

**DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)**

Fls.: 1/3

(Processos apreciados até 30.06.12)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
31232/08	Pavimentação da rodovia, ligação Ceilândia/Samambaia – 2ª Etapa	R\$ 18.210.850,04	12/09	DER/DF	26.782.2800.7454.0001	<ul style="list-style-type: none">- execução de serviços não previstos na licitação;- alterações contratuais com ausências de aditivos;- pagamentos em descompasso com a execução; e- nova licitação contemplando objeto parcialmente coincidente. Decisões nºs 6.856/08 e 4.777/11.	Determinações.
40946/07	Pavimentação da rodovia, ligação Ceilândia/Samambaia – 1ª Etapa	R\$ 7.484.670,32	48/07	DER/DF	26.782.2800.7454.0001	<ul style="list-style-type: none">- execução de serviços não previstos na licitação;- alterações contratuais com ausências de aditivos;- pagamentos em descompasso com a execução; e- nova licitação contemplando objeto parcialmente coincidente. Decisão nº 532/10	Determinações e audiências para apresentação de razões de justificativa. Aguardando manifestação do MPJTCDF.
26530/08	Construção da Torre de TV Digital	R\$ 68.441.716,27	97/09	SO/DF	15.451.1317.3033.0001	Medição indevida de serviços. Decisão nº 1.171/11.	Contrarrazões, apresentação de recurso e diligências.
9470/11	Implantação do metrô no corredor Sudoeste, interligando Plano Piloto / Guará / Taguatinga / Ceilândia / Samambaia.	R\$ 14.240.558,88 (em outubro de 2008)	01/92	METRÔ/DF	26.453.2800.1816.0001 26.453.2800.3007.0004 26.453.2800.3007.0005	Possível existência de prejuízo relacionado às obras das estações 102 Sul, 112 Sul e Guará, decorrente do uso de preços distanciados da realidade de mercado (superfaturamento) – item V da Decisão nº 857/11.	Em exame as defesas apresentadas em face dos fatos apontados na Decisão nº 857/11.
30101/10	Construção do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha)	R\$ 696.648.486,09	523/10	NOVACAP	27.812.4000.30.781	<ul style="list-style-type: none">- demora no cumprimento de determinações do TCDF;- medição de quantitativos de serviços a maior;- pagamento de insumos em duplicidade;- execução de serviços sem aplicação de insumos ou em quantidades inferiores às previstas;- serviços incluídos no contrato com preços acima dos de mercado. Decisão nº 6.809/11.	Exame das justificativas apresentadas.

**DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)**

Fls.: 2/3

(Processos apreciados até 30.06.12)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
31531/10	Adequação viária da EPTG – Linha Verde	R\$ 305.788.743,93	BID 1957/OC-BR AC 001/09-ST AC 002/09-ST	ST	26.782.2501.0924	<ul style="list-style-type: none">- falhas relativas à qualidade das obras executadas (pavimentos flexível e rígido, drenagem pluvial, sinalização e paradas de ônibus);- questionamentos quanto aos valores pagos ao consórcio construtor (soluções de engenharia não previstas nos projetos, falhas de medições, discrepâncias de quantitativos, preços incompatíveis com o mercado). Decisão nº 5.476/11.	Análise de defesa e novas fiscalizações.
3009/99	Obras de reforma, restauração e modernização do Planetário	R\$ 9.217.321,21	153/08	SO/DF	15.451.1318.3941.0012	<ul style="list-style-type: none">- falha no planejamento da licitação;- serviços extras de reforço estrutural executados antes da aprovação da planilha orçamentária e sem cobertura contratual;- ausência de medidas para análise e conferência prévia dos quantitativos estimados pela empresa contratada para os serviços extras integrantes da planilha do Terceiro Termo Aditivo;- análise e aprovação de composições de serviços com discrepâncias nos coeficientes de mão de obra e de preços unitários acima dos de mercado;- atesto de serviços ainda não executados;- ausência de medidas para afastamento e substituição do então fiscal da obra após as irregularidades cometidas quanto ao atesto de serviços não executados e solicitação de liberação de glosa afirmando a execução de serviços inacabados. Decisão nº 1.326/12.	Determinações e audiências para apresentação de razões de justificativa.
29723/10	Implantação do VLT	R\$ 1.558.110.283,44	10/09	METRÔ/DF	26.453.2800.3014.0001	Fraude no procedimento licitatório. Atualmente em investigação no MPDFT (Operação Bagre). Decisão nº 3.657/05 e item V-c da Decisão nº 1.474/12.	Diligência interna.

**DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)**

Fls.: 3/3

(Processos apreciados até 30.06.12)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
18970/08	Construção de unidades acadêmicas de ensino e docência e do gradil da Faculdade UnB, no Centro Metropolitana, conjunto A, Lote 01, na Região Administrativa de Ceilândia – RA IX	R\$ 19.424.589,13	158/08	SO/DF	12.573.2420.1196.7279	<ul style="list-style-type: none">- duplicidade dos serviços de escavação, carga e transporte;- valores pagos indevidamente: aplicação, pela contratada, de alíquota do ISS em valor superior ao estabelecido legalmente; duplicidade de despesas relativas à Administração Local. Decisão nº 1.648/12.	Determinação de esclarecimentos à contratante, bem como de sustação dos pagamentos à contratada.
8260/09	Execução de obras, com fornecimento de materiais, de expansão do parque de iluminação pública do Distrito Federal	R\$ 81.228.607,24	04, 05 e 06/08	CEB	25.122.6209.8507.6452	<ul style="list-style-type: none">- preços irregulares praticados diante da variação dos descontos inicialmente concedidos;- ações antieconômicas empreendidas pela contratante. Decisão nº 2.486/12.	Determinações de contrarrazões à contratante. Facultou-se às contratadas a apresentação de contrarrazões.