

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  
Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA**

**OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO 16º ANDAR DO PRÉDIO DO ANEXO DA PALÁCIO DO BURITI**

Tabela de referência: SINAPI junho/2021

BDI: 24,15%

DATA:16/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	Mês 01	Mês 02
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	290,44	100% 290,44	
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.401,70	100% 23.401,70	
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	624.694,57	40% 249.877,83	60% 374.816,74
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	53.289,74	80% 42.631,79	20% 10.657,95
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	468.436,93	50% 234.218,46	50% 234.218,46
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	105.337,75	70% 73.736,42	30% 31.601,32
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.173,82	50% 11.086,91	50% 11.086,91
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	132.396,27	50% 66.198,13	50% 66.198,13
	<b>PERCENTUAL MENSAL (%)</b>	<b>1.430.021,20</b>	49,05%	50,95%
	<b>VALOR MENSAL (R\$)</b>		701.441,68	728.579,52
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO (%)</b>		49,05%	100,00%
	<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>		701.441,68	<b>1.430.021,20</b>