

**Quadro A**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025**  
**Relação de Projetos em Andamento**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**  
**Relação de Projetos em Andamento - 1º Bimestre/2024**

<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Nome Subtítulo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data Prevista Início</b>	<b>Data Prevista Fim</b>	<b>Estágio</b>
20.203	19.572.620.758.320.000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC - PLANO PILOTO	0007 - Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I financiados com recursos públicos e privados. Etapa anterior nº 0007/2023 - UO 20203	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0008 - Desenvolver projetos de negócios. Etapa anterior nº 0008/2023 - UO 20203	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0009 - Executar o Licenciamento Urbanístico e Ambiental. Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 20203	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
21.206	04.122.6210.5047.0001	IMPLEMENTAÇÃO DO MEMORIAL INTERNACIONAL DA ÁGUA - MINA	0019 - Implementar o Memorial Internacional da Água - MINA	01/01/2024	30/11/2028	Andamento Normal
22.101	15.451.6208.1968.0018	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. Etapa anterior nº 0087/2023 - UO 22101	10/08/2023	31/12/2026	Andamento Normal
22.101	15.451.6209.3856.0001	GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS - DISTRITO FEDERAL	0021 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. Etapa anterior nº 0028/2023 - UO 22101	05/08/2022	30/12/2025	Andamento Normal
			0022 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). Etapa anterior nº 0058/2023 - UO 22101	01/04/2023	31/12/2026	Andamento Normal
			0023 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. Etapa anterior nº 0083/2023 - UO 22101	01/06/2023	30/07/2026	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
22.101	15.752.6209.1836.0023	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL	0025 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. Etapa anterior nº 0029/2023 - UO 22101	01/08/2022	30/12/2027	Andamento Normal
22.101	15.782.6216.3119.0004	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO OESTE	0036 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. Etapa anterior nº 0039/2023 - UO 22101	01/09/2022	30/12/2025	Atrasada
22.202	17.511.6209.1827.0007	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL	0044 - Executar pocos tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas rurais. Etapa anterior nº 0043/2023 - UO 22202	06/02/2023	02/03/2025	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1827.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0022 - Prestar serviços remanescentes de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas de Goiás, incluindo a adequação de poços, adutoras e rede de distribuição, e implantação de UTS, booster e travessias. Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 22202	13/12/2022	08/03/2025	Andamento Normal
			0023 - Implantar adutora AAT_TAQ.030 (componente do Sistema Paranoá Norte - 1º etapa). Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 22202	16/11/2022	10/02/2025	Andamento Normal
			0026 - Executar poços tubulares, piezômetros e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) para abastecimento de água em áreas urbanas. Etapa anterior nº 0027/2023 - UO 22202	06/02/2023	02/03/2025	Andamento Normal
			0027 - Implantar Elevatória de Água Tratada Lago Norte (EAT.LNT.004) Etapa anterior nº 0050/2023 - UO 22202	03/07/2023	22/04/2025	Andamento Normal
			0029 - Setorizar e complementar Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Nova Colina, em Sobradinho/DF e no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, em Planaltina/DF. Etapa anterior nº 0053/2023 - UO 22202	26/07/2023	27/10/2025	Andamento Normal
			0030 - Implantar Subadutora de Água Tratada Gama (SAT.GAM.111) da Interligação do Sistema Corumbá ao Jardim Botânico/DF. Etapa anterior nº 0054/2023 - UO 22202	27/09/2023	29/12/2025	Andamento Normal
			0052 - Implantação do Reservatório de Água Tratada Sobradinho II 01 (RAP.SB2.001), Booster e Adutoras - Sistema Paranoá Norte.	18/01/2024	26/04/2025	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
			0053 - Implantação de Reservatório Hidropneumáticos (RHO's) na Elevatória de Água Tratada Valparaíso 01 (EAT.VLG.001) - Valparaíso de Goiás/GO.	27/02/2024	05/06/2025	Andamento Normal
			0032 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no SMPW Qd 1 a 5, IAPI e Bernardo Sayão – EEB 2 (EEB.SBS.001), EEB 3 (EEB.SBS.002), EEB 6 (EEB.SPW.002) e EEB 7 (EEB.NBN.001) - e serviços remanescentes. Etapa anterior nº 0052/2023 - UO 22202	13/07/2023	17/04/2025	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7006.6033	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0051 - Implantação da Adutora de Água Bruta Alagado 010 (AAB.ALG.010) no Gama.	10/01/2024	23/02/2025	Andamento Normal
22.202	17.512.8209.3995.0002	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0016 - Executar planos de recuperação de áreas degradadas. Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 22202	23/11/2020	09/02/2025	Andamento Normal
			0018 - Prestar serviços de engenharia consultiva necessários à elaboração de estudos, projetos e análises técnicas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 22202	16/05/2022	19/09/2025	Andamento Normal
			0019 - Prestar serviços de edição, revisão e atualização do cadastro técnico digital. Etapa anterior nº 0019/2023 - UO 22202	14/02/2023	19/09/2025	Andamento Normal
			0020 - Implantar e manter sistema de telemetria de dados em macromedidores, válvulas e transmissores de pressão no Sistema de Abastecimento de Água. Etapa anterior nº 0046/2023 - UO 22202	19/07/2023	03/11/2026	Andamento Normal
24.104	06.181.6217.3029.9510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDf-DISTRITO FEDERAL	0013 - Construir a edificação do Anexo II do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Etapa anterior nº 0014/2023 - UO 24104	06/08/2021	13/11/2025	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.3277.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO -DISTRITO FEDERAL	0012 - Modernizar o Sistema de Energia da Linha 1 do METRÔ-DF Etapa anterior 0013/2023 - UO 26206	16/06/2022	14/06/2025	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.3467.0091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO FEDERAL	0013 - Adquirir câmara de corpo e estação de dados para o corpo de segurança operacional do METRÔ- DF	15/02/2024	25/04/2025	Atrasada

<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Nome Subtítulo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data Prevista Início</b>	<b>Data Prevista Fim</b>	<b>Estágio</b>
64.901	06.421.6217.1709.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL	0001 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Etapa anterior nº 0001/2023 - UO 64901	24/10/2023	30/06/2025	Andamento Normal

Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG -1º bimestre/2024