



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Quadro XXXIV

Relação de Projetos em Andamento - 3º Bimestre/2020

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
20.203	19.572.6207.5832.0002	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC - PLANO PILOTO	0008 - Celebrar convênios para estabelecer projetos de P,D&I financiados com recursos públicos e privados.	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
			0010 - Desenvolver projetos de negócios	01/01/2020	31/12/2026	Andamento Normal
22.101	15.451.6208.1968.0018	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	0005 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019)	01/10/2018	30/10/2021	Paralisada
			0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019)	01/11/2018	30/10/2021	Andamento Normal
22.101	15.782.6216.3054.0002	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL - TAGUATINGA	0024 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019)	02/05/2016	31/12/2021	Andamento Normal
22.101	15.782.6216.3119.0004	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO OESTE	0066 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)	01/06/2020	31/12/2021	Andamento Normal
22.202	17.126.8209.1471.5874	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DE TI- CAESB-DISTRITO FEDERAL	0001 - Prestar serviços especializados de operação assistida e transferência de conhecimento tecnológico para ambiente analítico.(procedente de etapa 0002/2019)	01/11/2016	05/10/2021	Andamento Normal
			0002 - Adquirir extensão de garantia de licenças McAfee Virus Scan Enterprise com (ePO) e aquisição de Solução de Filtro de E-mail (AntiSpam), englobando suporte, garantia e treinamento.(procedente da etapa nº 0003/2019)	23/11/2017	20/01/2022	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
22.202	17.511.6209.1827.0007	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁREA RURAL - DISTRITO FEDERAL	0043 - Expansão do Sistema de Abastecimento de Água - Área Rural . Serviço contínuo	25/05/2020	31/01/2021	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1827.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0007 - Adequar, substituir, remanejar e ampliar o SAA e o SES nas áreas de atuação da Caesb. (procedente da etapa nº 0011/2019)	08/05/2015	11/05/2022	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.1832.0001	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAESB-DISTRITO FEDERAL	0016 -Implantar rede pública e ramal condominial do SES nas regiões: Setor de Mansões Park Way, Colônia Agrícola Águas Claras, Vila IAPI e Colônia Agrícola Bernardo Sayão.(procedente da etapa 0026/2019)	04/07/2017	31/01/2021	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7006.0001	(**)MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENTORNO	0039 - Intervenções em rede, compra de bombas e equipamentos com melhorias nos sistemas de abastecimento de água - Região do Entorno´. Serviço contínuo	22/05/2020	31/12/2021	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7006.6033	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAESB -DISTRITO FEDERAL	0019 - Prestar serviços de manutenção corretiva, preventiva, emergencial e de adequação do SAA e do SES no DF. (procedente da etapa 0033/2019)	20/04/2015	15/03/2021	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7012.0001	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ENTORNO	0041 - Intervenções em rede, compra de bombas e equipamentos com melhorias no sistema de esgotamento sanitário - Região do Entorno. Serviço contínuo	22/05/2020	31/12/2021	Andamento Normal
22.202	17.512.6209.7012.6024	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0042 - Intervenções em rede, compra de bombas e equipamentos com melhorias no sistema de esgotamento sanitário - Distrito Federal. Serviço contínuo	22/05/2020	31/12/2021	Andamento Normal
22.202	17.512.8209.3995.0002	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS - CAESB - DISTRITO FEDERAL	0003 - Elaborar estudos e projetos de eficiência energética de melhorias operacionais em unidades da Caesb. (procedente da etapa nº 0006/2019)	02/10/2017	02/05/2021	Andamento Normal
			0004 - Fornecer usina minigeradora fotovoltaica incluindo instalação, manutenção assistida e a elaboração de projeto executivo no edifício sede da Caesb. (procedente da etapa 0007/2019)	01/01/2018	01/03/2022	Andamento Normal
26.205	26.782.6216.1475.1199	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO - DISTRITO FEDERAL	0044 - Executar plantio de 29.140 mudas nativas do cerrado na Rodovia VC-533, no trecho da BR-080 (Brazlândia à divisa com Goiás) (Procedente da etapa nº 0076/2019)	19/08/2018	28/08/2022	Andamento Normal

Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Nome Subtítulo	Descrição	Data Prevista Início	Data Prevista Fim	Estágio
26.206	26.451.6216.3087.0002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE METRÔ-DISTRITO FEDERAL	0011 - Executar obras de acessibilidade nas estações do Metrô-DF. Procedente da etapa nº 0011/2019.	01/07/2012	31/12/2021	Atrasada
26.206	26.453.6216.1816.0001	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	0013 - Fornecer e instalar escadas e elevadores nas Estações 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRÔ - DF. Procedente da etapa nº 0012/2019.	01/01/2012	31/12/2026	Atrasada
			0020 - Implementar a Estação 106 Sul. Procedente da etapa nº 0012/2019.	01/01/2012	31/12/2026	Andamento Normal
			0021 - Implementar a Estação 110 Sul. Procedente da etapa nº 0012/2019.	01/01/2012	31/12/2016	Atrasada
26.206	26.453.6216.3277.0001	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	0022 - Modernizar o sistema de Radiotelefonia. Procedente da etapa nº 0016/2019.	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal
			0023 - Modernizar o Sistema de Transmissão de Dados I. Procedente da etapa nº 0016/2019	01/04/2016	31/12/2026	Atrasada
			0024 - Modernizar o sistema de Telefonia. Procedente da etapa nº 0016/2019.	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal
			0026 - Modernizar o sistema de Sonorização. Procedente da etapa nº 0016/2019.	01/04/2016	31/12/2026	Andamento Normal
26.206	26.453.6216.5002.0001	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO - DISTRITO FEDERAL	0034 - Reformar Edificações	01/01/2020	31/12/2023	Andamento Normal
28.209	15.451.6208.1110.0139	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CODHAB - CRIXÁ - SÃO SEBASTIÃO	0008 - Executar obras de urbanização - Crixá - São Sebastião. (Procedente da etapa nº 0005/2019)	01/09/2018	31/12/2021	Paralisada
28.209	16.482.6208.1213.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CODHAB - SOL NASCENTE - CEILÂNDIA	0021 - Construir Unidades Habitacionais no Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0014/2019	01/03/2018	31/12/2021	Andamento Normal
28.209	16.482.6208.1213.0906	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS CODHAB - DISTRITO FEDERAL	0022 - Construir Unidades Habitacionais no Distrito Federal. (procedente da etapa nº 0016/2019)	01/07/2017	31/12/2021	Andamento Normal
28.209	16.482.6208.3010.0001	REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0024 - Realizar Trabalho Técnico Social em Habitações no Distrito Federal. Procedente da Etapa nº 0017/2019	01/02/2017	31/12/2021	Andamento Normal