



# Governo do Distrito Federal


## Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



---

**Avaliação do Plano Plurianual - 1ª Etapa - 2015**  
**Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo**

---



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento**


---

# **DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO**

## **POR PROGRAMA DE GOVERNO**

**Avaliação do Plano Plurianual – 1ª Etapa**

**- 2015 -**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento**

---

**GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**  
**RODRIGO ROLLEMBERG**

**VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**  
**RENATO SANTANA**

**SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS**

**SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**  
**RENATO JORGE BROWN RIBEIRO**

**SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO**  
**JOSEILDA MENDES DE MELLO**

**- 2015 -**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento**

# SUMÁRIO

<b>Código do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Página</b>
6201	Agricultura e Desenvolvimento Rural.....	001
6202	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde.....	014
6203	Aperfeiçoamento Institucional do Estado.....	060
6204	Atuação Legislativa.....	079
6205	Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital .....	082
6206	Esportes e Grandes Eventos Esportivos.....	092
6207	Desenvolvimento Econômico.....	120
6208	Desenvolvimento Urbano.....	127
6209	Energia.....	193
6210	Meio Ambiente e Recursos Hídricos.....	207
6211	Garantia do Direito à Assistência Social.....	223
6212	Resíduos Sólidos.....	248
6213	Saneamento.....	255
6214	Trabalho, Emprego e Renda.....	272
6215	Trânsito Seguro.....	277



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento**

---

<b>Código do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Página</b>
6216	Transporte Integrado e Mobilidade.....	291
6217	Segurança Pública.....	324
6218	Habitação.....	339
6219	Cultura.....	343
6220	Educação Superior.....	369
6221	Educação Básica.....	379
6222	Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania.....	408
6223	Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude.....	439
6224	Assistência Jurídica Integral e Gratuita.....	452
6225	Regularização Fundiária.....	456
6227	Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.....	459
6228	Transferência de Renda.....	466
6229	Emancipação das Mulheres.....	473
6230	Turismo.....	478

**- 2015 -**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento**

---

## **APRESENTAÇÃO**

O Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo é um dos instrumentos que compõe a primeira etapa da Avaliação Anual do Desempenho do Plano Plurianual 2012-2015, conforme estabelece o inciso I, do artigo 8º, da Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, alterada pelas Leis nºs 5.023/2013, de 04/02/2013, 5.285, de 27/12/2013, 5.406, de 08/10/2014 e 5.440/2014 de 30/12/2014 e tem como objetivo dar transparência à Ação Governamental no trato dos recursos públicos.

No Demonstrativo são apresentadas as informações referentes aos programas de trabalho que, durante o exercício de 2015 apresentaram execução físico-financeira. O seu ordenamento, baseado na estrutura programática, permite uma visualização dos gastos programados e executados ao longo do exercício, para cada programa e ação proposta no Plano Plurianual, bem como as realizações físicas do período.

Este relatório demonstra o esforço do Governo do Distrito Federal em cumprir os compromissos assumidos com a sociedade e nele são apresentadas as metas atingidas no Plano Plurianual 2012-2015, referentes ao exercício de 2015.

**- 2015 -**



**PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

**OBJETIVO:** Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito Federal e Entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
826	FAMÍLIA EM CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA ATENDIDA	FAMÍLIA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 159	250 608	300 675	300 576	EMATER-DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
827	FAMÍLIA ASSISTIDA	FAMÍLIA	3545	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.000 3199	4.000 2.315	4.000 2.522	2.860 2.161	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
828	AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAA/PAPA	PESSOA ATENDIDA	276	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1000 756	850 742	1000 455	1000 911	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
829	EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	750	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1000 750	1250 1599	1500 1666	1750 1471	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
830	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	260 193	230 207	300 207	390 207	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
831	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS	UNIDADE	1500	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2400 1739	2100 2122	2150 2286	2350 2293	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)
832	PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7.000 9703	7.000 9542	7.000 9155	7.000 8621	EMATER (OBJ ESP 3 - SEAGRI/ EMATER)
833	TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.000 1606	1.500 1329	1.600 1029	1.700 840	EMATER (OBJ ESP 3 - SEAGRI/ EMATER)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
834	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOA	8500	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9.000 14807	9.000 11867	9.000 14321	9.000 18397	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
835	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.200 1158	1.300 1.010	1.300 1.251	1.300 1.403	SEAGRI (OBJ ESP 3 - SEAGRI)
839	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA OU DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.	UNIDADE	943	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11.300 8526	12.430 7.527	4.800 5.112	5.000 3.805	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
840	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	69.945	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	72.043 83068	74.204 86.281	76.430 86.674	78.723 87.488	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
841	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	29.397	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.866 38703	32.335 44.669	33.804 28.390	35.273 25.792	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
842	PRODUTOR FAMILIAR ATENDIDO	PESSOA			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.000 420	1.100 1.024	1.100 1.278	1.100 1.773	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
844	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	600 589	650 750	720 689	720 1956	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
845	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	800.000 1.589.904	850.000 1252000	960.000 1073972	960.000 1140048	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
1091	PERCENTUAL DE AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	%	80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	90 89,7	100 92,86	100 91,68	100 88,81	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
1092	ASSENTAMENTO ATENDIDO	%	80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 122	100 100	100 100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
1093	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1200 1507	1300 1332	1400 1287	1500 1685	EMATER DF (OBJ ESP 1 - SEAGRI/ EMATER)
1094	ÁREA AGRÍCOLA EM RECUPERAÇÃO	HA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 91	50 86	50 105,89	50 93	SEAGRI (OBJ ESP 2 - SEAGRI/ EMATER)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1095	CÂMARAS SETORIAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6 2	6 6	6 6	6 6	EMATER DF (OBJ ESP 3 - SEAGRI/ EMATER)
1099	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	KM	534	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	300 479	400 412	400 369,9	400 388,4	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1100	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA COLETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 1	4 1	4 5	4 2	SDR (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1101	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	24 19	24 22	24 22	24 24	SDR/ DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1303	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	8.800 7.022	7.550 8.929	7.700 5.370	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 47.434.861 2013 = 50.160.541 2014 = 54.077.074 2015 = 56.839.385

PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	8.822.077	22.900.118	260	9.835.064	8.483.361	20
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3100 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		B		-637.262	72	2.041.306	2.041.306	47
		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	2.052.376	47
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Viabilizar a construção da obra e sua estruturação com vistas à comercialização e capacitação								
<b>Implementação :</b> Viabilizar a construção e complementação do galpão do gama assim como a aquisição de mobiliários e equipamentos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 20.451.6201.3100.0003 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-637.262	72	2.041.306	2.041.306	47
		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	2.052.376	47
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		2.041.306	0
		A	0	2.054.661	0		2.041.366	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-637.262	72		0	0
		A	883.636	2.287.003	259		11.010	0



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Aquisição de equipamentos para o Centro de Comercialização <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de: caixa acústica:1; alto falantes:1; ventilador de coluna:01; refrigerador duplex:1; pedestral para microfone,rack para equip.de som, microfone sem fio; Despesa com publicação de extrato do DOU. Proc.nº 070.002.629/2012, Proc.nº 070.002.437/2014 e outros. Devolução de saldo remanescente do contrato de repasse nº 0166.465-11/2011. Processo nº 070.002.930/2011 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Melhorar as condições de fluxo de abastecimento nas áreas da CEASA/DF. <b>Implementação :</b> Pela própria Unidade e Convênios		B A	5.332.466	-1.160.367 3.962.838	22 74	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6201.3191.0001 - ( * * * ) REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Reformar as estruturas físicas da CEASA/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Conclusão da obra de ampliação da cobertura do Pavilhão B-14, processo nº 071.000.172/2012; Projeto de Drenagem Pluvial do Pavilhão B-12 concluído, aguardando licitação. Encontra-se concluído projeto para reforma e ampliação dos pavilhões B-11 e B-12 aguardando licitação. Obra de colocação de cerca alambrado para separação da área da administração da área do mercado encontra-se em andamento executado 15%. Projeto de colocação de cerca alambrado encontra-se em fase de assinatura de contrato.	I	B A B A	5.332.466 5.332.466	-1.160.367 3.962.838 -1.160.367 3.962.838	22 74 22 74	0 0	0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B A	0	1.588.000 1.988.000	0 0	860.074 860.074	0 0	0 0



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO  <b>Finalidade :</b> Adquirir equipamentos, moveis, utensilios, veiculos e maquinas agricolas  <b>Implementação :</b> x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.3467.9587 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS- PLANO PILOTO	F	B		1.588.000	0	860.074	0	0
		A	0	1.988.000	0	860.074	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1.588.000	0		0	0
		A	0	1.988.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Adquirir novos veículos, maquinas e implementos agrícolas								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Equipamentos adquiridos: 2 Rotocanteirador hidráulico; 3 perfurador de solo, acoplado a três postos; 4 rocadeira hidráulica; 3 carreta para trator 4 toneladas; 6 sulcador; 3 platadeira adubadeira; 3 grade aradora de arrasto; 2 grade niveladora; 4 pá carregadeira; 2 perfurador de solo; 3 cultivador e etc. Processo nº 070.002.116/2015 e Processo nº 070.002.118/2015.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2173 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B		-201.653	246	306.808	64.366	3
		A	82.000	2.456.206	0	797.059	489.522	20
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO  <b>Finalidade :</b> Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, na busca da sustentabilidade do setor rural.  <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2173.0002 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO	F	B		-201.653	246	306.808	64.366	3
		A	82.000	2.456.206	0	797.059	489.522	20
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-419.653	512		33.688	3
		A	82.000	1.039.919	0		184.544	18
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		218.000	0		30.678	2
		A	0	1.416.287	0		304.978	22



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 100000    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 6000    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Assistir agricultores familiares.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 4.978 empreendedores familiares assistidos, totalizando 57.729 atendimentos com repetição.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Assistir empreendedores patronais.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 3.643 empreendedores patronais assistidos, totalizando 21.286 atendimentos com repetição.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0012 - Assistir trabalhadores rurais.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 769 trabalhadores rurais assistidos, totalizando 3.342 atendimentos com repetição.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0013 - Assistir assentados do DF.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2.226 assentados assistidos no DF.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Assistir assentados do Entorno.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> ENTORNO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 3.490 assentados assistidos no Entorno.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Assistir público em métodos coletivos.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 5.889 pessoas assistidas.</p>								
<b>AÇÃO : 2771 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL</b>		B		-39.438	49	3.110	0	0
		A	79.700	18.965	24	18.965	15.855	84



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover o melhoramento genético do rebanho bovino leiteiro e estímulo a piscicultura, aumentando a oferta do alimento a <b>Implementação :</b> A ação será implementada de forma direta, com a produção de alevinos na granja do ipê, onde serão vendidos. no mesmo local serão criados reprodutores que fornecerão material genético para distribuição de sêmem.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.602.6201.2771.0001 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALEVINO PRODUZIDO <b>Quantidade :</b> 500000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Produzir Alevinos <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alevinos produzidos: jan a dez: 307.881. Alevinos vendidos: jan a dez: 294.195; Alevinos para Uda/pesquisa/eventos: jan a dez: 13.686. Proc. 070.000.359/2015 e outros. Descentraliz. Crédito Orçamentário para EMATER/DF. no valor de R\$ 3.500,00 para adquirir mat. permanente conforme processo 070.001.855/2015.	F	B		-39.438	49	3.110	0	0
		A	79.700	18.965	24	18.965	15.855	84
		B		-17.303	35		0	0
		A	50.000	15.855	32		15.855	100
		B		-22.135	75		0	0
		A	29.700	3.110	10		0	0
<b>AÇÃO : 2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Coordenar e executar ações de prevenção, controle e erradicação de doenças de notificação obrigatória dos animais, das <b>Implementação :</b> As ações são desenvolvidas de forma continua com recursos do PPA e formalizações de convênio com o MAPA		B		-23.744	25	83.505	46.536	8
		A	95.000	610.100	642	177.107	129.130	21
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.603.6201.2772.0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	F	B		-23.744	25	83.505	46.536	8
		A	95.000	610.100	642	177.107	129.130	21
		B		-23.744	25		46.536	13
		A	95.000	365.594	385		129.130	35



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	244.506	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade : 113996</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 21998</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fiscalização de entrada de produto vegetal no DF: jan a dez: 9.366. Fisc da saída de produto vegetal no DF: jan a out 0. Permissão de trânsito vegetal emitida: jan a dez: 13.378. Proc. 070.002.089/2012 e outros.								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Realizar fiscalização a agrotóxicos</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fiscalização do uso de agrotóxico em propriedades rurais: jan a dez: 40. Fisc do comércio de agrotóxico em estabelecimentos comerciais: jan a dez: 120. Proc. 070.002.089/2012 e outros.								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Realizar fiscalização de defeda animal</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fisc Trâns. Animais: jan a dez: 129.543.434. Cargas Fiscalizadas: jan a dez: 12.386. Vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses: jan a dez: 5.941 . GTA's Emitidas: jan a dez: 61.029. Proc. 070.002.089/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL</b>		B		-29.979	15	39.826	7.935	28
		A	200.000	27.956	14	18.108	18.108	65
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Zelar pela produção de um alimento seguro e pela segurança alimentar da população do DF por meio de ações de fiscalização</b>								
<b>Implementação : Controlar e fiscalizar a entrada e o trânsito de produtos de origem vegetal e animal no DF. Avaliar, registrar, inspecionar e controlar os estabelecimentos de produção de produtos de origem vegetal e animal do DF.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 20.665.6201.2780.0001 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-29.979	15	39.826	7.935	28
		A	200.000	27.956	14	18.108	18.108	65
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-29.979	15		7.935	28
		A	200.000	27.956	14		18.108	65



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INSPEÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 51905 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 51905 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal do Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Inspecao realizada; prod.orig.animal:1º bim 312; 2º bim 314; 3º bim 314; 4º bim 317; 5º bim 318; 6º bim 318. prod.orig.vegetal 1º bim 42; 2º bim 42; 3º bim 42; 4º bim 42; 5º bim 42; 6º bim 42. estab.prod.artesan al:1º bim 53; 2º bim 56; 3º bim 55; 4º bim 52; 5º bim 52; 6º bim 52 . Visit.insp.oficial: jan a dez 1.294.Num.fisc.trânsito:jan a dez 4.076 ; . Proc. 070.001.168/2013.								
<b>AÇÃO : 2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Aprimorar agentes de desenvolvimento, capacitar líderes locais, representantes institucionais e conselheiros, apoiar a <b>Implementação :</b> consultoria, convênios, acordos		B A	100.000	-121.300 4.802.344	121 0	152.574 1.465.746	96.970 1.332.742	2 28
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2889.0003 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	F	B A	100.000	-121.300 4.802.344	121 0	152.574 1.465.746	96.970 1.332.742	2 28
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		0 119.062	0 119		19.570 40.709	0 34
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B A		-121.300 4.683.282	0 0		77.400 1.292.033	2 28
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Apoiar a agricultura familiar através do PRONAT-DF <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Produtor familiar atendido:jan 115; fev 121; mar 135; abr 108; mai 108; jun 108; jul 235; ago 213; set 535; out 243; nov 20; dez 220.Proc.nº 070.001.153/2014; 070.001.158/2014 e outros.		B A	0 5.000	0 102.703	0 0	0 102.703	0 102.703	0 100
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b>		B A		0 5.000	0 0	0 102.703	0 102.703	0 100



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** <b>Implementação :</b> *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.392.6201.4090.0031 - APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Apoiar eventos rurais								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos da agrobrasília: 12 a 16/05/2015, aproxim 98 mil visitantes. Contratação de empresa especializada em serviços de organização de eventos; 18 banners ; 750 cartilhas (plano de manejo do solo); 1500 cartilhas do cadastro ambiental rural -CAR. 2000 folders para campanha de vacinação contra febre aftosa (primeira etapa); 350 cartazes tamanho 3A para campanha de vacinação contra febre aftosa 2015. Proc nº 070.000.527/2014 e 070.000.495/2014.								
<b>AÇÃO : 4120 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Executar serviços de preparo e conservação de solo e água nas áreas de produção <b>Implementação :</b> Parceria seapa e EMATER-DF								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4120.0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRODUTOR ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Assistir produtores rurais com serviços motomecanizados <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Produtores associados atendidos:jan a dez: 1.773. Associações atendidas:jan a dez: 45. Área trabalhada no DF(ha): jan a dez: 527.1.Hora máquina executada:jan a dez: 9.819,1.								
<b>AÇÃO : 4134 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Reduzir o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio do <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.		B A	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 23.605.6201.4134.0001 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Implantar centro de Alimentos para a Rede Sócio Assistencial Banco de Alimentos da CEASA DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em abril de 2015 foi adquirido cabos elétricos para instalações do Banco de Alimentos da CEASA/DF. No final de 2015 o Banco de Alimentos encontra-se instalado. Foram atendidas 43.954 pessoas no exercício de 2015 através da rede sócio assistencial do banco de alimentos da CEASA/DF. Processo 071.000.107/2015		D B A B A	20.000 20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO : 9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos juntos às instituições financeiras operantes <b>Implementação :</b> Conceder garantias complementares necessárias a Projetos Técnicos Agropecuários, já aprovados, juntos às instituições		B A	546.199	-2.268.665 23.045	415 4	0 23.045	0 23.045	0 100



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
financeiras operantes do crédito rural do Distrito Federal e RIDE								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.605.6201.9089.0001 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.268.665	415	0	0	0
		A	546.199	23.045	4	23.045	23.045	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.822.466	0			0
		A	100.000	23.045	23		23.045	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		-446.199	100			0
		A	446.199	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRODUTOR ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Garantir aval aos produtores rurais								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de taxa de prestação de serviço do BRB.Processo nº 070.001.790/2012. Produtores assistidos com carta aval:abr 1; jul 15; nov 6, perfazendo um total de R\$ 480.232,32								
<b>AÇÃO : 9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL</b>		B		684.359	57	1.801.701	2.327.944	51
		A	1.205.671	4.552.238	378	4.305.821	4.305.821	95
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fomentar as atividades da agricultura familiar e produtores rurais do Distrito Federal e RIDE por meio de financiamentos.								
<b>Implementação :</b> Por intermédio da elaboração de Projetos Técnicos Agropecuários, elaborados pela Emater/DF, com a descrição do objeto do financiamento e sua viabilidade econômica								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.605.6201.9109.0001 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		684.359	57	1.801.701	2.327.944	51
		A	1.205.671	4.552.238	378	4.305.821	4.305.821	95
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-159.637	106			0
		A	150.000	52.863	35		52.863	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		843.996	80		2.327.944	52
		A	1.055.671	4.499.375	426		4.252.958	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRODUTOR ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 14 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento <b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Produtores assistidos: jan a mar 0; abr 2; mai a jul 0; ago 7; set 7; out 0; nov 6; dez 15. Aquisição de semeadora e adubadora de arrasto:1. Proc.nº 070.001.912/2014; Aquisição de trator de 95CV de potência, zero Km: 1. Proc.nº 070.001.116/2014. Despesa com prestação de operacionaliz. e liberação de crédito entre a SEAGRI e produtores rurais.Proc.nº 070.000.220/2014.								
<b>AÇÃO : 9110 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Indenizar os produtores rurais pelo abate ou sacrifício sanitário de Animais suspeitos ou atingidos por doenças <b>Implementação :</b> As ações do Fundo Distrital de Sanidade Animal serão executadas quando de ocorrências de surtos de epidemias na região.		B A	252.405	-206.214 3.936	82 2	3.936 3.936	3.936 3.936	100 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 28.846.6201.9110.0001 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> -- <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> --  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Ressarcimento a produtores ruais <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Produtor ressarcido: dez 01. Processo nº 070.002.580/2014. <b>( ** * ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	F	B A B A	252.405 252.405	-206.214 3.936 -206.214 3.936	82 2 82 2	3.936 3.936	3.936 3.936	100 100 100 100



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

OBJETIVO: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: GARANTIR AO CIDADÃO UM ATENDIMENTO DE SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADO

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1072	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	13,24	31/03/2011	Desejado Alcançado	50 23,60	58 25,58	66 24,19	75 25,01	SIAB (OBJ ESP 1 - SES)
1073	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,97	31/12/2011	Desejado Alcançado	11,6 11,64	11,4 12,7	11,2 11,20	11 12,50	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1074	TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL	%	8,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	8,29 8,51	8,19 9,1	8,09 8,5	8 7,90	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1075	TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	%	3,34	31/12/2011	Desejado Alcançado	3,31 3,13	3,21 3,6	3,11 2,80	3 4,60	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1076	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	64,73	31/12/2011	Desejado Alcançado	70 65,7	75 66,13	68,50 68,64	69 70,20	SINASC (OBJ ESP 1 - SES)
1077	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNOS INVESTIGADOS	%	83	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 93,34	90 73,68	- -	- -	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1078	NÚMERO DE NOVOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	UNIDADE	117	31/12/2011	Desejado Alcançado	72 124	65 132	59 178	53 182	SINAN (OBJ ESP 1 - SES)
1079	TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	% / 10.000	7	31/03/2011	Desejado Alcançado	6,8 6,8	6,4 7,4	6,1 8,45	5,8 9,8	PECD/ SAPS/ SES (OBJ ESP 1 - SES)
1081	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	14,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	60 52,20	68 49,79	76 68,36	86 55,53	CNES (OBJ ESP 1 - SES)
1082	MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	0,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,2 0,12	0,3 0,22	0,4 0,32	0,5 0,26	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1083	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	3,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	9 28,19	28 28,19	35 27,42	42 28,89	SIAB/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1084	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	50,69	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 84	53 74	56 80,60	60 58,77	SIM (OBJ ESP 1 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1085	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (<70 ANOS) PELO CONJ. DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT	% / 100.000	1,9	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 2	2 -4,4	2 3,8	2 1,7	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1086	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,12	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,12 0,11	0,12 0,38	0,12 0,31	0,12 0,27	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1087	PROPORÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF OFERTANDO PELO MENOS UMA PRÁTICA INTEGRATIVA EM SAÚDE - PIS	%	45	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 48,1	60 48	70 58	80 58	GERPIS/DCVPI SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1246	COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES / 1.000 HABITANTES	UNIDADE	2	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 2,54	2 1,4	2,1 1,78	2,4 1,80	CNES/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1247	CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO POR LEITOS HOSPITALARES	UNIDADE	34,7	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	38 40	42 34,94	46 56,50	50 40,55	SIH/ CNES (OBJ ESP 2 - SES)
1248	% COBERTURA DE LEITOS DE UTI	%	7,8	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8,1 7,6	8,7 8,9	9 8,68	9 8,62	CNES/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1249	PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONSULTAS	%	15,37	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	17 24,93	19,3 23,39	21,3 23,66	22,3 14,52	DICOAS IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1250	PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	47	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	47 56,6	48 57	49 46,29	49 63,57	SINASC (OBJ ESP 2 - SES)
1251	Nº DE ÓBITOS MATERNO EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA REDUZIDOS	UNIDADE	16	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	14 18	12 19	10 16	08 10	SIM (OBJ ESP 2 - SES)
1253	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,06	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,09 0,12	0,11 0,22	0,13 0,22	0,15 0,01	SIA/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1254	SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DE COLO DE ÚTERO	%	60	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 45,12	100 17,27	100 28,49	100 36,72	SISCOLO (OBJ ESP 2 - SES)
1255	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	16,85	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	16,51 15,19	16,18 10,16	15,86 10,52	15,54 9,40	SIH-SUS/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1256	PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO	%	39	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	39 39	44 30	50 30	56 38	CNES/ CONSULTA GESTÃO E



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										METAS (OBJ ESP 2 - SES)
1257	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM PEDIATRIA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	82 60	85 82	87 50	90 52	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1258	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM CLÍNICA MÉDICA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	82 90	85 100	87 100	90 60,30	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1260	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE AEDES AEGYPTI EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DF	%	39,1	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 69,28	80 46,55	80 59	80 75,47	SISFAD/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1261	PROPORÇÃO DE COLETAS REALIZADAS PARA ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	%	76,88	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 90,91	82,5 107,80	85 136	- -	SISAGUA/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1262	PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO CANINA E FELINA VACINADA	%	49,71	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 65,51	80 53,15	80 37	80 3,32	DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1264	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI), ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO	%	82,17	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	82 95,50	83 93,80	84 92,72	85 84,60	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1265	COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE/PENTAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO	%	91,2	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	95 99,8	95 97	95 80,50	95 77,90	SI- PNI; SINASC/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1266	PERCENTUAL DE REGIONAIS COM PLANO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - PPS IMPLANTADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20 33	40 54	60 73	80 73	SAPS GEDANT/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1267	PROPORÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENCAMINHADAS AO LACEN DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	LABTRACK/ LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1268	PROPORÇÃO DE ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS EM AMOSTRAS PACTUADAS COM AS DIRETORIAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO DF	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1269	Nº DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	1.562	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.640 1.814	1.722 1.722	1.808 1.478	1.898 2.081	SINAN/ CEREST (OBJ ESP 3 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1270	NÚMERO DE APARELHOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE CADASTRADOS EM USO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 9	100 80	100 35	100 8	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1271	Nº LICENÇAS SANITÁRIAS EMITIDAS P/ ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF	UNIDADE	6.324	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.640 6.038	6.956 5.709	7.273 5.167	7.589 5.531	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1272	PROPOR. EQUIP. SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENT. COMUNIT. SAÚDE C/ AÇÕES INTEGR. DE PREVEN. E CONTR. DA DENGUE EM RELAÇÃO EQUIP. EXISTENTES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,5 8,6	25 8,6	- -	- -	DIPROD/SAPS E DIRAPS (OBJ ESP 3 - SES)
1273	NÚMERO DE SEMANAS ANUAIS DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADAS (>=5)	UNIDADE	4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 7	5 33	5 28	5 9	DIPRODE/SVS (OBJ ESP 3 - SES)
1274	PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	81,80	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 72,6	80 69,90	81 74,40	82 81,90	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1275	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	90,7	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 89,9	90 91,60	90 86,70	90 78,30	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1276	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	98,4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	95 98,6	95 99,63	95 98,40	95 98,70	SIM/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1277	TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	% / 100.000	2,12	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2,6 0,51	2,6 1,7	2,6 0,48	2,6 0,47	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1278	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	3	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 1	3 9	3 18	3 9	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1280	ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SES/DF	%	72,12	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 77	90 74,84	90 56,15	90 73,05	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF E FSDF (OBJ ESP 4 - SES)
1281	UNIDADES DE FARMÁCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM PROFISSIONAL FARMACÉUTICO	%	40,28	30/06/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 40,28	60 68	80 63,22	100 60,22	SAPS/SES E DIASF/SAS/SE (OBJ ESP 4 - SES)
1284	UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	UNIDADE	280837507	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	286727102 590026338	292461644 0	- -	- -	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF (ALPHALINK)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										(OBJ ESP 4 - SES)
1286	COBERTURA CARTÃO SUS	%	54,49	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	56 78,68	60 83,78	65 83,78	70 85	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1287	INFORMATIZAÇÃO DA REDE	%	35	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	51,25 85	67,5 90	83,75 91	100 92	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1288	CONSULTAS ESPECIALIZADAS REGULADAS	%	7,5	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 13	27 21	35 44,84	50 19,95	SISREG (OBJ ESP 5 - SES)
1290	% DE TROTOS RECEBIDOS	%	31,41	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 21,6	25 18,61	20 4,55	15 7,23	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1291	% DE LIGAÇÕES PERTINENTES	%	42,8	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	45 30,4	50 81,39	55 51,37	60 47,45	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1292	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,2	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11 12,3	10 7,9	9 12	8 36,53	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1293	ÓBITOS EM AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR	%	5,16	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,3 1,3	1,2 0,34	1,1 1	1 0,75	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1294	UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA IMPLANTADA	UNIDADE	73	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	76 88	80 92	84 108	88 117	SINAN (OBJ ESP 6 - SES)
1295	IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, EM PERÍODO INTEGRAL, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF E HBDF	%	15		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 15	20 22,20	30 28,60	40 7,7	COORD PNH (OBJ ESP 6 - SES)
1296	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL	%	18	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	23 1,63	38,7 33	19,35 11,95	19,35 11,95	SES (OBJ ESP 7 - SES)
1297	TAXA DE COBERTURA CAPS	CAPS/100.000 HAB.	0,21	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,75 0,29	0,52 0,48	0,67 0,50	0,79 0,65	CNES E IBGE/ ESTIMATIVAS POPULACIONA (OBJ ESP 7 - SES)
1298	ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1299	ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	80	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 81,8	85 100	85 100	85 100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1301	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONANTES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	10,56	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 30	40 26,32	50 36,60	70 41,71	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE (OBJ ESP 1 - SES)
1304	NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES DA SES/DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	39,30	30/06/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	50 50,67	70 48,88	100 50,27	FARMÁCIAS HOSPITALARES DA SES/DF E DIASF/SAS/SE (OBJ ESP 4 - SES)
1356	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	%	80,57	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	-	94 80,11	95 56,82	SIM/ COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1357	PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	%	94,11	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	-	100 93,75	100 70	SIM/ COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1358	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	%	-	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	-	-	31 95,37	SISAGUA/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1359	TAXA DE CRESCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	%	0,26	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	-	1,5 0,92	2,0 1,7	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF - ALPHALINK (OBJ ESP 4 - SES)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 1.092.224.567 2013 = 1.285.009.995 2014 = 1.330.582.065 2015 = 1.444.051.094

PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	915.157.077	1.419.722.691	155	1.233.035.951	953.138.585	15
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		0	0	0	343.792	0
		A	1.900.000	1.520.000	80	1.520.000	1.514.133	100



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software. <b>Implementação :</b> A ação será implementada através de contratação de empresa especializada, com recursos do tesouro do GDF, por meio de processo licitatório conforme legislação vigente								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.126.6202.1471.0023 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0063 - Implantar o Sistema Integrado de Saúde - SIS na SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 91% do Sistema Integrado de Saúde implementado. Processo nº 060.014.669/2012; 060.004.557/2012; 060.012.125/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Ampliação e adequação da estrutura física nos ambientes de internação e ambulatório das unidades de atenção especializada <b>Implementação :</b> Ação a ser implementada mediante a celebração de contratos com instituições especializadas e convênios com o Ministério da Saúde, conforme projeto específico e descrição do serviço.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3141.2696 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE AMPLIADA <b>Quantidade :</b> 21500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21500 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0058 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (Procedente da etapa nº 46/2012, 67/2013 e 74/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Atraso devido a problemas com a terraplanagem do terreno.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / NOVACAP</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto de estaqueamento, fundação, testes dinâmicos de carga, serviço de arrazamento de estacas, topografia e limpeza do terreno concluídos. Alvará de construção emitido. Viga de perímetro em andamento. Processo nº 060.015.720/2011.</p>								
<b>AÇÃO :</b> 3155 - REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		B		0	0	3.934.649	0	0
		A	5.973.335	5.573.335	93	0	0	0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Reforma de unidades de vigilância em saúde</p> <p><b>Implementação :</b> As obras serão executadas em conformidade com os padrões necessários a cada Unidade, de acordo com suas especificidades, e em obediência à Lei 8.666/93 e suas alterações, que rege os processos de licitação pública.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.304.6202.3155.0003 - ( ** ) REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	3.934.649	0	0
		A	5.973.335	5.573.335	93	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	5.973.335	5.573.335	93		0	0
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 12000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0083 - Reformar unidades de vigilância em saúde.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Cancelamento de empenho por solicitação do executor do contrato. Proc: 065.000.733/2014</p>								
<b>AÇÃO :</b> 3172 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		B		-11.209.935	400	0	0	0
		A	2.800.000	0	0	0	0	0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Contribuir, mediante a implantação de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para a reorganização qualificação dos</p> <p><b>Implementação :</b> Projeto implementado com recursos próprios do tesouro do GDF e recursos de transferência regular do Ministério da</p>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Saúde para o Fundo de Saúde do DF, de acordo com projetos específicos e conforme legislação vigente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3172.0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	S	B		-11.209.935	400	0	0	0
		A	2.800.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-11.209.935	400		0	0
		A	2.800.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0059 - Implantar novas Unidades de Pronto-Atendimento - UPA, nas Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 74/2013 e 81/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2013 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidades de Sobradinho II e Ceilândia, 100% concluídos. As Unidades de Pronto Atendimento - UPA de Ceilândia Norte e do Gama estão paralisadas, sendo que a unidade de Ceilândia Norte, está com 45% concluído, o que corresponde a 1.122,75 m² construídos e a unidade do Gama, 44% concluído, o que corresponde a 1.097,8 m² construídos. Foram realizados serviços como urbanização, ligação definitiva de energia elétrica, colocação de rodapés, entre outros. Processo nº 060.011.570/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3222 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		B		3.418.116	22	355.426	580.511	6
		A	15.667.636	10.193.704	65	2.504.222	643.550	6
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Adequar à área física das unidades básicas de saúde às necessidades de trabalho da atenção primária em saúde, bem como								
<b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de forma a melhorar os ambiente físicos das unidades básicas de saúde visando a melhoria dos serviços prestados aos usuários do SUS no DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.3222.0001 - ( * * * ) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL	S	B		3.418.116	22	355.426	580.511	6
		A	15.667.636	10.193.704	65	2.504.222	643.550	6
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.418.116	27		580.511	6
		A	12.867.636	10.193.704	79		643.550	6
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	2.800.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA      <b>Quantidade :</b> 16950      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 8475      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0056 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 0039/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia com 13,75% concluído, correspondente a 182,94 m² reformados. Realizados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.686/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0057 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 36/2013 e 40/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma dos Centros de Saúde nº 02 de Planaltina; nº 04 do Gama; nº 01 de Candangolândia, 100% concluídos e Centro de Saúde nº 05 do Lago Sul, 92,53% concluído, o que corresponde a 750,42 m² reformados. As reformas correspondem a serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.683/2013; 060.003.684/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Reforma e adequação da estrutura física nos ambientes de internação e ambulatório das unidades de atenção especializada</p> <p><b>Implementação :</b> Ação a ser implementada mediante a celebração de contratos com instituições especializadas, utilizando recursos próprios ou de convênios com o Ministério da Saúde, conforme projeto específico e descrição do serviço.</p>		B A	3.032.857	-1.000.000 28.090.548	33 926	0 1.076.520	0 1.013.663	0 4
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3223.0001 - ( * * * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA      <b>Quantidade :</b> 10420      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 10420      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0079 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde da SES.</p>		S B A B A		-1.000.000 5.114.077 -1.000.000 5.114.077	51 261 51 261	0 81.746	0 81.746	0 2 0 2



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Valor liquidado referente a devolução de saldo remanescente do contrato de repasse nº 278.212-22/2008, da reforma da Central de Material Esterelizado do HMIB. Processo nº 060.000.117/2015 <b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3223.0003 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 10420 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10420 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0060 - Reformar o Hospital de Base do DF (Procedente da etapa nº 84/2014) <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das fachadas do prédio da emergência do Hospital de Base do Distrito Federal, 30% concluídos, o que corresponde a 1.322,25 m² reformados. Realização de serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.021.443/2008.								
	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.075.000	22.976.471	0	994.774	931.916	4
		B		0	0		0	0
		A	1.075.000	22.976.471	0		931.916	4
<b>AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		B		19.199.713	120	15.999.818	73.773	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> A ação será implementada diretamente pela SES através das modalidades de licitação disponíveis, com recursos do Tesouro do GDF, repasses fundo a fundo e celebração de convênios com o Ministério da Saúde.		A	16.000.000	44.876.116	280	17.692.511	401.593	1
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3467.6069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES -SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		19.199.713	120	15.999.818	73.773	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	16.000.000	44.876.116	280	17.692.511	401.593	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		19.199.713	120		73.773	0
		A	16.000.000	44.876.116	280		401.593	1



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2250 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0080 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aparelhos, equipamentos e utensílios adquiridos: jan 0; fev 65; mar 658; abr 1.349; mai 2; jun 8; jul 5; ago 8; set 49; out 335; nov 24; dez 1. Processo nº 278.000.556/2012; 060.008.725/2011.								
<b>ETAPA ▶ 0085 - Adquirir mobiliário em geral para unidades da SES.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mobiliários adquiridos: jan 0; fev 2.747; mar 4.699; abr 736; mai 297; jun 8; jul 0; ago 1; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Processo nº 278.000.556/2012.								
<b>ETAPA ▶ 0086 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aparelhos e utensílios domésticos adquiridos: jan 0; fev 58; mar 6; abr 6; mai 1; jun 1; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Processo nº 278.000.556/2012.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		B		0	0	2.613.672	3.040.469	0
		A	16.138.200	17.395.663	108	15.968.391	11.404.225	66
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência a partir da Política de Atenção às Urgências.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2060.0003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	2.613.672	3.040.469	0
		A	16.138.200	17.395.663	108	15.968.391	11.404.225	66
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.040.469	0
		A	16.138.200	16.797.663	104		11.404.225	68
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	598.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 900000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 250000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶ 0025 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF - SAMU/192.</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento pré-hospitalar: jan 5.761; fev 5.116; mar 6.317; abr 5.821; mai 5.899; jun 5.515; jul 6.373; ago 6.512; set 5.660; out 5.318; nov 5.476; dez 3.529. Processo nº 060.003.394/2012; 060.006.540/2012; 060.006.855/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶ 0026 - Realizar atendimento a chamadas.</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento a chamadas: jan 57.694; fev 49.745; mar 59.663; abr 61.210; mai 74.614; jun 66.353; jul 75.175; ago 79.293; set 78.902; out 79.500; nov 79.964; dez 74.429. Processo nº 060.003.394/2012; 060.003.394/2012; 060.011.675/2009.</p> <p><b>ETAPA ▶ 0027 - Realizar regulação médica.</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Regulação médica a chamadas: jan 13.398; fev 11.961; mar 15.021; abr 14.347; mai 14.602; jun 12.773; jul 14.019; ago 14.555; set 13.941; out 13.412; nov 12.620; dez 8.763. Processo nº 060.003.394/2012.</p>								
<b>AÇÃO : 2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE</b>		<b>B</b>		59.347.614	44	67.678.276	37.019.275	15
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		<b>A</b>	134.450.000	244.386.386	182	240.699.624	171.150.861	70
<p><b>Finalidade :</b> Considerando a demanda por serviços especializados, e quando excedida a capacidade de atendimento da rede hospitalar da</p> <p><b>Implementação :</b> Ação implementada mediante a celebração de contratos para prestação de serviços assistenciais em complementação ao atendimento da rede hospitalar da SES</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2145.0008 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 19 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 19 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B																											
<b>ETAPA ▶ 0028 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise e terapia renal à população do DF.</b>																																			
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015																																			
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída																																
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mantidos 8 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares em hemodiálise e terapia renal. Processo nº 060.009.456/2014; 060.006.540/2012; 060.006.855/2014; 060.008.739/2014.																																			
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2145.0009 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO</td> <td><b>Quantidade :</b></td> <td>19</td> <td><b>Unidade Medida :</b></td> <td colspan="5">UNIDADE</td> </tr> <tr> <td><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b></td> <td><b>Quantidade Prevista:</b></td> <td>19</td> <td><b>Unidade Medida :</b></td> <td colspan="5">UNIDADE</td> </tr> </table>									<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO	<b>Quantidade :</b>	19	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE					<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>	<b>Quantidade Prevista:</b>	19	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE				
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																			
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO	<b>Quantidade :</b>	19	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE																															
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>	<b>Quantidade Prevista:</b>	19	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE																															
<b>ETAPA ▶ 0029 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI à população do DF.</b>																																			
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015																																			
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída																																
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mantidos 2 contratos de prestação de serviços complementares de UTI. Processo nº 285.000.077/2015; 060.008.967/2013.																																			
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2145.2549 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO</td> <td><b>Quantidade :</b></td> <td>19</td> <td><b>Unidade Medida :</b></td> <td colspan="5">UNIDADE</td> </tr> <tr> <td><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b></td> <td><b>Quantidade Prevista:</b></td> <td>8</td> <td><b>Unidade Medida :</b></td> <td colspan="5">UNIDADE</td> </tr> </table>									<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO	<b>Quantidade :</b>	19	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE					<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>	<b>Quantidade Prevista:</b>	8	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE				
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																			
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO	<b>Quantidade :</b>	19	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE																															
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>	<b>Quantidade Prevista:</b>	8	<b>Unidade Medida :</b>	UNIDADE																															
<b>ETAPA ▶ 0030 - Manter os serviços assistenciais complementares em cardiologia à população do DF.</b>																																			
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015																																			
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída																																
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mantidos 2 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares em cardiologia. Processo nº 060.003.667/2010; 060.011.716/2012.																																			
<b>ETAPA ▶ 0031 - Manter os serviços assistenciais complementares em oftalmologia à população do DF.</b>																																			
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015																																			



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mantidos 3 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares em oftalmologia. Processo nº 060.003.667/2010. <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Manter serviços assistenciais complementares de ressonância magnética à população do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mantidos 6 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares de ressonância magnética. Processo nº 060.003.667/2010; 060.014.509/2012.								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	8.000.000	16.860.574 34.281.363	211 429	12.297.689 26.214.072	6.177.869 14.599.827	18 43
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.126.6202.2557.2574 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ação implementada por meio de licenças de uso de software, dos produtos Trackcare e banco de dados e a prestação de serviços para fornecimento de infraestrutura tecnológica de comunicação de dados. Processo nº 060.001.441/2014; 060.014.669/2012; 060.013.126/2012.	S	B A B A B A	8.000.000 8.000.000 0	16.860.574 34.281.363 17.963.042 32.643.555 -1.102.468 1.637.808	211 429 225 408 0 0	12.297.689 26.214.072	6.177.869 14.599.827 6.177.869 14.599.827 0 0	18 43 19 45 0 0
<b>AÇÃO : 2811 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE</b>		B A	8.592.000	-1.800.000 6.726.791	21 78	89.124 5.482.260	889.032 4.852.800	13 72



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir sangue com qualidade e em quantidade adequada à população do distrito federal. <b>Implementação :</b> Identificar o doador e cadastrá-lo em sistema informatizado (sisthemo); realizar os procedimentos de triagem e a coleta do sangue; efetuar o fracionamento do sangue								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.2811.0001 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA DE SANGUE COLETADA <b>Quantidade :</b> 72000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 72000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar coleta de sangue.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas de sangue coletadas: jan. 4.589, fev. 4.576, mar. 4.600, abr. 4.588, mai. 4.456, jun. 4.860, jul. 4.363, ago. 4.936, set. 4.539, out. 3.888, nov. 5.072, dez. 4.638. Proc. nº 063.000.429/2013 e outros.								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Produzir hemocomponentes.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Hemocomponentes produzidos: jan. 10.107, fev. 10.109, mar. 10.145, abr. 10.342, mai. 10.081, jun. 10.945, jul. 10.032, ago. 11.031, set. 10.044, out. 8.473, nov. 11.024, dez. 10.133. Proc. nº 0263.000.407/2013 e outros.								
<b>AÇÃO : 2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir sangue e suporte à assistência hemoterápica com qualidade aos usuários do sus no distrito federal <b>Implementação :</b> Realizar os testes sorológicos e imunohematológicos de doadores								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.2812.0001 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES--DISTRITO FEDERAL	S	B		-700.000	6	432.512	1.515.594	15
		A	10.867.000	10.167.000	94	9.914.790	9.588.384	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-700.000	6		1.515.594	15
		A	10.866.000	10.166.000	94		9.588.384	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000	1.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXAME REALIZADO <b>Quantidade :</b> 102000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 102000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar exames de sangue de doadores.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Exames realizados: jan. 96.764, fev. 91.822, mar. 107.187, abr. 103.921, mai. 108.338, jun. 117.701, jul. 98.824, ago. 109.386, set. 105.645, out. 99.463, nov. 108.128, dez. 97.419. Proc. nº 063.000.175/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		B		6.435.880	13	7.969.074	10.411.916	16
		A	50.938.000	63.356.236	124	60.503.390	39.705.501	63
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada através de contratos com empresas especializadas para a prestação dos serviços, com recursos do Tesouro do GDF e repasses fundo a fundo, por meio de licitação conforme legislação vigente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2885.0002 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		6.435.880	13	8.930.521	10.411.916	17
		A	50.938.000	60.006.236	118	58.464.837	39.705.501	66
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.435.880	13		10.411.916	17
		A	50.938.000	60.006.236	118		39.705.501	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitalares.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Quantidade de equipamentos que passam por manutenção: jan 12.567; fev 12.528; mar 12.431; abr 12.528; mai 12.418; jun 12.479; jul 12.479; ago 12.479; set 12.483; out 12.479; nov 12.483; dez 12.479. Processo nº 060.011.606/2014; 060.009.621/2012; 060.003.980/2010.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.302.6202.2885.0005 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-APOIO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES.-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	1.311.447	0	0
		A	0	3.000.000	0	1.688.553	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	3.000.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0101 - Realizar a manutenção de equipamentos médicos hospitalares.								
<b>Previsão</b> : Início 01/11/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Prestação de serviços executados de forma contínua de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. Processo nº 060.006.835/2009; 060.003.381/2015.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.302.6202.2885.0006 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	350.000	0	0
		A	0	350.000	0	350.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	350.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade</b> : 5 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 5 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0108 - Realizar a manutenção de equipamentos médicos hospitalares.								
<b>Previsão</b> : Início 16/12/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Manutenção com reposição de peça do aparelho de tomografia computadorizada. Proc. nº 060.011.737/2015.								
<b>AÇÃO</b> : 4028 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		B		-60.000	14	75.560	13.371	4
		A	418.000	358.000	86	211.818	211.818	59
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Garantir sangue com qualidade adequada à população do DF								
<b>Implementação</b> : Realizar testes para garantir a qualidade dos produtos finais obtidos no processamento e fracionamento do sangue total								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
coletado e a qualidade dos insumos hemoterápicos utilizados								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4028.0002 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	S	B		-60.000	14	75.560	13.371	4
		A	418.000	358.000	86	211.818	211.818	59
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		13.371	0
		A	352.000	352.000	100		211.818	60
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-60.000	91		0	0
		A	66.000	6.000	9		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ANÁLISE REALIZADA <b>Quantidade :</b> 3170 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3170 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Verificar a qualidade dos insumos e hemocomponentes produzidos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Análises realizadas em insumos e hemocomponentes: jan. 284, fev. 243, mar. 404, abr. 314, mai. 337, jun. 374, jul. 333, ago. 356, set. 279, out. 267, nov. 239, dez. 223. Proc. nº 063.000.030/2013 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4054 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		B		-2.950.000	36	2.251	160.007	3
		A	8.175.000	5.025.000	61	3.236.786	3.216.686	64
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir sangue e suporte à assistência hemoterápica com qualidade aos usuários do sus no distrito federal								
<b>Implementação :</b> Realizar exames de imunologia para os transplantes e redome e diagnósticos das coagulopatias.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4054.0002 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES--DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.950.000	36	2.251	160.007	3
		A	8.175.000	5.025.000	61	3.236.786	3.216.686	64
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.950.000	36		160.007	3
		A	8.175.000	5.025.000	61		3.216.686	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXAME REALIZADO <b>Quantidade :</b> 34500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 34500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar exames de sangue de pacientes.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Exames realizados: jan. 2.182, fev. 2.197, mar. 2.773, abr. 2.513, mai. 2.749, jun. 3.864, jul. 3.841, ago. 2.773, set. 1.827, out. 1.960, nov. 1.732, dez. 1.753. Proc. nº 063.000.484/2011 e outros.								
<b>AÇÃO : 4060 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Obter células tronco hematopoéticas de sangue de cordão umbilical e placentário para transplante alogênico não aparentado <b>Implementação :</b> Captar e selecionar a doadora; coletar o sangue de cordão umbilical e placentário; processar, armazenar, transportar e distribuir.		B A	601.000	0 811.550	0 135	58.956 693.136	103.344 688.171	0 85
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4060.0001 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS <b>Quantidade :</b> 280 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 280 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Congelar bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Bolsas de sangue congeladas: jan.14, fev.5, mar. 7, abr. 11, mai. 11, jun. 13, jul. 7, ago. 8, set. 8, out. 10, nov. 31, dez. 20. Proc. nº 063.000.237/2014 e outros.	S	B A B A B A	601.000 601.000 0	0 811.550 801.000 0 10.550	0 135 133 0 0	58.956 693.136 103.344 677.622 0 10.549	103.344 688.171 103.344 677.622 0 10.549	0 85 0 85 0 100
<b>AÇÃO : 4068 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM VISTAS À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO HUMANO À <b>Implementação :</b> Fornecimento de fórmulas enterais para fins especiais aos pacientes em internação domiciliar, supervisionar e acompanhar o atendimento aos pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar. Fornecimento de refeições e		B A	20.560.000	0 16.836.448	0 82	118.199 16.392.066	530.686 13.513.737	0 80



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
alimentação infa								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.306.6202.4068.0002 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	118.199	530.686	0
		A	20.560.000	16.836.448	82	16.392.066	13.513.737	80
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		530.686	0
		A	20.510.000	16.818.290	82		13.513.737	80
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	18.158	36		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 21628 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21628 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0048 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fórmulas adquiridas: jan 1.240; fev 1.271; mar 1.363; abr 1.482; mai 1.432; jun 1.378; jul 1.648; ago 1.530; set 1.481; out 1.401; nov 1.340; dez 991. Processo nº 060.011.939/2014; 060.003.024/2015; 060.006.271/2015; 060.013.012/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 4081 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		B		-1.500.000	32	261.080	409.726	13
		A	4.761.000	3.261.000	68	2.595.919	2.513.229	77
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir a qualidade no ato transfusional, reduzindo as reações adversas e desvios relacionados								
<b>Implementação :</b> Dar suporte e supervisionar as atividades técnicas nos serviços de hemoterapia na hemorrede do distrito federal; realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4081.0001 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE--DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.500.000	32	261.080	409.726	13
		A	4.761.000	3.261.000	68	2.595.919	2.513.229	77
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.300.000	29		409.726	13
		A	4.524.000	3.224.000	71		2.513.229	78
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-200.000	84		0	0
		A	237.000	37.000	16		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS      <b>Quantidade :</b> 86000      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 86000      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Transfundir bolsas de sangue.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas de sangue transfundidas: jan. 6.354, fev. 6.527, mar. 7.497, abr. 7.727, mai. 7.229, jun. 6.914, jul. 7.226, ago. 7.666, set. 6.661, out. 6.377, nov. 5.972, dez. 3.350. Proc. nº 063.000.242/2012 e outros.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4133 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socio educativa de internação promovendo a integralidade do</p> <p><b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF.</p>		B A	523.980	223.143	43	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.4133.0001 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ADOLESCENTE ASSISTIDO      <b>Quantidade :</b> 800      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 800      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0075 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adolescentes assistidos: jan 903; fev 931; mar 879; abr 902; mai 860; jun 872; jul 862; ago 871; set 874; out 867; nov 886; dez 817. Processo nº 060.010.691/2014.</p>		S B A B A		0 523.980 0 523.980	0 43 0 43	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<p><b>AÇÃO :</b> 4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Custeio das ações dos hospitais da SES/DF credenciados como hospitais de ensino, visando mudanças das estratégias de</p>		B A	13.015.348	-3.607.622 21.164.279	28 163	8.353.152 10.612.468	215.000 1.971.356	1 9



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Ação a ser implementada com recursos do MEC/MS através de repasses fundo a fundo, destinados a reestruturação e qualificação dos hospitais de ensino, nas dimensões pesquisa, gestão e atenção à saúde.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4137.0001 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-3.607.622	28	8.353.152	215.000	1
		A	13.015.348	21.164.279	163	10.612.468	1.971.356	9
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.607.622	52		0	0
		A	6.881.033	3.273.411	48		712.845	22
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		215.000	0
		A	6.134.315	17.890.868	292		1.258.511	7
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0069 - Realizar o credenciamento dos Hospitais de Ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa de interesse do SUS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 4 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS, HMIB e HBDF. Processos nº 270.001.336/2012; 060.011.401/2011.								
<b>AÇÃO :</b> 4145 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		B		-6.125.987	22	2.913.457	2.422.147	5
		A	27.843.203	47.255.482	170	15.017.445	6.978.939	15
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Atuar na promoção à saúde e nos fatores determinantes e condicionantes de agravos com a finalidade de conhecer, detectar,								
<b>Implementação :</b> Pela própria Secretaria e pelo Ministério da Saúde.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.304.6202.4145.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.378.835	16	261.868	826.780	8
		A	8.589.676	9.885.873	115	4.606.490	1.075.253	11
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.615.639	22		826.780	11
		A	7.502.136	7.318.490	98		1.075.253	15
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		236.804	22		0	0
		A	1.087.540	2.567.383	236		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0045 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Exames, análises e ensaios realizados: jan 29.115; fev 37.379; mar 54.740; abr 59.473; mai 57.286; jun 30.253; jul 52.415; ago 52.423; set 36.645; out 35.859; nov 46.215; dez 41.123. Processo nº 060.000.113/2013; 065.000.838/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.304.6202.4145.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Inspeções realizadas: jan 3.154; fev 2.173; mar 2.885, abr 2.102; mai 3.008; jun 2.632; jul 2.540; ago 2.501; set 2.520; out 2.180; nov 2.283; dez 1.750. Processo nº 065.001.190/2013; 065.000.069/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.305.6202.4145.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
		S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida: UNIDADE									
<b>ETAPA</b> ▶ 0047 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.									
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015									
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL									
<b>ESTÁGIO:</b> Concluída									
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ações realizadas: jan 2; fev 0; mar 4; abr 0; mai 3; jun 8; jul 1; ago 2; set 2; out 0; nov 2; dez 2. Os dados dos meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.626/2013; 065.000.069/2013.									
<b>SUBTÍTULO:</b> 10.305.6202.4145.0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		S	B		-750.655	40	0	0	0
			A	1.869.970	2.017.443	108	95.167	37.042	2
<b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			B		-750.655	55		0	0
			A	1.363.220	1.510.693	111		37.042	2
<b>GRUPO DE DESPESA:</b> 4 - INVESTIMENTO			B		0	0		0	0
			A	506.750	506.750	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> AÇÃO REALIZADA Quantidade: 10 Unidade Medida: UNIDADE									
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida: UNIDADE									
<b>ETAPA</b> ▶ 0084 - Realizar notificações compulsórias de doenças na SES.									
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015									
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL									
<b>ESTÁGIO:</b> Concluída									
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Notificações realizadas: jan 2.523; fev 3.094; mar 4.071; abr 5.591; mai 5.391; jun 4.513; jul 3.497; ago 3.176; set 2.884; out 2.292; nov 2.414; dez 1.906. Processo nº 060.000.380/2015; 065.000.381/2015.									
<b>SUBTÍTULO:</b> 10.305.6202.4145.0005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTR. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL		S	B		617.770	30	195.528	30.762	1
			A	2.056.844	4.829.117	235	463.266	30.762	1
<b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			B		617.770	39		30.762	1
			A	1.594.214	4.074.620	256		30.762	1
<b>GRUPO DE DESPESA:</b> 4 - INVESTIMENTO			B		0	0		0	0
			A	462.630	754.497	163		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> AÇÃO REALIZADA Quantidade: 10 Unidade Medida: UNIDADE									
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida: UNIDADE									
<b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Aplicar vacinas na população do DF.									



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015									
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída						
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Doses de vacinas aplicadas: jan 123.666; fev 125.978; mar 132.337; abr 132.422; mai 746.715; jun 141.011; jul 115.458; ago 194.854; set 34.331; out 18.165; nov 10.880; dez 161.438. O dado referente ao mês de dezembro, é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.001.711/2014; 065.000.259/2015.									
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.305.6202.4145.0006 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL			S	B	-1.000.000	71	321.015	0	0
				A	1.415.000	219	321.015	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B	-500.000	55		0	0
				A	915.000	336		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO				B	-500.000	100		0	0
				A	500.000	5		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA			<b>Quantidade :</b> 10			<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE			
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 10			<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE			
<b>ETAPA</b> ▶ 0097 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.									
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 31/12/2015									
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída						
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Notificações realizadas: jan 79; fev 86; mar 125; abr 136; mai 150; jun 150; jul 180; ago 279; set 144; out 91; nov 353; dez 102. Processo nº 060.002.035/2014.									
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.542.6202.4145.0007 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL			S	B	-768.250	25	1.251.490	67.658	2
				A	3.044.350	122	1.433.686	71.948	2
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B	-768.250	33		64.178	3
				A	2.344.350	107		64.178	3
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO				B	0	0		3.480	0
				A	700.000	174		7.770	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA			<b>Quantidade :</b> 10			<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE			
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 5			<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE			
<b>ETAPA</b> ▶ 0073 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue em 80% das visitas previstas.									
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015									
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída						



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Inspeções realizadas: jan 118.168; fev 147.902; mar 189.101; abr 198.419; mai 202.215; jun 216.341; jul 152.977; ago 195.771; set 156.564; out 150.122; nov 180.396.; dez 141.084. Processo nº 065.001.367/2014; 065.001.259/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0102 - Quantificar cães e gatos vacinados.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Cães e gatos vacinados: jan 515; fev 438; mar 673; abr 622; mai 644; jun 1.226; jul 663; ago 1.940; set 600; out 485; nov 236; dez 492. Processo nº 065.001.671/2015.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4164 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Criar mecanismos que viabilizem parcerias mais efetivas entre governo e sociedade, aumentando a visibilidade das ações da</p> <p><b>Implementação :</b> Ação a ser implementada em cooperação com a Fundação De Ensino E Pesquisa Em Ciências Da Saúde - FEPECS, com o Conselho Nacional de Saúde e outros parceiros.</p>		B A	90.000	0 108.739	0 121	0 91.950	74.240 76.190	0 70
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6202.4164.0002 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0062 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fornecimento de lanche para alimentação dos participantes da 9ª conferência de saúde do DF e de 05 conferências regionais que a antecedem. Curso de Pós Graduação em auditoria em serviço de Saúde para servidores. Processo nº 060.005.173/2015; 060.005.174/2015; 006.007.252/2013.</p>	S	B A B A	90.000 90.000	0 108.739 0 108.739	0 121 0 121	0 91.950	74.240 76.190 74.240 76.190	0 70 0 70
<p><b>AÇÃO :</b> 4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Fortalecer e ampliar o processo de regulação de acesso a consultas e procedimentos de média e alta complexidades, rever a</p>		B A	3.970.944	-165.169 12.868.409	4 324	2.881.416 9.101.611	5.054 5.923.538	0 46



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação</b> : A elaboração dos projetos e sua implementação serão realizados por meio de ação conjunta das diversas áreas técnicas da SES, sob a coordenação da SUPRAC.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.122.6202.4165.0001 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0094 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.								
<b>Previsão</b> : Início 01/07/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Produção de eventos com o fornecimento de alimentação, locação de equipamentos, reprodução gráfica, pessoal especializado e produção de materiais para a realização da 9ª Conferência da Saúde do DF, realizado nos dias 20 e 21/07/2015; aquisição de licenças incluindo suporte técnico e atualização de uso de software e concessão de diárias. Processo nº 060.005.174/2015; 060.010.190/2015.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.122.6202.4165.0002 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0095 - Promover qualificação dos processos de gestão em saúde na REDE-RIDE.								
<b>Previsão</b> : Início 01/07/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Investimento em equipamentos como oxímetro hospitalar, ventilador artificial eletrônico, desfibrilador, entre outros. Processo nº 060.003.757/2013; 060.002.745/2015.								
<b>AÇÃO : 4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>		B		0	0	1.500.000	3.249.429	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	8.000.000	11.900.000	149	11.900.000	11.900.000	100
<b>Finalidade :</b> Desenvolver projetos que viabilizem a desconcentração administrativa e financeira e o estabelecimento de metas								
<b>Implementação :</b> Implementação e monitoramento da ação por profissionais das Regionais de Saúde, Unidades de Referência e Administração Central da Secretaria de Estado da Saúde designada especificamente para este fim.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6202.4166.0001 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	1.500.000	3.249.429	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	8.000.000	11.900.000	149	11.900.000	11.900.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 32 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		3.249.429	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 32 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	8.000.000	11.900.000	149		11.900.000	100
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Descentralizar recursos financeiros para coordenações gerais de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Recursos descentralizados para 15 CGS's, HBDF, Hospital de Apoio, Hospital São Vicente de Paulo e Lacen. Processo nº 060.000.020/2015.								
<b>AÇÃO : 4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>		B		16.906.603	14	20.662.573	26.898.096	16
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	119.627.894	168.838.789	141	161.760.212	113.890.192	67
<b>Finalidade :</b> Prover as unidades de saúde do DF com serviços/ insumos/materiais necessários a manutenção das unidades especializadas								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada por meio de celebração de convênios, contratos e outras modalidades de aquisição conforme legislação vigente, mediante levantamento das necessidade identificada pelas unidades de saúde								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	S	B		10.000.000	22	10.144.753	8.183.717	15
		A	46.071.850	54.896.591	119	53.837.042	41.198.547	75



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		10.000.000	22		8.183.717	15
		A	46.071.850	54.673.962	119		41.198.547	75
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	222.629	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERNAÇÃO PRODUZIDA</b> <b>Quantidade :</b> 160000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 160000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 165.112 internações realizadas. Processo nº 060.014.510/2012; 060.011.176/2012; 060.003.874/2011; 060.013.011/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	S	B		7.906.603	14	7.401.241	16.376.682	17
		A	56.317.933	97.780.536	174	95.224.824	66.648.080	68
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		7.906.603	14		16.376.682	17
		A	56.317.933	97.780.536	174		66.648.080	68
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERNAÇÃO PRODUZIDA</b> <b>Quantidade :</b> 160000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 160000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Adquirir material médico-hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Materiais adquiridos: jan 982.348; fev 773.404; mar 1.859.233, abr 666.649; mai 282.832, jun 1.379.902; jul 1.032.319; ago 187.883; set 319.470; out 427.408; nov 2.869.038; dez 680.750. Processo nº 060.011.614/2014; 060.012.765/2014; 060.010.403/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.000.000	6	45.694	1.071.436	8
		A	17.238.111	12.961.662	75	9.627.460	4.777.304	37
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		1.071.436	0
		A	14.238.111	10.961.662	77		4.777.304	44
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.000.000	33		0	0
		A	3.000.000	2.000.000	67		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INTERNAÇÃO PRODUZIDA <b>Quantidade :</b> 160000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0070 - Assistir gestantes do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consultas realizadas: jan 318.753; fev 17.952; mar 22.461; abr 19.739; mai 20.019; jun 21.676; jul 18.877; ago 18.151; set 19.449; out 10.516; nov 48.759; dez 48.759. Os meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012; 060.013.527/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0071 - Realizar consultas pré-natal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Parto normal: jan 2.033; fev 2.062; mar 2.209; abr 2.137; mai 2.437; jun 2.360; jul 2.273; ago 2.103; set 2.116; out 2.045; nov 2.201; dez 2.179. Parto cesariano: jan 1.206; fev 1.168; mar 1.257; abr 1.328; mai 1.463; jun 1.518; jul 1.324; ago 1.211; set 1.256; out 1.059; nov 1.278; dez 1.279. Os dados referentes aos meses de dezembro, são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-APOIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR.-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	2.870.886	1.266.260	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	3.000.000	0	2.870.886	1.266.260	42
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INTERNAÇÃO PRODUZIDA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		1.266.260	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	0	3.000.000	0		1.266.260	42
<b>ETAPA ▶</b> 0100 - Adquirir material médico-hospitalar.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de avental cirúrgico estéril e descartável, curativo com carvão ativado e prata; atadura de crepom; curativo absorvente auto adesivo de silicone; sonda retal e uretral; entre outros. Processos nº 060.009.095/2015; 060.009.141/2015; 060.009.299/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR.-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	200.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	200.000	0	200.000	0	0
		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INTERNAÇÃO PRODUZIDA      <b>Quantidade :</b> 50000      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0109 - Desenvolver ações de atenção especializada em saúde - aquisição de materiais médico - hospitalares - Distrito Federal</p> <p><b>Previsão:</b> Início 30/12/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de bolsas para ostomia. Proc. nº 060.010.132/2015.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4206 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Ampliação do acesso aos serviços de média e alta complexidade prestados por unidades especializadas no âmbito da rede</p> <p><b>Implementação :</b> Celebração e manutenção de contratos de gestão com instituições privadas para o gerenciamento de unidades públicas de saúde.</p>		B A	25.000.000	-8.498.610 80.972.664	34 324	11.492.900 79.972.348	19.520.871 79.605.652	24 98
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4206.0001 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0036 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizada a gestão de unidades assistenciais no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4206.3847 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-APOIO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p>	S	B A B A B A	25.000.000 25.000.000 0 0	-8.498.610 77.799.664 -8.498.610 76.799.664 0 1.000.000	34 311 34 307 0 0	8.319.900 76.799.348	16.714.567 76.799.348 16.714.567 76.799.348 0 0	21 99 22 100 0 0
		B A	0 0	0 3.173.000	0 0	3.173.000 3.173.000	2.806.303 2.806.303	0 88



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		2.806.303	0
		A	0	3.173.000	0		2.806.303	88
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0103 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizada a gestão de unidades assistenciais no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010.								
<b>AÇÃO : 4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>		B		-11.135.880	13	499.270	2.667.794	6
		A	83.546.738	46.936.746	56	27.341.612	20.910.463	45
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Permitir o regular funcionamento das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde prisionais , bem como								
<b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF e Convênio com o MS.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.4208.0001 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-11.135.880	13	499.270	2.667.794	6
		A	83.546.738	46.936.746	56	27.341.612	20.910.463	45
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-11.135.880	15		2.667.794	8
		A	73.098.000	33.493.499	46		11.981.963	36
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	10.448.738	13.443.247	129		8.928.500	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 181665 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 300833 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Consultas realizadas: jan 446.722; fev 182.965; mar 270.338; abr 320.607; mai 1.232.813; jun 254.625; jul 204.030; ago 309.570; set 219.281; out 112.899; nov 355.385; dez 355.385. Os dados dos meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009;								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
060.002.764/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Assistir as famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde na Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 635.905; fev 635.905; mar 618.670; abr 613.411; mai 625.832, jun 630.324, jul 628.044; ago 639.086; set 626.846; out 633.559; nov 654.139; dez 631.065. O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Assistir as famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários da Saúde - EACS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 53.334; fev 53.264; mar 71.110; abr 69.933; mai 64.918, jun 56.245, jul 55.051; ago 51.650; set 51.696; out 51.519; nov 55.680; dez 57.672. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Cadastrar famílias no Programa de Estratégia de Saúde da Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Famílias cadastradas: jan 169.321; fev 169.663; mar 164.943; abr 163.558; mai 166.961, jun 167.997, jul 167.969; ago 170.679; set 167.495; out 169.402; nov 174.094; dez 168.371. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0021 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde na Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Visitas realizadas: jan 104.936; fev 106.752; mar 109.743; abr 117.439; mai 115.736, jun 119.823, jul 107.400; ago 109.212; set 109.721; out 93.952; nov 95.075; dez 108.162. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Cadastrar famílias pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Famílias cadastradas: jan 15.124; fev 15.028; mar 20.034; abr 19.648; mai 18.012; jun 15.721; jul 14.977; ago 14.171; set 14.168; out 14.147; nov 15.331; dez 16.032. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Visitas realizadas: jan 4.837; fev 5.146; mar 8.695; abr 9.460; mai 10.147; jun 7.520; jul 4.980; ago 6.000; set 6.123; out 5.438; nov 5.146; dez 6.681. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015. <b>ETAPA ▶</b> 0024 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pacientes atendidos: jan 1.118; fev 1.046; mar 1.173; abr 1.022; mai 1.180; jun 914; jul 1.088; ago 978; set 1.328; out 1.153; nov 1.263; dez 1.275. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Viabilizar suporte adequado para operacionalizar as ações e serviços da Assistência Farmacêutica de maneira eficiente com <b>Implementação :</b> Contratar serviços de manutenção e de capacitação e adquirir equipamentos necessários para o funcionamento dos serviços de Assistência Farmacêutica.		B A	2.550.000	-44.715 1.718.696	2 67	1.227.733 1.500.000	1.000.000 1.174.080	58 68
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4215.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0081 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Elaboração de projeto de aquisição de refrigeradores para as unidades de farmácia, solicitação de aquisição de materiais permanentes para a implementação da dose individualizada nos hospitais, estruturação das farmácias das unidades básicas e especializadas da SES/DF e contratação de empresa para fornecimento de nutrição parenteral. Processo nº 060.002.634/2010; 060.007.377/2012; 060.013.012/2013.	S	B A B A B A		-44.715 2.550.000 1.000.000 1.550.000 -1.044.715 1.000.000	2 67 65 111 104 0	1.227.733 1.500.000 1.000.000 1.174.080 0 0	1.000.000 1.174.080 1.000.000 1.174.080 0 0	58 68 58 68 0 0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>		B		31.085.162	21	37.081.405	36.943.817	15
		A	150.684.565	241.796.014	160	232.710.045	177.711.558	73
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Adquirir e distribuir gratuitamente de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde qualificando a rede de assistência</p> <p><b>Implementação :</b> Seguir a legislação vigente e os procedimentos para aquisição dos medicamentos.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4216.0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		31.022.594	36	33.022.575	24.051.203	14
		A	86.289.449	172.213.635	200	167.932.569	121.896.633	71
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		31.022.594	36		24.051.203	14
		A	86.289.449	172.213.635	200		121.896.633	71
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO <b>Quantidade :</b> 285703 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 857038 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0042 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da SES.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Quantidade de medicamentos adquiridos e distribuídos: jan 1.723.752; fev 1.952.059; mar 2.394.130; abr 2.930.414; mai 4.008.613; jun 3.373.376; jul 3.623.599; ago 3.527.664; set 3.336.668; out 2.684.436; nov 3.823.271; dez 1.743.675. Processo nº 060.008.321/2014; 060.009.379/2014; 060.010.373/2014; 060.011.498/2014.</p>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4216.0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	432.456	7.416.330	0
		A	24.311.000	26.108.660	107	26.104.840	22.749.118	87
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.416.330	0
		A	24.311.000	26.108.660	107		22.749.118	87
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO <b>Quantidade :</b> 285703 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 857038 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0043 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Quantidade de medicamentos adquiridos e distribuídos: jan 11.283.045; fev 14.561.352; mar 15.003.211; abr 13.954.158; mai 14.277.586; jun 24.495.475; jul 25.144.868; ago 20.558.271; set 19.937.263; out 24.451.447; nov</p>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
17.637.506; dez 14.601.573. Processo nº 060.010.599/2014; 060.003.015/2015; 060.003.353/2015; 060.003.705/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4216.0003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	S	B		1.000.000	3	3.626.374	5.476.285	14
		A	31.134.116	38.871.151	125	34.070.068	28.463.239	73
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.000.000	3		5.476.285	14
		A	31.134.116	38.871.151	125		28.463.239	73
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO <b>Quantidade :</b> 285703 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 857038 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0044 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para atender ao programa especial de fornecimento de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas: jan 22.428; fev 22.428; mar 15.430; abr 20.198; mai 21.549; jun 21.665; jul 23.285; ago 23.418; set 24.249; out 22.122; nov 21.615; dez 21.532. Processo nº 060.012.194/2014; 060.002.765/2015; 060.002.356/2015; 060.002.893/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4216.0004 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL	S	B		-937.432	10	0	0	0
		A	8.950.000	4.602.568	51	4.602.568	4.602.568	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-937.432	10		0	0
		A	8.950.000	4.602.568	51		4.602.568	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0053 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas: jan 02; fev 07; mar 02; abr 08; mai 09; jun 05; jul 08; ago 03; set 05; out 05; nov 03; dez 05. Processo nº 060.011.486/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4225 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		B		860.000	11	1.444.439	1.040.973	17
		A	8.055.791	6.234.019	77	5.516.462	3.208.438	51



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Permitir o regular funcionamento das unidades de saúde mental no DF adquirindo equipamentos, insumos e materiais de <b>Implementação :</b> O desenvolvimento das ações de atenção em Saúde Mental respeitará cronograma anual de execução, mediante orçamento que possibilite tal consecução, principalmente na implantação de novos serviços substitutivos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4225.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL								
	S	B		860.000	11	1.444.439	1.040.973	17
		A	8.055.791	6.234.019	77	5.516.462	3.208.438	51
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		1.025.946	14		1.040.973	19
		A	7.320.000	5.541.343	76		3.208.438	58
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		-165.946	23		0	0
		A	735.791	692.676	94		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 183000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 183000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas: 12.665 (jan e fev); 9.800 (mar e abr); 14670 (mai e jun); 11.200 (jul e ago); 14.623 (set e out); 14.558 (nov e dez). Processo nº 060.013.489/2014; 060.008.589/2014.								
<b>AÇÃO : 4226 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>								
		B		-1.200.000	14	0	0	0
		A	8.750.000	500.000	6	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Contribuir, mediante a manutenção das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para a reorganização e qualificação dos <b>Implementação :</b> Projeto implementado com recursos próprios do tesouro do GDF e recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de acordo com projetos específicos e conforme legislação vigente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4226.0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL								
	S	B		-1.200.000	14	0	0	0
		A	8.750.000	500.000	6	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-1.200.000	17		0	0
		A	7.250.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	1.500.000	500.000	33		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0087 - Manter o funcionamento das unidades de pronto atendimento - UPA.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 6 unidades mantidas: Sobradinho, São Sebastião, Samambaia, Núcleo bandeirante, Recanto das Emas e Ceilândia. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.								
<b>ETAPA ▶</b> 0088 - Realizar atendimento na UPA do Núcleo Bandeirante.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 1.725; fev 4.343; mar 6.556; abr 6.577; mai 6.880; jun 6.863; jul 7.207; ago 6.533; set 7.024; out 3.349; nov 2.788; dez 2.993. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.								
<b>ETAPA ▶</b> 0089 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 7.206; fev 3.407; mar 5.535; abr 5.856; mai 5.251; jun 5.171; jul 4.378; ago 3.718; set 2.909; out 1.375; nov 1.064; dez 992. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.								
<b>ETAPA ▶</b> 0090 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 10.708; fev 9.039; mar 11.439; abr 11.455; mai 11.430; jun 11.355; jul 5.260; ago 5.445; set 4.898; out 3.535; nov 4.312; dez 4.925. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.								
<b>ETAPA ▶</b> 0091 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 6.500; fev 6.697; mar 7.884; abr 9.198; mai 9.304; jun 9.016; jul								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>9.741; ago 7.470; set 4.661; out 3.790; nov 4.285; dez 4.540. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0092 - Realizar atendimento na UPA da Ceilândia. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 3.672; fev 5.667; mar 8.668; abr 5.466; mai 5.409; jun 4.691; jul 4.389; ago 3.382; set 2.052; out 1.461; nov 1.433; dez 762. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0093 - Realizar atendimento da UPA de Sobradinho. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 5.188; fev 5.077; mar 6.687; abr 7.728; mai 7.721; jun 7.516; jul 14.518, ago 11.344; set 2.842; out 3.750; nov 4.902; dez 5.319. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.</p>								
<b>AÇÃO : 4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR</b>		B A	53.500.000	896.695 147.679.224	2 276	38.861.702 147.679.223	33.429.773 141.756.502	23 96
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> XXXXXXXX <b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas no fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada, através de processo licitatório, conforme legislação vigente.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>		S						
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.306.6202.4227.0001 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		B A	53.500.000	896.695 147.679.224	2 276	38.861.702 147.679.223	33.429.773 141.756.502	23 96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	53.500.000	896.695 147.679.224	2 276		33.429.773 141.756.502	23 96
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALIMENTAÇÃO FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 460000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 230000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0049 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alimentação fornecidas a pacientes: 731.907 (jan e fev); 843.106 (mar e abr); 708.116 (mai e jun); 822.586 (jul e</p>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ago); 752.629 (set e out), 755.079 (nov e dez). Processo nº 060.006.401/2014; 060.011.717/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0050 - Fornecer alimentação preparada para acompanhantes nas unidades de saúde da SES.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alimentação fornecidas a acompanhantes: 262.961 (jan e fev); 320.864 (mar e abr); 279.298 (mai e jun); 318.188 (jul e ago); 289.003 (set e out); 288.470 (nov e dez). Processo nº 060.006.401/2014; 060.011.717/2014. <b>ETAPA ▶ 0051 - Fornecer alimentação preparada para servidores nas unidades de saúde da SES.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alimentação fornecidas a servidores: 321.873 (jan e fev); 380.991 (mar e abr); 341.880 (mai e jun); 396.302 (jul e ago); 350.984 (set e out); 337.196 (nov e dez). Processo nº 060.006.401/2014; 060.011.717/2014.								
<b>AÇÃO : 6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES</b>		<b>B</b>		1.500.000	2	978.336	5.381.160	14
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Celebração de Contratos de fornecimento de órteses e próteses cirúrgias e aquisição direta através de licitação de órteses e próteses ambulatoriais para distribuição gratuita no âmbito do DF.		<b>A</b>	60.470.000	39.226.078	65	35.782.488	30.150.597	77
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6016.4216 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	<b>B</b>		1.500.000	3	978.336	5.074.153	15
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>A</b>	51.000.000	33.226.078	65	31.794.478	26.202.147	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		<b>B</b>		1.500.000	3		5.074.153	15
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		<b>A</b>	51.000.000	33.226.078	65		26.202.147	79
<b>ETAPA ▶ 0038 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Órteses e próteses disponibilizadas: jan 1.538; fev 1.239; mar 2.083; abr 1.795; mai 2.373; jun 2.546; jul 2.429; ago 2.775; set 2.326; out 2.250; nov 2.600; dez 2.177. O dado do mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.948/2014; 060.008.452/2013; 060.010.280/2014; 060.004.805/2015.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6016.4217 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	307.007	0
		A	9.470.000	6.000.000	63	3.988.010	3.948.450	66
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		307.007	0
		A	9.470.000	6.000.000	63		3.948.450	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0039 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Órteses e próteses ambulatoriais fornecidas: jan 68; fev 407; mar 656; abr 657; mai 657; jun 883; jul 881; ago 639; set 580; out 347; nov 257; dez 203. Processo nº 060.000.283/2015; 060.009.265/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B		0	0	801.898	40.134	0
		A	2.736.000	4.651.651	170	2.202.962	909.214	20
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Estabelecimento de parceria entre a SES/DF e o Ministério da Saúde para credenciamento e manutenção de unidades especializadas em odontologia - CEO								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6049.0007 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	801.898	40.134	0
		A	2.736.000	4.651.651	170	2.202.962	909.214	20
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		40.134	0
		A	1.736.000	4.015.851	231		909.214	23
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	635.800	64		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 600000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 600000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0040 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Consultas realizadas: jan 17.159; fev 19.348; mar 23.815; abr 21.133; mai 929.899; jun 24.228; jul 18.537; ago 21.178; set 18.484; out 12.757; nov 110.654; dez 110.654. Os meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.005/2015; 060.002.567/2015; 060.008.195/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 6050 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		B		-500.000	20	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	2.518.908	3.354.314	133	606.416	606.416	18
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Padronização de condutas a serem adotadas pelos profissionais envolvidos com o controle do câncer do colo do útero na SES								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6050.3156 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-500.000	20	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	2.518.908	3.354.314	133	606.416	606.416	18
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTA MÉDICA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 123203 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	1.518.908	2.854.314	188		606.416	21
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 123203 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-500.000	50		0	0
<b>ETAPA</b> ▶ 0082 - Realizar procedimentos oncológicos em unidades de saúde da SAS.		A	1.000.000	500.000	50		0	0
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas atendidas em consultas oncológicas: jan 2.636; fev 1.704; mar 5.018; abr 2.865; mai 2.715; jun 3.897; jul 2.664; ago 2.110; set 2.797; out 2.134; nov 2.854; dez 2.854. Os dados dos meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.012.611/2014; 060.000.112/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		B		0	0	7.745.100	4.623.422	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	10.310.000	12.300.000	119	12.300.000	8.991.854	73
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Reestruturação dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar e implantação de novos núcleos; estímulo ao ensino e pesquisa através de impressão de material gráfico, participação em congressos e outros								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6052.0003 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	7.745.100	4.623.422	0
		A	10.310.000	12.300.000	119	12.300.000	8.991.854	73
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		4.623.422	0
		A	10.310.000	12.300.000	119		8.991.854	73
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Atender pacientes em Homecare.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pacientes atendidos: jan 31; fev 31; mar 33; abr 38; mai 38; jun 38; jul 39; ago 40; set 41; out 41; nov 40; dez 39. Processo nº 060.011.009/2014; 060.005.498/2015.								
<b>AÇÃO : 6055 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL</b>								
		B		-1.000.000	24	0	0	0
		A	4.089.678	1.866.789	46	23.679	23.679	1
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de forma a melhorar a atenção prestada no sistema penitenciário do DF por intermédio de ações promocionais, preventivas e curativas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.6055.0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.000.000	24	0	0	0
		A	4.089.678	1.866.789	46	23.679	23.679	1
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000.000	24		0	0
		A	4.089.678	1.866.789	46		23.679	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SENTENCIADO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 14500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 11400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0064 - Realizar atendimento médico à população carcerária do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sentenciados assistidos: jan 13.739; fev 13.459; mar 14.193; abr 13.691; mai 13.850; jun 13.007; jul 13.728; ago 13.951; set 14.606; out 14.047; nov 14.500; dez 14.325. Processo nº 060.012.834/2014; 060.013.084/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0065 - Realizar consultas médicas à população carcerária do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Consultas médicas realizadas: jan 943; fev 793; mar 3.610; abr 3.821; mai 3.629; jun 3.795; jul 4.737; ago 3.965; set 3.332; out 2.497; nov 2.846; dez 1.992. Processo nº 060.012.834/2014; 060.013.084/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0066 - Realizar consultas odontológicas à população carcerária do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Consultas odontológicas realizadas: jan 194; fev 171; mar 228; abr 296; mai 386; jun 487; jul 525; ago 525; set 350; out 61; nov 272; dez 251. Processo nº 060.013.084/2014; 060.013.084/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0067 - Realizar consultas de diversas especialidades à população carcerária do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Consultas de outras especialidades realizadas: jan 630; fev 682; mar 922; abr 929; mai 788; jun 850; jul 727; ago 1.150; set 918; out 4.640; nov 567; dez 505. Processo nº 060.012.834/2014; 060.013.084/2014.</p>								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<p><b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Difundir ações de promoção a saúde, combate as endemias, eventos e utilidade pública.</p> <p><b>Implementação :</b> Ação de promoção da saúde pública com recursos provenientes do repasse fundo a fundo do Ministério da Saúde e Convênios com o Ministério da Saúde.</p>		B A	6.000.000	0 6.000.000	0 100	569.143 3.943.010	1.100 2.063.226	0 34
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.131.6202.8505.8732 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 46 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>	S	B A B A		0 6.000.000 0 6.000.000	0 100 0 100	569.143 3.943.010 1.100 2.063.226	1.100 2.063.226 1.100 2.063.226	0 34 0 34



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 46 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0078 - Realizar ações de publicidade e propaganda de utilidade pública.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Prestação de serviços de gestão integrada da informação multicanal, criação e desenvolvimento de hotspots de propagandas e campanhas, desenvolvimento de aplicativos mobile, coleta e análise de informações multicanais, planejamento de estratégia de comunicação em plataformas internacionais, gestão atualizada dos canais de comunicação em redes de internet, comunicação digital em tempo real, prestação de serviços gráficos, entre outros. Processo nº 060.007.728/2013; 060.010.690/2013.</p>								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<p><b>AÇÃO :</b> 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Conceder bolsa de estudos por meio da transferência de recursos.</p> <p><b>Implementação :</b> Ação implementada por intermédio de concurso público organizado pela SES, para diversas especialidades médicas e em áreas profissionais da saúde, conforme projetos desenvolvidos pela FEPECS, gestora do Programa, com recursos do Tesouro do GDF.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.128.6202.9083.0003 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 1307 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1307 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas concedidas: Médicas: jan 867; fev 863; mar 871; abr 983; mai 857; jun 843; jul 837; ago 833; set 827; out 827; nov 822; dez 821. Não médica: jan 227; fev 226; mar 266; abr 261; mai 356; jun 352; jul 350; ago 348; set 343; out 342; nov 1.152; dez 340. Processo nº 060.000.186/2015; 060.003.101/2015; 060.004.377/2015; 060.005.151/2015.</p> <p><b>( ** * ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b></p>								
	S	B		2.055.687	15	16.146.075	16.146.546	23
		A	14.000.000	70.268.515	502	70.268.514	70.268.514	100
		B		2.055.687	15		16.146.546	23
		A	14.000.000	70.268.515	502		70.268.514	100



**PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO**

**OBJETIVO:** Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente .

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
962	REDUÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	UNIDADE	108	31/08/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	205 183	195 409	185 500	173 622	SUOP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
965	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS EM RELAÇÃO AO FIXADO	%	17,21	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	23 54,08	25 29	28 7	31 17	SUOP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
969	PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 0	100 0	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
973	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
978	RECEITA PRIMÁRIA/DESPESA PRIMÁRIA (>= 1)	%	1,003	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 0,98	1	1 0,97	1 0,91	SUTES/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
979	IAQR-INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	ÍNDICE	12,25	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,86 8,7	13,50 16,7	14,18 14,80	14,88 11,50	REL. ATIV. SUPERINTEND (OBJ ESP 5 - ADASA)
980	AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS	UNIDADE	46.062	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50.664 50.542	55.728 49.864	61.300 41.524	67.430 29.602	DIPLAN/AGEFI (OBJ ESP 6 - AGEFIS)
981	POLÍTICAS SOCIAIS MONITORADAS/AVALIADAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	3 3	3 3	3 3	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
983	ÍNDICE DE COBERTURA DO PLANO DE SAUDE EM RELAÇÃO AO Nº DE SERVIDORES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	84 0	88 0	92 -	90 00	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1071	POSIÇÃO DO DF NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA = ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA	RANKING	14	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7 13	2 n.a.	1 6	0 na	SUTGI/ CGDF (OBJ ESP 3 - CGDF)
1089	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	ÍNDICE	11,25	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11,81 7,7	12,4 14,7	13,02 13,60	13,67 9,9	REL. ATIV. SUPERINTEND DE INFORMAÇÕES NAC (OBJ ESP 5 - ADASA)
1090	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	ÍNDICE	0,5	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,525 0,50	0,551 1	0,58 0,60	0,609 0,80	REL. ATIV. SUPERINTEND (OBJ ESP 5 - ADASA)
1105	AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NOS PEIC	%	100	31/10/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 0	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1106	PRODUTOS DO PNAGE REALIZADOS	%	5,74	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	70 59	100 59	- -	- -	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1107	CONVÊNIOS INSCRITOS NO CAUC/SIAFI REGULARIZADOS NO EXERCÍCIO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 157	50 177	50 100	30 100	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1108	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ANALISADOS	%	-	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 0	100 0	SUCAP/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1109	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	UPERTS/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1110	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO OSCIP	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	UPERTS/ SEPLAG (OBJ ESP 1 - SEPLAG)
1111	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	4	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 12	10 13	10 14	10 14	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1112	ESTUDOS E ANÁLISES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO	UNIDADE	4	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 11	8 13	8 12	8 7	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1113	IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 1	1 1	1 1	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1114	MANTER E OPERACIONALIZAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GDF	PESSOA	120.000	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150.000 262.000	150.000 2.237.853	2.103.000 2.121.000	2.103.000 2.800.000	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1116	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	120	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	265 998	290 762	320 86	350 196	SSP (OBJ ESP 7 - SSP)
1117	OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	105	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	210 617	230 826	255 957	280 116	SSP (OBJ ESP 7 - SSP)
1123	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	%	1,073	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,06 1,079	1,06 1,07	1,06 1,047	1,06 0,97	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1124	ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	1,074	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,06 1,047	1,06 1,02	1,06 1,030	1,06 0,91	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1125	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	%	1,041	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,10 1,014	1,10 1,039	1,10 0,987	1,10 0,98	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1126	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	%	0,950	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,10 0,848	1,10 1,01	1,10 1,098	1,10 1,04	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1127	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	%	1,160	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,02 1,263	1,02 1,12	1,02 0,911	1,02 0,88	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1128	ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS	%	1,233	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,02 1,306	1,02 2,72	1,02 0,549	1,02 1,36	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1129	TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	%	0,975	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,02 1,016	1,02 1,09	1,02 0,961	1,02 1,00	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1130	DESPESA TOTAL DE PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (< =)	%	0,434	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,45 0,4498	0,45 0,45	0,45 0,4693	0,45 0,4678	SUTES/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1131	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PONTUAIS (AUDITORIAS ESPECIAIS E INSPEÇÕES)	UNIDADE	130	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 20	110 49	120 18	30 38	SUBCI/ CGDF (OBJ ESP 3 - CGDF)
1132	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	3.641	30/11/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20.000 2495	3.640 4.789	3.640 5.686	3.640 8.018	EGOV (OBJ ESP 8 - SEPLAG)
1133	ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA	201	30/11/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.000 232	270 418	300 617	250 148	OUVSER (OBJ ESP 8 - SEPLAG)
1134	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	1 -	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1135	SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	3 -	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1136	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (A)	UNIDADE	1	28/02/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6 7	5 7	6 7	5 3	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1137	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 4	2 13	2 4	2 -	SETRAB (OBJ ESP 9 - SETRAB)
1138	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 714	300 400	500 798	800 1,5	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1139	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS TEXTUAIS	M	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 714	300 400	500 798	800 800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1141	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20 62	40 95	60 42	96 107	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1143	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 0	85 0	90 -	90 00	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1225	REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)	UNIDADE	191	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	191 156	507 331	417 289	159 99	SUTCE/ CGDF(OBJ ESP 3 - CGDF)
1360	MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEPLAG - MPES	UNIDADE	10	30/06/2014	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	40 36	80 0	UPERTS/ SEPLAG (OBJ



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ESP 1 - SEPLAG)
1361	ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS	UNIDADE	5	31/12/2013	Desejado Alcançado	-	-	5 5	5 10	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1363	TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	-	100 100	100 100	CASA CIVIL (OBJ ESP 12 - CASA CIVIL)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 306.835.307 2013 = 408.642.380 2014 = 434.060.529 2015 = 573.428.359

PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	99.878.540	95.146.519	95	89.698.386	62.348.696	25
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1072 - EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF</b>		B		0	0	2.770	360	0
		A	53.575.627	5.000	0	2.230	2.030	41
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada por meio de Parceria Público Privada - PPP.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.122.6203.1072.4007 - EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA</b>	F	B		0	0	2.770	360	0
		A	53.575.627	5.000	0	2.230	2.030	41
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		360	0
		A	53.575.627	5.000	0		2.030	41
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b>			<b>Quantidade :</b> 1	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 1	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 24/06/2035								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra paralisada devido à indefinições do plano de ocupação dos prédios, à possibilidade de aditivos contratuais, à suspensão judicial do Habite-se e impossibilidade de								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
quitação de faturas.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / GDF - Conselho Deliberativo do CADF								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m <sup>2</sup> c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m <sup>2</sup> c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		61.171	0	400.000	2.590.880	22
		A	18.710.761	11.769.293	63	10.719.203	10.518.340	89
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.								
<b>Implementação :</b> Adquirir equipamentos, software e licenças, contratar empresas especializadas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.0012 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-940	0	0	63.540	8
		A	1.150.000	770.000	67	770.000	770.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		63.540	0
		A	1.000.000	770.000	77		770.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-940	1		0	0
		A	150.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Modernizar o sistema de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Fazenda								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Suporte do banco de dados para o software da Oracle. Processo nº 040.004.068/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.5832 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-83.391	2	0	2.458.340	62
		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	3.742.340	95
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.098	0		48.400	100
		A	707.438	48.400	7		48.400	100



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-81.293	2		2.409.940	62
		A	3.491.024	3.894.803	112		3.693.940	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Modernizar e Equipar o Sistema de Informação da SEF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Renovação de Licenças Symantec Protection Suite, Proteção à rede dados da SEF/DF; Aquisição de Licenças e Upgrade VMWARE;Expansão de processos de rede; Processos: 040.000.030/2015 e 040.001.515/2015, 040.002827/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.0029 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO	F	B		145.502	1	400.000	69.000	1
		A	13.362.299	7.056.091	53	6.006.000	6.006.000	85
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		145.502	1		69.000	3
		A	11.842.299	2.106.649	18		1.288.000	61
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-0	0		0	0
		A	1.520.000	4.949.442	326		4.718.000	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Modernizar o sistema de informação.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização de créditos para SEGAD - Aquisição de solução integrada de segurança da informação e serviço de apoio técnico especializado sob demanda (Processo nº 414.000.588/2015).								
<b>AÇÃO : 1811 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		B		-1.262.919	66	327.758	299.793	64
		A	1.900.000	471.081	25	471.081	424.281	90
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Desenvolver resoluções necessárias a implantação de critérios para as condições de prestação e utilização de serviços								
<b>Implementação :</b> A ação será realizada por meio de recursos próprios pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.1811.0003 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-864.880	92	98.280	22.320	32
		A	940.000	69.120	7	69.120	22.320	32
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-864.880	92		22.320	32
		A	940.000	69.120	7		22.320	32
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Validação da Base de Ativos Regulatória - BAR, da CAESB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 30/06/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consultoria contratada, Plano de Trabalho apresentado e em fase de análise para aprovação. Produto I entregue. Proc: 197.000.806/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.1811.0004 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-398.039	41	229.478	277.473	69
		A	960.000	401.961	42	401.961	401.961	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-398.039	41		277.473	69
		A	960.000	401.961	42		401.961	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Elaborar o manual de contabilidade regulatória da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/08/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Projeto básico elaborado. Iniciada a Segunda Fase - Licitação finalizada. Previsão para a contratação em janeiro de 2015. Licitação realizada, contratação efetuada. 1º produto em fase de elaboração. Proc.: 197.000.644/2013. Contratação suspensa, devido a questionamentos apresentados por empresa concorrente da contratada. Contrato retomado e trabalhos reiniciados. Primeiro e segundo produtos entregues.								
<b>AÇÃO :</b> 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		B		-589.870	11	0	667.908	46
		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	667.908	46



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Apoiar atividades de desenvolvimento e fortalecimento dos instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação, com foco na <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.3046.0005 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Modernizar Gestão Pública <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015                      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de Treinamento Oficial de Produtos (Software) WMWARE; Processo: 040.001.515/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	F	B		-589.870	11	0	667.908	46
		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	667.908	46
		B		-220.907	6		482.550	79
		A	3.732.473	607.562	16		482.550	79
		B		-368.963	22		185.358	22
		A	1.697.142	830.716	49		185.358	22
<b>AÇÃO : 3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM</b>		B		785.773	786	951.775	264.109	8
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Gerir a Secretaria de Fazenda <b>Implementação :</b> Projetos Básicos- Implantação dos projetos- Manutenção dos projetos		A	100.000	3.309.968	0	2.592.597	1.182.943	36
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.3102.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>	F	B		785.773	786	951.775	264.109	8
		A	100.000	3.309.968	0	2.592.597	1.182.943	36
		B		-25.860	26		264.109	14
		A	100.000	1.931.062	0		1.182.943	61
		B		811.633	0		0	0
		A	0	1.378.906	0		0	0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Padronizar e modernizar o atendimento ao contribuinte.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/10/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aporte de contrapartida de serviços de engenharia referente a reforma realizadas na Agência da Receita do Núcleo Bandeirante no mês de dezembro de 2014, concluída. Processo nº 040.002.390/2014 e 040.006.067/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Capacitar quadro permanente de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contrato celebrado com a Fundação Universidade de Brasília, inscrições de servidores para participação de cursos disponibilizados no site da SEF: 13 Serv. em realização: Modelagem e Estatística e Dinâmica Econometria; 40 Serv. em auditoria Fiscal; 24 Serv. Legislação Tributária e Contencioso Fiscal; 26 Serv. em Direito Adm. Legis. Trab. e Previdenciária; 25 Serv. em Utilização do Novo Sistema Contábil;28 Serv. em Gestão de Contratos.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Fornecer informações e diagnósticos urbanos e ambientais para o planejamento e definição de políticas pública para o DF-</p> <p><b>Implementação :</b> A ação será implementada com recursos da Unidade.</p>		B		-1.075.374	85	199	199	32
		A	1.260.000	626	0	199	199	32
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.3711.6145 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0020 - Realizar estudos técnicos visando ao aperfeiçoamento da estrutura tarifária, contemplando a análise da política de subsídio tarifário vigente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. (Procedente da etapa 016/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/09/2014      Término 31/12/2015</p>	F	B		-400.000	100	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
		B		-400.000	100			0
		A	400.000	0	0			0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Primeira Etapa: Termo de Referência elaborado. Em virtude de outras prioridades do setor a ação foi descontinuada. Se houver recursos humanos e financeiros, a mesma será recriada no decorrer do exercício 2016.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.3711.6144 - ( ** ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E MEDIAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	F	B		-224.874	68	199	199	32
		A	330.000	626	0	199	199	32
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-224.874	68		199	32
		A	330.000	626	0		199	32
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Organizar o serviço de mediação da ADASA. (Procedente da etapa 015/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Etapas já realizadas: 1 - Análise situacional/benchmark 2 - Diagnostico demandas de parceiros externos 3 - Simplificação administrativa. 4. Treinamento interno.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.3711.6146 - ( ** ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-450.500	85	0	0	0
		A	530.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-450.500	85		0	0
		A	530.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Estabelecer a revisão de normativos da ADASA. (Procedente da etapa 023/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Nova revisão da Resolução 350/2006 realizada. Aguardando aprovação e publicação.								
<b>AÇÃO :</b> 5126 - (EP) MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		B		-316.951	8	656.397	515.795	13
		A	4.000.000	4.076.847	102	3.260.351	2.510.032	62
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Modernizar a Rede de Dados Corporativos do GDF, bem como integrar os sistemas de tecnologia da informação, a fim de								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Adquirir equipamentos, softwares e licenças, contratar empresas especializadas, dotar o Estado das condições necessárias para modernizar a integração dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação entre os órgãos do GDF e internet.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.5126.0002 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	F	B		-2.219.161	0	1.742.111	180.399	8
		A	0	2.174.637	0	2.174.636	2.174.636	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.219.161	0		180.399	8
		A	0	2.174.637	0		2.174.636	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Modernizar a rede GDF - NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratos para serviços de comunicação de dados/banda larga; serviço de transmissão de dados; serviços técnicos "fabrica de software" e outros. Processo nº 410.000.943/2012 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.5126.0001 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	F	B		1.902.210	48	1.085.715	335.395	18
		A	4.000.000	1.902.210	48	1.085.715	335.395	18
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.902.210	48		335.395	18
		A	4.000.000	1.902.210	48		335.395	18
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Modernizar a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratos para serviços de comunicação de dados/banda larga; serviço de transmissão de dados; serviços técnicos "fabrica de software" e outros. Processo nº 410.000.943/2012 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2465 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE</b>		B		-4.393	22	0	1.107	100
		A	20.000	1.107	6	1.107	1.107	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.391.6203.2465.0008 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO</b>	F	B		-4.393	22	0	1.107	100
		A	20.000	1.107	6	1.107	1.107	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-4.393	22		1.107	100
		A	20.000	1.107	6		1.107	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ACERVO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Preservação da Memória Documental do DF e RIDE-DF Entorno.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Transferidas 5.716 caixas arquivo p/sede definitiva. Organizadas 107.434 imagens digitais. Acervo audiovisual mantido. Inventariado os fundos SEDUMA (13.939 plantas) e SEGETH (7.784 itens). Realizada orientação técnica a 107 órgãos e criação de 50 CSAD's. Realizadas 19 reuniões da CCA, resultando 5 processos eliminação e 3 tabelas temporalidade. Capacitados 200 servidores de diversos órgãos em Gestão de Documentos. Acervos recolhidos: de Gladson da Rocha, Ernesto Silva, Paulo de Tarso e SEGETH.								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		B		-1.500.000	22	2.137.147	3.724.265	27
		A	6.800.000	13.655.329	201	13.653.731	13.406.441	98
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI, a fim de melhorar a qualidade e a efetividade na utilização.								
<b>Implementação :</b> Adquirir equipamentos, software e licenças, contratar empresas especializadas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.126.6203.2557.0007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-1.500.000	22	2.137.147	3.724.265	27
		A	6.800.000	13.655.329	201	13.653.731	13.406.441	98



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.500.000	22		3.724.265	27
		A	6.800.000	13.655.329	201		13.406.441	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0011 - Manter o sistema de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Fazenda</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema de TI mantido. Serviço de internet, manut. prev. e corretiva de infraestrutura de rede, serviço técnico contínuo em tecnologia da informação, funcionamento dos sistemas: Integrado de Tributo e Administração Fazendária - SITAF, Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO. Serviço de impressão de grande porte, suporte técnico de equipamento de alta/baixa disponibilidade mantido, parque computacional. Processo nº 040.000.167/2013, 040.000.382/2014, 040.002.153/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS</b>		B		-3.692	0	3.846	5.384	47
		A	1.654.238	11.482	1	11.482	11.482	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fornecer informações sociais, econômicas, demográficas e cartográficas para o planejamento e definição de políticas <b>Implementação :</b> A ação será realizada com recursos da unidade								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.122.6203.2912.0013 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-3.692	0	3.846	5.384	47
		A	1.654.238	11.482	1	11.482	11.482	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-3.692	0		5.384	47
		A	1.654.238	11.482	1		11.482	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0010 - Realizar estudos e pesquisas da Codeplan.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> PDAD 2015/16 - conclusão pesq.campo:Guará,Sobradinho II,R.Fundo I e II.Início do N.Bandeirante,Varjão e Ceilândia.Análise dados do Gama,Sobradinho e Samambaia.Divulgação dos resultados:Paranoá,S.Maria,Gama,Sobradinho.PED - pesquisa em parceria c/Secret.Trabalho e DIEESE.Divulgação PED/DF de junho e julho/2015.PMAD-2013 - conclusão pesq.campo Valparaíso,Cocalzinho e Planaltina.Início de								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
A.Lindas,Formosa e C.Ocid.Crítica e concluso digit.Valparaiso.Início crítica de A.Lindas,C.Ocid./P.Bernardo.								
<b>AÇÃO : 2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET</b>		B		-150.001	5	1.258.480	646.321	22
		A	3.278.299	2.928.298	89	1.819.819	1.760.419	60
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter e gerir a rede de dados corporativos do GDF, bem como integrar os sistemas de tecnologia da informação, a fim de								
<b>Implementação :</b> Adquirir equipamentos, software e licenças, contratar empresas especializadas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.2985.0002 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO	F	B		-1.533.130	0	1.533.130	431.071	28
		A	0	1.545.169	0	1.545.169	1.545.169	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.533.130	0		431.071	28
		A	0	1.545.169	0		1.545.169	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Gestão Adiministrativa e Desburocratização.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, GVT. Processo nº 410.000.460/2012 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.2985.0001 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO	F	B		1.383.129	42	274.650	215.250	16
		A	3.278.299	1.383.129	42	274.650	215.250	16
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.383.129	42		215.250	16
		A	3.278.299	1.383.129	42		215.250	16
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Manter a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, GVT. Processo nº 410.000.460/2012 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.								
<b>AÇÃO :</b> 4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		B A	150.000	-106 365.342	0 244	13.506 351.942	96.584 351.942	26 96
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Execer o controle dos atos de gestão do GDF.								
<b>Implementação :</b> Procedimentos de fiscalização dos gastos dos recursos públicos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.124.6203.4093.0001 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS-- DISTRITO FEDERAL	F	B A	150.000	-106 365.342	0 244	13.506 351.942	96.584 351.942	26 96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	150.000	-106 365.342	0 244		96.584 351.942	26 96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Manter o programa de controle, correção e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Programa mantido. Fábrica de software do Portal da Transparência. Processo nº 480.000.369/2011.								
<b>AÇÃO :</b> 4136 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		B A	1.000.000	-440.630 559.370	44 56	140.630 559.370	91.700 559.370	16 100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Realizar revisões tarifárias periódicas e reajustes tarifários anuais dos serviços públicos de abastecimento de água e								
<b>Implementação :</b> ação poderá ser realizada pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.4136.0001 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B A	1.000.000	-440.630 559.370	44 56	140.630 559.370	91.700 559.370	16 100



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-440.630	44		91.700	16
		A	1.000.000	559.370	56		559.370	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar a 2ª Revisão Tarifária Periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015      Término 31/08/2016  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Primeira Fase - Termo de Referência elaborado. Segunda fase: Consultoria de apoio contratada. Terceira fase: Iniciados os trabalhos; primeiro ao sexto produtos entregues. Proc: 197.000.746/2014. Em função de a ação orçamentária ser relativa à atividade a etapa será concluída, sendo recriada em 2016.								
<b>AÇÃO : 4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>		B		163.185	8	35.858	3.612.380	28
		A	2.000.000	12.796.966	640	12.669.465	11.330.338	89
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Planejar, organizar e coordenar as atividades da central única de atendimento telefônico do GDF  <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.4949.0003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		163.185	8	35.858	3.612.380	28
		A	2.000.000	12.796.966	640	12.669.465	11.330.338	89
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		163.185	8		3.612.380	28
		A	2.000.000	12.796.966	640		11.330.338	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA</b> <b>Quantidade :</b> 280000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 280000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Manter o Serviço de Atendimento ao Cidadão-156. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ligações Recebidas/Atendidas: janeiro 191.735/184.985; fevereiro 115.583/112.763; março 135.394/132.047; abril 120.938/117.450; maio 123.248/118.368; junho 125.387/121.968 julho 118.815/113.755; agosto 116.466/107.295, setembro 126.846/123.665, outubro 162.366/153.907, novembro 126.244/122.088 e dezembro 117.307/113.317 - Proc.121.000.020/2015.								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		B		14.871	0	14.872	38.921	16
		A	0	239.076	0	239.076	218.228	91
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> REALIZAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMO SERVIÇOS DE CLIPPING, ACOMPANHAMENTO</p> <p><b>Implementação :</b> procedimento licitatório</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.131.6203.6057.3080 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO	F	B		14.871	0	14.872	38.921	16
		A	0	239.076	0	239.076	218.228	91
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.871	0		38.921	16
		A	0	239.076	0		218.228	91
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ATIVIDADE PROMOVIDA      <b>Quantidade :</b> 10      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0022 - Realizar atividades de comunicação</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Monitoramento de notícias do GDF- Emissoras de TV - jan JAN- 1.267; FEV- 1.154; MAR- 1.554; ABRIL- 1.590; MAIO - 1.832; JUN. 1.667; JUL 1.555; AGOSTO 1.358; SET. 1.737; OUT. 1.685; NOV. 1.429, DEZ. 1.485. Imprensa escrita - JAN - 3.566; FEV- 3.530; MAR-3.888; ABRIL- 4.146; MAIO - 4.175; JUN. - 4.492; JUL 4.257; AGOSTO 4.141 SET. 4.141, OUT. 4517; NOV. 3.398. DEZ. 3.916. (proc. 019.003.155/2009, 002.000.217/2015 e outros)</p>								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		B		-2.260.107	0	5.671.439	11.062.399	25
		A	0	43.518.456	0	41.908.456	19.403.637	45
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS</p> <p><b>Implementação :</b> procedimento licitatório, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.131.6203.8505.8735 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.248.869	0	1.989.439	4.056.762	23
		A	0	17.956.456	0	16.346.456	7.465.548	42



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-2.248.869	0		4.056.762	23
		<b>A</b>	0	17.956.456	0		7.465.548	42
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 151 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 151 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar a publicidade e propaganda institucional do Governo do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Publicidade legal: Jornal - jan. 30, fev. 57, mar. 71, abr. 92, maio 78, jun. 74; Julho 111, Agosto 95, Set. 104, Out. 92, Nov. 111, Dez. 65. DOU - jan. 10, fev. 25, mar. 29, abr. 28, maio 21; jun. 23; Julho 28, Agosto 26, Set. 49, Out.38, Nov. 53, Dez. 44. (Processos nº s 003.000.002/15, e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.131.6203.8505.8736 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		-11.238	0	3.682.000	7.005.637	27
		<b>A</b>	0	25.562.000	0	25.562.000	11.938.090	47
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-11.238	0		7.005.637	27
		<b>A</b>	0	25.562.000	0		11.938.090	47
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Campanha de Utilidade Pública - Semana da Conciliação Fiscal (Proc. nº 019.000.029/2011); Conselho Tutelar (Proc. nº 003.000.021/2015); Combate à Dengue (Proc. nº 003.000.046/2015); Refis 2 (Proc. nº 003.000.054/2015); EJA (Proc. nº 003.000.110/2015); Comunicado de greves (Proc. nº 003.000.104/2015); Telematricula 2016 (Proc. nº 003.000.101/2015); Leite Materno; CidadaniaXLixo.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b>								



PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: X

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
799	RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	2 0	2 2	2 0	REL. ATIV. ASFICO (OBJ ESP 1 - CLDF)
800	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.000 594	2.500 770	3.000 346	3.500 1263	REL. DA OUVIDORIA (OBJ ESP 1 - CLDF)
801	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	35 / 3.150 79/6.679	35 / 3.150 0	35 / 3.150 34/2977	35 / 3.150 3/202	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
802	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	28 / 2.520 4/348	28 / 2.520 0	28 / 2.520 4/188	28 / 2.520 1/14	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
803	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	4 / 120 1/8	4 / 120 0	4 / 120 1/32	4 / 120 1/19	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
804	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 100 1/18	2 / 100 4/213	2 / 100 3/179	2 / 100 1/13	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
805	Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 200 3/231	2 / 200 2/130	2 / 200 1/202	2 / 200 1/192	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
806	Nº DE PROPOSIÇÕES PRODUZIDAS	UNIDADE	3.600	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.500 7217	4.800 6633	4.500 7710	3.500 9182	REL. LEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
807	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA CONVERSA SOBRE CIDADANIA"	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	8 / 720 0/0	8 / 720 0	8 / 720 2/87	8 / 720 0	REL DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
808	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 119	135 102	140 0	150 144	REL. CERIMONIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
809	Nº DE EVENTOS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA" REALIZADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	RELAT COMUNICACA SOCIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)		
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 1.683.820</b>	<b>2013 = 1.483.506</b>	<b>2014 = 1.514.527</b>	<b>2015 = 1.550.877</b>							
<b>PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>					<b>E S F</b>	<b>P O S</b>	<b>Dotação Inicial (A)</b>	<b>Autorizado (B)</b>	<b>% B/A</b>	<b>Empenhado (C)</b>	<b>Liquidado (D)</b>	<b>% D/B</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>A</b>	1.030.000	555.000	54	19.730	19.730	0
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>												
<b>AÇÃO : 4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>						<b>B</b>		0	0	136.245	0	0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>						<b>A</b>	500.000	500.000	100	13.000	13.000	3
<b>Finalidade : Contribuir para formação de cidadania de estudantes, professores, lideranças comunitárias, agentes públicos e comunidade</b>												
<b>Implementação : Eventos de educação política</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>						<b>F</b>						
<b>SUBTÍTULO : 01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO</b>						<b>B</b>		0	0	136.245	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						<b>A</b>	500.000	500.000	100	13.000	13.000	3
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA</b>						<b>B</b>		0	0		0	0
<b>Quantidade : 3000</b>						<b>A</b>	500.000	500.000	100		13.000	3
<b>Unidade Medida : PESSOA</b>												
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>												
<b>Quantidade Prevista: 3000</b>												
<b>Unidade Medida : PESSOA</b>												
<b>ETAPA ▶ 0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.</b>												
<b>Previsão: Início 01/05/2015</b>												
<b>Término 31/12/2015</b>												
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO</b>												
<b>ESTÁGIO : Concluída</b>												
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresas para fornecimento de lanches e sucos aos participantes do projeto "Cidadão do Futuro" (alunos do ensino fundamental) e "Jovem Cidadão" (alunos do ensino médio) (proc. 1239/2015 e outros)</b>												
<b>AÇÃO : 4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE</b>						<b>B</b>		-475.000	90	0	0	0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>						<b>A</b>	530.000	55.000	10	6.730	6.730	12
<b>Finalidade : Divulgar as atividades da CLDF e abrir espaço para a comunidade, por meio de suas lideranças comunitárias para</b>												



PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação</b> : audiências públicas e outros eventos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO	F	B		-475.000	90	0	0	0
		A	530.000	55.000	10	6.730	6.730	12
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		-475.000	90		0	0
		A	530.000	55.000	10		6.730	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 20 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 20 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos.								
<b>Previsão</b> : Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contrato firmado para fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF. (proc nº 0372/2015)								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: X

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
795	DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	31/10/2010	Desejado Alcançado	50 0	70 0	80 0	90 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 1 - CASA CIVIL)
796	CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	150.000 0	- -	1.000 0	1.000 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 2 - CASA CIVIL)
797	FOMENTO AOS TELECENTROS INSTALADOS	%	-		Desejado Alcançado	- 0	- -	15 0	15 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 2 - CASA CIVIL)
798	REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	95 36	100 52	100 75	100 72	FAP (OBJ ESP 5 - FAP)
1144	PÓLO CIENTÍFICO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	10 0	20 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 3 - CASA CIVIL)
1145	PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	15 0	20 00	CASA CIVIL (OBJ ESP 4 - CASA CIVIL)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 92.650.270</b>	<b>2013 = 95.366.897</b>	<b>2014 = 121.611.149</b>	<b>2015 = 143.324.685</b>					

PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	111.798.314	90.326.115	81	65.765.498	64.233.694	51
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>		B		-12.497.911	83	413.479	3.189.480	89
		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	3.189.480	89
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Construção do Edifício próprio sede da Fundação de Apoio a Pesquisa do DF.</p> <p>Implementação : X</p>								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 19.122.6205.1984.2525 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À- PLANO PILOTO</b>	F	B		-12.497.911	83	413.479	3.189.480	89
		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	3.189.480	89
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-12.347.911	88		0	0
		A	14.000.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-150.000	15		3.189.480	89
		A	1.000.000	3.602.959	360		3.189.480	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO</b> <b>Quantidade : 9963</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 9963</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Construir edifício sede da FAPDF no Parque Tecnológico Cidade Digital - Procedente etapa 0019/2014</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2014: Despesa referente contratação de empresa para construção do edifício da Governança sede FAP. Setor Parque Tecnológico Capital Digital. Processo: 290.000.133/2014. Obra da 1º etapa do cronograma físico financeiro com continuação prevista para 2015. Execução Física: Serviços técnicos profissionais, preliminares, complementares e serviços auxiliares administrativos. Pagamento da continuidade da obra retomada em outubro de 2015.								
<b>AÇÃO : 3033 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL</b>		B		0	0	2.243	107.661	0
		A	200.000	581.739	291	338.819	174.326	30
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.573.6205.3033.0001 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE</b>	F	B		0	0	2.243	107.661	0
		A	200.000	581.739	291	338.819	174.326	30
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	0	240.677	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		107.661	0
		A	200.000	341.062	171		174.326	51
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TORRE INSTALADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0054 - Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital. <b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 21/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2015 Término 20/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% dos serviços. Removidos meios fios e pisos, implantados piso tátil (49m), corrimão (13m), calçada c/ rampa (121m), e fixados suportes e equipamentos. 01 unidade concluída com 650 m² de área urbanizada. CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI, a fim de melhorar a qualidade e a efetividade na utilização. <b>Implementação :</b> Propor, implementar e coordenar instrumentos que incentivem o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal.		B A	35.000	-59.022 113.228	169 324	0 113.228	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 19.126.6205.2557.5200 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0031 - Manter o sistema de informação e tecnologia da informação <b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Serviços mantidos. Despesas com as obras referente ao projeto Sinal Livre (WI FI). Processo nº 290.000.038/2014)	F	B A B A	0 0	113.228 113.228 113.228 113.228	0 0 0 0	113.228 113.228	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 19.126.6205.2557.0013 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO	F	B A	35.000	-172.250 0	492 0	113.228 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-172.250	492			0
		A	35.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Manter a gestão da informação e do sistemas e fornecer Banda Larga								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratos firmados com as empresas: 290.000.038/14 - CEB: Energização do Sin@I Livre - Projeto wifi (Reforço); 290.000.057/13 - Level 3 e Intelig: Serviços de Comunicação de Dados com fornecimento de circuito de banda larga para acesso a Internet (Reforço). Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.								
<b>AÇÃO : 2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>		B		121.100	0	121.100	121.100	100
		A	0	121.100	0	121.100	121.100	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Desenvolver e implementar projetos de difusão, inclusão digital da ciência e tecnologia do DF.								
<b>Implementação :</b> Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.573.6205.2786.1963 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL	F	B		121.100	0	121.100	121.100	100
		A	0	121.100	0	121.100	121.100	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		121.100	0		121.100	100
		A	0	121.100	0		121.100	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO</b> <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Promover projetos de Difusão de ciência e tecnologia								
<b>Previsão:</b> Início 30/11/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Projetos apoiados: 11 projetos Edital nº 09/2015 - Prêmio ciência e tecnologia. Processo nº 193.001.118/2015 e outros								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>		B		655.521	0	655.521	655.521	100
		A	0	655.521	0	655.521	655.521	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Conceder bolsa universitária na modalidade com estágio. <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6205.4067.0002 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA--DISTRITO FEDERAL	F	B		655.521	0	655.521	655.521	100
		A	0	655.521	0	655.521	655.521	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		655.521	0		655.521	100
		A	0	655.521	0		655.521	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Conceder Bolsa Universitária IES Modalidade Estágio <b>Previsão:</b> Início 30/11/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas concedidas período de julho de 2013 a julho 2015 faculdade Católica. Proc. nº 193.000.144/2008 Com a mudança da vinculação para a Casa Civil, conforme decreto 36.839, de 26/10/2015, o orçamento da UO 40.201 passou a ser executado na UO 09.202.								
<b>AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS</b>		B		-933.043	12	451.989	1.600.359	29
		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	5.500.614	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Apoio para o desenvolvimento da ciência dentro do DF, apoiando eventos e projetos de inovação científica e tecnológica do <b>Implementação :</b> Por meio de edital.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.572.6205.4091.0015 - APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-933.043	12	451.989	1.600.359	29
		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	5.500.614	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-933.043	12		1.600.359	29
		A	7.594.986	5.522.696	73		5.500.614	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Apoiar a participação e promoção de eventos de caráter científico, tecnológico e de inovação. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projetos apoiados: 557 Edital 1 e 2/2015. Processo 193.000.103/2015 e outros.								
<b>AÇÃO : 4210 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Manter e acompanhar os serviços de conexão à internet disponibilizados a população. <b>Implementação :</b> Manter e acompanhar o projeto de iluminação digital na área urbana e rural do DF, com utilização da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação, com serviços e funcionalidade em ambiente seguro, de alto desempenho e disponibilidade		B A	20.000	75.225 1.605.907	376 0	75.434 1.605.906	0 650.074	0 40
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 19.572.6205.4210.0004 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0033 - Manter sistema de iluminação digital <b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema mantido. Despesa com ponto de acesso sem fio, fornecimento de banda larga, serviço de instalação ou suporte técnico, referente ao lote 3. (processos nº 290.000.028/2014 e outros)	F	B A B A B A	0 0 0 0 0 0	955.833 955.833 880.399 880.399 75.434 75.434	0 0 0 0 0 0	955.832 955.832	0 0	0 0 0 0 0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 19.572.6205.4210.0001 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B A	20.000	-880.608 650.074	0 0	880.398 650.074	0 650.074	0 100



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-880.608	0		0	0
		A	20.000	650.074	0		650.074	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 -</b> Implantar a iluminação digital nas áreas centrais e nas regiões administrativas do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implantação do Sin@I livre em quatro estações do Metrô/DF. 290.000.028/14 e 290.000.087/14.Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.								
<b>AÇÃO : 6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</b>		B		-23.191.629	30	33.226.299	33.357.499	48
		A	76.498.328	69.037.156	90	45.155.021	45.150.221	65
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Executar atividades destinadas ao desenvolvimento científico e tecnológico do DF.								
<b>Implementação :</b> Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 19.571.6205.6026.4217 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		53.553.962	0	31.621.949	31.617.149	59
		A	0	53.553.962	0	31.621.949	31.617.149	59
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		40.961.448	0		25.127.215	61
		A	0	40.961.448	0		25.127.215	61
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		12.592.514	0		6.489.934	52
		A	0	12.592.514	0		6.489.934	52
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO</b> <b>Quantidade : 100</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 100</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0006 -</b> Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica								
<b>Previsão:</b> Início 30/11/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Projetos apoiados: 260 proj. edital nº 03/2015 Proc. nº 193.001.076/2015 e outros, 43 proj. edital 05/2015 Proc. 193.001.113/2015 e outros, 10 proj. edital 10/2015 proc. nº 193.001.150/2015 e outros, 31 proj edital 05/2014 proc. 193.000.648/2015 e outros, 31 proj edital 05/2013 proc. nº 193.000.382/2013 e outros e 12 proj edital 06/2013 proc.								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
193.000.471/2013 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.571.6205.6026.3134 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-76.745.591	100	1.604.350	1.740.350	11
		A	76.498.328	15.483.195	20	13.533.072	13.533.072	87
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-66.694.239	96		1.740.350	12
		A	69.267.328	14.281.187	21		12.331.066	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-10.051.351	139		0	0
		A	7.231.000	1.202.008	17		1.202.006	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projetos apoiados: 14 proj. edital 03/2009 - PRONEX, proc nº 193.000.048/2009. 7 proj. edital 03/2014 - PPSUS, proc. 193.000.093/2012. Encerramento e devolução de saldo do convênio nº tranf. 5897. 29 bolsa aux. pesquisa convênio com IBTI processo 193.000.926/2013, 1 proj. edital 64/2009 - PRO-CENTRO OESTE, processo 193.000.125/2011. Encerramento e devolução de saldo do convênio nº tranf. 5039.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-1.234.876	54	250.000	0	0
		A	2.300.000	720.124	31	720.124	426.674	59
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Desenvolver projetos de divulgação oficial de matérias da FAPDF.								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.131.6205.8505.8746 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO	F	B		250.000	0	250.000	0	0
		A	0	250.000	0	250.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		250.000	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar pagamento de matérias oficiais e institucionais da FAPDF <b>Previsão:</b> Início 30/11/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Despesa com publicação de matérias oficiais DODF. Proc. nº 193.000.001/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 19.131.6205.8505.6965 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar pagamento de matérias oficiais, institucionais e assessoria de comunicação da FAPDF <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Despesas com publicidade de matérias oficiais DODF e assessoria de comunicação, processos nº 193.000.001/2015 e 193.000.215/2013.	F	B		-1.484.876	65	0	0	0
		A	2.300.000	470.124	20	470.124	426.674	91
		B		-1.484.876	65		0	0
		A	2.300.000	470.124	20		426.674	91
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Conceder bolsa de estudos para graduandos, mestrandos e pós-graduandos, sem opção de estágio. <b>Implementação :</b> Por meio de chamadas via edital ou assinatura de convênios. Elaboração e divulgação do edital, seleção de pessoas, aprovação e divulgação do resultado final.		B		-261.814	3	119.286	6.911.286	83
		A	10.150.000	8.365.686	82	8.365.686	8.365.686	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 19.571.6205.9083.0002 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		-261.814	3	119.286	6.911.286	83
		A	10.150.000	8.365.686	82	8.365.686	8.365.686	100
		B		-261.814	3		6.911.286	83
		A	10.150.000	8.365.686	82		8.365.686	100



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA      Quantidade : 500      Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 500      Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0011 - Conceder bolsa de estudo

Previsão: Início 01/10/2015      Término 31/12/2015

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: 418, edital 4/2015 PIBIC, processo 193.000.608/2015 e outros.



**PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS**

**OBJETIVO:** Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
956	QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	66 54	81 131	91 47	101 111	SE (OBJ ESP 1 e 2 - SE)
957	QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	35 03	45 1	55 0	75 1	SE (OBJ ESP 1 e 2 - SE)
960	QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1.743	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.800 1.419	1.950 2.513	2.150 3.822	2.250 3413	SE (OBJ ESP 2 - SE)
964	ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 09	12 02	14 15	16 15	SE (OBJ ESP 3 - SE)
967	ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	08 09	12 15	12 15	17 15	SE (OBJ ESP 3 - SE)
986	OBRA DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA	%	34	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 87	-	-	-	TERRACAP (OBJ ESP 4 - SEDS)
1088	VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	800 900	1500 2580	2000 -	-	SEDS (OBJ ESP 4 - SEDS)
1148	PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DA SESP	PESSOA	51.064	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	53.000 47.621	53.000 42.279	62.031 64.259	62.031 253.344	SE (OBJ ESP 2 - SE)
1149	REFORMA DOS CAMPOS OFICIAIS DE TREINAMENTO (3 CAMPOS)	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 80	100 80	-	-	SEDS (OBJ ESP 4 - SEDS)
1150	GRANDES EVENTOS FUTUROS	UNIDADE	3	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 0	4 3	5 -	7 0	SEDS (OBJ ESP 4 - SEDS)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 448.734.649</b>	<b>2013 = 286.330.207</b>	<b>2014 = 303.612.580</b>	<b>2015 = 320.478.519</b>	

PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	56.458.114	161.549.481	286	40.871.240	30.467.259	4
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA</b>		B		-3.168.420	453	898.675	408.881	11
		A	700.000	3.571.373	510	2.568.166	616.268	17
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Garantir a disponibilização de espaços urbanos de esporte, cultura e lazer no Distrito Federal, de modo seguro, socialmente <b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, através de recursos próprios da unidade e termos de compromisso diversos. Termo de compromisso nº 363.298-54/2012, 363.300-98/2012 e 363.299-61/2012 - Ministério da Cultura/Caixa								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6206.1606.0005 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNR- CEILÂNDIA</b>	S	B		-1.131.744	0	0	21.725	4
		A	0	577.939	0	577.938	106.929	19
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.131.744	0		21.725	4
		A	0	577.939	0		106.929	19
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar construção de Praça de Esporte e Cultura na QNR em Ceilandia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em execução com 52% concluída com construção e urbanização em 3.000 m2 Processo: 380.000.971/12 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.101 - SEDHS passou a ser executado na UO 25.101.								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6206.1606.0006 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA</b>	S	B		-1.226.117	0	0	173.091	14
		A	0	1.222.855	0	1.222.855	295.274	24
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.226.117	0		173.091	14
		A	0	1.222.855	0		295.274	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar construção de Praça de Esporte e Cultura na QNM em Ceilandia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em execução com 60% concluída com construção e urbanização em 7.000 m2 Processo: 380.000.970/12								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.101 - SEDHS passou a ser executado na UO 25.101.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6206.1606.0007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-- RECANTO DAS EMAS	S	B		-747.308	0	0		0
		A	0	304.119	0	304.119		0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-747.308	0			0
		A	0	304.119	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar construção de Praça de Esporte e Cultura no Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra em execução com 95% concluída com construção e urbanização em 3.000 m2 Processo: 380.000.972/12 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.1606.0004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	F	B		-63.251	9	898.675	214.065	15
		A	700.000	1.466.460	209	463.254	214.065	15
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-63.251	9		214.065	15
		A	700.000	1.466.460	209		214.065	15
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7512 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 02/05/2014 <b>Término</b> 16/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/05/2014 <b>Término</b> 10/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 42% dos serviços, retomada c/ concretagem do centro convív. Concluída concretagem contrapiso quadra e da pista de caminhada, serviços de forma, armação e terraplenagem. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.								
<b>AÇÃO :</b> 1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		B		-1	0	513.256		0
		A	5.849.167	3.692.931	63	947.665	348.408	9



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Proporcionar à pop. do DF espaços p/ prática de esporte e lazer, c/ vistas à potenc. a integr. e o desenv. social através de <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.1745.4747 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES <b>Quantidade :</b> 4248 <b>Unidade Medida :</b> M2 CONSTRUÍDA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
<b>Previsão:</b> Início 14/07/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.1745.9529 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 CONSTRUÍDA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0079 - Construir Quadra Poliesportiva em Nova Betânia - BR 151 - São Sebastião - Contrato 04/2013 - SO. (Procedente da Etapa 0010/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 01/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014      Término 31/10/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / O Processo encontra-se na Secretaria de Obras para cancelamento.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Natureza / Origem do Desvio : Financeira / Novacap								
ETAPA REALIZADA ▶ Terraplenagem executada pela Novacap. Foi necessário realizar um ajuste no projeto para construir um muro de arrimo. Ajuste também na Planilha orçamentária porque a comunidade alterou o local da construção da Quadra. Entretanto a Empresa não está cumprindo o Contrato.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.1745.9565 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNN 24/26 DA GUARIROBA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA</b>	F	B		0	0	250.000	0	0
		A	0	250.000	0	250.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES</b> <b>Quantidade : 5000</b> <b>Unidade Medida : M2</b> CONSTRUÍDA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6117</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0020 - Construir Quadras de Esportes-Construir Campo de Grama Sintética na QNN 24/26 da Guariroba-Ceilândia</b>								
<b>Previsão:Início 27/11/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b> <b>Reprogramação: Início 27/11/2015</b> <b>Término 05/03/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNN 24/26, Ceilândia Sul, Campo a ser Executado: 6.117,42m², Processo: 138.000306/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.1745.9568 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNN 24/26 DA GUARIROBA- CEILÂNDIA</b>	F	B		-0	0	263.256	0	0
		A	0	500.000	0	263.256	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-0	0		0	0
		A	0	500.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES</b> <b>Quantidade : 400</b> <b>Unidade Medida : M2</b> CONSTRUÍDA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6117</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0021 - Construir Quadras de Esportes-Construir Campo de Grama Sintética na QNN 24/26 da Guariroba-Ceilândia</b>								
<b>Previsão:Início 27/11/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b> <b>Reprogramação: Início 27/11/2015</b> <b>Término 05/03/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNN 24/26, Ceilândia Sul, Campo a ser Executado: 6.117,42m², Processo: 138.000306/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>		B		-4.305.000	124	0	0	0
		A	3.465.120	105.576.704	0	11.000	11.000	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS <b>Implementação :</b> Licitação e contratos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6206.3048.9584 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO- PLANO PILOTO	I	B		-4.305.000	0	0	0	0
		A	0	105.565.703	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-4.305.000	0			0
		A	0	105.565.703	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Reformar Autódromo Internacional de Brasília. Convênio 71/2014								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 01/04/2017								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Documentação em análise para celebração de novo convênio.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Documentação em análise para celebração de novo convênio.								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Contratar consultoria e assessoramento técnico para reforma do Autódromo Internacional de Brasília. Convênio 47/2014								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 23/06/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Aguarda a celebração de novo convênio para reforma do autódromo para dar continuidade à contratação de consultoria.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aguarda a celebração de novo convênio para reforma do autódromo para dar continuidade à contratação de consultoria.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3048.0002 - ( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.465.120	11.001	0	11.000	11.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	3.465.120	11.001	0		11.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reconhecimento de Dívida dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, para reforma e readaptações do Ginásio do Cruzeiro.								
<b>AÇÃO :</b> 3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		B		-139.738	5	169.230	74.737	1
		A	3.000.000	7.899.262	263	277.075	74.737	1
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.452.6206.3440.9625 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-74.737	0	0	0	0
		A	0	5.164.263	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-74.737	0		0	0
		A	0	5.164.263	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 3030 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0113 - Reforma de quadra poliesportiva e de área de lazer na EQ 26/28 do Setor Leste do Gama. Convênio 73/2011. Obra 79								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma concluída.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.3440.9613 - ( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		0	0	33.108	74.737	0
		A	3.000.000	2.500.000	83	74.737	74.737	3
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		0	0		74.737	0
		A	3.000.000	2.500.000	83		74.737	3
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA      Quantidade : 1000      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1000      Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0088 - Reformar quadras de esporte do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2016								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada cobertura metálica em quadras poliesportivas em diversos locais do Recanto das Emas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.3440.9648 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 1 DO P SUL - EQNP 10/14, CONJ. N- CEILÂNDIA</b>								
	F	B		0	0	118.333	0	0
		A	0	150.000	0	118.333	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA      Quantidade : 500      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 774      Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0026 - Reformar Quadras de Esportes - Construir Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Especial 01 do P Sul - EQNP 10/14, CONJ N-Ceilândia								
Previsão: Início 17/12/2015      Término 31/12/2015      Reprogramação: Início 17/12/2015      Término 20/03/2016								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA      ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Especial nº 01 EQNP 10/14, Conjunto "N" - Ceilândia/DF, serviços a serem executados: 774m², Processo:138.000489/2015, OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.3440.9650 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CONDOMÍNIO PRIVÊ- CEILÂNDIA</b>								
	F	B		-65.001	0	84.004	0	0
		A	0	84.999	0	84.004	0	0



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-65.001	0			0
		A	0	84.999	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7987 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Reformar Quadras de Esportes-Reformar Quadras Poliesportivas-Condomínio Privê-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 08/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 08/12/2015 <b>Término</b> 08/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma de Quadra Poliesportiva na Rua 12, Condomínio Privê Lucena Roriz - Ceilândia/DF, Processo: 138.000492/2015, Serviços a serem Executados: 7.987m², OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>AÇÃO : 3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA</b>		B		-1	0	0	9.820	1
		A	997.664	1.311.171	131	1.159.986	1.159.986	88
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Execução direta ou descentralização de crédito								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.812.6206.3596.8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-1	0	0	9.820	1
		A	997.664	1.311.171	131	1.159.986	1.159.986	88
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1	0		9.820	1
		A	997.664	1.311.171	131		1.159.986	88
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 26 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 03/03/2014 <b>Término</b> 02/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
112/003.820/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2013 Término 02/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 22/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2013 Término 18/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato rescindido conforme DODF nº 193, de 06/10/15, pág. 49. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2013 Término 15/01/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2013 Término 02/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.  <b>ETAPA</b> ▶ 0077 - Executar sondagem para implantação de Centros de Iniciação ao Esporte - CIE, a serem localizados: na AC 115, Conjunto A, Lote 01, em Santa Maria.  <b>Previsão:</b> Início 16/11/2015 Término 20/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviço de sondagem finalizado e liquidado, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 21/08/15-DODF nº 163, de 24/8/15 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.712/2015.								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS <b>Implementação :</b> X		B A	0	-301.915 242.349	0 0	71.114 242.349	91.854 242.349	38 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5954 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Realizar eventos esportivos em brazlandia  <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Material para premiação adquirido; Processos nºs: 133000121/2015, 133000130/2015	F	B A B A	0 0 0 0	-75.621 34.879 -75.621 34.879	0 0 0 0	0 34.879 0 34.879	0 34.879 0 34.879	0 100 0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.6022 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	F	B A	0 0	-8.753 8.247	0 0	0 8.247	7.800 8.247	95 100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-8.753	0		7.800	95
		A	0	8.247	0		8.247	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0011 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional de Planaltina - RA VI</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizados: Dia das Crianças 2015. Processo nº 135000753/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.6003 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		-13.552	0	3.448	3.448	100
		A	0	3.448	0	3.448	3.448	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-13.552	0		3.448	100
		A	0	3.448	0		3.448	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Realizar evento esportivo na Região Administrativa VII - Paranoá</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015      Término 30/11/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Processo: 140 000 342/2015 Locação de equipamentos, Aniversario do Paranoá, Processo:140 000 204/2015 locação de equipamentos para festejos Juninos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.6013 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-86.454	0	0	0	0
		A	0	7.046	0	7.046	7.046	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-86.454	0		0	0
		A	0	7.046	0		7.046	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0016 - Realizar Eventos - Esportivos Administração Regional de Ceilândia.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização da IV Olimpíadas de Ceilândia, ocorrida a partir de 21 à 30 de agosto do corrente ano, nos diversos espaços esportivos da cidade, Público Alvo: Juvenil, Participação: 1.000 jovens de forma rotativa, Processo: 138.000284/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5994 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa de São Sebastião-DF</b> <b>Previsão:</b> Início 01/08/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de material esportivo e material de premiação (bolas de futsal, troféus e medalhas) para premiação dos participantes do Campeonato de Futsal, realizado nos dias 27 e 28/06 e da Terceira Corrida de de Rua de São Sebastião, realizada no dia 09/08/2015, com um público 500 e 1.500 pessoas, respectivamente. Processo: 144.000.381/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6206.3678.5995 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0013 - Realizar Aniversario da Cidade Recanto das Emas</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 31/08/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realização de Eventos do Aniversario da cidade processos 165.2015 186.2015								
<b>SUBTÍTULO</b> : 27.813.6206.3678.5997 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	F	B		-7.650	0	31.598	31.598	100
		A	0	31.598	0	31.598	31.598	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.650	0		31.598	100
		A	0	31.598	0		31.598	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 5 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Realizar eventos esportivos.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realização de evento esportivo - 11º Festival Esportivo e Cultural do Recanto das Emas - evento realizado nos dias 05 e 06 de dezembro de 2015. processo nº 145.00 0.388/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
<b>SUBTÍTULO</b> : 27.812.6206.3678.6000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		-6.527	0	7.473	7.473	61
		A	0	12.173	0	12.173	12.173	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.527	0		7.473	61
		A	0	12.173	0		12.173	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 20 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 2 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Realizar eventos esportivos em prol da comunidade do Riacho Fundo								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizar evento concurso de miss riacho fundo, fornecer coquetel sucos, refrigerante, salgados, proc. 148.000.052/2015; comprar material esportivo bolas, luvas de boxe, cotoveleira, joelheira, raquete para chute proc 148.000.112/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6206.3678.5961 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	3.400	0	3.400	3.400	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	0	3.400	0		3.400	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa do Lago Norte								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Crédito Orçamentário utilizado para Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores, objeto de sindicância - Proc. 149.000.162/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.5959 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	F	B		-1.215	0	0	5.220	35
		A	0	15.051	0	15.051	15.051	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.215	0		5.220	35
		A	0	15.051	0		15.051	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar eventos esportivos em Riacho Fundo II.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de materiais esportivos (Bola de volei, antena para volei, rede para volei, saco para armazenar bolas, conjunto de uniformes para volei e elástico extensor) para fomentar o esporte na comunidade local através da modalidade de voleibol, procpiciando as crianças, adolescentes e jovens, atividades esportivas de cunho social. Processo nº 0301-000111/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar evento relacionado ao Projeto Geração Vôlei								
<b>Previsão:</b> Início 10/05/2015      Término 10/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 01 evento realizado (Evento do Projeto Geração Vôlei 10/05/2015, 100 pessoas) Processo nº 300.000.111/2015.								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar Circuito Brasiliense de vôlei de Praia - I etapa Riacho Fundo II e III Rodada do Boxe Brasiliense								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2015      Término 30/06/2015								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 02 eventos realizados (Circuito Brasiliense de vôlei de praia de 05 a 06/6/2015, 600 pessoas nos três dias de evento e III Rodada do boxe brasiliense, 14/06/2015, 400 pessoas). Processo nº 300.000.159/2015. <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Aquisição de uniformes esportivos - Jogos Abertos de Brasília <b>Previsão:</b> Início 09/10/2015 Término 09/10/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de Uniformes Esportivos - Jogos abertos de Brasília . Processo nº 301.000.217/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5973 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional de Sobradinho II <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento esportivo social com entrega de Premiação, 150 pessoas. Processo: 304.000.131/2015.	F	B		-16.660	0	0	0	0
		A	0	340	0	340	340	100
		B		-16.660	0			0
		A	0	340	0		340	100
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5974 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realização de Eventos Culturais - Administração Regional de Sobradinho II <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento Comando Móvel e Itinerante da PMDF. Processo: 304.000.110/2015 e outros.	F	B		-12.574	0	0	0	0
		A	0	4.426	0	4.426	4.426	100
		B		-12.574	0			0
		A	0	4.426	0		4.426	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6206.3678.5985 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCAL</b>								
	F	B		-71.650	0	600	600	100
		A	0	600	0	600	600	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-71.650	0		600	100
		A	0	600	0		600	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 2      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0005 - Realização do Aniversário da Cidade.								
Previsão: Início 01/09/2015      Término 30/09/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Cavalgada. Processo: 304.000.233/2015								
<b>AÇÃO : 7244 - REFORMA DE ESTÁDIO</b>								
		B		-7.033.461	80	10.167	0	0
		A	8.844.135	20.333	0	10.167	10.167	50
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REFORMAR ESTÁDIO. COMPREENDE OBRAS DE MELHORAMENTO PARA COLOCAR OBJETO EM CONDIÇÕES								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 27.811.6206.7244.4163 - ( ** * ) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		-7.033.461	80	10.167	0	0
		A	8.844.135	20.333	0	10.167	10.167	50
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-1	0		0	0
		A	2.657.234	20.333	1		10.167	50
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		-7.033.460	114		0	0
		A	6.186.901	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO      Quantidade : 2000      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 2000      Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0017 - Reformar Estádios no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2015      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ      ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução de pintura do piso de 03(três) quadras de Esportes, no total de 2.964m², localizadas no complexo Esportivo do CAVE na região administrativa do Guará.								
<b>TIPO AÇÃO</b> : ATIVIDADE								
<b>AÇÃO</b> : 2425 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		B		205.286	26	151.191	178.396	15
		A	785.500	1.209.188	154	1.128.389	1.000.744	83
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : X								
<b>Implementação</b> : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 27.811.6206.2425.1956 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-SEL-DISTRITO FEDERAL	F	B		260.798	0	191.391	63.746	24
		A	0	260.798	0	191.391	63.746	24
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		260.798	0		63.746	24
		A	0	260.798	0		63.746	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ESTÁDIO MANTIDO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0058 - Manter estádios esportivos.								
<b>Previsão</b> :Início 23/10/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido. Processo n.º220.000006/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER								
<b>SUBTÍTULO</b> : 27.811.6206.2425.0001 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-55.512	7	40.200	114.650	12
		A	785.500	948.390	121	936.999	936.999	99
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-55.512	7		114.650	12
		A	785.500	948.390	121		936.999	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ESTÁDIO MANTIDO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Manter estádios esportivos.								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido: Processos nº 220.000.006/2015; 220.000.013/2015; 220.000.028/2015 e outros.								
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-12.581	25	12.084	8.056	16
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	50.100	49.810	99	49.809	45.781	92
Finalidade : Oferecer suporte técnico para viabilizar as ações finalísticas desenvolvidas por meio da informatização das escolinhas de								
Implementação : Realizar manutenção preventiva e corretiva referente à modernização dos sistemas de informação; seguros de instalações e equipamentos; fábrica de projetos e programas; manutenção de serviços.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.126.6206.2557.5201 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEL- PLANO PILOTO	F	B		12.085	0	12.084	8.056	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	12.085	0	12.084	8.056	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		12.085	0		8.056	67
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	0	12.085	0		8.056	67
ETAPA ▶ 0057 - Informatizar e realizar a manutenção no sistema de informatização na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos.								
Previsão:Início 23/10/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços de impressão e reprografia. Processo n.º 2 20.000019/2015.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER								
SUBTÍTULO : 27.126.6206.2557.2571 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-24.666	49	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	50.100	37.725	75	37.725	37.725	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		-24.666	49		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	50.100	37.725	75		37.725	100
ETAPA ▶ 0004 - Informatizar e realizar a manutenção no sistema de informatização na rede das Escolinhas de Esporte e todos os								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Centros Esportivos.								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Serviços de impressão e repografia. Processo nº 220.000.019/2015.								
AÇÃO : 4035 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		B A	21.646.110	560.137 28.214.437	3 130	316.102 26.534.799	2.574.402 19.408.931	9 69
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS								
Implementação : Contrato com empresa especializada em prestação de serviços.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4035.0008 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS-VILAS OLÍMPICAS-SEL-DISTRITO FEDERAL	F	B A	0	8.874.480 8.874.480	0 0	7.411.457 7.411.457	285.590 285.590	3 3
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B A	0	8.874.480 8.874.480	0 0		285.590 285.590	3 3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0060 - Manter os Centros Esportivos.								
Previsão: Início 23/10/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► 11 centros mantidos. localizados em Brazlândia, Ceilândia (parque da Vaquejada e QNO 09), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho, fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários, manutenção de piscinas e outros. Processo n.º 220.000025/2015.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4035.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	F	B A	21.646.110	-8.314.343 19.339.957	38 89	7.095.355 19.123.341	2.288.812 19.123.341	12 99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B A	21.646.110	-8.314.343 19.339.957	38 89		2.288.812 19.123.341	12 99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter os Centros Esportivos. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 11 Centros mantidos. Localizados em Brazlândia, Ceilândia (Parque da Vaquejada e QNO 09), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho, fornecimento de água/ esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários, manutenção de piscinas e outros. Processo nºs 220.000.014/2015; 220.000.025/2015 e outros.								
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> APOIAR EVENTOS (ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, ETC.) POR MEIO DA ENTREGA <b>Implementação :</b> Fornecimento de serviços de logística e material para realização de eventos esportivos apresentados e aprovados pela Sec. de Estado de Esporte		B A	2.600.000	-319.231 2.945.627	12 113	395.271 2.210.786	1.358.749 2.126.472	46 72
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.5987 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- SAMAMBAIA  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Apoiar a realização do campeonato de Jiu-jitsu - Etapa Samambaia 2015 <b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 1 Evento apoiado: Campeonato de Jiu-Jitsu - Etapa 2015 - ocorrido em 12/12/2015. Fornecimento de estrutura operacional, alimentação, trofeus e medalhas - 1100 visitantes. Processo: 142.000.506/2015	F	B A B A	0 0 0 0	-1 199.999 -1 199.999	0 0 0 0	18.003 18.003 18.003 18.003	18.003 18.003 18.003 18.003	9 9 9 9
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.5988 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- RIACHO FUNDO II  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	F	B A B A	0 0 0 0	200.000 200.000 200.000 200.000	0 0 0 0	84.314 84.314 84.314 84.314	0 0 0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Apoio a Eventos Esportivos no Riacho Fundo II								
<b>Previsão:</b> Início 12/12/2015      Término 19/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoio a Eventos Esportivos, II Etapa Copa DRIFIT, data: 26 e 27/12/2015, 600 pessoas, Processo: 301.000.270/2015; Copa Interquadra e Copa Condomínio, data: 12/12/2015, 600 pessoas, Processo: 301.000.264/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.0042 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-492.483	49	190.848	296.571	41
		A	1.000.000	725.088	73	594.670	594.670	82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-492.483	0		296.571	41
		A	0	725.088	0		594.670	82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 22 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 22 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Apoiar eventos esportivos no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 111 Eventos apoiados, aproximadamente 126.242 pessoas atendidas.Processos nºs 220.000.595/2014; 220.000.202/2015, 220.000.279/2015 e 220.000.481/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.3423 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.159	0	228.162	998.780	67
		A	1.500.000	1.492.841	100	1.264.678	1.264.678	85
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.159	0		998.780	67
		A	1.500.000	1.492.841	100		1.264.678	85
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0020 - Apoiar eventos esportivos nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.</b> <b>Previsão:</b> Início 30/07/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Foram gerados 13.874 serviços nas regiões administrativas do Distrito Federal , 3.090 jogos. aproximadamente 411.000 pessoas atendidas.Processos n°s 220.000.018/2015, 220.000.026/2015, 220.000.202/2015 e 220.000.595/2015. <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.5922 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA NO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0014 - Apoiar ao Evento Circuito de Corrida de Rua no Distrito Federal.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento Apoiado com a realização de 06 corridas, entre elas, Corrida do Aniversário de Brasília - Corrida Tiradentes -PM/DF, Circuito de Corrida de Rua São Sebastião, Corrida da Criança, Circuito de Corrida de Santa Maria e Circuito de Corrida de Rua Virada do Cerrado .Total de participantes 7.000. Processos 220.000.282/2015, 220.000.859/2015, 220.000.354/2015 e 220.000.478/2015.								
	F	B		-19.588	20	78.578	45.395	14
		A	100.000	327.699	328	249.121	249.121	76
		B		-19.588	20		45.395	14
		A	100.000	327.699	328		249.121	76
<b>AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS</b>								
		B		172.967	8	28.924	733.030	33
		A	2.060.100	2.246.986	109	2.015.026	1.955.605	87
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> APOIAR PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS, POR MEIO DA ENTREGA DE SERVIÇOS E/OU PRODUTOS <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		350.000	0	205.000	145.580	42
		A	0	350.000	0	205.000	145.580	42
		B		350.000	0		145.580	42
		A	0	350.000	0		145.580	42
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 250 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Apoiar a projetos - Compete Brasília								
Previsão: Início 23/10/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atletas apoiados em competições nacionais e internacionais. Processo n.º220.000016/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.4091.0002 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA JOVEM COMPETIDOR-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar Projetos no -Programa Jovem Competidor no Distrito Federal.								
Previsão: Início 31/07/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados por esta Secretaria. Processo nº 220.000.480/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.4091.0003 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar o Programa Esporte de Participação do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Materiais de premiação para atender as demandas desta secretaria, sendo 910 troféus e 11.115 medalhas. Processo nº 220.000.429/2015.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.4091.0005 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-147.999	18	156.851	334.843	29
		A	800.100	1.152.086	144	1.142.198	1.142.198	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-147.999	18		334.843	29
		A	800.100	1.152.086	144		1.142.198	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Apoiar projeto Compete Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado com prestação de serviços de locação de Ônibus e Micro ônibus, para transporte de atletas do Compete Brasília. Atletas apoiados c/ equipe técnica em competições nacionais e internacionais. Sendo 989 pessoas para ônibus e 363 pessoas para micro ônibus -totalizando 1352 pessoas.Processos nºs 220.000.016/2015 e 220.000.067/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.0007 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-8.774	88	2.030	0	0
		A	10.000	337.508	0	335.479	335.479	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.774	88		0	0
		A	10.000	337.508	0		335.479	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Apoiar projetos esportivos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto esportivo apoiado. Audiência Pública da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer- 2015 Processos nºs 220.000.202/2015; 220.000.480/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.0011 - APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.040	20	71.518	6.133	8
		A	100.000	79.960	80	8.442	8.442	11
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.040	20		6.133	8
		A	100.000	79.960	80		8.442	11
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Apoiar o Projeto Ligas de Futebol Amador.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado com realização de arbitragem nos jogos das Ligas de Futebol Amador, jogos executados. Processo nº 220.000.026/2015.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.3822 - APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0022 - Apoiar a Projetos- Compete Brasília.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 25/09/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado com emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais para atletas apoiados pelo programa Compete Brasília, totalizando 1.415 pessoas entre Atletas e Equipe Técnica. Processo nº 220.000.067/2015.</p>								
	F	B		0	0	3.526	246.474	0
		A	1.000.000	250.000	25	246.474	246.474	99
		B		0	0		246.474	0
		A	1.000.000	250.000	25		246.474	99
<b>AÇÃO : 4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>								
		B		204.001	4	167.856	346.121	16
		A	4.680.218	2.186.312	47	2.150.165	1.900.950	87
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4170.0003 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA SESP-SEL-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		407.227	0	406.612	157.397	39
		A	0	407.227	0	406.612	157.397	39
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		407.227	0		157.397	39
		A	0	407.227	0		157.397	39
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0062 - Manter os espaços esportivos.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 23/10/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Espaços Esportivos mantidos: Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Complexo Cláudio Coutinho e Autódromo Internacional de Brasília com manutenção das piscinas e equipamentos de musculação, fornecimento de água, tratamento de esgoto e energia elétrica. Processo n.º 220.000021/2015.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4170.0001 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA SESP-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manter os Espaços Esportivos.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Espaços Esportivos mantidos. Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Complexo Cláudio Coutinho e Autódromo Internacional Brasília com manutenção das piscinas e equipamentos de musculação, fornecimento de água, tratamento de esgoto, energia elétrica. Processos nºs 220.000.021/2015, 220.00.022/2015 e outros</p>								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.9084.0004 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-SEL-DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		875.420	0		58.281	7
		A	0	875.420	0		58.281	7
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0059 - Conceder Bolsa Atleta.								
<b>Previsão:</b> Início 23/10/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsa atleta concedida: nov: 106, dez: 112. Bolsa Paralimpico concedida: nov: 101, dez: 101. Processo n.º 220.000027/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.9084.0003 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	F	B		-825.420	46	10.000	217.629	14
		A	1.780.000	1.507.580	85	1.507.580	1.507.580	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-825.420	46		217.629	14
		A	1.780.000	1.507.580	85		1.507.580	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Conceder Bolsa Atleta.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsa Atleta concedida: jan: 60; fev: 60; mar: 95; abri: 100; mai: 106, jun: 110, jul: 113, agos: 115, setembro: 115 e outubro: 105 . Bolsa Paralimpico concedida: jan: 66; fev: 66; mar: 94; abri: 105; mai: 100; jun: 110; jul: 101; agos: 101. setembro: 101 Outubro: 101 Processos n.ºs 220.000.027/2015 :220.000.005/2015.Nos meses nov/dez, a realização foi efetivada pela UO 18101-SEE, conf. Dec. 36.828 de 22/10/15 (Fusão de Secretarias).								
<b>( ** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								



**PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**OBJETIVO:** Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
873	QUANTIDADE DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	87.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	102.000 5.000	118.000 50.000	134.000 -	150.000 0	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SEDS)
874	QUANTIDADE DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS	UNIDADE	20.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15.000 500	50.000 67.640	65.000 -	80.000 0	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SEDS)
875	QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000 4.000	10.000 5.000	15.000 -	20.000 0	SEDS (OBJ ESP 2 - SEDS)
1308	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF IMPLANTADA (AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INICIADAS)	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	100 0	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 365.318.308</b>	<b>2013 = 421.396.428</b>	<b>2014 = 478.186.654</b>	<b>2015 = 483.790.720</b>	

PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	220.313.522	230.613.381	105	79.594.161	74.559.334	8
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		-4.397.218	6	0	0	0
		A	72.391.791	44.858.687	62	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.								
<b>Implementação :</b> Recurso Próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.126.6207.1471.0019 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL	I	B		-4.397.218	6	0	0	0
		A	72.391.791	44.858.687	62	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		-4.397.218	6		0	0
		A	72.391.791	44.858.687	62		0	0



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 21 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Modernizar os sistemas de informação do Banco de Brasília S/A - BRB. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Modernização iniciada através dos projetos Multicanal, infraestrutura de servidores (IBM) e a parametrização do sistema SAP/ERP (Enterprise Resource Planning).								
<b>AÇÃO :</b> 3045 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> ATENDER À POPULAÇÃO DO DF <b>Implementação :</b> Recursos Próprios		B A	1.298.003	0 1.044.189	0 80	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 19202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB <b>SUBTÍTULO :</b> 23.694.6207.3045.0009 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Instalar/Inaugurar pontos de atendimento no Banco de Brasília S/A - BRB. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obras realizadas na Agência Alêxania: demolições e remoções, estrutura, impermeabilização, revestimento de paredes, pisos, instalações especiais - ar condicionado e ventilação mecânica, SPDA.		I B A B A	1.298.003 1.298.003	0 1.044.189 0 1.044.189	0 80 0 80	0 0	0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 3247 - REFORMA DE FEIRAS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X		B A	0	-51.350 3.997.650	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6207.3247.9224 - REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-51.350	0	0	0	0
		A	0	3.997.650	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-51.350	0			0
		A	0	3.997.650	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FEIRA REFORMADA <b>Quantidade :</b> 20245 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2007 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Reformar a cobertura da Feira do produtor rural em Ceilândia. Convênio 73/2011. Obra 73								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados 22 m³ de fundação 80.766kg de estrutura de aço e 172,75m de eletroduto galvanizado e 5.280m² de cobertura e fechamento lateral. Não houve medição no período.								
<b>AÇÃO :</b> 3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		B		0	0	0	0	0
		A	6.961.000	6.961.000	100	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REFORMAR AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPREENDE OBRAS DE MELHORAMENTO PARA COLOCAR OBJETO EM								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.694.6207.3501.0022 - ( * * * ) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	6.961.000	6.961.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	6.961.000	6.961.000	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Reformar os pontos de atendimento do Banco de Brasília S/A - BRB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pequenas reformas realizadas em diversos Pontos de Atendimento.								
<b>AÇÃO : 5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES</b>		B		0	0	457.997	885.856	0
		A	23.804.000	24.589.856	103	1.457.997	885.856	4
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 22.661.6207.5021.0001 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	457.997	885.856	0
		A	23.804.000	24.589.856	103	1.457.997	885.856	4
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		885.856	0
		A	2.000.000	2.785.856	139		885.856	32
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	21.804.000	21.804.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0006 - Promover o desenvolvimento econômico do DF mediante melhorias nas condições do ambiente de negócios, promoção de investimentos, infraestrutura e fomento ao desenvolvimento empresarial.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Empresa contratada para prestar serviço de consultoria ao Gerenciamento do Programa PROCIDADES. Processo nº 370.000.559/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		B		0	0	0	0	0
		A	32.954.723	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS								
<b>Implementação :</b> Recursos Próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB</b>								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.131.6207.8505.6974 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	30.192.500	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	30.192.500	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 543 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 543 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias do Banco de Brasília S/A - BRB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> -Campanhas Publicitárias: jan 18; fev 07; mar 24; abr 13, mai 6; jun 12; jul 18; ago 17; set 07; out 04; nov 09 e dez 15. -Publicações Obrigatórias: jan 23; fev 23; mar 43; abr 34, mai 29; jun 31; jul 38; ago 36; set 35; out 27; nov 24 e dez 27. -Patrocínios: jan 0; fev 6; mar 0; abr 6, mai 6; jun 5; jul 6; ago 10; set 10; out 7.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.131.6207.8505.6975 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	2.082.223	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	2.082.223	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 83 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 83 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias BRB - CFI.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Campanhas Publicitárias: jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 1; set 0; out 0; nov 0; dez 0 Patrocínios: jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0 Publicações Obrigatórias: jan 5; fev 4; mar 3; abr 6; mai 1; jun 12; jul 3; ago 8; set 3; out 6; nov 3; dez 3.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.131.6207.8505.6976 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	680.000	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	680.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias da BRB - DTVM.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> -Campanhas Publicitárias: jan 0, fev 0, mar 1, abr 1, mai 1, jun 0, jul 1, ago 0, set 1, out 1, nov 0 e dez 1 - Patrocínios: jan 0, fev 0, mar 0, abr 1, mai 0, jun 1, jul 0, ago 0, set 1, out 0, nov 2 e dez 1. -Publicações Obrigatórias: jan 4, fev 2, mar 1, abr 2, mai 0, jun 4, jul 1, ago 6, set 1, out 5, nov 4 e dez 6.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO : 9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL</b>		B		10.187.587	12	17.094.856	17.124.082	11
		A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	73.673.478	49
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Seleção das empresas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.691.6207.9003.0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		10.187.587	12	17.094.856	17.124.082	11
		A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	73.673.478	49
<b>GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		B		10.187.587	12		17.124.082	11
		A	82.904.005	149.161.999	180		73.673.478	49
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar repasse para aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Repasse realizado em favor da CAESB referente ao saneamento básico, contratado pelo GDF junto aos Órgãos e Agentes Financeiros da União, conforme Lei 5.339, 07/05/2014, DODF nº 90 de 08/05/2014. Processo nº 040.004.050/2014.								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

( \*\*\*) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO



**PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO**

**OBJETIVO:** Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
909	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E URBANO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 30	75 40	100 50	100 75	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
911	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO SITURB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS	%			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 20	75 30	100 35	100 50	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
912	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO ELABORADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 0	2 5	2 0	2 2	SEGETH (OBJ ESP 2 - SEGETH)
913	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE ATUALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO E REVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 0	1 3	1 4	SEGETH (OBJ ESP 2 - SEGETH)
914	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28/02/2003	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 43	60 0	65 22	70 37	SEGETH (OBJ ESP 3 - SEGETH)
916	NÚMERO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS ELABORADOS	UNIDADE	20	28/02/2003	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	3 0	3 0	3 22	SEGETH (OBJ ESP 3 - SEGETH)
918	ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 34	53 43	56 32,82	60 35,1	GECOM/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
919	NÚMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.465 8058	2.465 6.448	2.466 15.147	2.466 11.976	GEPRO/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
928	PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25 0	25 36	25 0	25 0	DIPRE/TERRA (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
931	AÇÕES DE ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E URBANÍSTICOS EXECUTADAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12 1	3 4	4 2	5 2	DIPRE/TERRA (OBJ ESP 5 - TERRACAP)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
933	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	M2	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500.000 1.723.802	1.250.000 2.871.430	9.650.000 4.287.400	13.500.000 1.130.978	SINESP (OBJ ESP 6 - SINESP)		
935	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	M	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	250.000 47.551	90.000 23.703	35.000 36.724	159.900 10.396	SINESP (OBJ ESP 6 - SINESP)		
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 871.059.599</b>	<b>2013 = 874.360.152</b>	<b>2014 = 1.076.369.433</b>	<b>2015 = 1.783.747.769</b>							
<b>PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					<b>E S F</b>	<b>P O S</b>	<b>Dotação Inicial (A)</b>	<b>Autorizado (B)</b>	<b>% B/A</b>	<b>Empenhado (C)</b>	<b>Liquidado (D)</b>	<b>% D/B</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>A</b>	1.293.271.618	1.347.108.452	104	534.199.524	450.746.166	10
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>												
<b>AÇÃO : 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>						<b>B</b>		30.466.067	6	29.969.508	98.218.362	19
						<b>A</b>	518.613.401	518.371.246	100	334.367.372	293.200.551	57
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>												
<b>Finalidade : Elevar a condição de vida da população de baixa renda ocupante de assentamentos urbanos carentes, através de</b>												
<b>Implementação : Elaboração dos projetos básicos e executivos; contratação de empresas por licitações; execução de obras pela CODHAB e outros órgãos por meio de convênios.</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>												
<b>SUBTÍTULO : 23.451.6208.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</b>					<b>I</b>	<b>B</b>		-1.920.350	0	0	0	0
						<b>A</b>	0	31.251.121	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>						<b>B</b>		-1.920.350	0	0	0	0
						<b>A</b>	0	31.251.121	0	0	0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b>												
<b>Quantidade : 291068</b>					<b>Unidade Medida : M2</b>							
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>												
<b>Quantidade Prevista: 1</b>					<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>							
<b>ETAPA ▶ 0032 - Executar obras de acessibilidade no DF. Convênio 73/2011. Obra 02</b>												
<b>Previsão:Início 01/01/2015</b>					<b>Término 31/12/2015</b>							
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b>					<b>ESTÁGIO : Concluída</b>							
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de rampa de acesso ao prédio do arquivo público do DF concluída</b>												
<b>ETAPA ▶ 0034 - Implantar infraestrutura de drenagem pluvial no DF. Convênio 73/2011. Obra 27</b>												
<b>Previsão:Início 01/01/2015</b>					<b>Término 31/12/2015</b>							
<b>Reprogramação: Início 01/01/2015</b>					<b>Término 31/12/2016</b>							



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até o momento foram executados 100% dos serviços de reestruturação e execução de galerias; 100% de fornecimento e cravação de estacas e 100% do projeto executivo; falta apenas a execução de estrutura complementar de proteção contra erosão na Av. Elmo Serejo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.413.815	7	279.553	1.032.858	9
		A	19.720.828	11.404.237	58	3.569.735	3.061.744	27
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.413.815	7		1.032.858	9
		A	19.720.828	11.404.237	58		3.061.744	27
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 131472 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3887 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 21/07/2014 <b>Término</b> 02/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 21/07/2014 <b>Término</b> 09/11/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 100% dos serviços, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas, instalação de placas e sinalização. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2012 <b>Término</b> 15/01/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Etapa finalizada com 80% da obra executada - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. Multa aplicada, contrato não será continuado. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 15/04/2014 <b>Término</b> 02/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 15/04/2014 <b>Término</b> 15/02/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Atividades retomadas, concluídos meios-fios e assentamento tubo 80cm. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 Término 05/06/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 23/06/2015 Término 23/01/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 20% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m²), implantados meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), escavações e terraplenagem c/ implantação de blocos intertravados (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/07/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 056/2013-SO, relativa à etapa SAG 0092/2014. Publicação DODF nº 122, de 26/06/2015, pág. 42, Proc.: 112.002.668/2015; e de 2 despesas referentes ao Contrato 075/2013-SO, relativa à etapa SAG 0132/2014. Publicação DODF nº 92, de 14/05/2015, pág. 47 e 48, Proc.: 112.000.014/2015.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 59546 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 221000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 27/12/2007 Término 30/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	8.931.920	8.832.920	99	0	0	0
		B		0	0			0
		A	0	1.000	0			0
		B		0	0			0
		A	8.931.920	8.831.920	99		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. Etapa finalizada com 90% dos serviços executados; contrato encerrado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.451.6208.1110.3203 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF	F	B		0	0	0	2.885.791	0
		A	2.000.000	3.200.000	160	3.200.000	3.050.000	95
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.885.791	0
		A	2.000.000	3.200.000	160		3.050.000	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade</b> : 2000 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1900 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0059 - Complementar recursos para recuperação de asfalto, construção e recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.								
<b>Previsão</b> : Início 15/09/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 12.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 16, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 737/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.033/2015 e 112.005.328/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0060 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã.								
<b>Previsão</b> : Início 12/10/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação</b> : Início 12/10/2015      Término 24/02/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sem liquidação no período; obra com 30% realizado, o restante por definir locais, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0061 - Complementar recursos para construir ciclovias que passa pelos Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto.								
<b>Previsão</b> : Início 12/10/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 7.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 25, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 607/2011-NOVACAP - Proc.: 112.005.517/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.451.6208.1110.5924 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO SETOR GUIRRA-PLANALTINA	F	B		400.000	0	200.000	0	0
		A	0	400.000	0	200.000	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		400.000	0			0
		A	0	400.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1300</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0066 - Complementar recursos para construção de meios-fios no Setor Guirra, em Planaltina.</b>								
<b>Previsão: Início 28/12/2015</b> <b>Término 15/03/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 42, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 527/2014-NOVACAP - Proc.: 112.000.839/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5925 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		400.000	0	400.000		0
		A	0	400.000	0	400.000		0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		400.000	0			0
		A	0	400.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 2</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0067 - Complementar recursos para execução de projetos de engenharia no Distrito Federal.</b>								
<b>Previsão: Início 28/12/2015</b> <b>Término 15/03/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 43, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9631 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO</b>	F	B		-1	0	0		0
		A	17.000.000	130.363	1	130.363	130.363	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1	0			0
		A	17.000.000	130.363	1		130.363	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 30900</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 05/03/2014      Término 05/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, com quitação do valor descentralizado, conforme Of. nº 300, 791 e 1274/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9640 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL	F	B		-1.000	0	34.826	0	0
		A	8.600.000	34.826	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.000	0			0
		A	8.600.000	34.826	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 57333 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 02/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Pendência de decisão / Liberada pela SEGETH as bacias de retenção. Retomada do projeto pendente de renegociação c/ Novacap, Adasa e Ibram. Continuação de contrato aprovada em 17/04/15; suspensão revogada conforme DODF 166 de 27/8/2015, pg. 114.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Novacap, Adasa e Ibram								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.3243 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	F	B		0	0	2.324.209	3.835.363	0
		A	8.000.000	4.000.000	50	4.000.000	3.835.363	96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		3.835.363	0
		A	8.000.000	4.000.000	50		3.835.363	96



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 16482 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16482 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0087 - Executar obras de urbanização em em todas as Regiões Administrativas do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recuperação de elementos de drenagem pluvial em diversos locais de Taguatinga. Execução de Ciclovias no Plano Piloto - SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.8111 - ( * * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		696.305	1	8.577.376	35.490.213	27
		A	110.430.252	130.413.917	118	87.078.122	82.328.795	63
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		696.305	1		35.490.213	27
		A	110.430.252	130.413.917	118		82.328.795	63
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 31048 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Recuperar pavimento asfáltico, meios fios, tapa buracos nos locais: Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jd Botânico. Convênio 124/2009 - Terracap -Contrato 749/09 (Lote 1) ( Procedente da Etapa 0034/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Microrevestimento a frio com polímeros e fibras: 391.912,17 m². Fresagem: 647.024,873m². Recup. de pista: 32.498,274m³.								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Recuperar pavimento asfáltico meios fios, e tapa buracos nos seguintes locais: Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 737/2009 (Lote 02). (Procedente da Etapa 0035/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Microrevestimento: 556.851,26m², Fresagem: 597.354,06 m². Meios fios: 22.130,04m. Recup de pista: 47.300,44 m³.								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Recuperar pavimento asfáltico, meios fios e tapa buracos nos seguintes locais: Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 750/2009 (Lote 03). (Procedente da Etapa 0036/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fresagem: 264.022,82m². Meios fios: 1.443,20 m. Recup. de pista: 26.964,75m³.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Recuperar pavimento asfáltico, meios fios e tapa buracos nos seguintes locais: Ceilândia Norte e Brazlândia. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 738/2009 (Lote 07). (Procedente da Etapa 0037/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fresagem: 481.426,98m². Meios fios: 5.852,23m. Recup de pista: 23.151,734m³.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 539/2009. (Procedente da Etapa 0038/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 343.610,30m². Meios fios: 3.026,00m. Recup. de pista: 24.835,98 m³.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 752/2009. (Procedente da Etapa 0039/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fresagem: 477.204,61m². Recup de pista: 24.469,704m³.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, construir e recuperar drenagem pluvial em: Águas Claras, Vicente Pires, Candagolândia, Guará I, Guará II, N. Bandeirante e Riacho Fundo. Contrato 751/2009 (Lote 05). (Procedente da Etapa 0041/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fresagem: 384.192,35 m². Meios fios: 7.264,31 m. Recup de pista: 29.403,781 m³.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0019 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial em Ceilândia Sul. Contrato 739/2009 (Lote 08). (Procedente da Etapa 0042/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fresagem: 258.142,05m². Recup de pista: 17.300,00m³.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Implantar ciclovias no Plano Piloto CLS 200, CLS 400, SQS 400, SGAS 600. Convênio 128/2011 - Contrato 601/2011. (Procedente da Etapa 0043/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 30/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ L2 Sul em frente ao Setor de Autarquias Sul Qd 05. Terrapl.: 77.992,411m³. Pav. Rígido 3.184,501 m². Cordão de concreto de meios fios: 33.084,02m. Passeios: 14.517,61 m². Grama 40.113,21 m². Obra 99% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Levantar, diagnosticar, analisar, dimensionar pavimentos e elaborar projeto final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas, em 1.566 km de faixa e largura de 3,5 m, em diversos locais do DF. Contrato 515/2013. (Procedente da Etapa 044/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 04/03/2013 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 04/03/2013 Término 01/09/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra 98 % realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica com intertravado, meios fios, drenagem pluvial, sinalização e pavimentação no Noroeste - Áreas 01 a 05 (Lote 01). Contrato 529/2009. (Procedente da Etapa 0045/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/10/2013 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/10/2013 Término 01/09/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Rede: 10.600,16m. Galeria: 0m. Túnel: 103,80m. Terraplenagem: 155.101,004m³. Pav. Asfáltica: 122.280,00m². pav. Intertravado: 65.578,65 m² Meios-fios: 39.904,16m. Obra 100% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0023 - Levantar, diagnosticar e analisar dimensionamento de pavimentação, elaborar proj final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas, 3.315 km de faixa e largura de 3,5 m em diversos locais no DF. Contrato 516/2013.(Procedente da Etapa 0046/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 04/03/2013 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 04/03/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Devido ao acréscimo de 344km, o percentual realizado foi reduzido de 98% para 90% realizado.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica, com intertravado, meios fios, drenagem pluvial e sinalização no Noroeste, nas Áreas 01 a 05 (Lote 03). Contrato 531/2013. (Procedente da Etapa 0047/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 21/06/2013 Término 01/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 21/06/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Rede: 10.625,40m. Galeria: 0m. Túnel: 37,60 m. Terraplenagem: 172.312,870m³. Pav. Asfáltica: 121.162,00m². Meios-fios: 22.655,73m. Intertr.: 29.943,42m². Obra 94% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0025 - Executar passeios em concreto polido, meios fios, rampa de acessibilidade em diversos locais de Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. (Lote 01). Contrato 653/2013. (Procedente da Etapa 0107/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Eixo Monumental entre o Memorial dos Povos Indígenas e a Praça do Buriti. Quantitativo executado: passeios: 13.284,42m². Meios fios: 564,50m. Rampa: 24 und. Obra Concluída.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0026 - Executar passeios em concreto polido, meios fios e rampa de acessibilidade em diversos locais: Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (Lote 02). Contrato 667/2013. (Procedente da Etapa 0108/2014)</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/09/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/08/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Planaltina: Setor Administrativo Via WL2. Av. Contorno, Estância Mestre d'Armas 01, Escola Classe 15 e Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima. Quantitativo executado: Passeios: 3.764,44 m². Obra 60% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0027 - Executar passeios em concreto polido, meios fios e rampa de acessibilidade em diversos locais: São Sebastião, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Jardim Botânico e Varjão (Lote 03). Contrato 668/2013. (Procedente da Etapa 0109/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/09/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Quantitativo executado: Passeios: 10.038,75m². Obra 100% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0028 - Executar ciclovias incluindo paisagismo no Plano Piloto, nos locais: SCRTVN, SHCGN 700, EQN 300, CLN 100. Contrato 607/2011. (Procedente da Etapa 0117/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Asa Norte trechos da SQN 103/303, 304/504, 306/506. Quantitativo acumulado, terraplenagem: 40.468, 435 m²; pavimento rígido em concreto: 2.536,92 m³, cordão de concreto / meios fios: 27.249,76 m; passeios 3.917,68 m²; grama 7.760 m².</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0029 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo no Setor de Embaixadas Norte. Contrato 609/2011. (Procedente da Etapa 0119/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ L4 Norte, acesso à L2 Norte, passando em frente ao late Clube até o Ibama e Corpo de Bombeiros. Quantitativo acumulado executado: terraplenagem: 25.071,159 m³; pav. rígido em CBUQ: 822,85 m². Obra concluída.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9641 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL</p>	F	B		11.464.731	20	10.021.924	1.408.767	2
		A	58.316.506	63.676.891	109	18.143.228	6.437.765	10
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		11.464.731	20		1.408.767	2
		A	58.316.506	63.676.891	109		6.437.765	10
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 300000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15586 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0030 - Construir Vila Olímpica em Planaltina no Setor Residencial Leste - 16a Etapa. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 086/2009. (Procedente da Etapa 0051/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 30/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Processo encaminhado à SINESP para rescisão contratual.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Serviços realizados 90%, faltando apenas a cobertura metálica. Entretanto, a Empresa não está cumprindo o contrato, foi feita a suspensão do mesmo. Esta sendo feita outra licitação, Concorrência 020/2015, atualmente em prazo recursal.</p>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9698 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		14.744.332	14	14.348.004	28.445.032	18
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	104.668.531	155.153.528	148	127.261.585	110.138.615	71
		B		14.744.332	14		28.445.032	18
		A	104.668.531	155.153.528	148		110.138.615	71
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 52465 <b>Unidade Medida :</b> M2</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0031 - Reabilitar vias urbanas com exec de serv. de fresagem, recapeamento asfáltico com microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização. Lote 01: L2 Norte; Lote 03:: NE e N4 e outras vias sem nome. Contrato 565/2013. (Procedente da Etapa 0052/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/08/2013 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/08/2013 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fresagem acumulada: 287.100,66 m². Obra 80% realizada.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0032 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem, sinaliz. Lote 02: L3 Sul e outras vias sem nome. Contrato 566/2013. (Procedente da Etapa 0053/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013 Término 01/04/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho Ponte das Garças à L2 Sul - L3 Sul; acesso da Embaixada da Alemanha à L3 Sul; SGAS 608/609; L2 Sul</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
em frente ao Posto de Saúde; trecho entre SES 610/613; acesso à Embaixada da China; e SCES trecho em frente à ASBAC. Fresagem acumulada: 160.226,18 m². Obra 95% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Reabilitar vias urbanas, com a exec dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, dren. e sinalização. Lote 5: S1, S2, ECPCB, HCE 1, HCE 2, HCERE, e outras vias sem nome. Contrato 569/2013. (Procedente da Etapa 0056/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 30/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 01/06/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eixo Monumental sentido S1 - alças de ligação Viaduto Ayrton Senna. Via S1 Oeste - trecho SHS até ao STF. Fresagem acumulada: 173.501,49m². Obra 76% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 7: L1 Sul, S3, W1 Sul, W2 Sul e outras vias sem nome. Contato 571/2013. (Procedente da Etapa 0058/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 30/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 01/05/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho da Av. das Nações até o Eixo Rodoviário Sul. Fresagem acumulada: 183.499,00 m². Obra 83% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 9: Vias Locais da Asa Sul. Contrato 573/2013. (Procedente da Etapa 0060/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 01/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 01/07/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados serviços de reabilitação na Via de Ligação das SQS 103/104, 203/204; alças de acesso às SQS 103/104 e 203/204. Área Comercial das SQS 103/104. Fresagem acumulada: 78.340,05 m² Obra 60% realizada								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 11: parte da L3 Sul, Ministérios e outras vias. Contrato 575/2013. (Procedente da Etapa 0061/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 30/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 01/07/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados serviços de reabilitação na Vila Planalto; DFL - Rua 1, Rua do Açougue, Rua do Campo, Rua entre DFL e Rua D. Alzira de Jesus e Av. Pacheco Fernandes. Fresagem acumulada: 129.754,98 m². Obra 85% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: vias locais da Asa Norte. Contrato 576/2013. (Procedente da Etapa 0062/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 30/04/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 01/04/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados serviços na Asa Norte: SCRLN 708, 714, 715 E 716. Fresagem acumulada: 109.138,54 m². Obra 95% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0038 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serv. de fresagem, recap. asfáltico, microvest., meios fios, dren. e sinaliz. horiz. Lote 10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras vias. Cont. 574/2013. (Procedente da Etapa 0063/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/08/2013      Término 30/04/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 05/08/2013      Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados serviços na Granja do Torto: Av. Contorno, Av. Principal entre a BR 020 e a Via 20 e Vias W1 e W2 Norte e estacionamento 01- Via 02 e 19. Fresagem acumulada: 145.253,89 m². Obra 90% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0039 - Reabilitar vias urbanas, com execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinaliz. horizontal. Lote 13: vias locais da Asa Norte. Contrato 577/2013. (Procedente da Etapa 0064/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 30/04/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Via AC 215/216 (lados esquerdo e direito); Via AC 115/116, Via CLS 308/309, Via CLS 310/311, Via CLS 312/313, Via CLS 314/315. Fresagem acumulada: 223.119,51m². Obra 90% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0040 - Reabilitar vias urbanas com execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinaliz. horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/2013. (Procedente da Etapa 0065/2014)</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013 Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Vias W4/W5 Sul, 710/909 Sul, 711/911 Sul, 713/913 Sul, SGAS 906 e W5 LBV. Fresagem acumulada: 153.420,74 m². Obra 94% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0041 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Oeste). Lote 01 - Contrato 628/2013. (Procedente da Etapa 0066/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 30/09/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ceilândia Setor P Norte, em frente a QI 03, QE 03 a 05, Trecho da Via 17D, trecho da Via P-2, Via QNP 10 e 14, e vias do Setor de Indústria. Ceilândia Oeste Vias M10 e NM3, P1, P2, em frente a QNN 27 e Entrequadra NP 5/1 e Via 1.280.627,17m². Obra 75% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0042 - Recuperar as vias urbanas em Ceilândia (parte Leste). Lote 02. Contrato 629/2013. (Procedente da Etapa 0067/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/10/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fresagem acumulada: 25.553,60 m². Obra 20% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0043 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Norte). Lote 03 - Contrato 630/2013. (Procedente da Etapa 0068/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 01/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Taguatinga trecho da Av. Comercial Norte, em frente à QNB 16/18, QNE 01,06,07,16,17,26 e 27. Quantitativo executado: Fresagem acumulada: 167.104,28 m². Obra 80% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0044 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Sul) e Brazlândia. Lote 04 - Contrato 631/2013. (Procedente da Etapa 0069/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/09/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviços realizados em Taguatinga Sul: QSE 14, QSD 26, QSD 01/47, Via QSD 01, 22/31, 35, Vias SMP, contorno do conjunto 12/21. Rotatória e QSC 07 a QSD 24 e QSD 26 a 32. Brazlândia: Setor Veredas, Quadras 01, 03, 05 e 06, e Setor Norte 2, 3 e 5. resagem: 217.463,04 m². Obra 79% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0045 - Recuperar vias urbanas em Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal. Lote 04 - Contrato 632/2013. (Procedente da Etapa 0070/2014)</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 03/11/2013 Término 01/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/11/2013 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sobradinho, Via entre as AR 6/8, 9/13, 10/13 e Pista AR 5/9 e AR 7/11. Ruas 1, 5, entre as quadras 6 a 8, e 8 a 10. Sobradinho II: Rua 5, Fercal: Av. Principal 01 e ruas 2 e 3. Fresagem: 235.594,80 m². Obra 75% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0046 - Recuperar vias urbanas no Varjão, Lago Norte, Paranoá e Itapoã. Lote 06 - Contrato 633/2013. (Procedente da Etapa 0071/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/04/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Lago Norte: balões entre as quadras 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12; Vias de acesso às quadras 12, 14 e 16. Itapoã: Vias em frente às quadras de 01 a 07, 37, 55 e Via lateral às quadras pares das quadras de 4 a 50. Quadras 318 a 333. Quantitativo executado: Fresagem: 262.872,26m². Obra 97% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0047 - Recuperar vias urbanas em Samambaia. Lote 07 - Contrato 634/2013. (Procedente da Etapa 0072/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Samambaia: QN 303, trechos da 1a e 2a Av. Sul. Fresagem: 199.061,96m². Obra 89% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0048 - Recuperar vias urbanas em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico. Lote 08 - Contrato 635/2013. (Procedente da Etapa 0073/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 30/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Lago Sul: Vias em frente a QI 11, 15 e Vias de ligação QI 14/15, vias em frente à QI 3, 5, 7 e 9, QL 12 e QL 14/16. São Sebastião: Setor Residencial do Bosque, Rua 12 e Rua do Terminal. Fresagem: 284.053,55 m². Obra Concluída.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0049 - Recuperar vias urbanas no SIA, SCIA e Estrutural. Lote 09 - Contrato 636/2013. (Procedente da Etapa 0074/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/09/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/10/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fresagem: 265.982,73m². Recuperação de pista: 368,060 m³. Meios fio: 1.353,50m Microrevestimento: 36.617,20m². Obra 59% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0050 - Recuperar vias urbanas no Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. Lote 10 - Contrato 637/2013. (Procedente da Etapa 0075/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 01/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/05/2016</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Núcleo Bandeirante: Av. Dom Bosco, vias NB 1, 4 e 5. Candangolândia: trecho da Rua dos Transportes. Sudoeste: trecho da 1a e 4a Avenidas e áreas de acesso ao Sudoeste / Eixo Monumental. Fresagem: 187.195,36m². Obra 91% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0051 - Recuperar vias urbanas em Santa Maria. Lote 11 - Contrato 638/2013. (Procedente da Etapa 0076/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/07/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fresagem: 170.558,14 m². Recuperação de pista: 937,170m³. Microrevestimento: 32.506,42m² Obra 77% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0052 - Recuperar vias urbanas no Guará I, Guará II e Riacho Fundo. Lote 12 - Contrato 639/2013. (Procedente da Etapa 0077/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 01/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/10/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra 42% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0053 - Recuperar vias urbanas em Planaltina. Lote 13 - Contrato 640/2013. (Procedente da Etapa 0078/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/11/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Planaltina: Setor Residencial Leste: trechos de Vias das Quadras 1 a 6. Av. Independência, Via Contorno Estância, Av. Goiás, Vale do Amanhecer, Av. NS1, Av. 1 e 2, trechos 1 a 4. Fresagem acumulada: 159.643,84 m². Obra 78% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0054 - Recuperar vias urbanas no Gama. Lote 14 - Contrato 641/2013. (Procedente da Etapa 0079/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Gama: Setores Central e Sul, trechos das Vias em frente à Adm. e Hospital Regional. Fresagem: 325.755,85m². Obra 92% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0055 - Recuperar vias urbanas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Lote 15 - Contrato 642/2013. (Procedente da Etapa 080/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 01/07/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2013 Término 01/09/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Riacho Fundo II: pista das Entrequadras QN 7A até a 7F e balões, Av. do Contorno, trecho da QN 8D ao balão da QN 8A. Do balão da QN 8A ao balão da Av. Principal (QN 15), do balão da QN 15 ao balão da QN 15/14 e do balão da QN 15/14 ao balão da QN 14. Av. Central, trecho da Adm. Regional até a QC 6. Recanto das Emas: trecho da Av. Vargem da Bênção, da Av. Monjolo, QR 601, 801 e 802. Fresagem: 296.457,45 m². Obra 73% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0056 - Executar drenagem pluvial na W5 Norte - Quadras 914 a 916. Contato 595/2013. (Procedente da Etapa 0081/2014)</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 15/07/2013 Término 01/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Redes: 1.031,48m, Túnel liner: 1.031,36m. Grama: 14.478,27m². Obra 99% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0057 - Executar serv. de recuperação de vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, tapa buracos, microrrevestimento, reciclagem, drenagem e sinal. horiz. em vias públicas em Aguas Claras e SMPW. Lote 16 - Contrato 643/2013. (Procedente da Etapa 0106/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 01/07/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 01/09/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> SMPW ao longo da EPVB e Via em frente à Quadra 15 e Quadra 1. Quantitativo executado: Fresagem: 162.056,01 m². Obra 85% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0084 - Executar serv. de reab.de vias urbanas com exec. dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevest., meios-fios, dren. e sinal. horiz. Lote 3: nos seguintes locais: L2 Sul e outras vias sem nome. Cont. 567/2013. (Procedente da Etapa 0054/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013 Término 30/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013 Término 01/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Via L2 Sul, retorno e faixas de desaceleração em frente às quadras 412, 413, 414, 415 e 416. Fresagem acumulada: 77.103,65 m². Obra 95% realizada.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.4700 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO GAMA- GAMA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0012 - Recuperar/revitalizar as plataformas e demais áreas internas e adequação às normas de acessibilidade do Terminal Rodoviário do Plano Piloto em Brasília/DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 11/12/2015 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra executada: 8% dos serviços de Recuperação / Revitalização das Plataformas e demais áreas internas e</p>	F	B		200.000	0	625.000	0	0
		A	0	1.000.000	0	625.000	0	0
		B		200.000	0			0
		A	0	1.000.000	0			0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
F	S						

adequação às normas de acessibilidade do Terminal Rodoviário do Plano Piloto em Brasília/DF. Área de 30.000m².  
OBS: A Administração Regional do Gama descentralizou recurso no valor de R\$ 625.000,00 p/ complemento da execução da referida obra. Proc. Nº 112.005.262/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/16.

SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5857 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO GAMA- GAMA

F	B		0	0	300.000	0	0
	A	0	300.000	0	300.000	0	0

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

	B		0	0		0	0
	A	0	300.000	0		0	0

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0011 - Executar em vias urbanas serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos.

Previsão: Início 01/12/2015 Término 31/12/2015

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Obra executada: 100% dos Serviços de Fresagem, Recapeamento Asfáltico, Tapa Buraco, Micro Revestimento, Reciclagem, Drenagem e Sinalização Horizontal em vias e logradouros públicos do Distrito Federal. OBS: A administração Regional do Gama descentralizou recurso de R\$ 300.000,00 para complemento e término desta obra. Proc. nº 112.001.804/2013.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.1736 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNL DE TAGUATINGA- TAGUATINGA

F	B		145.900	0	145.825	0	0
	A	0	145.900	0	145.825	0	0

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

	B		145.900	0		0	0
	A	0	145.900	0		0	0

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 540 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização e melhorias no setor de mansões de Taguatinga

Previsão: Início 17/12/2015 Término 17/04/2016

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de cobertura de quadra poliesportiva c/estrutura metálica p/recebimento de telhas galvanizadas e revitalização do piso com pintura e demarcação QNL 24, Taguatinga Norte. Processo 132.001.064/2015 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5905 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QNL-TAGUATINGA	F	B		0	0	142.887	0	0
		A	0	150.000	0	142.887	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 596 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Executar obra de urbanização-construção de estacionamento na QNL Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 18/12/2015 <b>Término</b> 18/04/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de construção de estacionamento na CNL 01 via LN 13 L Norte, Taguatinga.Processo 132.000.984/2015 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9863 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE FEIRAS- TAGUATINGA	F	B		150.000	0	146.927	0	0
		A	0	150.000	0	146.927	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		150.000	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 575 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Reformar feiras em Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 17/12/2015 <b>Término</b> 17/04/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de reforma do telhado (300m²), troca de piso (250m²), forro (25m²), pintura da administração e do alambrado, revisão elétrica na Feira Permanente da L norte - Taguatinga e instalação de registros da CAESB e CEB na Feira da M norte - Taguatinga e outros processo 132.001.009/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5890 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLATAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	66.675	0	0
		A	0	100.000	0	66.675	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Execução de Obras de Urbanização - Implantação de Placas de Endereçamento em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 28/12/2015      Término 28/02/2016 <b>Reprogramação:</b> Início 28/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de urbanização executada: 200 placas de endereçamento implantadas na Vila São José, processo 133000281/2015								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9895 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA - RA IV- BRAZLÂNDIA	F	B		-766.522	0	83.478	0	0
		A	0	83.478	0	83.478	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-766.522	0		0	0
		A	0	83.478	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras de Revitalização, Urbanização e Infraestrutura em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 27/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em execução: 50,00X12,00m² de estacionamento, 330 m² calçada, 170 mt linesares de meio fio, 133000289/2015 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9995 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA PARANOÁ RA VII.- PARANOÁ	F	B		0	0	343.922	242.274	0
		A	0	400.000	0	343.922	242.274	61
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		242.274	0
		A	0	400.000	0		242.274	61
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Paranoá RA VII								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015      Término 28/02/2016								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução de obra de estacionamento, execução de obras de banheiros e obras de ponto de entrega voluntária. Processos: 140.000.320/2015, 140.000.367/2015 e 140.000.372/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5877 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS- CEILÂNDIA	F	B		0	0	71.854	0	0
		A	0	150.000	0	71.854	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	0	150.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 863 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0030 - Executar Obras de Urbanização-Construir Parques Infantis-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 29/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 29/12/2015 <b>Término</b> 02/04/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Construção de Parque Infantil e Base para P.E.C., na QNQ 03/04 - Área Residual da E.C. 61 - Ceilândia/DF, Parque Infantil a ser executado:863,07m², Processo: 138.000390/2015; Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5885 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		150.000	0	84.347	0	0
		A	0	150.000	0	84.347	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		150.000	0			0
		A	0	150.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2190 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0031 - Executar Obras de Urbanização-Construir Calçadas Em Diversas Localidades de Ceilândia.								
<b>Previsão:</b> Início 17/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 17/12/2015 <b>Término</b> 20/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Construção de Calçadas nos seguintes Endereços: EQNP - 6/10 e QNN 32 e QNN 34 - Setor P Sul-Ceilandia/DF, Calçadas a Construir: 2.190,00m², Processo: 138.000555/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5886 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM, NA QNN 31 DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		0	0	50.000	0	0
		A	0	50.000	0	50.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2040 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Executar Obras de Urbanização-Construir Estacionamento Lindeiro ao CESAM, na QNN 31 de - Ceilândia-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 03/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção do Estacionamento do CESAM, QNN 31, Áreas Especiais k,J e I, Celândia/DF, Processo: 138.000371/2015, Estacionamento a Construir: 2.040,60m²; Obra Executada: 100%								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5895 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CENTRO EDUCACIONAL Nº 9 - NRGÁ BR-070, KM 16, GLEBA 3, INCRA 9- CEILÂNDIA	F	B		-51.000	0	98.615	0	0
		A	0	99.000	0	98.615	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-51.000	0		0	0
		A	0	99.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 880 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Executar Obras de Urbanização-Construir Alamedado do Centro Educacional nº 09 - NRGÁ BR -070, KM 16, GLEBA 3, INCRA 9 - Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 03/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/12/2015 <b>Término</b> 04/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de Alamedado do Centro de Ensino Educacional nº 09 na BR 070 - KM 16 Gleba nº 03 Incra 09 - Ceilândia/DF, Instalação de Alamedado: 880m², Processo: 138.000491/2015, OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5900 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO-CEILÂNDIA	F	B		150.000	0	141.202	0	0
		A	0	150.000	0	141.202	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		150.000	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 243 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Executar Obras de Urbanização-Implantar Placas de Endereçamento-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 21/12/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 21/12/2015 Término 20/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fabricação, fornecimento e instalação de Placas nas localidades: QNP 05, 07,09,13 e 17, e EQNP 01/05, 05/09, 09/13, 13/17, Setor P NORTE, Ceilândia/DF, Proc. 138.000392/2015; Placas a serem Instaladas: 243und. de modelos P1 E P2, OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5902 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM/DF, NA QNN 31- CEILÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2040 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Executar Obras de Urbanização-Construir Estacionamento Lindeiro ao CESAM/DF, na QNN 31 de - Ceilândia-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 03/12/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção do Estacionamento do CESAM, QNN 31, Áreas Especiais k,J e I, Celândia/DF, Processo: 138.000371/2015, Estacionamento a Construir: 2.040,60m²; Obra Executada: 100%.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9946 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Efetuar pagamento de despesas de exercicios anteriores referente a obras de urbanização em vários locais de Samambaia - RAXII								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 30/06/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de despesas referentes ao exercício de 2014 para obras de urbanização realizadas pela NOVACAP, publicado no DODF n.º 95, em 19/05/2015, por meio da portaria conjunta N.º 01 de 12/05/2015. Processo N.º 142.000.147/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.4692 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS EM SANTA MARIA-SANTA MARIA	F	B		-2.443	0	2.442	5.292	100
		A	0	5.292	0	5.292	5.292	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-2.443	0		5.292	100
		A	0	5.292	0		5.292	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 26 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Implatar e instalar pontos de iluminação pública nas quadras CL 316 e QR 217.								
<b>Previsão:</b> Início 18/08/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executar obras de instalação de iluminação pública na CL 316, total de 11 luminárias e respectivas lampadas e na QR 217, total de 2 braços pesados com luminárias, processos n.ºs 143.000.333/2015 e 143.000.162/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9952 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII.- SANTA MARIA	F	B		550.000	0	442.235	0	0
		A	0	550.000	0	442.235	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		550.000	0		0	0
		A	0	550.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 594 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Implantar estacionamento com calçadas.								
<b>Previsão:</b> Início 16/12/2015 <b>Término</b> 12/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantar estacionamento com calçada na CL 103 e três calçadas ligando a DF-290 a QR 100. Nº do processo 143.000.498/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Implantar estacionamento na CL 102.								
<b>Previsão:</b> Início 16/12/2015 <b>Término</b> 12/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantar estacionamento e calçada na CL 102. nº do processo: 143.000.499/2015 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Implantar estacionamento na CL 204.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 16/12/2015 Término 12/03/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantar estacionamento com calçada na CL 204 conjunto B. nº do processo: 143.000.501/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.2805 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PRÁTICA DE CALISTENIA- ÁGUAS CLARAS</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 135 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Executar obra de construção de academia ao ar livre para prática de Calistenia no Parque Ecológico de Águas Claras</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de construção de academia ao ar livre para prática de calistenia no Parque Ecológico de Águas Claras , piso concreto 120,00 m2, construção de passeio 15,00 m2 e fornecimento e instalação de equipamentos de calistenia. 1º Termo Aditivo ao contrato referente a mais 65m2 de piso concreto, 17 m2 construção de passeio e 300 m2 de plantio de grama. Obra concluída. Processo: 300.000.290/2015.</p>	F	B		10.418	0	11.835	60.418	100
		A	0	60.418	0	60.418	60.418	100
		B		10.418	0		60.418	100
		A	0	60.418	0		60.418	100
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5106 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS ENA RA DE ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS, AREAL E ADE- ÁGUAS CLARAS</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Executar obra de urbanização-obras de infraestrutura e recuperação de áreas degradadas em Águas Claras, Arniqueiras, Areal e ADE.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/12/2015 Término 31/12/2016</p>	F	B		0	0	2.500.000	0	0
		A	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
		B		0	0		0	0
		A	0	2.500.000	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização de crédito para a NOVACAP UG:190201 UO: 22201, por meio das Portarias Conjuntas nºs 02, 04 e 05/2015, DODF nº 234, 248 e 250. Fornecimento e instalação de meio fio em Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueira - Recapeamento asfáltico em Águas Claras e Park Way - e Elaboração de Projetos em diversos locais do Distrito Federal								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5467 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA 01 DA QS 11 DI AREAL-ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	400.000	0	0
		A	0	400.000	0	400.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	0	400.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Executar obra de urbanização.								
<b>Previsão:</b> Início 30/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização de crédito para a NOVACAP UG:190201 UO: 22201, por meio da Portaria Conjunta nº 05/2015, publicada no DODF nº 250. Elaboração de projetos de reformas e ampliações de escolas do Distrito Federal - Contrato nº 670/2013. Processo nº 112.003.585/2012. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5848 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS EM AGUAS CLARAS-ÁGUAS CLARAS	F	B		500.000	0	500.000	0	0
		A	0	500.000	0	500.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		500.000	0			0
		A	0	500.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Executar obras de urbanização.								
<b>Previsão:</b> Início 09/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização de crédito para a NOVACAP UG:190201 UO: 22201, por meio da Portaria Conjunta nº 03/2015, publicada no DODF nº 237. Execução de obra de recuperação e revitalização da plataforma da rodoviária do Plano Piloto. Contrato nº 570/2014. Processo nº 112.005.262/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9891 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	F	B		-4.000	0	0	0	0
		A	0	289.654	0	289.654	289.654	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-4.000	0		0	0
		A	0	289.654	0		289.654	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Efetuar pagamento de despesas de exercício anterior referente a execução de obras.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento referente as obras de exercício anterior executadas (construção da sede da diretoria de obra; fornecimento e instalação de alambrados; demolição e construção de guarita na Residência Oficial e construção de pista de skate) conforme publicação no DODF nº 111, de 11/06/2015, pág. 85, DODF nº 118, de 22/06/2015, pág. 29, DODF nº 201, de 19/10/2015, pág. 49. Procs. nºs 300.000.240/2013, 300.000.537/2013; 300.000.590/2013 e 300.000.314/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5868 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA RA DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	191.962	0	0
		A	0	300.000	0	191.962	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	300.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 119 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Executar obras de Infraestrutura e Urbanização na QN 32, QN 33, QC 02, QN 07, QN 14, CAUB I e CAUB II								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação de 119 Braços de Rede Aérea Pesado (2853x60mm); 06 Postes de Concreto circular de 16 metros - Processo nº 301.000.267/2015; Contratação de Empresa Especializada para realizar manutenção no sistema elétrico de iluminação nas quadras esportivas - Processo nº 301.000.236/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5872 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	24.977	0	0
		A	0	32.627	0	24.977	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	32.627	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 27</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de Infraestrutura e Urbanização na QN 34 do Riacho Fundo II.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instalação de 27 braços de redes de aérea pesado (2853x60mm) com luminária e lâmpada VSAP 150W. Processo nº 301.000.267/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	F	B		5.114.513	3	12.005.726	24.812.353	24
		A	180.945.364	101.841.691	56	83.603.882	83.603.882	82
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		5.114.513	3		24.812.353	24
		A	180.945.364	101.841.691	56		83.603.882	82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 400000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0004 - Executar obras de urbanização pela Codhab no Distrito Federal. Procedente da etapa nº 0012/2014.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Exec. de 29,26% drenagem, abastec. água, esgotam. sanitário, rede elétrica, terrapl.- Riacho Fundo II. 2015: Jan: Exec. de 25,48%, Fev: 25,48%, Mar: 31,00%, Abr a Dez: 66,83% obras no Riacho Fundo II, Proc. 392.041.521/13; Exec. Proj. , Serv. de Engenharia - Recanto das Emas Jan a Dez: 80% e Riacho Fundo II, Proc. 392.041.032/13 e 392.041.038/13; Exec. obra de Instal. de transformador, Proc. 392.018.354/14; Exec. obras infraestrutura Paranoá Parque, Jan a Dez: 92,55%, Proc. 392.006.205/14.								
<b>AÇÃO : 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>		B		0	0	1.486.784	59.940	0
		A	14.100.000	15.071.947	107	1.342.272	1.267.354	8
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	317.808	318	74.918	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	100.000	317.808	318		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4392 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 <b>Término</b> 07/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Empresa contratada aguarda entrega de equipamentos adquiridos para as PEC's e o parque infantil para dar continuidade aos serviços.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / NOVACAP e SINESP								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1950.5325 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-PAISAGISMO BURLE MARX - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	1.486.784	59.940	0
		A	14.000.000	14.754.139	105	1.267.354	1.267.354	9
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		59.940	0
		A	14.000.000	14.754.139	105		1.267.354	9
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0058 - Construir praças públicas e parques - Paisagismo Burle Marx - Plano Piloto. Contratos 579/2013 e 503/2014. (Procedente da Etapa 0025/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 01/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 01/10/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Concluídas calçadas e ciclovias. Em execução espelho do Lago e colocação de postes. Obra 51% realizada.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>		B		-185.940	2	3.723.950	289.547	1
		A	7.541.877	25.059.318	332	1.486.808	1.245.338	5
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Desenvolver estudos e projetos que ofereçam soluções adequadas para a ocupação ordenada do espaço urbano, bem como <b>Implementação :</b> A licitação e a contratação de serviços serão realizados pela SEDHAB, com recursos provenientes do orçamento do FUNDURB.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	I	B		-21.911	0	0	0	0
		A	0	16.228.290	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-21.911	0			0
		A	0	16.228.290	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 68 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0036 - Elaborar projeto de drenagem, pavimentação e sinalização viária na Placa da Mercedes, 2ª etapa "procedente da etapa 0176/2014". Convênio 124/2009. Obra 11 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2010      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2010      Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Aguarda a aprovação do projeto de lançamento da drenagem. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Projetos elaborados. 2015: Aguardando a aprovação do projeto de lançamento da drenagem. Processo nº 111.002.029/2009. <b>ETAPA ▶</b> 0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial para o Setor Habitacional Boa Vista - Sobradinho "procedente da etapa 0180/2014". Convênio 134/2011. Obra 6 <b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Elaborado 76% do projeto. Processo nº 111.001.974/2011. 2015: projeto elaborado. <b>ETAPA ▶</b> 0038 - Elaborar projetos de recuperação estrutural de viadutos na Galeria dos Estados "procedente da etapa 0179/2014". Convênio 138/2011. Obras 1, 2 e 3 <b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados levantamento geométrico cadastral, inspeção visual, 5% da inspeção por meio de ensaios e levantamento das instalações elétricas, água, esgoto e águas pluviais. Emitida Ordem de Serviço nº 58/2015, autorizando a retomada dos serviços. Não foi apresentada medição no período. Processo nº 111.001.973/2011.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0039 - Elaborar projeto de recuperação estrutural dos viadutos VTs (Eixo Rodoviário Sul), VTn (Eixo Rodoviário Norte); VLN2 (EARNL) e VWN2 (EARNW) sobre a Galeria do Trabalhador. Convênio 138/2011. obras 4,5, 8 e 9</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado levantamento de dados. Emitida Ordem de Serviço nº 59/2015, autorizando a retomada dos serviços. Não foi apresentada medição no período. Processo n.º 111.001.973/2011.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0040 - Elaborar projetos de arquitetura e engenharia, necessários e complementares, para execução de obras de interesse do GDF "procedente da etapa 0177/2014". Convênio 73/2011. Obra 49</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2012 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Concluídos 10 dos 20 projetos contratados. Elaborados: a 1ª versão do projeto básico e executivo de arquitetura e complementares e levantamento topográfico da Praça das Fontes no Parque da Cidade e a especificação técnica da usina solar fotovoltaica do Estádio Nacional. Não houve medição no período.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/11/2014 Término 26/08/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/11/2014 Término 17/08/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Iniciado desenv. 3 proj - 10% em cada (dren EPIG na RA-I; paisag Hélio Prates; acessos/estacion. CADF) e 1 proj c/ 5% exec. (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Proj em desenv.: paisagismo Hélio Prates (60%); requalific. Av.Paranoá (30%); proj.dren SAI-4B Hosp.Criança (80%), EPIG (70%) e ParkWay (5%); e aces.Câmara via SAF-S (50% realizados). Cancel. aces./estac.CADF. Concluídos proj.estac. Cj.2/Q.11 SCIA e dren/pav Porto Rico. 4 estudos inic. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.</p>	F	B		0	0	3.692.480	289.547	0
		A	7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	1.245.338	19
		B		0	0		0	0
		A	6.136.364	0	0		0	0
		B		0	0		289.547	0
		A	1.040.000	6.434.372	619		1.245.338	19



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>ETAPA ▶ 0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 15/04/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶ 0062 - Complementar recursos para elaboração de projetos básicos e executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto.</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 15/09/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.281/2013 e 141.001.634/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶ 0063 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo de requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/10/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 11, de 25/6/15-DODF nº 123, de 29/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.311/2013 e 112.001.655/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶ 0068 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante.</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/11/2015 Término 17/01/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Iniciados os estudos técnicos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1968.0008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
	F	B		-164.030	45	31.470	0	0
		A	365.513	2.396.656	656	0	0	0
		B		-164.030	45		0	0
		A	365.513	2.396.656	656		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0004 - Acompanhar elaboração de projetos executivos (projeto de Incendio)</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 07/04/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado 60% do objeto do contrato. Proc.390.000.322/2013.								
<b>AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0069 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte da Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (LOTE 01).</b> <b>Previsão:</b> Início 10/12/2015 Término 23/11/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 008/2015 (MG) - Proc.: 110.000.206/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0070 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (LOTE 02).</b> <b>Previsão:</b> Início 10/12/2015 Término 23/11/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Início de mobilização de equipe. CT.: 009/2015 (SC) - Proc.: 110.000.206/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0071 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (LOTE 03).</b> <b>Previsão:</b> Início 10/12/2015 Término 23/11/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Início de mobilização de equipe. CT.: 010/2015 (AG) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (LOTE 06).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/11/2015 Término 04/09/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Início de obras; implantação de drenagem (308m). CT.: 004/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0073 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (LOTE 07).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/11/2015 Término 04/09/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Início de obras; implantação de drenagem (300m). CT.: 005/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Melhorar as condições de urbanização de locais do Distrito Federal assistidos pelo Programa Pró-Moradia.</p> <p><b>Implementação :</b> A ação deverá se implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.</p>		B A	147.848.506	-57.694.303 70.033.249	39 47	63.158.655 4.388.460	722.398 735.054	1 1
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 985656 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 557000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 04/08/2014 Término 30/01/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de proj. devido a interferências. 2015: Executados 7% dos serviços. Retomada c/ locação, terraplanagem (5.280m²), meios-fios (1.491m) e massa asfáltica. Continuação c/ locação</p>	F	B A B A	147.848.506	-57.694.303 70.033.249 -57.694.303 70.033.249	39 47 39 47	63.158.655 4.388.460	722.398 735.054	1 1 1 1



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(1789m), terraplenagem (1.530m²) e drenagem (2.256m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0064 - Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia. <b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 Término 31/01/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mobilizada equipe e canteiro montado. Início de escavações das lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011. <b>ETAPA ▶</b> 0074 - Executar pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia. <b>Previsão:</b> Início 03/11/2015 Término 04/02/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em fase de mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.								
<b>AÇÃO : 3089 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS</b>		<b>B</b>		-5.368.172	47	3.854.451	828.199	19
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implementar projetos de requalificação de áreas urbanas, objetivando oferecer espaços de integração, convivência e lazer à comunidade. <b>Implementação :</b> A licitação e a contratação de serviços serão realizadas pela unidade beneficiada com os recursos descentralizados do FUNDURB		<b>A</b>	11.466.803	4.296.066	37	2.276.066	1.968.603	46
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3089.0001 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		-5.368.172	47	3.854.451	828.199	19
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		<b>A</b>	11.466.803	4.296.066	37	2.276.066	1.968.603	46
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2		<b>B</b>		-5.368.172	47		828.199	19
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		<b>A</b>	11.466.803	4.296.066	37		1.968.603	46
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Executar obra para implantar o Complexo Cultural de Samambaia - procedente da etapa 0019/2014 <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 12/08/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 12/08/2015 Término 07/02/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Em que pese a conclusão da obra estar estimada para o final de novembro/2015, a empresa solicitou prorrogação de 60 dias.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Empresa solicitou prorrogação de 60 dias</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Concluída 60%, da obra, referente à 11ª etapa, de um total de 13. Proc.142.001.874/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0006 - Executar obras no Parque Vivencial do Gama</p> <p><b>Previsão:</b> Início 27/08/2014 Término 27/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 27/03/2015 Término 27/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Por motivo de projeto inexecuível, o mesmo foi modificado pelo IBRAM para que possa dar seguimento a obra. Termo aditivo de prorrogação de prazo para conclusão em 90 dias.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / IBRAM</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 60% da obra concluída. Concluídos: sede administrativa do parque; 01 quiosque comercial; 01 banheiro público; 01 guarita; 01 ducha; pistas de cooper e ciclovia; estacionamentos, drenagem do projeto. Em construção: quadra de areia; quadra poliesportiva; campo de futebol sintético. Proc.391.001.610/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Implantação do entorno do Estádio Nacional de Brasília</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>		B A	1.000.000	6.990.000	699	6.989.095	6.989.095	100
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3147.5322 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0059 - Implantar projetos de requalificação de espaços do entorno do Estádio Nacional. (Procedente da Etapa 0026/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Início da obra aguardando empenho.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p>	F	B A B A	1.000.000	6.990.000	699	6.989.095	6.989.095	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Elaboração de projetos executivos, com 2,5% realizado.								
<b>AÇÃO</b> : 3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		B		-158.220	0	0	0	0
		A	0	2.234.115	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade</b> : Criação de parcelamentos urbanos ambientalmente sustentáveis.								
<b>Implementação</b> : Realização de estudos e projetos por meio de contratos com empresas especializadas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
<b>SUBTÍTULO</b> : 23.541.6208.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-158.220	0	0	0	0
		A	0	2.234.115	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		-158.220	0			0
		A	0	2.234.115	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 22 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0087 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP . Convênio 145/2012								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2015 <b>Término</b> 21/05/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Atrasada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio</b> : Necessidade da ação de outros órgãos. / Produzidas 15.753 mudas e preparados 29.000 saquinhos para recebimento das sementes. Nenhum repasse realizado no ano corrente.								
<b>Natureza / Origem do Desvio</b> : Administrativa / FUNAP								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2015: Produção de 41.821 mudas. Processo Administrativo n.º 111.000.791/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0088 - Reformar o Viveiro do Jardim Botânico de Brasília com aquisição de máquinas, equipamentos e matérias-primas "procedente da etapa 0022/2014".								
<b>Previsão</b> :Início 01/06/2010 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Ampliação do viveiro concluída com 2.805m2; adquirido mudas, arcondicionado, caminhão baú, caminhonete e trado agrícola. 2015: Encaminhamento ao JBB para prestação de contas. Convênio encerrado								
<b>ETAPA</b> ▶ 0089 - Realizar EIA/RIMA e levantamento arqueológico do Aeródromo (Parque Burle Marx)								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ EIA/RIMA e levantamento arqueológico concluídos</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0090 - Realizar PGAI do Setor Noroeste - 2ª ETAPA "procedente da etapa 0030/2014"</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2013 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Produto 1 entregue e aprovado. Produto 2 (relatório bimestral) entregue e aprovado. 2015: Entregue relatório quinzenal 28 ao 33, bimestral 8. O relatório bimestral não foi pago, sendo o valor R\$ 171.098,44 colocado em restos a pagar.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0091 - Realizar Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Placa da Mercedes "procedente da etapa 0032/2014"</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 está paralisado. Processo 111.002.001/2009. 2015: Aguardando aprovação da direção quanto ao plano de trabalho do convênio apresentado pela SINESP. Os projetos foram elaborados. Aguardando a aprovação do projeto de lançamento da drenagem. 2015: Produto 2 - PCA/PRAD foi entregue e aprovado. O pagamento da fatura no valor de R\$ 79.224,14 foi realizado em agosto.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0092 - Realizar Plano de Manejo Arie CRULS e ARIE Bananal</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Plano de Manejo aprovado pelo IBRAM/DF.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0093 - Realizar RIVI do Parque Empresarial de Taguatinga "procedente da etapa 0025/2014"</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Plano de trabalho, relatório de andamento, levantamento arqueológico e estudo de impacto ambiental concluídos. Audiência pública não iniciada. Processo 111.000.858/2010. 2015: Não houve necessidade de pagamento de fatura. 2015: Aguardando agendamento de audiência pública pelo IBRAM/DF.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0094 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa 0024/2014"</p> <p><b>Previsão:</b> Início 26/07/2010 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 26/07/2010 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Plano de trabalho e estudo ambiental (RIVI) concluídos. Aguardando Audiência Pública pelo IBRAM. Processo nº 111.001.792/2009. 2015: Não houve necessidade de pagamento de fatura. Aguarda-se a elaboração do anteprojeto, finalização dos estudos urbanísticos pela GEPRO e marcação de Audiência Pública pelo IBRAM.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0106 - Executar acordo de cooperação técnica EME 1204600/2012, firmado entre a Terracap, Caesb e Exército visando a recuperação ambiental da rodoferroviária "procedente da etapa 0033/2014".</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 16/07/2016</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Continuidade do monitoramento de 231.255 mil mudas no Pátio Rodoferroviário, empresa irá iniciar o preparo do solo, controle de formigas e adubação para plantio do restante. Plantio de 131 mil mudas finalizado, iniciando-se o monitoramento. Início do plantio de 40.000 mudas restantes e monitoramento das demais.								
<b>AÇÃO :</b> 3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Monitorar e fisc. as terras públicas do DF por meio da utilização de ortofotos geradas a partir de imagens orbitais (satélites) <b>Implementação :</b> 1-Adquirir as imagens de sensoriamento remoto (orbitais ou aerofot.); 2-Pré-processamento através do georreferenciamento das imagens c/ ajuste geométrico baseado em apoio de campo comp. c/ a escala de map. exigida; 3-Proces. através da ortoret. usando		B A	0	-878.034 3.711.966	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Atualizar o acervo de ortofotos do Distrito Federal. Contrato 7/2013 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizado 100% do levantamento aerofotogramétrico do DF, imagens publicadas no TerraGeo		I B A B A	0	-878.034 3.711.966 -878.034 3.711.966	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 3615 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Restaurar a infraestrutura urbanística, recuperação e limpeza de vias, redes e áreas públicas no Distrito Federal. <b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.		B A	100.000	9.760 5.438.696	10 0	1.876.240 3.552.696	30.031 30.031	1 1
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3615.0010 - ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		F B A	100.000	9.760 5.438.696	10 0	1.876.240 3.552.696	30.031 30.031	1 1



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		9.760	0		30.031	1
		A	0	5.438.696	0		30.031	1
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 2      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).</b>								
<b>Previsão: Início 01/08/2013      Término 03/03/2015      Reprogramação: Início 01/08/2013      Término 13/02/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ manut. diversas na Asa Norte (3 relatórios), c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014).</b>								
<b>Previsão: Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      Reprogramação: Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014).</b>								
<b>Previsão: Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      Reprogramação: Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Sobradinho (1 relatório) e Brazlândia (3 relatórios), c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014).</b>								
<b>Previsão: Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      Reprogramação: Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Ceilândia (5 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Cruzeiro (4 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Guará (2 relatórios), c/ total de 32 relatórios de vistoria entregues. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Riacho Fundo I (3 relatórios), Riacho Fundo II (6 relatórios) e Recanto das Emas (2 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 13/02/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Gama (1 relatório) e em Santa Maria (4 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 13/02/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 13/02/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas em Samambaia (2 relatórios). CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>								
<p><b>AÇÃO:</b> 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</p> <p><b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade:</b> REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA,</p> <p><b>Implementação:</b> Por meio de contratos com empresas especializadas em elaboração de estudos de prospecção e estudos urbanísticos</p>		B A	0	2.238.352	0	0	0	0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</p> <p><b>SUBTÍTULO:</b> 23.127.6208.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA:</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade:</b> 12 <b>Unidade Medida:</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida:</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Realizar estudo para desenvolver metodologias de avaliação de projetos de exploração de recursos minerais. Contrato 81/2014</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p>	I	B A B A	0	2.238.352	0	0	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Estudo concluído com a entrega dos seguintes produtos: Plano de Trabalho, Metodologia de Avaliação e Estrutura Padrão dos Modelos de Avaliação e Estudos de Caso, Relatório Final.								
<b>AÇÃO :</b> 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Reformar praça e parques. <b>Implementação :</b> licitação.		B A	10.009.091	834.744 6.347.623	8 63	933.380 4.331.455	0 1.981.611	0 31
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3902.9472 - ( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE REFORMADO <b>Quantidade :</b> 40036 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150908 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014). <b>Previsão:</b> Início 02/09/2014 <b>Término</b> 25/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/09/2014 <b>Término</b> 22/01/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 75% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução parcial da terraplanagem, implantada capa pista (45.000m²), do gramado (20.000m²) e mantida constr. passeios. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013. <b>ETAPA ▶</b> 0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014). <b>Previsão:</b> Início 07/12/2012 <b>Término</b> 15/01/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados; Contrato vencido, iniciado procedimentos para multas e rescisão. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007. <b>ETAPA ▶</b> 0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013). <b>Previsão:</b> Início 11/03/2013 <b>Término</b> 02/05/2014	F	B A B A	10.009.091 10.009.091	834.744 6.347.623 834.744 6.347.623	8 63 8 63	933.380 4.331.455	0 1.981.611	0 31 0 31



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007. <b>ETAPA ▶</b> 0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014). <b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/09/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Instalados brinquedos. Etapa finalizada com 63% dos serviços executados; contrato encerrado com conclusão parcial da obra. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.								
<b>AÇÃO : 5003 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO</b> <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Recursos próprios		B A	0	-63.000 2.621.401	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 23.127.6208.5003.0003 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA CONSOLIDADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> % <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Implantar portal mobile terrageo. Contrato 206/2012 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizado a publicação do portal mobile e o suporte mensal.		I B A B A	0	-63.000 2.621.401 -63.000 2.621.401	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO : 5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS</b>		B A	52.042.404	-49.925.649 259.760.846	96 499	4.543.752 3.368.418	1.190.780 2.783.305	0 1



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Contratos e convênios com a CEB, NOVACAP e CAESB								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 34000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1349 <b>Unidade Medida :</b> M <b>ETAPA ▶</b> 0041 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF. Contrato 03/2012 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / 2 obras paralisadas e a CEB não informou o início de outra. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Não houve medição no período. 02 obras paralisadas e a CEB não informou o início de outra. Foram executados 1549m de rede e instalado 01 poste com estrutura para mufa. <b>ETAPA ▶</b> 0042 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0072/2014". Contrato 04/2013 <b>Previsão:</b> Início 01/04/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2013 <b>Término</b> 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 930m de rede. 07 obras concluídas, 02 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. 02 obras em execução. 01 obra cancelada. . <b>ETAPA ▶</b> 0043 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES "procedente da etapa 0060/2014". Contrato 106/2010 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 3.680m de rede de esgoto. 2015: Foram executados 447m de rede de esgoto no período. Até o momento foram realizados 8.569,08m. Não houve medição no período. Processo nº 111.001.569/2009 <b>ETAPA ▶</b> 0044 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0073/2014". Contrato 11/2013 <b>Previsão:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 31/12/2016	I	B		-1.693.341	0	0	0	0
		A	0	40.385.355	0	0	0	0
		B		-1.693.341	0		0	0
		A	0	40.385.355	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 860m de rede e 10 obras concluídas. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 860m de rede. 10 obras concluídas. 01 obra paralisada aguardando a liberação de área pública para construção de et. 01 obra em andamento. Processo n.º 111.002.182/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0045 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0063/2014". Contrato 116/2011								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2012 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2012 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Não houve medição no período. Até o momento foram concluídas 04 obras, 05 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET; 01 suspensa. Foram executados 2.027m de rede. Processo n.º 111.001.211/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0046 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a diversos imóveis "procedente da etapa 0065/2014". Contrato 12/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2012 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2012 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Realizados 2.123m de rede, 8 obras concluídas, 01 paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET e 01 obra não iniciada. Implantados 137m de rede de dutos sem os cabos. 2015: Até o momento foram realizados 2.123m de rede, 8 obras concluídas, 02 paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET. Implantados 214m de rede de dutos sem os cabos. Processo n.º 111.000.032/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0047 - Implantar infraestrutura básica energia elétrica no DF "procedente da etapa 0067/2014". Contrato 152/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 3.871m de rede, 06 obras concluídas, 02 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. 2015: Houve apenas a medição de uma obra, que contemplava a construção civil de rede de dutos subterrânea. Até o momento foram realizados 3.871m de rede, 06 obras concluídas, 02 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.483/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0048 - Implantar redes de distribuição de energia elétrica "procedente da etapa 0068/2014". Contrato 208/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 855m de rede, 04 obras concluídas, 01 paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET e a CEB não informou o início de 01 obra. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 880m de rede, 05 obras concluídas, 01 paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.674/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0049 - Implantar infraestrutura básica de energia para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0061/2014". Contrato 243/2010								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 23.288m de rede, concluídas 45 obras, 14 obras em andamento e 30 obras aguardando liberação de ET em área pública. 2015: Houve 01 medição no período, referente à execução de 3 obras (rede de dutos). Até o momento foram concluídas 45 obras, 14 obras em andamento e 30 obras aguardando liberação de ET em área pública. Foram executados 23.481m de rede. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.482/2010.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0050 - Implantar rede básica de energia elétrica "procedente da etapa 0069/2014". Contrato 248/12</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 3.050m de rede, concluídas 12 obras, 05 paralisadas. A CEB não informou o início de 01 obra. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 3.050m de rede, foram concluídas 12 obras, 05 paralisadas. A CEB não informou o início de 01 obra. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.479/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0051 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica "procedente da etapa 0074/2014". Contrato 29/2013</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 9.127m de rede. 64 obras concluídas. 30 em execução. 2015: No período foi realizada 1 medição em 21 obras. Até o momento foram realizados 17685m de rede. 104 obras concluídas do total de 173 obras. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.974/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0052 - Implantar rede de energia elétrica para atendimento à Rua 16 Norte, Lote 01, Águas Claras "procedente da etapa 0077/2014". Contrato 30/2012</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 251m de rede. 2015: Até o momento foram concluídas 45 obras, 14 obras em andamento e 30 obras aguardando liberação de ET em área pública. Foram executados 23.481m de rede. Processo n.º 111.001.598/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0053 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0070/2014". Contrato 344/2012</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Até o momento foram realizados 835m de rede. 09 obras concluídas. 01 obra paralisada aguardando a liberação de área pública para construção de ET. A CEB não informou o início de 01 obra. 2015: houve uma medição no período. Realizados 1.005m de rede e 11 obras concluídas. Processo n.º 111.001.725/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0054 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0071/2014". Contrato 356/2012</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2016</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Morosidade em procedimentos administrativos / Não houve medição no período. Uma obra paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET. A CEB não informou o início de 01 obra.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 1.864m de rede. 04 obras concluídas. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 1.864m de rede. 04 obras concluídas. 01 paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET. A CEB não informou o início de 01 obra. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.921/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0055 - Implantar rede para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0066/2014". Contrato 50/2012</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 615m de rede, 3 obras concluídas e 01 em andamento. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 615m de rede, foram concluídas 03 obras em 01 está em andamento. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.214/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0056 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica no Pólo JK-2ª Etapa. Contrato 86/2014</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 31.798m de rede de BT e AT, 44% de rede concluída. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.666/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0057 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0062/2014". Contrato 94/2011</p> <p><b>Previsão:</b>Início 22/08/2011 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 22/08/2011 Término 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 16.299m de rede. Foram concluídas 9 obras, 04 em execução e 05 aguardando liberação de ET em área pública. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram concluídas 09 obras, 04 em execução e 05 aguardando liberação de ET em área pública. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.689/2011.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0058 - Implantar pavimentação, meio-fios, sinalização e drenagem nos Setor Residenciais Leste e oeste de Planaltina "procedente da etapa 0059/2014". Convênio 124/2009. Obra 7</p> <p><b>Previsão:</b>Início 04/06/2009 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 16.164,85m² de pavimentação asfáltica, 5.650,67m de rede de drenagem pluvial e 8.702,20m de meios-fios. Processo n.º 111.002.302/2009. 2015: foram executados 16.164,85m² de pavimentação, 5.650,67m de rede de drenagem e 8.702,20m de meios-fios. Processo n.º 111.000.397/2009.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.5006.2918 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO	I	B		-9.734.251	0	0	0	0
		A	0	150.985.661	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-9.734.251	0		0	0
		A	0	150.985.661	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0059 - Implantar linha de distribuição subterrânea 138kV "procedente da etapa 0088/2014". Contrato 159/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Rede de dutos executada. 100% dos cabos recebidos em obra e já lançados. 2015: Executada 100%. Recebido o AS BUILT da obra. Processo nº 111.000.631/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0060 - Implantar subestação Noroeste. Contrato 159/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2015: 100 % da obra executados. Recebido o AS BUILT da obra. Processo n.º 111.000.631/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0061 - Implantar rede aérea de distribuição AT convencional "procedente da etapa 0085/2014". Contrato 153/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2010 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2010 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Foram executados 5.872m de rede. Aguardando a liberação de área ocupada pela comunidade indígena, bem como solicitação das construtoras para execução dos ramais de ligação. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 5.872m de rede. Aguardando a liberação de área ocupada pela comunidade indígena, bem como solicitação das construtoras para execução dos ramais. Não houve medição no período. Processo nº 111.000.482/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0062 - Implantar redes de água e esgoto no Noroeste "procedente da etapa 0083/2014". Contrato 173/2009								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2008 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2008 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executados 100% da rede de água, 96% da rede de esgoto 96% do reservatório. 2015: Até o momento foram executados 100% da rede de água e da rede de esgoto e 98,5% do reservatório. Processo nº 111.001.062/2009.								
<b>ETAPA ▶</b> 0063 - Implantar iluminação pública no Setor Noroeste "procedente da etapa 0091/2014". Contrato 36/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Iluminação pública implantada parcialmente das quadras 111, 311, 110, 310, 109 e 309. 2015: Não houve medição no período. 2015: Contrato encerrado por decurso de prazo. 73% da obra contratada foi executada. Os 27% restantes não puderam ser executados devido à obstruções por tapumes de canteiros de obra e/ou outras interferências. A CEB não manifestou interesse em prorrogar o prazo. Processo n.º 111.002.213/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0064 - Complementar rede aérea de energia elétrica do Setor Noroeste "procedente da etapa 0093/2014". Contrato 48/2014</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/04/2014 <b>Término</b> 01/04/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 1.809m de rede. 2015: Contrato encerrado por decurso de prazo. Foram realizados 51.809m de rede. Executado 94% do contrato. Restante não pode ser executado porque ainda não havia empreendimentos a ser atendidos. Os trechos não executados serão objetos de novo contrato. Processo n.º 111.000.327/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0065 - Adequar projeto de drenagem e das bacias de sedimentação do Noroeste. Contrato 50/2014</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 20/07/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviços concluídos. Processo n.º 111.000.223/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0066 - Implantar iluminação pública convencional nas Quadras SQNW 107, 307, 108 e 308; CLNW 08/09 e CRNW 707 a 711 do Noroeste. Contrato 79/2014</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Não houve medição no período. Obra de instalação de Iluminação Pública ç SQNW 107, 307, 108 e 308; CLNW 08/09 e CRNW 707 a 711 - Noroeste 40% concluída. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.240/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0067 - Implantar rede aérea de distribuição de energia elétrica na 2ª etapa do Setor Noroeste. Contrato 83/2014</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2015: 8039 unidades executadas, corresponde a 96% da obra. Processo n.º 111.001.374/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0068 - Implantar Parque Burle Marx "procedente da etapa 0084/2014". Convênio 132/2011</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/05/2012 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2012 <b>Término</b> 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / TCDF</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 43.335m2 de pavimentação asfáltica; 2.151,26m de rede de drenagem; 2.601,89m de meios-fios e 3.484,80m2 de pavimento intertravado. 2015: Obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF. Processo nº 111.001.975/2011.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0069 - Implantar pavimentação e drenagem no Noroeste "procedente da etapa 0082/2014". Convênio 124/2009. Obra 2</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2008 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2008 Término 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 154.911,14 m2 de pavimentação 27.108,51m de drenagem, 57.133,23m de meios-fios, 63.568m2 de pavimentação com intertravado e 2.532 m2 de passeio. 2015: Não houve medição no período. Foram executadas obras na segunda etapa do setor noroeste. Processo n.º 111.000.397/2009.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0107 - Instalar iluminação pública na via W7 na 2ª etapa do Noroeste. Contrato 108/2014</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de instalação de Iluminação Pública ç Via W7 Setor Noroeste (trecho da 2ª Etapa) 100% concluída. Processo 111.001.278/2014</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0108 - Realizar limpeza das vias do Setor Noroeste. Contrato 28/2013</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizada a retirada de sedimentos (terra) para desobstruir o sistema de drenagem e evitar o assoreamento do Lagoa Paranoá enquanto as obras de infraestrutura no Noroeste estiverem em andamento. A ação não foi cadastrada no primeiro bimestre por um equívoco desta unidade. Serviço acompanhado pela GEMAM. Processo 111.000.383/2013.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO:</b> 23.451.6208.5006.2919 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA:</b> 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade:</b> 1000 <b>Unidade Medida:</b> M2</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida:</b> %</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0070 - Implantar infraestrutura de energia elétrica para o Parque Tecnológico Capital Digital "procedente da etapa 0101/2014". Contrato 78/2011</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 16/06/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Paralisada</p>								
			I	B	4.249.597	0	0	0
				A	0	14.249.597	0	0
				B	4.249.597	0	0	0
				A	0	14.249.597	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Morosidade em procedimentos administrativos / Obra paralisada e projeto sob análise técnica. 90% concluída								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Realizado 84,5% das obras do PTCO. 2015: Obra paralisada para análise técnica do orçamento. Processo nº 111.000.800/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0071 - Implantar redes de água e esgoto para o Parque Tecnológico Capital Digital "procedente da etapa 0102/2014". Contrato 120/2011								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2012 Término 30/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014 : 91% dos serviços concluídos. 2015: Conclusão dos serviços, mas ainda resta pagar ultima fatura após vencimento do contrato (parecer favorável da ACJUR). Processo n.º 111.001.398/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Implantar sistema de pavimentação e drenagem para o Parque Tecnológico Capital Digital. Convênio 38/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Morosidade em procedimentos administrativos / Aguarda aditivo para licitar.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2015: orçamento e cronograma sob análise técnica. 28% concluído. Processo n.º 111.001.798/2011.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.5006.2920 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II	I	B		0	0	0	0	0
		A	0	5.336.078	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	0	5.336.078	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 44104 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ETAPA</b> ▶ 0073 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0105/2014". Contrato 05/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 17.135m de rede que corresponde a 52% da obra. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 17.135m de rede (52%). Processo n.º 111.000.661/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0074 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0104/2014". Contrato 154/2011								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2012 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2012 Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados 99% da rede de água e 80% da rede de esgoto. 2015: Não houve medição no período. Rede de água concluída e 80% da rede de esgoto executada. Processo n.º 111.000.400/2011. <b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.5006.2921 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NO TAQUARI- LAGO NORTE <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 120000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0109 - Elaborar projetos de infraestrutura para o Setor Taquari - Trecho 2								
	I	B		0	0	0	0	0
		A	0	44.500.000	0	0	0	0
		B		0	0			0
		A	0	44.500.000	0		0	0
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2015 Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projetos de pavimentação asfáltica e paisagismo em elaboração. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS</b>								
	F	B		-42.747.654	82	4.543.752	1.190.780	28
		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	2.783.305	65
		B		-42.747.654	82		1.190.780	28
		A	52.042.404	4.304.155	8		2.783.305	65
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0001 - Executar Serviços de Engenharia e Fiscalização de obras de projetos habitacionais - Minha Casa Minha Vida.(Procedente da etapa nº 007/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 20/03/2014 Término 20/03/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Vistorias e fiscalização em obras, bem com acompanhamento tecnico diário em 23 empreendimentos do Programa Morar Bem/Minha Casa Minha Vida. Proc. 392.014.976/2014. As Vistorias nas obras são realizadas diariamente.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO</b>		B		-89.977	10	308.640	0	0
		A	857.270	1.399.600	163	801.112	0	0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Promover prevenção, controle e combate à degradação ambiental no Distrito Federal.</p> <p><b>Implementação :</b> A ação será implemetada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.5695.0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-89.977	10	308.640	0	0
		A	857.270	1.399.600	163	801.112	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-89.977	10		0	0
		A	857.270	1.399.600	163		0	0
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA IMPLANTADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 12000      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/05/2014      Término 02/03/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 02/05/2014      Término 15/12/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução de serviço físico de compensação ambiental finalizado. Concluído o plantio de árvores. Iniciado o monitoramento da área. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0065 - Recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF-205 km 40, em Planaltina.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/09/2015      Término 26/11/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sem liquidação no período; executado 100% dos serviços de proteção de encostas, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 07, de 11/6/15-DODF nº 112, de 12/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0075 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 18/11/2015      Término 20/03/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Início das obras com instalação de manta geostática, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
17/11/15 - 22.101/22.201). CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.								
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		B		-123.788	2	129.748	148.193	28
		A	5.268.433	526.212	10	511.865	297.526	57
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter redes de águas pluviais <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 17.512.6208.2903.0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-123.788	2	129.748	148.193	28
		A	5.268.433	526.212	10	511.865	297.526	57
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-123.788	2		148.193	28
		A	5.268.433	526.212	10		297.526	57
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS <b>Quantidade :</b> 134000 <b>Unidade Medida :</b> M MANTIDA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 134000 <b>Unidade Medida :</b> M <b>ETAPA ▶ 0068 -</b> Conservar rede de águas pluviais no Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Redes de águas pluviais conservadas (m): jan: 585; fev: 1.303; mar: 1.901; abr: 2.207; mai: 1.661,00; jun: 2.252,00; jul: 2.327,00; ago: 7.202,00; set: 3.604,00; out: 2.491,00; nov: 0,00; dez: 2.047,00. <b>ETAPA ▶ 0069 -</b> Conservar bocas de lobo no Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de lobo conservadas (un): jan: 615; fev: 944; mar: 1.054; abr: 1.199; mai: 1.445; jun: 1.439; jul: 1.445; ago: 2.103; set: 1.881; out: 1.232; nov: 0; dez: 1.142.. <b>ETAPA ▶ 0070 -</b> Conservar poços de visita no Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Poços de visita conservados (un): jan: 150; fev: 197; mar: 421; abr: 250; mai: 247; jun: 336; jul: 327; ago: 532; set: 322; out: 118; nov: 0,00; dez: 77.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0075 - Conservar bocas de lobo em Sobradinho I e II, Fercal e Planaltina. Contrato 642/2012. Lote 04.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo conservadas: abr: 1.292; mai: 726; out: 485. <b>ETAPA ▶ 0076 - Conservar bocas de lobo em Ceilândia. Contrato 639/2012. Lote 04.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo conservadas: abr: 1.961; nov: 1.460. <b>ETAPA ▶ 0077 - Conservar bocas de lobo em Taguatinga. Contrato 640/2012. Lote 02.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo conservadas: jul: 652; ago: 638; out: 1.266.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO : 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada na irrigação de áreas urbanas, recomposição de pavimentos, remoção de entulhos, terraplanagem, aplicação de massa asfáltica, poda de grama, remoção de mato, entre outros.		B A	238.945.455	3.240.820 168.128.766	1 70	4.383.341 167.673.838	26.639.811 139.816.718	16 83
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9135 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0016 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	F	B A B A		-115.501 72.000.000 -115.501 72.000.000	0 45 0 45	1 32.052.365 1.998.795 19.940.967	1.998.795 19.940.967 1.998.795 19.940.967	6 62 6 62



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviços mantidos (proc. 360.000.628/2007) - Transferência da coordenação geral de manutenção para SEGAD (Dec. Nº 36.359, de 08 de junho de 2015, DODF Nº 109, pág. 07). Reconhecimento de dívida 360.000.628/2007e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9204 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-8.446.161	0	7.900.922	1.181.494	100
		A	0	1.181.495	0	1.181.494	1.181.494	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.446.161	0		1.181.494	100
		A	0	1.181.495	0		1.181.494	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas - Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 13/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviço mantido: Manter a áreas limpa, urbanizada e ajardinadas as vias e áreas públicas mantidas. Processos nºs 414.001.346/2015, 414.001.347/2015 e 414.001.348/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6208.8508.9169 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-347.368	12	347.368	270.316	22
		A	2.945.455	1.252.632	43	1.252.632	410.632	33
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-347.368	12		270.316	22
		A	2.945.455	1.252.632	43		410.632	33
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Contrato de prestação de serviços nº 06/2014. Contratada: Megaluz Engenharia e Representações Ltda. Vigência: 03/09/2014 a 02/09/2015. Processo: 393.000.125/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 15/05/2015 <b>Término</b> 02/09/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviços de manutenção realizado nos Parques: Águas Claras; Parque Cortado; Parque Saburo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	F	B		17.535.967	18	17.214.516	17.921.301	17
		A	99.000.000	103.313.086	104	102.944.114	93.221.292	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		17.535.967	18		17.921.301	17
		A	99.000.000	103.313.086	104		93.221.292	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 150260 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150260 <b>Unidade Medida :</b> M2								
ETAPA ▶ 0062 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Áreas verdes conservadas (m²): jan: 892; fev: 1.417; mar: 3.134; abr: 2.040; mai: 1.389; jun: 2.452; jul: 2.258; ago: 2.558; set: 2.305; out: 2.016; nov: 0; dez: 1.049.								
ETAPA ▶ 0063 - Manter gramados (roçagem e acabamento) no Distrito Federal. Contratos 754, 755, 756, 757, 758, 759/2011, 547 e 548/2014.								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Gramados mantidos (m²): jan: 109.289.422; fev: 94.374.304; mar: 102.585.137; abr: 108.510.246; mai: 90.159.152; jun: 46.368.926; jul: 45.805.569; ago: 43.096.899; set: 42.364.413; out: 71.280.248; nov: 106.918.350; dez: 132.874.148.								
ETAPA ▶ 0064 - Manter indivíduos arbóreos - Contratos 720, 721 e 722/2012.								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Indivíduos arbóreos mantidos (un): jan: 1.717; fev: 1.435; mar: 1.352; abr: 1.866; mai: 2.826; jun: 2.492; jul: 2.537; ago: 2.358; set: 1.628; out: 1.597; nov: 616; dez: 831.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.422.044	7	4.507.682	5.178.854	17
		A	65.000.000	30.130.719	46	30.044.763	24.867.436	83
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.422.044	7		5.178.854	17
		A	65.000.000	30.130.719	46		24.867.436	83
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 260000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 260000 <b>Unidade Medida :</b> M3								
ETAPA ▶ 0065 - Recuperar vias públicas no DF.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Vias públicas recuperadas (m²): jan: 47,27; fev: 101,18; mar: 253,69; abr: 415,39; mai: 333,92; jun: 418,39; jul: 448,52; ago: 329,33; set: 307,24; out: 129,83; nov: 0,00; dez: 94,57.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0066 - Recuperar meios fios no Distrito Federal.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Meios fios recuperados / implantados (m): jan: 99; fev: 105; mar: 227; abr: 91; mai: 40; jun: 30; jul: 0; ago: 0; set: 87; out: 0; nov: 0; dez:0.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0067 - Recuperar passeios no Distrito Federal.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Passeios recuperados / implantados: jan: 219; fev: 58; mar: 72,50; abr: 188,00; mai: 174,00; jun: 373,00; jul: 0; ago: 0; set: 0; out:127,00; nov: 0,00; dez: 0,00.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9202 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	F	B		-378.176	0	12.290	15.407	30
		A	0	51.824	0	51.824	51.824	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-378.176	0		15.407	30
		A	0	51.824	0		51.824	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga								
<p><b>Previsão:</b>Início 10/07/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Aquisição de material de construção para fins de reforma em áreas urbanizadas (praças e área de lazer) de Taguatinga. Aquisição de material de proteção e segurança. Aquisição de areia. Aquisição de cimento Processos 132.000.610/2015, 132.000.251/2015, 132.001026/2015, 132.000.973/2015.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.8508.9174 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	F	B		-83.970	0	2.770	2.770	53
		A	0	5.246	0	5.246	5.246	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-83.970	0		2.770	53
		A	0	5.246	0		5.246	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 175000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 175000 Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0018 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas								
Previsão: Início 01/08/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Área mantida: Aquisição de material para conservação, processo nº 133.000.176/2015, aquisição de material para borracharia 133000302/15								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9195 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ</b>	F	B		-9.600	0	7.400	7.400	100
		A	0	7.400	0	7.400	7.400	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-9.600	0		7.400	100
		A	0	7.400	0		7.400	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Administração Regional do Paranoá.								
Previsão: Início 01/11/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Serviços de remoção de materiais diversos. Proc. 140.000.136/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9199 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA</b>	F	B		-194.886	0	118.684	7.992	99
		A	0	8.114	0	8.114	8.114	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-194.886	0		7.992	99
		A	0	8.114	0		8.114	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 900 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 360 Unidade Medida : M2</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0015 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional - Ceilândia</b> <b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 31/07/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de materiais para bens imóveis para serem utilizados na manutenção, recuperação de calçadas, meios fios, bocas de lobo, quadras de areia e parquinhos infantis nas localidades indicadas e de acordo com os croquis constantes nos autos, Calçadas executadas: 1.200m², Proc. 138.000.336/2015,138.000337/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9198 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 10/08/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Áreas urbanizadas mantidas. Processos: 137.000.273/2015 e 137.000.374/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9188 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia - RAXII</b>								
<b>Previsão:</b> Início 25/05/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Área urbanizada mantida. Aquisição de materiais de consumo. Processo: 142.000168/2015 e outros								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9189 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B		-45.457	0	13.643	16.764	45
		A	0	37.053	0	37.053	33.481	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-45.457	0		16.764	45
		A	0	37.053	0		33.481	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 93 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Adquirir placas de endereçamento padrão NOVACAP e materiais de construção.								
<b>Previsão:</b> Início 30/07/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição 93 placas de endereçamento e adquirir 10 m³ de brita zero processos nºs 143.000.219/2015 e 143.000.323/2015. Aquisição de material que reforma e manutenção de paradas e calçadas sob o processo nº 143.000.387/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9190 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-63.725	0	0	0	0
		A	0	4.275	0	4.275	4.275	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-63.725	0		0	0
		A	0	4.275	0		4.275	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter as áreas urbanizadas e jardinadas na RA XIV								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de material de construção para reparos nos próprios desta. Processo nº 144.000.217/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9177 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	F	B		-568	0	0	0	0
		A	0	1.982	0	1.982	1.982	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-568	0		0	0
		A	0	1.982	0		1.982	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA</b> Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Norte</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de materiais de expedientes para implantação do Viveiro Educador.Proc. 149.000.064/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9180 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	F	B		-8.138	0	6.862	6.862	100
		A	0	6.862	0	6.862	6.862	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-8.138	0		6.862	100
		A	0	6.862	0		6.862	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA</b> Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Adquirir equipamentos para manutenção de áreas públicas da Região Administrativa do Park Way</b>								
<b>Previsão:</b> Início 07/12/2015 Término 09/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Foram compradas duas motosserras e duas moto podas para o PT manutenção de áreas ajardinadas para atender a demanda da comunidade do Park Way no valor de 6.862,00. Processo número: 305.000.108/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9181 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		-31.474	0	1.538	22.590	56
		A	0	40.026	0	40.026	40.026	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-31.474	0		22.590	56
		A	0	40.026	0		40.026	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA</b> Quantidade : 250 Unidade Medida : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 376 Unidade Medida : M3								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0006 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas</b> <b>Previsão:</b> Início 21/08/2015 Término 30/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Processo: 306.000.007/2015.Mat: Brita, Areia, Argamassa, Cimento, Tijolo, Tinta, Call, Rejunte, Saibro, Compensado, Torneira, Registro, Cano, Forro PVC, Thinner e outros. Reforma do Galpão de Múltiplas Funções (35,20M²). Revestimento parede (18M²). Piso (35,20M²), Pintura parede (38,30M²), pintura teto (11,75M²), Forro (35,20M²), Divisórias (8 U). Chuveiro (2), Vaso (4), Luminária (5).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9185 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Manter as áreas da cidade urbanizadas e ajardinadas</b> <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviços realizados para manutenção da cidade: agosto processo nº 309.000.118/2015, outubro processos nº 309.000.161/2015 e 309.000.142/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9186 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 980 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Vicente Pires</b> <b>Previsão:</b> Início 01/08/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

**ETAPA REALIZADA** ► Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: concreto betuminoso, cabo elétrico, extensão, fechadura, torneira, dsjuntor, arame, vergalhão, tubo para esgoto, ralo pvc, prego, tinta acrílica, rolo de lâ, trena, botina, luva de raspa, luva de borracha, etc., processo: 366.000.162/2015 e 366.000.121/2015.

( \*\* ) PROJETO EM ANDAMENTO ( \*\*\* ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO



**PROGRAMA: 6209 - ENERGIA**

**OBJETIVO:** Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
787	AUMENTO DO VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	Mº/DIA	10.618	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	14.000 8.900	25.000 7.574	35.000 6.203	50.000 5.748	CEBGAS (OBJ ESP 1 - CEBGÁS)
788	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	2.170	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.612 2.336	2.868 2486	3.028 2.806	3.188 3.196	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
789	EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	998	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.115 1.071	1.139 1122	1.146 1.124	1.149 1.152	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
790	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	2.041	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.121 2.193	2.163 2255	2.205 20.481	2.248 2.247	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
791	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - RDAINST	KM	14.315	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	14.611 14.600	14.762 14772	14.914 57.126	15.068 14.976	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
792	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	HORAS	14,80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,11 18,00	12,05 17,88	12 15,88	11,95 15,60	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
793	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	Nº DE INTERRUPÇÕES	14,79	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,05 20,23	12 15,94	11,95 11,86	11,90 11,70	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
794	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	851.787	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	913.682 910.911	944.747 945.148	978.758 980.969	1.013.015 1.015.310	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 211.196.253</b>	<b>2013 = 233.992.380</b>	<b>2014 = 274.312.541</b>	<b>2015 = 291.536.198</b>	

**PROGRAMA: 6209 - ENERGIA**

**TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
	A	2.298.951.852	264.673.582	12	176.125.523	133.646.189	21



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		B A	123.925.772	-7.302.002 66.432.868	6 54	0 108.728	0 108.728	0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.752.6209.1133.5131 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA</b>	F	B A	2.500.000	-2 108.728	0 4	0 108.728	0 108.728	0 100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 1562 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0055 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 17/07/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.1133.0315 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-- DISTRITO FEDERAL</b>	I	B A	121.425.772	-7.302.000 66.324.140	6 55	0 0	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 60000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0011 - Implantar rede aérea de distribuição de energia elétrica								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Infraestrutura implantada até dez/15: rede monofásica (m) - 21.731 ; trafos monofásica (un) - 95; potência monofásica (kVA) - 1.545 ; rede trifásica (m) - 39.965; trafos trifásica (un) - 2.059; potência trifásica (kVA) - 16.886 postes (un) - 962.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Implantar rede subterrânea de distribuição de energia elétrica</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Infraestrutura implantada até dez/15: extensão de circuitos (m) - 41.843; extensão de rede de dutos (m) - 16.688; construção de caixas (un) - 131.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Implantar Subestações (SE). (Procedente das etapas 09 e 11/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantação da SE Taguatinga Norte - montagem eletromecânica e comissionamento - 100%; SE 06 - projeto civil, eletromecânico e montagem do canteiro - 47%; SE 09 obra concluída em fev/15 - 100%; SE Noroeste - montagem eletromecânica e comissionamento - 100%.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Implantar Linhas de Distribuição (LD)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantação da LDA Cidade Digital - concluída em fev/15 - 100%; LDS Noroeste - montagem eletromecânica - 100%.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Ampliar a rede de iluminação pública de Águas Claras</p> <p><b>Implementação :</b> Realização de contrato com a CEB para prestar serviços de iluminação Pública em Águas Claras</p>		B A	44.306.190	-35.176.565 9.579.625	79 22	4.237.750 9.486.723	278.953 278.953	3 3
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.752.6209.1763.0012 - ( * * ) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 32100 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>	F	B A B A	44.306.190 44.306.190 44.306.190 44.306.190	-36.639.742 7.566.448 -36.639.742 7.566.448	83 17 83 17	2.735.844 7.566.448	278.953 278.953 278.953 278.953	4 4 4 4



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2013      Término 14/08/2015      <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2013      Término 02/03/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 46% dos serviços. Obra retomada c/ implant. de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estacion.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. Continuação c/ implant. de IP na Av.Oeste Samambaia, Av. Contorno e Cidade Estrutural. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.752.6209.1763.9548 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- TAGUATINGA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 64 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar obra ampliação de rede iluminação publica em Taguatinga</p> <p><b>Previsão:</b> Início 20/10/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de ampliação da rede de iluminação pública no parque recreativo Setor L Norte - entre as QNL 01 até QNL. Instalação de 64 postes de concreto de 16m c/ luminarias em suporte 2 pétalas e lampadas VSAP 400w, instalação 01 transformador trifásico de 30kva . Processo 132.000.991/2015 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.</p>								
	F	B		-81.632	0	0	0	0
		A	0	418.368	0	418.368	0	0
		B		-81.632	0			0
		A	0	418.368	0			0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1763.9543 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA QUADRA ESPORTIVA NA QNP 15 NO SETOR P NORTE- CEILÂNDIA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1080 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0032 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública-na Quadra Esportiva na QNP 15, no Setor P NORTE - Ceilândia</p>								
	F	B		0	0	50.000	0	0
		A	0	50.000	0	50.000	0	0
		B		0	0			0
		A	0	50.000	0			0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 29/12/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 29/12/2015 Término 15/04/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instala e amplia rede de Iluminação Pública na QNP 15 - Campo Sintético com inslação de 12 Projetores e 02 Poste se aço ou concreto e serviços de retirada de 02 postes. Rede a ser Iluminada: 1.080m², Processo: 138.000520/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016. <b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1763.9545 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS-CEILÂNDIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8994 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0034 - Ampliar Rede de Iluminação Publica-Implantar postes e Luminária-Ceilândia								
	F	B		462.627	0	426.463	0	0
		A	0	462.627	0	426.463	0	0
		B		462.627	0		0	0
		A	0	462.627	0		0	0
<b>Previsão:</b> Início 29/12/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 29/12/2015 Término 15/04/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instala e amplia rede de Iluminação Pública na SHSN CHÁCARAS 45,150,201, 144, Rua 05 Novo Horizonte e QNN 39 Bloco 02, Instal 400 braços pesados c/ luminárias e Lâmpadas VSAP 150 Watts, Rede a ser Instalada e Ampliada: 8.994m²; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016. <b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1763.9549 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS-CEILÂNDIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9568 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0033 - Ampliar Rede de Iluminação Publica-Implantar postes e Luminária-Ceilândia								
	F	B		587.000	0	530.262	0	0
		A	0	587.000	0	530.262	0	0
		B		587.000	0		0	0
		A	0	587.000	0		0	0
<b>Previsão:</b> Início 29/12/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 29/12/2015 Término 15/04/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instalação e Ampliação de Rede de Iluminação Pública nas Localidades: QNP 05; FEIRA DO PRODUTOR - QNP 01; ESCOLA RURAL INCRA 09; NÚCLEO RURAL CÔRREGO DAS CORUJAS; QNN 20/22; QNN 26 QUADRADÃO E EQNN 14 - ÁREA ESPECIAL, instalação e substituições de 68 postes com luminárias de 04 e 02								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
pétalas; Rede a ser instalada e Ampliada: 9.568m², Processo: 138.000520/2015; Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.1763.9544 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM ARNIQUEIRA- ÁGUAS CLARAS</b>	F	B		495.181	0	495.181	0	0
		A	0	495.181	0	495.181	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		495.181	0		0	0
		A	0	495.181	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA</b> Quantidade : 10 Unidade Medida : M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 503 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Ampliar iluminação pública no Setor Habitacional Arniqueira - Águas Claras.								
<b>Previsão:</b> Início 04/12/2015 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executar ampliação de iluminação pública no Setor Habitacional Arniqueira - Águas Claras. Processo nº 300.000.419/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>AÇÃO : 1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS</b>		B		0	0	0	0	0
		A	8.000.000	8.000.000	100	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Apoiar e dar suporte operacional a ações e objetivos da CEB GERAÇÃO, incluindo os investimentos da infraestrutura de								
<b>Implementação :</b> Por meio de contrato de financiamento								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.1812.0001 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL</b>	I	B		0	0	0	0	0
		A	8.000.000	8.000.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	8.000.000	8.000.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO MANTIDO</b> Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Implantar usina solar fotovoltaica - USF (procedente da etapa 0010/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Necessidade de adequações técnicas e financeiras <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / CEB Geração <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Foi aprovado novo Projeto Executivo/Plano de Trabalho. 2015: Projeto Paralizado.								
<b>AÇÃO :</b> 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Instalar pontos de iluminação pública na cidade <b>Implementação :</b> LICITAÇÃO / CONTRATO		B A	0	-77.530 49.970	0 0	7.722 49.970	0 49.970	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA <b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1836.6963 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LUMINÁRIA INSTALADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Ampliar os pontos de iluminação pública - Administração Regional - Taguatinga <b>Previsão:</b> Início 22/04/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Rede elétrica ampliada: instalação de quatro postes de iluminação pública na A/E da Quadra 3/5 próximo à 12ª Delegacia de Polícia do DF processo n.º 132.000.440/2015	F	B A B A	0	-77.530 49.970 -77.530 49.970	0 0 0 0	7.722 49.970	0 49.970	0 100 0 100
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2397 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL <b>*** Esta Ação não Integra a LEI do PPA ***</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	10.935.867	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.753.6209.2397.0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL</b>	D	B		0	0	0	0	0
		A	10.935.867	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	10.935.867	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : GÁS NATURAL ADQUIRIDO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ETAPA ▶ 0009 - Adquirir gás natural liquefeito - GNL</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de gás natural liquefeito - GNL - Efetuado pagamento de aquisição/custo do gás (GNL)								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PROJETO								
<b>AÇÃO : 3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA</b>		B		3.814.880	51	0	0	0
		A	7.500.000	14.130.880	188	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Investir em segmentos de energia de fontes hídricas e outras fontes								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.3094.0001 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL</b>	I	B		3.814.880	51	0	0	0
		A	7.500.000	14.130.880	188	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		3.814.880	51			0
		A	7.500.000	14.130.880	188			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Ampliar a participação no negócio energia.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Adiantamento para aumento de capital - AFAC nos meses: Julho, Novembro e Dezembro.								
<b>AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA,								
<b>Implementação :</b> Contratação de consultoria para especificação da modernização.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.3711.6169 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PARANOÁ	D	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Elaborar projetos para aprimoramento das unidades geradoras da UHPA da CEB Geração S.A								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 30/11/2015 <b>Término</b> 31/01/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Assinado contrato de manutenção.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 6063 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	42.538.479	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6063.0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO--DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	42.538.479	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	42.538.479	0	0			0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> Meta e Produto não encontrado <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b></p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0007 - Manter pagamento do Arrendamento a Investco S.A.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamentos efetuados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.</p>								
<p><b>AÇÃO : 6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos próprios</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6064.0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> Meta e Produto não encontrado <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b></p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter pagamento do uso de linhas de transmissão.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamentos realizados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.</p>								
<p><b>AÇÃO : 6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos próprios</p>								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.6065.0008 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL</b>								
	D	B		0	0	0	0	0
		A	10.950.885	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		0	0			0
		A	10.950.885	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : MVA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0009 - Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR, para atender demanda de mercado.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Energia adquirida janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho para atender a demanda de mercado.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.6065.0003 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL</b>								
	D	B		0	0	0	0	0
		A	1.814.537.430	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		0	0			0
		A	1.814.537.430	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Adquirir energia elétrica para revenda</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Energia elétrica adquirida até dez/2015: (MWh): Corumbá III - 205.097,983; Corumbá IV - 308.050,170; Paranoá - 96.014,774; Itaipu - 1.291.949,011; SIN - 4.994.264,564.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.6065.0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO- SIA</b>								
	D	B		0	0	0	0	0
		A	2.755.800	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	2.755.800	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> MVA								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Adquirir energia elétrica no âmbito da CCEE e do Mercado Livre visando cumprir com os contratos regulados pela CCEAR para atender a demanda do mercado de energia elétrica.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 01/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de energia elétrica para atender a demanda do mercado concluída em dezembro de 2015. Iniciando nova aquisição a partir de 01/01/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6065.0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	6.339.032	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	6.339.032	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Adquirir energia elétrica para o Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Encargos Pagos: CUSD, CCEE, ANEEL, Recursos Hidricos, P&D- FIN/MME, Compra no mercado-curto prazo: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		27.410.352	13	79.162.439	56.151.025	34
		A	215.554.588	166.480.239	77	166.480.102	133.208.537	80
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter a rede de iluminação pública.								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.8507.6466 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.587.226	1	0	0	0
		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	77.057.512	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.587.226	1		0	0
		A	139.069.888	77.057.512	55		77.057.512	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 270000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 270000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consumo: Jan. 35.773.430 KWH; Fev. 25.773.430 KWH, Mar. 35.822.683 KWH; Abril 35.824.817 KWH; Maio 35.847.540 KWH; Jun. 35.886.551- Processo nº 002.000.469/2011. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF: Jan. 286.126; Fev. 286.126, Mar. 286.324; Abril 286.331; Maio 286.642; Jun. 287.101 - Processo nº 360.000.875/2011 - Transferência da coordenação geral de manutenção para SINESP (Dec. Nº 36.359, de 08 de junho de 2015, DODF Nº 109, pág. 07).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.8507.6471 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		28.997.578	0	79.162.439	56.151.025	63
		A	0	89.422.727	0	89.422.589	56.151.025	63
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		28.997.578	0		56.151.025	63
		A	0	89.422.727	0		56.151.025	63
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 270000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consumo (KWH): Jul: 35.873.022; Ago: 35.891.286; Set: 35.902.340; Out: 35.933.042; Nov: 35.933.042; Dez: 35.947.787 - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública (unid.): Jul: 287.217; Ago: 285.779; Set: 287.225; Out: 287.303; Nov: 287.303; Dez: 287.338 - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB</b>								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.122.6209.8507.6452 - ( ** ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	76.484.700	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	76.484.700	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Manter os serviços de manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal mantido, manutenção e expansão, total janeiro e fevereiro = 286.126 pontos; março e abril = 286.331 pontos de iluminação pública, junho =287101 pontos, julho = 287.217, agosto = 287.225, setembro = 287.225, outubro 287.225 pontos, novembro 287.303, dezembro 287.338 pontos..								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								



**PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**OBJETIVO:** Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental .

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1009	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 3	3 3	2 0	2 0	SEMA (OBJ ESP 1 - SEMA)
1010	PARCERIAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 2	1 3	SEMA (OBJ ESP 1 - SEMA)
1011	SIG IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	- 0	- 0	SEMA (OBJ ESP 2 - SEMA)
1012	ATLAS DISPONIBILIZADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	- 0	1 0	SEMA (OBJ ESP 2 - SEMA)
1013	EDITAIS LANÇADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1 1	SEMA (OBJ ESP 3 - FUNAM)
1014	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	3 0	3 0	3 1	3 5	SEMA (OBJ ESP 3 - FUNAM)
1015	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	HA	-		Desejado Alcançado	10 01	10 01	35 05	35 15	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1016	ESPÉCIE CATALOGADA (FAUNA E FLORA)	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	55 52.5	60 57,8	70 70	80 70	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1017	MANEJO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1 0	2 0	2 0	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1018	PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	7000	30/06/2011	Desejado Alcançado	56.000 69.650	107.500 20.000	159.000 200.000	210.000 220.000	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1019	MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	5 4	6 4	8 5	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1020	REPRODUÇÃO IN VITRO DE ESPÉCIES NATIVAS E HÍBRIDAS	UNIDADE	14	30/06/2010	Desejado Alcançado	16 14	18 14	20 14	22 14	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1021	CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	1 0	1 3	1 4	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1022	AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 20	10 35	40 40	15 42	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1023	IAGR - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,336 0,639	0,567 0,907	0,737 1,113	0,869 1,278	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1024	IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,109 0,338	0,197 0,508	0,269 0,644	0,329 0,734	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1025	IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,227 0,301	0,370 0,3988	0,468 0,468	0,540 0,544	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1026	IAQR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9,15 9,19	9,61 10,33	10,09 10,63	10,59 1,83	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1027	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7,77 8,64	8,15 9,43	8,57 9,13	8,99 0	REL ATIVIDADES NAC/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1028	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,69 0,27	0,73 0,45	0,76 0,75	0,80 0,91	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1029	INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	33,33 0	66,66 0	100 0	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1030	INDICADOR DE EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA PERMACULTURAL - IECMP	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	33,33 0	33,33 0	33,33 0	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1031	INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	20 0	40 0	60 0	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1032	INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEEA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	18,9 7	22,8 19,44	26,6 28,33	31,7 34,16	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1033	NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	120.000 210.849	130.000 508.819	135.000 552.261	140.000 578.835	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1034	NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	300.000 519.310	400.000 524.636	900.000 575.865	600.000 503.105	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1035	RECINTOS CONSTRUÍDOS	M2	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.000 625	2.750 181	13.000 527	3.600 0	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1036	PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.480 4.000	1.500 1708	1.950 2.113	2.085 5252	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1037	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.540 798	2.200 811	2.640 263	2.640 137	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1041	TERMOS DE COOPERAÇÃO ESTABELECIDOS	UNIDADE	1	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 4	4 1	6 11	8 2	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1042	PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	45 87	107 197	127 186	147 0	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1043	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1044	UC-USO COM EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	15	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	17 5	20 25	25 9	30 2	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1309	INFORMAÇÃO TÉCNICA LICENCIAMENTO	UNIDADE	1.108	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	1.400 811	1.680 330	2.016 182	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1310	LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIAS CONCEDIDAS	UNIDADE	18	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	25 27	30 34	36 10	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1311	LICENÇAS AMBIENTAIS INSTALAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	48	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	60 61	72 66	87 24	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1312	LICENÇAS AMBIENTAIS OPERAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	112	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	140 107	162 51	202 43	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1313	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS CONCEDIDAS	UNIDADE	59	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	70 99	84 8	100 28	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1314	MULTIPLICADORES CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	30 32	40 151	50 76	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1315	PESSOAS ATENDIDAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	1.000 4.999	1.200 9.123	1.500 2120	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1316	UC-INT RECATEGORIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	2 0	10 3	20 2	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1318	PROGRAMAS DOS PLANOS DE MANEJO IMPLANTADOS EM UC-INT	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	1 3	3 5	5 5	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1319	NÚMERO DE MUDAS PLANTADAS RESULTANTES DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	150.000 60.000	200.000 451.960	250.000 546115	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1320	QUANTIDADE DE MUDAS DESTINADAS PARA O PLANTIO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	500000 343000	500000 500.000	500000 585821	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 39.819.897 2013 = 42.063.411 2014 = 41.780.670 2015 = 43.703.138

PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	8.660.488	9.305.801	107	5.947.867	5.540.691	32
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1670 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		-669.907	67	0	0	0
		A	999.770	1.156.454	116	49.835	7.504	1
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantar ações que aumentem a qualidade e a quantidade das águas do DF <b>Implementação :</b> Aplicação direta, formação de parcerias para apoio logístico e/ou por meio de contratação de serviços ou celebração de convênios.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.544.6210.1670.9706 - ( ** ) GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU-PLANALTINA	F	B		-669.907	67	0	0	0
		A	999.770	1.156.454	116	49.835	7.504	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-669.907	67		0	0
		A	999.770	1.156.454	116		7.504	1



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 62 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 62 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Implantar o projeto de pagamento por serviços ambientais na bacia do Ribeirão Pipiripau. (Procedente da etapa 032/2014) <b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014 - análises das propriedades participantes para avaliação dos resultados obtidos, com a realização de 13 pagamentos e assinatura de 6 novos contratos de PSA. 2015 - Ocorreram 7 pagamentos retroativos a 2014, 7 pagamentos relativos a 2015 e 28 novos contratos de PSA . Proc. 197.000.976/2012								
<b>AÇÃO : 1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> A atividade será executada por emio de recursos próprios.		B A	480.000	-35.830 8.070	7 2	280 5.210	2.580 5.210	32 65
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.1998.0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL-CANDANGOLÂNDIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar projetos de conscientização, educação ambiental e inclusão social. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento: aniversário de 55 anos de Brasília. Quantidade de visitantes: 29.175 .Locação de brinquedos ( cama elástica, piscina de bolinha, pula-pula inflável e tobogã ) e locação de gerador. Processo 196.000. 058/2015; 196.000.073/2015.	F	B A B A	480.000 480.000	-35.830 8.070 -35.830 8.070	7 2 7 2	280 5.210	2.580 5.210	32 65 32 65
<b>AÇÃO : 3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantação de modelos de gestão socioambientais sustentáveis das atividades administrativas e operacionais do GDF e de		B A	75.000	-70.883 4.117	95 5	0 4.117	4.117 4.117	100 100



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento acerca da implantação e funcionamento da Agenda 21 e A3P, bem como aquisição de equipamentos e materias de consumo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.544.6210.3092.0003 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AGENDA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Implementação das ações da Agenda Ambiental da ADASA.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquiridos quadros, lixeiras e outros. Proc: 197.000.269/2015.								
<b>AÇÃO : 3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Reforma recintos para os animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a fim de atender ao Plano Diretor da FJZB, bem								
<b>Implementação :</b> A reforma será executada por meio de recursos próprios e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do GDF (SEMARH). A obra será executada pela NOVACAP e coordenada pela FJZB.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3129.2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS DA FUNDAÇÃO JARDI- CANDANGOLÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 20001 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20001 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Reforma os recintos dos animais da FJZB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material de consumo: cimento; areia; tijolo, brita, argamassa. Processo: 196.000.017/2015; 196.000.173/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	5.170	-2.041.416 2.204.797	0 0	82.552 244.797	0 244.797	0 11
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3210.0003 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Financiar projetos vinculados a política ambiental - demanda induzida <b>Previsão:</b> Início 06/07/2015 <b>Término</b> 09/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Selecionados 05 projetos via demanda induzida através do Edital de Chamamento Publico nº 001/2015 - Programa Virada Socioambiental. Processos: 393.000.110/2015; 393.000.111/2015; 393.000.112/2015; 393.000.115/2015; 393.000.121/2015. Dos 05 Projetos selecionados via demanda induzida todos foram executados, conforme segue: Processos nºs: 393.000.110/2015; 393.000.111/2015; 393.000.112/2015; 393.000.115/2015 e 393.000.121/2015, faltando concluir a prestação de contas por parte do executor	F	B A B A	5.170 5.170	-2.041.416 2.204.797 -2.041.416 2.204.797	0 0 0 0	82.552 244.797	0 244.797 0 244.797	0 11 0 11
<b>AÇÃO :</b> 3214 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Articular e fomentar parcerias para a implantação da Agenda 21 do DF, bem como a Agenda Ambiental na Administração <b>Implementação :</b> x		B A	10.000	-0 211.748	0 0	0 211.748	0 211.748	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3214.0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL--DISTRITO FEDERAL	F	B A	10.000	-0 211.748	0 0	0 211.748	0 211.748	0 100



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-0	0		0	0
		A	10.000	211.748	0		211.748	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AGENDA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Implantar agendas ambientais e agenda local <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização do evento: Virada do Cerrado, Cidadania e Sustentabilidade. Programa com ações de mobilização socioambiental. Proc. nº 393.000.130/2015. Evento realizado. Estima-se que vinte mil (20.000) pessoas foram envolvidas diretamente e aproximadamente trezentos e cinquenta mil (350.000) indiretamente								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		B		2.169.999	0	2.200.000	2.278.285	97
		A	110.000	2.355.275	0	2.355.275	2.355.275	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promoção das ações necessárias à realização de eventos entre eles o 8º Fórum Mundial da Água 2018. <b>Implementação :</b> Pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3678.0047 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO	F	B		-1	0	0	78.285	92
		A	10.000	85.275	853	85.275	85.275	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1	0		78.285	92
		A	10.000	85.275	853		85.275	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar eventos e exposições. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de eventos: Evento para comemoração ao Dia Mundial da Água. Proc. nº 393.000.033/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.544.6210.3678.5936 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 2018 -ADASA-DISTRITO FEDERAL	F	B		2.170.000	0	2.200.000	2.200.000	97
		A	100.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.170.000	0		2.200.000	97
		A	100.000	2.270.000	0		2.270.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Realizar ações preparatórias do 8º Fórum Mundial da Água - 2018.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de cota para divulgação do 8º Fórum Mundial da Água - 2018, no IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3º EXPO/ABAR, realizado no Centro de Convenções de Brasília nos dias 17 a 20 de agosto de 2015. Processo 197.000.804/2015. Realizado pagamento de compromisso do GDF ao Conselho Mundial da Água para a realização da 8ª edição do Fórum Mundial da Água em Brasília, em 2018. Processo 197.001.605/2015								
<b>AÇÃO :</b> 3743 - FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		B		-824.434	43	477	218.508	20
		A	1.922.500	1.098.066	57	1.098.066	808.357	74
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fortalecer e estruturar o sistema de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas do Distrito Federal								
<b>Implementação :</b> Através da contratação de empresa especializada em implantação, operação e manutenção de redes de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.544.6210.3743.0001 - ( ** ) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-824.434	43	477	218.508	20
		A	1.922.500	1.098.066	57	1.098.066	808.357	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-824.434	43		218.508	20
		A	1.922.500	1.098.066	57		808.357	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Operar e manter a rede de monitoramento de águas superficiais. (Procedente da etapa 033/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Operadas e mantidas 65 estações de monitoramento. Foram instaladas 11 estações de telemetria. Proc. 197.001.247/2011.  <b>ETAPA</b> ▶ 0006 - Operar, ampliar e manter a rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas. (Procedente da etapa 034/2014)  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratados serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológicas de água bruta. Proc. 197.001.768/2010. 165 estações de monitoramento da qualidade da água mantidas em todo o DF.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X  <b>Implementação :</b> Para a pres. da integr. do JBB e da EEdo JBB é necessária a Vigilância dos seus limites p/ evitar invasão c/ depredação dos rec. nat. e atamento de fogo. P/ isto, o JBB deverá se equipar c/ veíc., tratores e implem. e manter brigada de comb. a inc.		B A	145.000	-28.688 8.812	20 6	0 8.812	0 8.812	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA  <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.2932.0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> HA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> HA <b>ETAPA</b> ▶ 0006 - Preservar areas da Estação Ecologica do Jardim Botanico de Brasilia  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Area Preservada Processo: 195.000.049/2015	F	B A B A B A	145.000 30.000 115.000	-28.688 8.812 -28.688 8.812 0 0	20 6 96 29 0 0	0 8.812 0 8.812 0 0	0 8.812 0 8.812 0 0	0 100 0 100 0 0
<b>AÇÃO :</b> 4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		B A	2.054.346	-600.454 1.108.012	29 54	638.455 820.111	219.138 813.351	20 73



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> MANTER E CONSERVAR OS ANIMAIS DO PLANTEL DA FJZB <b>Implementação :</b> A atividade será executada por emio de recursos próprios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4086.0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ANIMAL ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 900 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 900 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Prestar assistência aos animais locados na Fundação Jardim Zoológico de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Animais assistidos: jan874 ; fev870; mar861; abr859; mai850; jun851; jul856; ago851; set 848; out 843; nov839; dez850. Aquisição de alimentos ( frutas, verduras, carnes, ração) Processos de nº 196.000.146/2014; 196.000.002/2015; 196.000.185/2013; 196.000.158/2014; 196.000.288/2013; 196.000.273/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Empreendimentos de alto potencial de impacto ambiental licenciados e acompanhados de maneira mais eficiente e dentro dos <b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento quanto aos procedimentos adotados para o licenciamento ambiental e a legislação competente, bem como aquisição de equipamento e mat. de consumo								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.542.6210.4095.0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FISCALIZAÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 12920 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Promover atividades de fiscalização no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de capacetes e material de caça e pesca, para promover a fiscalização ambiental no DF. Proc.: 391.001.754/2014 e 391.001.577/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	B			0	0	0	0	0
	A		25.000	10.425	42	10.425	10.425	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Produtividade da função fiscalizatória								
<b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento quanto aos procedimentos adotados na fiscalização ambiental e ainda aquis. equip. e mat. consumo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.542.6210.4096.0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	25.000	10.425	42	10.425	10.425	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	25.000	10.425	42		10.425	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LICENCIAMENTO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 2640 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Promover atividades de licenciamento no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 15/03/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviços de higienização documental, catalogação contextual, digitalização, exportação de imagens, indexação e ocerização de documentos eletrônicos. Proc. nº: 391.000.480/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4098 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS	B			-11.026	1	3.000	95.561	18
	A		1.246.502	543.366	44	543.366	474.990	87
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Preservar áreas protegidas e recursos florestais								
<b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados, aquisição de materiais permanentes e consumo.								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 18.541.6210.4098.0001 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-11.026	1	3.000	95.561	18
		A	1.246.502	543.366	44	543.366	474.990	87
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-11.026	2		95.561	18
		A	571.502	543.366	95		474.990	87
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	675.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSERVADA</b> <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Manter os parques do DF</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de água e esgoto sanitário - CAESB parques. Proc. nº: 391.000.003/2013. Fornecimento de energia elétrica - CEB parques. Proc. nº: 391.000.004/2013. Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada - parques. Proc. nº: 391.001.412/2014 e Proc. nº 391.001.106/2015.								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Adquirir material de consumo</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Material de proteção e segurança do trabalho. Proc. nº: 391.001.577/2014.								
<b>AÇÃO : 4099 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS</b>		B		0	0	0	0	0
		A	66.200	496	1	496	496	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Implantação de atendimento às emergências relativas aos riscos ambientais, como produtos perigosos, incêndios florestais,								
<b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e produção de projetos e materiais de divulgação e treinamento quanto ao atendimento à emergências relativas aos riscos ambientais, aquis. equip. e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 18.541.6210.4099.0001 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	66.200	496	1	496	496	100





PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Mudanças produzidas: 20.000 Processo: 195.000.021/2014								
<b>AÇÃO : 4135 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		B		-307.517	50	75.000	75.000	93
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	610.000	80.983	13	80.983	80.983	100
<b>Finalidade :</b> Fiscalizar os usos dos recursos hídricos no Distrito Federal.								
<b>Implementação :</b> Através da identificação da demanda são executadas vistorias e após elaboração de relatório são emitidos os atos de fiscalização pertinentes.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.544.6210.4135.0001 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-307.517	50	75.000	75.000	93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	610.000	80.983	13	80.983	80.983	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FISCALIZAÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-307.517	50		75.000	93
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	610.000	80.983	13		80.983	100
<b>ETAPA</b> ▶ 0024 - Realizar a Fiscalização quali-quantitativa dos usos dos recursos hídricos das unidades hidrográficas do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ A fiscalização dos usos dos recursos hídricos do DF vem sendo realizada com pessoal próprio desde o início do ano. Houve a necessidade de aquisição de equipamentos/materiais de utilização na atividade de campo, como botas e macacões. Proc.: 197.000.201/2015. Contratado serviço de fornecimento e montagem de stand "Expohidro". Proc: 197.001.383/2015.								
<b>AÇÃO : 4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		B		-49.100	20	900	900	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	250.000	300.900	120	300.900	300.900	100
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.544.6210.4235.0001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-49.100	20	900	900	0
		A	250.000	300.900	120	300.900	300.900	100



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-49.100	20		900	0
		<b>A</b>	250.000	300.900	120		300.900	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 56 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 56 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Desenvolver a conscientização para o uso racional dos recursos hídricos através de programas e ações de educação ambiental e da participação da ADASA em eventos.								
<b>Previsão:</b> Início 15/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Prestação de Serviços de apoio e suporte na montagem e estruturação do pavilhão de exposição do Brasil no 7º Fórum Mundial da Água, realizado no período de 12 a 17 de abril de 2015, nas cidades de Daegu e Gyeongju - Coreia do Sul. Proc.: 197.000.286/2015 Foram visitadas 92 escolas, e atendidos: 38.892 alunos e 1.976 professores.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b>								



**PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**OBJETIVO:** Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
961	Nº DE ESTUDOS E PESQUISAS AFETAS AO SUAS REALIZADAS	UNIDADE	4	31/07/2011	Desejado Alcançado	6 1	5 5	7 2	7 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
966	TAXA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	%	-		Desejado Alcançado	16 -	32 0	50 0	100 0	SETRAB/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
968	TAXA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS (EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS) E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-		Desejado Alcançado	45 -	60 0	80 0	100 0	SETRAB/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
971	TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	67 70	80 86	96 96	100 100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SETRAB (OBJ ESP 2-FAS)
1058	TAXA DE INSERÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	7	31/07/2011	Desejado Alcançado	21 -	43 -	78 100	100 100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST CODEPLAN/PD (OBJ ESP 2 - FAS)
1102	INDIVÍDUO CAPACITADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	100 135	100 35	100 120	100 122	JBB E ADMINISTRAÇÃO REGIONAIS (OBJ ESP 4 - JBB)
1103	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	4 0	4 1	4 4	4 13	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1104	PUBLICAÇÃO IMPRESSA E EDITADA	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	3 2	3 1	3 2	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1154	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 40	60 60	80 80	100 80	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1155	PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS DO DF IMPLEMENTADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	01 01	02 0	03 01	04 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1156	Nº DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF REALIZADAS	UNIDADE	09	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	09 09	10 10	10 10	11 11	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1157	Nº DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS E EVENTOS SIMILARES AFETOS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO DF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	07 13	14 16	22 22	30 16	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FAS)
1158	Nº DE CREAS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	08	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 08	09 09	11 9	11 09	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)
1159	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA/CENTRO POP IMPLANTADO NO DF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	04 01	02 02	03 02	04 02	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)
1160	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES IMPLANTADAS	UNIDADE	08	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12 08	08 03	09 03	09 03	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)
1161	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA JOVENS IMPLANTADAS	UNIDADE	-	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	02 01	02 01	04 01	04 01	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)
1162	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ADULTOS IMPLANTADAS	UNIDADE	02	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	04 02	03 02	05 02	06 02	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)
1163	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA IDOSOS IMPLANTADAS	UNIDADE	01	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	04 01	02 01	04 01	04 01	SETRAB (OBJ ESP 2 - FAS)
1167	TAXA DE INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	-	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 -	100 -	100 100	100 100	DADOS DO DISQUE 100 E DA CENTRAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS (OBJ ESP 2 - FAS)
1169	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	27	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	33 27	31 27	34 27	36 27	SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1170	Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS/PAIF	UNIDADE	9.938	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	24.390 34.533	26.780 132402	29.948 31.418	31.150 30.756	SINOPSE ESTATÍSTICA



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1171	Nº DE UNIDADES DE OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IMPLANTADOS NO DF (COSES)	UNIDADE	17	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	22 17	18 17	20 17	21 17	SINOPSE ESTATÍSTICA SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1172	Nº DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS IMPLANTADOS	UNIDADE	01	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	03 01	03 0	03 0	03 0	SINOPSE ESTATÍSTICA SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1173	Nº FAMÍLIAS DO DF BENEF. BOLSA FAMÍLIA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO PAIF (*JUSTIFICATIVA)	UNIDADE	440	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	555 550	660 632	755 292	775 527	SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)
1174	TAXA DE INCLUSÃO DE GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS E DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL RESIDENTES NO DF NO CADASTRO ÚNICO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 37	50 37	70 66	100 66	CADASTRO ÚNICO (OBJ ESP 3 - FAS)
1175	PERCENTUAL DE CATADORES ASSOCIADOS A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	81 80	90 94	95 108	100 100	SETRAB (OBJ ESP 3 - FAS)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 124.336.554 2013 = 137.393.608 2014 = 169.999.643 2015 = 148.813.960

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	53.945.672	91.940.588	170	84.291.427	78.563.615	18
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>		B		0	0	1.105.000		0
		A	1.200.000	1.200.000	100	0		0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : PAC - Construção de equipamento comunitário</b>								
<b>Implementação : X</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.244.6211.3023.0080 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO</b>	F	B		0	0	1.105.000		0
		A	1.200.000	1.200.000	100	0		0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	1.200.000	1.200.000	100			0



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Executar Trabalho Técnico Social do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. <b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação para execução de atividades sócio educativas no Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS na Estrutural. Processo nº 392.042.065/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3184 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Estruturar a rede de proteção social do DF, com a instalação de equipamentos públicos do SUAS nos territórios de <b>Implementação :</b> Pelo órgão gestor da política de assistência social no DF e demanda contratação de empresas especializadas, por meio de licitações, em parceria com a SINESP e/ou NOVACAP. Firmado o contrato de repasse nº 791235-2013 com a União.		B A	0	-452.979 817.021	0 0	0 790.581	285.588 285.588	35 35
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.3184.0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS- SAMAMBAIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0021 - Construir centro de referência especializado de assistência social - CREAS em Samambaia <b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em andamento (30%) com terraplanagem e fundações em área de 460 m2 Processo: 112.002.882/15		S B A B A	0	-452.979 817.021 -452.979 817.021	0 0 0 0	0 790.581	285.588 285.588 285.588 285.588	35 35 35 35
<b>AÇÃO :</b> 3186 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Estruturar a rede de proteção social do DF, com a instalação de equipamentos públicos do SUAS nos territórios de <b>Implementação :</b> Esta ação é realizada pelo órgão gestor da política de assistência social no DF e demanda contratação de empresas		B A	2.454.545	374 2.683.363	0 109	37.449 2.284.707	80.112 1.961.529	3 73



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
especializadas, por meio de licitações, em parceria com a SO e/ou NOVACAP, resultando na garantia/resgate de direitos de família e indiv								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.3186.0007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS--DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-57.988	2	20.913	80.112	3
		A	2.454.545	2.625.001	107	2.226.345	1.961.529	75
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-57.988	2		80.112	3
		A	2.454.545	2.625.001	107		1.961.529	75
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO</b> <b>Quantidade : 9000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 3</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0020 - Realizar construção de unidades de acolhimentos para adultos e famílias - UACs no DF</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obras em execução em Sao Sebastião (80%) e concluídas em Planaltina e Ceilandia Processo: 1124454/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.101 - SEDHS passou a ser executado na UO 25.101.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.3186.0009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs--DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		58.362	0	58.362	0	0
		A	0	58.362	0	58.362	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		58.362	0		0	0
		A	0	58.362	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO</b> <b>Quantidade : 9000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 3</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0019 - Realizar construção de unidades de acolhimento - UACs no DF</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/12/2015      Término 31/01/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obras em execução (80%) em São Sebastião e concluídas em Planaltina e Ceilandia Processo: 112.4454/14								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		B		-173.301	433	0	65.563	85
		A	40.000	76.699	192	76.699	65.563	85



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS <b>Implementação :</b> Ação sistemática implem. pelo órgão gesto da política de assist. soc. no DF, que pode demandar a assinatura de convênios, o estabelecimento de parcerias e a contratação de serviços especializados para sua efetivação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.122.6211.3678.0077 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS - SUAS-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0039 - Realizar eventos, foruns, conferências e seminarios no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de serviço de buffet para 250 pessoas participantes da XI Conferência de Assistencia Social do DF. Processo: 380.001.055/2015								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Pequenas ações e ajudas à comunidade, como doação cesta básica, campanha do agasalho,etc. <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.244.6211.2094.9728 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 26300 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 26000 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Promover a assistência social comunitária no Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 02/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Promovidos: Projeto Golfinho com atendimento de 490 crianças em condições de vulnerabilidade social com educação pedagógica e física; Projeto Escalada com 61 empregados/colaboradores com objetivo de elevação de escolaridade do ensino fundamental e médio.								
<b>AÇÃO : 2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Qualificar a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como a <b>Implementação :</b> Utilização de recursos transferidos tranferidos conforme descrito na NOB - SUAS.		B A	424.000	-745.709 429.791	176 101	0 429.791	157.671 389.991	37 91
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 08.122.6211.2411.0003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0035 - Realizar a gestão descentralizada do SUAS/FASDF <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de serviços técnicos profissionais especializado de treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Processo: 380.001.048/14	S	B A B A	424.000 424.000	-745.709 429.791 -745.709 429.791	176 101 176 101	0 429.791	157.671 389.991 157.671 389.991	37 91 37 91
<b>AÇÃO : 4118 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fortalecimento da função protetiva da família; prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; promoção de <b>Implementação :</b> Ação continuada c/ atividades operacionalizadas de forma direta pelo órgão gestor da política de assist-encia social, ou de forma complem. por entidades e organ. de assist. social conveniadas, demandando artic. e fortal. da rede socioassistencial.		B A	14.753.145	-2.669.927 27.560.826	18 187	758.087 27.306.301	5.978.083 25.674.432	22 93



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4118.0005 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	S	B		-430.849	40	0	136.510	18
		A	1.067.314	750.908	70	750.908	726.753	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-430.849	40		136.510	18
		A	1.067.314	750.908	70		726.753	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro:79, fevereiro: 112, março: 128, abril; 104, maio: 126, junho: 156, julho: 178, agosto: 174, setembro: 185, outubro: 210, novembro:210. Processo: 380.001.551/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes na unidade de Atendimento a Criança e adolescente em situação de rua - UNACAS								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 23, fevereiro: 21, março: 19, abril; 23, maio:25, junho:12, julho: 09, agosto: 10, setembro: 10, outubro: 10, novembro:08, dezembro:07 Processo: 380.004.273/14								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4118.0006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.242.254	32	8.484	2.086.342	23
		A	3.854.020	9.220.762	239	9.220.762	9.134.417	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.242.254	32		2.086.342	23
		A	3.854.020	9.220.762	239		9.134.417	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Crianças e adolescentes acolhidas em 3 ENGs conveniadas: janeiro: 44, fevereiro: 44, março: 43, abril: 43, maio: 45, junho: 43, julho: 44, agosto: 50, setembro: 50, outubro: 49, novembro: 52. Processo: 380.000.606/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.  <b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes em Casas Lares da rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Crianças e adolescentes acolhidas em 7 ENGs conveniadas: janeiro: 238, fevereiro: 240, março: 244, abril: 227, maio: 217, junho: 212, julho: 215, agosto: 217, setembro: 218, outubro: 218, novembro: 221. Processo: 380.002.215/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.  <b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado; janeiro: 67, fevereiro: 66, março: 66, abril: 66, maio: 66, junho: 66, julho: 66, agosto: 66, setembro: 66, outubro: 66, novembro: 66. Processo: 380.000.010/10 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4118.0007 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	S	B		-986.772	25	0	526.256	20
		A	3.928.879	2.590.256	66	2.590.256	1.962.123	76
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-1.000	100		0	0
		A	1.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-985.772	25		526.256	20
		A	3.927.879	2.590.256	66		1.962.123	76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 220 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Família - UNAF <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas acolhidas: janeiro: 398, fevereiro: 298, março: 347, abril: 311, maio: 295, junho: 311, julho: 312, agosto: 303, setembro: 302, outubro: 292, novembro: 192. Processo: 380.004.273/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.  <b>ETAPA</b> ▶ 0009 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Acolhimento para Idosos - UNAI								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas acolhidas: janeiro:21, fevereiro: 19, março: 19, abril; 21, maio:19, junho: 22, julho: 20, agosto: 26, setembro: 25, outubro: 21, novembro: 20, dezembro: 21 Processo: 380.004.273/14 <b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Mulher - UNAM								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas acolhidas: janeiro: 61, fevereiro: 47, março: 53, abril; 50, maio: 53, junho: 61, julho: 68, agosto: 58, setembro: 62, outubro: 54, novembro: 43, dezembro: 38 Processo: 380.004.273/14 <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4118.0008 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ACOLHIDA</b> <b>Quantidade :</b> 1544 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 415 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Promover o acolhimento institucional em abrigos para idosos na rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas acolhidas em 4 ENG's conveniadas: janeiro:224, fevereiro: 223, março: 224, abril; 217, maio: 221, junho: 216, julho: 221, agosto: 218, setembro: 222, outubro: 223, novembro:216, dezembro: 216 Processo: 380.002.825/09 <b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Promover acolhimento institucional em abrigos para pessoas com deficiência na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas acolhidas em 3 ENG's conveniadas: janeiro: 96, fevereiro: 96, março: 96, abril; 88, maio: 88, junho: 88, julho: 88, agosto: 88, setembro: 88, outubro: 88, novembro:87, dezembro:87 Processo: 380.002.577/09 <b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Promover acolhimento institucional com serviço de acolhida em albergue na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas acolhidas em 1 ENG conveniada: janeiro:85, fevereiro: 127, março: 160, abril; 155, maio: 169, junho: 175, julho:181, agosto: 166, setembro: 169, outubro: 167, novembro: 179, dezembro:160 Processo: 380.002.385/09								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Promover acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas na rede conveniada</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas acolhidas em 1 ENG conveniada: janeiro:08, fevereiro: 08, março: 05, abril: 07, maio:07, junho: 07, julho:0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro:0, dezembro:0 Processo: 380.002.513/09</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar acolhimento a população de rua na rede conveniada</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas acolhidas: janeiro: 148, fevereiro: 163, março: 176, abril: 207, maio: 194, junho: 191, julho:191, agosto: 201, setembro: 209, outubro: 200, novembro: 220, dezembro: 220 Processo: 380.004.136/14</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0040 - Realizar atendimento no Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência na modalidade de residência inclusiva na rede conveniada.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/10/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado: outubro: 10, novembro: 10, dezembro:10 Processo: 380.001.066/2015</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4118.5735 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0001 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidos: dezembro: 210. Processo: 380.001.551/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904</p>	S	B		13.093	0	13.093	0	0
		A	0	13.093	0	13.093	0	0
		B		13.093	0		0	0
		A	0	13.093	0		0	0



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4118.5736 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		986.995	0	733.471	50.197	5
		A	0	986.995	0	733.471	50.197	5
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		986.995	0		50.197	5
		A	0	986.995	0		50.197	5
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidos em 03 ENGs conveniadas: dezembro: 52      Processo: 380.000.606/14								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidos em 07 ENGs conveniadas: dezembro: 233      Processo: 380.002.215/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas em 01 ENG conveniada: dezembro: 66								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4118.5737 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	S	B		21.007	0	20.007	0	0
		A	0	21.007	0	20.007	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		1.000	0		0	0
		A	0	1.000	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		20.007	0		0	0
		A	0	20.007	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 220 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - UNAF								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas acolhidas: dezembro: 187 Processo: 380.004.273/14								
<b>AÇÃO :</b> 4153 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		B		-1.090.119	91	0	7.954	8
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	1.192.480	99.161	8	99.161	72.947	74
<b>Finalidade :</b> Garantir atendimento profissional especializado de apoio, orientação e acompanhamento aos indivíduos e famílias com um ou								
<b>Implementação :</b> Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro de preços, licitação com utilização de recursos do De forma direta no CREAS, tendo por princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo sua implem. exclusivamente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4153.0003 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.090.119	91	0	7.954	8
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		A	1.192.480	99.161	8	99.161	72.947	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 970 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	1.000	0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 970 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		-1.089.119	91		7.954	8
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI		A	1.191.480	99.161	8		72.947	74
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: janeiro:1.162, fevereiro: 1.313, março: 1.503, abril: 1.334, maio: 1.339, junho: 1.652, julho:1.673, agosto: 1.812, setembro: 1.816, outubro: 1.619, novembro: 741, dezembro: 1.416 Processo: 380.004.273/14								
<b>AÇÃO :</b> 4154 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		B		-618.003	18	0	1.540.020	21
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	3.465.000	7.256.061	209	7.256.061	7.186.760	99
<b>Finalidade :</b> Assegurar o trab. social de abordagem e busca ativa, que ident. nos territórios do DF, a incid. de trab infantil, exploração								
<b>Implementação :</b> Abordagens solicitadas: por requisição da comunidade via central telefônica e direcionadas e Equipe/CREAS da região de abrangência; Abordagens planejadas/Busca Ativa: por meio de monitoramento e intervenção preventiva em situação de rua na região.								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.4154.0001 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA      Quantidade : 2700    Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 2700    Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0017 - Realizar abordagem social a familias e individuos no DF</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 913, fevereiro: 4.707, março: 4.699, abril: 5.039, maio: 4.278, junho: 2.869, julho: 959, agosto: 1.627, setembro: 2.507, outubro: 2.953, novembro: 1.841, dezembro: 1.790    Processo: 380.000.966/13</b>								
<b>AÇÃO : 4155 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>								
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Assegurar atendimento especializado e atividades que oportunizem o resgate e a restauração de direitos, o fort. de vínculos</b>								
<b>Implementação : Operacionalizada de forma direta nos Centros de Referência Espec. p/ Pop. de Rua (CRE POP Rua), podendo ser executada de forma complementar por entidades e organizações de assist. social conveniadas, que demanda articulação e fortalecimento da rede.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.4155.0001 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA      Quantidade : 850    Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 850    Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0018 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua nos Centro Pop no DF</b>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: janeiro: 675, fevereiro: 2.242, março: 3.721, abril: 3.366, maio: 3.422, junho: 3.751, julho: 4.304, agosto: 6.768, setembro: 5.366, outubro: 4.891, novembro: 773, dezembro: 3.719 Processo: 380.004.273/14								
<b>AÇÃO :</b> 4158 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover a auton., a inclusão social e a melhoria da qual. de vida de pessoas c/ defc. e idosas com dependência, seus <b>Implementação :</b> As ações serão executadas diretamente pela SEDEST ou de forma complementar por entidade de assist. social, por meio de convênio e demandam articulação e fortalecimento da rede socioassistencial.		B A	3.737.570	150.000 9.120.175	4 244	0 8.970.175	1.495.029 8.970.175	16 98
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4158.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1040 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 980 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias com serviço de apoio ao processo de Habilitação e Reabilitação na rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas em 6 ENGS conveniadas: janeiro: 980, fevereiro: 980, março: 980, abril: 980, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 980, outubro: 980, novembro: 980, dezembro: 980, Processo: 380.002.579/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	S	B A B A	3.737.570 3.737.570	-10 8.970.165 -10 8.970.165	0 240 0 240	142.708 8.827.467 142.708 8.827.467	1.352.321 8.827.467 1.352.321 8.827.467	15 98 15 98
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4158.1691 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	B A B A	0 0 0 0	150.010 150.010 150.010 150.010	0 0 0 0	142.708 142.708 142.708 142.708	142.708 142.708 142.708 142.708	95 95 95 95



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1040 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 980 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos, e suas famílias com serviço de apoio ao processo de habilitação e reabilitação na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas em 06 ENGs conveniadas: dezembro: 980    Processo: 380.002.579/09								
<b>AÇÃO :</b> 4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		B		-1.469.314	0	0		0
		A	88.000	19.514	22	19.514		0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir apoio integral e espec. aos indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, c/ ameaça ou violação de								
<b>Implementação :</b> Ação continuada c/ atividades operacionalizadas de forma direta pelo órgão gestor da política de assistência social, podendo demandar a contr. de serv. espec. p/ sua efetivação e ser implementadas de forma compl. por entidades e org. de assist. soc.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4159.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.469.314	0	0		0
		A	88.000	19.514	22	19.514		0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.469.314	0			0
		A	88.000	19.514	22			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 30900 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Realizar ações complementares de proteção social especial no plantão social no UNISUAS 24 horas								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: janeiro: 1.456, fevereiro:1.448, março: 2.009, abril: 2.104, maio: 2.091, junho: 690, julho: 149, agosto: 1.130, setembro: 281, outubro: 985, novembro:826, dezembro: 348    Total de atendimentos no ano: 13.517    Processo: 380.000.867/15								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Realizar ações complementares de proteção especial com atendimento emergencial nos CREAS								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 658, fevereiro: 744, março: 1.287, abril: 1.085, maio: 1.012, junho:1.010, julho: 914, agosto: 1.226, setembro: 1.405, outubro: 1.324, novembro: 974, dezembro: 690 Total de atendimentos no ano: 12.329 Processo: 380.000.867/15</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento as pessoas vítimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosas</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 76, fevereiro: 111, março: 233, abril: 261, maio: 161, junho: 202, julho: 272, agosto: 216, setembro: 185, outubro: 92, novembro:29, dezembro: 123 Total de atendimentos no ano: 1.961 Processo: 380.000.867/15</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4179 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários; promover ganho sociais e</p> <p><b>Implementação :</b> direta por meio dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS;</p>		B A	4.008.810	-1.251.846 1.703.314	31 42	31.287 1.703.314	335.230 1.404.539	20 82
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4179.0001 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 31000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 31000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Realizar proteção e atendimento integral a família - PAIF no DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Famílias assistidas no PAIF e no atendimento do Cadastro Único: janeiro: 24.967, fevereiro: 28.660, março: 38.240, abril: 30.575, maio: 33.697, junho: 31.550, julho: 37.999, agosto: 35.584, setembro: 40.166, outubro: 32.214, novembro: 7.413, dezembro: 28.036 Processo: 380.004.273/14</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4179.0002 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</p>	S	B A B A B A	2.198.810 1.000 2.197.810	-1.222.100 973.710 -1.000 0 -1.221.100 973.710	56 44 100 0 56 44	0 973.710	152.215 726.189 0 0 152.215 726.189	16 75 0 0 16 75
		B A	1.810.000	-61.033 698.317	3 39	0 698.317	152.558 647.893	22 93



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-61.033	3		152.558	22
		A	1.810.000	698.317	39		647.893	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 1500</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 130</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0021 - Realizar proteção e atendimento integral a família - Agente da Cidadania com o projeto Mestre do Saber</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimento realizado por idosos junto a crianças: janeiro: 118, fevereiro: 118, março:117, abril: 115, maio: 115, junho: 115, julho: 115, agosto: 112, setembro: 111, outubro: 110, novembro: 110, Processo: 380.000.147/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.								
<b>ETAPA ▶ 0022 - Realizar o programa Agentes da Cidadania - Mobilização Comunitária e Organização Cidadã</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimento realizado com bolsa: janeiro:272, fevereiro: 271, março: 0, abril: 0, maio: 0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro:0, dezembro: 0 Processo: 380.000.029/15								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.4179.0006 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		31.287	0	31.287	30.457	97
		A	0	31.287	0	31.287	30.457	97
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		31.287	0		30.457	97
		A	0	31.287	0		30.457	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 1500</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 130</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Realizar proteção e atendimento integral a família - Agente da cidadania com o projeto mestre do saber</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimento realizado: dezembro: 110 Processo: 380.000.147/15								
<b>AÇÃO : 4185 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>		B		-1.423.768	13	55.319	4.144.730	21
		A	11.121.200	19.810.820	178	19.809.619	18.873.846	95



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Complementar o trab. social c/ fam., prevenindo a ocor. de sit. de risco social e fort. a convivência familiar e comunitária,</p> <p><b>Implementação :</b> É ofertado de forma direta pelo órgão gestor da política de assit. social, refer. ao Centro de Ref. de Assit. Social - CRAS e de forma compl. por entidades de Assistência Social conveniadas.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4185.0003 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 4370      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 4370      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0006 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas em 15 ENGs conveniadas: janeiro: 3.016, fevereiro: 3.016, março: 2.980, abril: 3.007, maio: 3.024, junho: 3.018, julho: 3.161, agosto: 3.056, setembro: 3.049, outubro: 3.032, novembro: 3.024 , dezembro: 3.071 Processo: 380.002.387/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4185.0006 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 1500      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1500      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0007 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas com pagamento de bolsas: janeiro:964, fevereiro: 1.062, março: 526, abril: 551, maio: 526, junho: 0, julho: 473, agosto: 465, setembro: 372, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.169/15</p>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4185.0004 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-790.702	29	0	320.225	10
		A	2.697.000	3.215.232	119	3.215.232	2.767.563	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-1.000	100		0	0
		A	1.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-789.702	29		320.225	10
		A	2.696.000	3.215.232	119		2.767.563	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: janeiro:3.894, fevereiro: 3.790, março: 3.778, abril: 3.739, maio: 3.673, junho: 3.651, julho: 3.718, agosto: 3.602, setembro: 3.556, outubro: 3.407, novembro: 3.144 Processo: 380.001.326/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos em Lares de Cuidados Diurnos								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: janeiro: 68, fevereiro: 51, março: 0, abril: 0, maio:0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.146/15								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4185.0005 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		-306.618	19	0	1.024.359	22
		A	1.580.115	4.648.120	294	4.648.120	4.564.624	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-306.618	19		1.024.359	22
		A	1.580.115	4.648.120	294		4.564.624	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 410 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 340 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos de idosos na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas em 2 ENGS conveniadas: janeiro: 344, fevereiro: 344, março: 346, abril: 342, maio: 350, junho: 342, julho: 343, agosto: 343, setembro: 343, outubro: 344, novembro: 341, dezembro: 341 Processo:								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
380.002.485/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com atividades sócioeducativas na rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas em 3 ENGs conveniadas: janeiro: 1.118, fevereiro: 1.108, março: 1.110, abril: 1.110, maio: 1.110, junho: 1.110, julho: 1.110, agosto: 1.110, setembro: 1.085, outubro: 1.085, novembro: 1.085, dezembro: 1.085 Processo: 380.002.787/09								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4185.5792 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 4370 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4370 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas em 15 ENGs conveniadas: dezembro: 3.071 Processo: 380.002.387/09								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4185.5795 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos no DF <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pessoas assistidas: dezembro: 3.422 Processo: 380.001.326/09								
AÇÃO : 4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		B		8.313.399	106	2.908.975	2.244.713	11
		A	7.851.454	19.649.800	250	14.031.460	12.592.096	64
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Promover a superação de situações de vulnerab. de cidadãos e famílias, com impossib. de arcar por conta própria c/ o								
Implementação : Trata-se de ação de natureza continuada de Assistência Social, entendida como direito, com abrangência para todo o DF, cabendo exclusivamente à esfera estatal a sua concessão.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4187.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	S	B		644.305	8	858.221	1.297.171	11
		A	7.851.454	11.980.706	153	11.980.706	11.644.554	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		644.305	8		1.297.171	11
		A	7.851.454	11.980.706	153		11.644.554	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7400 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0026 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade								
Previsão:Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pessoas assistidas: janeiro: 0, fevereiro: 392, março: 117, abril: 258, maio:492, junho: 492, julho: 1.187, agosto: 338, setembro: 211, outubro: 0, novembro: 0 Processo: 380.000.143/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.								
ETAPA ► 0027 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade								
Previsão:Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pessoas assistidas; janeiro:1.785 , fevereiro: 0, março: 0, abril: 593, maio: 0, junho: 1.526, julho: 1.260, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0 Processo: 380.000.144/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.								
ETAPA ► 0028 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte								
Previsão:Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 0, fevereiro: 0, março: 21, abril: 09, maio: 22, junho: 0, julho: 22, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.145/15:</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0029 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte-bens de consumo</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 62, fevereiro: 73, março: 131, abril: 87, maio: 100, junho: 91, julho: 95, agosto: 71, setembro: 91, outubro: 84, novembro: 65, dezembro: 100 Processo: 380.000.592/15</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0030 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Transporte Interestadual</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 11, fevereiro: 04, março: 0, abril: 02, maio: 0, junho: 0, julho:0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0031 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Vulnerabilidade Excepcional</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.322, fevereiro: 0, março: 2.683, abril: 1.966, maio: 1.924, junho: 1.810, julho: 2.438, agosto: 2.048, setembro: 2.027, outubro: 0, novembro: 723. Processo: 380.000.017/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4187.0004 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 7400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Realizar a concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/12/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: dezembro: 668 Processo: 380.000.143/15</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade</p>	S	B		7.669.094	0	2.050.754	947.542	12
		A	0	7.669.094	0	2.050.754	947.542	12
		B		7.669.094	0		947.542	12
		A	0	7.669.094	0		947.542	12



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: novembro: 1.928, dezembro: 0 Processo: 380.000.144/15 <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Promover a concessão de benefícios assistencias - Benefício de Vulnerabilidade Excepcional								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: dezembro: 679 Processo: 380.000.017/15								
<b>AÇÃO : 4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Elevar os padrões de qual. de vida das fam. em sit. de vulnerab., prop. a promoção social, por meio da real. de um conj. de <b>Implementação :</b> As ativ. são operac. de forma direta pela SEDEST nos Centros de Ref. de Ass. Social - CRAS, podendo ocorrer também em outras unid. de exec., do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínc., e de forma compl. por entd. de assist. soc. conv. e demandam artic e fo		B A	900.000	-53.105 631.951	6 70	3.246 631.951	3.246 631.951	1 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4188.0003 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2900 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Agentes da Cidadania Ambiental	S	B A B A	900.000 900.000	-53.105 631.951 -53.105 631.951	6 70 6 70	3.246 631.951 3.246 631.951	3.246 631.951 3.246 631.951	1 100 1 100
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas com bolsa: janeiro: 2.029 , fevereiro: 0, março: 0, abril: 0, maio: 0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.013/15 <b>ETAPA ▶</b> 0033 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Apoio a inclusão produtiva aos catadores de material reciclavel no plano piloto								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 10, fevereiro: 10, março: 13, abril: 13, maio: 13, junho: 13, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.001.087/13



**PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS**

**OBJETIVO:** Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
783	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	%	13,2	28/02/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	14 18,53	16 22,84	10 8,53	10 6,71	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
784	ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	4	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	96 0,78	6 2,92	8 3,33	10 2,90	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
786	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28/02/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4 1,60%	6 1,6	7 5,75	12 6,82	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 96.322.861</b>	<b>2013 = 105.142.150</b>	<b>2014 = 152.721.939</b>	<b>2015 = 274.045.270</b>	

PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	0	364.244.555	0	363.563.404	346.687.858	19
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>		B		-1.094.621	0	0	89.569	4
		A	0	2.521.504	0	1.983.747	1.678.655	67
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Disponibilizar local adequado para o trabalho de triagem de resíduos, em parceria com associações e cooperativas de								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios para construção de 4 centros de triagem, em terrenos do SLU localizados em núcleos regionais de limpeza do SLU.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6212.3004.0003 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-1.094.621	0	0	89.569	4
		A	0	2.521.504	0	1.983.747	1.678.655	67
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.094.621	0		89.569	4
		A	0	2.521.504	0		1.678.655	67
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA								
<b>Quantidade :</b> 1000								
<b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0019 - Construir centro de triagem de material reciclável na Ceilândia (procedente da etapa nº23/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 22/02/2014 Término 31/01/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 22/02/2014 Término 30/04/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executado: fundação (100%). Serviços interrompidos: pavimentação do acesso e estacionamento; montagem de pilares e vigas pré-moldadas do galpão. sistema de águas pluviais. 49,81% do custo total previsto realizado. 2015: Elaboração de projetos realizada pela Novacap em avaliação. Processo 094.000.714/2013 e outro.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0020 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Sul (procedente da etapa nº 34/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 13/04/2014 Término 21/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 13/04/2014 Término 30/04/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executado: fundação (96%). Serviços interrompidos: rede de águas pluviais; aterramento da fundação. 18,91% do custo total previsto realizado. 2015: Elaboração de projetos realizada pela Novacap em avaliação. Processo 094.001.157/2013 e outro.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0021 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Norte (procedente da etapa nº 35/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 30/05/2014 Término 28/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Empresa contratada com dificuldades financeiras para pagar funcionários e concluir a obra</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Empresa contratada. SLU.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Serviços interrompidos: fundação, rede de águas pluviais, aterramento da fundação. 13,99% do custo total previsto realizado. Processo 094.001.158/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0022 - Construir centro de triagem de material reciclável no Gama (procedente da etapa nº 36/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 30/05/2014 Término 15/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Obra paralisada devido morosidade da empresa contratada em apresentar projeto de drenagem para o local da obra, além de dificuldades financeiras da contratada.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Empresa contratada. SLU.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Realizado: limpeza da área e cercamento. 2,82% do custo total previsto realizado. Processo 094.001.159/2013.</p>								
<b>AÇÃO : 3099 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT's</b>	B			-443.388	0	144.713	0	0
	A		0	281.213	0	281.213	0	0



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos da construção civil e resíduos volumosos, evitando o descarte <b>Implementação :</b> Através de recursos próprios com licenciamento ambiental, realização de obras, aquisição de equipamentos em 6 áreas de transbordo e triagem.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6212.3099.5332 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT'S--DISTRITO FEDERAL	F	B		-443.388	0	144.713	0	0
		A	0	281.213	0	281.213	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-443.388	0		0	0
		A	0	281.213	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Instalar balanças rodoviárias em unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2015      Término 30/04/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação de 2 balanças rodoviárias, com obras civis, no Aterro do Jóquei. Processo nº094.000.811/20 15.								
<b>AÇÃO :</b> 3101 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		B		-1	0	0	192.419	18
		A	0	1.090.639	0	1.090.639	240.735	22
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Descentralizar a destinação final de resíduos sólidos, com redução de custos com transportes de resíduos e operação do <b>Implementação :</b> Através de recursos próprios. Elaboração de projetos básicos e realização de licitações públicas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6212.3101.0003 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO-- SAMAMBAIA	F	B		-1	0	0	192.419	18
		A	0	1.090.639	0	1.090.639	240.735	22
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1	0		192.419	18
		A	0	1.090.639	0		240.735	22
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Construir aterro sanitário em Samambaia (procedente da etapa nº 25/2014)								



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2013 Término 31/10/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2014: 7ª medição - Rede diâmetros 0,40 m a 0,80 m (207,96%), rede diâmetro 1,00 m (104,49%), reservatórios (50,00%). Pavimentação: terraplanagem (72,67%), pavimentação (117,54%), meio fio (43,06%). Em 2015: Elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais para construção de guarita de observação, projeto de iluminação externa e implantação do lava-rodas. Processo 094.001.748/2012 e outros.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Oferecer à população do DF serviços de limpeza pública. <b>Implementação :</b> X		B A	0	45.925.883 352.771.697	0 0	45.867.488 352.628.302	67.592.551 337.188.965	19 96
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6212.2079.6118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LIXO COLETADO <b>Quantidade :</b> 180000 <b>Unidade Medida :</b> TONELADA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 850000 <b>Unidade Medida :</b> TONELADA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 843.216,83 toneladas coletadas. Processo 094.000.099/2015 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Coletar resíduos de remoção e entulhos em áreas públicas <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 706.854,84 toneladas coletadas. Processo 094.000.096/2015 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde da rede pública <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015	F	B A B A	0 0 0 0	45.925.883 352.686.697 45.925.883 352.686.697	0 0 0 0	45.806.638 352.567.452	67.592.551 337.188.965	19 96 19 96



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 2.465.903 quilos coletados. Processo 094.000.103/2015. <b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Lavar abrigo de passageiros e passagens de pedestres <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 65.311 lavagens efetuadas. Processo 094.000.099/2015 e outros. <b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Recolher animais mortos em vias públicas <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 2.952 animais recolhidos. Processo 094.000.099/2015. <b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Catar resíduos dispersos em áreas verdes <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 143.873,80 ha submetidos ao recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.099/2015 e outros. <b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Aterrar resíduos <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 887.220,10 toneladas aterradas. Processo 094.000.094/2015. <b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Submeter resíduos a tratamento <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 209.121,16 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.095/2015 e outro. <b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Varrer manualmente vias e estacionamentos públicos <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ➤ 1.345.888,67 km varridos. Processo 094.000.000.099/2015 e outros. <b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Varrer mecanicamente vias públicas <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 25.539,15 km varridos com varredoras mecânicas. Processo 094.000.095/2015 e outro. <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Pintar meio-fio <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 4.236,98 km pintados. Processo 094.000.099/2015 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0018 - Manter a vigilância do Aterro Oeste e do Aterro do Jóquei <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Vigilância mantida no Aterro controlado do Jóquei. Contrato da vigilância do Aterro Oeste rescindido. Processo 094.000.102/2015 e outro.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6212.2079.6119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTAINERS E LIXEIRAS PARA BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LIXO COLETADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> TONELADA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0021 - Manter Atividades de Limpeza - Adquirir Lixeiras e Containers <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atividades de limpeza mantida: 40 containers para lixo, capacidade para 1000 litros, 20 conjuntos de coletores de lixo com 5 recipientes, capacidade 50 litros	F	B		0	0	60.850	0	0
		A	0	85.000	0	60.850	0	0
		B		0	0			0
		A	0	85.000	0			0
<b>AÇÃO :</b> 4110 - EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Reduzir o quantitativo de resíduos para destinação final e permitir o reaproveitamento e valorização dos resíduos para fins de <b>Implementação :</b> Através de recursos próprios com aquisição de veículos coletores, implantação de pontos de entrega voluntária e sensibilização da população.		B		0	0	0	632	0
		A	0	7.579.503	0	7.579.503	7.579.503	100



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6212.4110.2257 - EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	632	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		A	0	7.579.503	0	7.579.503	7.579.503	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LIXO COLETADO</b>		B		0	0		632	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>		A	0	7.579.503	0		7.579.503	100
<b>ETAPA ▶ 0024 - Coletar resíduos de forma seletiva</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ 57.495,60 toneladas coletadas. Processo 094.000.100/2015 e outros</b>								



**PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO**

**OBJETIVO:** Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos sanitários, visando a acessibilidade e a universalização da prestação dos serviços a toda população do Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
889	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,4	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	99,5 98,1	98,22 98,20	99,03 97,46	99,25 98,98	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
891	ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	24,5 24,1	24 25,6	23,5 27,3	23 35,99	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
892	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	94 82,2	82,16 82,73	84,41 82,11	86,9 84,51	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
894	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 887.636.265</b>	<b>2013 = 587.379.084</b>	<b>2014 = 436.826.543</b>	<b>2015 = 398.319.372</b>					

PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	538.926.000	421.381.674	78	0	0	0
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>		B		-119.212	3	0	0	0
		A	4.760.000	619.525	13	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.1968.0009 - ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL	I	B		-109.718	4	0	0	0
		A	2.617.000	19.519	1	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-109.718	4		0	0
		A	2.617.000	19.519	1		0	0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 22 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento em várias localidades do DF e demais áreas de atuação da Caesb. (Procedente da etapa 003/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 30/04/2012 <b>Término</b> 29/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 30/04/2012 <b>Término</b> 24/07/2017								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 576 reuniões comunitárias com 8.450 clientes(lotes-famílias); elaborados projetos executivos do sistema coletor de esgoto e projetos executivos de ramal condominial; atendido 10.213 ligações; 385 quadras (7.315 lotes) correspondente à 112.910 ramais condominiais e 3.017 vistorias. Processo 0092.003967/2011.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.1968.0021 - ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-9.494	0	0	0	0
		A	2.143.000	600.007	28	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-9.494	0			0
		A	2.143.000	600.007	28			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 23 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. (Porcedente da etapa 0006/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 20/08/2010 <b>Término</b> 02/05/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: Plantios de 115.000 mudas nativas do cerrado. Concluídos 95% do contrato. Processo 0092.005581/2009.								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb. (Procedente da etapa 007/2015)								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2011 <b>Término</b> 30/07/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2011 <b>Término</b> 29/07/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: Topografia, planimetria, sondagem, locação de furos e geotecnia em Brasília, Ceilândia, Recanto das Emas, ETE Riacho Fundo, Planaltina. Processo 0092.004807/2010.								
<b>AÇÃO :</b> 3034 - ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		B		-3.734.416	75	0	0	0
		A	5.000.000	178.233	4	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3034.0001 - ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	I	B		-3.734.416	75	0	0	0
		A	5.000.000	178.233	4	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-3.734.416	75		0	0
		A	5.000.000	178.233	4		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 160000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0054 - Substituir hidrômetros; realizar vistorias para orientar e detectar irregularidades nas ligações prediais sanitárias e serviços complementares.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2015 <b>Término</b> 30/09/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 53.312 substituições de hidrômetros no DF.								
<b>AÇÃO :</b> 3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		B		-5.849.636	5	0	0	0
		A	107.244.000	71.289.694	66	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3057.0001 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-OUTROS ESTADOS	I	B		-5.849.636	5	0	0	0
		A	107.244.000	71.289.694	66	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-5.849.636	5		0	0
		A	107.244.000	71.289.694	66		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0021 - Implantar sistema produtor de água-Corumbá IV - Adutoras de água bruta. (Procedente da etapa 028/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 18/04/2011 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Executados 70% da obra, a empresa executora solicitou rescisão do contrato.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Técnica/Administrativa</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: assentamento de tubo, reaterro e fechamento de vala. Realizado 70% da obra. Processo 0092.007613/2008.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0022 - Implantar Sistema Produtor de Água-Corumbá IV - Estação de Tratamento de Água. (Procedência da etapa 029/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 29/05/2014 Término 18/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra reiniciada em maio/2014. Executados: terraplanagem e fundações. Concluídos 32,6% da obra. Processo 0092.009875/2011.</p>								
<p><b>AÇÃO : 3662 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> x</p>		B A	19.186.000	-9.898.699 4.882.701	52 25	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3662.6052 - ( * * ) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> HIDRÔMETRO INSTALADO <b>Quantidade :</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0026 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no DF. (Procedente da etapa 059/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 29/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014 Término 30/09/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquiridos 104.000 hidrômetros em 2014. Processos 0092.004290/2013; 0092.009369/2013; 0092.008210/2013 e 0092.002282/2014.</p>		I B A B A		-9.898.699 4.882.701 -9.898.699 4.882.701	52 25 52 25	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<p><b>AÇÃO : 3665 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b></p>		B A		-1.529.468 4.173.577	10 29	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : x</p> <p>Implementação : x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3665.6053 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUIDA <b>Quantidade :</b> 78800 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 77000 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0027 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável no DF e os serviços de apoio à comercialização em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB. (Procedente da etapa 031/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 26/03/2009 <b>Término</b> 26/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Foram implantados: 2012, 2013 e 2014.404.942m de rede e 16531 novas ligações. Executado entre 79,1% e 97,8% dos contratos. Processo 092.006834/2008</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0033 - Implantar Rede de Distribuição de Água no DF. (Procedente da etapa 050/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 20/01/2014 <b>Término</b> 30/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Implantados: 409 m de redes de água no DF.</p>	I	B		-1.529.468	10	0	0	0
		A	14.587.000	4.173.577	29	0	0	0
		B		-1.529.468	10		0	0
		A	14.587.000	4.173.577	29		0	0
<b>AÇÃO : 3669 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS</b>		B		-2.249.043	32	0	0	0
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : x</p> <p>Implementação : x</p>		A	7.077.000	1.728.582	24	0	0	0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3669.6017 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL</p>	I	B		-2.249.043	32	0	0	0
		A	7.077.000	1.728.582	24	0	0	0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-2.249.043	32		0	0
		A	7.077.000	1.728.582	24		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUIDA <b>Quantidade :</b> 32650 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 31300 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - corrigir, adequar e ampliar o sistema coletor de esgoto sanitário no DF e os serviços de apoio à comercialização em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB. (Procedente da etapa 0032/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 26/03/2009      Término 24/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Foram implantados: 2012, 2013 e 2014.76.794m de rede e 867 novas ligações. Executado entre 79,1% e 97,8% dos contratos. Processo 092.006834/2008								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Implantar rede coletora de esgotos sanitários no DF. (Procedente etapa 0051/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014      Término 30/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 558 m de redes coletoras de esgotos sanitários no DF.								
<b>AÇÃO : 3904 - REFORMA DE RESERVATÓRIOS</b>		B		1.695.056	81	0	0	0
		A	2.093.000	4.048.257	193	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3904.6054 - ( ** * ) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	I	B		1.695.056	81	0	0	0
		A	2.093.000	4.048.257	193	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1.695.056	81		0	0
		A	2.093.000	4.048.257	193		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO <b>Quantidade :</b> 3739 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 746 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Recuperar as estruturas e impermeabilizar o reservatório apoiado-RAP-SO5-Sobradinho. (Procedente da etapa 023/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 13/12/2011      Término 10/08/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 13/12/2011      Término 04/03/2016								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: Reformas internas e externas das 1ª e 2ª câmaras. Concluídos 90% da obra. Processo 0092.002429/2010. <b>ETAPA ▶</b> 0031 - Recuperar as estruturas dos reservatórios RAP-CE1 e REL-CE1- Ceilândia. (Procedente da etapa 0047/2014) <b>Previsão:</b> Início 15/01/2013 Término 05/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizado o canteiro de obra e efetuada a impermeabilização das paredes do reservatório; tratadas as fisuras e recuperadas as estruturas. Realizado 100% da obra. Obra concluída. Processo 0092.002430/2010.								
<b>AÇÃO : 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> CONTRATAR EMPRESAS DE CONSULTORIAS, AUDITORIAS. <b>Implementação :</b> A ação será impletnada por meio de licitação e custeada parte com recursos próprios da CAESB e parte com recursos externos		B A	16.489.000	5.241.919 15.199.505	32 92	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 17.122.6213.3983.6063 - ( * * ) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTORIA/AUDITORIA <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE REALIZADA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Elaborar Plano Diretor complementar. Atualizar, revisar e adequar os Planos Diretores d eÁgua e Esgotos do DF. (Procedente da etapa 0024/2014) <b>Previsão:</b> Início 04/01/2013 Término 22/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 04/01/2013 Término 30/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Contrato em processo de rescisão a pedido da empresa executora. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Técnica/Administrativa <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: 30% do contrato. Contrato em processo de rescisão. Processo 0092.001607/2009. <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Contratar consultoria para desenvolver e implantar sistema de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF. (Procedente da etapa 0030/2014)	I	B A B A	16.489.000 16.489.000	5.241.919 15.199.505 5.241.919 15.199.505	32 92 32 92	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 05/03/2013 Término 31/03/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: Definição do modelo de dados do cadastro técnico de redes de abastecimento de água/esgoto; efetuada a migração dos arquivos CAD de obras p/ o banco GIS; implementada a 1ª interação, prototipada a 2ª interação e levantados os requisitos da 3ª interação. Concluídos 50%. Processo 0092.001608/2009.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Identificar e controlar a legislação de meio ambiente, segurança do trabalho e saúde ocupacional aplicáveis à CAESB. (Procedente da etapa 0064/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 13/08/2014 Término 11/11/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 13/08/2014 Término 11/01/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: Identificação das atividades nas áreas operacionais e administrativas da Caesb. Processo 0092.008557/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0019 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantação, ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário da Caesb. (Procedente da etapa 65/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 06/02/2014 Término 05/02/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: Emitidas 09 Ordens de Serviços. Processo 0092.009907/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Manter e Complementar o Banco Geral de Custos unitários da Caesb e pesquisar periodicamente os preços unitários de insumos. (Procedente da etapa 068/2014)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 19/05/2014 Término 17/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: Elaboração de compatibilização do Banco Geral de Custos da Caesb com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi. Concluídos 55% da consultoria. Processo 0092.007058/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Dispor de novas estações de tratamento de água, dentro dos sistemas de abastecimento de água da CAESB</p> <p><b>Implementação :</b> Por meio de contratação na modalidade direta</p>		B A	840.000	1.140.000 1.984.246	136 236	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.5713.6076 - ( * * ) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>		I B A B A		1.140.000 840.000 1.140.000 840.000	136 236 136 236	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0055 - Implantar a ETA-Piloto Sistema Contagem/Paranoazinho.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2015 <b>Término</b> 30/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Medição referente a finalização da obra.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 5725 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Dispor de novos reservatórios, dentro dos sistemas de abastecimento de água da CAESB</p> <p><b>Implementação :</b> Por meio da contratação na modalidade indireta.</p>		B A	12.144.000	-244.568 13.755.872	2 113	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.5725.6078 - ( * * ) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 6510 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3255 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0034 - Construir reservatório do Setor de Habitações Coletivas-Noroeste-RAP-N01-DF. (Procedente da etapa 033/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/04/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/04/2013 <b>Término</b> 22/03/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: Obras civis; concretadas as placas de fundação e drenagem interna. Concluído 75% da obra. Processo 0092.006258/2012.</p>		I B A B A		-244.568 12.144.000 -244.568 12.144.000	2 113 2 113	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<p><b>AÇÃO :</b> 7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p>		B A	15.422.000	-1.008.072 19.432.138	7 126	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7007.6014 - ( ** ) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	I	B		-1.008.072	7	0	0	0
		A	15.422.000	19.432.138	126	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.008.072	7			0
		A	15.422.000	19.432.138	126			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 370 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 370 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0038 - Adquirir Equipamentos / Materiais para os sistemas de abastecimento de água da Caesb.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquiridos: Equipamentos para coleta e análise laboratoriais de dados hidrossedimentométricos.								
<b>AÇÃO :</b> 7009 - REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		B		461.732	9	0	0	0
		A	4.984.000	2.093.382	42	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7009.6015 - ( ** ) ( *** ) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	I	B		461.732	9	0	0	0
		A	4.984.000	2.093.382	42	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		461.732	9			0
		A	4.984.000	2.093.382	42			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA <b>Quantidade :</b> 4685 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4685 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Reformar, recuperar e impermeabilizar Unidades da Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto-ETA-RD-Ceilândia-DF. (Procedente da etapa 0041/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 24/10/2013 <b>Término</b> 25/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 24/10/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: Tratamento do lodo da lagoa; impermeabilização e aplicação de manta; tratamento no canal de entrada de 2 floculadores e de 1 dos filtros da parte interna do reservatório elevado. Processo 0092.01067/20012								
<b>AÇÃO :</b> 7011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	18.711.000	2.945.318 21.173.494	16 113	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7011.6023 - ( ** ) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 475 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 475 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0039 - Adquirir equipamentos / materiais para os sisemas de esgotamento sanitário da Caesb. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Adquiridos: 2 equipamentos eletromecânicos.	I	B A B A	18.711.000 18.711.000	2.945.318 21.173.494 2.945.318 21.173.494	16 113 16 113	0 0	0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	33.915.000	4.999.998 30.040.376	15 89	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7012.6024 - ( ** ) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	I	B A B A	33.915.000 33.915.000	4.999.998 30.040.376 4.999.998 30.040.376	15 89 15 89	0 0	0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Brasília Norte Sul. (Precedente da Etapa 0009/2014) <b>Previsão:</b> Início 10/03/2009      Término 25/08/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 10/03/2009      Término 22/07/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: Serviços previstos na ETEb Norte e ETEb Sul. Processo 0092.07874/2007.  <b>ETAPA ▶</b> 0035 - Implantar Unidade de Gerenciamento de Lodo - Fazenda de Lodo - ETE´s Melchior e Samambaia. (Precedente da etapa 035/2014) <b>Previsão:</b> Início 25/01/2010      Término 19/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 25/01/2010      Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 90% das baias de contenção de lodo. Processo 0092.005462/2007.								
<b>AÇÃO :</b> 7038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	168.656.000	-1.586.439 121.661.479	1 72	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB <b>SUBTÍTULO :</b> 17.511.6213.7038.6032 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DF ENTORNO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0053 - Implantar Sistema de Abastecimento de Água - Áreas Rurais - Df-Entorno <b>Previsão:</b> Início 02/01/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2015      Término 30/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado: Reservatório no assentamento Oziel Alves- Planaltina DF. Processo 0092.7000/2013.	I	B A B A	500.000 500.000	-4.734 95.921 -4.734 95.921	1 19 1 19	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7038.6031 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	I	B		-1.581.705	1	0	0	0
		A	168.156.000	121.565.558	72	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.581.705	1		0	0
		A	168.156.000	121.565.558	72		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0040 - Ampliar o sistema de abastecimento de água do SMPW e Aeroporto Internacional JK. (Procedente da etapa 0058/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 20/03/2014 <b>Término</b> 31/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 20/03/2014 <b>Término</b> 29/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 15.300 m de adutora. Processo 0092.00322/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		-10.140.164	9	0	0	0
		A	107.818.000	109.120.612	101	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7316.6027 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO	I	B		-5.679.987	29	0	0	0
		A	19.854.000	34.240.718	172	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-5.679.987	29		0	0
		A	19.854.000	34.240.718	172		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 0026/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 23/02/2010 <b>Término</b> 16/11/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 23/02/2010 <b>Término</b> 12/07/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 123.300 m de rede condominial, 39.500 m de rede pública e 9.200 novas ligações domiciliares. Concluídos 96,5% da obra. Processo 0092.008527/2007.								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás.								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(Procedente da etapa 027/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 23/02/2010 Término 11/01/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS			<b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: 32.913 m de rede condominial, 11.534 m de rede pública, 700 m de interceptor e 2.583 ligações domiciliares. Concluídos 41% da obra. Processo 0092.008527/2007.								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Implantar estação de tratamento de esgotos em Águas Lindas de Goiás - GO-1ª Etapa. (Procedente da etapa 034/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 11/05/2013 Término 03/11/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 11/05/2013 Término 02/05/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS			<b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: Tratamento preliminar-50%; prédios da administração e manutenção-100%; drenagem-100%; prédio da desidratação-15%; reatores anaeróbios-75%; linhas de efluentes-100%; Lagoa aerada de mistura completa (LAMC)-65%; lagoas aeraedas facultativas-85%. Executado 59% do contrato. Processo 0092.008531/2007.								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Implantar estação elevatória de esgotos e respectivas linhas de recalque referentes à execução do sistema de esgotamento sanitário em Águas Lindas de Goiás - Bacio do Lago Descoberto. (Procedente da etapa 036/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 29/04/2013 Término 21/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 29/04/2013 Término 14/10/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS			<b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: elevatórias S1A-12%, S1B-30%, N1-30%; linha de recalque da N1-50%. Concluídos 26% da obra. Processo 0092.008530/2007.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7316.6028 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 24 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Hbitacional Coletivo - SHC Noroeste. (Procedente da Etapa 0012/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 30/04/2012 Término 03/08/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 30/04/2012 Término 29/03/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO			<b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados: 17.075m de rede de esgotos sanitários. Concluídos 95% da obra. Processo 0092.009996/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras. (Procedente da Etapa 0014/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 05/03/2007 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 05/03/2007 Término 12/01/2015								
	I	B		-4.113.425	5	0	0	0
		A	87.963.000	74.489.206	85	0	0	0
		B		-4.113.425	5			0
		A	87.963.000	74.489.206	85			0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Foram construídos 38.792m de rede pública , 16.800m de ramais condominiais, 8.310m de linha de recalque, 2.256m de interceptor e 2.431m de emissário. Executados 88,3% da obra. Contrato em processo de rescisão. Processo 0092.008325/2005.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0043 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 025/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 23/02/2010 Término 08/02/2016 <b>Reprogramação:</b> Início 23/02/2010 Término 02/11/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 26.120 m de rede condominial; 3.033 m de rede pública, 1.950m de interceptor e 1.227 ligações domiciliares. Concluídos 28% da obra. Processo 0092.008527/2007.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0044 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado - 2ª Etapa Sobradinho. (Procedente da etapa 038/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 19/04/2013 Término 13/11/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Contrato suspenso. Aguardando posição da Caesb junto a empresa executora da obra.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Técnica/Administrativa</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 1.800 m de redes. Concluídos 19% da obra. Processo 0092.008527/2007.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0045 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado 1ª Etapa - Sobradinho. (Procedente da Etapa 039/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 19/04/2013 Término 11/04/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 73.800m de redes condominial e pública; 750m de interceptor. Concluídos 80% da obra. Processo 0092.004910/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0046 - Ampliar o sistema de esgoto sanitário no Setor de Clubes Esportivo - Sul - SCES. (Procedente da Etapa 040/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2015 Término 15/06/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 8.115 m de redes. Concluídos 60% da obra. Processo 0092.002471/2011.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0047 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional São Bartolomeu - 1ª Etapa - Jardim Botânico (Procedente da etapa 048/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 03/03/2016 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014 Término 01/07/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 3.500m de ramal condominial. Concluídos 20% da obra. Processo 0092.6612/2012.</p>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>ETAPA ▶</b> 0048 - Implantar redes coletoras de esgotos públicas, ramais condominiais, estação elevatória de esgotos e linha de recalque, no Setor de Mansões de Sobradinho II - DF. (Procedente da etapa 049/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/02/2014 Término 04/04/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 4.850m de ramal condominial. Concluídos 26% da obra. Processo nº 092.004703/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0049 - Implantar estação elevatória de esgotos e linha de recalque no Setor Ribeirão em Santa Maria - DF. (Procedente da etapa 066/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/07/2014 Término 02/07/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 03/07/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Contrato em processo de rescisão.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Técnica/Administrativa</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 1.400m de linha de recalque. Concluídos 5% da obra. Processo nº 0092.004909/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0050 - Executar obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e duas respectivas linhas de recalque para implantação do sistema de esgotamento sanitário no Lago Sul - 5ª Etapa. (Procedente da etapa 011/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 09/12/2011 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Contrato suspenso. A empresa executora da obra solicitou a rescisão do contrato.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Técnica/Administrativa</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Implantados: 56.000m de rede, concluída a fundação e estrutura da elevatória. Processo 0092.003304/2011.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0051 - Complementar rede coletora de esgoto e implantar a estação elevatória e linha de recalque de esgotos da Expansão do Setor Oeste de Samambaia-DF. (Procedente da etapa 067/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Executados 11% da obra a empresa executora solicitou rescisão do contrato.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Técnica/Administrativa</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados: 2.840m de ramal condominial e 601m de rede pública. Processo 0092.002637/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0052 - Implantar sistema de esgotamento sanitário da 2ª etapa na Região do Grande Colorado - Setor Contagem 1 - Sobradinho-DF. (Procedente da etapa 069/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014 Término 11/07/2016</p>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: cercamento da área do canteiro, barracão de obra e 1.800m de rede condominial. Executados 23% da obra. Processo 0092.00491/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0057 - Implantar S.E.S. dos condomínios: La Font, Paranoá, Mansões Entre Lagos, Novo Horizonte e Itapoã.								
<b>Previsão:</b> Início 28/08/2015 Término 28/08/2017								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 280 m de rede condominial.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7316.6030 - (**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	I	B		-346.752	0	0	0	0
		A	1.000	390.689	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-346.752	0			0
		A	1.000	390.689	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0056 - Complementar de redes de esgotos na parcela Centro-Sul do bairro Vicente Pires.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2015 Término 30/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2015 Término 09/02/2017								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: Complementação de redes com 1.000 ligações de esgotos. Processo 0092.002531/2014.								
<b>(** ) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								



**PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

**OBJETIVO:** Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
848	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8.485 9.159	15.248 428	15.419 2844	15.419 219	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
849	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	13.145	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12.000 11.446	13.000 15.073	15.000 10714	15.000 3799	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
851	REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NO DF	%	13,6	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,8 12,3	11,6 12,0	11,5 12,2	11,5 15,1	DIEESE E SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
853	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UNIDADE	835	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.000 905	4.000 1.129	6.000 1336	6.000 248	SETRAB(OBJ ESP 3 - FUNGER
854	CLIENTES ATIVOS (MICROCRÉDITO)	PESSOA	792	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.850 4.579	3.800 3.763	5.700 3.073	5.700 2.360	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)
855	TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 11,5	10 15	20 20	20 0,9	SETRAB (OBJ ESP 03 - FUNGER
1176	VOLUME DE CRÉDITO	R\$	5.846.013	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15.000.000 3.881.332	16.000.000 7.542.056	24.000.000 13.236.658	24.000.000 3.030.673	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER
1305	PESSOAS QUALIFICADAS X INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	%	30	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 29,5	30 26	30 26	30 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1306	TRABALHADOR SEGURADO REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	%	0,5	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 6	1 5	1 5	1,5 0,45	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1307	VALORES COMERCIALIZADOS EM EVENTOS DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO C/ PARTIC. SETRAB	R\$	474.000	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 534.573	500.000 502.909	500.000 502.909	500.000 0	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 39.615.134	2013 = 41.447.247	2014 = 45.681.415	2015 = 54.659.889				
PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	15.493.420	12.026.098	78	7.470.671	6.293.865	9	
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE									
<b>AÇÃO : 2239 - (EP) BOLSA DO MENOR APRENDIZ</b>		B		0	0	7.452	8.969	0	
		A	75.200	75.900	101	48.454	47.994	63	
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Contratar menores aprendizes. <b>Implementação :</b> Contratação de menores aprendizes de forma direta e priorizando a matrícula dos aprendizes nos cursos da SENAC.									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b>		F		0	0	7.452	8.969	0	
<b>SUBTÍTULO : 20.333.6214.2239.2922 - BOLSA DO MENOR APRENDIZ-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL</b>		A	75.200	75.900	101	48.454	47.994	63	
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
		B		0	0		8.009	0	
		A	70.000	70.000	100		42.554	61	
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
		B		0	0		960	0	
		A	5.200	5.900	113		5.440	92	
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas concedidas a menores aprendizes: Processo 072.000.366/2014; Jan: 0; Fev: 07; Mar: 07; Abr: 07; Mai: 07; Jun 07; Jul: 07; Ago: 07; Set: 07; Out: 06; Nov: 06; Dez: 07.									
<b>AÇÃO : 2900 - PROJOVEM TRABALHADOR</b>		B		-407.642	13	0	0	0	
		A	3.085.154	4.459.840	145	890.772	890.772	20	
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Viabilizar a implantação do PROJOVEM TRABALHADOR <b>Implementação :</b> Elaborar termo de referência, comparativo de custos, formalizar e instruir processo, submeter a apreciação da Central de Compras para assinatura de contrato.									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO</b>									



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.333.6214.2900.7549 - PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-407.642	13	0	0	0
		A	3.085.154	4.459.840	145	890.772	890.772	20
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-407.642	13		0	0
		A	3.085.154	4.459.840	145		890.772	20
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Qualificar jovens trabalhadores da faixa etária de 18 a 29 anos participantes do Programa PROJOVEM TRABALHADOR								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reconhecimento de dívida referente a prestação de serviços relativo a qualificação de jovens no âmbito do Programa Projovem Trabalhador. Proc.: 430.000.027/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		B		-820	0	0	101.754	30
		A	800.000	339.180	42	339.180	101.754	30
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Viabilizar a promoção da qualificação social e profissional por meio de cursos Aprimorar o conhecimento teórico do artesão								
<b>Implementação :</b> Mapear o mercado de trabalho do DF, licitar e contratar entidade credenciada para ministrar cursos de qualificação social e profissional para os arcos ocupacionais selecionados pelo GDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO								
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.333.6214.4089.0010 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICA GRANDES EVENTOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-820	0	0	101.754	30
		A	800.000	339.180	42	339.180	101.754	30
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-820	0		101.754	30
		A	800.000	339.180	42		101.754	30
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Realizar capacitação de pessoas - Qualifica grandes eventos								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento e disponibilização de cursos de qualificação profissional na modalidade de ensino a distancia/ead. Processo: 427.000.157/14								



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO</b>		B		64.476	2	24.949	934.456	23
		A	2.835.936	4.119.196	145	3.160.282	2.221.362	54
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir as atividades da inserção de mão de obra, seguro desemprego e qualificação profissional								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas conforme legislação vigente, promoção de ações com o objetivo de fomentar as atividades relacionadas a trabalho, emprego e renda								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 11.333.6214.4102.0002 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO- INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		178.811	22	24.949	105.654	12
		A	824.825	883.085	107	149.727	105.654	12
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		112.782	14		105.654	13
		A	824.825	817.056	99		105.654	13
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		66.029	0		0	0
		A	0	66.029	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b>			<b>Quantidade :</b>	<b>1</b>	<b>Unidade Medida :</b>	<b>UNIDADE</b>		
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b>	<b>1</b>	<b>Unidade Medida :</b>	<b>UNIDADE</b>		
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Garantir o funcionamento das Agências do Trabalhador, com vistas a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, por meio do repasse de recursos de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Manter a Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e ao Empregador - SATE e a Agências do Trabalhador. Pagamento de aluguel. Procs: 430.000.013/2015; 430.000.0014/2015; 430.000.015/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, as UO 57.101 - SEMIDH e 17.101 - SEDHS passaram a integrar a UO 25.101, ficando transferidos os recursos orçamentários e financeiros.								
<b>SUBTÍTULO : 11.333.6214.4102.0004 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-114.335	6	0	828.802	26
		A	2.011.111	3.236.111	161	3.010.555	2.115.708	65
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-114.335	6		828.802	26
		A	2.011.111	3.236.111	161		2.115.708	65
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b>			<b>Quantidade :</b>	<b>1</b>	<b>Unidade Medida :</b>	<b>UNIDADE</b>		
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b>	<b>12</b>	<b>Unidade Medida :</b>	<b>UNIDADE</b>		
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Realizar a Pesquisa de Emprego e Desemprego no âmbito do Distrito Federal.								



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pesquisas realizadas para aferir o índice de emprego e desemprego no DF. Procs: 430.002.690/2014; 430.002.693/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Conceder empréstimos e financiamentos aos micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais. <b>Implementação :</b> contrato com instituição financeira para operacionalização da ação.		B A	8.697.130	-9.866.855 3.031.982	113 35	0 3.031.982	0 3.031.982	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER <b>SUBTÍTULO :</b> 11.334.6214.9081.6203 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FINANCIAMENTO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0002 - Conceder empréstimos e financiamentos a empreendedores econômicos do DF e RIDE.	F	B A B A B A		-9.866.855 3.031.982 -41.191 1.309 -9.825.664 3.030.673	113 35 137 4 113 35	0 3.031.982    0	0 3.031.982  1.309  0 3.030.673	0 100  100  0 100
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ressarcimento a um beneficiário do Programa Microcrédito do Fungger por valor pago em duplicidade. Processos Administrativos nºs 430.000.975/14, 430.000.402/15 e 430.000.499/15. Financiamentos concedidos: jun 106; jul 142.								



**PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO**

**OBJETIVO:** Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
825	PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	3,74	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3,70 2,9	3,65 2,51	3,50 2,61	3,45 2,06	NUPED(OBJ ESP 1 - DETRAN)
846	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - ISU/UA - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4 -	4 3,89	4 0	4 0	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
847	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO CALL CENTER (154) - ISU/CC - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4 4,55	4 4,54	4 4,36	4 4,42	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
1177	ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	PROPORÇÃO	1,45	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,50 15,10	1,55 2,52	- -	- -	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
1178	INSERÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA - ICE	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 -	1 0	1 1	1 1	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
1362	POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CAMPANHAS EDUCATIVAS	%	20	31/12/2013	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	22 0,64	25 3,98	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 134.945.000      2013 = 145.866.031      2014 = 158.847.870      2015 = 168.987.908

PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	115.972.789	114.919.229	99	114.453.877	96.844.574	27
<b>TIPO AÇÃO:</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO:</b> 2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		B		-17.566.224	182	490.868	694.303	14
		A	9.629.500	5.137.310	53	5.137.310	4.443.934	87
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade:</b> Conscientizar sobre a importância do respeito à legislação e segurança no trânsito de veículos, condutores, passageiros e								
<b>Implementação:</b> Recursos próprios								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.122.6215.2460.0002 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		-16.222.827	228	1.118.510	568.715	14
		A	7.129.500	3.980.707	56	3.980.707	3.287.331	83
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-15.922.827	233		568.715	14
		A	6.829.500	3.980.707	58		3.287.331	83
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		-300.000	100		0	0
		A	300.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA      Quantidade :      7      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista:      7      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0004 - Realizar campanhas educativas de trânsito								
Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Campanhas educativas realizadas: 07 (Campanhas realizadas com ampla divulgação nas principais mídias, como televisão, rádio e jornais de grande circulação. As campanhas foram: "Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; Processo nº 055.003.329/2014 e outros).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.782.6215.2460.0001 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		-1.343.397	54	627.642	125.587	11
		A	2.500.000	1.156.603	46	1.156.603	1.156.603	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-1.343.397	54		125.587	11
		A	2.500.000	1.156.603	46		1.156.603	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA      Quantidade :      5      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista:      1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Despesas com serviços gráficos (folders, livretos, folhetos e outros) para Escola Vivencial de Trânsito e para diversas campanhas realizadas nas rodovias do DF, nas escolas e outros. Campanha da volta às aulas com trânsito, iluminação projeto maio amarelo, aquisição de camisetas, coletes, troféus e medalhas, iluminação especial para o projeto "paz no trânsito". Processo n.º 113.008698/2011.								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 2469 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO</b>		B		-29.033.600	63	7.513.014	13.173.384	25
		A	46.423.289	53.640.050	116	53.640.050	45.551.885	85
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Proporcionar maior controle, segurança e fluidez de trânsito no deslocamento de condutores, passageiros e pedestres nas								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas no gerenciamento eletrônico de tráfego nas vias urbanas sob jurisdição do DETRAN-DF								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.2469.9519 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-29.033.600	63	7.513.014	13.173.384	25
		A	46.423.289	53.640.050	116	53.640.050	45.551.885	85
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-19.628.110	53		13.173.384	25
		A	37.017.799	53.640.050	145		45.551.885	85
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-9.405.490	100		0	0
		A	9.405.490	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar o gerenciamento eletrônico de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema mantido. Gerenciamento eletrônico realizado: jan 2.173; fev 1.857; mar 2.392; abr 1.275; mai 2.385; jun 2.442; jul 2.669; ago 2.804, set 2.808; out 1.431; nov 1.712; dez 1.774. Equipamentos utilizados: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos.(Processo nº 055.029.097/2007 e outros)								
<b>AÇÃO : 2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		B		-27.883.243	76	8.497.444	10.807.091	29
		A	36.765.000	36.844.694	100	36.439.118	32.784.923	89
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Monitorar e controlar as vias sob jurisdição do DETRAN-DF, por meio de equipamentos eletrônicos, realização de blitz e								
<b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.2541.0002 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-25.285.049	230	954.285	1.632.034	16
		A	11.000.000	10.250.782	93	10.015.642	7.463.260	73



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-24.352.995	259		1.632.034	17
		A	9.400.000	9.582.836	102		7.463.260	78
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-932.054	58		0	0
		A	1.600.000	667.946	42		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 36000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 36000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 2.913; fev 5.414; mar 7.519; abr 6.360; mai 7.095; junho 4.251; jul 6.846; ago 7.084; set 6.901; out 3.343; nov 5.558; dez 3.511. (Processo nº 055.001.050/2014).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.2541.0001 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-728.230	4	6.594.489	7.922.931	34
		A	20.265.000	23.243.876	115	23.103.189	22.087.728	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-728.230	4		7.922.931	34
		A	20.265.000	23.243.876	115		22.087.728	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Policiamento e fiscalização de trânsito realizado através do controle e fiscalização de velocidade, despesa com emissão de laudos e informes periciais sobre acidentes de trânsito (IC e IML), pagamento de multas de trânsito. Processo n.º 113.006353/2010 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.2541.0004 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.869.965	34	948.670	1.252.126	37
		A	5.500.000	3.350.035	61	3.320.287	3.233.935	97
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-829.965	83		1.252.126	39
		A	1.000.000	3.190.035	319		3.073.935	96



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.040.000	23		0	0
		A	4.500.000	160.000	4		160.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoio à fiscalização de trânsito realizado. Serviço Integrado Móvel para Gestão do Trânsito e Mobilidade (SIMGTM), serviço móvel especializado do tipo sistema troncalizado digital, manutenção do serviço móvel de rádio comunicação. Processo n.º 113.003563/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO</b>		B		-644.000	99	151.777	69.534	34
		A	650.000	206.000	32	177.223	177.223	86
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação através de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.782.6215.2904.0001 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO</b>	F	B		-644.000	99	151.777	69.534	34
		A	650.000	206.000	32	177.223	177.223	86
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-444.000	127		69.534	34
		A	350.000	206.000	59		177.223	86
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-200.000	67		0	0
		A	300.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Escola mantida. Despesa com fornecimento de lanche e transporte para as crianças que visitam a escola . Processo n.º 113.005681/2010.								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4101 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>		B		-2.307.986	50	427.136	124.323	5
		A	4.625.000	2.317.014	50	2.286.014	1.629.217	70
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Sinalizar vertical e horizontalmente as vias urbanas sob jurisdição do DETRAN-DF <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de sinalização viária ( sinalização vertical: placas de trânsito; sinalização horizontal: pintura asfáltica, tachas e tachões)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0003 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- TAGUATINGA</b>	F	B		-248.253	31	139.912	15.091	3
		A	795.000	546.747	69	546.747	315.328	58
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-248.253	31		15.091	3
		A	795.000	546.747	69		315.328	58
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 21500 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 14000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0011 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término 31/12/2015</b> <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 11.290,65 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). <b>ETAPA ▶ 0012 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término 31/12/2015</b> <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 417 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). <b>ETAPA ▶ 0034 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga</b> <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término 31/12/2015</b> <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 1.564 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0004 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- BRAZLÂNDIA</b>	F	B		-45.198	16	0	0	0
		A	290.000	244.802	84	213.802	180.923	74
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-45.198	16		0	0
		A	290.000	244.802	84		180.923	74



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 7050 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 5.570,15 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 86 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 919 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0009 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- CEILÂNDIA	F	B		-467.987	60	15.000	31.132	10
		A	775.000	307.013	40	307.013	227.644	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-467.987	60		31.132	10
		A	775.000	307.013	40		227.644	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 21900 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21900 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 9.555,81 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 504 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0042 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 382 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0010 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- GUARÁ	F	B		-450.012	77	35.000	24.557	18
		A	585.000	134.988	23	134.988	116.784	87
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-450.012	77		24.557	18
		A	585.000	134.988	23		116.784	87
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 15950 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 10600 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Implantar sinalização horizontal no Guará								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.612,16 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Implantar sinalização vertical no Guará								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 155 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0041 - Implantar tacha e tachão no Guará								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 498 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0011 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- CRUZEIRO	F	B		-258.332	60	35.000	15.189	9
		A	430.000	171.668	40	171.668	138.342	81
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-258.332	60		15.189	9
		A	430.000	171.668	40		138.342	81



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 10700 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 5.598,00 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 20 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0021 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 567 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0012 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SAMAMBAIA	F	B		-234.372	36	30.000	0	0
		A	645.000	410.628	64	410.628	361.997	88
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-234.372	36		0	0
		A	645.000	410.628	64		361.997	88
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 15400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10700 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 12.164,26 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Implantar sinalização vertical em Samambaia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 178 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0036 - Implantar tacha e tachão em Samambaia								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 1.253 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0020 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- ÁGUAS CLARAS	F	B		-223.409	45	132.224	30.519	11
		A	500.000	276.591	55	276.591	139.600	50
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-223.409	45		30.519	11
		A	500.000	276.591	55		139.600	50
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 13400 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 10300 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0024 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.766,52 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0025 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 202 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0037 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 1.620 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0029 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SIA	F	B		-124.613	43	30.000	7.835	5
		A	290.000	165.387	57	165.387	112.980	68
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-124.613	43		7.835	5
		A	290.000	165.387	57		112.980	68



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 5450 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5450 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 4.519,65 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 93 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 294 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0030 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- VICENTE PIRES	F	B		-255.809	81	10.000	0	0
		A	315.000	59.191	19	59.191	35.621	60
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-255.809	81		0	0
		A	315.000	59.191	19		35.621	60
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 7600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 1.280,83 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 60 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). <b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Implantar tacha e tachão em Vicente Pires <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 286 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
<b>AÇÃO : 4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter a sinalização estatigráfica <b>Implementação :</b> Manter a sinalização estatigráfica nas rodovias, incluindo as faixas de pedestres, através de processo licitatório		B A	2.480.000	-7.948.780 1.566.220	321 63	0 1.566.220	0 1.566.220	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.4197.0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO Estratigráfica Mantida <b>Quantidade :</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização mantida: aquisição de película refletiva, máscara de transferência, máscara para solda, tubo industrial em chapa de ferro, chapa de ferro galvanizada, diluente. Processo n.º 113.003543/2015 e outros.	F	B A B A	2.480.000 2.480.000	-7.948.780 1.566.220 -7.948.780 1.566.220	321 63 321 63	0 1.566.220	0 1.566.220	0 100 0 100
<b>AÇÃO : 4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter a sinalização semafórica <b>Implementação :</b> Manter a sinalização semafórica nos cruzamentos com maior fluxo de veículos e nas faixas de pedestres nas rodovias, através de processo licitatório		B A	1.400.000	-242.058 1.257.942	17 90	0 1.257.942	641.854 1.257.942	51 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.4198.0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-242.058	17	0	641.854	51
		A	1.400.000	1.257.942	90	1.257.942	1.257.942	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-242.058	17		641.854	51
		A	1.400.000	1.257.942	90		1.257.942	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 45 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Manutenção semafórica realizada. Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF, Processo n.º 113.006446/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-50.000	0	6.970.000	5.292.962	38
		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	9.433.231	68
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Dar publicidade às campanhas educativas de trânsito realizadas pelo DETRAN-DF								
<b>Implementação :</b> Contratação de agência de publicidade e propaganda, publicação de editais, avisos, portarias, instruções do DODF e jornais de grande circulação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.131.6215.8505.0958 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-50.000	0	6.970.000	5.292.962	38
		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	9.433.231	68
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	0		5.292.962	38
		A	14.000.000	13.950.000	100		9.433.231	68
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 11 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 11 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Publicidade e propaganda realizada: 1. Execução de propaganda propaganda publicitária de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. (Processo nº 055.005.107/2014).								



**PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE**

**OBJETIVO:** Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente .

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
896	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%	29	31/10/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	38 30	64 30	89 30	100 30	SEMOB/ SINESP (OBJ ESP 1 - SEMOB)
898	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	47 20	100 70	100 95	100 95	SEMOB/DER (OBJ ESP 1 - SEMOB)
899	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	- -	40 0	100 0	DER (OBJ ESP 1 - SEMOB)
900	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	38 0	76 0	100 0	100 0	SEMOB (OBJ ESP 1 - SEMOB)
906	INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	RAZÃO	240	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	180 220	180 220	162 213	162 215	METRÔ
907	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 84,60	80 84,40	80 86,20	80 0	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
917	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 35	30 2,4	30 0	30 1,4	DER (OBJ ESP 3 - SEMOB)
920	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS/10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/ 10.000	1,69	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,65 1,25	1,60 1,19	1,55 1,07	1,50 0,79	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
921	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2084	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.104 2534	2.134 2.782	2.164 2.706	2.194 2.735	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
923	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	53 53	58 44	63 56	68 45	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
924	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTALDA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	53 53	58 63	63 65	68 58	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
955	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25 5	50 10	90 10	100 15	SEMOB (OBJ ESP 7 - SEMOB)		
1002	IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	PASSAGEIRO/KM	1,08	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,15 1,20	1,20 1,20	1,25 -	1,30 1,28	GCT/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)		
1003	NÚMEROS DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO DFTRANS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO E/OU HORÁRIO	UNIDADE	13.638	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11.000 7.931	10.000 8.911	8.000 4.724	6.000 3.230	OUVIDORIA DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)		
1004	FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	10 15.53	50 0	100 0	DTI/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)		
1005	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	KM	0		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	22,5 170	50 106	71 136	71 4	SEMOB (OBJ ESP 3 - SEMOB)		
1006	NÚMERO DE VEÍCULOS TAXIS	UNIDADE	3.400	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.046 0	- 3.400	- 3400	- 3.400	SUTRANS/SE (OBJ ESP 6 - SEMOB)		
1007	NÚMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.900 3.000	6.800 3.048	- 910	- 1.816	SUTRANS/SE (OBJ ESP 6 - SEMOB)		
1008	NÚMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000 1565	10.000 1.534	15.000 1534	20.000 0	SUTRANS/SE (OBJ ESP 6 - SEMOB)		
1119	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/MÊS (X1000)	PESSOA	3.380	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.420 3243	4.940 3.647	5.720 3594	6.240 3.422	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)		
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 935.050.760</b>	<b>2013 = 936.340.044</b>	<b>2014 = 1.286.651.704</b>	<b>2015 = 2.210.767.355</b>							
<b>PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE</b>					<b>E S F</b>	<b>P O S</b>	<b>Dotação Inicial (A)</b>	<b>Autorizado (B)</b>	<b>% B/A</b>	<b>Empenhado (C)</b>	<b>Liquidado (D)</b>	<b>% D/B</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>A</b>	1.302.697.891	1.395.782.021	107	512.391.943	477.292.157	3
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>												
<b>AÇÃO : 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>						<b>B</b>		0	0	482.070	0	0
						<b>A</b>	2.450.000	2.450.000	100	2.345.500	1.781.500	73



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS <b>Implementação :</b> Recursos próprios por meio de processo licitatório								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1142.0003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VEÍCULO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Adquirir veículos leves e pesados.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de 1 (uma) empilhadeira para remoção de veículos, 1 (um) caminhão guincho para remoção de ônibus, caminhões e carretas, 2 (dois) caminhões para socorro e remoção de veículos, 4 (quatro) veículos para 4 ocupantes movidos a eletricidade, 4 (quatro) veículos tipo camionete.. Processo n.º 113.009242/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Recursos próprios com execução direta ou contratação de empresa por meio de processo licitatório								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6216.1223.0005 - ( * * * ) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA DE ARTE RECUPERADA <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0085 - Realizar obras de recuperação dos Viadutos da Via SW/NW, sobre as Vias N2 e S2, no Setor Central de Brasília. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 30/07/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Dois viadutos recuperados nas Via SW/NW sobre as vias N2 e S2 (Conj. Nacional / Hotel Nacional). Obra 100% realizada.								
<b>AÇÃO : 1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE</b>		B		-51.237	34	1.082	47.756	1
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> A ação será implementada mediante termo de compromisso de compensação ambiental firmado com órgão de meio ambiente		A	150.000	7.620.792	0	2.476.607	1.637.839	21
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1226.0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE--DISTRITO FEDERAL	F	B		-51.237	34	1.082	47.756	1
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		A	150.000	7.620.792	0	2.476.607	1.637.839	21
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-51.237	34		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	150.000	1.670.763	0		350.763	21
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0039 - Compensar ambientalmente áreas de interesse de interesse do DER/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Elaboração de plano de manejo de área de proteção ambiental (APA) do Planalto Central -DF e Goiás. Produto 7 (Final) foi aprovado pelo Instituto Chico Mendes. Executado 100%. Processo n.º 113.005428/2006 (Contrato 002/2010) e outros.		B		0	0		47.756	0
		A	0	5.950.029	0		1.287.076	22
<b>AÇÃO : 1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS</b>		B		-4.826.243	11	9.253.347	4.536.221	15
		A	45.087.996	30.851.076	68	17.317.435	16.560.850	54



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : x</p> <p>Implementação : x</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b></p> <p><b>SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.1199 - (**) (***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA      Quantidade : 1000      Unidade Medida : KM</b></p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 4      Unidade Medida : KM</b></p> <p><b>ETAPA ▶ 0028 - Duplicar e adequar a Rodovia DF-463, e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico (procedente da etapa 82/2014)</b></p> <p><b>Previsão: Início 10/07/2014      Término 31/12/2015      Reprogramação: Início 10/07/2014      Término 10/03/2016</b></p> <p><b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO      ESTÁGIO : Andamento Normal</b></p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2014: Executado acumulado: 17,35%. em 2015: Executado no 6º bimestre 20%. Avanço Físico Acumulado :79%. Continua em execução os serviços de terraplenagem e pavimentação e iniciado os serviços de drenagem, obras de arte correntes e imprimação. Contrato 043/2014. Processo 113.005.051/2010.</b></p> <p><b>ETAPA ▶ 0029 - Executar obras de urbanização na Rodovia DF-480, no trecho compr.entre a DF-001 e a UNB, compr.o eixo principal e acessos, incl.serv.de terrapl.,pav.,dren.,sinalize obras complementares. (procedente da etapa 83/2014)</b></p> <p><b>Previsão: Início 07/08/2014      Término 31/12/2015      Reprogramação: Início 07/08/2014      Término 31/01/2016</b></p> <p><b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA      ESTÁGIO : Andamento Normal</b></p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2014: Executado acumulado: 25%. Executado em 2015 no 6º bimestre 8%. Total acumulado: 99%. Última medição paga. Aguardando aprovação de reajustamento de valores solicitado. Contrato 046/2014. Processo 113.001.927/2014.</b></p> <p><b>ETAPA ▶ 0030 - Executar obras para pav. de toda a ext. da Rodovia Vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compr.entre o seu entr.com as rod. BR-080/251/DF-180 e a divisa de GO (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio) (procedente da etapa 86/2014)</b></p> <p><b>Previsão: Início 26/09/2014      Término 31/12/2015      Reprogramação: Início 26/09/2014      Término 25/02/2016</b></p> <p><b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA      ESTÁGIO : Andamento Normal</b></p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2014: Executado acumulado: 20%. Em 2015 executado 6º bimestre 0%. Avanço Físico Acumulado: 70% Serviços executados de capa de CBUQ. Contrato 039/2013. Processo 113.005.439/2012.</b></p> <p><b>ETAPA ▶ 0044 - Executar as obras de restauraçãoda rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT).</b></p>	F	B		-4.826.243	11	9.253.347	4.536.221	15
		A	45.087.996	30.851.076	68	17.317.435	16.560.850	54
		B		-4.826.243	11		4.536.221	15
		A	45.087.996	30.851.076	68		16.560.850	54



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 04/05/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 04/05/2015 Término 29/02/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2015 : Executado no 6º bimestre 8%, Acumulado Físico: 98%. A obra está sendo finalizada. Aguardando medição final. Execução de reparos e revestimento asfáltico no trecho balão QI 23 / balão Big Box; fresagem e aplicação do revestimento asfáltico entre a DF-025 / Balão QI 23; e restauração com adição de cimento no balão da QI 23. Execução da sinalização horizontal na pista de rolamento e ciclovia. Contrato 005/2015. Processo 113.003227/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0045 - Executar obra de revestimento da ciclovia, trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi, com extensão de 1.462m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada de Preço nº 003/2014. Contrato 002/2015. Processo 113.005.569/2014.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 20/04/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado 95% até o 3º bimestre. Concluído no 4º bimestre após execução da sinalização vertical e horizontal.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0046 - Restaurar 5,7 km da Rodovia DF-440, no trecho compreendido entre a DF-263 e a BR-020 (próximo a Sobradinho), LOTE 01 - km 15,4 a 21,1</p> <p><b>Previsão:</b> Início 19/06/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Variações climáticas / Atraso em decorrência do período de chuvas. Aguarda publicação do Termo Aditivo de prorrogação de prazo.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Fenômenos Naturais / DER.DF</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado Acumulado até o 6º Bimestre 90%. Executado os serviços de pavimentação asfáltica, Contrato 068/2014 - Processo 113.007.456/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 1794 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos da União / PAC Mobilidade</p>		B A	184.262.226	-250.000 143.580.408	0 78	1.549.137 9.384.314	0 9.384.314	0 7
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.1794.0003 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> KM</p>	F	B A B A		-250.000 184.262.226 -250.000 184.262.226	0 78 0 78	1.549.137 9.384.314	0 9.384.314	0 7 0 7



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0007 - Implantar veiculo leve sobre Pneu - VLP EIXO SUL (procedente da etapa 013/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / O Contrato da obra finalizou sem da sequência em 2 Subtrechos.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Contrato Finalizado.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Porcentagem executada da obra 95 % concluída. Processo nº 097.000.501/2008, 090.001.218/2011 e outros. 2015: Paralisada. Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores (2014).</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0008 - Implantar subtrecho 3 - Terminal do Parkway - Estação Park Shopping - BRT sul (procedente da etapa 016/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / O Contrato da obra finalizou sem dar sequência no Subtrecho 3 - Terminal do Parkway - Estação Park Shopping - BRT - Sul.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Contrato Finalizado.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Trecho composto 01 estação e 1 passarela que estão 30 % contruídas cada. Processos nº 097.000.501/2008. 090.001.218/2011, 090.001.159/2003. 2015: Paralisada. Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores (2014)</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Implantar subtrecho 4 - Estação Park Shopping - Terminal Asa Sul - Metrô BRT sul (procedente da etapa 017/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / O Contrato da obra finalizou sem dar sequência no Subtrecho 4 - Estação Park Shopping - Terminal Asa Sul - Metrô - BRT- Sul.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Contrato Finalizado.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Trecho composto 01 estação. Obra 5 % concluída. Processos nº 097.000.501/2008. 090.001.218/2011, 090.001.159/2003. 2015: Paralisada. Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores (2014)</p>								
<p><b>AÇÃO : 1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> Por meio de contrato de empresa</p>		B A	76.177.273	-1.700.000 59.035.858	2 77	0 1.035.857	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.1816.0001 - ( ** ) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.700.000	2	0		0
		A	76.177.273	59.035.858	77	1.035.857		0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.700.000	2			0
		A	76.177.273	59.035.858	77			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1156 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-DF (procedente da etapa 12/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Aguardando contratação de operação de crédito com o Governo Federal e descontinuação da parcela do GDF para lançar a licitação.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Financeiro								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Modern. do sistema de transmissão de dados, com forn. e lançamento do cabo de fibra óptica, rack e D.I.O. na via. Projeto em fase de implantação e sistema de transmissão de dados em fase de comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros. 2015: Aguardando contratação de operação de crédito com o Governo Federal e descontinuação da parcela do GDF para lançar a licitação.								
<b>AÇÃO :</b> 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS		B		-1	0	9.743.803	652.944	2
		A	21.272.727	27.830.517	131	4.370.107	3.177.275	11
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.1968.0023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0		0
		A	4.090.909	2.160.000	53	9.575	9.575	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	4.090.909	2.160.000	53		9.575	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Elaborar projetos para mobilidade.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Taxa de Análise de projeto de alargamento do viaduto sobre rede ferroviária na EPTG. Processo 090.002.401/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1968.0013 - ( * * ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia e EIA/RIMA destinados a impl.do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as Cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto-Corredor Eixo Norte. (procedente da etapa 42/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 26/11/2012 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Demora na entrega dos produtos relativos ao projeto. Aguardando publicação de Termo Aditivo de prazo. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / DER.DF								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executado acumulado: 83,24%. Em 2015, 6º bimestre, executado 1,16%: Estudo Geológico-Geotécnico (rotativas): 0,75%; Estudo Ambiental (Obtenção de Licenças): 0,41%. Avanço Físico Acumulado em 94,23%. O projeto está sendo finalizado e encontra-se em análise. Todos os projetos foram entregues com exceção do Terminal Asa Norte. Contrato 063/2012. Processo 113.009.340/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia e EIA/RIMA destinados a implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros - Corredor Eixo Sudoeste. (procedente da etapa 72/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 24/10/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 24/10/2013 Término 31/07/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executado acumulado: 58,48%. Executado em 2015, 6º bimestre: 5,66%. Etapas em andamento: Relatório de Coordenação:1,10%; Projetos Básicos - Geométrico:0,08%, Terraplenagem:0,05%, Sistemas ITS:2,78%, nterferências:0,15%, Estações/Terminais/Garagens:1,50%. Total Acumulado: 68,24%. Contrato 036/2013. Processo 113.001.608/2013								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Elaborar Projetos Básico de Engª para pav.das Rod. DF-206, trecho BR-080/251/DF-180 com a DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de GO, ext.total de 19,5 km; e na DF-170, trecho DF-206 com a DF-001, total 10,5 km (procedente da etapa 81/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 05/05/2014 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executado acumulado: 70%. 2015: Executado no 5º bimestre: 30%; Serviços 100% concluídos, Pagamento de restos a pagar de 2014 efetuado no 5º bimestre de 2015. Contrato 013/2014. Processo 113.003.206/2012</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0034 - Elaborar Proj. Executivo de Engª para duplicação de aproximadamente 5,3 km da DF-250, no segmento compreendido entre o seu entroncamento com as DF-001 (EPCT) e a DF-015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos (procedente da etapa 85/2014)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 29/05/2014 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Crédito contingenciado ou bloqueado / Recursos Fonte 100 contingenciados. Reconhecimento de dívida. Solicitação de descontingenciamento Governança nº 26/2015, Processo 113.003.940/2015-</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Orçamentária / GDF/SEPLAG</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executado acumulado: 100%. Contrato 023/2014. Processo 113.013.987/2013. Aguardando pagamento de Reconhecimento de Dívida de 2014.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0049 - Elaborar Projetos Básico e Executivo de Engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 para implantação do Anel Viário do Distrito Federal.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 29/06/2015 Término 08/06/2016</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2015: Avanço Acumulado de 3%. Em atendimento a Fase B do Termo de Referência do Edital nº 02/2014, a Contratada encaminhou, em 12/11/2015, os Produtos: 1) EIA; 2) RIMA; e 3) Caderno de Respostas em atendimento a Informação Técnica nº 400.000.051/2014 SULFI/IBRAM. Os Produtos da Fase B (EIA/RIMA) foram aprovados integralmente pela Comissão do Contrato, conforme Parecer Técnico nº 02/2015 CCA/SUTEC/DER/DF, datado de 07/12/15. Cont. nº 006/2015. Proce. 113.000.942/14.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos da União/PAC Mobilidade</p>		B A	366.290.049	-9.257.966 288.646.110	3 79	164.177 1.902.110	95.337 1.878.460	0 1
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3007.0003 - ( * * ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>	F	B A B A	135.729.091	-2.923.365 114.721.612 -2.923.365 114.721.612	2 85 2 85	47.611 551.612	27.648 544.753 27.648 544.753	0 0 0 0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUIDA      <b>Quantidade :</b> 1000    <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Ampliar o trecho Asa Norte da Linha 1 do METRÔ-DF. (procedente da etapa nº 15/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Atividade atrasada em virtude de providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / FINANCEIRA</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2015: Elaboração do projeto Básico da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros. Elaboração do projeto Executivo e Obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3007.0004 - ( * * ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>	F	B		-2.788.448	2	80.447	46.715	0
		A	157.238.231	128.506.034	82	932.034	920.446	1
		B		-2.788.448	2		46.715	0
		A	157.238.231	128.506.034	82		920.446	1
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUIDA      <b>Quantidade :</b> 1000    <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Ampliar o trecho Ceilândia da Linha 1 do METRÔ-DF. (procedente da etapa nº 16/2014).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Projeto atrasado em virtude de providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Financeira</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2015: Elaboração do projeto Básico da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros. Elaboração do projeto Executivo e Obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3007.0005 - ( * * ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- SAMAMBAIA</p>	F	B		-3.546.153	5	36.119	20.974	0
		A	73.322.727	45.418.464	62	418.464	413.261	1



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-3.546.153	5		20.974	0
		A	73.322.727	45.418.464	62		413.261	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Ampliar o trecho Samambaia da Linha 1 do METRÔ-DF. (procedente da etapa nº 17/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Projeto atrasado em virtude de providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Financeira.								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2015: Elaboração do projeto Básico da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros. Elaboração do projeto Executivo e Obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.								
<b>AÇÃO : 3071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL</b>		B		0	0	0	0	0
		A	6.181.818	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6216.3071.5320 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O CLUBE DO CHORO E O PARQUE DA CIDADE- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.090.909	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	3.090.909	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0060 - Construir passagem subterrânea - Estádio/Centro de Convenções/Pq da Cidade - Túnel de Ligação entre o Clube do Choro e Pq da Cidade - Parte do Contrato 540/2014. (Procedente da Etapa 0029/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2016								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Início da obra aguardando empenho. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Elaboração de projetos executivos, com 2,5% realizado. <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6216.3071.5321 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA E O CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.090.909	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	3.090.909	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PASSAGEM SUBTERRÂNEA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE CONSTRUÍDA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0061 - Construir passagem subterrânea - Estádio/Centro de Convenções/Parque da Cidade/Túnel de Ligação entre o Estádio Nacional e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Parte do Contrato 540/2014. (Procedente da Etapa 0028/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Início da obra aguardando empenho. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Elaboração de projetos executivos, com 2,5% realizado.								
<b>AÇÃO :</b> 3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		B		-319.372	6	19.048	0	0
		A	5.000.000	693.980	14	693.980	693.980	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Execução de obras de acessibilidade nos atrativos turísticos								
<b>Implementação :</b> Convênio								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.451.6216.3087.0002 - ( * * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	F	B		-319.372	6	19.048	0	0
		A	5.000.000	693.980	14	693.980	693.980	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-319.372	6			0
		A	5.000.000	693.980	14			100



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA      <b>Quantidade :</b> 100    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 20512    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0018 - Executar obras de acessibilidade nas estações (procedente da etapa 11/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/07/2012      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / A LICITAÇÃO DOS CORRIMÃOS DA ESTAÇÃO 114 SUL AGUARDA PARECER JURÍDICO PARA LANÇAMENTO DO PREGÃO. AS DEMAIS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES AGUARDAM O APORTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / FINANCEIRA</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Estação 114 Sul: Contrato em andamento. Elaboração do projeto e providências para alvará de construção para o início das obras. Processo nº 097.001.869/2013. Estação Amigueiras: Contrato com a licitante vencedora foi cancelado. Em revisão do Termo de Referência para novo procedimento licitatório. 2015: Licitação dos corrimãos da estação 114 Sul aguarda finalização do Termo de Referência para lançamento do Pregão. Demais obras de acessibilidade das estações aguardam aporte orçamentário</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos próprios com contratação de empresa.</p>	B			-1	0	0	0	0
	A		135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	964.550	1
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.782.6216.3119.0004 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CORREDOR IMPLANTADO      <b>Quantidade :</b> 50    <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 17    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/04/2013      Término 02/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>	F	B		-1	0	0	0	0
	A		135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	964.550	1
	B			-1	0		0	0
	A		135.905.664	102.710.573	76		964.550	1



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 100% dos serviços, verificações e finalizações. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0056 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 07/08/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de 1 despesa de ressarcimento referente ao Contrato 034/2013-SO, relativa à etapa SAG 0061/2014. Publicação DODF nº 152, de 07/08/2015, pág. 62, Proc.: 110.000.369/2014.</p>								
<p><b>AÇÃO</b> : 3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE</p> <p><b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade</b> : Implantação do corredor de transporte coletivo do eixo norte</p> <p><b>Implementação</b> : Convênio e contratos</p>		B A	153.000.000	0 153.000.000	0 100	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</p> <p><b>SUBTÍTULO</b> : 26.453.6216.3126.0004 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : CORREDOR IMPLANTADO <b>Quantidade</b> : 1000 <b>Unidade Medida</b> : KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b>: <b>Quantidade Prevista</b>: 7 <b>Unidade Medida</b> : KM</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0026 - Executar obras de reabilitação pav. com melhoramentos e adequação de capacidade da Rod. DF-003 (EPIA), trecho do entronc. das Rodovias DF-001 e DF-150 (Balão Colorado) ao entronc.com a DF-007 (Balão torto) - LTC-lote 1 (procedente da etapa 79/2014)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 22/05/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio</b> : Crédito contingenciado ou bloqueado / Recursos contingenciados e aguardando liberação financeira por tratar-se de recursos provenientes da Fonte de Recursos 135 - Operações de Crédito Interna com o BNDES</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio</b> : Financeira / GDF</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Executados: Avanço Físico Acumulado: 1%. Aguardando análise de projetos pelo BNDES.</p>	F	B A B A	153.000.000 153.000.000	0 153.000.000 0 153.000.000	0 100 0 100	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Cont.018/14.Proc.113.007.877/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Executar obras de reabilitação de pav.com melhoramentos e adequação de capacidade da Rod. DF-003 (EPIA), trecho entronc. das Rod. DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entronc.com a DF-007 (Balão do Torto) - LTC- lote 2 (procedente da etapa 80/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 22/05/2014 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Crédito contingenciado ou bloqueado / Recursos contingenciados e aguardando liberação financeira por tratar-se de recursos provenientes da Fonte de Recursos 135 - Operações de Crédito Interna com o BNDES								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / GDF								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executado acumulado: 19,7%. Aguardando análise de projetos pelo BNDES. Contrato 21/2014. Processo 113.004.262/2014.								
<b>AÇÃO : 3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</b>		<b>B</b>		-20.000	0	435.000	742.221	10
		<b>A</b>	17.201.863	7.087.402	41	4.242.206	3.689.693	52
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantar estrutura e prestar serviços de apoio para a gestão do Programa de Transporte Urbano do DF, inclusive <b>Implementação :</b> A implementação da ação ocorrerá por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa, com o apoio de consultoria contratada, cujos custos serão parcialmente financiados por recursos externos e o restante com recursos próprios.(contrapartida)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.3128.0001 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		-20.000	0	435.000	742.221	10
		<b>A</b>	17.201.863	7.087.402	41	4.242.206	3.689.693	52
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-20.000	20		0	0
		<b>A</b>	100.000	8.000	8		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		742.221	0
		<b>A</b>	17.101.863	7.079.402	41		3.689.693	52
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Implantar gestão do Programa de Transporte Urbano. (procedente da etapa 004/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratação de consultoria para gestão e educação ambiental. Processo nº 090.000.798/2013 e outros.								
<b>AÇÃO : 3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS</b>		B		-1	0	160.522	0	0
		A	49.010.000	42.492.290	87	3.003.866	2.782.290	7
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Adquirir trens para o sistema metropolitano do DF								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3134.0001 - ( * * ) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS	F	B		-1	0	160.522	0	0
		A	49.010.000	42.492.290	87	3.003.866	2.782.290	7
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1	0			0
		A	49.010.000	42.492.290	87		2.782.290	7
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TREM ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Renovar e modernizar a frota do METRÔ-DF (procedente da etapa 020/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Continuação da modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens). 2015: Modernização do sistema ATO nas estações operacionais e vias concluído.								
<b>AÇÃO : 3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS</b>		B		-475.954	10	0	0	0
		A	4.534.545	24.046	1	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Melhorar as condições dos abrigos de passageiros para manter o conforto, a segurança e a acessibilidade para os usuários do								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3181.0004 - ( * * * ) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-475.954	10	0	0	0
		A	4.534.545	24.046	1	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-475.954	48			0
		A	1.000.000	24.046	2			0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	3.534.545	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Reformar abrigos para passageiros de ônibus do Distrito Federal. (Procedente da etapa n.º 14/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 06/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Os trabalhos de reforma e manutenção de abrigos para passageiros de ônibus do DF foram iniciados na 1ª quinzena de agosto de 2014. Reformado/mantido 36 abrigos na RA I, instaladas 75 placas de sinalização, 25 em Ceilândia e 50 em Planaltina. 2015: Encerramento do contrato com 24,3% concluídos.098.002.358/2015								
<b>AÇÃO : 3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>		B		0	0	7.994.453	1.132.379	0
		A	20.000.000	40.100.000	201	7.986.081	4.743.935	12
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Recuperar os diversos terminais rodoviários do DF, para maior conforto aos usuários.								
<b>Implementação :</b> Por meio de empresa contratada mediante licitação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3182.0001 - ( * * * ) REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	7.994.453	1.132.379	0
		A	20.000.000	40.100.000	201	7.986.081	4.743.935	12
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		1.132.379	0
		A	20.000.000	40.100.000	201		4.743.935	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Reformar terminais rodoviários (Procedente da etapa 009/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015      Término 04/02/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2015: Retomada da reforma dos terminais rodoviários Ceilândia, Guará I, Guará II, Cruzeiro Novo, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Taguatinga Sul e Taguatinga M Norte Processos nº 090.000.120/2011, nº 410.003.317/2009 e outros. Reforma 31% concluído.								
<b>AÇÃO : 3205 - REMANEJAMENTO DE REDE</b>		B		33.231	33	63.288	63.288	54
		A	100.000	118.231	118	117.519	102.163	86



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Realizar o remanejamento de redes de energia elétrica, de águas, de esgotos e de águas pluviais. <b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER - AGUA/ESGOTO/TELEFONIA/ELETRICA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE REMANEJADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Remanejar redes em áreas de interesse do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Remanejamento realizado. Remanejamento de interferência (rede elétrica) na Rodovia DF-463 e acessos aos setores Jardim Mangueiral e Jardim Botânico, Balão ESAF (DF-001 - rede aérea). Processo n.º 113.014157/2014.								
<b>AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3467.9559 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Adquiridos: 2 lixadeiras roquite, 1 propulsora pneumática, 1 numerador elétrico, 1 calibrador. 2 P.O.S. Verifone, 1 furadeira de impacto, 1 trena laser, 1 betoneira, 2 macacos p/ posto de molas, 1 chave de impacto, 1 serra tico-tico, 1 arrebiteadeira e jg de chavves.Processos nº 095.000958/2014, 095.000038/2015, 095.000768/2014, 095.000731/2014, 095.000182/2015, 095.000254/2015, 095.000044/2015, 095.000486/2015, 095.000387/2015, 095.000462/2015, 095.000741/2015 e 095.000842/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3467.9549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO RODOVIAS- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0048 - Aquisição de equipamentos - Plano Piloto <b>Previsão:</b> Início 01/06/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Equipamentos adquiridos conforme Processo n.º 113.004969/2015 - Aquisição de 100 (cem) roçadeiras portáteis para cortar grama, capim e pequenos troncos.								
	F	B		-944.100	189	0	55.900	100
		A	500.000	55.900	11	55.900	55.900	100
		B		-944.100	189		55.900	100
		A	500.000	55.900	11		55.900	100
<b>AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
		B		-427.454	40	275.954	149.859	35
		A	1.060.000	424.046	40	424.046	149.859	35
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3711.6162 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
	F	B		-1.500	3	0	0	0
		A	60.000	0	0	0	0	0
		B		-1.500	3		0	0
		A	60.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Realizar outros estudos e pesquisas (procedente da etapa 52/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 19/02/2010 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Executado em 2013: 70%. Total executado em 2015: 100%. Elaboração do Plano de Manejo da área de Proteção Ambiental. Contrato 02/2010. Proc. 113.005.428/2006. Esta ação em 2014 também teve empenho no PT 26.782.6216.1226.0001- Compensação ambiental em áreas de interesse do transporte - Distrito Federal.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3711.6182 - ( * * ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Elaborar e aprovar o PDTT do DF - Plano Diretor de Transportes sobre Trilhos do DF (procedente da etapa 22/20014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2016 Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Conclusão do Termo de Referência para elaboração da pesquisa Origem-Destino e do PDTT (Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos). 2015: Realizada contratação de serviços especializados visando a elaboração do PDTT. Prazo de entrega do Plano: 420 dias úteis. Processo nº 097.001.484/2013.								
<b>AÇÃO : 5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-3.038.845	0		0	0
		A	100.000	2.738.514	0		6.487	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIADUTO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
<b>Previsão:</b> Início 02/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0076 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras.								
<b>Previsão:</b> Início 30/11/2015 <b>Término</b> 23/07/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Sem liquidação no período (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). CT.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.								
<b>AÇÃO : 7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>		B		0	0	5.280.919	2.090.549	0
		A	1.227.273	18.953.077	0	10.311.910	8.678.414	46
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Por meio de empresa contratada mediante licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.7220.7909 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	5.280.919	2.090.549	0
		A	1.227.273	18.953.077	0	10.311.910	8.678.414	46
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		2.090.549	0
		A	1.227.273	18.953.077	0		8.678.414	46
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TERMINAL CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Construir terminais rodoviários (Procedente da etapa 010/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 30/04/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 28/01/2016								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de terminal rodoviário no Riacho Fundo II, Ceilândia, Sobradinho II, Gama Leste, Recanto das Emas I e II, Samambaia Norte e Sul. Obras 82% concluídas. Processo nº : 090.000.124/2011 e outros								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2316 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> xx		B A	0	-436.757 4.003.243	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP <b>SUBTÍTULO :</b> 23.692.6216.2316.0012 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- PLANO PILOTO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0098 - Executar serviço de inspeção, monitoramento, análise e retro-análise da Ponte JK. Convênio 72/2011. Obra 10 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até o momento foram executados 82,86% do levantamento geométrico e greide da ponte e manutenção dos blocos de fundação. 65,22% de revisão e monitoração.		I B A B A	0	-436.757 4.003.243 -436.757 4.003.243	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 2458 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Gerir e manter o Sistema de Transporte Coletivo do DF - STPC/DF, através de ações diversas como ações itinerantes, <b>Implementação :</b> Recursos próprios		B A	6.000.000	-0 208.850.534	0 0	0 208.850.534	2.167.975 208.850.534	1 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS <b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.2458.0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		F B A	6.000.000	-0 202.850.534	0 0	0 202.850.534	2.167.975 202.850.534	1 100



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-0	0		2.167.975	1
		A	6.000.000	202.850.534	0		202.850.534	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Gerir e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Manutenção do STPC/DF com a recomposição de faixa contábil Vale-Transporte junto ao Banco de Brasília deficitária em virtude do reajuste de tarifa técnica prevista nos contratos assinados com as operadoras do STPC/DF referente ao Edital de Licitação por Concorrência n.º 01/2011 - ST/DF. Processo 098.001.977/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.2458.0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-COOPERATIVAS DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	0	6.000.000	0		6.000.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0014 - Gerir e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF STPC/DF destinado às Cooperativas.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema mantido. Manter o STPC/DF com a recomposição de faixa contábil Vale-Transporte às Cooperativas, junto ao Banco de Brasília, deficitária em virtude do reajuste de tarifa técnica ref. ao Edital da Concorrência nr. 01/2011 ST/DF. Processo 098.001.977/ 2014.								
<b>AÇÃO : 2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO</b>		B		-20.708	1	0	21.000	1
		A	2.300.000	1.759.000	76	1.039.898	795.141	45
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Manter e conservar a estação rodoviária do Plano Piloto</b>								
<b>Implementação : x</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.2725.0001 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO	F	B		-20.708	1	0	21.000	1
		A	2.300.000	1.759.000	76	1.039.898	795.141	45
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.708	1		21.000	1
		A	2.300.000	1.759.000	76		795.141	45
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Manter a rodoviária do Plano Piloto.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Rodoviária do Plano Piloto mantida com recursos descentralizados para Unidades DFTrans e NOVACAP para contratação da CEB, CAESB e outros; Processos nº 090.000.779/2015, 090.002.157/2015 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		B		9.877.142	7	12.949.272	28.384.320	14
		A	135.500.563	202.651.078	150	194.684.449	174.463.379	86
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.2756.6136 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	F	B		9.877.142	7	12.949.272	28.384.320	14
		A	135.500.563	202.651.078	150	194.684.449	174.463.379	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		11.349.131	8		28.338.821	14
		A	134.500.563	202.423.067	150		174.243.369	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.471.989	147		45.499	20
		A	1.000.000	228.011	23		220.011	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIAGEM REALIZADA <b>Quantidade :</b> 133660 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Manter o funcionamento do sistema metroviário metropolitano.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro: 10.546 / 10.766 (97,96%); Fevereiro: 9.318 / 9.455 (98,55%); Março: 10.637 / 10.676 (99,63%); Abril: 9.922 / 9.994; Maio: 10.319 / 10.293; Junho: 10.442 / 10.324; Julho: 10.941/11.110; Agosto: 10.668/10.870. (99,28%); Setembro: 9.879 / 10.470 (94,35%); Outubro: 10.148 / 10.753 (94,37%); Novembro: 7.094/10.038 (70,67%); Dezembro:9.867/10.395 (94,92%) . Processo nº 097.000.232/2015 e outros.  <b>ETAPA</b> ▶ 0027 - Adquirir material permanente para as estações do METRÔ-DF  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2015: Aquisição de 108 cadeiras altas; 102 calculadoras; 160 ventiladores de parede; 05 equipamentos porteiros eletrônicos; 42 bombas costais flexíveis; 10 refrigeradores.								
<b>AÇÃO :</b> 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x  <b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação		B A	950.000	-196.937 1.827.163	21 192	230.473 1.811.640	598.446 1.811.640	33 99
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER  <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.2885.0001 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 35 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Manutenção realizada. Aquisição de peças para manutenção de máquinas Caterpillar, roçadeiras e máquinas de terraplanagem. Processo n.º 113.014179/2013.	F	B A B A B A	950.000 750.000 200.000	-196.937 1.827.163 3.063 1.827.163 -200.000 0	21 192 0 244 100 0	230.473 1.811.640 598.446 1.811.640 0 0	598.446 1.811.640 598.446 1.811.640 0 0	33 99 33 99 0 0
<b>AÇÃO :</b> 4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		B A	2.800.000	-1.133.434 3.000.000	40 107	203.385 2.796.615	509.113 2.504.160	17 83



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.4002.0001 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.133.434	40	203.385	509.113	17
		A	2.800.000	3.000.000	107	2.796.615	2.504.160	83
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.133.434	40		509.113	17
		A	2.800.000	3.000.000	107		2.504.160	83
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TERMINAL MANTIDO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter os terminais rodoviários do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Terminais Rodoviários do DF mantidos com recursos descentralizados ao DFTrans, para contratação da CEB, CAESB e outros; Processo nº 090.002.157/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		B		-1.487.664	18	299.818	1.764.088	18
		A	8.091.349	10.071.380	124	9.241.721	9.041.041	90
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS <b>Implementação :</b> Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4039.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO	F	B		-376.762	10	189.524	888.672	19
		A	3.761.349	4.628.385	123	4.173.271	4.173.271	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-376.762	10		888.672	19
		A	3.761.349	4.628.385	123		4.173.271	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VEÍCULO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 58 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 84 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter veículos da TCB.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Frota mantida: Aquisições de peças para veículos, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica e Manutenção da Frota Operacional e Auxiliar. Processos nº 095.000923/2014, 095.000041/2015, 095.000042/2015, 095.000060/2015 e outros. <b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Pagar encargos tributários da TCB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento, exercício 2015. Processos nº 095.000192/2015 e 095.000193/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4039.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO	F	B		-1.110.902	26	110.294	875.416	16
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	4.330.000	5.442.996	126	5.068.450	4.867.770	89
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.073.917	25		875.416	16
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VEÍCULO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 388 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	4.280.000	5.429.981	127		4.854.755	89
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 160 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-36.985	74		0	0
<b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Manter os veículos da frota do DER/DF.		A	50.000	13.015	26		13.015	100
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Veículos mantidos com aquisição de combustível, serviço de rastreamento de veículos, lona de algodão, shampoo e detergente automotivo, primer poliuretano, diluente, tinta esmalte sintético, kit conserto pneu caminhão, manutenção veículos renault megane (fiscalização de trânsito), e outros..Processo n.º 113.004802/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		B		-33.348	333	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SBA, INSTITUÍDO PELA LEI N. 4.011/2007, TENDO COMO OBJETIVO MELHORAR O <b>Implementação :</b> Por meio de empresa contratada mediante licitação		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	100



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.4082.0002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Efetuar pagamentos de despesas a prestadores de serviços referentes ao suporte e manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA no âmbito do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - FTPC/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 30/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processo: 098.000.508/2014.								
<b>AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> CAPACITAR OS SERVIDORES DO DF								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.128.6216.4088.0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR CAPACITADO <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 360 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF - área FIM.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Empregados da área FIM capacitados: Janeiro: 0; Fevereiro: 0; Março: 25; Abril: 72; Maio: 91; Junho: 0; Julho:								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
115; Agosto: 60; Setembro:120; Outubro: 0; Novembro: 29; Dezembro: 16. Processo nº 097.000.722/2015 e outros.								
<b>AÇÃO : 4125 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO</b>		B		-966.995	193	0	0	0
		A	500.000	3.862.005	772	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.4125.0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS</b>	F	B		-966.995	193	0	0	0
		A	500.000	3.862.005	772	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-425.000	85			0
		A	500.000	0	0			0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-541.995	0			0
		A	0	3.862.005	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0019 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Modern. do sistema de transmissão de dados, com forn. e lançamento do cabo de fibra óptica, rack e D.I.O. na via. Projeto em fase de implantação e sistema de transmissão de dados em fase de comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros. 2015: Assinado contrato em 18/12/2015 para a elaboração de projetos executivos, as-built, fornecimento, implantação, testes e comissionamento da Modernização do Sistema de Radiotelefonia da Linha 1.								
<b>AÇÃO : 4195 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL</b>		B		-204.756	5	1.865.634	2.463.662	34
		A	3.780.000	7.148.150	189	7.145.590	7.145.590	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : Atender à demanda dos órgãos fiscalizadores do meio ambiente e à legislação, mediante demanda da área interessada, com execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório para manutenção das rodovias.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4195.0001 - ( ***) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-204.756	5	1.865.634	2.463.662	34
		A	3.780.000	7.148.150	189	7.145.590	7.145.590	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.756	0		2.463.662	34
		A	3.580.000	7.148.150	200		7.145.590	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-200.000	100		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RODOVIA RECUPERADA <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Manter as rodovias sob circunscrição do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Conservação e manutenção simples das rodovias do DF e da RIDE, despesa com trabalhadores braçais, aquisição de emulsão asfáltica catiônica, sondagem de solo em rodovias do DF. Processo n.º 113.008992/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		B		-26.065	26	10.555	10.555	16
		A	100.000	66.435	66	66.435	66.435	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Mediante emissão de documentos de arrecadação pelos órgãos fiscalizadores de obras rodoviárias/engenharia e respectivo pagamento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4993.0001 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO	F	B		-26.065	26	10.555	10.555	16
		A	100.000	66.435	66	66.435	66.435	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-26.065	26		10.555	16
		A	100.000	66.435	66		66.435	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TAXA PAGA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Licenças obtidas. Pagamento de multa aplicada ao DER/DF pelo IBAMA referente a APP na DF-190, pagamento de taxas para Licença de Operação, Licença Prévia e Licença de Instalação de obras em rodovias do DF. Processo n.º 113.003080/2015 e outros.								
<b>TIPO AÇÃO</b> : PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO</b> : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-2.170	0	12.678	67.588	21
		A	900.000	318.330	35	295.508	245.858	77
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS								
<b>Implementação</b> : Contratação de empresa especializada por meio de licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> : 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
<b>SUBTÍTULO</b> : 26.131.6216.8505.0006 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO	F	B		85.000	11	62.678	67.588	22
		A	750.000	305.500	41	282.678	233.028	76
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		85.000	11		67.588	22
		A	750.000	305.500	41		233.028	76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade</b> : 160 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 100 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Publicidade institucional realizada. Prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação, publicações no DODF. Processo n.º 113.002676/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 26.131.6216.8505.7904 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO	F	B		-87.170	58	50.000	0	0
		A	150.000	12.830	9	12.830	12.830	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-87.170	58		0	0
		A	150.000	12.830	9		12.830	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade</b> : 20 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 100 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ► Publicidade de utilidade pública realizada. Prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação, confecção de mapas rodoviários. Processo n.º 113.002676/2014 e outros.

( \*\* ) PROJETO EM ANDAMENTO ( \*\*\* ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO



**PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA**

**OBJETIVO:** Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** GARANTIR SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO USO INTELIGENTE DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1047	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS	PRESO ASSISTIDO	9.858	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11.699 11.106	13.019 12.434	14.339 13.434	15.659 14.254	SESIPE/ SSP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1048	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	3.897	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.097 4.513	2.297 5.808	1.797 6.061	1.297 6.843	SESIPE/ SPP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1049	EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	3.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.000 2957	4.000 3100	4.500 2.924	4.000 3319	SEÇÃO PLANEJ. DEPART. OPER - MAPA EFETIVO DIÁRIO (OBJ ESP 5 - PMDF/FMRPMD)
1050	REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 +6,7	8 +9,9	8 +13,21	8 -13,71	SOSP (OBJ ESP 1 - SSP)
1051	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,3	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4,50 12,8	11,5 11,36	11 11:58	10,5 8,3	PMDF (OBJ ESP 4 - PMDF/FMRPMD)
1052	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	94 98,37	95 92,22	96 82	97 85	CIAD (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCBM)
1053	TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 11	8 9min 46s	8 8,18	8 8,82	DESEG (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCB)
1054	NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12.000 16.805	12.000 19.257	12.000 19006	12.000 1.096	FUNAP/DF (OBJ ESP 9 - FUNAP/FUNPD)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1055	TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	%	71	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	72 74	73 78,12	74 77,04	75 75,6	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCD)
1056	ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS	%	49	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50,22 47,5	51,48 51,20	52,76 40,17	54,08 48,53	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCD)
1179	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	10	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.500 4.900	4.200 9.714	4.200 18.166	4.200 8.984	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)
1181	NÚMERO DE VIATURAS EM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO/PATRULHAMENTO	UNIDADE	430	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	450 752	470 532	490 704	510 953	MAPA DE CONTROLE DE VIATURAS DO DOP (OBJ ESP 4 - PMDF/FMRPMD)
1182	NÚMERO DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	4	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 396	15 420	350 240	400 400	SISTEMA DITEL (OBJ ESP 6 - PMDF)
1183	NÚMERO DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS POR POLICIAIS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	20	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 53	40 388	250 75	300 300	RELATÓRIOS DAS UNIDADES (OBJ ESP 6 - PMDF)
1184	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 80	90 71	95 82	100 84	EMG/CBMDF (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCB)
1185	ÍNDICE DE PRISÕES EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 7,69	5 0	5 -	5 -	DEPO (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)
1300	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	30	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	500 739	1.000 1.558	800 3.639	100 1136	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:**      2012 = 3.641.103.585      2013 = 4.140.942.752      2014 = 4.658.961.164      2015 = 5.299.938.724

PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	149.564.667	277.384.431	185	121.555.013	92.390.793	8



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		-84.690	5	86.034	118.667	17
		A	1.850.000	700.051	38	698.667	462.667	66
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.								
<b>Implementação :</b> Licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.126.6217.1471.0025 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-40	0	1.384	38.667	6
		A	1.800.000	620.051	34	618.667	382.667	62
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-39	0		38.667	24
		A	1.300.000	160.051	12		158.667	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-0	0		0	0
		A	500.000	460.000	92		224.000	49
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 01 - Sistema Melhorado. Suporte Técnico da Central Telefônica da SSPDF. (Proc. 050.000.775/2012 e outros)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.126.6217.1471.0032 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PMDF.-DISTRITO FEDERAL	F	B		-84.650	169	84.650	80.000	100
		A	50.000	80.000	160	80.000	80.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-84.650	169		80.000	100
		A	50.000	80.000	160		80.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Modernizar o sistema de informação da PMDF								
<b>Previsão:</b> Início 15/09/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema modernizado com a contratação de serviços de integração, supervisão, planejamento e teste de Estação Rádio Base.								
<b>AÇÃO :</b> 1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Implantar e implementar projetos para a realização de ações conjuntas com os segmentos de segurança pública, por meio de <b>Implementação :</b> Por intermédio de Convênios com a União e parcerias com outros Segmentos, bem como execução direta do GDF.		B A	9.199.600	-1.136.397 48.250.659	12 524	1.556.715 4.839.624	2.619.422 4.141.686	5 9
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL  <b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.1569.0001 - ( * * ) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Devolver recursos do Convênio nº 762.556/2011-MJ-SSP <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 30/04/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Devoluções efetivadas: 05. Processo nº 050.000.126/2012. <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Capacitar profissionais de segurança pública em cursos de Pós-Graduação Latu Sensu e MBA. (Procedente da Etapa nº 026 de 2014). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/10/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pós Graduação Concluídas: Gestao (Projetos, Analise Criminal, Educação, Docencia no Ensino Superior e Segurança Pública); MBA (Gestão de Pessoas); Clínica Psicodinamica do Trabalho e Gestão do Estresse; Total de capacitados: 294 - (Proc: 050.000.825/2012 e outros.)	F	B A B A B A	9.199.600	-1.136.397 48.250.659 822.281 12.600.888 -1.958.678 35.649.771	12 524 12 180 89 0	1.556.715 4.839.624 2.106.700 3.425.902 512.721 715.784	2.619.422 4.141.686 2.106.700 3.425.902 512.721 715.784	5 9 17 27 1 2
<b>AÇÃO :</b> 1685 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		B A	2.000.000	173.818 2.055.338	9 103	3.447 382.313	21.768 199.382	1 10



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Adequar e melhorar o Sistema Penitenciário, promovendo a custódia com dignidade</p> <p><b>Implementação :</b> Por intermédio de parcerias, bem como recursos do GDF.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 06.122.6217.1685.0001 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE BENEFICIADA      <b>Quantidade :</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Melhorar as estruturas físicas do sistema penitenciário do Distrito Federal</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidades beneficiadas: (02) - Ampliação da oficina de panificação situada no Complexo Prisional da Papuda, conforme reconhecimento de dívida publicada no DODF 106, de 03/06/2015 - (Concluída). Elaboração do Projeto Executivo e, o Orçamento para o serviço de drenagem superficial no Presidio Femininio do Distrito Federal - Processos nºs 050.000.262/2013, 112.002.485/2014.</p>	F	B		-1	0	0	0	0
	A		2.000.000	82.279	4	82.278	82.278	100
	B			-1	0		0	0
	A		2.000.000	82.279	4		82.278	100
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 06.122.6217.1685.2489 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE BENEFICIADA      <b>Quantidade :</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Melhorar as estruturas físicas do Sistema Penitenciário do Distrito Federal</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 30/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>	F	B		173.819	0	3.447	21.768	1
	A		0	1.973.059	0	300.035	117.104	6
	B			143.061	0		21.768	1
	A		0	1.809.816	0		117.104	6
	B			30.758	0		0	0
	A		0	163.243	0		0	0



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidades beneficiadas: 05 (Penitenciária Feminina do DF - PFEN, Núcleo de Vigilância do Centro de Detenção Provisória - CDP, Centro de Internamento e Reeducação - CIR, Penitenciária I do DF - PDF I, Escola Penitenciária - PDF II): Aquisição de material de construção, material elétrico e de acabamento, material expediente. Processo nº 050.000.096/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</b>		B		-296.732	1	388.722	2.806.363	3
		A	36.636.364	98.775.183	270	16.850.496	4.531.593	5
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Aumentar o numero de vagas no Sistema Penitenciário e proporcionar condições dignas aos presos dentro dos <b>Implementação :</b> Por intermédio de Convênios/Parcerias e execução direta do GDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6217.1709.0005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		280.000	1	92.357	841.375	19
		A	36.636.364	4.547.286	12	3.094.903	2.130.466	47
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	1.202.380	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		280.000	1		841.375	25
		A	36.636.364	3.344.905	9		2.130.466	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 195000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 37988 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciario da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 15 de 2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ampliação das seguintes obras: Centro de Progressão Penitenciária - 2.038 m2 - 100% concluída; Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF - 2.311m2 - 92,72% Obra em execução. (Proc: 050.000.262/2013). Centro de Detenção Provisório - CDP - 2.311 m2 - 100% executada. (Proc: 050.000.263/2013). Aguardando entrega definitiva. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6217.1709.0006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-576.732	0	296.364	1.964.989	2
		A	0	94.227.898	0	13.755.593	2.401.127	3
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-576.732	0		1.964.989	2
		A	0	94.227.898	0		2.401.127	3



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 195000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Construir unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/07/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Descentralização de crédito à SSP/DF para custeio de despesas com primeiro reajuste contratual referente à ampliação do CDP e PFD; construção dos Centros de Detenção Provisória CDP 1, CDP2, CDP3 e CDP4 - Convênio 787.683/2013 DEPEN/MJ - 3ª Medição : realizado 1,82% da obra. Processo nº 400.000.836/2015 e outros</p>								
<b>AÇÃO :</b> 3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		-10.411	0	3.425.479	1.760.389	5
		A	10.761.724	32.559.488	303	4.808.992	2.628.131	8
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3029.9511 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	12.005	280.389	0
		A	10.407.082	29.122.004	280	1.371.508	1.148.131	4
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		280.389	0
		A	3.502.361	9.650.749	276		1.148.131	12
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	6.894.721	19.461.255	282		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		0	0
		A	10.000	10.000	100		0	0
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1895 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0005 - Modernizar e Reequipar as Unidades Operacionais da Polícia Militar do Distrito Federal.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b>Início 01/04/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Locação de imóvel para sediar o 1º BPTRAN - situado no SGO quadra 04 lotes 09 e 10 - Brasília/DF. Conforme processo nº 054.000.140/2013. - OBS.; recursos oriundos do convênio PMDF x DETRAN/DF.</p>								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>ETAPA ▶ 0006 - Realizar manutenção e calibragem de etilômetros.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Equipamentos mantidos: 125 (cento e vinte e cinco) Etilômetros, Conforme processo nº 054.001.908/2013. OBS.: recursos oriundos do convênio PMDF x DETRAN/DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCMB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3029.9512 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNCMB-DISTRITO FEDERAL	F	B		-10.411	3	3.437.484	1.480.000	43
		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	1.480.000	43
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		293.623	0		0	0
		A	0	1.957.484	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-304.034	86		1.480.000	100
		A	354.642	1.480.000	417		1.480.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0002 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de despesas referentes ao reconhecimento de dívida na aquisição de 10 (dez) viaturas do tipo URs, publicado no DODF nº 246, de 24/12/2015, pág. 72; P rocesso: 053.001.438/2013.								
<b>AÇÃO : 3419 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>								
		B		-24.755	4	0	0	0
		A	556.060	84.619	15	84.619	84.619	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Emenda Modificativa n º 01/2015 ao PL nº 425/2015 <b>Implementação :</b> Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro de preços, licitação com utilização de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3419.0002 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-24.755	4	0	0	0
		A	556.060	84.619	15	84.619	84.619	100



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-24.755	4		0	0
		A	556.060	84.619	15		84.619	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Adquirir equipamentos para a Secretaria de Estado de Segurança Pública								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Impressora Multifuncional (1) Micromotor de bancada (1) Elevador Instalado (3)- Serviço de testes de segurança (1) Módulo de Expansão de Memória (Proc: 050.000.634/2013 e outros)								
<b>AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>		B		-130.000	22	130.000	200.000	40
		A	600.000	500.000	83	500.000	300.000	60
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA,								
Implementação : Por intermédio de Convênios com a União e parcerias com outros Segmentos, bem como execução direta do GDF								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3711.6163 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-130.000	22	130.000	200.000	40
		A	600.000	500.000	83	500.000	300.000	60
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-130.000	22		200.000	40
		A	600.000	500.000	83		300.000	60
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Realizar estudos e pesquisas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aplicação presencial de 19.537 questionários no Distrito Federal.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2191 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO</b>		B		-2.947.575	18	1.407.365	2.224.753	21
		A	16.648.268	10.373.472	62	9.657.412	7.197.027	69





PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan 1.290; Fev 1.290; Mar 1.000; Abr 1.000; Maio 1019; Jun 1024; Jul 1073; Ago 1100; Set 1100, Out 1110. Nov 1100; Dez 1050 Processo: 056.000.062/2015 e outros.								
<b>AÇÃO : 2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS</b>		B A	44.240.778	19.672.122 64.170.746	44 145	20.238.622 64.170.746	9.583.400 53.515.522	15 83
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fornecer alimentação diária aos presos . <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6217.2540.0004 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B A	44.240.778	-0 4.891.257	0 11	0 4.891.257	0 4.891.257	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	44.240.778	-0 4.891.257	0 11	0 4.891.257	0 4.891.257	0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SENTENCIADO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 14000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Fornecer alimentação aos presidiários do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Presos Assistidos: Jan 13.849 ( Proc: 050.000.066/2015 e outros). Etapa finalizada tendo em vista o Remanejamento dos Recursos Orçamentário do programa de trabalho à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS. A execução do Programa de trabalho está sendo feita pela SEJSU desde o mês de Fevereiro.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6217.2540.0005 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B A	0	19.672.122 59.279.489	0 0	20.238.622 59.279.489	9.583.400 48.624.265	16 82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	0	19.672.122 59.279.489	0 0	9.583.400 48.624.265	9.583.400 48.624.265	16 82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SENTENCIADO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Fornecer alimentação aos sentenciados.								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 30/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sentenciado assistido: fev: 14050; março: 14000; abril: 14100; maio: 15.762; junho: 13.927; julho: 14.684; agosto: 14.767; setembro 14.403; outubro: 14.784, novembro: 14.312, dezembro: 14.493. Processo nº 050.000.174/2012.								
<b>AÇÃO : 4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Monitorar e acompanhar os locais de maior concentração de pessoas, quadras residenciais e comerciais, Centro de Brasília, <b>Implementação :</b> Por intermédio de Licitação adquirir os equipamentos de monitoramento, buscar a celebração de Convênios com a União e parcerias com outros segmentos, bem como, solicitar dotação orçamentária do GDF, objetivando o financiamento da Ação.		B A	12.272.727	-1.067.039 0	9 0	1.064.509 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.4031.0001 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 835 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Implantar o Sistema de Video Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. (Procedente da Etapa 012 de 2014). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sistema em Fase de Implantação. Total de Câmeras Instaladas: (2014 - 508); (2015 - 10) (Processo nº 050.000.707/2012)	F	B A B A	12.272.727 12.272.727	-1.067.039 0 -1.067.039 0	9 0 9 0	1.064.509 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO : 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	10.805.780	-12.877.268 14.856.845	119 137	545.865 14.626.250	795.419 14.395.316	5 97
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM</b>								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.4220.0008 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.567.378	428	0	0	0
		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	2.666.750	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-2.567.378	428		0	0
		A	600.250	2.666.750	444		2.666.750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Manter a Polícia militar do Distrito Federal com aquisição de bens com a gestão de recursos do Fundo de Manutenção e Reequipamento da PMDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisições: 02(duas) máquinas manipuladoras telescópicas; 07 (sete) microônibus. (Proc: 054.002.420/2013 e 054.001.243/2012)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.122.6217.4220.0009 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL	F	B		29.479	15	196.526	0	0
		A	196.526	196.526	100	196.526	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		29.479	15		0	0
		A	196.526	196.526	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Gerir recursos de fundo para o CBMDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquirir 3.000 (três mil) roupas de proteção individual para o combate a incêndio florestal do CBMDF, referente ao Processo: 053.052.228/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.122.6217.4220.0006 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-10.339.369	103	349.339	795.419	7
		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	11.728.566	98



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.861.347	167		317.419	29
		A	1.113.841	1.113.606	100		848.603	76
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-8.478.022	95		478.000	4
		A	8.895.163	10.879.963	122		10.879.963	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Gerir Recursos do Fundos-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidade Mantida: Realização de Serviço de Suporte Especializado e Realização de Serviço de Reparação e Adequação da Central de Guarda e Custódia de Vestígios-CGCV/DPT e outras unidades do complexo da PCDF. Processos: 052.001.478/2014 e 052.001.308/2015								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Adquirir Aeronave tipo Helicóptero para PCDF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2015      Término 31/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/10/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Helicóptero Adquirido, conforme Reconhecimento de Dívida Publicado no DODF nº 199 de 15 de outubro de 2015. Processo 052.000.307/2013.								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Adquirir Veículo</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Veículo Adquirido, tipo caminhão tanque de abastecimento de aeronaves - QAV para PCDF, conforme Reconhecimento de Dívida Publicado no DODF nº 230 de 02 de dezembro de 2015. Processo 052.000.762/2013.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>		B		750.000	19	1.359.126	1.359.126	27
		A	3.993.366	5.058.029	127	4.935.895	4.934.851	98
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> .								
<b>Implementação :</b> Pagamento mensal aos militares efetuado por meio do sistema SIAPE e SIGRH.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								





**PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO**

**OBJETIVO:** Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
883	Nº UNID. HABITACIONAIS CONTRATADAS (EM PRODUÇÃO) P/ ATENDIMENTO FAMÍLIAS C/ RENDA MENOR QUE 5 SAL. MÍNIMOS	UNIDADE			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.000 1430	30.000 12.144	20.000 4980	5.000 5747	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
885	CENTRO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO (CAP III) ENTREGUE - PROGRAMA MORADIA SOLIDÁRIA	UNIDADE			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	7	5	3	SUHAB/SEDHA (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
888	CONTRATOS NOVADOS (FCVS)	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20.000 0	52.000 0	- -	- 5.027	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
893	ZERAR A DÍVIDA EM ATRASO (<)	R\$	9.000.000	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000.000 2.000.000	4.000.000 37.756.858	3.000.000 1549869,42	2.000.000 2.210.615	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
1118	NÚMERO DE DOMICÍLIOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.000 0	30.000	8.000	2.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 74.749.040</b>	<b>2013 = 85.082.656</b>	<b>2014 = 53.053.557</b>	<b>2015 = 64.913.136</b>					

**PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO**

**TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**TIPO AÇÃO :** PROJETO

**AÇÃO :** 3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS

**Horizonte Temporal :** CONTÍNUO

**Finalidade :** Qualificar a moradia já existente da população de baixa renda, por meio da promoção de melhorias habitacionais,

**Implementação :** Levantamento e quantificação das necessidades por localidade; contratação de empresas fornecedoras de materiais básicos de construção; distribuição dos materiais às famílias.

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
	A	12.901.468	10.833.184	84	10.507.382	9.989.027	24
	B		-1.550.325	31	1.550.325	669.870	40
	A	5.056.364	1.674.675	33	1.674.675	1.674.675	100



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 16.482.6218.3571.0001 - MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-1.550.325	31	1.550.325	669.870	40
		A	5.056.364	1.674.675	33	1.674.675	1.674.675	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.550.325	31		669.870	40
		A	5.056.364	1.674.675	33		1.674.675	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0013 - Executar o Programa de Melhorias Habitacionais do Distrito Federal.</b>								
<b>Previsão: Início 01/05/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de serviços de pequenos reparos e de reformas em Unidades habitacionais na Vila Estrutural. Processo nº 392.004.880/2015.								
<b>AÇÃO : 5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS</b>		B		-762.812	26	205.801	132.907	5
		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	2.210.615	87
<b>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</b>								
<b>Finalidade : x</b>								
<b>Implementação : x</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.123.6218.5035.0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO</b>	F	B		-762.812	26	205.801	132.907	5
		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	2.210.615	87
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-762.812	26		132.907	5
		A	2.895.947	2.536.416	88		2.210.615	87
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0002 - Executar a recuperação dos créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS da CODHAB. Procedente da etapa nº 0019/2014.</b>								
<b>Previsão: Início 01/03/2014</b> <b>Término 31/12/2015</b> <b>Reprogramação: Início 01/03/2014</b> <b>Término 31/12/2017</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Firmado contrato com empresa em 26/11/14. Em dezembro foram habilitados 3.000 contratos, para o ressarcimento dos respectivos créditos junto ao FCVS. 2015: Contratos habilitados. Jan: 1.123; Fev: 0, Mar: 862, Abr: 812, Mai: 1.992, Jun: 2.545, Jul: 2.574, Ago: 2.313, Set: 916, Out: 1.346, Nov: 767, Dez: 506. Processo nº 392.069.699/2014.								
<b>TIPO AÇÃO</b> : ATIVIDADE								
<b>AÇÃO</b> : 4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		B		2.232.980	80	2.232.980	1.790.680	34
		A	2.793.104	5.326.084	191	5.326.084	4.814.273	90
<b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade</b> : Realizar a remuneração pela execução das atividades de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas comuns do								
<b>Implementação</b> : Realizar os procedimentos administrativos, incluindo o acompanhamento/execução do contrato nº007/2009 , para fins de pagamento pela realização das atividades de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas comuns.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
<b>SUBTÍTULO</b> : 16.452.6218.4033.0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO	F	B		2.232.980	80	2.232.980	1.790.680	34
		A	2.793.104	5.326.084	191	5.326.084	4.814.273	90
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.232.980	80		1.790.680	34
		A	2.793.104	5.326.084	191		4.814.273	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ÁREA MANTIDA <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Realizar a manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - PPP Codhab - São Sebastião								
<b>Previsão</b> :Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviço de manutenção e conservação do empreendimento Jardins Mangueiral, em execução regular. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF Nº 47 DE 09/03/2015, pág. 10). Processo nº 121.000.248/2007.								
<b>AÇÃO</b> : 4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		B		-1.363.879	63	39.683	31.272	2
		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	1.289.464	99
<b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade</b> : Promover o acesso à moradia digna aos seguimentos sociais do DF abrangidos pela Política Habitacional de Interesse								
<b>Implementação</b> : Execução direta e por meio de descentralização orçamentária para Unidades Orçamentária.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
<b>SUBTÍTULO</b> : 16.122.6218.4045.0005 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.363.879	63	39.683	31.272	2
		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	1.289.464	99



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-1.363.879	63		31.272	2
		<b>A</b>	2.156.053	1.296.009	60		1.289.464	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Executar a Gestão de Política Habitacional do Programa Morar Bem								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de serviços terceirizados para atendimento ao público. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF nº 75 de 17/04/2015, pág. 128. Processo nº 392.039.532/2013. Despesas com envio de correspondências do programa morar bem. Processo nº 392.020.521/2012.								



**PROGRAMA: 6219 - CULTURA**

**OBJETIVO:** Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1061	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MODERNIZADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 13	5 3	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1062	PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 3	10 14	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1063	EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TÍTULO/ANO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	20 0	30 0	40 0	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1064	AGENTES DA MALA DO LIVRO CAPACITADOS E QUALIFICADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	500 0	500 0	500 260	500 321	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1065	ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 0	60 0	70 0	80 0	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1066	QUANTIDADE DE ÁREAS DE MEMÓRIA CRIADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	15 0	20 0	30 0	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1067	QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTAS À COPA DO MUNDO DE 2014	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 5	- 0	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1068	QUANTIDADE DE FESTIVAIS ARTISTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 24	8 13	8 3	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1069	QUANTIDADE DE ATIVIDADES LOCAIS ORGANIZADAS PELAS RAs APOIADAS	UNIDADE	7	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 51	45 57	45 116	45 9	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1070	QUANTIDADE DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL APOIADOS	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	40 90	40 0	40 2	40 0	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1190	BIBLIOTECA INSTALADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 3	5 2	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1191	BIBLIOTECÁRIOS E AUXILIARES CAPACITADOS E QUALIFICADOS EM MEDIAÇÃO DE LEITURA	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	20 0	40 0	60 40	80 120	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1192	ATIVIDADES, AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA APOIADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 26	10 172	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1193	PRÊMIO PARA RECONHECIMENTO ÀS AÇÕES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1 0	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1194	QUANTIDADE DE PATRIMÔNIO REFORMADO	%	20	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 2,4	40 12	70 18	80 0	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1195	QUANTIDADE DE MUSEUS INTEGRADO AO SISTEMA CRIADO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	30 0	40 0	66 0	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1196	QUANTIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	5 0	5 0	5 0	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1197	QUANTIDADE DE ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA APOIADAS	UNIDADE	07	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 6	8 16	8 33	8 10	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1198	QUANTIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PRIORITÁRIAS DO GDF REALIZADAS	UNIDADE	08	30/06/2011	Desejado Alcançado	10 35	10 12	10 8	10 3	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1199	QUANTIDADE DE EVENTOS ARTÍSTICO-RELIGIOSOS APOIADOS	UNIDADE	05	30/06/2011	Desejado Alcançado	6 0	6 16	6 24	6 1	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1345	TEMAS PESQUISADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	16 08	15 01	16 14	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1346	ENTREVISTAS REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	30 11	40 8	50 2	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1347	TRATAMENTO TÉCNICO DE ENTREVISTA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	30 7	50 0	60 1	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1348	EXPOSIÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	16 19	10 6	10 4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1349	MATERIAIS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	3 5	6 2	6 --	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1350	MATERIAIS IMPRESSOS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	4 0	4 4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1351	AÇÕES EDUCATIVAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	10 9	100 1	100 2	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1352	CASAS DA MEMÓRIA INSTALADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	1 2	2 1	12 --	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 125.706.650</b>	<b>2013 = 131.643.936</b>	<b>2014 = 170.509.108</b>	<b>2015 = 154.454.460</b>	



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	80.605.843	66.288.546	82	47.892.017	45.935.406	15
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		B		-363.556	123	71.156	224.389	4
		A	294.546	5.510.853	0	224.389	224.389	4
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : x Implementação : Convênios com a NOVACAP e Secretaria de Obras</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.451.6219.3178.5773 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</b>	I	B		0	0	0	0	0
		A	0	5.215.308	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	0	5.215.308	0			0
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA      Quantidade : 4291      Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 3      Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0075 - Instalar plataforma de deslocamento inclinado para transporte de cadeiras de rodas no Museu da Cidade, Museu Lucio Costa e Panteão da Pátria "procedente da etapa 0123/2014". Convênio 73/2011. Obra 01</p> <p>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2015      Reprogramação: Início 01/01/2014      Término 31/12/2016</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2014: Material entregue no local da obra. 2015: Fornecimento de peças e materiais. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.701/2011.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.391.6219.3178.0003 - (**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-363.556	123	71.156	224.389	76
		A	294.546	295.545	100	224.389	224.389	76
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-363.556	123		224.389	76
		A	294.546	295.545	100		224.389	76
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA      Quantidade : 59      Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 469      Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).</p>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 09/06/2014 Término 05/05/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 09/06/2014 Término 30/03/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Etapa finalizada c/ 42% da obra executados conforme Of. nºs 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos descentralizados 2015 liquidados e/ou anulados. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Realizar eventos  <b>Implementação :</b> Contratação de empresas para fornecer estrutura tais como: tendas, banheiros químicos, palcos, fechamento, premiação		B A	4.950.000	-325.285 8.008.841	7 162	2.352.892 5.070.059	1.008.274 3.553.429	13 44
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0041 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B A		392.842 4.591.732	39 459	1.085.217 1.749.885	404.095 1.037.556	9 23
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A		748.101 4.261.969	75 426		389.095 900.170	9 21
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B A		-355.259 329.763	0 0		15.000 137.386	5 42
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar eventos culturais diversos em todo o Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos realizados: 11. Teatro no Jardim; 55º Aniversário de Brasília; Birô Criativo; Dia Mundial do Skate; B Rocker's 3 Anos; Pontos de Cultura: Congo Nya, Guaratuja; Ludocriarte Editora e Incubadora de Palhaços; Projeto Dezembro Musical (Cantatas de Natal) e festividades de final de ano. Processo nº 150.000.333/2015 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0104 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL	F	B A		-164.753 1.485.247	12 106	9.182 1.485.247	-5.992 1.466.252	0 99
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A		-164.753 1.485.247	12 106		-5.992 1.466.252	0 99



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 01. 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 22/09, com público estimado de 500.000 pessoas durante todo o evento; pagamento de reconhecimento de dívida referente a premiações do 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Processos nºs 150.001.441/2014; 150.000.663/2015 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2811 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-17.351	9	0	0	0
		A	200.000	1.600	1	1.600	1.600	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-17.351	9			0
		A	200.000	1.600	1		1.600	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar eventos relacionados à Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos realizados: 1.Temporada 2015, dias 10 e 17/03, com público estimado de 400 pessoas. Processo nº 150.000.280/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.3982 - APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	F	B		0	0	359.400	352.400	0
		A	2.350.000	380.000	16	359.400	352.400	93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		352.400	0
		A	2.350.000	380.000	16		352.400	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Apoiar eventos culturais nas regiões administrativas do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015      Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 4. Hip Hop Solidário, dias 27 e 28/11, na Ceilândia, com público estimado de 1.200 pessoas durante todo o evento; Encontro Cultural Hip Hop, nos dias 05 e 06/12, em Samambaia, com público estimado de 500 pessoas durante todo o evento; XI Encontro Cultural, em 06/12, no Recanto das Emas, com público estimado de 300 pessoas; Projeto Fest Rua, em 05/12, no Conic, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.687/2015 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6051 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO "CARAVANA DAS HISTÓRIAS"-DISTRITO FEDERAL	F	B		-72	0	69.928	0	0
		A	0	69.928	0	69.928	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-72	0		0	0
		A	0	69.928	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Apoiar o evento Caravana das Histórias.								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - Caravana das Histórias, no período de 05 a 12/12, com a contação de histórias por 4 apresentadores, em 13 locais diversos do Distrito Federal: Jardim Zoológico, creches, Caics e outros espaços, com público estimado de 8.000 pessoas durante todo o período do evento. Proc.: 150.001.683/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5943 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO	F	B		-95.994	0	0	0	0
		A	0	59.856	0	59.856	59.856	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-95.994	0		0	0
		A	0	59.856	0		59.856	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0006 - instalação e retirada de 25 pontos provisórios de energia elétrica em diversos locais da esplanada dos ministérios para atender ao evento do dia 07 de setembro de 2015								
<b>Previsão:</b> Início 04/09/2015 <b>Término</b> 04/09/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ instalação e retirada de pontos de iluminação pública para atender ao evento do dia 7 de setembro de 2015 na esplanada dos ministérios processo Nº 141002399/2015								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5945 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		-115.921	0	180	7.620	100
		A	0	7.620	0	7.620	7.620	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-115.921	0		7.620	100
		A	0	7.620	0		7.620	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar evento referente ao aniversário do Gama								
<b>Previsão:</b> Início 29/09/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 01, realização de evento de aniversário da cidade do Gama, entre setembro e novembro, durante 4 dias, público estimado de 5.000 pessoas no total dos dias do evento com a contratação de locação de som, banheiro químico portátil, palanque carpetado de 10x5m , alambrado disciplinador de público em módulo de 2x1m e arquibancada em blocos de 06 degraus. Processo nº 131.000.507/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5951 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		-7.770	0	0	0	0
		A	0	26.230	0	26.230	26.230	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.770	0		0	0
		A	0	26.230	0		26.230	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar Evento								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento Realizado: Desfile Cívico Militar. Processo nº 133.000.087/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6014 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	F	B		-26.298	0	439	0	0
		A	0	20.202	0	20.202	18.425	91



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-26.298	0		0	0
		A	0	20.202	0		18.425	91
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar eventos culturais da Administração Regional de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 30/09/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Desfile cívico - Aniversário da cidade - comemoração aos 156 ano de Planaltina, processo: 135.000.557/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6002 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		-22.356	0	0	11.644	100
		A	0	11.644	0	11.644	11.644	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-22.356	0		11.644	100
		A	0	11.644	0		11.644	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar eventos culturais								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2015      Término 30/10/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/10/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Processo: 140 000 384/2015 Realização de campeonato de Futebol								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-3.100	0	15.750	15.750	100
		A	0	15.750	0	15.750	15.750	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-3.100	0		15.750	100
		A	0	15.750	0		15.750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar Eventos - Aniversário da Cidade do Nucleo Bandeirante								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Processo: 136.000.274/2015 - Estrutura e Iluminação para evento do Aniversário da Cidade.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6010 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-38.000	0	18.150	57.118	61
		A	0	93.200	0	93.200	89.200	96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-38.000	0		57.118	61
		A	0	93.200	0		89.200	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar Eventos - Culturais - Administração Regional - Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de tinta spray para grafite, visando apoiar o evento alusivo ao "44º Aniversário de Ceilândia de 2015", Estimava de Público rotativo: 500pessoas de forma rotativa, Proc. 138.000.098/2015								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6011 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-19.100	0	9.129	0	0
		A	0	65.900	0	56.388	56.388	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-19.100	0		0	0
		A	0	65.900	0		56.388	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar Eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional - Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoio ao evento "44º Aniversário de Ceilândia", Processo: 138.000100/2015, Estimativa de Público: 1000 pessoas de forma rotativa.								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar Eventos- Aniversário da Cidade - Administração Regional de Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2015 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização de Crédito Orçamentário, Portaria Conjunta nº 29 de Julho de 2015, Publ. no DODF nº 150, de 05 de agosto de 2015, visando a realização das IV OLIMPIADAS DA CEILÂNDIA, Execução: Arbitragem dos torneios: Futsal - Handebol e Basquetebol, Publico participante: 4.000 de forma rotativa, Proc. 320.000595/2015								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6041 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-CEILÂNDIA	F	B		-627	0	592.600	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	599.373	0	592.600	0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-627	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	0	599.373	0		0	0
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Realizar Eventos-Apoiar e Realizar Eventos Artísticos e Culturais-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 08/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização dos eventos: "8º Encontro de Forrozeiros do Distrito Federal", Proc.138.000540/2015, Público Estimado rotativo: 1.500pessoas; "Natal Solidário", Proc. 138.000574/2015, Público Estimado rotativo: 4000pessoas, "Tendências Culturais". Proc.138.000561/2015; Público Estimado: 3.600Pessoas; "kizomba a Festa", Proc. 138.000531/2015, Público Estimado rotativo: 1.000pessoas; "Rádio Feira, O Povo é Show", Proc. 138.000554/2015, Público Estimado rotativo: 800pessoas								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6057 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CASA DO CANTADOR-CEILÂNDIA	F	B		0	0	200.000	120.000	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	200.000	0	200.000	120.000	60
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		120.000	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	0	200.000	0		120.000	60
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Realizar Eventos-Apoiar e Realizar Eventos na Casa do Cantador-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 20/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização do evento" Festival de Cultura Popular Nordestina em Comemoração ao 29º Aniversário da Casa do Cantador" , Público Alvo: Jovens e pessoas da 3º idade nordestina e a comunidade em geral, nos dias 21 e 22/11/2015 houve um público superior a 1000(mil)pessoas de forma rotativo, Proc. 138.000527/2015								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS BAIROS EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	F	B		0	0	7.950	7.950	0
		A	0	50.000	0	7.950	7.950	16
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.950	0
		A	0	50.000	0		7.950	16
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Apoiar e Realizar as Festas dos Bairros em Ceilândia-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 13/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio para realização do "16º Aniversário do Sol Nascente e Comemoração do Aniversário da Expansão do Setor "O" (Fornecimento de Brinquedos e Carrocinha de Lanches), Público estimado: 200 a 500 pessoas, Proc. 138.000514/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EDIÇÕES DO SARAU DO COMPLEXO E SARAU- SAMAMBAIA	F	B		30.000	0	30.000	0	0
		A	0	30.000	0	30.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		30.000	0		0	0
		A	0	30.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar o 76º Sarau Complexo de Samambaia.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 1 evento realizado: 76º Sarau de Samambaia 2015 ocorrido em 11/12/2015 - 300 pessoas. Processo: 142.000.522/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5991 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B		-30.085	0	0	0	0
		A	0	3.915	0	3.915	3.915	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-30.085	0		0	0
		A	0	3.915	0		3.915	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 164 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar evento Semana da Independência 2015. <b>Previsão:</b> Início 07/09/2015 <b>Término</b> 31/10/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de: 6 troféus medindo 29 cm de altura; 78 troféus medindo 21 cm; 2 troféus de médio porte; 30 troféus medindo 21 cm; 40 medalhas similares a ouro e prata medindo 6 cm de diâmetro; 8 bolas oficiais de futebol. processo 143.000.337/2015  <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.6025 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À TERCEIRA PARADA LGBT DE SANTA MARIA- SANTA MARIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	F	B		-12.100	0	18.000	0	0
		A	0	37.900	0	19.900	19.900	53
		B		-12.100	0		0	0
		A	0	37.900	0		19.900	53
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar evento 3ª Parada do Orgulho LGBT de Santa Maria. <b>Previsão:</b> Início 06/09/2015 <b>Término</b> 06/09/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Custear despesas de locação de Trio Elétrico composto de gerador, sistema de som, assistência técnica especializada, sob o processo nº 143.000.334/2015. Custear contratação das bandas SATISFACTION e EDIÇÃO EXTRA para tocarem por 1 (uma) hora; e 1 (uma) hora e meia respectivamente, sob o processo 143.000.349/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5993 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		-22	0	1.984	2.000	7
		A	0	29.978	0	29.978	29.978	100
		B		-22	0		2.000	7
		A	0	29.978	0		29.978	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de São Sebastião-DF								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 30/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização do evento Via Sacra, no dia 03 de abril de 2015. Público: 8.000 pessoas. Realização do evento DF Cidadão e shows no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias, nos dias 25 a 28/06/2015, em comemoração ao aniversário de São Sebastião. Público: 30.000 pessoas. Apoio à realização dos jogos escolares. Público: 1.200 alunos. Processo nº 144.000.116/2015; Processo nº 144.000.252/2015; Processo nº 144.000.337/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5996 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar eventos culturais <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de eventos culturais processos 145.000.165/2015 e 145.000.186/2015 .								
	F	B		-3.250	0	5.000	5.000	11
		A	0	43.500	0	43.500	43.500	100
		B		-3.250	0		5.000	11
		A	0	43.500	0		43.500	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5998 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar evento em comemoração ao Aniversário do Lago Sul - RA XVI <b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 Término 31/08/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos comemorativos ao Aniversário do Lago Sul - Expo Floradas e Texturas do Cerrado, 05 a 16/08, Centro Visitantes Jardim Botânico; Passeio Ciclistico, 08/08; Cine SESC, 12 a 16/08, Pontão do Lago Sul; Homenagem								
	F	B		-24.570	0	0	0	0
		A	0	9.430	0	9.430	9.430	100
		B		-24.570	0		0	0
		A	0	9.430	0		9.430	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Pioneiros (18/08) e Expo Fotográfica M.M.Fontenelle, 18 a 30/08, Centro Com.Gilberto Salomão; Encontro Carros Antigos, 28 a 30/08, Pontão do Lago Sul; Dia de Lazer, 29/08, Ermida D. Bosco entre outras. Proc: 146.000.201/2015 e 146.000.208/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5999 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		-25.552	0	0	0	0
		A	0	12.698	0	12.698	12.698	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-25.552	0		0	0
		A	0	12.698	0		12.698	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar eventos em comemoração ao aniversário da cidade.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 30/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> realizar 25º aniversário do Riacho Fundo, no dia 14/03/2015, na sede da administração regional, fornecer na ocasião coquetel com: refrigerantes, sucos, salgados, sanduiches, frutas, frios e bolo confeccionado com 25 metros de comprimento, público presente 2.500 pessoas da cidade e autoridades da câmara legislativa do DF, proc.nº148.000.025/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5955 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINSTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		-6.690	0	7.830	12.860	100
		A	0	12.860	0	12.860	12.860	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.690	0		12.860	100
		A	0	12.860	0		12.860	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar eventos-culturais (dia das crianças).								
<b>Previsão:</b> Início 12/10/2015 <b>Término</b> 31/10/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento cultural (dia das crianças); 12 de outubro de 2015. Compareceram ao evento cerca de 1600 pessoas. Processo número: 147.000.102/2015.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5956 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA	F	B		-7.670	0	134	17.830	100
		A	0	17.830	0	17.830	17.830	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.670	0		17.830	100
		A	0	17.830	0		17.830	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar evento aniversário da cidade.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 <b>Término</b> 30/11/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento aniversário da cidade da Candangolândia no mês de novembro de 2015; evento que contou com cerca de 2.100 pessoas. Processos números: 147.000.115/2015 (aquisição do bolo) e processo nº 147.000.102/2015 (palco, estrutura, gerador e brinquedos).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5958 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	F	B		-2.062	0	2.058	0	0
		A	0	104.772	0	104.772	104.772	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.062	0		0	0
		A	0	104.772	0		104.772	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar 20º Aniversário do Riacho Fundo II								
<b>Previsão:</b> Início 21/05/2015 <b>Término</b> 24/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 01 evento realizado (20º Aniversário do Riacho Fundo II de 21 a 24/5/2015, 4.000 pessoas nos quatro dias de evento) Processo nº 301.000.145/2015 e 301.000.148/2015								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar evento "Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas" na RA XXI - Riacho Fundo II								
<b>Previsão:</b> Início 07/08/2015 <b>Término</b> 09/08/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 01 evento realizado (Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas de 07 a 09/8/2015, 5.000 pessoas nos três dias de evento) Processo nº 301.000.195/2015 ,301.000.203/2015 e 301.000.201/2015.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5963 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-41.381	0	0	0	0
		A	0	1.119	0	1.119	1.119	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-41.381	0		0	0
		A	0	1.119	0		1.119	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar evento de Aniversário da Cidade.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 30/06/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização do evento de aniversário da cidade - Processo: 0302.000.063/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5967 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO	F	B		-15.524	0	0	0	0
		A	0	11.676	0	11.676	11.676	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.524	0		0	0
		A	0	11.676	0		11.676	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar o evento Aniversário do Varjão.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 30/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 1 evento realizado: Aniversário do Varjão, entre os dias 04/05 e 10/05, com 3.000 participantes.Processos N° 303.000.016/2015; 303.000.022/2015 e 303.000.023/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5968 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY	F	B		-18.750	0	0	0	0
		A	0	2.860	0	2.860	2.860	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-18.750	0		0	0
		A	0	2.860	0		2.860	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 3      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 500      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar o Aniversário da Região Administrativa do Park Way</p> <p><b>Previsão:</b>Início 13/03/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aniversário da cidade, realização de palestras com os moradores para ouvir as demandas, sugestões e elogios; missa, atividades lúdicas para as crianças e outros. Portanto foi realizado, apenas, um evento (ANIVERSÁRIO) da cidade do Park Way no mês de março do corrente ano. Compareceram ao evento cerca de 300 pessoas. Processo número: 305.000.017/2015.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5976 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- JARDIM BOTÂNICO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar evento em comemoração ao aniversário da RA XXVII.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/09/2015      Término 30/09/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização da comemoração do aniversário da RA XXVII. Proesso nº 307.000.120/2015</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5979 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar evento aniversário da cidade.</p>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 21/05/2015 Término 23/05/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado: maio 01; Processo nº 308.000.276/2015 e outro.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5984 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES - RA XXX- VICENTE PIRES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar eventos do aniversário da Cidade de Vicente Pires - RA XXX								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instalação e retiradas de pontos de energia e consumo de energia para realização de eventos do aniversário da Cidade de Vicente Pires - RA XXX, Processo nº 366.000.104/2015.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2396 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Promover a manutenção física e administrativa do patrimônio histórico do Distrito Federal.								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.422.6219.2396.5284 - ( ** * ) CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE CONSERVADA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0009 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Patrimônio mantido. Serviços de telefone, ECT, energia elétrica, CAESB e material para serviços de manutenção nos espaços culturais; pagamento referente a reconhecimento de dívida de restauros no Museu de Arte de Brasília e no Centro de Dança de Brasília. Processo nº 150.000.103/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6219.2463.0002 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXPOSIÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0005 - Divulgar a história do Distrito Federal e RIDE-DF. Entorno.</b> <b>Previsão:</b> Início 24/08/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Publicação Guia de Fundos. 151.000.077/2015. Ampliação imagens e impressão de banners. 151.000.036/2015 e 151.000.037/2015. Realizados 472 atendimentos. Exposições: Presença Negra na Construção de Brasília; Ennio Bernardo; Memórias Femininas na Construção de Brasília; Mário Fontenelle. Preservação do acervo bibliográfico. Elaborado instrumento de pesquisa para os fundos: SEDUMA e SEGETH. Realizado registro topográfico das mapotecas do Fundo Novacap.								
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> APOIAR EVENTOS (ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, ETC.) POR MEIO DA ENTREGA <b>Implementação :</b> x								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.0040 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		-170.307	17	39.675	40.000	5
		A	1.000.000	748.193	75	748.193	734.944	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-170.307	17		40.000	5
		A	1.000.000	748.193	75		734.944	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO                   Quantidade : 10   Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:   Quantidade Prevista: 10   Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0013 - Apoiar eventos culturais diversos em todo o Distrito Federal.</b>								
<b>Previsão: Início 01/03/2015   Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL   ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: 05. Dia Internacional da Mulher: 08/03 - público aproximado: 300 pessoas; Diálogos Culturais: 27/04 a 10/06 - público aprox.: 1.303 pessoas; Semana Santa em Planaltina: de 28/03 a 05/04 - públ. aprox.: 8.000 pessoas; VII Encontro Nacional de Fomento e Incentivo Cultural na Biblioteca Nacional de Brasília: de 28 a 30/05 - públ. aprox.: 350 pessoas; projeto Ferrock - Arte nas Escola: 18/12 - público aprox.: 220 pessoas. Processo nº 150.000.276/2015; 138.000.559/2015 e outros.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.0068 - APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		0	0	28.170	0	0
		A	4.000.000	80.162	2	51.992	51.992	65
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		0	0		0	0
		A	4.000.000	80.162	2		51.992	65
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO                   Quantidade : 1   Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:   Quantidade Prevista: 1   Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Apoiar o Carnaval do Distrito Federal.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015   Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL   ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Carnaval. Serviço de ambulância e fornecimento de banheiros químicos. Processo nº 150.000.225/2015.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.3354 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL</b>								
	F	B		730.000	18	212.685	212.685	29
		A	4.000.000	730.000	18	212.685	212.685	29
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		730.000	18		212.685	29
		A	4.000.000	730.000	18		212.685	29



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Apoiar a realização de eventos culturais no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Tambor na Cidade. Trata-se do repasse da 1ª e 2ª parcelas referentes ao convênio 014/2014, com vigência de dezembro de 2015 a março de 2016. Proc.: 150.001.168/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.3407 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL NO DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Apoiar o fomento cultural no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Natal Solidário, na Ceilândia, nos dias 26 e 27/12, com público estimado de 6.000 pessoas. Proc.: 138.000.574/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5966 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Apoiar eventos culturais - Administração Regional de Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 18/05/2015      Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: Pentecostes nos dias 22 a 24 de maio. Processo: 132.000.511/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5932 - APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS- BRAZLÂNDIA	F	B		36.546	0	3.920	3.920	2
		A	0	249.046	0	18.946	18.946	8
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		36.546	0		3.920	2
		A	0	249.046	0		18.946	8
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Apoiar Evento								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: Desfile Cívico Militar. Processo nº 133.000.087/2015								
<b>AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS</b>		B		-40.636.751	73	723.377	6.325.846	15
		A	55.962.030	42.627.962	76	35.149.086	35.149.086	82
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6219.4091.5852 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO PORÃO DO ROCK 18 EDIÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.100.000	0	999.000	999.000	91
		A	0	1.100.000	0	999.000	999.000	91
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.100.000	0		999.000	91
		A	0	1.100.000	0		999.000	91
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Apoiar o projeto Porão do Rock em sua 18ª edição.								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projeto apoiado: 1. Porão do Rock 18ª Edição, em 05/11, com público estimado em 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.647/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4091.5831 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO RODA DE SAMBA VAI ÀS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	60.000	60.000	0
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		60.000	0
		A	0	60.000	0		60.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Apoiar o projeto Roda de Samba vai às Escolas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projeto apoiado: 1 - Roda de Samba vai às Escolas, nos dias 27/11 e 05/12, em São Sebastião, com público estimado de 2.000 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.616/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4091.0012 - APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-41.736.751	75	335.623	5.266.846	13
		A	55.962.030	41.467.962	74	34.090.086	34.090.086	82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-41.736.751	75		5.266.846	13
		A	55.962.030	41.467.962	74		34.090.086	82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 600 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0002 - Apoiar Projetos Artísticos e Culturais no âmbito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio financeiro a realização de 375 Projetos Culturais nas áreas de dança, música, artes cênicas. Processo nº 150.003.265/2014 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		B		0	0	220.000	211.500	0
		A	394.000	394.000	100	226.440	217.940	55



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> pagamento de prêmios, realização de festival e de concurso de eventos culturais								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de empresa especializada para confecção de troféu a ser entregue no Festival de Cinema de Brasília. Premiação dos vencedores da Mostra Brasília (proc. nº 1583/2015).								
<b>AÇÃO : 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.122.6219.4220.0003 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Gerir recursos para manutenção e suporte das ações do Fundo de Apoio a Cultura-FAC <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização do serviço de consultoria técnica - Ad-Hoc.Processo nº 150.003.218/2013 Aquisição de Materila de Consumo: processos 150.001.084/2015: 150.001.011/2015 150.001.329/2015 Realização de prestação de serviços proc: 150.001.352/2015: 150.001.443/2015 Concessão de diárias, processo 150.001444/2015 Concessão de Diárias processop 150,.001.330/2015								
<b>AÇÃO : 6059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>		B		-525.528	263	1.388	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		A	200.000	2.083.198	0	345.001	345.001	17
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.6059.8772 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-525.528	263	1.388	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		A	200.000	2.083.198	0	345.001	345.001	17
		B		-296.718	148		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		A	200.000	1.995.356	998		257.160	13
		B		-228.810	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	0	87.842	0		87.842	100
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Manter a Rede de Bibliotecas Públicas do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Rede mantida.Serviços de energia elétrica, correios e telefone; devolução de saldo de convênio; aquisição de livros para o projeto de convênio Circuito de Feiras Literárias.Processo nº 150.000.033/2012. e outros.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO : 9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK</b>		B		191.177	6	233.144	716.104	25
		A	3.400.000	2.864.415	84	2.864.415	2.864.415	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Apoio financeiro ao Memorial JK <b>Implementação :</b> A ação será desenvolvida pela Secretaria de Cultura através do repasse de recursos financeiros ao Memorial JK								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6219.9112.0001 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ENTIDADE APOIADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Entidade apoiada: Memorial JK. Manutenção e conservação do museu.Processo nº 150.002.621/2014.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ** * ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								
	F	B		191.177	6	233.144	716.104	25
		A	3.400.000	2.864.415	84	2.864.415	2.864.415	100
		B		191.177	6		716.104	25
		A	3.400.000	2.864.415	84		2.864.415	100



**PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR**

**OBJETIVO:** Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade, socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
925	NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	UNIDADE	84	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	130 118	140 126	150 112	160 135	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
926	NÚMERO DE CURSOS/TURMAS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS NO ANO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	03 03	03 03	03 03	03 03	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
930	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO ÚLTIMO ANO	%	59	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	60 53	60 61	60 63	60 66	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
932	Nº ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUC. PROFISSIONAL TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA ETESB	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	440 459	287 184	422 153	600 86	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
934	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS NO ANO	UNIDADE	5.200	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.600 13.974	7.935 9.817	8.956 12.439	9.985 8.774	CODEP/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1317	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO ÚLTIMO ANO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	60 60	60 60	60 60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
1321	NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES NA ETESB	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	243 246	315 625	410 316	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1364	MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	350 0	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1365	MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	70 0	FUNAB (OBJ ESP 6 -



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										FUNAB)
1366	MATRÍCULA NA EXTENSÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	-	-	400 0	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 26.909.924 2013 = 28.254.868 2014 = 27.480.087 2015 = 29.633.967

PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	10.494.339	19.734.231	188	9.318.793	8.653.204	15
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B A		0 150.000	0 627	8.481 15.820	2.637 15.820	0 2
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Tecnologia da Informação e da Comunicação é o conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada com o</p> <p>Implementação : Contratação de empresa especializada para a realização da ação</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.126.6220.1471.2493 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO	F	B A		0 150.000	0 627	8.481 15.820	2.637 15.820	0 2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		0 150.000	0 21		2.637 15.820	0 51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A		0 0	0 0		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0002 - Modernizar o parque computacional da Fepecs para implantação do CTIC, com a finalidade de produzir soluções inovadoras tanto para a gestão como para a execução de processos de trabalho que envolvam educação em saúde.								
Previsão:Início 01/01/2015			Término	31/12/2015				
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO :	Concluída				
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema melhorado: serviços de link especiais por transmissão de dados (internet, IP dedicado). Processo nº 064.000.145/2013.								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>		B		0	0	337.500	337.500	0
		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	337.500	12
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Apoiar e execução do projeto Docente-Pesquisador: um novo elemento para qualificação do PCCS do SUS, decorrente do <b>Implementação :</b> O projeto será desenvolvido por meio da contratação de consultoria, promoção de eventos, aquisição de material de consumo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6220.3046.0013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-GESTÃO DO PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	337.500	337.500	0
		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	337.500	12
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		337.500	0
		A	2.000.000	2.880.445	144		337.500	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0105 - Realizar ações para execução do projeto Docente-Pesquisador.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contrato de prestação de serviços firmado com a Fundação Universidade de Brasília - FUB, para a realização de estudos e proposições para a criação/implementação da função Docente-Pesquisador: um novo elemento para qualificação do PCCS do SUS e convênio nº 01/2014 firmado entre a FEPECS e CEPESC. Processos nº 064.000.227/2014 e 064.000.109/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO</b>		B		0	0	5.498	14.223	0
		A	83.000	342.971	413	22.188	22.188	6
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir o desenvolvimento dos cursos de graduação junto à Universidade Aberta do DF. <b>Implementação :</b> Subsidiar o desenvolvimento dos cursos de graduação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.364.6220.2083.0003 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	5.498	14.223	0
		A	83.000	342.971	413	22.188	22.188	6



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO MATRICULADO      <b>Quantidade :</b> 800      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 800      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manter os cursos de graduação (medicina e enfermagem) da ESCS/Fepecs, fundamentados em uma formação científica e humanista, com práticas inovadoras, tendo como pressuposto a aprendizagem baseada em problemas (ABP).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aluno matriculado: 780 (medicina: 515; enfermagem 265). Seguro contra acidentes pessoais coletivos para estudantes; Taxa institucional 2015 da Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM; Registro de diplomas dos estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado da ESCS. Processos nºs 064.000.356/2014, 064.000.032/2015 e 064.000.306/2015.</p>		B A	83.000	342.971	0 413		14.223 22.188	0 6
<p><b>AÇÃO : 2175 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Promover o desenvolvimento de pesquisas científicas relevantes para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do</p> <p><b>Implementação :</b> As pesquisas a serem apoiadas serão selecionadas por meio de processo seletivo público. Os projetos aprovados serão contratados em nome do coordenador.</p>		B A	388.000	388.000	0 100	331.698 382.684	382.684 382.684	0 99
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.571.6220.2175.4367 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO      <b>Quantidade :</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0074 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviços de diagramação, arte-finalização e acabamento do Periódico "Comunicação em Ciências da Saúde - CSS", para a impressão de 5 números e seleção de projetos de pesquisa na área de saúde, a serem desenvolvidos no âmbito da SES/DF e entidades vinculadas. Processo nº 064.000.135/2012.</p>	S	B A B A	388.000 388.000	388.000 388.000	0 100 0 100	331.698 382.684	382.684 382.684	0 99 0 99



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>		B		0	0	5.667	1.889	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	200.000	16.564	8	10.897	10.897	66
<b>Finalidade :</b> Assegurar infraestrutura de informações técnico-científicas ao desempenho do profissional da saúde e aos programas de								
<b>Implementação :</b> Por meio de aquisições/manutenção/restauração do acervo bibliográfico, assinatura de periódicos científicos, informativos, revistas e jornais, manutenção de sistema de segurança e outros para o funcionamento da biblioteca.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.573.6220.2230.0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	5.667	1.889	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		A	200.000	16.564	8	10.897	10.897	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		1.889	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	200.000	16.564	8		10.897	66
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Manter a Biblioteca Central da Fepecs, assegurando infraestrutura de informação técnico-científica e documental aos programas de formação, pós-graduação, pesquisa, extensão e capacitação dos estudantes, servidores e profissionais de saúde.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ação realizada: serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Pergamum - Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas. Processo nº 064.000.163/2013.								
<b>AÇÃO : 2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>		B		0	0	37.504	211.264	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	606.400	506.400	84	359.760	359.760	71
<b>Finalidade :</b> Viabilizar o desenvolvimento de cursos de pós-graduação na Universidade Aberta do Dist.Federal.								
<b>Implementação :</b> Desenvolvimento de cursos, contratação ou parcerias com outras Instituições de Ensino e Pesquisa, contratação de consultoria e instrutores e demais despesas com manutenção								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.364.6220.2554.0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	37.504	211.264	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		A	606.400	506.400	84	359.760	359.760	71
		B		0	0		211.264	0
		A	606.400	506.400	84		359.760	71



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO MATRICULADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 19 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Apoiar os programas de pós-graduação, que têm por finalidade a ampliação da base do conhecimento científico e a qualificação de pessoal, com aptidão ao exercício de atividades profissionais na área de saúde, do ensino e da pesquisa. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aluno matriculado: 3.180 - (Cursos de Pós-Graduação: Stricto Sensu = 67; Lato Sensu = 123 e Extensão = 2.990). Processo nº 064.000.356/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter sistema de Tecnologia da Informação <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada para implementação da ação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.126.6220.2557.2573 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0003 - Aprimorar o processo de gestão dos serviços de Tecnologia da Informação para operação e suporte técnico do ambiente computacional da Fepecs. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ação implementada: serviços de impressão, cópia, digitalização de documentos e reprografia. Processo nº 064.000.274/2014.								
<b>AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Qualificar profissionais e estudantes de saúde e áreas afins para o desenvolvimento adequado das ações de saúde.								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Por meio da reprodução de material didático, contratação de empresas para cursos específicos, contratação de instrutores, aquisição de equipamentos e locação de espaço físico.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.128.6220.4089.2421 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 90 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 90 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio nº 001/2011, celebrado com o Ministério da Justiça - Fundo Nacional Antidrogas, para implantação do Centro Regional de Referência (assistência social a usuários de crack e outras drogas).								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas Capacitadas: 107; Processos: 064.000.407/2015; 064.000.521/2015; 064.000.576/2015; Curso extensão em tratamento comunitário - Módulo I; Módulo II; Supervisão das equipes.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.128.6220.4089.0018 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0106 - Capacitar servidores pela FEPECS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 8.774 servidores capacitados, como no curso de MBA Executivo em saúde. Processo nº 279.000.405/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>		B		1.060.000	20	1.595.851	1.595.851	26
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	6.229.711	100
<b>Finalidade :</b> Remunerar servidores								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.122.6220.8502.7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.060.000	20	1.595.851	1.595.851	26
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	6.229.711	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 270 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		1.060.000	20		1.595.851	26
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 270 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	5.180.739	6.240.739	120		6.229.711	100
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Remunerar servidores da SES/DF que estejam em atividades acadêmicas na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), mantida pela Fepecs, por meio do pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino (GAE) Lei nº 2.771, de 19.09.2011 (DODF nº 182/2001)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidor remunerado: Jan.: 210; Fev.: 223; Mar: 231; Abr: 222; Mai: 223; Jun: 222; Jul: 220; Ago: 215; Set: 217; Out: 212; Nov: 220; Dez 223. Processo nº 064.000.047/2015.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO : 9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA</b>		B		0	0	4.050	63.000	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	385.680	384.300	100	380.250	380.250	99
<b>Finalidade :</b> Propiciar ao aluno a oportunidade de participar da realização de pesquisa científica; e fortalecer áreas de pesquisa								
<b>Implementação :</b> Por meio de processo seletivo, são selecionados projetos de pesquisa e respectivos estudantes vinculados ao projeto selecionado, de acordo com a indicação do orientador.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.571.6220.9060.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		0	0	4.050	63.000	0
		A	385.680	384.300	100	380.250	380.250	99



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A	385.680	384.300	0 100		63.000 380.250	0 99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 72 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 72 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Conceder bolsas de estudo de iniciação científica no âmbito da ESCS e ETESB, visando introduzir os estudantes na pesquisa científica, constituindo uma contrapartida do Programa Nacional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsa concedida: Jan.: 72; Fev.: 72; Mar: 72; Abr: 72; Mai: 69; Jun: 69; Jul: 69; Ago: 70; Set: 70; Out: 70; Nov: 70 e Dez: 70. Processos nºs 064.000.457/2014 e 064.000.499/2014.								
<b>AÇÃO : 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO</b>		B A	737.120	781.543	0 106	33.505 713.678	256.999 537.333	0 69
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
<b>Implementação :</b> *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6220.9083.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	F	B A	237.120	281.543	0 119	33.505 213.678	93.761 213.678	0 76
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A	237.120	281.543	0 119		93.761 213.678	0 76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 52 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 52 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Conceder bolsas permanência (universitária) a estudantes dos cursos de graduação (medicina e enfermagem) da ESCS/Fepecs, como forma de garantir-lhes a permanência e a conclusão na graduação (Lei nº 3.361, de 15.06.2004 (DODF nº 114, de 17.06.2004).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 23/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsa concedida: Jan.: 17; Fev.: 17; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 40; Jun: 39; Jul: 39; Ago: 95; Set: 95; Out: 98; Nov: 97 e Dez: 97. Processos nºs 064.000.471/2014, 064.000.223/2015 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6220.9083.3393 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA	F	B		0	0	0	163.239	0
		A	500.000	500.000	100	500.000	323.655	65
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		163.239	0
		A	500.000	500.000	100		323.655	65
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 260 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Conceder bolsa estágio para Defensoria Pública do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas de estudos concedidas: out.201; nov.253; dez.272.								
<b>AÇÃO :</b> 9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		B		0	0	7.560	14.760	0
		A	86.400	86.400	100	50.472	50.472	58
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Proporcionar aos estudantes de graduação, oportunidade extracurricular de aprendizagem, bem como estimular a formação de								
<b>Implementação :</b> Bolsa concedida ao estudante graduado, aprovado e processo seletivo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6220.9108.0001 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	7.560	14.760	0
		A	86.400	86.400	100	50.472	50.472	58
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		14.760	0
		A	86.400	86.400	100		50.472	58
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Conceder bolsas monitoria aos alunos dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem da ESCS, com a finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de aprendizagem, além de estimular a formação de futuros docentes.								
<b>Previsão:</b> Início 28/05/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsa concedida: Jun: 39; Jul: 38; Ago: 38; Set: 39; Out: 39; Nov: 39.; Dez:00. Processos nºs 064.000.239/2015 e 064.000.272/2015.								



**PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA**

**OBJETIVO:** Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
936	ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	%	67	13/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	70 43	80 57	90 74	100 76	CEINF (OBJ ESP 1 - SE/ FUNDEB)
937	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	13/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 4	8 4,2	13 24	19 29	CEINF (OBJ ESP 1 - SE/ FUNDEB)
939	MATRÍCULAS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS	%	42	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	64,5 64,5	45 88	47,5 66,8	50 66,08	IBGE - CENSO DEMOGRÁFIC /2010 (OBJ ESP 3 - SE/ FUNDEB)
941	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	3.586	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.500 4.842	5.000 5.591	6.000 5.806	8.000 5.474	CENSO SUPPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
942	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 1.144	500 2585	800 2.520	1000 1.651	CENSO \SUPPLAV \SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
943	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF ALFABETIZADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.000 2.694	13.000 7687	35.000 5.749	65.000 0	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
945	NUMERO DE QUADRAS COBERTAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	49	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 49	160 133	232 159	335 167	COORDENAÇÃO DE OBRAS/ SEDF (OBJ ESP 7 - SE)
946	NÚMERO DE ESCOLAS PÚBLICAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL - JEDF	UNIDADE	150	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	200 165	250 239	320 245	400 253	CEFDESC (OBJ ESP 7 - SE)
947	ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A UM MÍNIMO DE 10% DOS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	226	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	328 272	430 274	532 332	634 328	CEINT (OBJ ESP 8 - SE/ FUNDEB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1200	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	5,4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	5,5 0	- *	5,8 0	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE/ FUNDEB)
1201	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	3,9	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	4,1 0	- *	4,5 0	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE/ FUNDEB)
1202	QUANTITATIVO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	UNIDADE	70.000	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20.000 9.030	20.000 7000	20.000 3.300	10.000 2.992	COENF (OBJ ESP 2 - SE/ FUNDEB)
1203	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 5	5 5	8 5	12 7	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SEDF)
1213	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 5	5 5	8 5	12 7	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1214	VAGAS OFERTADAS NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA MODALIDADE REGULAR (EMI/EPT) E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)	UNIDADE	520	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	724 800	1.500 1092	5.000 780	8.000 608	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1215	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)	UNIDADE	2.700	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.700 4.934	3.000 8.793	3.500 4.202	4.000 2.645	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1216	TAXA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	%	75,3	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	76 77	77 79	78,5 80,1	80 80,3	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE/ FUNDEB)
1218	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 1º SEGMENTO DA EJA	UNIDADE	7.126	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7.300 6.594	7.700 6131	8.000 6.000	9.000 6.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1219	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 2º SEGMENTO	UNIDADE	25.316	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25.500 24.250	27.500 21.839	29.500 22.601	32.000 16.922	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1220	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 3º SEGMENTO	UNIDADE	25.389	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25.500 24.521	27.500 22.376	29.500 22.578	32.000 18.852	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ESP 6 - SE)
1221	Nº DE TURMAS DE EJA NA MODALIDADE PROEJA	UNIDADE	5	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 12	10 46	20 0	40 8	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
1222	ESCOLA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	13 5	26 28	39 68	52 39	CEINT (OBJ ESP 8 - SE/ FUNDEB)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 3.826.133.405</b>	<b>2013 = 4.220.106.405</b>	<b>2014 = 4.731.843.336</b>	<b>2015 = 5.348.442.362</b>					

PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	4.347.273.752	6.607.179.294	152	6.403.506.568	6.278.972.514	22
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		-532.503	6	530.950	26.901	0
		A	8.219.516	5.962.798	73	1.600.000	1.600.000	27
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Tecnologia da informação e da Comunicação é o conjunto de rec. tecnológicos, utilizados de forma integrada com o objetivo</b>								
<b>Implementação : Contratação de empresa especializada para a realização da ação.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.126.6221.1471.2484 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-532.503	6	530.950	26.901	0
		A	8.219.516	5.962.798	73	1.600.000	1.600.000	27
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		26.901	0
		A	3.096.000	1.600.000	52		1.600.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-532.503	10		0	0
		A	5.123.516	4.362.798	85		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO</b>			<b>Quantidade : 1</b>	<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista: 1</b>	<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>				
<b>ETAPA ▶ 0040 - Modernizar o sistema de informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Sistema melhorado: Contrato n.º 19/2013 de empresa especializada em telecomunicações, para fornecimento e</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
implantação de solução global de comunicação de dados IP/MPLS, em rede privada com saída internet para as unidades administrativas e instituições de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Proc. n.º 080.006918/2012.								
<b>AÇÃO : 1755 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC</b>		B		0	0	380.995	322.644	0
		A	0	7.825.689	0	682.464	587.684	8
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Ampliar a oferta de vagas da Educação Profissional e Tecnológica, por meio de subprograma, projetos e ações de assistência								
<b>Implementação :</b> -expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional, técnico, de nível médio presencial e à distância e de cursos e prog de formação inicial e continuada ou qualificação profis. - ampliar as oportunidades educ. dos trab								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.363.6221.1755.0005 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	380.995	322.644	0
		A	0	7.825.689	0	682.464	587.684	8
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		322.644	0
		A	0	7.825.689	0		587.684	8
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO MATRICULADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0047 - Desenvolver o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - 290 alunos matriculados. Processo n.º 084.000547/ 2014.								
<b>AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>		B		1.527.847	14	0	1.064.205	6
		A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	3.403.328	19
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> PAC - Construção de Escola na Estrutural								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.3023.0040 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.527.847	14	0	1.064.205	6
		A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	3.403.328	19



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1.527.847	14		1.064.205	6
		A	11.196.610	18.166.446	162		3.403.328	19
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 37 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Construir Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (Procedente da Etapa 79/2014)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Programa Realizado: - Financiamento de parte de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, 16 obras com 8 obras entregues. Proc. 080.000301/2013								
<b>AÇÃO : 3234 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>		B		-150.000	1	0	1.526.919	4
		A	25.616.620	37.841.847	148	4.242.848	3.030.850	8
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.363.6221.3234.2929 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-150.000	1	0	1.526.919	4
		A	25.616.620	37.841.847	148	4.242.848	3.030.850	8
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-150.000	1		1.526.919	4
		A	25.616.620	37.841.847	148		3.030.850	8
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 5577 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5577 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0049 - Construir unidades de ensino profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2015      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Construção de Escola Técnica no Guará. 18% realizado. Obra com 5.537,39 m². Proc. 080.007250/2014.								
<b>AÇÃO : 3236 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		B		-199.905	4	2.850.000	456.362	8
		A	5.147.209	5.820.384	113	2.970.383	2.334.235	40



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como</p> <p><b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.3236.0003 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA REFORMADA      <b>Quantidade :</b> 135000      <b>Unidade Medida :</b> M2</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 135000      <b>Unidade Medida :</b> M2</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0046 - Reformar unidades de ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Escola Classe Café Sem Troco, 93% realizado. Obra com 320,57 m². Proc. n.º080.001516/2012.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.3236.5503 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO EDUCACIONAL 7 - SE-CEILÂNDIA</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA REFORMADA      <b>Quantidade :</b> 3300      <b>Unidade Medida :</b> M2</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 3300      <b>Unidade Medida :</b> M2</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0041 - Reformar Centro Educacional 07 de Ceilândia da rede pública de ensino da Secretaria de Educação do DF.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Centro Educacional 07 de Ceilândia, 100% realizado. Obra com 6.399,93m². Proc. n.º080.001697/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</p>								
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação</b> : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.365.6221.3271.9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-166.281	0	0	2.632.973	8
		A	52.008.977	32.557.757	63	15.413.351	6.970.456	21
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		9.585	0		0	0
		A	0	193.716	0		184.130	95
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		-175.866	0		2.632.973	8
		A	52.008.977	32.364.041	62		6.786.326	21
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ESCOLA CONSTRUÍDA <b>Quantidade</b> : 12300 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 12300 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0043 - Construir Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (Procedente da Etapa 86/2014)								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>Reprogramação</b> : Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Programa Realizado: - Financiamento de parte de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com 16 obras em andamento de 3 até 98% realizado, com 8.682,8 m² construídos. Proc. 080.003963/2014.								
<b>AÇÃO</b> : 3632 - SAÚDE ESCOLAR		B		-435.759	51	48.967	242	0
		A	851.899	231.300	27	231.298	53.344	23
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : X								
<b>Implementação</b> : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.361.6221.3632.0001 - SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-133.266	44	42.388	242	0
		A	302.720	89.454	30	89.453	50.435	56
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-133.266	44		242	0
		A	302.720	89.454	30		50.435	56
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade</b> : 551425 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 551425 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0010 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Educação do DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 939 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010. <b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.3632.0002 - SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-157.263	54	1.927	0	0
		A	293.243	70.356	24	70.355	2.023	3
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-113.856	47		0	0
		A	242.176	70.356	29		2.023	3
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		-43.407	85		0	0
		A	51.067	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 551425 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 551425 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0015 - Desenvolver ações de saúde escolar para o Ensino Médio da Secretaria de Estado do DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 34 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010. <b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.3632.0004 - SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-145.230	57	4.653	0	0
		A	255.936	71.490	28	71.489	886	1
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-145.230	57		0	0
		A	255.936	71.490	28		886	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 551425 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 551425 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
consulta com médico oftalmologista. 13 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.								
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Melhoria da qualidade do ensino								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO                      Quantidade : 20000    Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:    Quantidade Prevista: 20000    Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0048 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de estado de Educação do DF.								
Previsão:Início 01/09/2015                      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL    ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ - Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID - atende 10.213 mil estudantes sendo atendidos por 117 unidades escolares. - Projeto Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras - atende 8.558 mil estudantes em 57 unidades escolares. - Projeto Educação com Movimento- atende 23.400 mil estudantes em 25 unidades escolares.								
<b>AÇÃO : 2387 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS</b>								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.122.6221.2387.0003 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		536.277	1		7.564.660	12
		A	50.000.000	65.610.914	131		65.523.466	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		359.475	0
		A	5.000.000	1.756.460	35		1.471.839	84
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 663</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 663</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Recurso descentralizado a 670 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.122.6221.2387.3860 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	1.200.000	311.111	0
		A	650.000	1.200.000	185	1.200.000	311.111	26
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		311.111	0
		A	650.000	1.200.000	185		311.111	26
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 50</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 50</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0054 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Recurso descentralizado a 14 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.</b>								
<b>AÇÃO : 2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		B		-9.813.223	9	3.765.306	7.138.277	5
		A	107.723.266	139.400.348	129	134.010.729	132.158.635	95
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Educação Infantil, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 5 anos de idade.</b>								
<b>Implementação : X</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.365.6221.2388.4379 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-11.267.452	15	2.007.244	3.956.825	4
		A	72.835.419	103.493.476	142	98.111.272	96.994.800	94



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-11.260.852	15		3.956.825	4
		A	72.738.573	99.050.821	136		96.643.495	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-6.600	7		0	0
		A	96.846	4.442.655	0		351.305	8
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 117 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 117 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Manter a Educação Infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 117 unidades de Educação Infantil - Creche. Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.006997/2011.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.2388.4380 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.454.229	4	1.758.062	3.181.452	9
		A	34.887.847	35.906.872	103	35.899.457	35.163.835	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1.616.319	5		3.181.452	9
		A	33.071.131	35.906.872	109		35.163.835	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-162.090	9		0	0
		A	1.816.716	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 240 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 240 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0021 - Manter a Educação Infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 240 Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola. Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001096/2011.								
<b>AÇÃO :</b> 2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		B		110.374.609	54	109.695.004	65.469.146	16
		A	204.085.563	410.976.482	201	368.756.030	308.742.149	75
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		104.215.239	77	103.759.438	57.872.932	17
		A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	241.599.598	71
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		104.339.191	114		54.383.832	19
		A	91.610.841	290.933.136	318		233.758.053	80
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-123.952	0		3.489.100	7
		A	43.839.483	50.854.255	116		7.841.545	15
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 526</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 526</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Manter o ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ - Mantidas as 526 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.006997/2011.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		6.159.370	9	5.935.566	7.596.213	11
		A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	67.142.551	97
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		6.159.370	9		7.596.213	11
		A	67.135.239	68.964.091	103		67.142.551	97
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	1.500.000	225.000	15		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 526</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 526</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0009 - Manter as Unidades de Ensino Fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ -Mantidas as 526 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Proc. n.º080.004913/2008.								
<b>AÇÃO : 2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>		<b>B</b>		8.754.284	10	11.342.468	15.875.998	14
		<b>A</b>	89.096.196	109.810.389	123	73.704.487	71.912.534	65
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** <b>Implementação :</b> *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		8.754.284	13	8.496.553	12.488.511	14
		<b>A</b>	66.717.782	87.431.975	131	51.836.920	50.044.967	57
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		8.754.284	30		10.418.916	21
		<b>A</b>	28.845.654	48.683.108	169		47.975.372	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		2.069.595	0
		<b>A</b>	37.872.128	38.748.867	102		2.069.595	5
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 86 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 86 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Manter as unidades de Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ - Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio. Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.000593/2008.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		0	0	2.845.915	3.387.487	0
		<b>A</b>	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	21.867.567	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		3.387.487	0
		<b>A</b>	22.378.414	22.378.414	100		21.867.567	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 86 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- PLANO PILOTO	F	B		232.267	1	108.410	43.125	1
		A	26.999.030	3.272.377	12	1.620.735	1.572.178	48
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		232.268	1		43.125	1
		A	25.021.225	3.272.377	13		1.572.178	48
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1	0		0	0
		A	1.977.805	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 110 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 110 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Manter a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 110 unidades que ofertam educação de Jovens e Adultos . Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001096/2011.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.2392.4386 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	34.880	209.400	0
		A	3.786.752	1.530.146	40	374.150	368.600	24
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		209.400	0
		A	3.786.752	1.530.146	40		368.600	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 17760 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 110 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0050 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 110 escolas que ofertam educação de Jovens e Adultos. Programa DF Alfabetizado. Processo n.º 460.000321/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		54.906	1	104.899	385.857	9
		A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	3.275.986	74



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Educação Especial, tem por finalidade assegurar o acesso, participação, permanência e o sucesso escolar dos estudantes <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 211 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 211 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Manter a Educação Especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 211 Unidades que ofertam Ensino Especial. Manutenção de estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001096/2011.								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Tecnologia da informação e da Comunicação é o conjunto de rec. tecnológicos, utilizados de forma integrada com o objetivo <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada para a realização da ação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.126.6221.2557.0020 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 57270 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 57270 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Fornecer alimentação escolar para alunos do Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Alunos atendidos: Janeiro-0; Fev-55.932; Mar-55.932; Abr-55.686; Mai-55.686; Jun-58.164; Jul-57.385; Ago-59.251; Set-59.501; Out-59.501; Nov-59.419; Dez-59.419. Refeições distribuídas: Janeiro-0; Fevereiro-297.215; Março-1.307.746; Abril-1.116.136; Maio-1.174.880; Junho-505.360; Jul-872.830; Ago-1.324.449; Set-1.391.280; Out-1.391.280; Nov-1.256.040; Dez-1.004.832. Proc. 080.001316/2013								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.2964.9316 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.333.004	2.690.241	0
		A	3.158.229	5.483.724	174	5.302.370	4.720.678	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.690.241	0
		A	3.158.229	5.483.724	174		4.720.678	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 33800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 33800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-33.625; Mar-33.625; Abr-33.480; Mai-33.480; Jun-33.765; Jul-32.971; Ago-33.828; Set-34.157; Out-37.157; Nov-34.067; Dez-34.067. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-223.410; Mar-983.004; Abr-850.820; Mai-895.600; Jun-359.168; Jul-618.128; Ago-928.872; Set-980.408; Out-1.046.408; Nov-886.260; Dez-709.008. Proc. 080.005688/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.2964.9317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	441.034	626.651	0
		A	1.358.040	1.568.228	115	1.558.883	1.447.637	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		626.651	0
		A	1.358.040	1.568.228	115		1.447.637	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 600 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 600 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.2964.9319 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	693.303	1.399.690	0
		A	2.657.455	2.933.561	110	2.822.911	2.672.120	91
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.399.690	0
		A	2.657.455	2.933.561	110		2.672.120	91
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 3014 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3014 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.577; Mar-3.577; Abr-3.577; Mai-3.623; Jun-3.794; Jul-3.794; Ago-3.840; Set-3.818; Out-3.818; Nov-3.765; Dez-3.765. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-17.885; Mar-78.694; Abr-68.837; Mai-72.460; Jun-30.352; Jul-53.116; Ago-80.640; Set-83.996; Out-83.996; Nov-75.300; Dez-60240. Proc. 080.004345/2011								
<b>AÇÃO :</b> 4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		B		83.250.000	320	83.346.185	61.935.037	28
		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	197.044.818	90
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6221.4202.0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		83.250.000	320	83.346.185	61.935.037	28
		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	197.044.818	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		83.250.000	320		61.935.037	28
		A	26.000.000	218.581.019	841		197.044.818	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com passe livre estudantil para uso no transporte coletivo.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alunos beneficiados: Jan.: 28.509; Fev.: 69.671; Març.:153.742; Abr.:177.635. Maio: 193.181; Junho:198.780; Julho: 216.577; Agosto: 199.149; Setembro 209.599; Outubro: 214.865; Nov.: 217.353; Dez.: 210.702; Processo								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
098.000.239/2015, 098.000.197/2015, 098.000.051/2015 e outros.								
<b>AÇÃO : 4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		B		17.414.328	23	17.988.795	12.116.083	12
		A	76.013.783	99.424.233	131	79.169.043	59.172.483	60
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		12.988.216	21	13.695.185	11.311.540	13
		A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	51.422.760	59
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		12.988.216	33		11.311.540	16
		A	39.961.980	71.288.133	178		51.422.760	72
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	21.656.306	15.297.306	71		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO</b>			<b>Quantidade : 30300</b>	<b>Unidade Medida : PESSOA</b>				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista: 30300</b>	<b>Unidade Medida : PESSOA</b>				
ETAPA ▶ 0011 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/03/2015 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-28.944; Mar-;30.124; Abr-30.780; Mai-36.442; Jun-36.942; Jul-35.846; Ago-35.844; Set-35.882; Out-35.788; Nov-35.898; Dez-35.898. Proc. 080.001269/2015.								
<b>SUBTÍTULO : 12.362.6221.4976.9534 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		1.624.776	39	1.236.803	372.692	6
		A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	4.034.699	70
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1.624.776	39		372.692	6
		A	4.138.552	5.763.328	139		4.034.699	70
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO</b>			<b>Quantidade : 3040</b>	<b>Unidade Medida : PESSOA</b>				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista: 3040</b>	<b>Unidade Medida : PESSOA</b>				
ETAPA ▶ 0016 - Transportar alunos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/03/2015 Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.595; Mar-3.620; Abr-3.568; Mai-3.637; Jun-3.696; Jul-3.857; Ago-3.876; Set-3.882; Out-3.826; Nov-3.289; Dez-3.289. Proc. 080.005925/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.4976.9535 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.862.817	83	1.862.816	147.171	4
		A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	2.254.967	55
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.862.817	83		147.171	4
		A	2.256.967	4.119.784	183		2.254.967	55
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 2300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Oferecer transporte escolar para os alunos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Jan-0; Fev-1.820; Mar-2.377; Abr-2.138; Mai-2.926; Jun-2.997; Jul-2.882; Ago-2.885; Set-2.953; Out-3.036; Nov-3.209; Dez-3.209. Proc. 080.000828/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.4976.9533 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		938.519	112	1.193.990	110.471	6
		A	834.571	1.773.090	212	1.773.090	559.571	32
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		938.519	112		110.471	6
		A	834.571	1.773.090	212		559.571	32
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 1146 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1146 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Transportar alunos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Jan-0; Fev-805; Mar-849; Abr-780; Mai-1.396; Jun-1.381; Jul-1.167; Ago-1.146; Set-1.150; Out-1.297; Nov-1.446; Dez-1.446. Proc. 080.005923/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.4976.9537 - TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	174.209	0
		A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	900.486	76



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		174.209	0
		A	6.883.302	900.487	13		900.486	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	282.105	282.105	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO      Quantidade : 254      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 254      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0034 - Transportar alunos das unidades de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/03/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-786; Mar-817; Abr-762; Mai-;744 Jun-496; Jul-428; Ago-424; Set-425; Out-403; Nov-316; Dez-316. Proc. 808.001269/2015.</b>								
<b>TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO</b>								
<b>AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>		B		651.266.806	18	1.254.603.210	1.254.594.129	23
		A	3.604.761.551	5.377.406.962	149	5.364.779.640	5.364.741.294	100
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : x</b>								
<b>Implementação : Utilização dos recursos oriundos do Fundo Constitucional, FUNDEB e Tesouro.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		514.585.706	44	610.177.008	610.158.594	25
		A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	2.439.372.400	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		B		514.585.706	44		610.158.594	25
		A	1.182.460.088	2.450.395.751	207		2.439.372.400	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO      Quantidade : 21500      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 21500      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Remunerar servidores do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-18.439; Fevereiro-18.421, Março-20.493; Abril-21.124; Maio-21.566; Junho-21.940; Julho-21913; Agosto-21894; Setembro-22.137; Outubro-22.107; Novembro-22.074; Dezembro-22.096.</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Processo: 080.000842/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		123.153.535	35	196.498.268	196.498.854	30
		A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	659.510.186	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		123.153.535	35		196.498.854	30
		A	349.767.138	659.510.186	189		659.510.186	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Remunerar servidores do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-5.375; Fevereiro-5.370, Março-5.974; Abril-6.158; Maio-6.287; Junho-6.396; Julho-6.388; Agosto-6.383; Setembro-6.453; Outubro-6.444; Novembro-6.435; Dezembro-6.441. Processo: 080.000768/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.363.6221.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-289.988	2	4.361.530	4.361.530	29
		A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	14.802.696	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-289.988	2		4.361.530	29
		A	12.173.740	14.802.696	122		14.802.696	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 220 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 220 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-187; Fevereiro-187, Março-208; Abril-214; Maio-219; Junho-223; Julho-222; Agosto-222; Setembro-225; Outubro-224; Novembro-224; Dezembro-224. Processo: 080.000814/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.8502.8842 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-348.892	2	5.202.919	5.202.919	21
		A	14.543.867	24.468.964	168	24.468.964	24.468.964	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-348.892	2		5.202.919	21
		A	14.543.867	24.468.964	168		24.468.964	100



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 260      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 260      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0026 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-223; Fevereiro-223, Março-248; Abril-256; Maio-261; Junho-266; Julho-266; Agosto-265; Setembro-268; Outubro-.268; Novembro-268; Dezembro-268. Processo: 080.000768/2015.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.8502.8843 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 3250      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 3250      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0027 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-2.787; Fevereiro-2.785, Março-3.098; Abril-3.193; Maio-3.260; Junho-3.317; Julho-3.312; Agosto-3.310; Setembro-3.346; Outubro-3.342; Novembro-3.337; Dezembro-3.340. Processo: 080.000843/2015.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8844 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 830      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 830      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0031 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>B</b>		0	0		14.055.396	0
		<b>A</b>	307.772.363	307.772.363	100		307.772.363	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO</b> <b>Quantidade :</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-5.375; Fevereiro-5.370, Março-5.974; Abril-6.158; Maio-6.287; Junho-6.396; Julho-6.388; Agosto-6.383; Setembro-6.453; Outubro-6.444; Novembro-6.435; Dezembro-6.441. Processo: 080.001589/2015.								
<b>SUBTÍTULO : 12.363.6221.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	10.720.161	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	10.720.161	10.720.161	100		10.720.161	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO</b> <b>Quantidade :</b> 220 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 220 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-187; Fevereiro-187, Março-208; Abril-214; Maio-219; Junho-223; Julho-222; Agosto-222; Setembro-225; Outubro-224; Novembro-224; Dezembro-224. Processo: 080.001590/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 12.365.6221.8502.8848 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		0	0	280.377	280.377	0
		<b>A</b>	12.795.031	12.795.031	100	12.795.031	12.795.031	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>B</b>		0	0		280.377	0
		<b>A</b>	12.795.031	12.795.031	100		12.795.031	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO</b> <b>Quantidade :</b> 261 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 261 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-223; Fevereiro-223, Março-248; Abril-256; Maio-261; Junho-266; Julho-266; Agosto-265; Setembro-268; Outubro-.268; Novembro-268; Dezembro-268. Processo: 080.001589/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.8502.8849 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	8.127.122	8.127.122	0
		A	159.592.073	159.592.073	100	159.592.073	159.592.073	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		8.127.122	0
		A	159.592.073	159.592.073	100		159.592.073	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 3200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.787; Fevereiro-2.785, Março-3.098; Abril-3.193; Maio-3.260; Junho-3.317; Julho-3.312; Agosto-3.310; Setembro-3.346; Outubro-3.342; Novembro-3.337; Dezembro-3.340. Processo: 080.001589/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.691.260	3.691.260	0
		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	40.805.774	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		3.691.260	0
		A	40.805.774	40.805.774	100		40.805.774	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 830 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 830 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-713; Fevereiro-712, Março-792; Abril-816; Maio-834; Junho-848; Julho-847; Agosto-846; Setembro-856; Outubro-854; Novembro-853; Dezembro-854. Processo: 080.001589/2015.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.555.482	3.555.482	0
		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	77.115.997	100



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		B		0	0		3.555.482	0
		A	77.115.997	77.115.997	100		77.115.997	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 1600 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1600 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-1.347; Fevereiro-1.345., Março-1.497; Abril-1.543; Maio-1.575; Junho-1.603; Julho-1.601; Agosto-1.599; Setembro-1.617; Outubro-1.615; Novembro-1.612; Dezembro-1.614. Processo: 080.001589/2015.								
<b>( ** * ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

OBJETIVO: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
952	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275.993	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	282.755 288.319	290.728 298.539	298.926 294.657	330.355 238.324	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
953	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7 08:41	7 10.10	7 9:24	7 12	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
954	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20.336	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25.000 29.833	28.000 17.607	30.000 11.077	35.000 8.500	PROCON(OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
1187	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500 8.380	3.000 7.966	2.500 5.519	3.000 3.042	SUBCID/ CODDEDE (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1188	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.700 5.000	1.800 50.000	2.000 16.667	2.500 1.147	SETRAB (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1189	NÚMERO DE VITIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	633 893	685 960	735 1.696	785 294	PROVÍTMA/ PROVITA/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1223	NÍVEL DE ATENÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9.746 6.694	14.805 15.210	14.805 2.397	19.896 11.597	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1224	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ASSISTIDOS	PESSOA	1.933	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500 1.439	2.500 1.147	2.500 3854	2.500 -	FAAI (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1226	NÍVEL DE ALCANCE PELA DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATOS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	%	40	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 20	40 40	40 40	40 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1227	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	99,91	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	98 96,28	98 95,72	98 98,08	98 96,34	NA HORA/ SEJUS ( OBJ ESP 2 - SEJUS/ FDDC)
1228	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	8,16	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7 07:20	7 6,51	7 6:38	7 6:05	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/ FDDC)
1322	INSTITUIÇÕES DE ABRIGAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS CADASTRADAS E INSPECIONADAS	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100 100	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 01 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 80.665.084 2013 = 102.250.767 2014 = 110.447.231 2015 = 113.206.663

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	54.470.605	127.779.979	235	111.336.895	102.779.454	20
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL</b>		B		-218.351	5	53.799	272.544	5
		A	4.350.000	5.267.937	121	2.240.855	1.722.707	33
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Por meio de convênio com esfera federal, parcerias com entidades e pela própria unidade mediante contratação de empresas especializadas por meio de licitação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6222.2179.4371 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	1	0	0
		A	2.350.000	3.524.719	150	497.637	497.637	14
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	2.350.000	3.524.719	150		497.637	14
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> DEPENDENTE ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Prestar assistência ao consumidor do Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 12/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consumidores atendidos: jan: 8.659; fev: 8.199; mar: 10.506; abr: 9.032; mai: 9.392; jun: 8.684; jul: 9.208; ago: 7.803; set: 7.683; out: 6.830; nov: 6.962; dez: 7.146.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2267.0004 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR--DISTRITO FEDERAL	F	B		-430.223	83	0	0	0
		A	519.257	11.505.499	0	13.246	13.246	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-133.354	78			0
		A	170.000	11.505.499	0		13.246	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-296.868	85			0
		A	349.257	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 250000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Realizar atendimento ao consumidor <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Número de atendimentos prestados ao consumidor: 79.750. Ressarcimento de multa paga em duplicidade: jan: 01; fev: 01.Processos administrativos 015.001286/2012; 015.000232/2013; 015.000436/2013; 015.001048/2008								
<b>AÇÃO :</b> 2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	B			-274.999	0	0	0	0
	A		0	499.137	0	498.137	497.255	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X  <b>Implementação :</b> Com a contratação de empresas por meio de licitação, serão realizados eventos/palestras, educativas, implantação de planos e programas de lazer, mais a realização de campanhas educativas para a promoção da dignidade destas pessoas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.241.6222.2268.8384 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO-ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-274.999	0	0	0	0
		A	0	499.137	0	498.137	497.255	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-274.999	0		0	0
		A	0	499.137	0		497.255	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Prestar assistência à pessoa idosa do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização orçamentária para a Casa Civil para custear despesas com CEB e CAESB, Proc. 002.000.329/2012; Cessão de uso de 15 lojas na estação 112 sul do Metrô, Proc. 002.000132/2012 e outros. Pessoas atendidas: Janeiro: 390, Fevereiro: 390, Março: 215; Abril: 260, Maio: 780, Junho: 464, Julho: 285, Agosto: 1.136, setembro: 1.429, outubro: 1.145, novembro: 1.084, dezembro: 1.164								
<b>AÇÃO :</b> 2426 - REINTEGRA CIDADÃO		B		-1.561.347	16	504.216	2.356.451	20
		A	9.765.918	11.871.237	122	11.674.886	10.046.005	85
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO À PESSOA OU INDIVÍDUO O PLENO								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8400 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO	F	B		-10.801	15	0	0	0
		A	72.000	60.308	84	60.308	60.308	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.801	15		0	0
		A	72.000	60.308	84		60.308	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, conforme Contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan: 2; fev:2; mar: 02; abr: 02; mai: 02; jun: 21; jul: 25; ago: 25; set: 24; out: 21; nov: 25; dez: 25. Processo nº 410.001.548/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.421.6222.2426.0019 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		18.000	18	5.338	29.633	19
		A	100.000	152.000	152	139.270	137.553	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		18.000	18		29.633	19
		A	100.000	152.000	152		137.553	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEAGRI, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan 9; fev 9; mar 9; abr 10; mai 10; jun 10; jul 8; ago 8; set 7; out 7; nov 8; dez 8. Processo nº 070.000.047/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.421.6222.2426.8403 - REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	D	B		0	0	0	0	0
		A	450.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	450.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA/DF, conforme contrato firmado com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: Jan. 13; Fev. 13, Mar. 10, Abr. 10, Maio. 10, Junho. 13; Julho. 13; Agosto. 13; Set. 15; Out. 15; Nov. 15; Dez. 15 nº 071.000.001/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.421.6222.2426.8389 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-16.034	3	16.033	13.145	19
		A	590.933	67.679	11	67.679	62.105	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-16.034	3		13.145	19
		A	590.933	67.679	11		62.105	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, conforme contrato com FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 06; fev 06; mar 06; abr 06; mai 06; jun 06; jul 06; ago 06; set 06; out 06; nov 06; dez 06. Processo nº 150.000.209/2011.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.421.6222.2426.8424 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-406.801	24	0	151.453	14
		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	866.546	81
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-406.801	24		151.453	14
		A	1.730.967	1.064.521	61		866.546	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 87 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 87 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Remunerar servidores participantes do Programa Reintegra Cidadão.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de mão-de-obra para fins de manutenção e recuperação de mobiliário escolar da Rede Pública de Ensino. Proc. 080.007522/2013. Reeducandos: janeiro: 80; fevereiro: 79; março: 69; abril: 62; mai-77; jun-67; Jul-76; Ago-78; set-69; out-67; nov-66; dez-68.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8390 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO	F	B		-9	0	59.125	57.719	17
		A	400.000	344.116	86	344.116	303.663	88



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-9	0		57.719	17
		A	400.000	344.116	86		303.663	88
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 45 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 45 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda do DF conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 21; fev 20; mar 18; abril 18; maio 17; junho 18; julho 22; agosto 20; set 22; out 23; nov 23; dez 23. Processo nº 040.003.575/2011.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8482 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO	F	B		-2.069	2	9.705	8.771	13
		A	100.000	70.020	70	59.177	49.177	70
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-2.069	2		8.771	13
		A	100.000	70.020	70		49.177	70
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDS conforme contrato com a Funap.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 04; fev 03 mar 03 ; abr 03, mai; 04; jun 04; jul 04; ago 04; set 03; out 03; nov 2; dez 2. Processo nº 370.000.430/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.421.6222.2426.8394 - REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO	F	B		-36.499	36	3.298	11.373	18
		A	100.000	63.501	64	63.501	57.264	90
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-36.499	36		11.373	18
		A	100.000	63.501	64		57.264	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan. 03; fev. 03; mar. 03; abr. 04. Mai. 04; Jun. 04; jul. 04; ago. 04; set. 04; out. 04; nov. 04; dez. 04. Proc. 197.000.245/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.421.6222.2426.8399 - REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan07; fev07; mar07; abr06; mai06; jun06; jul06; ago:06; set06; out06; nov06; dez06. Processos nº 196.000.352/2012 e 196.000.059/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.421.6222.2426.8398 - REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 9 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM (FUNAP) <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: jan:10, fev: 10, mar: 12; abr: 12; mai: 13; jun: 13; jul: 13; ago: 15, set: 15, out: 15, nov: 12 e dez: 12. Proc. nº: 391.000.868/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.421.6222.2426.8429 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	S	B		52.000	4	52.000	468.962	23
		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	1.889.277	93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		52.000	4		468.962	23
		A	1.300.000	2.036.000	157		1.889.277	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 262 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 262 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0052 - Assitir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sentenciados assistidos: jan 164; fev 152; mar 152; abr 134; mai 131; jun 125; jul 151; ago 143; set 161; out 156; nov 150; dez 142. Processo nº 060.015.046/2010.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6222.2426.8431 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-140.000	26	143.193	0	0
		A	544.000	155.500	29	152.307	152.307	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-140.000	26		0	0
		A	544.000	155.500	29		152.307	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 53 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 53 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0009 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas Assistidas: Jan 40; Fev 39; Mar 29; Abr 16; Mai 25; Jun 21. (Proc: 050.000.084/2015)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6222.2426.8435 - REINTEGRA CIDADÃO-APOIO AO PROJETO CAPACITA BRASILIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-127.000	28	49.606	61.081	19
		A	450.000	323.000	72	273.394	273.394	85
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-127.000	28		61.081	19
		A	450.000	323.000	72		273.394	85
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 18; fev18; mar 21; abr 21; mai 21; jun 20; jul 18; ago 18; set 18; out 27; nov 23; dez 27.(Processo nº 055.037.264/2010).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8526 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO	F	B		3.000	0	3.000	0	0
		A	0	3.000	0	3.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.000	0		0	0
		A	0	3.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 17 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEMIDH, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: dezembro: 17      Processo: 419.000.045/14								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.421.6222.2426.8514 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-51.991	0	51.991	48.009	100
		A	0	48.009	0	48.009	48.009	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-51.991	0		48.009	100
		A	0	48.009	0		48.009	100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Promover a reintegração social e a ressocialização do trabalhador preso.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 38, fev 38, mar 39, abr 46, mai 40, jun 41, jul 41, ago 42, set 39, out 41, nov 39, dez 32, conforme memórias de pagamentos da FUNAP; Processo nº 090.001.260/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 15.421.6222.2426.0021 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEGETH conforme contrato com a FUNAP.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 15, fev: 13, mar: 12, abr: 09; mai: 12; jun: 10, jul:10, ago:12, set 11. out 11, nov 11, dez 10. Processo nº390.000.323/2014.	F	B		-78.790	27	11.000	27.994	16
		A	295.766	172.611	58	172.611	154.530	90
		B		-78.790	27		27.994	16
		A	295.766	172.611	58		154.530	90
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8487 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assiatir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Plano Piloto conforme contrato com a FUNAP	F	B		18.149	0	18.649	142.039	24
		A	0	580.649	0	580.649	580.032	100
		B		18.149	0		142.039	24
		A	0	580.649	0		580.032	100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 39; fev: 35; março:36; abril :34; Maio:32 ; Junho: 30; Julho:30, agosto:30 setembro: 27 , Outubro: 27, Novembro:27 , Dezembro: 27 Processo nº 141.003.680/2012								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8488 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional do Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 0; fev: 0; mar: 0; abr: 7; mai: 7; jun: 7; jul: 7; ago: 7; set: 7; out: 7; nov: 7, dez: 6. Processo nº 131.000.057/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8513 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 30/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 26; fev 15; mar 47; abr 42; mai 35; jun 22; jul 21; agos 22; set.22; out.23; nov.23, dez.21. Processo: 132.000.493/2013								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8511 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO</b>	F	B		-1.752	0	21.685	24.627	47
		A	0	52.013	0	30.328	30.328	58
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.752	0		24.627	47
		A	0	52.013	0		30.328	58
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 12</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 12</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho conforme contrato com a FUNAP</b>								
<b>Previsão:</b> Início 12/08/2015      Término 09/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: set: 10; out: 10; nov: 8, dez: 6. Processo nº 134.000.086/2015								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8512 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA</b>	F	B		-11.929	0	0	15.175	22
		A	0	68.071	0	68.071	37.511	55
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-11.929	0		15.175	22
		A	0	68.071	0		37.511	55
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 20</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 20</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Planaltina conforme contrato com a FUNAP</b>								
<b>Previsão:</b> Início 24/02/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: fev 04, mar 04, abr 04, mai 04, jun 04, jul 04, ago 04, set 04, out 04, nov 04, dez 04. Processo nº 135.000.171/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8507 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ</b>	F	B		-7.000	0	7.000	72.902	25
		A	0	290.500	0	290.500	282.814	97



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-7.000	0		72.902	25
		A	0	290.500	0		282.814	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional do Paranoá, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan:-16, Fev:-16, Mar - 19, Abri 19 Mai 19, Jun 19, Jul 19, Agos 20, Set 17. Out 17, Nov: 15, Dez:15 Processo nº 140.000.134/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8506 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-177	0	26.498	18.074	13
		A	0	135.823	0	131.280	121.882	90
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-177	0		18.074	13
		A	0	135.823	0		121.882	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 23 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas. jan 9, fev 8, mar 11, abr 10, mai 11, jun 8, jul 8, ago 8, set 7, out 7, nov 7, dez 7. Proc. 136.000.370/2013								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8510 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-27.585	0	33.827	21.757	14
		A	0	153.741	0	147.499	147.499	96
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-27.585	0		21.757	14
		A	0	153.741	0		147.499	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: Jan: 15. Fev:15. Mar: 18, Abr. 18.Mai:18; Jun:18. Jul. 18 Ago.18. Set. 18, Out. 17. Nov.17, Dez.18 Processo: 139.000.370/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8500 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		-5.000	0	5.000	36.342	20
		A	0	180.000	0	180.000	160.684	89
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000	0		36.342	20
		A	0	180.000	0		160.684	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Samambaia - RAXII, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: Jan 12; Fev 11; Mar 09; Abr 13; Mai 11; Jun 13; Jul 11; Ago 18; Set 15; Out 15; Nov 12; Dez 13. Processo: 142.000.769/2012								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8501 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	30.919	0
		A	0	190.000	0	190.000	179.103	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		30.919	0
		A	0	190.000	0		179.103	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração de Santa Maria (conforme contrato com a FUNAP) RA-XIII - Santa Maria								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 21/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: Jan: 16; fev:14; mar: 16; abr: 16; maio: 16; junho: 16; julho 14; agosto 17; setembro 17; outubro 14; novembro 13; dezembro 10. Processo: 143.000.259/2014.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8502 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-9.572	0	0	47.540	31
		A	0	153.000	0	153.000	125.659	82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.572	0		47.540	31
		A	0	153.000	0		125.659	82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados, conforme contrato firmado entre a FUNAP e RAXIV.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: Jan.04; Fev.00; Mar: 00; Abr:00; Mai: 9; Jun: 12; Jul: 15; Ago: 17; Set: 24; Out: 24; Nov: 25; Dez: 25. Processo: 144.000.357/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8503 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	F	B		-27.324	0	27.324	60.093	21
		A	0	292.676	0	292.676	250.838	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-27.324	0		60.093	21
		A	0	292.676	0		250.838	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: Jan13 ; Fev 11; Mar 10; Abr:09; Mai 13; Jun 24; Jul 25; Ago 25; Set 25; Out25;;nov25;dez 25; Processo nº 145.000.235/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8504 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	F	B		-10.172	0	11.679	21.710	28
		A	0	78.328	0	76.821	76.821	98



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-10.172	0		21.710	28
		A	0	78.328	0		76.821	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 6</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 6</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme contrato com a FUNAP.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Assistência e ressocialização de reeducandos da FUNAP, nas áreas de manutenção e conservação de áreas públicas do Lago Sul e serviços administrativos da Sede desta RA XVI - Processo: 146.000.266/2014 - jan: 5; fev: 5; mar: 5; abr: 5; mai: 5; jun:5; jul:6; ago: 6; set: 5; out: 5; nov: 5; dez: 5.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6222.2426.8505 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO</b>	F	B		-0	0	28.917	24.885	13
		A	0	197.375	0	184.792	169.792	86
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-0	0		24.885	13
		A	0	197.375	0		169.792	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 13</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 13</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XVII conforme contrato com a FUNAP</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Atender despesas com prestação de serviços a sentenciados assistidos pela FUNAP, jan 13; fev 13; mar 13; abr 13 Proc nº 148.000.148/2013, maio 07; junho 09 Proc. 148.000.004/2015, julho 09; agosto 10; setembro 10; outubro 09; novembro 09; dezembro 10 Proc nº148.000.148/2013,								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8490 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA</b>	F	B		-49.428	0	12.333	26.301	34
		A	0	78.072	0	78.072	64.317	82
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-49.428	0		26.301	34
		A	0	78.072	0		64.317	82



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Candangolândia <b>Previsão:</b> Início 01/02/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 00; fev 00; mar 06; abr 06 maio 05 jun 05; jul 05 ago 05; set 10; out 10; nov 10 e dez 10. Processo nºs 147.000.101/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8489 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RAXX conforme contrato com a FUNAP <b>Previsão:</b> Início 18/03/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: Mar: 04; Abr: 05; Mai: 05; Jun:05; Jul: 05; Ago: 05; Set: 05; Out: 04; Nov: 05; Dez: 04. Processo nº 300.000.268/2013.	F	B		-5.000	0	5.000	9.330	19
		A	0	50.000	0	50.000	43.277	87
		B		-5.000	0		9.330	19
		A	0	50.000	0		43.277	87
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8491 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo II conforme contrato com a FUNAP.	F	B		-83.375	0	7.000	23.149	26
		A	0	88.325	0	88.325	83.895	95
		B		-83.375	0		23.149	26
		A	0	88.325	0		83.895	95



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan 4; fev 4; mar 4; abr 3; mai 7; jun 7; jul 5; ago 5; set 5; out 5; nov 5; dez 5. Processo nº 301.000.206/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8493 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da Administração Regional do Varjão conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: nov 02; dez 02. Pagamento de despesa de exercícios anteriores ref. a 4 pessoas (dez/2014) - reconhecimento de dívida publicada no DODF nº83 d e 30/04/2015, pág: 79; processo nº303.000.009/2015; 303.000.028/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8494 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan. 03; fev. 03; mar. 03; abr 03; mai 03 jun 11; jul 07; ago 08; set 08; out 08; nov 08 e dez								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
08. Processo nº 305.000.194/2011.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8495 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		-5.731	0	0	7.071	16
		A	0	44.269	0	44.269	9.024	20
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.731	0		7.071	16
		A	0	44.269	0		9.024	20
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Adm SCIA, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 23/07/2015 <b>Término</b> 30/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Processo: 306.000.008/2015. set: (5). out: (5). nov: (4). dez: (5)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8497 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	F	B		-24.780	0	7.000	3.699	9
		A	0	40.220	0	40.220	29.919	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-24.780	0		3.699	9
		A	0	40.220	0		29.919	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração do Sia, conforme contrato FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: janeiro 07, fevereiro 07, março 07, abril 01, maio 1, junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 6 e dezembro 6. Processo nº 309.000.173/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8498 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	F	B		-22.922	0	22.922	19.968	27
		A	0	75.078	0	75.078	74.484	99



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-22.922	0		19.968	27
		A	0	75.078	0		74.484	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 6</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 6</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXX, conforme contrato com a FUNAP.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas. janeiro: 05, fevereiro: 05, março: 05, abril: 04, maio: 06 junho: 04, julho: 06; agosto: 06, setembro:06, outubro: 05, novembro: 05, dezembro: 05; Processo nº 366.000.151/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8499 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL</b>	F	B		-297	0	53.000	40.848	41
		A	0	100.375	0	100.375	75.072	75
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-297	0		40.848	41
		A	0	100.375	0		75.072	75
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 25</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 10</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0004 - Reintegra Cidadão.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Convenio Funap Mai: 2, Jun: 07, Jul: 07, Ago: 8, Set: 14, Out: 13, Nov: 14. Dez: 13 Processo: 304.000.061/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.122.6222.2426.8475 - REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO</b>	F	B		-6.152	10	1.694	12.778	22
		A	64.000	57.848	90	57.848	49.540	86
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-6.152	10		12.778	22
		A	64.000	57.848	90		49.540	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 5</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 5</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Codhab, conforme contrato com a FUNAP.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan: 5; Fev: 5, Mar: 1, Abr: 2, Mai: 3, Jun: 3, Jul: 3, Ago: 6, set: 6, Out: 6, Nov: 5, Dez: 5. Processo nº 392.015.683/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.0026 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas - jan/fev: 21; mar/abr: 21; mai/jun: 21; jul/ago: 2; set/out: 5; nov/dez: 5 (Processo nº 410.001.548/2012 e outro).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.0001 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 170 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 170 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Justiça e Cidadania, conforme contrato com a FUNAP.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sentenciados assistidos: jan: 82; fev: 85; março: 77; abril: 73; maio: 76; junho: 78; julho: 76; agosto: 79; setembro: 77; outubro: 55, novembro: 75, dezembro: 80. Despesas com pagamento dos internos da FUNAP que								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
prestam serviços na SEJUS. Processo nº 400.000.857/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8384 - REINTEGRA CIDADÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	F	B		10.000	5	10.000	28.497	15
		A	193.900	194.900	101	194.900	175.771	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		10.000	5		28.497	15
		A	193.900	194.900	101		175.771	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da CGDF, conforme contrato FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: jan.3; fev.13; mar.12; abr.14; mai.14; jun.14; jul.14; ago.13; set.12; out.12; nov.11 e dez.11. Processo nº 480.000.430/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.421.6222.2426.8387 - REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	39.408	0
		A	210.150	210.150	100	210.150	186.924	89
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		39.408	0
		A	210.150	210.150	100		186.924	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: jan. 17, fev. 17, março 14, abril 14; maio 23; junho 22; julho 14; agosto 14; set 11; out 11; nov. 19; dez.19 - Processos nº 401.000.037/2012 e 401.000.741/2010.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8473 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- PLANO PILOTO	F	B		45.659	30	27.278	30.186	17
		A	150.000	173.159	115	154.778	137.818	80



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A	150.000	45.659 173.159	30 115		30.186 137.818	17 80
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da SECRIANÇA conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan 09, Fev 09, Mar 09, Abr 09, Mai 09, Jun 09, Jul 09, Ago 09, Set 09, Out 09, Nov 09, Dez 09. Processo nº 417.000.302/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8480 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO	F	B A	90.000	-22.953 189.096	26 210	0 189.096	42.347 81.035	22 43
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A	90.000	-22.953 189.096	26 210		42.347 81.035	22 43
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEMIDH-DF, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan 05; Fev 05; Mar. 04; Abr. 04. Maio 04; Junho 04; Julho 04; Agosto 04. Setembro 4, outubro: 15, novembro: 15      Processo nº 419.000.045/2014. Conforme Decreto 36.832 de 23/10/2015 a U.O.: 57.101 passa a integrar a U.O.: 25.101 .								
<b>AÇÃO : 2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA</b>		B A	1.132.527	572 1.596.744	0 141	9.215 1.154.215	9.215 1.154.215	1 72
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> A implementação da ação será por meio de convênio com esfera federal e pela própria unidade. Promovendo a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que garantam segurança às vítimas e seus familiares								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2593.7080 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL	F	B		572	0	9.215	9.215	1
		A	1.132.527	1.596.744	141	1.154.215	1.154.215	72
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		572	0		9.215	1
		A	1.132.527	1.596.744	141		1.154.215	72
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 35 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 35 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas: jan: 28; fev: 28; mar:28; abr: 28, mai: 29; jun: 30; jul: 29; ago: 25; set: 24; out: 24; nov: 24; dez: 18. Processo nº 400.000.826/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 2616 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		B		100.093	14	98.474	98.474	12
		A	710.000	836.636	118	749.315	737.478	88
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2616.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL	F	B		100.093	33	98.474	98.474	17
		A	300.000	583.879	195	546.923	535.086	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.093	33		98.474	17
		A	300.000	572.042	191		535.086	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	11.837	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - Conselho Antidrogas - CONEN/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Conselho mantido. Conselheiros remunerados: jan:12; fev: 16; março: 17; abril: 15; maio: 16; junho: 16; julho: 16; agosto: 17; setembro: 16; outubro: 17, novembro: 12, dezembro: 13. Processo nº 400.000.469/2015.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 14.422.6222.2616.0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	410.000	252.757	62	202.392	202.392	80
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	410.000	252.757	62		202.392	80
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - enfrentamento ao tráfico de pessoas.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Conselho mantido. Atendimentos realizados: fev: 1009; março: 1.030; abril: 3.350; maio: 411; junho: 173; julho: 380; agosto: 788; setembro: 508; outubro: 0; novembro: 716; dezembro: 430. Devolução do Convênio nº 759722/2011 - GDF/SEJUS/MJ. Processo nº 400.000.095/2012.								
<b>AÇÃO</b> : 2989 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		B		-2.105.836	13	692.523	3.380.006	23
		A	16.042.903	14.639.189	91	13.639.163	12.031.124	82
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : X								
<b>Implementação</b> : Adoção de uma gestão compartilhada de modo a envolver todos os servidores da organização, com prestação integrada de serviços de operação e manutenção.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA								
<b>SUBTÍTULO</b> : 04.122.6222.2989.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.105.836	13	692.523	3.380.006	23
		A	16.042.903	14.639.189	91	13.639.163	12.031.124	82
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.105.836	13		3.380.006	23
		A	16.042.903	14.639.189	91		12.031.124	82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade</b> : 6 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 6 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado - NA HORA								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo. Atendimentos: jan: 233.046; fev: 241.488; março: 308.506; abril: 271.470; maio: 206.518; junho: 182.507; julho: 274.772; agosto: 260.889; setembro: 238.384; outubro: 198.952; novembro: 215.058; dezembro: 228.299. Processo nº 400.000.105/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		B		-41.235	0	0	667.100	95
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	0	701.022	0	700.749	667.849	95
<b>Finalidade :</b> Ampliar os debates sobre as desigualdades raciais, promovendo campanhas educativas e culturais, políticas públicas de								
<b>Implementação :</b> Será por meio de contratos com empresas através de licitações para realização de campanhas educativas e culturais, fóruns conferências, propagandas nos meios de comunicação em massa.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.4123.5770 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-41.235	0	0	667.100	95
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	701.022	0	700.749	667.849	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-41.235	0		667.100	95
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	0	701.022	0		667.849	95
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Desenvolver ações que visem a Promoção da Igualdade Racial.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta 01, de 30/01/2015, DODF N.24, de 02/02/2015, custear despesas energia elétrica, Proc.002.000.915/2013. Desenvolvimento de políticas de inserção social, econômica e política das populações negra, indígena e cigana presentes de forma a combater o racismo e as discriminações raciais com a implementação de políticas afirmativas transversais. Outros serviços de terceiros, proc. 002.000.075/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		B		21.750.000	104	22.752.205	18.784.365	23
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	75.906.453	94
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6222.4202.0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		21.750.000	104	22.752.205	18.784.365	23
		A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	75.906.453	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		21.750.000	104		18.784.365	23
		A	21.000.000	80.855.028	385		75.906.453	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com passe livre para uso no transporte público coletivo.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 44.282; Fev.: 43.629; Març.:45.019; Abr.: 44.723.Mio: 44.676; Junho: 43.990; Julho: 45.155; Agosto: 44.488; Setembro: 44.705; Outubro: 44.631; Nov.: 44.380; Dez.: 44.093; Processos 098.000.202/2015, 098.000.130/2015 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 6032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		B		-9.153	0	0	370	5
		A	0	7.550	0	7.550	3.121	41
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.6032.1710 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-- DISTRITO FEDERAL	F	B		-9.153	0	0	370	5
		A	0	7.550	0	7.550	3.121	41
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.153	0		370	5
		A	0	7.550	0		3.121	41
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro - Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE EST PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2015

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

E  
S  
F

P  
O  
S

Dotação Inicial  
(A)

Autorizado  
(B)

%  
B/A

Empenhado  
(C)

Liquidado  
(D)

%  
D/B

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ► Serviços de Terceiros: CEB - Processo nº. 002.000.915/2013; CAESB- 002.000.908/2013



**PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE**

**OBJETIVO:** Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
856	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM RELAÇÃO AOS ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	%	43	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 52,53	70 75	90 82,71	100 96,5	SUBIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
858	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXISTENTES NO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	30 0	60 0	100 0	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
859	GESTANTES ATENDIDAS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE GESTANTES EXISTENTES NO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	30 0	60 0	100 0	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
860	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS (ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, HIGIENE) SOBRE ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS DE MEIO FECHADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 57,35	70 82	90 82	100 96	SUBSIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
861	NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES COM SEDE PRÓPRIA SOBRE O NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES EXISTENTES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 6	30 3	75 0	100 55	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
862	NÚMERO DE GESTORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE GESTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25 0,8	50 12,8	75 50,42	100 62	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
863	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 20,32	60 45,32	80 83,04	100 85	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
864	NÚMERO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO IMPLANTADO SOBRE O NÚMERO TOTAL DE UNIDADES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 20	70 40	80 85	100 62	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
1231	Nº DE AÇÕES DE PROMOÇÕES DE DIREITOS INFANTO-JUVENIS - CURSOS, SEMINÁRIOS E PESQUISAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 4	10 14	15 13	20 109	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC. CRIANÇA)
1232	% CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PERMEADA PELA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO SOBRE TOTAL DE	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 0	85 0	85 0	85 0	SUBSPC (OBJ ESP 1 - SEC



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO										CRIANÇA)
1233	Nº DE CONSELHOS EQUIPADOS SOBRE O Nº DE CONSELHOS EXISTENTES	%	27	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 30,3	75 100	90 100	100 100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1234	DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ENCAMINHADOS E/OU SOLUCIONADAS SOBRE TOTAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS RECEBIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES	%	5	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 0	80 42	90 91	95 88	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1235	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE JUVENTUDE	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 0	100 10	100 0	100 0	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 4 - SEC CRIANÇA)
1236	JOVENS ATENDIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E AÇÃO COMUNITÁRIA E/OU ENCAMINHADOS A OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DOS CENTROS DE JUVENTUDE	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000 14510	15.000 75.750	15.000 0	15.000 75.000	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 4 - SEC CRIANÇA)
1237	PESQUISAS, ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 0	1 0	1 0	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 4 - SEC CRIANÇA)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 62.704.816 2013 = 61.250.799 2014 = 60.112.385 2015 = 55.442.906

PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	72.477.371	83.044.331	115	74.273.747	69.742.766	19
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	8.000	8	8.000	8.000	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Modernização dos Sistemas de Informação da Secretaria de Estado da Criança								
<b>Implementação :</b> Implantação de infraestrutura do Centro de Dados de TI, por meio de contratação de empresas de consultoria, sob a gestão da SECRIANÇA.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.126.6223.1471.2523 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	8.000	8	8.000	8.000	100



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	100.000	8.000	8		8.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Modernizar os sistemas de informação.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de sistema informatizado de disparo de email. Processo nº417.000.690/2015.								
<b>AÇÃO : 1754 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.</b>		B		-441.331	13	457.340	518.472	63
		A	3.402.164	828.669	24	812.660	812.660	98
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Assegurar o funcionamento adequado das unidades da SECRIANÇA que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos de								
<b>Implementação :</b> por meio de licitação para contratação de empresas especializadas em serviços de reformas (engenharia e arquitetura) para prestação de serviço público de qualidade e mais eficiente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.1754.0001 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO DF - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-441.331	13	457.340	518.472	63
		A	3.402.164	828.669	24	812.660	812.660	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-441.331	13		518.472	63
		A	3.402.164	828.669	24		812.660	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Reformar os conselhos tutelares do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma do Conselho Tutelar de Taguatinga Sul, Brazlândia, São Sebastião . Processo nº417.001.280/20 12								
<b>AÇÃO : 1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO</b>		B		-3.738	0	0	0	0
		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	1.058.366	53



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE <b>SUBTÍTULO :</b> 14.421.6223.1825.0001 - ( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Construir Unidades de Internação no DF. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2015      Término 31/12/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Descentralização orçamentária à NOVACAP para atender construção 02 unidades. Sendo uma, despesa de exercício anterior com a construção da Unidade de Internação de Brazlândia, conforme DODF nº 51, de 13/05/2015, pág. 36. E, construção da Unidade de Internação CASE localizada em Santa Maria. Processo nº 112.003.563/2011; 112.001.291/2010	F	B		-3.738	0	0	0	0
		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	1.058.366	53
		B		-3.738	0		0	0
		A	10.000.000	1.996.262	20		1.058.366	53
<b>AÇÃO :</b> 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-3.026.605	77	0	203.583	70
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Realizar eventos direcionados ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. <b>Implementação :</b> Contratação de empresa responsável para realizar os eventos.		A	3.922.935	290.890	7	290.890	235.583	81
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE <b>SUBTÍTULO :</b> 14.122.6223.3678.0103 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	F	B		0	0	0	23.945	0
		A	100.000	68.000	68	68.000	55.945	82
		B		0	0		23.945	0
		A	100.000	68.000	68		55.945	82



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar eventos relacionados às crianças e aos adolescentes do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizada a 1ª reunião dos servidores da Secretaria da Criança. Processo nº 417.000.710/2015.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.3678.2714 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar eventos voltados a garantia dos direitos da criança e do adolescente. <b>Previsão:</b> Início 10/10/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização do Evento - Dia das Crianças em comemoração ao dia 12 de outubro, através da contratação de serviços diversos, dentre os quais: montagem e desmontagem de tenda, palco; artistas e brinquedos infantis para atender 7 (sete) regiões administrativas: Estrutural, Samambaia, Sobradinho II, Santa Maria, Recanto das Emas, Planaltina e Itapoã/Paranoá, conforme processos: 417.001.405/2015, 417.001.549/2015 e 417.001.566/2015.								
<b>AÇÃO : 5004 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.5004.0001 - ( ** ) ( ** ) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Reformar as unidades do sistema socioeducativo. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma da Unidade de Semiliberdade Taguatinga Sul, Unidade de Internação do Recanto das Emas, UAMA Paranoá. Processo nº 417.001.280/2012.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2102 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social <b>Implementação :</b> Por meio de instituições voltadas à: proteção de crianças e adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos; socioeducativos; prevenção e assistência aos que são vítimas da drogadição; atendimento, proteção especial e garantia de direitos; ....		B A	16.500.000	-23.971.144 3.027.429	145 18	113.269 3.027.429	584.383 2.722.482	19 90
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA <b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2102.9722 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ADOLESCENTE ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 3001 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 3001 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0001 - Prestar assistência às crianças e aos adolescentes em risco pessoal e social do Distrito Federal através das instituições sem fins lucrativos, não governamentais e governamentais. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Qualif. de adolesc. em situação de rua nas áreas de comun., expressão, cidadania, direitos hum. e outros; atend. psicossocial às crianças e adolesc., além de desenv. ativ. através do esp., cult., lazer e cursos de inform.; reforma de 1 (uma) instit.; aquis. de veículos utilit., caminhão com baú, bens perm., brinq. e outros; os proj. atend. a 3.591 pes. entre crianças, adolescentes (alguns com def. físicas, cognitivas, intelectuais) e formadores, através do 417.001.086/2015 e outros.	F	B A B A B A	16.500.000	-23.971.144 3.027.429 -17.827.127 1.942.017 -6.144.017 1.085.412	145 18 126 14 256 45	113.269 3.027.429	584.383 2.722.482 484.058 1.637.070 100.326 1.085.412	19 90 25 84 9 100



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 2340 - BOMBEIRO MIRIM</b>		B		-19.043	24	0	34.834	71
		A	80.000	48.957	61	48.957	48.957	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> DAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA FUTURA A CRIANÇA COM MENOR CONDIÇÃO ECONÔMICA E CULTURAL <b>Implementação :</b> Recrutamento de crianças e adolescentes carentes nas diversas regiões do DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6223.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM- CBMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-19.043	24	0	34.834	71
		A	80.000	48.957	61	48.957	48.957	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.543	38		34.834	71
		A	30.000	48.957	163		48.957	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-7.500	15		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 3400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Atender crianças no programa Bombeiro Mirim.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças atendidas: 1ºBimestre: 1309, 2ºBimestre: 1547, 3ºBimestre: 1464; 4ºBimestre: 1521; 5ºBimestre: 1545; 6ºBimestre: 1529; Processos nº053.002.724/2 014, 053.002.196/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		B		-7.290.367	61	200.000	667.980	19
		A	11.907.009	3.603.520	30	2.392.323	2.354.423	65
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Integrar às ações de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes, em situações de violação de direitos, com <b>Implementação :</b> Por meio de elaboração de políticas, atividades, parcerias, convênios com outros órgãos da administração pública Federal e Estadual. ONG's, e outros								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2461.0001 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	200.000	600.000	0
		A	2.486.197	2.886.197	116	1.675.000	1.675.000	58



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		600.000	0
		A	400.000	2.853.931	713		1.675.000	59
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	2.086.197	32.266	2		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes protegidos e seus familiares: Jan 65, Fev 53, Mar 51, Abr 45, Mai 49, Jun 46, Jul 35, Ago 31, Set 37, Out 29, Nov 33, Dez 32. Processo nº 417.000.182/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2461.1958 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.290.367	77	0	67.980	9
		A	9.420.812	717.323	8	717.323	679.423	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-4.620.773	78		67.980	17
		A	5.920.812	411.917	7		374.017	91
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-2.669.594	76		0	0
		A	3.500.000	305.406	9		305.406	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Apoiar as instituições sem fins lucrativos, governamentais e não governamentais, através das ações intersetoriais de proteção especial de crianças e adolescentes.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento de parte da demanda do Edital de Chamada Pública Nº 04/2014 - CDCA/DF, decorrentes do financiamento dos projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos. Esta AÇÃO contempla atividades como cursos de dança, áudio e vídeo, arte e cultura, comunicação e outros. Proc. 417.001.126/2014, alcançando 360 crianças.								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		B		-0	0	0	0	0
		A	50.000	168	0	168	168	100





PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 40 Conselhos Tutelares mantidos, distribuídos por regiões administrativas do DF. Processo nº 417.001.5 66/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6223.2794.1961 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Promover formação técnico-profissional metódica a Jovens do Distrito Federal e Entorno. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Jovens contratados: jan: 2.427; fev: 2.672; mar: 2.623; Abr: 2.566; mai: 2.480; jun: 2424; jul: 2.349; ago: 2.313; set: 2.204; out: 2.126. Processo nº 414.000.154/2014.Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6223.2794.9732 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0024 - Promover formação técnico-profissional metódica a jovens do Distrito Federal e entorno. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Jovens contratados: nov: 2099; dez: 2072. Processo nº 414.000.154/2014. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.244.6223.2794.9728 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Assistir jovens do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/11/2015 Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 27/10/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, por meio dos Centros da Juventude do DF, com foco na constituição de espaços de convivência social, participação cidadã e acesso ao mundo do trabalho. Processo nº 3.80.002.216/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.244.6223.2794.9730 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Atender projeto "Brasília, essa é a minha história!" <b>Previsão:</b> Início 31/12/2015 Término 01/06/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
	F	B		60.000	0	60.000	60.000	100
		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100
		B		60.000	0		60.000	100
		A	0	60.000	0		60.000	100
	F	B		0	0	925.000	925.000	0
		A	0	985.000	0	985.000	925.000	94
		B		0	0		925.000	0
		A	0	985.000	0		925.000	94



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realização de projeto " Brasília, essa é a minha história!". Que constitui um convênio para um concurso de redação a ser realizado nas escolas de ensino médio das regionais de ensino de Samambaia, Gama, Guará (Estrutural), a partir da visitação de espaços do Plano Piloto de Brasília. Processo: 417.001.874/2015.								
<b>AÇÃO : 4072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE</b>		B A	0	0 7.790	0 0	0 7.790	0 7.790	0 100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6223.4072.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	F	B A	0	0 7.790	0 0	0 7.790	0 7.790	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	0	0 7.790	0 0	0 7.790	0 7.790	0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Manutenção e funcionamento dos Conselhos da Juventude.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Aquisição de material de consumo. Processo nº417.001.165/2015.								
<b>AÇÃO : 4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</b>		B A	7.500.000	4.767.060 25.941.332	64 346	1.356.879 22.342.261	4.568.061 21.529.256	18 83
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.4217.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	F	B A	7.500.000	4.767.060 25.941.332	64 346	1.356.879 22.342.261	4.568.061 21.529.256	18 83
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	7.000.000	4.924.662 25.598.934	70 366	4.398.681 21.331.839	4.398.681 21.331.839	17 83





**PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA**

**OBJETIVO:** Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, promovendo a conciliação como forma de pacificação social.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
989	MEDIDAS PARA TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS	UNIDADE	7	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	21 43	12 13	13 2	14 12	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
991	INDICE DE ACORDOS	%	2	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,08 2,7	6 2,16	7 1,64	8 1	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
992	INDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	%	18	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,18 0,17	18 17,25	18 18,43	18 21,25	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
993	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOA	241.704	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	355.305 432.348	385.000 417.127	420.000 423.834	430.000 437.618	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
994	ÍNDICE DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	%	14,50	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,8 0,8	40 43,18	50 50,62	60 76,39	PROJUR (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
1353	PROJETOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	6 9	7 12	9 12	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
1354	ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL	UNIDADE	639	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	984 1.828	958 1.562	1.021 1010	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
1355	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	60 0	70 87	85 72	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DPDF/ PROJUR)		
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 3.151.812</b>	<b>2013 = 3.453.665</b>	<b>2014 = 5.766.259</b>	<b>2015 = 4.038.237</b>			
<b>PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA</b>					<b>E</b>	<b>P</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>%</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>
					<b>S</b>	<b>O</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>B/A</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>D/B</b>
					<b>F</b>	<b>S</b>						





PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.061.6224.4129.0001 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		20.949	21	20.949	19.597	48
		A	101.350	41.184	41	41.184	25.695	62
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		20.949	21		19.597	48
		A	101.350	41.184	41		25.695	62
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXAME REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 130 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Realizar exame de DNA-Defensoria Pública do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados exames de DNA: jan.01; fev.0; mar.16; abr.03; mai.05; jun.02; jul.7; ago 28.; set 13.; out 32; nov. 03; dez.0 - Processo nº 401.000.342/2011.								
<b>AÇÃO :</b> 4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		B		-20.949	25	0	756	12
		A	82.990	6.468	8	6.468	3.108	48
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Como forma de inclusão social e respeito à dignidade humana, promover o acesso igualitário ao Poder Judiciário, oferecendo								
<b>Implementação :</b> A ação será executada pelo CEAJUR.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.244.6224.4138.2259 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-20.949	25	0	756	12
		A	82.990	6.468	8	6.468	3.108	48
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-20.949	25		756	12
		A	82.990	6.468	8		3.108	48
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 22000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Desenvolver ações de serviços sociais da Defensoria Pública do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado termo de cooperação técnica com a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos - APADA - apoio dos interpretes de libras - Processo nº 401.000.073/2013, no mês de maio foi assinado o Termo Aditivo (TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A APADA). Em dez 2015 foi mantido o termo de cooperação técnica								



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

citado acima.



PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental .

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
886	NÚMERO DE ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO	UNIDADE	3.600	31/05/2011	Desejado Alcançado	6.500 5.665	6.500 2978	6.500 3.291	6.500 10.293	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
887	NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1.785	31/05/2011	Desejado Alcançado	28.500 4.342	28.500 1045	19.000 74	19.000 368	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
890	NÚMERO DE ESCRITURAS PARA MUTUÁRIOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	19.000 1.785	19.000 1785	19.000 3900	19.000 1.266	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
895	ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 27	77 62	88 35	100 35	DITEC/TERRA (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
897	CONTRATOS DE CDRU REALIZADOS	%	2,17	30/06/2011	Desejado Alcançado	26 6,07	49 14	73 18,6	100 23	DICOM/TERRA (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
908	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.510	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 755	625 670	625 797	625 498	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
910	CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	500 141	500 372	1500 576	2000 88	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1323	NÚMERO DE ESCRITURAS IMOBILIÁRIAS ENTREGUES	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30.000 1503	30.000 1503	20.000 3.291	5.000 6405	SEGETH (OBJ ESP 1 - SEGETH)
1324	NÚMERO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO (ACUMULATIVO)	UNIDADE	12	31/01/2011	Desejado Alcançado	- 16	24 16	32 17	40 17	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1325	CERTIFICADO DE LEGÍTIMO OCUPANTE EMITIDO - CLOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 241	500 241	500 339	500 101	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 15.900.000	2013 = 29.372.240	2014 = 44.711.182	2015 = 29.879.389					
PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	799.700	13.349.700	0	35.334	35.334	0		
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>										
<b>AÇÃO : 3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS</b>		B		0	0	0	0	0		
		A	0	6.000.000	0	0	0	0		
<b>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</b>										
<b>Finalidade :</b> Solucionar os problemas causados pelos parcelamentos realizados de forma irregular em terras públicas de propriedade do										
<b>Implementação :</b> Realização da análise da situação fundiária, elaboração dos estudos ambientais e do proj. urb., obtenção dos licenc. amb. e aprov do proj. urb., obtenção do registro dos lotes nos cartórios de imóveis comp., reali. de consulta às conces. de serv. púb										
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>										
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.692.6225.3160.0003 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0		
		A	0	6.000.000	0	0	0	0		
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>										
		B		0	0			0		
		A	0	6.000.000	0			0		
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LOTE REGULARIZADO <b>Quantidade :</b> 14897 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE										
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE										
<b>ETAPA ▶</b> 0099 - Elaborar projeto urbanístico de Áreas de Regularização de Interesse da Terracap (ARINE's)										
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2015      Término 31/12/2015										
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída										
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Revisão do projeto de regularização do Setor Habitacional Bernardo Sayão e revisão para registro do projeto de regularização do Setor Habitacional Vicente Pires Trecho 1 (antiga Gleba 3).										
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>										
<b>AÇÃO : 4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL</b>		B		-9.500	1	6.736.957	35.334	0		
		A	799.700	7.349.700	919	35.334	35.334	0		
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>										
<b>Finalidade :</b> x										
<b>Implementação :</b> x										
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>										



PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.127.6225.4011.0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	F	B		-9.500	1	6.736.957	35.334	0
		A	799.700	7.349.700	919	35.334	35.334	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.500	1		35.334	0
		A	799.700	7.349.700	919		35.334	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LOTE REGULARIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar a regularização de Áreas de Interesse Social do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação para execução de Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS junto às famílias beneficiadas das Unidades Habitacionais do empreendimento Paranoá Parque. Processo nº 392.017.627/2014.								



**PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA**

**OBJETIVO:** Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
995	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA-DF) REESTRUTURADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 40	60 85	100 85	100 100	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
996	CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 40	60 85	100 100	100 100	SECRETARIA EXECUTIVA DA CAISAN/DF E DODF (OBJ ESP 1 - SETRAB)
997	PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 1	1 1	1 1	SETRAB E DODF (OBJ ESP 1 - SETRAB)
998	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN - INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	%	21,3	31/12/2009	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	16 -	10,6 -	2,1 -	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SETRAB)
999	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	%	6,2	31/12/2009	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	3,1 -	- -	- -	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SETRAB)
1000	MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.000 1.052	2.000 2.158	2.000 1954	2.000 3.394	SISTEMA INTEGRADO DE DESENVOLVIM SOCIAL - SIDS/ SAN (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1001	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA REDE DE RESTAURANTES E COZINHAS COMUNITÁRIOS (RC)	REFEIÇÕES	685.000	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	802.000 847.716	932.000 859.656	1.010.000 705.272	1.374.000 654.342	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1238	PESQUISAS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MAPEAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 0	1 0	1 0	1 0	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SETRAB)
1239	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS NOSSO PÃO NOSSO LEITE	FAMÍLIA	47.757	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	47.757 25.195	- -	- -	- -	MAPA DE MIGRAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1241	NÚMERO DE NOVOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS CONSTRUIDOS / ANO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	- -	1 1	- 1	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1242	NÚMERO DE NOVAS COZINHAS COMUNITÁRIAS IMPLANTADAS/ ANO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 0	- -	1 0	- -	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1244	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR INSTITUCIONAL - MODALIDADE PÃO, LEITE E DERIVADOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	21.000 25.195	22.050 22.115	32.000 21.057	32.000 29.994	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 55.716.200 2013 = 85.768.760 2014 = 94.368.760 2015 = 101.115.000

PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	52.873.570	44.507.539	84	40.642.578	36.987.860	10
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3196 - REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	141.000	141.000	100	141.000	139.677	99
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Adequar a infraestrutura física da rede de Restaurantes Comunitários para fornecer mais refeições e melhorar a qualidade do								
<b>Implementação :</b> Execução direta e por meio de cooperação, com entes públicos distritais, federais e organismos internacionais. Concorrência aos editais públicos anuais do MDS para modernização dos restaurantes.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.306.6227.3196.0007 - ( ** * ) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		0	0	0	0	0
		A	141.000	141.000	100	141.000	139.677	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	141.000	141.000	100		139.677	99



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Reformar Restaurante Comunitário no DF <b>Previsão:</b> Início 01/05/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma realizada no Restaurante Comunitario do Itapoã, na parte elétrica, hidraulica e pintura. Processo: 380.002.048/14								
<b>AÇÃO :</b> 5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Expandir a rede de equipamentos públicos de SAN com o fim de aumentar o nº pessoas em sit. de vulnerabilidade social, <b>Implementação :</b> Execução direta e por meio de cooperação com entes públicos distritais, federais e organismos internacionais. Concorrência aos editais públicos anuais do MDS para implantação/construção de Restaurantes Comunitários.		B A	145.000	864.544 1.812.881	596 0	460.244 736.658	269.772 528.258	15 29
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.5762.4208 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 152000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Construir Restaurante Comunitário no condominio Sol Nascente na Ceilandia <b>Previsão:</b> Início 01/09/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída, área de 1.150 m2 Processo: 380.001.375/13	S	B A B A	145.000 145.000	-671.923 276.414 -671.923 276.414	463 191 463 191	0 276.414	17.928 276.414 17.928 276.414	6 100 6 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.5762.8588 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	S	B A	0	1.536.467 1.536.467	0 0	460.244 460.244	251.844 251.844	16 16



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1.536.467	0		251.844	16
		A	0	1.536.467	0		251.844	16
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO      Quantidade : 152000    Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1    Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0021 - Construir Restaurante Comunitário no Condomínio Sol Nascente na Ceilandia								
Previsão: Início 01/12/2015      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra concluída, área de 1.150 m2    Processo: 380.001.375/13								
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 4024 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		B		-6.910	69	0	0	0
		A	10.000	88.890	889	88.890	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.306.6227.4024.0002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-6.910	69	0	0	0
		A	10.000	88.890	889	88.890	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-6.910	69		0	0
		A	10.000	88.890	889		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA      Quantidade : 1    Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1    Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0018 - Realizar a Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no DF								
Previsão: Início 01/06/2015      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa para fornecimento de alimentação para atender a IV Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional    Processo: 380.000.945/15								
<b>AÇÃO : 4171 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		B		-18.820	50	0	0	0
		A	38.000	7.380	19	7.380	0	0



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4171.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no DF <b>Previsão:</b> Início 01/06/2015 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de kit lanche para alimentação dos participantes das pré conferências de Segurança Alimentar e Nutricional. Processo: 380.000.769/15	S	B	38.000	-18.820 7.380	50 19	0 7.380	0 0	0 0
		B		-18.820	50		0	0
		A	38.000	7.380	19	7.380	0	0
		B		-18.820	50		0	0
		A	38.000	7.380	19		0	0
<b>AÇÃO : 4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS</b>		B		-688.405	14	688.405	935.506	16
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Prover alimentos às famílias ou pessoas em vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional ou em situações de <b>Implementação :</b> X		A	5.000.774	5.869.936	117	5.869.936	5.406.872	92
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4173.0001 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 18000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com Cesta Básica no DF	S	B		-688.405	14	688.405	935.506	16
		A	5.000.774	5.869.936	117	5.869.936	5.406.872	92
		B		-688.405	14		935.506	16
		A	5.000.774	5.869.936	117		5.406.872	92



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: janeiro: 1.997, fevereiro: 2.355, março: 3.383, abril: 3.273, maio: 3.554, junho: 3.334, julho: 4.292, agosto: 4.181, setembro: 3.740, outubro: 2.643, novembro: 4.439, dezembro: 3.017 Processo: 380.001.831/12								
<b>AÇÃO :</b> 4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	11.861.176	-3.152.398 4.027.041	27 34	2.785.543 3.988.441	758.948 3.792.385	19 94
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4174.2939 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 28000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 28000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar o fornecimento continuado de alimentos - Provimento Institucional no DF <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão: janeiro: 15.785, fevereiro: 21.130, março: 24.302, abril: 19.800, maio: 21.762, junho: 21.665, julho: 17.770, agosto: 24.606, setembro: 21.813, outubro: 24.835, novembro: 21.561, dezembro: 13.581 Processo: 380.002.407/13	S	B A B A	11.861.176 11.861.176	-3.152.398 4.027.041 -3.152.398 4.027.041	27 34 27 34	2.785.543 3.988.441	758.948 3.792.385 758.948 3.792.385	19 94 19 94
<b>AÇÃO :</b> 4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	35.677.620	-7.408.370 32.560.411	21 91	9.824.153 29.810.274	2.532.594 27.120.669	8 83
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL								



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4175.0001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL	S	B		-4.858.051	21	7.347.423	1.774.929	7
		A	23.329.683	26.061.988	112	23.572.616	21.427.512	82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.858.051	21		1.774.929	7
		A	23.329.683	26.061.988	112		21.427.512	82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REFEIÇÃO FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 108000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 108000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 649.453, fevereiro: 599.928, março: 686.215, abril: 604.006, maio: 714.987, junho: 734.128, julho: 834.909, agosto: 751.262, setembro: 650.511, outubro: 340.699, novembro: 255.005, dezembro: 245.890 <b>Processo:</b> 380.002.647/13 <b>OBS:</b> Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0002 da U.O.: 17.906 <b>Total de refeições fornecidas no ano:</b> 6.821.103								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4175.0002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.550.319	21	2.476.730	757.665	12
		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	5.693.157	88
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.550.319	21		757.665	12
		A	12.347.937	6.498.423	53		5.693.157	88
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REFEIÇÃO FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 296400 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 296400 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Promover o fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários - FECP no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 649.453, fevereiro: 599.928, março: 686.215, abril: 604.006, maio: 714.987, junho: 734.128, julho: 834.909, agosto: 751.262, setembro: 650.511, outubro: 340.699, novembro: 255.005, dezembro: 245.890 <b>Total de refeições fornecidas no ano:</b> 7.066.993 <b>OBS:</b> Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0001 da U.O.: 17.101 <b>Processo:</b> 380.000.864/11								
<b>( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								



**PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA**

**OBJETIVO:** Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
976	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - ADOLESCENTES DE 16 A 17 ANOS	%	66,92	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	67 63,85	69 68,57	71 62,75	75 67,45	SICON MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
977	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE	%	25,77	02/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	35 30,66	38 34,64	40 36,8	52 34,17	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
984	ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 100	100 100	100 145,96	100 126,57	CADASTRO ÚNICO PNAD/ IBGE; CENSO/ IBGE(OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
985	TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$ 100 COM COMPLEMENTO DE RECURSOS DO GDF	%	53	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	75 100	85 100	100 100	100 100	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
1252	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	%	88,28	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	88 85,24	89 89,10	90 84,82	92 80,92	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
1259	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL EDUCAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4,6 3,05	4,3 3,0	4,2 2,9	4 3,68	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										POBREZA)
1263	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL SAÚDE EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,54 0,35	0,53 3,21	4,2 0,39	4 0,50	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SETRAB/ FUNDO COMB ERRAD POBREZA)
1279	QUANTITATIVO DE BENEFICIADOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	450.000 -	- -	583.715 776.270	583.715 623.205	SETRAB ( OBJ ESP 2 - SETRAB)
1285	QUANTITATIVO ANUAL DE CIDADÃOS CAPACITADOS PELO EIXO DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPACITAÇÃO	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	400 -	1.200 1.124	1.200 1108	2.400 1.243	SETRAB ( OBJ ESP 2 - SETRAB)
1289	QUANTIDADE DE LOCALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	260 -	- -	650 381	650 503	SETRAB ( OBJ ESP 2 - SETRAB)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 105.037.549 2013 = 103.096.550 2014 = 114.925.940 2015 = 114.956.528

PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	59.646.487	121.286.891	203	119.526.836	94.578.997	7
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		B		3.000.000	0	2.188.170		0 0
		A	0	3.000.000	0	2.188.170		0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Aprimoramento da política de transferência de renda.								
Implementação : Direta e indireta.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6228.4161.0003 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL	S	B		3.000.000	0	2.188.170		0 0
		A	0	3.000.000	0	2.188.170		0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		3.000.000	0			0 0
		A	0	3.000.000	0			0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA								
Quantidade : 1								
Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar a gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de 39 veiculos automotores para uso da SEDHS Processo: 380.001.462/15								
<b>AÇÃO : 4162 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Suplementar a renda recebida pelas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. <b>Implementação :</b> Será implementada de forma direta e por meio de Acordo de Cooperação firmado entre Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e o DF (pactuação).		B A	54.531.163	29.376.437 110.186.820	54 202	28.819.377 109.266.460	7.928.448 87.382.137	7 79
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4162.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 65000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 65000 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar a complementação do beneficio do Programa Bolsa Família - DF Sem Miséria <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Famílias beneficiadas com complementação: janeiro:56.776, fevereiro: 56.968, março:56.568, abril: 55.027, maio:55.037, junho: 54.802, julho:54.106, agosto: 57.414, setembro: 56.839, outubro: 65.284, novembro: 64.797 Processo: 380.000.046/15 OBS:Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0002 da U.O.: 17.906	S	B A B A	22.772.465 22.772.465	-623.562 57.973.825 -623.562 57.973.825	3 255 3 255	1.054.263 57.179.825	-1.288.972 56.378.543 -1.288.972 56.378.543	-2 97 -2 97
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4162.0002 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	B A B A	31.758.698 31.758.698	-1 22.212.994 -1 22.212.994	0 70 0 70	0 22.212.994	-689.900 21.096.274 -689.900 21.096.274	-3 95 -3 95



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 65000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 65000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0002 - Promover a Complementação do benefício do Programa Bolsa Família - FCEP no DF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Famílias beneficiadas com complementação: janeiro: 56.776, fevereiro: 56.968, março: 56.568, abril: 55.027, maio:55.037, junho:54.802, julho: 54.106, agosto: 57.414, setembro: 56.839,outubro: 65.284, novembro: 64.797, dezembro: 67.690 Processo: 380.000.507/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0001 da U.O.: 17.101</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4162.0003 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 65000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0020 - Realizar a complementação do benefício do Programa Bolsa Família - DF Sem Miséria</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Famílias beneficiadas com complementação: dezembro: 67.690 Processo: 380.000.046/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0002 da U.O.: 17.906</p>	S	B		30.000.000	0	29.873.640	9.907.320	33
		A	0	30.000.000	0	29.873.640	9.907.320	33
		B		30.000.000	0		9.907.320	33
		A	0	30.000.000	0		9.907.320	33
<p><b>AÇÃO : 4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Viabilizar a concessão de benefícios a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e às entidades, que prestam</p> <p><b>Implementação :</b> Aquisição de matéria prima, materiais de consumo e contratação de serviço para suporte a produção, capacitação, treinamento dos cidadãos com o objetivo de proporcionar a inclusão social e a elevação e distribuição de renda.</p>		B		-224.790	4	1.990	839.593	10
		A	5.115.324	8.100.071	158	8.072.206	7.196.859	89
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4232.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL</p>	S	B		-10.392	1	1.650	-8.640	-2
		A	1.382.930	352.892	26	351.242	344.252	98



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-10.392	1		-8.640	-2
		A	1.382.930	352.892	26		344.252	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO</b> <b>Quantidade :</b> 5500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social em processo de extinção</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Benefícios concedidos: janeiro:344, fevereiro: 281, março: 272, abril: 269, maio: 257, junho: 253, julho: 243, agosto: 237, setembro: 229, outubro: 84, novembro: 72      Processo: 380.000.031/15      OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Conceder Bolsa Universitária para estudante de baixa renda</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Benefícios concedidos: janeiro: 159, fevereiro: 87, março: 87, abril: 87, maio: 87, junho: 86, julho:81, agosto: 72, setembro: 72, outubro: 72, novembro: 72      Processo: 380.000.297/15      OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Bolsas concedidas: janeiro:387, fevereiro: 387, março: 337, abril: 336, maio: 311, junho: 400, julho: 407, agosto: 93, setembro: 284, outubro: 348, novembro: 362      Processo: 380.000.048/15      OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4232.5337 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	S	B		-14.415	0	340	30.610	3
		A	3.732.394	1.032.403	28	1.032.063	193.100	19
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-14.415	0		30.610	3
		A	3.732.394	1.032.403	28		193.100	19
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO</b> <b>Quantidade :</b> 5500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social em processo de extinção</b>								



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 344, fevereiro: 281, março: 272, abril: 269, maio: 257, junho: 253, julho: 243, agosto: 237, setembro: 229, outubro: 84, novembro: 72, dezembro: 62 Processo: 380.000.485/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Conceder Bolsa Universitaria aos estudantes de baixa renda no DF</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Benefícios concedidos: janeiro: 159, fevereiro: 87, março: 87, abril: 87, maio: 87, junho: 86, julho: 81, agosto: 72, setembro: 72, outubro: 72, novembro: 72, dezembro: 72 Processo: 380.002.480/09 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Conceder Bolsa Alfa para inscitos no Cadastro Único</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Bolsas concedidas: janeiro: 387, fevereiro: 387, março: 337, abril: 336, maio: 311, junho: 400, julho: 407, agosto: 93, setembro: 284, outubro: 348, novembro: 362, dezembro: 360 Processo: 380.000.506/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.334.6228.4232.5339 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	S	B		-199.984	0	0	817.623	12
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	6.714.776	0	6.688.901	6.659.507	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		20.501	0		817.623	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BENEFÍCIO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	0	6.713.901	0		6.659.507	99
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2400 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-220.485	0		0	0
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Efetuar pagamento de bolsa aos capacitandos da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais.		A	0	875	0		0	0
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Bolsas concedidas aos beneficiários da Fábrica Social: Jan 1.116; fev 1.140; mar 1122; abr 1137; mai 1.103; jun 1.070; jul 1025; ago 998; set 684; out 654; nov 686; dez 484. Proc. 430.000.136/2015.</p>								



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Manter as atividades de capacitação da Subsecretaria de Integração das Ações Sociais. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisições de insumos para manter as atividades de capacitação da Fábrica Social. Processos nº 427.000.002/2014; 427.000.111/2014; 427.000.127/2014 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social em Processo de extinção <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Benefícios concedidos: dezembro: 62 Processo: 380.000.031/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906 <b>ETAPA ▶</b> 0023 - Conceder Bolsa Universitaria para estudantes de baixa renda no DF <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Benefícios concedidos: dezembro: 72 Processo: 380.000.297/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906 <b>ETAPA ▶</b> 0024 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro único <b>Previsão:</b> Início 01/12/2015 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Bolsas concedidas: dezembro: 360 Processo: 380.000.048/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906								



**PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES**

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
770	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado 2 Alcançado 3	2	2	2	2	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1326	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM INCLUSÃO DE RECORTE DE GÊNERO IMPLEMENTADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado - Alcançado -	-	6 19	13 38	15 12	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1327	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS COM VISTAS À EQUIDADE DE GÊNERO	UNIDADE	1	31/12/2011	Desejado - Alcançado -	-	13 15	17 17	17 16	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1328	NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PLANO REDE MULHER EM TODOS OS SEUS EIXOS	PESSOA	1.000	31/12/2011	Desejado - Alcançado -	-	11.842 12.168	18.000 11225	22.000 15.000	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1329	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado - Alcançado -	-	2 3	2 3	2 3	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1330	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - NAFAVDs (ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS, CASA ABRIGO E OUTROS)	PESSOA	921	31/07/2011	Desejado - Alcançado -	-	1.600 1.856	1.900 2246	2.100 1.678	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1331	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CEAMs (INGRESSARAM NO SERVIÇO)	PESSOA	-		Desejado - Alcançado -	-	284 170	350 474	400 520	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1332	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CASA ABRIGO (PESSOAS ADMITIDAS)	PESSOA	271	31/07/2011	Desejado - Alcançado -	-	330 310	335 361	340 270	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1333	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER	PESSOA	-		Desejado - Alcançado -	-	85 30	90 53	95 63	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)
1334	NÚMERO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER NO DF	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado 4 Alcançado -	4	4 2	6 3	6 4	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 7.900.000	2013 = 8.308.585	2014 = 7.719.378	2015 = 7.827.653				
PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	2.091.364	2.400.341	115	2.400.337	1.879.246	15	
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>									
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		B		-346.627	69	0	0	0	
		A	500.000	102.338	20	102.338	22.322	22	
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fortalecimento institucional e desenvolvimento de eventos e campanhas para a divulgação dos serviços oferecidos de forma <b>Implementação :</b> Desenvolver ações através de programas e projetos da SEMDF e em parcerias com outros órgãos e da sociedade civil.									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS</b>									
<b>SUBTÍTULO : 14.422.6229.3678.5883 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO</b>	F	B		-346.627	69	0	0	0	
		A	500.000	102.338	20	102.338	22.322	22	
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-346.627	69		0	0	
		A	500.000	102.338	20		22.322	22	
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar eventos da Secretaria de Estado da Mulher - Plano Piloto. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de eventos p/atender à SEMIDH. Ação Educativa - Dia Internacional do Idoso, em 07/10/2015, Rodoviária do Plano Piloto. Proc. 419.000.165/2015.									
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>									
<b>AÇÃO : 4211 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR</b>		B		-247.286	25	303.975	343.039	21	
		A	1.000.000	1.664.026	166	1.664.022	1.468.542	88	
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter e ampliar as unidades de atendimento à vítima e ao agressor. <b>Implementação :</b> X									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS</b>									



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6229.4211.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-247.286	25	303.975	343.039	21
		A	1.000.000	1.664.026	166	1.664.022	1.468.542	88
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-19.499	0		154.498	25
		A	0	613.633	0		613.630	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-227.787	23		145.140	14
		A	1.000.000	1.006.992	101		811.510	81
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		43.401	0
		A	0	43.401	0		43.401	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 21 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Manter as unidades de atendimento à vítima(Casa Abrigo) e ao Agressor(NAFAVD) da Sec.da Mulher								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Prestação de serviços para manutenção das unidades da Casa Abrigo, NAFVD'S, CEAM'S e Unidades Móveis de Atendimento, num total de 15 (quinze) unidades em funcionamento. Atendimento em Julho 1.192, Agosto 1.417, setembro: 1.172, outubro: 1.205, novembro: 1.187, dezembro: 1.194. Proc.419.000.187/2013; fornecimento de água, Proc.360.000.610/2012; alugueis, Proc.400.001.841/2010 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		B		-390.043	89	0	0	0
		A	436.364	304.784	70	304.784	304.784	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à violência contra a mulher lançado pelo Governo Federal.								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6229.4213.0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-390.043	89	0	0	0
		A	436.364	304.784	70	304.784	304.784	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-232.703	0		0	0
		A	0	97.243	0		97.243	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-157.340	36		0	0
		A	436.364	207.541	48		207.541	100





PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-4.209.675	0		25.186	9
		<b>A</b>	55.000	295.531	537		70.284	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Desenvolver ações de defesa, garantia e ampliação dos direitos das mulheres - Casa da Mulher Brasileira - SEMIDH-DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Manutenção da Casa da Mulher Brasileira: - Outros serviços de terceiros: CEB, proc.419.000.074/2015; CAESB, proc. 419.000.073/2015; Contratação de empresa para execução de serviços terceirizados - Proc. 419.000.166/2015.								



**PROGRAMA: 6230 - TURISMO**

**OBJETIVO:** Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** X

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1335	TEMPO DE PERMANÊNCIA DO TURISTA	DIA	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 3 4	3 3	3 3	3 3	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1336	FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FAMTOURS, PRESSTRIPS E CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 40 59	40 15	10 6	10 6	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1337	ATENDIMENTO PRESTADO NO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	UNIDADE	35.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 80.000 109.000	100.000 68.102	35.000 17.140	35.000 17.140	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1338	VISITAS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: PALÁCIO (ITAMARATY, PLANALTO E ALVORADA) E CONGRESSO NACIONAL	UNIDADE	216.081	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 248.493 209.824	259.297 175.844	300.000 214.913	300.000 214.913	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1339	CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 4 9	4 5	4 12	4 12	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1340	CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA (ATÉ 10º)	CLASSIFICAÇÃO	10	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 10 3	10 5	10 3	10 3	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1341	ESTUDOS/ PESQUISAS REALIZADAS E/ OU ATUALIZADAS NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO	UNIDADE	-	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 8 32	12 3	12 8	12 8	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1342	PESSOAS QUALIFICADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA SETUR	PESSOA	484	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 1.500 422	1.000 1.078	500 255	500 255	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1343	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO NO CCUG E PAVILHÃO/ DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	20	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 24 38	26 31	20 71	20 71	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)
1344	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM IMPLANTAÇÃO INICIADA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 5 5	2 2	2 26	2 26	SEDS (OBJ ESP 1 - SEDS)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 37.111.707      2013 = 37.508.200      2014 = 43.508.536      2015 = 46.416.950

PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	21.983.669	4.778.231	22	877.189	420.788	0
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3801 - REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>		B		-14.647.012	100	0	0	0
		A	14.705.809	1.791.656	12	592.564	158.352	9
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.695.6230.3801.0001 - ( * * * ) REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES-- PLANO PILOTO</b>	F	B		-14.647.012	100	0	0	0
		A	14.705.809	1.791.656	12	592.564	158.352	9
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-264.059	0		0	0
		A	7.142	151	2		151	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-14.382.953	98		0	0
		A	14.698.667	1.791.506	12		158.201	9
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO</b> <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0006 - Reformar o Centro de Convenções</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015 <b>Término 31/03/2016</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Empresa especializada contratada p/ elaboração de estudos preliminares, projeto básico/ executivo de arquitetura (acessibilidade, comunicação visual e paisagismo) e serv complementares (terraçplanagem, fundação, estrutura, instalações prediais) de memorial descrito e manual de operação e manutenção. Processo 510.001.665/2012. Transposição de saldo ocorrida através do Decreto nº 36.899/2015. Projeto empenhado e inscrito em RAP, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT nao LOA.								
<b>AÇÃO : 3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV</b>		B		-128.054	0	0	0	0
		A	0	2.698.946	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Revitalizar a Torre de TV <b>Implementação :</b> Convênio com a Novacap								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.451.6230.3936.0005 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO</b>	I	B		-128.054	0	0	0	0
		A	0	2.698.946	0	0	0	0



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-128.054	0		0	0
		A	0	2.698.946	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0076 - Executar serviços especializados de recuperação e reforço estrutural da Torre de TV "procedente da etapa 0128/2014". Convênio 72/2011. Obra 01								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Morosidade em procedimentos administrativos / Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014:Executados 2.217,70m2 de lixamento de superfície de concreto 1.890m2 de pavimento articulado de concreto intertravado 2015: nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.511/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0077 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura de redes externas para emissoras na Torre de TV "procedente da etapa 0124/2014". Convênio 72/2011. Obra 02								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2012      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: EXECUTADOS 10.859,85 m3 de fundação (100%); 5.559,38 m3 de estruturas de concreto (100%); 4.993,26 m2 de arquitetura (100%); 9.297,4m de instalações (100%). 2015: Aguardando aprovação do novo Plano de Trabalho do Convênio. Obra concluída. Processo nº 111.000.069/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0078 - Executar serviços de engenharia de modernização, atualização tecnológica em três elevadores na Torre de TV "procedente da etapa 0129/2014". Convênio 72/2011. Obra 03								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Instalados 3 transformadores . 2015: nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Manutenção dos serviços.								
<b>ETAPA ▶</b> 0079 - Instalar de quatro escadas rolantes ao tempo na Torre de TV. Convênio 72/2011. Obra 05								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Morosidade em procedimentos administrativos / Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Não houve medição no período.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0080 - Instalar dois elevadores elétricos, sem casa de máquinas, para acesso à feira de artesanato da Torre de TV . Convênio 72/2011. Obra 06								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Morosidade em procedimentos administrativos / Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Não houve medição no período.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 4090 - APOIO A EVENTOS								
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.4090.0041 - APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Apoiar realização de eventos								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio a dois (02) eventos: Maior São João do Cerrado. Proc.510.000.966/2015 e FEICOTUR em sobradinho. Proc. 510.000.795/2015.								
<b>AÇÃO :</b> 4199 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.695.6230.4199.0001 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-4.374.965	102	0	0	0
		A	4.270.635	207.355	5	207.330	185.141	89
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-4.374.965	102		0	0
		A	4.270.635	207.355	5		185.141	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade : 2</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 2</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Promover o turismo o local, Nacional e Internacional</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Confecção de mapas, guias e revistas para a promoção de Brasília (correção momentária). Processo 510.000.786/2014. Devolução de Saldo do Convênio 791187/2013 e Transferência 7777. Constam despesas remanescentes, inscritas em restos a pagar processados e não processados. Programa teve parte de seu saldo orçamentário transposto através do Decreto nº 36.899/2015, em virtude das junções entre a Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Estado de Turismo.								
<b>AÇÃO : 4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>		B		-1.907.229	78	0	0	0
		A	2.437.141	2.105	0	2.105	2.105	100
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.695.6230.4200.0001 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-1.907.229	78	0	0	0
		A	2.437.141	2.105	0	2.105	2.105	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.673.144	76		0	0
		A	2.188.570	2.105	0		2.105	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-234.085	94		0	0
		A	248.571	0	0		0	0



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar serviço de atendimento ao turista								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2015      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Devolução do Superavit financeiro apurado do contrato nº 770823/2013, transferencia 006752, conforme fls. 273/275 dos autos								
<b>( ** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>			11.907.066.515	13.422.600.706	113	10.260.509.686	9.532.194.382	71
( * ) Prioridade LDO ( ** ) Projeto em Andamento ( *** ) Conservação de Patrimônio								