

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 – 1º Bimestre – Abertura do Exercício

A SUPLAN publicou no DODF a Portaria nº 110, de 25 de março de 2022, republicada no DODF nº 63, de 1º de abril de 2022, pág. 06, que trata do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2022 – 1º Bimestre, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

Tal Relatório, documento consolidado que abriu o Exercício de 2022, contém informações sobre as ações de governo previstas no Plano Plurianual - PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual – LOA/2022 efetivamente executadas nos meses de janeiro e fevereiro.

SAG 2022 – 1º Bimestre - Informações gerenciais

Esclarecimentos iniciais

Conforme estabelecido nas instruções para cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, documento disponível no site www.economia.df.gov.br (link https://www.economia.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/2022_SAG_1oBim_compressed.pdf), embora todos os subtítulos constantes na Lei Orçamentária devam conter, no mínimo, uma etapa cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de emenda parlamentar que não apresentaram empenho, no 1º bimestre do exercício é facultado às Unidades Orçamentárias cadastrar apenas:

- Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados de cunho institucional ou oriundos de emendas parlamentares;
- Etapas procedentes de ano anterior, restritas a ações orçamentárias do tipo projeto, que tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam continuidade no presente exercício.

A partir do 2º bimestre, entretanto, é obrigatório o cadastramento de todos os demais programas de trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual (institucionais), independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, exceto se já cadastradas no 1º bimestre.

Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.

Informações gerenciais


Segundo dados obtidos em planilhas geradas pelo SAG WEB, a maior parte das etapas previstas encerrou o 1º bimestre no estágio “Andamento Normal” (66,7%).

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (31,3%), consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi alcançada dentro do bimestre em análise. Trata-se de um efeito característico do início de exercícios, o qual é atenuado à medida que as execuções são iniciadas.

Devem ser objeto de atenção especial as etapas que encerraram o exercício anterior nos estágios “Andamento Normal” (174 ocorrências), “Atrasada” (9 ocorrências) e “Paralisada” (19 ocorrências), em face às etapas que as sucedem em 2022, denominadas procedentes. Em geral, tratam-se de projetos cuja execução foi iniciada em exercício anterior, com continuidade prevista na LOA 2022, ou seja, possuem programa de trabalho que viabilizará sua execução ao longo do novo exercício.

Nesse grupo não se encontram, entretanto, projetos cuja continuidade não está prevista na LOA 2022, mas possuem recursos inscritos em restos a pagar, que suportarão o término de sua execução em 2022. Tratam-se, portanto, de empenhos em execução, cujo controle será realizado diretamente pela unidade orçamentária, uma vez que, não figurando na LOA do exercício atual, não serão objeto do SAG 2022.

Finalmente, cabe menção às etapas que encerraram o bimestre no estágio “Anulada”, que correspondem a 0,06% do total de etapas cadastradas e ativas. São etapas cuja execução foi iniciada, mas, por alguma razão, foi interrompida.




Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022)

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração do fluxo dos estágios de execução “ (1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3)


Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza, detalhamento e origem.

Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não iniciada” e “Anulada”, as quais se encontram reunidas e apresentadas sob o rótulo “Etapas em desvio”, juntamente com as “Etapas regulares”, no gráfico abaixo.




Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022)

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de desvios segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências se concentram nas causas “OCD – Outras causas de desvio” e “ICO - Insuficiência de créditos orçamentários”, ambos com 29,03%, seguidos por “MPA – Morosidade em procedimentos administrativos (12,90%)”.



Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022)

Em relação à natureza dos desvios, observa-se que as categorias “Administrativa” (45,2%) e “Orçamentária” (22,6%) concentram 67,8% das ocorrências de desvios, conforme gráfico abaixo.



Fonte: SUPLAN (Fevereiro/2022)

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do bimestre e consolidados no relatório publicado – a exemplo do grande volume de desvios de natureza administrativa e orçamentária citados, os quais são notadamente ocorrências recorrentes e/ou impactantes no processo execução do planejamento – viabiliza, após análise técnica sistemática realizada à luz do padrão temporal e do cenário político, econômico e social, a formulação e adoção de medidas capazes de mitigar eventuais causas e efeitos indesejáveis, bem como a realização de ajustes de rota.

Realizações em destaque no 1º Bimestre de 2022

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 1º Bimestre de 2022, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2022, destacam-se:

15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM Campanha IPVA 2022

No Exercício 2022 foi realizada a Campanha de utilidade pública para divulgação das datas de vencimento do IPVA 2022.

IPVA 2022:
Desconto de 10%
na parcela única ou
6x para pagar.

Confira as datas de vencimento:

CALENDÁRIO IPVA 2022 DF

FORMA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA
1 x 2	21/02/22	21/03/22	25/04/22	23/05/22	20/06/22	25/07/22
3 x 4	22/02/22	22/03/22	26/04/22	24/05/22	21/06/22	26/07/22
5 x 6	23/02/22	23/03/22	27/04/22	25/05/22	22/06/22	27/07/22
7 x 8	24/02/22	24/03/22	28/04/22	26/05/22	23/06/22	28/07/22
9 x 0	25/02/22	25/03/22	29/04/22	27/05/22	24/06/22	29/07/22

Salba mais em economia.df.gov.br



Desconto de **10%**
na parcela única
ou **6x** para pagar.

Clique aqui para
emitir seu boleto.



Desconto
de **10%** na
parcela única ou
6x para pagar.

Clique aqui para
emitir seu boleto.



22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato 001/2022

Com cerca de 2,7km de extensão, a intervenção compreende, além da revitalização/requalificação, a realização de obras de acessibilidade e mobilidade do pedestre e do ciclista, considerando as determinações da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, além das normas pertinentes.

Obra iniciada no bimestre, com estágio em andamento normal e previsão de conclusão em 30/10/2023, tendo sido executado no período 6% dos serviços contratados.

Principais serviços executados no bimestre:

- ❖ 5.362,00 m² de demolição, retirada de material e remanejamentos;
- ❖ 4.882,00 m² de pavimentação em concreto.



Av. Paranoá – Trecho 2 – Demolição de estacionamento



Av. Paranoá – Trecho 1 Lado A – Preparação da base



1



Av. Paranoá - Trecho 2 - lado A - Execução de estacionamento e concretagem das calçadas

Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS), contemplando a construção de obras de arte especiais (fundações e estruturas), pavimentação, drenagem e sinalização (T15) - Contrato nº 009/2020

Trata-se de importante intervenção para o Distrito Federal, integrante do Corredor de Transporte Coletivo – Eixo Oeste – Linha Verde.

Obra iniciada em 01/06/2020, estágio em andamento normal, com previsão de conclusão em 31/12/2022. Executados no 1º bimestre 5% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 42%.

Principais serviços executados no 1º bimestre:

- ❖ Plantio de grama: 1.880,00 m²;
- ❖ Cimbramento (escoramento): 2.585,00 m³;
- ❖ Concreto armado: 7,98 kg.



Viaduto 63:
Cimbramento, montagem da forma da laje e reaterro dos encontros



Viaduto 63:
Cimbramento, montagem da forma da laje e plantio de grama nos taludes



Viaduto 62:
Cimbramento, montagem da forma da laje e plantio de grama nos taludes



Viaduto 62:
Cimbramento, montagem da forma da laje e reaterro dos encontros

Revitalização da W3 Sul Quadras 515 e 516 – DF, contemplando a readequação do sistema viário com estacionamentos, acessibilidade, paisagismo e obras complementares de drenagem e sinalização – DF - Contrato nº 011/2021

Intervenção concluída no bimestre, tendo sido executado no período 5,71% dos serviços contratados. Obra concluída com um total de 58.764,00 m².

Principais serviços executados no 1º bimestre:

- ❖ Execução de piso em placas de 40 x 40 cm: 160,29 m².



Piso em placas pré-moldadas 40x40cm



Piso em placas pré-moldadas 40x40cm

22.201 – Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap

Execução de Obras de Urbanização no DF

Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Núcleo Rural Córrego do Arrozal - Planaltina/DF

Implantação infraestrutura composta por de 2,1 km de pista, 2 km de calçadas e drenagem pluvial.



Execução da obra de pavimentação asfáltica, ciclovia e drenagem pluvial da VC-331 (Avenida Monjolo), no trecho entre a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas e a DF-001

Implantação de infraestrutura composta por 2,1 km de pista, 2 km de ciclovias e drenagem pluvial.



Execução de restauração de calçadas existentes e implantação de rotas acessíveis em todo Distrito Federal

Ampliação da rotas acessíveis e adequação de acessibilidade em todo Distrito Federal.



22.202 – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Implantação do Sistema Corumbá

Com capacidade para beneficiar até 2,5 milhões de habitantes do Distrito Federal e de Goiás, o abastecimento será feito em duas fases. Inicialmente, o projeto vai atender 1,3 milhão de pessoas com vazão de 2,8 mil litros de água por segundo. No futuro, essa capacidade pode chegar a 5,6 mil litros por segundo. Cada Estado ficará com metade da vazão produzida.

O Sistema Produtor de Água do Corumbá é um conjunto de obras para captação de água no reservatório de Corumbá IV, com estruturas de tratamento que tornem a água potável.

As regiões administrativas do DF a serem atendidas diretamente por Corumbá são: Gama, Park Way, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Santa Maria. Com as obras de interligação, vão ser contempladas também cidades como Águas Claras, Arniqueira, Núcleo Bandeirante, Taguatinga e Ceilândia.

A primeira etapa do sistema será inaugurada em abril de 2022.



Estação de Tratamento de Água Corumbá, em Valparaíso – GO
Foto: Cristiano Carvalho – Caesb

Implantação de Estações Elevatórias de Esgoto e linhas de recalque para atender a população de Arniqueira, Setor de Mansões Park Way e Colônia Agrícola Águas Claras

As duas Estações Elevatórias de Esgoto e respectivas linhas de recalque conduzirão o esgoto coletado em Arniqueira, Setor de Mansões Park Way e Colônia Agrícola Águas Claras até a Estação de Tratamento Melchior para ser tratado. A obra beneficiará uma população de cerca de 58,3 mil habitantes.



Estação Elevatória de Esgoto (E.EEB.SPW.001) no Park Way
Foto: Cristiano Carvalho – Caesb

Execução das obras de setorização e adequação de redes de água no Gama - 1ª Etapa - Trechos remanescentes

A obra de setorização de redes de abastecimento de água no Gama tem como objetivo principal a adequação e a substituição de redes e ramais domiciliares antigos por novos.

A malha será aparelhada com distritos pitométricos (DMC – Distritos de Medição e Controle), que proporcionarão a redução significativa de perdas e maior controle operacional do sistema.

A substituição das redes de água de ferro fundido por PEAD trará, também, melhorias na qualidade da água distribuída para a população dessa região.

O término da obra está previsto para junho de 2022.



17.102/23.901 – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES e Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF

Inauguração da UPA de Vicente Pires

Inaugurada no dia 25/01/2022, a UPA de Vicente Pires está localizada na Rua 10.

A unidade de saúde tem 1,2 mil metros quadrados e conta com dois leitos de atendimento crítico emergencial na Sala Vermelha, seis leitos de observação e um leito de isolamento na Sala Amarela, 10 poltronas de medicação/inalação e reidratação na Sala Verde, três consultórios e uma sala de classificação de risco.

O local também é equipado com laboratório para exames de urgência, eletrocardiograma e raio-x. Apesar de laboratórios e raios-x não serem obrigatórios nas UPAs, de acordo com normatização do Ministério da Saúde, esses serviços foram incluídos na unidade para dar maior agilidade aos atendimentos.

O investimento total na UPA de Vicente Pires é de R\$ 7 milhões, R\$ 5,3 milhões utilizados em obras e R\$ 1,7 milhão em equipamentos e mobília. Os recursos são da Secretaria de Saúde, os quais foram repassados ao Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (Iges-DF), responsável pela gestão das UPAs do DF.

Inauguração da UPA de Brazlândia

Inaugurada no dia 22/02/2022, a unidade tem capacidade para atender 4,5 mil pacientes por mês. Localizada na Vila São José, a UPA de Brazlândia começou a funcionar às 14h, com 147 profissionais de saúde. Sua capacidade de atendimento é de 4,5 mil atendimentos por mês, a qual vai diminuir a pressão no pronto-socorro de clínica médica do Hospital Regional de Brazlândia (HRBz).

O investimento total na unidade foi de R\$ 7,2 milhões, recurso repassado pela Secretaria de Saúde ao Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (Iges-DF), responsável pela gestão das UPAs.

Na nova unidade, há dois leitos de atendimento crítico emergencial, na Sala Vermelha, seis leitos de observação e um leito de isolamento, na Sala Amarela, 10 poltronas para medicação, inalação e reidratação, na Sala Verde, e três consultórios, além da sala de classificação de risco.

Aquisição de Poltronas pelo IGES-DF

O Hospital de Base (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e as unidades de pronto atendimento (UPAs) do Distrito Federal começaram a receber novas poltronas para dar mais conforto aos pacientes e aos seus acompanhantes.

No HBDF, 50 novas poltronas hospitalares e 38 poltronas para hemodiálise e quimioterapia disponíveis foram disponibilizadas desde 12/02/2022.

23.203 – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS

Escola Superior de Ciências da Saúde

Liga Acadêmica Multidisciplinar da Família e Comunidade da ESCS/FEPECS

Os estudantes participaram da vacinação de comunidade indígena migrante da etnia Warao, com a orientação dos docentes do curso de Enfermagem e do curso de Medicina.

Tais indígenas, de origem venezuelana, são pessoas que foram forçadas a empreender longas viagens em busca de proteção e de uma vida mais digna em território brasileiro. Trata-se da segunda maior comunidade indígena daquele país, com cerca de 49 mil pessoas.

No DF, encontram-se cerca de 160 pessoas que foram atendidas e vacinadas, 74 pessoas entre cinco e 65 anos receberam a primeira, a segunda ou a dose de reforço contra a COVID 19.

Trata-se de uma iniciativa inédita da ESCS/FEPECS de ensino Inter profissional, de caráter de extensão acadêmica, na qual os alunos participam de diversas atividades

relacionadas à Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Esta ação foi coordenada pela equipe da Unidade Básica de Saúde Nº 1 de São Sebastião (UBS1-SS), pois a comunidade indígena venezuelana da etnia Warao, acolhida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), encontra-se hospedada na Cáritas Arquidiocesana de Brasília. Além dos servidores da UBS, a ação contou com o apoio da Coordenação de Atenção Primária da Saúde (COAPS) da SES-DF. A oportunidade de participação dos estudantes ocorreu devido à ação parceira da Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais (GASPVP) da SES-DF, que buscou melhor compreender o modo de vida desta população, mediando, assim, a condução do processo de acolhimento e da ação diplomática relacionada a esta comunidade indígena migrante.



Programa IESC na Unidade 2 da Estratégia da Família - Sobradinho II

O eixo de Interação Ensino, Serviço e Comunidade (IESC) do curso de graduação em Medicina da ESCs, insere os estudantes, desde o primeiro ano até quarto ano, em atividade semanal de atendimento à população.

Os estudantes são inseridos na realidade social da população atuando em ambientes comunitários, nas unidades básicas de saúde (unidades do Programa Família Saudável e centros de saúde) e em hospitais regionais. Os estudantes interagem com diversos cenários de aprendizagem e ampliam seus conhecimentos relacionados à medicina comunitária e ao sistema e políticas de saúde local e regional. Desenvolvem, deste modo, habilidade de iniciação científica nas múltiplas áreas do conhecimento.

A IESC tem como propósito fortalecer parceria com os serviços de saúde e a comunidade, para a consolidação de uma nova concepção de formação do estudante de medicina, desenvolvendo uma educação médica humanitária, promovendo o contato precoce com famílias de comunidades adstritas e usuários do serviço de atenção primária, convivendo com os determinantes de saúde-doença e participando de diagnósticos globais e intervenções coletivas, familiares e individuais.

Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde

Curso de Acolhimento de Estudantes e Docentes das Instituições de Ensino Conveniadas


Trata-se de iniciativa de fundamental importância para ingresso dos estudantes e docentes nos cenários educativos da SES-DF. Através dele, assuntos como infecção hospitalar, uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), qualidade da

saúde e segurança do paciente, ética, vigilância epidemiológica e legislação relativa ao estágio, são tratados de forma objetiva e clara. Seu impacto consiste em preparar os estagiários para participarem dos serviços de saúde de forma segura e efetiva. O curso foi disponibilizado na plataforma EAD da EAPSUS.

Curso de Atualização em Tabagismo

Tem como objetivo atualizar os conhecimentos dos profissionais de saúde para o desenvolvimento e o aprimoramento das ações do Programa de Controle do Tabagismo. Uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de óbito no Brasil e no mundo – considerando doenças cardiovasculares e câncer e entendendo que as doenças respiratórias estão entre as principais causas de internação – conclui-se que o combate ao tabagismo representa a diminuição da porcentagem de pessoas que desenvolvem doenças por causas evitáveis.

O curso incorpora contribuições de profissionais de várias profissões de saúde, incluindo instrutores de outras partes do Brasil. Número de participantes: turma 222 - 138 alunos.



Escola Técnica de Saúde de Brasília

Palestras sobre Prevenção em Saúde Bucal nas Escolas

As palestras foram realizadas pelos discentes do Curso Técnico em Saúde Bucal da ETESB, sob supervisão dos docentes, para alunos entre 6 e 7 anos das Escola Classes 113 e 102 Norte.

Esse momento Escola-Classe e ETESB decorre da concepção pedagógica do curso de TSB, o qual articula dinamicamente trabalho e ensino, prática e teoria, ensino e comunidade.

O tema abordado foi a prevenção da cárie dentária baseada no controle dos fatores etiológicos da doença, como a alimentação saudável e higienização da cavidade bucal após as refeições com auxílio do fio dental, escova de dente e dentifrícios.

O roteiro da palestra, produzido pelos discentes sob supervisão, resultou em uma metodologia de trabalho que envolveu: a realização e entrega de folder explicativo sobre os cuidados com a higiene bucal; desenhos com figuras relacionadas à saúde bucal para serem pintadas pelos pequenos ouvintes; palestra sobre a prevenção da cárie dentária usando modelos grandes representando a cavidade bucal, material demonstrativo de itens usados na escovação dentária, amostra de alimentos saudáveis e não- saudáveis; além de modelos de dentes feliz e triste confeccionados em tecido e em E.V.A .

Além disso, houve distribuição de kits de higiene bucal contendo fio dental, escova e creme dental.

Ao final das palestras, foram entregues certificados de participação aos alunos das Escolas-Classe.



25.902 – Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER

Programa PROSPERA

O Programa PROSPERA empreendeu as seguintes ações no 1º bimestre de 2022:

- Realização de 02 Comitês de Crédito do FUNGER/DF, nos dias 16 e 24 de fevereiro de 2022, com o julgamento e aprovação de 56 (cinquenta seis) propostas de crédito das áreas urbana e rural do Distrito Federal;
- Aprovação e injeção de R\$ 1.018.377,81 (um milhão, dezoito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) na economia do Distrito Federal;
- Manutenção e geração de 125 (cento e vinte cinco) empregos diretos;

- Recuperação de 12 contratos inadimplentes no valor de R\$ 70.213,25 (setenta mil, duzentos e treze reais e vinte cinco centavos);
- Inscrição em Dívida Ativa de 08 contratos com saldo devedor de R\$ 27.535,89 (vinte sete mil, quinhentos e trinta cinco reais e oitenta nove centavos).


26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER

Execução do sistema de readequação viária com viadutos e trincheira na entrada do Riacho Fundo I, na rodovia DF – 075 (EPNB) - Trecho: entre a DF-079 (EPVP) e a DF001 (EPCT) - Pistão Sul.

A obra inclui os projetos executivos os quais foram iniciados em 15/12/2021. A obra tem previsão de término em 15/12/2022, e a etapa no SAG, encontra-se no estágio “andamento normal” com 1,8% dos serviços executados no 1º bimestre de 2022.

O plano de ação para o próximo bimestre é:

- Conclusão dos projetos executivos;
- Início da terraplanagem;
- Concretagem das estacas; e
- Implantação da sinalização de obras.





SAG 2022 – 2º Bimestre

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá no dia 7 de abril de 2022, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas Unidades Orçamentárias até o dia 5 de maio de 2022, ocasião em que será fechado em razão do início do processo de análise e *feedback* pela equipe técnica da SUPLAN.

No site da Secretaria de Estado de Economia (www.economia.df.gov.br) estão à disposição das Unidades Orçamentárias (UOs) conteúdos desenvolvidos para dar suporte operacional e técnico para a prestação de informações no SIGGO/SAG WEB, sem prejuízo do apoio técnico individual prestado diretamente pela SUPLAN por e-mail, chamadas de voz e mensagens de texto, uma vez que, em razão da persistência da necessidade de segurança sanitária suscitada pela pandemia de COVID-19, encontram-se suspensos os atendimentos presenciais anteriormente oferecidos sob demanda.

Tais conteúdos, atualizados e disponibilizados em dois formatos – manual de instruções (texto) e apresentação (slides), podem ser acessados no link apresentado a seguir:

<http://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>

A íntegra do Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 1º bimestre de 2022 (SAG 2022 – 1º Bimestre) – foi disponibilizada no link <https://www.economia.df.gov.br/acompanhamento-governamental-sag/>.