

SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2024 – 5º Bimestre

A SUPLAN publicou no [DODF](#) na quarta-feira, 27 de novembro de 2024, o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – 5º Bimestre, conforme a Portaria nº 925, de 27 de novembro de 2024.

Tal Relatório contém o acompanhamento da execução física e financeira das ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2024-2027¹ (ano base 2024) e desdobrada na Lei Orçamentária Anual – LOA/2024², corroborando para o processo de avaliação da eficiência e eficácia da gestão; a transparência da aplicação dos recursos públicos, e, permitindo o conhecimento do conjunto de ações de governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal.

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 5º bimestre de 2024 (contendo as ações efetivamente executadas nos meses de janeiro a outubro extraídas do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental) está disponível no [site](#) da Secretaria de Estado de Economia – SEEC.

A seguir são apresentadas informações gerenciais e as realizações em destaque, enviadas pelas respectivas unidades, no 5º Bimestre de 2024.

SAG 2024 – 5º Bimestre – Análise de dados

Esclarecimentos iniciais

Após a publicação da LOA e detalhamento do crédito orçamentário disponível, os gestores de unidades orçamentárias, responsáveis pela execução e implementação das políticas públicas, definem o que será executado, quando e como será a execução ao longo do exercício, ou seja, quais serão as etapas (entregas) necessárias para a implementação de cada Programa de Trabalho. Os Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias, bimestralmente, realizam o levantamento, a análise e inserção das informações no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG).

Conforme estabelecido no [Manual](#) de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, a partir do 2º bimestre,

¹ Lei nº 7.378 de 29 de dezembro de 2023


² Lei nº 7.377 de 29 de dezembro de 2023

é obrigatório o cadastramento e a atualização de pelo menos uma etapa em todos os Programas de Trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual com procedência institucional de recursos, independentemente da ocorrência de empenho, além dos provenientes de emendas parlamentares que tiverem empenho.

Análise exploratória dos dados do SAG 5º bimestre 2024

Acompanhamento das ações até o 5º Bimestre

No 5º bimestre, a maioria das etapas cadastradas encerraram no estágio 'Andamento Normal' (66,72%). Já 18,44% das etapas tiveram sua data prevista para início vencida no bimestre, contudo sem nenhuma execução física (Não Iniciada). Em seguida encontram-se as etapas no estágio 'A Ser Iniciada' (10,70%), sendo aquelas com previsão de início de execução não alcançada dentro do bimestre em análise. Os estágios das etapas 'Concluída' (3,38%), 'Paralisada' (0,35%), 'Anulada' (0,22%) e 'Atrasada' (0,19%), não apresentaram em conjunto mais de 5% de ocorrências.




Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024

Neste bimestre a maior parte das etapas programadas estão em andamento normal (66,72%) e 10,70% com previsão de início no próximo bimestre. Já 18,44% das etapas que tiveram previsão de início até o 5º bimestre e não tiveram sua execução física iniciada estão em desvio em relação ao planejado. Ainda consta que menos de 3,38% das etapas foram concluídas e apenas 0,76% paralisadas, atrasadas ou anuladas.

Observando o desenvolvimento das etapas ao longo dos cinco bimestres de 2024, verifica-se que a maior parte das etapas se mantiveram em 'Andamento Normal', seguidas das que tinham previsão de início em data futura ao bimestre ('A Ser Iniciada') sendo ultrapassadas este bimestre pelas etapas 'Não Iniciadas'. Esta situação foi verificada ao longo dos bimestres, sendo alcançada a data prevista de início e não tendo execução física, muitas das etapas classificadas como 'A Ser Iniciadas', tiveram o estágio


alterado para 'Não Iniciadas', uma etapa em desvio em relação ao planejado e que enseja maiores justificativas. Assim, é possível notar uma redução a partir do segundo bimestre das etapas no estágio 'A Ser Iniciada' e um aumento das etapas classificadas como 'Não Iniciadas', os outros estágios se mantiveram quase constantes.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024

Agrupando as etapas cadastradas referentes aos programas de trabalho relacionados aos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e ao Programa de Operações Especiais (que não contribui para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo³), é possível constatar que, em média, 10% das etapas cadastradas estão com estágio a Ser Iniciada (SI), e mais de 60% estão em Andamento Normal (NO). Sendo que, em geral, mais de 20% das etapas tiveram seu início frustrado (NI), no 5º bimestre.

Destaca-se, no bimestre, o Eixo Segurança Pública que apresenta mais de 82% de suas etapas em Andamento Normal (NO), Saúde com 79,4% e Educação com 75,7%. O Eixo de Desenvolvimento Territorial já concluiu mais de 8% de suas etapas programadas e o Desenvolvimento Social mais de 7%.




Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024

³Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 7.378/2023

Também é possível observar a execução orçamentária dos Programas de Trabalho das etapas cadastradas no SAG. Sendo que os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) compreendem as dotações referentes à Administração Direta e Indireta. Enquanto as estatais independentes⁴ possuem parte de seus recursos contidos no Orçamento de Investimentos⁵ (OI) e outra parte no nominado Dispêndios das estatais independentes. Ressaltando-se que os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) não são acompanhados no SAG e não constam na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Execução por esfera orçamentária das etapas cadastradas até o 5º bimestre
SAG 2024 - 5º bimestre



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024


No 5º bimestre, das etapas cadastradas, a dotação atualizada para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) chegou a R\$ 45,17 bilhões, já sendo liquidado mais de R\$ 30,26 bilhões. Do Orçamento de Investimento, das Estatais da dotação atualizada de R\$ 2,2 bilhões já foram executados R\$ 502 milhões. E do Dispêndio das Estatais já foram executados mais de R\$ 5,43 bilhões.

Ressalta-se que os valores apresentados são aqueles cadastrados no SAG. Assim, os recursos evidenciados são de etapas cadastradas no SAG, ligeiramente menor que aqueles constantes no controle da execução orçamentária([RREO](#)), devido à faculdade de cadastramento de alguns programas de trabalho não institucionais, conforme [Manual](#).

⁴ Estatais independentes não possuem a fase da execução orçamentária do empenho e liquidação, apenas a execução (similar ao estágio liquidação)

⁵ Parágrafo 4º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal

Estratificando a execução orçamentária pelos eixos temáticos, é possível notar que para o eixo Territorial que possuía mais de R\$ 13 bilhões de dotação atualizada, foram liquidados até o quinto bimestre mais de R\$ 7,74 bilhões. No eixo Educação, foram liquidados mais de R\$ 6,1 bilhões para alcançar as metas propostas nas etapas cadastradas no SAG. E mesmo não sendo eixo temático, as operações especiais são aquelas com maiores recursos dotados (16,4 bilhões) e liquidados (R\$ 9,1 bilhões).




Também é possível verificar a execução orçamentária pelos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e o Programa de Operações Especiais de todas unidades orçamentárias do Distrito Federal até o quinto bimestre.


Etapas em desvio

A alteração do fluxo dos estágios de execução (A Ser Iniciada; Normal, e Concluída), se caracteriza em descontinuidade na execução regular de determinada etapa cadastrada, ensejam o cadastramento de Desvio, conforme [Manual](#), deve conter Causa, Natureza, Origem e Detalhamento.


Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios 'Atrasada', 'Paralisada', 'Não Iniciada' e 'Anulada'. Portanto, no 5º bimestre, foram classificadas como Etapas em Desvio 19,21% do total, e como Etapas regulares 80,79%.




Verificando os bimestres já concluídos de 2024, constata-se que se mantém a situação majoritária de etapas regulares, sendo o maior fator de aumento das etapas em desvio nos cinco bimestres, o aumento das etapas em estágio 'Não iniciada'. Aquelas que não tiveram execução no período que foram planejadas para já terem sido iniciadas.



Para melhor compreensão dos motivos que ensejaram que as etapas cadastradas no 5º bimestre estivessem em desvio ao programado (19,21% do total), foram informadas como **Natureza Administrativa** do desvio em 58,72%, como a **Orçamentária** em 16,78%, seguida da natureza **Técnica** (14,97%). As naturezas **Financeiras** (4,28%), **Políticas** (3,12%), **Jurídicas** (2,14%), e relacionadas a **Fenômenos Naturais** (sem ocorrência) não chegaram conjuntamente a 10% das naturezas de desvio.




Analisando os cinco bimestres concluídos de 2024, verifica-se que a natureza do desvio mais recorrente é a **Administrativa**, englobando sempre mais de 58% das ocorrências, seguida da natureza **Orçamentária** (16,78%), sendo seguida pela natureza de desvio **Técnica** (14,97%), demonstrando constância dos fatores que diversas unidades reportam como a natureza que levou determinada etapa a estar em desvio em relação ao cronograma de execução inicialmente planejada.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024


De forma complementar, a justificação da razão do desvio pelas Unidades Orçamentárias também reporta às **Causas** que levaram aos **Desvios**. No 5º bimestre continuam sendo a maior parte das Causas informada como *Outras Causas de Desvio* (OCD - 48,68%), que foi seguida pela *Alteração na Programação da Unidade Executiva* (APU - 10,69%); *Indefinição/Reavaliação de Projeto Técnico* (IPT - 7,24%), *Insuficiência de créditos orçamentários* (ICO - 7,07%); *Necessidade da Ação de Outros Órgãos* (NOO - 6,09%) e *Morosidade em procedimentos administrativos* (MPA - 5,76%) representando em conjunto 85,45% do total das causas das etapas estarem em desvio.

Completam a relação de **Causas** informadas no 5º bimestre a, *Pendência de Decisão* (PD), *Insuficiência de Recursos Financeiros* (IRF), *Crédito Cancelado* (CCA), *Insuficiência de recursos humanos* (IRH), *Crédito Contingenciado ou Bloqueado* (CCB) e *Problemas ou morosidade no processo licitatório* (PPL). Não foram indicados no 5º bimestre como Causa de Desvio a *Insuficiência de Recursos Materiais* (IRM) e *Variações climáticas* (VCL).



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024


Ao longo dos cinco bimestres de 2024 a Causa **OCD** sempre se manteve como a mais recorrente informada, contudo decrescendo sua participação. Ao longo do período as outras causas que ensejaram o desvio, variaram, não apresentando uma tendência, sendo no primeiro bimestre a segunda maior causa a **IRH**, no segundo bimestre a **IPT**, no terceiro ao quinto bimestre a causa **APU**.



Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/10/2024

Acompanhamento das Metas e Prioridades da LDO

Foram definidos 51 Programas de Trabalho, devido ao seu impacto, como metas e prioridades da administração distrital para o exercício de 2024, conforme Anexo I da LDO⁶, e estes foram desmembrados em 99 etapas cadastradas no SAG.



No 5º bimestre mais de 81% das etapas cadastradas estavam em Andamento Normal (NO). Já 2,02% das etapas estavam “A Ser Iniciada” (SI), e 16,16% estavam em desvio em relação ao programado, sendo etapas não iniciadas conforme cronograma planejado (7,07%), paralisadas (5,05%) e atrasadas (1,01%)

Até o 5º bimestre, foram empenhados mais de R\$ 4,5 bilhões e liquidados mais de 3,96 bilhões nestes programas de trabalho definidos como


prioritários pelo poder público distrital.

⁶ Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo IV da Lei 7.378/2023 – PPA 2024 -2027

Acompanhamento das Ações de Conservação do Patrimônio


Conforme apresentado na seção 3 [Manual](#), o Orçamento Público Distrital apresenta de forma segregada os dispêndios com a Conservação do Patrimônio Público Imobiliário. A partir do rol de 14 ações orçamentárias estabelecidas, é possível estratificar os dados do SAG quanto ao acompanhamento destas ações para a conservação do patrimônio público distrital.

No 5º bimestre estavam cadastradas 247 etapas referentes a 184 Programas de Trabalho relacionados a Conservação do Patrimônio Público. Destas, 8,50% já estavam concluídas ao final do bimestre, 58,30% estavam em Andamento Normal (NO) e, 9,72% a serem iniciadas no próximo bimestre. Já 23,08% não iniciaram sua execução no período planejado.



Até o 5º bimestre foram empenhados mais de R\$ 918 milhões e liquidados mais de 835 milhões nos programas de trabalhos para Conservação do Patrimônio Público Imobiliário do Distrito Federal.


Acompanhamento das Obras contratadas pelo GDF



No 5º bimestre estavam cadastradas no SAG 429 etapas classificadas como Obras, sendo 48,48% delas em andamento normal e 25,17% a serem iniciadas após o 5º bimestre.

Das 429 obras, 269 foram localizadas em mais de uma região administrativa, e das 160 restantes, a que mais tiveram obras cadastradas no SAG foi a região do Plano Piloto (RA I) com 22 obras, seguido de Santa Maria

com 14 obras no 5º bimestre (RA XIII).



A seguir constam os tipos de obras de cada etapa cadastrada, conforme classificação constante no [Manual](#) (Tabela 1 – Código de Obras).

Tipo de Obras	Quantidade
Obras no sistema de Saneamento	11
Obras de energia elétrica e iluminação pública	18
Obras de urbanização	68
Obras e edificações públicas	87
Obras para fins desportivos e de lazer	44
Obras para fins culturais	3
Obras para fins de educação	60
Obras para fins de saúde	19
Obras para fins de segurança	7
Obras para fins de assistência social	6

Tipo de Obras	Quantidade
Obras de transporte	60
Obras para fins de segurança de trânsito	1
Obras para fins habitacionais.	5
Obras para fins de preservação do meio ambiente	9
Obras para fins de agricultura	3
Obras para fins de desenvolvimento econômico	5
Serviços de Engenharia	23
TOTAL	429

As unidades que possuem mais obras cadastradas foi a Secretaria de Educação com 53 etapas referente a obras, seguida do DER com 48 obras, e Secretaria de Obras com 46 obras cadastradas no SAG no 5º bimestre.

Realizações em destaque no 5º Bimestre de 2024

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG no 5º Bimestre de 2024, destacam-se:

Sumário

15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM.....	14
Campanha Dengue - Fase 2.....	14
16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC... 15	15
5º Encontro do Graffiti do DF e RIDE	15
Fest Gama 2024.....	15
Festival Canto a Canto.....	15
20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP.....	16
Obras de infraestrutura no Condomínio Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião - Contrato 129/2024.	16
Demais Obras de infraestrutura no Condomínio Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião - Contrato nº 100/2024.....	16
Construção do viaduto e complexo viário na DF 001 no Jardim Botânico (balão da ESAF)....	17
22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.....	18
Construção do reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga, na Região Administrativa de Taguatinga/DF - Contrato nº. 024/2023	18
Execução de obras de infraestrutura para implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul (TAS) - Contrato nº 002/2024	18
Implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, no Pôr do Sol - Contrato nº. 028/2023	19
23.901 – Fundo de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FSDF/SES	21
Entrega recorde de cadeiras de rodas motorizadas	21
Investimento de R\$ 5,9 milhões em equipamentos odontológicos	21
Recebimento de mais nove ambulâncias para transporte de pacientes	22
26.205 – Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER/DF.....	24
Implantação de complexo viário quinhão 16 - trecho 2, no jardim botânico (balão da ESAF, KM 27,2)	24
40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF.....	25
Inovação na Escola: Transformando o Futuro	25
Mostra do nanosatélite AlfaCruz.....	26
VII EnCUCA - VII Simpósio Internacional de Pesquisa e XXII Encontro de Iniciação Científica e Extensão do CEUB", apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação.	27

15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM

Campanha Dengue - Fase 2

Campanha publicitária de Utilidade Pública que visa divulgar as medidas de prevenção e combate à Dengue.



16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC

5º Encontro do Graffiti do DF e RIDE

O Projeto tem como justificativa a valorização da arte urbana e de seus produtores, bem como, de fortalecimento do sistema socioeducativo, por meio das oficinas formativas ofertadas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e a realização de encontro presencial para execução de intervenções artísticas realizadas na Praça dos Direitos – Ceilândia/DF.

Fest Gama 2024

O Projeto visa valorizar a cidade do Gama/DF e proporcionar acesso gratuito às atividades culturais. É realizado no estacionamento do Estádio Bezerrão, ofereceu uma programação diversificada, que celebra a música popular brasileira e destaca os talentos locais e a apropriação positiva dos espaços públicos como locais de convivência e lazer coletivo.

Festival Canto a Canto

O Projeto tem como objetivo fortalecer a Cidade de Ceilândia com shows que promoveram uma rica e variada manifestação cultural tradicional brasileira com artistas locais. As atrações locais foram selecionadas pelas suas atuações no Distrito Federal e a programação foi destinada a pessoas de todas as faixas etárias e classes sociais. O projeto fomentou a cadeia produtiva local, gerando trabalho e renda para microempreendedores, pequenos, médios e grandes empresários, trabalhadores autônomos e, principalmente, para os profissionais (produtores, artistas, grupos) da cultura, também gerando oportunidade de trabalho para novos artistas da cidade de Ceilândia.

20.201 – Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

Obras de infraestrutura no Condomínio Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião - Contrato 129/2024.

Execução das obras de implantação de drenagem pluvial, com as redes, poços de visita, captações de águas pluviais, recuperação e complementação dos dois reservatórios, lançamento das águas pluviais, execução de estruturas projetadas, juntamente com a implantação da pavimentação de vias, estacionamentos, meios-fios, passeios, elaboração de projeto de sinalização, implantação de áreas verdes, nas quadras residenciais 02 e 04 e a comercial 02/04 do Condomínio Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião



Demais Obras de infraestrutura no Condomínio Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião - Contrato nº 100/2024.

Elaboração de projetos e execução de obras de edificações de portaria, espaço de lazer, churrasqueira, salão de festas, espaço gourmet e caixa d'água nas Quadras 2 e 4 do Residencial Aldeias do Cerrado



Construção do viaduto e complexo viário na DF 001 no Jardim Botânico (balão da ESAF)



22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

Construção do reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga, na Região Administrativa de Taguatinga/DF - Contrato nº. 024/2023


A construção do reservatório de retenção tem a premissa de complementar e melhorar o sistema de drenagem implantado na região, de maneira a receber a nova contribuição do escoamento da obra do Túnel de Taguatinga e promover o lançamento no curso d'água dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos pela legislação vigente, além de ser condicionante impositiva do licenciamento ambiental do Túnel.

Executada até o 5º bimestre/2024: 100,00%.

Principais serviços executados no 5º bimestre:

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão: 2.000m²; E

Alambrado: 253m.



Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão.



Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão.



Instalação de alambrado.



Instalação de alambrado.

Execução de obras de infraestrutura para implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul (TAS) - Contrato nº 002/2024

Localizado na poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo revitalização de OAE, terraplenagem (incluindo estabilização e contenção de taludes), com implantação de pavimento rígido e flexível, meios-fios, sinalização horizontal e vertical, drenagem e paisagismo.

Em consonância com as diretrizes globais de priorização do transporte coletivo, as obras de complementação e adaptação da infraestrutura do corredor no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS visam empreender funcionalidade e integração à todo o sistema em implantação ao longo da ESPM.

Executado até o 5º bimestre/2024: 95%.
Principais serviços executados no 5º bimestre:
Rede de drenagem pluvial: 44m;
Plantio de grama: 23.772m²; e
Assentamento de meios-fios: 1.832m;



Assentamento de meio fio.



Assentamento de meio fio.



Plantio de grama.



Plantio de grama.

Implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, no Pôr do Sol - Contrato nº. 028/2023

A implantação do campo de futebol *society* tem por objetivo tornar a área delimitada, que se encontra degradada e sem utilidade, em área de uso da população para a finalidade de espaço coletivo para práticas esportivas. O projeto de implantação, com calçadas, bancos, lixeiras e paraciclos, organiza o uso do espaço público garantindo acessibilidade e conforto aos usuários.

Executado até o 5º bimestre/2024: 100%.

Principais serviços executados no 5º bimestre:

Calçadas: 750m²;

Assentamento de meios-fios: 400m;

Plantio de grama: 1.925m² e instalação grama: 100m²

Instalação de alambrado: 1.060m².



Instalação de alambrado, instalação de gramado e execução de calçada.

23.901 – Fundo de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do DF – FSDF/SES

Entrega recorde de cadeiras de rodas motorizadas

Ao longo do mês de outubro, a Secretaria de Saúde (SES-DF) contemplou 225 usuários da rede pública com cadeiras de rodas motorizadas. O número representa um recorde de entregas conjuntas de um mesmo produto. Os pacientes são convocados em grupos de até dez pessoas, respeitando a ordem de cadastro. Junto à cadeira, eles recebem ajustes anatômicos e orientações.

Cada cadeira tem validade estipulada de cinco anos. Os produtos elétricos são prescritos a pacientes que possuem alguma restrição impeditiva de condução da cadeira de rodas por meio manual.

Finalizadas as novas entregas, a SES-DF terá dispensado, apenas neste ano, 490 equipamentos do tipo: 470 com controle joystick e 20 com controle mentoniano, somando um investimento que ultrapassa os R\$ 3,3 milhões.



Investimento de R\$ 5,9 milhões em equipamentos odontológicos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizou em 2024 investimento de mais de R\$ 5,9 milhões na aquisição de 4.455 equipamentos odontológicos, incluindo aparelhos de raio-x panorâmico, canetas de alta rotação e um tomógrafo odontológico. A iniciativa permitiu a troca de equipamentos antigos por tecnologias de ponta, com o objetivo de aprimorar o diagnóstico e ampliar o atendimento à população.

A distribuição dos novos aparelhos de raio-x já foi feita para os 13 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e para a Central Radiológica de Taguatinga. Entre

os novos recursos, destaca-se o tomógrafo odontológico por feixe cônico, que oferece imagens em 3D, permitindo visualizar com precisão fraturas, problemas de canal e articulações.

Com o novo tomógrafo, o Centro de Especialidades Odontológicas da 712/912 Sul se consolida como uma Central de Radiologia completa. Além de tomografia computadorizada, o local oferece radiografias panorâmicas e tele radiografias, com um aparelho que permite a realização de todas essas modalidades.




Foto: Agência Saúde-DF

Recebimento de mais nove ambulâncias para transporte de pacientes

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) recebeu mais nove ambulâncias para transportar pacientes entre unidades da rede. O investimento chega a mais de R\$ 2 milhões.

Pintados na cor branca, esses veículos são vinculados a diversas unidades da SES-DF, sendo destacados para diversos tipos de transportes. Já as de cor vermelha são do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambos os tipos têm tido investimento: somente em 2024, foram 73 veículos novos, entre brancas e vermelhas.

A entrega será feita em seis unidades: hospitais regionais do Gama (HRG), de Ceilândia (HRC), de Sobradinho (HRS) e do Guará (HRGU), Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).



26.205 – Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER/DF

Implantação de complexo viário quinhão 16 - trecho 2, no jardim botânico (balão da ESAF, KM 27,2)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou o mais novo viaduto do Jardim Botânico. O complexo viário garantirá um deslocamento mais célere e seguro a 50 mil motoristas por dia, entre moradores da Região Administrativa e de outras regiões da parte leste da capital federal, como São Sebastião, Tororó, Paranoá, Jardins Mangueiral e Jardim ABC.



Antes da construção do complexo viário, o tráfego era guiado por uma rotatória em nível, que já não comportava mais a demanda de veículos, gerando constantes congestionamentos. Para solucionar esse problema, foi construída uma estrutura em trincheira, com profundidade de cerca de sete metros e extensão de aproximadamente um quilômetro e meio, além de duas alças de retorno.

Iniciadas em abril de 2023, as obras do complexo viário geraram 300 empregos diretos e outros 100 indiretos. Os serviços foram executados por uma empresa contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) com recursos provenientes dos convênios com a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e financiamento junto ao Banco do Brasil.



Fotos: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília

40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF

Inovação na Escola: Transformando o Futuro

No estacionamento 9 do Parque da Cidade, em Brasília, aconteceu o evento “Inovação na Escola: Transformando o Futuro”, uma realização do Instituto Tecnológico e Cultural Brasileiro (ITCB), com fomento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). O evento reuniu cerca de 1.300 alunos de escolas públicas do DF, proporcionando uma imersão em tecnologia e metodologias avançadas. O público-alvo inclui estudantes de diversas faixas etárias, desde a educação infantil até o Ensino Médio, além de professores e gestores escolares interessados em inovação educacional.





Mostra do nanossatélite AlfaCruX

O Planetário de Brasília Luiz Cruls recebeu uma mostra especial: uma réplica do AlfaCruX, o primeiro nanossatélite do Governo de Brasília e 100% fomentado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). A iniciativa coloca Brasília como uma capital de vanguarda da ciência e da inovação. O AlfaCruX, no seu tempo em órbita (2 anos), demonstrou tecnologias estratégicas para a implementação de sistemas de coleta de dados fundamentais, tais como desmatamento e queimadas. E para celebrar sua criação e missão, lançou a mostra em que uma réplica do nanossatélite em tamanho real ficou exposta, de maneira permanente, no Planetário de Brasília. Durante a mostra, os visitantes terão a oportunidade de conhecer ainda os bastidores do projeto, explorar conteúdos interativos e ouvir depoimentos de quem participou dessa conquista. A mostra do AlfaCruX é um grande presente ao Planetário de Brasília Luiz Cruls, integrando as comemorações de aniversário deste importante espaço de ciência e tecnologia da cidade, que completou 50 anos neste ano de 2024.



VII EnCUCA - VII Simpósio Internacional de Pesquisa e XXII Encontro de Iniciação Científica e Extensão do CEUB", apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação.

O evento aconteceu entre os dias 01 e 03 de outubro de 2024, foi realizado o VII EnCUCA - VII Simpósio Internacional de Pesquisa e o XXII Encontro de Iniciação Científica e Extensão do CEUB.

O evento possibilitou a alunos, professores e profissionais de diversas instituições acadêmicas e não acadêmicas a oportunidade de compartilhar experiências e debater os resultados de seus trabalhos acadêmicos. Esse fórum promoveu o intercâmbio de projetos e resultados de pesquisa, além de práticas e experiências em diversas áreas do conhecimento. Foi um momento essencial para a sistematização e o compartilhamento de práticas voltadas à formação de cidadãos criativos e atuantes na sociedade contemporânea.





SAG 2024 Cronograma do 6º bimestre

Para dar suporte técnico e operacional as atividades de prestação de informações pelas Unidades Orçamentárias, foi realizada Reunião Técnica no dia 23 de fevereiro de 2024 a fim de repassar instruções acerca da elaboração do Relatório no módulo de Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental – SAG. No site da SEEC estão disponíveis o [Manual de orientações](#) e a arquivo da [Apresentação](#) da Abertura do SAG 2024.

Cabe destacar que a SUPLAN, junto com a SUTIC e a CAST, desenvolveram um novo Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG denominado de NOVO SAGWEB. Esse novo sistema permite uma maior navegabilidade e facilidade para que os agentes de planejamento pudessem cadastrar e acompanhar as etapas.

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental, abrirá no dia 11 de dezembro de 2024, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas Unidades Orçamentárias referente ao 6º bimestre até o dia 10 de janeiro de 2025, Será feita análise de conformidade pela equipe técnica da SUPLAN e será publicado o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 6º Bimestre até 30 de janeiro de 2025.