

# Governo do Distrito Federal

## Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



---

---

**Avaliação do Plano Plurianual - 1ª Etapa - 2014**  
**Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo**

---

---



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento Governamental**

---

# **DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO**

## **POR PROGRAMA DE GOVERNO**

**Avaliação do Plano Plurianual – 1ª Etapa**

**- 2014 -**



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento Governamental**

---

**GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**  
**RODRIGO ROLLEMBERG**


**VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**  
**RENATO SANTANA**

**SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS**

**SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**RENATO JORGE BROWN RIBEIRO**

**SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**  
**JOSÉ AGMAR DE SOUZA**

**- 2014 -**




**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento Governamental**

# SUMÁRIO

Código do Programa	Descrição	Página
0150	Brasília Sustentável.....	001
1350	Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF.....	002
6201	Agricultura e Desenvolvimento Rural.....	001
6202	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde.....	026
6203	Aperfeiçoamento Institucional do Estado.....	074
6204	Atuação Legislativa.....	105
6205	Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital .....	108
6206	Esportes e Grandes Eventos Esportivos.....	115
6207	Desenvolvimento Econômico.....	156
6208	Desenvolvimento Urbano.....	170
6209	Energia.....	304
6210	Meio Ambiente e Recursos Hídricos.....	318
6211	Garantia do Direito à Assistência Social.....	340
6212	Resíduos Sólidos.....	364
6213	Saneamento.....	370
6214	Trabalho, Emprego e Renda.....	394
6215	Trânsito Seguro.....	399





**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento Governamental**

---

<b>Código do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Página</b>
6216	Transporte Integrado e Mobilidade.....	430
6217	Segurança Pública.....	477
6218	Habitação.....	491
6219	Cultura.....	495
6220	Educação Superior.....	577
6221	Educação Básica.....	588
6222	Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania.....	620
6223	Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude.....	657
6224	Assistência Jurídica Integral e Gratuita.....	670
6225	Regularização Fundiária.....	675
6226	Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres.....	679
6227	Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.....	682
6228	Transferência de Renda.....	689
6229	Emancipação das Mulheres.....	694
6230	Turismo.....	700



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento Governamental**

---

## **APRESENTAÇÃO**

O Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo é um dos instrumentos que compõe a primeira etapa da Avaliação Anual do Desempenho do Plano Plurianual 2012-2015, conforme estabelece o inciso I, do artigo 8º, da Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, alterada pelas Leis nºs 5.023/2013, de 04/02/2013, 5.285, de 27/12/2013, 5.406, de 08/10/2014 e 5.440/2014 de 30/12/2014 e tem como objetivo dar transparência à Ação Governamental no trato dos recursos públicos.

No Demonstrativo são apresentadas as informações referentes aos programas de trabalho que, durante o exercício de 2014 apresentaram execução físico-financeira. O seu ordenamento, baseado na estrutura programática, permite uma visualização dos gastos programados e executados ao longo do exercício, para cada programa e ação proposta no Plano Plurianual, bem como as realizações físicas do período.

Este relatório demonstra o esforço do Governo do Distrito Federal em cumprir os compromissos assumidos com a sociedade e nele são apresentadas as metas atingidas no Plano Plurianual 2012-2015.

**- 2014 -**



**PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL**

**OBJETIVO:** Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília promovendo a melhoria das condições de vida da população e a gestão sustentável do território.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

**Horizonte Temporal:** TEMPORÁRIO

**Início:**

**Término:**

**Justificativa:** Programa dotado de forte cunho social e ambiental, concebido para: 1 - Preservar a qualidade das águas superficiais do Distrito Federal; 2 - Preservar a qualidade das águas subterrâneas, próximas ao lixão da Estrutural e melhorar a qualidade de vida desta comunidade de baixa renda; 3 - Melhorar as condições de trabalho dos catadores de lixo e solucionar a destinação final do lixo urbano com novo aterro; 4 - Preservar a saúde da população das Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
775	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	75	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 88	- 0	- 0	-	PAD/BIRD/ADA (OBJ ESP 1 - ADASA)
1120	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	-		Desejado Alcançado	- -	30 0	50 0	75	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1121	FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 0	- 0	-	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1122	ABERTURA DO ATERRO SANITÁRIO	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 0	- 0	-	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 3.560.000</b>	<b>2013 = 4.550.000</b>	<b>2014 = 4.500.000</b>	<b>2015 = 4.550.000</b>	

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	1.148.783	0
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 5119 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"</b>		B		198.196	6	198.196		0
		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	1.148.783	66
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Prestação de serviços de consultoria para realizar atividades de apoio ao gerenciamento do programa								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.451.0150.5119.0001 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II-- DISTRITO FEDERAL	F	B		198.196	6	198.196	0	0
		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	1.148.783	66
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		198.196	9		0	0
		A	2.115.000	1.737.970	82		1.148.783	66
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.031.888	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Implantar a Unidade de Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável II. (Procedente da etapa 43/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Licitação concluída - empresa contratada. Os trabalhos estão sendo executados. Realizada a 11ª medição totalizando o valor de R\$ 1.346.978,51. Proc.: 197.001.394/2012								

**PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF**

**OBJETIVO:** Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

**Horizonte Temporal:** TEMPORÁRIO

**Início:**

**Término:**

**Justificativa:** Necessidade de execução de ações, estruturais e não estruturais, que visem minimizar os efeitos decorrentes do crescimento populacional não planejado, de ocupação irregular do solo e de pressão sobre os recursos hídricos.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
781	CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2	0		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7.148 0	- -	- 0	-	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)
782	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	0		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	75.387 0	- -	- 0	-	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:**      2012 = 102.986.650      2013 = 216.552.479      2014 = 124.419.987      2015 = 0

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------



<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>A</b>	322.446	23.613	7	23.613	23.613	0
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3020 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF</b>		<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	322.446	23.613	7	23.613	23.613	100
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Estruturar e Desenvolver a unidade de gerenciamento do Programa Águas do DF - UGP e preparar a base para o								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada pela Secretaria de Obras (UGP) e NOVACAP (monitoramento e avaliação) através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.1350.3020.0001 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	322.446	23.613	7	23.613	23.613	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>B</b>		0	0			0
		<b>A</b>	322.446	23.613	7			100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 09/07/2012 <b>Término</b> 05/01/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Executados 100% dos serviços - relatório 2013 concluído. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b>								
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>			3.469.334	1.761.583	51	1.761.583	1.172.395	67
<b>( * ) Prioridade LDO ( ** ) Projeto em Andamento ( *** ) Conservação de Patrimônio</b>								



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0150 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	1.148.783	66
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					2.115.000	1.737.970	82	1.737.970	1.148.783	66
ESFERA : FISCAL					2.115.000	1.737.970	82	1.737.970	1.148.783	66
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.115.000	1.737.970	82	1.737.970	1.148.783	66
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.031.888	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL					1.031.888	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					1.031.888	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1350 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 102.986.650 2013 = 216.552.479 2014 = 124.419.987 2015 = 0	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.446	23.613	7	23.613	23.613	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	322.446	23.613	7	23.613	23.613	100
ESFERA : FISCAL	322.446	23.613	7	23.613	23.613	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.446	23.613	7	23.613	23.613	100
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	3.469.334	1.761.583	51	1.761.583	1.172.395	67





**PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

**OBJETIVO:** Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

**Público Alvo:** População do Distrito Federal e Entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
826	FAMÍLIA EM CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA ATENDIDA	FAMÍLIA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 159	250 608	300 675	300	EMATER-DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
827	FAMÍLIA ASSISTIDA	FAMÍLIA	3545	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.000 3199	4.000 2.315	4.000 2.522	4.000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
828	AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAA/PAPA	PESSOA ATENDIDA	276	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1000 756	850 742	1000 455	1000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
829	EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	750	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1000 750	1250 1599	1500 1666	1750	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
830	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	260 193	230 207	300 207	390	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
831	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS	UNIDADE	1500	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2400 1739	2100 2122	2150 2286	2350	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
832	PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7.000 9703	7.000 9542	7.000 9155	7.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
833	TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.000 1606	1.500 1329	1.600 1029	1.700	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
834	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOA	8500	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9.000 14807	9.000 11867	9.000 14321	9.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
835	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.200 1158	1.300 1.010	1.300 1.251	1.300	SEAGRI (OBJ ESP 3 - SEAGRI)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
839	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA OU DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.	UNIDADE	943	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11.300 8526	12.430 7.527	4.800 5.112	5.000	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
840	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	69.945	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	72.043 83068	74.204 86.281	76.430 86.674	78.723	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
841	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	29.397	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.866 38703	32.335 44.669	33.804 28.390	35.273	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
842	PRODUTOR FAMILIAR ATENDIDO	PESSOA			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.000 420	1.100 1.024	1.100 1.278	1.100	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
844	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	600 589	650 750	720 689	720 689	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
845	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	800.000 1.589.904	850.000 1252000	960.000 1073972	960.000	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
1091	PERCENTUAL DE AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	%	80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	90 89,7	100 92,86	100 91,68	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1092	ASSENTAMENTO ATENDIDO	%	80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 122	100 100	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1093	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1200 1507	1300 1332	1400 1287	1500	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1094	ÁREA AGRÍCOLA EM RECUPERAÇÃO	HA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 91	50 86	50 105,89	50	SEAGRI (OBJ ESP 2 - SEAGRI)
1095	CÂMARAS SETORIAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6 2	6 6	6 6	6	EMATER DF (OBJ ESP 3 - EMATER)
1099	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	KM	534	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	300 479	400 412	400 369,9	400	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1100	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA COLETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 1	4 1	4 5	4	SDR (OBJ ESP 5 - SEAGRI)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1101	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	24 19	24 22	24 22	24	SDR/ DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1303	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	8.800 7.022	7.550 8.929	7.700	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 47.434.861 2013 = 50.160.541 2014 = 54.077.074 2015 = 56.839.385

PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	62.854.925	70.635.018	112	15.579.960	13.938.619	4
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1077 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO		B		1	0	0	167.339	16
		A	1.000.000	1.034.242	103	1.034.241	194.139	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.451.6201.1077.1721 - APOIO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PAD - DF.	F	B		1	0	0	167.339	16
		A	1.000.000	1.034.242	103	1.034.241	194.139	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	26.800	0		26.800	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		167.339	17
		A	1.000.000	1.007.442	101		167.339	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO			Quantidade : 400	Unidade Medida : M2				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 400	Unidade Medida : M2				
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar a construção do centro de capacitação -PAD-DF								
Previsão: Início 01/07/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL				ESTÁGIO : Andamento Normal				
ETAPA REALIZADA ▶ Realização dos trabalhos em proteção de sinalização, locação da obra, limpeza do terreno, escavação de valas, estacas, blocos, vigas baldrame e outros. Processo nº 070.001.282/2013. Projeto empenhado e inscrito em								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
restos a pagar, execução física será concluída em 2015, para o qual não há PT na LOA.								
<b>AÇÃO : 3043 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>B</b>		0	0	0	86.600	0
		<b>A</b>	40.117.500	41.299.616	103	1.013.550	909.842	2
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Promover e apoiar as ações que busquem o desenvolvimento rural sustentável, com vistas à proteção, recuperação e a								
<b>Implementação :</b> Ações desenvolvidas em conjunto: SEAPA, EMATER-DF, ADASA, ANA, CAESB.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 20.541.6201.3043.0001 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-TERRAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	40.047.000	40.000.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	47.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	40.000.000	40.000.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA                      Quantidade :    60    Unidade Medida :   HA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                              Quantidade Prevista:    60    Unidade Medida :   HA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0023 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental das terras rurais</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014                      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL                                              ESTÁGIO :    Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Área plant (ha): jan a dez 105,89. Orient.Téc.prod: jan a dez 162 . Ltes atend.mudas: jan a dez 218. Mudas p/plantio: jan a dez 117.646. Mudas produz casa cerr.: jan a dez 149.086.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 20.543.6201.3043.0002 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		0	0	0	86.600	0
		<b>A</b>	70.500	1.299.616	0	1.013.550	909.842	70
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		<b>B</b>		0	0		86.600	0
		<b>A</b>	70.500	1.299.616	0		909.842	70
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA                      Quantidade :    1000    Unidade Medida :   HA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                              Quantidade Prevista:    1000    Unidade Medida :   HA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental - Conservar água do solo do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/05/2014                      Término 31/12/2014                      Reprogramação: Início 01/04/2014                      Término 31/12/2014</b>								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Terraciamento Recuperados: mar 18,82; abr 14,87; mai 3,53; jun 22,79; jul 37,39; ago 0; set 372,71; out 326,00; nov 203,07; dez 61.106,77. Terraciamento Construídos: mar 2,96; abr 8,93; mai 0; jun 35,91; jul 32,47; ago 0; set 51,28; out 0; nov 0; dez 0. Processo 070.000.883/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3100 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		B		-1.525.315	173	113.720	369.435	8
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO		A	883.636	4.855.609	550	1.796.651	1.575.550	32
<b>Finalidade :</b> Viabilizar a construção da obra e sua estruturação com vistas à comercialização e capacitação								
<b>Implementação :</b> Viabilizar a construção e complementação do galpão do gama assim como a aquisição de mobiliários e equipamentos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.451.6201.3100.0003 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.525.315	173	113.720	369.435	8
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	883.636	4.855.609	550	1.796.651	1.575.550	32
		B		0	0		0	0
		A	0	653	0		60	9
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.525.315	173		369.435	8
		A	883.636	4.854.956	549		1.575.490	32
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Construir Centro de Comercialização - Procedente da etapa 0020/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2009 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013: estrutura de concreto armado, portas e janelas instaladas, parede de alvenaria levantadas. Proc 070.000.312/2007. Em 2014: tarifa de public.de termo aditivo, cont. de repasse nº 166.465-11/2004, MDA/CEF. Concluído: Castelo d'água, sinalização do estacionamento, auditório, instalação do ar condicionado, câmaras frias, instalaç dos vidros na passarela, pintura e energia elétrica do prédio. Execução da granitina no bloco C (Galpão). Proc Novacap 112.001.764/2012								
<b>AÇÃO :</b> 3120 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0
<b>Finalidade :</b> Promover a expansão das unidades de atendimento da CEASA/DF								
<b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.451.6201.3120.0001 - ( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA-ENTREPOSTO-PLANALTINA</b>	I	B		0	0	0	0	0
		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	3.500.000	3.500.000	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0011 - Construir Unidades Descentralizadas da Centrais de Abastecimento - Procedente da etapa 00002/2013</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2012</b> <b>Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA</b> <b>ESTÁGIO : Paralisada</b>								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / O processo de liberação da área encontra-se na TERRACAP, aguardando o fim dos trâmites administrativos								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Processo encontra-se em posse da TERRACAP								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013: Encontra-se em fase de elaboração do termo de referência, para contratação de empresa especializada para elaboração do projeto base. Processo nº071000.015/2012								
<b>AÇÃO : 3191 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS</b>		B		791.577	25	0	0	0
		A	3.180.546	3.488.155	110	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Melhorar as condições de fluxo de abastecimento nas áreas da CEASA/DF.								
<b>Implementação :</b> Pela própria Unidade e Convênios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.451.6201.3191.0001 - ( *** ) REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA</b>	I	B		791.577	25	0	0	0
		A	3.180.546	3.488.155	110	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		3.000.000	0			0
		A	0	3.000.000	0			0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-2.208.423	69			0
		A	3.180.546	488.155	15			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE REFORMADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Reformar estruturas físicas CEASA/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Concluída Instalação do Sistema de Segurança Monitorada, Ampliação e Instalação de PVC e luminárias de LD, Obra concluída, em fase de entrega dos serviços contratados. Processo nº 071.000127/2011								
<b>AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Adquirir equipamentos, moveis, utensilios, veiculos e maquinas agricolas <b>Implementação :</b> x		B A	920.000	-351.288 2.402.384	38 261	9.750 2.402.383	183.180 2.402.383	8 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.605.6201.3467.9574 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 196 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 196 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0002 - Adquirir equipamentos <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de: cultivador motorizado-07; Trator agricolas-03; tanque resfriador de leite-01; bateadeira de cereais -01; carretas-02; perfurador de solo -1; plantadeira adubadeira- 2; plantadeira de mandioca - 2; semeadora e adubadora para plantio-2; roçadeira de arrasto -1; balança eletrônica - 4 e outros. Proc.nº 070.002.031/2013 e Proc.nº 070.001.129/2013.		F B A B A B A		-351.288 2.402.384 -55.750 44.250 -295.538 2.358.134	38 261 0 0 32 256	9.750 2.402.383 9.750 44.250 173.430 2.358.133	183.180 2.402.383 9.750 44.250 173.430 2.358.133	8 100 22 100 7 100
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2173 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</b>		B A	843.298	92.583 3.847.814	11 456	54.052 1.872.319	628.416 1.872.319	16 49





PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, na busca da sustentabilidade do setor rural. <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.601.6201.2173.5652 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO À REALIZAÇÃO DA 20ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 700 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Assistir público na 20ª Exposição Agropecuária de São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 160 pessoas foram assistidas na 20ª Exposição Agropecuária de São Sebastião, ocorrida de 05 a 08 de junho de 2014. Proc. 072.000.210/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2173.0002 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DF ENTORNO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Assistir agricultores familiares								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 5501 empreendedores familiares assistidos, totalizando 71111 atendimentos com repetição.								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Assistir empreendedores patronais								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 3654 empreendedores patronais assistidos, totalizando 22377 atendimentos com repetição.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Assistir trabalhadores rurais</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 1029 trabalhadores rurais assistidos, totalizando 3989 atendimentos com repetição</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0019 - Assistir assentados do DF</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 3225 assentados assistidos no DF.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Assitir assentados do Entorno</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 3490 assentados assistidos no Entorno.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Assistir público em métodos coletivos</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 424 pessoas assistidas VI Cong NacTrab Sem Terra. 95 mil VII Agrobrasília. 160 na 20ª Expo São Sebastião. 700 Semana Educação p Vida. 370 6º Encontro Maracujá. 1800 Semana Produtor/Tabatinga. 623 Expoampa. 84 Dia Campo Mandioca. 198 semana Int. Rural Vargem Bonita. 1302 Semana Tecnol Rio Preto. 250 Semana Pimentão. 60 Dia Esp Bsb Leite Sustentável. 420 Festa Morango (Expo Braziândia). 89 11ª Expo Planaltina. 75 Semin Ref Agraria. 78 Semin Brasil sem miséria. 81 no II Semin de ATER e Ref Agraria.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2173.1945 - APOIO A REALIZAÇÃO DA VII AGROBRASÍLIA - FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS</p>	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>		B		0	0			0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0022 - Apoiar o evento da VII Agrobrasília - Feira de Tecnologia e Negócios</p>								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoiado o evento VII Agrobrasilíia, ocorrido de 13 a 17 de maio, no Parque Ivaldo Cenci (PAD-DF). Proc. 072.000.210/2014 <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2173.5651 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO À REALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR-DF ENTORNO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0023 - Apoiar a realização do Espaço de Valorização da Agricultura Familiar - EVAF								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100
		B		0	0			0
		A	500.000	500.000	100		500.000	100
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 30/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Mobilização de agricultores familiares do Entorno para participarem do Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (dentro da Agrobrasilíia), que ocorre entre os dias 13 e 17 de maio de 2014. O Espaço de Valorização da Agricultura Familiar foi montado dentro da VII Agrobrasilíia e assistiu 8.500 pessoas. Proc. 072.000.189/2014; 072.000.210/2014; 072.000.082/2013 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 2401 - DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA								
		B		-5.401	2	5.498	263.267	81
		A	332.400	326.230	98	326.133	326.133	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Apoiar a transição agroecológica <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2401.0001 - DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	0	4.700	0
		A	9.400	9.400	100	9.400	9.400	100
		B		0	0		4.700	0
		A	9.400	9.400	100		9.400	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0024 - Capacitar público rural em agroecologia e produção orgânica</b> <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas capacitadas: 2985 <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2401.1953 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA / AGRICULTURA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 250 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 250 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶ 0026 - Capacitar público em agroecologia e produção orgânica</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas capacitadas: 1002								
	F	B		-5.401	2	5.498	258.567	82
		A	323.000	316.830	98	316.733	316.733	100
		B		-5.401	2		258.567	82
		A	323.000	316.830	98		316.733	100
<b>AÇÃO : 2770 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL</b>		B		0	0	0	0	0
		A	47.000	5.164	11	5.164	5.164	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover a produção de mudas do bioma cerrado para áreas de preservação valorizando a propriedade rural e melhorando a <b>Implementação :</b> A ação será implementada por meio de ação direta da secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento e convênio, produzindo mudas de espécies nativas do cerrado na granja do Ipê.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.601.6201.2770.0001 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> MUDA PRODUZIDA <b>Quantidade :</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0025 - Produzir mudas melhoradas</b>								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	47.000	5.164	11	5.164	5.164	100
		B		0	0		0	0
		A	47.000	5.164	11		5.164	100



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mudanças produzidas para reflorestamento: jan a dez 151.389 Proc. 070.001.513/2013 e 070.000.313/2014.								
<b>AÇÃO : 2771 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover o melhoramento genético do rebanho bovino leiteiro e estímulo a piscicultura, aumentando a oferta do alimento a <b>Implementação :</b> A ação será implementada de forma direta, com a produção de alevinos na granja do ipê, onde serão vendidos. no mesmo local serão criados reprodutores que fornecerão material genético para distribuição de sêmem.		B A	47.000	-960 28.770	2 61	960 28.770	960 28.770	3 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 20.602.6201.2771.0001 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALEVINO PRODUZIDO <b>Quantidade :</b> 500000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0029 - Produzir alevinos <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alevinos produzidos: jan a dez 320.920. Alevinos vendidos: jan a dez 305.750. Alevinos para Uds/pesquisa/eventos:jan a dez 15.170.	F	B A B A	47.000  47.000	-960 28.770 -960 28.770	2 61 2 61	960 28.770  28.770	960 28.770  28.770	3 100  100
<b>AÇÃO : 2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Coordenar e executar ações de prevenção, controle e erradicação de doenças de notificação obrigatória dos animais, das <b>Implementação :</b> As ações são desenvolvidas de forma contínua com recursos do PPA e formalizações de convênio com o MAPA		B A	164.500	33.337 939.675	20 571	13.873 392.487	27.965 365.437	3 39
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.603.6201.2772.0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		33.337	20	13.873	27.965	3
		A	164.500	939.675	571	392.487	365.437	39
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		33.337	20		20.050	4
		A	164.500	518.359	315		69.619	13
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		7.915	0
		A	0	421.316	0		295.818	70
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FISCALIZAÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014        Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fiscalização de entrada de produto vegetal DF: jan 299; fev 830; mar 984; abr 936; mai 994; jun 923; jul 869; ago 920; set 862; out 586; nov 977; dez 835. Fisc de saída de produto vegetal DF: jan 0; fev 1; mar a out 0; nov 0; dez 0.Permissão de trãns vegetal emitida: jan a dez 13.329. Proc. 070.000.322/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Realizar fiscalização de Agrotóxicos								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014        Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fiscalização do uso de agrotóxico propriedades rurais: jan 5; fev 26; mar 4; abr 7, mai 14; jun 0; jul 16; ago 0; set 0; out 10; nov 7; dez 8. Fisc do comércio de agrotóxico em estabelec comerciais: jan 0; fev 2; mar 9; abr 0; mai 15; jun 0; jul 2; ago 12; set0; out 0; nov 0; dez 4.								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Realizar fiscalização de Defesa Animal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014        Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fisc Trãns Animais: jan a dez 144.957.360. Cargas Fiscalizadas: jan a dez 16.223. Vacinação bezerros 3 a 8 meses: jan a dez 6.568. GAT's emitidas: jan a dez 58.546. Proc. 070.002.089/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	B			0	0	0	0	0
	A		117.500	83.486	71	83.484	83.484	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Zelar pela produção de um alimento seguro e pela segurança alimentar da população do DF por meio de ações de fiscalização								
<b>Implementação :</b> Controlar e fiscalizar a entrada e o trãnsito de produtos de origem vegetal e animal no DF. Avaliar, registrar, inspecionar e controlar os estabelecimentos de produção de produtos de origem vegetal e animal do DF.								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.665.6201.2780.0001 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	117.500	83.486	71	83.484	83.484	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	117.500	83.486	71		83.484	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INSPEÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0038 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Inspeção.realizada: prod.orig.animal: 1ºbim 326; 2ºbim 320; 3ºbim 322; 4ºbim 323; 5ºbim 322; 6º b im 160, prod.orig.vegetal: 1ºbim 38; 2ºbim 40; 3ºbim 40; 4ºbim 40; 5ºbim 40; 6º20 , estab.prod.artesanal: 1ºbim 50; 2º bim 49; 3ºbim 46; 4ºbim 48; 5ºbim 50; 6º 26, Vis it.insp.oficial: jan a dez 2.003; Num.fisc.trânsito: jan a dez 5.370.								
<b>AÇÃO :</b> 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
		B		-150.000	0	0	0	0
		A	10.000	406	4	406	406	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter maquinas e equipamentos do fundo								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.605.6201.2885.0003 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-150.000	0	0	0	0
		A	10.000	406	4	406	406	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-150.000	0		0	0
		A	10.000	406	4		406	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Manter maquinas e equipamentos								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								





PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Despesas com decisão judicial, mandado de sequestro conforme Processo 070.000.195/2006.								
<b>AÇÃO :</b> 2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		B		45.711	6	294.130	646.349	17
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	728.500	3.774.057	518	2.274.582	2.033.801	54
<b>Finalidade :</b> Aprimorar agentes de desenvolvimento, capacitar líderes locais, representantes institucionais e conselheiros, apoiar a								
<b>Implementação :</b> consultoria, convênios, acordos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.601.6201.2889.0007 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		43.270	9	42.316	0	0
		A	470.000	43.270	9	42.316	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		43.270	9		0	0
		A	470.000	43.270	9		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 650 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 650 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0027 - Distribuir sementes, mudas e insumos agrícolas às famílias da agricultura familiar.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Distribuição de sementes: milho (Kg) 11.920; feijão (kg) 11.920; fertilizantes (kg) 149.000. Produtores atendidos: 596; Processo nº 070.000.812/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.2889.0003 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	F	B		2.441	1	251.814	646.349	17
		A	258.500	3.730.787	0	2.232.266	2.033.801	55
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		31.477	12		30.679	7
		A	258.500	435.567	168		428.731	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-29.036	0		615.670	19
		A	0	3.295.220	0		1.605.070	49
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0032 - Apoiar a agricultura familiar através do PRONAT - DF								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Lideranças rurais assistidas: jan a dez:148; Produtores familiares atendidos: jan a dez: 2.522 Conselhos regionais assessorados: jan 9; fev 9; mar 9; abr 9; mai 9; jun 9; jul 9; ago 9; set 9; out 9; nov 9; dez 9.								
<b>AÇÃO : 4046 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Modernizar e melhorar a gestão dos empreendimentos rurais. <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.		B A	9.400	0 9.400	0 100	0 9.400	4.700 9.400	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4046.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0027 - Capacitar público rural em gestão de negócios <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas capacitadas: 4228	F	B A B A	9.400 9.400	0 9.400 0 9.400	0 100 0 100	0 9.400	4.700 9.400 4.700 9.400	0 100 0 100
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Apoiar Eventos Agropecuários <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.		B A	1.076.000	-61.147 282.402	6 26	61.148 282.401	71.804 282.401	25 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.392.6201.4090.1559 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA	F	B A	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar feira do produtor no Núcleo Rural Tabatinga								
<b>Previsão:</b> Início 24/05/2014      Término 01/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento Feira do Produtor Rural de Tabatinga, público estimado 10.000 pessoas, evento realizado com recurso de outro programa de trabalho, também destinado a referida festa, considerando que este não foi desbloqueado para a utilização.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.392.6201.4090.0031 - APOIO A EVENTOS-RURAIIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-27.884	7	27.885	6.124	39
		A	376.000	15.666	4	15.665	15.665	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-27.884	7		6.124	39
		A	376.000	15.666	4		15.665	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Apoiar eventos rurais								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento da Agrobrasília :Aquisição de 60 unid.de camisa social unissex, 100 unid de camisa polo unissex,100inid chapéu profissional e impressão de folders p/defesa agropec.divulgar suas ações em suas bases e durante o evento,folders p/evento Brasil sem miséria do DF 1.500;folders para o Dipova 6.000; impressão p/banner para placa da Dipova 1; banner p/FDR social- 10 ; 1 letreiro para fachada do centro de capacitação e comercialização.Prosc.nºs 070.000.730/2014,070.000.752/2014, 070.000.495/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.392.6201.4090.1599 - APOIO AOS EVENTOS RURAIIS ORGANIZADOS PELA SEAGRI .	F	B		-33.263	7	33.263	65.679	25
		A	500.000	266.736	53	266.736	266.736	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-33.263	7		65.679	25
		A	500.000	266.736	53		266.736	100



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0018 - Apoiar eventos rurais  <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos: Agrobrasilíia 2014, 13 a 17/05, aproxim. 95.000 visitantes; Expos. Agrop. São Sebastião, 05 a 08/06, aproxim. 50.000 visitantes; Expos. Agrop. Sobradinho, 06 a 08/06, aproxim. 62.000 visitantes; 16ª Semana do Pimentão, 14 a 16/08, aproxim. 47.000 visitantes; 19ª Festa do Morango, 29/08 a 07/09, aproxim 500.000 visitantes. Proc 070.000.527/2014. Reuniões realizadas: mai 01; jun 05; jul 11. Qtde de público: mai 25; jun 150; jul 320 Proc 070.000.447/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 23.606.6201.4090.0036 - APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Apoiar eventos agropecuários no Distrito Federal.  <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: Maio 01 Agrobrasilíia; Junho 01 6º Encontro Regional dos Produtores de Maracujá - Disponibilização de Funcionários e Distribuição de Brindes Proc.º 071000146/2013	D	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	0	0	0	0	0
		B		0	0			0
		A	150.000	0	0			0
<b>AÇÃO :</b> 4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Modernizar o processo produtivo agropecuário.  <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios		B		0	0	865	2.801	0
		A	676.450	268.728	40	267.863	267.863	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4107.1675 - APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA COM HORTALIÇAS IRRIGADAS.	F	B		0	0	0	0	0
		A	450.000	209.380	47	209.380	209.380	100



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	450.000	209.380	47		209.380	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Capacitar público rural em produção de hortaliças irrigadas								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas capacitadas: 222								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4107.1676 - APOIO AO FOMENTO DA FLORICULTURA DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		0	0	0	0	0
		A	210.000	40.749	19	40.749	40.749	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	210.000	40.749	19		40.749	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola - floricultura								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas capacitadas: 299								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4107.2902 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGROPECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	865	2.801	0
		A	16.450	18.599	113	17.734	17.734	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		2.801	0
		A	16.450	16.450	100		15.585	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	2.149	0		2.149	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 3500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Capacitar público rural no programa de desenvolvimento da produção agrícola e animal								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Pessoas capacitadas: 10996								
<b>AÇÃO : 4111 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Melhorar as condições de vida da população nos aspectos de saúde, segurança alimentar, educação e lazer, benefícios <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios		B A	18.800	18.800	100	18.800	18.800	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4111.0001 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ►</b> 0032 - Capacitar público rural em inclusão social e produtiva <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Pessoas capacitadas: 4644	F	B A B A	18.800	18.800	100	18.800	18.800	100
<b>AÇÃO : 4114 - DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover a melhoria de vida das populações rurais através de ações de capacitação nas áreas de associativismo, <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios		B A	7.050	7.050	100	7.050	7.050	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4114.0001 - DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	F	B A B A	7.050	7.050	100	7.050	7.050	100



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0036 - Capacitar público rural em organização e gestão social <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas capacitadas: 1965								
<b>AÇÃO :</b> 4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir a comercialização de produtos agropecuários e apoiar a inserção de produtores familiares em políticas públicas de <b>Implementação :</b> Serão realizadas compras governamentais e capacitação de agricultores nos programas governamentais.		B A	4.804	0 1.820.927	0 0	0 1.306.906	0 1.306.906	0 72
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 20.306.6201.4115.0001 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Assistir famílias por meio de compras institucionais <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Famílias assistidas: jan 0; fev 68; mar 113; abr 116; mai 98; jun 107; jul 0; ago 162; set 170; out 124; nov 60; dez 0. Associações atendidas: jan a dez:168; Toneladas de produtos adquiridos: jan a dez: 711,46. Proc. 070.000.627/2012 e outros.	F	B A B A B A	4.804 4.804 0	0 1.820.927 1.251.927 0 569.000	0 0 0 0 0	0 1.306.906 737.906 0 569.000	0 1.306.906 737.906 0 569.000	0 72 59 0 100
<b>AÇÃO :</b> 4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		B A	9.400	0 9.400	0 100	0 9.400	4.700 9.400	0 100





PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Apoiar a adequação ambiental das unidades produtivas <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4116.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Capacitar público rural em práticas preservacionistas								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas capacitadas: 1219								
<b>AÇÃO : 4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Recuperar e melhorar as estradas vicinais e os sistemas coletivos de distribuição de água para irrigação <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4119.1679 - ( ***) APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES - MUDAS - E INSUMOS AGRÍCOLAS (ORGÂNICOS).								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXTENSÃO RECUPERADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Apoiar a distribuição de sementes, mudas e insumos agrícolas.								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Distribuição de sementes (Kg) : 1.907,5; corretivos e fertilizantes distribuídos (kg): 86.250 ; famílias atendidas com kits de sementes e fertilizantes: 102. processo nº 070.001.007/2013. <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4119.2900 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-INFRAESTRUTURA RURAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXTENSÃO RECUPERADA <b>Quantidade :</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> KM <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> KM <b>ETAPA</b> ▶ 0035 - Recuperar e melhorar as estradas vicinais e os canais de irrigação.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	7.069.091	0	0	0	0	0
		B		0	0			0
		A	7.069.091	0	0			0
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Estradas vicinais recuperadas: jan a dez 369,9. Manutenção de canal: jan a dez 35.663.								
<b>AÇÃO :</b> 4120 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Executar serviços de preparo e conservação de solo e água nas áreas de produção <b>Implementação :</b> Parceria seapa e EMATER-DF		B		-4.718	2	4.719	0	0
		A	235.000	53.166	23	53.165	53.165	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4120.0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRODUTOR ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA</b> ▶ 0036 - Atender produtores rurais com serviços motomecanizados								
	F	B		-4.718	2	4.719	0	0
		A	235.000	53.166	23	53.165	53.165	100
		B		-4.718	2			0
		A	235.000	53.166	23		53.165	100
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Produtores associados atendidos:jan a dez 1.278. Associações atendidas: jan a dez 50. Área trabalhada no DF (ha) : jan a dez 2.921,5. Hora-máquina executada: jan a dez 8.940 . Proc. 070.000.081/2014 e 070.000.082/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4131 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Apoiar e fomentar a inserção de produtores familiares em políticas públicas de compras institucionais . <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios		B A	7.050	0 7.050	0 100	0 7.050	3.525 7.050	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF <b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6201.4131.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS-COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0038 - Capacitar empreendedores incluídos nos programas de compras institucionais <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas capacitadas: 112	F	B A B A	7.050 7.050 7.050	0 7.050 0 7.050	0 100 0 100	0 7.050	3.525 7.050 3.525 7.050	0 100 0 100
<b>AÇÃO :</b> 4134 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Reduzir o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio do <b>Implementação :</b> Pela própria unidade e convênios.		B A	70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA <b>SUBTÍTULO :</b> 23.605.6201.4134.0001 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D	B A B A	70.000 70.000 70.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 125000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 125000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Assistir, monitorar e capacitar pessoas e entidades assistenciais por meio de atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos da CEASA/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Beneficiadas: Jan. 13.013 beneficiários; Fev. 9.446 beneficiários; Març. 21.304 beneficiários; Abr. 19.136 beneficiários; Maio 17.292 beneficiários; Junho 26.339 beneficiários; Julho 7.004 beneficiários; Agosto 29.949 beneficiários. Set. 30.548 beneficiários Out. 39.076 beneficiários Nov. 39.076 beneficiários Dez. 26.808 beneficiários								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS		B		-1.124.855	274	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	410.000	19.543	5	19.542	19.542	100
<b>Finalidade :</b> Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos juntos às instituições financeiras operantes								
<b>Implementação :</b> Conceder garantias complementares necessárias a Projetos Técnicos Agropecuários, já aprovados, juntos às instituições financeiras operantes do crédito rural do Distrito Federal e RIDE								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.605.6201.9089.0001 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.124.855	274	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	410.000	19.543	5	19.542	19.542	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		1	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRODUTOR ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	0	19.543	0		19.542	100
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		-1.124.856	274			0
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Garantir aval aos produtores rurais		A	410.000	0	0			0
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Produtores assistidos com carta aval: abr 05; jun 07; ago 05; set 6; out 0; nov 13; dez 0, perfazendo um total de R\$								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
------------------------------------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

691.220,40

AÇÃO : 9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	B	A	1.020.000	326.465 2.250.574	32 221	418.500 2.065.845	418.500 2.065.845	19 92
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Fomentar as atividades da agricultura familiar e produtores rurais do Distrito Federal e RIDE por meio de financiamentos.</p> <p><b>Implementação :</b> Por intermédio da elaboração de Projetos Técnicos Agropecuários, elaborados pela Emater/DF, com a descrição do objeto do financiamento e sua viabilidade econômica</p>								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.605.6201.9109.0001 - APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B	1.020.000	326.465 2.250.574	32 221	418.500 2.065.845	418.500 2.065.845	19 92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	270.000	67.471	25		67.471	100
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		326.465	44		418.500	19
		A	750.000	2.183.103	291		1.998.374	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO			Quantidade : 60	Unidade Medida : PESSOA				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 60	Unidade Medida : PESSOA				
ETAPA ▶ 0005 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento								
Previsão: Início 01/01/2014			Término 31/12/2014					
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Produtores assistidos:jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 07; jun 01; jul 04; ago 0; set 0; out 3; nov 0 dez 3. Processo nº 070.000.299/2014 e outros.								
( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE									
OBJETIVO: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.									
TIPO: Finalístico			MACROOBJETIVO: GARANTIR AO CIDADÃO UM ATENDIMENTO DE SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADO						
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno									
Horizonte Temporal: CONTÍNUO									
Justificativa: X									

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
--------	-----------	----------------	---------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------------------



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1072	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	13,24	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 23,60	58 25,58	66 24,19	75	SIAB (OBJ ESP 1 - SES)
1073	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,97	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11,6 11,64	11,4 12,7	11,2 11,20	11	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1074	TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL	%	8,62	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8,29 8,51	8,19 9,1	8,09 8,5	8	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1075	TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	%	3,34	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3,31 3,13	3,21 3,6	3,11 2,80	3	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1076	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	64,73	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	70 65,7	75 66,13	68,50 68,64	69	SINASC (OBJ ESP 1 - SES)
1077	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNOS INVESTIGADOS	%	83	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 93,34	90 73,68	- -	-	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1078	NÚMERO DE NOVOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	UNIDADE	117	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	72 124	65 132	59 178	53	SINAN (OBJ ESP 1 - SES)
1079	TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	% / 10.000	7	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6,8 6,8	6,4 7,4	6,1 8,45	5,8	PECD/ SAPS/ SES (OBJ ESP 1 - SES)
1081	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	14,4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	60 52,20	68 49,79	76 68,36	86	CNES (OBJ ESP 1 - SES)
1082	MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	0,11	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,2 0,12	0,3 0,22	0,4 0,32	0,5	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1083	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	3,62	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9 28,19	28 28,19	35 27,42	42	SIAB/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1084	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	50,69	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 84	53 74	56 80,60	60	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1085	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (<70 ANOS) PELO CONJ. DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT	% / 100.000	1,9	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 2	2 -4,4	2 3,8	2	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1086	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,12	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,12 0,11	0,12 0,38	0,12 0,31	0,12	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1087	PROPORÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF OFERTANDO PELO MENOS UMA PRÁTICA INTEGRATIVA EM SAÚDE - PIS	%	45	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 48,1	60 48	70 58	80	GERPIS/DCVPI SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1246	COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES / 1.000 HABITANTES	UNIDADE	2	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 2,54	2 1,4	2,1 1,78	2,4	CNES/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1247	CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO POR LEITOS HOSPITALARES	UNIDADE	34,7	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	38 40	42 34,94	46 56,50	50	SIH/ CNES (OBJ ESP 2 - SES)
1248	% COBERTURA DE LEITOS DE UTI	%	7,8	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8,1 7,6	8,7 8,9	9 8,68	9	CNES/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1249	PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONSULTAS	%	15,37	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	17 24,93	19,3 23,39	21,3 23,66	22,3	DICOAS IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1250	PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	47	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	47 56,6	48 57	49 46,29	49	SINASC (OBJ ESP 2 - SES)
1251	Nº DE ÓBITOS MATERNO EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA REDUZIDOS	UNIDADE	16	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	14 18	12 19	10 16	08	SIM (OBJ ESP 2 - SES)
1253	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,06	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,09 0,12	0,11 0,22	0,13 0,22	0,15	SIA/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1254	SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DE COLO DE ÚTERO	%	60	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 45,12	100 17,27	100 28,49	100	SISCOLO (OBJ ESP 2 - SES)
1255	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	16,85	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	16,51 15,19	16,18 10,16	15,86 10,52	15,54	SIH-SUS/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1256	PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO	%	39	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	39 39	44 30	50 30	56	CNES/ CONSULTA GESTÃO E METAS (OBJ ESP 2 - SES)
1257	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM PEDIATRIA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	82 60	85 82	87 50	90	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1258	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM CLÍNICA MÉDICA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	82 90	85 100	87 100	90	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SES)
1260	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE Aedes Aegypti em relação ao número de imóveis existentes no DF	%	39,1	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 69,28	80 46,55	80 59	80	SISFAD/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1261	PROPORÇÃO DE COLETAS REALIZADAS PARA ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	%	76,88	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 90,91	82,5 107,80	85 136	-	SISAGUA/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1262	PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO CANINA E FELINA VACINADA	%	49,71	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 65,51	80 53,15	80 37	80	DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1264	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI), ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO	%	82,17	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	82 95,50	83 93,80	84 92,72	85	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1265	COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE/PENTAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO	%	91,2	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	95 99,8	95 97	95 80,50	95	SI- PNI; SINASC/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1266	PERCENTUAL DE REGIONAIS COM PLANO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - PPS IMPLANTADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20 33	40 54	60 73	80	SAPS GEDANT/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1267	PROPORÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENCAMINHADAS AO LACEN DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	LABTRACK/ LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1268	PROPORÇÃO DE ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS EM AMOSTRAS PACTUADAS COM AS DIRETORIAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO DF	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1269	Nº DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	1.562	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.640 1.814	1.722 1.722	1.808 1.478	1.898	SINAN/ CEREST (OBJ ESP 3 - SES)
1270	NÚMERO DE APARELHOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE CADASTRADOS EM USO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 9	100 80	100 35	100	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1271	Nº LICENÇAS SANITÁRIAS EMITIDAS P/ ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF	UNIDADE	6.324	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.640 6.038	6.956 5.709	7.273 5.167	7.589	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)





Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1272	PROPOR. EQUIP. SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENT. COMUNIT. SAÚDE C/ AÇÕES INTEGR. DE PREVEN. E CONTR. DA DENGUE EM RELAÇÃO EQUIP. EXISTENTES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,5 8,6	25 8,6	- -	-	DIPROD/SAPS E DIRAPS (OBJ ESP 3 - SES)
1273	NÚMERO DE SEMANAS ANUAIS DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADAS (>=5)	UNIDADE	4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 7	5 33	5 28	5	DIPRODE/SVS (OBJ ESP 3 - SES)
1274	PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	81,80	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 72,6	80 69,90	81 74,40	82	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1275	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	90,7	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 89,9	90 91,60	90 86,70	90	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1276	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	98,4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	95 98,6	95 99,63	95 98,40	95	SIM/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1277	TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	% / 100.000	2,12	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2,6 0,51	2,6 1,7	2,6 0,48	2,6	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1278	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	3	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 1	3 9	3 18	3	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1280	ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SES/DF	%	72,12	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 77	90 74,84	90 56,15	90	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF E FSDF (OBJ ESP 4 - SES)
1281	UNIDADES DE FARMÁCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO	%	40,28	30/06/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 40,28	60 68	80 63,22	100	SAPS/SES E DIASF/SAS/SE (OBJ ESP 4 - SES)
1284	UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	UNIDADE	280837507	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	286727102 590026338	292461644 0	- -	-	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF (ALPHALINK) (OBJ ESP 4 - SES)
1286	COBERTURA CARTÃO SUS	%	54,49	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	56 78,68	60 83,78	65 83,78	70	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1287	INFORMATIZAÇÃO DA REDE	%	35	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	51,25 85	67,5 90	83,75 91	100	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1288	CONSULTAS ESPECIALIZADAS REGULADAS	%	7,5	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 13	27 21	35 44,84	50	SISREG (OBJ ESP 5 - SES)
1290	% DE TROTOS RECEBIDOS	%	31,41	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 21,6	25 18,61	20 4,55	15	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1291	% DE LIGAÇÕES PERTINENTES	%	42,8	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	45 30,4	50 81,39	55 51,37	60	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1292	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,2	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11 12,3	10 7,9	9 12	8	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1293	ÓBITOS EM AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR	%	5,16	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,3 1,3	1,2 0,34	1,1 1	1	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1294	UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA IMPLANTADA	UNIDADE	73	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	76 88	80 92	84 108	88	SINAN (OBJ ESP 6 - SES)
1295	IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, EM PERÍODO INTEGRAL, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF E HBDF	%	15		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 15	20 22,20	30 28,60	40	COORD PNH (OBJ ESP 6 - SES)
1296	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL	%	18	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	23 1,63	38,7 33	19,35 11,95	19,35	SES (OBJ ESP 7 - SES)
1297	TAXA DE COBERTURA CAPS	CAPS/100.000 HAB.	0,21	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,75 0,29	0,52 0,48	0,67 0,50	0,79	CNES E IBGE/ ESTIMATIVAS POPULACIONA (OBJ ESP 7 - SES)
1298	ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1299	ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	80	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 81,8	85 100	85 100	85	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1301	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONANTES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	10,56	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 30	40 26,32	50 36,60	70	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE (OBJ ESP 1 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1304	NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES DA SES/DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	39,30	30/06/2012	Desejado Alcançado	-	50 50,67	70 48,88	100	FARMÁCIAS HOSPITALARES DA SES/DF E DIASF/SAS/SE (OBJ ESP 4 - SES)
1356	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL INVESTIGADOS	%	80,57	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	- 80,11	94 80,11	95	SIM/ COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1357	PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNNOS INVESTIGADOS	%	94,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	-	100 93,75	100	SIM/ COMITÊ CENTRAL SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1358	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	%	-	31/12/2010	Desejado Alcançado	-	-	-	31	SISAGUA/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1359	TAXA DE CRESCIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	%	0,26	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	-	1,5 0,92	2,0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF - ALPHALINK (OBJ ESP 4 - SES)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 1.092.224.567 2013 = 1.285.009.995 2014 = 1.330.582.065 2015 = 1.444.051.094

PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	894.429.874	1.448.004.548	162	1.150.367.915	1.018.429.246	18
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	256.435	418.181	0
		A	1.880.000	1.880.000	100	1.844.099	1.844.099	98
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.</p> <p>Implementação : A ação será implementada através de contratação de empresa especializada, com recursos do tesouro do GDF, por meio de processo licitatório conforme legislação vigente</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.126.6202.1471.0023 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	256.435	418.181	0
		A	1.880.000	1.880.000	100	1.844.099	1.844.099	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		418.181	0
		A	1.880.000	1.880.000	100		1.844.099	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Implantar o Sistema Integrado de Saúde- SIS na SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 91% do Sistema Integrado de Saúde implementado. Processo nº 060.014.674/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 1752 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		B		-4.938.000	100	0	0	0
		A	4.938.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Instalação de equipes de saúde da família, saúde bucal, núcleos de apoio à saúde da família e o desenvolvimento de ações de								
<b>Implementação :</b> Com recursos próprios do GDF e com recursos de transferência do Ministério da Saúde mediante convênio com o MS, com recursos advindos do BIRD								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.1752.0001 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-4.938.000	100	0	0	0
		A	4.938.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-4.938.000	100		0	0
		A	4.938.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Implantar Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº 0107/2012 e 32/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2012      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2012: 07 UBS concluídas. 2013: 02 UBS concluídas: Sobradinho, 1.358,50 m² construídos e Recanto das Emas, 1.053,66 m² construídos. Processo nº 060.002.223/2011.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>		B		-8.891.500	296	8.961.325	0	0
		A	3.000.000	108.500	4	38.675	38.675	36
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Ampliação e adequação da estrutura física nos ambientes de internação e ambulatório das unidades de atenção especializada <b>Implementação :</b> Ação a ser implementada mediante a celebração de contratos com instituições especializadas e convênios com o Ministério da Saúde, conforme projeto específico e descrição do serviço.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3141.2696 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-8.891.500	296	8.961.325	0	0
		A	3.000.000	108.500	4	38.675	38.675	36
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-8.891.500	296		0	0
		A	3.000.000	108.500	4		38.675	36
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE AMPLIADA <b>Quantidade :</b> 19500 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 19500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0074 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (procedente da etapa nº 46/2012 e 67/2013) <b>Previsão:</b> Início 01/08/2012      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto de estaqueamento, fundação e testes dinâmicos de carga concluídos. 70% do serviço de arrastamento das estacas concluído. Processo nº 060.015.720/2011.								
<b>AÇÃO : 3155 - REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		B		0	0	1.013.600	1.013.600	0
		A	1.483.600	1.013.600	68	1.013.600	1.013.600	100
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Reforma de unidades de vigilância em saúde <b>Implementação :</b> As obras serão executadas em conformidade com os padrões necessários a cada Unidade, de acordo com suas especificidades, e em obediência à Lei 8.666/93 e suas alterações, que rege os processos de licitação pública.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.304.6202.3155.0003 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE--DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	1.013.600	1.013.600	0
		A	1.483.600	1.013.600	68	1.013.600	1.013.600	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		1.013.600	0
		A	1.483.600	1.013.600	68		1.013.600	100



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2534 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2534 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0130 - Reformar unidades de vigilância em saúde. <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma do Laboratório Central - LACEN, 100% concluído, com aproximadamente 2.000 m² construídos. Processo nº 065.000.733/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 3172 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Contribuir, mediante a implantação de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para a reorganização qualificação dos <b>Implementação :</b> Projeto implementado com recursos próprios do tesouro do GDF e recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF, de acordo com projetos específicos e conforme legislação vigente.		B A	10.254.545	-10.483.503 12.668.812	102 124	1.014.258 11.654.553	0 11.545.438	0 91
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3172.0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0081 - Implantar novas Unidades de Pronto-Atendimento - UPA nas Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº 0074/2013) <b>Previsão:</b> Início 01/08/2013 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidades iniciadas: Sobradinho II, 100% concluído; Ceilândia, 100% concluído; Ceilândia Norte, 45% concluído; Gama, 44% concluído. Realização de serviços como urbanização, ligação definitiva de energia elétrica, colocação de rodapés, entre outros. Processo nº 060.011.570/2013; 060.015.109/2012; 060.000.305/2014.		S B A B A		-10.483.503 10.254.545 -10.483.503 10.254.545	102 124 102 124	1.014.258 11.654.553 0 11.545.438	0 11.545.438 0 11.545.438	0 91 0 91
<b>AÇÃO :</b> 3222 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		B A		-273.169 3.172.963	9 155	999.132 3.083.987	0 59.173	0 1



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Adequar à área física das unidades básicas de saúde às necessidades de trabalho da atenção primária em saúde, bem como <b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de forma a melhorar os ambientes físicos das unidades básicas de saúde visando a melhoria dos serviços prestados aos usuários do SUS no DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.3222.0001 - ( * * * ) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 9440 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9440 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0039 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia, 13,75% concluído, correspondente a serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.686/2013; 060.003.684/2013; 060.003.686/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0040 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº 0036/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma dos Centros de Saúde nº 02 de Planaltina; nº 04 do Gama; nº 01 de Candangolândia, 100% concluídos e Centro de Saúde nº 05 do Lago Sul, 47,14% concluído. As reformas correspondem a serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.683/2013; 060.003.687/2013; 060.003.684/2013; 060.003.686/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Reforma e adequação da estrutura física nos ambientes de internação e ambulatório das unidades de atenção especializada <b>Implementação :</b> Ação a ser implementada mediante a celebração de contratos com instituições especializadas, utilizando recursos próprios ou de convênios com o Ministério da Saúde, conforme projeto específico e descrição do serviço.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.302.6202.3223.0001 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA      Quantidade : 5420      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 5420      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0083 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde da SES.</b>								
<b>Previsão: Início 01/09/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da Central de Material Esterilizado - CME, do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, 100% concluído, 204,12 m² construídos. Processo nº 060.021.443/2008; 060.020.613/2008.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.302.6202.3223.0003 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA      Quantidade : 5420      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 5420      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0084 - Reformar o Hospital de Base do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/09/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/09/2014      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das fachadas do prédio da emergência do Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, 30% concluído, correspondente a serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.021.443/2008.</b>								
<b>AÇÃO : 3224 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>								
		B		0	0	0	0	0
		A	470.000	117.500	25	0	0	0





PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Reformar e adequar as unidades de atendimento em saúde mental objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e</p> <p><b>Implementação :</b> A implementação dessa ação se dará mediante a reforma das unidades existentes e as que forem adquiridas/implantadas, através de contratação de empresas conforme projetos específicos, nas modalidades de licitação exigidas conforme legislação vigentes.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3224.0001 - ( * * * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA      <b>Quantidade :</b> 4000      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 4000      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0087 - Reformar e adequar as unidades de atendimento em saúde mental da SES (procedente da etapa nº 0079/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2013      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> A etapa foi iniciada com a reforma do CAPS ad III da Rodoviária e, o previsto em processo, teve a obra concluída, 355,00 m². O Centro de Atenção Psicossocial Infanto- Juvenil - CAPSi Samambaia, concluído, 950,00 m². Processo nº 060.008.859/2013.</p>								
<b>AÇÃO :</b> 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> A ação será implementada diretamente pela SES através das modalidades de licitação disponíveis, com recursos do Tesouro do GDF, repasses fundo a fundo e celebração de convênios com o Ministério da Saúde.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.3467.6069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0101 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aparelhos, equipamentos e utensílios adquiridos: jan 0; fev 1.004; mar 237; abr 1.420; mai 230; jun 279; jul 1; ago 0; set 904; out 112; nov 447; dez 1.901. Processo nº 060.011.223/2013; 060.011.829/2013; 060.008.993/2012; 060.001.315/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0147 - Adquirir mobiliário em geral para unidades da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mobiliários adquiridos: jan 0; fev 1.643; mar 502; abr 144; mai 0; jun 740; jul 6.378; ago 0; set 3; out 7.006; nov 1.350; dez 430. Processo 060.011.223/2013; 060.011.829/2013; 060.008.993/2012; 060.001.315/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0148 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aparelhos e utensílios domésticos adquiridos: jan 0; fev 19; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 0; set 7; out 1; nov 0; dez 1. Processo nº 060.011.223/2013; 060.011.829/2013; 060.008.993/2012; 060.001.315/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		-50.000	100	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Incentivar pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica								
<b>Implementação :</b> Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.3711.6164 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FHB- PLANO PILOTO	S	B		-50.000	100	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	100			0
		A	50.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar estudos e pesquisas para desenvolvimento e inovação tecnológica. Procedente da etapa nº 0007/2013. <b>Previsão:</b> Início 01/07/2013 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizada pesquisa de padronização dos critérios de aceitação dos plasmas processados pelo Hemocentro. Proc. nº 063.000.556/2012.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> A ação será implementada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência a partir da Política de Atenção às Urgências.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2060.0003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 70000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 22500 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0059 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF-SAMU/192. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento pré-hospitalar: jan 6.793; fev 5.943; mar 6.752; abr 6.936; mai 7.119; jun 6.644; jul 6.496; ago 7.185; set 7.104; out 7.049; nov 6.638; dez 6.438. Processo nº 060.008.085/2009; 060.003.394/2012; 060.008.404/2014. <b>ETAPA ▶</b> 0060 - Realizar atendimento à chamadas. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
		B		0	0	1.207.089	2.801.785	0
		A	8.994.945	18.495.017	206	17.536.432	15.365.490	83
	S	B		0	0	1.207.089	2.801.785	0
		A	8.994.945	18.495.017	206	17.536.432	15.365.490	83
		B		1.074.001	12		2.149.797	13
		A	8.624.080	16.406.312	190		13.674.343	83
		B		-1.074.001	290		651.987	31
		A	370.865	2.088.705	563		1.691.146	81



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento a chamadas: jan 89.545; fev 83.024; mar 88.080; abr 74.311; mai 94.284; jun 84.358; jul 74.860; ago 79.466; set 79.463; out 83.206; nov 75.780; dez 69.625. Processo nº 060.008.085/2009; 060.003.394/2012; 060.011.675/2009.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0061 - Realizar regulação médica.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Regulação médica: jan 22.932; fev 13.964; mar 16.303; abr 13.456; mai 15.125; jun 13.727; jul 12.842; ago 14.608; set 15.012; out 15.047; nov 14.391; dez 14.442. Processo nº 060.008.085/2009; 060.003.394/2012; 060.011.675/2009.</p>								
<p><b>AÇÃO:</b> 2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE</p> <p><b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade:</b> Considerando a demanda por serviços especializados, e quando excedida a capacidade de atendimento da rede hospitalar da</p> <p><b>Implementação:</b> Ação implementada mediante a celebração de contratos para prestação de serviços assistenciais em complementação ao atendimento da rede hospitalar da SES</p>		B A	127.495.000	44.886.400 267.550.597	35 210	12.848.760 231.684.258	53.743.920 221.585.020	20 83
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO:</b> 10.302.6202.2145.0008 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> CONTRATO MANTIDO <b>Quantidade:</b> 19 <b>Unidade Medida:</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 19 <b>Unidade Medida:</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0062 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise e terapia renal à população do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Mantidos 8 contratos de prestação de serviços assistenciais em hemodiálise. Processo nº 060.000.267/2010; 060.014.977/2009.</p>	S	B A B A		-1.369.286 36.645.000 -1.369.286 36.645.000	4 93 4 93	8.418.997 25.936.160	6.449.553 22.406.942	19 66 19 66
<p><b>SUBTÍTULO:</b> 10.302.6202.2145.0009 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>	S	B A B A		16.533.879 46.150.000 16.533.879 46.150.000	36 234 36 234	7.242.666 97.088.939	15.419.924 93.116.844	14 86 14 86



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 19 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 19 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0063 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI à população do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mantidos 5 contratos de prestação de serviços complementares de UTI. Processo nº 060.013.015/2013; 060.009.718/2009.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2145.2549 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		29.721.807	66	14.025.091	31.874.443	25
		A	44.700.000	125.261.279	280	108.659.159	106.061.235	85
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		29.721.807	66		31.874.443	25
		A	44.700.000	125.261.279	280		106.061.235	85
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 19 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0064 - Manter serviços assistenciais complementares em cardiologia à população do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mantidos 3 contratos de prestação de serviços assistenciais em cardiologia. Processo nº 060.004.735/2013; 060.004.735/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0065 - Manter serviços assistenciais complementares em oftalmologia à população do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mantido 3 contrato de prestação de serviço assistencial em oftalmologia. Processo nº 060.010.835/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0066 - Manter serviços assistenciais complementares de ressonância magnética à população do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mantidos 6 contratos de prestação de serviços assistenciais em ressonância magnética. Processo nº 060.014.509/2012; 060.014.510/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 2454 - ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME		B		0	0	3.959	23.955	0
		A	170.000	170.000	100	24.107	24.107	14



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Oferecer atendimentos multiprofissional ambulatorial aos pacientes com coagulopatias hereditárias e doença falciforme.</p> <p><b>Implementação :</b> Implementada pela Unidade, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde do DF e Ministério da Saúde.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.2454.0002 - ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME-- DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 300      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 300      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0020 - Prestar atendimento multiprofissional ambulatorial aos pacientes com coagulopatias hereditárias e doença falciforme.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014      Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas: jan. 422, fev. 396, mar. 254, abr. 357, mai. 394, jun. 314, jul. 452, ago 434, set. 400, out. 397, nov. 392, dez. 279. Realizadas consultas médicas especializadas, coleta de mat. p/ ex. laboratorial, administração de medicamentos e aplic. de fatores de coagulação. As ações foram realizadas sem custo orçamentário no Prog. de Trabalho: a mão-de-obra está contemplada no Prog. de Trabalho Administração de Pessoal e os medicamentos foram fornecidos pelo Min. da Saúde.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0021 - Adquirir equipamentos</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/06/2014      Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Equipamentos adquiridos: 8. Balança com 3 medições. Cadeiras para hemodiálise. Maca hospitalar. Proc. 063.000.119/2013 e outros.</p>								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.126.6202.2557.2574 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0028 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ação implementada por meio de licenças de uso de software, dos produtos Trackcare e banco de dados e a prestação de serviços para fornecimento de infraestrutura tecnológica de comunicação de dados. Processo nº 060.007.922/2012; 060.001.441/2014; 060.014.341/2013.	S	B		3.300.000	45	3.092.686	3.423.989	12
		A	7.350.000	29.555.708	402	22.370.870	21.291.735	72
		B		3.300.000	47		3.423.989	13
		A	7.050.000	26.678.374	378		18.939.401	71
		B		0	0		0	0
		A	300.000	2.877.334	959		2.352.333	82
<b>AÇÃO :</b> 2811 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir sangue com qualidade e em quantidade adequada à população do distrito federal. <b>Implementação :</b> Identificar o doador e cadastrá-lo em sistema informatizado (sisthemo); realizar os procedimentos de triagem e a coleta do sangue; efetuar o fracionamento do sangue		B		-980.000	12	1.007.269	320.357	4
		A	8.453.000	7.473.000	88	5.509.069	4.036.126	54
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB  <b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.2811.0001 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA DE SANGUE COLETADA <b>Quantidade :</b> 72000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 72000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	S	B		-980.000	12	1.007.269	320.357	4
		A	8.453.000	7.473.000	88	5.509.069	4.036.126	54
		B		-500.000	7		319.533	5
		A	7.404.000	6.904.000	93		3.954.168	57
		B		-480.000	46		824	0
		A	1.049.000	569.000	54		81.958	14



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0009 - Realizar coleta de sangue.</b> <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas de sangue coletadas: jan. 4.992; fev. 4.393, mar. 4.822, abr. 4.345, mai. 5.402, jun. 4.251, jul. 4.926, ago. 5.105, set. 4.405, out. 4.527, nov. 4.576, dez. 4.045. Proc. nº 063.000.110/2011 e outros. <b>ETAPA ▶ 0010 - Produzir hemocomponentes.</b> <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Hemocomponentes produzidos: jan. 10.994, fev. 9.730, mar. 10.213, abr. 9.481, mai. 11.787, jun. 9.129, jul. 10.951, ago. 11.032, set. 10.143, out. 10.356, nov. 10.280, dez. 8.998. Proc. nº 063.000.481/2011 e outros.								
<b>AÇÃO : 2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir sangue e suporte à assistência hemoterápica com qualidade aos usuários do sus no distrito federal <b>Implementação :</b> Realizar os testes sorológicos e imunohematológicos de doadores								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.2812.0001 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXAME REALIZADO <b>Quantidade :</b> 102000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 102000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0011 - Realizar exames de sangue de doadores.</b> <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Exames realizados: jan. 78.478, fev. 71.874, mar 88.272, abr. 77.931, mai. 98.968, jun. 80.012, jul. 80.739, ago. 86.799, set. 91.415, out. 92.352, nov. 88.043, dez. 81.028. Proc. nº 063.000.358/2013 e outros.								





PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		B		-506.654	1	8.867.740	6.980.729	9
		A	60.940.000	75.934.846	125	60.912.486	43.997.014	58
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> A ação será implementada através de contratos com empresas especializadas para a prestação dos serviços, com recursos do Tesouro do GDF e repasses fundo a fundo, por meio de licitação conforme legislação vigente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.2885.0002 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-506.654	1	8.867.740	6.980.729	9
		A	60.940.000	75.934.846	125	60.912.486	43.997.014	58
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-506.654	1		6.980.729	9
		A	60.940.000	75.934.846	125		43.997.014	58
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0067 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitalares. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Quantidade de equipamentos que passaram por manutenção: 8.642 (jan e fev); 8.684 (mar e abr); 26.712 (mai e jun); 26.392 (jul e ago); 26.680 (set e out); 24.386 (nov e dez). Processo nº 060.002.808/2013; 060.010.482/2012, 060.010.056/2012.								
<b>AÇÃO : 4028 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS</b>		B		-220.000	42	3.200	5.229	2
		A	522.000	302.000	58	251.043	155.098	51
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir sangue com qualidade adequada à população do DF <b>Implementação :</b> Realizar testes para garantir a qualidade dos produtos finais obtidos no processamento e fracionamento do sangue total coletado e a qualidade dos insumos hemoterápicos utilizados								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4028.0002 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-220.000	42	3.200	5.229	2
		A	522.000	302.000	58	251.043	155.098	51
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-120.000	29		5.229	2
		A	407.000	287.000	71		155.098	54



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-100.000	87			0
		A	115.000	15.000	13			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANÁLISE REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 3170 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3170 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0012 -</b> Verificar a qualidade dos insumos e hemocomponentes produzidos. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Análises realizadas em insumos e hemocomponentes: jan. 221, fev. 352, mar. 408, abr. 416, mai. 244, jun. 227, jul. 261, ago. 265, set. 275, out. 307, nov. 721, dez. 284. Proc. nº 063.000.030/2013.								
<b>AÇÃO : 4054 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES</b>		B		900.000	25	831.265	12.994	0
		A	3.577.000	4.477.000	125	4.166.044	3.229.343	72
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir sangue e suporte à assistência hemoterápica com qualidade aos usuários do sus no distrito federal <b>Implementação :</b> Realizar exames de imunologia para os transplantes e redome e diagnósticos das coagulopatias.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4054.0002 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		900.000	25	831.265	12.994	0
		A	3.577.000	4.477.000	125	4.166.044	3.229.343	72
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		900.000	25		12.994	0
		A	3.577.000	4.477.000	125		3.229.343	72
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXAME REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 25000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0013 -</b> Realizar exames de sangue de pacientes. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Exames realizados: jan. 1.226, fev. 1.609, mar. 1.481, abr. 2.023, mai. 2.209, jun. 2.079, jul. 4.103, ago. 4.936, set. 2.413, out. 2.430, nov. 2.321, dez. 2.633. Proc. nº 063.000.046/2013 e outros.								
<b>AÇÃO : 4060 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO</b>		B		211.000	35	100.827	33.723	4
		A	611.000	822.000	135	445.728	368.011	45



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Obter células tronco hematopoéticas de sangue de cordão umbilical e placentário para transplante alogênico não aparentado <b>Implementação :</b> Captar e selecionar a doadora; coletar o sangue de cordão umbilical e placentário; processar, armazenar, transportar e distribuir.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4060.0001 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS <b>Quantidade :</b> 280 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 280 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Congelar bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas de sangue congeladas: jan.17, fev.16, mar. 13, abr. 11, mai. 6, jun. 7, jul. 11, ago. 6, set. 26, out. 8, nov. 15, dez. 18. Proc. nº 063.000.375/2012 e outros.	S	B		211.000	35	100.827	33.723	4
		A	611.000	822.000	135	445.728	368.011	45
		B		200.000	33		33.723	4
		A	611.000	811.000	133		368.011	45
		B		11.000	0		0	0
		A	0	11.000	0		0	0
<b>AÇÃO : 4068 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		B		-3.379.447	17	1.148.185	3.940.467	28
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM VISTAS À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO HUMANO À <b>Implementação :</b> Fornecimento de fómulas enterais para fins especiais aos pacientes em internação domiciliar, supervisionar e acompanhar o atendimento aos pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar. Fornecimento de refeições e alimentação infan		A	20.300.000	13.951.609	69	12.995.079	10.004.086	72
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.306.6202.4068.0002 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	S	B		-3.379.447	17	1.148.185	3.940.467	28
		A	20.300.000	13.951.609	69	12.995.079	10.004.086	72
		B		-2.879.447	15		3.940.467	28
		A	19.800.000	13.847.036	70		10.004.086	72



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-500.000	100		0	0
		A	500.000	104.573	21		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 12869 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12869 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0138 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fórmulas adquiridas: jan 1.275; fev 1.202; mar 1.230; abr 1.168; mai 1.380; jun 1.052; jul 1.670; ago 1.458; set 1.640; out 1.616; nov 1.494; dez 1.219. Processo nº 060.000.391/2014; 060.007.011/2014; 060.009.484/2014; 060.011.939/2014.								
<b>AÇÃO : 4081 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE</b>		B		-500.000	10	503.821	186.471	4
		A	4.950.000	4.594.000	93	2.731.359	2.367.267	52
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir a qualidade no ato transfusional, reduzindo as reações adversas e desvios relacionados								
<b>Implementação :</b> Dar suporte e supervisionar as atividades técnicas nos serviços de hemoterapia na hemorrede do distrito federal; realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4081.0001 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-500.000	10	503.821	186.471	4
		A	4.950.000	4.594.000	93	2.731.359	2.367.267	52
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-500.000	11		186.471	6
		A	4.513.000	3.013.000	67		1.865.925	62
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	437.000	1.581.000	362		501.342	32
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS <b>Quantidade :</b> 78000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 78000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Transfundir bolsas de sangue.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas de sangue transfundidas: jan. 7.453, fev. 5.927, mar. 6.662, abr. 6.504, mai. 7.170, jun. 6.063, jul. 7.249,								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ago. 7.261, set. 5.448, out. 5.794, nov. 5.050, dez. 971. Proc. nº 063.000.242/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		B		-206.199	7	138.070	75.380	6
		A	3.000.000	1.328.014	44	1.147.563	324.985	24
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> CAPACITAR OS SERVIDORES DO DF <b>Implementação :</b> Ação a ser implementada com recursos do Tesouro do GDF em parceria com as subsecretarias da secretaria de saúde do DF demandantes, em conformidade com a legislação vigente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.301.6202.4088.0088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-206.199	7	138.070	75.380	6
		A	3.000.000	1.328.014	44	1.147.563	324.985	24
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-206.199	7		75.380	6
		A	3.000.000	1.328.014	44		324.985	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR CAPACITADO <b>Quantidade :</b> 4275 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4275 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0042 - Capacitar os servidores da atenção primária em saúde do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Capacitadas 4.813 pessoas nos cursos: Treinamento de assistência na dengue para enfermeiros, Prevenção do câncer do colo do útero e da mama, Curso de atenção domiciliar, entre outros. Processo nº 060.009.148/2013.								
<b>AÇÃO : 4133 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO</b>		B		-420.849	77	154.102	60.940	12
		A	545.280	515.564	95	361.461	339.102	66
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socio educativa de internação promovendo a integralidade do <b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.301.6202.4133.0001 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-420.849	77	154.102	60.940	12
		A	545.280	515.564	95	361.461	339.102	66
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-420.849	77		60.940	12
		A	545.280	515.564	95		339.102	66



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ADOLESCENTE ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adolescentes assistidos : 851 (jan e fev); 976 (maç e abr); 962 (mai e jun); 906 (jul e ago); 932 (set e out); 927 em nov; 877 em dez. Processo nº 060.005.202/2014; 060.005.889/2014; 060.007.258/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		B		-15.176.820	94	1.977.652	8.385.857	28
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	16.223.085	30.143.745	186	24.156.436	12.778.858	42
<b>Finalidade :</b> Custeio das ações dos hospitais da SES/DF credenciados como hospitais de ensino, visando mudanças das estratégias de								
<b>Implementação :</b> Ação a ser implementada com recursos do MEC/MS através de repasses fundo a fundo, destinados a reestruturação e qualificação dos hospitais de ensino, nas dimensões pesquisa, gestão e atenção à saúde.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4137.0001 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	S	B		-15.176.820	94	1.977.652	8.385.857	28
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	16.223.085	30.143.745	186	24.156.436	12.778.858	42
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.170.653	19		5.723.686	60
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	6.223.085	9.495.032	153		6.994.015	74
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-14.006.167	140		2.662.171	13
<b>ETAPA ▶</b> 0103 - Realizar o credenciamento dos Hospitais de Ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa de interesse do SUS.		A	10.000.000	20.648.713	206		5.784.843	28
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 4 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS, HBIM e HBDF. Aquisição de mobiliários para as instalações dos Hospitais de Ensino. Processo nº 060.009.212/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 4145 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		B		-10.410.114	53	3.580.056	19.884.510	35
		A	19.464.974	57.614.422	296	48.851.449	40.848.072	71



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Atuar na promoção à saúde e nos fatores determinantes e condicionantes de agravos com a finalidade de conhecer, detectar, <b>Implementação :</b> Pela própria Secretaria e pelo Ministério da Saúde.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.304.6202.4145.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0131 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Exames, análises e ensaios realizados; jan 55.261; fev 57.929; mar 64.699; abr 65.163; mai 65.250; jun 59.095; jul 63.156; ago 73.813; set 69.827; out 79.746; nov 55.540; dez 30.861. Processo nº 065.000.153/2014; 065.000.816/2013; 065.000.798/2013; 065.001.257/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.304.6202.4145.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0132 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Inspeções realizadas: jan 2.259; fev 2.373; mar 2.672; abr 2.191; mai 2.629; jun 2.350; jul 2.645; ago 2.789; set 2.626; out 2.577; nov 1.813; dez 889. Processo nº 065.000.237/2014; 065.000.069/2013; 060.006.058/2010; 065.001.508/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.305.6202.4145.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.289.020	23	2.192.372	2.195.933	17
		A	5.716.000	12.993.051	227	9.260.257	9.177.839	71
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.289.020	27		1.773.644	15
		A	4.716.000	11.773.131	250		8.055.550	68
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		422.289	0
		A	1.000.000	1.219.920	122		1.122.289	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0134 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ações realizadas: jan 0; fev 04; mar 11; abr 09; mai 07; jun 16; jul 04; ago 0; set 07; out 06; nov 0; dez 02. Processo nº 065.000.185/2014; 065.000.733/2014; 065.001.508/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.305.6202.4145.0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.192.932	44	1.004.076	856.133	20
		A	2.712.687	4.270.575	157	3.460.767	2.196.328	51
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.027.503	51		856.133	23
		A	2.007.879	3.731.196	186		2.189.155	59
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		-165.429	23		0	0
		A	704.808	539.379	77		7.173	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0135 - Realizar notificações compulsórias de doenças na SES.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Notificações realizadas: jan 3.332; fev 4.325; mar 4.022; abr 5.960; mai 6.502; jun 4.539; jul 4.115; ago 2.953; set 2.799; out 2.272; nov 1.749; dez 1.378. Processo nº 065.000.237/2014; 065.000.876/2013.								





PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.305.6202.4145.0005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	10.513.644	7.710.856	0
		A	2.436.770	13.678.382	561	12.249.046	8.698.260	64
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.710.856	0
		A	1.930.144	12.651.352	655		8.698.260	69
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	506.626	1.027.030	203		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0136 - Aplicar vacinas na população do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Doses de vacina aplicadas: jan 132.193; fev 118.256; mar 119.789; abr 660.648; mai 119.772; jun 112.125; jul 140.136; ago 128.872; set 127.788; out 114.092; nov 364.528; dez 194.381. Processo nº 060.001.445/2013; 065.000.816/2013; 065.000.534/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.305.6202.4145.0006 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-115.000	9	1.129	3.893.678	93
		A	1.215.000	4.193.472	345	4.053.470	4.053.470	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-115.000	16		474.080	75
		A	715.000	635.000	89		633.871	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		3.419.598	0
		A	500.000	3.558.472	712		3.419.598	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0137 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Notificações realizadas: jan 98, fev 193; mar 125; abr 107; mai 163; jun 62; jul 156; ago 151; set 157; out 110; nov 07; dez 57. Processo nº 065.001.190/2013; 065.000.823/2013; 065.001.508/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0149 - Desenvolver ações educativas para trabalhadores na área de saúde do trabalhador.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ações educativas realizadas: jan 01; fev 02; mar 02; abr 03; mai 05; jun 02; jul 04; ago 05; set 03; out 07; nov 05; dez 02. Processo nº 065.001.190/2013; 065.000.823/2013; 065.001.508/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.542.6202.4145.0007 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.074.100	103	193.214	1.211.391	50
		A	2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	2.235.869	93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.834.200	167		430.321	27
		A	1.100.000	1.567.896	143		1.454.798	93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-239.900	26		781.070	94
		A	920.000	835.252	91		781.070	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0143 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue em 80% das visitas previstas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Inspeções realizadas: jan 91.172; fev 102.259; mar 94.139; abr 129.270; mai 139.318; jun 121.049; jul 153.707; ago 152.628; set 154.743; out 172.027; nov 153.824; dez 111.275. Processo nº 065.000.002/2013; 065.000.185/2014; 065.000.626/2013.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0146 - Quantificar cães e gatos vacinados.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Cães e gatos vacinados: jan 3.412; fev 68.434; mar 20.126; abr 1.187; mai 46; jun 388; jul 533; ago 520; set 625; out 595; nov 13.950; dez 1.762. Processo nº 065.000.002/2013; 065.000.185/2014; 065.000.626/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 4164 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		B		-2.600	3	0	0	0
		A	94.000	108.515	115	14.515	14.515	13
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Criar mecanismos que viabilizem parcerias mais efetivas entre governo e sociedade, aumentando a visibilidade das ações da								
<b>Implementação :</b> Ação a ser implementada em cooperação com a Fundação De Ensino E Pesquisa Em Ciências Da Saúde - FEPECS, com o Conselho Nacional de Saúde e outros parceiros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6202.4164.0002 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.600	3	0	0	0
		A	94.000	108.515	115	14.515	14.515	13



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-2.600	3		0	0
		A	94.000	108.515	115		14.515	13
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA</b> <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0020 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 1.250 pessoas capacitadas na conferência macroregional do trabalhador e trabalhadora do DF. Processo nº 060.008.888/2014, 060.010.517/2014, 060.008.928/2014.								
<b>AÇÃO : 4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>		B		-10.764.898	202	1.481.100	90.056	4
		A	5.333.250	2.344.465	44	1.405.426	1.065.957	45
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fortalecer e ampliar o processo de regulação de acesso a consultas e procedimentos de média e alta complexidades, rever a								
<b>Implementação :</b> A elaboração dos projetos e sua implementação serão realizados por meio de ação conjunta das diversas áreas técnicas da SES, sob a coordenação da SUPRAC.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.122.6202.4165.0001 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-3.577.901	185	1.481.100	58.650	3
		A	1.933.250	1.739.470	90	800.432	751.782	43
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.361.306	70		58.650	3
		A	1.933.250	1.725.202	89		751.782	44
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-2.216.595	0		0	0
		A	0	14.268	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0021 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados 10 eventos de planejamento e 05 produções de materiais técnicos. Processo nº 060.006.560/2014.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6202.4165.0002 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-7.186.997	211	0	31.406	5
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	3.400.000	604.995	18	604.994	314.175	52
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-660.845	33		31.406	5
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	2.000.000	604.995	30		314.175	52
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-6.526.152	466		0	0
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Promover qualificação dos processos de gestão em saúde na REDE-RIDE.		A	1.400.000	0	0		0	0
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados 13 eventos: 2º Seminário anual da Rede Cegonha, planificação de atenção ao pré-natal, parto e nascimento no DF e Municípios da Ride, Seminário de vigilância dos óbitos materno e infantil e Seminário de matriciamento da saúde mental no DF e Ride, onde foram capacitados 2.300 servidores. Processo nº 060.016.345/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		B		785.000	11	342.691	524.805	6
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	7.050.000	8.835.000	125	7.707.309	7.707.309	87
<b>Finalidade :</b> Desenvolver projetos que viabilizem a desconcentração administrativa e financeira e o estabelecimento de metas								
<b>Implementação :</b> Implementação e monitoramento da ação por profissionais das Regionais de Saúde, Unidades de Referência e Administração Central da Secretaria de Estado da Saúde designada especificamente para este fim.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6202.4166.0001 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		785.000	11	342.691	524.805	6
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	7.050.000	8.835.000	125	7.707.309	7.707.309	87
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		785.000	11		524.805	6
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	7.050.000	8.835.000	125		7.707.309	87
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Descentralizar recursos financeiros para coordenações gerais de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Recursos descentralizados para 15 CGS's, HBDF, Hospital de Apoio, Hospital São Vicente de Paulo e Lacen, como forma de incentivo para melhorar a gestão dos recursos públicos. Processo nº 060.000.027/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		B		3.952.520	4	29.959.626	37.191.281	19
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	104.841.293	200.163.692	191	150.348.068	133.510.195	67
<b>Finalidade :</b> Prover as unidades de saúde do DF com serviços/ insumos/materiais necessários a manutenção das unidades especializadas								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada por meio de celebração de convênios, contratos e outras modalidades de aquisição conforme legislação vigente, mediante levantamento das necessidade identificada pelas unidades de saúde								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	4.927.675	4.287.434	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	37.341.293	54.047.172	145	45.712.905	42.545.668	79
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		4.287.434	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INTERNAÇÃO PRODUZIDA <b>Quantidade :</b> 155000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	37.341.293	53.857.909	144		42.545.668	79
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 155000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		0	0
<b>ETAPA</b> ▶ 0104 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.		A	0	189.263	0		0	0
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Internações realizadas:jan 13.810; fev 13.780; mar 14.249; abr 12.732; mai 16.167; jun 14.378; jul 16.253; ago 16.883; set 16.067; out 15.830; nov 13.932; dez 14.916 (Os dados referentes ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.004.787/2013; 060.008.164/2010; 060.004.348/2014; 060.007.708/2014; 060.009.785/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4205.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	S	B		9.800.519	18	26.765.903	31.757.434	23
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	53.500.000	137.964.519	258	97.361.092	84.705.248	61
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INTERNAÇÃO PRODUZIDA <b>Quantidade :</b> 140000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		9.800.519	18		31.757.434	23
		A	53.500.000	137.964.519	258		84.705.248	61



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 140000 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0105 - Adquirir material médico-hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades das SES.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Materiais adquiridos: jan 657.674; fev 657.674; març 583.519; abr 1.044.876; mai 3.603.234; jun 2.054.467; jul 1.333.372; ago 746.055; set 4.443.389; out 1.958.066; nov 2.029.614; dez 878.527. Processo nº 060.014.952/2013; 060.005.646/2013; 060.006.378/2014; 060.007.741/2014.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.302.6202.4205.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERNAÇÃO PRODUZIDA Quantidade : 155000 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 77500 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0106 - Assistir gestantes do DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Parto Normal: jan 1.904; fev 1.779; mar 1.907; abr 1.623; mai 2.369; jun 2.064; jul 2.401; ago 2.190; set 2.299; out 2.451; nov 1.761; dez 2.068. Parto Cesariano: jan 1.475; fev 981; mar 995; abr 1.120; mai 1.627; jun 1.112; jul 1.371; ago 1.555; set 1.497; out 1.491; nov 1.198; dez 1.311. Os dados referentes ao mês de dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012; 060.002.027/2013; 060.007.708/2014; 060.007.741/2014.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0107 - Realizar consultas de pré-natal.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Consultas realizadas: jan 22.560; fev 20.068; mar 22.787; abr 20.856; mai 19.776; jun 17.625; jul 20.849; ago 21.158; set 21.136; out 18.238; nov 18.140; dez 20.290 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média anual dos demais meses do ano). Processo nº 060.013.527/2012; 060.002.027/2013; 060.009.625/2014.</b>								
<b>AÇÃO : 4206 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE</b>								
	B			13.891.500	81	13.891.500	13.000.000	24
	A		17.050.000	54.773.048	321	54.773.048	52.881.548	97



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Ampliação do acesso aos serviços de média e alta complexidade prestados por unidades especializadas no âmbito da rede <b>Implementação :</b> Celebração e manutenção de contratos de gestão com instituições privadas para o gerenciamento de unidades públicas de saúde.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4206.0001 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0108 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizada a gestão de unidades assistenciais no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010.								
<b>AÇÃO : 4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Permitir o regular funcionamento das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde prisionais , bem como <b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF e Convênio com o MS.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.4208.0001 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		-22.660.449	54		2.306.580	12
		<b>A</b>	42.347.451	19.953.032	47		12.496.387	63
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 260000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 486158 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
ETAPA ▶ 0044 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultas realizadas em atenção primária: jan 281.768; fev 217.720; mar 183.187; abr 202.109; mai 238.486; jun 187.623; jul 224.843; ago 257.608; set 221.576; out 478.762; nov 166.471; dez 221.679 (O valor referente ao mês de dezembro é um média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014; 060.007.708/2014.								
ETAPA ▶ 0045 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde na Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 612.817; fev 645.527; mar 645.467; abr 653.834; mai 647.668; jun 614.810; jul 657.832; ago 655.215; set 627.934; out 623.692; nov 631.223; dez 637.819. Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.								
ETAPA ▶ 0046 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários da Saúde - EACS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 106.355; fev 69.263; mar 62.631; abr 67.434; mai 74.511; jun 74.735; jul 58.983; ago 55.062; set 55.626; out 56.871; nov 54.183; dez 66.877 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.								
ETAPA ▶ 0047 - Cadastrar famílias no Programa de Estratégia de Saúde da Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Famílias cadastradas: jan 162.832; fev 171.210; mar 171.509; abr 173.553; mai 171.632; jun 166.078; jul 174.627; ago 174.464; set 167.390; out 166.499; nov 168.447; dez 169.840 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.								
ETAPA ▶ 0048 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde na Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								





PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Visitas realizadas: jan 87.875; fev 110.452; mar 103.694; abr 110.295; mai 105.229; jun 104.212; jul 109.826; ago 117.997; set 127.313; out 128.273; nov 119.642; dez 111.346. Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0049 - Cadastrar famílias pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Famílias cadastradas: jan 29.505; fev 19.567; mar 17.517; abr 19.095; mai 20.869; jun 20.920; jul 16.155; ago 15.203; set 15.438; out 15.774; nov 15.150; dez 18.653 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0050 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Visitas realizadas: jan 10.338; fev 8.535; mar 7.442; abr 7.210; mai 6.897; jun 6.952; jul 6.780; ago 7.259; set 6.985; out 6.648; nov 6.093; dez 7.376 (O dado referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.007.708/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0051 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pacientes atendidos: jan 35.403; fev 38.161; mar 40.400; abr 44.265; mai 37.478; jun 34.074; jul 43.897; ago 41.700; set 44.955; out 40.281; nov 36.436; dez 58.367. Processo nº 060.012.767/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO : 4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Viabilizar suporte adequado para operacionalizar as ações e serviços da Assistência Farmacêutica de maneira eficiente com</p> <p><b>Implementação :</b> Contratar serviços de manutenção e de capacitação e adquirir equipamentos necessários para o funcionamento dos serviços de Assistência Farmacêutica.</p>		B A	1.458.999	-551.353 6.909.085	38 474	1.591.061 4.408.939	0 4.408.939	0 64
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4215.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b></p>	S	B A B A B A		-551.353 1.458.999 -500.000 50.000 -51.353 1.408.999	38 474 0 0 4 61	1.591.061 4.408.939	0 4.408.939 0 4.408.939 0 0	0 64 0 73 0 0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0109 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF. <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Elaboração de projeto de aquisição de refrigeradores para as unidades de farmácia, solicitação de aquisição de materiais permanentes para a implementação da dose individualizada nos hospitais, estruturação das farmácias das unidades básicas e especializadas da SES/DF. Processo nº 060.007.377/2012, 060.006.794/2013, 060.006.799/2013; 060.006.012/2014; 060.004.674/2013.								
<b>AÇÃO : 4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Adquirir e distribuir gratuitamente de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde qualificando a rede de assistência <b>Implementação :</b> Seguir a legislação vigente e os procedimentos para aquisição dos medicamentos.		B A	121.679.308	30.818.890 243.623.369	25 200	50.900.660 155.895.157	57.770.951 138.549.482	24 57
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4216.0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO <b>Quantidade :</b> 298310 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 298310 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0124 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da SES. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 26.799.636 unidades de medicamentos adquiridos e distribuídos aos pacientes (dados coletados a partir de junho). Processo nº 060.004.516/2014.	S	B A B A	89.945.015 89.945.015	31.741.003 199.185.321 31.741.003 199.185.321	35 221 35 221	43.017.396 120.639.651	50.279.467 107.951.665	25 54 25 54
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.303.6202.4216.0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	S	B A	15.065.513	-922.113 19.192.314	6 127	730.520 18.091.161	3.643.244 15.791.352	19 82



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-877.113	6		3.643.244	19
		A	15.020.513	19.192.314	128		15.791.352	82
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-45.000	100		0	0
		A	45.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO Quantidade : 298310 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 298310 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0125 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 142.262.208 unidades de medicamentos adquiridos e distribuídos aos pacientes (dados coletados a partir de junho). Processo nº 060.004.879/2014; 060.000.724/2014; 060.002.261/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 10.303.6202.4216.0003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL</b>								
	S	B		0	0	5.091.598	3.847.872	0
		A	15.258.780	23.100.288	151	17.163.977	14.806.098	64
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		3.847.872	0
		A	15.258.780	23.100.288	151		14.806.098	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO Quantidade : 298310 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 298310 Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0126 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para atender ao programa especial de fornecimento de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo).								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas atendidas: jan 21.034; fev 21.225; mar 21.189; abr 21.381; mai 21.435; jun 20.300; jul 21.878; ago 22.977; set 21.878; out 22.977; nov 22.428; dez 22.428. Processo nº 060.015.222/2013, 060.000.646/2014; 060.006.846/2014; 060.007.537/2014; 060.010.296/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 10.303.6202.4216.0004 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS - SES-DISTRITO FEDERAL</b>								
	S	B		0	0	2.061.147	367	0
		A	1.410.000	2.145.446	152	367	367	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		367	0
		A	1.410.000	2.145.446	152		367	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO Quantidade : 286727 Unidade Medida : UNIDADE</b>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 286727 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0127 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas para o produto Fator IX recombinante isento de albumina: jan 03; fev 04; mar 02; abr 05; mai 02; jun 04; jul 05; ago 07; set 03; out 07; nov 04; dez 08. Processo nº 060.000.973/2014.								
<b>AÇÃO : 4225 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Permitir o regular funcionamento das unidades de saúde mental no DF adquirindo equipamentos, insumos e materiais de <b>Implementação :</b> O desenvolvimento das ações de atenção em Saúde Mental respeitará cronograma anual de execução, mediante orçamento que possibilite tal consecução, principalmente na implantação de novos serviços substitutivos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.4225.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0111 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas em consultas psiquiátricas: 5.920 (jan e fev); 5.920 (mar e abr); 5.920 (mai e jun); 8.014 (jul e ago); 9.000 (set e out); 10.164 (nov e dez). Processo nº 060.008.693/2013; 060.010.794/2012; 060.002.274/2013; 060.008.589/2014. <b>ETAPA ▶</b> 0151 - Implantar casas de acolhimento no DF (procedente da etapa nº 71). <b>Previsão:</b> Início 01/08/2013 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantação de 5 Unidades de Acolhimento: Taguatinga, Asa Sul, Asa Norte, Samambaia e Ceilândia. Processo nº 060.000.590/2013; 060.010.332/2012.								
<b>AÇÃO</b> : 4226 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		B		-94.463	1	3.293.313	287.125	2
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO		A	16.235.000	13.482.069	83	10.188.756	8.196.779	61
<b>Finalidade</b> : Contribuir, mediante a manutenção das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para a reorganização e qualificação dos								
<b>Implementação</b> : Projeto implementado com recursos próprios do tesouro do GDF e recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de acordo com projetos específicos e conforme legislação vigente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 10.302.6202.4226.0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-94.463	1	3.293.313	287.125	2
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	16.235.000	13.482.069	83	10.188.756	8.196.779	61
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		9.925	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade</b> : 14 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE		A	12.235.000	9.370.694	77		6.709.134	72
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE		B		-94.463	2		277.200	7
<b>ETAPA</b> ▶ 0112 - Manter o funcionamento das unidades de pronto atendimento - UPA.		A	4.000.000	4.111.375	103		1.487.645	36
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 6 unidades mantidas: Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Ceilândia e Sobradinho. Processo nº 060.008.693/2013; 060.006.638/2014.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0113 - Realizar atendimento na UPA do Núcleo Bandeirante.								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 9.789; fev 9.179; mar 12.293; abr 12.457; mai 14.637; jun 11.486; jul 11.264; ago 11.970; set 13.006; out 10.795; nov 10.412; dez 4.682. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0114 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 14.649; fev 13.237; mar 16.634; abr 16.966; mai 17.330; jun 14.793; jul 13.184; ago 15.996; set 14.770; out 15.207; nov 13.283; dez 14.150. Processo nº 060.008.693/2013, 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0115 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 11.109; fev 9.447; mar 11.849; abr 11.833; mai 11.425; jun 9.896; jul 9.670; ago 11.054; set 11.003; out 10.041; nov 10.542; dez 11.124. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0116 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 11.206; fev 10.303; mar 12.782; abr 14.610; mai 14.775; jun 11.697; jul 10.598; ago 11.409; set 11.345; nov 12.710; dez 13.680. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0152 - Realizar atendimento na UPA da Ceilândia.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/04/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: abr 12.623; mai 15.933; jun 12.616; jul 12.353; ago 13.741; set 13.414; out 12.027; nov 13.741; dez 14.961. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0153 - Realizar atendimento da UPA de Sobradinho.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: out 6.957; nov 8.201; dez 8.301. Processo nº 060.004.421/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO : 4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> XXXXXXXX</p> <p><b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas no fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada, através de processo licitatório, conforme legislação vigente.</p>		B A	51.230.000	20.853.623 134.083.623	41 262	22.030.969 132.712.787	24.925.825 132.098.483	19 99
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.306.6202.4227.0001 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		20.853.623	41	22.030.969	24.925.825	19
		A	51.230.000	134.083.623	262	132.712.787	132.098.483	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		20.853.623	41		24.925.825	19
		A	51.230.000	134.083.623	262		132.098.483	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALIMENTAÇÃO FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 100500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 335000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0139 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alimentação fornecida à pacientes: jan 422.937; fev 382.279; mar 422.660; abr 416.541; mai 434.433; jun 408.961; jul 438.351; ago 445.282; set 428.125; out 437.592; nov 419.369; dez 388.407. Processo nº 060.014.346/2013; 060.004.473/2014; 060.006.401/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0140 - Fornecer alimentação preparada para acompanhantes nas unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alimentação fornecida à acompanhantes: jan 161.240; fev 148.831; mar 164.765; abr 164.083; mai 173.835; jun 161.342; jul 167.896; ago 174.147; set 165.620; out 168.683; nov 151.580; dez 126.852. Processo nº 060.014.346/2013; 060.004.473/2014; 060.006.401/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0141 - Fornecer alimentação preparada para servidores nas unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alimentação fornecida à servidores: jan 162.656; fev 160.384; mar 182.533; abr 189.455; mai 193.864; jun 204.031; jul 211.843; ago 203.697; set 201.702; out 176.594; nov 123.286; dez 146.573. Processo nº 060.014.346/2013; 060.004.473/2014; 060.006.401/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		B		-1.911.962	3	6.066.041	3.747.562	7
		A	61.520.000	52.408.038	85	45.620.893	33.028.358	63
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Celebração de Contratos de fornecimento de órteses e próteses cirúrgias e aquisição direta através de licitação de órteses e próteses ambulatoriais para distribuição gratuita no âmbito do DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6016.4216 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.498.249	3	6.137.980	2.872.087	6
		A	52.050.000	46.751.751	90	40.255.386	27.914.390	60
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.498.249	3		2.872.087	6
		A	52.050.000	46.751.751	90		27.914.390	60
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0117 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Órteses e próteses disponibilizadas: jan 1.593; fev 1.858; mar 1.927; abr 1.683; mai 2.303; jun 2.025; jul 1.906; ago 2.398; set 2.024; out 2.113; nov 1.983; dez 1.983. Os dados referente aos meses novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.332/2014; 060.001.889/2014; 060.007.708/2014; 060.009.625/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6016.4217 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-413.713	4	71.938	875.475	15
		A	9.470.000	5.656.287	60	5.365.507	5.113.967	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-413.713	4		875.475	15
		A	9.470.000	5.656.287	60		5.113.967	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0118 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Órteses e próteses ambulatoriais fornecidas: jan 331, fev 522; mar 744; abr 613; mai 480; jun 383; jul 1.294; ago 1.082; set 1.090; out 685; nov 729; dez 256. Processo nº 060.006.449/2013; 060.006.449/2013; 060.005.275/2014; 060.005.384/2014; 060.005.998/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B		-1.770.810	57	928.081	1.472.786	35
		A	3.091.547	4.227.858	137	4.227.856	3.654.160	86
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								





PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Estabelecimento de parceria entre a SES/DF e o Ministério da Saúde para credenciamento e manutenção de unidades especializadas em odontologia - CEO								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6049.0007 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 600000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 600000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0119 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas em consultas odontológicas: jan 18.099; fev 22.186; mar 20.722; abr 21.023; mai 21.839; jun 17.995; jul 32.111; ago 21.772; set 22.123; out 319.922; nov 19.509; dez 48.845 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.014.201/2013; 060.005.486/2014; 060.008.590/2014; 060.000.685/2009.								
<b>AÇÃO : 6050 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Padronização de condutas a serem adotadas pelos profissionais envolvidos com o controle do câncer do colo do útero na SES								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6050.3156 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		5.625	0			0
		A	1.507.500	862.393	57			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTA MÉDICA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 110404 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 110404 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0120 - Realizar procedimentos oncológicos em unidades de saúde da SAS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas em consultas oncológicas: jan 3.309; fev 3.572; mar 2.769; abr 3.728; mai 2.134; jun 1.772; jul 3.696; ago 2.105; set 2.886; out 3.158; nov 2.879; dez 2.909 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.002.921/2014; 060.006.149/2014; 060.007.708/2014.								
<b>AÇÃO : 6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR</b>		B		-3.248.506	32	5.519.750	1.043.292	15
		A	10.240.707	6.992.201	68	4.691.998	4.691.998	67
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Reestruturação dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar e implantação de novos núcleos; estímulo ao ensino e pesquisa através de impressão de material gráfico, participação em congressos e outros								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.302.6202.6052.0003 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-3.248.506	32	5.519.750	1.043.292	15
		A	10.240.707	6.992.201	68	4.691.998	4.691.998	67
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-3.248.506	32		1.043.292	15
		A	10.240.707	6.992.201	68		4.691.998	67
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0121 - Atender pacientes em Homecare.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pacientes atendidos: jan 28; fev 30; mar 30; abr 30; mai 31; jun 31; jul 27; ago 29; set 32; out 33; nov 32; dez 31. Processo nº 060.004.949/2011; 060.015.232/2012.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 6055 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL</b>		B		-2.530.017	310	95.316	95.316	84
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	816.480	113.317	14	113.316	113.316	100
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de forma a melhorar a atenção prestada no sistema penitenciário do DF por intermédio de ações promocionais, preventivas e curativas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.301.6202.6055.0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.530.017	310	95.316	95.316	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	816.480	113.317	14	113.316	113.316	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SENTENCIADO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		-2.530.017	310		95.316	84
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	816.480	113.317	14		113.316	100
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Realizar atendimento médico à população carcerária do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sentenciados assistidos: jan 12.404; fev 12.478; mar 12.566; abr 13.092; mai 13.231; jun 13.534; jul 13.728; ago 13.951; set 12.971; out 13.546; nov 13.592; dez 13.513. Processo nº 060.014.123/2011; 060.010.691/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0053 - Realizar consultas médicas à população carcerária do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consultas médicas realizadas: jan 1.385; fev 1.632; mar 882; abr 1.193; mai 1.227; jun 1.138; jul 1.106; ago 1.000; set 1.309; out 1.198; nov 1.084; dez 963. Processo nº 060.014.123/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0054 - Realizar consultas odontológicas à população carcerária do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Consultas odontológicas realizadas: jan 318; fev 494; mar 395; abr 363; mai 266; jun 253; jul 392; ago 381; set 342; out 273; nov 279; dez 102. Processo nº 060.014.123/2011; 060.010.691/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0055 - Realizar consultas de diversas especialidades à população carcerária do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Consultas de outras especialidades realizadas: jan 772; fev 921; mar 1.113; abr 1.264; mai 741; jun 803; jul 975; ago 1.249; set 889; out 922; nov 939; dez 484. Processo nº 060.014.123/2011; 060.010.691/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	106.667	303.333	0
		A	0	500.000	0	303.333	303.333	61
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Difundir ações de promoção a saúde, combate as endemias, eventos e utilidade pública. <b>Implementação :</b> Ação de promoção da saúde pública com recursos provenientes do repasse fundo a fundo do Ministério da Saúde e Convênios com o Ministério da Saúde.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.131.6202.8505.8731 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	106.667	303.333	0
		A	0	500.000	0	303.333	303.333	61
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		303.333	0
		A	0	500.000	0		303.333	61
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0154 - Realizar serviços de publicidade e propaganda de utilidade pública.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Prestados serviços gráficos e de diagramação. Processo nº 060.012.939/2012.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		B		6.850.000	49	10.167.260	10.167.260	17
		A	14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	59.692.161	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Conceder bolsa de estudos por meio da transferência de recursos. <b>Implementação :</b> Ação implementada por intermédio de concurso público organizado pela SES, para diversas especialidades médicas e em áreas profissionais da saúde, conforme projetos desenvolvidos pela FEPECS, gestora do Programa, com recursos do Tesouro do GDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.128.6202.9083.0003 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		6.850.000	49	10.167.260	10.167.260	17
		A	14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	59.692.161	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.850.000	49		10.167.260	17
		A	14.100.000	59.767.251	424		59.692.161	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 1189 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1189 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Bolsas concedidas: Médicas: jan 763; fev 755; mar 755; abr 963; mai 910; jun 904; jul 889; ago 884; set 877; out 872; nov 870; dez 871. Não médicas: jan 143; fev 142; mar 240; abr 263; mai 249; jun 236; jul 231; ago 230; set 232; out 232; nov 228; dez 227. Processo nº 060.000.131/2014; 060.007.113/2014; 060.007.982/2014.								
<b>( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

**PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO**

**OBJETIVO:** Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente .

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** REALIZAR UMA GESTÃO EFICAZ, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA, COM FOCO NO CIDADÃO

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
962	REDUÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	UNIDADE	108	31/08/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	205 183	195 409	185 500	173	SUORC/SEPLA (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
965	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS EM RELAÇÃO AO FIXADO	%	17,21	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	23 54,08	25 29	28 7	31	SUORC/SEPLA (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
969	PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 0	100	SUCAPM/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
973	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	SUCAPM/SEPL (OBJ ESP 1 -



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SEPLAN)
978	RECEITA PRIMÁRIA/DESPESA PRIMÁRIA ( >= 1)	%	1,003	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 0,98	1	1 0,97	1	SUTES/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
979	IAQR-INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	ÍNDICE	12,25	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12,86 8,7	13,50 16,7	14,18 14,80	14,88	REL. ATIV. SUPERINTEND (OBJ ESP 5 - ADASA)
980	AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS	UNIDADE	46.062	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50.664 50.542	55.728 49.864	61.300 41.524	67.430	DIPLAN/AGEFI (OBJ ESP 6 - AGEFIS)
981	POLÍTICAS SOCIAIS MONITORADAS/AVALIADAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	3 3	3 3	3	SUBPLAGI/SED (OBJ ESP 9 - SEDEST)
983	ÍNDICE DE COBERTURA DO PLANO DE SAUDE EM RELAÇÃO AO Nº DE SERVIDORES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	84 0	88 0	92 -	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1071	POSIÇÃO DO DF NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA = ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA	RANKING	14	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7 13	2 n.a.	1 6	1	SUTRA/STC (OBJ ESP 3 - STC)
1089	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	ÍNDICE	11,25	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11,81 7,7	12,4 14,7	13,02 13,60	13,67	REL. ATIV. SUPERINTEND DE INFORMAÇÕES NAC (OBJ ESP 5 - ADASA)
1090	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	ÍNDICE	0,5	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,525 0,50	0,551 1	0,58 0,60	0,609	REL. ATIV. SUPERINTEND (OBJ ESP 5 - ADASA)
1105	AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NOS PEIC	%	100	31/10/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	SUCAPM/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1106	PRODUTOS DO PNAGE REALIZADOS	%	5,74	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	70 59	100 59	- -	-	SUCAPM/ SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1107	CONVÊNIOS INSCRITOS NO CAUC/SIAFI REGULARIZADOS NO EXERCÍCIO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 157	50 177	50 100	30	SUCAPM/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1108	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ANALISADOS	%	-	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 0	100	SUCAPM/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1109	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	UPERTS/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1110	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO OSCIP	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	UPERTS/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1111	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	4	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 12	10 13	10 14	10	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1112	ESTUDOS E ANÁLISES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO	UNIDADE	4	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 11	8 13	8 12	8	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1113	IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31/03/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 1	1 1	1	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1114	MANTER E OPERACIONALIZAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GDF	PESSOA	120.000	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150.000 262.000	150.000 2.237.853	2.103.000 2.121.000	2.103.000	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1116	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	120	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	265 998	290 762	320 86	350	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1117	OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	105	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	210 617	230 826	255 957	280	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1123	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	%	1,073	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,06 1,079	1,06 1,07	1,06 1,047	1,06	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1124	ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	1,074	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,06 1,047	1,06 1,02	1,06 1,030	1,06	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1125	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	%	1,041	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,10 1,014	1,10 1,039	1,10 0,987	1,10	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1126	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	%	0,950	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,10 0,848	1,10 1,01	1,10 1,098	1,10	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1127	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	%	1,160	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,02 1,263	1,02 1,12	1,02 0,911	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1128	ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS	%	1,233	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,02 1,306	1,02 2,72	1,02 0,549	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1129	TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	%	0,975	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,02 1,016	1,02 1,09	1,02 0,961	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1130	DESPESA TOTAL DE PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (<=)	%	0,434	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,45 0,4498	0,45 0,45	0,45 0,4693	0,45	SUTES/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1131	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PONTUAIS (AUDITORIAS ESPECIAIS E INSPEÇÕES)	UNIDADE	130	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 20	110 49	120 18	130	CONTROLADO STC (OBJ ESP 3 - STC)
1132	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	3.641	30/11/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20.000 2495	3.640 4.789	3.640 5.686	3.640	EGOV (OBJ ESP 8 - SEAP)
1133	ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA	201	30/11/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.000 232	270 418	300 617	250	OUVSER (OBJ ESP 8 - SEAP)
1134	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	1	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1135	SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	3	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1136	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (A)	UNIDADE	1	28/02/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6 7	5 7	6 7	5	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1137	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 4	2 13	2 4	2	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)





Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1138	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 714	300 400	500 798	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1139	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS TEXTUAIS	M	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 714	300 400	500 798	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1141	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20 62	40 95	60 42	96	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1143	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 0	85 0	90 -	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1225	REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)	UNIDADE	191	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	191 156	507 331	417 289	159	SUTCE/ STC (OBJ ESP 3 - STC)
1360	MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEPLAN - MPES	UNIDADE	10	30/06/2014	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	40 36	80	UPERTS/SEPL (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1361	ESTUDOS E PESQUISAS URBANO E AMBIENTAIS	UNIDADE	5	31/12/2013	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	5 5	5	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1363	TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2012	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	100 100	100	SEPI (OBJ ESP 12 - SEPI)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 306.835.307      2013 = 408.642.380      2014 = 434.060.529      2015 = 573.428.359

PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	352.986.531	221.630.925	63	205.822.052	183.943.867	18
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1072 - EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF</b>		B		0	0	0	0	0
		A	96.169.022	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada por meio de Parceria Público Privada - PPP.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.122.6203.1072.4007 - EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0131 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014                      Término 24/06/2035  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 95% das obras físicas. Concluída Fase I (58.361 m²), c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área de Convívio e Central de Utilidades. Em execução a Fase II (90.000 m²), c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura. Proc.: 110.000.021/2009.	F	B A B A	96.169.022  96.169.022	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 1329 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	7.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL  <b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6203.1329.0002 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-- SIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ORGÃO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Gerir procedimentos arquivísticos do Arquivo Público do Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014                      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Orientações técnicas: janeiro e fevereiro 10; presencial e via e-mail. Orient. às órgãos: SECRIANÇA, Banco Real,	F	B A B A	7.050  7.050	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Banco de Brasília - BRB, CAESB, SES e SEPLAN. Mar. a junho: 23 orient. tec. para uso do Sicop e Orient.classific.doc. e org. de Arq. dos Conselhos tutelares varias reg.adm.DF. julho e outubro: Trat.de doc. e Elininação Doc. 29 Reunião com Com Central de Arquivo; 36 proc.analisados p/eliminação. 4 reuniões ref.órgãos: SEPLAN, Sec.transp. emissão de parecer p. eliminação de doc.								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		<b>B</b>		2	0	3.386.109	831.604	6
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		<b>A</b>	12.949.667	14.910.487	115	10.759.406	6.625.622	44
<b>Finalidade :</b> Disponibilizar a AGEFS meios de prover a crescente necessidade por um tratamento adequado e eficaz da informação,								
<b>Implementação :</b> Prover contratação para desenvolvimento de sistemas, manutenção preventiva e corretiva de sistemas novos e já existentes. Contratação de mão de obra especializada para dar suporte a rede, banco de dados, gerenciamento de sistemas, manutenção								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.0012 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		0	0	1.740	156.991	0
		<b>A</b>	1.500.000	1.235.532	82	1.233.792	1.157.034	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>B</b>		0	0		156.991	0
		<b>A</b>	1.500.000	1.235.532	82		1.157.034	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado serviço de suporte técnico, banco de dados oracle, ambiente computacional. Processo nº 040.004.062/2012 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.5832 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		0	0	386.132	242.872	0
		<b>A</b>	5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	3.723.722	42
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	1.800.000	2.539.160	141		2.250.000	89
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		<b>B</b>		0	0		242.872	0
		<b>A</b>	3.472.667	6.385.598	184		1.473.722	23



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Modernizar o Sistema de Informação da SEF <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema Modernizado: aquisição de 30 licenças Auditvault e database firewall; 30 licenças Databasevault; 2 impressoras; intalação do sistema UPS; aquisição de 4 reguas PDU, 4 racks, 6 módulos UPS 15 kw, 12 módulos disjuntores, 7 câmaras de videos UBS, 7 swithcs; 280 lic. qlikview; lic. coldfusion; atualização de lic. Adabas; expansão de balanceadores de cargas do Datacenter; NVR p/até 16 câmaras. Processos nºs:040.002.0564/2014; 040.005.127/2013; 040.000.887/2014 e 040.005.543/2013 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.0029 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	2.998.238	431.741	0
		A	5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	1.712.326	36
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		431.741	0
		A	5.080.000	4.715.273	93		1.712.326	36
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de nova versão licença Oracle; Solução de BI; Gartner Inc.; Contratação de serviço de apólice de seguro para resguardar todas as instalações do Datacenter Corporativo; Fornecimento de licenças Microsoft; Fábrica de software (Processo nº 410.000.376/2013 e outros).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1471.0039 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- DISTRITO FEDERAL	F	B		2	0	0	0	0
		A	1.097.000	34.924	3	32.540	32.540	93
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1	0		0	0
		A	297.000	32.831	11		30.450	93
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1	0		0	0
		A	800.000	2.093	0		2.090	100



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO      <b>Quantidade :</b> 25      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0007 - Mordenizar o sistema de informação da Agefis.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de HD externo, processo: 361.003.163/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 1692 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CeTIC</p> <p><b>Implementação :</b> x</p>		B A	7.633.637	1.337.240	0 18	0 1.337.240	0 1.337.240	0 100
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.1692.0001 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA      <b>Quantidade :</b> 10      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Implantar o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CeTIC. Procedente da etapa 11/2013.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2013      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2013      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013 - Fornecimento de subsistema de armazenamento de dados e gavetas de discos (Processo nº 410.000.470/2013); 2014 - Gavetas de Storage (Processo nº 410.000.218/2014).</p>	F	B A  B A	 7.633.637  7.633.637	 1.337.240  1.337.240	 0 18  0 18	 0 1.337.240  0 1.337.240	 0 1.337.240  0 1.337.240	 0 100  0 100
<p><b>AÇÃO :</b> 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Apoiar atividades de desenvolvimento e fortalecimento dos instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação, com foco na</p> <p><b>Implementação :</b> x</p>		B A	 9.708.012	 3.439.032	 0 35	 97.154 3.341.031	 221.774 2.634.025	 0 77



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.122.6203.3046.0005 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Reformar Agência de Atendimento da Receita de Sobradinho. Procedente das Etapas nºs. 003/2012 e 001/2013</b>								
<b>Previsão: Início 01/07/2012      Término 28/02/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Reforma e ampliação da Agência de Atendimento de Sobradinho. 10% da Obra executada. 2013: Continuidade da obra. Executado mais 85%. Processo nº 112.000.049/2011. 2014: Continuidade da obra. Execução: 100% concluída.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0002 - Reformar Agências de Atendimento da Receita, Postos Fiscais e outros órgãos da SEF. Procedente das Etapas nºs. 004/2012 e 0003/2013.</b>								
<b>Previsão: Início 01/05/2012      Término 30/06/2014      Reprogramação: Início 01/05/2012      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Elaborado Laudo Técnico da Ag. Atend. do Gama. Concluída; 2013: Serviços e reformas em agência e postos; 2014 - Contratos remanescentes de 2012/2013: a) concluído: Ag. Gama, Taguatinga, Postos de Fiscalização do STRC, Centro de Monitoramento de Mercadorias em Trânsito (CEMENT), Posto de Atendimento da 108 Sul, BR 040 e CPD/SEF; b) reprogramada para 2015: Agência de Atendimento de Brasília. Processos nºs 040.002.843/2009, 040.005.048/2012 e 040.003.563/2013.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0004 - Equipar e modernizar infraestrutura física das unidades da SEF</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶ Unidades modernizadas. Aquisições: divisórias (822 painéis), persianas (250), cortina (102 m²), empilhadeiras e carro hidráulico (6), aparelhos de ar condicionados, portas (11), cortinas (102 m²), mobiliários (356), equipamentos de captura de imagem e som (70 kist), câmaras e gravadores digitais (6). Processos nºs 040.000165/2014, 040.000.502/2013, 128.000.466/2013, 040.000.550/2013, 040.000.554/2013 e outros.</b>								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM</b>		B		0	0	305.037	519.989	0
		A	16.140.800	20.673.510	128	19.280.612	6.047.605	29
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Gerir a Secretaria de Fazenda								
<b>Implementação :</b> Projetos Básicos- Implantação dos projetos- Manutenção dos projetos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.122.6203.3102.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	305.037	519.989	0
		A	16.140.800	20.673.510	128	19.280.612	6.047.605	29
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		458.199	0
		A	6.828.800	7.361.510	108		2.312.882	31
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		61.790	0
		A	9.312.000	13.312.000	143		3.734.723	28
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Padronizar e modernizar o atendimento ao contribuinte.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de mobiliários e acessórios para Agencias da Receita de Sobradinho, Gama, STRC, 108 -Sul, sistema de monitoramento por vídeo- Gama, TARF, . Processos nºs 040.000.502/2013, 040.005.713/2013 e 040.006.495/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Modernizar Parque Tecnológico da Secretaria de Estado de Fazenda - DF e da Secretaria de Estado de Transparência e Controle.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de servidor de rede e switch para Datacenter, serv. de consultoria do software Microstrategy, treinamento oficial do software Microstrategy para Sec. de Transp. e Controle. Processos nºs 480.000.322/2013; 480.000.331/2013, 480.000.426/2013 e outros.								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Capacitar quadro permanente de servidores da Secretaria de Fazenda								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contrato celebrado com Universidade de Brasília, inscrições de servidores para participação de cursos								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
disponibilizado no site da SEF. Cursos: Metodologia e Ferramenta de Segurança da Informação no período de 15/09 a 15/12/2014, 14 servidores capacitados; Especialização em Modelagem Estatística e Dinâmica Econométrica, 30 servidores matriculados.								
<b>AÇÃO : 3143 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		B A	95.000	0 95.000	0 100	0 0	0 0	0 0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Implantar e dar suporte ao funcionamento do Conselho de Consumidores de abastecimento de água e esgotamento sanitário								
<b>Implementação :</b> ação poderá ser realizada pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.3143.0001 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B A	95.000	0 95.000	0 100	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	95.000	0 95.000	0 100		0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Implantar e dar apoio ao conselho de consumidores de serviços públicos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Estudos preliminares finalizados. consulta preliminar realizada. Finalização da minuta de resolução com as contribuições da consulta interna. Discussão com a CAESB realizada. Parecer Jurídico realizado.								
<b>AÇÃO : 3667 - EDUCAÇÃO FISCAL</b>		B A	330.000	0 330.000	0 100	144.000 146.093	144.000 146.093	0 44
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Conscientizar a população para a importância dos tributos, ressaltar contribuição para a melhoria da qualidade de vida da								
<b>Implementação :</b> Elaboração de projetos, licitação, contratação de serviços, aquisição de materiais, realização de Marketing								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.129.6203.3667.0002 - EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL	F	B A	330.000	0 330.000	0 100	144.000 146.093	144.000 146.093	0 44
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	330.000	0 330.000	0 100		144.000 146.093	0 44





PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PÚBLICO ATENDIDO      <b>Quantidade :</b> 350      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0008 - Projeto de atualização pedagógica de formação em educação fiscal.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/09/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Convênio de Cooperação Técnica, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, objetivando a disponibilização de serviços de processamento de dados para emissão de nota fiscal eletrônica. Processo: 040.005.839/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>		B A	640.046	-42.493 726.007	7 113	26.993 721.507	20.000 721.507	3 99
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.3678.5875 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 5      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar eventos da Codeplan.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Divulgação IPCA de outubro 2014; IPCA novembro 2014; PDAD P. Piloto e DF; Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas Automatizado - SIGA . Apresentação Divisão Sexual do Trabalho; IDECON-DF 3º trimestre; Análise das Finanças Públicas no DF e AMB; evolução da fecundidade na AMB-2000/2010; lançamento da revista "Brasília em Debate"; apresentação "Perfil dos Migrantes de Data Fixa no DF 2000/2010; Total de eventos: 12</p>	F	B A B A		0 76.046 0 76.046	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL</p>								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.3678.2691 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-42.493	8	26.993	20.000	3
		A	564.000	726.007	129	721.507	721.507	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-42.493	8		20.000	3
		A	564.000	726.007	129		721.507	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 70 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar eventos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: Palestra " A Importância da Estratégia para a Sociedade". Mar: 03; Abr: 01. Processo: 421.000.036/2013								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar visitas técnicas da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Visitas técnicas realizadas. Mar: 08; Abr: 04. Processo n.º 421.000.036/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar o projeto " Expedição Quatro Cantos do Distrito Federal"								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: marco zero da expedição "Quatro Cantos do Distrito Federal", com participação de aproximadamente 3.000 pessoas no dia 26 de Abril de 2014 na Ermida Dom Bosco - Lago Sul/DF; Contratação de empresa especializada em logística de transporte para eventos.								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar a campanha "Olho Vivo - Pais prevenidos evitam acidentes" desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado. Mai: 09; Jun: 01. Processo n.º 421.000.036/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		-4.787.179	74	5.469.219	5.569.219	78
		A	6.469.967	7.110.153	110	5.607.269	5.607.269	79
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA,								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.3711.6144 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DRENAGEM E GÁS CANALIZADO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	34.000	34.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	34.000	34.000	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Promover estudos relacionados à drenagem urbana, inclusive a educação sanitária e ambiental no tema.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2016 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 01 escola visitada - 500 alunos atendidos. Projeto básico para aquisições necessárias ao andamento do projeto elaborado.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.3711.6143 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E MEDIAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-198.196	43	0	0	0
		A	465.000	266.804	57	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-198.196	43			0
		A	465.000	266.804	57			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Organizar o serviço de mediação da ADASA.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 1 - Análise situacional/benchmark 2 - Diagnostico demandas de parceiros externos 3 - Simplificação administrativa.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.3711.6145 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	928.980	928.980	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	928.980	928.980	100			0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar estudos técnicos visando ao aperfeiçoamento da estrutura tarifária, contemplando a análise da política de subsídio tarifário vigente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 30/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados;								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar estudos técnicos visando assegurar eficiência econômica e modicidade de custos na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. (Procedente da etapa 018/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2013      Término 30/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trabalho realizado, em conjunto por 01 consultor e duas superintendências da ADASA.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.3711.6147 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	301.000	301.000	100	27.900	27.900	9
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	301.000	301.000	100		27.900	9
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de serviços públicos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 01/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> A Contratada apresentou o produto e o contrato já foi liquidado								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.3711.6180 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-3.947.202	100	0	0	0
		A	3.947.202	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.947.202	100			0
		A	3.947.202	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Projeto Realizado: Abr; 01 - Projeto de conceituação e marca da Expedição 4 Cantos do DF. Processo n.º 421.000.014/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 5126 - (EP) MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		B		-62.399	0	2.746.943	4.392.176	38
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	7.211.522	62
<b>Finalidade :</b> Modernizar a Rede de Dados Corporativos do GDF, bem como integrar os sistemas de tecnologia da informação, a fim de								
<b>Implementação :</b> Adquirir equipamentos, softwares e licenças, contratar empresas especializadas, dotar o Estado das condições necessárias para modernizar a integração dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação entre os órgãos do GDF e internet.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.5126.0001 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	F	B		-62.399	0	2.746.943	4.392.176	38
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	7.211.522	62
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-62.399	0		1.989.506	21
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	13.700.000	9.294.421	68		4.808.852	52
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		2.402.670	0
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Modernizar a rede GDF-NET/Internet.		A	0	2.402.670	0		2.402.670	100
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Circuito Banda Larga - EMBRATEL; Circuito Banda Larga - Level 3 Comunicação do Brasil; Fibra ótica; Link de MPLS dedicado; Aquisição de equipamentos ativos de rede (Processo nº 410.000.943/2013 e outros).								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2465 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	11.750	0	0	0	0	0
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> x								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6203.2465.0008 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO	F	B		0	0	0	0	0
		A	11.750	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	11.750	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ACERVO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Preservar a memória documental do DF e RIDE-Entorno.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tratamento técnico de documentos textuais : Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar. e abril 64 . maio e junho 172. Conservação preventiva de acervos textuais: Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar a junho 259. julho a outubro: 254 - Higienização e digitalização de plantas arquitetônicas do acervo SEDUMA. Revisão, editoração gráfica e impressão do Guia de Pesquisa do Projeto Documentos Goyaz. Nov.e dez. Organização das plantas urbanas e arquitetônicas em 280 escaninhos digitalização e org.								
<b>AÇÃO :</b> 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-12.437.071	38	12.688.242	2.768.018	11
		A	33.131.750	25.197.751	76	23.694.662	23.496.182	93
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Disponibilizar a AGEFS meios de prover a crescente necessidade por um tratamento adequado e eficaz da informação,								
<b>Implementação :</b> Adquiri equipamentos de informática para ampliação e upgrade do parque tecnológico da AGEFIS, aquisição de softwares e melhoria na infra-estrutura de informática.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.2557.0007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		121.347	0	49.084	1.997.980	14
		A	31.661.750	14.107.678	45	13.847.660	13.767.660	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		121.347	0		1.997.980	14
		A	31.661.750	14.107.678	45		13.767.660	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sistema de TI mantido. Serviços de internet, manut. preventiva e corretiva de infraestrutura de rede serviço técnico contínuo em tecnologia da informação, fábrica de software; Funcion. dos Sistemas: Integrado de Tributo e Administração Fazendária - SITAF, Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, Serviço de Impressão de Grande Porte, Suporte técnico de equipamento de alta/baixa disponibilidade, parque computacional. Processos nºs 040.003.805/2011, 040.002.608/2011 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6203.2557.0016 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	F	B		-12.558.418	854	12.737.327	770.038	7
		A	1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	9.728.522	88
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.387.473	230		770.038	13
		A	1.470.000	6.021.822	410		4.660.271	77
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-9.170.945	0		0	0
		A	0	5.068.251	0		5.068.251	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão; Licença Oracle; Manutenção dos subsistemas; Licenças VMware (Processo nº 410.000.921/2010 e outros). Descentralização de créditos para SECTI - Serv. inst. solução integrada de rede sem fio wifi; Aquis. servidor de rede; Aquis. monitor para receber informações da NASA; Aquis. material para solução de segurança Web e controle de aplicação e sessão; Aquis. software gerenciamento tipo 2; Serv. inst. solução integrada de energ. elétrica; Internet.								
<b>AÇÃO :</b> 2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		B		0	0	0	0	0
		A	599.335	4.375	1	4.375	4.375	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fornecer informações sociais, econômicas, demográficas e cartográficas para o planejamento e definição de políticas								
<b>Implementação :</b> A ação será realizada com recursos da unidade								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.2912.0013 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	599.335	4.375	1	4.375	4.375	100





PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 24    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 24    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas da Codeplan.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> PDAD:conclusão pesq. RA I P.Piloto.PED/DF: crítica, digitação e consistência dos dados; censo diagnóst.perfil econôm.Valparaíso.NEP: demografia em foco 8( mortal.jovens negros e não negros por causas externas); demografia em foco 9(fecundidade das mulheres); demografia em foco 10(perfil migrantes); proj.popul.p/31RA's.NEST: tabela PDAD RA Brasília;desenvolv.sistema de public.dados e progr.p/consolid.PDAD 2013.IDH:apuração e depuração de inconsistências de cálculo. Total estudo/pesq.15</p>		B A	599.335	0 4.375	0 1		0 4.375	0 100
<p><b>AÇÃO : 2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Manter e gerir a rede de dados corporativos do GDF, bem como integrar os sistemas de tecnologia da informação, a fim de</p> <p><b>Implementação :</b> Adquirir equipamentos, software e licenças, contratar empresas especializadas</p>		B A	2.846.000	-1.379.074 937.909	48 33	1.318.629 934.154	438.749 750.154	47 80
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.2985.0001 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA      <b>Quantidade :</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Manter a rede GDF-NET/Internet da Secretaria de Planejamento e Orçamento.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; Serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, velocidade 100Mbps, internet, GVT; Treinamento VMWare; Licenças VMWare (Processo nº 410.004.995/2007 e outros).</p>	F	B A B A	2.846.000	-1.379.074 937.909 -1.379.074 937.909	48 33 48 33	1.318.629 934.154	438.749 750.154	47 80 47 80



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4053 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS</b>		B		-28.537	87	28.538	0	0
		A	32.900	139.688	425	139.687	139.687	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Administrar e fiscalizar as áreas públicas no DF para que não haja ocupações irregulares.								
<b>Implementação :</b> A implementação desta atividade será executada com a Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social, a Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água e apoio de diversos outros órgãos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.127.6203.4053.0002 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-28.537	87	28.538	0	0
		A	32.900	139.688	425	139.687	139.687	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-28.537	87		0	0
		A	32.900	139.688	425		139.687	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 54 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 54 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Administrar e fiscalizar áreas públicas, através das fiscalizações realizadas - qtde/ mês								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fiscalizações: jan. 99, fev. 101, mar. , abr. 107, mai. 107, jun. 23, jul. 31, agos. 101, set: 0, out: 0. Processo n.º 400.001.487/2011. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.								
<b>AÇÃO : 4078 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL</b>		B		0	0	0	0	0
		A	14.100	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Combater de forma efetiva a publicidade ilegal.								
<b>Implementação :</b> A implementação desta atividade será executada com a Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social com base nos projetos do Plano Diretor de Publicidade de Brasília								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.4078.0001 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	14.100	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	14.100	0	0		0	0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA      <b>Quantidade :</b> 1500    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1500    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0004 - Combater a publicidade ilegal por meio da apreensão de materiais (faixas/banners) - qtde/ mês</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Materiais apreendidos: jan. 1700, fev. 2117, mar. 1062, abr. 4696, mai. 4837, jun. 456, jul. 2558, agos. 917, set: 10; out: 6. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4079 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Combater de forma efetiva a pirataria e o comércio ilegal.</p> <p><b>Implementação :</b> será executada com a SEOPS, a Receita Federal e o Ministério da Justiça, pois foi criado em 9 de junho de 2011 o Comitê de Combate a Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual e Comércio Ilegal, onde prevê a união desses órgãos</p>		B A	14.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.4079.0001 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA      <b>Quantidade :</b> 145000    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 145000    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0005 - Combater o comércio ilegal e a pirataria no DF, através de apreensão de materiais (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros) - qtde/ mês</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Materiais apreendidos: jan. 152636, fev. 79498, mar. 106160, abr. 117487, mai. 124353, jun. 66005, jul. 43836, agos. 43785, set: 0; out: 0. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.</p>	F	B A B A	14.100 14.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
<p><b>AÇÃO :</b> 4080 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES</p>		B A	4.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Combater de forma efetiva o exercício irregular das profissões. <b>Implementação :</b> A implementação desta ação será executada através da Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.4080.0001 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Combater o exercício ilegal das profissões, através de ações: atuações administrativas, auto de prisão em flagrante, ocorrências termos, etc.- qtde/ mês								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ações: jan. 167, fev. 63, mar. 63, abr. 42, mai 55, jun. 0, jul. 44, agos. 20, set: 45, out 50. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.								
<b>AÇÃO :</b> 4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Execer o controle dos atos de gestão do GDF. <b>Implementação :</b> Procedimentos de fiscalização dos gastos dos recursos públicos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.124.6203.4093.0001 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS-- DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Manter o programa de controle, correção e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Celebração de convênio entre STC/DF e CEF, para acesso ao SINAPI, criação de ambiente próprio, manutenção e atualização mensal do Banco de Dados, em todos os Estados da União e Treinamento. Processo nº 480.000.434/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4105 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fornecer informações ao GDF, resultado de análises e estudos das políticas sociais de governo <b>Implementação :</b> x		B A	297.510	0 5.260	0 2	0 5.260	0 5.260	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.4105.0001 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar estudos, análises e acompanhamento de políticas sociais da Codeplan. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Plano Distrital de Segurança Alimentar: capacitação da equipe de campo e finaliz. pesq. avaliação do Progr. Refeição Complementar. Participação: Cons. Dir. Mulher; Comitê Enfrent. Crack/ Drogas; Comitê Téc. CAISAN/DF; Comitê ODM/DF; Pol. Dist. Juventude; Disque Racismo; Enfrent. Tráfico Pessoas; Infância s/Racismo-EJA; Pedag. Virtudes; ZEE/DF. Total estudos/Pesq. 12	F	B A B A	297.510 297.510	0 5.260 0 5.260	0 2 0 2	0 5.260	0 5.260	0 100 0 100
<b>AÇÃO :</b> 4136 - REVISÃO E REAJUSE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Realizar revisões tarifárias periódicas e reajustes tarifários anuais dos serviços públicos de abastecimento de água e <b>Implementação :</b> ação poderá ser realizada pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.		B A	1.014.500	0 1.014.500	0 100	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.4136.0001 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.014.500	1.014.500	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.014.500	1.014.500	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar a 2ª revisão tarifária periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Termo de referência e edital de licitação elaborados e publicados - realizada a abertura das propostas; fase atual - julgamento dos recursos para a habilitação. Segunda Fase - Licitação em andamento. Julgamento dos recursos das propostas técnicas do processo de licitação para contratação de consultoria especializada. Previsão de término da licitação em janeiro/2015.Proc. 197.000.352/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4141 - PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL		B		0	0	0	0	0
		A	419.100	13.420	3	13.420	13.420	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fiscalizar corretiva e preventivamente as áreas urbanas e rurais do DF, por meio de confrontações de mapas e imagens								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.127.6203.4141.0002 - PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	419.100	13.420	3	13.420	13.420	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	419.100	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	13.420	0		13.420	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Combater as desordens, reduzindo o números de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de 11(once) GPS Rastreador Veicular para atender os Veiculos da Agefis. Processo: 361-005.219/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 4163 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		B		-398.900	15	0	0	0
		A	2.716.500	2.317.600	85	1.864	1.864	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Desenvolver resoluções necessárias a implantação de critérios para as condições de prestação e utilização de serviços								
<b>Implementação :</b> A ação será realizada por meio de recursos próprios pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.4163.0001 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DRENAGEM E GÁS CANALIZADO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	274.000	274.000	100	771	771	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	274.000	274.000	100		771	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA								
<b>Quantidade :</b> 2								
<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>								
<b>Quantidade Prevista:</b> 1								
<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Aperfeiçoar o processo de fiscalização do serviço público de drenagem urbana.								
<b>Previsão:</b> Início 26/02/2014								
<b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fase 1- Palestra - Articulação e sensibilização dos órgãos envolvidos. Fase 2 - Curso de Regulação em Drenagem Urbana realizado atendendo 32 pessoas.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.4163.0002 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-RESÍDUOS SÓLIDOS- PLANO PILOTO	F	B		-398.900	100	0	0	0
		A	400.000	1.100	0	1.093	1.093	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-398.900	100			0
		A	400.000	1.100	0		1.093	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA								
<b>Quantidade :</b> 1								
<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>								
<b>Quantidade Prevista:</b> 1								
<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Estabelecer as condições gerais de prestação e utilização de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e da disposição final de rejeitos em aterros sanitários.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014								
<b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Estudos preliminares elaborados . Consulta de pesquisa de preços junto às empresas de consultoria realizada. Nota Técnica com estimativa de valor de referência elaborada Projeto Básico e Edital elaborados, em processo de aprovação na Diretoria Colegiada.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.4163.0003 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	597.500	597.500	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	597.500	597.500	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Elaborar resolução contendo diretrizes para o plano de exploração a ser elaborado e atualizado pelo prestador de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 17/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ A licitação foi deserta. A equipe concluiu que é possível realizar o produto com esforço próprio.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6203.4163.0004 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ECONÔMICO E FINANCEIRO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.445.000	1.445.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	1.445.000	1.445.000	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0022 - Elaborar manual de contabilidade regulatória da prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Projeto básico elaborado. Iniciada a Segunda Fase - Licitação finalizada. Previsão para contratação em janeiro/2015. Proc.197.000.644/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 4221 - AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA		B		0	0	0	0	0
		A	4.700	0	0	0	0	0





PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Realizar a fiscalização do uso de fonte móvel de emissão sonora de que trata a lei nº 4092, de 30/01/2008. <b>Implementação :</b> executada pela Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Polícia								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.125.6203.4221.0001 - AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Combater a poluição sonora, através de realização de ações (fiscalizações) - qtde/ mês								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ações: jan. 13, fev. 37, mar. 34, abr. 43, mai. 38, jun. 2, jul. 5, agos. 6, set: 05, Out: 12. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.								
<b>AÇÃO : 4238 - (EP) REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Dirigir e coordenar as atividades técnicas e administrativas dos convênios e parcerias decorrentes dos projetos estratégicos a <b>Implementação :</b> Articulação técnica e política GDF-Codeplan								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.4238.0001 - REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar cooperação técnica e articulação institucional da Codeplan.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atividades realizadas: elaboração e entrega do Relatório Final Tripartite do Projeto BRA/12/011; atualização dos Módulos Financeiros Mensais do Projeto; realização de Reunião Tripartite Final, com representantes da Agência Brasileira de Cooperação, PNUD, Codeplan e Secretaria de Governo; organização da documentação do Projeto.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Planejar, organizar e coordenar as atividades da central única de atendimento telefônico do GDF</p> <p><b>Implementação :</b> x</p>		B A	2.040.490	-2.034.797 11.965.343	100 586	2.035.691 11.964.449	4.898.952 11.964.449	41 100
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6203.4949.0003 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 240000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 240000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ligações recebidas: 1º bimestre 522.107 (ativas 172.064); 2º bimestre 480.276 (ativas 184.496); 3º bimestre 267.675 (ativas 198.171); 4º bimestre 323.631 (ativas 178.185) 5º bimestre 363.585 (ativas 175.989); novembro 148.165 (ativas 145.852) dezembro 174.044 (ativas 55.878) - Proc. 121.000.179/2012</p>	F	B A B A	2.040.490	-2.034.797 11.965.343 -2.034.797 11.965.343	100 586 100 586	2.035.691 11.964.449	4.898.952 11.964.449	41 100 41 100
<p><b>AÇÃO :</b> 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> REALIZAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMO SERVIÇOS DE CLIPPING, ACOMPANHAMENTO</p> <p><b>Implementação :</b> procedimento licitatório</p>		B A	2.608.500	0 238.184	0 9	0 238.184	39.846 218.261	0 92



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.131.6203.6057.3078 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	39.846	0
		A	2.608.500	238.184	9	238.184	218.261	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		39.846	0
		A	2.608.500	238.184	9		218.261	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ATIVIDADE PROMOVIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Monitoramento de notícias do GDF em TV - Clipping Televisivo. Qtde de matérias: jan 1473; fev 1409; mar 1231; abr 1125; mai 1.111; jun 821; jul 947; ago 938; set 1058; out 1338; nov 1057; dez 1155. Clipping impresso e eletrônico. Qtde de matérias: jan 3933; fev 3140; mar 3723; abr 4026; mai 3094; jun 3759; jul 3982; ago 3782; set 3423; out 3398; nov 2923; dez 3206. Processos nºs 415.000.009/2014 e outros.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
		B		-2.618.240	2	2.500.674	20.487.614	17
		A	142.870.395	119.246.112	83	119.245.439	116.787.070	98
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS								
<b>Implementação :</b> procedimento licitatório, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.131.6203.8505.8693 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.500.000	2	2.500.000	19.521.204	21
		A	101.409.775	91.833.699	91	91.833.699	89.504.142	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.500.000	2		19.521.204	21
		A	101.409.775	91.833.699	91		89.504.142	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 151 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 151 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar a Publicidade Institucional do Governo do Distrito Federal.								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Publicação de atos oficiais do GDF no Diário Oficial da União. Campanhas de Publicidade Institucional realizadas no DF: jan 14; fev 14; mar 18; abr 12; mai 16; jun 6; jul 0; ago 0; set 1; out 0; nov 1; dez 1. Processo nº 415.000.016/2014 e outros. <b>SUBTÍTULO :</b> 04.131.6203.8505.8694 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Realizar a Publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal.								
	F	B		-118.240	0	674	966.411	4
		A	41.460.620	27.412.413	66	27.411.740	27.282.927	100
		B		-118.240	0		966.411	4
		A	41.460.620	27.412.413	66		27.282.927	100

**PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

**OBJETIVO:** Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** REALIZAR UMA GESTÃO EFICAZ, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA, COM FOCO NO CIDADÃO

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
799	RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> 1 <b>Alcançado</b> 0	1 0	2 0	2 2	2	REL. ATIV. ASFICO (OBJ ESP 1 - CLDF)
800	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31/12/2010	<b>Desejado</b> 2.000 <b>Alcançado</b> 594	2.000 594	2.500 770	3.000 346	3.500	REL. DA OUVIDORIA (OBJ ESP 1 - CLDF)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
801	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	35 / 3.150 79/6.679	35 / 3.150 0	35 / 3.150 34/2977	35 / 3.150	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
802	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	28 / 2.520 4/348	28 / 2.520 0	28 / 2.520 4/188	28 / 2.520	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
803	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4 / 120 1/8	4 / 120 0	4 / 120 1/32	4 / 120	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
804	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 / 100 1/18	2 / 100 4/213	2 / 100 3/179	2 / 100	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
805	Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 / 200 3/231	2 / 200 2/130	2 / 200 1/202	2 / 200	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
806	Nº DE PROPOSIÇÕES PRODUZIDAS	UNIDADE	3.600	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.500 7217	4.800 6633	4.500 7710	3.500	REL. LEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
807	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA CONVERSA SOBRE CIDADANIA"	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 / 720 0/0	8 / 720 0	8 / 720 2/87	8 / 720	REL DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
808	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	130 119	135 102	140 0	150	REL. CERIMONIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)
809	Nº DE EVENTOS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA" REALIZADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000	RELAT COMUNICACA SOCIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 1.683.820 2013 = 1.483.506 2014 = 1.514.527 2015 = 1.550.877

PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	3.635.000	610.000	17	469.286	458.786	1
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>		B		-250.000	59	104.156	1.390	1
		A	425.000	175.000	41	59.563	51.763	30



PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Contribuir para formação de cidadania de estudantes, professores, lideranças comunitárias, agentes públicos e comunidade <b>Implementação :</b> Eventos de educação política								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 3750 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3750 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Número de participantes no projeto de Educação Política abr 808, mai 441, jun 250, jul 0, ago 1086, set 737, out 190, nov 0, dez 0 (proc. nº /2014 e outros)								
<b>AÇÃO :</b> 4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUIDORIA DA CLDF								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Obter numero de demandas solucionadas pela Ouvidoria a partir de reclamações ou sugestões apresentadas pelo cidadão ao <b>Implementação :</b> Manifestações, sugestões, solicitações, reclamações e denúncias recebidas por email, 0800 e contato presencial.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> DEMANDA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 2500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contrato firmado para prestação do serviço DDG (Discagem Direta Gratuita) - 0800 para atendimento das solicitações da população (proc. nº/2014).								
<b>AÇÃO :</b> 4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Divulgar as atividades da CLDF e abrir espaço para a comunidade, por meio de suas lideranças comunitárias para <b>Implementação :</b> audiências públicas e outros eventos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Convênio firmado entre CLDF e a UNALE para a realização da XVIII CNLE - Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. (proc. n 0307/2014)								

**PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL**

**OBJETIVO:** Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
--------	-----------	----------------	---------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------------------



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
795	DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	31/10/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 0	70 0	80 0	90	SECT (OBJ ESP 1 - SECT)
796	CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150.000 0	- -	1.000 0	1.000	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
797	FOMENTO AOS TELECENTROS INSTALADOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	- -	15 0	15	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
798	REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	95 36	100 52	100 75	100	FAP (OBJ ESP 5 - FAP)
1144	PÓLO CIENTÍFICO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA IMPLANTADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	10 0	10 0	20	SECT (OBJ ESP 3 - SECT)
1145	PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL IMPLANTADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	10 0	15 0	20	SECT (OBJ ESP 4 - SECT)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 92.650.270</b>	<b>2013 = 95.366.897</b>			<b>2014 = 121.611.149</b>	<b>2015 = 143.324.685</b>			

PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	94.480.156	56.934.735	60	31.483.148	30.307.942	9
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>		B		4.000.000	0	397.041		0
		A	0	4.000.000	0	397.041		0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Construir predio proprio da sede da FAP/DF</b>								
<b>Implementação : x</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 19.122.6205.1984.9801 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FAPDF NO PARQUE TECNOLÓGICO CIDADE DIGITAL- PLANO PILOTO</b>	F	B		4.000.000	0	397.041		0
		A	0	4.000.000	0	397.041		0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		4.000.000	0			0
		A	0	4.000.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO      Quantidade : 1000      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0019 - Construção de prédios e próprios-construção do edifício sede da FAPDF no Parque Tecnológico Cidade Digital.</b>								





PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Despesa referente contratação de empresa para construção do edifício da Governança sede FAP. Setor Parque Tecnológico Capital Digital. Processo: 290.000.133/2014. Obra da 1º etapa do cronograma físico financeiro com continuação prevista para 2015. Execução Física: Serviços técnicos profissionais, preliminares, complementares e Serviços auxiliares administrativos. Projeto empenhado, inscrito em restos a pagar, para o qual não há PT na LOA.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3033 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> .</p> <p><b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.</p>		B A	100.000	0 627.354	0 627	18.458 341.062	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.573.6205.3033.0001 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TORRE INSTALADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 10/06/2009 Término 07/03/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.</p>	F	B A B A	100.000 100.000	0 627.354 0 627.354	0 627 0 627	18.458 341.062	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<p><b>AÇÃO :</b> 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI, a fim de melhorar a qualidade e a efetividade na utilização.</p>		B A	135.000	0 109.971	0 81	109.971 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Propor, implementar e coordenar instrumentos que incentivem o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.126.6205.2557.0013 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Desenvolver sistemas/aplicações/software, voltados às atividades finalísticas da SECTI.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implantação de sistema de compartilhamento de infraestrutura e energização de equipamentos de conectividade WI-FI nos pontos de cobertura de internet sem fio do projeto Sin@I Livre.Processo: 290.000.038/2014.								
<b>AÇÃO : 2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Desenvolver e implementar projetos de difusão, inclusão digital da ciência e tecnologia do DF.								
<b>Implementação :</b> Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.573.6205.2786.0002 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Promover projetos de Difusão de Ciência e Tecnologia com a publicação e distribuição de materias de assuntos relacionados.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Despesa com contratação de serviços de instituição sem fins lucrativos para digitalização e indexação de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, para divulgação e consulta pública conforme parceria SECTI/FAPDF/ARPDF projeto Biblioteca Digital. Conforme proc. 193.000.189/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	3.012.040	4.028.000	134	4.028.000	4.028.000	100
<b>Finalidade :</b> Desenvolver projetos de pesquisa e inovação dos órgãos e empresas do DF.								
<b>Implementação :</b> Chamadas via edital ou assinatura de convênios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.571.6205.2921.0003 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	3.012.040	4.028.000	134	4.028.000	4.028.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	3.012.040	4.028.000	134		4.028.000	100
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Apoiar projetos de pesquisas de caráter científico e tecnológico do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoio realizado com contratação de serviço especializado para elaboração de pesquisa técnico estratégico do perfil sócio-econômico da população da RIDE do DF, para execução de estudo denominado "Mapeamento Digital do Distrito Federal". Conforme Processo nº 193.000.329/2013; 193.000.122/2011 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		B		944.079	5	929.807	788.255	62
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	853.976	67
<b>Finalidade :</b> Conceder bolsa universitária na modalidade com estágio.								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6205.4067.0001 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL	F	B		944.079	5	929.807	788.255	62
		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	853.976	67



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		944.079	5		788.255	62
		A	17.230.466	1.269.352	7		853.976	67
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Conceder Bolsa Universitaria IES modalidade Estágio								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Concessão de Vale transporte modalidade Estágio: jan 186; fev 186; mar 186; abr 186; mai 186; jun 186, jul 186, ago 170, set 170, out 170, nov 60, dez 60. Conf. Processo nº 193.000.018/2013.								
<b>AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS</b>		B		-7.609	0	7.609	0	0
		A	5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	4.685.765	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Apoio para o desenvolvimento da ciência dentro do DF, apoiando eventos e projetos de inovação científica e tecnológica do								
<b>Implementação :</b> Por meio de edital.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.572.6205.4091.0015 - APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.609	0	7.609	0	0
		A	5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	4.685.765	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-7.609	0		0	0
		A	5.160.000	4.685.765	91		4.685.765	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Apoiar e incentivar a Participação em eventos e a Organização de eventos de caráter científico e tecnológico no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoiar à participação e promoção em eventos científicos: jan 03; fev 14; mar 67; abr 56; mai 103; jun 79; jul 142; ago 118; set 33, out 0, nov 0, dez 0 projetos apoiados referentes aos editais 01 e 02/2014 conforme proc. nº 193.000.041/2014; 193.000.059/2014; 193.000.061/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</b>		B		-15.416.476	25	14.082.898	3.052.042	8
		A	62.374.404	36.947.289	59	15.509.612	15.509.612	42



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Executar atividades destinadas ao desenvolvimento científico e tecnológico do DF. <b>Implementação :</b> Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.571.6205.6026.3134 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio ref 01 proj. Ed 03/2010 proc. 063/2012; 36 bolsas, 15 proj. Conv. FINEP/IEL/IBTI Ed 02/2013 Proc. 930/2013 e outros; 05 Proj. cf. Ed. 64/2009 Proc. 125/2011. 23 Proj. Ed 03/2009 PRONEX proc. 566/2009; 01 Proj. Ed 47/2010 - Conv. Sisbitota Proc 456/2011; Desp. ref. 01 conv. NOVACAP Proc. 741/2013; 14 proj. Ed 06/2013 - equip. Proc. 224/2014 e outros; 17 proj. do Ed 04/2013 Reparos Proc. 697/2013 e outros; 31 proj. Ed 05/2013 - PPP Proc. 188/2013 e outro; 01 convenio UNB/CDT proc. 739/2013.								
<b>AÇÃO : 6037 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Desenvolver projetos de análises e avaliação de procedimentos. <b>Implementação :</b> Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 19.571.6205.6037.0002 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0008 - Apoiar projetos de consultoria para auxiliar nas tomadas de decisoes estrategicas, com impacto atuais e futuros da FAPDF e DF.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Consultoria realizada com contratação de serviço especializado para implementação de metodologias e ferramentas para monitoramento e avaliação dos projetos, baseado em indicadores de resultado visando mensurar a eficiência e eficácia do fomento realizado em cada projeto/programa. Conf. Processo nº 193.000.184/2014.</p>								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<p><b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Desenvolver projetos de divulgação oficial de matérias da FAPDF.</p> <p><b>Implementação :</b> x</p>		B A	4.000.000	-41.796 1.290.778	1 32	42.211 1.290.363	266.689 1.254.363	21 97
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 19.131.6205.8505.6965 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar pagamentos de materias oficiais e institucionais da FAPDF.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Despesas com publicacao de matérias oficiais no DODF. Quantidade: 01 conforme Proc. nº: 193.000.009/2013 e 193.000.025/2014. Despesa ref serviço de Assessoria de comunicação, Releasing's e editoriais. Quantidade: 01 conforme proc. nº 193.000.215/2013.</p>	F	B A B A	4.000.000	-41.796 1.290.778 -41.796 1.290.778	1 32 1 32	42.211 1.290.363	266.689 1.254.363	21 97 21 97
<b>PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS</b>								



**OBJETIVO:** Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
956	QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	66 54	81 131	91 47	101	SDPEL(OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
957	QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	35 03	45 1	55 0	75	SDPEL(OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
960	QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1.743	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.800 1.419	1.950 2.513	2.150 3.822	2.250	SDPEL (OBJ ESP 2 - SESP)
964	ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 09	12 02	14 15	16	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
967	ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	08 09	12 15	12 15	17	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
986	OBRA DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA	%	34	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 87	-	-	-	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1088	VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	800 900	1500 2580	2000 -	-	SECOPA (OBJ ESP 4 - SECOPA)
1148	PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DA SESP	PESSOA	51.064	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	53.000 47.621	53.000 42.279	62.031 64.259	62.031	SEAE (OBJ ESP 2 - SESP)
1149	REFORMA DOS CAMPOS OFICIAIS DE TREINAMENTO (3 CAMPOS)	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 80	100 80	-	-	SECOPA (OBJ ESP 4 - SECOPA)
1150	GRANDES EVENTOS FUTUROS	UNIDADE	3	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 0	4 3	5 -	7	SECOPA (OBJ ESP 4 - SECOPA)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>			<b>2012 = 448.734.649</b>			<b>2013 = 286.330.207</b>		<b>2014 = 303.612.580</b>		<b>2015 = 320.478.519</b>

PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	327.871.526	423.541.440	129	378.787.632	366.265.340	6



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1079 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS</b>		B A	100.000	70.467	70	70.467	70.467	100
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.812.6206.1079.2749 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	100.000	70.467	70	70.467	70.467	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B A	100.000	70.467	70		70.467	100
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO CONSTRUÍDO      <b>Quantidade :</b> 260      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0117 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 09/06/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 086/2009-SO. Publicação DODF nº 118, de 06/06/2014, pág. 63. Proc.: 112.003.027/2009.</p>								
<b>AÇÃO : 1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA</b>		B A	3.715.802	4.170.562	112	1.840.314	517.208	12
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Garantir a disponibilização de espaços urbanos de esporte, cultura e lazer no Distrito Federal, de modo seguro, socialmente <b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.812.6206.1606.0001 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	3.715.802	4.170.562	112	1.840.314	517.208	12
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B A	3.715.802	4.170.562	112		517.208	12





PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7512 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0118 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/05/2014 <b>Término</b> 21/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/05/2014 <b>Término</b> 16/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 31% dos serviços - Canteiro implantado e equipe mobilizada, executada limpeza do terreno, locação da obra e concluídas fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias de edificações com início de reboco, colocação esquadrias e instalações prediais (administração e vestiários). CT: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.</p>								
<p><b>AÇÃO : 1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Proporcionar à pop. do DF espaços p/ prática de esporte e lazer, c/ vistas à potenc. a integr. e o desenv. social através de</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>		B A	4.993.614	-15.159 3.100.353	0 62	773.576 1.953.145	170.745 963.777	6 31
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.1745.9543 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO- GAMA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2 CONSTRUÍDA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0039 - Construir quadras de esportes e campo sintético no Gama</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contrução de campo sintético, no Parque Vivencial Urbano Norte. Com 44,32% da obra concluída. Proc. nº 131.001.287/2012.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.1745.9544 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO SOCIETY NA QD 08 SETOR SUL DO GAMA- GAMA</p>	F	B A B A	0 0 0 0	0 744.916 0 744.916	0 0 0 0	0 744.916	0 0 0 0	0 0 0 0
	F	B A	0 0	0 209.261	0 0	0 209.261	76.306 76.306	0 36



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		76.306	0
		A	0	209.261	0		76.306	36
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0040 - Construir campo sintético society na Quadra 08 Setor Sul do Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construir campo de futebol em grama sintética na Quadra 08 Setor Sul, com 36,46% da obra concluída. Proc. nº 131.000448/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.1745.1911 - Construção de Quadra de Esportes na RA DE SOBRADINHO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	142.844	95	142.844	142.844	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	150.000	142.844	95		142.844	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Construir quadra de esporte na Região Administrativa de Sobradinho II								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de quadra de esporte, localizada na Av. Central conj. 11, compreendendo área total de 604 m². Processo nº 304.000.035/2014. Obra concluída com 604 m².								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.1745.0009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	F	B		51.340	51	61.340	61.340	100
		A	100.000	61.340	61	61.340	61.340	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		51.340	51		61.340	100
		A	100.000	61.340	61		61.340	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 8833 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0154 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. <b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 048/2010-SO. Publicação DODF nº 249, de 27/11/2014, pág. 59. Proc.: 112.004.508/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.1745.4747 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	F	B		0	0	443.337	33.099	0
		A	100.000	752.243	752	308.905	308.905	41
		B		0	0		33.099	0
		A	100.000	752.243	752		308.905	41
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 834 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8900 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Burity em Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0093/2013). <b>Previsão:</b> Início 14/03/2013 <b>Término</b> 07/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 14/03/2013 <b>Término</b> 30/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 100% dos serviços - executados alambrado (1.784m²), e caixa drenante (7.632m²), finalizada a arquibancada e a instalação do produto sintético. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.1745.9526 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	507.250	363.195	72	111.497	0	0
		B		0	0		0	0
		A	507.250	363.195	72		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 7792 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1260 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2012 Término 03/02/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.1745.9529 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES <b>Quantidade :</b> 21600 <b>Unidade Medida :</b> M2 CONSTRUIDA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 21600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0010 - (PEDF) Construir quadras de Esporte no Distrito Federal</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 Término 31/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de Vila Olímpica em Planaltina localizada no SRL - Buritis IV, Quadra 33 - Contrato 086/2009 - Convênio 124/2009 - Terracap. Obra 90% realizada, faltando apenas a colocação de cobertura metálica.								
<b>AÇÃO : 3047 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3047.1965 - IMPLANTAÇÃO DE PECs, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO SINTÉTICO - PLANALTINA <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESPAÇO ESPORTIVO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------	-------	---------------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------

IMPLANTADO

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida: UNIDADE

ETAPA ▶ 0013 - Implantar PECs, Quadra Poliesportiva e Campo sintético em Planaltina

Previsão: Início 01/03/2014 Término 31/07/2014

LOCALIZAÇÃO: REGIÃO VI - PLANALTINA

ESTÁGIO: Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 02 (dois) campos de futebol de grama sintética (60 x 45 m), em Planaltina, processo nº 135.000.905/2014.

AÇÃO: 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

	B		-1.927	0	1.928	35.183	4
	A	1.944.000	938.446	48	938.445	190.373	20

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Finalidade: REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS

Implementação: Licitação e contratos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO: 27.812.6206.3048.0002 - ( \* \* \* ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL

F	B		-734	0	734	35.183	10
	A	1.944.000	339.639	17	339.639	190.373	56
	B		-734	0		35.183	10
	A	1.944.000	339.639	17		190.373	56

GRUPO DE DESPESA: 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO Quantidade: 6 Unidade Medida: UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida: UNIDADE

ETAPA ▶ 0024 - Reformar espaços esportivos.

Previsão: Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/07/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO: Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Reforma realizada: Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do DF - CECAF. Proc. 220.000.476/2013

SUBTÍTULO: 27.812.6206.3048.2576 - ( \* \* \* ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL

F	B		-1.193	0	1.194	0	0
	A	0	598.807	0	598.806	0	0
	B		-1.193	0		0	0
	A	0	598.807	0		0	0

GRUPO DE DESPESA: 4 - INVESTIMENTO



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0056 - Reformar Espaços Esportivos - Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma dos Centros Olímpicos de Brazlândia, Estrutural, Santa Maria e Samambaia: reforma hidráulica, pintura, pisos. Proc. 220.001.016/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3078 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	251.465.912	-42.753.356 340.283.478	17 135	2.740.391 318.587.522	16.225.768 318.587.522	5 94
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6206.3078.0001 - ( ** ) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I- PLANO PILOTO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTÁDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 45000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 45000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Reformar Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha. Convênio 323/2009 com a Terracap. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 01/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado comissionamento das instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado / exaustão e sistemas especiais, automação de sistemas. Obra 100% concluída.	F	B A B A	100.713.912 100.713.912	0 336.713.912 0 336.713.912	0 334 0 334	2.740.391 318.587.522	16.225.768 318.587.522	0 95 0 95
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP <b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6206.3078.0004 - ( ** ) ( ** ) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		I A	150.752.000	-42.753.356 3.569.566	28 2	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-42.753.356	28		0	0
		A	150.752.000	3.569.566	2		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO      Quantidade : 185000      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0153 - Implantar infraestrutura de energia elétrica para a Copa do Mundo de 2014 "procedente da etapa 0041/2013". Contrato 93/2011</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2012      Término 16/02/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Concluídas as obras da nova Subestação Estádio Nacional, da Subestação Brasília-Centro, da Subestação Sudoeste e da linha de distribuição. Processo 111.000.894/2011</b>								
<b>ETAPA ▶ 0154 - Instalar guarda-corpo, corrimão e comunicação visual no Estádio Nacional de Brasília "procedente da etapa 0222/2013". Convênio 005/2013</b>								
<b>Previsão: Início 01/06/2013      Término 16/02/2014      Reprogramação: Início 01/06/2013      Término 31/05/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 9.646m de corrimão para escadas e rampas; 3.605m de guarda-corpos das escadas; e 15.750m de guarda-corpo para cadeiras. Processo 110.000.273/2008</b>								
<b>ETAPA ▶ 0156 - Adquirir azulejos e projeto de painel inédito de autoria do artista Athos Bulcão para ser instalado no Estádio Nacional de Brasília</b>								
<b>Previsão: Início 01/06/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Realizada pela Fundação Athos Bulcão a metodologia de instalação dos azulejos. Projeto elaborado e azulejos entregues no Estádio.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0157 - Construir Usina Solar no Estádio Nacional de Brasília</b>								
<b>Previsão: Início 01/03/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/03/2014      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Paralisada</b>								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aguarda aprovação do novo plano de trabalho.</b>								
<b>Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Obra em fase de elaboração de projetos executivos e aquisição de materiais por parte da empresa contratada pela CEB.</b>								
<b>AÇÃO : 3132 - COPA 2014</b>		B		0	0	0	0	0
		A	180.000	33.124	18	33.114	33.114	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO  <b>Finalidade :</b> Permitir a elaboração e execução de projetos para a realização da Copa de 2014 e de outros eventos esportivos internacionais.  <b>Implementação :</b> Elaborar, implementar, monitorar e avaliar projetos vinculados ao Sistema de Fiscalização do evento COPA 2014; Realizar cursos, workshops, seminários, palestras e demais eventos ; Adquirir equipamentos</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6206.3132.0002 - COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA      <b>Quantidade :</b> 100      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0005 - Implementar ação - Copa 2014 Agefis.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/07/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de 4.224 unidades de Kits lanche, para serem disponibilizados aos participantes da AGEFIS nos jogos da COPA 2014 e na FAN FEST, Processo:361-001.896/2014. Fornecimento de 10 unidades de cordão e 30 unidades de lona, contendo o símbolo da AGEFIS e abaixo a LOGOMARCA com a inscrição: "PUBLICIDADE IRREGULAR", Processo: 361-001.465/2014.</p>								
<p><b>AÇÃO : 3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES</b></p>								
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO  <b>Finalidade :</b> x  <b>Implementação :</b> x</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3440.9619 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO GAMA-GAMA</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b></p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> M2</p>								





PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Reformar Quadra Poliesportiva no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executar obra de reforma de Quadra Poliesportiva com parque infantil , Q-02 S/Norte e Q-05 S/Sul. Proc. orig. nº 131.000.778/2013, 131.000.117/2014 e 131.000.118/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3440.9622 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DO BOA- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	146.062	0
		A	0	146.062	0	146.062	146.062	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		146.062	0
		A	0	146.062	0		146.062	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Cobertura de quadra poliesportiva no Bairro Vila do Boa - São Sebastião-DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Cobertura de 240 m² da quadra poliesportiva em frente a Rua São Lucas, no Bairro Vila do Boa. Processo nº 144.000.263/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3440.1426 - ( * * * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA QN 05 DO RIACHO FUNDO I	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	133.558	89	133.558	133.558	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	150.000	133.558	89		133.558	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 608 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Reformar quadras desportivas na Qn 5 do Riacho Fundo I								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Reforma de quadra, academias e parquinho na Qn5. Processo nº 148.000.005/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.3440.0011 - ( ***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.607	8	0	0	0
		A	100.000	84.222	84	84.222	84.222	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-7.607	8		0	0
		A	100.000	84.222	84		84.222	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 3250 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
<b>Previsão:</b> Início 09/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato 033/2013-SO, relativa à etapa SAG 0136/2013. Publicações DODF nº 88, de 06/05/2014, pág. 59 e DODF nº 93, de 12/05/2014, pág. 33. Proc.: 112.003.557/2013, 112.001.182/2014 e 112.000.124/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3440.9613 - ( ***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	4.454.547	1.044.901	23	546.497	546.497	52
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	4.454.547	1.044.901	23		546.497	52
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 9600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0011 - (PEDF) Reformar área esportiva na SQS 104/105. Contrato 586/2011.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Reformada quadra poliesportiva, contendo: quadra de tênis, vôlei, campo de areia, calçadas e três parquinhos. Obra 100% concluída.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.452.6206.3440.9598 - ( ** ) ( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-679.454	10	0	0	0
		A	6.915.000	25.455	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-679.454	10			0
		A	6.915.000	25.455	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> QUADRA DE ESPORTES REFORMADA <b>Quantidade :</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2700 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na EQN 106/107; 108/109 e 409/410 - SQN 406 e 408 "procedente da etapa 0146/2013". Convênio 73/2011. Obra 56.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 07/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 2.700m² de revestimento de pisos para quadra poliesportiva. Processo 111.001.408/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 412 e 415, Granja do Torto e Vila Planalto "procedente da etapa 0148/2013". Convênio 73/2011. Obra 59								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2012 <b>Término</b> 07/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 1.080m² de revestimento de piso das quadras poliesportivas e instalados 9 equipamentos e acessórios e e 100% de pintura e demarcação da quadra. Processo 111.001.420/2011								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Construir coberturas metálicas para quadras esportivas em diversos locais do DF "procedente da etapa 0154/2013". Convênio 124/2009. Obra 79								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obras concluídas. Processo 111.000.474/2011.								
<b>AÇÃO :</b> 3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		B		-1.449.314	268	3.172.308	1.318.688	18
		A	540.000	7.341.327	0	5.618.333	5.546.780	76
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Execução direta ou descentralização de crédito								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6206.3596.1447 - IMPLANTAÇÃO DE PONTO COMUNITÁRIO NA CEILÂNDIA	F	B		1	0	0	56.329	39
		A	290.000	145.132	50	145.131	145.131	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		56.329	39
		A	290.000	145.132	50		145.131	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Implantar Ponto Comunitário na Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação de PEC's em locais isolados, QNN 15, Lote "D", QNM 16 Lote "D" E EQNO 17/18, Expansão do Setor "O" - localizados ao lado dos Centros de Saúde nº 03,05 e 11 Ceilândia/DF, Proc. 138.000520/2014; PEC,s Instalados: 396m²; Executado: 100% Instala meio fio Cordão: 132und Execução Passeios: 36m² Rampas Acessibilidade: 06und Execução Piso das PEC'S: 360m² Fornece e Instala Equipamentos e Placas: 30 aparelhos e 03 placas Lixeiras: 03und Bancos: 06und								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6206.3596.1455 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO PECS NO RIACHO FUNDO I	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	145.516	97	145.516	145.516	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	150.000	145.516	97		145.516	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Construir pontos de encontros comunitário pecc.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de pontos comunitários, nas quadras 7 e 9 do Riacho Fundo I, Processo nº 148.000.020/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3596.8519 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC) NA PRAÇA IPÊ AMARELO- ÁGUAS CLARAS	F	B		1	0	0	71.554	50
		A	0	143.108	0	143.107	71.554	50



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1	0		71.554	50
		A	0	143.108	0		71.554	50
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4550 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Implantar Infra-estrutura esportiva na Praça Ipê Amarelo em Águas Claras								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obras de implantação de infraestrutura esportiva e de lazer na praça entre as Ruas Ipê Amarelo e 7 Sul, nstalação de 14 lixeiras, instalação de ATI, instalação de 12 mód. de brinquedos, piso granulado de borracha reciclada moldado "in loco" (188,9 m2) e alambrado para o parquinho infantil (56,08 m2) - obra iniciada. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2015 para o qual não há PT na LOA. Proc. nº 300.000.200/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.451.6206.3596.8522 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DO PEC DA QC 02- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	80.000	0
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		80.000	0
		A	0	80.000	0		80.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 210 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Realizar Obra de implantação de cobertura de Ponto de Encontro Comunitário.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Implantação de cobertura de Ponto de Encontro Comunitário-PEC na QC 02 E QC 06 do Riacho Fundo II. Proc. nº 301.000.205/2014 - Obra 100% concluída.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.812.6206.3596.8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.449.316	0	3.172.308	1.110.805	16
		A	100.000	6.827.571	0	5.104.579	5.104.579	75
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.449.316	0		1.110.805	16
		A	100.000	6.827.571	0		5.104.579	75



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO      <b>Quantidade :</b> 6      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 07/05/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 100% dos serviços - instalados guarda corpo, piso de granilite e finalizados os acabamentos. CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/03/2014      Término 03/04/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 03/03/2014      Término 02/07/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Iniciada instrução para rescisão contratual por interesse administrativo devido aos atrasos da obra pela empreiteira e os prazos de vigência vencidos.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 35% dos serviços - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7). Iniciados procedimentos para rescisão de contrato. CT: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/11/2013      Término 08/05/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2013      Término 08/01/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 98% dos serviços - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS 104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e continuação de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI-29. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/11/2013      Término 23/05/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas 17 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL)</p>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

- Proc.: 112.003.442/2012.

**ETAPA ▶** 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).

**Previsão:** Início 01/11/2013 Término 19/05/2014 **Reprogramação:** Início 01/11/2013 Término 18/09/2014

**LOCALIZAÇÃO :** DISTRITO FEDERAL **ESTÁGIO :** Paralisada

**Causa / Detalhamento do Desvio :** Outras causas de desvio / Obra com manutenção de serviços executados enquanto regulariza o Contrato.

**Natureza / Origem do Desvio :** Administrativa / Empresa Contratada/NOVACAP

**ETAPA REALIZADA ▶▶** 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 60% dos serviços - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.

**ETAPA ▶** 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.

**Previsão:** Início 02/01/2014 Término 02/07/2014 **Reprogramação:** Início 02/01/2014 Término 22/12/2014

**LOCALIZAÇÃO :** DISTRITO FEDERAL **ESTÁGIO :** Paralisada

**Causa / Detalhamento do Desvio :** Outras causas de desvio / Contrato em fase de rescisão com 33,33% executados, devido às dificuldades de definição de locais para PECs.

**Natureza / Origem do Desvio :** Técnica / Sec. de Obras

**ETAPA REALIZADA ▶▶** Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). CT: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.

**ETAPA ▶** 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).

**Previsão:** Início 01/10/2013 Término 23/05/2014 **Reprogramação:** Início 01/10/2013 Término 15/01/2015

**LOCALIZAÇÃO :** DISTRITO FEDERAL **ESTÁGIO :** Andamento Normal

**ETAPA REALIZADA ▶▶** 2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno e concretagem 1 base Candangolândia, exec. parcial de 4 bases Park Way. 2014: Executados 84% dos serviços - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8). Finalização de limpeza, concretagem e equipam. de bases. Iniciada fase de acabamento Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1). Total de 26 bases. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.

**ETAPA ▶** 0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).

**Previsão:** Início 01/11/2013 Término 23/05/2014 **Reprogramação:** Início 01/11/2013 Término 22/04/2015

**LOCALIZAÇÃO :** DISTRITO FEDERAL **ESTÁGIO :** Andamento Normal

**ETAPA REALIZADA ▶▶** 2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 80% dos serviços - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44;



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
EQs 13/17, 15/17 e 19/21; Qls 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo). Ainda pendente de localização de 5 bases. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/11/2013      Término 23/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2013      Término 24/07/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Q. 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas completas 15 bases c/ pergolados e equip. no Recanto das Emas (Qds.105, 300, 204, 106, 309, 311 e outras), 7 bases no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF, QN 7 e outras), 7 bases no Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D, QS 14 e outra) e 1 base na DF-280 km 02 Água Quente. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/11/2013      Término 23/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2013      Término 02/09/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas a concretagem, pergolado, paisagismo e equipamentos em 18 bases no Gama e de 7 bases em Santa Maria. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012								
<b>ETAPA ▶</b> 0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 02/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% dos serviços - finalizadas 13 bases no Paranoá, 03 bases em São Sebastião e 03 bases no Jardim Botânico. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/11/2013      Término 10/03/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>								
		B		-140.122	5	181.895	354.067	29
		A	2.885.836	1.201.060	42	1.159.285	1.138.885	95
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS								





PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.2736 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		0	0	0	1.900	0
		A	21.750	9.724	45	9.724	9.724	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.900	0
		A	21.750	9.724	45		9.724	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional do Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Material adquirido: 68 troféus para eventos esportivos. Proc. nº 131.000.090/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.2772 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	15.812	0
		A	100.000	45.550	46	45.549	45.549	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		15.812	0
		A	100.000	45.550	46		45.549	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realização evento esportivo RA-IV								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 133.000.132/14 aquisição de trofeus, 133.000.002/14 CEB								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.2797 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	18.800	4.080	22	4.080	4.080	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	18.800	4.080	22		4.080	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar evento esportivo Administração Regional de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 29/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de camisetas para o uso da gerência de lazer da RA VI e para o evento corrida ecológica 2013, processo 135.000.235/2014, 135.000.288/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.2767 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	120.000	85.733	71	85.733	85.733	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	120.000	85.733	71		85.733	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Realizar Eventos-Esportivos Administração Regional - Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Locação de estrutura, visando atender os eventos esportivos, "Passeio Ciclístico de Ceilândia" e "1ª Votta Ciclística Pro Vida.", bem como " 3ª Olimpíadas de Ceilandia", Processos: 138.000.085/2014, 138.000.083/2014, 138.000161/2014, Público estimado: 500 a 1.200 pessoas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.2727 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		0	0	38.073	0	0
		A	144.000	97.302	68	59.229	59.229	61
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	144.000	97.302	68		59.229	61
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Realizar eventos esportivos - Adm. Regional do Guará. <b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de shows artísticos com bandas para o projeto "Grito de carnaval", arco da cultura - Feira do Guará. Público presente 800 pessoas. Locação de banheiros químicos. Realização de shows, realizado de 1a a 4 de março na praça da Bandeira - QE 07 - Guará I. Público -300 pessoas. 18/05 - show artístico p/ animação do torneio de dominó. Público 300 pessoas. Processos 137.000.122/2014 , 137.000.214/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5900 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-VI CIRCUITO DE VOLEI DO DF- CRUZEIRO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 196 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0046 - Realização de eventos - VI circuito de volei do DF - Cruzeiro. <b>Previsão:</b> Início 23/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação árbitros para o evento do VI circuito de volei do Distrito Federal no Cruzeiro. Processo: 139.000.347/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5905 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS NO- CRUZEIRO <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 44 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0047 - Realização de eventos - apoio a eventos desportivos no Cruzeiro. <b>Previsão:</b> Início 06/09/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos, tendas, troféus, bolas, etc. para realização do evento com 2º torneio de futebol de areia no Cruzeiro. Processo: 139.000.427/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.2789 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	35.040	15.338	44	15.337	15.337	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	15.040	7.648	51		7.648	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	20.000	7.689	38		7.689	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Aquisição de material permanente: tabela de basquete e poste de voley e material esportivo para premiação: troféus e medalhas. Processo nº 307.000.080/2014 E 307.000.081/2014..								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6206.3678.2739 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	104.500	0
		A	94.000	105.130	112	105.130	105.130	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		104.500	0
		A	94.000	105.130	112		105.130	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Realizar eventos para o aniversário da cidade do Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizado evento com apresentação artística em comemoração ao aniversário da RA XV nos dias 01a 03 de agosto, com público alvo de 5.000 pessoas por dia .Processo nº 145.000.340/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.1482 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	143.024	72	143.024	143.024	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	143.024	72		143.024	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar evento esportivo em prol da comunidade.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de evento esportivo, uniformes, medalhas e trofeus. Processo nº 148.000.087/2014, 148.000.072/2014, 148.000.077/2014, 148.000.074/2014, palco, sonorização, bolas, abrigo, camisetas, estrutura do evento, proc. nº 148.000.154/2014, 148.000.135/2014, 148.000.136/2014, e outros, serviço de abrigamento de futebol, trofeus, camiseta, uniforme, vaso, tenda, sonorização e outros. Proc. nº 148.000.226/2014, 148.000.126/2014, 148.000.255/2014 e outros								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.2742 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		0	0	0	0	0
		A	51.950	28.056	54	28.056	28.056	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	51.950	28.056	54		28.056	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar evento esportivo no Riacho Fundo I								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material desportivo, troféus e camisetas, processo nº 148.000.014/14, 148.000.038/2014, 148.000.076/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6206.3678.2743 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional do Lago Norte								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> A Administração apoiou todas as atividades esportivas ocorridas na Região Administrativa:-campeonato de Stand-up Paddle;Campeonato de natação no parque das garças;corridas e outros.(Não houve gasto financeiro)								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6206.3678.2806 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	3.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do Lago Norte								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> A Administração apoiou eventos em instituições, núcleos e outros, através de divulgação, empréstimos de tendas, mesas e cadeiras, barracas e outros.(não houve gasto financeiro)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.2746 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.000	10.930	364	10.930	10.930	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	3.000	10.930	364		10.930	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar eventos esportivos na RA XIX.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de 15 bolas de voley para atender o evento 5º Circuito de Voleybol da Candangolândia, com público presente de 2500 pessoas.Processo nº 147.000.035/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.2749 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar eventos esportivos em Águas Claras <b>Previsão:</b> Início 15/03/2013 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Oficinas esportivas de ginástica, vôlei, futsal, artes marciais e futevôlei - Projeto Águas Claras sem Drogas. 06 oficinas X 40 alunos por turma. Período de jan. a abril/14. Processo nº 300.000.168/2013.	F	B	43.500	24.000	55	24.000	24.000	100
		A						
		B		0	0		0	0
		A	43.500	24.000	55		24.000	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.2752 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Riacho Fundo II <b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 30/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado - Fev:proc: 301.000.030/2014; Marc: Torneio de vôlei do Projeto Associação Esportiva Pedaleitos de Sexta-feira; data: 15/03/2014; público aproximado: 300 pessoas-Proc:301.000.056/2014.	F	B	17.296	11.183	65	11.183	11.183	100
		A						
		B		0	0		2.923	0
		A	17.296	11.183	65		11.183	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.2807 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	6.113	31	6.113	6.113	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	6.113	31		6.113	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Park Way.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/02/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de torneio de Futsal masculino e feminino com a participação de 300 pessoas em Vargem Bonita Park Way. Processo nº 305.000.054/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.3678.0098 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	3.177	14	3.176	3.176	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	23.500	3.177	14		3.176	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar eventos esportivos no SCIA.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Material adquirido, para desenvolver atividades esportivas com a comunidade. Processo nº 306000054/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.2657 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	F	B		0	0	0	5.790	0
		A	23.500	5.790	25	5.790	5.790	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		5.790	0
		A	23.500	5.790	25		5.790	100





PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar eventos culturais em Sobradinho II <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: Baile Comunitário de Debutantes, com 150 pessoas. Processo nº 304.000.060/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6206.3678.2778 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar eventos do Aniversário da RA XXXI - Fercal <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado pagamento de estrutura, para realização de eventos culturais e esportivos.	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	87.580	373	87.580	87.580	100
		B		0	0			0
		A	23.500	87.580	373		87.580	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.1522 - APOIO AO EVENTO - CIRCUITO DE CORRIDAS SESP  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0029 - Apoiar o evento Circuito de Corridas. <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014	F	B		-113.262	11	116.962	137.362	56
		A	1.000.000	246.362	25	242.662	222.262	90
		B		-113.262	11		137.362	56
		A	1.000.000	246.362	25		222.262	90



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado por meio de contratação de empresa especializada em realização de eventos com o fornecimento de toda a infra estrutura necessária, sendo realizado duas etapas: Etapa Mirim, realizada em 18/01/2014, Etapa Corrida Autódromo, realizada em 29/03/2014. conforme volume V do processo de número 220.000.225/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.3678.5876 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	940.000	186.210	20	186.210	186.210	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	940.000	186.210	20		186.210	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Realizar evento - Corrida de Reis								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização da Corrida de Reis 2014, com um público de aproximadamente de 16.000 inscritos e 5.000 de público geral .Proc. 220.000.908/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 7244 - REFORMA DE ESTÁDIO		B		-863	0	863	0	0
		A	5.630.466	5.691.413	101	169.137	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REFORMAR ESTÁDIO. COMPREENDE OBRAS DE MELHORAMENTO PARA COLOCAR OBJETO EM CONDIÇÕES								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.7244.4163 - ( ** * ) REFORMA DE ESTÁDIO-REFORMA DE ESTÁDIOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-863	0	863	0	0
		A	5.630.466	5.691.413	101	169.137	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	470.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-863	0		0	0
		A	5.160.466	5.691.413	110		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTÁDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 950 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 950 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0016 - Reformar estádios esportivos.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma Estádio Bezerrão. Proc. nº 220.001.016/2013.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2024 - (EP) APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.2024.2536 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0022 - Apoiar o desporto e lazer para juventude do DF -OCA</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado com o fornecimento de material de consumo - camisetas. Proc. 220.000.613/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 27.812.6206.2024.5821 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0023 - Apoiar o desporto e lazer para juventude do DF</b>								
		B		0	0	0	0	0
		A	101.470	373.485	368	256.429	256.429	69
	F	B		0	0	0	0	0
		A	91.469	73.485	80	68.485	68.485	93
		B		0	0		0	0
		A	91.469	73.485	80		68.485	93
	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.001	300.000	0	187.944	187.944	63
		B		0	0		0	0
		A	10.001	300.000	0		187.944	63



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 8º Mundial de Age Group e o 24º Campeonato Mundial de ginástica acrobática, realizado no Ginásio Palais de Sport Marcel Cedan of Levallois (FRA), noroeste de Paris. Proc. 220.000.193/2014								
<b>AÇÃO : 2425 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> x		B A	1.611.293	-128.551 928.699	8 58	57.983 922.347	141.922 864.237	15 93
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.2425.0001 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTÁDIO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Manter estádios esportivos. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido: Processos nº 220.000.008/2014; 220.000.010/2014; 220.000.015/2014 e outros.	F	B A B A	1.611.293 1.611.293	-128.551 928.699 -128.551 928.699	8 58 8 58	57.983 922.347	141.922 864.237 141.922 864.237	15 93 15 93
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Oferecer suporte técnico para viabilizar as ações finalísticas desenvolvidas por meio da informatização das escolinhas de <b>Implementação :</b> Realizar manutenção preventiva e corretiva referente à modernização dos sistemas de informação; seguros de instalações e equipamentos; fábrica de projetos e programas; manutenção de serviços.		B A	376.000	2.681 59.212	1 16	12.500 59.212	11.943 55.173	20 93
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.126.6206.2557.2571 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	F	B A	376.000	2.681 59.212	1 16	12.500 59.212	11.943 55.173	20 93



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		2.681	1		11.943	20
		A	376.000	59.212	16		55.173	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Informatizar e realizar a manutenção do sistema de informatização para realização e renovação de matrículas e controle dos alunos, bem como oferecer suporte técnico administrativo na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de serviços de impressão e reprografia corporativa. Aluguel de impressoras . Proc. nº 220.000.016/2014.								
<b>AÇÃO : 4035 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS</b>		B		6.308.099	36	4.710.770	4.271.985	11
		A	17.625.000	37.760.583	214	36.052.398	27.947.558	74
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS								
<b>Implementação :</b> Contrato com empresa especializada em prestação de serviços.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4035.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		6.308.099	36	4.710.770	4.271.985	11
		A	17.625.000	37.760.583	214	36.052.398	27.947.558	74
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		6.308.099	36		4.271.985	11
		A	17.625.000	37.760.583	214		27.947.558	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA</b> <b>Quantidade :</b> 11 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 11 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Manter os Centros Esportivos								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Onze Centros mantidos localizados em: Brazlândia, Ceilândia (Parque da Vaquejada),Estrutural,Gama,Recanto das Emas,Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Ceilândia (QNO 09)forneimento de água/ esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários. Proc220.000.011/2014; 220.000.019/2014; 220.000.533/2013; e outros.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b>		B		-229.868	3	19.379	567.237	9
		A	7.649.374	6.395.248	84	1.892.806	1.234.900	19
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> APOIAR EVENTOS (ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, ETC.) POR MEIO DA ENTREGA <b>Implementação :</b> Fornecimento de serviços de logistica e material para realização de eventos esportivos apresentados e aprovados pela Sec. de Estado de Esporte								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.4090.2508 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	34.600	0
		A	170.000	39.985	24	39.985	39.985	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		34.600	0
		A	170.000	39.985	24		39.985	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Apoiar eventos esportivos Administração Regional deTaguatinga - RA-III								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 31/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> "Evento Espaço Criança de Arte, Cultura e Esporte" de julho a dezembro, público-alvo: 400 pess/dia. Processo: 132.000.943/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.1557 - APOIO AO DESPORTO E LAZER - PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	71.887	29	71.887	71.887	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	250.000	71.887	29		71.887	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Apoiar o desporto e lazer em Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio com estrutura para o evento Corrida Ecológica de Planaltina, público estimado 7.000 pessoas, processo nº 135.000.393/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.5871 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO 3º OLIMPIADA ESPORTIVA DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	F	B		-840	0	840	0	0
		A	0	98.816	0	98.816	98.816	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-840	0		0	0
		A	0	98.816	0		98.816	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0043 - Apoiar Eventos - Apoiar e Realizar 3º Olimpíada Esportiva de Ceilândia-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratação de estrutura, visando atender as atividades esportivas do evento "3ª Olimpíadas de Ceilândia: arbitragem, jiu-jitsu, karate, volei e areia,futsal, futebol socyete, handebol,basquete, tênis de mesa, voleibol, Processos. 138.000159/2014, 138.000160/2014, Público estimado: 800 a 1.500 pessoas de forma rotativa.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.1583 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	66.610	33	66.610	66.610	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	66.610	33		66.610	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0019 - Apoiar a realização de eventos esportivos me São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realização de campeonato de Karatê de São Sebastião, no dia 12 de abril de 2014, no Ginásio Poliesportivo e Realização do evento Rua de Lazer, no Bairro Residencial Oeste. Instalação de painel de LED de alta definição para transmissão dos jogos da copa. Aquisição de material de premiação: medalhas e troféus ouro, prata e bronze. Processos nº 307.000.132/2014, 144.000.246/2014, 307.000159/2014 e 144.000.318/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.1590 - APOIO A EVENTOS DA LIGA DESPORTIVA DO RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	150.000	0
		A	160.000	150.000	94	150.000	150.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		150.000	0
		A	160.000	150.000	94		150.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Apoiar a eventos da Liga Desportiva do Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio a Liga Desportiva do Recanto das Emas com evento realizado no campo sintético e skate park, com público de 2500 pessoas em 2 dias. Processo nº 145.000.261/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.4090.2507 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	17.050	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	17.050	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Apoiar eventos esportivos na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio a eventos esportivos: Futebol Masculino e feminino - Encerramento das atividades esportivas - Adm. Lago Sul, 19/12/2014 - Campo Futebol QI 11 - Apoio sem execução orçamentária.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.813.6206.4090.1598 - Apoio a Atividades Esportivas na RA DA FERCAL	F	B		0	0	0	21.000	32
		A	150.000	65.387	44	65.387	65.387	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		21.000	32
		A	150.000	65.387	44		65.387	100





PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Apoiar eventos esportivos na RA XXXI - Fercal <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento realizado com prestação de serviços de ornamentação e pintura artística para a Copa do Mundo; Contratação de estrutura para evento (iluminação e palco); Show musical e Show Motociclistico. Processos: 367.000.033/2014; 367.000.055/2014; 367.000.057/2014 e 367.000.067/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.0042 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-164.968	8	105.256	54.032	11
		A	2.045.455	510.636	25	490.860	295.542	58
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-164.968	8		54.032	11
		A	2.045.455	510.636	25		295.542	58
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 91 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 91 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Apoiar eventos esportivos <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 37 Eventos apoiados: Seminário Nacional de arbitragem, VIII Copa Jovem de Futebol, 30ª Edição do troféu mané garrincha, 20ª Caminhada da paz, 1ª Fase Campeonato Brasileiro de artes marciais educativas do df e entorno, Campeonato mundial universitário de triathlon, Circuito brasileiro de karatê do DF, e outros. Totalizando um público participante acima de 30.000 pessoas, conf. proc.: 220.000.132/2014, 220.000.432/2014, 220.000.392/2014, 220.000.416/2014, 220.000.615/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.1649 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-14.060	3	14.060	110.054	23
		A	500.000	481.234	96	290.532	247.923	52
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-14.060	3		110.054	23
		A	500.000	481.234	96		247.923	52
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0037 - Apoiar eventos esportivos nas regiões administrativas do DF</b> <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 04 Eventos apoiados: I Corrida da serra-Sobradinho-DF; 54º Aniversário de Sobradinho; Seleção de Sobradinho X Seleção Brasileira Master de Futebol; GP de Ciclismo. Totalizando um público de 1.500 pessoas. Proc. 134.000.242/2014, 134.000.258/2014, 134.000.269/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4090.0069 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0002 - Apoiar Eventos Esportivos - Distrito Federal</b> <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: Total de 17 eventos C/ publico beneficiado de aprox. 24.810 pessoas entre atletas e comunidade: XIX Travessia Bras. no Lago Paranoá, Camp. de Karatê (nacional), Circuito de Vôlei do DF, Camp. Nacional de Karate e Meeting Internacional de Seleções Interestilos/CKIB, Copa Candanga de Futesal, 5ª Etapa do Circuito Bras. de Vôlei de Praia, Destaques Aquáticos 2014, VIII Copa Jovem de Futebol. ... .Proc.220.001.215/2014 e outros. Fonte de Informações: SUEL/SESP.								
<b>AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> APOIAR PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS, POR MEIO DA ENTREGA DE SERVIÇOS E/OU PRODUTOS								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.5813 - APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS DE ESPORTES- GUARÁ								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Apoiar projetos de esportes no Guará - Adm. Regional do Guará</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apresentação de banda para animação da final do campeonato de futebol da Ass. Esportiva do Guará. Dia 07/06, no campo de futebol sintético da QE 38 - Guará II. Público - 800 pessoas. Aq. de 1380 medalhas, de 250 troféus para premiação esportivas de corrida de rua e campeonato de Karatê que não aconteceu (material em estoque). Processo. 137.000.411/2014 e outros.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 23.811.6206.4091.5805 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0219 - Apoiar Projetos Esportivos</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: jan e fev: Apoio ao projeto "Instituto Amigos do Vôlei" iniciado em 2013, 4 jogos que houve uma média de 6 mil pessoas por jogo. Mar e abr: Etapa Brasília de Stock Car com duas etapas e um total de público de aproximadamente 35.000 no local. Nov. apoio ao 13ª Edição de 6horas de Kart. Público estimado 500.000 pessoas. Processo 111.000.267/2013</p>	D	B		0	0	0	0	0
		A	3.200.000	0	0	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	3.200.000	0	0		0	0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.811.6206.4091.0005 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>	F	B		88.112	21	11.888	-5.783	-2
		A	410.000	338.111	82	238.110	238.110	70
		B		88.112	21		-5.783	-2
		A	410.000	338.111	82		238.110	70



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0013 - Apoiar projeto Compete Brasília.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atletas apoiados c/equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: jan21, fev26, mar29, abr35, mai00, jun00, jul 00, ago 00, set00, out 00, nov 00, dez 00. Locação de ônibus e microônibus: jan100; fev188, mar23, abr290, mai195, jun160, jul 335, ago 205, set 1.144, out 211, nov 667, dez 60. Proc.220.000.023/2014 e 220.000.024/2014.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.0011 - APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0039 - Apoiar projetos Ligas de Futebol Amador</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado com realização de arbitragem nos jogos das Ligas de Futebol Amador: jan00, fev00, mar00, abr672, mai839, jun160, jul 164, ago 95, set 1.377, out 00, nov 268, dez 00 jogos executados, conforme processos: 220.000.025/2014, 220.000.026/2014.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.1664 - APOIO A PROJETOS - BOLEIROS</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0041 - Apoiar projetos Boleiros</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 108 jogos apoiados pelo Projeto Boleiros. processo nº 220.000.025/2014.</p>	F	B		0	0	0	65.874	0
		A	470.000	1.093.050	233	1.093.050	1.093.050	100
		B		0	0		65.874	0
		A	470.000	1.093.050	233		1.093.050	100
	F	B		-17.521	4	17.521	161.129	100
		A	500.000	161.129	32	161.129	161.129	100
		B		-17.521	4		161.129	100
		A	500.000	161.129	32		161.129	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.1665 - APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA	F	B		-72.253	14	72.254	0	0
		A	500.000	426.977	85	426.977	426.977	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-72.253	14		0	0
		A	500.000	426.977	85		426.977	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Apoiar projetos Compete Brasília								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atletas apoiados c/equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: jan 00, fev 00, mar 02, abr 19, mai 47, jun 17, jul 81, ago 61, set 54, out 31, nov 37, dez 02. Proc.220.000.394/2013 e 220.000.024/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.5468 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA BOLEIROS NO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-608.367	0	608.367	175.842	54
		A	0	327.682	0	327.682	175.842	54
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-608.367	0		175.842	54
		A	0	327.682	0		175.842	54
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Apoiar projetos - Apoiar o programa Boleiros no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Foram apoiados com arbitragem os jogos nas seguintes cidades satélites: N. Bandeirante 04 Jogos, Estrutural 05 Jogos, Cruzeiro 06 Jogos, Brasília 21 Jogos, Ceilandia 20 Jogos, Taguatinga 22 Jogos, Samambaia 04 Jogos, Gama 16 Jogos, Recanto Das Emas 07 Jogos, E Santa Maria 03 Jogos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4091.0013 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	79.755	1.506.432	0
		A	7.457.756	6.503.432	87	2.307.523	2.173.806	33
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.506.432	0
		A	7.457.756	6.503.432	87		2.173.806	33



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO      <b>Quantidade :</b> 60    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 60    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0003 - Apoiar Projetos Esportivos - Distrito Federal</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/08/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crédito desc. conf. portaria conj. 02/2014 FAE/SESP, DODF 143 de 15/07/2014, proc. 220.000.707/2014. Projetos apoiados:Compete Brasília: 204 atletas beneficiados, participantes de eventos esportivos fora do DF e Apoio ao Bolsa Atleta: 198 atletas beneficiados mensalmente, sendo: 91 na modalidade paralímpico e 107 atletas na modalidade convencional . Proc. nº: 220.000.812/2014 e outros. Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL/SESP.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>		B A	752.000	292.248 1.746.018	39 232	291.666 1.745.436	413.461 1.655.233	24 95
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6206.4170.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA      <b>Quantidade :</b> 3    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 3    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0046 - Manter os Espaços Esportivos</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Espaço Esportivo mantido: Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Complexo Cláudio Coutinho e Autódromo Internacional Brasília com fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, manutenção das piscinas, contratação de estagiários, manutenção preventiva /corretiva de equipamentos de musculação. Proc. 220.000.021/2014, 220.00.019/2014 e outros.</p>	F	B A B A B A		292.248 752.000 292.248 752.000 0 0	39 232 39 229 0 0	291.666 1.745.436 413.461 1.629.748 0 25.485	413.461 1.655.233 413.461 1.629.748 0 25.485	24 95 24 95 0 100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL</b>								
<b>AÇÃO : 9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA</b>		B		-3.454	0	180.344	128.144	8
		A	2.143.456	1.563.546	73	1.386.656	1.386.656	89
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 27.811.6206.9084.0003 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-3.454	0	180.344	128.144	8
		A	2.143.456	1.563.546	73	1.386.656	1.386.656	89
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-3.454	0		128.144	8
		A	2.143.456	1.563.546	73		1.386.656	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA</b> <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Conceder bolsa atleta.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Bolsas concedidas: jan100; fev105, mar120, abril 119, mai 117, jun 117, jul. 115, ago 113, set 106, out 106, nov. 105, dez 103. Processo 220.000.007/2014. Bolsas paralimpico; jan 00, fev 00, mar 68, abril 78. mai 85, jun 86, jul. 96, ago 96, set.96, out. 97, nov 97, dez. 97. Proc. 220.000.040/2014.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

**PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**OBJETIVO:** Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
873	QUANTIDADE DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	87.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	102.000 5.000	118.000 50.000	134.000 -	150.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
874	QUANTIDADE DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS	UNIDADE	20.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15.000 500	50.000 67.640	65.000 -	80.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
875	QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000 4.000	10.000 5.000	15.000 -	20.000	SMPES (OBJ ESP 2 - SMPES)
1308	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF IMPLANTADA (AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INICIADAS)	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	100	SUBFOR/GAB/ (OBJ ESP 1 - SDE)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 365.318.308 2013 = 421.396.428 2014 = 478.186.654 2015 = 483.790.720

PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	314.905.824	445.005.606	141	266.468.387	265.982.211	16

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : Criar canais de comunicação integrada com o segmento da Micro e Pequena Empresa (MPE), Empreendedor Individual (EI) e

Implementação : Gestão e Operacionalização dos Projetos com Comunicação Integrada do segmento das MPE, EI e ECOSOL, alicerçadas na política do Project Management Institute (PMI®) e Escritório de Projetos, e, na forma da legislação vigente.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

SUBTÍTULO : 23.126.6207.1471.0019 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0003 - Modernizar Sistema de Informação do Banco de Brasília

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Projetos iniciados: Suporte, assistência técnica em equipamentos de informática, aquisições de estações de caixa, periféricos, servidores, aquisição de 04 scanner kodak I2600 duplex e fornecimento de sistema de





PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
multicanal, aquisição de 189 estações de trabalho, aquisição de 28 acionadores de chamada, controle remoto, bobinas e impressoras de senha.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6207.1471.0040 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO	F	B		0	0	0	0	0
		A	11.750	3.400	29	3.400	3.400	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	11.750	3.400	29		3.400	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Modernizar Sistema de Informação da SEMPES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição do Anti-Vírus processo de nº 418.0028/2014. Aquisição de sistema de gerenciador de documentos.								
<b>AÇÃO :</b> 3045 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		B		0	0	0	0	0
		A	29.618.075	29.277.507	99	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> ATENDER À POPULAÇÃO DO DF								
<b>Implementação :</b> Recursos Próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.694.6207.3045.0009 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	29.618.075	29.277.507	99	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	29.618.075	29.277.507	99		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Instalar Pontos de Atendimento do Banco de Brasília								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obras iniciadas: Serviços preliminares e gerais, paredes e painéis, impermeabilização, pisos, instalações elétricas, instalações especiais: ar condicionado e ventilação mecânica, instalações especiais: sistema de controle de acesso e cftv e limpeza., realizados no PA SES - HRPA. Serviços preliminares e gerais realizados na Ag. Alexânia - GO.								
<b>AÇÃO :</b> 3106 - AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM UNIDADE MÓVEL		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO		A	47.000	0	0	0	0	0
<b>Finalidade :</b> Levar serviço de apoio e atendimento descentralizado e diferenciado à Micro e Pequena Empresa (MPE), Empreendedor								
<b>Implementação :</b> Implementar serviços da Secretaria e demais órgãos e parceiros ao segmento MPE, EI e ECOSOL, notadamente Crédito Assistido, apoio a formalização, consultoria especializada em crédito e investimentos (FCO), coleta de demandas, eventos em geral.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.128.6207.3106.0004 - AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM UNIDADE MÓVEL-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	47.000	0	0	0	0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0			
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	47.000	0	0			
<b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Qualificar ações profissionais com unidade móvel								
<b>Previsão:</b> Início 30/06/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado no Shopping do Gama juntamente com o GRA, no dia 17/07/2014. Evento com duração de 90 dias, público alvo rotativo. Realizado evento, juntamente com o Sebrae, para os ME, MEIs nos dias 28/07 e 01/08/2014, no auditorio da Administração do Gama shopping.								
<b>AÇÃO :</b> 3193 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDA SOCIAL		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO		A	58.750	0	0	0	0	0
<b>Finalidade :</b> Promover o Desenvolvimento Local - Geração de Trabalho e Renda.								
<b>Implementação :</b> Determinação das três regiões de baixo IDH para o desenvolvimento do Projeto Piloto, organização e sensibilização das comunidades, dos empreendimentos solidários, dos empreendedores individuais, micro e peq. empreendedores e comercio local em geral.								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.122.6207.3193.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDA SOCIAL- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA                      Quantidade :        6    Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                              Quantidade Prevista:        1    Unidade Medida : UNIDADE</b>								
ETAPA ▶ 0006 - Implantar Projeto Piloto de Bancos Comunitários e Moeda Social.								
Previsão: Início 30/06/2014                      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL                                              ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Foi implantado o banco Comunitario na Cidade da Estrutural. O projeto é do Governo juntamente com a Secretaria de Economia Solidaria. O projeto do banco comunitario está em fase de conclusão. Unidade extinta em 22/10/2014, decreto 35932.								
<b>AÇÃO : 3247 - REFORMA DE FEIRAS</b>								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6207.3247.6715 - ( * * * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA                      Quantidade :        333    Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                              Quantidade Prevista:        184    Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0108 - Reformar os banheiros da Feira Central da Ceilândia, no Setor Central de Ceilândia.								
Previsão: Início 02/06/2014                      Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA                                              ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 100% dos serviços - concluídas fundações, estrutura e sua impermeabilização (120 m²), paredes (264 m²) e a concretagem da 1ª laje. Instalado forro em gesso (93 m²) e revestimentos (192,5 m²). Área reformada: 184 m². CT: 011/2014 (AG) - Proc.: 112.000.905/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6207.3247.9213 - ( ** ) ( ***) REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-2.862.509	95	0		0
		A	3.000.000	0	0	0		0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-2.862.509	95			0
		A	3.000.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FEIRA REFORMADA <b>Quantidade :</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0160 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo em Sobradinho "procedente da etapa 0047/2013". Convênio 73/2011. Obra 22								
<b>Previsão:</b> Início 08/06/2011 <b>Término</b> 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 3.188,52m² de blocos articulados ou intertravados , 503,20m de meios-fios e 1.170,93m² de plantio de grama. Processo 111.001.728/2011								
<b>ETAPA</b> ▶ 0162 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de reforma da cobertura da Feira do Produtor Rural Ceilândia - DF "procedente da etapa 0049/2013". Convênio 73/2011. Obra 73								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 22m³ de fundação, 80kg de estrutura de aço, 162,75m de eletroduto galvanizado e 5.280m² de cobertura e fechamento lateral. Não houve medição no período. Processo 111.001.363/2012								
<b>AÇÃO :</b> 3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		B		-322.659	6	0		0
		A	5.600.000	4.305.895	77	0		0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REFORMAR AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPREENDE OBRAS DE MELHORAMENTO PARA COLOCAR OBJETO EM								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.452.6207.3501.0022 - ( ***) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	I	B		-322.659	6	0		0
		A	5.600.000	4.305.895	77	0		0



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-322.659	6			0
		A	5.600.000	4.305.895	77			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Reformar os Pontos de Atendimento do Banco de Brasília								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reformas Iniciadas: PA SES/DF HRP A 452,65 m2, Ag.Samambaia Sul 607,26m2, Ag. Ponta Norte 440m2, Ag. Alexânia 414,19m2. Obras de reformas de edificações para abertura de novos pontos de atendimento. Aquisição de centrais de refrigeração, móveis e equipamentos, sistemas de segurança e comunicação, aparelho de ar-condicionado, máquinas de calcular. Coberturas, paredes e painéis.								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		B		-67.251	159	734.252	181.262	21
		A	42.300	850.357	0	183.356	183.356	22
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Realizar eventos institucionais visando à divulgação dos programas e projetos da SMPES, como oportunidades para o setor								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6207.3678.0109 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-67.251	159	734.252	181.262	21
		A	42.300	850.357	0	183.356	183.356	22
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-67.251	159		181.262	21
		A	42.300	850.357	0		183.356	22
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar Eventos da SEMPES.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Feira Itinerante nas regiões administrativas do DF, dia 25/09/2013. Foram realizadas as feiras Itinerantes nas cidades do Gama, Planaltina e Sobradinho. 29ª Exposição Agropecuária. Projeto GDF junto de você. Eventos: Dias: 1a 9, 9 a 11, 18, 25/05 part: 33 artesões; junho: 06 a 8/06 part. 30 artesões. Apoio à 3ª Conferência Distrital de Economia Solidária. Feira de EcoSol 25 a 27/07/2014.								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>		B A	35.055	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Colocar em funcionamento o PL 155/11 no que tange ao regime de associação e cooperação.</p> <p><b>Implementação :</b> x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6207.3711.6176 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL	F	B A	35.055	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	35.055	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar estudos e pesquisas da Secretaria, diagnostico através dos perfis por ramo de atividade e categorias na aplicação de Políticas Públicas ao Setor Empresarial.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pesquisa realizada com 161 Microempreendedores durante o Bimestre pela a SUBMPEI/SEMPES. Atendimento na Agencia do Empreendedor, formalizações de 39 atendimentos, público alvo rotativo, início de 01/07.</p>								
<b>AÇÃO : 3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA</b>		B A	47.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Formalizar 150 mil Empresas, com acesso ao Mercado, ao Crédito e à Justiça.</p> <p><b>Implementação :</b> Integração dos sistemas informatizados próprios e dos bancos de dados dos cadastros de empresários e pessoas jurídicas, bem como o treinamento de pessoal.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6207.3779.0004 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL	F	B A	47.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	47.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Ampliar modelo de atendimento integrado: NA HORA - Secretaria. <b>Previsão:</b> Início 30/04/2014      Término 30/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ampliação do Na Hora para a unidade de Taguatinga-sul atendimento desde 02/07/2014.								
<b>AÇÃO : 5011 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantação de infra-estrutura e desenvolvimento de áreas que carecem de infra-estrutura urbanística. Construir um ambiente <b>Implementação :</b> Por meio de articulações com a União, os estados de Goiás e Minas Gerais e criação de convênios e parcerias		B	681.500	413.271	61	413.271	413.271	100
		A						
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6207.5011.0002 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 25600 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25600 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Implantar infraestrutura na região da RIDE <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Partic. nos Conselhos: CODEP, Cons. de Desenv. Eco e Social (III Encontro), Com. Intersetorial do Disque Racismo, CDCA/DF, Seg. Alim. e Nutricional do DF, CDES-DF e 1ª Reunião com prefeitos da RIDE (Com. de Rev. do Plano Diretor de Transp. Urbano e Mobilidade do DF). FCO Itinerante; GDF junto de vc; Desc. cred. orç. Port. Nº 45, de 13/05/14 - SEGOV - Repasse Cons. CORSAP-DF/GO (Proc. 360000312/2014); Criação grupo COARIDE; Carreta da Mulher.	F	B	681.500	413.271	61	413.271	413.271	100
		A						
		B	681.500	413.271	61		413.271	100
		A						
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		B	23.500	54.541	232	54.541	54.541	100
		A						



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Implantar soluções, sistemas e serviços com tecnologia da informação (TI) para a Gestão Integrada dos Projetos da <b>Implementação :</b> Fazer a Gestão e Operacionalização dos Projetos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria, modularizando os serviços por áreas fins								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 04.126.6207.2557.0025 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Gerenciar informação dos Sistemas de TI da SEMPES. <b>Previsão:</b> Início 30/05/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 30/04/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de equipamento: Maquinas: 418.000.008/2012; Impressoras. 418.000.056/2013; antivírus. 418.000.028/2014; Switchit e Placa de Rede. 418.000.013/2014.	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	54.541	232	54.541	54.541	100
		B		0	0			0
		A	23.500	29.711	126		29.711	100
		B		0	0			0
		A	0	24.830	0		24.830	100
<b>AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fazer a Gestão da Capacitação Empresarial e Inovação no DF e Entorno. <b>Implementação :</b> Gestão e operação de serviços de qualificação (presencial e a distância), com uso de Redes Telecentros do Governo Federal e do DF, Convênios com Entidades de Classe, SEBRAE-DF, Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo.		A	200.000	0	0	0	0	0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6207.4089.0020 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
		B		0	0			0
		A	200.000	0	0		0	0





PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 90 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Capacitar pessoas levando inovação empresarial, por meio de palestra, oficinas, laboratórios, mini auditorios e atendimento diferenciado integrado diversas ações do GDF. <b>Previsão:</b> Início 30/04/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Participação de 400 pessoas na semana de Educação para a Vida do Centro de Ensino Médio nº 111 do Recanto das Emas com Palestra sobre o Microempreendedor Individual - MEI e Educação Financeira. Dias 12 a 13/05/2014. Programa Prioriza - decreto 35.591 de 02/07/2014.								
<b>AÇÃO : 4168 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Estimular, capacitar e apoiar Jovens Empreendedores Individuais, integrando-os as Cadeias Produtivas do DF e Entorno. <b>Implementação :</b> Projetos de estímulo, como o Prêmio Jovem Empreendedor Individual; Convênios com Incubadoras de Empresas; Apoiar a construção de Cooperativas e Associações de MPE; Fomentar a participação das MPE nos projetos da Fund. das MPE, editais da FAP, MCT.		B A	17.154	0 506.080	0 0	0 2.080	0 2.080	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 04.334.6207.4168.0002 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Incentivar o empreendedor com projetos e ações necessárias para implantação de políticas públicas que facilitarão o acesso do empreendedor e do empresário formalizado aos serviços do Estado <b>Previsão:</b> Início 30/04/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> O projeto foi realizado na Universidade Católica, na semana do Empreendedor, nos dias 20 a 23/05, público alvo	F	B A B A B A						
			17.154	506.080	0	2.080	2.080	0
			17.154	293.553	0			0
			0	212.527	0		2.080	1



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
atendido: 2000 pessoas. Processo: 418.000.0044/2013. Participação na feira de oportunidade para os empreendedores do Paranoá, nos dias 27 e 28/05, com a formalização e consulta de esclarecimento 21 pessoas. Formalização no evento do Hair Brasília nos dias 10 e 12/08/2014 - 03 formalizações e 47 atendimentos.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	0	0	0
		A	29.900.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS								
Implementação : Recursos Próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.131.6207.8505.6974 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	26.800.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0			0
		A	26.800.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA      Quantidade : 763      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 763      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Campanhas Publicitárias realizadas: Jan 13; Fev 21, Mar 16, Abr 21; Mai 11; Jun 13; Jul 7 ; Ago 6; Set 26; Out 19; Nov Dez 7. Patrocínios realizados: Jan 2; Fev 9, Mar 1, Abr 3; Mai 6; Jun 1; Jul 03; Ago 04; Set 02; Out 01; Nov 2, Dez 1. Publicações Obrigatórias realizadas: Jan 12; Fev 20, Mar 11, Abr 09; Mai 21; Jun 19; Jul 27; Ago 37; Set 32; Out 33; Nov 35, Dez 26.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A								
SUBTÍTULO : 23.131.6207.8505.6975 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	2.500.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0			0
		A	2.500.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA      Quantidade : 66      Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 66 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar publicidade e propaganda da BRB-CFI. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Campanhas Publicitárias: Jan 0; Fev 0; Mar 0; Abr 0; Mai 0 ; Jun 0 ; Jul 0; Ago 0; Set 0; Out 2; Nov 1, Dez 1. Patrocínios: Jan 0; Fev 0; Mar 0; Abr 0; Mai 0 ; Jun 0 ; Jul 0; Ago 0; Set 0; Out 0; Nov 0; Dez 0. Publicações Obrigatórias: Jan 4; Fev 7; Mar 3; Abr 4; Mai 2 ; Jun 8 ; Jul 4; Ago 7; Set 14; Out 12; Nov 7; Dez 4.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 23.131.6207.8505.6976 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 21 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar publicidade e propaganda da BRB-DTVM. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Campanhas Publicitárias e Patrocínios realizados: Jan 1 ; Fev 0 ; Mar 0 ; Abr 0 ; Mai 0 ; Jun 2 ; Jul 0; Ago 0; Set 0; Out 0; Nov 0, Dez 0. Publicações Obrigatórias realizadas: Jan 1; Fev 1; Mar 1; Abr 1; Mai 0 ; Jun 2 ; Jul 0; Ago 5; Set 1; Out 2; Nov 5, Dez 3.	D	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	0	0	0	0	0
		B		0	0			0
		A	600.000	0	0			0
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Participação acionária da SO na CEB e CAESB <b>Implementação :</b> Seleção das empresas		B		0	0	7.567.286	9.774.839	0
		A	0	152.196.860	0	29.183.375	28.697.199	19
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.691.6207.9003.0005 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	7.567.286	9.774.839	0
		A	0	152.196.860	0	29.183.375	28.697.199	19



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		B		0	0		9.774.839	0
		A	0	152.196.860	0		28.697.199	19
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 11 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0031 - Realizar repasses para aumento Capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Repasses realizados à CAESB, para aumento de capital, referente a obras de saneamento básico, contratados pelo GDF junto aos órgãos e agentes financeiros da União, conforme Lei nº 5.339, de 07/05/2014, DODF nº 90, de 08/05/2014.								
<b>AÇÃO : 9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS</b>		B		0	0	16.303.048	16.303.048	0
		A	40.010.000	61.263.785	153	49.817.677	49.817.677	81
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Financiamentos Vinculados								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.661.6207.9061.0001 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS-FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	16.303.048	16.303.048	0
		A	40.010.000	61.263.785	153	49.817.677	49.817.677	81
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		B		0	0		16.303.048	0
		A	40.000.000	61.263.785	153		49.817.677	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FINANCIAMENTO CONCEDIDO</b> <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Conceder financiamentos as empresas participantes do programa IDEAS Industrial no ambito do Distrito Federal</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Financiamento concedido: jan 00; fev 05; mar 05; abr 05; mai 00, jun 05, jul 13; ago 07, set 07, out 00, nov 08, dez 11. Processos nº 040.000.838/2014, 040.000.841/2014, 040.000.839/2014, 040.000.837/2014 e								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
--------------------------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

040.000.840/2014.

<b>AÇÃO : 9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO</b>		<b>B</b>		14.195.802	10	42.574.582	42.574.582	22
		<b>A</b>	139.263.740	195.784.661	141	186.462.346	186.462.346	95
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Conceder empréstimo especial								
<b>Implementação :</b> Elaboração de Projeto, licitação e implantação de projetos								

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.661.6207.9062.0001 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		14.195.802	10	42.574.582	42.574.582	22
		<b>A</b>	139.263.740	195.784.661	141	186.462.346	186.462.346	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		<b>B</b>		49.343	0		0	0
		<b>A</b>	0	56.934	0		7.591	13
<b>GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>								
		<b>B</b>		14.146.459	10		42.574.582	22
		<b>A</b>	139.263.740	195.727.727	141		186.454.755	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EMPRÉSTIMO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Conceder empréstimos para as empresas participantes do programa PRO-DF II no âmbito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Empréstimo concedido: jan 52; fev 21; mar 15; abr 91, mai 79; jun 00; jul 26; ago 98, set 01, out 00, nov 00, dez 63. Processos nºs 125.001.846/2009, 030.008.425/2000, 125.001.016/2008, 125.001.092/2010, 125.000.351/2011 e outros.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( *** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

<b>PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>								
<b>OBJETIVO:</b> Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.								
<b>TIPO:</b> Finalístico <b>MACROOBJETIVO:</b> AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA								
<b>Público Alvo:</b> População do Distrito federal e entorno								
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO								
<b>Justificativa:</b> X								

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
--------	-----------	----------------	---------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------------------



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
909	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E URBANO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 30	75 40	100 50	100	SIURB/SEDHA (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
911	ÍNDICE DE EFETIVIDADE DO SITURB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS	%			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 20	75 30	100 35	100	SIURB/SEDHA (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
912	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO ELABORADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 0	2 5	2 0	2	SUPLAN e SUCON/SEDHA (OBJ ESP 2 - SEDHAB)
913	NÚMERO DE PROJETOS DE LEI DE ATUALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO E REVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 0	1 3	1	SUPLAN e SUCON/SEDHA (OBJ ESP 2 - SEDHAB)
914	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28/02/2003	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 43	60 0	65 22	70	SUPLAN e SUCON/SEDHA (OBJ ESP 3 - SEDHAB)
916	NÚMERO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS ELABORADOS	UNIDADE	20	28/02/2003	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	3 0	3 0	3	SEDHAB (OBJ ESP 3 - SEDHAB)
918	ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 34	53 43	56 32,82	60	GECOM/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
919	NÚMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.465 8058	2.465 6.448	2.466 15.147	2.466	GEPRO/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
928	PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25 0	25 36	25 0	25	DIPRE/TERRA (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
931	AÇÕES DE ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E URBANÍSTICOS EXECUTADAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12 1	3 4	4 2	5	DIPRE/TERRA (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
933	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	M2	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500.000 1.723.802	1.250.000 2.871.430	9.650.000 4.287.400	13.500.000	SO (OBJ ESP 6 - SO)
935	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	M	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	250.000 47.551	90.000 23.703	35.000 36.724	159.900	SO (OBJ ESP 6 - SO)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 871.059.599 2013 = 874.360.152 2014 = 1.076.369.433 2015 = 1.783.747.769

PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-----------------------------------------	-------	-------	---------------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.817.874.516	986.216.384	54	604.484.418	595.652.720	12
--------------------------------------------	--	---	---------------	-------------	----	-------------	-------------	----

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		B		-11.116.864	124	0	0	0
--------------------------------------------------	--	---	--	-------------	-----	---	---	---

		A	9.000.000	67.354	1	0	0	0
--	--	---	-----------	--------	---	---	---	---

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : x

Implementação : Por meio de pagamento de sentenças judiciais e administrativas sobre imóveis e desapropriações de áreas decretadas de interesse público pelo Governo do Distrito Federal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

SUBTÍTULO : 23.692.6208.1085.0003 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-11.116.864	124	0	0	0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--	-------------	-----	---	---	---

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

		A	9.000.000	67.354	1	0	0	0
--	--	---	-----------	--------	---	---	---	---

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : IMÓVEL RECUPERADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0042 - Desapropriar áreas e benfeitorias de interesse público

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ maio: 1

ETAPA ▶ 0043 - Restituir e indenizar os compradores que tiveram seus contratos desfeitos

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Restituições e indenizações pagas: mar 2; mai 1; jun 1; set 6; out 2; nov. 3; dez 8. Processo 111.000.328/2004 e outros

ETAPA ▶ 0044 - Pagar sentenças judiciais sobre a propriedade de imóveis e indenização de benfeitorias

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Sentenças pagas: mar 1; abr 1; jun 2; jul 4; ago 4; out 1. Processo 111.000.176/2013 e outros



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 1101 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO</b>		B		-175.661	176	0	0	0
		A	100.000	1.445.637	0	1.445.635	1.445.635	100
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1101.0004 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-175.661	176	0	0	0
		A	100.000	1.445.637	0	1.445.635	1.445.635	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-175.661	176		0	0
		A	100.000	1.445.637	0		1.445.635	100
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 667 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0091 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p>Previsão: Início 21/03/2014 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 075/2008-SO, relativa à etapa SAG 0082/2012 e 2 despesas referentes ao Contrato 055/2008-SO, relativa à etapa SAG 0015/2011. Publicação DODF nº 57 de 20/3/14 pg. 73, nº 174 de 28/8/14 pg.47 e nº 197 de 22/9/14 pg.54. Proc.: 112.003.508/2007.</p>								
<b>AÇÃO : 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>		B		-55.717.249	6	79.665.429	73.926.342	14
		A	949.653.342	510.726.146	54	409.521.083	403.279.801	79
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Elevar a condição de vida da população de baixa renda ocupante de assentamentos urbanos carentes, através de Implementação : Elaboração dos projetos básicos e executivos; contratação de empresas por licitações; execução de obras pela CODHAB e outros órgãos por meio de convênios.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9584 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	17.163.636	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	800.000	0	0		0	0





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	16.363.636	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1300</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1300</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0016 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal</b>								
<b>Previsão: Início 30/04/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Desc. Portaria Conj. nº 12, destinada a construção de ciclovias; obras das ciclovias 100 % concluídas : RAs Guará, Brasília, Park Way, Samambaia Riacho Fundo II, Gama, executada, extensão: 14.990.343,68 m2.(Proc. nº 112.000.041/2012 e outros); Desc. Portaria Conj. nº 13, destinada a obras de drenagem pluvial no DF, obra 86% executada (Proc. nº 112.001.834/2012 e outros).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.1732 - Implementação de obras diversas no Gama</b>	F	B		1	0	0	381.909	100
		A	1.500.000	381.910	25	381.909	381.909	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1	0		381.909	100
		A	1.500.000	381.910	25		381.909	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0022 - Implementar obras de urbanização diversas no Gama</b>								
<b>Previsão: Início 01/10/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implementar obras de revitalização praça 01 S/Central, área 2.285,29m²; Parque Inf. Q-13/15 S/Sul; Q- 4/6 S/Leste, área total de ambas 626,30m²; Quadra Poliesp. Q-17 S/Leste e Q- 12 Sul, área 838,22m². Proc. nº 131.000.116/2014, 131.000.123/2014 e 131.000.425/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.8932 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA</b>	F	B		0	0	0	434.144	0
		A	1.242.808	633.413	51	633.413	633.413	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		434.144	0
		A	1.242.808	633.413	51		633.413	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 5882</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5882 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0028 - Executar obras de urbanização no Gama <b>Previsão:</b> Início 28/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executar obra de implantação de estacionamento com blocos de concreto sextavado, Q-42 S/Leste Gama. Área total: 1.698,89m². Concluído, na Q-02, setor norte, área total: 1.751,82, concluído. Parque urb. Norte, Q-21 Praça 02 S/Leste, área 2.626,89m². Proc. 131.000.564/2013, 131.000.175/2014, 131.000.141/2014 e 131.000.308/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1739 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1145 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0048 - Construir calçadas em concreto nos becos da QNL 02 blocos E, F, G, H, I, J - Taguatinga <b>Previsão:</b> Início 04/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de construção de calçadas em concreto nos becos da QNL 02 blocos E, F, G, H, I, J - Taguatinga Norte, Área: 1.145,48 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.094/2014 <b>ETAPA ▶</b> 0049 - Construir calçadas, revitalização e paisagismo na QNJ 20 - Taguatinga <b>Previsão:</b> Início 14/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de construção de calçadas, revitalização e paisagismo na QNJ 20 A/E 12- Taguatinga, Área: 892,42 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.888/2014 <b>ETAPA ▶</b> 0050 - Recuperar calçadas, e piso da quadra de esportes e revitalização da pista de skate na QNL 16 - Taguatinga <b>Previsão:</b> Início 14/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de recuperação de calçadas, e piso da quadra de esportes e revitalização da pista de skate na QNL 16 - Taguatinga, Área: 1.468 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.918/2014 <b>ETAPA ▶</b> 0051 - Recuperar 45 paradas de ônibus em concreto reforma de calçadas dos pisos, pintura e impermeabilização das coberturas - Taguatinga	F	B		1	0	71.357	405.665	48
		A	300.000	839.102	280	767.744	767.744	91
		B		1	0		405.665	48
		A	300.000	839.102	280		767.744	91



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 18/08/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de recuperação de 45 paradas de ônibus em concreto reforma de calçadas dos pisos, pintura e impermeabilização das coberturas - Taguatinga. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.833/2014</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0053 - Construir calçadas e realizar paisagismo na Praça do Bicalho - Taguatinga</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 12/09/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de construção de calçadas e execução de paisagismo na Praça do Bicalho. Área: 1385 m². Processo: 132.001.172/2014</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0054 - Reformar e revitalizar do piso da quadra e plantio de grama na praça da QSF 09 - Taguatinga</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 18/09/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de Reforma e revitalização do piso da quadra e plantio de grama na praça da QSF 09 - Taguatinga. Área: 874 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.928/2014</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0055 - Reformar, revitalizar e executar paisagismo e calçadas na Praça do DI - Taguatinga</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 23/09/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de reforma, revitalização e execução paisagismo e calçadas na Praça do DI - Taguatinga. Área: 1785m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.031/2014</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9668 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA</p>	F	B		1	0	46.711	213.206	20
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>		A	828.539	1.052.466	127	1.005.754	1.005.754	96
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p>		B		1	0		213.206	20
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1475 <b>Unidade Medida :</b> M2</p>		A	828.539	1.052.466	127		1.005.754	96
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0034 - Executar obras de urbanização Administração Regional de Taguatinga</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de construção de estacionamento e revitalização da área lateral ao bloco G da QNL 08, Taguatinga - DF, Área: 1475 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.671/2014</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶ 0039 - Reformar o Parquinho e implantar piso intertravado na Praça Central da EQNF 01/02, Taguatinga Norte-DF</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 17/06/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma do Parquinho e implantação de piso intertravado na Praça Central da EQNF 01/02, Taguatinga Norte-DF. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.749/2014</p> <p><b>ETAPA ▶ 0040 - Reformar parques da QNL 01/03, 05/07, 06/08, 10/12, 13/15, 14, 15/17, 16, 21, 21/23, 22, 24, 28, Feira Permanente QNJ 03 e 43 - Taguatinga Norte-DF</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 24/06/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de reforma de parques da QNL 01/03, 05/07, 06/08, 10/12, 13/15, 14, 15/17, 16, 21, 21/23, 22, 24, 28, Feira Permanente QNJ 03 e 43 - Taguatinga Norte-DF, Área: 3.144,52 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.719/2014</p> <p><b>ETAPA ▶ 0042 - Executar obra de revitalização da quadra, parques e calçadas da praça da QSF 02 de Taguatinga</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 22/07/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma e revitalização da quadra, parques e calçadas da praça da QSF 02, Taguatinga - DF. Área: 1.468,95 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.896/2014</p> <p><b>ETAPA ▶ 0043 - Construir calçadas e acessibilidades na QNL 07 via LN 11 Taguatinga Norte</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 24/07/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de construção de calçadas e acessibilidade na QNL 07 VIA LN 11, Taguatinga Norte-DF. Área: 1.550m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.921/2014</p> <p><b>ETAPA ▶ 0044 - Construir estacionamento na EQNL 13/15 - Taguatinga Norte</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 24/07/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de Estacionamento na EQNL 13/15, Taguatinga Norte - DF. Área: 1.248 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.934/2014</p> <p><b>ETAPA ▶ 0045 - Construir estacionamento na área externa do Centro de Ensino nº 06 da QNL 01 - Taguatinga Norte</b></p> <p><b>Previsão:</b> Início 24/07/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de estacionamento na área externa do Centro de Ensino nº 06 da QNL 01 - Taguatinga Norte, Área: 1.200 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.717/2014</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0047 - Construir estacionamento na EQNL 06/08 - Taguatinga Norte</b> <b>Previsão:</b> Início 30/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de construção do estacionamento na EQNL 06/08 ao redor da Igreja Cristo Redentor. Área: 1.273 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.718/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1750 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA SOBRADINHO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0015 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na região administrativa de Sobradinho.</b> <b>Previsão:</b> Início 15/04/2014 Término 31/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 15/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de empresa especializada na construção de campo de futebol society em grama sintética, na quadra 07 conjunto G Sobradinho I. Processo nº 134.000.274/2014.								
	F	B		0	0	0	35.736	0
		A	200.000	138.906	69	138.906	138.906	100
		B		0	0		35.736	0
		A	200.000	138.906	69		138.906	100
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.4782 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização - Administração Regional - Sobradinho.</b> <b>Previsão:</b> Início 20/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de empresa especializada em execução de obras de urbanização, construção de quadra poliesportiva e quadra de bech soccer. Processo nº 134.000.042/2014 e outros.								
	F	B		1	0	0	253.935	50
		A	1.035.673	510.812	49	510.811	510.811	100
		B		1	0		253.935	50
		A	1.035.673	510.812	49		510.811	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9678 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	F	B		-495.000	30	624.994	418.122	47
		A	1.657.077	897.476	54	710.719	710.719	79
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-495.000	30		418.122	47
		A	1.657.077	897.476	54		710.719	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Executar obra de urbanização em Planaltina.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de 120 metros de extensão de rede aérea de baixa tensão av. goiás, 416 metros de extensão de rede de alta e baixa tensão na DF 230, 121 metros de rede aérea na avenida independência quadra 115, processo nº 135.000.066/2014, 135.000.178/2014 e 135.000.232/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1756 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	F	B		817.497	41	817.443	575.902	18
		A	2.000.000	3.144.955	157	3.144.901	2.539.367	81
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		817.497	41		575.902	18
		A	2.000.000	3.144.955	157		2.539.367	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Paranoá.								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Base de concreto armado para instalação de PEC' s - Processo 140.000.042/2014 Reforma de Calçadas na Região Administrativa do Paranoá - Processo: 055/2014 Construção de Quadra Poliesportiva no Núcleo Rural Itapeti - Processo: 028/2014 Cobertura de Pontos de Encontro Comunitário - Processo: 027/2014, Reforma de meio fio 50/2014, Construção de calçadas 56/2014, Baias para contaners de lixo - 159/2014, Reforma da Praça da Quadra 26 -343/2013, Const. de Qd. Poliesportiva Buriti Vermelho 502/2013								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9659 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.449.942	145.029	10	145.029	145.029	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	1.449.942	145.029	10		145.029	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1500</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1500</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Paranoá (procedente da etapa nº. 0012/2013).</b>								
<b>Previsão: Início 03/06/2013      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Construção de Quadra Poliesportiva no Núcleo Rural Buriti Vermelho - Processo: 140.000.502/2013</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.1760 - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>	F	B		0	0	0	291.859	0
		A	600.000	584.777	97	584.777	584.777	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		291.859	0
		A	600.000	584.777	97		584.777	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 2000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 5000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na Região Administração do Núcleo Bandeirante</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014      Término 01/06/2014      Reprogramação: Início 02/06/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de 2.560,00m² de campo de grama da ciclovia da Metropolitana. Proc. 136.000.152/2014; Reforma de 1.000,m² de calçamento as margens da Via EPNB, DF 075. Proc. 136.000.062/2014; Calçamento de concreto na Av. Contorno, Proc. 136.000.157/2014. Construção de passeios, Proc. 136.000.158/2014</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.1761 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	600.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 5000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 5000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Executar obras complementares de urbanização na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 01/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Recuperação de 1.320,00m <sup>2</sup> de calçadas, Proc. 136.000.110/2014. Construção de Playground entre os blocos 171/191 com área de 288m <sup>2</sup> , Proc. 136.000.098/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9684 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Núcleo Bandeirante								
	F	B		0	0	0	2.156	0
		A	828.539	580.676	70	580.675	580.675	100
		B		0	0		2.156	0
		A	828.539	580.676	70		580.675	100
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 01/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/06/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Reconstrução do campo de areia no SOPI área 296,00m <sup>2</sup> , plantio de 10 palmeiras. Proc. 136.000.135/2014. Urbanização de 718,10m <sup>2</sup> de becos nos conj. 171/191/211, plantio de 20 palmeiras. Proc. 136.000.076/2014. Recuperação de 1.320,00m <sup>2</sup> de calçadas. Proc. 136.000.110/2014. Construção de Playground área de 288m <sup>2</sup> nos blocos 191/171. Proc. 136.000.098/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9806 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA DO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante - RAVIII								
	F	B		0	0	0	61.711	0
		A	0	735.984	0	735.984	651.230	88
		B		0	0		61.711	0
		A	0	735.984	0		651.230	88
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Reforma e urbanização, 93,60m <sup>3</sup> de areia, entre quadras 3ª Avenida, conj. 1780. Proc. 136.000.139/2014. Obra de urbanização no Estádio Vasco Viana/Metropolitana. Proc. 136.000.145/2014. Ampliação de 706,00m <sup>2</sup> de pista de caminhada, Proc. 136.000.140/2014; Construção de 684,69m <sup>2</sup> de estacionamento na 2ª Avenida, Proc. 136.000.075/2014. Pavimentação no SIBS, Proc. 136.000.304/2014. Adequação de estacionamento. Proc. 136.000.312/2014								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9807 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VII- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	0	439.373	0
		A	0	439.373	0	439.373	439.373	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		439.373	0
		A	0	439.373	0		439.373	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Executar obras de de infraetruturta e urbanização na cidade do Núcleo Bandeirante								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recuperação de 58m de muro do Estádio Vasco Viana. Proc. 136.000.204/2014. Implantação de Placas de sinalização na RAVIII. Proc. 136.000.236/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1764 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	F	B		1	0	0	0	0
		A	1.350.000	291.898	22	291.897	291.897	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		0	0
		A	1.350.000	291.898	22		291.897	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Executar Obras de Infraestrutura na Região Administrativa de Ceilândia.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Revitalização de quadra de esportes, construção de praça, PEC e parque infantil, na QNN 40 Entre os Conjuntos "D" e "F" em Ceilândia/DF, Área Revitalizada: 1.060,09m², Processo: 138.001338/2013; Executado: 100% Passeios em concreto: 332,79m² Recupera piso quadra: 540m² Pintura muretas: 16m² Grama esmeralda: 171,30m²								
<b>ETAPA ▶</b> 0048 - Revitalizar Calçadas e Sistema Hidro Sanitário e Águas Pluviais da Feira Permanente - CNM 02, Ceilândia Centro/DF								
<b>Previsão:</b> Início 16/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Revitalização das calçadas, do sistema hidro sanitário e águas pluviais da feira permanente na CNM 02 em Ceilândia/DF, Total de calçadas e sistema revitalizados: 739,80m², Proc. 138,000253/2014 - Executado: 100%								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implantação calçadas: 739,80m² Substituição caixas gordura c/tampa: 39und Calhas e grelhas: 132und Implanta lixeiras: 04und Rampas acessibilidade: 04und								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1767 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	148.020	0
		A	4.000.000	2.301.000	58	2.301.000	2.301.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		148.020	0
		A	4.000.000	2.301.000	58		2.301.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Revitalização da Via 0-2 com execução de calçadas, meios fios, rampas de acessibilidade, piso tátil, instalação de lixeiras e plantio de grama, em diversas áreas do Setor "O" - Ceilândia Norte/DF, Proc. 138.000226/2013; Total revitalizado: 15.319,42m² - Total executado: 100% Calçadas demolidas: 2.456,09 m²; Calçadas Construídas: 4.211,29 m²; Gramado: 8.652,04 m² Rampas: 38 und; Meio-fio Padrão: 201 unid.; Lixeiras: 18 unid.								
<b>ETAPA ▶</b> 0044 - Urbanizar e Construir Pista de Skate, na QNP 20 - Área Especial Setor P Sul Ceilândia/DF								
<b>Previsão:</b> Início 23/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Urbanização e Construção de pista de skate, na QNP 20 Área Especial - Setor P Sul, Ceilândia Sul, Total Área urbanizada e pista de skate executada: 3.526,39m², Processo: 138.000215/2013; Executado: 100% Calçadas: 1.416,20m²; Pavimento Rígo em concreto: 624,19m²; Concreto estampado: 76,42m²; Instalalação alambrado: 153m²; Instalação Piso Tátil: 44,50; Grama esmeralda: 350,21m², Grama batatais: 683,92m² e Pintura sobre concreto: 177,95m²								
<b>ETAPA ▶</b> 0045 - Construir Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNM 22/24, Ceilândia Norte								
<b>Previsão:</b> Início 08/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNM 22/24 - Ceilândia Norte, Total de Campo de Futebol de Grama Sintética Construído e Urbanizado: 10.643,86m² Processo: 138.000214/2013; Executado: 100% Grama Sintética: 1.914m²; Alambrado: 932m²; muro arrimo: 163,80m²; Lona Preta: 1.914,00m²; Meio fio padrão: 402m²; Meio cordão: 955,51m², Concreto estampado: 113m², Calçadas: 1.891,60, Calçadas a demolir: 727,38, Plantio Grama Batatais: 1582,57m², Alambrado: 48m²								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Revitalizar Praça da QNP 12 - Setor P Sul - Ceilândia/DF								
<b>Previsão:</b> Início 17/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Revitalização da Praça QNP 12, Setor P. Sul - Ceilândia /DF, Total de área Revitalizada: 10.041,07m², Processo: 138.000206/2014; Alamedas: 1.054m²; Passeio em Concreto: 3.697,80m²; Piso de Quadra: 608m²; Quadra de areia: 505,31m²; Fornece e assenta B. intertravado: 822,82m²; Grama batatais: 3.004,41m², Piso em concreto estampado: 348,73m²#</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0047 - Revitalizar Vias do P Sul, P2, P3, e P4, Setor P. Sul na Ceilândia/DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/08/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Revitalização das Vias do P. Sul P2, P3, e P4, com recuperação de calçadas, substituição de meios fios, implantação de rampas de acessibilidade e piso tátil, implantação de lixeiras e estacionamento, mesas e bancos, Total de vias revitalizadas: 12.035,37m², Proc. 138.000261/2013; Executado: 100% Execução Calçadas: 10.055m², Implantação Piso tátil: 32,43m2, Grama batatais: 1.733,65m², Estacionamento: 214,01m², Substituição Meio Fio: 1.167und.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0049 - Recuperar Estrada Vacinal no Núcleo Rural Monjolo - Ceilândia/DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Recuperação de Estrada Vicinal no Núcleo Rural Monjolo - Ceilândia/DF, Proc. 138.000288/2014 - Estradas Recuperadas: 2.351,50m x 7,00m= 16.460,50m² - Executado: 100%</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1768 - EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO SOL NASCENTE</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0032 - Executar Obras de Infraestrutrua e Urbanização no Condomínio Sol-Nascente</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Construção de quadra Poliesportiva em novo endereço - Chácara nº 05 - Condomínio Sol Nascente em Ceilândia/DF, calçadas, plantio de gramas, Total de área Construída: 794m²; Proc. 138.000196/2013; Executado: 100% Instalação meio fio padrão: 42und Instalação meio fio cordão: 105unid Execução passeios concreto: 249,80m² Implantação Quadra Poliesportiva: 528m² Rampa Acessibilidade: 01und Implantação de Piso Tátil: 16,20m²</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0053 - Construir Quadra Poliesportiva Chacarará 75, Condomínio Sol Nascente Ceilândia/DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
	F	B		1	0	0	187.227	75
		A	2.000.000	250.000	13	249.999	249.999	100
		B		1	0		187.227	75
		A	2.000.000	250.000	13		249.999	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Construção de quadra poliesportiva na Chacará 75, Condomínio Sol Nascente em Ceilândia/DF, Proc. 138.000480/2014., Quadra a ser Executada: 1.231,87m²; Executado: 100% Meio Fio Padrão: 47und Instalar meio fio cordão: 105und Implantar Quadra: 761,71m² Implantar piso Tátil: 10,40m² Plantio Grama: 163,97m²								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.451.6208.1110.1769 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA	F	B		1	0	100.000	61.554	5
		A	3.000.000	1.178.312	39	1.078.311	1.078.311	92
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		61.554	5
		A	3.000.000	1.178.312	39		1.078.311	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade</b> : 20000 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 20000 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0033 - Realizar Obras de Urbanização e Infraestrutura em Ceilândia.								
<b>Previsão</b> : Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Revitalização de calçadas da Feira do Produtor na QNP 01, Setor Norte em Ceilândia/DF, Processo: 138.000250/2014; Calçadas Revitalizadas: 3.769,50m²; Executado: 100% Demolição de Passeios Existentes: 179,50m²; Executar passeios em concreto 7cm: 3.590m²								
<b>ETAPA</b> ▶ 0050 - Revitalizar Calçadas e do Piso Interno da Feira do Setor "O" na QNO 10 - Áreas Especiais F, G, H e I - Ceilândia-DF								
<b>Previsão</b> : Início 05/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Revitalização de calçadas e do piso interno da Feira do Setor "O" na QNO 10 - Área Especiais F, G, H e I, em Ceilândia/DF, Proc. 138.001452/2012, Total de Área Revitalizada: 4.371,94m²; Executado: 100% Substituição Piso Feira: 3.325,26m² Implanta e substitui calçadas: 493,52m² Implanta Meios Fios: 360,45m² Fornece e Instala Piso Tátil: 113,31 Substitui e instala Caixa de Gordura? 47,60m² Mureta Estrutural: 31,80m²								
<b>ETAPA</b> ▶ 0051 - Urbanizar Área da EQNM 05/07 - Feira do Guarapari, Ceilândia Sul - DF								
<b>Previsão</b> : Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Urbanização de área com execução de calçadas, meios fio, estacionamento, piso tátil, construção de banheiros públicos, lixeiras, bancos de concreto, rampas de acessibilidade e plantio de grama, na EQNM 05/07 - Feira do Guarapari, Ceilândia Sul/DF. Área total a ser Urbanizada Feira: 3.318,36m² - Proc.138.000373/2014 - Executado: 100% Calçada concreto: 1.785,53m² Estacionamento em blocos: 808,06m² Faixa tátil Direcional: 165m² Plantio Grama: 506,57m² Construção banheiros público? 53,20m²								
<b>ETAPA</b> ▶ 0052 - Implantar Semáforo Para Veículos e Pedestres na QNM 17 - Área Especial 01								
<b>Previsão</b> : Início 07/08/2014 <b>Término</b> 31/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantação de semáforo para veículos e pedestres na QNM 17, cruzamento da Av. Hélio Prates com a Via M-3, Ceilândia/DF, Proc. 138.000461/2014, Total Serviços a serem Implantados: 1.363,22m²; Executado: 100% Calçadas concreto a executar: 665,81m² Piso tátil Direcional: 77,36m² Plantio grama: 620,05m² Rampa acessibilidade: 17und Lixeira: 9und								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.451.6208.1110.9681 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		121.437	8	256.062	121.437	16
		A	1.449.942	741.651	51	364.151	364.151	49
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		121.437	8		121.437	16
		A	1.449.942	741.651	51		364.151	49
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade</b> : 1500 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1500 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0035 - Executar Obras e Urbanizar -Administração Regional - Ceilândia								
<b>Previsão</b> :Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Colocação de meios-fios na DF 180 no Condomínio Vista Bella e Condomínio Sol Nascente - Ceilândia/DF, meios-fios instalados: 6.440 m ou 257,60 m², Processo: 138.000716/2013; Executado 100%								
<b>ETAPA</b> ▶ 0042 - Realizar obra de Urbanização da Via M3, em Frente ao HRC, QNM 27, Área Especial nº 01, QNM 17- Conj H Lotes Pares 04 a 62 - Ceilândia Sul-DF								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Aditivo da obra de urbanização da VIA M3, em frente ao HRC, atendendo a necessidade de remoção de pavimento asfáltica existente e adequação de dimensões padrões do estabelecimento permeabilidade do solo drenagem de águas pluviais e melhoria, acessibilidade e estética local - QNM 27, Área Especial nº 01, QNM 17-Conj H Lotes Pares 04 a 62 - Ceilândia Sul/DF, Via Urbanizada: 452,90m², Proc. 138.000213/2013; Executado: 100%								
<b>ETAPA</b> ▶ 0063 - Executar Campo de Grama Sintética, Calçadas, Implantação de Rampas na EQNN 01/03 - Ceilândia/DF								
<b>Previsão</b> :Início 12/12/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Aditivo para Execução de campo de grama sintética, calçadas e implantação de rampas na EQNN 01/03, em Ceilândia/DF, área construída : 3.878m², Proc. 138.001643/2012; Executado: 100%								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.451.6208.1110.9885 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	152.317	0
		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		152.317	0
		A	0	300.000	0		300.000	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA      <b>Quantidade :</b> 5000    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 7742    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0054 - Executar Obras de Urbanização-Executar Obras de Urbanização e Melhorias em Ceilândia</p> <p><b>Previsão:</b>Início 15/09/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recupera base de Estrada Vicinal na QI 07,08, 10 - Setor Industrial de Ceilândia/DF, Proc. 138.000588/2014; Pavimentação Urbana Recuperada: 7.742,00m²; Executado: 100%</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0058 - Construir Administração de Feira e Sanitários - QNN 37 - Área Especial nº 01 - Feira do P Norte, Ceilândia-DF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 30/09/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção da Administração de Feira e Sanitários - QNN 37 - Área Especial nº 01 - Feira do P Norte, Ceilândia/DF, Proc. 138.000702/2014, Área Total de Construção: 253,96m²; Executado: 100% Calçada de Concreto; 200m² Faixa Tátil: 14m² Construção de Banheiros: 39,96m² Rampas de Acessibilidade: 02und Lixeira: 04unid.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1773 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO GUARÁ								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA      <b>Quantidade :</b> 10000    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 10000    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar obras de urbanização e melhorias - Adm. Regional do Guarά</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/09/2014      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Implantação do espaço de Tai Chi Chuan - QE 07 - Guarά I. 100 % concluído. Processo 137.000.333/2014.</p>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1774 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO GUARÁ- GUARÁ								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
	F	B		0	0	0	1.622	0
		A	300.000	145.129	48	145.129	145.129	100
		B		0	0		1.622	0
		A	300.000	145.129	48		145.129	100
	F	B		4	0	0	195.460	10
		A	3.000.000	1.924.074	64	1.924.070	1.497.630	78
		B		4	0		195.460	10
		A	3.000.000	1.924.074	64		1.497.630	78



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar obras de urbanização e infraestrutura na Região Administrativa do Guará.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de infraestrutura no Guará. Construção da pista de aeromodelismo na A/E do CAVE- Guará II. 100 % concluído. Implantação de parques infantis em diversos locais do Guará: QE 28, CAVE e QI 03/05. Implantação de infraestrutura no Guará. Construção de estacionamentos em diversos locais do Guará. Processo 137.000.048/2014, 137.000.718/2013 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1775 - Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Guará RA X	F	B		0	0	0	53.044	0
		A	1.500.000	1.019.954	68	1.019.954	816.713	80
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		53.044	0
		A	1.500.000	1.019.954	68		816.713	80
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 32000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 32000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Guará.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Substituição das placas de endereçamento em diversas localidades do Guará. 100% concluído. Substituído um total de 328 placas de endereçamento em diversos locais do Guará. Serv. segurança contra incêndio no salão de Múltiplas Funções. Recuperação e manutenção de bocas de lobo do Guará. Reforma do Kartódromo -QE 23 - AE do CAVE- GII.Executado 100%. Iluminação da pista de cooper e da quadra de de esportes no 4º BPM - AE 10-GII. Processo. 137.001.137/2012, 137.000.105/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1778 - Implementação de obras diversas no Guará	F	B		-420.950	28	435.818	98.590	10
		A	1.500.000	1.022.438	68	1.007.570	1.007.570	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-420.950	28		98.590	10
		A	1.500.000	1.022.438	68		1.007.570	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Executar obras na Região Administrativa do Guará.								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Refor. do estac.na QE 03 A/E "B" - Guará I. 100% concluído. Subst.da pedra portuguesa por pav.asfáltica na Av. do contorno - Guará II. 100% executado. Construção de faixas de acel. e desac. em diversas localidades do Guará. Adeq. e adapt. nas estruturas esportivas e acesso ao CEE-01- Guará I. Remanej. de postes de iluminação públ. Instal.de energia no vest. do campo sint da QE 28 -G II. Processo 137.000.700/2013 e outros. <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.6548 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0021 - Executar obras de urbanização- Adm. Regional do Guará.								
	F	B		-140.000	23	144.469	262.790	31
		A	621.404	844.925	136	840.455	485.983	58
		B		-140.000	23		262.790	31
		A	621.404	844.925	136		485.983	58
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de construção da sede dos taxistas no ponto da Feira - Guará II. 100% concluído. Execução da passarela sobre a linha férrea entre a CAAC e a QI 08 - G I. Ref. e revit. da pista de skat na QE 23 AE do CAVE- G II. Implantação da pista de ligação da QE 38 à Qd. do servidor - G II. Processo 137.000.131/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1780 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO CRUZEIRO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Executar Obras de Urbanização e Melhorias no Cruzeiro.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
		B		0	0		0	0
		A	300.000	300.000	100		300.000	100
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 30/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra Urbanização, Revitalização, Estacionamento e Construção de Calçadas Quadra 503 Cruzeiro Novo. Processo: 139.000.186/2014.								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0029 - Executar Obras de Urbanização e Melhorias no Cruzeiro.</b> <b>Previsão:</b> Início 27/03/2014 Término 26/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 27/03/2014 Término 30/09/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de urbanização com construção de estacionamentos, calçadas, com parque infantil e instalação de PEC na Quadra 903 Fundos Bloco H, Cruzeiro Novo. Processo nº 139.000.168/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0038 - Executar Obras de Urbanização e Melhorias no Cruzeiro.</b> <b>Previsão:</b> Início 20/03/2014 Término 31/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obras de urbanização e construção de calçadas e estacionamentos, AE 01 ao lado do Lote 05, Cruzeiro Velho e Quadra 503 Cruzeiro Novo. Processos nºs: 139.000.152/2014 e 139.000.186/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1781 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO CRUZEIRO.								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0028 - Executar Obras de Urbanização na RA do Cruzeiro.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 30/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de construção de salas de apoio para atendimento social ao idoso, crianças e portadores de necessidades especiais, sito SRES Quadra 01 Cruzeiro Velho. Processo nº 139.000.029/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0039 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional do Cruzeiro</b> <b>Previsão:</b> Início 17/04/2014 Término 31/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de urbanização e construção de calçadas e estacionamento na Quadra 503 do Cruzeiro Novo. Processo nº: 139.000.186/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1783 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
	F	B		253.752	51	200.790	119.844	26
		A	500.000	453.752	91	400.790	319.844	70
		B		253.752	51		119.844	26
		A	500.000	453.752	91		319.844	70
	F	B		-300.000	100	287.994	0	0
		A	300.000	0	0	0	0	0
		B		-300.000	100		0	0
		A	300.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Implantar Iluminação Pública no Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 10/04/2014      Término 09/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 10/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Conforme Decreto nº 36.084, de dezembro de 2014.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / SEPLAN								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Iluminação pública nas Quadras 703, 905, 803,1.101, 909, 807, 903, 505 e 601 Cruzeiro Novo; Quadra 10 Conjuntos L e H Via RE 1 Cruzeiro Velho. Processo: 139.000.400/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1784 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura na Região Administrativa Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 13/02/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Processo nº 139.000.595/2013 - Urbanização, Revitalização Estacionamento Área QD 01, em frente ao Bloco A - Cruzeiro Center no Cruzeiro Velho. Obra Concluída 100%.								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura na Região Administrativa Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 20/03/2014      Término 19/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Parte da Obra com construção de calçadas e estacionamento parte superior do Centro Educacional 01, Setor Escolar AE 01, ao lado do Lote 05 Cruzeiro Velho - Processo nº 139.000.152/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9661 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
		A	414.269	637.564	154	637.564	637.564	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	414.269	637.564	154		637.564	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional Cruzeiro.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Processo nº 139.000.601/2013 - realizada 100% da obra.								
<b>ETAPA ▶ 0002 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional Cruzeiro. (Procedente da etapa 24/2013)</b>								
<b>Previsão:</b> Início 25/10/2013      Término 30/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 25/10/2013      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013 - Pavimentada a área externa da igreja Presbiteriana, atrás do CEF nº 2; executado campo de grama sintética no Complexo Poliesportivo da quadra 609, Cruzeiro Novo, Urbanização do Estacionamento da Qd 407. 2014 - Processo nº 139.000.552/2013; já executou 100% da obra.								
<b>ETAPA ▶ 0020 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional - Cruzeiro.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 26/02/2014      Término 25/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 26/02/2014      Término 30/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de Obra com Campo de Grama Sintética na Quadra 03 ao lado do Bloco "j" do Cruzeiro Velho.Processo nº 139.000.133/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0040 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional do Cruzeiro.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 27/03/2014      Término 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obras de reforma e revitalização do prédio do Conselho Tutelar, Cruzeiro Velho e urbanização, revitalização e construção de calçadas e estacionamentos na Quadra 503 do Cruzeiro Novo. Processos nºs: 139.000.422/2013 e 139.000.186/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9805 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	319.800	0
		A	0	573.621	0	573.621	549.829	96
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		319.800	0
		A	0	573.621	0		549.829	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 300</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Execução de Obras de Urbanização - Cruzeiro								
<b>Previsão:</b> Início 04/07/2014 Término 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de Obra de Urbanização com canaletas de águas pluviais, passagem em concreto Q. 07 Cruzeiro Velho. Processo: 139.000.187/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0050 - Execução de obras de urbanização no Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 25/09/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de urbanização e revitalização com canaletas de águas pluviais, pssagem em concreto e pavimentação na Quadra 03 em frente ao Bloco G do Cruzeiro Velho. Processo: 139.000.246/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9871 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-E INFRAESTRUTURA URBANA NO- CRUZEIRO	F	B		0	0	31.783	57.586	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	0	89.370	0	57.586	57.586	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		57.586	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 767 Unidade Medida : M2		A	0	89.370	0		57.586	64
<b>ETAPA ▶</b> 0049 - Execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana no Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 21/07/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 21/07/2014 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra com construção de campo de areia de futevolei e voleibol no complex do ginásio de esporte do Cruzeiro Novo. Processo: 139.000.348/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1786 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DE SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	500.000	346.746	69	346.746	346.746	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2		A	500.000	346.746	69		346.746	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização na RA XII - Samambaia.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Descentralização por meio de portaria conjunta nº 04 (NOVACAP) de 23/04/2014; publicada no DODF nº 66 de 02/04/2014; Processo 112.001.452/2013; Descentralização por meio de portaria conjunta nº 07 (NOVACAP) de 03/04/2014; publicada no DODF nº 68 de 04/04/2014, Descentralização por meio de portaria conjunta nº 08 (NOVACAP) de 27/05/2014; publicada no DODF nº 122 de 12/06/2014; processo 142.000.401/2013; * Coberturas para os Centros Comunitários de Samambaia (PEC'S) <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1787 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA XII <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0014 - Executar obras de urbanização e revitalização na RA XII - Samambaia.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Descentralização por meio de portaria conjunta nº 07 (NOVACAP) de 03/04/2014; publicada no DODF nº 68 de 04/04/2014. Obras de Urbanização e revitalização em samambaia(bocas lobo, baias. Executados 2.500 mts, falta executar 2.000mts <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9662 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0019 - Executar obras de urbanização na RA XII - Samambaia.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda empresa reparar problemas na estrutura para								
	F	B		0	0	44.628	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	955.372	955.372	96
		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		955.372	96
	F	B		-65.000	4	539.105	465.822	26
		A	1.449.942	1.811.905	125	1.252.035	1.252.035	69
		B		-65.000	4		465.822	26
		A	1.449.942	1.811.905	125		1.252.035	69



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
pagar a última parcela								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / 09114								
ETAPA REALIZADA ▶ Executado remanejamento de rede elétrica nas quadras: QI 416, QN 221 e QN 833; proc. 142.000.019/2014 Conclusão da obra de construção de praças e parques e brinquedos infantil em 12/2014, proc. 142.001.793/2013. Conclusão da obra de placas de endereçamento em diversos locais de samambaia, proc 142.000.289/2012. Aguardando Empresa reparar problemas de estrutura para pagar a última parcela. Proc. 142.001.556/2012								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9784 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS-SAMAMBAIA	F	B		-237.000	0	407.297	89.860	24
		A	0	375.267	0	204.971	204.971	55
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-237.000	0		89.860	24
		A	0	375.267	0		204.971	55
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA      Quantidade : 1000      Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1000      Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Executar obras de urbanização - Implementação de Obras Diversas.								
Previsão: Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA      ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Contrato Expirado a empresa não concluiu a obra. Possibilidade de continuação da obra em 2015.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / 09114								
ETAPA REALIZADA ▶ Executadas as obras de construção e urbanização de implantação de praças, parque infantil, ponto de encontro comunitário e academias da terceira idade atingindo os 1.000mts conforme relatório do executor anexado ao processo Proc. 142.000.489/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9664 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B			1	299	139.701	100
		A	1.449.942	140.001	10	139.701	139.701	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B			1		139.701	100
		A	1.449.942	140.001	10		139.701	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA      Quantidade : 1500      Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1500      Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Executar obras de urbanização RAXIII - Santa Maria								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 05/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Descentralização de Crédito Orçamentário para NOVACAP conforme Portaria Conjunta n° 01, 07/05/2014 DODF n° 99. Execução de Calçadas em Santa Maria. Processo: 143.000.119/2014, 143.000.083/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1800 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM SÃO SEBASTIÃO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2</b> <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Executar obras de urbanização e implementar melhorias em São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executar plantio de 6.000 m² de grama e, diversos locais de São Sebastião. Construção 968m² de campo de futebol de areia com colocação de 2m de alambrado e 120m de meio fio, no Parque Ambiental do Bosque. Processos: 144.000.70/2014 e 144.000.072/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1801 - Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa de São sebastião RA XIV								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 16000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1600 Unidade Medida : M2</b> <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização em São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reconstrução e desobstrução de 340un de bocas de lobo, reposição de 153un de meio fios vazados de concreto, reposição de 127 lajes de concreto, revestimento de 613,12m² de argamassa, desobstrução de ramais. Reforma do Campo Central e ampliação do estacionamento público da Rua 45A e reforma do alambrado do campo central na Rua da Gameleira; Construção de 28 unidades de paraciclos em diversos locais de São Sebastião. Processo								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
nº: 144.000.466/2013. Proc. 144.000. 116/2014; 144.000. 117/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9665 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	B		1	0	0	0	0
		A	1.035.673	729.098	70	729.097	729.097	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		0	0
		A	1.035.673	729.098	70		729.097	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Executar Obras de Urbanização em São Sebastião.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de 2 Playgrounds nos Bairros Centro e Morro Azul com área total de 288m² cada. Conclusão: Implantação de academia na Q-02 do Bairro São Bartolomeu, com 24 aparelhos, área: 390m². Construção de 1.024m de calçadas e estacionamento na Av. São Sebastião. Processos nº: 144.000.571/2013, 144.000.572/2013, 144.000.573/2013, 144.000.574/2013 e 144.000.575/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9786 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-30	0	30	281.869	64
		A	0	440.924	0	440.924	281.869	64
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-30	0		281.869	64
		A	0	440.924	0		281.869	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Executar de Obras de Urbanização e Infraestrutura em São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de duas academias, área de 150m², com dez aparelhos cada uma, nos Bairros Itaipu 20 e na Quadra 202, Conj. 22 do Bairro Res. Oeste, construção de 144 m² de quadra de areia na Rua 01 do Bairro Bela Vista e construção de 2 km de pista de cooper às margens da DF 473. Processos nºs: 144.000.174/2014, 144.000.132/2014 e 144.000.141/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9833 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SÃO SEBASTIÃO	F	B		145.038	0	145.037	1.377.684	63
		A	0	2.196.859	0	2.196.858	2.196.858	100





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		145.038	0		1.377.684	63
		<b>A</b>	0	2.196.859	0		2.196.858	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 10000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1500</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0023 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura em São Sebastião-DF</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de quadra poliesportiva na Q-11 do Bairro Morro Azul; Construção de quadra de grama sintética ao lado da Av. Comercial do Bairro Residencial do Bosque; Implantação de alamedado na horta comunitária da Q-12, Bairro Morro Azul; Cobertura de PEC, Q-102, Bairro Residencial Oeste - São Sebastião-DF, recuperação asfáltica Av. Central, Bairro Centro; Construção de calçadas e meio fios em diversos locais de São Sebastião. Processos: 144.000.060/2014; 144.000.065/2014; 144.000.067/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9838 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM- SÃO SEBASTIÃO</b>	F	<b>B</b>		0	0	0	10.337	0
		<b>A</b>	0	287.834	0	287.834	287.834	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		10.337	0
		<b>A</b>	0	287.834	0		287.834	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 200</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1500</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura em São Sebastião-DF</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de praça pública em frente às quadras 01 e 02 do Bairro São Francisco; construção de estacionamento público na parte externo do Parque Ambiental do Bosque; Construção de estacionamento público na Quadra 101, Conj. 04 do Bairro Residencial Oeste. Processos nºs: 144.000.151/2014, 144.000.158/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9845 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SÃO SEBASTIÃO</b>	F	<b>B</b>		0	0	0	227.489	0
		<b>A</b>	0	294.723	0	294.723	294.723	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		227.489	0
		<b>A</b>	0	294.723	0		294.723	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : M2 <b>ETAPA ▶</b> 0027 - Construir obras de urbanização e infraestrutura na Região Administrativa de São Sebastião <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Substituição de 180m de alambrado, 4 bancos de concreto, 144m² de areia, 200m² de área danificadas nos parquinhos infantis localizados nos Bairros Vila Nova R. 35; Bela Vista R. 06; São José Q. 39; Vila do Boa ao lado da Quadra de esporte e São Bartolomeu Q. 2. Processos nºs: 144.000.074/2014, 144.000.063/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1806 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO RECANTO DAS EMAS								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de Parque Ecológico Infantil (100,73m²) nas Qds. 114 e 205. Processo nº 145.000.295/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1807 - Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Recanto das Emas RA XV								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 32000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 32000 Unidade Medida : M2 <b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Recanto das Emas. <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma de calçadas nas Avenidas Recanto da Emas, Buriti e Monjolo total (2192,50 m²). Execução de estacionamento em bloquete intertravado na Qd. 304 total (1.102 m²) . Processos nºs 145.000.120/2014 e								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
145.000.122/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1810 - Implementação de obras no Recanto das Emas	F	B		-25.994	2	0	360.253	62
		A	1.500.000	582.941	39	582.938	582.938	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-25.994	2		360.253	62
		A	1.500.000	582.941	39		582.938	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Implementar obras no Recanto das Emas .								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação de Academia de Primeira Idade, total (100,73m²). Revitalização área urbanização na Qd. 603, total (4.417,51m²). Processos nºs 145.000.135/2014 e 145.000.128/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1812 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO RECANTO DAS EMAS - 2014	F	B		0	0	0	358.292	0
		A	2.100.000	437.389	21	437.389	437.389	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		358.292	0
		A	2.100.000	437.389	21		437.389	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Realizar obras de urbanização e infraestrutura no Recanto das Emas - 2014								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de Academia da Terceira Idade, Quadras 205, 305 e 306 (praça) no Recanto das Emas, total (116,32m²). Construção de quadra de voleibol na 403 do Recanto das Emas; total de (1008m²).Processo nºs 145.000.134/2014, 145.000.321/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9666 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	27	142.742	0
		A	1.657.077	1.598.429	96	1.598.402	1.598.402	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		142.742	0
		A	1.657.077	1.598.429	96		1.598.402	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Cercamento em alambrado na Clínica da Família Qd. 104 total (1.054,76 m²). Construção de campo em grama sintética total (600m²). Plantio de grama nas Qds. 802( Praça) e 803, total (6.216,92m) . Processo nºs 145.000.207/2014,145.000.130/2014, 145.000.136/2014 e outros								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9787 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- RECANTO DAS EMAS	F	B		2	0	2	190.496	43
		A	0	439.866	0	439.866	301.620	69
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		2	0		190.496	43
		A	0	439.866	0		301.620	69
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0039 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado a recuperação de (264m²) de área pública, em bloquetes sextavado na Qd. 201/203 na Av. Buritys.Processo nº 142.000.362/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9788 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	144.199	0
		A	0	292.201	0	292.201	292.201	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		144.199	0
		A	0	292.201	0		292.201	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 569 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Executar obras de urbanização e infraestrutura no Recanto da Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Amplantação de placa de Endereçamento nas Quadras 101, 102, 103,104 e trechos das Avenidas Recanto das Emas e Vargem da Benção, no Recanto das Emas.Processo nº145.000.121/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1817 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 3950 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3950 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Realizar obra de Urbanização em prol da Comunidade do Riacho Fundo								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realização de Obra de Urbanização, construção de estacionamento na Qn 7, praça do jardim japonês e centro de convivência dos idosos na Qn 7, e outros no Riacho Fundo I, Processos nº 148.000.085/2014, 148.000.060/2014. Urbanização e revitalização da quadra de areia, estacionamento da Qs 06, Construção de pista de atletismo na Qn 07, processos nº 148.000.094/2014, 148.000.145/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9669 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo I								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Construção de estacionamento da Qn 5 e reforma do campo da Qn 7. Processo nº 148.000.021/2014, 148.000.083/2014. Urbanização de becos dos conjuntos 2a, 2b, baias e outros despesas com obras Proc. nº 148.000.095/2014, 148.000.082/2014, 148.000.124.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9854 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO RIACHO FDO I- RIACHO FUNDO								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		145.993	0
		A	0	145.993	0		145.993	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 200</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0018 - Executar obra de urbanização no Riacho Fundo I</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de obras de reforma no instituto saúde mental, processo nº 148.000228/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1819 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XVIII	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	300.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 50000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 50000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Executar obras de urbanização e revitalização na Região Administrativa do Lago Norte</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Áreas revitalizadas: Encascalhamento: 205m²;Patrolamento: 257km em toda Região Administrativa.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9670 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	414.269	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	414.269	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0010 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Lago Norte</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obras executadas:drenagem pluvial na QI 03 em parceria com a Novacap;257 km de patrolamento;205 m² de encascalhamento (não houve gasto financeiro).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9671 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		-14.172	2	43.623	164.780	23
		A	828.539	716.786	87	687.334	687.334	96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-14.172	2		164.780	23
		A	828.539	716.786	87		687.334	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Executar obras de urbanização na RA XIX.								
<b>Previsão:</b> Início 02/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução de 1497,61 m² de calçadas 100% realizado; execução de 822,43 m² de ampliação da Alameda dos Pioneiros,execução de 4.126,69 m² de revitalização de praças, execução de obra de 338,84m² de cobertura de 2 pecs. Processos nºs 147.000.135/2013, 147.000.026/2014, 147.000.042/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5661 - ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Águas Claras. Procedente da etapa nº 017/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013: Instalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas Claras (672 m2) e Areal (480 m2): 15% da obra realizada. Em 2014: Instalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas Claras e Areal - obra concluída. Processo nº 300.000.537/2013.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9672 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	0	117.639	0
		A	621.404	232.727	37	232.726	117.639	51
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		117.639	0
		A	621.404	232.727	37		117.639	51
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Executar obras de urbanização em Águas Claras. Procedente da etapa 019/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 27/02/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013 - Adequação de baias de ônibus -150m meio fio; 300m calçadas; 60m² placas cimentícias; 4 rampas; 325 m² piso em concreto; rec 330 m² de 2 baias; conexão c/ calçadas: 90% obra realizada.2014: Adeq. de baias de ônibus-concluída. Plantio de grama na Pç. da Estação 18 Norte (5.022 m²)-concluída. Reforma de Parquinhos Infantis em Águas Claras e Areal, incluindo troca de areia, manutenção do alambrado, manut/substituição de brinquedos.Procs nºs 300.000.591/2012, 300.000.152/2014,300.000.152/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1826 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	100.726	0
		A	600.000	582.764	97	582.764	529.946	91
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		100.726	0
		A	600.000	582.764	97		529.946	91
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Executar obra de urbanização e melhorias no Riacho Fundo II								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de reforma de calçadas em diversos locais do Riacho Fundo II.Processo: 301.000.235/2013; Obra: 100% concluída. Cobertura de Quadra Poliesportiva QC 02-Riacho Fundo II; Processo 301.000.150/2013; Obra:100% concluída.Colocação de placas de sinalização em diversos locais da Região Administrativa do Riacho Fundo II; Proc: 301.000.003/2013; Obra 100% concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1827 - EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II	F	B		1	0	0	58.392	40
		A	300.000	146.937	49	146.936	58.392	40





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		1	0		58.392	40
		<b>A</b>	300.000	146.937	49		58.392	40
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 50000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 4</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0019 - Realizar obra de reforma do sistema elétrico e iluminação em diversas quadras de esportes (CAUB I, CAUB II, QN 7D e QN 14D) no Riacho Fundo II.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma do sistema elétrico e iluminação nas seguintes quadras de esportes no Riacho Fundo II: CAUB I, CAUB II, QN 7D e QN 14D. Processo nº 301.000.095/2014. Obra com 100% executada.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9693 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II</b>	<b>F</b>	<b>B</b>		-360.712	22	360.713	927.024	61
		<b>A</b>	1.657.077	1.508.782	91	1.508.781	1.412.780	94
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		-360.712	22		927.024	61
		<b>A</b>	1.657.077	1.508.782	91		1.412.780	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 1500</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 2600</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0014 - Executar obra de urbanização no Riacho Fundo II</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Urbanização da praça localizada na QC 01 do Riacho Fundo II. Obra com 100% concluída. Processo: 301.000.218/2013. Obra de Execução de alambrados nos Centros Comunitários do CAUB I E CAUB II- Riacho Fundo II- Obra com 100% concluída. Processo: 301.000.086/2014								
<b>ETAPA ▶ 0018 - Elaborar Projeto Básico para pavimentação no CAUB I e Via de Ligação da 4ª etapa à Granja Modelo, no Riacho Fundo II</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 30/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/12/2014      Término 31/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II</b> <b>ESTÁGIO : Atrasada</b>								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Necessidade de reavaliação do Projeto.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Exigências feitas pelo executor do contrato.								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Elaboração de projeto básico para pavimentação no CAUB I e via de ligação da 4ª etapa à Granja Modelo. Processo nº 301.000.154/2014. Projeto: 50,09% concluído.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9835 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	5.661	0
		A	0	291.275	0	291.275	291.275	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		5.661	0
		A	0	291.275	0		291.275	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 286 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Executar obra de urbanização no Riacho Fundo II								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de Playground na QN 12 e na QN 08F do Riacho Fundo II. Obra 100% executada. Processo:301.000120/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9858 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	137.812	0
		A	0	211.643	0	211.643	210.880	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		137.812	0
		A	0	211.643	0		210.880	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar obra de implantação de cobertura de ponto de encontro comunitário-PEC no Riacho Fundo II.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 30/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de implantação de cobertura de ponto de encontro comunitário-PEC na QC 02 e QC 06 do Riacho Fundo II. Processo: 301.000.205/2014. Obra: 100% executada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Construir quadra poliesportiva na QN 8F do Riacho Fundo II.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 30/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de quadra poliesportiva na QN 8f do Riacho Fundo II. Processo: 301.000.211/2014. Obra: 100% concluída.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9673 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		1	0	0	0	0
		A	414.269	246.029	59	246.028	246.028	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		0	0
		A	414.269	246.029	59		246.028	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Executar obras de urbanização da Administração Regional Sudoeste/Octogonal								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executado 100% compreendendo: alvenaria, reboco, os assentos das obras de conclusão de abrigo de taxi nas quadras EQSW 301/302, EQS 303/304 e CLSW 105, processo nr. 302.000.428/2013 - Instalação de 100% de equipamentos de ginástica (pec's) na QRSW 01 E QRSW 301, processo nr. 302.000.137/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9674 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	F	B		0	0	0	151.414	0
		A	1.657.077	2.405.162	145	2.405.162	2.405.162	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		151.414	0
		A	1.657.077	2.405.162	145		2.405.162	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Varjão								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> receb definitivo: Constr Estacion Processo nº 303.000.159/2013; Revital Praça Processo nº 303.000.165/2013; Implant Praça Processo nº 303.000.173/2013    proc rec definitivo: Constr alamb Br Processo nº 303.000.151./2013; Constr quadra areia - Processo nº 303.000.152/2013; Constr Arquiban - Processo nº 303.000.154/2013;    proc rec definitivo: Constr Estacion - processo nº 303.000.153/2013 e Revitalo Quadra Poliesportiva - Processo nº 303.000.158/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9834 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO-VARJÃO	F	B		0	0	0	1.368	0
		A	0	580.991	0	580.991	580.991	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		1.368	0
		A	0	580.991	0		580.991	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 3000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 40000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA NO VARJÃO</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> processo 303.000.022/2014 - substituição de meio fios na cidade do Varjão processo 303.000.052/2014 - implantação de play-grounds na Qd 7 processo 303.000.093/2014 - construção de muros e calçadas no Centro de reciclagem - CRV processo 303.000.104/2014 - revitalização de praça na Qd 1 entre os conj D e E, e pintura de logradouros públicos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.1833 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO PARK WAY</b>	F	B		0	0	0	156.371	50
		A	500.000	312.808	63	312.808	156.371	50
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		156.371	50
		A	500.000	312.808	63		156.371	50
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 2000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 2000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Executar obras de urbanização como calçadas, pavimentação e urbanização de áreas públicas na Região Administrativa do Park Way.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executadas obras de implantação de calçadas nas quadras 17 e 25 do Park Way, (metragem total de 6.000m²). Processo nº 350.000.089/2014.Projeto empenhado inscrito em restos a pagar, a execução física será concluída em 2015, para o qual não há PT na LOA.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9675 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY</b>	F	B		-2.089	1	2.089	46.616	13
		A	414.269	355.115	86	355.114	300.667	85
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-2.089	1		46.616	13
		A	414.269	355.115	86		300.667	85



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2014

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Park Way RA XXIV. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implantação de 2000 m de iluminação pública na ciclovia da quadra 14 do Park Way.Processo nº 305.000.182/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1838 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Execução de obras de urbanização e infraestrutura na Cidade Estrutural. <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de de Arquibancada na Quadra Sintetica Quadra 01 - Setor Oeste. Executado: 100%. Processo nº 306.000055/2014.	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	145.479	73	145.479	145.479	100
		B		0	0			0
		A	200.000	145.479	73		145.479	100
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1839 - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA SCIA  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na RA SCIA <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014	F	B		0	0	0	0	0
		A	900.000	426.581	47	426.581	426.581	100
		B		0	0			0
		A	900.000	426.581	47		426.581	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução de alambrado no Centro de Múltiplas Funções - Quadra 03 - Praça - Setor Leste. Executado:100%. Processo n° 306.000058/2014. Execução de Abrigos para alunos no SCSV e Setor Especial próximo ao CEF 02. Executado: 100%. Processo n° 306.000053/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9676 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	134.862	326.823	24
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	1.657.077	1.372.098	83	1.237.236	1.237.236	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		326.823	24
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	1.657.077	1.372.098	83		1.237.236	90
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Executar obras de urbanização no SCIA. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução do cercamento da Administração Regional do SCIA. Executado: 100%. Processo n° 306.000.011/2014. Execução de blocos intertravados no Setor Oeste QD 4, CJ 10. QD 05, CJ 4. QD 6, CJ 4/8 e Setor Norte QD 03, CJ 11/13. Executado: 100%. processo n° 306.000039/2014. Execução de Bicicletário na Fabrica Social/SCIA: Executado: 100%. Processo n° 306.000061/2014. Execução de Calçadas no Parque Urbano/SCIA: Executado: 100%. Processo n° 306.000037/2014.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Execução de obras de urbanização na Administração Regional do SCIA. <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução de pavimentação asfáltica no Setor de Comercio e Serviços da Cidade Estrutural. Executado: 100%. Processo n° 306.000102/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1840 - Implantar Ponto de Encontro Comunitário na RA DE SOBRADINHO II	F	B		0	0	0	136.145	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	150.000	136.145	91	136.145	136.145	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		136.145	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	150.000	136.145	91		136.145	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0010 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implantação de cinco bases para PECs em Sobradinho II, totalizando 800 m². Processo nº 304.000.082/2014. Obra concluída com 1.207 m².								
<b>ETAPA ▶ 0027 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II. (Procedente da Etapa 21/2013)</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2013 Término 28/02/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implantação de 03 (três) PECs, instaladas nas quadras AR 6, AR 9 e AR 15. Processo nº 304.000.018/2013. (A ser concluída em 2014, com liquidação em restos a pagar). Obra concluída com 108 m².								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1841 - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DE SOBRADINHO II								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 11000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 110000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0023 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na Região Administrativa de Sobradinho II. (Procedente da Etapa 14/2013)</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2013 Término 28/02/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Implantação de 2.521,03 m² de estacionamentos na Av. Central conj. 3 e 4; implantação de 2.900 m² de meios-fio; Construção e restauração de 1.512 m² de calçadas na área externa do cemitério de Sobradinho II. Processo: 304.000.391/2013; 304.000.456/2013; 304.000.452/2013. (A ser concluída em 2014, com liquidação em restos a pagar). Obras concluídas.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9677 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II. (Procedente da Etapa 15/2013).</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 30/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Extensão de 58 m de rede elétrica na Vila Rosada em Sobradinho II. Processo nº 304.000.050/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar). Obra concluída. <b>ETAPA ▶</b> 0025 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II. (Procedente da Etapa 15/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 31/01/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Revitalização da Praça Pública localizada na AR 5 conjunto 11. Processo nº 304.000.107/2013. (A ser concluída em 2014, com liquidação em restos a pagar). Obra concluída com 196 m².								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9679 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	F	B		0	0	0	214.547	0
		A	414.269	294.085	71	294.085	294.085	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		214.547	0
		A	414.269	294.085	71		294.085	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Executar obras de urbanização e implementação na RA XXVII.								
<b>Previsão:</b> Início 15/07/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2.939 metros lineares de meios-fios. Processo nº. 307.000.048/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9856 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS- JARDIM BOTÂNICO	F	B		0	0	0	355.296	0
		A	0	437.205	0	437.205	437.205	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		355.296	0
		A	0	437.205	0		437.205	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1300 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Executar obras de urbanização e implementação na RA XXVII.								
<b>Previsão:</b> Início 30/06/2014 Término 31/12/2014								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 485 metro lineares de calçadas. Área urbanizada 965 m². Processo nº. 307.000.216/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1843 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO SIA	F	B		0	0	0	256.362	0
		A	1.000.000	546.022	55	546.022	546.022	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		256.362	0
		A	1.000.000	546.022	55		546.022	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Executar obras de urbanização e melhorias no SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Conclusão da obra da praça para lazer no centro de convivência, conjunto B trecho 04. Processo nº 309.000.159/2014. Construção da quadra poliesportiva no SIN. Processo nº309.000.99/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9682 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	F	B		1	0	0	298.258	51
		A	621.404	584.585	94	584.584	584.584	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		298.258	51
		A	621.404	584.585	94		584.584	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0009 - Executar obras de urbanização na administração regional do SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra de via de ligação CEB/ trecho 06. Processo nº 309.000.101/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9839 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO SAMU SIA TRECHO 01/02- SIA	F	B		0	0	25.229	0	0
		A	0	145.564	0	120.335	120.335	83
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	145.564	0		120.335	83



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Executar obras de urbanização-construção de estacionamento em frente ao samu sia trecho 01/02								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obras de estacionamento em frente ao samu sia trecho 01/02. Processo nº309.000.169/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1845 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	F	B		-9.270	3	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	300.000	290.729	97	290.728	290.728	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 600 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		-9.270	3		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3600 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	300.000	290.729	97		290.728	100
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 01/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recuperação de pavimento asfáltico na Rua 52 e 54B da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com execução de 448,30 m² de calçadas, 416 metros de meios-fios e 2.480 m² de pavimentação em TSD. Processo: 366.000.225/2013. Obra 100% concluído.								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 01/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recuperação de erosão no córrego próximo à chácara 44/45 da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com execução de 15 m³ de gabião caixa H = 0,5M e 170 m³ de gabião caixa H = 1,00 metro. Processo: 366.000.038/2014. 100 concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1846 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM VICENTE PIRES	F	B		1	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	600.000	290.284	48	290.283	290.283	100
		B		1	0			0
		A	600.000	290.284	48		290.283	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 174 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Executar obras de urbanização e melhorias em Vicente Pires.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ampliação de captação de águas superficiais e subterrâneas na Rua 08 na Vila São José em Vicente Pires/DF, com implantação de 5 caixa de passagem para tubo de concreto, 16 boca de lobo, 174,60 metros de meios fios e recuperação de passeios em concreto. Processo: 366.000.350/2013. Obra 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Executar obras de urbanização e melhorias em Vicente Pires.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de baias coletoras de lixo, com implantação de 256,40 metros de meios-fios, 72 m² de passeios em concreto polido, 52,80 m² de recuperação de passeios em concreto e construção e instalação de 34 caixas coletoras estacionárias. Processo: 366.000.018/2014. Obra 100% concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1847 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	200.000	155.047	78	155.047	155.047	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2200 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	200.000	155.047	78		155.047	100
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na RA de Vicente Pires.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Urbanização com pavimentação e drenagem da Rua D da Chácara 42 com ligação à Avenida do Governador da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com execução de 810 m² de blocos de concreto, 318 metros de meios fios, 287,40 m² de passeios em concreto, 27,80 metros de tubo de concreto, 3 caixas de passagens e 6 boca de lobo simples com meio fio vazado. Processo: 366.000.105/2014, 100% concluída..								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9683 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	F	B		0	0	1	192.049	17
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	828.539	1.150.474	139	1.150.473	1.150.473	100
		B		0	0		192.049	17
		A	828.539	1.150.474	139		1.150.473	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA      <b>Quantidade :</b> 1000    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 10000    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/02/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Revitalização e adequação na Rua 12 próximo ao conselho tutelar em Vicente Pires/DF, com 779,92 m² de calçadas, 819,68 m² de estacionamento e 05 rampas de acessibilidade. Processo: 366.000.357/2013, 100% concluída.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de cercamento em diversos locais de Vicente Pires/DF. Colocação de cerca de arame galvanizado e revestido em PVC de alta aderência com postes de concreto pré moldado, sendo 1.600 metros na Chácara 101/104, 900 metros 49/50, 950 metros na Chácara 89/90 e 800 metros na Chácara 73/74. Totalizando 4.250 metros de cerca na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires. Processo: 366.000.019/2014. 100% concluída.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recuperação de erosão e canalização de águas pluviais próximo a Chácara 57 na Avenida da Misericórdia em Vicente Pires/DF. Com execução de 14 unidades de boca de lobo e 208 metros de tubo de concreto. Processo: 366.000.351/2013. 100% Concluído.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0018 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Urbanização na Rua 06 próximo à chácara 274 em Vicente Pires/DF. Com execução de 558,10 m² de calçadas, 380 m² de gramado, 843,90 m² de pavimentação de intertravados para estacionamento, 5 rampas de acessibilidade, 252,30 metros de meios fios e 52 metros de cordão de concreto: Processo: 366.000.339/2013. 100% concluído.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0019 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Urbanização e pavimentação em blocos de concretos intertravados nas Ruas 20 e 24 da Vila São José em Vicente Pires/DF. Com execução de 342,40 metros de meios fios, 910,70 m² de blocos de concretos intertravados e</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
286,30 m² de passeios em concreto: Processo: 366.000.039/2014. 100% Concluída.								
<b>ETAPA ▶ 0020 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Urbanização com ampliação de estacionamento na Avenida Contorno em Vicente Pires, com execução de 786,60 m² de passeios de concreto, 657,40 m² de blocos de concreto e 276,13 metros de meios fios, 168,60 metros de cordão de concreto e 168,75 metros de remanejamento de alambrados. Processo: 366.000.042/2014. 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶ 0022 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 04/07/2014      Término 04/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de arquibancadas, iluminação e recuperação de piso na quadra poliesportiva da escola classe 02 na vila São José em Vicente Pires/DF, com construção de 87 m² de alambrados, 165,24 m² de arquibancada/estrutura, 124 m² de recuperação do piso da quadra, 1 poste de concreto, 1 quadro de distribuição, 8 disjuntores, 8 refletores, 8 reatores e 256 metros de cabo de cobre. . Processo: 366.000.182/2014. 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶ 0030 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 26/08/2014      Término 25/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de pavimentação asfáltica em diversos becos da rua 19 na vila São José em Vicente Pires/DF com execução de 1.985,35 m² de pavimentação asfáltica. Processo: 366.000.273/2014. 100% concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9801 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXX- VICENTE PIRES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	F	B		0	0	0	136.986	0
		A	0	426.928	0	426.928	426.928	100
		B		0	0		136.986	0
		A	0	426.928	0		426.928	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3270 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0021 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Área urbanizada com implantação de calçadas com acessibilidade próximo a chácara 35, chácara 42 e chácara 03 na Avenida do Governador da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF, com execução de 1.486,74 m² de calçadas, 1.784,09 m² de grama e 06 rampas de acessibilidade. Processo: 366.000.036/2014. 100% concluída.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0023 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 15/07/2014 Término 14/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de urbanização com ampliação e melhorias na acessibilidade entre as chacaras 253 e 255 na rua 06 em Vicente Pires/DF com execução de 270 metros de meio fio, 127,30 m² de passeio em concreto , 741,38 m² de blocos de intertravados e 4 rampas de acessibilidade. Processo 366.000.205/2014. 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶ 0040 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 29/09/2014 Término 28/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de arruamento e urbanismo na travessa da Rua Flôr da Índia Chácara 143 e na Avenida das Nações em Vicente Pires/DF. Com execução de 736,87 m² de pavimentação de blocos de concreto, 32 metros de meio-fio e 98 m² de passeios de concreto. Processo 366.000.287/2014. 100 % concluído.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9803 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- VICENTE PIRES	F	B		-147.210	0	147.215	10.584	7
		A	0	147.704	0	147.699	147.699	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-147.210	0		10.584	7
		A	0	147.704	0		147.699	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2951 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 28/07/2014 Término 27/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de calçadas de concreto e acessibilidade na rua 5, com execução de 764,60 metros de meios-fios, 1.548,50 m² de passeios em concreto com 5 cm espessura, 8 rampas de acessibilidade , 5,12 m² de piso com placa cimentícia, 373,04 m² de pavimentação de blocos de concreto com espessura de 6 cm e 260 m² de plantio e fornecimento de gramas batatais. Processo 366.000.227/2013. 100% Concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9847 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- VICENTE PIRES	F	B		0	0	0	145.965	0
		A	0	292.843	0	292.843	292.843	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		145.965	0
		A	0	292.843	0		292.843	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1197 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0027 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 20/08/2014 Término 20/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de implantação de calçadas, construção de estacionamento em intertravado e plantação de grama na rua 5 esquina com a rua 8 em frente a chacara 103 em Vicente Pires/DF. com execução de 737,41 m² de pavimentação em blocos de concreto , 133 metros de meio fio, 327,25 m² de passeios em concreto, 506,75 m² de plantio de grama batatais e 3 unidades de rampas de acessibilidade . Processo 366.000.106/2014. 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶ 0028 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 20/08/2014 Término 19/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> execução de obra de implantação de arruamento em intertravados na rua 02 em Vicente Pires/DF com execução de 985 m² de pavimentação de blocos de concreto 16 faces, intertravados. Processo: 366.000.044/2014.100% concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9857 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- VICENTE PIRES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2872 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ETAPA ▶ 0025 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 29/07/2014 Término 28/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra de implantação de calçadas e meio fio na rua 19 da vila São José em Vicente Pires com execução de 1.936 metros de meios fio e 936,70 m² passeios de concreto. Processo 366.000.040/2014. 100% concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9886 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VICENTE PIRES- VICENTE PIRES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 680 <b>Unidade Medida :</b> M2								
	F	B		-144.985	0	144.988	5.659	1
		A	0	436.607	0	436.604	436.604	100
		B		-144.985	0		5.659	1
		A	0	436.607	0		436.604	100
	F	B		0	0	0	73.954	0
		A	0	294.869	0	294.869	294.869	100
		B		0	0		73.954	0
		A	0	294.869	0		294.869	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0029 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 22/08/2014 Término 21/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra de ampliação de pista de cooper no setor habitacional de Vicente Pires rua 01 da chácara 13 "A" à chacara 15 em Vicente Pires/DF com execução de 680 m² de passeios em concreto polido, 17 unidades de caixa de passagem, 663 metros de cordão de concreto, 4 rampas de acessibilidade e 12 metros de meios fios. Processo: 366.000.037/2014.								
<b>ETAPA ▶ 0039 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 04/09/2014 Término 03/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de revitalização de calçadas e construção de estacionamento em intertravado e plantação de grama na Rua 04 em frente a delegacia e Chácara 110 em Vicente Pires/DF. Com execução de 650 metros de blocos intertravados, 280 metros de meio-fio de concreto pre-moldado, 114,60 m² de passeios em concreto, 406,19 m² de plantio de grama. Processo 366.000.303/2014. 100 % concluído.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9889 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTARES- VICENTE PIRES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 840 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0033 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 14/11/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de recuperação com blocos intertravados da pavimentação na Rua 64 da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF com execução de 840 m² de blocos de concreto articulados ou intertravados. Processo 366.000.311/2014. 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶ 0034 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</b> <b>Previsão:</b> Início 14/11/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de construção de cortina de contenção de erosão na Rua 07 em frente à Chácara 334 em Vicente Pires/DF com execução de 38,50 metros de painel de concreto, 63 m² de aterro, 42 m² de recuperação asfáltica, 14 metros meio-fio e sarjeta e 33,60 m² de passeios em concreto. Processo 366.000.331/2014. 100% concluída.								
		F		-410.275	0	589.723	589.723	100
		A	0	589.725	0	589.723	589.723	100
		B		-410.275	0		589.723	100
		A	0	589.725	0		589.723	100





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>ETAPA ▶</b> 0035 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 17/11/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas adjacentes à Rua 19 em frente à Chácara 446; 17; 259 "A" e entrocamentos próximo à Chácara 229 " A" e Ruas próximas às Chácaras 314 e 310 na Vila São José em Vicente Pires/DF com execução de 1.885 m² de tratamento superficial duplo por penetração direta com capa selante . Processo 366.000.312/2014. 100% concluída.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0036 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 17/11/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de recuperação com blocos de recuperação de pavimentação asfáltica na Rua 19, próximo à Chacara 259 na Vila São José em Vicente Pires/DF com execução de 2.000 metros de pavimentação asfáltica com imprimação e tratamento superficial duplo com capa selante. Processo 366.000.313/2014.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 20/11/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de pavimentação de via em blocos intertravados na avenida da Misericórdia próximo à Chacara 57 em Vicente Pires/DF com execução de 900 m² de blocos de concreto sextavado e 303 metros de meio-fio de concreto pré-moldados. Processo 366.000.333/2014. 100% concluída.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0038 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 21/11/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de obra de implantação de rede de águas pluviais na Rua 03 em frente a Chácara 45 em Vicente Pires/DF com execução de 300 metros de tubo de concreto de 600 mm, 3 unidades poço de visita e 2 unidades de boca de lobo. Processo 366.000.375/2014. 100% concluída.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1850 - Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DA FERCAL	F	B		2	0	0	501.195	71
		A	2.540.000	710.314	28	710.312	710.312	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		2	0		501.195	71
		A	2.540.000	710.314	28		710.312	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8000 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>ETAPA ▶ 0012 - Realizar Obras de Urbanização e Infra Estrutura na Ra XXXI - Fercal</b> <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado pagamento para contratação de empresa para execução de engenharia visando implantação de cobertura para feira e de palco para eventos. Processo nº 367.000.035/2013. <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9685 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0014 - Executar Obras de Urbanização na RA XXXI - Fercal</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/01/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Implantação de cobertura metálica da Feira da Fercal no Engenho Velho, com palco para eventos, banheiros e camarim ; implantação de complexo esportivo da Fercal - Alto Bela Vista - Processos: 367.000.035/2013 e 304.000.493/2012.								
	F	B		1	0	0	253.769	16
		A	1.657.077	1.575.906	95	1.575.905	1.460.794	93
		B		1	0		253.769	16
		A	1.657.077	1.575.906	95		1.460.794	93
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-2.113.373	52	2.192.217	2.682.293	24
		A	4.090.909	11.117.701	272	11.026.470	11.026.470	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		0	0
		A	0	1.545.838	0		1.542.836	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
		B		-2.113.373	52		2.682.293	28
		A	4.090.909	9.571.863	234		9.483.634	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 11050 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).</b>								
<b>Previsão:</b> Início 26/11/2012 Término 11/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 26/11/2012 Término 13/10/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a pavimentação (6.300m²), implantação de meios-fios (1.617m), calçadas (1.600m²) e implantado gramado (2.990m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 26/02/2013 Término 05/05/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizados meios fios (4.170m) e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2013 Término 03/03/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplenagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplenagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 13/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Etapa concluída com 3% executados (5.000m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.000m² foram considerados finalizados). Contrato sob análise para sanções. CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 13/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Solicitação de equilíbrio financeiro do contrato negada; obra que deveria ser retomada em outubro devido à seca em outubro, não teve retomada pela Contratada. Em curso análise para aplicação de sanções e rescisão contratual.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Empresa TVA</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 16% (5.700m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). CT: 054/2013</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 13/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Solicitação de equilíbrio financeiro do contrato negada; obra que deveria ser retomada em outubro devido à seca em outubro, não teve retomada pela Contratada. Em curso análise para aplicação de sanções e rescisão contratual. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Empresa TVA <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adução e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 2% (3.125m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 3.125m² foram considerados finalizados). CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012 <b>ETAPA ▶</b> 0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 11/07/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% dos serviços. Finalizadas mobilização de equipe, limpeza do terreno, drenagem (34,55m), terraplanagem, passeios (327,66m²), meios-fios (290m) e asfalto estacionamento (1.339m²). CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013. <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 03/03/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013. <b>ETAPA ▶</b> 0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/09/2012      Término 15/01/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Serviços da obra executada necessitam ser refeitos; empreiteira se recusa a executar os serviços; em análise a aplicação de multa; possibilidade de encerramento do contrato. Assunto tratado pelo Processo nº 112-001.326/2013 em trâmite na NOVACAP. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / NOVACAP/empreiteira <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até 2013: Executados 80% - com necessidade de reexecução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013. <b>ETAPA ▶</b> 0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Modas do Guar (procedente da etapa n 0116/2013).								
<b>Previso:</b> Incio 27/05/2013 Trmino 05/02/2014								
<b>LOCALIZAO :</b> REGIO X - GUAR <b>ESTGIO :</b> Concluda								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 80% - terraplanagem concluda e execuo parcial de passeios (1.704m), pavimento asfltica (2.830m) e instalao de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluda c/ aditivo: passeios (1.682m p/ total de 3.386m), asfalto (2.830m), placas de concreto (1.034m) e grama (1.507m). rea urbanizada: 8.757m. CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitib, Araucria, Flamboyant e Jacarand, em guas Claras (procedente da etapa n 0134/2013)								
<b>Previso:</b> Incio 15/07/2013 Trmino 28/02/2014								
<b>LOCALIZAO :</b> REGIO XX - GUAS CLARAS <b>ESTGIO :</b> Concluda								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 88%- concludas escavaes, drenagem (472m) e pavimento (1.590m) da Av. Jacarand; drenagem (451m) e pavimento (817m) da Av. Araucrias; c/ totais: escavaes (6.231m), drenagem (924m) e asfalto (2.408m). 2014: Executados 100% dos servios - concludos drenagem (76m) e pavimento (198m) da Av. Jequitib; drenagem (230m) e pavimento (614m) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009								
<b>ETAPA</b> ▶ 0092 - Construir a via ligao entre a Entreprada 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah Kubischek.								
<b>Previso:</b> Incio 02/04/2014 Trmino 17/07/2014 <b>Reprogramao:</b> Incio 02/04/2014 Trmino 30/12/2014								
<b>LOCALIZAO :</b> REGIO I - PLANO PILOTO <b>ESTGIO :</b> Concluda								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 100% dos servios - Obra locada, concluda terraplanagem, imprimao, capa asfltica e meios-fios, construo de passagem sobre galeria de guas pluviais, semforo e rotria no Parque. rea urbanizada aprox. de 7.000 m. CT.: 056/2013 (MG) - Proc.: 030.002.587/2006.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0093 - Construir acesso ao Ncleo Rural Sobradinho dos Melos, no Parano.								
<b>Previso:</b> Incio 15/04/2014 Trmino 01/10/2014 <b>Reprogramao:</b> Incio 15/04/2014 Trmino 27/01/2015								
<b>LOCALIZAO :</b> REGIO VII - PARANO <b>ESTGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 95% dos servios - concludas limpeza do terreno (68.899m), levantamento topogrfico, terraplanagem e drenagem. Continuao da imprimao e asfaltamento. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0094 - Gramar canteiros virios na Cidade do Automvel.								
<b>Previso:</b> Incio 15/04/2014 Trmino 09/10/2014								
<b>LOCALIZAO :</b> REGIO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTGIO :</b> Concluda								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 100% dos servios - fornecimento e plantio de grama (1.895 m p/ total de 31.800 m). CT.: 009/2014 (SF) - Proc.: 110.000.434/2013.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0095 - Reconhecer dvidas de exerccios anteriores.								
<b>Previso:</b> Incio 09/04/2014 Trmino 31/12/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 032/2013-SO, relativa à etapa SAG 0133/2013; Publicação DODF nº 68, de 04/04/2014, pág. 49, Proc.: 112.004.238/2013 e 1 despesa referente ao Contrato 011/2013-SO, relativa à etapa 0107/2013; Publicação no DODF nº 50, de 11/03/2014, pág. 28, Proc.: 112.003.593/2013. <b>ETAPA ▶</b> 0121 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. <b>Previsão:</b> Início 21/07/2014 Término 14/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Pendência de decisão / Continuação pendente de análise de aditivo financeiro para atender demanda de acessibilidade. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / NOVACAP e Sec. Obras <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 60% dos serviços - Concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplanagem, piso intertravado e alambrado. Continuação de execução de meios-fios. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009. <b>ETAPA ▶</b> 0122 - Devolver recursos de Convênios. <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 04 devoluções efetuadas. Convênio nº 11/2009 - TERRACAP, relativo à etapa SAG 0048/2011. Proc.: 110.000.113/2014; 110.000.273/2008 e 110.000.242/2014. <b>ETAPA ▶</b> 0132 - Executar drenagem pluvial em diversos locais da Região Administrativa do Cuzeiro. <b>Previsão:</b> Início 22/10/2014 Término 06/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% dos serviços. Implantados os ramais de drenagem (171,95m) e as bocas de lobo. Concluídas as recuperações de calçadas e de pavimentação de via. CT: 075/2013 (AC) - Proc.: 139.000.128/2012. <b>ETAPA ▶</b> 0152 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras. <b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 Término 05/06/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 2% dos serviços - Instalação de placa e início de movimentação da obra. CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	F	B		31.454	1	0		0
		A	5.478.546	5.509.000	101	3.080.721		0
		B		31.454	1			0
		A	5.478.546	5.509.000	101			0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 40506 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 221000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 27/12/2007      Término 03/02/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 27/12/2007      Término 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Vigência do contrato encerrada com serviços ainda pendentes. Conclusão condicionada à prorrogação de contrato.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 90% dos serviços - obra da QNR retomada c/ drenagem e reaterro de rede executados. Iniciada terraplanagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1870 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF	F	B		0	0	0	3.942	0
		A	12.000.000	2.000.000	17	2.000.000	2.000.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		3.942	0
		A	12.000.000	2.000.000	17		2.000.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 50000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0113 - Complementar recursos para despesas com a recuperação de vias e drenagem na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.								
<b>Previsão:</b> Início 02/05/2014      Término 22/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Quitados 100% da complementação prevista para os serviços que estão 92% executados, conforme Of. nº 1962/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 16, de 24/04/14-DODF nº 82 - 22.101/22.201). CT.: 737/2010-NOVACAP - Proc.: 112.005.328/2011.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1873 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	F	B		-135.474	3	255.323	143.577	36
		A	4.000.000	398.900	10	143.577	143.577	36
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-135.474	3		143.577	36
		A	4.000.000	398.900	10		143.577	36





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2245 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0134 - Construir o estacionamento do Forum, na QC 01, em frente ao Conjunto N, em Santa Maria.								
<b>Previsão:</b> Início 02/09/2014 <b>Término</b> 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado 100% dos serviços - Obra concluída, conforme Of. nº 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 20, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). Proc.: 143.000.088/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0135 - Construir calçadas e meios-fios na Quadra Central e QR 302 de Santa Maria.								
<b>Previsão:</b> Início 02/09/2014 <b>Término</b> 30/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% dos serviços - Obra concluída, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 21, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 565/2014-NOVACAP - Proc.: 143.000.059/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9438 - ( * * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA	F	B		-1.551.808	95	1.551.810	122.568	9
		A	1.636.364	1.301.961	80	1.301.960	1.301.960	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.551.808	95		122.568	9
		A	1.636.364	1.301.961	80		1.301.960	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 116700 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 15/08/2013 <b>Término</b> 28/04/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 15/08/2013 <b>Término</b> 02/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Executado 100% - definidas as áreas para lagoa de retenção, finalizado os serviços com desenvolvimento do projeto. Projeto de reavaliação entregue. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 22/04/2013 <b>Término</b> 10/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 100% dos serviços - implantação da drenagem e terraplenagem; conclusão da imprimação e pavimentação (52.153m²) e complementação de meios-fios (9.900m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 22/04/2013 Término 10/04/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014: Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0125 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 20/08/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 016/2009-SO, relativa à etapa SAG 0051/2013. Publicação DODF nº 170, de 19/08/2014, pág. 41. Proc.: 112.002.674/2014 e 112.004.085/2012.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9631 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1333 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0098 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/03/2014 Término 02/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/03/2014 Término 05/11/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Pendência de decisão / Serviços interrompidos para definição de aditivo contratual.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / NOVACAP</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 97% dos serviços, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.</p>								
	F	B		0	0	176.749	0	0
		A	100.000	810.000	810	633.251	633.251	78
		B		0	0			0
		A	100.000	810.000	810		633.251	78



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9640 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL	F	B		0	0	34.826	0	0
		A	100.000	34.826	35	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	100.000	34.826	35		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 5333 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0126 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 18/02/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Pendência de decisão / Definição das bacias de retenção ainda não liberadas pelo órgão administrativo.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / SEDHAB								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 40% dos serviços - Reavaliação iniciada. Definida a localização de bacias de detenção mas sem formalização; interrompido o desenvolvimento de projeto. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1877 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	0	435.280	40
		A	4.000.000	1.100.003	28	1.095.724	690.853	63
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		435.280	40
		A	4.000.000	1.100.003	28		690.853	63
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 26300 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 900 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0123 - Contruir estacionamento no CAUB do Riacho Fundo II.								
<b>Previsão:</b> Início 14/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados serviços de construção do estacionamento, 100% realizado.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.1883 - EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO ? CONSTRUÇÃO DE PONTE ? VALE DO AMANHECER - PLANALTINA	F	B		0	0	145.731	0	0
		A	150.000	145.731	97	0	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	150.000	145.731	97		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Executar obras de urbanização - construção de ponte - Vale do Amanhecer - Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de Ponte - Classe 30 sobre o Rio Pipiripau, com 12 m de comprimento por 3,8 , de largura. Obra concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.5323 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO	F	<b>B</b>		0	0	10.706	0	0
		<b>A</b>	2.454.545	461.622	19	450.916	450.916	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	2.454.545	461.622	19		450.916	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Executar pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios, sinalização viária e drenagem pluvial na via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo ao Colégio Militar de Brasília - Contrato 658/13. (Procedente da etapa 119/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 06/11/2013 <b>Término</b> 01/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Quantitativo executado : Rede 1.821,80 m. Terraplenagem: 24.113,31m³ Pav. Asfáltica: 23.098,00m² Passeios: 1.200m Meios fios: 6.008,16m Obra 100% realizada .								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		14.952.179	8	13.441.084	19.850.223	16
		<b>A</b>	188.673.039	126.553.281	67	81.067.337	81.067.337	64
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		14.952.179	8		19.850.223	16
		<b>A</b>	188.673.039	126.553.281	67		81.067.337	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1153 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Implantar cicloviás na Via SCLN, Via SC1 - 2 e Avenida Contorno, no Gama - Contrato n° 594/201 1. (Procedente da etapa 09/2013).								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Terraplenagem: 25.434,093m³. Pavimentação Asfáltica CBUQ: 868,37m³. Cordão de concreto e meio fio: 0m, Grama 2.616m². Obra 100% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0033 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC 5 e Avenida Contorno no Gama. Convênio 128/2011 com a Terracap e Contrato nº616/2011. (Procedente da etapa 010/2013)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 02/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Terraplenagem 20.711,970m³, Pav. CBUQ 678,448m³. Cordão de concreto e meios fios 1.852,60 m. Grama 2.448m². Obra 100% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0034 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico. Convênio 124/2009 - Contrato 749/09 (Lote 1). (Procedente da etapa 011/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Microvestimento a frio com polímeros e fibras 391.912,17 m². Fresagem: 647.024,873m². Recup. de pista: 30.914,581m².</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0035 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 737/2009 (Lote 2). (Procedente da etapa 012/2013)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Fercal: diversas vias. Planaltina: diversas vias do Vale do Amanhecer e vias da Qdra 92 109, 117, 122, 122, 148, 157, 153, 154, 161, 165. Sobradinho 2: QMS 7 e 25, 1B, 30ª, 32 e 33. Microvestimento: 550.014,90m², Fresagem: 597.354,06 m². Meios fios: 22.130,04m. Recup de pista: 43.943,25 m².</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0036 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way (SMPW). Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 750/09 (Lote 3). (Procedente da etapa 013/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Gama: Setor Leste: diversas vias. Vias do Setor Sul e do Setor Oeste e Central. Sta Maria: Setor de Indústria e Comércio da RA XIII e Polo JK - trecho 1. Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 251.188,31m². Meios fios: 1.443,20 m. Recup. de pista: 22.450,85m³. Obra 90% realizada.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0037 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Ceilândia Norte e Brazlândia. Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 738/2009 (Lote 7). (Procedente da etapa 014/2013)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 01/07/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Brazlândia - Incra 8 - Rua 4. Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 481.426,941m². Meios fios: 5.852,23m. Recup de pista: 21.072,557m³. .</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 539/09. (Procedente da etapa 050/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 01/07/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Samambaia: QR 606, 608, 610; QR 123/125, 512/514, 615/617, estacionamento QR 102, estacionamento QR 101, retorno da 1ª Avenida Sul - QR 101, retorno duplo Av Oeste, retorno 2ªAv. Sul e QR 301. Quantitativo acumulado executado: Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 396.039,89m². Meios fios: 3.026,00m. Recup de pista: 26.094,446 m³.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0039 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 752/09. (Procedente da etapa 051/2013)</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 01/07/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Taguatinga Norte - via de acesso a QNH 1/16 e QNG 46/32. Fresagem: 461.109,26m². Recup de pista: 21.432,48m³.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0040 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - Campus da UnB e SGAN 600. Convênio Terracap. Contrato 610/11. (Procedente da etapa 052/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 01/07/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013      Término 02/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Campus da UnB. Quantitativo acumulado executado: Terraplenagem 24.048,048m³. Cordão de concreto e meios fios 23.356,36 m. Pav rígido 2.338,57 m³. Passeios 5.608,24m². Grama 47.133,80m². Obra 100% realizada.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0041 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, construir e recuperar drenagem pluvial, em: Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará I, Guará II, N.Bandeirante e Riacho Fundo. Contrato 751/09 (Lote 5). (Procedente da etapa 078/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 01/07/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013      Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p>								
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Águas Claras, Av. Araucárias, Rua 31-SUL; Vicente Pires: rua em frente a Ch 204 Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 189.878,09 m². Meios fios:1.748,20 m. Recup de pista: 12.130,236 m³.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0042 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial em Ceilândia Sul. Contrato 739/09 (Lote 8). (Procedente da etapa 079/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fresagem: 258.141,99m². Recup de pista: 15.588,465m³.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0043 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - CLS 200, CLS 400, SQS 400 e SGAS 600. Convênio 128/11. Contrato 601/11. (Procedente da etapa 092/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 02/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> L2 Sul em frente ao Setor de Autarquias Sul Qd 05. Terrapl.: 77.992,411m³. Pav. Rígido 3.184,501 m². Cordão de concreto de meios fios: 33.084,02m. Passeios: 14.517,61 m². Grama 40.113,21 m². Obra 99% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0044 - Levantar, diagnosticar, analisar, dimensionar pavimentos e elaborar Projeto Final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas em 1.566 Km de faixa e largura de 3,5 m em diversos locais do DF. Contrato 515/2013. (Procedente da etapa 0113/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 04/03/2013 Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 04/03/2013 Término 02/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Quantitativo projetado: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos (1und). Obra 98 % realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0045 - Executar pavimentação asfáltica com intertravado, meios fios, dren. pluvial e lançar no Noroeste - Áreas 01 a 05, no Plano Piloto. Lote 01 - Drenagem Pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 529/09. (Procedente da etapa 0114/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/10/2013 Término 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/10/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Rede: 10.600,16m. Galeria: 0m. Túnel: 103,80m. Terraplenagem: 155.101,004m³. Pav. Asfáltica: 122.280,00m². pav. Intertravado: 65.578,65 m² Meios-fios: 39.904,16m. Obra 95% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0046 - Levantar, diagnosticar e analisar dimensionamento de pavimentação e elaborar projeto final de eng. viária para rodovias</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
e vias urbanas em 3.315 Km de faixa e largura de aprox. 3,5 m em div. locais do DF. Cont. 516/13. (Procedente da etapa 0115/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 04/03/2013      Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 04/03/2013      Término 02/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Quantitativo projetado: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos (1und). Obra 98 % realizada.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0047 - Executar pavimentação asfáltica, pavimentação com intertravado, meios fios, drenagem pluvial e lançar no Noroeste - Áreas 01 a 05. Lote 03 - Drenagem Pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 531/13. (Procedente da etapa 0116/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 21/06/2013      Término 01/09/2017 <b>Reprogramação:</b> Início 21/06/2013      Término 30/06/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Rede: 10.264,60m. Galeria: 0m. Túnel: 37,60 m. Terraplenagem: 125.427,30m³. Pav. Asfáltica: 95.290,00m². Meios-fios: 20.130,73m. Intertr.: 21.762,07m². Obra 75% realizada.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0048 - Realizar pavimentação asfáltica na Quadra 33, execução de ramais de bocas de lobo e execução de lagoas de detenção: 3A, 3B e 3C, na Vila São José, em Brazlândia. Contrato 549/13. (Procedente da etapa 117/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 17/05/2013      Término 01/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Rede: 384,33 m, Terraplenagem: 32.318,61m³, Pav. Asfáltica: 41.304,61 m², Meios-fios: 5.493,35m. Obra 100% realizada.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0107 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Brasília, Candangolândia, Cruzeiro - Sudoeste/Octogonal (Lote 1). Contrato 653/13								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 01/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 30/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Eixo monumental entre o Memorial dos Povos Indígenas e a Praça do Buriti. Quantitativo executado: Passeios: 11.786,50m², Meios fios: 564,50m. Exec de rampa de acessibilidade: 24 und. Obra 90% realizada.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0108 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (Lote 2). Contrato 667/13								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 01/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 02/09/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Planaltina: Setor Administrativo Via WL2. Av Contorno, Estância Mestre D'armas 01, Escola Classe 15 e Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima. Quantitativo executado: Passeios: 3.764,44m². Obra 35% realizada								
<b>ETAPA</b> ▶ 0109 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de São Sebastião, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Jardim Botânico e Varjão (Lote 3). Contrato 668/13								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 26/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/03/2015								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Quantitativo executado: Passeios: 7.996,75m<sup>2</sup> Meios fios: 150,00m Exec de rampa de acessibilidade: 158 und Obra 93% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0110 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Park Way, SCIA, SIA e Vicente Pires (Lote 4). Contrato 654/13</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 01/11/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Quantitativo executado: Passeios: 11.302,74m<sup>2</sup>, Meios fios: 186 m, Exec de rampa de acessibilidade: 24 und. Obra 100% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0111 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia. (Lote 5). Contrato 655/13</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 01/11/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Samambaia, QS 414, Taguatinga: EQNL 1/3, 5/7 . Quantitativo executado: Passeios: 12.052,60m<sup>2</sup>, Exec de rampa de acessibilidade: 25 und. Obra 100% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0112 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II (Lote 6). Contrato 669/13</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 26/11/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Recanto das Emas - trecho da Av Recanto e Riacho Fundo II: trechos da Av Central. Quantitativo executado: Passeios: 9.444,27m<sup>2</sup>. Obra 100% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0117 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, nos locais SRTVN, SHCGN 700, EQN 300, CLN 100. Contrato 607/11</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 29/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 02/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / OBRA PARALISADA - AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / NOVACAP</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Asa Norte trechos da SQN103/303, 304/504, 306/506. SHCGN 704/504 e 506/706 Quant. Acum. executado (duas fontes): Terraplenagem: 40.468,435 m<sup>3</sup>, Pav rígido em concreto: 2.536,92m<sup>3</sup>, Cordão de concreto / meios fios: 27.249,76m, Passeios: 3.917,86 m<sup>2</sup>, grama: 7.760,59 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0118 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, passando pelos seguintes locais: CLN 200, CLN 400, SQN 400, SEM e SAFN. Contrato 608/11</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 01/07/2014</p>								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Quantitativo acumulado executado (duas fontes): Terraplenagem: 26.610,837m³, Pavimento rígido em concreto: 3.288,13m³, Cordão de concreto / meios fios: 32.921,276m, Passeios: 13.129,327 m², Grama: 17.918,55m². Obra 100% realizada <b>ETAPA ▶</b> 0119 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, nos locais: Setor de Embaixadas Norte Contrato 609/11 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 15/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 30/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ô L4 Norte, Acesso a L2 Norte, passando em frente ao late Clube até o Ibama e Corpo de Bombeiros. Quantitativo acumulado executado: Terraplenagem: 25.071,159m³, Pav rígido em CBUQ: 822,85m³. Obra 90% realizada <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9641 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	F	B		-7.410.393	22	8.799.438	1.023.030	7
		A	34.452.727	14.876.383	43	10.825.929	10.825.929	73
		B		-7.410.393	22		1.023.030	7
		A	34.452.727	14.876.383	43		10.825.929	73
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 300000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18941 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0049 - Construir, implantar e instalar Vila Olímpica na QNO 09, em Ceilândia - 28a Etapa. Convênio 124/09 - Terracap, Contrato 93/2008. (Procedente da etapa 34/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizados os seguintes serviços: construção de pórtico e guarita, prédio da administração, 01 quadra de esportes coberta, vestiário das piscinas, 01 piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, pista de atletismo e quadra de areia. Obra 100% concluída. <b>ETAPA ▶</b> 0050 - Construir, instalar e implantar Vila Olímpica em Ceilândia - QNO 09 - 27a Etapa - Convênio 124/09 Terracap, Contrato 521/10. (Procedente da etapa 35/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizados os seguintes serviços: construção de pórtico e guarita, prédio da administração, 01 quadra de esportes coberta, vestiário das piscinas, 01 piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, pista de atletismo e quadra de areia. Obra 100% concluída. <b>ETAPA ▶</b> 0051 - Construir Vila Olímpica em Planaltina no Setor Residencial Leste - 16a Etapa. Convênio 124/09 - Terracap. Contrato 086/2009. (Procedente da etapa 36/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 01/07/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / A Empresa não está cumprindo o contrato, foi feita solicitação de suspensão de Contrato.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / NOVACAP								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviços realizados: sistema de iluminação do Ginásio; montagem de bombas das piscinas e reforma de banheiros do Ginásio. Iluminação de pista da atletismo e campo de grama sintético. Obra 85% concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9698 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-37.114.651	11	37.114.652	14.391.197	6
		A	328.252.012	221.737.713	68	221.737.712	221.737.712	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-37.114.651	11		14.391.197	6
		A	328.252.012	221.737.713	68		221.737.712	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 52465 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 01: na L2 Norte, L3 Norte, NE e N4 e outras vias sem nome. Contrato 565/13. (Procedente da etapa 64/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 05/08/2013 <b>Término</b> 01/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra Paralisada - problemas com a Empresa.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fresagem acumulada: 287.100,66 m². Obra 80% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0053 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 02, nos seguintes locais: L3 Sul e outras vias sem nome. Cont. 566/13. (Procedente da etapa 65/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013 <b>Término</b> 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013 <b>Término</b> 02/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Trecho ponte das Garças a L2 Sul, trecho ponte das Garças a L3 sul, acesso a embaixada da Alemanha até a L3 Sul, SGAS 608/609, Av. L2Sul em frente ao posto de saúde e Av entre SES 610/613, acesso a embaixada da China, SCES trecho em frente a ASBAC. Fresagem acum.: 160.226,18 m². Obra 95% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0054 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
e sinalização horizontal. Lote 03: nos seguintes locais: L2 Sul e outras vias sem nome. Cont. 567/13. (Procedente da etapa 66/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 01/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 02/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Via L2 Sul, retorno e faixas de desaceleração em frente as quadras 412, 413, 415 e 416. Fresagem acumulada: 77.103,65 m². Obra 75% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0055 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 4: Contorno do Parque da Cidade, W4 Sul e outras vias sem nome. Cont. 568/13.(Procedente da etapa 67/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 03/06/2013      Término 01/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Trechos da Av. W4 Sul, trechos da Av W5 Sul e vias do parque da Cidade. Fresagem acumulada: 203.811,95m². Obra 100% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0056 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 5: S1, S2, ECPCB, HCE1, HCE 2, HCE RE e outras vias sem nome. Contrato 569/13.(Procedente da etapa 68/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 01/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra Paralisada - problemas com a Empresa.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Novacap								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eixo Monumental sentido S1 - alças e ligação Viaduto Ayrton Senna. Via S1 Oeste - trecho SHS até ao STF. Fresagem acumulada: 173.501,49m². Obra 76% realizada.								
<b>ETAPA ▶</b> 0057 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 6: N1, N2, e outras vias sem nome. Contrato 570/13. (Procedente da etapa 69/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Via N1, trecho em frente ao SMU até a Praça dos Três Poderes. Via N1 Norte, trecho em frente ao SMU até a Praça dos Três Poderes. Diversos trechos das Vias N1 e N2. Fresagem acumulada: 156.490,11m². Obra 100% realizada								
<b>ETAPA ▶</b> 0058 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 7: L1 Sul, S3, W1 Sul, W2 Sul e outras vias sem nome. Cont. 571/13. (Procedente da etapa 70/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 05/06/2013      Término 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013      Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Trecho da Av. das Nações até o Eixo Rodoviário Sul. Fresagem acumulada: 183.499,00 m². Obra 83% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0059 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 8: W4 Norte, W5 Norte, Autódromo e outras vias. Cont. 572/13. (Procedente da etapa 71/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 03/06/2013 Término 01/09/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> via STM e W4 Norte, trecho em frente a SHCGN 702 a 716. Fresagem acumulada: 131.130,47 m². Obra 100% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0060 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 9: vias locais da Asa Sul. Contrato 573/13. (Procedente da etapa 72/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 05/06/2013 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra Paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizados serviços de reabilitação na Via de ligação das SQS 103/104, 203/204; alças de acesso às SQS 103/104 e 203/204; Área Comercial das SQS 103/104. Fresagem acumulada:39.035,32 m². Obra 50% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0061 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 11: parte da L3 Sul, Ministérios e outras vias. Contrato 575/13. (Procedente da etapa 73/2013)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 05/06/2013 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizados serviços de reabilitação na Vila Planalto: DFL - Rua 1, Rua do Açougue, Rua do Campo, Rua entre DFL e Rua D. Alzira de Jesus e Av. Pacheco Fernandes. Fresagem acumulada: 129.754,98m². Obra 85% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0062 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: vias locais da Asa Norte. Contrato 576/13. (Procedente da etapa 74/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 05/06/2013 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Asa Norte: SCLRN 708/, 714, 715 e 716. Fresagem acumulada: 109.138,54m². Obra 95% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0063 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras vias. Cont. 574/13.(Proc.da etapa 75/2013)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/08/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Granja do Torto: Av.; Contorno. Av Principal entre a BR 20 e a via 20 e Vias W1 e W2 Norte e estacionamento 01 - via 02 e 19. Fresagem acumulada: 145.253,89 m². Obra 90% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0064 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 13: vias locais da Asa Norte. Contrato 577/13. (Procedente da etapa 76/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/06/2013 Término 31/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Via AC 215/216 (lados esquerdo e direito); entre quadras Via AC 115/116, via CLS 308/309, Via CLS 310/311, via CLS 312/313, via CLS 314/315. Obra 90% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0065 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/13. (Procedente da etapa 77/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/06/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Vias W4/W5 Sul, 710/909 Sul, 711/911 Sul, 713/913 Sul, SGAS 906 e W5 LBV. Fresagem acumulada: 153.420,74 m². Obra 94% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0066 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Oeste). Lote 01 - Contrato 628/13. (Procedente da etapa 97/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra Paralisada - aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ceilândia Setor P Norte em frente a QI 03, QE 03 a 05 , Trecho da Via 17D, trecho da via P-2, via QNP 10 e 14, e vias do Setor de Indústria. Ceilândia Oeste vias M10, NM3, P1, P2 em frente a QNN 27 e entre quadra NP 5/1 e via 1. Quantitativo executado: Fresagem acumulada: 211.652,08m². Obra 53% realizada.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶ 0067 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Leste). Lote 02 - Contrato 629/13. (Procedente da etapa 98/2013).</b>  <b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando reprogramação financeira.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Fresagem acumulada: 25.553,60 m². Obra 20% realizada.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0068 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Norte). Lote 03 - Contrato 630/13.</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando recursos financeiros.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Taguatinga trecho da Av Comercial Norte em frente à QNB 16/18, QNE 01, 06,07, 16 ,17, 26 e 27. Quantitativo executado: Fresagem acumulada: 167.104,28m². Obra 26% realizada.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0069 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Sul) e Brazlândia. Lote 04 - Contrato 631/13. (Procedente da etapa 100/2013).</b>  <b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando recursos financeiros.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Taguatinga Sul: QSE 14, QSD 26, QSD 01/47, via QSD 01, 22/31, 35, vias SMP, contorno e do conjunto 12/21. Rotatória e QSC 07 a QSD 24 E QSD 26 A 32. Brazlândia: Setor Veredas, Qdras 01, 03, 05 e 06 e Setor Norte 2, 3 e 5. Quantitativo executado: Fresagem: 217.463,04m². Obra 64% realizada.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0070 - Recuperar vias urbanas em Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal. Lote 05 - Contrato 632/13. (Procedente da etapa 101/2013).</b>  <b>Previsão:</b> Início 03/11/2013 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando reprogramação financeira.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sobradinho, via entre as AR 6/8, 9/13, 10/13 e Pista AR 5/9 e AR 7/11. Ruas 1, 5 entre as quadras 6 e 8, 8 e 10. Sobradinho II: Rua 5. Fercal: Av Principal 01 e ruas 2e 3. Quantitativo executado: Fresagem: 235.594,80m². Obra 75% realizada.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0071 - Recuperar vias urbanas no Varjão, Lago Norte, Paranoá e Itapoã. Lote 06 - Contrato 633/13. (Procedente da etapa 102/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Lago norte: balões entre as quadras 2 e 4, 4e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12; vias de acesso às quadras 12, 14, 16. Itapoã: Vias em frente às quadras de 01 a 07, 37, 55 e via lateral às quadras pares da Quadras de 4 a 50, Quadras 318 a 333. Quantitativo executado: Fresagem: 256.668,66m². Obra 75% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0072 - Recuperar vias urbanas em Samambaia. Lote 07 - Contrato 634/13. (Procedente da etapa 103/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Samambaia: QN 303, trechos da 1ª e 2ª Av Sul. Quantitativo executado: Fresagem: 199.061,96m². Obra 75% realizada</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0073 - Recuperar vias urbanas em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico. Lote 08 - Contrato 635/13. (Procedente da etapa 104/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Lago sul: Vias em frente a QI 11, 15 e vias de ligação QI 14/15, vias em frente à QI 3, 5, 7 e 9, QL 12 e QL 14/16. São Sebastião: Setor Residencial do Bosque, Rua 12, rua do Terminal, Quantitativo executado: Fresagem: 284.053,55 m². Obra 85% realizada.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0074 - Recuperar vias urbanas no SIA, SCIA e Estrutural. Lote 09 - Contrato 636/13. (Procedente da etapa 105/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> SIA: em frente aos trechos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14 e 16, vias de acesso a SIA, vias de acesso a CEASA, Setor de</p>								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-----	-----	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

Carga trechos 01e a 03. Estrutural: Av. dos pioneiros. Av 09 de julho e trecho da 2ª Avenida. Quantitativo executado: Fresagem: 214.322,01m². Obra 35% realizada.

ETAPA ▶ 0075 - Recuperar vias urbanas no Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. Lote 10 - Contrato 637/13.

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Paralisada

Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando reprogramação financeira.

Natureza / Origem do Desvio : Financeira / Novacap

ETAPA REALIZADA ▶ Núcleo Bandeirante: Av Dom Bosco, vias NB 1, 4 e 5. Candangolândia: trecho da rua dos transportes. Sudoeste: trecho da 1ª e 4ª Avenidas e áreas de acesso ao Sudoeste / Eixo Monumental. Quantitativo executado: Fresagem: 187.195,36mm². Obra 75% realizada.

ETAPA ▶ 0076 - Recuperar vias urbanas em Santa Maria. Lote 11 - Contrato 638/13. (Procedente da etapa 107/2013).

Previsão: Início 03/12/2013 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA

ESTÁGIO : Paralisada

Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.

Natureza / Origem do Desvio : Financeira / Novacap

ETAPA REALIZADA ▶ Sta Maria: Santos Dumont, balões e trechos das vias QC 2A, QRC 08, QC6 a QRI 12, QRC 10, QC1 a QRI 19 a QRI 21 e QRC 12 a QC 5. Trechos da Avenida Alagados, QR 217/317, QR 218, QR 418/518. Quantitativo executado: Fresagem: 130.027,40m². Obra 58% realizada

ETAPA ▶ 0077 - Recuperar vias urbanas no Guará I, Guará II e Riacho Fundo. Lote 12 - Contrato 639/13.

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Paralisada

Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada - aguardando reprogramação financeira.

Natureza / Origem do Desvio : Financeira / Novacap

ETAPA REALIZADA ▶ RF I: Av. Riacho Fundo e QN 5. Guará II: Av Central, trecho da 4ª DP até o Ed. Concei, trecho da QI 23 a Av contorno, Pista da QE 42 até o balão da QE 44, entre quadras da QE 38, 42 e 44. Quantitativo executado: Fresagem: 126.666,22m². Obra 18% realizada

ETAPA ▶ 0078 - Recuperar vias urbanas em Planaltina. Lote 13 - Contrato 640/13. (Procedente da etapa 109/2013).

Previsão: Início 03/12/2013 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA

ESTÁGIO : Paralisada

Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.

Natureza / Origem do Desvio : Financeira / Novacap





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Planaltina: Setor Residencial Leste: trechos de vias das Qdras 1 a 6. Av Independência, via Contorno Estância, Av. goiás, Vale do Amanhecer, Av. NS1, Av 1 e 2, trechos 1 a 4. Quantitativo executado acumulado: Fresagem acumulada: 159.643,84 m². Obra 60% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0079 - Recuperar vias urbanas Gama. Lote 14 - Contrato 641/13. (Procedente da etapa 110/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada, aguardando reprogramação financeira.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Gama: Setores Central e Sul, trechos das vias em frente a Adm e Hospital Regional. Quantitativo executado: Fresagem: 200.266,50 m². Obra 78% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0080 - Recuperar vias urbanas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Lote 15 - Contrato 642/13. (Procedente da etapa 111/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/12/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 31/12/2013 Término 06/07/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ RF II: Pista entre quadras QN 7ª até a 7F e balões, Av do Contorno, trecho da QN 8D ao balão da QN 8ª. Do balão da QN 8ª ao balão da Av Principal (QN 15), do balão da QN 15 ao balão da QN 15/14 e do balão da QN 15/14 ao balão da QN 14. Av. Central trecho da Adm Regional até a QC 6. Recanto das Emas: Trecho da Av Vargem da Benção, da Av Monjolo, QR 601, 603, 801 e 802. Quantitativo executado: Fresagem: 296.457,45m². Obra 60% realizada.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0081 - Executar drenagem pluvial na W5 Norte - Quadras 914 a 916. Contrato 595/13.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 15/07/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 15/07/2013 Término 31/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Redes: 1.031,48m, Túnel linner: 1.031,36m. Grama: 14.478,27m² Obra 99% realizada</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0106 - Executar serviços de recuperação de vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 16 - Águas Claras e e Park Way. Contrato: 643/13.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 01/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 06/07/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ SMPW ao longo da EPVB e via em frente a Qdra 15 e Qdra 1. Quantitativo executado: Fresagem: 162.056,01m². Obra 60% realizada.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9768 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PECS-DISTRITO FEDERAL</p>								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.437.622	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	437.622	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	2.000.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 500000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 500000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0024 - Construir Pontos e Encontro Comunitário - PEC's</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 184 PEC's realizados nas diversas Regiões Administrativas do DF. Obras realizadas em parceria com a Secretaria de Obras, sendo que cabe à Novacap a disponibilização dos equipamentos. Executadas 102 bases de PEC's. Serviços 100% realizados.								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9881 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS VIAS DO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-986	0	200.986	0	0
		A	0	2.999.014	0	2.799.014	2.799.014	93
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-986	0		0	0
		A	0	2.999.014	0		2.799.014	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA</b> <b>Quantidade : 9000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 500000</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0122 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/2009, Contrato 752/09. (Lote 6)</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA</b> <b>ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Taguatinga: vias locais: da QNC 1 a 14 e ligação 13/14. Vias de acesso a QSF 9/11 e 15. Diversas vias da Qdra QNA, QND, QNE, QNF, QDF, QSF, QSG, QS9. Samambaia: Vias de acesso a EPTG À DF 001, trechos do Setor Taguapark a colônia Agrícola Samambaia. Fresagem: 461.109,26m². Recup de pista: 21.432,48m³.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.451.6208.1110.1884 - Implementação de obras diversas na PCDF</b>	F	B		2	0	0	0	0
		A	2.500.000	2	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		2	0		0	0
		A	2.500.000	2	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0006 - Reformar e ampliar o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. (Procedente da epata nº 01 de 2013)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma do prédio do Instituto de Identificação do DF, com 10.000 m², 45% da obra realizada, localizada no SPO conjunto A Lote 23, Complexo da PCDF - Brasília-DF, Processo 052.001.441/2012. Obra realizada com o orçamento do Fundo Constitucional do DF.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.1110.9636 - ( * * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 350000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9046 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0163 - Executar estacionamento, vias internas, pista de cooper e calçamento no Projeto Orla, Polo-3, Complexo Brasília Palace - Concha Acústica "procedente da etapa 0050/2013". Convênio 124/2009. Obra 40 B</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 15.326,95m² de pista e calçamento; 4.791,33m de meios-fios e 33.469m² de passeios. Não houve medição no período. Processo 111.001.724/2010</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0164 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0051/2013". Convênio 124/2009. Obra 41</p> <p><b>Previsão:</b>Início 04/06/2009 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 14.075m de rede de drenagem; 104.445m² de pavimentação; 31.376,00m de meios-fios e 10.878m de calçadas. Processo 111.001.225/2009</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0165 - Executar tunnel liner, ramais e boca de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, dremage, superficial e dissipar na Área Perimetral, QNPs 23, 25 e 27 e QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia "procedente da etapa 0052/2013". Convênio 124/2009. Obra 50 N</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2011 <b>Término</b> 31/12/2014</p>	I	B		-20.939.258	45	0	0	0
		A	46.503.000	4.180.969	9	0	0	0
		B		-20.939.258	45		0	0
		A	46.503.000	4.180.969	9		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Concluídas 15 obras e executados 600m de tunnel liner na Área Perimetral Norte de Ceilândia. Processo 111.001.942/2009 <b>ETAPA ▶</b> 0166 - Executar serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE, AE02, Quadra 05/13, Setor Sul do Gama. "procedente da etapa 0054/2013". Convênio 124/2009. Obra 71 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 7 blocos modulares habitáveis e 1 reservatório tipo taça. Contrato rescindido. Processo 111.000.585/2010 <b>ETAPA ▶</b> 0168 - Construir calçadão e ancoradouro às margens do Lago Paranoá na Asa Sul "procedente da etapa 0058/2013". Convênio 73/2011. Obra 50 <b>Previsão:</b> Início 01/12/2013 Término 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída. <b>ETAPA ▶</b> 0169 - Executar pavimentação asfáltica, ramais, bocas-de-lobo e lagoas de retenção na Quadra 33 de Brazlândia. Convênio 124/2009. Obra 59 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 5.689,42m² de asfalto e assentamento de 204,82m de drenagem. A obra está sendo executada com outra fonte de recurso. <b>ETAPA ▶</b> 0170 - Construir calçadão e ancoradouro às margens do Lago Paranoá na Asa Norte. Convênio 124/2009. Obra 59 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 28/02/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 400000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400000 <b>Unidade Medida :</b> M2	F	B		-6.000.000	3	33.856.203	0	0
		A	202.356.364	34.000.000	17	0	0	0
		B		-6.000.000	3		0	0
		A	202.356.364	34.000.000	17		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização pela Codhab no Distrito Federal</b> <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 29,26% de obra executada no Riacho Fundo II. Drenagem: 6.952,07m de assentamento de tubo de concreto; 1.765,2m de locação e nivelamento de eixos e bordos de rua (lagoas de detenção) e outros. Abast. de água: 2.514m de tubos de PVC. Esgotamento sanitário: 7.455,20m de locação e nivelamento de rede coletora e outros. Rede Elétrica: 26 pc trafo e outros. Terraplenagem: 4.911,50m³ de escavação e outros. Demais serviços em detalhamento no proc. nº 392.041.521/2013. Medição dez não disponível em 12/01								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1110.9758 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PARANOÁ	F	B		6.000.000	27	20.210.595	20.210.595	71
		A	22.500.000	28.500.000	127	20.210.595	20.210.595	71
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		6.000.000	27		20.210.595	71
		A	22.500.000	28.500.000	127		20.210.595	71
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 33000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 33000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização no Paranoá</b> <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 6º Bimestre: Terraplenagem: 100% acumulado; água potável: 92,2% acumulado; esgotamento: 83,2% acumulado; drenagem pluvial: 72,95% acumulado; pavimentação: 39,78% acumulado; energia: 40% acumulado; sinalização: 18,31% acumulado; paisagismo: 30% acumulado. Obs.: O presente projeto foi Empenhado e inscrito em restos à pagar e será concluído no exercício de 2015, inserido no P.T. 15.451.6208.1110.9565 (Exec. de Obras de Urban.- CODHAB-DF).O Projeto . Processo nº 392.018.510/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 1337 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		B		-34.405	146	98.595	21.221	10
		A	23.500	219.555	934	155.366	155.366	71
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Recuperar a infraestrutura urbana, o saneamento e a urbanização de áreas públicas e vias do Distrito Federal.								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1337.0001 - ( * * * ) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-34.405	146	98.595	21.221	10
		A	23.500	219.555	934	155.366	155.366	71
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	23.500	0	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-34.405	0		21.221	10
		A	0	219.555	0		155.366	71
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA RECUPERADA      Quantidade : 1136    Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 4612    Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0114 - Recuperar calçamento no Santuário Dom Bosco, no SHCGS 702, em Brasília.								
Previsão: Início 02/05/2014    Término 02/09/2014    Reprogramação: Início 02/05/2014    Término 30/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 80% dos serviços. Etapa concluída com meios-fios instalados, cordões e grama (660 m²) e finalização do assentamento de pedras portuguesas (2.000 m²). Área urbanizada de 2.660 m². CT: 007/2014 (SC) - Proc.: 110.000.164/2013.								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		0	0	424.959	0	0
		A	2.740.000	2.000.000	73	1.124.959	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Oferecer à SEDHAB recursos tecnológicos compatíveis com as necessidades de processamento e segurança da informação								
Implementação : A licitação, a contratação de serviços e a aquisição de bens serão realizadas pela SEDHAB com recursos provenientes do orçamento do FUNDURB								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1471.0009 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	424.959	0	0
		A	2.740.000	2.000.000	73	1.124.959	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	2.200.000	2.000.000	91		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	540.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO      Quantidade : 4    Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1000    Unidade Medida : HA</b>								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar Serviço de Levantamento Topográfico. "Procedente da Etapa nº 09/2013"								
Previsão: Início 01/04/2012    Término 31/12/2014    Reprogramação: Início 01/01/2015    Término 30/09/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Empresa licitada não cumpriu o cronograma. Foi aplicado multa.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Aguardando novo contrato.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / SEDHAB								
ETAPA REALIZADA ► Levantamento Topográfico Planialtímetro (área 137,01 ha) no setor de mansões Park Way. Proc. 390.000.276/2013								
<b>AÇÃO : 1729 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL</b>		B A	10.000	0 56.447.729	0 0	24.617.774 31.823.433	19.922.761 31.823.433	0 56
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Executar obras de infraestrutura em áreas de interesse social em todo DF								
Implementação : Realizada através de convênio com a CAESB, CEB e contratos com terceiros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
SUBTÍTULO : 16.127.6208.1729.0001 - EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INFRAESTRUTURA IMPLANTADA      Quantidade : 20      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 20      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0014 - Executar obras de infraestrutura em áreas de Interesse Social								
Previsão: Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Sondagem 40 furos no RFII 3ª e 4ª Etapas - 830,2m perfurados Proc. 392.044.425/2013 /RFII 4ª Etapa: Drenagem - 20.606,84m (115,73%); Terraplenagem 136.053,97m³ (93,96%); Pav. Asfáltica 93.488m² (39,90%); Meios fios 18.077,85m (31,53%) Proc. 392.041.039/2013. Lig. rede elétrica Parque do Riacho concluída Proc.392.026.808/2014. Obs: Projeto será continuado no Exercício 2015 inserido no P.T. 15.451.6208.110.9565								
<b>AÇÃO : 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>		B A	16.194.273	-8.064.015 11.416.765	50 70	1.546.701 7.567.079	573.969 7.567.079	5 66
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	73.967	322.890	0
		A	100.000	720.232	720	646.265	646.265	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		322.890	0
		A	100.000	720.232	720		646.265	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4392 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 <b>Término</b> 02/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 <b>Término</b> 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Empresa contratada aguarda entrega de equipamentos das PEC's e do parque infantil para dar continuidade aos serviços.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / NOVACAP								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 73% dos serviços - Conclusão de passeios c/ rampas e do parque infantil e execução parcial de alambrados, concluídos plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 04/11/2013 <b>Término</b> 29/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 04/11/2013 <b>Término</b> 26/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a implantação de grama (1.386 m²), passeios em concreto (3.558 m²), passeios intertravados (1.186m²) e alambrados (57m²); instaladas lixeiras (6 unid.) e equipamentos. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1950.5325 - ( * * ) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- PAISAGISMO BURLE MARX- PLANO PILOTO	F	B		0	0	1.472.734	251.079	0
		A	5.727.273	8.393.548	147	6.920.814	6.920.814	82
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		251.079	0
		A	5.727.273	8.393.548	147		6.920.814	82
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 4500 <b>Unidade Medida :</b> M2								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0025 - (PEDF) Construir Praças Públicas e Parques - Paisagismo Burle Marx - Plano Piloto. Contratos 597/13 e 503/14. (Procedente da etapa 090/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2013 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em execução espelho do Lago e colocação de postes. Obra 45% concluída.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.452.6208.1950.9477 - ( * * ) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 75000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1176 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Urbanizar praças, Ponto Veredas em Taguatinga "procedente da etapa 0160/2013". Convênio 73/2011. Obra 15 <b>Previsão:</b> Início 01/03/2012 <b>Término</b> 07/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída com outra fonte de recursos. Processo 111.001.379/2011 <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Construir Vila Olímpica em Planaltina "procedente da etapa 0167/2013". Convênio 124/2009. Obra 14 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2010 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2010 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Aguardando a emissão de nova Ordem de Serviço . <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Terracap <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% das obras de construção do parque aquático, pista de atletismo, campo de grama sintética e quadras de tênis; 80% do prédio da administração, 80% do Ginásio e 70% do pórtico e subestação. Processo 111.000.397/2009 <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Construir Vila Olímpica em Ceilândia "procedente da etapa 0168/2013". Convênio 124/2009. Obra 54 <b>Previsão:</b> Início 01/01/2010 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2010 <b>Término</b> 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
I	B			-8.064.015	78	0	0	0
	A		10.367.000	2.302.985	22	0	0	0
	B			-8.064.015	78			0
	A		10.367.000	2.302.985	22			0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Aguardando a emissão de nova Ordem de Serviço .</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 89,94% das obras da vila olímpica de Ceilândia. Processo 111.000.397/2009</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Implantação de Praça na quadra 210 de Águas Claras "procedente da etapa 0221/2013". Convênio 124/2009. Obra 55</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2013 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra concluída. Foram executados 1249,33m² de passeios; 328m de meios-fios e 416,50m² de estacionamento intertravado.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Construir Vila Olímpica na Estrutural. Convênio 124/2009. Obra 12</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra concluída</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Executar praça tipo I na QN 05 do Riacho Fundo I. Convênio 73/2011. Obra 10</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados os serviços de arquitetura, paisagismo, pavimentação e revestimentos, meios-fios, passeios, suporte para bicicletas, escorregador, conjunto de mesa e banco para xadrez.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Executar Praça Tipo I e quadra poliesportiva na QN 15D no Riacho Fundo II. Convênio 73/2011. Obra 12</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados os serviços de arquitetura, paisagismo, pavimentação e revestimentos, meios-fios, passeios, suporte para bicicletas, escorregador, conjunto de mesa e banco para xadrez, tabela de basquete, balisa de futsal, revestimento e pintura de piso.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Implantar 2 ECLs tipo II na Quadra 18 - Setor Leste; e Praça tipo II no Setor Central do Gama. Convênio 73/2011. Obra 14</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra concluída com outra fonte de recursos.</p>								
<b>AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>		B		-14.557.758	60	4.982.596	14.931	0
		A	24.124.364	11.109.964	46	343.248	343.248	3



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Desenvolver estudos e projetos que ofereçam soluções adequadas para a ocupação ordenada do espaço urbano, bem como</p> <p><b>Implementação :</b> A licitação e a contratação de serviços serão realizados pela SEDHAB, com recursos provenientes do orçamento do FUNDURB.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO      <b>Quantidade :</b> 8      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 2      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 29/09/2009      Término 02/05/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Etapa concluída com 52% dos serviços executados - concluído 01 projeto do Grande Colorado; diretrizes para o segundo projeto não definidas; Contrato expirado e sob procedimento de finalização no estágio atual. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014      Término 10/03/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014      Término 08/05/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados 100% dos serviços - concluído o conjunto de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/06/2012      Término 03/03/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2012      Término 04/11/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
			7.136.364	-2.807.514	39	4.415.079	14.931	1
				1.966.470	28	343.248	343.248	17
				-2.507.023	41		0	0
			6.136.364	1.223.074	20		0	0
				-300.491	30		14.931	2
			1.000.000	743.396	74		343.248	46



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elabor. e encam. ao IBRAM p/ aprov. (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: 100% dos serviços executados. Projeto elaborado e aprovado. Conforme Of. nº 362, 744, 1127, 1555, 1952 e 2174/14-PRES/NOVACAP (crédito desc. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº 06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0099 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Córrego Atoleiro no Setor Tradicional de Planaltina.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/05/2014 Término 17/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/05/2014 Término 06/11/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 100% dos serviços. Projeto finalizado. CT: 003/2014 (EJ) - Proc.: 112.002.241/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0127 - Complementar recursos para a elaboração de projetos de urbanismo, paisagismo, sinalização e orçamento para requalificação urbana da Cidade do Automóvel, no SCIA.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 21/07/2014 Término 02/09/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado 100% dos serviços - Projeto concluído e em preparação de dados para licitação, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 17/07/14-DODF nº 146, de 18/07/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.655/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0144 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/11/2014 Término 26/08/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Desenvolvimento de 3 proj. c/ 10% executados (drenagem da EPIG na RA-I; paisagismo da Hélio Prates; acessos e estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% executado (acesso Câmara via SAF-Sul) . CT.: 017/2014 (CB) - Proc.: 110.000.018/2013.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.1968.0022 - ( * * ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0176 - Elaborar projetos para implantar obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes "procedente da etapa 0060/2013". Convênio 124/2009. Obra 11</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2010 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2010 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p>	I	B		-11.750.244	89	0	0	0
		A	13.180.000	6.687.494	51	0	0	0
		B		-11.750.244	89			0
		A	13.180.000	6.687.494	51			0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Aguarda lançamento do ponto de drenagem</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / IBRAM</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projetos elaborados. Processo 111.002.029/2009</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0177 - Realizar serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura na elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos "procedente da etapa 0061/2013". Convênio 73/2011. Obra 49</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Concluídos 10 dos 20 projetos contratados. mai Elaborada a 1ª versão do projeto básico e executivo de arquitetura e complementares e levantamento topográfico da Praça das Fontes no Parque da Cidade; ago Elaborada a especificação técnica da usina solar fotovoltaica do Estádio Nacional. Não houve medição no período. Processo 111.001.341/2011</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0178 - Elaborar Relatório de Impacto sobre o Trânsito aprovado pelo DETRAN e DER. Pacote 01 e 02 "procedente da etapa 0062/2013 e 0063/2013".</p> <p><b>Previsão:</b> Início 31/01/2013      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Relatório de Atividades e Cronograma Físico Financeiro aprovados; pesquisa, análise, diagnóstico; estudo preliminar e Relatório Técnico Definitivo concluídos. Processo 111.000.895/2012</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0179 - Elaborar projetos de recuperação da estrutura de viadutos na Galeria dos Estados "procedente da etapa 0064/2013". Convênio 138/2011. Obras 1, 2 e 3</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executadas as etapas de Planejamento de obras, levantamento geométrico cadastral, inspeção visual, 5% da inspeção por meio de ensaios e levantamento das instalações elétricas, água, esgoto e águas pluviais referentes aos projetos de recuperação estrutural dos viadutos da Galeria dos Estados. Processo 111.001.973/2011</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0180 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor Habitacional Boa Vista - Sobradinho "procedente da etapa 0065/2013". Convênio 134/2011. Obra 6</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2013      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Elaborado 76% do projeto. Processo 111.001.974/2011</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0184 - Elaborar Plano Básico Ambiental - PBA, PRAD - APP, PRAD - Recuperação de erosões para regularização das Bordas da Cidade de Ceilândia e sistema de drenagem pluvial. Convênio 134/2011. Obras 1, 2, 3 e 4</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Concluídos Diagnóstico Ambiental Preliminar, diagnóstico ambiental consolidado PCA do sistema de drenagem, PRAD, Plano Básico Ambiental e plano Preliminar de Recuperação de Áreas Degradadas Voçoroca.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0185 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VTs. Convênio 138/2011. Obra 4</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Levantamento dos dados efetuados.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0186 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VTn. Convênio 138/2011. Obra 5</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Levantamento dos dados efetuados.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0187 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VLn 2. Convênio 138/2011. Obra 8</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Levantamento dos dados efetuados.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0188 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VWn 2. Convênio 138/2011. Obra 9</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Levantamento dos dados efetuados.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0192 - Elaborar laudo de sondagem da área do Autodromo de Brasília</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviços de sondagem concluídos.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0194 - Elaborar projeto de adequação e correção das bacias do Noroeste</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Andamento Normal</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projeto em execução. Não houve medição no período.</p>								
<p><b>ETAPA</b> ▶ 0195 - Elaborar Projeto "Brasília 2060" - Jurong Consultants. Contrato 295/2012</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 26/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 30/06/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Estudos preliminares, Plano Estratégico e Estrutural do DF, Relatório Final do Estudo Estratégico, Plano de Desenvolvimento Estratégico do Aeroporto, Relatório Proposto Macroconceitual Cidade Aeroporto, Plano Diretor Conceitual do Parque Industrial e Plano Diretor Conceitual do Distrito Financeiro, Relatório e Apresentação Final concluídos. Processo 111.001.798/2012								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.1968.0008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	567.517	0	0
		A	3.808.000	2.456.000	64	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.808.000	2.456.000	64		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Acompanhar a Elaboração de Projetos Executivos. (Procedente da etapa 08/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Projetos Executivos finalizados.								
<b>AÇÃO :</b> 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		B		1	0	0	30.681	6
		A	470.000	546.185	116	546.184	546.184	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da SEDHAB, por meio de recursos próprios e convênios diversos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3023.0018 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	0	30.681	6
		A	470.000	546.185	116	546.184	546.184	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		30.681	6
		A	470.000	546.185	116		546.184	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 15/08/2013 Término 02/07/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 100% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (19), apoio e final. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Melhorar as condições de urbanização de locais do Distrito Federal assistidos pelo Programa Pró-Moradia. <b>Implementação :</b> A ação deverá se implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
		B		5.226.675	14	13.348.780	0	0
		A	36.548.353	26.980.922	74	1.068.932	548.932	2
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 22800 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 96164 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013). <b>Previsão:</b> Início 16/06/2008 Término 12/02/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 100% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007								
	F	B		1.996.881	36	0	0	0
		A	5.547.475	3.641.862	66	548.932	548.932	15
		B		1.996.881	36		0	0
		A	5.547.475	3.641.862	66		548.932	15
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA <b>Quantidade :</b> 720000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
	F	B		3.229.794	10	13.348.780	0	0
		A	31.000.878	23.339.060	75	520.000	0	0
		B		3.229.794	10		0	0
		A	31.000.878	23.339.060	75		0	0





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 557000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0128 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia. <b>Previsão:</b> Início 04/08/2014 <b>Término</b> 30/01/2016 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Interferências diversas na ocupação do local fizeram o projeto urbanístico diferir da situação física existente nos trechos e impedem o andamento normal das obras. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / NOVACAP <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 1% dos serviços - Concluídos a mobilização da equipe e canteiro. Terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Q. 100 executados. Iniciada adequação de projeto. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.								
<b>AÇÃO : 3089 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implementar projetos de requalificação de áreas urbanas, objetivando oferecer espaços de integração, convivência e lazer à <b>Implementação :</b> A licitação e a contratação de serviços serão realizadas pela unidade beneficiada com os recursos descentralizados do FUNDURB		B A	10.800.000	17.009.484	0 157	10.262.669 5.575.484	2.600.158 4.974.381	0 29
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3089.0001 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Executar obra de acessibilidade no Setor Comercial Sul - DF "Procedente da Etapa nº 12/2013" <b>Previsão:</b> Início 02/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra finalizada.	F	B A B A B A	10.800.000 3.452.991 7.347.009	17.009.484 0 17.009.484	0 0 0 232	10.262.669 5.575.484 2.600.158 4.974.381	2.600.158 4.974.381 0 0 2.600.158 4.974.381	0 29 0 0 0 29



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶ 0009 - Executar obras de paisagismo e urbanização na Praça Linear 3 - São Sebastião - DF "Procedente da Etapa nº 13/2013"</b>  <b>Previsão:</b> Início 22/11/2012 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / DESVIO: A obra teve que ser paralisada, pois a empresa que executa a obras está com suas certidões irregulares, impossibilitando a realização de pagamento.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Jurídica / SEDHAB  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Ajustes no Projeto executivo: conclusão do plantio de grama, instalação de meios fios; instalação dos postes; calçadas; ciclovia; Execução da obra em 80%. Proc. 390.000.615/2010</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0010 - Executar obras de infraestrutura (ajuste viário) no Setor Comercial Sul - Brasília/DF. "Procedente da Etapa nº 31/2013"</b>  <b>Previsão:</b> Início 15/10/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Asfalto, Meios fios, Pavimento rígido, Plantio de grama, Passeio com concreto-. Obra 90%. Executada. Proc. 002.000.130/11.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0011 - Executar Obras de Reconstrução da Igreja São Geraldo - Patrimônio Cultural - Paranoá/DF. "Procedente da Etapa nº 32/2013"</b>  <b>Previsão:</b> Início 10/09/2013 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Conclusão do gramado ao redor da Igreja, instalação do corrimão de acessibilidade. Obra concluída.  <b>ETAPA ▶ 0015 - Reformar Galpão de Múltiplas Funções na Cidade da Estrutural.</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra Executada 100% . Proc. 306.000.017/2013.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0016 - Construir Centro de Convivência do Idoso na Cidade da Estrutural - DF</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída. Proc. 306.000.063/12.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0017 - Reformar Quadra Poliesportiva na SRL II de Planaltina</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra 100% executada. Proc. 135.001.144/2012</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶ 0019 - Executar Obra para Implantar Complexo Cultural de Samambaia - DF</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 01/08/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fundação 100%; Concretagem de viga baldrame, blocos e estacas de fundação; Corte dobra e montagem de ferragem p/ blocos e vigas baldrame; Abertura de vala p/ montagem de forma da baldrame; Confeção de forma de baldrame e blocos; Impermeabilização de baldrame e blocos. Obra executada em 30% Proc.142.001.874/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0020 - Executar Obra do Centro de Convivência do Idoso em São Sebastião - DF</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Estação concretada; blocos de fundação; Vigas de blocos de baldramas; Pilares; Ferragens concretadas. Obra executada 30% . Proc. 112.003.960/2013.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0022 - Construir Estacionamento na EQ 6/11 do Setor Leste do Gama - DF</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pavimentação dos blocos finalizados. Obra em 100%. Proc. 131.000.953/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶ 0023 - Realizar Obras no Parque Urbano Vivencial do Gama - DF</b>  <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/03/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sede Adm. c/ alvenaria concluída e chapiscada; Quiosque Comer. c/ alvenaria concluída e formas prontas p/ receber a concretagem dos pilares; Banheiro Públ. c/ paredes chapiscadas e pilares concret.; Base da qd Poliesport. pronta e aterro; Nivelamen. do campo de futebol c/ o maior nível de cortes no fundo, nível do corte quase zero; sistema de drenagem do campo de futebol; Imprimação da pista; ligação defin. da CAESB com instal. de hidrômetro. Obra exec. 21,35% Proc.391.001.610/13.</p>								
<p><b>AÇÃO : 3147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS</b></p>								
		B		0	0	250.000	0	0
		A	2.454.545	324.031	13	74.031	74.031	23
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO  <b>Finalidade :</b> Implantação do entorno do Estádio Nacional de Brasília  <b>Implementação :</b> X</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b></p>								
		F		0	0	250.000	0	0
		A	2.454.545	324.031	13	74.031	74.031	23
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3147.5322 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	2.454.545	324.031	13		74.031	23
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - (PEDF) Implantar projetos de requalificação de espaços urbanos do entorno do Estádio Nacional								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 02/09/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Firma contratada, em elaboração de projetos executivos, obtenção de licenciamentos ambientais, com 2,50% realizado.								
<b>AÇÃO : 3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO</b>		<b>B</b>		-3.734.181	48	0	0	0
		<b>A</b>	7.840.000	2.506.888	32	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Criação de parcelamentos urbanos ambientalmente sustentáveis.								
<b>Implementação :</b> Realização de estudos e projetos por meio de contratos com empresas especializadas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.541.6208.3159.0002 - ( ** ) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	<b>B</b>		-3.734.181	48	0	0	0
		<b>A</b>	7.840.000	2.506.888	32	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		-3.734.181	48		0	0
		<b>A</b>	7.840.000	2.506.888	32		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília ; produzir mudas e adquirir máquinas e equipamentos diversos."procedente da etapa 0178/2013". Convênio 314/2009								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2010      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2010      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ampliação do viveiro concluída com 2.805m2. Aquisição de mudas. Aquisição de ar condicionado, caminhão baú e caminhonete e trado agrícola.. Processo 111.001.534/2009.								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0179/2013". Contrato 126/2010								
<b>Previsão:</b> Início 17/06/2010      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 17/06/2010      Término 31/12/2015								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardar ajustes nas normas de eficiência energética que estão sendo realizadas pelo MME.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / MME</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado: preparação para certificação LID; diretrizes de sustentabilidade para projeto e construção dos empreendimentos do Setor Noroeste e Crédito de Carbono. Falta realizar treinamento referente as condicionantes de sustentabilidade. Processos 111.000.418/2009 e 111.001.634/2010</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0024 - Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X "procedente da etapa 0180/2013". Contrato 137/2010</p> <p><b>Previsão:</b> Início 26/07/2010 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 26/07/2010 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando audiência pública pelo IBAMA.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Ibram / DF</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) concluídos. Aguardando Audiência Pública pelo IBAMA. Processo 111.001.792/2009</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0025 - Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga "procedente da etapa 0181/2013". Contrato 249/2010</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Foi solicitado por Ofício e reiterado o pedido para o Ibram de agendamento da Audiência Pública</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Ibram / DF</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto Ambiental concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.000.858/2010</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0026 - Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx) "procedente da etapa 0183/2013". Contrato 102/2011</p> <p><b>Previsão:</b> Início 30/08/2011 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 30/08/2011 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Plano de trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, Estudo Ambiental e Levantamento Arqueológico concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.002.014/2010</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0027 - Elaborar Plano de Manejo ARIE Cruis e ARIE Bananal "procedente da etapa 0184/2013". Contrato 37/2012</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Produto 1 ( Plano de Trabalho ) aprovado pelo IBRAM/DF. O Produto 2 - Planos de Manejos das ARIEs Cruls e Bananal - foi desmembrado em 02 subprodutos, constando a entrega do subproduto Plano de Manejo da ARIE Bananal entregue e o Plano de Manejo da ARIE Cruls, para o dia 12.12.2014. Processo 111.001.168/2010</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0028 - Executar Convênio FUNAP - produção de mudas "procedente da etapa 0185/2013". Convênio 145/2012</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 21/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram produzidas 33.000 mudas já disponibilizadas. Processo 111.000.791/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0029 - Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais Aeroporto "procedente da etapa 0186/2013". Contrato 174/2012</p> <p><b>Previsão:</b> Início 20/07/2012 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 20/07/2012 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando análise do estudo de tráfego</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / DETRAN - DF</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Plano de Trabalho concluído. Levantamento arqueológico concluído. Estudo Ambiental em andamento e também aguardando análise pelo DETRAN. Processo 111.001.486/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0030 - Elaborar PGAI no Setor Habitacional Noroeste - 2ª etapa "procedente da etapa 0193/2013"</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 01/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Produto 1 entregue e aprovado. Produto 2 (Relatório Bimestral) entregue e aprovado.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0031 - Executar inventário florístico, Plano de Salvaguarda da Vegetação do Setor Noroeste e Parque Burle Marx "procedente da etapa 0194/2013"</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2013 Término 01/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / a NOVACAP está realizando a cotação de preços do projeto</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Paralisação pelo fato de que a NOVACAP, a qual será a conveniente, está realizando a cotação de preços do projeto. Processo 111.001.793/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0032 - Elaborar PCA - PRAD no setor Placa das Mercedes - 2ª Etapa "procedente da etapa 0195/2013".</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2013 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando aprovação do projeto de drenagem</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Novacap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 está paralisado. Processo 111.002.001/2009</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0033 - Executar acordo de Cooperação Técnica - EME n.º 12-046-00/2012 assinado entre Terracap, CAESB e Exército Brasileiro, visando a recuperação ambiental rododferroviária de Brasília "procedente da etapa 0197/2013".</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 16/07/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foi finalizado o plantio de mudas no local e está sendo feito o monitoramento das mudas. Processo 111.001.560/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0034 - Efetuar análises de água do Setor Noroeste</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Coletas de água realizada em 04/12/2014. Boletins Analíticos enviados pela Contratada em 30/12/2014. Aguardando o envio oficial do Produto 3 para aprovação e pagamento.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0036 - Realizar o Inventário Florístico Setor Dom Bosco</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Estudo realizado, concluído, atestada a fatura referente ao serviço.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0037 - Realizar o monitoramento do AQUÍFERO DO SCIA. Contrato 54/2013</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/07/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Todos os produtos foram entregues e pagos</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Elaborar o RIVI da quadra 16 do SCIA</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguardando informações de concessionários.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Terracapl</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Produto 1 entregue e pago</p>								
<b>AÇÃO : 3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF</b>		B		-739.616	37	0	0	0
		A	2.000.000	223.401	11	0	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Monitorar e fisc. as terras públicas do DF por meio da utilização de ortofotos geradas a partir de imagens orbitais (satélites) <b>Implementação :</b> 1-Adquiri as imagens de sensoriamento remoto (orbitais ou aerofot.); 2-Pré-processamento através do georreferenciamento das imagens c/ ajuste geométrico baseado em apoio de campo comp. c/ a escala de map. exigida; 3- Proce. através da ortoret. usando								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.127.6208.3163.0002 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0133 - Atualizar o acervo de ortofotos do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Levantamento aerofotogramétrico do DF concluído e publicados no Geoportal. Processo 111.000.591/2012								
<b>AÇÃO :</b> 3615 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Restaurar a infraestrutura urbanística, recuperação e limpeza de vias, redes e áreas públicas no Distrito Federal. <b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3615.0010 - ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 02/11/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2013      Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios). Total de 16 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 02/11/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas na Asa Sul (8 relatórios). Total de 21 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 02/11/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina (4 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório). Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013).</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Ceilândia (3 relatórios). Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Taguatinga (11 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios), Estrutural (1 relatório) e Candangolândia (1 relatório). Total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (8 relatórios) e Águas Claras (8 relatórios). Total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (11 relatórios). Total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama (9 relatórios). Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoá e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
17/11/2014, pág. 34.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião (5 relatórios), Varjão (6 relatórios) e Paranoá (4 relatórios). Total de 27 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. <b>ETAPA ▶</b> 0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 03/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Serviços pendentes sob avaliação de correção de valores e continuação do Contrato. Contrato suspenso até março/2015 conforme DODF nº 240, de 17/11/2014, pág. 34. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia (11 relatórios). Total de 24 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
<b>AÇÃO : 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>		B		-117.849	1	5.844.182	0	0
		A	18.800.000	20.892.724	111	159.008	159.008	1
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Garantir a manutenção e melhoria na disponibilização de espaços urbanos de lazer no Distrito Federal, de modo seguro, <b>Implementação :</b> A ação deverá ser implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3902.9487 - ( * * * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	260.572	0	0
		A	8.981.818	415.101	5	147.145	147.145	35
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	800.000	265.886	33		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	8.181.818	149.215	2		147.145	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE REFORMADO <b>Quantidade :</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200000 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0017 - Reformar Praças Públicas e Parques no Distrito Federal</b> <b>Previsão:</b> Início 03/02/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Desc. Port. Conj. nº 08 destinada a custear obras na Praça da Memória Candanga RA XIX - obra 100% executada (Proc. Nº 112.004.214/2013); Desc. Port. Conj. nº 01 destinada a custear despesas com serviços de operação e manutenção da Fonte Luminosa do Palácio do Butiti - obra 100% executada (Proc. Nº 112.003.502/2010).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3902.9472 - ( * * * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE REFORMADO <b>Quantidade :</b> 102400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25240 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).</b> <b>Previsão:</b> Início 07/12/2012 Término 15/01/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Contrato em fase de rescisão haja vista a empresa ter abandonado a obra. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Novacap e Sec. de Obras <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007 <b>ETAPA ▶ 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).</b> <b>Previsão:</b> Início 11/03/2013 Término 02/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Pendência de decisão / Obra paralisada devido a interferência de um depósito de material de construção (brita e areia) com a área pública. Contrato em fase de instrução para encerramento por rescisão contratual. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / NOVACAP <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Executados 87% dos								
			9.818.182	20.477.623	209	11.862	11.862	0
				-117.849	1	5.583.610	0	0
				-117.849	1		0	0
			9.818.182	20.477.623	209		11.862	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
serviços - aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.								
<b>ETAPA ▶</b> 0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 05/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 02/09/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Fornecimento de equipamentos (brinquedos) atrasou e prejudicou andamento dos serviços. Iniciada análise para aplicação de sanções. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Empresa construtora <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 60% dos serviços - subleito da quadra de esportes (630 m²) e implantação parcial de meios-fios (209 m), com início de calçadas, cordões de concreto (540 m), plantio de grama (725 m²) e pavimento em broquetes; colocação alambrado da quadra esport. (260 m²). CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0136 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília. <b>Previsão:</b> Início 02/09/2014 Término 27/02/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Variações climáticas / Trabalho de solo interrompido devido às chuvas. <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Fenômenos Naturais / NOVACAP e Sec. Obras <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados 14% dos serviços - concluídos canteiro e serviços preliminares. Iniciadas a limpeza e a preparação de subleito e base em BGS. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.								
<b>AÇÃO : 3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES</b>		<b>B</b>		1	0	152.499	362.283	10
		<b>A</b>	16.163.636	3.655.961	23	3.501.841	3.501.841	96
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Requalificar e promover melhorias diversas em edificações que se encontrem em estágio de degradação avançado, com <b>Implementação :</b> A licitação e a contratação de serviços serão realizadas pela unidade beneficiada com os recursos descentralizada do FUNDURB.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.3941.7291 - ( * * * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL								
		<b>B</b>		1	0	152.499	362.283	10
		<b>A</b>	16.163.636	3.655.961	23	3.501.841	3.501.841	96
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		<b>B</b>		0	0		362.283	11
		<b>A</b>	800.000	3.231.363	404		3.231.363	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1	0		0	0
		A	15.363.636	424.598	3		270.478	64
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 6870 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6870 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Reformar edificações do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Desc. Port. Conj. 06 p/ custear despesas c/ lig rede elétr RA V - Proc 134000033/2014; Feiras Concluídas: Guariroba (P.Sul); Setor O, Feira Prod de Ceilândia, Hort de Planaltina; Confec de Planaltina; Shop Pop do Gama; Feira Perm Gama, Feira C Brazlândia e Shop Pop BsB; Desc. Créd. Port Conj 19/2013, destinada a reforma Term. Rod. PP (100 % concluída) - Proc 112000026/2011; Desc. Créd. Port Conj 53, destinada a construção UA 01, reforma UA 02 e plugue heliponto ROAC (Proc. 112000398/2012.								
<b>AÇÃO : 5003 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO</b>		B		-1.553.000	78	0	0	0
		A	2.000.000	347.000	17	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.127.6208.5003.0002 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-1.553.000	78	0	0	0
		A	2.000.000	347.000	17	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.553.000	78		0	0
		A	2.000.000	347.000	17		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA CONSOLIDADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0142 - Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da Terracap "procedente da etapa 0033/2013"								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2012 <b>Término</b> 06/08/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Interface de acesso interno e externo e sistema de buscas por atributos e espacial implantados, Realizada as customizações de bases de dados e sistemas legados, desenvolvendo funcionalidades para disponibilizar o Geoportail para Tablet. Processo 111.000.454/2012								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 5005 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS</b>		B		-1.129.696	74	0	0	0
		A	1.530.000	400.304	26	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.541.6208.5005.0003 - ( * * * ) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-1.129.696	74	0	0	0
		A	1.530.000	400.304	26	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.129.696	74			0
		A	1.530.000	400.304	26			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA PRESERVADA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0039 - Adquirir materiais permanentes para as atividades de fiscalização <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição, TVS, caminhões, maquinário e Tabletes, processos pendentes - atraso devido a burocracia relacionada à compra dos materiais.								
<b>AÇÃO : 5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS</b>		B		-152.025.537	29	10.873.290	1.649.353	1
		A	528.436.720	178.358.174	34	2.103.121	1.793.811	1
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> Contratos e convênios com a CEB, NOVACAP e CAESB								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.5006.0006 - ( * * ) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-44.689.475	40	0	0	0
		A	112.469.000	1.201.351	1	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-44.689.475	40			0
		A	112.469.000	1.201.351	1			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 68 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1349 Unidade Medida: M								
<b>ETAPA ▶</b> 0057 - Completar a implantação de infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0073/2013". Convênio 160/2008								
<b>Previsão:</b> Início 04/09/2008 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 1.349m de rede referentes a 8 obras. Processo 111.001.525/2008								
<b>ETAPA ▶</b> 0058 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guará "procedente da etapa 0075/2013". Convênio 11/2009								
<b>Previsão:</b> Início 31/12/2010 Término 01/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 113.924,66m² de pavimentação asfáltica e 13.365,91m de rede de drenagem. Processo 110.000.273/2008								
<b>ETAPA ▶</b> 0059 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina "procedente da etapa 0079/2013". Convênio 124/2009. Obra 7								
<b>Previsão:</b> Início 04/06/2009 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 04/06/2009 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 16.164,85m² de pavimentação asfáltica; 5.650,67m de rede de drenagem pluvial e 8.702,20m de meios-fios. Não houve medição no período. Processo 111.002.302/2009								
<b>ETAPA ▶</b> 0060 - Implantar Sistema de Esgoto no Trecho 3 - Pólo 8 SCES . Contrato 106/2010								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 3.680 m de rede de esgoto. 111.001.569/2009								
<b>ETAPA ▶</b> 0061 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 85 locais do Distrito Federal "procedente das etapas 0085/2013". Contrato 243/2010								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2011 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 23.288m de rede. 45 obras estão concluídas, 14 estão em andamento e 30 estão paralisadas aguardando liberação de ET em área pública. Processo 111.001.482/2010								
<b>ETAPA ▶</b> 0062 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. "procedente da etapa 0086/2013". Contrato 094/2011								
<b>Previsão:</b> Início 22/08/2011 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 22/08/2011 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / 5 obras estão paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras e a CEB não informou o início de uma obra.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 16.299m de rede. Foram concluídas 9 obras, 4 obras estão em execução e 5 estão paralisadas aguardando liberação de área pública para ET. Processo 111.000.689/2011</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0063 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0087/2013". Contrato 116/2011</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2012 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2012 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / A CEB não informou o início de 4 obras e outras 4 estão paralisadas, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras. CEB não informou data de início de execução de 1 obra,</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 2.027m de rede. Foram concluídas 4 obras, e outras 4 estão paralisadas aguardando liberação de área pública para ET. Processo 111.001.211/2011</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0064 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0088/2013". Contrato 003/2012</p> <p><b>Previsão:</b> Início 25/01/2012 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 25/01/2012 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / A CEB não informou o início de 1 obra e outras 2 se encontram paralisadas.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 1.549m de rede e instalado 1 poste com estrutura para mufas. Processo 111.001.766/2011</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0065 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0090/2013". Contrato 012/2012</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2012 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2012 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / 1 obra paralisada aguardando a liberação de área pública e 1 obra não iniciada.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Órgãos externos.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 2.123m de rede. Foram concluídas 8 obras. Em outubro foram implantados 137m de rede de dutos mas não foram instalados cabos. Processo 111.001.766/2011</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0066 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0094/2013". Contrato 050/2012  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 615m de rede. Concluídas 3 obras e uma obra está em andamento. Processo 111.000.214/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0067 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0095/2013". Contrato 152/2012  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / 2 obras estão paralisadas, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 3.871m de rede. Foram concluídas 6 obras. Processo 111.000.483/2012</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0068 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0096/2013". Contrato 208/2012  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / A CEB não informou o início de uma obra e outra está paralisada, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 855m de rede. Foram concluídas 4 obras. 111.000.674/2012</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0069 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0097/2013". Contrato 248/2012  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / A CEB não informou o início de uma obra e outras 5 estão paralisadas, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 3.050m de rede. Foram concluídas 12 obras. Processo 111.001.479/2012</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0070 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0098/2013". Contrato 344/2012  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Uma obra paralisada e outra que a CEB não informou a</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
data de início.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 835m de rede. Foram concluídas 9 obras. Processo 111.001.725/2012								
<b>ETAPA</b> ▶ 0071 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0099/2013". Contrato 356/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / A CEB não informou o início de uma obra e outra está paralisada, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 1.864m de rede. Foram concluídas 4 obras. Processo 111.001.921/2012								
<b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0100/2013". Contrato 004/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2013 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / 3 obras estão em andamento e uma está paralisada, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 930m de rede. Foram concluídas 7 obras. Processo 111.001.981/2012								
<b>ETAPA</b> ▶ 0073 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0223/2013". Contrato 011/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2013 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / 1 obra está em andamento e outra está paralisada, aguardando área para construção de ET.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 860m de rede. Foram concluídas 10 obras. Processo 111.002.182/2012.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0074 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0224/2013". Contrato 029/2013								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 9.127m de rede. Foram concluídas 64 obras e 30 estão em andamento. Processo 111.000.974/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>ETAPA ▶ 0076 - Implantar rede de esgoto no Setor Residencial Oeste de Samambaia. Contrato 009/2013</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 01/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 12.868,75m de ramal condominial. 111.001.598/2012								
<b>ETAPA ▶ 0077 - Implantar rede de energia elétrica para atendimento à Rua 16 Norte, Lote 01, Águas Claras. Contrato 030/2012</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Necessidade da ação de outros órgãos. / Obra paralisada, aguardando liberação de área pública para construção de Estação Transformadora.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / CEB <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 251m de rede. Processo 111.001.947/2011								
<b>ETAPA ▶ 0078 - Remanejar redes de água no Centro Metropolitano de Taguatinga e de esgoto nas EQNPs Ceilândia. Contrato 342/2012</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 29/11/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Remanejamento concluído.								
<b>ETAPA ▶ 0079 - Executar cercamento com alambrado CCONGEX. Convênio 124/2009. Obra 66</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6208.5006.0007 - ( ** ) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 517000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶ 0082 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0101/2013".</b> Convênio 124/2009. Obra 2								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2008 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2008 Término 31/12/2015								
	I	B		-83.116.814	47	0	0	0
		A	176.839.000	22.010.682	12	0	0	0
		B		-83.116.814	47			0
		A	176.839.000	22.010.682	12			0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados: 2.532m<sup>2</sup> de passeio; 154.911,14m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica; 27.108,51m de rede de drenagem pluvial, 57.133,23m de meios-fios e 63.568,00 m<sup>2</sup> de pavimentação com intertravado. Processo 111.000.397/2009</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0083 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 0102/2013". Contrato 173/2009 - CAESB</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/09/2008 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2008 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 100% da rede de água, 96% da rede de esgoto e 96% do reservatório. Processo 111.001.062/2009</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0084 - Executar obras e serviços para implantação do Parque Burle Marx no Noroeste "procedente da etapa 0103/2013". Convênio 132/2011</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/05/2012 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2012 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Aguarda manifestação do TCDF.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / TCDF</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 43.335m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica; 2.151,26m de rede de drenagem; 2.601,89m de meios-fios e 3.484,80m<sup>2</sup> de pavimento intertravado. Processo 111.001.975/2011</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0085 - Implantar rede aérea de distribuição AT convencional no Setor Noroeste "procedente da etapa 0104/2013". Contrato 153/2012</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2010 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2010 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 5.872m de rede. Obra em execução aguardando a liberação da área ocupada pela comunidade indígena, bem como solicitação das construtoras para execução dos ramais de ligação.* obra executada por demanda. Processo 111.000.482/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0088 - Implantar linha de distribuição subterrânea 138kV para atendimento ao Setor Noroeste "procedente da etapa 0110/2013". Contrato 159/2012</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/12/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/12/2013 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Rede de dutos executada. 100% dos cabos recebidos em obra e já lançados. Processo 111.000.631/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0089 - Implantar Subestação Noroeste "procedente da etapa 0111/2013". Contrato 159/2012</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/12/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/12/2013 Término 31/12/2015</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado 76% da obra. Entregues 3 transformadores de potência, construída a casa de comando, entregues os</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>bancos de capacitores, faturados testes em equipamentos em fábrica, embrimento de parte do pátio, revestimento de taludes, execução de rede dedutos, caixas e canaletas. Foram entregues os cubículos de 15kV e painéis de proteção comando e controle na obra. Não houve medição no período. Processo 111.000.631/2012.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0091 - Implantar iluminação pública convencional no Setor Noroeste "procedente da etapa 0225/2013". Contrato 36/2013</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Iluminação pública implantada parcialmente das Quadras 111, 311, 110, 109, 309 e 310. Processo 111.002.213/2013</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0092 - Complementação da iluminação pública no Setor Noroeste. Contrato 48/2014</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 51.809m de rede. Processo 111.000.327/2014</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0093 - Complementação da rede aérea de energia elétrica do Setor Noroeste</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 01/04/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 51.809 m de rede.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0094 - Implantar linha de distribuição aérea 138kV entre a SE Samambaia e SE Brasília Norte</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 3,5km de linha de distribuição, perfazendo um total de 36,5km.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0095 - Executar extensão de rede aérea de AT para atender provisoriamente a uma guarita instalada pela Terracap na quadra SNQW 111. Contrato 153/2012</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 83m de rede.</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0098 - Implantar sistema de coleta de lixo no Setor Noroeste</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra paralisada aguardando manifestação do TCDF</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Terracap</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra paralisada aguardando manifestação do TCDF								
<b>SUBTÍTULO</b> : 23.451.6208.5006.0008 - ( ** ) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO	I	B		-18.449.826	33	0	0	0
		A	56.013.000	7.221.827	13	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		-18.449.826	33		0	0
		A	56.013.000	7.221.827	13		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 5 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 100 <b>Unidade Medida</b> : %								
<b>ETAPA</b> ▶ 0101 - Executar linha de Distribuição Brasília Norte x Brasília Centro Ramal SE PTCD - 138 KV e Construir rede subterrânea de dutos e caixas AT/BT, instalar cabos de média e baixa tensão "procedente da etapa 0114/2013". Contrato 78/2011.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2013 <b>Término</b> 16/06/2014 <b>Reprogramação</b> : Início 01/01/2013 <b>Término</b> 16/06/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio</b> : Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Contrato em vigência , entretanto, o andamento da obra está suspensa para ajustes técnicos nos projetos e orçamentos.								
<b>Natureza / Origem do Desvio</b> : Administrativa / Terracap								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizado 84,5% das obras do PTCD. Processo 111.000.800/2011								
<b>ETAPA</b> ▶ 0102 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Parque Tecnológico Capital Digital "procedente da etapa 0116/2013". Contrato 120/2011								
<b>Previsão</b> : Início 01/03/2012 <b>Término</b> 07/05/2014 <b>Reprogramação</b> : Início 01/03/2012 <b>Término</b> 30/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizado 97,96% das obras. Processo 111.001.398/2011								
<b>SUBTÍTULO</b> : 23.451.6208.5006.0010 - ( ** ) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II	I	B		-5.769.423	16	0	0	0
		A	35.307.000	115.594	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		-5.769.423	16		0	0
		A	35.307.000	115.594	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 7 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 468714 <b>Unidade Medida</b> : M								
<b>ETAPA</b> ▶ 0104 - Implantar infraestrutura básica de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento ao Setor Habitacional Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0121/2013". Contrato 154/2011								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2012 Término 17/01/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2012 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 99% da rede de água e 80% da rede de esgoto. Não houve medição no período. Processo 111.000.400/2011 <b>ETAPA</b> ▶ 0105 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa . Contrato 005/2012								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 17.135 m de rede. (52% da obra concluída). Não houve medição no período.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.5006.2915 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-INTERESSE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> INFRAESTRUTURA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Serviço de Engenharia e Fiscalização de Obras de Projetos Habitacionais.	F	B		0	0	10.873.290	1.649.353	0
		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1.793.811	1
		B		0	0		1.649.353	0
		A	147.808.720	147.808.720	100		1.793.811	1
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2015 Término 20/03/2017 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Serviço de fiscalização em andamento. A obra está sendo vistoriada pela empresa contratada diariamente. Proc. 390.000.491/2013.								
<b>AÇÃO : 5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B		-464.217	988	182.809	743.894	37
		A	47.000	1.989.996	0	1.887.317	1.887.317	95
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.5695.0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-464.217	988	182.809	743.894	37
		A	47.000	1.989.996	0	1.887.317	1.887.317	95



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	47.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-464.217	0		743.894	37
		A	0	1.989.996	0		1.887.317	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 11230</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2013      Término 30/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/09/2013      Término 02/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada limpeza de bacias, implantação de gramado (959 m² p/ total de 9.999 m²), construção de gabiões (191 m³ p/ total de 689 m³), alambrados (1.976 m²) e placas de concreto (80 m²). Área urbanizada: 11.230 m². CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.								
<b>ETAPA ▶ 0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013).</b>								
<b>Previsão:</b> Início 02/07/2013      Término 15/01/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.								
<b>ETAPA ▶ 0115 - Construir contenção de erosão na Av. do Contorno Lote 14 e margens do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 02/05/2014      Término 02/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado 100% dos serviços - Obra finalizada, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 08, de 28/02/14-DODF nº 46, de 05/03/2014 - 22.101/22.201). CT.: 656/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.477/2013.								
<b>ETAPA ▶ 0116 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 02/05/2014      Término 02/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/05/2014      Término 05/02/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 61% dos serviços - construção de manta (63m²) e drenagem (216m) e gabiões (207m³). Manutenção de serviços. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL</b>		B		0	0	0	0	0
		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	2.225.600	87
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : X</b>								
<b>Implementação : X</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.127.6208.2402.0002 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	2.225.600	87
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	20.000	20.000	100			0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	200.000	2.549.115	0		2.225.600	87
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA</b>								
<b>Quantidade : 5000</b>								
<b>Unidade Medida : HA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>								
<b>Quantidade Prevista: 1</b>								
<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0004 - Adquirir veículos e equipamentos para monitoramento de áreas do território do DF - AGEFIS.</b>								
<b>Previsão:Início 01/01/2014</b>								
<b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ 2013: 7 veículo tipo furgão adaptados c/ sinalizadores de emergência e cones de sinalização branco e laranja; 7 notebooks; 7 GPS; 7 impressoras; 1 - Pickup c/ capacidade de carga de 500 kilos - HOGAM/ PEGEAUT; 2 Vans tipo furgão longo Proc.:361.001.773/2012.</b>								
<b>ETAPA ▶ 0014 - Adquirir Veículos para SEOPS</b>								
<b>Previsão:Início 01/01/2014</b>								
<b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos em 2013: 7 Veículos automotivos tipo passeio; 7 Veículos tipo caminhonete Pick-up/FORD/Frontier/2013; 1 Veículo tipo furgão adaptado para unidade móvel/FORD/2013; 1 Veículo carreta cavalo mecânico 4X2/2013; 1 Caminhão tipo Toco c/ carroceria tipo caçamba basculante 4X2/FORD/CARGO/2013. Em 2014: 3 Veículos tipo Van c/ capac. p/ 13 passageiros/FORD/2013 Proc.: 490.000.068/2012.</b>								
<b>AÇÃO : 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		B		466.121	12	410.285	41.608	1
		A	3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	3.687.928	81



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter redes de águas pluviais <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6208.2903.0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		466.121	12	410.285	41.608	1
		A	3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	3.687.928	81
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		466.121	12		41.608	1
		A	3.886.164	4.564.333	117		3.687.928	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA <b>Quantidade :</b> 134000 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 134000 <b>Unidade Medida :</b> M <b>ETAPA ▶</b> 0088 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Redes de águas pluviais conservadas (m): jan: 3.952; fev: 5.119; mar: 4.382; abr: 3.301; mai: 3.044; jun: 2.331; julho 4.119; ago: 3.536; set: 2.664; out: 2.561; nov: 2.349; dez: 1.51.								
<b>ETAPA ▶</b> 0089 - Conservar bocas de lobo no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de lobo conservadas (u): jan: 2.064; fev: 1.428; mar: 1.143; abr: 1.548; mai: 1.358; jun: 1.249; jul: 1.639; ago: 2.704; set: 3.358; out: 1.784; nov: 965; dez 436.								
<b>ETAPA ▶</b> 0090 - Conservar poços de visita no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Poços de visita conservados (u): jan: 318; fev: 239; mar: 239; abr: 347; mai: 448; jun: 264; jul: 352; ago: 349; set: 306; out: 248; nov: 191; dez: 99.								
<b>ETAPA ▶</b> 0091 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal. Contrato 795/11.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo conservadas (u): jan: 428; fev: 329; mar: 477; abr: 407; mai: 460; jun: 497; jul: 793; ago: 555; set:								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
594; out: 872; nov: 717; dez: 402.								
<b>ETAPA ▶</b> 0092 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal. Contrato 795/2011. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Poços de Visita conservados (u): jan: 195; fev: 135; mar: 136; abr: 147; mai: 168; jun: 129; jul: 114; ago: 136; set: 202; out: 217; nov: 245; dez: 112. <b>ETAPA ▶</b> 0093 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal. Contrato 795/2011. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Rede de águas pluviais conservadas (m): jan: 3.622,63; fev: 3.824,00; mar: 3.015,60; abr: 2.944,10; mai: 3.232,33; jun: 2.383,40; jul: 3.731,40; ago: 2.661,70; set: 3.007,55; out: 2.999,69; nov: 2.669,50; dez: 931,30. <b>ETAPA ▶</b> 0094 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada nas redes de águas pluviais do DF. Contrato 795/2011. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Serviços de vídeo inspeção realizados: jan: 6.338,20; fev: 5.227,00; mar: 4.100,60; abr: 5.264,00; mai: 5.804,20; jun: 4.276,70; jul: 4.571,00; ago: 5.154,70; set: 6.943,30; out: 4.731,60; nov: 4.421,50; dez: 3.015,30. <b>ETAPA ▶</b> 0095 - Conservar Bocas de Lobo em Sobradinho I e II / Fercal e Planaltina. Contrato 642/2012 (Lote 04). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo conservadas: set: 700; out: 83. <b>ETAPA ▶</b> 0098 - Conservar Bocas de Lobo em Taguatinga. Contrato 640/2012. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo Conservadas no primeiro semestre, em março: 586. <b>ETAPA ▶</b> 0100 - Conservar Bocas de Lobo no Gama e Santa Maria. Contrato 644/2012. Lote 06. (Procedente da etapa 138/2013). <b>Previsão:</b> Início 29/10/2013      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bocas de Lobo conservadas no primeiro semestre, em março: 549. <b>ETAPA ▶</b> 0104 - Conservar Bocas de Lobo em Brazlândia, Riacho Fundo I e II, Candangolândia e Park Way - Contrato 648/2012. Lote 10. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Bocas de Lobo conservadas, em maio: 2.120. <b>ETAPA ►</b> 0114 - Conservar Bocas de Lobo no Guará I e II, Vicente Pires e Águas Claras - Contrato 646/2012 - Lote 08. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Bocas de Lobo conservadas: jun: 2.176. <b>ETAPA ►</b> 0116 - Conservar Bocas de Lobo no Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA e SCIA - Contrato 647/2012. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Bocas de Lobo conservadas, jun: 2.771.								
<b>AÇÃO : 4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter as praças e os parques. <b>Implementação :</b> x		B A	1.370.000	26.500 338.500	2 25	24.280 336.280	53.068 305.963	16 90
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.4092.0002 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE MANTIDO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ►</b> 0008 - Manutenção de Praças Públicas e Parques no perímetro da RA-I. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Praças publicas e parques mantidos de acordo com o processo nº141.000.175/2013 e outros processos.	F	B A B A	470.000 470.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.4092.0004 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO	F	B A	500.000	26.500 338.500	5 68	24.280 336.280	53.068 305.963	16 90



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		26.500	5		53.068	16
		A	500.000	338.500	68		305.963	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manutenção de praças públicas e parques no perímetro da RA-I.								
<b>Previsão:</b> Início 05/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Praças e parque mantidos de acordo com o processo nº141.000.178/2013 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6208.4092.1672 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK	F	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	400.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Manutenção das Atividades do Parque Sarah Kubistchechek na RA-I.								
<b>Previsão:</b> Início 10/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 30/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Parque mantido com o Processo nº141.000.176/2013.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B		-16.409.096	9	17.056.949	16.216.232	13
		A	176.627.739	126.812.643	72	126.074.318	126.069.592	99
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter áreas verdes e vias públicas								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9135 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-190.828	0	190.829	3.560.543	12
		A	74.010.000	29.262.751	40	29.262.750	29.262.750	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-190.828	0		3.560.543	12
		A	70.737.273	29.252.263	41		29.252.262	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	3.272.727	10.488	0		10.488	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0021 - Manter as áreas urbanizadas e as ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal</b>								
<b>Previsão: Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Áreas das Regiões Administrativas urbanizadas e ajardinadas mantidas; serviços de remoção de materiais diversos; limpeza das áreas de transbordo; terraplanagem; reposição de manta asfáltica; encascalhamento e outros proc 360.000.628/2007. Desc. Portaria Conj. nº 14, destinada a reforma do Mastro da Bandeira da Praça dos Três Poderes, obra 90% executada - (Proc. nº 112.003.730/2009).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9138 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	0	4.334	0
		A	164.600	19.700	12	19.700	19.700	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		4.334	0
		A	164.600	19.700	12		19.700	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no perímetro da RA-I.</b>								
<b>Previsão: Início 30/07/2014 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 20/04/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Áreas urbanizadas e ajardinadas em área de 3.000m² mantidas de acordo com o processo nº 141.000176/2013 e 141.000.178/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9148 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA</b>	F	B		1	0	0	0	0
		A	1.099.000	96.008	9	95.943	95.943	100





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1	0		0	0
		A	1.099.000	96.008	9		95.943	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30400 Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional de Taguatinga								
Previsão: Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 11/03/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Áreas urbanizadas mantidas: 20 tubos de esgoto de 100 mm; 6 joelhos de 100 mm; 50 calhas de concreto; 1000m³ de prediscos; Revisão de carregadeiras; 400 luvas de raspa e 50 luvas de borracha; 600 sc cimento; 200 calhas de concreto; 350 meios-fio. Proc.: 132.000.243/2014; 132.000.771/2014; 132.000.840/2014; 132.000.872/2014; 132.000.839/2014; 132.001.045/2014; 132.001.029/2014; 132.001.242/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9168 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	155.100	24.000	15	24.000	24.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	155.100	24.000	15		24.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 175000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 175000 Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Área mantida: adquirido material automotivo, material de construção (processos nº 133.000.045/13, 133.000.281/14, 133.000.028/14, 133.000.057/14 e outros), 133.000.034/14 correia de trator, 133.000.081/14 peça motoniveladora, 133.000.098/14.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9139 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	258.500	28.945	11	28.945	28.945	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	258.500	28.945	11		28.945	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B																																																						
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Paranoá.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Área mantida. Proc. 140.000.041/2014</p>																																																														
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>																																																														
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9166 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE																																																														
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td style="width: 5%;">F</td> <td style="width: 5%;">B</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-12.064</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td style="text-align: right;">53.424</td> <td style="text-align: right;">6.545</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">6.545</td> <td style="text-align: right;">6.545</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-12.064</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td style="text-align: right;">53.424</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">6.545</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.545</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </table>									<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		-12.064	23	0					A	53.424	6.545	12	6.545	6.545	100	<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-12.064	23						A	53.424	0	0						B		0	0						A	0	6.545	0		6.545	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		-12.064	23	0																																																								
		A	53.424	6.545	12	6.545	6.545	100																																																						
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-12.064	23																																																									
		A	53.424	0	0																																																									
		B		0	0																																																									
		A	0	6.545	0		6.545	100																																																						
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administração do Núcleo Bandeirante</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de Moto Poda, Motosserra e escada. Proc. 136.000.032/2014</p>																																																														
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>																																																														
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9163 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA																																																														
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td style="width: 5%;">F</td> <td style="width: 5%;">B</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.335</td> <td style="text-align: right;">17.182</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td style="text-align: right;">518.000</td> <td style="text-align: right;">201.932</td> <td style="text-align: right;">39</td> <td style="text-align: right;">198.571</td> <td style="text-align: right;">198.571</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.182</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td style="text-align: right;">473.000</td> <td style="text-align: right;">201.932</td> <td style="text-align: right;">43</td> <td></td> <td style="text-align: right;">198.571</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>									<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	2.335	17.182	0			A	518.000	201.932	39	198.571	198.571	98	<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		17.182	0			A	473.000	201.932	43		198.571	98			B		0	0		0	0			A	45.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	2.335	17.182	0																																																						
		A	518.000	201.932	39	198.571	198.571	98																																																						
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		17.182	0																																																						
		A	473.000	201.932	43		198.571	98																																																						
		B		0	0		0	0																																																						
		A	45.000	0	0		0	0																																																						
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p>																																																														



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajudinadas-Administração Regional - Ceilândia</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de materiais visando manter as áreas urbanizadas e ajudinadas de Ceilândia. Área urbanizada e ajudinadas Mantidas: 5000m². Processo: 138.000148/2014 e outros.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9140 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0024 - Manter áreas urbanizadas e ajudinadas - Administração Regional do Guará.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aq.de cimento, chave comb. disco de corte e tintas. Serv. de reparos da moto serra sthil. Aq. de cimento e areia lavada, de tubo industr.redondo. Serv. de pintura da sede da Adm. Execução de passeio nas QEs 15 cj K e 36 cj R - Guará II e CAAC. Aq. de cabos flex. alicates, cilindro, retentor, cabeçote disco de corte, velas, bonés c/abas e luvas. Manut. de uma moto serra. Aq. de câmara de ar e pneu compl. p/ carrinho, arame galvanizado. Rec. mot. de partida. Processo 137.000.098/2014 e outros.</p>								
	F	B		-18.106	11	6.976	5.776	7
		A	159.500	88.500	55	85.020	80.294	91
		B		-18.106	11		5.776	7
		A	159.500	88.500	55		80.294	91
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9141 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 177 Unidade Medida : M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0032 - Adquirir material para serviços de execução de obras na Regional do Cruzeiro.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 21/03/2014 Término 30/04/2014</p>								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	37.600	18.551	49	18.551	18.551	100
		B		0	0		0	0
		A	37.600	18.551	49		18.551	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material para recuperação dos campos de areia na Região do Cruzeiro. Processo nº 139.000.210/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9142 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0020 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XII - Samambaia. <b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Adquiridos 35 latas de 18 litros de tinta acrílica p/ pintura de próprios e pneus p/ pá mecânica. Proc. 142.000.150/2014.	F	B	154.920	10.872	7	10.872	10.872	100
		A						
		B		0	0		0	0
		A	154.920	10.872	7		10.872	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9144 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0021 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas RAXIII - Santa Maria <b>Previsão:</b> Início 22/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material para manutenção de calçadas e meios-fios. Processo 143.000.110/2014	F	B	256.357	21.357	8	9.603	9.603	45
		A						
		B		0	0		0	0
		A	256.357	21.357	8		9.603	45
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9147 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	114.302	10.000	9	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	74.302	10.000	13		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	40.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Execução de caixa de areia p/ Parque Infantil da SHIS QI 28 - mão de obra da RA XVI em parceria c/ a NOVACAP, plantio de grama no entorno imediato da sede da RA XVI - Mão de obra da RA XVI em parceria com a NOVACAP, sem execução orçamentária.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9149 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	F	B		0	0	0	0	0
		A	211.500	91.631	43	91.631	91.631	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	211.500	91.631	43		91.631	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Riacho Fundo I								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas do Riacho Fundo: telhas, madeira, perfil de metal, pinos de metal, tubos de metal, meio fios e projeto básico, fio elétrico, lampadas, metalon, areia, brita, cimento, ferro, tinta entre outros. Processos nº 148.000.001/2014, 148.000.029/2014 e 148.000.007/2014, 148.000.081/2014, 148.000.111/2014, 148.000.079/2014, 148.000.053/2014, 148.000.150/2014, areia de parque, 148.000.236/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE</b>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9150 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Norte <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 1º Bimestre:1000m² de capina, varrição e rastelagem, 1200m³ de remoção de entulhos e podas e 11000m² de roçagem manual.(não houve utilização de recursos orçamentários).	F	B		0	0	0	0	0
		A	16.280	0	0	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	16.280	0	0		0	0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9151 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XIX. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material (areia branca) para manutenção de áreas urbanizadas. Execução de 15m² de calçadas. Processo nº 147.000.019/2014	F	B		0	0	0	0	0
		A	12.523	2.430	19	2.430	2.430	100
		B		0	0		0	0
		A	12.523	2.430	19		2.430	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9153 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	0	902	0
		A	54.473	19.085	35	19.084	19.084	100
		B		0	0		902	0
		A	54.473	19.085	35		19.084	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Riacho Fundo II. <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 30/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas-Proc:301.000.081/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9155 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Manter áreas urbanizadas e jardinadas - Administração Regional do Varjão <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de containers visando acondicionamento de lixo na Avenida Principal do Varjão processo nº 303.000.020/2014. Compra concluída e containers já estão em utilização.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9156 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Park Way RA XXIV. <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de 1.700 m² de grama batatais para aplicação em diversas áreas do Park Way. Processo nº 305.000.012/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9158 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 15000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do SCIA. <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Áreas mantidas. Processo nº 306.000041/2014.	F	B	203.577	104.106	51	145 103.961	9.190 103.961	0 100
		A						
		B		0	0		9.190	0
		A	203.577	104.106	51		103.961	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9161 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-JARDIM BOTÂNICO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXVII. <b>Previsão:</b> Início 15/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Compra de material permanente para manutenção das áreas ajardinadas da RA XXVII. Processo n. 307.000.224/2014.	F	B	53.604	275	1	0 275	173 275	0 100
		A						
		B		0	0		173	0
		A	53.604	275	1		275	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								





PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9164 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Administração Regional do SIA <b>Previsão:</b> Início 01/12/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de serviço de reparo e conserto de roçadeira desta administração. Processo 309.000.156/2014	F	B		0	0	0	0	0
		A	157.500	928	1	928	928	100
		B		0	0		0	0
		A	157.500	928	1		928	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9165 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1800 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Vicente Pires. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: argamassa, tinta, mangueira, esguincho, broca concreto, rejunte, tomada, chave fenda, arame,desempeneadeira, botina, fita isolante, cadeado, pedra, brita, tubo de concreto, tubo redondo, chapa industrial, areia lavada, corante liquido, tijolo, cimento, agroflete, prego, alicate, etc Processo: 366.000.214/2014, 366.000.297/2014, 366.000.057/2014, 366.000.086/2014, 366.000.164/2014, 366.000.187/2014, 366.000.203/2014.	F	B		0	0	0	0	0
		A	77.550	46.958	61	46.958	46.958	100
		B		0	0		0	0
		A	77.550	46.958	61		46.958	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.9167 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	47.000	7.913	17	7.913	7.913	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	47.000	7.913	17		7.913	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300000 Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0016 - Manter e conservar as áreas urbanizadas e ajardinadas da RA XXXI - Fercal								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material de construção (tintas, areia, cimento etc) para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-7.316.038	12	7.998.520	10.582.339	15
		A	61.363.636	69.532.581	113	68.850.099	68.850.099	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-7.316.038	12		10.582.339	15
		A	61.363.636	69.532.581	113		68.850.099	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 499999 Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 499999 Unidade Medida : M2</b>								
ETAPA ▶ 0082 - (PEDF) Conservar áreas verdes do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Áreas verdes conservadas: jan: 2.678; fev: 4.750; mar: 3.559; abr: 5.126; mai: 5.478; jun: 1.823; jul: 1.982; ago: 3.598; set: 1.752; out: 1.486; nov: 254; dez: 326.								
ETAPA ▶ 0083 - (PEDF) Manter gramados (roçagem e acabamento) no Distrito Federal. Contratos: 754/11, 755/11, 756/11, 757/11, 758/11 e 759/11)								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Gramados mantidos (m²): jan: 113.447.555; fev: 90.758.004; mar: 109.911.378; abr: 69.088.012; mai: 76.841.757; jun: 39.704.655; jul: 45.613.998; ago: 44.391.378; set: 41.587.988; out: 44.406.472; nov: 0; dez: 79.039.447.								
ETAPA ▶ 0084 - (PEDF) Manter Individuos Arbóreos - Contratos (720/12; 721/12; e 722/12)								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Individuos arbóreos mantidos (u): jan: 1.964; fev: 1.558; mar: 1.992; abr: 1.772; mai: 8.653; jun: 2.863; jul: 3.268; ago:3.139; set: 2.746; out: 1.797; nov: 0; dez: 711.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6208.8508.0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-8.872.061	24	8.872.097	2.035.459	8
		A	37.227.273	27.080.212	73	27.080.176	27.080.176	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.872.061	24		2.035.459	8
		A	37.227.273	27.080.212	73		27.080.176	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA URBANIZADA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 260000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 260000 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ETAPA</b> ▶ 0085 - (PEDF) Recuperar vias públicas no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Vias públicas recuperadas (m³): jan: 383,37; fev: 322,85; mar: 286,89; abr: 217,36; mai: 146,47; jun: 256,57; jul: 320,71; ago: 234,93; set: 204,31; out: 261,91; nov: 143,09; dez: 133,48.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0086 - (PEDF) Recuperar meios fios no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Meios fios recuperados (m²): jan:75; fev: 308; mar: 360; abr: 405; mai: 337; jun: 178; jul: 281; ago: 68; set: 99; out: 45; nov: 63; dez: 58.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0087 - (PEDF) Recuperar Passeios no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Passeios recuperados (m²): jan: 763; fev: 566; mar: 240; abr: 103; mai: 182; jun: 373; jul: 349; ago: 638; set: 357; out: 414; nov: 113; dez: 74.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

**PROGRAMA: 6209 - ENERGIA**

**OBJETIVO:** Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
787	AUMENTO DO VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M³/DIA	10.618	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.000 8.900	25.000 7.574	35.000 6.203	50.000	CEBGAS (OBJ ESP 1 - CEBGÁS)
788	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	2.170	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.612 2.336	2.868 2486	3.028 2.806	3.188	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
789	EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	998	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.115 1.071	1.139 1122	1.146 1.124	1.149	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
790	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	2.041	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.121 2.193	2.163 2255	2.205 20.481	2.248	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
791	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - RDAINST	KM	14.315	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.611 14.600	14.762 14772	14.914 57.126	15.068	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
792	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	HORAS	14,80	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,11 18,00	12,05 17,88	12 15,88	11,95	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
793	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	Nº DE INTERRUPÇÕES	14,79	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,05 20,23	12 15,94	11,95 11,86	11,90	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
794	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	851.787	31/12/2010	Desejado Alcançado	913.682 910.911	944.747 945.148	978.758 980.969	1.013.015	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 211.196.253 2013 = 233.992.380 2014 = 274.312.541 2015 = 291.536.198

PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.475.397.670	366.301.754	15	167.658.183	93.665.944	3
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		B		-5.666.047	3	2.647.364	0	0
		A	222.686.961	140.702.657	63	6.060.672	6.060.672	4



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Recursos próprios</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.752.6209.1133.2836 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 4375 <b>Unidade Medida :</b> M</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13500 <b>Unidade Medida :</b> M</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 04/03/2013 <b>Término</b> 27/08/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas fundações (82 un) e estruturas. Linhão remanejado. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.</p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.752.6209.1133.5131 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 682 <b>Unidade Medida :</b> M</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 730 <b>Unidade Medida :</b> M</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0129 - Remanejar redes de energia elétrica na Av. Elmo Serejo, em frente ao CADF, em Taguatinga.</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 13/08/2014 <b>Término</b> 02/11/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados 100% dos serviços - remanejamento de rede (730 m) finalizado. CT.: 016/2014 (FL) - Proc.: 110.000.069/2014.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A</b>								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.1133.0315 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL	I	B		-3.127.412	1	0	0	0
		A	220.086.961	134.533.255	61	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-3.127.412	1		0	0
		A	220.086.961	134.533.255	61		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 60000 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M								
ETAPA ▶ 0006 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica aérea								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Infraestrutura implantada: rede monofásica (m) - 7.870; trafos monofásica (un) - 59; potência monofásica (kVA) - 775; rede trifásica (m) - 52.084; trafos trifásica (un) - 168; potência trifásica (kVA) - 15.009; postes (un) - 817.								
ETAPA ▶ 0007 - Instalar rede de distribuição de energia elétrica subterrânea.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Infraestrutura implantada: circuitos (m) - 84.416; rede de dutos (m) - 20.620; caixas (un) - 178.								
ETAPA ▶ 0008 - Implantar subestação de Taguatinga Norte.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 30/10/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executado até dez-14 - 95% ; obra civil e a montagem eletromecânica.								
ETAPA ▶ 0009 - Implantar subestação no Setor de Garagem Norte.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/10/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executada até dez-14 - 8%; projeto civil, eletromecânicos e montagem do canteiro.								
ETAPA ▶ 0010 - Ampliar subestação do Paranoá.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ampliação da carga da subestação do Paranoá para 48,5 MWh, beneficiando a região central e norte de Brasília.								
ETAPA ▶ 0011 - Implantar subestação no Noroeste.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 30/10/2015								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executada até dez-14 - 90%; obra civil.								
<b>AÇÃO :</b> 1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Ampliar a rede de iluminação pública .  <b>Implementação :</b> A ação será implementada pela CEB, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.		B A	44.233.444	849.897 54.787.360	2 124	8.299.554 45.321.593	0 2.747.228	0 5
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 15.752.6209.1763.0012 - ( * * ) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO	F	B A B A		849.897 54.787.360 849.897 54.787.360	2 124 2 124	8.299.554 45.321.593	0 2.747.228	0 5 0 5
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE ELÉTRICA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 32100 <b>Unidade Medida :</b> M  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013). <b>Previsão:</b> Início 06/11/2012 <b>Término</b> 30/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 100% dos serviços - implantados postes com luminárias LED ao longo do Eixo Monumental. Ampliação executada ao longo de 9.500m. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012 <b>ETAPA ▶</b> 0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013). <b>Previsão:</b> Início 02/01/2013 <b>Término</b> 14/08/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 15% - proj. desenvolvido, pontos iluminação instalados (2.341un) c/ implant./melhorias de IP: na Av. Central-Recanto, arredores Fórum e HRT-Taguatinga e duplicação pista SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 40% dos serviços - IP em trechos: SQSW/Octogonal, Cond.Del Lago-Itapoã, Con.Itaipu, S.Sebastião, Taguatinga, Sobradinho, Mestre D'Armas, Fercal, Samambaia, S.Sul Gama, Sol Nasc.Ceilândia, RiachoFundo I, Autarq.Sul-BSA e outros. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 1768 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		B A		0 500.000	0 100	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.1768.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADA <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Implantar a infra-estrutura para distribuição de gás da CEBGAS								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Rede implantada nos dois postos do DF (SIA e Guarapari). A ampliação e a infra-estrutura está vinculada à negociação com potenciais clientes e fornecedores								
<b>AÇÃO :</b> 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.1836.1922 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BRASÍLIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LUMINÁRIA INSTALADA <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0013 - Ampliação dos pontos de iluminação pública no perímetro da Administração Regional de Brasília.</b> <b>Previsão:</b> Início 30/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Novos pontos de iluminação pública na RA-I Processo nº141.000.000/2014, 50 luminárias.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1836.1923 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública na RA DE SOBRADINHO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LUMINÁRIA INSTALADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0018 - Ampliar o sistema de iluminação pública na RA de Sobradinho.</b> <b>Previsão:</b> Início 20/04/2014 Término 31/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 20/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instalação de iluminação pública na via entre a BR 020 e Escola CL Corrêgo do Arrozal. Processo nº 134.000.416/2014.								
	F	B		-199.634	100	199.635	0	0
		A	200.000	1	0	0	0	0
		B		-199.634	100		0	0
		A	200.000	1	0		0	0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1836.6956 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LUMINÁRIA INSTALADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0032 - Ampliar pontos de iluminação pública do Recanto das Emas</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Instalação de postes em diversos locais do Recanto das Emas (06 unidades). Processo nº 145.000.365/20014.								
	F	B		-73.717	314	73.717	0	0
		A	23.500	0	0	0	0	0
		B		-73.717	314		0	0
		A	23.500	0	0		0	0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.451.6209.1836.1927 - Ampliar Sistema de Iluminação Pública na RA DA FERCAL	F	B		-97.784	39	97.786	0	0
		A	250.000	7.188	3	7.186	7.186	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-97.784	39		0	0
		A	250.000	7.188	3		7.186	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LUMINÁRIA INSTALADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RA XXXI - FERCAL								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento realizado para ampliação de rede elétrica, extensão de rede e instalação. (CEB). Processo: 367.000032/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2397 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		B		0	0	0	0	0
		A	12.863.953	0	0	0	0	0
<b>*** Esta Ação não Integra a LEI do PPA ***</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.753.6209.2397.0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	12.863.953	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	12.863.953	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> GÁS NATURAL ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Adquirir gás natural liquefeito (GNL)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Efetuado pagamento de aquisição/custo do gás (GNL)								
<b>TIPO AÇÃO</b> : PROJETO								
<b>AÇÃO</b> : 3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		B		0	0	0	0	0
		A	30.000.000	30.000.000	100	0	0	0
<b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade</b> : Investir em segmentos de energia de fontes hídricas e outras fontes								
<b>Implementação</b> : Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
<b>SUBTÍTULO</b> : 25.752.6209.3094.0001 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	30.000.000	30.000.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	30.000.000	30.000.000	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA <b>Quantidade</b> : 3 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 3 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Ampliar a participação no negócio energia.								
<b>Previsão</b> :Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de adiantamento de participação acionária.								
<b>AÇÃO</b> : 3164 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS		B		0	0	0	0	0
		A	1.537.071	1.537.071	100	0	0	0
<b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade</b> : A finalidade desta ação é atender integralmente o objetivo específico de modernizar os sistemas mecânicos das unidades								
<b>Implementação</b> : Desmontagem, dimensionamentos, alteração e montagem dos sistemas elétricos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
<b>SUBTÍTULO</b> : 25.752.6209.3164.0001 - ( ** ) MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.537.071	1.537.071	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	1.537.071	1.537.071	100			0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MODERNIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Implantar melhorias na usina hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração (procedente da etapa 008/2013) <b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizada engenharia especializada para elaboração de Projeto Básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços e modernização das unidades geradoras da UHPA.								
<b>AÇÃO :</b> 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA, <b>Implementação :</b> Contratação de consultoria para especificação da modernização.		B A	650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22212 - CEB GERAÇÃO S/A <b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.3711.6169 - ( * * ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-CEB GERAÇÃO- PARANOÁ  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0011 - Elaborar projetos para aprimoramento das unidades geradoras da UHPA da CEB Geração S/A (Procedente da etapa 010/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto elaborado.		D B A B A			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 7046 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Aumentar a venda de gás natural canalizado para o segmento veicular e iniciar a distribuição de gás natural para os <b>Implementação :</b> Recursos próprios		B A	500.000	500.000	100	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.753.6209.7046.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS--DISTRITO FEDERAL</b>								
	I	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		0	0			0
		A	500.000	500.000	100			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Implantar e manter o Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás da CEBGAS</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Rede de gás (armazenagem e distribuição de gás) implantada em 2 postos.</b>								
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 6063 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO</b>								
		B		0	0	0	0	0
		A	40.445.779	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO</b>								
<b>Implementação : Recursos próprios</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO : 25.752.6209.6063.0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- PLANO PILOTO</b>								
	D	B		0	0	0	0	0
		A	40.445.779	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		0	0			0
		A	40.445.779	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado      Quantidade : 0      Unidade Medida :</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 12      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Manter pagamento do Arrendamento a Investco</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Concluída</b>								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamentos de arrendamento realizados.								
<b>AÇÃO : 6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO</b>		B A	13.240.589	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6064.0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	D	B A	13.240.589	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	13.240.589	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> Meta e Produto não encontrado <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Manter pagamento do uso de linhas de transmissão								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamentos realizados.								
<b>AÇÃO : 6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL</b>		B A	1.896.207.316	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6065.0003 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO	D	B A	1.887.655.666	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	1.887.655.666	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 670000 Unidade Medida : MVA <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Adquirir energia elétrica para revenda. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Energia elétrica adquirida até nov-14 (MWh): Corumbá III - 349.590,984; Corumbá IV - 507.042,532; Paranoá - 106.265,152; Itaipú - 1.239.948,571; SIN - 4.713.173,892.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6065.0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- SIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : MVA <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Adquirir energia no âmbito da (CCEE) e mercado livre visando cumprir com os contratos regulados pela CCEAR, para atender a demanda de mercado. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Energia adquirida para atender a demanda de mercado.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 25.752.6209.6065.0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Efetuar pagamentos com encargos de energia elétrica referente a compensação financeira, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Aneel, CUSD da CEB Participações S.A. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Encargos pagos: compensação financeira, câmara de comercialização, ANEEL e CUSD: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro..								
<b>TIPO AÇÃO</b> : PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO</b> : 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		-49.724	0	6.000.000	10.956.021	8
		A	211.809.057	138.067.477	65	116.068.731	84.650.857	61
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Manter a manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do DF								
<b>Implementação</b> : Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 25.752.6209.8507.6466 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	F	B		-49.724	0	6.000.000	10.956.021	8
		A	139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84.650.857	61
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-49.724	0		10.956.021	8
		A	139.155.627	138.067.477	99		84.650.857	61
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade</b> : 270000 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 270000 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0022 - Fornecer energia elétrica e manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal								
<b>Previsão</b> :Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Consumo: Jan. 34.040.734 KWH; Fev. 34.124.076 KWH; Mar. 34.291.664 KWH; Abr. 34.518.877 KWH; Maio 34.660.373 KWH; Junho 34.828.011 KWH; Jul 34.980.131 KWH; Ago 35.070.113 KWH; Set 35.412.472 KWH; Out 35.526.163 KWH; Nov. 35.668.905 KWH; Dez. 35.773.430 KWH; - Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF: Jan. 278.608; Fev. 278.823; Mar. 280.842; Abr. 281.483; Maio 281.239; Junho 281.741; Julho 282.337; Ago. 282.643; Set. 284.826; Out. 284.349; Nov. 285.580; Dez. 286.126.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
<b>SUBTÍTULO</b> : 25.122.6209.8507.6452 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EXPANSÃO-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	72.653.430	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	72.653.430	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 298500 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								





PROGRAMA: 6209 - ENERGIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços de manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal mantido, manutenção e expansão num total de 284.826 pontos de iluminação instalados.

( \*\* ) PROJETO EM ANDAMENTO ( \*\*\* ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental .

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1009	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 3	3 3	2 0	2	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1010	PARCERIAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 2	1	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1011	SIG IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	- -	-	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1012	ATLAS DISPONIBILIZADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	- -	1	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1013	EDITAIS LANÇADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1014	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	3 0	3 0	3 1	3	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1015	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	HA	-		Desejado Alcançado	10 01	10 01	35 05	35	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1016	ESPÉCIE CATALOGADA (FAUNA E FLORA)	%	50	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	55 52.5	60 57,8	70 70	80	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1017	MANEJO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 0	1 0	2 0	2	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1018	PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	7000	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	56.000 69.650	107.500 20.000	159.000 200.000	210.000	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1019	MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 4	5 4	6 4	8	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1020	REPRODUÇÃO IN VITRO DE ESPÉCIES NATIVAS E HÍBRIDAS	UNIDADE	14	30/06/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	16 14	18 14	20 14	22	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1021	CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	1 0	1 3	1	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1022	AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 20	10 35	40 40	15	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1023	IAGR - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,336 0,639	0,567 0,907	0,737 1,113	0,869	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1024	IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,109 0,338	0,197 0,508	0,269 0,644	0,329	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1025	IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,227 0,301	0,370 0,3988	0,468 0,468	0,540	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1026	IAQR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9,15 9,19	9,61 10,33	10,09 10,63	10,59	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1027	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7,77 8,64	8,15 9,43	8,57 9,13	8,99	REL ATIVIDADES NAC/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1028	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,69 0,27	0,73 0,45	0,76 0,75	0,80	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1029	INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	33,33 0	66,66 0	100	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1030	INDICADOR DE EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA PERMACULTURAL - IECMP	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	33,33 0	33,33 0	33,33	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1031	INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	20 0	40 0	60	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1032	INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEEA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	18,9 7	22,8 19,44	26,6 28,33	31,7	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1033	NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	120.000 210.849	130.000 508.819	135.000 552.261	140.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1034	NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	300.000 519.310	400.000 524.636	900.000 575.865	600.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1035	RECINTOS CONSTRUÍDOS	M2	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.000 625	2.750 181	13.000 527	3.600	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1036	PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.480 4.000	1.500 1708	1.950 2.113	2.085	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1037	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.540 798	2.200 811	2.640 263	2.640	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1041	TERMOS DE COOPERAÇÃO ESTABELECIDOS	UNIDADE	1	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2 4	4 1	6 11	8	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1042	PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	45 87	107 197	127 186	147	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1043	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1044	UC-USO COM EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	15	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	17 5	20 25	25 9	30	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1309	INFORMAÇÃO TÉCNICA LICENCIAMENTO	UNIDADE	1.108	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	1.400 811	1.680 330	2.016	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1310	LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIAS CONCEDIDAS	UNIDADE	18	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	25 27	30 34	36	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1311	LICENÇAS AMBIENTAIS INSTALAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	48	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	60 61	72 66	87	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1312	LICENÇAS AMBIENTAIS OPERAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	112	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	140 107	162 51	202	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1313	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS CONCEDIDAS	UNIDADE	59	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	70 99	84 8	100	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1314	MULTIPLICADORES CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	30 32	40 151	50	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1315	PESSOAS ATENDIDAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	-	1.000 4.999	1.200 9.123	1.500	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1316	UC-INT RECATEGORIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	2 0	10 3	20	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1318	PROGRAMAS DOS PLANOS DE MANEJO IMPLANTADOS EM UC-INT	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	1 3	3 5	5	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1319	NÚMERO DE MUDAS PLANTADAS RESULTANTES DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	150.000 60.000	200.000 451.960	250.000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1320	QUANTIDADE DE MUDAS DESTINADAS PARA O PLANTIO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	500000 343000	500000 500.000	500000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 39.819.897 2013 = 42.063.411 2014 = 41.780.670 2015 = 43.703.138

PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	18.066.481	17.018.010	94	4.878.618	4.493.552	11
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1670 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>		B		0	0	14.724	9.224	0
		A	400.000	1.239.994	310	35.742	18.844	2



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantar ações que aumentem a qualidade e a quantidade das águas do DF <b>Implementação :</b> Aplicação direta, formação de parcerias para apoio logístico e/ou por meio de contratação de serviços ou celebração de convênios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.544.6210.1670.9706 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU- PLANALTINA	F	B		0	0	14.724	9.224	0
		A	400.000	1.239.994	310	35.742	18.844	2
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.224	0
		A	400.000	1.239.994	310		18.844	2
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Implantar o projeto de pagamento por serviços ambientais na Bacia do Ribeirão Pipiripau. (Procedente da etapa 32/13).								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2012 - 2 contratos de PSA com produtores rurais assinados. 2013 - 15 contratos PSA assinados. 2014 - análises das propriedades participantes para avaliação dos resultados obtidos, com a realização de 13 pagamentos e assinatura de 5 novos contratos PSA. Proc. 197.000.976/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		B		0	0	0	0	0
		A	23.500	2.452	10	2.452	2.452	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> A atividade será executada por meio de recursos próprios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.1998.0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL-CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	2.452	10	2.452	2.452	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	23.500	2.452	10		2.452	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar projetos de conscientização, educação ambiental e inclusão social <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanche para o evento - Colônia de Feras- 56 participantes. Processo nº 196.000.088/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantação de modelos de gestão socioambientais sustentáveis das atividades administrativas e operacionais do GDF e de <b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento acerca da implantação e funcionamento da Agenda 21 e A3P, bem como aquisição de equipamentos e materias de consumo.		B A	10.000	0 20.001	0 200	6.563 3.437	2.678 2.678	0 13
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3092.0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AGENDA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Realizar a 4ª Semana IBRAM Recicla <b>Previsão:</b> Início 20/07/2014 Término 30/09/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de material de consumo. Proc. 391.001.414/2013.		F B A B A		0 20.001 0 20.001	0 200 0 200	6.563 3.437 2.678 2.678	2.678 2.678 2.678 2.678	0 13 0 13
<b>AÇÃO :</b> 3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Reforma recintos para os animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a fim de atender ao Plano Diretor da FJZB, bem <b>Implementação :</b> A reforma será executada por meio de recursos próprios e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do GDF (SEMARH). A obra será executada pela NOVACAP e coordenada pela FJZB.		B A	300.000	0 221.967	0 74	753 221.213	134.457 221.213	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3129.2583 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	753	134.457	0
		A	300.000	221.967	74	221.213	221.213	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		134.457	0
		A	300.000	221.967	74		221.213	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Reformar os recintos para animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material de construção para reforma dos recintos; parquinho de diversão: cimento, cola para madeira, vidro, pedrisco, areia:lavada e branca, tinta, material elétrico e outros. Proc nº 196.000.043/2014; 196.000.106/2014; 196.000.124/2014; 196.000.063/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		B		1	0	0	83.698	1
		A	4.700	6.588.353	0	87.683	85.691	1
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Financiar projetos para o fortalecimento da gestão ambiental no território do DF								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.542.6210.3210.0004 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO CASTRA MÓVEL-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	0	3.985	50
		A	0	7.971	0	7.970	5.978	75
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		3.985	50
		A	0	7.971	0		5.978	75
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Executar o Projeto Castra Móvel-DF.								
<b>Previsão:</b> Início 09/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contrato prestação de serviços de locação de equipamento para exames bioquímicos e hematológicos em cães e gatos a serem submetidos à castração na Unidade Móvel de Esterilização Veterinária "Castramóvel". Contrato nº								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
07/2014. Vigência: 09/09/2014 a 31/12/2014. Processo: 393.000.137/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 18.541.6210.3210.0003 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	79.713	0
		A	4.700	6.580.382	0	79.713	79.713	1
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		576	0
		A	4.700	4.580.382	0		576	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		79.137	0
		A	0	2.000.000	0		79.137	4
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO</b> <b>Quantidade : 4</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0002 - Realizar a estruturação física do Centro Estratégico de Monitoramento Ambiental</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Adquiridos materias permanentes (divisórias e mobiliários) para a adequação do ambiente de trabalho na SEMARH. Processo nº393.000.126/2013.								
<b>AÇÃO : 3214 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL</b>		B		0	0	933	0	0
		A	70.500	70.500	100	69.567	69.567	99
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Articular e fomentar parcerias para a implantação da Agenda 21 do DF, bem como a Agenda Ambiental na Administração								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 18.541.6210.3214.0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	933	0	0
		A	70.500	70.500	100	69.567	69.567	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	70.500	70.500	100		69.567	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AGENDA IMPLANTADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Coordenar atividades e reuniões para implantação de agendas ambientais e agenda 21 local - DF.</b>								





PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realização dos eventos: Assinatura da criação da Fundação Jardim Botânico realizado no Jardim Botânico de Brasília e outros. Proc. nº 391.000.222/2012								
<b>AÇÃO : 3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Cumprimento de missão institucional: recuperar os recursos naturais da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília. <b>Implementação :</b> O Jardim Botânico de Brasília deverá contratar empresa especializada p/ a recuperação das áreas degradadas, através de licitação pública e buscar parceria com iniciativa privada.		B A	4.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.543.6210.3489.3445 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO-LAGO SUL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> HA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> HA <b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Recuperar áreas degradadas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Áreas degradadas recuperadas: 01 hectare. Processo nº 195.000.065/2013	F	B A B A	4.700 4.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	174.370	0 171.370	0 98	754 170.616	0 170.616	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3678.0047 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO	F	B A	127.370	0 127.370	0 100	754 126.616	0 126.616	0 99



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	127.370	127.370	100		126.616	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar eventos e exposições - oportunidades ambientais								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização dos eventos: Tempo de Plantar realizado no Parque do Areal; Meio Ambiente e Vida realizado no Parque do Bosque Sudoeste e outros. Proc. nº 391.000.222/2012								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.3678.0048 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE SAÚDE AMBIENTAL- PLANO PILOTO	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	47.000	44.000	94	44.000	44.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	47.000	44.000	94		44.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar eventos - fórum de saúde ambiental no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização dos eventos: Lançamento do Castra Móvel, realizado no Parque Multiuso em Brasília e outros. Proc. nº 391.000.222/2012								
<b>AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>		<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	300.000	300.000	100	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.125.6210.3711.6146 - ( ** ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	300.000	300.000	100	0	0	0



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	300.000	300.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Estabelecer a revisão de normativas ADASA. (Procedente da etapa 24/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Foi elaborada a Resolução nº 13/2014 que estabelece os critérios e procedimentos para captação de água por meio de caminhão pipa. Revisão da resolução nº163/2006 realizada - Aguardando posição do jurídico.								
<b>AÇÃO : 3743 - FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>		B		0	0	75.344	286.229	0
		A	2.000.000	2.000.000	100	1.129.907	938.538	47
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fortalecer e estruturar o sistema de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas do Distrito Federal								
<b>Implementação :</b> Através da contratação de empresa especializada em implantação, operação e manutenção de redes de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.544.6210.3743.0001 - ( * * ) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	75.344	286.229	0
		A	2.000.000	2.000.000	100	1.129.907	938.538	47
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		286.229	0
		A	1.800.000	1.800.000	100		938.538	52
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 44 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Operar e manter rede de monitoramento de águas superficiais. (Procedente da etapa nº 33/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 44 estações de monitoramento operadas e mantidas. Foram instaladas 7 estações de telemetria. Proc. 197.001.247/2011								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Operar, ampliar e manter rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas. (Procedente da etapa nº 40/2013). <b>Previsão:</b> Início 01/01/2012 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratados serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológicas de água bruta. Proc. 197.001.768/2010. 129 estações de monitoramento da qualidade da água mantidas em todo o DF.								
<b>AÇÃO : 5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Criar infraestrutura na área do Parque das Aves, para oferecer infraestrutura turística <b>Implementação :</b> Convênio		B A	11.554.545	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6210.5183.9555 - ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE MANTIDO <b>Quantidade :</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0020 - Revitalizar parques no Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executadas 100% das obras de iluminação nos estacionamentos nº 02, 04, 05, 06, 12 e 13 do Parque Sarah Kubistschek. Proc. Nº 141.004.569/2013.	F	B A B A B A	11.454.545 8.181.818 3.272.727	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.5183.1695 - ( ** * ) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL II NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>	F	B A B A	100.000 100.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRAÇA/ PARQUE MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Revitalizar o parque vivencial II na Região Administrativa do Lago Norte <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> A Administração em parceria com a SO instalou 03 duchas para banho, 02 kit's de malhação e trocou a areia do parquinho infantil.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Para a pres. da integr. do JBB e da EEdo JBB é necessária a Vigilância dos seus limites p/ evitar invasão c/ depredação dos rec. nat. e atamento de fogo. P/ isto, o JBB deverá se equipar c/ veíc., tratores e implem. e manter brigada de comb. a inc.		B A	38.800	38.366	99	2.638	2.638	7
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA  <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.2932.0003 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> HA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> HA <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Preservar áreas da Estação Ecologica do Jardim Botânico de Brasília <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Áreas preservadas - Processo 195.000.033/2014 - Aquisição de material para funcionamento das roçadeiras. Processo 195.000.069/2012 - aquisição de plantas ornamentais e outros	F	B A B A	38.800 38.800	38.366 38.366	99 99	2.638	2.638	7 7
<b>AÇÃO :</b> 4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		B A	965.850	975.464	101	974.823	974.823	100



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> MANTER E CONSERVAR OS ANIMAIS DO PLANTEL DA FJZB <b>Implementação :</b> A atividade será executada por emio de recursos próprios.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4086.0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ANIMAL ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 1100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Prestar assistência aos animais locados na Fundação Jardim Zoológico de Brasília								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Animais assistidos: jan 921; fev 921; mar 914; abr 881; mai 870; jun 868; jul 862; ago 859; set 861; out 871; nov 894; dez 875. Aquisição de alimentos (frutas,verduras, peixe) e medicação. Processo n.º. 196.000.273/2012, 196.000.253/2011 e outros.								
<b>AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Capacitação de Servidores da FJZB <b>Implementação :</b> Contratar cursos para aperfeiçoamento dos servidores								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.128.6210.4088.5778 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR CAPACITADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0004 - Capacitar servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores capacitados. 04 - Cursos: Formação e aperfeiçoamento de pregoeiros / Gestão de aposentadoria e pensões. Processos: 196.000.037/2014 / 196.000.048/2014.								
<b>AÇÃO : 4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Sensibilizar a população do DF quanto à importância do equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. <b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e produção de projetos e materias de divulgação de educação ambiental e formação de multiplicadores de educação ambiental, bem como a aquisição de equipamentos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4094.2253 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE E VIDA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶ 0023 - Promover educação ambiental e ações sustentáveis.</b> <b>Previsão:</b> Início 20/05/2014 Término 28/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização dos eventos: Meio ambiente é vida - parque Asa Sul; Meio ambiente é vida - parque Guará e entrega parque Sucupira. Proc. nº 391.000.222/2012								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4094.0001 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA      <b>Quantidade :</b> 2850      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0029 - Promover a educação ambiental para o desenvolvimento das ações sustentáveis do DF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Serviços gráficos. Proc.: 391.001.237/2012; Confecção/calendários -2014 Proc. nº: 391.001.486/2013; Aquisição/mobiliário Proc.nº: 391.001.250/2013. Palestras de Educação Ambiental e Oficinas em Escolas do DF: 2 palestras p/ o Projeto Judô com Tranquilini (100 alunos) 4 oficinas de contação de histórias no Centro Especial da Asa Sul/ 70 alunos. Sarau Ambiental no Centro de Práticas Sustentáveis. Total de pessoas atendidas/capacitadas: 70.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0030 - Desenvolver ações de educação ambiental em Unidades de Conservação e seu entorno (Programa Parque Educador)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/04/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Workshop de Fotografia de Natureza. Projeto Descoberto Coberto: 120 crianças da Escola Classe Chapadinha. Centro de Educação Ambiental do IBRAM: 160 crianças em ações de educação ambiental no Parque Ecológico Águas Claras. Pessoas atendidas/capacitadas: 1.386.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0031 - Desenvolver ações de educação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis no DF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/04/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Divulgação da IN 58/2013 e IN 48/2014 para integrantes e representantes de ONG's que atuam na área ambiental, p/ futuro cadastramento de Projetos de Educação Ambiental junto ao IBRAM. São Sebastião: projeto "Curso de produção de mudas - viveiro de mudas"; projeto "Empreendedorismo para produção de horta orgânica e alimentação saudável". Formação de 15 cooperados no projeto "Coleta seletiva e cooperativa". Proc. nº: 391.000.722/2013.Total de pessoas atendidas/capacitadas: 559.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0035 - Realizar o IX Congresso Reeditor Ambiental</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> IX Congresso Reeditor Ambiental: realizado dia 25/11/14 c/ a participação de 550 alunos e 35 professores. Curso Reeditor Ambiental: 20 participantes efetivos</p>								
<p><b>AÇÃO : 4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Empreendimentos de alto potencial de impacto ambiental licenciados e acompanhados de maneira mais eficiente e dentro dos</p>	B			816	4	5.209	17.846	17
	A		20.000	106.973	535	71.190	69.042	65





PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento quanto aos procedimentos adotados para o licenciamento ambiental e a legislação competente, bem como aquisição de equipamento e mat. de consumo								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.542.6210.4095.0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		816	4	5.209	17.846	17
		A	20.000	106.973	535	71.190	69.042	65
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		816	4		14.346	21
		A	20.000	68.373	342		64.292	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		3.500	0
		A	0	38.600	0		4.750	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FISCALIZAÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Promover Atividades de Fiscalização no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Gaiola aves, gancho serpente, pinção répteis, laço cambão, rede arremesso e puça. Serviço de calibração de decibelímetros; Pagamento TCT UNESCO. Aquisição de Uniformes; Mochila de Ataque e Apito Metálico. 391.001.459/2013; 391.001.453/2013; 391.001.493/2013, 391.001.468/2013; 391.000.859/2013; 391.001.078/2011. Lanternas Táticas 391.001.452/2013. Paquímetros, trenas, balança e GPS. 391.001.449/2013. Balança portátil. Material de proteção e segurança. 391.001.577/2014. Mat caç pes391.001.754/2014								
<b>AÇÃO :</b> 4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		B		0	0	0	0	0
		A	22.766	22.766	100	22.766	22.766	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Produtividade da função fiscalizatória								
<b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento quanto aos procedimentos adotados na fiscalização ambiental e ainda aquis. equip. e mat. consumo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.542.6210.4096.0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	22.766	22.766	100	22.766	22.766	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	22.766	22.766	100		22.766	100



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LICENCIAMENTO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 1950 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0027 - Promover Atividades de Licenciamento no DF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento parcela Termo Cooperação Técnica com a UNESCO 391.001.078/2011.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4097 - INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Monitoramento da qualidade ambiental permanente e periódico realizado</p> <p><b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração e implantação de projetos de monitoramento da qualidade ambiental, coleta de dados e análises laboratoriais, bem como aquisição de equipamentos e material de consumo.</p>		B A	350.000	444.993	0 127	24.703 264.742	202.277 227.978	0 51
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4097.0001 - INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PONTO MONITORADO <b>Quantidade :</b> 80 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Manter, modernizar e/ou ampliar o monitoramento Ambiental do DF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 15 armadilhas fotográficas; Workstations; Mobiliário. 391.001.244/2013, 391.000.050/2014, 391.001.250/2013. Estações Meteorológicas Fixas+Mastro cercadas c/ instalações elétricas; Kit básico para manutenção da sonda de qualidade da água YSI 6600 V2-2; Sensores p/sonda de qualidade da água YSI 6600 V2-2.Material de campo. Consumíveis para as estações de monitoramento da qualidade do ar. 391.000.573/2014. Materiais de consumo. 391.000.311/2014; 391.000.837/2014.</p>	F	B A B A B A						
			350.000	444.993	0 127	24.703 264.742	202.277 227.978	0 51
			30.000	86.230	0 287		32.122 39.370	0 46
			320.000	358.763	0 112		170.155 188.608	0 53



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4098 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS</b>		B		-39.221	8	40.799	79.803	3
		A	476.000	2.910.455	611	610.983	533.501	18
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Preservar áreas protegidas e recursos florestais <b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados, aquisição de materiais permanentes e consumo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4098.0001 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-39.221	8	40.799	79.803	3
		A	476.000	2.910.455	611	610.983	533.501	18
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-39.221	8		79.803	4
		A	476.000	2.124.521	446		422.568	20
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	785.934	0		110.933	14
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE CONSERVADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Manter os Parques do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de Serviços - referente fornecimento de serviços de água e esgoto - CAESB Parque; Aquisição de Mobiliário; Aquisição de peças para veículo de combate a incêndios; Fornecimento de serviços de energia elétrica - CEB Parque; manutenção de caminhão e combate a Incêndios Florestais. Proc. nº: 391.000.003/2013,391.001.250/2013, 391.000.155/2014, 391.000.004/2013, 391.001.171/2013./ Parques Mantidos. Aquisição de material de proteção e segurança. 391.001.577/2014.								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Realizar eventos Socioambientais								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos com orçamento da SEMARH:Tempo de Plantar(Pq Areal e Cortado); Entrega Castra Móvel Pq do Cortado; Meio Ambiente é Vida(Pq Bosque Sudoeste, Águas Claras,Saburo Onoyama; Ezequias-Guará; Asa Sul; Olhos D'água); Aniversário JBB; Dia das Mães Pq Saburo Onoyama; Lançamento do Pq Setor O; Exposição Zoo Pet Pq da Asa Sul; Dia da Água Pq da Ermida com Orquestra Nacional; Aniversário de BSB (Orquestra Nacional Pq Olhos D'água); entrega Pq do Sucupira -Planaltina; Iluminação Pq Sudoeste; e outros.								
<b>AÇÃO : 4099 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS</b>		B		0	0	27.509	10.899	0
		A	95.000	122.511	129	57.128	57.128	47



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Implantação de atendimento às emergências relativas aos riscos ambientais, como produtos perigosos, incêndios florestais, <b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e produção de projetos e materiais de divulgação e treinamento quanto ao atendimento à emergências relativas aos riscos ambientais, aquis. equip. e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4099.0001 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ATENDIMENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0021 - Realizar o XVI Fórum do Plano Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 01/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 01/09/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: reunião técnica com os participantes do Plano para atender aos objetivos do fórum, em 15 de maio de 2014. <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Realizar o IV Seminário de Riscos Ambientais Relativos a Produtos Perigosos do DF <b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 01/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 30/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: II Simpósio Internacional de Emergências com Produtos Perigosos entre os dias 20 e 22 de maio de 2014. <b>ETAPA ▶</b> 0023 - Adquirir material e serviços para controle de riscos ambientais <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquiridos gandolas, coturnos, camisetas, cantis Proc. nº:391.000.678/2014; 391.000.649/2014; 391.000.648/2014. Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e materiais complementares para uso da brigada (atendem a brigadistas ativos e futuros). Aquisição de Coturno para Brigada - Florestal. 391.000.565/2014.	F	B		0	0	27.509	10.899	0
		A	95.000	122.511	129	57.128	57.128	47
		B		0	0		10.899	0
		A	95.000	122.511	129		57.128	47
<b>AÇÃO : 4100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL</b>		B		-48.650	49	60.692	107.144	63
		A	100.000	170.086	170	117.792	115.593	68



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Centro Tecnológico de Informações do IBRAM estruturado e em funcionamento <b>Implementação :</b> Contratação de prestadores de serviços especializados para coleta, tratamento, recuperação e difusão de dados e informações, aquisição de equipamentos permanentes - hardware e software, material de consumo.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6210.4100.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-48.650	49	60.692	107.144	63
		A	100.000	170.086	170	117.792	115.593	68
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-48.650	49		3.645	6
		A	100.000	57.100	57		12.094	21
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		103.499	0
		A	0	112.986	0		103.499	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> GESTÃO MODERNIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Modernizar a Gestão Ambiental do DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de Anuidade - referente ABEMA Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente relativo ao exercício de 2014. Proc. nº: 391.000.193/2014 Aquisição material permanente: GPS geodésico. Proc. nº: 391.001.460/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Digitalizar o Acervo audiovisual do IBRAM								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de serviços de digitalização Proc nº 391.000.480/2014								
<b>AÇÃO : 4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO</b>		B		0	0	27.282	53.498	0
		A	30.750	368.515	0	335.740	303.394	82
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Cumprimento de missão institucional: Reproduzir espécies nativas do Cerrado no Jardim Botânico e na Estação Ecológica do <b>Implementação :</b> Aquis. de equip. e mat.de consumo p/ a produção de 500.000 mudas de espécies nativas da flora do Cerrado. O JBB deverá manter um banco de germoplasma e contratar empresa p/ reformar o espaço do viveiro, lab., estufas e galpões p/ a prod. de mudas.								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 18.541.6210.4113.0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-- LAGO SUL</b>	F	B		0	0	27.282	53.498	0
		A	30.750	368.515	0	335.740	303.394	82
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		53.498	0
		A	30.000	368.515	0		303.394	82
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	750	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MUDA PRODUZIDA</b> <b>Quantidade : 1000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 200000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0011 - Produzir mudas do cerrado para atender ao Convênio TERRACAP</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mudas produzidas: 200.000 (DUZENTAS MIL) Processo: 195.000.043/2011								
<b>AÇÃO : 4135 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		B		0	0	0	19.699	0
		A	351.000	351.000	100	23.953	23.953	7
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Fiscalizar os usos dos recursos hídricos no Distrito Federal.								
<b>Implementação :</b> Através da identificação da demanda são executadas vistorias e após elaboração de relatório são emitidos os atos de fiscalização pertinentes.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 18.544.6210.4135.0001 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	19.699	0
		A	351.000	351.000	100	23.953	23.953	7
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		19.699	0
		A	351.000	351.000	100		23.953	7
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0035 - Fiscalizar o uso quali-quantitativo dos recursos hídricos do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram realizadas 887 fiscalizações, pelo quadro próprio de servidores, sem necessidade de execução financeira; 02 campanhas de cadastro de usuários, totalizando 34 propriedades cadastradas; ações para a regularização de 08 canais de água que representam 85 usuários de recursos hídricos; Paralelamente, estão sendo desenvolvidos 06 projetos voltados para gestão de recursos hídricos. Foram confeccionadas 47 placas de identificação de corpos hídricos, via convênio com o DER.								
<b>AÇÃO :</b> 4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		B		0	0	405.210	505.799	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	690.500	690.500	100	528.909	505.799	73
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.544.6210.4235.0001 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF- PLANO PILOTO	F	B		0	0	405.210	505.799	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	690.500	690.500	100	528.909	505.799	73
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 56 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		0	0		505.799	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	690.500	690.500	100		505.799	73
<b>ETAPA</b> ▶ 0036 - Consolidar o programa ADASA na escola na rede educacional do DF, para desenvolver a conscientização no uso racional dos recursos hídricos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram visitadas 45 escolas com a participação de 21.929 alunos e 1.092 professores.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								
<b>PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>OBJETIVO:</b> Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.								
<b>TIPO:</b> Finalístico <b>MACROOBJETIVO:</b> REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE								
<b>Público Alvo:</b> População do Distrito federal e entorno								
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO								
<b>Justificativa:</b> X								



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
961	Nº DE ESTUDOS E PESQUISAS AFETAS AO SUAS REALIZADAS	UNIDADE	4	31/07/2011	Desejado Alcançado	6 1	5 5	7 2	7	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
966	TAXA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	%	-		Desejado Alcançado	16 -	32 0	50 0	100	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
968	TAXA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS (EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS) E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-		Desejado Alcançado	45 -	60 0	80 0	100	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
971	TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	67 70	80 86	96 96	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SEDEST(OBJ ESP 2-FAS)
1058	TAXA DE INSERÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	7	31/07/2011	Desejado Alcançado	21 -	43 -	78 100	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST CODEPLAN/PD (OBJ ESP 2 - FAS)
1102	INDIVÍDUO CAPACITADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	100 135	100 35	100 120	100	JBB E ADMINISTRAÇÃO REGIONAIS (OBJ ESP 4 - JBB)
1103	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	4 0	4 1	4 4	4	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1104	PUBLICAÇÃO IMPRESSA E EDITADA	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	3 2	3 1	3	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1154	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 60	80 80	100	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1155	PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS DO DF IMPLEMENTADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	01 01	02 0	03 01	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1156	Nº DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF REALIZADAS	UNIDADE	09	31/12/2011	Desejado Alcançado	09 09	10 10	10 10	11	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)





Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1157	Nº DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS E EVENTOS SIMILARES AFETOS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO DF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	07 13	14 16	22 22	30	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1158	Nº DE CREAS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	08	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 08	09 09	11 9	11	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1159	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA/CENTRO POP IMPLANTADO NO DF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	04 01	02 02	03 02	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1160	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES IMPLANTADAS	UNIDADE	08	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12 08	08 03	09 03	09	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1161	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA JOVENS IMPLANTADAS	UNIDADE	-	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	02 01	02 01	04 01	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1162	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ADULTOS IMPLANTADAS	UNIDADE	02	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	04 02	03 02	05 02	06	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1163	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA IDOSOS IMPLANTADAS	UNIDADE	01	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	04 01	02 01	04 01	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1167	TAXA DE INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	-	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 -	100 -	100 100	100	DADOS DO DISQUE 100 E DA CENTRAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA SEDEST (OBJ ESP 2 - FAS)
1169	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	27	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	33 27	31 27	34 27	36	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 3 - FAS)
1170	Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS/PAIF	UNIDADE	9.938	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	24.390 34.533	26.780 132402	29.948 31.418	31.150	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJ ESP 3 - FAS)
1171	Nº DE UNIDADES DE OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IMPLANTADOS NO DF (COSES)	UNIDADE	17	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	22 17	18 17	20 17	21	SINOPSE ESTATÍSTICA



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1172	Nº DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS IMPLANTADOS	UNIDADE	01	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	03 01	03 0	03 0	03	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1173	Nº FAMÍLIAS DO DF BENEF. BOLSA FAMÍLIA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO PAIF (*JUSTIFICATIVA)	UNIDADE	440	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	555 550	660 632	755 292	775	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 3 - FAS)
1174	TAXA DE INCLUSÃO DE GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS E DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL RESIDENTES NO DF NO CADASTRO ÚNICO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 37	50 37	70 66	100	CADASTRO ÚNICO (OBJ ESP 3 - FAS)
1175	PERCENTUAL DE CATADORES ASSOCIADOS A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	81 80	90 94	95 108	100	SEDEST/SUPA (OBJ ESP 3 - FAS)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 124.336.554      2013 = 137.393.608      2014 = 169.999.643      2015 = 143.813.960

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	55.674.932	106.022.308	190	99.314.562	86.002.888	12
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1583 - REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>		B		0	0	0	11.914	0
		A	426.000	424.413	100	424.413	424.413	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Estruturar a rede de proteção social do Distrital Federal, adequando os espaços físicos às necessidades dos usuários.								
<b>Implementação :</b> Realizada pelo órgão gestor da política de assistência social do DF, contratação de empresas especializadas, e parceria com a Secretaria de Obras e/ou NOVACAP.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.451.6211.1583.1904 - ( ** * ) REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CAUB I	F	B		0	0	0	11.914	0
		A	50.000	48.413	97	48.413	48.413	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		11.914	0
		A	50.000	48.413	97		48.413	100



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO REFORMADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 242      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Reformar o Centro Comunitário do CAUB I</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/08/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executada a reforma e ampliação do Centro Comunitário do CAUB I, composta de fundações e estrutura, alvenaria, cobertura, revestimento de piso, revestimento de paredes, instalações: hido-sanitárias, elétricas e telefônicas. Proc: 301.000.338/2013. obra 100% concluída.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.1583.0002 - ( * * * ) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- GAMA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO REFORMADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Reformar Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Gama</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída com reforma de alambrado, hidraulica, eletrica, piso. (área de 850 m2) Processo: 380.000.217/13</p>	S	B	376.000	376.000	100	376.000	376.000	100
		A						
		B	376.000	376.000	100		376.000	100
		A						
<p><b>AÇÃO :</b> 3186 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Estruturar a rede de proteção social do DF, com a instalação de equipamentos públicos do SUAS nos territórios de</p> <p><b>Implementação :</b> Esta ação é realizada pelo órgão gestor da política de assistência social no DF e demanda contratação de empresas especializadas, por meio de licitações, em parceria com a SO e/ou NOVACAP, resultando na garantia/resgate de direitos de família e indiv</p>		B		0	0	86.055	0	0
		A	2.454.545	8.585.727	350	8.498.734	8.498.734	99
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b></p>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.3186.0007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs--DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	86.055	0	0
		A	2.454.545	8.585.727	350	8.498.734	8.498.734	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	2.454.545	8.585.727	350		8.498.734	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0050 - Construir abrigo institucional para adultos e famílias em Planaltina (etapa proveniente de 2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída com serviços de terraplanagem, fundações, estruturas e instalações elétricas e hidráulicas. (3.000 m²) Processo: 112.003.312/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0051 - Construir abrigo institucional para adultos e famílias em São Sebastião (etapa proveniente de 2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra concluída com serviços de terraplanagem, fundações e estruturas. (3.160 m²) Processo: 112.003.313/09								
<b>AÇÃO :</b> 3188 - REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)		B		0	0	0	0	0
		A	141.000	358.200	254	28.200	28.200	8
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.3188.0001 - ( * * * ) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)--DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	141.000	358.200	254	28.200	28.200	8
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	141.000	28.200	20		28.200	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	330.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Reformar centro de referência especializado de assistência social - CREAS no DF <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obras de reformas concluídas nos CREAS Brazlandia (área de 450 m2) e no CREAS Ceilandia (300 m²) com pinturas, telhados, serviços hidráulicos e elétricos. Processo: 380.000.217/13								
<b>AÇÃO : 3189 - REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X  <b>Implementação :</b> X		B A	141.000	-18.105 10.095	13 7	18.106 10.094	0 10.094	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.3189.0001 - ( ** * ) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0024 - Reformar Centro de Referência Especializado para população em situação de rua - CREPOP em Ceilandia e Brasília (procedente da etapa 51 de 2013) <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Obra concluída em Ceilandia (158 m²) e em Brasília (489 m²) com reparos na parte elétrica, hidráulica, piso, pintura, etc. Processo: 380.000.217/13								
	S	B A B A	141.000 141.000	-18.105 10.095 -18.105 10.095	13 7 13 7	18.106 10.094	0 10.094	0 100 0 100
<b>AÇÃO : 3246 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X  <b>Implementação :</b> x		B A	313.500	0 323.041	0 103	0 323.041	0 0	0 0



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.244.6211.3246.0005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	313.500	323.041	103	323.041	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	313.500	323.041	103			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO</b> <b>Quantidade : 531</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 500</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/12/2011      Término 03/02/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/12/2011      Término 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA</b> <b>ESTÁGIO : Paralisada</b>								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra inicialmente reiniciada em outro trecho do objeto contratual. Retomada da edificação ainda não efetivada pela Construtora (TRIER) em função da conclusão de urbanização de trecho da QNP - Ceilândia.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / Empresa Construtora e NOVACAP								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA</b>		B		0	0	0	0	0
		A	3.698.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : X</b>								
<b>Implementação :</b> Executada na modalidade direta, via processo legal e custada com recursos próprios da CAESB								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 17.244.6211.2094.9728 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL</b>	D	B		0	0	0	0	0
		A	3.698.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	3.698.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 26300</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 26300 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0046 - Promover assistência social comunitária no Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2012 -Projeto Escalada formou70 empregados/ colaboradores da Caesb. Em 2013 Projeto Escalada 70 empregados/colaboradores da Caesb; Projeto Golfinho atendeu à 400 crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, com educação pedagógica e fornecido 17.100 kit lanche; 2.690 unidades de material pedagógico, dentre eles: caderno, lápis de cor, caneta hidrográfica tesoura balões e dicionário escolar. Em 2014 mais novas 400 crianças são atendidas pelo Projeto Golfinho.								
<b>AÇÃO :</b> 2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		B A	14.700	1.912.519	0 0	0 1.082.193	352.219 890.604	0 47
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Qualificar a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como a <b>Implementação :</b> Utilização de recursos transferidos tranferidos conforme descrito na NOB - SUAS.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.122.6211.2411.0003 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	S	B A	14.700	1.912.519	0 0	0 1.082.193	352.219 890.604	0 47
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	14.700	1.312.519	0 0		296.223 834.608	0 64
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B A	0	600.000	0 0		55.996 55.996	0 9
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0002 - Realizar a gestão descentralizada IGD-SUAS - FAS <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de capacitação aos trabalhadores do SUAS - CAPACITASUAS, pelo Centro Universitário Sul de Minas para 740 pessoas. Processo: 380.002.027/2014								
<b>AÇÃO :</b> 2693 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		B A	23.030		0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Prover o mantimento do Conselho, com toda aparelhagem necessária para os trabalhos efetuados								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.2693.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS-- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Conselho mantido (não houve execução financeira)	S	B A B A	23.030 23.030	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
<b>AÇÃO :</b> 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	4.700	4.616	98	4.616	4.616	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA <b>SUBTÍTULO :</b> 18.541.6211.4089.0004 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PRODUTORES DE MUDAS DO CERRADO E DE ARTESANATO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Capacitar produtores de mudas do cerrado e de artesanato do Distrito Federal	F	B A B A	4.700 4.700	4.616 4.616	98 98	4.616 4.616	4.616 4.616	100 100





PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> pessoas capacitadas: 120 , Processo nº 195.000.065/2013 - Em parceria com a Rede de Sementes foram oferecidos os seguintes cursos: Identificação de árvores e madeiras do bioma cerrado, Seleção e marcação de árvores matrizes. Coleta, Manejo e Beneficiamento de sementes, Produção de Mudas do Bioma Cerrado.								
<b>AÇÃO :</b> 4118 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	8.179.149	-976.332 27.021.168	12 330	154.062 26.345.853	4.227.090 22.348.291	16 83
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4118.0005 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 130 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 90 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes na Unidade de Acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 79, fevereiro: 81, março: 85, abril: 105, maio:108, junho:117, julho: 129, agosto: 138, setembro: 152, outubro: 117, novembro: 79, dezembro: 90 Processo: 380.002.420/13 <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimento realizado: janeiro:23, fevereiro: 17, março: 17, abril: 13, maio:11, junho:12, julho: 15, agosto: 14, setembro:15, outubro: 13, novembro: 17, dezembro: 20 Processo: 380.002.420/13	S	B A B A B A	720.106 720.106	-113.293 960.766 -113.293 956.566 0 4.200	16 133 16 133 0 0	23.600 829.052	67.933 656.652 67.933 652.452 0 4.200	7 68 7 68 0 100



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4118.0006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	S	B		-1.662.854	164	723.330	1.437.144	18
		A	1.011.664	8.083.278	799	8.009.538	6.879.325	85
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.662.854	164		1.437.144	18
		A	1.011.664	8.083.278	799		6.879.325	85
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA <b>Quantidade :</b> 469 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 401 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidas em 02 ENGs conveniadas: janeiro: 36, fevereiro:36, março: 31, abril: 30, maio:38, junho:37, julho: 37, agosto: 35, setembro:30, outubro: 47, novembro: 39, dezembro: 44      Processo: 380.002.967/13								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado pela ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro:63, fevereiro: 66, março: 67, abril: 67, maio:67, junho: 67, julho: 67, agosto: 67, setembro:67, outubro: 67, novembro:67, dezembro: 68      Processo: 380.000.010/10								
<b>ETAPA ▶</b> 0047 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Casas Lares - Rede Conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crianças e adolescentes acolhidas em 7 ENGs conveniadas: janeiro: 239, fevereiro: 227, março: 236, abril: 230, maio:211, junho: 214, julho:225, agosto: 259, setembro:244, outubro:244, novembro: 248, dezembro: 248      Processo: 380.002.440/09								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4118.0007 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	S	B		-9.070	0	263.217	414.546	13
		A	2.009.532	3.079.309	153	2.621.166	1.932.985	63
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.071	0		414.546	14
		A	2.009.532	2.913.536	145		1.904.708	65
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1	0		0	0
		A	0	165.773	0		28.277	17



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA      <b>Quantidade :</b> 490    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 410    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - UNAF</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado em situação de emergência: janeiro:607, fevereiro: 595, março: 630, abril: 372, maio:338, junho:486, julho: 424, agosto: 416, setembro: 416, outubro:480, novembro:442, dezembro: 312    Processo: 380.002.420/13</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento ao idoso - UNAI</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado ao idoso com acolhimento e abrigo provisório: janeiro:28, fevereiro: 21, março: 24, abril: 20, maio:23, junho:22, julho:24, agosto: 21, setembro: 26, outubro:26, novembro:23, dezembro: 22    Processo: 380.002.421/13</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento da mulher - UNAM</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado com abrigo, alimentação, etc: janeiro: 75, fevereiro: 55, março: 48, abril: 45, maio:51, junho: 57, julho: 61, agosto: 59, setembro: 49, outubro: 63, novembro:62, dezembro: 45    Processo: 380.002.421/13</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4118.0008 - ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
	S	B		808.886	18	808.886	2.307.468	15
		A	4.437.847	14.897.815	336	14.886.097	12.879.328	86
		B		808.886	18		2.307.468	15
		A	4.437.847	14.897.815	336		12.879.328	86
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ACOLHIDA      <b>Quantidade :</b> 1381    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 550    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Promover acolhimento institucional em abrigos para idosos na rede conveniada</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado com 4 ENGS conveniadas: janeiro: 212, fevereiro: 214, março: 210, abril: 211, maio:217, junho: 215, julho: 217, agosto: 217, setembro: 219, outubro: 221, novembro:220, dezembro: 221    Processo:</p>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
380.002.785/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Promover acolhimento institucional em abrigos para pessoas com deficiência na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado em 3 ENGs conveniadas: janeiro: 100, fevereiro: 100, março: 99, abril: 99, maio:99, junho: 99, julho:99, agosto:99, setembro: 99, outubro: 99, novembro:96, dezembro: 96 Processo: 380.002.577/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhida em albergue na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado em 1 ENG conveniada: janeiro: 168, fevereiro: 162, março: 162, abril: 162, maio:122, junho:152, julho:115, agosto:133, setembro: 238, outubro: 174, novembro: 176, dezembro: 155 Processo: 380.002.385/09								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas com acolhimento em 1 ENG conveniada: janeiro: 17, fevereiro: 18, março: 18, abril: 17, maio:14, junho:16, julho:10, agosto:09, setembro: 08, outubro: 05, novembro: 05, dezembro: 05 Processo: 380.002.513/07								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Realizar acolhimento a população de rua								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado por 1 ENG conveniada: janeiro: 250, fevereiro: 250, março: 250, abril: 250, maio:250, junho: 250, julho: 250, agosto:250, setembro: 250, outubro: 250, novembro:250, dezembro: 250 Processo: 380.002.197/13								
<b>AÇÃO :</b> 4153 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	B			0	0	108.385	149.483	0
	A		1.991.372	1.297.480	65	349.633	209.210	16
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir atendimento profissional especializado de apoio, orientação e acompanhamento aos indivíduos e famílias com um ou								
<b>Implementação :</b> Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro de preços, licitação com utilização de recursos do De forma direta no CREAS, tendo por princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo sua implem. exclusivamente.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4153.0003 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	108.385	149.483	0
		A	1.991.372	1.297.480	65	349.633	209.210	16
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		149.483	0
		A	1.991.372	1.297.480	65		209.210	16
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimento realizado nos CREAS: janeiro: 894, fevereiro: 689, março: 1.032, abril: 709, maio: 903, junho: 711, julho:802, agosto:960, setembro: 952, outubro: 1.344, novembro: 1.172, dezembro: 1.133      Processo: 380.002.626/13								
<b>AÇÃO :</b> 4154 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		B		0	0	0	1.386.018	0
		A	745.497	7.522.218	0	7.512.218	6.098.479	81
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Assegurar o trab. social de abordagem e busca ativa, que ident. nos territórios do DF, a incid. de trab infantil, exploração								
<b>Implementação :</b> Abordagens solicitadas: por requisição da comunidade via central telefônica e direcionadas e Equipe/CREAS da região de abrangência; Abordagens planejadas/Busca Ativa: por meio de monitoramento e intervenção preventiva em situação de rua na região.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4154.0001 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	1.386.018	0
		A	745.497	7.522.218	0	7.512.218	6.098.479	81
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.386.018	0
		A	745.497	7.522.218	0		6.098.479	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 2660 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2660 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Realizar abordagem social a famílias e indivíduos								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento (abordagens) realizado por 1 ENG conveniada: janeiro:5.185, fevereiro: 4.583, março: 4.986, abril: 3.621, maio:3.116, junho: 2.684, julho:4.749, agosto: 5.754, setembro: 3.230, outubro: 4.394, novembro: 3.588, dezembro: 3.582 Processo: 380.000.966/13								
<b>AÇÃO : 4155 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		B A	1.215.875	-6.625 1.376.438	1 113	48.863 459.299	136.837 318.059	10 23
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Assegurar atendimento especializado e atividades que oportunizem o resgate e a restauração de direitos, o fort. de vínculos								
<b>Implementação :</b> Operacionalizada de forma direta nos Centros de Referência Espec. p/ Pop. de Rua (CRE POP Rua), podendo ser executada de forma complementar por entidades e organizações de assist. social conveniadas, que demanda articulação e fortalecimento da rede.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4155.0001 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL	S	B A	1.215.875	-6.625 1.376.438	1 113	48.863 459.299	136.837 318.059	10 23
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	1.215.875	-6.625 1.374.950	1 113		136.837 316.572	10 23
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B A	0	0 1.488	0 0		0 1.488	0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1275 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1275 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua no CENTRO POP no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento especializado realizado a pessoas em situação de rua nos Centro POP: janeiro: 1.465, fevereiro: 1.315, março: 1.252, abril: 578, maio: 577, junho: 868, julho: 1.257, agosto: 1.054, setembro: 1.129, outubro: 943, novembro:984, dezembro: 897 Processo: 380.002.626/13								
<b>AÇÃO : 4158 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS</b>		B A	3.444.003	0 9.053.787	0 263	0 8.970.175	873.332 7.627.661	10 84
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Promover a auton., a inclusão social e a melhoria da qual. de vida de pessoas c/ defc. e idosas com dependência, seus								
<b>Implementação :</b> As ações serão executadas diretamente pela SEDEST ou de forma complementar por entidade de assist. social, por meio de convênio e demandam articulação e fortalecimento da rede socioassistencial.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4158.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	873.332	10
		A	3.444.003	9.053.787	263	8.970.175	7.627.661	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		873.332	10
		A	3.444.003	9.053.787	263		7.627.661	84
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1030 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1030 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias com serviço de apoio ao processo de habilitação e reabilitação na rede conveniada								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimento realizado em 6 ENGs conveniadas: janeiro:980, fevereiro: 980, março: 980, abril: 980, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 980, outubro: 980, novembro:980, dezembro: 980 Processo: 380.002.579/09								
<b>AÇÃO :</b> 4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		B		0	0	0	0	0
		A	43.560	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir apoio integral e espec. aos indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, c/ ameaça ou violação de								
<b>Implementação :</b> Ação continuada c/ atividades operacionalizadas de forma direta pelo órgão gestor da política de assistência social, podendo demandar a contr. de serv. espec. p/ sua efetivação e ser implementadas de forma compl. por entidades e org. de assist. soc.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4159.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	43.560	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	43.560	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 30900 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar ações complementares de proteção social especial no plantão social no UNISUAS 24 horas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado para situações emergenciais: janeiro: 518, fevereiro: 1.433, março: 1.254, abril: 1.191, maio: 1.368, junho: 1.304, julho: 1.252, agosto: 1.374, setembro: 1.275, outubro: 607, novembro: 1.241, dezembro: 1.230 - Total de atendimentos no ano: 14.047 (não houve execução financeira)</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0024 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento emergencial nos CREAS</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado nos CREAS para situações emergenciais: janeiro: 1.013, fevereiro: 920, março: 757, abril: 426, maio: 790, junho: 872, julho: 1.025, agosto: 952, setembro: 1.072, outubro: 711, novembro: 766, dezembro: 431 - Total de atendimentos no ano: 9.735 (não houve execução financeira)</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0025 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento as pessoas vítimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado: janeiro: 45, fevereiro: 45, março: 50, abril: 46, maio: 58, junho: 72, julho: 69, agosto: 132, setembro: 156, outubro: 109, novembro: 152, dezembro: 106 - Total de atendimentos no ano: 1.040 (não houve execução financeira)</p>								
<p><b>AÇÃO:</b> 4179 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</p> <p><b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade:</b> Fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários; promover ganho sociais e</p> <p><b>Implementação:</b> direta por meio dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS;</p>		B A	9.809.781	-138.000 3.899.870	1 40	52.202 2.768.329	878.667 2.296.979	23 59
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO:</b> 08.244.6211.4179.0001 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade:</b> 30000 <b>Unidade Medida:</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida:</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0026 - Realizar proteção e atendimento integral a família - PAIF no DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída</p>	S	B A B A		0 6.979.206 0 6.979.206	0 34 0 34	85.798 1.268.459	723.099 1.039.118 723.099 1.039.118	0 43 0 43





PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimentos realizados nos CRAS no PAIF e no atendimento no Cadastro Único: janeiro: 34.007, fevereiro: 37.710, março: 29.527, abril: 8.822, maio: 33.297, junho: 24.761, julho: 36.324, agosto: 35.962, setembro: 37.733, outubro: 36.132, novembro: 32.940, dezembro: 20.321 Processo: 380.002.494/13  <b>SUBTÍTULO</b> : 08.244.6211.4179.0002 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade</b> : 1000 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 130 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE  <b>ETAPA</b> ▶ 0027 - Realizar proteção e atendimento integral a família - Agente da cidadania com o projeto mestre do saber  <b>Previsão</b> : Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado com atividades desenvolvidas por idosos junto a crianças: janeiro: 123, fevereiro: 107, março: 109, abril: 119, maio: 119, junho: 119, julho: 116, agosto: 108, setembro: 118, outubro: 118, novembro: 118, dezembro: 118 Processo: 380.000.203/14  <b>ETAPA</b> ▶ 0048 - Realizar o Programa Agentes da Cidadania - Mobilização comunitária e organização cidadã  <b>Previsão</b> : Início 01/02/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída  <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado com concessão de bolsas: fevereiro: 100, março: 171, abril: 288, maio: 283, junho: 344, julho: 284, agosto: 277, setembro: 275, outubro: 275, novembro: 276, dezembro: 296 Processo: 380.000.425/14			2.830.575	1.499.870	53	1.499.870	1.257.861	84
			2.830.575	1.499.870	53		1.257.861	84
<b>AÇÃO</b> : 4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS								
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO <b>Finalidade</b> : Fortalecer a gestão do trab. e a capac. dos trab. no âmbito do SUAS no DF, estab. refer., parâmetros, buscando a solução de <b>Implementação</b> : Execução direta pelo órgão gestor da pol de assist. social e/ou por empresa; instituições de ensino, entidades não gov., pessoa física, entre outras, especializadas na prestação do serv., por meio de conv., contratos, parcerias, entre outros.			10.000	859.032	0	429.031	429.031	50
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> : 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 08.128.6211.4182.0001 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000	859.032	0	429.031	429.031	50
			10.000	859.032	0		429.031	50



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0003 - Realizar a gestão do trabalho e capacitação no Sistema Único de Assistência Social - SUAS-FASDF <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de capacitação aos trabalhadores do SUAS - CAPACITASUAS, pelo Centro Universitário Sul de Minas para 740 pessoas . Proacesso: 380.002.027/2014								
<b>AÇÃO :</b> 4185 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** <b>Implementação :</b> *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***		B A	10.706.418	-349.300 22.237.626	3 208	43.883 22.232.014	2.593.394 17.403.711	12 78
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4185.0003 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado em 15 ENGs conveniadas: janeiro: 3.338, fevereiro: 3.370, março: m3.331 , abril: 2.869, maio:3.192, junho: 3.343, julho: 3.464, agosto: 3.553, setembro: 3.566, outubro:3.598, novembro: 3.507, dezembro: 3.470 Processo: 380.002.339/09	S	B A B A	1.541.525	-88.773 11.266.132	6 731	88.774 11.262.205	1.304.656 9.245.544	12 82
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.243.6211.4185.0006 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA- DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	B A B A	2.440.005	-208.635 2.022.739	9 83	208.636 2.022.738	0 1.260.664	0 62



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado com pagamento de bolsas: janeiro: 505, fevereiro: 475, março: 459, abril: 525, maio:449, junho: 446, julho:662, agosto: 536, setembro: 595, outubro: 578, novembro: 606, dezembro: 415 Processo: 380.000.183/14								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4185.0004 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-143.000	2	162.420	702.897	17
		A	6.233.727	4.072.410	65	4.070.727	3.284.788	81
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-143.000	2		702.897	17
		A	6.233.727	4.072.410	65		3.284.788	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos/SCFV no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado com atividades socioeducativas nas unidades dos Coses: janeiro: 5.113, fevereiro: 5.313, março: 5.185, abril: 5.052, maio: 3.818, junho: 3.900, julho: 3.762, agosto: 3.709, setembro: 3.457, outubro:3.405, novembro:3.481, dezembro: 3.397 Processo: 380.002.293/07								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Realizar a convivência e fortalecimento de vínculos em Lares de Cuidados Diurnos no DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado: janeiro: 204, fevereiro: 198, março: 197, abril: 198, maio:192, junho: 187, julho: 170, agosto: 166, setembro: 155, outubro: 147, novembro:99, dezembro: 50 Processo: 380.000.204/14								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4185.0005 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		91.107	19	91.107	585.841	12
		A	491.161	4.876.344	993	4.876.343	3.612.716	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		91.107	19		585.841	12
		A	491.161	4.876.344	993		3.612.716	74



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 1600      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 540      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0031 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos nos centros de convivência de idosos da rede conveniada</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado por 2 ENG's conveniadas: janeiro: 350, fevereiro: 344, março: 340, abril: 346, maio: 346, junho: 353, julho: 344, agosto: 344, setembro: 332, outubro:348, novembro:342, dezembro: 340 Processo: 380.002.485/09</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0032 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioeducativas na rede conveniada</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividade realizada por 2 ENG's conveniadas: janeiro: 671, fevereiro: 735, março: 750, abril: 732, maio:736, junho: 737, julho:795, agosto: 829, setembro: 855, outubro:985, novembro:1.040, dezembro: 1.040 Processo: 380.002.336/09</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Promover a superação de situações de vulnerab. de cidadãos e famílias, com impossib. de arcar por conta própria c/ o</p> <p><b>Implementação :</b> Trata-se de ação de natureza continuada de Assistência Social, entendida como direito, com abrangência para todo o DF, cabendo exclusivamente à esfera estatal a sua concessão.</p>		B A	8.612.549	928.375 11.818.766	11 137	925.554 11.815.945	1.855.275 11.361.757	16 96
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6211.4187.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 4412      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1000      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0034 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>	S	B A B A		928.375 8.612.549 928.375 11.818.766	11 137 11 137	925.554 11.815.945 1.855.275 11.361.757	1.855.275 11.361.757 1.855.275 11.361.757	16 96 16 96



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado: janeiro: 643, fevereiro: 976, março: 379, abril: 487, maio:287, junho: 370, julho: 522, agosto: 630, setembro: 569, outubro:785, novembro: 503, dezembro: 700 Processo: 380.000.078/14</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0035 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado: janeiro: 742, fevereiro: 715, março:1.555, abril: 1.130, maio:496, junho: 436, julho: 972, agosto: 293, setembro: 1.210, outubro: 1.410, novembro:1.920, dezembro: 1.000 Processo: 380.000.127/14</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0036 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado: janeiro: 24, fevereiro: 11, março: 25, abril: 15, maio: 04, junho: 09, julho:12, agosto:19, setembro: 04, outubro: 03, novembro: 13, dezembro: 06 Processo: 380.000.080/14</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Serviço Funerário Gratuito</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado com doação de urnas, campas, etc: janeiro: 105, fevereiro: 94, março: 86, abril: 104, maio:88, junho: 84, julho: 86, agosto: 109, setembro: 73, outubro: 80, novembro:115, dezembro: 74 Processo: 380.000.343/14</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0039 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Transporte Interestadual</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Benefício transporte interestadual concedido: janeiro: 91, fevereiro: 111, março:71, abril: 37, maio: 39, junho: 77, julho:74, agosto: 61, setembro: 63, outubro:24, novembro:17, dezembro: 13 Processo: 380.001.836/11</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0040 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Projetos de Trabalho Técnico Social - PTTS</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/02/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado: 322 benefícios concedidos em fevereiro. Processo: 380.000.178/14</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0041 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Benefício Excepcional</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/02/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atendimento realizado: fevereiro: 1.316, março:62, abril: 1.340, maio:1.341, junho: 1.347, julho: 1.364, agosto: 1.368, setembro: 1.352, outubro: 1.390, novembro: 1.418, dezembro: 1.400 Processo: 380.000.078/14</p>								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		B		1.253	0	952	18.269	0
		A	3.700.253	9.317.313	252	8.060.773	8.053.047	86
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Elevar os padrões de qual. de vida das fam. em sit. de vulnerab., prop. a promoção social, por meio da real. de um conj. de <b>Implementação :</b> As ativ. são operac. de forma direta pela SEDEST nos Centros de Ref. de Ass. Social - CRAS, podendo ocorrer também em outras unid. de exec., do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínc., e de forma compl. por entd. de assist. soc. conv. e demandam artic e fo								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.4188.0004 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.470	5.656.239	565	4.400.000	4.400.000	78
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	470	4.656.239	0		4.400.000	94
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 3800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3800 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Realizar ações complementares de proteção social básica - Inclusão no mundo do trabalho								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de convenio com ENG para execução de serviço de mobilização, consultoria, cadastramento, diagnóstico e capacitação de aproximadamente 3.800 catadores de materiais recicláveis. Processo: 380.002.215/14								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6211.4188.0003 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		1.253	0	952	18.269	0
		A	2.699.783	3.661.074	136	3.660.773	3.653.047	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1.253	0		18.269	0
		A	2.699.783	3.661.074	136		3.653.047	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Realizar ações complementares de proteção social basica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Agentes de								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-----------------------------------------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

Cidadania Ambiental

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado a catadores de material reciclável: janeiro: 490, fevereiro: 1.615, março: 2.035, abril: 2.055, maio: 2.065, junho: 2.068, julho: 2.067, agosto: 2.067, setembro: 2.037, outubro: 2.031, novembro: 2.030, dezembro: 2.049 Processo: 380.000.133/14

ETAPA ▶ 0044 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Apoio a inclusão produtiva aos catadores de material reciclável do plano piloto

Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 84, fevereiro: 84, março: 84, abril: 84, maio: 60, junho: 60, julho: 60, agosto: 60, setembro: 40, outubro: 40, novembro: 40, dezembro: 40 Processo: 380.001.087/13

( \*\* \* ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
783	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	%	13,2	28/02/2011	Desejado Alcançado	14 18,53	16 22,84	10 8,53	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
784	ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	4	31/12/2012	Desejado Alcançado	96 0,78	6 2,92	8 3,33	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
786	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28/02/2011	Desejado Alcançado	4 1,60%	6 1,6	7 5,75	12	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 96.322.861 2013 = 105.142.150 2014 = 152.721.939 2015 = 274.045.270

PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	228.848.931	260.324.372	114	254.735.017	253.221.099	20

TIPO AÇÃO : PROJETO



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>		B		-7.313.366	149	6.199.382	481.186	21
		A	4.909.091	2.259.134	46	2.166.497	1.784.949	79
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Disponibilizar local adequado para o trabalho de triagem de resíduos, em parceria com associações e cooperativas de</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos próprios para construção de 4 centros de triagem, em terrenos do SLU localizados em núcleos regionais de limpeza do SLU.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6212.3004.0002 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.313.366	149	6.199.382	481.186	21
		A	4.909.091	2.259.134	46	2.166.497	1.784.949	79
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-7.313.366	149		481.186	21
		A	4.909.091	2.259.134	46		1.784.949	79
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA      <b>Quantidade :</b> 6400      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1200      <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0023 - Construir centro de triagem de material reciclável na Ceilândia</p> <p><b>Previsão:</b>Início 22/02/2014      Término 31/07/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 22/02/2014      Término 31/01/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Necessidade de ajustes nos projetos executivos.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / SLU e empresa contratada</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em execução: pavimentação do acesso e estacionamento, montagem de pilares e vigas pré-moldados do galpão, construção do sistema de captação de águas pluviais. 49,81% do custo previsto realizado. Processo 094.000.714/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0034 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Sul</p> <p><b>Previsão:</b>Início 13/04/2014      Término 13/08/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 13/04/2014      Término 21/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Nova locação da obra e ajustes nos projetos executivos.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / SLU e empresa contratada</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Serviços executados: fundação. Em execução: aterramento para recebimento do piso e da montagem dos pilares pré-moldados. 18,91% do custo previsto realizado. Processo 094.001.157/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0035 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Norte</p>								





PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 30/05/2014 Término 15/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 30/05/2014 Término 28/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Ajustes nos projetos executivos.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / SLU e empresa contratada</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em execução: fundação e sistema de rede de águas pluviais. 13,99% do custo previsto realizado. Processo 094.001.158/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0036 - Construir centro de triagem de material reciclável no Gama</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 30/05/2014 Término 15/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Necessidade e ajustes no projeto executivo. Posteriormente a obra foi paralisada, face inadequação do local escolhido para a obra.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / SLU e empresa contratada</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviços executados: barracão da obra, desmatamento e tapume. 2,82% do custo previsto realizado. Processo 094.001.159/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO : 3101 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Descentralizar a destinação final de resíduos sólidos, com redução de custos com transportes de resíduos e operação do</p> <p><b>Implementação :</b> Através de recursos próprios. Elaboração de projetos básicos e realização de licitações públicas</p>		B A	24.545.455	-2.578.140 8.257.748	11 34	7.938.358 2.897.530	0 2.897.530	0 35
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6212.3101.0002 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO-- SAMAMBAIA</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0025 - Construir aterro sanitário em Samambaia (procedente da etapa nº 25/2013)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2013 Término 31/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>	F	B A B A	24.545.455	-2.578.140 8.257.748 -2.578.140 8.257.748	11 34 11 34	7.938.358 2.897.530	0 2.897.530	0 35 0 35



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 - limpeza superficial de camada vegetal (33.569 m2), entre outros serviços até subbase ou base de brita graduada (2.288 m3). 18% da obra realizada. Em 2014: 7ª medição - Rede diâmetros 0,40m a 0,80m (207,96%), rede diâmetro 1,00 m (104,49%), reservatórios (50,00%). Pavimentação: terraplanagem (72,67%), pavimentação (117,54%), meio fio (43,06%) Processo 112.001.526/2014 e outros..								
<b>TIPO AÇÃO</b> : ATIVIDADE								
<b>AÇÃO</b> : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B A	190.451.518	22.747.648 242.070.187	12 127	22.611.148 241.933.687	49.494.794 240.801.318	20 99
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Oferecer à população do DF serviços de limpeza pública.								
<b>Implementação</b> : Pagamento de três lotes de serviços contratados pelo SLU, e posterior abertura de licitação para a contratação de novas empresas prestadoras destes serviços.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.452.6212.2079.6117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	F	B A	190.451.518	22.747.648 242.070.187	12 127	22.611.148 241.933.687	49.494.794 240.801.318	20 99
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	190.451.518	22.747.648 241.933.687	12 127	22.611.148 240.801.318	49.494.794 240.801.318	20 100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B A	0	0 136.500	0 0	0	0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : LIXO COLETADO <b>Quantidade</b> : 190000 <b>Unidade Medida</b> : TONELADA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 720000 <b>Unidade Medida</b> : TONELADA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais								
<b>Previsão</b> :Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 844.186,28 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais coletadas. Processo 094.000.136/2014 e outros.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Coletar resíduos de remoção e entulhos								
<b>Previsão</b> :Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 741.750,06 toneladas de resíduos de remoção e entulhos coletadas. Processo 094.000.139/2014 e outros.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Coletar resíduos de serviços de saúde da rede pública								
<b>Previsão</b> :Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2.800,077 toneladas de resíduos de serviços de saúde coletadas. Processo 094.000.134/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 119.071 lavagens efetuadas. Processo 094.000.136/2014 e outros.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Recolher e enterrar animais mortos em vias públicas</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 4.481 animais recolhidos e enterrados. Processo 094.000.136/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Catar resíduos dispersos</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 190.572,80 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.136/2014 e outros.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Aterrar resíduos no aterro do Jóquei</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 856.571,37 toneladas aterradas. Processo 094.000.137/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Submeter resíduos a tratamento</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 220.456,35 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.135/2014 e outro.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 1.324.175,50 km varridos em vias e logradouros públicos. Processo 094.000.136/2014 e outros.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0019 - Varrer mecanicamente vias públicas</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 31/12/2014</p>								



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 34.741,00 km varridos em vias públicas com varredeiras mecânicas. Processo 094.000.136/2014 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0020 - Pintar meio fio <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 8.158,99 km pintados. Processo 094.000.136/2014 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0031 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores <b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 30/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento de despesas referente aos serviços de limpeza urbana e demais atividades devidamente referenciadas nos lotes I, II e III do edital e anexos da concorrência nº 03/2007 - CPL/SLU, relativamente ao período de 1 a 31/12/2013, objeto dos contratos nºs 12/2012, 13/2012 e 14/2009. Processo 094.000.099/2013 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4110 - EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Reduzir o quantitativo de resíduos para destinação final e permitir o reaproveitamento e valorização dos resíduos para fins de <b>Implementação :</b> Através de recursos próprios com aquisição de veículos coletores, implantação de pontos de entrega voluntária e sensibilização da população.		B A	8.942.867	1.877.611 7.737.303	21 87	1.877.611 7.737.302	2.238.702 7.737.302	29 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU <b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6212.4110.0001 - EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LIXO COLETADO <b>Quantidade :</b> 40000 <b>Unidade Medida :</b> TONELADA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 78000 <b>Unidade Medida :</b> TONELADA <b>ETAPA ▶</b> 0027 - Coletar resíduos de forma seletiva <b>Previsão:</b> Início 17/02/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 48.585,561 toneladas coletadas. Processo 094.000.205/2014 e outros. 13 tendas alugadas para proteção solar ao	F	B A B A	8.942.867 8.942.867	1.877.611 7.737.303 1.877.611 7.737.303	21 87 21 87	1.877.611 7.737.302	2.238.702 7.737.302 2.238.702 7.737.302	29 100 29 100



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-----------------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

serviço de triagem de materiais recicláveis Processo 094.000.170/2014.

**PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO**

**OBJETIVO:** Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos sanitários, visando a acessibilidade e a universalização da prestação dos serviços a toda população do Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
889	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,4	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	99,5 98,1	98,22 98,20	99,03 97,46	99,25	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
891	ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	24,5 24,1	24 25,6	23,5 27,3	23	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
892	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	94 82,2	82,16 82,73	84,41 82,11	86,9	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
894	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 100	100 100	100	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						2012 = 887.636.265	2013 = 587.379.084	2014 = 436.826.543	2015 = 398.319.372	

PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-----------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	558.322.475	522.706.421	94	5.504.396	5.324.533	0
---------------------------------------------------	--	---	-------------	-------------	----	-----------	-----------	---

**TIPO AÇÃO:** PROJETO

<b>AÇÃO:</b> 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS		B		-2.715.212	38	0	0	0
		A	7.206.000	2.661.851	37	0	0	0

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Finalidade:** x

**Implementação:** x

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

<b>SUBTÍTULO:</b> 17.512.6213.1968.0009 - ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL	I	B		-667.302	30	0	0	0
		A	2.257.000	188.008	8	0	0	0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-667.302	30		0	0
		A	2.257.000	188.008	8		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 17 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento em várias localidades do DF e demais áreas de atuação da CAESB. (Procedente da etapa nº0013/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 30/04/2012      Término 29/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013-realizados: 363 reuniões comunitárias c/ 5.169 clientes e elaborados projetos executivos do sistema coletor de esgoto da ordem de 135.143m de rede atendendo a 10.213 novas ligações. Atendeu 5.972 famílias Em 2014 realizadas 213 reuniões comunitárias c/3.281lotes/famílias, elaborado projeto executivo do ramal condominial, atendendo 385 quadras (7.315lotes), correspondente à 112.910 ramais condominiais e 3.017 vistoria. Executados 59% do CTRO. Processo 0092.003967/2011.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.1968.0021 - ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-2.047.911	41	0	0	0
		A	4.949.000	2.473.843	50	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-2.047.911	41		0	0
		A	4.949.000	2.473.843	50		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO ELABORADO <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. (Procedente da etapa nº 0014/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 20/08/2010      Término 04/02/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 20/08/2010      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013: foi efetuado o plantio de 12.405 mudas nativas do cerrado. Em 2014: foi efetuado o plantio de 108.261 mudas nativas do cerrado, nos locais: Lago Descoberto, ESEC-AE, Ql 15 Lago Norte. Executado 95% do contrato. Processo 0092.005581/2009.								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da CAESB. (Procedente da etapa nº 0015/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2011      Término 30/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2011      Término 30/07/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados topografia, planimetria, sondagem, locação de furos e geotecnica nas localidades de: ETE-Norte Brasília, Lago Sul, Riacho Fundo II, EPTG trav. dos Córregos Samambaia/Vicente Pires, ETE Sobradinho II,SMPW,Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Recanto das Emas,Guará, São Sebastião, Gama,Região dos Lagos,								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETA Lago Sul, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Samambaia.								
<b>AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>		<b>B</b>		15.086.579	46	1.350	14.645	0
		<b>A</b>	33.033.451	25.812.833	78	836.444	656.581	3
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 17.512.6213.3023.0012 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- BRAZLÂNDIA</b>	F	<b>B</b>		398.474	23	1.350	0	0
		<b>A</b>	1.751.892	1.778.878	102	46.711	44.301	2
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	1.796	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		<b>B</b>		398.474	23		0	0
		<b>A</b>	1.750.096	1.778.878	102		44.301	2
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.</b>								
<b>Previsão: Início 02/01/2014      Término 20/04/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 1,5% dos serviços - concluída a implantação do canteiro, mobilização de equipe/equipamentos e alocação de materiais e iniciada a implantação dos ramais. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 17.512.6213.3023.0013 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO</b>	F	<b>B</b>		5.288.088	30	0	0	0
		<b>A</b>	17.583.890	10.680.260	61	387.344	304.127	3
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	80.387	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		<b>B</b>		5.288.088	30		0	0
		<b>A</b>	17.503.503	10.680.260	61		304.127	3
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2013 Término 23/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 8% dos serviços - finalizada implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m); continuação de implantação dos ramais residenciais no Setor Mansões Sobradinho. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3023.0014 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA	F	B		456.712	37	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	1.218.471	785.963	65	90.071	90.071	11
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	17.437	1	0			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		456.712	38			0
<b>ETAPA ▶</b> 0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.		A	1.201.034	785.962	65		90.071	11
<b>Previsão:</b> Início 06/03/2014 Término 20/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3023.0015 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA- JARDIM BOTÂNICO	F	B		8.943.305	72	0	14.645	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	12.479.198	12.567.732	101	312.317	218.081	2
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	48.288	0	0			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		8.943.305	72		14.645	0
<b>ETAPA ▶</b> 0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.		A	12.430.910	12.567.732	101		218.081	2
<b>Previsão:</b> Início 06/03/2014 Término 20/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3023.0015 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA- JARDIM BOTÂNICO	F	B		8.943.305	72	0	14.645	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	12.479.198	12.567.732	101	312.317	218.081	2
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	48.288	0	0			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		8.943.305	72		14.645	0
<b>ETAPA ▶</b> 0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.		A	12.430.910	12.567.732	101		218.081	2





PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/11/2013 Término 23/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 13% dos serviços - finalização de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais; continuação de implantação dos ramais no Cond. Solar de Brasília. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.544.6213.3057.0002 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/11/2013 Término 03/03/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013).</p>								
		B		99.629.915	50	17.609.829	0	0
		A	197.820.206	195.786.667	99	4.623.710	4.623.710	2
	F	B		35.223.138	28	17.609.829	0	0
		A	124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	4.623.710	8
		B		0	0		0	0
		A	0	4.153.239	0		4.071.328	98
		B		35.223.138	28		0	0
		A	124.245.206	54.837.910	44		552.382	1



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2011 Término 15/05/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Etapa concluída com 64,2% da obra executada - implantação da adutora (46,64m p/ total de 9.321,49m). Gestão físico/financeira da obra transferida p/ CAESB conf. Dec. 35.423/14, DODF 97 de 16/5/14 pg. 1. CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3057.0001 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DF ENTORNO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Implantar sistema produtor de água - Corumbá IV - adutora de água bruta. (Procedente da etapa nº 041/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 18/04/2011 Término 27/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013 o contrato foi aditado e a obra retomada. Foi realizado assentamento de tubo em vala com envoltória, fechada a vala e efetuado o reaterro de valas, vala fechada. Realizado 51% da obra. Processo 0092.007613/2008. <b>ETAPA ▶</b> 0029 - Implantar sistema produtor de água Corumbá IV - Estação de tratamento de água. (Procedente da etapa nº 0058/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 04/07/2013 Término 23/06/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 04/07/2013 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013: foi executada a limpeza do terreno, barracão de obras com cerca e placa da obra. Executado 0,2% da obra. Contrato rescindido em 20/02/2014, publicado no DODF, em 05/03/2014. Em 2014 obra reiniciada, sendo executado a terraplanagem. Executado 1% da obra. Processo 0092.009875/2011								
<b>AÇÃO : 3574 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.511.6213.3574.6051 - ( ** ) PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL	I	B		-204.796	23	0	0	0
		A	900.000	32.466	4	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-204.796	23		0	0
		A	900.000	32.466	4		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> POÇO PERFURADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Perfurar poços tubulares profundos em Áreas Rurais do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 40/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 23/11/2012 <b>Término</b> 23/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2012 foram perfurados 7 poços. Em 2013 foram perfurados 15 poços. Em 2014 foram perfurados 3 poços. Executado 100% do contrato. Processo 0092.3096/2012.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3574.6050 - ( ** ) PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		-225.598	15	0	0	0
		A	1.500.000	294.999	20	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-225.598	15		0	0
		A	1.500.000	294.999	20		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> POÇO PERFURADO <b>Quantidade :</b> 56 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Perfurar, instalar e entreligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado em toda área de atuação da CAESB. (Procedente da etapa nº 0016/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 10/03/2008 <b>Término</b> 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013: Foram executados 923m de perfuração de poços profundos, instalados 137 reservatórios metálicos e implantados 3.431m de rede para interligação de poços/reservatórios.Em 2014 foram instalados 3 reservatórios metálicos e implantados 11.695m de rede para interligação de poços e reservatórios. Executados 100% do contrato. Processo 0092.006694/2007.								
<b>AÇÃO :</b> 3592 - IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO		B		-29.840	9	0	0	0
		A	350.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada em localidades consideradas pela CAESB de seu interesse e que requer proteção para								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
preservação. E, será realizada por meio de contratação indireta e custeada com recursos próprios da CAESB								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.451.6213.3592.6028 - IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		-29.840	9	0	0	0
		A	350.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-29.840	9			0
		A	350.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CERCA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Implantar cercas e alambrados de proteção pela Caesb. Procedente da etapa 0055/2013								
<b>Previsão:</b> Início 25/11/2013 <b>Término</b> 25/03/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 25/11/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foram executados adensamento de concreto simples; escavação manual de valas, pintura, assentado o alambrado, representando 755,86m. Em 2014 foram executados preparo, lançamento e adensamento de concreto simples, instalado tela metálica para cercamento de 750 na ETE Sul e 672m na ETE Norte. Executados 100% da obra. Processo nº 0092.004806/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3662 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		B		205.849	2	0	0	0
		A	10.076.000	7.258.961	72	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3662.6052 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		205.849	2	0	0	0
		A	10.076.000	7.258.961	72	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		205.849	2			0
		A	10.076.000	7.258.961	72			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> HIDRÔMETRO INSTALADO <b>Quantidade :</b> 126990 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 126990 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0059 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 29/12/2015								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Adquiridos 104mil hidrômetros. Executados 28% . Processos 0092.004290/2013;0092.9369/2013; 0092.8210/2013 e 00922282/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 3665 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	17.576.000	4.433.500 9.464.332	25 54	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3665.6053 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		I B A B A		4.433.500 9.464.332 4.433.500 9.464.332	25 54 25 54	0 0	0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUIDA <b>Quantidade :</b> 79000 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9970 <b>Unidade Medida :</b> M <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Implantar rede de distribuição de águas nas Quadras QN 21 a QN 34 - 4ª etapa - Riacho Fundo II. Procedente da etapa de nº 0036/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 19/03/2012 <b>Término</b> 07/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 19/03/2012 <b>Término</b> 12/02/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013 foram executados 2.345m de rede de água. Em 2014 foram executados 26.997m de redes e implantados 2.429 ligações. Executados 100% da obra. Processo 0092.000865/2011.								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável no DF e os serviços de apoio à comercialização em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB. (Procedente da etapa nº 0038/2013). <b>Previsão:</b> Início 26/03/2009 <b>Término</b> 24/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2012 foram implantados 110.298m de redes de água e 4.040 novas ligações. Em 2013 foram implantadas 215.716m de redes de água e 8.872 nova ligações. Em 2014 foram implantados 78.928m rede e 3.619 novas ligações. Executados entre 72,8% e 90,5% dos contratos. Processo 0092.006834/2008.								
<b>ETAPA ▶</b> 0050 - Implantar redes de distribuição de água no DF <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 11/01/2015								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Foram implantados 501m de redes de água no DF. Processo092.003134/2013								
<b>AÇÃO :</b> 3669 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		B		5.802.518	57	0	0	0
		A	10.194.000	10.432.470	102	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3669.6017 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		5.802.518	57	0	0	0
		A	10.194.000	10.432.470	102	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		5.802.518	57			0
		A	10.194.000	10.432.470	102			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 33300 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 31300 <b>Unidade Medida :</b> M								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema coletor de esgoto sanitário no DF e os serviços de apoio à comercialização em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB (Procedente da etapa nº 0039/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 26/03/2009 <b>Término</b> 24/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2012 foram implantados 24.374 m de redes de esgoto sanitário e 104 novas ligações. Em 2013 foram implantados 44.801m de rede de esgotos sanitários e 745 novas ligações. Em 2014 foram implantados 7619m de rede e 18 novas ligações. Executado 72,8% e 90,5% dos contratos. Processo 0092.006834/2008.								
<b>ETAPA ▶</b> 0051 - Implantar redes coletoras de esgotos sanitários no DF								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 11/01/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Executados 170m de redes coletoras de esgotos sanitários.								
<b>AÇÃO :</b> 3904 - REFORMA DE RESERVATÓRIOS		B		3.585.527	273	0	0	0
		A	1.312.000	3.636.134	277	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3904.6054 - ( ** * ) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		3.585.527	273	0	0	0
		A	1.312.000	3.636.134	277	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		3.585.527	273			0
		A	1.312.000	3.636.134	277			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO <b>Quantidade :</b> 3739 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 746 <b>Unidade Medida :</b> M3								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Recuperar as estruturas e impermeabilizar o reservatório apoiada-RAP-SO5 -Sobradinho. Procedente da etapa de nº 0037/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 13/12/2011 <b>Término</b> 14/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 13/12/2011 <b>Término</b> 10/08/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Concluídas a reforma interna da 1ª câmara e reforma de parte externa das duas câmaras. Concluída reforma da parte interna da 2ª câmara e da parte externa das duas câmaras.Executados 90% da obra.Processo 0092.002429/2010.								
<b>ETAPA ▶</b> 0047 - Recuperar estruturas do reservatório RAP-CE1 e REL-CE1 - Ceilândia. Procedente da Etapa 0060/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 15/01/2013 <b>Término</b> 05/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 15/01/2013 <b>Término</b> 05/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foi construído o canteiro de obra. Em 2014 efetuadas a impermeabilização das paredes do reservatório. Processo 0092.002430/2010								
<b>AÇÃO :</b> 3952 - SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA		B		1.751.534	41	0	0	0
		A	4.265.000	5.072.944	119	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.3952.6055 - ( ** * ) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		1.751.534	41	0	0	0
		A	4.265.000	5.072.944	119	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		1.751.534	41			0
		A	4.265.000	5.072.944	119			0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA <b>Quantidade :</b> 23193 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 22192 <b>Unidade Medida :</b> M</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0042 - Setorizar redes de distribuição de água no Setor RAP-GA1 Zona Alta e Setor de Indústria - Gama-1ª Etapa. (Procedente da Etapa 0042/2013)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2013 <b>Término</b> 30/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Foram executados 5.937m de rede de distribuição de água. Obra sem alterações em sua execução. Contrato em processo de rescisão. Executado 100% da obra. Processo 0092.009998/2011.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> CONTRATAR EMPRESAS DE CONSULTORIAS, AUDITORIAS.</p> <p><b>Implementação :</b> A ação será impletnada por meio de licitação e custeada parte com recursos próprios da CAESB e parte com recursos externos</p>		B A	8.041.000	-3.562.366 2.629.724	44 33	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.122.6213.3983.6063 - ( * * ) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 19 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0002 - Contratar consultoria visando elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática ambiental referente a empreendimentos para a CAESB. (Procedente da etapa 0012/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/09/2008 <b>Término</b> 20/04/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: realizados o Manual de Obra de Saneamento; educ.ambiental, aliment natural, preserv da saúde e meio ambiente; o Plano de Ger de Res. da Construção e o Plano de Atend. à Emerg do Sist. Prod do Rib Bananal; efetuadas coletas e incineração de residuos laboratoriais, lâmpadas fluoescntes quebradas; atualização a legisl. ambientais; análise de lodo e borras de cal das ETE's e ETA's e levant arque e empreend. da CAESB. Emitidas 42 OS's, 35 finalizadas.Realizado 100% Processo 0092.007716/2007</p>		I B A B A	8.041.000 8.041.000	-3.562.366 2.629.724 -3.562.366 2.629.724	44 33 44 33	0 0	0 0	0 0





PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0020 - Contratar empresa para prestação de consultoria para manutenção e complementação do banco de dados de insumos. Procedente da etapa de nº0033/2013.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 18/01/2011 Término 30/04/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foram atualizados 30.622 itens. Em 2014 foram atualizados 31.285 itens. Executado 100% do contrato. Processo 0092.006915/2009.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0021 - Contratar consultoria para atualizar e editar o cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Caesb. Procedente da etapa de nº 0035/2013.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 06/03/2012 Término 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/03/2012 Término 01/09/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Foram feitos os recadastramentos de redes de distribuição de água em Sobradinho, Planaltina, Varjão, Lago Norte, e redes de esgotamento sanitário em Planaltina, São Sebastião, Cruzeiro, Ceilândia, Guará , Riacho Fundo, Taguatinga, Samambaia, Brasília; emissário da ETE Paranoá, além de adutoras de água tratada em Taguatinga, Vicente Pires, Ceilândia Brasília e Lago Norte; e melhoria no sistema de edição de cadastro. Executado 65% do contrato. Processo 0092.002917/2011</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0024 - Elaborar Plano Diretor complementar, atualizar, revisar e adequar os Planos Diretores de Água e Esgotos do DF. Procedente da etapa de nº 0050/2013.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 04/01/2013 Término 24/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 04/01/2013 Término 22/10/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Iniciado o desenvolv. dos dados básicos todo o PDAE-2010, composto de: caracterização da área, de estudo; projeções demográficas; parâmetros e de projetos; estimativa de custos por equipamentos e construções de modelo hidrológico. Finalizada a caracterização da área, de estudo, projeções demográficas, parâmetros e de projetos; estimativa de custos por equipamento e construções. Executado 20% do contrato. Processo 0092.001607/2009*.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0030 - Contratar consultoria para desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF. (Procedente da etapa nº 0056/2013)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 05/03/2013 Término 31/03/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013, foram executados: a definição do modelo de dados do cadastro técnico de redes de abast. de água/esgoto sanitário; softwares de geoprocessamento; migrados os dados do cadastramento técnico da CAESB para a plataforma ARCGIS; efetuado levantamento e requisitos para desenvol. sistema. Em 2014, migrados os arquivos CAD de obras p/ o banco GIS, implementada a 1ª interação, prototipada a 2ª interação e levantados os requisitos da 3ª interação.Executadp 25% .Processo 0092.001608/2009</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0064 - Identificar e Controlar a legislação de meio ambiente, segurança do trabalho e saúde ocupacional aplicáveis à Caesb.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 13/08/2014 Término 11/11/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizada visita de consultor técnico para identificar as atividades exercidas e/ou executadas pelas diversas áreas operacionais e Administrativas da Caesb, para direcionamento às legislações Distrital e Federal são aplicáveis à Caesb no âmbito ambiental e de saúde e segurança do ocupacional. Realizado 6,67%. Processo 0092.008557/2013</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0065 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantação, ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário da Caesb.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 06/02/2014 Término 05/02/2017</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram emitidas 07 Ordens de Serviços - OS. Entregues a OS 01 - referentes: aos estudos técnicos e projetos de estruturas hidráulicas com experiência em acidentes em instalações de saneamento e a OS 02 - e aos estudos técnicos e projetos e instalação de engenharia hidráulica com experiência em transeintes, enchimento e esvaziamento de canalizações. Processo 0092.009907/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0068 - Manter e complementar o Banco Geral de Custos unitários da Caesb e pesquisar periodicamente os preços unitários de insumos.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 19/05/2014 Término 18/05/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram elaborados a regulação de preços e critérios de medição, revisada a regulamentação de preços e critérios de medição, efetuados estudos técnicos sobre custos, cotação de preços de insumos, a composição de custos de serviços e efetuado o desenvolvimento e suporte ao banco de dados da tabela de custos de insumos e serviços. Realizado 23% do consultoria. Processo 0092.007056/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO : 5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Dispor de novas estações de tratamento de água, dentro dos sistemas de abastecimento de água da CAESB</p> <p><b>Implementação :</b> Por meio de contratação na modalidade direta</p>		B A	920.000	46.782 891.783	5 97	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.5713.6076 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1181 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1181 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Construir a estação de tratamento de água Contagem/Paranoazinho (Procedente da etapa nº 0032/2013).</p>		I B A B A	920.000 920.000	46.782 891.783 46.782 891.783	5 97 5 97	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 02/07/2008 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construído o sistema de filtro da ETA, o prédio da adm. o laboratório, a terraplanagem da área a ser urbanizada, plantio de grama e montagem de equipamentos de tratamento de água. Efetuados os testes operacionais. Obra em pré operação. Executados 100%. Processo 0092.001551/2006.								
<b>AÇÃO :</b> 5725 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Dispor de novos reservatórios, dentro dos sistemas de abastecimento de água da CAESB <b>Implementação :</b> Por meio da contratação na modalidade indireta.		B A	5.420.000	4.710.696 9.879.430	87 182	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.5725.6078 - ( * * ) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 3255 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3255 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0033 - Construir reservatório do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste.-RAP-N01-Brasília-DF. Procedente da Etapa nº0049/2013.	I	B A B A	5.420.000 5.420.000	4.710.696 9.879.430 4.710.696 9.879.430	87 182 87 182	0 0	0 0	0 0
<b>Previsão:</b> Início 03/04/2013 Término 29/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 03/04/2013 Término 30/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013 exec.barraco de obra; escavação da fundação; tapume; remanejados tubulações que interfere na obra; locadas as estacas de fundação dos tanques; concretadas as placas de fundação. Em 2014 foram concluídos a escavação, base e as câmaras de reservação e a locação das redes de drenagem. Concluída a parte drenagem interna. Concluída Executado 70%. Processo 0092.006258/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	12.337.000	212.103 9.286.655	2 75	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.511.6213.7007.6015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL	I	B		-38.181	38	0	0	0
		A	100.000	1	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-38.181	38		0	0
		A	100.000	1	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0054 - Adquirir Equipamentos/Materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água da Caesb - Áreas Rurais								
<b>Previsão:</b> Início 04/04/2014 <b>Término</b> 30/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Foram adquiridos e instalados 05 filtros zeólitas com vazão de 5.000l/h.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7007.6014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		250.284	2	0	0	0
		A	12.237.000	9.286.654	76	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		250.284	2		0	0
		A	12.237.000	9.286.654	76		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 141 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 141 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de água da Caesb.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquiridos 01 equipamento de laboratório; 150 instrumentos de medição e precisão; 08 equipamentos de oficina e 17 outros equipamentos.								
<b>AÇÃO :</b> 7009 - REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		B		-200.265	7	0	0	0
		A	2.700.000	85.647	3	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7009.6015 - ( ** * ) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA <b>Quantidade :</b> 5379 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4685 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0041 - Reformar, recuperar e impermeabilizar Unidades da Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto - ETA-RD-Ceilândia DF. (Procedente da etapa nº 0059/2013). <b>Previsão:</b> Início 24/10/2013 <b>Término</b> 17/05/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foi executado o canteiro de obra. Em 2014 foram feitos o tratamento do lodo da lagoa, impermeabilizado e efetuada a aplicação de manta; feito o tratamento no canal de entrada, de 2 floculadores e de 1 dos filtros da parte interna do reservatório elevado. Executado 20% da obra. Processo 0092.01067/2012.	I	B		-200.265	7	0	0	0
		A	2.700.000	85.647	3	0	0	0
		B		-200.265	7		0	0
		A	2.700.000	85.647	3		0	0
<b>AÇÃO :</b> 7011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B		-803.917	8	0	0	0
		A	10.350.000	3.542.720	34	0	0	0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB  <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7011.6023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 218 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 218 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0053 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de esgotamento sanitário da Caesb. <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	I	B		-803.917	8	0	0	0
		A	10.350.000	3.542.720	34	0	0	0
		B		-803.917	8		0	0
		A	10.350.000	3.542.720	34		0	0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Adquiridos 43 equipamentos eletromecânico; 01 equipamento de laboratório, 15 equipamentos diversos e 30 instrumentos de medição e precisão.								
<b>AÇÃO : 7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		B		-3.262.064	14	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	23.121.000	11.460.075	50	0	0	0
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7012.6024 - ( ** ) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		-3.262.064	14	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	23.121.000	11.460.075	50	0	0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 24 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-3.262.064	14			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	23.121.000	11.460.075	50			0
<b>ETAPA</b> ▶ 0009 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Brasília Norte e Sul. (Procedente da etapa nº 0022/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 10/03/2009 <b>Término</b> 06/02/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 10/03/2009 <b>Término</b> 25/08/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Construídos digestores secundários, fornecidos tampas do canal de entrada, impl sistema de peneiras da entrada da estação, prédio da desidratação do lodo e montagens de tubulações e centrífuga. ETEb Norte - conclusão reator 3 e 4 e inst centrífuga do prédio da desidratação, aeradores dos reatores , assentamento de rede de reuso, 1 e 2 ETE Sul - inst. prensas, dos quadros de comando e automação do prédio desidratação.Executado 75% da obra. Processo 0092.007874/2007								
<b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Reformar a estação de tratamento de esgotos de Sobradinho. (Procedente da etapa nº 0031/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 04/06/2009 <b>Término</b> 16/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 04/06/2009 <b>Término</b> 16/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Concluídas as obras civis: tanque pulmão, tratamento preliminar, decantador primário, edfº da adm. e decantadores secundários, instalados os equipamentos, ponte raspadora do DP, centrífuga, adensador e executadas as instalações elétricas do prédio da adm. Obra em pré-operação.Executados 100% da obra. Processo 0092.001236/2008.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0035 - Implantar Unidade de Gerenciamento de Lodo - Fazenda de Lodo - ETE´s Melchior e Samambaia. Procedente da Etapa de nº 0052/2013								
<b>Previsão:</b> Início 25/01/2010 <b>Término</b> 22/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 25/01/2010 <b>Término</b> 19/10/2015								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA								
<b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Elaborados projetos executivos; limpeza da área corresp. às baías de estocagem de lodo, Executado a terraplanagem Confeccionado parte das baías. Executados 12%. Processo 0092.005462/2007.								
<b>AÇÃO :</b> 7038 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		B		31.992.014	32	44.076	44.076	0
		A	99.109.091	95.968.481	97	44.076	44.076	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7038.6034 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL	F	B		35.249	0	44.076	44.076	99
		A	32.909.091	44.624	0	44.076	44.076	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		35.249	0		44.076	99
		A	0	44.624	0		44.076	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	32.909.091	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0148 - Devolver recursos de Convênios.								
<b>Previsão:</b> Início 03/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 05 devoluções efetuadas. Convênio nº 2260/2005-FUNASA/SO/CAESB e nº 2261/2005-FUNASA/SO. Proc.: 110.000.355/2014; 110.000.408/2014; 110.000.108/2014 e 030.002.947/2006.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7038.6031 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	I	B		31.956.765	48	0	0	0
		A	66.200.000	95.923.857	145	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		31.956.765	48		0	0
		A	66.200.000	95.923.857	145		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Implantar sistema de abastecimento de água no Setor de Habitações Coletivas - SHC - Noroeste (Procedente da etapa nº 0023/2013) <b>Previsão:</b> Início 30/04/2012 Término 21/04/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013: foram implantados 1.025m de rede de água. Em 2014: foram implantados 945m de rede de água. Executados 100% da obras. Processo 0092.009997/2011. <b>ETAPA ▶</b> 0058 - Ampliar o sistema de abastecimento de água do SMPW e Aeroporto Internacional JK. <b>Previsão:</b> Início 20/03/2014 Término 16/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 20/03/2014 Término 31/05/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 10.000m de adutora, sendo executados 63% da obra. Processo 0092.00322/2014.								
<b>AÇÃO : 7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	112.091.727	32.527.546 128.508.252	29 115	0 166	0 166	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7316.6035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0137 - Devolver recursos de Convênios. <b>Previsão:</b> Início 02/10/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 02 devoluções efetuadas. Convênio nº 1.025/2004 - FUNASA. Proc.: 110.000.112/2014 e 030.002.943/2006.	F	B A B A B A	3.272.727 0 3.272.727	0 169 169 0 0	0 0 0 0 0	0 166 166 0 0	0 166 166 0 0	0 98 98 0 0





PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 17.512.6213.7316.6027 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO</b>	I	B		21.743.303	60	0	0	0
		A	36.000.000	54.001.176	150	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		21.743.303	60			0
		A	36.000.000	54.001.176	150			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO</b> <b>Quantidade : 5</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0026 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa nº 0044/2013).</b>								
<b>Previsão:</b> Início 23/02/2010      Término 20/03/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 23/02/2010      Término 20/03/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contrato aditado, em 2013. Em 2013 foram construídos 8.900m de rede pública, 60.000m rede condominiais e executadas 3.250 novas ligações. Em 2014 já somam executados 31.460m de rede condominiais, 11.894m de rede pública, e 2.700 novas ligações. Executados 77% da obra. Processo 0092.008527/2007								
<b>ETAPA ▶ 0027 - Implantar rede coletora de esgotos da zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. Procedente da etapa de nº 0045/2013.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 23/02/2010      Término 12/01/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 23/02/2010      Término 11/01/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contrato aditado em 2013. Em 2013 foram construídos 9.400m de rede pública, 22.720m de rede condominiais e executados 1.840 ligações. Em 2014 a execução totaliza 8.713m de rede condominiais, 1.334m de rede publica e 640 novas ligações. Executados 39,1% da obra. Processo 0092.008527/2007.								
<b>ETAPA ▶ 0034 - Implantar Estação de Tratamento de Esgotos de Águas Lindas de Goiás - GO-1ª Etapa. Procedente da etapa de nº 0051/2013.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 11/05/2013      Término 02/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 11/05/2013      Término 03/11/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013 executados canteiro de obras, placas e cercamentos de áreas.Em 2014 executados serviços de terraplanagem, concluídos prédios da administração e manutenção da ETE. Serviços em execução no tratamento preliminar, reatores e revestimento das lagoas com manta PEAD. Realizado 30% da obra. Processo 0092.008531/2007.								
<b>ETAPA ▶ 0036 - Implantar Estações Elevatórias de Esgotos e Respectivas Linhas de Recalque Referentes à Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas de Goiás - Bacia do Lago Descoberto.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 19/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014      Término 21/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 foram executados serviços preliminares Executados 3% da Obra. Em 2014 foram executados Concretado o fundo do poço da elevatória N1e concretado o fundo do poço e paredes da elevatória S1 Executado 4% da obra. Processo: 0092.8530/2007.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7316.6028 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	I	B		15.541.610	23	0	0	0
		A	66.919.000	73.881.582	110	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		15.541.610	23			0
		A	66.919.000	73.881.582	110			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 28 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Executar obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e suas respectivas linhas de recalque para implantação de sistema de esgotamento sanitário do Lago Sul-5ª etapa (Procedente da etapa nº 0024/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 09/12/2011 <b>Término</b> 26/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 09/12/2011 <b>Término</b> 21/01/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Implantados 56.000m de rede, concluída a fundação da elevatória e parte da estrutura. Executados 85% das obras. Processo 0092.003304/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Coletivo - SHC-Noroeste (Procedente da etapa nº 0025/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 30/04/2012 <b>Término</b> 21/04/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 30/04/2012 <b>Término</b> 03/07/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013: foram implantados 1.475m de rede de esgotos.Em 2014 foram implantadas 15.600m de rede. Executados 70% da obra. Processo 0092.009996/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Sol Nascentes - Regiões A,B e C - Ceilândia (Procedente da etapa nº 0026/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 12/12/2011 <b>Término</b> 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 12/12/2011 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 foram executados, na Bacia A 6.906m de rede condominial e 4.324m de rede pública; na Bacia B, 17.351m de ramal condominial e 5.635m de rede pública. Executados 100% da obra. Processo 0092.000557/2011.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras (Procedente da etapa nº 0027/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 05/03/2007 <b>Término</b> 14/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 05/03/2007 <b>Término</b> 12/01/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram construídos 38.792m de rede pública, 16.800m de ramais condominiais, 8.310m de linha de recalque, 2.256m de interceptor e 2.431m de emissário. Executados 88, 3% da obra. Processo 0092.008325/2005.								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Implantar rede coletora de esgotos, estação elevatória de esgotos e linha de recalque da 4ª etapa-Riacho Fundo II (Procedente da etapa nº 0028/2013)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 16/04/2012 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013: foram executados 9.487m de rede pública coletora de esgotos; 11.565m de ramais condominiais. Em 2014 foram executados 4.223m de rede pública e 1.064m de ramais condominiais. Executados 100% da obra. Contrato em processo de rescisão.Processo 0092.009995/2011.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0025 - Implantar rede coletoras de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa nº 0043/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 23/02/2010 Término 06/02/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 22/02/2010 Término 02/09/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contrato aditado, em 2013. Em 2013, foram construídas 3.000 de rede pública; 14.330m de rede condominial, e executados 1.070 novas ligações. Em 2014 foram concluídos 360m de rede condominial, 80m de rede pública e 160 nova ligações. Executados 24,30%. Processo 0092.008527/2007.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0038 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado - 2ª Etapa Sobradinho. ( Procedente da Etapa 0053/2013 ).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 19/04/2013 Término 11/10/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 19/04/2013 Término 13/11/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foi construído o canteiro de obras; instaladas as placas de obra. Em 2014 foram executados 1.800m de redes. Executado 3% da obra. Processo 0092.004912/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0039 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário do Grande Colorado 1ª etapa Sobradinho. (Procedente da Etapa nº 0054/2013).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 19/04/2013 Término 19/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foi construído o canteiro de obras; instaladas as placas de obra; assentado tubos, caixas inspeção e tampão. Em 2014 foram executados 30.900m de redes. Executado 28% da obra. Processo 0092.004910/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0040 - Ampliar o Sistema de Esgoto Sanitário no Setor de Clubes Esportivo Sul - SCES . Procedente da Etapa nº 0057/2013.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 29/10/2013 Término 30/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 29/10/2013 Término 22/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 foram executados: a construção do tapume do canteiro de obras e do abrigo para receber tubulação de PVC. Em 2014 foram executados 1.700m de redes. Executados 7% da obra. Processo 0092.002471/2011.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0048 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional São Bartolomeu - 1ª Etapa - Jardim Botânico</p> <p><b>Previsão:</b>Início 02/01/2014 Término 10/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014 Término 03/03/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2014 foram executados 3.398m de ramal condominial. Executado 12% da obra. Processo 000926612/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0049 - Implantar redes coletoras de esgotos públicas, ramais condominiais, estação elevatória de esgotos e linha de recalque, no Setor de Mansões de Sobradinho II-DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 10/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 02/01/2014 Término 04/04/2016</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 4.801m de ramal condominial. Executados 6,31% da obra. Processo 092.004703/2012</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0066 - Implantar a estação elevatória de esgotos e linha de recalque do setor Ribeirão em Santa Maria-DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 03/07/2014 Término 02/06/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 810m de linha recalque. Executado 1,26% da obra. Processo 0092.004909/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0067 - Complementar rede coletora de esgotos e implantar a estação elevatória e linha de recalque de esgotos da Expansão do Setor Oeste de Samambaia-DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 13/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 2.840m de ramal condominial e 601m de rede pública. Executado 11%. Processo: 0092.002637/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0069 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário da 2ª etapa na região do Grande Colorado, setor Contagem 1 - Sobradinho-DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 Término 19/01/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado cercamento da área do canteiro, barracão de obra e implantado 1.800m de rede condominial. Executado 4% da obra. Processo 0092.004911/2012</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 17.512.6213.7316.6030 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0016 - Implantar sistema de esgotamento sanitário, abrangendo 5 estações elevatórias e linhas de recalque - Vicente Pires (procedente da etapa nº0029/2013)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 18/02/2009 Término 31/07/2014</p>								
	I	B		-4.757.367	81	0	0	0
		A	5.900.000	625.326	11	0	0	0
		B		-4.757.367	81		0	0
		A	5.900.000	625.326	11		0	0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO

E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
F	S						

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ► Construído o canteiro de obras; Executados 100% da estação elevatória auxiliar 2 e 100% da estação elevatória auxiliar 2A. Concluída linha de recalque das elevatórias EEECA-2. Executados 100% da elevatória EEECA-1 e 100% da linha de recalque da EEECA 1. Concluídos elevatória, linha de recalque e interceptor. Execução geral da obra em 100%. Sem alterações. Contrato em processo de rescisão. Processo 0092.005063/2007

( \*\* ) PROJETO EM ANDAMENTO ( \*\* ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
848	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31/01/2011	Desejado Alcançado	8.485 9.159	15.248 428	15.419 2844	15.419	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
849	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	13.145	31/12/2010	Desejado Alcançado	12.000 11.446	13.000 15.073	15.000 10714	15.000	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
851	REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NO DF	%	13,6	30/04/2011	Desejado Alcançado	12,8 12,3	11,6 12,0	11,5 12,2	11,5	DIEESE E SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
853	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UNIDADE	835	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 905	4.000 1.129	6.000 1336	6.000	SETRAB(OBJ ESP 3 - FUNGER
854	CLIENTES ATIVOS (MICROCRÉDITO)	PESSOA	792	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.850 4.579	3.800 3.763	5.700 3.073	5.700	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)
855	TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		Desejado Alcançado	10 11,5	10 15	20 20	20	SETRAB (OBJ ESP 03 - FUNGER
1176	VOLUME DE CRÉDITO	R\$	5.846.013	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000.000 3.881.332	16.000.000 7.542.056	24.000.000 13.236.658	24.000.000	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1305	PESSOAS QUALIFICADAS X INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	%	30	31/01/2011	Desejado Alcançado	30	30 29,5	30 26	30	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1306	TRABALHADOR SEGURADO REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	%	0,5	31/12/2012	Desejado Alcançado	1	1 6	1 5	1,5	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
1307	VALORES COMERCIALIZADOS EM EVENTOS DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO C/ PARTIC. SETRAB	R\$	474.000	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	500.000 534.573	500.000 502.909	500.000	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 39.615.134 2013 = 41.447.247 2014 = 45.681.415 2015 = 54.659.889

PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	18.751.513	28.610.308	153	17.959.347	17.632.462	13
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2239 - (EP) BOLSA DO MENOR APRENDIZ		B		-32.774	45	5.667	5.883	14
		A	73.525	40.751	55	39.892	39.892	98
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Contratar menores aprendizes. Implementação : Contratação de menores aprendizes de forma direta e priorizando a matrícula dos aprendizes nos cursos da SENAC.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.333.6214.2239.2922 - BOLSA DO MENOR APRENDIZ-EMATER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-32.774	45	5.667	5.883	14
		A	73.525	40.751	55	39.892	39.892	98
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-33.909	48		5.390	15
		A	70.000	36.091	52		36.090	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.135	32		493	11
		A	3.525	4.660	132		3.802	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA			Quantidade : 7	Unidade Medida : PESSOA				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 7	Unidade Medida : PESSOA				
ETAPA ▶ 0012 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ N° de bolsas menor aprendiz: Jan. 7; fev. 6. mar. 6; abr. 5; mai. 5; jun. 5, jul. 4; ago. 4; set. 4; out. 1; nov. 1; dez. 0. Processo 072.000.302/2012 e outros.								
<b>AÇÃO : 2900 - PROJOVEM TRABALHADOR</b>		B		0	0	2.370.365	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	7.963.214	8.286.871	104	2.595.415	2.595.415	31
<b>Finalidade :</b> Viabilizar a implantação do PROJOVEM TRABALHADOR								
<b>Implementação :</b> Elaborar termo de referência, comparativo de custos, formalizar e instruir processo, submeter a apreciação da Central de Compras para assinatura de contrato.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.333.6214.2900.7549 - PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	2.370.365	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	7.963.214	8.286.871	104	2.595.415	2.595.415	31
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4522 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	7.963.214	8.286.871	104		2.595.415	31
<b>ETAPA</b> ▶ 0009 - Qualificar jovens trabalhadores desempregados de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Qualificação de 3.428 jovens em cursos de arcos ocupacionais em ADMINISTRAÇÃO: Arquivador, almoxarife, contínuo (Office-boy/Office-Girl) e Auxiliar Administrativo. SAÚDE: Auxiliar de adm. em Hospitais e Clínicas, Recepcionaistas de consultório médico e dentário. Atendente de laboratório de análises clínicas. Atendente de farmácia - Balconista. REPAROS I: Ladrilheiro, gesso, pintor, reparador (revestimento). REPAROS II: Eletricista de instalações (edifícios). Processo nº 430.000.036/2014.								
<b>AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	510.220	919.960	180	421.960	421.960	46
<b>Finalidade :</b> Capacitar pessoas								
<b>Implementação :</b> contratação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.333.6214.4089.5729 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	510.220	919.960	180	421.960	421.960	46



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA      <b>Quantidade :</b> 293      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar o Plano Territorial de Qualificação - PLANTEQ, por meio de repasse de convênio com Ministério do Trabalho - MTE.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento através de reconhecimento de dívida ao Sest/Senat referente a qualificação de 603 trabalhadores nos cursos de motorista, cobrador, bilheteiro de transporte coletivo e despachante de tráfego. Devolução de caução referente ao contrato nº 009/2012. Processo nº 430.000.140/2012.</p>		B A	510.220	0 919.960	0 180		0 421.960	0 46
<p><b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Disseminar a cultura do cooperativismo, associativismo e artesanato bem como divulgar as ações de Qualificação social e</p> <p><b>Implementação :</b> Contratação de Pessoas Jurídicas especializadas em realização de eventos.</p>		B A	141.000	0 91.680	0 65	0 91.680	0 91.680	0 100
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 11.334.6214.4090.0050 - APOIO A EVENTOS-ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b></p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO      <b>Quantidade :</b> 10      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 10      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Apoiar eventos nas áreas de Associativismo e Cooperativismo</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 1- Despesa para custear a participação da SETRAB na 8ª Feira Internacional de Artesanato - FINNAR. Proc. nº 430.000.261/2014. 2 - Despesa para custear a Participação da SETRAB na 7ª Feira de Artesanato Mundial - FAM. Proc. nº 430.000.501/2014.</p>	F	B A B A	141.000 141.000	0 91.680 0 91.680	0 65 0 65	0 91.680	0 91.680 0 91.680	0 100 0 100





PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO</b>		B		-226.907	7	301.689	567.909	14
		A	3.430.927	3.986.638	116	1.556.381	1.229.496	31
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir as atividades da inserção de mão de obra, seguro desemprego e qualificação profissional								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas conforme legislação vigente, promoção de ações com o objetivo de fomentar as atividades relacionadas a trabalho, emprego e renda								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.333.6214.4102.0002 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	209.551	0	0
		A	1.161.927	2.091.045	180	661.588	661.588	32
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.161.927	1.816.910	156		661.588	36
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	274.135	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Garantir o atendimento do trabalhador com vistas sua inserção no mercado de trabalho por meio do funcionamento das Agências do Trabalhador, com repasse de recursos de convênio com o Ministério do Trabalho.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Manter a SATE e Agências do Trabalhador. Pagamento de aluguel; locação de impressoras; energia elétrica; água e esgoto e outros. Atendimento realizados: Cidadãos inscritos: 74.387; Encaminhados: 11.737 e Colocados: 10.714. Procs. nºs 430.000.004/2014; 430.000.014/2014; 430.000.906/2013 e 430.000.313/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.333.6214.4102.0004 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-226.907	10	92.139	567.909	30
		A	2.269.000	1.895.593	84	894.793	567.909	30
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-226.907	10		567.909	30
		A	2.269.000	1.895.593	84		567.909	30
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 01 pesquisa realizada. Pagamento realizado para custear as despesas com a Pesquisa de Emprego e Desemprego.Procs. n°s 430.000.302/2014 e 430.000.807/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		B		2.205.583	33	3.068.976	3.068.976	20
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	6.632.627	15.284.408	230	13.254.018	13.254.018	87
<b>Finalidade :</b> Conceder empréstimos e financiamentos aos micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais.								
<b>Implementação :</b> contrato com instituição financeira para operacionalização da ação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								
<b>SUBTÍTULO :</b> 11.334.6214.9081.6203 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		2.205.583	33	3.068.976	3.068.976	20
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	6.632.627	15.284.408	230	13.254.018	13.254.018	87
		B		14.442	0		14.442	83
		A	0	17.361	0		17.360	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		2.191.141	33		3.054.534	20
		A	6.632.627	15.267.047	230		13.236.659	87
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FINANCIAMENTO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0009 - Conceder financiamento a pequenos empreendedores econômicos do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Financiamentos concedidos: Jan 20; fev 174; mar 139; abr 112; mai 111; jun 97; jul 94; ago183; set 103; out 171; nov 94 ; dez 50 Processos n°s 430.000.033/2014;430.000.576/2014 e 430.001.544/2014.								
<b>PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO</b>								
<b>OBJETIVO:</b> Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.								
<b>TIPO:</b> Finalístico <b>MACROOBJETIVO:</b> AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA								
<b>Público Alvo:</b> População do Distrito federal e entorno								
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO								
<b>Justificativa:</b> X								



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
825	PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	3,74	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3,70 2,9	3,65 2,51	3,50 2,61	3,45	NUPED(OBJ ESP 1 - DETRAN)
846	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - ISU/UA - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4 -	4 3,89	4 0	4	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
847	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO CALL CENTER (154) - ISU/CC - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4 4,55	4 4,54	4 4,36	4	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
1177	ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	PROPORÇÃO	1,45	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,50 15,10	1,55 2,52	- -	-	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
1178	INSERÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA - ICE	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 -	1 0	1 1	1	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)
1362	POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CAMPANHAS EDUCATIVAS	%	20	31/12/2013	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	22 0,64	25	DIREduc (OBJ ESP 1 - DETRAN)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 134.945.000 2013 = 145.866.031 2014 = 158.847.870 2015 = 168.987.908

PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	121.958.030	224.607.514	184	147.427.355	125.928.297	19
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO</b>		B		610.000	19	608.982	439.410	12
		A	3.180.000	3.790.000	119	3.788.982	3.438.392	91
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Reformar as unidades de atendimento do DETRAN.								
<b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresas mediante procedimento licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.1564.0001 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA	F	B		150.000	125	150.000	269.440	100
		A	120.000	270.000	225	270.000	269.440	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		150.000	125		269.440	100
		A	120.000	270.000	225		269.440	100



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 120 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 120 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Reformar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Prédio reformado (em m²): 907,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Gama, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.1564.0005 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	F	B		460.000	767	460.000	169.970	33
		A	60.000	520.000	867	520.000	169.970	33
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		460.000	767		169.970	33
		A	60.000	520.000	867		169.970	33
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Reformar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Prédio reformado (em m²): 200,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Recanto das Emas, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.1564.0006 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- PLANO PILOTO	F	B		0	0	1.018	0	0
		A	3.000.000	3.000.000	100	2.998.982	2.998.982	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	3.000.000	3.000.000	100		2.998.982	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO REFORMADO <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Reformar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Plano Piloto								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Prédio reformado (em m²): 6.300 (processo 055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Shopping Popular.								
<b>AÇÃO :</b> 1571 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		B		100.000	8	98.990	1.298.864	100
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO		A	1.200.000	1.300.000	108	1.298.990	1.298.864	100
<b>Finalidade :</b> Ampliar as unidades de atendimento do DETRAN.								
<b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresas mediante procedimento licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.1571.0002 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA	F	B		0	0	523	399.477	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	400.000	400.000	100	399.477	399.477	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO AMPLIADO <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		399.477	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	400.000	400.000	100		399.477	100
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Ampliar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Prédio ampliado (em m²): 907,82 (processo 055.009.045/2014). Serviços de ampliação executados na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Gama, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.1571.0004 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	487	399.513	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	400.000	400.000	100	399.513	399.513	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO AMPLIADO <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		399.513	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	400.000	400.000	100		399.513	100
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Ampliar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Prédio ampliado (em m²): 200,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de ampliação executados na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no no Recanto das Emas, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.1571.0005 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- SOBRADINHO	F	B		100.000	25	100.000	499.874	100
		A	400.000	500.000	125	500.000	499.874	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		100.000	25		499.874	100
		A	400.000	500.000	125		499.874	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO AMPLIADO <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Ampliar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em Sobradinho								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Prédio ampliado (em m²): 1.104,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de ampliação executados na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF em Sobradinho, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.								
<b>AÇÃO :</b> 3209 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		B		-101.000	3	270	0	0
		A	4.000.000	599.000	15	116.008	116.008	19
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Implantar sinalização estatigráfica nas rodovias								
<b>Implementação :</b> Implantar a sinalização horizontal e vertical nas rodovias através de processo licitatório								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.3209.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL/VERTICAL EM RODOVIAS DO DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-101.000	3	270	0	0
		A	4.000.000	599.000	15	116.008	116.008	19
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-101.000	0		0	0
		A	0	160.000	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	4.000.000	439.000	11		116.008	26
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA <b>Quantidade :</b> 100000 <b>Unidade Medida :</b> M2								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
IMPLANTADA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>ETAPA ▶</b> 0029 - Implantar a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF. Procedente da etapa 031/2013. <b>Previsão:</b> Início 03/06/2013 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013: executado 86%. Em 2014 - Do 1º ao 5º bimestre - Executado 14%. Avanço Físico Acumulado : 100% . Executado a sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Contrato Concluído. Contrato 18/2013, Processo 113.000.076/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 5027 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)	B			-2.166	9	2.167	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x	A		23.500	323.545	0	323.544	129.632	40
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6215.5027.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Implantar sinalização (copa 2014) <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 22/07/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 05/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Foram implantadas cerca de 300 placas para sinalização das vias para a copa do mundo de 2014. Aquisição de cerca de 100 películas que foram fixadas em placas para endereçamento das vias. Processo 090.003.521/2012 e 090.002.608/2013.	F	B		-2.166	9	2.167	0	0
	A		23.500	323.545	0	323.544	129.632	40
	B			-2.166	9		0	0
	A		23.500	323.545	0		129.632	40
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	B			-1.737.526	19	112.488	784.171	4
	A		9.027.700	20.110.090	223	6.565.283	4.139.488	21



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Conscientizar sobre a importância do respeito à legislação e segurança no trânsito de veículos, condutores, passageiros e <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.122.6215.2460.0002 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CAMPANHA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar campanhas educativas de trânsito								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Campanhas educativas realizadas: 04 (Campanhas realizadas com ampla divulgação nas principais mídias, como televisão, rádio e jornais de grande circulação. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval" e "Faixa de Pedestre". Processo nº 055.003.329/2014 e outros).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.2460.0001 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CAMPANHA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								





PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Despesa com serviços gráficos (folders, livretos, folhetos e outros) para a Transitólândia e para campanhas realizadas nas diversas rodovias do DF. Contrato n.º 027/201. Processo 113.008698/2011 e outros. Realizadas campanhas de cinto de segurança, pedestres, caminhoneiros e álcool x direção.								
<b>AÇÃO : 2469 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO</b>		B		15.702.554	33	521.560	9.525.438	13
		A	47.673.289	71.194.407	149	51.406.642	40.403.999	57
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Proporcionar maior controle, segurança e fluidez de trânsito no deslocamento de condutores, passageiros e pedestres nas								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas no gerenciamento eletrônico de tráfego nas vias urbanas sob jurisdição do DETRAN-DF								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.2469.9519 - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	F	B		15.702.554	33	521.560	9.525.438	13
		A	47.673.289	71.194.407	149	51.406.642	40.403.999	57
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		71.175	0		7.839.949	15
		A	37.267.799	51.788.917	139		38.201.224	74
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		15.631.379	150		1.685.489	9
		A	10.405.490	19.405.490	186		2.202.775	11
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0028 - Realizar o gerenciamento eletrônico de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Gerenciamento eletrônico realizado: jan 2.112; fev 2.448; mar 2.635; abr 2.701; mai 2.887; jun 2.698; jul 2.250; ago 2.135; set 1.999; out 2.324; nov 1.909; dez 2.049; Equipamentos utilizados: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semaforico e Semáforos (Processo nº 055.000.575/2014 e outros)								
<b>ETAPA</b> ▶ 0117 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de despesas referentes ao gerenciamento de tráfego e controle de velocidade pontual nas vias urbanas do Distrito Federal, conforme publicação no DODF Nº 263, de 17.12.2014, página 51. (Processo de pagamento nº 055.000.535/2013).								
<b>AÇÃO : 2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		B		23.288.823	95	7.985.886	23.393.607	26
		A	24.483.541	89.012.733	364	56.739.491	53.938.639	61



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Monitorar e controlar as vias sob jurisdição do DETRAN-DF, por meio de equipamentos eletrônicos, realização de blitz e <b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6215.2541.0002 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 3.135; fev 2.770; mar 3.761; abr 3.761; mai 3.496; jun 7.085; jul 7.638; ago 6.621; set 6.974; out 6.351; nov 6.538; dez 5.949 (Processo nº 055.026.517/2012).								
<b>ETAPA ▶</b> 0112 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento de despesas referentes à aquisição de caminhão com equipamento pneumático para colocação e retirada de cones nas vias, conforme publicação no DODF Nº 150, de 24.07.2014, página 56. (Processo nº 055.015.394/2013).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.2541.0001 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Policiamento e fiscalização de trânsito realizados através de controle e fiscalização de velocidade, serviço móvel e locação de equipamento de rádio comunicação; despesa com emissão de laudos e informes periciais sobre acidentes de trânsito (IC e IML), serviço integrado móvel para gestão de trânsito e mobilidade. Processo n.º 113.001225/2008 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.2541.0004 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLIC. E FISC. DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	F	B		300.000	22	200.442	591.062	33
		A	1.370.000	1.787.320	130	1.111.146	1.111.146	62
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		300.000	27		591.062	36
		A	1.100.000	1.650.000	150		973.826	59
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	270.000	137.320	51		137.320	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoio à fiscalização de trânsito realizado. Aquisição de uniformes, cones para sinalização viária, produtos de higiene e limpeza, manutenção de rádio comunicadores, bonés, cinto modelo militar, aferição de etilômetros, uniformes, capas de chuva, opacímetro portátil e outros. Processo n.º 113.010535/2013 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	377.075	0
		A	1.600.000	1.600.000	100	1.459.692	998.868	62
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Melhorar o sistema de informação e tecnológico do DETRAN.								
<b>Implementação :</b> Contratar empresas por meio de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.126.6215.2557.2563 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA FIM DETRAN-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	377.075	0
		A	1.600.000	1.600.000	100	1.459.692	998.868	62



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		377.075	0
		A	1.600.000	1.600.000	100		998.868	62
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação - área fim do Detran-DF								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Gestão da informação realizada: Gestão de trânsito SIMGT, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e treinamento, conforme ata de registro de preços nº 02/2013-Detran-DF (processo 055.029.404/2012)								
<b>AÇÃO : 2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO</b>		B		-637.261	98	127.331	9.370	3
		A	650.000	302.739	47	175.407	175.407	58
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação através de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.2904.0001 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO	F	B		-637.261	98	127.331	9.370	3
		A	650.000	302.739	47	175.407	175.407	58
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-637.261	106		9.370	3
		A	600.000	302.739	50		175.407	58
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Escola mantida. Despesa com transporte e fornecimento de lanche para as crianças que visitam a escola. Atendidas 71.370 crianças até 31/11/2014. Processo n.º 113.005681/2010 e outros.								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4101 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>		B		0	0	621.989	1.453.214	0
		A	13.700.000	13.700.000	100	4.479.502	4.193.356	31
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Sinalizar vertical e horizontalmente as vias urbanas sob jurisdição do DETRAN-DF <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de sinalização viária ( sinalização vertical: placas de trânsito; sinalização horizontal: pintura asfáltica, tachas e tachões)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0001 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	99.837	73.064	0
		A	2.045.000	2.045.000	100	477.903	477.903	23
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		73.064	0
		A	2.045.000	2.045.000	100		477.903	23
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 58700 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶ 0033 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término 31/12/2014</b> <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 19.186,46 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). <b>ETAPA ▶ 0034 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término 31/12/2014</b> <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 1.747 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). <b>ETAPA ▶ 0035 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término 31/12/2014</b> <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 4.730 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0002 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GAMA</b>	F	B		0	0	143.257	0	0
		A	750.000	750.000	100	231.358	231.358	31
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	750.000	750.000	100		231.358	31



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 21300 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Implantar sinalização horizontal no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 7.579,81 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Implantar sinalização vertical no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 435 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0098 - Implantar tacha e tachão no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 1.049 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0003 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- TAGUATINGA	F	B		0	0	65.000	168.365	0
		A	795.000	795.000	100	344.461	304.272	38
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		168.365	0
		A	795.000	795.000	100		304.272	38
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 21500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0038 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 10.765,03 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0039 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 731 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0040 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 1.848 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0004 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	12.008	0
		A	290.000	290.000	100	182.614	138.856	48
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		12.008	0
		A	290.000	290.000	100		138.856	48
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 7050 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 3300 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0041 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.634,39 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0042 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 192 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0043 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 659 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0005 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO	F	B		0	0	90.347	0	0
		A	415.000	415.000	100	153.985	153.985	37
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	415.000	415.000	100		153.985	37



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 10100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0044 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 5.072,45 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0045 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 75 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0099 - Implantar tacha e tachão em Sobradinho								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 752 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0006 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANALTINA	F	B		0	0	6.174	0	0
		A	535.000	535.000	100	147.843	147.843	28
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	535.000	535.000	100		147.843	28
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 13800 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Implantar sinalização horizontal em Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 5.012,28 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0047 - Implantar sinalização vertical em Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								





PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 141 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0048 - Implantar tacha e tachão em Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 839 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARANOÁ	F	B		0	0	52.830	0	0
		A	360.000	360.000	100	85.959	85.959	24
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	360.000	360.000	100		85.959	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 10000 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 1400 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0049 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.450,48 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0050 - Implantar sinalização vertical no Paranoá								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 29 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0105 - Implantar tacha e tachão no Paranoá								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 136 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0008 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	11.991	0	0
		A	250.000	250.000	100	35.890	35.890	14
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	250.000	100		35.890	14



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 6400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 450 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0051 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 829,27 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 83 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0009 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CEILÂNDIA	F	B		0	0	220.000	384.510	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	775.000	775.000	100	697.430	665.267	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 21900 <b>Unidade Medida :</b> M2		B		0	0		384.510	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12200 <b>Unidade Medida :</b> M2		A	775.000	775.000	100		665.267	86
<b>ETAPA ▶</b> 0053 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 20.599,49 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0054 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 873 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0055 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 3.566 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0010 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GUARÁ	F	B		0	0	215.000	302.355	0
		A	585.000	585.000	100	401.016	390.478	67
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		302.355	0
		A	585.000	585.000	100		390.478	67
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 15950 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 6200 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0056 - Implantar sinalização horizontal no Guarά								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 11.361,27 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0057 - Implantar sinalização vertical no Guarά								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 269 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0058 - Implantar tacha e tachão no Guarά								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 2.227 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0011 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CRUZEIRO	F	B		0	0	55.000	70.704	0
		A	430.000	430.000	100	173.389	158.769	37
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		70.704	0
		A	430.000	430.000	100		158.769	37
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 10700 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 5400 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0059 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 4.718,14 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0060 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 71 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0101 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 299 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0012 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SAMAMBAIA	F	B		0	0	10.000	46.049	0
		A	645.000	645.000	100	302.655	299.044	46
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		46.049	0
		A	645.000	645.000	100		299.044	46
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 15400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0061 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 6.800,07 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0062 - Implantar sinalização vertical em Samambaia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 175 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0102 - Implantar tacha e tachão em Samambaia								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 2.217 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0013 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SANTA MARIA	F	B		0	0	10.806	0	0
		A	440.000	440.000	100	61.437	61.437	14
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	440.000	440.000	100		61.437	14
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 12100 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0063 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 2.579,05 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0064 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 145 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0106 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 384 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0014 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	76.647	0	0
		A	360.000	360.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	360.000	360.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 9650 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0066 - Implantar sinalização vertical em São Sebastião								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 76 (realizada com recursos próprios).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0015 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	106.621	0	0
		A	365.000	365.000	100	81.628	81.628	22
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	365.000	365.000	100		81.628	22
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 8900 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 5400 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0067 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.855,99 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0068 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 138 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0100 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 858 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0016 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO SUL	F	B		0	0	54.972	0	0
		A	280.000	280.000	100	2.684	2.684	1
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	280.000	280.000	100		2.684	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 7700 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 750 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0069 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 181,75 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0070 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 96 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0017 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO	F	B		0	0	25.138	0	0
		A	385.000	385.000	100	36.833	36.833	10
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	385.000	385.000	100		36.833	10
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 8600 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0071 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.360,41 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 160 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0103 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 28 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0018 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO NORTE	F	B		0	0	48.717	0	0
		A	270.000	270.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	270.000	270.000	100		0	0



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 7200 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0074 - Implantar sinalização vertical no Lago Norte								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 10 (realizada com recursos próprios).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0019 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	22.374	0	0
		A	185.000	185.000	100	58.167	58.167	31
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	185.000	185.000	100		58.167	31
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 4850 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0075 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 2.399,66 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0076 - Implantar sinalização vertical na Candangolândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 50 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0107 - Implantar tacha e tachão na Candangolândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 251 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0020 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	0	163.787	0
		A	500.000	500.000	100	280.173	274.077	55







PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 46 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0108 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo II								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 404 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0022 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		0	0	90.543	0	0
		A	330.000	330.000	100	121.168	121.168	37
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	330.000	330.000	100		121.168	37
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 9550 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 85 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0083 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 357 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0023 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VARJÃO	F	B		0	0	20.467	0	0
		A	135.000	135.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	135.000	135.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 3750 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0113 - Implantar sinalização vertical no Varjão								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 9 (realizada com recursos próprios).								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0024 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARK WAY	F	B		0	0	45.005	0	0
		A	285.000	285.000	100	515	515	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	285.000	285.000	100		515	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 7750 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1150 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0085 - Implantar sinalização horizontal no Park Way								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 4,68 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0086 - Implantar sinalização vertical no Park Way								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 56 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0025 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	60.744	0	0
		A	720.000	720.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	720.000	720.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 20400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0088 - Implantar sinalização vertical no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 36 (realizada com recursos próprios).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0026 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO II	F	B		0	0	133.517	0	0
		A	375.000	375.000	100	43.134	43.134	12



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	375.000	375.000	100		43.134	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA</b> <b>Quantidade : 10300</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 2450</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0089 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho II</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 1.497,26 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶ 0090 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho II</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização vertical implantada: 51 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0027 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- JARDIM BOTÂNICO</b>	F	<b>B</b>		0	0	23.998	0	0
		<b>A</b>	120.000	120.000	100	50.251	50.251	42
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	120.000	120.000	100		50.251	42
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA</b> <b>Quantidade : 2850</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 950</b> <b>Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0091 - Implantar sinalização horizontal no Jardim Botânico</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 2.191,81 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶ 0109 - Implantar tacha e tachão no Jardim Botânico</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 433 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0028 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ITAPOÃ	F	B		0	0	32.685	0	0
		A	125.000	125.000	100	4.780	4.780	4
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	125.000	125.000	100		4.780	4
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 3550 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 450 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0092 - Implantar sinalização horizontal em Itapoã								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 239,31 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0110 - Implantar tacha e tachão em Itapoã								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tacha e tachão implantados: 39 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.452.6215.4101.0029 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA	F	B		0	0	0	139.017	0
		A	290.000	290.000	100	212.159	180.185	62
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		139.017	0
		A	290.000	290.000	100		180.185	62
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 5450 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3150 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0093 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização horizontal implantada: 5.007,06 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA ▶</b> 0094 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 51 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0095 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 1.307 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.452.6215.4101.0030 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VICENTE PIRES	F	B		0	0	0	93.353	0
		A	315.000	315.000	100	214.945	111.748	35
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		93.353	0
		A	315.000	315.000	100		111.748	35
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA <b>Quantidade</b> : 7600 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista</b> : 3450 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0096 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização horizontal implantada: 2.380,95 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0097 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sinalização vertical implantada: 42 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>ETAPA</b> ▶ 0111 - Implantar tacha e tachão em Vicente Pires								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Tacha e tachão implantados: 1.761 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).								
<b>AÇÃO</b> : 4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		B		-110.000	8	764.400	764.401	17
		A	1.420.000	4.455.000	314	3.314.554	3.314.554	74
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Manter a sinalização estatigráfica								
<b>Implementação</b> : Manter a sinalização estatigráfica nas rodovias, incluindo as faixas de pedestres, através de processo licitatório								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.4197.0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-VERTICAL/HORIZONTAL EM RODOVIAS - DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-110.000	8	764.400	764.401	17
		A	1.420.000	4.455.000	314	3.314.554	3.314.554	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-110.000	8		764.401	17
		A	1.420.000	4.455.000	314		3.314.554	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sinalização mantida conforme Processo n.º 113.000475/2014 e outros. Aquisição de chapa de ferro, gabaritos (letras e números), tinta para sinalização, tubo industrial, tinta esmalte, luvas de segurança, luvas de cano longo, apitos de metal, disco de corte para pisos, discos de corte para chapas metálicas, micro esferas de vidro.								
<b>AÇÃO :</b> 4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA								
		B		320.000	32	2.652	308.044	18
		A	1.000.000	1.720.000	172	1.259.260	1.259.260	73
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter a sinalização semafórica								
<b>Implementação :</b> Manter a sinalização semafórica nos cruzamentos com maior fluxo de veículos e nas faixas de pedestres nas rodovias, através de processo licitatório								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6215.4198.0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		320.000	32	2.652	308.044	18
		A	1.000.000	1.720.000	172	1.259.260	1.259.260	73
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		308.044	0
		A	1.000.000	1.400.000	140		1.259.260	90
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		320.000	0		0	0
		A	0	320.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 45 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse do DER/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Manutenção semafórica realizada. Serviço manutenção preventiva e corretiva do sistema semafórico operado pelo DER/DF; de substituição de lâmpadas incandescentes dos cruzamentos semafóricos nas rodovias do DF. Processo n.º 113.011026/2013 outros..								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Dar publicidade às campanhas educativas de trânsito realizadas pelo DETRAN-DF <b>Implementação :</b> Contratação de agência de publicidade e propaganda, publicação de editais, avisos, portarias, instruções do DODF e jornais de grande circulação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 06.131.6215.8505.0958 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Publicidade e propaganda realizada: 1. Execução de propaganda propaganda publicitária de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. (Processo nº 055.005.107/2014).								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.131.6215.8505.8732 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO DETRAN DF-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								





PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0118 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Detran-DF - (EPE) <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Despesa para campanha publicitária de conscientização e prevenção às chuvas, junto à população do Distrito Federal. Descentralização de crédito realizada para a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional conforme autorização nº 413/2014 com base no Decreto nº 35.881/2014.								

**PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE**

**OBJETIVO:** Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente .

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
896	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%	29	31/10/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	38 30	64 30	89 30	100	ST/Sec. Obras (OBJ ESP 1 - ST)
898	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	47 20	100 70	100 95	100	ST/DER (OBJ ESP 1 - ST)
899	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 0	- -	40 0	100	DER (OBJ ESP 1 - ST)
900	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	38 0	76 0	100 0	100	ST (OBJ ESP 1 - ST)
906	INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	RAZÃO	240	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	180 220	180 220	162 213	162	METRÔ
907	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30/11/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 84,60	80 84,40	80 86,20	80	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
917	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 35	30 2,4	30 0	30	DER (OBJ ESP 3 - ST)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
920	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS/10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/ 10.000	1,69	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,65 1,25	1,60 1,19	1,55 1,07	1,50	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
921	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2084	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.104 2534	2.134 2.782	2.164 2.706	2.194	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
923	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	53 53	58 44	63 56	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
924	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	53 53	58 63	63 65	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
955	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25 5	50 10	90 10	100	ST (OBJ ESP 7 - ST)
1002	IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	PASSAGEIRO/KM	1,08	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1,15 1,20	1,20 1,20	1,25 -	1,30	GCT/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1003	NÚMEROS DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO DFTRANS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO E/OU HORÁRIO	UNIDADE	13.638	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11.000 7.931	10.000 8.911	8.000 4.724	6.000	OUVIDORIA DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1004	FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	10 15.53	50 0	100	DTI/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1005	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	KM	0		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	22,5 170	50 106	71 136	71	ST (OBJ ESP 3 - ST)
1006	NÚMERO DE VEÍCULOS TAXIS	UNIDADE	3.400	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.046 0	- 3.400	- 3400	-	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1007	NÚMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.900 3.000	6.800 3.048	- 910	-	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1008	NÚMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000 1565	10.000 1.534	15.000 1534	20.000	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1119	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/MÊS (X1000)	PESSOA	3.380	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.420 3243	4.940 3.647	5.720 3594	6.240	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		<b>2012 = 935.050.760</b>	<b>2013 = 936.340.044</b>	<b>2014 = 1.286.651.704</b>	<b>2015 = 2.210.767.355</b>					



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	1.394.019.567	924.162.364	66	584.285.760	468.051.181	8
TIPO AÇÃO : PROJETO								
<b>AÇÃO : 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		B		0	0	1.560.930	7.527.735	0
		A	3.500.000	15.929.727	455	12.968.595	12.968.595	81
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS Implementação : Recursos próprios por meio de processo licitatório</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.782.6216.1142.0004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	0	195.000	0
		A	1.000.000	1.173.132	117	1.149.000	1.149.000	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		195.000	0
		A	1.000.000	1.173.132	117		1.149.000	98
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO ADQUIRIDO      Quantidade : 6      Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 3      Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0012 - Adquirir veiculos para a TCB.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos: 3 microônibus executive WL Volare Marcopolo e 5 Nissan Versa 1.6 SV Flex MT 14/14. Processo nº 095.000419/2014 e 095.000327/2014.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.782.6216.1142.0003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	1.560.930	7.332.735	0
		A	2.500.000	14.756.595	590	11.819.595	11.819.595	80
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		7.332.735	0
		A	2.500.000	14.756.595	590		11.819.595	80
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO ADQUIRIDO      Quantidade : 20      Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 20      Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Adquirir veiculos leves e pesados.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de 02 veículos tipo minibus (VAN) e 5 veículos leves; 20 utilitários e 10 camionetes, 11 caminhões tanque para água, 19 caminhões para transporte de servidores, 5 caminhões c/ guindaste, 1 caminhão p/ transp. de cones e material de sinalização, 1 caminhão guincho, 1 plataforma tipo tesoura. Processo n.º 113.005300/2011 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		B		-11.065.210	49	11.065.211	3.300.488	18
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	22.554.545	18.142.687	80	17.742.686	17.742.686	98
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios com execução direta ou contratação de empresa por meio de processo licitatório								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.782.6216.1223.0001 - ( ***) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	100.000	122.585	123	122.585	122.585	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA DE ARTE RECUPERADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	100.000	122.585	123		122.585	100
<b>ETAPA ▶</b> 0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2013 <b>Término</b> 31/03/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2013 <b>Término</b> 04/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - instalação de luminárias e análise de outros serviços concluídos, conforme Of. nº 1952/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13- DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6216.1223.0005 - ( ***) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-11.065.210	49	11.065.211	3.300.488	18
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	22.454.545	18.020.101	80	17.620.100	17.620.100	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA DE ARTE RECUPERADA <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-11.065.210	49		3.300.488	18
		A	22.454.545	18.020.101	80		17.620.100	98



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0027 - (PEDF) Recuperar Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - DF <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Recuperação e reforço estrutural do viaduto de acesso ao Teatro Nacional de Brasília. Serviços 100% realizados.								
<b>AÇÃO : 1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> A ação será implementada mediante termo de compromisso de compensação ambiental firmado com órgão de meio ambiente		B A	235.000	0 441.065	0 188	260.727 180.338	130.363 180.338	0 41
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1226.0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0034 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Despesas referentes as etapas 51 e 52 realizadas neste programa de trabalho, por não haver orçamento suficiente no programa de origem dos contratos.	F	B A B A	235.000 235.000	0 441.065 0 441.065	0 188 0 188	260.727 180.338 130.363 180.338	130.363 180.338 130.363 180.338	0 41 0 41
<b>AÇÃO : 1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x		B A	15.272.727	0 2.178.163	0 14	0 1.578.163	0 1.578.163	0 72
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1347.9481 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	15.272.727	2.178.163	14	1.578.163	1.578.163	72
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	15.272.727	2.178.163	14		1.578.163	72
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PASSARELA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Construir Passarela no km 3,3 da Rodovia DF-075 ( EPNB) -UPA , trecho entroncamento da DF-003 a DF-079. Procedente da etapa 38/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 26/06/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Em 2013: Avanço Físico Acumulado 78,6%. Serviços executados: fundações (estacas, blocos, cintas), concreto aparente (lajes, vigas e pilares em concreto armado). Em 2014 - 3º bimestre : Avanço Físico Executado 2% , Acumulado 100%. Obra concluída. Processo 113.007.989/2012. Contrato 020/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0084 - Elaborar Projeto Executivo e construir passarela na DF-001 (EPCT), no trecho entroncamento da BR-060 e a VC-331, próxima a Granja das Oliveiras e a Cidade do Recanto das Emas (Procedente da etapa 108/2014).								
<b>Previsão:</b> Início 03/09/2013 <b>Término</b> 31/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Processo nº 113.005.703/2011. Contrato 032/2013. Avanço Físico 2013: 2013, Avanço Físico 2014: Acumulado:100%, 4º BI: 2%. Medição final paga. Concluída								
<b>AÇÃO :</b> 1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		B		4.699.099	8	484.512	1.713.788	5
		A	55.909.091	32.578.216	58	25.324.884	21.337.181	65
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1475.1199 - ( * * * ) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL	F	B		4.699.099	8	484.512	1.713.788	5
		A	55.909.091	32.578.216	58	25.324.884	21.337.181	65
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		90.276	0		35.919	7
		A	0	509.750	0		55.394	11
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		4.608.823	8		1.677.868	5
		A	55.909.091	32.068.466	57		21.281.787	66



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RODOVIA RECUPERADA      <b>Quantidade :</b> 150      <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 6      <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0037 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Pavimentar a DF-230, Trecho DF-410/DF-345 - Planaltina - Lote 2 - Procedente da etapa 104/2013.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 20/03/2013      Término 30/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 : Avanço Físico Acumulado de 92%. Em 2014: 3º bimestre Avanço Físico = 8%- Avanço Físico Acumulado = 100%. Efetuado o pagamento da última medição Processo 113.000.768/2013, Contrato 007/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0065 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-345 e implantar a interseção desta com as Rodovias DF-205 e VC-111 no trecho com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a BR-020. Procedente da etapa 48/2013.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 11/10/2013      Término 30/06/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 11/10/2013      Término 31/07/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 9%. Em 2014 -Avanço Físico - 2% no 4º Bimestre. Avanço Físico Acumulado =100% . Foram concluídos os seguintes serviços na pista existente: Remoção do pavimento; Estabilização da base; Execução da camada anti-trinca; Camada de Binder;Capa da pista existente;Serviços de drenagem;Terraplenagem nas interseções com a DF-205 e VC- 111. Processo 113.008.569/2012. Obra concluída. Contrato 35/2013.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0066 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 1. Procedente das etapas nº 51/2012 e 49/2013.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 16/10/2012      Término 01/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 : Avanço Físico 92% . Em 2014 : Executado 8% . Avanço Físico Acumulado 100%. Obra Concluída. Processo 113.005.389/2011, Contrato 53/2012 - Lote 1.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0067 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 2. Procedente das etapas nº 51/2012 e 98/2013.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 16/10/2012      Término 01/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 84% . Em 2014 - Executado 4% no 1º bimestre e 12 % no 2º bimestre .Avanço Físico Acumulado 100%. Obra concluída. Processo 113.001.123/2013 , Contrato 53/2012 - Lote 2.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0068 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 3. Procedente das etapas nº 51/2012 e 99/2013.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 16/10/2012      Término 01/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 99% . Em 2014 : Avanço Físico no 2º bimestre = 1% . Avanço Físico Acumulado:100%. Concluída a obra . Processo nº: 113.001.124/2013 , Contrato 53/2012 - Lote 3.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0069 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 4. Procedente das etapas nº 51/2012 e 100/2013.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 16/10/2012 Término 01/06/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 99% . Em 2014 :1%, Avanço Físico Acumulado: 100%. Obra Concluída. Processo nº: 113.001.125/2013 , Contrato 53/2012 - Lote 4.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0070 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Recuperar a Pista do Balão do Colorado, Implantar a Faixa de Aceleração na Rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e realizar serviços complementares na DF-150. Procedente das Etapas 110/2012 e 51/2013.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 11/04/2012 Término 01/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 11/04/2012 Término 01/11/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado : 65%. Em 2014 : Executados 35%. Avanço Físico Acumulado 100%. Processo nº 113.008.571/2011, Contrato 003/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0075 - Executar serviços geotécnicos, constantes de sondagem para reconhecimento do solo da obra de implantação da via marginal da DF-095 (EPCL), nas imediações do Córrego Vicente Pires.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 06/03/2014 Término 06/05/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Concluído. Contrato 11/2014. Processo 113.015.251/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0078 - Restaurar a Rodovia DF-290 e acostamentos, no trecho do entroncamento da BR-060 com o km 25,1.As obras previstas englobam serviços de pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 25/04/2014 Término 02/01/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado 6º Bimestre :5%. Avanço Físico Acumulado 100%. Realizado os serviços de restauração na capa asfáltica em 100% do trecho, drenagem 100%, sinalização100%. Nº do Processo: 113.000.420/2013. Nº do Contrato: 015/2014. Última medição inscrita em Restos a Pagar.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0082 - Duplicar e adequar a Rodovia DF-463, e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 10/07/2014 Término 13/02/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado no 6º Bimestre : 0%. Avanço Físico Acumulado 17,35%. Contrato 043/2014. Processo 113.005.051/2010.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0083 - Executar obras de urbanização na Rodovia DF-480, no trecho compreendido entre a DF-001 e a UNB, compreendendo o eixo principal e acessos, incluso os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.</p>								





PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 07/08/2014 Término 02/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado no 6º bimestre: 0% . Avanço Físico Acumulado 25%. Contrato 46/2014. Processo 113.001.927/2014. <b>ETAPA</b> ▶ 0086 - Executar obras para pavimentação de toda a extensão da Rodovia Vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compr. entre o seu entr. com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado de GO (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio)								
<b>Previsão:</b> Início 27/09/2014 Término 27/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executado 6º bimestre: 5% . Avanço Físico Acumulado: 20%. Foram realizados os serviços de início da drenagem e de continuação da terraplenagem e subleito. Contrato 39/2013. Processo 113.005.439/2012.								
<b>AÇÃO : 1689 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO</b> <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Implantação do anel viário <b>Implementação :</b> Convênios com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.1689.0005 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO-RESTAURAÇÃO DF-180 TRECHO DIVISA GOIAS/DF ATÉ A DF-290-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RODOVIA IMPLANTADA <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> KM <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> KM <b>ETAPA</b> ▶ 0039 - Construir anel viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 1, 2 e 3 . Procedente das Etapas: 65/2012, 58/2013, 94/2013 e 95/2013. <b>Previsão:</b> Início 13/11/2012 Término 31/03/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra concluída no 1º bimestre de 2014 .Pagamento da última medição proveniente de recursos inscritos em Restos a Pagar de 2013 .								
<b>AÇÃO : 1794 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL</b>								
		B		103.912.224	37	39.076.951	33.106.628	10
		A	4.090.909	329.716.230	118	257.633.195	176.377.270	53



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Recursos da União / PAC Mobilidade								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.1794.0003 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL	F	B		103.912.224	37	39.076.951	33.106.628	10
		A	278.880.636	329.716.230	118	257.633.195	176.377.270	53
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		11.274.492	0		14.018.716	59
		A	0	23.591.882	0		17.808.960	75
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		92.637.732	33		19.087.912	6
		A	278.880.636	306.124.348	110		158.568.310	52
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 22 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 35 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Implantar Veículo Leve sobre Pneus - VLP Eixo Sul. (Procedente da etapa 016/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 <b>Término</b> 30/04/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 <b>Término</b> 05/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Os recursos financeiros liberados foram insuficientes para concluir a Implantação do Veículo Leve sobre Pneus - BRT Eixo Sul.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Financeira								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Porcentagem executada da obra 95 % concluída. Processo 097.000.501/2008, 090.001.218/2011 e outros.								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Implantar Subtrecho 1 - Gama - Catetinho - BRT Sul. (Procedente da etapa 037/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 <b>Término</b> 30/04/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 <b>Término</b> 30/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho composto por 06 viadutos, 01 terminal, 02 estações e 02 passarelas. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Implantar Subtrecho 2 - Catetinho - Terminal Parkway- BRT Sul. (Procedente da etapa 038/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 <b>Término</b> 30/04/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 <b>Término</b> 30/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho composto por 03 viadutos, 01 terminal, 04 estações e 04 passarelas. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Implantar Subtrecho 3 - Terminal do Parkway - Estação Park Shopping - BRT Sul. (Procedente da etapa 039/2013).  <b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 Término 05/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Os recursos financeiros liberados foram insuficientes para concluir a implantação do Subtrecho 3 (três), que liga o Terminal Parkway a Estação Park Shopping.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Financeira.  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho composto 01 estação e 1 passarela que estão 30% construídas cada. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Implantar Subtrecho 4 - Estação ParkShopping - Terminal Asa Sul - Metrô BRT Sul. (Procedente da etapa 040/2013).  <b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 Término 05/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada  <b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Os recursos financeiros liberados foram insuficientes para concluir a implantação do Subtrecho 4 (quatro), que liga a Estação Park Shopping ao Terminal da Asa Sul.  <b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Financeira.  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho composto por 01 estação. Obra 5% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0018 - Implantar Subtrecho 5 - Santa Maria - Catetinho - BRT Sul. (Procedente da etapa 041/2013).  <b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 Término 30/08/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho composto por 03 viadutos, 01 terminal, 01 estação e 01 passarela. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0019 - Implantar Subtrecho 6 - Estação ParkShopping - EPDB - EPAR - Metrô BRT Sul. (Procedente da etapa 042/2013).  <b>Previsão:</b> Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 06/12/2011 Término 30/08/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Trecho composto por 03 viadutos. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.</p>								
<p><b>AÇÃO : 1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO  <b>Finalidade :</b> X  <b>Implementação :</b> Por meio de contrato de empresa</p>		B A	24.545.455	-1.137.399 585.567	5 2	1.137.399 585.567	0 585.567	0 100



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.1816.0001 - ( ** ) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA      Quantidade : 10398      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1156      Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 17/2013)</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ 2014: Aguardando a execução de obras civis na estação Arniquireiras (etapas 11 e 24) para a instalação das escadas rolantes adquiridas. Contratação de orçamento detalhado visando a licitação para conclusão das obras das estações 104 Sul, 106 Sul e 110 Sul, incluindo as passagens subterrâneas. Contrato de elaboração do orçamento concluído. Em fase de elaboração de projeto básico para contratação das obras civis.</b>								
<b>AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>								
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : x</b>								
<b>Implementação : x</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.782.6216.1968.0013 - ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO      Quantidade : 5      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0042 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia e EIA/RIMA destinados a Implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as Cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto - Corredor Eixo Norte. Procedente das Etapas 120/2012 e 97/2013</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 26/11/2012 Término 01/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 26/11/2012 Término 30/04/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 66,24% . Em 2014: Avanço Físico Acumulado = 83,24%, efetuado no 6º Bimestre = 9,35 % . Etapa realizada: Projeto Básico de Drenagem: 0,54%; Projeto Executivo Geométrico: 1,00%; Projeto Executivo de Terraplenagem:0,40%; Projeto Executivo de Pavimentação:0,44%; Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais: 0,81%; Projeto Executivo de Sinalização: 0,48%; Projeto Executivo de Obras Complementares. Proc 113.009.340/2011. Contrato 063/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia., EIA/RIMA destinados Implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros - Corredor Eixo Sudoeste. Procedente Etapa 109/2013.</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 17/10/2013 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 17/10/2013 Término 31/07/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Em 2013: Avanço Físico Acumulado = 4,05% . Em 2014 : Acumulado:58,48%. Executado 6º Bimestre: 13,66%. Etapas realizadas: .Relatório Coordenação:1,95%; Elaboração do Modelo Operacional: 1,81%; Estudo de Traçado: 0,67%; Estudo Topográfico: 1,30%; Estudo Geológico-geotécnico: 2,60%; Projeto Básico Geométrico:0,13%; Projeto Básico de Terraplenagem:0,01%; Projeto de Drenagem:0,22%; Projeto de Pavimentação:0,42%; Projeto Básico de OAE:0,84%. Processo: 113.001.608/2013. Contrato 036/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0081 - Elaborar Projeto Básico de Engenharia para a Pavimentação das Rodovias: DF-206, trecho BR-080/251/DF-180 com a DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de Goiás, extensão total de 19,5 Km; e na DF-170, trecho DF-206 com a DF-001, total 10,5 km.</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 26/03/2014 Término 26/03/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Início da elaboração do projeto. Executado 10% no 2º Bimestre. Executado 30% no 3º Bimestre. Executado 30% no 4º bimestre. Acumulado 70%. Executado 0% no 5º e no 6º bimestre. Foram realizados levantamentos topográficos e relatórios. Processo 113.003.206/2012. Contrato 013/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0085 - Elaborar projeto executivo de engenharia para duplicação de aproximadamente 5,3 km da DF-250, no segmento compreendido entre o seu entroncamento com as DF-001 (EPCT) e DF-015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos</p>								
<p><b>Previsão:</b> Início 29/05/2014 Término 25/11/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 29/05/2014 Término 30/01/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Avanço Físico Acumulado: 69%, Avanço Físico Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários. Processo 113.013.987/2013. contrato 023/2014.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos da União/PAC Mobilidade</p>		B A	220.499.999	-22.915.386 19.084.028	10 9	2.981.791 3.467.621	462.411 3.467.621	2 18



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3007.0003 - ( ** ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA      Quantidade : 1    Unidade Medida : KM</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1    Unidade Medida : KM</b>								
<b>ETAPA ▶ 0015 - Ampliar o trecho Asa Norte da Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 20/2013)</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ 2014: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3007.0004 - ( ** ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA      Quantidade : 1    Unidade Medida : KM</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1    Unidade Medida : KM</b>								
<b>ETAPA ▶ 0016 - Ampliar o trecho Ceilândia Norte Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 21/2013)</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA      ESTÁGIO : Andamento Normal</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ 2014: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Ceilândia. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3007.0005 - ( ** ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ- SAMAMBAIA</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA      <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Ampliar o trecho Samambaia da Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 22/2013)</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Samambaia. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.</p>								
<p><b>AÇÃO : 3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos da União/PAC Mobilidade</p>		B		-15.800.000	9	0	0	0
		A	180.409.091	10.500.000	6	0	0	0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3014.0001 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA      <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0018 - Implantar o VLT - Aeroporto-Terminal Asa Sul. (Procedente da etapa 23/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Crédito contingenciado ou bloqueado / Falta de crédito orçamentário devido aos contingenciamentos ocorridos no exercício de 2014.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Orçamentária / Orçamentária</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação), conjuntamente com a etapa 24. Processo nº 097.000.226/2013. Etapa adiada pelo Metrô-DF e em análise pela Direção da Companhia. Viaduto W3 Sul concluído pela S. Obras. T. Referência / P. Básico para contratação dos Estudos dos trechos 2 e 3 finalizado.</p>	F	B		-10.800.000	8	0	0	0
		A	143.090.909	10.000.000	7	0	0	0
		B		-10.800.000	8			0
		A	143.090.909	10.000.000	7			0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
T. R. / P. B. para contratação das obras do trecho 1: criado Grupo de Trabalho para início da elaboração, porém suspenso pela Presidência do Metrô-DF para análise.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3014.0002 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT-AQUISIÇÃO DE TRENS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.000.000	13	0	0	0
		A	37.318.182	500.000	1	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-5.000.000	13		0	0
		A	37.318.182	500.000	1		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA			<b>Quantidade :</b> 10	<b>Unidade Medida :</b> KM				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 1	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Adquirir trens para o VLT. Procedente da etapa 24/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Atrasada					
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Crédito contingenciado ou bloqueado / Falta de crédito orçamentário devido aos contingenciamentos realizados no exercício de 2014.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Orçamentária / Orçamentária								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação). Processo nº 097.000.226/2013. Etapa adiada pelo Metrô-DF e em análise pela Direção da Companhia para provável republicação do Edital após decisão do TCDF. Atualmente, encontra-se em andamento o Termo de Referência / Projeto Básico para a aquisição dos trens de VLT, e aguardando operação de crédito junto ao agente financeiro (BNDES / PAC - PACTO MOBILIDADE).								
<b>AÇÃO :</b> 3071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - CENTRO DE CONVENÇÕES/ESTÁDIO		B		0	0	0	0	0
		A	8.181.818	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> .								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6216.3071.5320 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	4.090.909	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	4.090.909	0	0		0	0





PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0028 - (PEDF) Construir passagem subterrânea - Estádio /Centro de Convenções/Parque da Cidade/Túnel de Ligação entre o Estádio Nacional e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Parte do Contrato 540/2014.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Firma contratada, em elaboração de projetos executivos, obtenção de licenciamentos ambientais, com 2,50% realizado.</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.451.6216.3071.5321 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O CLUBE DO CHORO E O PARQUE DA CIDADE-PLANO PILOTO</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p>		B A	4.090.909	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0029 - (PEDF) Construir passagem subterrânea - Estádio/Centro de Convenções/Pq da Cidade/ - Túnel de Ligação entre Clube do Choro e Pq da Cidade - Parte do Contrato 540/2014.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 01/09/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Firma contratada, em elaboração de projetos executivos, obtenção de licenciamentos ambientais, com 2,50% realizado.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Execução de obras de acessibilidade nos atrativos turísticos</p> <p><b>Implementação :</b> Convênio</p>		B A	1.000.000	-902.116 173.894	90 17	538.962 135.664	75.998 135.664	44 78
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 15.782.6216.3087.0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL</p>	F	B A	100.000	15.672 89.124	16 89	13.786 59.666	0 59.666	0 67



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		15.672	16		0	0
		A	100.000	89.124	89		59.666	67
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA                      Quantidade : 10900    Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                              Quantidade Prevista: 108    Unidade Medida : M</b>								
<b>ETAPA ▶ 0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.</b>								
<b>Previsão: Início 02/01/2014      Término 30/04/2014      Reprogramação: Início 02/01/2014      Término 15/05/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO                                              ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Obra iniciada com atraso. Executados 100% dos serviços - construído corrimão (180m) e finalizado o acabamento. CT: 080/2013 (SJ) - Proc.: 141.004.443/2012.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.451.6216.3087.0002 - ( * * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-917.788	102	525.176	75.998	90
		A	900.000	84.770	9	75.998	75.998	90
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-917.788	102		75.998	90
		A	900.000	84.770	9		75.998	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA                      Quantidade : 89064    Unidade Medida : M2</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                              Quantidade Prevista: 20512    Unidade Medida : M2</b>								
<b>ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de acessibilidade nas estações. (Procedente da etapa 18/2013)</b>								
<b>Previsão: Início 01/07/2012      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL                                              ESTÁGIO : Atrasada</b>								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :    Indefinição / reavaliação de projeto técnico / A empresa licitante vencedora do certame acusou alterações em seu Contrato Social e sua destinação (efetuadas após a licitação), alegando incapacidade de realização dos serviços. Rescisão efetuada consensualmente entre a contratada e o Metrô-DF.</b>								
<b>Natureza / Origem do Desvio :      Técnica / Origem técnica por parte da empresa contratada.</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ 2014: Estação 114 Sul: Contrato em andamento. Elaboração do projeto e providências para alvará de construção para o início das obras. Obras iniciadas. Processo nº 097.001.869/2013. Est. Arniqueiras: Contrato com a licitante vencedora foi cancelado. Em revisão do Termo de Referência para novo procedimento licitatório. Processo nº 097.001.869/2013.</b>								
<b>AÇÃO : 3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS</b>		B		-5.327.000	15	0	0	0
		A	35.337.000	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : x Implementação : x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.782.6216.3090.5324 - ( ** ) IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - EIXO MONUMENTAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CICLOVIA IMPLANTADA</b> <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ETAPA ▶ 0031 - Implantar ciclovias no Eixo Monumental - Plano Piloto. (Procedente da etapa 91/2013).</b>								
<b>Previsão: Início 01/06/2013      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO</b> <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Construção de 17 Km de ciclovia com início na Catedral Rainha da Paz e término na Ponte JK. Obra 100% concluída.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO : 23.451.6216.3090.0006 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</b>	I	B		-5.327.000	15	0	0	0
		A	35.327.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-5.327.000	15		0	0
		A	35.327.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CICLOVIA IMPLANTADA</b> <b>Quantidade :</b> 138 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0108 - Executar ciclovias no SCS, SGASs 900, SHIGSs 700, SQSs 300 e CLSs 100 (Lote 01). Convênio 128/2011. Obra 1</b>								
<b>Previsão: Início 01/08/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/08/2014      Término 31/12/2015</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO</b> <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obra transferida para ser executada com fonte recursos GDF.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / TERRACAP								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sem medição. Obra em execução por outra fonte de recurso - GDF</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0109 - Executar ciclovias na CLSs 200, CLSs 400, SQSs 400 e SGASs 600 (Lote 02). Convênio 128/2011. Obra 2</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados 10.500,16 metros.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0110 - Executar ciclovia na CLNs 200 e 400 SQNs 400, SEN e SAFN (Lote 05). Convênio 128/2011. Obra 5</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados 16.095 metros referente ao que estava previsto no Convênio. O restante da obra será executado com recursos da Fonte 100 - GDF.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0111 - Executar ciclovia no Setor de Embaixadas Norte (Lote 06). Convênio 128/2011. Obra 6</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obras executadas com fonte recursos GDF.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Terracap e outros órgãos.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Sem medição. Obra em execução por outra fonte de recurso GDF</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0112 - Executar ciclovia no Campus da Unb e SGANs 600 (Lote 07). Convênio 128/2011. Obra 7</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados 2200,9 metros.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0113 - Executar ciclovias no Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios, SAFN e SCES (Lote 8). Convênio 128/2011. Obra 8</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados 325,94m³ de pavimento rígido de concreto usinado; Foram assentados 3.491,40m de cordão de concreto.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0114 - Executar ciclovias no SMU, SGO, SAN, SRPN (Lote 09). Convênio 128/2011. Obra 9</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / Obra paralisada por falta de recursos financeiros.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Terracap</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em execução por outra fonte de recurso</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0115 - Executar ciclovias na Rua 210, rua 212, Av. Arniqueiras, QSD 06 a QSD 11, QSE 19, QNC 12 a QNA 39, QND 41 até o SESI - Taguatinga (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 15</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra em execução por outra fonte de recurso</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0116 - Executar ciclovia na via SCLN, via SC1-2 e Av. Contorno - Gama (Lote 02). Convênio 128/2011. Obra 16</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Foram executados 5.795 metros.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0117 - Executar ciclovias na Arniqueiras, Águas Claras, passando pela Av. Perimetral, SMPW (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 18</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obras executadas com fonte recursos GDF.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / Terracap e outros órgãos</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sem medição. Obras executadas com fonte recursos GDF.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0118 - Executar ciclovias em Águas Claras (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 19</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Outras causas de desvio / Obras transferida para execução por outra fonte recurso - GDF</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Financeira / TERRACAP e outros órgãos.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sem medição. Obra em execução por outra fonte de recursos - GDF</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0119 - Executar ciclovia no Paranoá (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 24</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Foram executados 2632,91 metros.								
<b>AÇÃO</b> : 3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		B		50.805.957	62	2.395.084	2.340.160	3
		A	81.523.117	82.248.511	101	11.343.512	10.486.447	13
<b>Horizonte Temporal</b> : TEMPORÁRIO <b>Finalidade</b> : X <b>Implementação</b> : Recursos próprios com contratação de empresa.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 15.782.6216.3119.0004 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL	F	B		50.805.957	64	2.395.084	2.340.160	3
		A	79.089.394	77.907.886	99	11.343.512	10.486.447	13
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		50.805.957	64		2.340.160	3
		A	79.089.394	77.907.886	99		10.486.447	13
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : CORREDOR IMPLANTADO <b>Quantidade</b> : 50 <b>Unidade Medida</b> : KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 2 <b>Unidade Medida</b> : KM								
<b>ETAPA</b> ▶ 0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013). <b>Previsão</b> :Início 02/08/2013 <b>Término</b> 30/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem, com escavações (8.761m³). 2014: Executados 100% dos serviços - instaladas vigas metálicas (132,5 t), finalizadas escavações (900m³), (7.000m³), pavimentadas vias e alças e implantado paisagismo. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013). <b>Previsão</b> :Início 01/11/2013 <b>Término</b> 02/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 100% da obra - concluída a locação de rede e a implantação da drenagem (1.316m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.								
<b>ETAPA</b> ▶ 0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília. <b>Previsão</b> :Início 02/01/2014 <b>Término</b> 02/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Executados 100% dos serviços - relocados 478m da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA ▶</b> 0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 02/04/2013      Término 11/08/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 02/04/2013      Término 15/01/2015</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 99% dos serviços - projetos concluídos e orçamentos em verificação. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/11/2013      Término 17/04/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3119.0003 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CORREDOR IMPLANTADO      <b>Quantidade :</b> 20      <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 9      <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0022 - Implantar o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste - Linha Verde. (Procedente da Etapa 018/2012).</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2012      Término 30/05/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de recursos financeiros / A não realização em 2012 e 2013 deveu-se ao fato de que os contratos com a CEF não foram assinados, tanto para repasses com rec da OGU quanto para repasses do FGTS. A expectativa é que os contratos venham a ser firmados no transcorrer no 1º trimestre.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Administrativa / Sec. de Obras.</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizado 30% até final de 2012 da implantação do corredor linha verde correspondente 12,05 km da EPTG. Os demais trechos (70% da obra) estão a cargo da Secretaria de Obras, os 7 km previstos para esse ano foram executados, sendo reprogramados. Projetos Executivos em fase de aprovação pelo IPHAN.</p>	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.433.723	4.340.625	178	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	2.433.723	4.340.625	178		0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE</b>		B		22.749.467	0	50.250.533	23.545	0
		A	0	76.278.625	0	3.278.625	3.278.625	4
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Implantação do corredor de transporte coletivo do eixo norte								
<b>Implementação :</b> Convênio e contratos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3126.0004 - (PEDF) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		22.749.467	0	50.250.533	23.545	0
		A	0	76.278.625	0	3.278.625	3.278.625	4
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		23.545	0		23.545	100
		A	0	23.545	0		23.545	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		22.725.922	0		0	0
		A	0	76.255.080	0		3.255.080	4
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CORREDOR IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ETAPA ▶</b> 0079 - Executar obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), trecho do entroncamento das Rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto) - LTC- lote 1.								
<b>Previsão:</b> Início 13/05/2014 <b>Término</b> 10/06/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados; No 6º bimestre = 0%,Avanço Físico Acumulado 1% . Início dos serviços preliminares: Desmatamento, restante da limpeza das áreas, Construção do canteiro de obra; início da execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação dos desvios na DF-001 e DF-150. Nenhum avanço relevante, face que os projetos executivos encontram-se em ajustes, devido à delimitação do Parque Nacional de Brasília, juntamente com o traçado geométrico da rodovia., Cont.018/14. Proc 113.007.877/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0080 - Executar obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), trecho do entroncamento das Rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto) - LTC- lote 2.								
<b>Previsão:</b> Início 14/05/2014 <b>Término</b> 09/06/2016								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 11%. Foram feitos os seguintes serviços: Serviços preliminares: 25%; Terraplenagem: 69%; Drenagem e Obras de Arte Correntes: 3%, Sinalização (de obra): 3%; Obras de arte especial (ponte sobre o Ribeirão do Torto): 3,5% (elaboração de projetos); OAE-03 Viaduto 01 - Retorno 01: 0,6% (Projeto), OAE-04 - Viaduto 02 - Retorno 01: 0,5% (Projeto) Instalações provisórias: 30%. Proc. 113.004.262/2014. Contrato 21/2014.								





PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</b>		B		287.077	8	541.124	972.893	12
		A	3.711.000	8.179.804	220	4.817.810	4.460.660	55
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Implantar estrutura e prestar serviços de apoio para a gestão do Programa de Transporte Urbano do DF, inclusive								
<b>Implementação :</b> A implementação da ação ocorrerá por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa, com o apoio de consultoria contratada, cujos custos serão parcialmente financiados por recursos externos e o restante com recursos próprios.(contrapartida)								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.3128.0001 - ( * * ) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL	F	B		287.077	8	541.124	972.893	12
		A	3.711.000	8.179.804	220	4.817.810	4.460.660	55
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	940.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		287.077	10		972.893	12
		A	2.771.000	8.179.804	295		4.460.660	55
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Implantar Gestão do Programa de Transporte Urbano. (procedente da etapa 006/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/12/2015 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Gestão e execução de Programa de Transporte Urbano - PTU. Contratação de consultoria para gestão e educação ambiental. Processo nº 090.000.798/2013 e outros.								
<b>AÇÃO : 3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS</b>		B		-51.200.000	17	3.113.825	0	0
		A	294.500.000	4.431.535	2	331.535	331.535	7
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Adquirir trens para o sistema metropolitano do DF								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3134.0001 - ( * * ) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS	F	B		-51.200.000	17	3.113.825	0	0
		A	294.500.000	4.431.535	2	331.535	331.535	7



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-51.200.000	17		0	0
		A	294.500.000	4.431.535	2		331.535	7
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TREM ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Renovar e modernizar a frota do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 26/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada								
<b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Pendência de decisão / Aguardando decisão judicial acerca da responsabilização de falha ocorrida com o trem nº 07.								
<b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Jurídica / Judicial								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2014: Conclusão da modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens). Modernização do sistema ATO nas estações operacionais e vias concluído. Aguardando decisão da Direção da empresa a respeito do trem nº 07.								
<b>AÇÃO : 3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS</b>		B		0	0	527.748	254.936	0
		A	5.981.545	1.193.845	20	665.521	289.877	24
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Melhorar as condições dos abrigos de passageiros para manter o conforto, a segurança e a acessibilidade para os usuários do								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3181.0004 - ( * * * ) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	527.748	254.936	0
		A	5.981.545	1.193.845	20	665.521	289.877	24
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		254.936	0
		A	5.981.545	1.193.845	20		289.877	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 45000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Reformar abrigos para passageiros de ônibus do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014      Término 06/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Os trabalhos de reforma e manutenção de abrigos para passageiros de ônibus do DF iniciados na 1ª quinzena de								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
agosto. No 5º bimestre foram realizados os primeiros trabalhos de reforma e manutenção de abrigos. Processo: 098.006.950/2012. Plano Piloto - No 6º Bim.(nov) foram reformados/mantidos 36 abrigos na RA de Brasília, contemplando a reforma e acessibilidade dos mesmos. Em dezembro 75 placas de sinalização de paradas de ônibus foram implantadas em Ceilândia(25) e Planaltina (50).								
<b>AÇÃO : 3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>		B		-1.107.335	8	7.386.458	239.046	1
		A	13.152.818	20.637.053	157	469.407	239.046	1
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Recuperar os diversos terminais rodoviários do DF, para maior conforto aos usuários. <b>Implementação :</b> Por meio de empresa contratada mediante licitação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3182.0001 - ( ** * ) REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.107.335	8	7.386.458	239.046	1
		A	13.152.818	20.637.053	157	469.407	239.046	1
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.107.335	8		239.046	1
		A	13.152.818	20.637.053	157		239.046	1
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 4000 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Reformar terminas rodoviários								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 15/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 16/05/2014      Término 30/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DF ENTORNO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução de obra de reforma nos Terminais de Ônibus Urbanos QNP 24 - AE nº 01 - Setor P Sul Ceilândia, Guará I e Núcleo Bandeirante. Processo nº 090.000.120/2011 e outros. Ação em fase de pré-licitação para efetuar reformas nos Terminais Rodoviários do Gama, Cruzeiro, Sobradinho e outros. Processo 410.003.317/2009.								
<b>AÇÃO : 3205 - REMANEJAMENTO DE REDE</b>		B		0	0	0	0	0
		A	117.500	150.555	128	150.555	150.555	100
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> Realizar o remanejamento de redes de energia elétrica, de águas, de esgotos e de águas pluviais. <b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-ÁGUA/ESGOTO/ELETRICA/TELEFONIA EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	117.500	150.555	128	150.555	150.555	100



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	117.500	150.555	128		150.555	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> REDE REMANEJADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Remanejar redes em áreas de interesse do DER/DF. Procedente da etapa 065/2013.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Remanejamento realizado. Remanejamento de rede nas rodovias DF-345, BR-060, e VC-331; serviços destinados a implantação de semáforos na DF-250. Processo n.º 113.000258/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 3207 - AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)</b>		B		-1.227.274	9	6.799.901	0	0
		A	14.188.727	41.532.635	293	27.282.308	27.282.308	66
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Ampliar e melhorar a acessibilidade ao aeroporto, através da implantação de desvio composto de obras: túnel, viaduto e								
<b>Implementação :</b> Por meio de contrato de empresa especializada mediante licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3207.0004 - ( * * ) AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)-OBRAS ESTRUTURANTES - COPA 2014-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.227.274	9	6.799.901	0	0
		A	14.188.727	41.532.635	293	27.282.308	27.282.308	66
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	0	1.315.780	0		797.292	61
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-1.227.274	9		0	0
		A	14.188.727	40.216.855	283		26.485.015	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RODOVIA AMPLIADA <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> KM								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Ampliar a DF 047 - Estrada Parque Aeroporto (Copa 2014). (Procedente da Etapa 026/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 31/07/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obras de aumento da capacidade e melhoramento na rodovia DF 047, 100% concluída. Processo nº 113.005351/2011 Contrato nº 062/2012.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	ESS	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>		B		0	0	494.039	0	0
		A	15.463.636	1.182.119	8	688.080	688.080	58
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	108.009	108	108.009	108.009	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		0	0		0	0
		A	100.000	108.009	108		108.009	100
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PONTE CONSTRUÍDA          Quantidade : 154    Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                  Quantidade Prevista: 60    Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0101 - Construir ponte em concreto armado sobre o Córrego Adventista, às margens da BR 060 altura do Km 11, no Setor Laje Jiboia, em Samambaia.</p> <p>Previsão: Início 10/03/2014          Término 24/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA                                  ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% da obra - ponte concluída, conforme OF. nº 744/2014-PRES/NOVACAP, e inaugurada (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 28/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 664/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.081/2012.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.782.6216.3361.4359 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	494.039	0	0
		A	15.363.636	1.074.110	7	580.071	580.071	54
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		0	0		0	0
		A	15.363.636	1.074.110	7		580.071	54
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PONTE CONSTRUÍDA          Quantidade : 800    Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                  Quantidade Prevista: 120    Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0047 - Construir pontes - Distrito Federal.</p> <p>Previsão: Início 01/04/2014          Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL                                                  ESTÁGIO : Concluída</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Execução de alargamento de 01 ponte sobre o Rio Ribeirão Pipiripau na DF- 230, no trecho compreendido entre a DF-345 e a VC-137. TP nº 007/2013. Avanço físico no 5º bimestre de 2014 = 2% .Avanço Físico Acumulado 100%, Foi concretada a laje de transição e finalizada a obra. Processo 113.008.111/2013. Contrato 40/2013.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0073 - Construir ponte em área rural próxima à DF-290, entre Km 18 e 20, na Ponte Alta do Gama. Descentralização de Crédito a Secretaria de Obras.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 14/02/2014 Término 30/04/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Descentralização de Crédito Portaria Conjunta nº 2 de 13/02/2014, publicada no DODF nº 35 de 14/02/14, pág 15. Obra Concluída - 100% executada . Executados Estrutura e Encabeçamento da Ponte. Contrato- 078/2013 /Secretaria de Obras . Processo 112.002.730/2013 .</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0074 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas. Descentralização de Crédito a Secretaria de Obras.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 21/10/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Paralisada</p> <p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Indefinição / reavaliação de projeto técnico / Divergências entre o projeto e a execução da obra</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Técnica / SO</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Descentralização de Crédito Portaria Conjunta nº 3 de 13/02/2014, publicada no DODF nº 37 de 18/02/14, pág 12. Executado 4% no 3º bimestre. Avanço Físico Acumulado 5%. Canteiro instalado e executada a limpeza da obra. As ferragens dos blocos e outras peças estão sendo montadas no canteiro de obras. Contrato- 005/2014 /Secretaria de Obras . Processo 112.004.068/2011.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos próprios</p>		B A	1.150.000	0 1.130.651	0 98	0 1.130.651	0 1.130.651	0 100
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3467.9559 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.</p>	F	B A B A	650.000 650.000	0 44.084 0 44.084	0 7 0 7	0 44.084	0 44.084	0 100 0 100



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Adquiridos: 1 bancada de teste p/eletricista, 2 relógios autenticadores de BCO's, 3 bafômetros eletroquímicos, 2 cilindros cap. 9 kg, 3 coletores de óleo, 11 macacos hidr., 1 prensa hidr., e 1 chave de impacto. Processos nº 095.000117/2014, 095.000126/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3467.9549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0048 - Adquirir equipamentos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de guilhotina hidráulica, compactador, prensa dobradeira hidráulica, roçadeira tipo profissional, moto serra, soprador costal, lavadora de alta pressão, roçadeira rebocável hidráulica e articulável. Processo n.º 113.0043232013 e outros.								
<b>AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Realizar estudos para elaboração do Plano de Transporte Urbano Sobre Trilhos - PDTT no DF <b>Implementação :</b> Fonte GDF								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3711.6161 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ESTUDOS AMBIENTAIS DER- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0051 - Realizar estudos e pesquisas. <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Elaboração Plano Controle Ambiental DF-355. Executado 100%. Proc. 113.008.887/2013. Contrato.009/2013. Versões aprovadas pelo IBRAM. Vide observação constante na etapa 34. <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.3711.6162 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS DER- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0052 - Realizar outros estudos e pesquisas. (Procedente da etapa 076/2013). <b>Previsão:</b> Início 19/02/2010 Término 31/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 19/02/2010 Término 31/03/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Elaboração Plano de Manejo da Área Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central ( DF e Goiás). Executado em 2013: 70% . Em 2014 : 6º bimestre executado 0%. Acumulado = 80%. Os serviços estão divididos 7 fases de trabalho/elaboração de 07 produtos: Fase atual do projeto: Produto 6. Vide observação etapa 34. Proc.113.005.428/2006, CT 02/2010.	F	B			0 0	0	0	0
		A	23.500		0 0	0		0
		B			0 0			0
		A	23.500		0 0			0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.3711.6182 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0022 - Elaborar e aprovar o PDTU sobre Trilhos do DF. (Procedente da etapa 16/2013) <b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal	F	B			0 0	0	0	0
		A	100.000		0 0	0		0
		B			0 0			0
		A	100.000		0 0			0





PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Conclusão do Termo de Referência para elaboração da pesquisa Origem-Destino e do PDTT (Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos). O Termo de Referência para licitação encontra-se na Comissão Especial de Licitação. Licitação publicada.								
<b>AÇÃO : 5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO</b>								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : x Implementação : Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.5002.0001 - ( * * ) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO      Quantidade : 3074      Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 412      Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0024 - Reformar as estações metroviárias. (Procedente da etapa 29/2013)								
Previsão: Início 01/01/2013      Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Crédito contingenciado ou bloqueado / Falta de recursos orçamentários devido aos contingenciamentos ocorridos no exercício de 2014.								
Natureza / Origem do Desvio : Orçamentária / Orçamentária								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 2014: Licitação revogada. Termo de Referência para contratação de Projeto Executivo de adequação Às normas de acessibilidade e orçamento de 21 estações em revisão para nova Licitação.								
<b>AÇÃO : 5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.782.6216.5902.7778 - ( * * ) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-97.138	97	97.139	0	0
		A	100.000	19.355	19	19.355	19.355	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-97.138	97		0	0
		A	100.000	19.355	19		19.355	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIADUTO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 124 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 554 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0066 - Construir um viaduto na Avenida Araújo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2013      Término 15/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a laje do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2013      Término 18/02/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2013      Término 14/03/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas montagem da estrutura, concretagem e encabeçamentos. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.								
<b>AÇÃO :</b> 7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		B		-4.170.000	64	8.956.503	8.265.753	26
		A	6.490.545	32.019.218	493	22.012.886	18.450.663	58
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Por meio de empresa contratada mediante licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.7220.7909 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.170.000	76	8.956.503	8.265.753	27
		A	5.490.545	31.019.218	565	22.012.886	18.450.663	59
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-4.170.000	76		8.265.753	27
		A	5.490.545	31.019.218	565		18.450.663	59
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TERMINAL CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Construir terminais rodoviários. (Procedente da etapa 029/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 28/04/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2013      Término 30/04/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Construção de Terminal Rodoviário no Riacho Fundo II, Gama, Ceilândia e Sobradinho II. Obras 63% concluídas. Processo nº 090.000.124/2011 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.7220.7913 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TERMINAL CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Construir terminais rodoviários - Santa Maria. (Procedente da etapa 028/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2013      Término 28/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Obra incorporada em 2014 pelo Veículo Leve Sobre Pneu - VLP Eixo Sul.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2316 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		B		-200.000	6	0	0	0
		A	3.290.700	3.041.128	92	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter obras de artes especiais								
<b>Implementação :</b> Convênio e Contratos com NOVACAP, SO, pra recuperar obras de artes especiais								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.122.6216.2316.0006 - ( ***) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- PONTE JK- LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	3.004.700	3.000.000	100	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.004.700	3.000.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Monitorar, inspecionar, analisar, avaliar e diagnosticar a estrutura da Ponte JK, Convênio 72/2011 com a Terracap. (Procedente da etapa 22/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013      Término 01/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados serviços de monitoramento, diagnóstico, com laudo sobre qualidade estrutural da ponte. Serviço 100% realizado.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.692.6216.2316.0009 - ( ***) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- PONTE JK- PLANO PILOTO	I	B		-200.000	70	0	0	0
		A	286.000	41.128	14	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-200.000	70		0	0
		A	286.000	41.128	14		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0045 - Executar serviços técnicos especializados de monitoramento, inspeção, análise, avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte JK "procedente da etapa 0207/2013". Convênio 72/2011. Obra 10								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2012      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2012      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Elaborada proposta alternativa para recuperação ao sistema SAT da ponte JK. Executados 71,43% do levantamento geométrico e greide da ponte e monumentação dos blocos de fundação; 58,70% dos serviços de revisão e monitoração. Serviços a serem concluídos em 2015. Processo 111.000.279/2012								
<b>AÇÃO :</b> 2458 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		B		20.000.000	0	20.000.000	2.500.000	4
		A	83.500	56.790.839	0	56.790.839	36.790.839	65
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Gerir e manter o Sistema de Transporte Coletivo do DF - STPC/DF, através de ações diversas como ações itinerantes,								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação</b> : Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 26.453.6216.2458.0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL	F	B		20.000.000	0	20.000.000	2.500.000	4
		A	83.500	56.790.839	0	56.790.839	36.790.839	65
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		20.000.000	0		2.500.000	4
		A	73.500	56.790.839	0		36.790.839	65
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SISTEMA MANTIDO			<b>Quantidade</b> : 1	<b>Unidade Medida</b> : UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> :			<b>Quantidade Prevista</b> : 1	<b>Unidade Medida</b> : UNIDADE				
<b>ETAPA</b> ▶ 0013 - Gerir, monitorar e planejar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Gestão, monitoramento e planejamento do STPC/DF realizados. Proc.: 098.000.160/2014, 098.001.678/2014 e outros. Foram realizadas também outras atividades correlatas, tais como alterações de tabela horária e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle, tempo e percurso; criação de novas linha; análise de diferenças de tarifa técnica, entre outros.								
<b>AÇÃO</b> : 2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		B		-3.735	0	511.913	487.441	8
		A	2.710.424	6.015.171	222	2.283.968	2.169.406	36
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Manter e funcionamento da rodoviária no que se refere a fornecimento de água, energia elétrica e telefone.								
<b>Implementação</b> : Garantir o fornecimento de água, energia elétrica e telefone, com recursos próprios através de contratação de empresas especializadas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 26.122.6216.2725.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO	F	B		-3.735	0	131.418	123.440	18
		A	1.060.424	670.441	63	324.463	324.463	48
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.735	0		123.440	18
		A	1.060.424	670.441	63		324.463	48
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PRÉDIO MANTIDO			<b>Quantidade</b> : 1	<b>Unidade Medida</b> : UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> :			<b>Quantidade Prevista</b> : 1	<b>Unidade Medida</b> : UNIDADE				



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0024 - Manter a Rodoviária do Plano Piloto.</b> <b>Previsão:</b> Início 07/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação e manutenção dos elevadores e escadas rolantes localizadas na rodoviária do Plano Piloto.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.2725.0003 - ( ** * ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Manter a rodoviária do Plano Piloto.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de água e energia elétrica.Rodoviária mantida. Processo 098.000.328/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO <b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.2756.6136 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VIAGEM REALIZADA <b>Quantidade :</b> 148500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Manter o funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro: 9352 / 9542 (98,01%); Fevereiro: 8785 / 8812 (99,69%); Março: 9424 / 9.513 (99,06%); Abril: 5852 / 9.074 (64,49%); Maio: 8.924 / 9.136 (97,68%); Junho: 10.263 / 10.338 (99,27%); Julho: 9134 / 9163 (99,68%); Agosto: 10501 / 10400 (100,97%); Setembro: 10597 / 10505 (100,87%); Outubro: 11024 / 11061 (99,66%); Novembro: 9978 / 10094 (98,85%); Dezembro: 10.396 / 10.596 (98,11%). Processo nº 097.000.032/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		B		-21.781	2	22.081	276.230	27
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação		A	893.500	1.019.572	114	1.019.272	979.321	96
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.2885.0001 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO								
	F	B		-21.781	2	22.081	276.230	27
		A	893.500	1.019.572	114	1.019.272	979.321	96
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-21.781	3		276.230	27
		A	793.500	1.019.572	128		979.321	96
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0045 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Manutenção realizada. Aquisição de peças, acessórios, mangueiras, conexões, gás acetileno e oxigênio para solda e outros materiais. Processo n.º 113.007213/2012.								
<b>AÇÃO : 4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>		B		0	0	560.710	320.488	0
		A	3.408.926	7.498.729	220	1.758.290	1.690.352	23



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Manter terminais rodoviários para passageiros no Distrito Federal, no que se refere a fornecimento de água, energia elétrica e <b>Implementação :</b> Manutenção de terminais rodoviários com recursos próprios através de contratação de empresas especializadas com a garantia de fornecimento de água, energia elétrica e telefone.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.4002.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TERMINAL MANTIDO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0025 - Manter os Terminais Rodoviários <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Manutenção do Terminal Rodoviário Localizado na Asa Sul.	F	B		0	0	26.482	8.844	0
		A	708.926	54.000	8	27.518	13.518	25
		B		0	0		8.844	0
		A	708.926	54.000	8		13.518	25
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 26.122.6216.4002.0002 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TERMINAL MANTIDO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0002 - Manter terminais rodoviários - Distrito Federal <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fornecimento de água e energia elétrica para os Terminais. Terminais rodoviários mantidos. Processo 098.000.327/2014 e outros.	F	B		0	0	534.228	311.644	0
		A	2.700.000	7.444.729	276	1.730.772	1.676.834	23
		B		0	0		311.644	0
		A	2.700.000	7.444.729	276		1.676.834	23





PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		B		-557.331	10	164.896	1.523.611	16
		A	5.712.306	9.296.071	163	8.663.518	8.205.049	88
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS <b>Implementação :</b> Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4039.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO	F	B		-1.334.141	49	397.084	604.287	14
		A	2.699.806	4.202.816	156	3.940.031	3.940.031	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.334.141	49		604.287	14
		A	2.699.806	4.202.816	156		3.940.031	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VEÍCULO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Manter veículos da TCB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Frota mantida: Aquisição de peças para veículos, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica e manutenção da Frota Operacional e Auxiliar. Processos nº 095.000995/2012, 095.000026/2014 e outros.								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Pagar encargos tributários da TCB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento, exercício 2014, pagos. Processos nº 095.000247/2014 e 095.000248/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4039.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS DER- PLANO PILOTO	F	B		776.810	26	561.980	919.325	18
		A	3.012.500	5.093.255	169	4.723.488	4.265.018	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		776.810	27		919.325	18
		A	2.912.500	5.093.255	175		4.265.018	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> VEÍCULO MANTIDO      <b>Quantidade :</b> 160    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 160    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0054 - Manter os veículos da frota do DER/DF.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Veículos mantidos com aquisição de combustível, peças, serviços de retífica de motores, revisão para garantia de veículos novos, alinhamento de direção e balanceamento de rodas, recapagem de pneus, recuperação de radiadores e outros. Processo n.º 113.001222/2008 e outros.</p>								
<b>AÇÃO : 4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA</b>		B		1.500.000	0	7.645.789	0	0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SBA, INSTITUÍDO PELA LEI N. 4.011/2007, TENDO COMO OBJETIVO MELHORAR O</p> <p><b>Implementação :</b> Por meio de empresa contratada mediante licitação</p>		A	0	12.250.000	0	3.104.211	1.504.211	12
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6216.4082.0003 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA-- PLANO PILOTO	F	B		1.500.000	0	7.645.789	0	0
		A	0	12.250.000	0	3.104.211	1.504.211	12
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1.500.000	0		0	0
		A	0	12.250.000	0		1.504.211	12
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO      <b>Quantidade :</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0014 - Manter o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 28/08/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema mantido. Proc.:098.000.508/2014</p>								
<b>AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		B		0	0	42.534	86.457	0
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> CAPACITAR OS SERVIDORES DO DF</p> <p><b>Implementação :</b> Recursos próprios</p>		A	500.000	178.991	36	86.457	86.457	48



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.128.6216.4088.0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS</b>	F	B		0	0	42.534	86.457	0
		A	500.000	178.991	36	86.457	86.457	48
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		86.457	0
		A	500.000	178.991	36		86.457	48
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO</b> <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 320 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0008 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Empregados capacitados: Janeiro: 78; Fevereiro: 25; Março: 24; Abril: 0; Maio: 56; Junho: 16; Julho: 31; Agosto: 0; Setembro: 25; Outubro: 06; Novembro: 68; Dezembro: 0. Treinamentos efetuados em: bilhetagem, sistema de automação ATO; trein. reboque; tr. 1os. socorros; condução de PNE's; curso de Formação, entre outros. Processo nº 097.000.148/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 4125 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	5.000.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</b>								
<b>SUBTÍTULO : 26.453.6216.4125.0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	5.000.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	5.000.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0023 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Atrasada								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Causa / Detalhamento do Desvio :</b> Insuficiência de créditos orçamentários / Falta de recursos orçamentários.</p> <p><b>Natureza / Origem do Desvio :</b> Orçamentária / SEPLAN</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 2014: Modernização do sistema de transmissão de dados, com forn. e lançamento do cabo de fibra óptica, rack e D.I.O. na via. Projeto em fase de implantação e sistema de transmissão de dados em fase de comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros. Retirada de pendências concernentes à qualidade da fibra óptica encontradas em comissionamento com realização de correções nos trechos CTL-GAL, 102-104, 106-108 e 112-114. Lançamento, acomodação e fusão de cabos ópticos no trecho FEI-GUA.</p>								
<b>AÇÃO : 4195 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL</b>		B		224.303	8	224.302	738.280	12
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	2.788.000	6.122.399	220	6.122.398	5.898.096	96
<b>Finalidade :</b> X								
<p><b>Implementação :</b> Atender à demanda dos órgãos fiscalizadores do meio ambiente e à legislação, mediante demanda da área interessada, com execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório para manutenção das rodovias.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4195.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		224.303	8	224.302	738.280	12
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	2.788.000	6.122.399	220	6.122.398	5.898.096	96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		224.303	9		738.280	12
		A	2.538.000	6.122.399	241		5.898.096	96
		B		0	0		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> RODOVIA RECUPERADA      <b>Quantidade :</b> 800      <b>Unidade Medida :</b> KM</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0055 - Manter as rodovias sob circunscrição do DER/DF.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Conservação e manutenção simples das rodovias do DF e da RIDE, despesa com trabalhadores braçais, aquisição de concreto betuminoso a quente, aquisição de areia lavada. Processo n.º 113.008366/2013 e outros.</p>								
<b>AÇÃO : 4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS</b>		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	94.000	44.097	47	44.097	44.097	100
<b>Finalidade :</b> X								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Mediante emissão de documentos de arrecadação pelos órgãos fiscalizadores de obras rodoviárias/engenharia e respectivo pagamento.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.4993.0001 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-EM RODOVIAS DO DER-PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	94.000	44.097	47	44.097	44.097	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	94.000	44.097	47		44.097	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> TAXA PAGA			<b>Quantidade :</b> 3	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 2	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ETAPA ▶</b> 0057 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Licenças obtidas. Pagamento de taxas de análise da qualidade das águas nas rodovias DF-002/DF-047/DF-051/DF-079/BR-020, e pagamento de taxas de licença de operação de diversas obras nas rodovias do DF; licenciamento ambiental das obras de implantação do Corredor Eixo-Norte - BRT Norte (ICMBIO), taxa de licença de operação do Expresso DF, Viaduto da QNL - Taguatinga. Processo n.º 113.013761/2013 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 6150 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO								
		B		0	0	0	0	0
		A	4.940	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.782.6216.6150.0002 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	4.940	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.940	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FISCALIZAÇÃO REALIZADA			<b>Quantidade :</b> 1000	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 1000	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Fiscalizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 21/03/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Fiscalização do STPC realizada. Infrações tipo A (CDU): Jan: 631; Fev: 805. Infrações tipo B (Antipirataria): Jan: 21; Fev: 14. Certificado de Registro de Contrato de Fretamento: Jan.: 26; Fev.: 25. Vistorias: Jan.: 1.282; Fev.: 881. Devido à alocação dos servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Atividades Urbanas para a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, da Secretaria de Estado de Transportes do DF pelo Decreto nº35.253, esta DFTRANS só possui dados até Fev/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada por meio de licitação								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.131.6216.8505.8708 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -TCB- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar pagamento de publicidade e propaganda de utilidade pública - TCB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Despesas liquidadas com serviço de publicidade, conforme adesão ao Termo de Cooperação Mútua nº 001/2013 e a Concorrência Pública nº 001/2013-CEL, realizada pela Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF. Processo nº 095.000359/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.131.6216.8505.7910 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DFTRANS- PLANO PILOTO								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	247.000	535	0	0	0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	247.000	535	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar publicidade de utilidade pública do DFTRANS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Peças publicitárias produzidas (via panfletos, cartazes e outros): - "Paz no Trânsito e Recomendações aos Passageiros"; - "Novas Ações de Mobilidade Urbana". Não houve execução orçamentária e financeira até o momento pois a atividade é realizada conjuntamente com a Sec.de Publicidade do DF,e com recursos da Sec.de Transportes do DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.131.6216.8505.0006 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO	F	B		-38.271	11	138.271	25.089	6
		A	361.500	417.479	115	267.479	227.724	55
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-38.271	11		25.089	6
		A	361.500	417.479	115		227.724	55
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Publicidade realizada com prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação; publicações no DODF. Processo n.º 113.002676/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.131.6216.8505.7904 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO	F	B		-11.750	1	1.122.450	1.882.621	92
		A	2.073.500	2.050.000	99	2.050.000	1.898.421	93
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-11.750	1		1.882.621	92
		A	2.073.500	2.050.000	99		1.898.421	93



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA      <b>Quantidade :</b> 20      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 100      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014      <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Publicidade realizada com prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação; aquisição de mapas; assinatura do DODF; publicações no DODF. Processo n.º 113.001.384/2014 outros.</p> <p><b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b></p>								

**PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA**

**OBJETIVO:** Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** GARANTIR SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO USO INTELIGENTE DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1047	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS	PRESO ASSISTIDO	9.858	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	11.699 11.106	13.019 12.434	14.339 13.434	15.659	SESIPE/ SSP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1048	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	3.897	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.097 4.513	2.297 5.808	1.797 6.061	1.297	SESIPE/ SPP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1049	EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	3.000	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.000 2957	4.000 3100	4.500 2.924	4.000	SEÇÃO PLANEJ. DEPART. OPER - MAPA EFETIVO DIÁRIO (OBJ ESP 5 - PMDF/FUNPM)
1050	REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 +6,7	8 +9,9	8 +13,21	8	SOSP (OBJ ESP 1 - SSP)





Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1051	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,3	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4,50 12,8	11,5 11,36	11 11:58	10,5	PMDF (OBJ ESP 4 - PMDF/FUNPM)
1052	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	94 98,37	95 92,22	96 82	97	CIADE (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCBM)
1053	TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	8 11	8 9min 46s	8 8,18	8	DESEG (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCB)
1054	NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	12.000 16.805	12.000 19.257	12.000 19006	12.000	FUNAP/DF (OBJ ESP 9 - FUNAP/FUNPD)
1055	TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	%	71	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	72 74	73 78,12	74 77,04	75	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCD)
1056	ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS	%	49	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50,22 47,5	51,48 51,20	52,76 40,17	54,08	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCD)
1179	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	10	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.500 4.900	4.200 9.714	4.200 18.166	4.200	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)
1181	NÚMERO DE VIATURAS EM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO/PATRULHAMENTO	UNIDADE	430	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	450 752	470 532	490 704	510	MAPA DE CONTROLE DE VIATURAS DO DOP (OBJ ESP 4 - PMDF/FUNPM)
1182	NÚMERO DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	4	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 396	15 420	350 240	400	SISTEMA DITEL (OBJ ESP 6 - PMDF)
1183	NÚMERO DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS POR POLICIAIS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	20	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 53	40 388	250 75	300	RELATÓRIOS DAS UNIDADES (OBJ ESP 6 - PMDF)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1184	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	80	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 80	90 71	95 82	100	EMG/CBMDF (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCB
1185	ÍNDICE DE PRISÕES EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 7,69	5 0	5 -	5	DEPO (OBJ ESP 8 - PCDF/ FUNPCDF)
1300	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	30	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	500 739	1.000 1.558	800 3.639	100	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 3.641.103.585 2013 = 4.140.942.752 2014 = 4.658.961.164 2015 = 5.299.938.724

PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	134.334.419	302.284.724	225	157.346.076	124.216.592	13

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.

Implementação : Licitação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 06.126.6217.1471.0025 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0008 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

Previsão: Início 20/05/2014 Término 31/12/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Sistema Melhorado. Contrato de Suporte técnico para solução de comunicação IP e Treinamento para (04) quatro participantes. (Proc. nº 050.000.775/2012).



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		B		3.500	0	1.087.478	6.830.612	12
		A	7.075.200	54.933.796	776	16.011.501	14.466.802	26
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Implantar e implementar projetos para a realização de ações conjuntas com os segmentos de segurança pública, por meio de								
<b>Implementação :</b> Por intermédio de Convênios com a União e parcerias com outros Segmentos, bem como execução direta do GDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.181.6217.1569.0001 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		3.500	0	1.087.478	6.830.612	12
		A	7.075.200	54.933.796	776	16.011.501	14.466.802	26
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		591.382	12		1.462.724	11
		A	5.075.200	13.825.417	272		5.556.449	40
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-587.882	29		5.367.889	13
		A	2.000.000	41.108.379	0		8.910.353	22
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0019 -</b> Raparellhar as delegacias de combate ao narcotráfico - CORD. Convênio 751.022/2010 - SENASP/MJ.								
<b>Previsão:</b> Início 07/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Programa implementado por meio da aquisição de: 16 Fragmentadoras de papel, 04 Câmeras filmadora profissional, , 30 Filmadoras digital, 04 Projetores Multimídia, 06 Visores com cabo de fibra optica, 08 Microfones Parabólico Direcional, 04 Telas de Projecção, 06 Câmeras digital e 40 Fones de ouvido profissional. Processo nº 050.000.546/2011 e outros.								
<b>ETAPA ▶ 0026 -</b> Capacitar profissionais de segurança pública em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e MBA.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pós-graduação: Clínica Psicodinâmica do Trabalho e Gestão do Estresse, Gestão de Projetos no Serviço Público, Análise Criminal, Gestão da Educação, Docência no Ensino Superior e Gestão em Segurança Pública; MBA: Gestão de Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..								
<b>AÇÃO : 1685 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</b>		B		-485.763	190	559.164	2.399	0
		A	255.026	528.488	207	451.852	451.852	85
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Adequar e melhorar o Sistema Penitenciário, promovendo a custódia com dignidade								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação</b> : Por intermédio de parcerias, bem como recursos do GDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.122.6217.1685.0001 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-485.763	190	559.164	2.399	0
		A	255.026	528.488	207	451.852	451.852	85
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-485.162	190		0	0
		A	255.026	321.369	126		244.733	76
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		-601	0		2.399	1
		A	0	207.119	0		207.119	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : UNIDADE BENEFICIADA <b>Quantidade</b> : 5 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 5 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Melhorar as estruturas físicas do Sistema Penitenciário do Distrito Federal								
<b>Previsão</b> : Início 20/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Unidades Beneficiadas ( 02 ): Penitenciária Feminina - PFD - Serviço de Sondagem do solo para construção do galpão de oficinas. Centro de Progressão Penitenciária - CPP: Aquisição de Transformador de tensão trifásico e Grupo Moto Gerador a Diesel. No Break (01)(Processo: 050.000.566/2014).								
<b>AÇÃO</b> : 1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		B		0	0	19.931	1.128.196	0
		A	31.636.364	101.982.870	322	21.238.626	10.677.695	10
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Aumentar o numero de vagas no Sistema Penitenciário e proporcionar condições dignas aos presos dentro dos								
<b>Implementação</b> : Por intermédio de Convênios/Parcerias e execução direta do GDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO</b> : 06.421.6217.1709.0005 - ( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	19.931	1.128.196	0
		A	31.636.364	101.982.870	322	21.238.626	10.677.695	10
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.128.196	0
		A	31.636.364	101.982.870	322		10.677.695	10
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA <b>Quantidade</b> : 37988 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 37988 <b>Unidade Medida</b> : M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0015 - Construir unidades para o Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(Procedente da Etapa nº 0017 de 2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Ampliação: do Centro de Progressão Penitenciária - 2.038m² - 100% realizada; da Penitenciária Feminina - 2.311m² - 45,33% realizada; Centro de Detenção Provisória - 2.311m² - 57,85% realizada. (Processo nº 050.000.471/2012 e outros.)								
<b>AÇÃO : 3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		B A	18.462.919	6.053.169 38.721.906	33 210	10.219.933 20.621.991	10.684.784 13.989.544	28 36
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro de preços, licitação com utilização de recursos do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3029.9511 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Modernizar e reequipar as Unidades Operacionais da PMDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Equipamentos adquiridos: julho: 360, setembro 376 capacete branco modular para motociclista, conforme processo nº 054.000.317/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL								
	F	B A	1.495.692	0 5.104.195	0 341	2.529.784 2.686.757	2.662.157 2.662.157	0 52







PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Elevador instalado (03). Câmera fotográfica (04). Microfone com fio (08). Microfone sem fio (08), Caixa de Som acústica (08), Tela para projeção (10), Filmadora digital (04), Veículos tipo hatch (46), Veículo tipo pick up (35). Longarina 3 lugares (03), Mesa para escritório (05), Berço (30). Cadeira Giratória (10). (Processo nº 112.000.293/2013 e outros).								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		B A	526.400	404.326	77	4.865 399.461	0 399.461	0 99
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUMS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas para a realização de eventos								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3678.0045 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	F	B A	150.400	361.120	240	0 361.120	0 361.120	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	150.400	361.120	240		361.120	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar eventos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 01 evento realizado: 2ª Corrida Ação Pela Vida - 5.933 inscritos. Processo nº 050.000.183/2013								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3678.2346 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL	F	B A	235.000	7.956	3	0 7.956	0 7.956	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	235.000	7.956	3		7.956	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar eventos PMDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								





PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado: 01 - Entrega da Medalha Tiradentes conforme processo nº 054.000.563/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.3678.2347 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	4.865	0	0
		A	141.000	35.250	25	30.385	30.385	86
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	141.000	35.250	25		30.385	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar eventos								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Exposição do CBMDF. Aniversário de Brasília. Cinquentenário do CBMDF. Corrida do Fogo. Travessia do Lago. Caminhada do Inativo. Processo 053.000.906/2014								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2191 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		B		3.500.000	27	834.719	2.418.803	12
		A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	15.084.659	77
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Realizar atividades de instrução, ensino, capacitação, treinamento promover parcerias para inclusão no mercado de trabalho.								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.421.6217.2191.9612 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	F	B		3.500.000	27	834.719	2.418.803	12
		A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	15.084.659	77
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.500.000	29		2.418.803	12
		A	11.933.672	19.508.484	163		15.052.437	77
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.078.322	120.544	11		32.222	27
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SENTENCIADO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 12000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 12000 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da FUNAP/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan - 1.696; Fev - 1.634; Mar - 1.695; Abr - 1.597; Mai - 1.644; Jun 1.593 ; Jul 1.629; Ago 1.620, Set - 1.659 ;Out - 1.479; Nov 1.481 e Dez 1.279 . Processo nº 056.000.010/2014 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Adquirir materiais permanentes para FUNAP/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Adquirido: Exaustor 40 cm. Processo nº 645/2013 e Máquina de corte vertical. Processo nº: 056.000.645/2013.								
<b>AÇÃO : 2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fornecer alimentação diária aos presos . <b>Implementação :</b> X		B A	40.890.000	10.534.352 50.438.333	26 123	10.534.347 50.438.327	16.547.292 50.438.327	33 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6217.2540.0004 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SENTENCIADO ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 13000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 13000 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Fornecer alimentação aos presidiários <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pressos assistidos: Jan 12.418; Fev 12.547, Mar 12.843, Abr 12.987, Mai 13.108, Jun 13.322, Jul 13.328, Ago 13.348, Set 13.602, Out 13.558. Nov. 13.595, Dez 13.434. (Proc.050.000.109/2013 e outros).	F	B A B A	40.890.000 40.890.000	10.534.352 50.438.333 10.534.352 50.438.333	26 123 26 123	10.534.347 50.438.327 16.547.292 50.438.327	16.547.292 50.438.327 16.547.292 50.438.327	33 100 33 100
<b>AÇÃO : 4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO</b>		B A	12.272.727	-4.194.781 13.414.277	34 109	4.194.785 13.413.279	0 6.383.022	0 48



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Monitorar e acompanhar os locais de maior concentração de pessoas, quadras residenciais e comerciais, Centro de Brasília, <b>Implementação :</b> Por intermédio de Licitação adquirir os equipamentos de monitoramento, buscar a celebração de Convênios com a União e parcerias com outros segmentos, bem como, solicitar dotação orçamentária do GDF, objetivando o financiamento da Ação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.4031.0001 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EQUIPAMENTO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 765 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 765 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Implantar o Sistema de Vídeo Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema em fase de Implantação, total de Câmeras instaladas 433, sendo: OCR (30), Aguas Claras (26), Guará (31), Ceilândia (80), Taguatinga (55), Área Central de Brasília (46), Samambaia (78), Recanto das Emas (63), Riacho Fundo I (34), Riacho Fundo II (21). Processo nº 050.000.707/2012								
<b>AÇÃO : 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6217.4220.0008 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPM-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	973.339	4.655.316	478		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Gerir Recursos do Fundo de Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de 01 veículo tipo Micro-Ônibus. Aquisição de 27 Motocicletas Processos nº 054.001.243/2012 e 054.001.506/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.122.6217.4220.0001 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.831.977	121	1.084	0	0
		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	5.660.103	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	2.500.000	182.364	7		181.279	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-4.831.977	322		0	0
		A	1.500.320	5.478.823	365		5.478.823	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Manter o Sistema Penitenciário do Distrito Federal através de aquisições de bens e consumo com recursos do FUNPDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema Penitenciário mantido, proc. 050.000.731/2012 e outros.								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Adquirir equipamentos para o Sistema Penitenciário.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de viaturas, sendo 05 (cinco) veículos tipo hatch, 03 (três) furgões, 02 (duas) caminhonetes e 08 (oito) veículos tipo pick-up. Sistema Penitenciário mantido, proc. 050.000.276/2013 e outros								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>		B		-368.993	8	663.150	663.150	16
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	4.064.553	95
Finalidade : .								
Implementação : Pagamento mensal aos militares efetuado por meio do sistema SIAPE e SIGRH.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.122.6217.8502.0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMD-DF-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-368.993	8	663.150	663.150	16
		A	4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	4.064.553	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		B		-368.993	8		663.150	16
		A	4.639.999	4.271.006	92		4.064.553	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO</b> <b>Quantidade :</b> 80 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 80 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Remunerar servidores civis e militares (graficações GDF) mensalmente</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores civis remunerados e militares gratificados (CNE e DFG): jan. 68, fev. 68, mar. 68, abr. 65, mai 64 jun 67 jul 67 ago 67 set 64 out 69 nov 68 dez 68 processos nº 053.000.173/2014, 053.000.420/2014 e outros								
<b>AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>		B		-1.500	0	17.128	9.180	11
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	328.313	80.579	25	64.951	64.951	81
Finalidade : Manter os serviços gerais administrativos, como água, luz, telefone, aquisição material de consumo e material permanente.								
Implementação : Aquisição e contratação de bens e serviços nos termos da legislação vigente								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 06.122.6217.8517.0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMD-DF-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		-1.500	0	17.128	9.180	11
		A	328.313	80.579	25	64.951	64.951	81
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.500	0		9.180	11
		A	328.313	80.579	25		64.951	81
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : --</b> <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> --								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0004 - Manutemir as unidades administrativas e operacionais do CBMDF</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Confecção de manuais. Processos 053.000.734/2014 e 053.001.198/2014</p> <p><b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b></p>								

**PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO**

**OBJETIVO:** Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
883	Nº UNID. HABITACIONAIS CONTRATADAS (EM PRODUÇÃO) P/ ATENDIMENTO FAMÍLIAS C/ RENDA MENOR QUE 5 SAL. MÍNIMOS	UNIDADE			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.000 1430	30.000 12.144	20.000 4980	5.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
885	CENTRO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO (CAP III) ENTREGUE - PROGRAMA MORADIA SOLIDÁRIA	UNIDADE			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	7	5	3	SUHAB/SEDHA (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
888	CONTRATOS NOVADOS (FCVS)	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20.000 0	52.000 0	- -	-	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
893	ZERAR A DÍVIDA EM ATRASO (<)	R\$	9.000.000	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000.000 2.000.000	4.000.000 37.756.858	3.000.000 1549869,42	2.000.000	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
1118	NÚMERO DE DOMICÍLIOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.000 0	30.000	8.000	2.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 74.749.040</b>	<b>2013 = 85.082.656</b>	<b>2014 = 53.053.557</b>	<b>2015 = 64.913.136</b>	



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	4.696.880	9.563.498	204	8.275.641	8.275.641	19
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>		B		63.077	421	63.076	63.076	100
		A	15.000	63.077	421	63.076	63.076	100
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Atender à necessidade de disponibilização de habitações e toda a infraestrutura e assistência social p/ áreas de interesse</p> <p><b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da SEDHAB, através de recursos próprios e convênios diversos.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.482.6218.3023.0008 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO</b>	F	B		63.077	421	63.076	63.076	100
		A	15.000	63.077	421	63.076	63.076	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		63.077	421		63.076	100
		A	15.000	63.077	421		63.076	100
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA REALIZADO      <b>Quantidade :</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0153 - Quitar ressarcimento contratual da construção de 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho (relativo à Etapa nº 0091/2012).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/12/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Liquidado 01 empenho de ressarcimento aprovado conforme DODF nº 223, de 23/10/2014, pág. 43. CT.: 150/2009 (AC) - Proc.: 112.004.160/2013.</p>								
<b>AÇÃO : 3059 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA</b>		B		-33.131	21	145.804	65.160	25
		A	155.840	259.259	166	118.417	118.417	46
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 15.482.6218.3059.0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA</b>	F	B		-33.131	21	145.804	65.160	25
		A	155.840	259.259	166	118.417	118.417	46



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		<b>B</b>		-33.131	21		65.160	25
		<b>A</b>	155.840	259.259	166		118.417	46
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CASA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 244 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0100 - Complementar muro de arrimo da Quadra 100 da construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia (relativo à Etapa nº 0060/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 02/04/2014 <b>Término</b> 30/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 100% dos serviços - complementação do muro de arrimo finalizada. CT.: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011 e 112.001.525/2013.								
<b>AÇÃO : 5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS</b>		<b>B</b>		258.750	0	258.750	258.750	100
		<b>A</b>	7.350	258.750	0	258.750	258.750	100
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.123.6218.5035.0001 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO	F	<b>B</b>		258.750	0	258.750	258.750	100
		<b>A</b>	7.350	258.750	0	258.750	258.750	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		258.750	0		258.750	100
		<b>A</b>	7.350	258.750	0		258.750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Executar a recuperação dos créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS da Codhab (U.O. 28209)								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Firmado contrato com empresa em 26/11. Dez: 3.000 contratos habilitados, para o ressarcimento dos respectivos créditos junto ao FCVS.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								





PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4013 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA</b>		B A	143.350	0 143.316	0 100	678 142.638	0 142.638	0 100
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 16.482.6218.4013.0004 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	143.350	0 143.316	0 100	678 142.638	0 142.638	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A		0 143.350	0 100		0 142.638	0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO</b>			<b>Quantidade :</b>	<b>1</b>	<b>Unidade Medida :</b>	<b>UNIDADE</b>		
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b>	<b>1</b>	<b>Unidade Medida :</b>	<b>UNIDADE</b>		
<b>ETAPA ▶ 0018 - Realizar a administração da carteira imobiliária do Distrito Federal</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b>								<b>Término 31/12/2014</b>
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b>								<b>ESTÁGIO : Concluída</b>
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Serviço de manutenção do software de gestão da carteira imobiliária da CODHAB e serviço de recebimento de boletos bancários em execução regular. (Processos nº 392.025.731/2013 e 392.002.537/2014). No 3º bimestre, ainda, a CODHAB convocou 5.582 mutuários que tiveram o alcance da Lei 5.287/2013 para remissão de débitos. No 4º bimestre, a CODHAB lançou a prejuízo saldo devedor ref. a 252 contratos prescritos sem cobertura do FCVS. Em novembro, saldo devedor dos mutuários = 8milhões.								
<b>AÇÃO : 4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP</b>		B A	1.051.390	0 996.968	0 95	320.487 676.481	0 676.481	0 68
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Realizar a remuneração pela execução das atividades de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas comuns do Implementação : Realizar os procedimentos administrativos, incluindo o acompanhamento/execução do contrato nº007/2009 , para fins de pagamento pela realização das atividades de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas comuns.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 16.452.6218.4033.0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO</b>	F	B A	1.051.390	0 996.968	0 95	320.487 676.481	0 676.481	0 68
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A		0 996.968	0 95		0 676.481	0 68



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ÁREA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar a manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - PPP Codhab</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Serviço de manutenção e conservação do empreendimento Jardins Mangueiral em execução regular. Processo nº 121.000.248/2007</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Promover o acesso à moradia digna aos seguimentos sociais do DF abrangidos pela Política Habitacional de Interesse</p> <p><b>Implementação :</b> Execução direta e por meio de descentralização orçamentária para Unidades Orçamentária.</p>		B A	3.323.950	-258.750 7.842.128	8 236	627.178 7.016.278	1.458.461 7.016.278	19 89
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 16.122.6218.4045.0005 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Executar o Programa Morar Bem da Política Habitacional do Distrito Federal</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ref. Mão de obra para atendimento ao público (nº recepcionistas de documentações) - jan: 123; fev: 143; mar: 143; abr: 166; mai: 143; jun: 170; jul: 187; ago: 187; set: 184; out: 184; nov: 185; dez: 183. Proc. nº 392.039.532/2013. Ref. Número de correspondências aos beneficiários (convocações por serviços postais) - Jan: 16.890; Fev: 16.355; Mar: 4.289; Abr: 15.443; Mai: 21.424; Jun: 27.594; Jul: 54.025; Ago: 6.452; Set: 12.663; Out: 297; Nov: 1.570; Dez: 2.119. Proc. nº 392.006.743/2014</p>	F	B A B A	3.323.950	-258.750 7.842.128 -258.750 7.842.128	8 236 8 236	627.178 7.016.278	1.458.461 7.016.278	19 89 19 89
<p><b>PROGRAMA: 6219 - CULTURA</b></p> <p><b>OBJETIVO:</b> Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.</p>								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1061	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MODERNIZADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 13	5	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1062	PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 3	10	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1063	EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TÍTULO/ANO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	20 0	30 0	40	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1064	AGENTES DA MALA DO LIVRO CAPACITADOS E QUALIFICADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	500 0	500 0	500 260	500	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1065	ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 0	60 0	70 0	80	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1066	QUANTIDADE DE ÁREAS DE MEMÓRIA CRIADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	15 0	20 0	30	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1067	QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTAS À COPA DO MUNDO DE 2014	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 5	-	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1068	QUANTIDADE DE FESTIVAIS ARTISTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 24	8 13	8	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1069	QUANTIDADE DE ATIVIDADES LOCAIS ORGANIZADAS PELAS RAs APOIADAS	UNIDADE	7	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 51	45 57	45 116	45	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1070	QUANTIDADE DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL APOIADOS	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	40 90	40 0	40 2	40	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1190	BIBLIOTECA INSTALADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5 3	5	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1191	BIBLIOTECÁRIOS E AUXILIARES CAPACITADOS E QUALIFICADOS EM MEDIAÇÃO DE LEITURA	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	20 0	40 0	60 40	80	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1192	ATIVIDADES, AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA APOIADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10 26	10	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1193	PRÊMIO PARA RECONHECIMENTO ÀS AÇÕES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1 1	1	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1194	QUANTIDADE DE PATRIMÔNIO REFORMADO	%	20	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 2,4	40 12	70 18	80	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1195	QUANTIDADE DE MUSEUS INTEGRADO AO SISTEMA CRIADO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	30 0	40 0	66	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1196	QUANTIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	5 0	5 0	5	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1197	QUANTIDADE DE ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA APOIADAS	UNIDADE	07	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 6	8 16	8 33	8	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1198	QUANTIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PRIORITÁRIAS DO GDF REALIZADAS	UNIDADE	08	30/06/2011	Desejado Alcançado	10 35	10 12	10 8	10	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1199	QUANTIDADE DE EVENTOS ARTÍSTICO-RELIGIOSOS APOIADOS	UNIDADE	05	30/06/2011	Desejado Alcançado	6 0	6 16	6 24	6	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1345	TEMAS PESQUISADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	16 08	15 01	16	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1346	ENTREVISTAS REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	30 11	40 8	50	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1347	TRATAMENTO TÉCNICO DE ENTREVISTA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	30 7	50 0	60	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1348	EXPOSIÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	16 19	10 6	10	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1349	MATERIAIS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	3 5	6 2	6	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1350	MATERIAIS IMPRESSOS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	4 0	4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1351	AÇÕES EDUCATIVAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	10 9	100 1	100	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)
1352	CASAS DA MEMÓRIA INSTALADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	1 2	2 1	12	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 125.706.650 2013 = 131.643.936 2014 = 170.509.108 2015 = 154.454.460

PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	134.521.132	151.675.495	113	113.544.815	98.655.616	10



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1285 - (EP) IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA</b>		B		-642.400	185	735.590	51.590	2
		A	347.000	2.386.214	688	1.158.690	474.690	20
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.1285.1887 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DO DISTRITO FEDERAL DO LIVRO E DA LEITURA</b>	F	B		-642.400	214	735.590	51.590	3
		A	300.000	1.963.114	654	735.590	51.590	3
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-371.766	124		51.590	4
		A	300.000	1.318.396	439		51.590	4
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		-270.634	0		0	0
		A	0	644.718	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Implantar o Plano do Livro e da Leitura no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2014      Término 31/07/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Plano implantado: Feira de Livros - Circuito Literário do Cerrado, etapa Cruzeiro. Proc.: 150.002.717/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.1285.5767 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA-PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DISTRITAL DO LIVRO E LEITURA E EVENTOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DF-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	47.000	423.100	900	423.100	423.100	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		0	0		0	0
		A	47.000	423.100	900		423.100	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Promover ações do Plano Distrital do Livro e da Leitura e eventos diversos nas bibliotecas públicas do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ação promovida: 1 - premiação Brasília de Literatura. Proc.: 150.003.819/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0122 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pagamento de despesa proveniente da aquisição de livros para o acervo das bibliotecas públicas e participação na Bienal do Livro e da Leitura, publicado no DODF nº 09, de 14/01/2014, pág. 05. Proc.: 150.003.400/2012.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0125 - Proceder à premiação referente à II Bienal do Livro e da Leitura.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Premiação procedida: 1; II Bienal do Livro e da Leitura. Proc.: 150.003.819/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO : 3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> x</p> <p><b>Implementação :</b> Convênios com a NOVACAP e Secretaria de Obras</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6219.3178.5771 - (**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Reformar edificações e espaços culturais do Patrimônio Histórico do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Reformas realizadas: 18 - banheiros SECULT; Museu Hist. e Art. de Planaltina, Galeria Athos Bulcão, Casa do Cantador; anfiteatro ao ar livre da Concha Acústica; Espaço Cultural Renato Russo e elaboração de projeto layout para implantação da Rádio Cultura FM; Memorial dos Povos Indígenas; Cine Brasília; Museu Vivo da Memória Candanga; Espaço Lúcio Costa; restauros no Museu Nacional; Museu de Arte de Brasília; Centro de Dança/outros. Metragem executada: 1.963m2. Proc.: 150.002.984/13 e outros.</p>								
		B		-2.957.600	39	3.116.702	1.659.043	19
		A	7.634.546	8.841.224	116	8.166.713	7.742.958	88
	F	B		-1.620.610	25	1.620.611	1.569.750	20
		A	6.545.455	7.943.563	121	7.943.562	7.519.807	95
		B		-1.620.610	25		1.569.750	20
		A	6.545.455	7.943.563	121		7.519.807	95



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.391.6219.3178.0003 - ( * * * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-- DISTRITO FEDERAL	F	B		-836.990	142	1.496.091	89.293	10
		A	589.091	897.661	152	223.151	223.151	25
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	121.367	0		118.176	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-836.990	142		89.293	12
		A	589.091	776.294	132		104.975	14
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 15/10/2013 <b>Término</b> 15/01/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Até: 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.								
<b>ETAPA ▶</b> 0089 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
<b>Previsão:</b> Início 15/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 003/2013-SO, relativa à etapa SAG 0128/2013. Publicação DODF nº 54, de 17/03/2014, pág. 61. Proc.: 112.001.077/2012.								
<b>ETAPA ▶</b> 0103 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 09/06/2014 <b>Término</b> 20/01/2015 <b>Reprogramação:</b> Início 09/06/2014 <b>Término</b> 05/05/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado 17% dos serviços - Obra em execução, conforme Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0120 - Devolver recursos de Convênios.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ 04 devoluções efetuadas. Convênio nº 274/2005 - SO/MINC, relativo à etapa SAG 0282/2008. Proc.: 110.000.098/2014; 030.003.056/2006 e 110.000.260/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6219.3178.0006 - (**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> OBRA REALIZADA <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1405 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA</b> ▶ 0122 - Reformar e restaurar o Planetário "procedente da etapa 0136/2013". Convênio 73/2011. Obra 32								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013                      Término 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Obra concluída. Processo 111.000.701/2011								
<b>ETAPA</b> ▶ 0123 - Instalar plataforma de deslocamento inclinado para transporte de cadeira de rodas no Museu da Cidade, Museu Lucio Costa e Panteão da Pátria. Convênio 73/2011. Obra 1								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014                      Término 30/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014                      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Material entregue no local da obra. Não houve medição no período.								
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> AJUSTE EMENDAS CHICO VIGILANTES								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2716 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos e aniversário da cidade Administração Regional de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 05/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento de aniversário de Brasília realizado, com a presença de mais de 15 mil pessoas no Parque da Cidade.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2722 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	F	B		377	1	0	0	0
		A	40.000	20.000	50	4.623	4.623	23
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		377	1			0
		A	40.000	20.000	50		4.623	23
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realização de eventos culturais Administração Regional de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento de aniversário de Brasília com a entrega do Prêmio Mérito cidadão Candango 2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2773 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		0	0	0	0	0
		A	29.400	582	2	582	582	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	29.400	582	2		582	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar eventos culturais no Gama								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO II - GAMA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Eventos realizados: 02, realização do evento Dia Nacional de combate ao racismo, dia 22/02/2014, público estimado: 800 e realização do evento: entrega do cartão escolar, dia 25 e 26/02/2014, público estimado: 1200 . Proc. nº 131.000.832/2013 e 131.000.007/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1461 - APOIO AO EVENTO FESTA DA FAMILIA DA EQNL 09/11 - AREA ESPECIAL 02 TAGUATINGA PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Apoiar o evento Festa da Família da EQNL 09/11 - área Especial 02 Taguatinga Paróquia São Judas Tadeu								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado: Festa Junina EQNL 09/11 - dias 13, 14 e 15/junho/2014 - Público alvo - 3.000 pessoas e Festa da Família na EQNL 09/11 - dias 27/06 a 26/07 - Público alvo - 9.000 pessoas - Processo 132.001651/2013 e 132.000.450/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2785 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado: Bolo de Aniversário da Cidade para 2000 pessoas, dia 05 de junho na Sede da RA-III. Processo: 132.000.830/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2776 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CARNAVAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	141.000	669.853	475	669.853	669.853	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	141.000	669.853	475		669.853	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar carnaval em Brazlandia								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 30/03/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Carnaval realizado: CEB, locação de equipamento e infraestrutura, ART, Shows artísticos, público de 60 mil carnavalescos. Processo nº : 133.000.002/14 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2792 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	141.000	133.000	94	133.000	133.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	141.000	133.000	94		133.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos culturais da administração regional de Sobradinho.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 03 eventos realizados. Concurso GRES Bola Preta Rainha da Bateria em 14/02/2014, Grito de Carnaval em 28/02/2014 e 54º Aniversário de Sobradinho(público proximado: 140.000 pessoas). Processo nº 134.000.060/2014 e Processo nº 150.001.713/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5895 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO 54º ANIVERSARIO DA CIDADE DE SOBRADINHO- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Realizar eventos - Apoiar realização de atividades alusivas ao 54º aniversário da cidade de Sobradinho.								
Previsão: Início 06/06/2014      Término 08/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1 evento. Contratação artística da banda Titãs, para apresentação dia 08/06/2014. (público estimado: 100.000 pessoas). Processo nº 150.001.691/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.1464 - REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	300.000	300.000	100		300.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Realizar a Via Sacra ao vivo em Planaltina								
Previsão: Início 18/04/2014      Término 20/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Via Sacra ao Vivo de Planaltina, público estimado 200.0000 pessoas, evento realizado sem custo financeiro para a unidade.								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.1465 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PLANALTINA</b>	F	B		-5.000	2	5.000		0
		A	300.000	288.174	96	288.174	288.174	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-5.000	2			0
		A	300.000	288.174	96		288.174	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0045 - Realizar a festa do divino espírito santo de Planaltina								
Previsão: Início 31/05/2014      Término 08/06/2014								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio a festa do divino 2014, aquisição de tecidos, material elétrico e locação de carro de som, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135.000.031/2014 e 135.000.106/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1467 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	97.986	98	97.986	97.986	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	97.986	98		97.986	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0047 - Realizar a festa de Santa Rita de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 18/05/2014 <b>Término</b> 25/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Locação de estrutura para atender ao evento "Festa de Santa Rita de Cássia" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.031/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1469 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTE DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	32.000	0
		A	50.000	49.690	99	49.690	49.690	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		32.000	0
		A	50.000	49.690	99		49.690	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0049 - Realizar festa de pentecoste de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 08/06/2014 <b>Término</b> 08/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratação de shows para atender ao evento "Festa de Pentecostes" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.032/2014,135.000.413/2014 e 135.000.424/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1470 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PLANALTINA 2014	F	B		-5.099	1	5.100	336.200	85
		A	400.000	394.699	99	394.698	394.698	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.099	1		336.200	85
		A	400.000	394.699	99		394.698	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0050 - Realizar aniversário da cidade de Planaltina 2014								
<b>Previsão:</b> Início 16/08/2014      Término 17/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de estrutura e segurança para atender aos eventos " desfile cívico e XI EXPOPLAN" 2014, público total estimado 55.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2784 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	164.610	700	164.609	164.609	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	23.500	164.610	700		164.609	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0051 - Realizar eventos culturais Administração Regional de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoiar o evento festa de são sebastião 2014, público presente 5.000 pessoas, apoio a ação global SESC , público estimado 5000 pessoas, processos 135.002/2014, 135.000.005/2014, 135.000.015/2014, 135.000.023/2014, 135.000.170/2014, 135.000.244/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.691.6219.3678.1471 - REALIZAÇÃO DA II FEIRA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	103.315	0
		A	150.000	147.315	98	147.315	147.315	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		103.315	0
		A	150.000	147.315	98		147.315	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0052 - Realizar a II feira de indústria e comércio de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 07/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratação de estrutura para atender ao eventos" II feira de indústria e comércio de Planaltina" 2014, público total estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2724 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Apoiar a realização de eventos culturais na Administração Regional do Paranoá.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Proc. n.º 140.000.057/2014 Realização do Carnaval 2014 - Realizado dia 08/03 - contratação de artistas -público estimado 1.800 Proc. n.º 140.000.058/2014 Estrutura para Realização do Carnaval 2014 - Realizado dia 08/03 Proc. n.º 140.000.102/2014 Estrutura para eventos apoiados pela Administração Regional do Paranoá - Via Sacra e Festival de HIP HOP - Festejos Juninos								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5893 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- PARANOÁ								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0018 - Apoiar a realização de eventos culturais na Região Administrativa do Paranoá								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Proc. n.º 140.000.102/2014 - Contratação de estrutura para eventos - Via Sacra, Festejos Juninos e Festival de Hip Hop								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5889 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-165.000	0	0	148.500	50
		A	0	296.750	0	296.750	296.750	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-165.000	0		148.500	50
		A	0	296.750	0		296.750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Promover e realizar atividades culturais no Núcleo Bandeirante								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização do evento "Arraiá da Vila Cauhy", para 2.000 pessoas. Proc. 136.000.252/2014 e Proc. 136.000.253/2014, nos dias 09 e 10/08/2014. 58º Aniversário da Metropolitana, Proc. 136.000.318/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2764 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		0	0	12.309	31.861	0
		A	200.000	510.522	255	498.213	498.213	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		31.861	0
		A	200.000	510.522	255		498.213	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar Eventos - Culturais- Administração Regional - Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratações artísticas e locação de Estrutura p/ atender o evento "Ação Ceilândia" Proc. 138.000024/2014, 138.000023/2014, Público: 2.000 mil pessoas; Consumo, instalação e retirada de pontos de energia elétrica para os eventos apoiados, públicos estimados: 1.500pessoas, 138.000.0011/2014; Eventos: "Carreta da Mulher", "Passeio Ciclístico", e outros								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2783 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	157.500	135.865	86	135.865	135.865	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	157.500	135.865	86		135.865	100





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar Eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Ceilândia <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratações artística, visando atender o Aniversario de Ceilândia, público aproximado: 2000 (duas) mil pessoas, processo: 138.000021/2014, e locações de estrutura para atender também o Aniversário de Ceilândia, público: 10.000 mil pessoas, de forma rotativa, Processos: 138.000022/2014, 138.000.023/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2725 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- GUARÁ  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Guará. <b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto Encontro de Cultura Popular - 25/05, No arco da cultura, ao lado da Feira do Guará - apresentação de shows artísticos. Público presente - 200 pessoas. Processo. 137.000.351/2014 e outros.	F	B	42.300	20.800	49	20.800	20.800	100
		A		0	0		0	0
		B	42.300	20.800	49		20.800	100
		A		0	0		0	0
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2726 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Apoiar a realização de eventos culturais - Adm. Regional do Guará. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014	F	B	60.000	71.600	119	71.600	71.600	100
		A		0	0		0	0
		B	60.000	71.600	119		71.600	100
		A		0	0		0	0
		A		0	0		0	0



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de shows artísticos com bandas, 15/02/2014, Arco da Cultura - Feira do Guará. Público presente 400 pessoas. Evento Guará Motofest, no teatro de arena - Guará II, 07/06 - shows com bandas. Público presente 800 pessoas. Processo. 137.000.079/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2730 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	14.100	69.600	494	69.598	69.598	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	14.100	69.600	494		69.598	100
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar o carnaval da Região Administrativa do Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 14/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 12 (doze) eventos realizados - blocos carnavalesco de rua ( Suvaco da Asa, Cachorrão, Gagavião, etc., com mais ou menos trinta e cinco mil pessoas presentes). Processo nº 139.000.375/2013.								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Realizar Eventos Culturais - Administração Regional do Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 18/03/2014 <b>Término</b> 30/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos culturais na Regional do Cruzeiro. Processos nºs: 139.000.656/2013 e 139.000.661/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5904 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- CRUZEIRO	F	B		25.000	0	25.000	25.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	25.000	0	25.000	25.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		25.000	0		25.000	100
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	0	25.000	0		25.000	100
<b>ETAPA ▶</b> 0044 - Realização de eventos - apoio a eventos culturais - Cruzeiro.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Confecção de uma escultura comemorativa aos 55 anos do Cruzeiro. Processo: 139.000.430/2014. <b>ETAPA</b> ▶ 0045 - Realização de eventos - apoio a eventos culturais - Cruzeiro. <b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XI - CRUZEIRO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Contratação de banda de música para baile de comemoração dos 55 anos do Cruzeiro. Processo: 139.000.448/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1475 - REALIZAÇÃO AO EVENTO - FESTA DAS TRIBOS DE SAMAMBAIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Realizar o evento "Festa das Tribos" em Samambaia. <b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 Término 31/10/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado nos dias 10 e 11/05/2014 com recursos de outra Unidade. Bloqueio de Emenda Parlamentar, conforme Lei nº 5.289, de 30/12/2013 e Decreto nº 5353 de 09-06-2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2732 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Realizar eventos culturais na RA XII - Samambaia. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Eventos culturais apoiados com parcerias: jan 4 (peça Cobra Madalena; exposição Corredor de Arte; literatura Piquinique Cultural; Sarau Complexo); fev 1 (Sarau Complexo); mar 4; abr 2; População presente: jan 470; fev								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
120; mar 4.620 (carnaval); abr 330; Instalados pontos prov. iluminação e sanit químicos para eventos; jun decoração (Copa Fifa 2014), pontos de energia, proc 142.001.367/2013 e outros, out 25º aniv. da cidade e confecção do bolo confeitado de 25 mts .								
<b>SUBTÍTULO :</b> 27.812.6219.3678.2733 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.170	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	10.170	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Realizar eventos esportivos na RA XII - Samambaia.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Realizados eventos esportivos (torneios, campeonatos, etc.) : fev 4; mar 7; abr 5; População presente: fev 3600; mar 7000; abr 3000;								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2734 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	119.495	3.214	3	3.214	3.214	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	119.495	3.214	3		3.214	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Realizar festa comemorativa do aniversário de Santa Maria-RA XIII								
<b>Previsão:</b> Início 24/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de medalhas para eventos. Processo 143000156/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2735 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	37.600	7.970	21	7.970	7.970	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	37.600	7.970	21		7.970	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar evento cultural  <b>Previsão:</b> Início 11/06/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento Miss Santa Maria realizado em 19/04/2014 no Centro Cultural Santos Dumont. Estimativa de público: 500 pessoas. Processo 143.000.139/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1480 - APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Apoiar evento em comemoração ao aniversário da cidade da RAXIV  <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Apoio à realização do evento "Arraiá dos Caipiras do Bosque" em comemoração ao aniversário de São Sebastião, no dia 30 de maio de 2014, no Parque de Exposição Agropecuária. Público 2.000 pessoas. Processo: 144.000.207/2014.		B		0	0		0	0
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2790 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	A	56.400	20.588	37	20.587	20.587	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-26.707	47	348	0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar eventos culturais em São Sebastião  <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014		A	56.400	20.588	37		20.587	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização do evento Rua de Lazer nos bairros Vila do Boa e Bela Vista nos dias 22 e 23 de fevereiro. Processo: 144.000.021/2014. Público: 1300 pessoas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2803 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	33.500	100.914	301	100.914	98.336	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	33.500	100.914	301		98.336	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar eventos culturais no Recanto das Emas								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizada Caminhada Cultural, dia 06/04/2014, com apresentações de shows musicais e participação de 2.000 pessoas. Processo nº 145.000.179/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2779 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	34.100	20.000	59	10.660	10.660	53
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	34.100	20.000	59		10.660	53
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar evento em comemoração ao Aniversário do Lago Sul - RA XVI								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento comemorativo do Aniversário do Lago Sul - Cortejo Terrestre, Cortejo Náutico e Missa na Ermida Dom Bosco, dia: 31/08/2014, público +/- 1.000 pessoas. Processos: 146.000.232/2014 e 146.000.233/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1481 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	858.700	172	858.700	858.700	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	500.000	858.700	172		858.700	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar eventos culturais em prol da comunidade do Riacho Fundo I								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de eventos culturais em prol da comunidade do Riacho Fundo, bandas em comemoração ao 24º aniversário da cidade. Processo nº 148.000.041/2014, Realização de festa junina, público estimado 10.000, pessoas processo nº 148.000.127/2014, apresentação de evento contra a pedofilia, Proc. nº 148.000.169/2014, coquetel, contratação de evento e estrutura Proc. nº 148.000.177/2014 e outros								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2741 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO	F	B		0	0	0	0	0
		A	47.000	46.600	99	46.600	46.600	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	47.000	46.600	99		46.600	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar eventos aniversário da cidade do Riacho Fundo I								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014      Término 30/03/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização do aniversário da cidade, fornecimento de bebidas, sucos, refrigerantes e outros Processo nº 148.000.056/2014, 148.000.040/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5871 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	33.000	1.795	5	1.795	1.795	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	33.000	1.795	5		1.795	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar o aniversário da Região Administrativa do Lago Norte <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: aniversário do Lago Norte.Proc. n.º 149.000.075/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0100 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINSTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos culturais na RA XIX. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de 6 placas de alumínio fundido para o evento de homenagem aos Pioneiros, público presente 200 pessoas; e compra de materiais para ornamentação da Cidade abertura da Copa de 2014 público de 150 pessoas, Aquisição de 02 tendas para diversos eventos. Processos nºs 147.000.018/2014; 147.000.077/2014 147.000.053/201 e outros.	F	B A B A B A		0 5.000 0 5.000 0 10.000	0 619 0 419 0 0	0 28.940 0 20.940 0 8.000	8.000 28.940 0 20.940 8.000 8.000	0 94 0 100 0 80
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2748 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS  <b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	F	B A B A		0 43.500 0 43.500	0 46 0 46	0 20.159 0 20.159	0 20.159 0 20.159	0 100 0 100





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Promover atividades culturais em Águas Claras								
Previsão: Início 01/06/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada em alugueis de brinquedos infantis, serviços, tendas e tabladós; instalação de ponto de energia elétrica e contratação de brigadistas, para cerca de 400 pessoas, em ocasião do 11º Aniversário de Águas Claras. Processos nº 300.000.177/2014; 300.000.207/2014 e 300.000.215/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2750 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- RIACHO FUNDO II								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar evento de aniversário do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/05/2014 Término 31/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de serviços de locação de palco, som, tenda e afins e os serviços de apoio à realização do 19º Aniversário do Riacho Fundo II, realizado nos dias 23, 24 e 25/05/2014 .Proc:301.000.116/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2751 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/03/2014 Término 30/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Mar:01 - Multisocial nas Comunidades-CAUB I-público aprox:2000 pessoas- Proc:								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
301.000.028/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5896 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 4º ARRAIAL DOS CUMPADRES E DAS COMADRES - QC 04- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	90.000	0	89.998	82.840	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	90.000	0		82.840	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Realizar o evento "4º Arraial dos cumpadres e comadres - QC 04								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: "4ª Festa dos Cumpadres e das Comadres"; público aproximado de mil pessoas, no Riacho Fundo II. Proc: 150.002.088/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2753 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	73.500	7.830	11	7.830	7.830	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	73.500	7.830	11		7.830	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade da Administração Regional sudoeste/Octogonal								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executado 100% compreendendo: O evento "um sábado no Parque do Bosque", em 24/05/2014, públicos atendido 6.000. Processo nr. 302.000.150/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2810 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	37.600	2.643	7	2.643	2.643	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	37.600	2.643	7		2.643	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar eventos de aniversário da cidade - Administração Regional do Varjão - dia 5 de maio de 2014.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 05/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado em comemoração ao aniversário da Região Administrativa do Varjão nos dias 5 a 9 de maio de 2014. Processo nº 303.000.016/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2758 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	4.830	990	0
		A	35.250	31.390	89	26.560	26.560	85
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		990	0
		A	35.250	31.390	89		26.560	85
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Realizar eventos: aniversário da cidade - Administração Regional do SCIA								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 04 (quatro eventos). Contratação de artistas (bandas e teatros infantis) para o Aniversário da Cidade Estrutural. Público estimado: 1.000. Processo nº 306.000.008/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1485 - APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO ITAPOA	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	79.996	100	79.996	79.996	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	80.000	79.996	100		79.996	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Apoiar festividades Padroeiro Itapoã <b>Previsão:</b> Início 16/05/2014 Término 30/06/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: 1 (Artistas e estrutura de palco, som e etc.) Processos nº 308.000.038/2014 e 308.000.041/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2765 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Realizar eventos culturais na Administração regional do SIA <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/08/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de eventos-aniversario da cidade- Administração Regional do Setor de Ind. e Abast. SIA. Processo: 309.000.248/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2786 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINSTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Realizar eventos culturais na RA XXXI - Fercal <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Realizado evento com shows musicais em comemoração ao Aniversário da Cidade, no período de 19 a 21 de setembro/2014 com público de 10 a 20 mil pessoas. Processo nº 367.000.067/2014. E pagamento com materiais - Evento Copa/2014 ( tintas, bolas etc) Processo: 367.000.051/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6219.3678.5909 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-JORNADA DO PATRIMÔNIO NO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	29.202	0
		A	0	40.000	0	40.000	29.202	73
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		29.202	0
		A	0	40.000	0		29.202	73
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0143 - Realizar eventos da Jornada do Patrimônio Histórico do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado: VII Prêmio José Aparecido de Oliveira. Proc.: 150.002.472/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0041 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		223.266	95	56.066	938.064	10
		A	235.000	9.198.305	0	7.060.433	4.925.873	54
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		233.930	100		938.064	10
		A	235.000	8.937.028	0		4.910.873	55
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-10.664	0		0	0
		A	0	261.277	0		15.000	6
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Realizar eventos culturais diversos no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado: 19 - Exposição Joseph Reuys, no Museu da República; GDF Junto de Você no Recanto das Emas - 3.000 pessoas; II Bienal do Livro e da Literatura - 300.000 pessoas; Semana Santa em Planaltina - 25.000 pessoas; Diálogos Capital; GDF Junto de Você - Taguatinga: 30.000 pessoas; I Expo Hip Hop; Festival Latinidades; Seletivas Porão do Rock; Exposição Entrecopas; FIFA Fan Fest; 17ª Edição Porão do Rock; Gira Cultura; Cultura em Movimento/outras. Proc.: 150.000.050/2014 e outros.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0104 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	5.000	0	0
		A	1.410.000	700.000	50	695.000	695.000	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.410.000	700.000	50		695.000	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0123 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.								
<b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de despesa referente a premiações do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, publicado no DODF nº 09, de 14/01/2014, pág. 05. Proc.: 150.000.854/13.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0105 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	233.121	263.788	0
		A	3.375.000	13.301.769	394	13.068.647	13.008.430	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		263.788	0
		A	3.375.000	13.301.769	394		13.008.430	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0022 - Realizar a Bienal do Livro e da Leitura no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 1 - Bienal do Livro e da Leitura. Público: 300.000 pessoas. Proc.: 150.000.025/2014 e outros.								
<b>ETAPA ▶</b> 0126 - Realizar o aniversário de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 1 - 54º Aniversário de Brasília. Público: 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.983/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.0107 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS (COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	235.000	58.750	25	58.750	58.750	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	235.000	58.750	25		58.750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0023 - Realizar eventos artísticos e culturais referentes à Copa 2014 no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 1 - Aviva Vicente Pires no aniversário da cidade. Proc.: 366.000.166/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1487 - REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLART	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Realização do evento Escolart.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: Um Dia de Lazer em Comemoração ao Dia da Criança. Proc.: 301.000.296/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1490 - APOIO A FESTA EM LOUVOR AO DIVINO ESPÍRITO SANTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	99.886	99.886	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		99.886	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Apoiar a realização da Festa em louvor ao Divino Espírito Santo.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - Festa do Divino Espírito Santo, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 135.000.031/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.3678.1491 - APOIO EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS PLANALTINA	F	B		0	0	5.100	2.421	0
		A	500.000	121.000	24	115.885	115.885	96
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.421	0
		A	500.000	121.000	24		115.885	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 3 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 3 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - apoiar eventos culturais/religiosos em Planaltina.								
Previsão: Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA      ESTÁGIO : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: Festa Junina em Planaltina. Proc.: 135.000.591/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.3678.1492 - REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CERRADO	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Realizar o evento Canta Cerrado.								
Previsão: Início 01/11/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE      ESTÁGIO : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento realizado: Cultura Vai à Feira, em São Sebastião. Proc.: 144.000.261/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.3678.1493 - REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL CULTURAL DE DANÇA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		200.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO REALIZADO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Realização do Festival Cultural de Dança.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto realizado: 1 - Carnaval no Recanto das Emas. Proc.: 145.000.079/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1495 - APOIO AO EVENTO EVANGÉLICO FESTA DAS TRIBOS EM SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	48.325	97	48.325	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	48.325	97		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Apoiar a realização do evento evangélico Festa das Tribos em Samambaia.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - 9ª Festa das Tribos 2014, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.367/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1496 - REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	248.659	83	248.659	248.659	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	248.659	83		248.659	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Realizar a Via Sacra de São Sebastião.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: Via Sacra de São Sebastião, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.000.666/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1498 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		0	0	0	498.699	0
		A	800.000	795.039	99	795.039	533.270	67



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		498.699	0
		A	800.000	795.039	99		533.270	67
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Realizar atividades culturais no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividades realizadas: 2 - Brasília Moto Capital, com público estimado de 400.000 pessoas; Um Domingo com Cultura e Esporte, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.001.808/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1499 - APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	F	B		-12.358	2	9.750	283.127	59
		A	500.000	481.172	96	474.573	346.573	72
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-12.358	2		283.127	59
		A	500.000	481.172	96		346.573	72
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0035 - Apoiar a realização de diversas atividades culturais no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividades apoiadas: 9. Brasília Moto-Capital, com público estimado de 400.000 pessoas; 1º Arraiá Bucadim de Tudo, com público de 300 pessoas; 20 Anos do Cinema Voador; Cinquentenário da Paróquia São Sebastião, com público de 1.000 pessoas; Cena Contemporânea; 10ª Ação Lésbica Feminista de Brasília, com público de 3.000 pessoas; 17ª Edição do Porão do Rock, com público de 50.000 pessoas; Fuazeiro com público de 800 pessoas; III Beribambas. Proc.: 150.001.809/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1500 - REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO	F	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	600.000	100	600.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	600.000	600.000	100		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0036 - Realizar o evento O Maior São João do Cerrado.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado: 1 - O Maior São João do Cerrado, com público de 750.000 pessoas. Proc.: 150.001.545/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1505 - APOIO E PROMOÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS EM PROL DAS DIVERSAS RAS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 33 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 33 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0041 - Promover diversas atividades culturais em prol das Regiões Administrativas do DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atividades promovidas: 12 - 7º Congresso Avivar de Hip Hop Cristão. Público: 500 pessoas; Via Sacra de Sobradinho. Público: 800 pessoas; XIV Festa Junina da Comunidade do Setor Norte do Gama; Espaço Criança de Arte e Cultura: público 30.000 pessoas; 21º Aniversário de São Sebastião: público de 3.000 pessoas; Carreta da Juventude; XI Brasília Motocapital; Brasília Rockers de Break Dance; Juventude contra a Pedofilia; Feicotur; Escolarte; Elefante Festival. Proc.: 150.000.965/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1506 - APOIO AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0042 - Apoiar o evento Maior São João do Cerrado.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, com público estimado de 750.000 pessoas. Proc.; 150.002.194/2014 e outros.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1507 - APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CANTADOR	F	B		0	0	0	72.600	0
		A	250.000	203.450	81	203.450	197.852	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		72.600	0
		A	250.000	203.450	81		197.852	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Apoiar as atividades da Casa do Cantador.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividade apoiada: Sexta do Repente - 1ª e 2ª edição, com público estimado em 270 pessoas no total; 3ª e 4ª edições do Sexta do Repente, com público de 240 pessoas no total; Proc.: 150.001.535/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1508 - APOIO AO EVENTO CHAMEB EM CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	149.720	149.720	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		149.720	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0044 - Apoiar o evento Chamepe.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - CHAMEPE - Chamada para o Avivamento de Mocidades Evangélicas Pentecostais. Proc.: 138.000.134/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1514 - APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	F	B		0	0	68.532	1.034.744	0
		A	4.000.000	4.966.732	124	4.719.281	4.150.760	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.034.744	0
		A	4.000.000	4.966.732	124		4.150.760	84
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0050 - Apoiar eventos culturais nas Regiões Administrativas do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos apoiados: 34 - 2ª Maratona de Cinema de Brasília; Centenário de Vinícius de Moraes; 1º Simpósio do Movimento Junino; Hip Hop Solidário em Vicente Pires; Festividade e Marcha em Favor do Trabalhador do P Norte; Itinerância Forrozeira; 7º Festival Internacional de Filmes Curtíssimos; 9ª Festa das Tribos; Festival de Música Gospel; 3º Festival do Japão, com público de 12.000 pessoas; Encontro Cultural Gospel, com público de 20.000 pessoas; e outros. Proc.: 150.000.501/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1515 - APOIO EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS DF								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0051 - Apoiar eventos culturais e/ou religiosos no DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - XIX Hallel Som e Vida - Hallel 2014, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.002.713/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.1516 - APOIO AO EVENTO MICARETA CATÓLICA								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0140 - Apoiar o evento Hallel 2014.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1- XIX Hallel Som e Vida - Hallel 2014, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.002.675/2014.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2674 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO AMBITO DO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	164.700	0
		A	0	622.900	0	622.900	617.900	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		164.700	0
		A	0	622.900	0		617.900	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0109 - Apoiar diversos eventos culturais em todo o DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos apoiados: 4 - 54º Aniversário de Sobradinho - público: 12.000 pessoas; Festa Junina da Comunidade EQLN de Taguatinga - público: 5.000 pessoas; Festa Junina da Vila São José, em Vicente Pires; Encontro Cultural Gospel - público: 20.000 pessoas. Proc.: 150.001.842/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2811 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	4.870	0	0
		A	846.000	210.389	25	205.519	205.519	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	846.000	210.389	25		205.519	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0053 - Realizar eventos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado: 1 - Temporada 2014 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Proc.: 150.000.518/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2812 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	470.000	29.000	6	29.000	29.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	470.000	29.000	6		29.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0107 - Apoiar o evento Teia DF e Fórum Distrital de Pontos de Cultura.								
<b>Previsão:</b> Início 20/03/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Teia DF e Fórum Distrital de Pontos de Cultural. Proc.: 150.000.856/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.2813 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	400.000	0	400.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	400.000	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0127 - Realizar o evento O Maior São João do Cerrado.I								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 1. O Maior São João do Cerrado, com público de 750.000 pessoas. Proc.: 150.001.545/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5170 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO TEMPLO BUDISTA" - DESENVOLVIDO PELO TEMPLO "HOMPA HONGWANJI" DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	79.120	0
		A	0	199.120	0	199.120	159.120	80
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		79.120	0
		A	0	199.120	0		159.120	80
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0110 - Apoiar o evento Festa do Templo Budista - Hompa Hongwanji de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1. 41ª Festa do Templo Budista. Proc.: 150.002.024/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5281 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	253.300	0
		A	56.400	1.852.420	0	1.852.420	506.600	27



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	56.400	1.345.820	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		253.300	0
		A	0	506.600	0		506.600	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0141 - Realizar o Festival de Cinema de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento realizado: 1- 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com aquisição de telas de projeção e sistemas de sonorização para atender o evento. Proc.: 150.001.898/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5296 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.870	1	5.870	0	0
		A	470.000	179.950	38	179.950	179.950	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-5.870	1		0	0
		A	470.000	16.200	3		16.200	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	163.750	0		163.750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO</b> <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0057 - Promover atividades culturais no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividade promovida: 1 - 12ª Edição do Dia Mundial do Tai Chi Chuan, com público de 250 pessoas. Proc.: 150.001.175/2014 e outro.								
<b>ETAPA ▶</b> 0121 - Efetuar pagamento de despesas de exercicios anteriores.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de despesa referente a equipamentos adquiridos para renovação do Parque Tecnológico da TV Comunitária de Brasília, publicado no DODF nº 09, de 14/01/2014, pág. 05. Proc. 150.000.332/2013.								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5908 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO ENCONTRO CULTURAL GOSPEL- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	86.100	0
		A	0	149.800	0	149.800	105.100	70
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		86.100	0
		A	0	149.800	0		105.100	70
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0128 - Apoiar o Encontro de Cultura Gospel.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Encontro Cultural Gospel, com público estimado de 20.000 pessoas. Proc.: 150.002.321/14 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.3678.5915 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	7.890	131.988	0
		A	0	140.000	0	131.988	131.988	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		131.988	0
		A	0	140.000	0		131.988	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0157 - Apoiar eventos culturais no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: Festival Satélite 061 - 24 Horas, com público de 5.000 pessoas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.122.6219.3678.2787 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-24.383	0	386.341	198.995	11
		A	14.652.607	1.832.879	13	1.446.538	1.446.538	79
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-24.383	0		198.995	11
		A	14.652.607	1.832.879	13		1.446.538	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0011 - Realizar Eventos da Secretaria de Estado da Educação do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - 29 eventos realizados em 2014: -Seminário Integrado de Anos Iniciais; -Seminário BPC na Escola; -Seminário Integrado de Anos Finais; -IV Circ. de Ciências; -Dia Distrital da Educação Infantil; -Desfile Cívico/Militar de 07 de Setembro; -Lançamento do Programa de gestão e Mediação de Conflitos; -Seminário de Integração da Educação Profissional; - Cerimônia de Entrega Oficial do plano Distrital de Educação, e outros Proc. 084.000178/2014, 084.000028/2014 e outros.</p>								
<b>AÇÃO : 5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL</b>		B		0	0	8.000	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	188.000	14.100	8	6.100	6.100	43
<b>Finalidade :</b> Ampliar as opções de cultura e lazer da população, construir espaços culturais e de manifestações sócio-culturais, preservar o								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.5968.8992 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-APOIO A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0099 - Apoiar a construção, manutenção e preservação de espaços culturais.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Espaço Cultural apoiado: 2 - exposição Entrecopas (serviço de moldura e embalagem de obras de arte pra exposição) no Museu Nacional, e serviços de higienização e restauro nas imagens da igreja São Geraldo no Paranoá. Proc.: 150.001.766/2014 e outro.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2396 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>		B		0	0	6.183	2.973.265	0
		A	470.000	3.374.488	718	3.368.306	3.336.063	99



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover a manutenção física e administrativa do patrimônio histórico do Distrito Federal. <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.422.6219.2396.5284 - ( ***) CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE CONSERVADA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0104 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Patrimônio mantido: manutenção hidráulica no Museu e na Biblioteca Nacional de Brasília e CAESB. Proc.: 150.000.013/2014 e outro.								
<b>AÇÃO : 2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> xxx <b>Implementação :</b> xxxxx								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.2417.0001 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Manter a Rádio Cultura FM.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Rádio Cultura mantida. Proc.: 150.000.190/2014.								
<b>AÇÃO : 2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.391.6219.2463.0002 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXPOSIÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Divulgar a história do Distrito Federal e RIDE-DF Entorno.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Exposições realizadas: jan. "Varal da Memória" o GDF junto de você nas Cidades: Exp.JK 111 anos - o Realizador, Mulheres: Cotidiano e Violência na Const.Brasília, Memórias de uma Utopia Educ.na UNB. Fev. Memórias Fenininas na Const. de Brasília, a Primeira Déc.da Nova Capital 1956-1966). doc.entrevistas de pioneiros e registro em video da Semana da Consciência Negra na esc.São Francisco.								
<b>AÇÃO : 2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.2478.1958 - APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVA DE ÓPERA - ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		103.800	0
		A	500.000	492.574	99		324.611	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ORQUESTRA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Apoiar a realização do Festival de Ópera da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, dentro da manutenção da Orquestra.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 25/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - Temporada 2014 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 500 pessoas. . Proc.: 150.001157/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b>		B		-177.020	1	440.831	2.911.778	10
		A	26.237.901	29.676.653	113	28.738.776	27.138.921	91
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> APOIAR O CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA								
<b>Implementação :</b> EP								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1544 - APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL-FESTA GENUÍNA 2014	F	B		-98.775	40	3.240	6.600	4
		A	250.000	151.225	60	151.224	151.224	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-98.775	40		6.600	4
		A	250.000	151.225	60		151.224	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Apoiar realização de evento cultural - Festa Genuína 2014								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 11/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: Festa Genuína na QNL nos dias 24 a 26 de julho. Público-alvo: 5000 pess/dia. "Evento Espaço Criança de Arte, Cultura e Esporte" de julho a Dezembro, público-alvo: 400 pess/dia. Processo: 132.001.651/2013; 132.000.450/2014; 132.000.943/2014.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1545 - APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL - CELEBRAÇÃO 2014	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	99.440	99	99.440	99.440	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	99.440	99		99.440	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Apoiar realização de evento cultural - Celebração 2014								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 14/08/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: "Celebração da Paróquia Cristo Redentor - Festa do Padroeiro" nos dias 11 a 14/09, Público-alvo: 600 pessoas/dia. Processo: 132.000.450/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2505 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	F	B		0	0	1.045	28.350	0
		A	300.000	300.000	100	298.950	125.650	42
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		28.350	0
		A	300.000	300.000	100		125.650	42
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Apoiar eventos culturais Administração Regional de Taguatinga								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: "1º Arraiá da EQNL 06/08" dias 13 a 15/06, público-alvo: 1000 pessoas/dia. "Festa Junina da QNL 09/11" dias 13 a 15/06, púb-alvo: 1000 pess/dia. "Festa Julina Agostina em Taguatinga" dias 01 e 02 de agosto, púb-alvo: 800 pess/dia; "Evento Espaço Criança de Arte, Cultura e Esporte" de julho a dez, púb-alvo: 400 pess/dia. "Micarê Católica" dia 09/08; Feira de Artesanato na Praça do Relógio até dezembro. Proc: 132.001.651/2013; 132.000.450/2014; 132.000.943/2014; 132.000.052/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5885 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO CONGRESSO JUBILEU DA FAMÍLIA E SEUS OBJETIVOS- TAGUATINGA	F	B		-43	0	8.015	0	0
		A	0	299.957	0	291.941	291.941	97
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-43	0		0	0
		A	0	299.957	0		291.941	97



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0056 - Apoiar a realização do evento Congresso Jubileu da Família e seus objetivos								
<b>Previsão:</b> Início 08/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento realizado pela Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, com recursos descentralizados pela RA-III, através do processo n.º 360.000387/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5898 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA SGN - A/E - 25/27 TAGUATINGA NORTE- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	99.960	0	99.960	99.960	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	99.960	0		99.960	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Apoiar a realização da Festa Julina da SGN A/E 25/27 - Taguatinga Norte								
<b>Previsão:</b> Início 28/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: "Arraia Nossa Senhora de Lourdes" nos dias 01 a 03 de agosto. Público-alvo: 800 pessoas/dia . Processo: 132.001.651/2013; 132.000.450/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2510 - APOIO A EVENTOS-FESTA DO MORANGO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		-15.805	7	15.805	557.869	41
		A	229.211	1.350.772	589	1.350.771	1.350.771	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.805	7		557.869	41
		A	229.211	1.350.772	589		1.350.771	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Apoiar festa do morango em Brazlândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 30/09/2014								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Festa do morango apoiada: 133.000.130/14 ECAD, 133.000.004/14, 133.000.002/14 responsabilidade tecnica CEB, 133.000.129/14 Show musical, 133.000108/14 locação palco e barricadas,								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2511 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	65.390	229.121	350	229.121	229.121	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	65.390	229.121	350		229.121	100
<b>ETAPA</b> ▶ 0020 - Apoiar eventos culturais nesta RA-IV								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento cultural apoiado: show pirotecnico, locação de banheiro quimico, fornecimento de material para desfile civico Processo nº: 133.000.066/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1552 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO 2014 DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	200.000	196.655	98	196.655	196.655	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0			0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	200.000	196.655	98		196.655	100
<b>ETAPA</b> ▶ 0027 - Apoiar a festa do divino 2014 de Planaltina.								
<b>Previsão:</b> Início 31/05/2014 <b>Término</b> 07/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio a festa do divino 2014, com 16.200 camisetas, 3.500 bonés, aquisição de descartáveis, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135.000.303/2014 e 135.000.258/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1553 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA 2014 DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	91.556	92	91.556	91.556	100





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	100.000	91.556	92		91.556	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0028 - Apoiar a realização da festa de Santa Rita 2014 de Planaltina/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 18/05/2014      Término 25/05/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 17/04/2014      Término 25/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Aquisição de camisetas, material de expediente , decoração, e locação de estrutura para atender ao evento "Festa de Santa Rita de Cássia" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.274/2014								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1555 - APOIO À REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA 2014 DE PLANALTINA	F	B		-4.490	4	4.494	95.400	100
		A	100.000	95.404	95	95.400	95.400	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-4.490	4		95.400	100
		A	100.000	95.404	95		95.400	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Apoio a realização da Cruzada Evangélica 2014 de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 29/08/2014      Término 31/08/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Estrutura para atender ao evento Cruzada Evangélica, público estimado 20.000,00 pessoas, processo nº 135.000,030/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1556 - APOIO À REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO DE FOLIAS DO DIVINO DE PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Apoiar a realização do III Encontro de Folias do Divino de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 07/09/2014								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de estrutura para atender ao eventos" III encontro de folias do Divino" 2014, público total estimado 25.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1560 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE PLANALTINA (CARRO DE BOI, FESTA DO PIMENTÃO, AGROTAB, AMEPAZ, MOAGEM,AGROTAB,GRITO DO ROCK,MOSTRA DE TEATRO,CAVALGADA PORTAL DE MINAS,PAU PEREIRA)	F	B A	600.000	318.741	4 53	0 318.298	48.488 318.298	15 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	600.000	318.741	4 53		48.488 318.298	15 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO			<b>Quantidade :</b> 13				<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 13				<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Apoiar a eventos culturais de Planaltina (carro de boi,festa do pimentão,agrotab,amipaz,moagem, grito do rock, mostra de teatro e cavalgada portal minas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014								
<b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de artistas para os eventos "Grito do Rock", 2014, "Cavalgada Portal Minas , Festa do Produtor Rural do DF e AMIPAZ , público estimado 10.000 pessoas, processo nº 135.000.203/2014, 135.000.286/2014, 135.000.300/2014,135.000.318/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1561 - APOIO AO EVENTO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PLANALTINA - RA - VI	F	B A	50.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	50.000	0	0 0		0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO			<b>Quantidade :</b> 1				<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 1				<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Apoiar evento da Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 18/05/2014								
<b>Término</b> 25/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA								
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento Festa de Santa Rita de Cássia, público estimado 10.000 pessoas, evento realizado com recurso de outro programa de trabalho, também destinado a referida festa.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1566 - REALIZAÇÃO DO EVENTO - CONGRESSO MUC	F	B A	80.000	59.501	1 74	0 59.500	0 59.500	0 100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		1	0		0	0
		<b>A</b>	80.000	59.501	74		59.500	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Realizar o evento congresso MUC								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 30/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de artistas para o evento Congresso MUC - Mocidade Unidas por Cristo, público estimado 3000 pessoas, processo nº 135.000.308/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1570 - Apoio a Festa do Divino Espírito Santo - Festa da Tradição e Cultura na RA DE PLANALTINA	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	100.000	99.210	99	99.210	99.210	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	100.000	99.210	99		99.210	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0040 - Apoiar a festa do Divino Espírito Santo festa de tradição e cultura da RA de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 31/05/2014 <b>Término</b> 08/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio a festa do divino 2014, com serviços gráficos e aquisição de telhas, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135,000.031/2014 e 135.000.105/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1571 - Apoio a Via Sacra da RA DE PLANALTINA	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	150.000	145.847	97	145.847	145.847	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	150.000	145.847	97		145.847	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Apoiar a via sacra da RA de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 18/04/2014 <b>Término</b> 30/04/2014								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação da empresa CEB Distribuição para a instalação e retirada de 05 transformadores, 12 postes e 22 pontos de energia, no morro da capelinha e estacionamento do ginásio de funções múltiplas, para atender ao evento VIA SACRA 2014, público estimado 200.000 pessoas, processo 135.000.252/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1572 - Apoio a Festa de Pentecostes na RA DE PLANALTINA	F	B		-7.200	9	8.200	0	0
		A	80.000	67.436	84	66.436	66.436	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.200	9		0	0
		A	80.000	67.436	84		66.436	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0042 - Apoiar a festa de pentecostes na RA de Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 08/06/2014 <b>Término</b> 08/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Locação de estrutura para atender ao evento "Festa de Pentecostes" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.321/2014, 135.000.322 e 135.000.383/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5889 - APOIO A EVENTOS-APOIO A TRADICIONAL FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	99.300	0	99.300	99.300	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	99.300	0		99.300	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0054 - Apoiar ao evento denominado " 1ª marcha contra o crack e outras drogas"								
<b>Previsão:</b> Início 30/05/2014 <b>Término</b> 08/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Contratação de estrutura para atender ao evento Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina 2014, público total estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.031/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5891 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- PLANALTINA	F	B		0	0	0	130.831	0
		A	0	263.101	0	263.101	263.101	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		130.831	0
		A	0	263.101	0		263.101	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO</b> <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0055 - Apoiar eventos culturais em Planaltina								
<b>Previsão:</b> Início 03/09/2014      Término 07/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de shows para atender aos eventos " XI EXPOPLAN" 2014, público total estimado 45.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.392.6219.4090.1562 - APOIO A FESTA EM LOUVOR AO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA - RA VI	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	90.968	91	90.968	90.968	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	100.000	90.968	91		90.968	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0043 - Apoiar a festa em louvor ao divino espírito santo em Planaltina-RA VI								
<b>Previsão:</b> Início 31/05/2014      Término 08/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio a festa do divino 2014, com ornamentação, aquisição de materiais de construção e material descartável, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135.000.031/2014 e 135.000.106/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2513 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		0	0	188	0	0
		A	23.500	5.875	25	5.687	5.687	97
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	23.500	5.875	25		5.687	97
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Apoiar eventos culturais da Administração Regional do Paranoá.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Porc. n.º 140.000.002/2014 - Instalação de ponto e fornecimento de energia elétrica em eventos apoiados pela Administração Regional do Paranoá.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1577 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0014 - Promover Atividades Culturais em Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 10/08/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Locação de estrutura especializada e contratações artísticas visando atender aos eventos: Festa do Padroeiro 2014; Público Estimado: 10.000pessoas; Proc. 138.000.050/2014; "Festa Junina da Paróquia Santo Antônio; Público Estimado: 3.000pessoas; Pro. 138.000.463/2014; " Festa do Padroeiro da Paróquia Santo Antônio; Público estimado: 6.000pessoas; Procs. 138.000.403/2014,138.000569/2014 e Outros;								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5899 - APOIO A EVENTOS-FESTA DO PADOEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - EQNM 07/09 MÓDULO A A/E CEILÂNDIA SUL- CEILÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0062 - Apoiar Eventos-Festa do Padroeiro São Francisco de Assis-EQNM 07/08 Módulo A A/E-Ceilândia Sul-Ceilândia								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio ao evento "Festa do Padroeiro São Francisco de Assis", a ser realizado na EQNM 07/09, MOD "A", A/E - Ceilândia/DF, nos dias 11 e 12 de outubro de 2014, Processo: 138.000257,2014, Público Estimado: 850pessoas de forma rotativa.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2502 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO</b>			<b>Quantidade : 5</b>	<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista: 5</b>	<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>				
<b>ETAPA ▶ 0009 - Apoiar eventos culturais da Administração Regional do Guará.</b>								
<b>Previsão: Início 01/05/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ</b>			<b>ESTÁGIO : Concluída</b>					
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Projeto Encontro de Cultura, no arco da cultura, ao lado da Feira do Guará - 25/05 - Apresentação de show artístico. Público presente - 200 pessoas. Processo 137.000.351/2014 e outros</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5882 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO GUARÁ- GUARÁ</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO</b>			<b>Quantidade : 1</b>	<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista: 2</b>	<b>Unidade Medida : UNIDADE</b>				
<b>ETAPA ▶ 0036 - Realizar eventos- aniversário do Guará - Adm. Regional do Guará</b>								
<b>Previsão: Início 01/05/2014 Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ</b>			<b>ESTÁGIO : Concluída</b>					
<b>ETAPA REALIZADA ▶ 30/06, no salão de Múltiplas Funções, apresentação de show com banda - baile do idoso - Público 500 pessoas. 31/05, no salão de Múltiplas Funções, apresentação de shows, em comemoração ao aniversário da cidade, público 800 pessoas. Processo. 137.000.398/2014 e 137.000.401/2014.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.1584 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RECANTO DAS EMAS</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Apoiar evento Encontro das Famílias no Recanto das Emas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio logístico para realização do evento Encontro da Família no Recanto das Emas, com público de 7.000 pessoas. Processo nº 145.000.425/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1588 - APOIO À FESTA DO PADROEIRO DE RECANTO DAS EMAS - 2014	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	99.920	100	99.920	99.920	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	99.920	100		99.920	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Apoiar à Festa do Padroeiro de Recanto das Emas - 2014.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio com estrutura metálica e cobertura de palco para Festa do Padroeiro São José Operário no Recanto das Emas. Processo nº 145.000.254/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1589 - APOIO AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO ( VIA SACRA) - RECANTO DAS EMAS-2014	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Apoiar o evento Paixão de Cristo ao Vivo ( Via Sacra) no Recanto das Emas-2014								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014      Término 30/04/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoiar com estrutura o evento Via Sacra - Paixão de Cristo, publico de 2000 pessoas em 4 dias de evento. Processo nº 145.000.034/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2506 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	14.700	3.422	23	3.422	3.422	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	14.700	3.422	23		3.422	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0006 - Apoiar eventos culturais na Região Admsitrativa do Lago Sul - RA XVI								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio a eventos Culturais: Programa Curtindo a Vida Com + 60 - projeto realizado pela Administração do Lago Sul, atividades semanais desenvolvidas por servidores públicos e voluntários de diversas áreas, sem execução orçamentária. Crédito Cancelado parcialmente pelo Decreto nº 35.931, de 21/10/2014 e Decreto nº 36.152, de 18/12/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1595 - Apoio a Eventos Culturais na RA DE SOBRADINHO II	F	B		2	0	0	0	0
		A	200.000	198.949	99	198.947	198.947	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2	0		0	0
		A	200.000	198.949	99		198.947	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0008 - Apoiar eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Eventos apoiados: Via Sacra de Sobradinho II (locação de estrutura), com 1000 pessoas; Barraquinhas de São José Esposo de Maria, com 1000 pessoas; Quinta e Sexta Cultural de Sobradinho II, com 200 pessoas. Processo nº 304.000.021/2014; 304.000.069/2014; 304.000.046/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5900 - APOIO A EVENTOS-CONGRESSO O BRASIL SOB ORDEM E PROGRESSO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	140.000	0
		A	0	180.000	0	180.000	180.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		140.000	0
		A	0	180.000	0		180.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Apoiar eventos Congresso O Brasil Sob Ordem e Progresso do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 30/11/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de evento "Festa o Brasil Sob Ordem e Progresso, a ser realizados nos dias 19 e 20 de setembro, em Vicente Pires DF. Processo: 366.000.321/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5911 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- VICENTE PIRES	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Apoiar eventos para fomentar cultura no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 13/08/2014 <b>Término</b> 13/09/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de evento Arraial de vicente Pires - Arraia do Vicentão, a ser realizados nos dias 15 e 16 de agosto, na Colonia Agricola Samambaia, area especial 2 lote 2 em Vicente Pires DF. Processo: 366.000.236/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1597 - Promoção de Atividades Culturais na RA DA FERCAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	199.920	100	199.842	199.842	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	199.920	100		199.842	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar eventos culturais na RA XXXI - Fercal <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXXI - FERCAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Contratação de estrutura para eventos; Serviços de Instalação e retirada de pontos provisórios de energia Elétrica para evento SESC e Show musical. Processos nºs 367.000.033/2014; 367.000.040/2014; 367.000067/2014 e 367.000.068/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.0040 - APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0058 - Apoiar eventos em todo o Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/02/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado; 1 - 24ª Via Sacra de Taguatinga. Público: 3.000 pessoas. Proc.: 150.000.546/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1603 - APOIO À REALIZAÇÃO DO ELEFANTE FESTIVAL DE MÚSICA 2014								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0060 - apoiar a realização do Elefante Festival de Música 2014. <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Elefante Festival de Música 2014, com público de 17.000 pessoas. Proc.: 150.001.720/2014 e outros.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1604 - APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	99.754	100	99.754	99.754	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	99.754	100		99.754	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0061 - Apoiar a realização da Via Sacra de Surdos de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Via Sacra dos Surdos de Brasília. Público: 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.801/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1605 - APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA 40 ANOS	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	250.000	100		250.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0062 - Apoiar a Via Sacra ao Vivo de Planaltina 40 Anos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Semana Santa em Planaltina DF 2014. Público: 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.558/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1606 - APOIO À FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	550.000	150.000	27	21.394	21.394	14
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	550.000	150.000	27		21.394	14
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0063 - Apoiar a Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina. Proc.: 135.000.031/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1607 - APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA 2014 <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0064 - Apoiar a realização da Via Sacra de Planaltina.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100
		B		0	0		0	0
		A	300.000	300.000	100		300.000	100
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - Semana Santa em Planaltina DF 2014. Público: 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.558/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1609 - FEST VIDA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0066 - Apoiar o Fest Vida - Paranoá.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	280.000	261.475	93	261.475	261.475	100
		B		0	0		0	0
		A	280.000	261.475	93		261.475	100
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - 9ª Fest Vida, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.001.244/2014 e outros. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1611 - FESTA DO MILHO NA ESTRUTURAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	F	B		0	0	0	50.000	0
		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
		B		0	0		50.000	0
		A	50.000	50.000	100		50.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0068 - Apoiar a Festa do Milho na Estrutural - Setor Compl. de Indústria e Abastecimento.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1. Festa do Milho na Estrutural, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.002.003/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1612 - FOMENTO A ARTE E CULTURA NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.785	0	1.785	0	0
		A	1.000.000	298.215	30	298.215	298.215	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.785	0		0	0
		A	1.000.000	298.215	30		298.215	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0069 - apoiar eventos de fomento à arte e à cultura nas cidades do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 3 - Congresso da Juventude do P Sul - Jovens com Propósito, na Ceilândia; Uma Feira Feita pra Você; em Vicente Pires, com público estimado de 2.000 pessoas; e aniversário de Vicente Pires, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 138.000.028/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1613 - APOIO ÀS ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	110.000	0
		A	1.000.000	838.890	84	838.890	838.890	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		110.000	0
		A	1.000.000	838.890	84		838.890	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0070 - Apoiar as atividades sócio-culturais nas RAs do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atividade apoiada: 5 - Via Sacra de Taguatinga, com público estimado de 8.000 pessoas; Dia das Mães e do Trabalhador; 45º Aniversário do Guará; 54º Aniversário de Sobradinho, com público estimado de 12.000 pessoas; Arriaxô 2014. Proc.: 150.001.137/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1614 - ATIVIDADES CULTURAIS PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0071 - Apoiar atividades culturais para a juventude do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atividades apoiadas: 1 - 9ª Festa dos Estados Gospel, em Samambaia, com público de 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.665/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1615 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0072 - Apoiar a realização de diversos eventos culturais em todo o DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Eventos apoiados: 4 - Fest Gospel em Comemoração ao 21º Aniversário de São Sebastião; Projeto Cultural Canta Brasil Torcedor; Jogos da Copa do Mundo 2014 em Comemoração ao 21º Aniversário de São Sebastião; Aniversário do Riacho Fundo II. Proc.: 144.000.245/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1616 - APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0073 - Apoiar eventos culturais nas RAs do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014    Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014    Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: 4 - Pré-Carnaval em Vicente Pires; Pré-Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá no Núcleo Bandeirante; Projeto Mutlisocial nas Comunidades, Aniversário do Riacho Fundo II. Proc.: 366.000.058/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1617 - APOIO À EVENTOS CULTURAIS EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVA DO DF	F	B		-1.190	0	11.390	152.279	14
		A	1.000.000	1.101.592	110	960.692	921.079	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.190	0		152.279	14
		A	1.000.000	1.101.592	110		921.079	84
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0074 - Apoiar eventos culturas em todas as Regiões Administrativas do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014    Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014    Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividade apoiada: 20 - Festa Sertaneja em Taguatinga. Público: 70.000 pessoas; I Festa Show Solidária em Planaltina; Encontro Motociclístico; Desfile Cívico em Sobradinho; A Voz do Samba; Projeto Teatro e Música para a Comunidade; 3ª Parada do Orgulho LGBT de Planaltina; 9ª Parada do Orgulho LGBT de Taguatinga; Arraiá dos Caipiras do Bosque; Feira Cultural do Núcleo Bandeirante; Mulheres Empreendedoras no Guará; Festa da Comunidade QNG e QNH, e outros. Proc.: 307.000.068/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1618 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	200.000	40	200.000	200.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	500.000	200.000	40		200.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0075 - Apoiar eventos culturais diversos em todo o Distrito Federal.								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - Semana Santa em Planaltina DF 2014. Público: 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.558/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1620 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	17.650	135.200	0
		A	2.000.000	299.350	15	281.700	258.700	86
		B		0	0		135.200	0
		A	2.000.000	299.350	15		258.700	86
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 27 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 27 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0077 - Apoiar eventos culturais no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 4 - Diversidade Cultural Feminina. público: 1.000 pessoas; Projeto Ensaio Geral, com público de 200 pessoas; 4ª Bienal de Poesia T-Bone, com público de 1.200 pessoas; e Festival Satélite 061 - 24 Horas no Ar, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.000.665/2014 e outros. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1622 - APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	5.013	61.903	0
		A	500.000	480.910	96	469.315	463.315	96
		B		0	0		61.903	0
		A	500.000	480.910	96		463.315	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0079 - Apoiar atividades culturais diversas no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atividade apoiada: 10 - Festa Sertaneja em Taguatinga. Público: 70.000 pessoas; Dia da Diversidade Cultural LGBTs 2014; Festival Sai da Lata; Seletivas Porão do Rock; Jubileu da Paróquia São Sebastião do Gama; 6ª Parada da Diversidade LGBT do Gama; Domingão do Lazer na Ceilândia; Via Sacra do Gama; Aniversário da Paróquia Santíssima Trindade e aniversário da Ceilândia. Proc.: 150.000.971/2014 e outros. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1623 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA EM TODO O DISTRITO FEDERAL - DF								
	F	B		0	0	87.578	88.864	0
		A	1.850.000	1.311.673	71	1.203.467	1.008.091	77



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		88.864	0
		<b>A</b>	1.850.000	1.311.673	71		1.008.091	77
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0080 - Apoiar eventos de arte e cultura em todo o DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Eventos apoiados: 18: Festa Sertaneja em Taguatinga, com público estimado de 70.000 pessoas; Carnaval da Diversidade Cultural LGBTs; Público: 4.000 pessoas; Festa dos Estados, com público de 300 pessoas; Paradas LGBT de Santa Maria, Paranoá, Brazlândia; Ceilândia, Águas Claras, Cruzeiro e Samambaia; Encontro Cultural Gospel, com público de 20.000 pessoas; Encontro Moto-Cultural Popular, com público de 2.000 pessoas; Festividade Nossa Senhora de Fátima e outros. Proc.: 150.000.972/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1624 - APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	F	<b>B</b>		0	0	7.200	249.189	0
		<b>A</b>	2.750.000	746.415	27	739.165	717.939	96
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		249.189	0
		<b>A</b>	2.750.000	746.415	27		717.939	96
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0081 - Apoiar atividades artísticas e culturais no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 25/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividade apoiada: 4 - Itinerância Forrozeira, com público estimado de 3.000 pessoas; II Encontro de Mulheres Empreendedoras do DF e Entorno, com público estimado de 7.000 pessoas; Sábado do Forró na Casa do Cantador - 1ª e 2ª edição, com público estimado de 1.300 pessoas durante todo o evento; 13ª Festa Comunitária da Feira da Guariroba. Proc.: 150.001.958/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.1631 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DF	F	<b>B</b>		2	0	0	50.000	11
		<b>A</b>	1.000.000	449.520	45	447.159	447.159	99
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		2	0		50.000	11
		<b>A</b>	1.000.000	449.520	45		447.159	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

Taguatinga 300.000 pessoas; I Expo Hip Hop; Samba é Cultura para Todos, com 8.000 pessoas; 21º Aniversário do Recanto das Emas, com 30.000 pessoas; XVI Festa do Pimentão da Taquara, com 8.000 pessoas. Proc.: 150.000.716/2014 e outros.

**SUBTÍTULO :** 13.392.6219.4090.1636 - Apoio ao Evento Cultural " SAMBA É CULTURA E AÇÃO SOCIAL"

F	B		0	0	0	0	0
	A	150.000	150.000	100	145.000	145.000	97

**GRUPO DE DESPESA :** 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		0	0		0	0
	A	150.000	150.000	100		145.000	97

**META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :** EVENTO APOIADO **Quantidade :** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

**ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:** **Quantidade Prevista:** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

**ETAPA ▶** 0092 - Apoiar o evento Samba é Cultura e Ação Social.

**Previsão:** Início 01/11/2014 **Término** 31/12/2014 **Reprogramação:** Início 20/04/2014 **Término** 31/12/2014

**LOCALIZAÇÃO :** DISTRITO FEDERAL **ESTÁGIO :** Concluída

**ETAPA REALIZADA ▶▶** Evento apoiado: Samba é Cultura e Ação Social. Proc.: 307.000.142/2014.

**SUBTÍTULO :** 13.392.6219.4090.2133 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO FESTA DE PENTECOSTES DA AVIVANDO A NAÇÃO-PLANALTINA

F	B		0	0	0	0	0
	A	0	120.000	0	120.000	15.000	13

**GRUPO DE DESPESA :** 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		0	0		0	0
	A	0	120.000	0		15.000	13

**META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :** EVENTO APOIADO **Quantidade :** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

**ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:** **Quantidade Prevista:** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

**ETAPA ▶** 0131 - Apoiar a Festa Junina de Planaltina.

**Previsão:** Início 01/06/2014 **Término** 31/12/2014

**LOCALIZAÇÃO :** REGIÃO VI - PLANALTINA **ESTÁGIO :** Concluída

**ETAPA REALIZADA ▶▶** Evento apoiado: 1 - Festa Junina de Planaltina, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.001.749/2014 e outro.

**SUBTÍTULO :** 13.392.6219.4090.2134 - APOIO A EVENTOS-FESTA DO MILHO NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO

F	B		0	0	0	150.000	0
	A	0	150.000	0	150.000	150.000	100

**GRUPO DE DESPESA :** 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		0	0		150.000	0
	A	0	150.000	0		150.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0145 - Apoiar a Festa do Milho na Estrutural.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - IX Festa do Milho na Cidade Estrutural, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.001.986/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2136 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "CENTENÁRIO DE VINICIUS DE MORAES"-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	163.548	0	163.548	163.548	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	163.548	0		163.548	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0111 - Apoiar o evento "Centenário de Vinícius de Moraes.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: Centenário de Vinícius de Moraes. Proc.: 150.001.755/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2138 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "BASTIÃO & BASTIANA"-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	0	0	0
		A	0	299.856	0	299.856		0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0			0
		A	0	299.856	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0113 - Apoiar o evento "Bastião & Bastiana".								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Bastião & Bastiana. Proc.: 150.001.668/2014.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2519 - APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	47.493	0	0
		A	4.230.000	9.729.904	230	9.682.412	9.682.412	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	4.230.000	9.729.904	230		9.682.412	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0093 - Apoiar o Carnaval no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: Carnaval 2014 em todo o Distrito Federal. Proc.: 150.000161/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.2520 - APOIO A EVENTOS-APOIO À ATIVIDADE CULTURAL FESTA DOS ESTADOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	0	0	0
		A	0	339.375	0	339.374	339.374	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		0	0
		A	0	339.375	0		339.374	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0114 - Apoiar a Festa dos Estados no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: Festa dos Estados - 48 Anos de História com Brasília, com público estimado em 25.000 pessoas. Proc.: 150.003.860/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5109 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO I PANORAMA PLANALTINA DE CULTURA- PLANALTINA	F	B		0	0	0	58.500	0
		A	0	150.000	0	114.427	114.427	76
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		58.500	0
		A	0	150.000	0		114.427	76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0132 - Apoiar a Cruzada Evangélica 2014 em Planaltina.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VI - PLANALTINA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - Cruzada Evangélica 2014, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 135.000.030/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5135 - APOIO A EVENTOS-APOIO PARA O FOMENTO CULTURAL NO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B	0	0	0	0	10.000	0
		A	0	280.500	0	280.500	210.000	75
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		10.000	0
		A	0	280.500	0		210.000	75
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0129 - Apoiar diversos eventos culturais no DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos apoiados: 3 - XVI Festa do Pimentão da Taquara, com público estimado de 8.000 pessoas; O Maior São João do Cerrado; e aniversário de Vicente Pires, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.002.299/2014 e outros. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5280 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "MARATONA DE CINEMA"- DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B	0	0	0	0	0	0
		A	0	449.215	0	449.215	449.215	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		0	0
		A	0	449.215	0		449.215	100
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0130 - Apoiar a Maratona de Cinema no DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Evento apoiado: 1 - 2ª Maratona do Cinema. Proc.: 150.002.673/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5421 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTO CULTURAL NA PARAQUIA SAGRA FAMÍLIA EM TAGUATINGA - 2014- TAGUATINGA								
	F	B	0	0	0	14.800	51.000	0
		A	0	98.200	0	83.400	51.000	52



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		51.000	0
		<b>A</b>	0	98.200	0		51.000	52
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0147 - Apoiar eventos culturais na Paróquia Sagrada Família.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO III - TAGUATINGA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Festa da Comunidade QNG e QNG em Taguatinga Norte, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.336/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5507 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO HALLEL SOM E VIDA - CATEDRAL DE BRASÍLIA - 2014-DISTRITO FEDERAL	F	<b>B</b>		0	0	9.393	0	0
		<b>A</b>	0	100.000	0	90.214	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	0	100.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0148 - Apoiar o evento Hallel.								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Hallel Som e Vida 2014. Proc.: 150.002.675/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5517 - APOIO A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-CEILÂNDIA	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	0	200.000	0	200.000	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	0	200.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0149 - Apoiar atividades culturais no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014      Término 31/12/2014								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Atividade apoiada: 1 - 8ª Edição de O Maior São João do Cerrado. Proc.: 150.001.545/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5863 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS - HALLEL SOM E VIDA - CATEDRAL DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B	0	0	0	30	20.000	0
		A	0	129.078	0	129.048	69.970	54
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		20.000	0
		A	0	129.078	0		69.970	54
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0133 - Apoiar o evento Hallel 2014.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - XIX Hallel Som e Vida - Hallel 2014, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.002.703/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5872 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B	0	0	0	0	0	0
		A	0	29.935	0	29.935	29.935	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	29.935	0		29.935	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0115 - Apoiar a Via Sacra de Surdos de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - Via Sacra de Surdos de Brasília. Público; 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.801/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5875 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CONEXÃO CULTURAL - ASSOC. COMUNIT. - SÃO SEBASTIÃO	F	B	0	0	0	0	0	0
		A	0	126.000	0	126.000	126.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	126.000	0		126.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0117 - Apoiar o projeto Conexão Cultural pela Associação Comunitária São Sebastião.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado: Conexão Cultural em São Sebastião, com público estimado de 80 pessoas. Proc.: 150.003.086/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5896 - APOIO A EVENTOS- FESTA DO INTERIOR - VILA PLANALTO - 2014-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	149.183	0	149.183	98.800	66
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	149.183	0		98.800	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0134 - Apoiar a Festa do Interior na Vila Planalto.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Evento apoiado: 1 - Festa do Interior da Vila Planalto, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.002.319/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4090.5897 - APOIO A EVENTOS- APOIO AO EVENTO SAMBA E CULTURA 2014-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	2.010	116.880	0
		A	0	147.500	0	141.880	116.880	79
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		116.880	0
		A	0	147.500	0		116.880	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0151 - Apoiar o evento Samba e Cultura 2014.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - Festival Satélite 061- 24 Horas no Ar, no Museu da República, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.739/2014 e outros.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.4090.5905 - APOIO A EVENTOS-CONGRESSO MDA FESTIVAL DE BANDAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	85.000	0
		A	0	200.000	0	85.000	85.000	43
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		85.000	0
		A	0	200.000	0		85.000	43
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO APOIADO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0152 - Apoiar o Congresso MDA Festival de Bandas.								
<b>Previsão</b> : Início 01/10/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - Festa do Padroeiro São Francisco de Assis, em Vicente Pires. Proc.: 366.000.329/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.422.6219.4090.1630 - APOIO A EVENTOS DE ENFRENTAMENTO À HOMOFOBIA	F	B		-50.000	50	24.384	15.302	34
		A	100.000	45.162	45	20.778	15.302	34
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	50		15.302	34
		A	100.000	45.162	45		15.302	34
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO APOIADO <b>Quantidade</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0105 - Apoiar eventos de enfrentamento à homofobia no DF.								
<b>Previsão</b> : Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1 - 17ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.002.480/2014 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.4090.1637 - APOIO À SOLENIDAD DE CORPUS CHRISTI - CATEDRAL DE BRASÍLIA	F	B		-4.185	4	4.185	0	0
		A	100.000	69.140	69	69.140	69.140	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.185	4		0	0
		A	100.000	69.140	69		69.140	100





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0098 - Apoiar projetos de artes cênicas, fomento à cultura e capital do Rock.								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/05/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projetos apoiados: 2 - Semana Santa em Planaltina, e Trajetórias - Arte e Educação na Estrutural. Proc.: 150.000.558/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4091.2226 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO PROJETO MÊS DA FOTOGRAFIA - LENTE CULTURAL-COLETIVO FOTOGRÁFICO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	57.098	0	57.098	57.098	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	57.098	0		57.098	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0135 - Apoiar a 5ª edição do projeto Mês da Fotografia.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado: 1 - 5ª edição do Mês da Fotografia - Lente Cultural - Coletivo Fotográfico. Proc.: 150.001.094/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4091.2227 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO TAMBOR NA CIDADE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	394.400	0	394.400	181.715	46
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	394.400	0		181.715	46
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0118 - Apoiar o projeto Tambor na Cidade.								
<b>Previsão:</b> Início 01/10/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/08/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projeto apoiado: Tambor na Cidade. Proc.: 150.001.168/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.4091.2229 - APOIO A PROJETOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO MÊS DA FOTOGRAFIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	80.000	0		80.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PROJETO APOIADO			<b>Quantidade</b> :	1	<b>Unidade Medida</b> :	UNIDADE		
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> :			<b>Quantidade Prevista</b> :	1	<b>Unidade Medida</b> :	UNIDADE		
<b>ETAPA</b> ▶ 0136 - Apoiar a realização do projeto Mês da Fotografia no Distrito Federal.								
<b>Previsão</b> : Início 01/08/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO</b> : Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projeto apoiado: 1 - Mês da Fotografia. Proc.: 150.001.094/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.4091.2234 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "AÇOUQUE CULTURAL T BONE"- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	11.250	0
		A	0	92.500	0	92.500	22.500	24
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		11.250	0
		A	0	92.500	0		22.500	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PROJETO APOIADO			<b>Quantidade</b> :	1	<b>Unidade Medida</b> :	UNIDADE		
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> :			<b>Quantidade Prevista</b> :	1	<b>Unidade Medida</b> :	UNIDADE		
<b>ETAPA</b> ▶ 0119 - Apoiar o projeto "Açouque Cultural T-Bone.								
<b>Previsão</b> : Início 01/05/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO			<b>ESTÁGIO</b> : Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Projeto apoiado: 2. 35ª Noite Cultural T-Bone 2014, com público estimado de 10.000 pessoas; 4ª Bienal da Poesia T-Bone. Proc.: 150.001.686/2014 e outro.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.392.6219.4091.2235 - APOIO A PROJETOS-APOIO AS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW - ABNS- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	27.300	0
		A	0	99.300	0	99.300	99.300	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		27.300	0
		A	0	99.300	0		99.300	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : PROJETO APOIADO			<b>Quantidade</b> :	1	<b>Unidade Medida</b> :	UNIDADE		





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0139 - Apoiar o projeto III BIFF - Festival Internacional de Cinema de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto apoiado: III BIFF - Festival Internacional de Cinema de Brasília. Proc.: 150.001.668/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4091.0012 - APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		6.399.998	12	3.803.204	690.687	1
		A	51.349.796	53.217.925	104	21.867.013	17.012.021	32
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		6.399.998	12		690.687	1
		A	51.349.796	53.217.925	104		17.012.021	32
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 550 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 550 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Apoiar Projetos Artísticos e Culturais no Ambito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Apoio Financeiro a realização de 196 projetos culturais nas áreas de  Dança, Cultrua Popular, Circo, Teatro, Cinema Etc.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.392.6219.4091.5804 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	3.200.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	3.200.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO APOIADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								





PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0209 - Apoiar Projetos Culturais</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Eventos apoiados: Clube do Choro, com público aproximado 6 mil por mês; ago Motocapital, com público aproximado de 454 mil; set e out 46º Festival de Cinema Brasileiro, com público aproximado de 15 mil, 69º Congresso Brasileiro de Cardiologia, com público aproximado de 14 mil.								
<b>AÇÃO : 4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> pagamento de prêmios, realização de festival e de concurso de eventos culturais		B A	840.000	-510.000 330.000	61 39	200.000 321.880	55.000 65.880	17 20
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO : 01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO</b> <b>Quantidade : 6</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 6</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0015 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento aos integrantes da comissão de seleção de filmes participantes da 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro. Pagamento de despesas do concurso para escolha de obra de arte para o complexo arquitetônico da CLDF. (Proc num 00777/2014)								
<b>AÇÃO : 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	1.665.847	1 1.665.847	0 100	74.035 863.342	170.113 863.342	10 52
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.4220.0003 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	74.035	170.113	10
		A	1.665.847	1.665.847	100	863.342	863.342	52
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		162.613	11
		A	1.465.847	1.465.847	100		766.033	52
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		7.500	0
		A	200.000	200.000	100		97.309	49
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Gerir Recursos para Manutenção e Suporte das Ações do Fundo de Apoio a Cultura-FAC								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realização de Consultoria Técnica de Treinamento na Bristish Council, serviço de aquisição de passagem aéreas, aquisição de material de escritório, contratação de serviços de engenharia para manutenção e suporte da estrutura física do FAC. Processos: 150.000.492/2014; 150.000.082/2014; 150.000.662/2014; 150.000.833/2014; 150.000.949/2014. 150.002730/2014 E OUTROS								
<b>AÇÃO :</b> 6059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		B		0	0	116	0	0
		A	464.000	167.265	36	167.149	167.149	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.392.6219.6059.8772 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	116	0	0
		A	464.000	167.265	36	167.149	167.149	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	464.000	109.219	24		109.103	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	58.046	0		58.046	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0100 - Manter a rede de bibliotecas públicas do DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Rede mantida: aquisição de material para a Mala do Livro; manutenção de bombas do sistema de esgotos da Biblioteca Nacional de Brasília. Proc.: 150.000.530/2014 e outro. <b>ETAPA ▶ 0142 - Aquisição de material permanente.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/07/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Material adquirido: cortinas blackout e carro tipo armazem para servir café. Proc.: 150.001.942/2014 e outro.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO : 9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK</b>								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Apoio financeiro ao Memorial JK Implementação : A ação será desenvolvida pela Secretaria de Cultura através do repasse de recursos financeiros ao Memorial JK								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.391.6219.9112.0001 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-- PLANO PILOTO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ENTIDADE APOIADA</b> <b>Quantidade : 2</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0013 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Entidade apoiada: manutenção e conservação do Memorial JK. Proc.: 150.000.305/2014.								
<b>SUBTÍTULO : 13.391.6219.9112.1717 - APOIO FINANCEIRO PARA MANUNTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS DO MEMORIAL JK</b>								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	300.000	300.000	100		300.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ENTIDADE APOIADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK quanto à manutenção e outras despesas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Entidade apoiada: 1 - Memorial JK. Proc.: 150.002.905/2013.								
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO ( ** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

**PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR**

**OBJETIVO:** Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade, socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do Distrito Federal.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
925	NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	UNIDADE	84	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	130 118	140 126	150 112	160	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
926	NÚMERO DE CURSOS/TURMAS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS NO ANO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	03 03	03 03	03 03	03	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
930	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO ÚLTIMO ANO	%	59	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	60 53	60 61	60 63	60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
932	Nº ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUC. PROFISSIONAL TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA ETESB	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	440 459	287 184	422 153	600	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
934	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS NO ANO	UNIDADE	5.200	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.600 13.974	7.935 9.817	8.956 12.439	9.985	CODEP/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1317	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO ÚLTIMO ANO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 60	60 60	60 60	60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1321	NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES NA ETESB	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- 243	243 246	315 625	410	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1364	MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	350	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1365	MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	70	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)
1366	MATRÍCULA NA EXTENSÃO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	- -	- -	400	FUNAB (OBJ ESP 6 - FUNAB)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 26.909.924 2013 = 28.254.868 2014 = 27.480.087 2015 = 29.633.967

PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	9.906.121	14.911.406	151	8.308.026	7.752.315	11
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		5.883	1	3.208	2.637	14
		A	655.850	18.630	3	9.539	9.539	51
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Adequar o parque computacional para a implementação e manutenção da modalidade de educação à distância na FEPECS.								
<b>Implementação :</b> Aquisição de equipamentos de informática e contratação de consultoria.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.126.6220.1471.2493 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO</b>	F	B		5.883	2	3.208	2.637	16
		A	355.850	16.430	5	7.339	7.339	45



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-3.208	1		2.637	36
		A	331.350	7.339	2		7.339	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		9.091	37		0	0
		A	24.500	9.091	37		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Adequar o parque computacional da FEPECS para a implantação do CTIC, com a finalidade de modernizar e produzir soluções inovadoras tanto para a gestão como para a execução de processos de trabalho que envolvam educação e saúde.								
<b>Previsão:</b> Início 01/06/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema melhorado: Serviços de link especiais por transmissão de dados (internet, IP dedicado). Processo nº 064.000.145/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.364.6220.1471.1897 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	S	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	2.200	1	2.200	2.200	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	300.000	2.200	1		2.200	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO</b> <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Adquirir equipamentos de informática para implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC da FEPECS, com recursos provenientes de Emenda Distrital.								
<b>Previsão:</b> Início 01/08/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Equipamentos de Informática adquiridos (10 discos rígidos removíveis - HD Externo). Processo nº 064.000.312/2013.								
<b>AÇÃO : 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>		B		0	0	0	26.951	0
		A	2.000.000	3.013.399	151	802.444	364.451	12
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Apoiar e execução do projeto Docente-Pesquisador: um novo elemento para qualificação do PCCS do SUS, decorrente do								
<b>Implementação :</b> O projeto será desenvolvido por meio da contratação de consultoria, promoção de eventos, aquisição de material de consumo.								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.122.6220.3046.0013 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-GESTÃO DO PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	26.951	0
		A	2.000.000	3.013.399	151	802.444	364.451	12
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		26.951	0
		A	2.000.000	3.013.399	151		364.451	12
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA			<b>Quantidade :</b> 5	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 5	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Realizar ações para execução do projeto Docente-Pesquisador.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014			<b>Término</b> 31/12/2014					
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL			<b>ESTÁGIO :</b> Concluída					
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Cooperação e intercâmbio para produção de conhecimentos do Programa de Formação em Educação para profissionais em saúde, elaboração do Projeto de Pós-graduação Stricto Sensu própria da ESCS e respectivo cadastramento na Plataforma Sucupira do CNPq e prestação de serviços visando à realização de estudos e proposições para a criação e implementação da função Docente-Pesquisador nas carreiras da SES/DF. Processo nº 064.000.109/2014; 064.000.117/2014; 064.000.227/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		B		-4.104	7	26.896	22.240	7
		A	55.447	330.019	595	32.349	32.349	10
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter os cursos de graduação da ESCS, promovendo uma formação científica, humanística e de qualidade, por meio de								
<b>Implementação :</b> Por meio de capacitação de docentes; consultorias para implementação do quadro de docentes e preceptores, elaboração de programas educacionais, revisão do projeto pedagógico; contratações de seguro para alunos e vestibular.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.364.6220.2083.0003 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		-4.104	7	26.896	22.240	7
		A	55.447	330.019	595	32.349	32.349	10
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.104	7		22.240	7
		A	55.447	330.019	595		32.349	10
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO MATRICULADO			<b>Quantidade :</b> 800	<b>Unidade Medida :</b> PESSOA				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 800	<b>Unidade Medida :</b> PESSOA				
<b>ETAPA ▶</b> 0021 - Manter os cursos de graduação da ESCS (Medicina e Enfermagem), fundamentados em uma formação científica e								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
humanista, com práticas inovadoras, tendo como pressupostos a aprendizagem baseada em problemas.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos matriculados: 755 (Medicina: 509 e Enfermagem: 246). Taxa institucional do exercício de 2014 da Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM; Seguro de acidentes pessoais coletivos para estudantes, IV Congresso de Educação Médica da Região Centro Oeste (COEMCO). Processo nº 064.000.024/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>		B		15.385	33	1.614	0	0
		A	47.000	18.299	39	1.299	1.299	7
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manter os cursos de educação profissional da Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB								
<b>Implementação :</b> Por meio de capacitação de docentes; contratações para elaboração e reprodução de material didático, seguro para aluno, informatização de processos educacionais; consultorias.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.363.6220.2119.0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		15.385	33	1.614	0	0
		A	47.000	18.299	39	1.299	1.299	7
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		15.385	33		0	0
		A	47.000	18.299	39		1.299	7
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO MATRICULADO <b>Quantidade :</b> 520 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 520 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Manter os cursos de educação profissional (técnicos e pós-técnicos) de nível médio, além da formação inicial e continuada dos trabalhadores na área de saúde, na Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos matriculados: 778 - Cursos Técnicos (126); Curso Pós-Técnicos (27) e Formação Inicial e Continuada (625). Seguro de acidentes pessoais coletivos para estudantes. Processo nº 064.000.277/2011.								
<b>AÇÃO : 2175 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE</b>		B		-63.348	22	171.302	190.242	87
		A	282.000	218.652	78	218.652	218.652	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Promover o desenvolvimento de pesquisas científicas relevantes para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do								
<b>Implementação :</b> As pesquisas a serem apoiadas serão selecionadas por meio de processo seletivo público. Os projetos aprovados serão contratados em nome do coordenador.								





PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 10.571.6220.2175.4367 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL</b>								
	S	B		-63.348	22	171.302	190.242	87
		A	282.000	218.652	78	218.652	218.652	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-63.348	22		190.242	87
		A	282.000	218.652	78		218.652	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO          Quantidade : 5          Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                          Quantidade Prevista: 5          Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0144 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.</b>								
<b>Previsão: Início 01/06/2014          Término 31/12/2014          Reprogramação: Início 01/03/2014          Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL                                          ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Distribuição gratuita do periódico "Comunicação em Ciências da Saúde - CCS"; normatização das condições e requisitos para apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológicas e de inovação, mediante apoio financeiro da FEPECS a projetos que se integrem nas linhas prioritárias de pesquisa para o SUS-DF. Processo nº 064.000.135/2012; 064.000.491/2014.</b>								
<b>AÇÃO : 2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>								
		B		-5.240	5	5.240	1.743	2
		A	95.650	92.057	96	92.056	92.056	100
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : Assegurar infraestrutura de informações técnico-científicas ao desempenho do profissional da saúde e aos programas de</b>								
<b>Implementação : Por meio de aquisições/manutenção/restauração do acervo bibliográfico, assinatura de periódicos científicos, informativos, revistas e jornais, manutenção de sistema de segurança e outros para o funcionamento da biblioteca.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.573.6220.2230.0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO</b>								
	F	B		-5.240	5	5.240	1.743	2
		A	95.650	92.057	96	92.056	92.056	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-5.240	7		1.743	2
		A	79.900	92.057	115		92.056	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
		B		0	0		0	0
		A	15.750	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA          Quantidade : 1          Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                          Quantidade Prevista: 1          Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0012 - Manter a Biblioteca Central da FEPECS, assegurando infraestrutura de informação técnico-científica ao desempenho dos</b>								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
profissionais de saúde e aos programas de formação profissional e de pesquisa.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Biblioteca mantida. Serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Pergamum - Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas; Assinatura anual do PROQUEST - Banco de Dados de Periódicos Eletrônicos e Teses; Assinatura anual de revistas semanais de informação e notícias. Processo nº 064.000.056/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>		B A	451.200	237.368	0 53	415 236.951	101.250 236.951	0 100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Operacionalizar cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), visando capacitar os profissionais de saúde e <b>Implementação :</b> Por meio de contratações ou parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, desenvolvimento de cursos, contratação de consultoria e instrutores								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6220.2554.0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B A	451.200	237.368	0 53	415 236.951	101.250 236.951	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	451.200	237.368	0 53		101.250 236.951	0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO MATRICULADO <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Apoiar os programas de pós-graduação, que têm por finalidade a ampliação da base do conhecimento científico e a qualificação de pessoal, com aptidão ao exercício de atividades profissionais na área de saúde, de ensino e pesquisa.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos matriculados: 2.963. Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: 50; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 145; Cursos de Extensão para Residentes e servidores da Rede: 2.768. Processos nºs 064.000.347/2013, 064.000.023/2014 e outros.								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		B A	131.835	134.049	-40.786 102	40.786 134.049	17.619 134.049	13 100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Fornecer uma solução efetiva para a gestão acadêmica das Escolas mantidas pela FEPECS. <b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializadas para desenvolvimento ou oferta de soluções na área de informática.								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.126.6220.2557.2573 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-PLANO PILOTO	F	B		-40.786	31	40.786	17.619	13
		A	131.835	134.049	102	134.049	134.049	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-40.786	31		17.619	13
		A	131.835	134.049	102		134.049	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Aprimorar o processo de gestão dos serviços de Tecnologia da Informação para operação e suporte técnico do ambiente computacional da FEPECS.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ação implementada. Solução de impressão, cópia e digitalização departamental, incluindo o fornecimento de equipamentos novos, instalação, configuração, serviço de manutenção preventiva e corretiva. Processos nºs 064.000.393/2010 e 064.000.274/2014.								
<b>AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>								
		B		-107.728	38	60.327	378.511	8
		A	280.181	4.699.377	0	648.473	530.756	11
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Qualificar profissionais e estudantes de saúde e áreas afins para o desenvolvimento adequado das ações de saúde.								
<b>Implementação :</b> Por meio da reprodução de material didático, contratação de empresas para cursos específicos, contratação de instrutores, aquisição de equipamentos e locação de espaço físico.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.128.6220.4089.2421 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		9.210	75	8.859	73.024	44
		A	12.281	164.874	0	99.279	99.279	60
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		9.210	75		73.024	44
		A	12.281	164.874	0		99.279	60
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 60 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio nº 001/2011, celebrado com o Ministério da Justiça - Fundo Nacional Antidrogas, para implantação do Centro Regional de Referência (assistência social a usuários de crack e outras drogas).								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Capacitadas: 59 - Curso de Extensão em Articulação de Redes de Atenção Integral e Gerenciamento de Casos aos Usuários de Crack e Outras Drogas (33 participantes); Curso de Extensão em Atenção Integral, Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional aos Usuários de Crack, Álcool e Outras Drogas (26 participantes). Processo nº 064.000.272/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 10.128.6220.4089.0018 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA CAPACITADA <b>Quantidade :</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Capacitar servidores pela FEPECS.	S	B		-116.938	44	51.468	305.486	7
		A	267.900	4.534.503	0	549.194	431.476	10
		B		-116.938	44		305.486	7
		A	267.900	4.534.503	0		431.476	10
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 12.418 servidores capacitados. Cursos realizados: Operacionalização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, Monitoramento e avaliação de indicadores na Administração Pública, Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço público, entre outros. Processo nº 064.000.049/2014; 064.000.134/2014; 064.000.084/2014; 060.005.796/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO :</b> 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Remunerar servidores <b>Implementação :</b> x		B		634.997	13	736.072	736.072	14
		A	5.006.870	5.112.867	102	5.112.862	5.112.862	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.122.6220.8502.7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	B		634.997	13	736.072	736.072	14
		A	5.006.870	5.112.867	102	5.112.862	5.112.862	100
		B		634.997	13		736.072	14
		A	5.006.870	5.112.867	102		5.112.862	100



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 274 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 274 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Remunerar servidores da SES/DF que estejam em atividades acadêmicas na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), por meio do pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino - GAE.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: jan: 205, fev: 206, mar: 213, abr: 214, mai: 206, jun: 207, jul: 207, ago: 201, set: 202, out: 195, nov: 196, dez: 196. Processo nº 064.000.038/2014.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> OPERAÇÃO ESPECIAL								
<b>AÇÃO :</b> 9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		B		14.956	8	2.380	95.850	25
		A	182.736	380.736	208	363.400	363.400	95
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Propiciar ao aluno a oportunidade de participar da realização de pesquisa científica; e fortalecer áreas de pesquisa								
<b>Implementação :</b> Por meio de processo seletivo, são selecionados projetos de pesquisa e respectivos estudantes vinculados ao projeto selecionado, de acordo com a indicação do orientador.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.571.6220.9060.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		14.956	8	2.380	95.850	25
		A	182.736	380.736	208	363.400	363.400	95
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.956	8		95.850	25
		A	182.736	380.736	208		363.400	95
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA <b>Quantidade :</b> 72 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 72 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Conceder Bolsa de Estudo de Iniciação Científica no âmbito da ESCS e da ETESB, visando introduzir os estudantes na pesquisa científica, constituindo uma contrapartida do Programa Nacional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas concedidas: jan: 70, fev: 70, mar: 70, abr: 70, mai: 70, jun: 69, jul: 69, ago: 54, set: 54, out: 72, nov: 72, dez: 72. Processos nºs 064.000.280/2013 e 064.000.411/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		B		-11.715	2	11.716	47.198	8
		A	674.488	616.361	91	616.360	616.360	100



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6220.9083.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA      <b>Quantidade :</b> 75      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 75      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0008 - Conceder bolsas permanência (universitária) para alunos dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem) da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), como forma de garantir-lhes a permanência e a conclusão na graduação.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Bolsas concedidas: jan: 07, fev: 24, mar: 24, abr: 23, mai: 23, jun: 22, jul: 21, ago: 21, set: 23, out: 49, nov: 49, dez: 43. Processos nºs 064.000.040/2014 e 064.000.041/2014.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6220.9083.1716 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA      <b>Quantidade :</b> 100      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 100      <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p>								
<p><b>ETAPA ▶</b> 0016 - Conceder bolsa de estudo, concessão de bolsa de estágios na Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF - EP.</p>								
<p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p>								
<p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Execução concomitante com o PT 03.061.6009.2422.9623 (0001 - Conceder bolsa estágios para a Defensoria Pública do DF- nível médio e superior). Quantitativo de estagiários contratados por mês: jan.183, fev.183, março 296, abril 277, maio 311, junho 312, julho 302, agosto 334, setembro 334 e outubro 338, outubro 343 e dezembro</p>								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
------------------------------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

343. (Processo: nº 401.000.288/2011).

<b>AÇÃO : 9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA</b>		B		-6.328	15	6.328	14.880	38
		A	42.864	39.592	92	39.592	39.592	100
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Proporcionar aos estudantes de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS oportunidade extracurricular de								
<b>Implementação :</b> A bolsa será concedida ao estudante de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS aprovado em processo seletivo específico, conforme regulamentação da atividade de monitoria.								

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.364.6220.9108.0001 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-6.328	15	6.328	14.880	38
		A	42.864	39.592	92	39.592	39.592	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.328	15		14.880	38
		A	42.864	39.592	92		39.592	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BOLSA CONCEDIDA			<b>Quantidade :</b> 40	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>			<b>Quantidade Prevista:</b> 40	<b>Unidade Medida :</b> UNIDADE				
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Conceder bolsas monitoria aos alunos dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem da ESCS, com a finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de aprendizagem, além de estimular a formação de futuros docentes.								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas concedidas: jun: 20, jul: 31, ago: 31, set: 31, out: 31, nov: 31, dez: 0. Processos nºs 064.000.089/2014 e 064.000.090/2014.								

<b>PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>
<b>OBJETIVO:</b> Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
<b>TIPO:</b> Finalístico <b>MACROOBJETIVO:</b> PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS
<b>Público Alvo:</b> População do Distrito federal e entorno
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO
<b>Justificativa:</b> X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
936	ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	%	67	13/07/2011	Desejado Alcançado	70 43	80 57	90 74	100	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
937	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	13/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 4	8 4,2	13 24	19	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)
939	MATRÍCULAS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS	%	42	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	64,5 64,5	45 88	47,5 66,8	50	IBGE - CENSO DEMOGRÁFIC /2010 (OBJ ESP 3 - SE)
941	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	3.586	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4.500 4.842	5.000 5.591	6.000 5.806	8.000	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
942	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	150 1.144	500 2585	800 2.520	1000	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
943	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF ALFABETIZADO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.000 2.694	13.000 7687	35.000 5.749	65.000	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
945	NUMERO DE QUADRAS COBERTAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	49	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	80 49	160 133	232 159	335	COORDENAÇÃO DE OBRAS/ SEdF (OBJ ESP 7 - SE)
946	NÚMERO DE ESCOLAS PÚBLICAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL - JEDF	UNIDADE	150	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	200 165	250 239	320 245	400	CEFDESC (OBJ ESP 7 - SE)
947	ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A UM MÍNIMO DE 10% DOS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	226	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	328 272	430 274	532 332	634	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)
1200	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	5,4	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	5,5 0	- *	5,8	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1201	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	3,9	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	4,1 0	- *	4,5	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1202	QUANTITATIVO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	UNIDADE	70.000	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	20.000 9.030	20.000 7000	20.000 3.300	10.000	COENF (OBJ ESP 2 - SE)
1203	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 -	5 -	8 -	12	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SEDF)





Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1213	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 5	5 5	8 5	12	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1214	VAGAS OFERTADAS NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA MODALIDADE REGULAR (EMI/EPT) E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)	UNIDADE	520	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	724 800	1.500 1092	5.000 780	8.000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1215	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)	UNIDADE	2.700	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.700 4.934	3.000 8.793	3.500 4.202	4.000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1216	TAXA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	%	75,3	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	76 77	77 79	78,5 80,1	80	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE)
1218	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 1º SEGMENTO DA EJA	UNIDADE	7.126	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7.300 6.594	7.700 6131	8.000 6.000	9.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1219	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 2º SEGMENTO	UNIDADE	25.316	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25.500 24.250	27.500 21.839	29.500 22.601	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1220	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 3º SEGMENTO	UNIDADE	25.389	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25.500 24.521	27.500 22.376	29.500 22.578	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1221	Nº DE TURMAS DE EJA NA MODALIDADE PROEJA	UNIDADE	5	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5 12	10 46	20 0	40	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
1222	ESCOLA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	13 5	26 28	39 68	52	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:**      2012 = 3.826.133.405      2013 = 4.220.106.405      2014 = 4.731.843.336      2015 = 5.348.442.362

PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	3.814.097.978	4.395.742.707	115	4.128.079.643	4.068.564.859	18
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B		1.214.792	35	1.064.792	1.064.792	36
		A	3.433.108	2.989.928	87	2.839.928	2.839.928	95
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Tecnologia da informação e da Comunicação é o conjunto de rec. tecnológicos, utilizados de forma integrada com o objetivo								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada para a realização da ação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.126.6221.1471.2484 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		1.214.792	35	1.064.792	1.064.792	36
		A	3.433.108	2.989.928	87	2.839.928	2.839.928	95
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1.064.792	32		1.064.792	37
		A	3.279.039	2.839.928	87		2.839.928	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		150.000	97		0	0
		A	154.069	150.000	97		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1001 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1001 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0016 - Modernizar o sistema de informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sistema melhorado: contrato n.º19/2013 - Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestar serviços de Rede de Conectividade da SEDF, com fornecimento de solução global de comunicação de dados. Processo n.º080.006918/2012.								
<b>AÇÃO : 1755 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC</b>		B		0	0	221.141	175.348	0
		A	0	7.595.200	0	532.823	487.030	6
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Ampliar a oferta de vagas da Educação Profissional e Tecnológica, por meio de subprograma, projetos e ações de assistência								
<b>Implementação :</b> -expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional, técnico, de nível médio presencial e à distância e de cursos e prog de formação inicial e continuada ou qualificação profis. - ampliar as oportunidades educ. dos trab								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.363.6221.1755.0002 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	221.141	175.348	0
		A	0	7.595.200	0	532.823	487.030	6



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		175.348	0
		A	0	7.595.200	0		487.030	6
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO MATRICULADO      Quantidade : 2100      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 200      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0120 - Desenvolver o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC</b>								
<b>Previsão: Início 01/07/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ -415 alunos matriculados. Processo n.º084.000482/2 014.</b>								
<b>AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</b>		B		1.987.115	4	13.952.251	4.792.365	4
		A	55.260.000	116.314.088	210	53.999.252	46.336.845	40
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : x</b>								
<b>Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.3023.0038 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		1.469.681	27	47.744	111.903	1
		A	5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	2.444.085	25
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		1.469.681	27		111.903	1
		A	5.435.000	9.700.149	178		2.444.085	25
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0029 - Construir quadras esportivas nas unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. (Procedente da Etapa 27/2013).</b>								
<b>Previsão: Início 02/12/2013      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Programa Realizado: -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 15 quadras, de 622,15 m² cada. - Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º080.007123/2012 e 080.0 07465/2012</b>								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.3232.2712 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-170.000	0	211.405	0	0
		A	16.824	461.809	0	420.405	319.544	69
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-170.000	0		0	0
		A	16.824	461.809	0		319.544	69
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA AMPLIADA <b>Quantidade :</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Ampliar unidade de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.(Procedente da Etapa 28/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 30/08/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Construção de quadra no CEF 24 de Ceilândia, com 622,15 m². Obra concluída. -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012								
<b>AÇÃO :</b> 3235 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		B		0	0	382.619	565.177	0
		A	37.386	4.584.758	0	2.679.721	2.592.941	57
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como								
<b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.3235.2716 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	382.619	565.177	0
		A	37.386	4.584.758	0	2.679.721	2.592.941	57
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		565.177	0
		A	37.386	4.584.758	0		2.592.941	57
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA RECONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 336 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 336 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0036 - Reconstruir unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.(Procedente da Etapa 29/2013).								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 09/07/2013 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> -EC 22 do Gama, obra com 2.649 m². Obra Concluída. -EC Brochado da Rocha de Planaltina, obra com 735,56 m². Obra Concluída. Proc. nº080.010664/2010, 08.0.004228/2011								
<b>AÇÃO :</b> 3236 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como <b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.		B A	4.090.909	-530.988 14.005.990	13 342	5.025.861 9.511.117	1.459.986 8.686.987	10 62
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.3236.0003 - ( * * * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA REFORMADA <b>Quantidade :</b> 740 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 740 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0037 - Reformar unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> -Construção de reservatório nas Escolas: EC Ipê, obra com 7,08 m², EC 19 Gama, obra com 7,08 m², EC 05 de Brazlândia, obra com 7,08 m², EC 65 de Ceilândia, obra com 9,28 m². Obra Concluída. -Construção de estacionamento e cobertura de quadra na Escola Parque da Cidade PROEM, obra com 768,45 m². 98% realizado. - Reforma parcial e ampliação de 320,57m² na EC Café Sem Troco. 65% realizado. Processos: 080.004787/2013, 080.004786/2013 e outros.		F B A B A B A		-530.988 14.005.990 0 8.082.690 -310.000 5.923.300	13 342 0 0 8 145	5.025.861 9.511.117	1.459.986 8.686.987 984.390 6.645.566 475.595 2.041.421	10 62 12 82 8 34
<b>AÇÃO :</b> 3237 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como <b>Implementação :</b> Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.		B A	4.090.909	0 10.099.578	0 247	1.079.083 9.020.494	2.938.915 8.945.152	29 89



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.3237.0003 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.079.083	2.938.915	29
			4.090.909	10.099.578	247	9.020.494	8.945.152	89
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		492.050	35
			0	1.425.571	0		1.233.642	87
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.446.865	0
			4.090.909	8.674.007	212		7.711.510	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA REFORMADA <b>Quantidade :</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0062 - Reformar unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reforma geral com modificações e ampliação do Centro Educacional 07 de Ceilândia, Obra com 2.744,5 m². 70% realizado. Proc. 080.001697/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
		B		-9.191.519	75	10.087.548	4.768.250	21
			12.272.727	23.009.878	187	21.961.852	19.055.111	83
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.3271.9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-9.191.519	75	10.087.548	4.768.250	21
			12.272.727	23.009.878	187	21.961.852	19.055.111	83
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-9.191.519	75		4.768.250	21
			12.272.727	23.009.878	187		19.055.111	83
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA CONSTRUÍDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0086 - Construir unidades de educação infantil na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF-Creche. (Procedente da Etapa 91/2013).								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 16/04/2013 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Programa realizado: - Financiamento de parte da construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula, obras com 1.118,48 m² cada. 35 obras concluídas, 22 obras com 0,1 até 90% realizado. Proc. 080.001719/2013, 080.008665/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 3632 - SAÚDE ESCOLAR  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X  <b>Implementação :</b> X		B A	137.188	390.748	0 285	237.229 153.519	47.919 153.519	0 39
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.3632.0001 - SAÚDE ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 296606 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 296606 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0045 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista - 2.555 alunos atendidos. - Ações preventivas em saúde bucal - 223.872 alunos atendidos. - Distribuição de Kits de Higiene Bucal - 112.533 alunos atendidos. Processo n.º 080.000860/2010.		F B A B A B A				147.667 144.142 144.142 144.142 0 0	44.718 144.142 44.718 144.142 0 0	0 49 0 49 0 0
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.3632.0002 - SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		F B A B A B A				38.485 5.647 5.647 5.647 0 0	1.927 5.647 1.927 5.647 0 0	0 13 0 13 0 0





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 80024 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 80024 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0067 - Desenvolver ações de saúde escolar para o ensino médio da Secretaria de Estado da Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - 89 alunos atendidos - 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2010 - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista. Processo n.º 080.000860/2010. Pro cesso n.º 080.000860/2010.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.3632.0004 - SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	51.078	1.274	0
		A	40.382	54.807	136	3.729	3.729	7
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.274	0
		A	39.582	54.807	138		3.729	7
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	800	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0087 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-escola.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2010. - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista - 64 alunos atendidos. Processo n.º 080.000860/2010.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		B		426.009	23	55.739	1.069.931	31
		A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	2.432.091	71
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Melhoria da qualidade do ensino								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		426.009	23	55.739	1.069.931	31
		A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	2.432.091	71
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		426.009	23		1.069.931	31
		A	1.844.400	3.432.452	186		2.432.091	71
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	2.325	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> -Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID - atende 9.320 mil estudantes sendo atendidos por 70 unidades escolares. - Projeto Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras - atende 8.135 mil estudantes sendo atendidos por 55 unidades escolares. -Projeto Educação com Movimento - atende 23.400 estudantes sendo atendidos por 25 unidades escolares.								
<b>AÇÃO :</b> 2387 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		B		6.274	0	129.898	1.776.956	4
		A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	43.960.961	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.122.6221.2387.0003 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		6.274	0	129.898	1.776.956	4
		A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	43.960.961	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.274	0		1.600.251	4
		A	60.000.000	43.564.615	73		43.466.451	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		176.705	0
		A	15.577	500.000	0		494.510	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 668 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 668 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Recurso descentralizado a 665 Unidades Escolares/CRE da Rede pública de Ensino do Distrito Federal. Proc. 084.000026/2014.								
<b>AÇÃO : 2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Educação Infantil, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 5 anos de idade. <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.365.6221.2388.4379 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 75</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 75</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0075 - Manter a educação infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Mantidas as 75 escolas de Ensino Infantil-Creche. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001096/2011.								
<b>SUBTÍTULO : 12.365.6221.2388.4380 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.361.6221.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		0	0	308.489	330.510	0
		A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	29.903.192	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	25.267.925	30.189.927	119		29.572.682	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		330.510	0
		A	1.000.000	330.510	33		330.510	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 77</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 77</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0001 - Manter o Ensino Fundamental - FUNDEB.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.004913/2008.								
<b>AÇÃO : 2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>		B		6.582.494	13	1.162.569	7.410.235	7
		A	49.050.217	105.560.319	215	63.004.620	59.183.796	56
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : X</b>								
<b>Implementação : X</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 12.362.6221.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		6.508.326	13	1.088.401	7.376.705	7
		A	48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	53.307.801	54
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		6.508.326	54		7.376.705	12
		A	12.094.774	60.424.784	500		51.145.551	85
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	36.455.443	38.611.693	106		2.162.250	6
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 86</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 86 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0055 - Manter as unidades de ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.006522/2013.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</p>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	F	B		74.168	15	74.168	33.530	1
		A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	5.875.995	90
		B		0	0		0	0
		A	0	5.949.749	0		5.842.465	98
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		74.168	15		33.530	6
		A	500.000	574.093	115		33.530	6
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 77 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 77 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0003 - Manter o Ensino Médio - FUNDEB.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.006522/2013</p>								
<p><b>AÇÃO : 2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b></p>								
		B		26.403	8	303.789	203.270	16
		A	314.116	1.243.377	396	913.184	718.787	58
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 12.363.6221.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</p>								
	F	B		26.403	8	303.789	203.270	16
		A	314.116	1.243.377	396	913.184	718.787	58



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		26.403	8		203.270	16
		A	310.764	1.243.377	400		718.787	58
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	3.352	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 4</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 4</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0070 - Manter a educação profissional da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 4 escolas de Ensino Profissionalizante. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.002568/2012.								
<b>AÇÃO : 2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>		B		221.789	3	140.069	184.562	3
		A	6.458.161	6.118.221	95	2.211.706	1.912.157	31
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		331.789	8	140.069	12.802	0
		A	3.911.101	4.041.348	103	840.886	606.397	15
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		331.789	9		12.802	0
		A	3.718.191	3.852.488	104		606.397	16
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	192.910	188.860	98		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA</b> <b>Quantidade : 109</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 109</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0092 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ - Mantidas as 110 escolas que ofertam educação de Jovens e Adultos. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001202/2013.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.366.6221.2392.4386 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-110.000	4	0	171.760	8
		A	2.547.060	2.076.873	82	1.370.820	1.305.760	63
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-110.000	4		171.760	8
		A	2.547.060	2.076.873	82		1.305.760	63
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade</b> : 109 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 109 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0093 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF-DF Alfabetizado.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ - Mantidas as 110 escolas que ofertam educação de Jovens e Adultos. 2ª Edição do Programa DF Alfabetizado - de Set/13 até Abril/14 - 3.207 pessoas atendidas. 3ª Edição do Programa DF Alfabetizado - de Maio/14 até 01/15 - 3.462 pessoas atendidas. Processo n.º 460.000321/2 012.								
<b>AÇÃO</b> : 2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		31.089	5	567.357	541.062	14
		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	1.604.750	43
<b>Horizonte Temporal</b> : CONTÍNUO								
<b>Finalidade</b> : Educação Especial, tem por finalidade assegurar o acesso, participação, permanência e o sucesso escolar dos estudantes								
<b>Implementação</b> : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.367.6221.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		31.089	5	567.357	541.062	14
		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	1.604.750	43
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		31.089	5		541.062	16
		A	673.244	3.427.300	509		1.604.750	47
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	476	307.426	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade</b> : 191 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 191 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0101 - Manter a educação especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Mantidas as 211 escolas de Educação Especial. Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.002568/2012.								
<b>AÇÃO : 2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Desenvolver programa de aquisição de material didático para alunos da rede pública, beneficiários de bolsas sociais, por meio <b>Implementação :</b> Por meio de chamada pública Conjunta nº 01/2013, para selecionar empresas do ramos de papelarias e afins para compor rede credenciada, visando a comercialização de material escolar								
		B A	5.702.012	27.002.012	0 474	0 27.002.012	0 27.002.012	0 100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.2446.0001 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 11330 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 11330 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0026 - Proporcionar a aquisição de material escolar para os alunos do ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Alunos atendidos por meio do Programa Cartão Material Escolar - 96.604 alunos atendidos. Processo n.º 080.008600/2013.								
	F	B A	615.081	18.175.081	0 0	0 18.175.081	0 18.175.081	0 100
		B A	615.081	18.175.081	0 0	0 18.175.081	0 18.175.081	0 100
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.2446.0002 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 118670 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
	F	B A	5.086.931	8.826.931	0 174	0 8.826.931	0 8.826.931	0 100
		B A	5.086.931	8.826.931	0 174	0 8.826.931	0 8.826.931	0 100



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 118670 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0056 - Proporcionar aquisição de material escolar para os alunos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Alunos atendidos por meio do Programa Cartão Material Escolar - 22.508. Processo n.º080.008600/2013 .								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Tecnologia da informação e da Comunicação é o conjunto de rec. tecnológicos, utilizados de forma integrada com o objetivo <b>Implementação :</b> Contratação de empresa especializada para a realização da ação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.126.6221.2557.0020 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Gerir as informações do sistema de tecnologia da informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Ação implementada - 5ªTA ao contrato n.º15/2010 d e prestação de serviços de suporte técnico, presencial e a distância, manutenção preventiva e corretiva nos diversos ambientes de TI da SEDF. Proc. 080.000841/2010.								
<b>AÇÃO : 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Ofertar alimentos saudáveis de qualidade garantida e variedade de forma a suprir, no mínimo, 30% das necessidades <b>Implementação :</b> Recursos do Convênio FNDE - PNAE e tesouro.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.955.962	13.409.450	0
		A	20.686.716	47.712.511	231	45.216.501	36.267.951	76
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		13.409.450	0
		A	20.686.716	47.712.511	231		36.267.951	76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 150141 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 150141 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0027 - Alimentar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de estado de educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-289.914; Março-289.904; Abril-290.445; Maio-290.325; Junho-290.325; Julho-288.987; Agosto-288.987; Setembro-285.382; Outubro-281.557, Novembro-281.557; Dezembro-261.302 . Refeições distribuídas-Fevereiro-6.775.794; Março-6.775074; Abril-8522.492; Maio-7.581.820; Junho-7.581.820; Julho-5.325.824;Agosto-7.988.736; Setembro-8.231.036; Outubro-8.114.744, Novembro-7.377.040; Dezembro-5.554.896 . Proc. 080.001316/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.040.839	4.127.028	0
		A	5.738.912	12.155.808	212	11.001.424	9.083.980	75
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		4.127.028	0
		A	5.738.912	12.155.808	212		9.083.980	75
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 273029 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 273029 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0057 - Fornecer alimentação escolar para os alunos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Janeiro-0; Fevereiro-52.037; Março-52.037; Abril-57.270; Maio-55.969; Junho-55.969; Julho-54.043;Agosto-54.043; Setembro-55.679; Outubro-54.822, Novembro-54.882; Dezembro-53.599. Refeições distribuídas- Fevereiro-1.240.290; Março-1.240.726; Abril-1.386.022; Maio-1.181.940; Junho-1.181.940; Julho-808.234;Agosto-1.212.351; Setembro-1.303.148; Outubro-1.291.818, Novembro-1.174.380; Dezembro-913.920. Proc. 080.001316/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.2964.9316 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	328.418	1.645.250	0
		A	2.003.434	5.274.002	263	4.638.792	3.739.031	71



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		1.645.250	0
		<b>A</b>	2.003.434	5.274.002	263		3.739.031	71
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO</b> <b>Quantidade : 157594</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 157594</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0077 - Fornecer alimentação para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-32.737; Março-32.737; Abril-33.801; Maio-33.450; Junho-33.450; Julho-34.075; Agosto-34.075; Setembro-34.106; Outubro-35.035, Novembro-35.035; Dezembro-34.181. Refeições distribuídas- Fevereiro-746.280; Março-746.280; Abril-1.009.602; Maio-870.440; Junho-870.440; Julho-621.796; Agosto-966.294; Setembro-1.015.828; Outubro-1.029.512, Novembro-935.920; Dezembro-699.744. Proc. 080.001315/2013.								
<b>SUBTÍTULO : 12.366.6221.2964.9317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		0	0	294.330	1.346.300	0
		<b>A</b>	316.629	2.748.127	868	2.697.283	2.047.282	74
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		1.346.300	0
		<b>A</b>	316.629	2.748.127	868		2.047.282	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO</b> <b>Quantidade : 3165</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 3165</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0078 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-479; Março - 479; Abril - 486; Maio-493; Junho-493; Julho-503; Agosto-503; Setembro-502; Outubro-510, Novembro-510; Dezembro-510. Refeições distribuídas- Fevereiro-43.110; Março-43.110; Abril-53.460; Maio-49.300; Junho-49.300; Julho-35.210; Agosto-52.815; Setembro-55.220; Outubro-56.100, Novembro-51.000; Dezembro-40.800. Proc. 080.001316/2013.								
<b>SUBTÍTULO : 12.366.6221.2964.9314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		0	0	183.299	6.018.894	0
		<b>A</b>	3.442.579	10.883.552	316	9.144.167	8.170.479	75
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		0	0		6.018.894	0
		<b>A</b>	3.442.579	10.883.552	316		8.170.479	75
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO</b> <b>Quantidade : 168530</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 168530 <b>Unidade Medida:</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0094 - Fornecer alimentação escolar para a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-43.784; Março-43.584; Abril - 36.084; Maio-36.600; Junho-36.600; Julho-35.738; Agosto-35.738; Setembro-35.104; Outubro-35.904, Novembro-35.904; Dezembro-32.175. Refeições distribuídas-Fevereiro-788.112; Março-784.512; Abril-793.848; Maio-732.000; Junho-732.000; Julho-500.332; Agosto-750.498; Setembro-772.288; Outubro-789.888, Novembro-718.080; Dezembro-514.800. Proc. 080.001316/2013.								
<b>SUBTÍTULO:</b> 12.367.6221.2964.9319 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	26.901	790.405	0
<b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	984.270	62
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade:</b> 18320 <b>Unidade Medida:</b> PESSOA		B		0	0		790.405	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18320 <b>Unidade Medida:</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0102 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-2.906; Março-2.906 Abril-3.014; Maio-3.638; Junho-3.638; Julho-3.623; Agosto-3.623; Setembro-3.646; Outubro-3.441, Novembro-3.441; Dezembro-3.418. Refeições distribuídas-Fevereiro-52.308; Março-52.30; Abril-66.308; Maio-72.760; Junho-72.760; Julho-50.722; Agosto-76.083; Setembro-80.212; Outubro-75.702, Novembro-68.820; Dezembro-54.688. Proc. 080.004183/2011.		A	235.991	1.599.665	678		984.270	62
<b>AÇÃO:</b> 4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		B		31.055.320	76	30.907.094	30.550.982	29
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO <b>Finalidade:</b> x <b>Implementação:</b> Recursos próprios		A	40.678.000	106.982.248	263	104.226.023	103.726.580	97
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO:</b> 26.453.6221.4202.0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	F	B		31.055.320	82	30.907.094	30.550.982	29
<b>GRUPO DE DESPESA:</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	38.070.000	104.374.248	274	104.226.023	103.726.580	99
		B		31.055.320	82		30.550.982	29
		A	38.070.000	104.374.248	274		103.726.580	99





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 28944 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 28944 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0047 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-30.335; Março-30.358; Abril-31.706;Maio-32.110;Junho-32.073;Julho-32.163;Agosto- 32.073; Setembro-32.679; Outubro-33.090; Novembro-32.867; Dezembro-32.341. Proc. 080.011014/2008.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.4976.9534 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 3595 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3595 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0068 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-3.040; Março-3.040;Abril-3.231;Maio-3.685;Junho-3.675;Julho- 3.525;Agosto- 3.675; Setembro-3.654; Outubro-3.551; Novembro-3.551; Dezembro-3.447. Proc. 080.011014/2008.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.4976.9535 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-221.413	8	159.491	2.021.268	39
		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	5.077.172	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-221.413	8		2.021.268	39
		A	2.764.268	5.158.778	187		5.077.172	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 1820 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1820 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0088 - Oferecer transporte escolar para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-escola.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-2.299; Março-2.316; Abril-2.661; Maio-2.732; Junho-2.713; Julho- 3.167; Agosto-2.713; Setembro-2.848; Outubro-4.133; Novembro-4.133; Dezembro-4.093. Proc. 080.011014/2008.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.4976.9533 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-76.431	7	82.624	384.645	29
		A	1.127.657	1.328.558	118	1.271.738	1.242.109	93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-76.431	7		384.645	29
		A	1.127.657	1.328.558	118		1.242.109	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 805 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 805 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0098 - Transportar alunos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-1.146; Março - 1.146; Abril-1.211; Maio-1.203; Junho-1.187; Julho- 1.183; Agosto-1.187; Setembro-1.159; Outubro-1.096; Novembro-1.096; Dezembro-1.004. Proc. 080.011014/2008.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.4976.9537 - TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-91.542	8	68.901	573.231	24
		A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	2.010.410	83
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-91.542	8		573.231	24
		A	1.090.195	2.422.417	222		2.010.410	83
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ALUNO ATENDIDO <b>Quantidade :</b> 786 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 786 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								





PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0103 - Transportar alunos das unidades de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-254; Março-254; Abril-393; Maio-389; Junho-269; Julho- 281; Agosto- 269; Setembro- 275; Outubro-294; Novembro-294; Dezembro-283. Proc. 080.011014/2008.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> PRIVATIVO DGO								
<b>AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Utilização dos recursos oriundos do Fundo Constitucional, FUNDEB e Tesouro.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0051 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-17.155; Fevereiro-21.090; Março-21.348; Abril-21.583; Maio- 21.649; Junho-21.530; Julho-22.503; Agosto-21.786; Setembro-22.004; Outubro-21.945; Novembro-21.986; Dezembro-21.922. Processo: 080.000865/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 6300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	O						
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 6300 Unidade Medida : PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0069 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação do DF - Ensino Médio.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-5.001; Fevereiro-6.148; Março-6.223; Abril-6.292, Maio- 6.311; Junho- 6.276; Julho-6.560; Agosto-6.351; Setembro-6.414; Outubro-6.397, Novembro-6.409, Dezembro-6.391. Processo: 080.000865/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.363.6221.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	2.234.198	2.234.198	0
		A	3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	3.503.226	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		2.234.198	0
		A	3.503.226	3.503.226	100		3.503.226	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 219 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 219 Unidade Medida : PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0072 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF - Profissionais da Educação.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-174; Fevereiro-214; Março-217; Abril-219, Maio-220; Junho-219; Julho- 228; Agosto- 221; Setembro-223; Outubro-223; Novembro-223; Dezembro-223. Processo: 080.000865/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.8502.8842 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.741.187	3.741.187	0
		A	4.207.646	4.207.646	100	4.207.645	4.207.645	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		3.741.187	0
		A	4.207.646	4.207.646	100		4.207.645	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 262 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 262 Unidade Medida : PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0089 - Remunerar servidores ativos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Creche.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-208; Fevereiro-256; Março-259; Abril-262, Maio-262; Junho-261; Julho-273; Agosto-264; Setembro-267; Outubro-266; Novembro-266; Dezembro-266. Processo n.º080.006282/2014.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.365.6221.8502.8843 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	23.389.086	23.389.086	0
		A	44.290.513	44.290.513	100	44.290.513	44.290.513	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		23.389.086	0
		A	44.290.513	44.290.513	100		44.290.513	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 3267 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3267 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0090 - Remunerar servidores ativos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-Escola.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000865/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8844 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.590.052	3.590.052	0
		A	4.484.011	4.484.011	100	4.484.011	4.484.011	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		3.590.052	0
		A	4.484.011	4.484.011	100		4.484.011	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 835 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 835 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0099 - Remunerar servidores ativos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-663; Fevereiro-815. Março - 825; Abril - 834, Maio-837; Junho-832; Julho-870; Agosto-842; Setembro-850; Outubro-848; Novembro-850; Dezembro-847. Processo n.º 080.006282/2014.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8845 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	6.784.599	6.784.599	0
		A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	8.474.021	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		6.784.599	0
		A	8.474.022	8.474.022	100		8.474.021	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 1578 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1578 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA</b> ▶ 0106 - Remunerar servidores ativos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.253; Fevereiro-1.540; Março-1.559; Abril - 1.576, Maio-1.581; Junho-1.573; Julho-1.644; Agosto-1.591; Setembro-1.607; Outubro-1.603; Novembro-1.606; Dezembro-1.601. Processo n.º 080.006282/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.361.6221.8502.0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	B		296.265.873	77	300.192.094	300.192.091	44
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	679.865.321	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 25426 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		296.265.873	77		300.192.091	44
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 25426 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA</b> ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-17.155; Fevereiro-21.090; Março-21.348; Abril-21.583, Maio- 21.649; Junho-21.530; Julho-22.503; Agosto-21.786; Setembro-22.004; Outubro-21.945, Novembro-21.986, Dezembro-21.922. Processo: 080.008651/2014.		A	383.617.302	679.883.175	177		679.865.321	100
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.362.6221.8502.6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	B		-151.200.000	24	59.052.781	59.052.781	12
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	488.403.463	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 3719 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		-151.200.000	24		59.052.781	12
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3719 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída		A	639.603.463	488.403.463	76		488.403.463	100



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: : Janeiro-5.001; Fevereiro-6.148; Março-6.223; Abril-6.292, Maio- 6.311; Junho- 6.276; Julho-6.560; Agosto-6.351; Setembro-6.414; Outubro-6.397, Novembro-6.409, Dezembro-6.391. Processo: 080.000866/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.363.6221.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade</b> : 475 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 475 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-174; Fevereiro-214; Março-217; Abril-219, Maio-220; Junho-219; Julho- 228; Agosto- 221; Setembro-223; Outubro-223; Novembro-223; Dezembro-223. Processo: 080.000866/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.365.6221.8502.8848 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade</b> : 108 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 108 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-208; Fevereiro-256; Março-259; Abril-262, Maio-262; Junho-261; Julho-273; Agosto-264; Setembro-267; Outubro-266; Novembro-266; Dezembro-266. Processo n.º080.007556/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 12.365.6221.8502.8849 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	F	B						
		A	22.278.322	22.278.322	100	9.538.916 22.269.993	9.538.916 22.269.993	0 100
		B		0	0		9.538.916	0
		A	22.278.322	22.278.322	100		22.269.993	100
	F	B						
		A	26.590.256	26.590.256	100	21.908.722 26.590.256	21.908.722 26.590.256	0 100
		B		0	0		21.908.722	0
		A	26.590.256	26.590.256	100		26.590.256	100
	F	B						
		A	339.850.901	284.850.901	84	43.852.145 284.746.195	43.852.145 284.746.195	15 100
		B		-55.000.000	16		43.852.145	15
		A	339.850.901	284.850.901	84		284.746.195	100



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B																																
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 1351 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA																																								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1351 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA																																								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.																																								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014																																								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída																																								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000866/2014.																																								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL																																								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																																								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA																																								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA																																								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.																																								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014																																								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída																																								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-663; Fevereiro-815. Março - 825; Abril - 834, Maio-837; Junho-832; Julho-870; Agosto-842; Setembro-850; Outubro-848; Novembro-850; Dezembro-847. Processo n.º080.007556/2014																																								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL																																								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																																								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2413 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA																																								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2413 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA																																								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.																																								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014																																								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 1351      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1351      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.   <b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014   <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída   <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000866/2014.                 </td> <td style="width:5%; vertical-align: top; text-align: center;">F</td> <td style="width:5%; vertical-align: top; text-align: center;">B</td> <td style="width:15%; vertical-align: top; text-align: right;">-20.000.000</td> <td style="width:15%; vertical-align: top; text-align: right;">21</td> <td style="width:10%; vertical-align: top; text-align: right;">20.201.278</td> <td style="width:10%; vertical-align: top; text-align: right;">20.201.278</td> <td style="width:5%; vertical-align: top; text-align: right;">27</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL   <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">93.736.327</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">79</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">72.830.184</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">72.830.184</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 2679      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 2679      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.   <b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014   <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">B</td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">-20.000.000</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">21</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">20.201.278</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">20.201.278</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">27</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL   <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">93.736.327</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">79</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">72.830.184</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">72.830.184</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">99</td> </tr> </table>									<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 1351 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1351 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000866/2014.	F	B	-20.000.000	21	20.201.278	20.201.278	27	<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	93.736.327	79	72.830.184	72.830.184	99	<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	B	A	-20.000.000	21	20.201.278	20.201.278	27	<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	93.736.327	79	72.830.184	72.830.184	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 1351 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1351 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000866/2014.	F	B	-20.000.000	21	20.201.278	20.201.278	27																																	
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	93.736.327	79	72.830.184	72.830.184	99																																	
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	B	A	-20.000.000	21	20.201.278	20.201.278	27																																	
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	93.736.327	79	72.830.184	72.830.184	99																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 2679      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 2679      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.   <b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014   <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída                 </td> <td style="width:5%; vertical-align: top; text-align: center;">F</td> <td style="width:5%; vertical-align: top; text-align: center;">B</td> <td style="width:15%; vertical-align: top; text-align: right;">-50.000.000</td> <td style="width:15%; vertical-align: top; text-align: right;">28</td> <td style="width:10%; vertical-align: top; text-align: right;">64.128.378</td> <td style="width:10%; vertical-align: top; text-align: right;">64.128.378</td> <td style="width:5%; vertical-align: top; text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL   <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">177.145.771</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">72</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">126.041.628</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">126.041.628</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO      <b>Quantidade :</b> 2413      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 2413      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA   <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.   <b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014   <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">B</td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">-50.000.000</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">28</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">64.128.378</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">64.128.378</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL   <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">A</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">177.145.771</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">72</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">126.041.628</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">126.041.628</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">99</td> </tr> </table>									<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	F	B	-50.000.000	28	64.128.378	64.128.378	50	<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	177.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99	<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2413 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2413 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	B	A	-50.000.000	28	64.128.378	64.128.378	50	<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	177.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2679 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	F	B	-50.000.000	28	64.128.378	64.128.378	50																																	
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	177.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99																																	
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR REMUNERADO <b>Quantidade :</b> 2413 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2413 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.  <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída	B	A	-50.000.000	28	64.128.378	64.128.378	50																																	
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	A	A	177.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99																																	



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.253; Fevereiro-1.540; Março-1.559; Abril - 1.576, Maio-1.581; Junho-1.573; Julho-1.644; Agosto-1.591; Setembro-1.607; Outubro-1.603; Novembro-1.606; Dezembro-1.601. Processo n.º 080.007557/2014.  <b>( ** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

**PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA**

**OBJETIVO:** Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
952	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275.993	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	282.755 288.319	290.728 298.539	298.926 294.657	330.355	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
953	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7 08:41	7 10.10	7 9:24	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
954	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20.336	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25.000 29.833	28.000 17.607	30.000 11.077	35.000	PROCON(OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
1187	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500 8.380	3.000 7.966	2.500 5.519	3.000	SUBCID/ CODDEDE (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1188	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1.700 5.000	1.800 50.000	2.000 16.667	2.500	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR/ FAAI/ FUNPAD)
1189	NÚMERO DE VITIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	633 893	685 960	735 1.696	785	PROVÍTMA/ PROVITA/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1223	NÍVEL DE ATENÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	9.746 6.694	14.805 15.210	14.805 2.397	19.896	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS)
1224	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ASSISTIDOS	PESSOA	1.933	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500 1.439	2.500 1.147	2.500 3854	2.500	Sec Casa Civil (OBJ ESP 1 - Sec. Idoso)
1226	NÍVEL DE ALCANCE PELA DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATOS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	%	40	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 20	40 40	40 40	40	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR)
1227	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	99,91	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	98 96,28	98 95,72	98 98,08	98	NA HORA/ SEJUS ( OBJ ESP 2 - SEJUS)
1228	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	8,16	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	7 07:20	7 6,51	7 6:38	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)
1322	INSTITUIÇÕES DE ABRIGAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS CADASTRADAS E INSPECIONADAS	%	100	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100	100 100	100 100	100	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 01 - SEJUS)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 80.665.084 2013 = 102.250.767 2014 = 110.447.231 2015 = 113.206.663

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	64.752.445	98.766.542	153	85.998.751	82.028.020	18
<b>TIPO AÇÃO : ATIVIDADE</b>								
<b>AÇÃO : 2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL</b>		B		-330.125	21	41.422	176.746	5
		A	1.608.500	3.680.318	229	2.755.063	2.107.045	57
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Por meio de convênio com esfera federal, parcerias com entidades e pela própria unidade mediante contratação de empresas especializadas por meio de licitação.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6222.2179.4371 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	S	B		695	0	41.144	694	0
		A	728.500	957.637	131	48.085	7.635	1





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		695	0		694	0
		A	728.500	557.637	77		7.635	1
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	400.000	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEPENDENTE ASSISTIDO      Quantidade : 14805      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 14805      Unidade Medida : PESSOA</b>								
ETAPA ▶ 0021 - Assistir aos dependentes químicos do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Disponibilização de Diárias nos períodos de 07 a 11/04, 26 a 30/05 e 21 a 25/07 ao Subsecretário de Políticas sobre Drogas/Presidente do Fundo Anti drogas do Distrito Federal, para participação do Mestrado Profissional em Prevenção e Assistência e Usuários de Alcool e outras Drogas - Pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre - DODF. N°70 de 08/04/2014. Processo n°400.000.088/ 2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6222.2179.3696 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-330.820	38	278	176.052	6
		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	2.099.410	77
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-330.820	38		176.052	6
		A	880.000	2.722.681	309		2.099.410	77
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEPENDENTE ASSISTIDO      Quantidade : 1000      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1000      Unidade Medida : PESSOA</b>								
ETAPA ▶ 0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Dependentes assistidos: jan: 254; fev: 246; mar: 279; abr: 258; mai: 278; jun: 284; jul: 275; ago: 277; set: 276; out: 262; nov: 263; dez: 0.0.Unidade não informou dados referentes ao mês de dezembro. Prestação de serviços em comunidades terapêuticas, em atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de internato, conforme Processos nº 0400.000.298/2011 e nº 0400.000.360/2012.								
<b>AÇÃO : 2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR</b>		B		-60	0	599	4.436	0
		A	1.249.203	4.416.952	354	911.238	911.238	21



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Recebimento, análise e encaminhamento de consultas, denúncias, reclamações, sugestões ou proposições apresentadas por entidades representativas da pop. e por consumidores individuais ou coletivos.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2267.0005 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 28000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 28000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Prestar assistência ao consumidor. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: jan: 14.970; fev: 13.064; mar: 11.886; abr: 11.818; mai: 12.782; jun: 9.502; jul: 12.976; ago: 12.230; set: 5.173; out: 5.681; nov: 5.588.; dez: 11.077. Atendimento pessoal e telefônico aos consumidores e fornecedores. Informação, conscientização e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias.	F	B		-60	0	599	0	0
		A	846.000	211.205	25	206.802	206.802	98
		B		-60	0		0	0
		A	846.000	211.205	25		206.802	98
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2267.0004 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0003 - Prestar assistência ao consumidor. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014	F	B		0	0	0	4.436	0
		A	403.203	4.205.747	0	704.436	704.436	17
		B		0	0		0	0
		A	153.203	3.878.038	0		700.000	18
		B		0	0		4.436	0
		A	250.000	327.709	131		4.436	1



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atendimentos Realizados Procon Digital: jan: 1.406; fev: 1.117; mar: 1.250; abr: 1.067; mai: 1.041; jun: 957; jul: 738; ago: 494; set: 532; out: 758; nov: 849; dez: 1.078. Processo nº 400.001.660/2011.								
<b>AÇÃO :</b> 2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		B		-43.144	1	156.855	199.866	22
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	3.284.719	922.915	28	819.025	819.025	89
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> Com a contratação de empresas por meio de licitação, serão realizados eventos/palestras, educativas, implantação de planos e programas de lazer, mais a realização de campanhas educativas para a promoção da dignidade destas pessoas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.241.6222.2268.1948 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-41.081	3	158.919	199.866	71
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	1.300.000	280.819	22	280.819	280.819	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		-41.081	3		199.866	71
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG :</b> <b>Quantidade Prevista :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	1.300.000	280.819	22		280.819	100
<b>ETAPA ▶</b> 0040 - Realizar ações relativas à Programas da Secretaria Especial do Idoso								
<b>Previsão:</b> Início 30/04/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Despesa autorizada para custeio de eventos previstos em 2014 (Proc. Nº 150.000.654/2014); Semana Nacional do Idoso 1.833 idosos participantes e IV Semana de Valorização da Pessoa Idosa								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.241.6222.2268.1949 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA	F	B		0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	900.000	0	0	0	0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		0	0		0	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG :</b> <b>Quantidade Prevista :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	900.000	0	0		0	0
<b>ETAPA ▶</b> 0041 - Realizar ações de combate à violência contra a pessoa idosa								
<b>Previsão:</b> Início 30/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Campanha Preventiva para a Segurança da Pessoa Idosa em parceria com PMDF (distribuição de cartilhas, camisetas e confecção de cartazes) no marco da Semana de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.; Disque Idoso - Atend. Violência Contra o Idoso - Jan/Jun: 923, Jul/Out: 642; Nov/ Dez: 97.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.241.6222.2268.8378 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.063	0	2.064	0	0
		A	1.084.719	642.096	59	538.206	538.206	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.063	0		0	0
		A	1.084.719	641.346	59		537.456	84
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	750	0		750	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 2500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2500 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0038 - Desenvolver ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população idosa e ampliar a assistência prestada ao idoso do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Programas: Passeando c/ idoso: 2.551 ; Ciclo Palestra 2.504; Sec comunitaria 3774; Escolas. Avós 1273; Camp Conscientização 1.440; Projeto Ativa Idade 30.387 idosos assistidos; Ouvidoria Atendimentos 599, Denúncia 595; Atendimentos Parceria Fundação Ass Jurídica 1.192 idosos Assist; Colônia de Férias 60 idosos; I Seminário Internacional sobre novas perspectivas de vida: 240 idosos.								
<b>AÇÃO :</b> 2322 - BOMBEIRO AMIGO		B		0	0	0	0	0
		A	141.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> ASSISTIR AO CIDADÃO DA "MELHOR IDADE"								
<b>Implementação :</b> Fornecer, por meio de bombeiros capacitados em educação física. à população do Distrito Federal atividades físicas e ginástica apropriadas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6222.2322.0001 - BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	141.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	141.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA      <b>Quantidade :</b> 1000    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 1000    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Atender anualmente idosos no programa Bombeiro Amigo</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Idosos matriculados: 1º Bimestre: 647 2º Bimestre: 645 3º Bimestres 647 4º Bimestre 963 5º Bimestre: 904 6º Bimestre: 904</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 2426 - REINTEGRA CIDADÃO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO À PESSOA OU INDIVÍDUO O PLENO</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>		B A	10.626.382	-1.005.952 15.428.914	9 145	2.428.837 13.803.554	1.987.783 12.906.757	13 84
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8439 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA      <b>Quantidade :</b> 55    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 55    <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Brasília conforme contrato com a FUNAP.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: Jan 44; Fev 39; Mar 50; Abr 58; Mai 56; Jun 50; Jul 52; Ago 52; Set 51; Out 49; Nov 49; Dez 49; Processo nº141.003.680/2012.</p>	F	B A B A		-41.045 239.700 -41.045 239.700	17 325 17 325	41.046 778.654	121.003 716.088	16 92 16 92
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8463 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA</p>	F	B A		0 256.200	0 75	763 191.087	16.913 191.087	0 100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		16.913	0
		A	256.200	191.850	75		191.087	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 33</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 33</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 30; fev: 30; mar: 30; abr: 30; maio: 0; jun: 0; jul: 0; ago: 0; set: 0; out: 0. nov: 0; dez: 0. Proc. nº 131.000.872/2013								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8447 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA</b>	F	B		1	0	72.921	78.858	15
		A	282.000	519.221	184	446.299	412.493	79
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1	0		78.858	15
		A	282.000	519.221	184		412.493	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 40</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 40</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Cidadãos reintegrados: jan 29; fev 28; mar 23; abr 23; mai 40; jun 35; jul 37; ago 41; set 41; out 37; nov 37; dez 29. Processo: 132.000.493/2013								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8468 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO</b>	F	B		-11.000	13	11.019	18.064	14
		A	86.950	125.950	145	125.931	99.031	79
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-11.000	13		18.064	14
		A	86.950	125.950	145		99.031	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA</b> <b>Quantidade : 15</b> <b>Unidade Medida : PESSOA</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional de Sobradinho conforme contrato com a FUNAP.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO V - SOBRADINHO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: mar.08 ; abril. 11; mai. 10; jun. 09; jul. 14; ago. 13; set. 12; out. 10; nov. 10; dez. 00 . Processo nº 134.000.024/2014.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8440 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados que estão à disposição da Administração Regional do Paranoá conforme contrato com a FUNAP.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VII - PARANOÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: janeiro: 25; fevereiro: 24; março: 23; abril: 21, maio: 26, junho: 21, julho: 19, agosto: 20, setembro: 21, outubro: 18, novembro: 18, dezembro: 16, Processo nº 140.000.182/2013</p>								
	F	B		-20.098	10	1.663	45.714	15
		A	211.500	303.163	143	303.163	276.163	91
		B		-20.098	10		45.714	15
		A	211.500	303.163	143		276.163	91
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8459 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
	F	B		35.000	37	35.000	42.193	26
		A	94.311	160.311	170	160.311	160.311	100
		B		35.000	37		42.193	26
		A	94.311	160.311	170		160.311	100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 13; fev 13; mar 13; abr; 13; mai 15; jun 15; jul 15; ago 15, set 14, out 14, nov 12, dez 12. Proc. 136.000.370/2013								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8457 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional - Ceilândia <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO IX - CEILÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> 12 Pessoas assistidas: Contratadas para prestação de serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação, predial, manut. áreas urbanizadas e ajardinadas e recuperação de bens móveis, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, garçons e serviços gerais Proc.138.000547/2013	F	B		-1.620	1	39.605	-19.605	-8
		A	129.720	233.100	180	170.115	170.115	73
		B		-1.620	1		-19.605	-8
		A	129.720	233.100	180		170.115	73
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8441 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 39 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 39 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Guará, conforme contrato com a FUNAP. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO X - GUARÁ <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Janeiro 39 - Fevereiro 39 - Março 39 - Abril 39. Maio 39 - Junho 39. Julho 39 - Agosto 39. Setembro 39 - Outubro 39. Novembro 39. Dezembro 39. Processo 137.000.676/2014.	F	B		32.600	12	32.600	91.645	18
		A	282.000	519.100	184	519.100	514.065	99
		B		32.600	12		91.645	18
		A	282.000	519.100	184		514.065	99





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8442 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA      Quantidade : 27      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 25      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0016 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro, conforme contrato com a FUNAP.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan. 17; fev. 21; mar. 20; abr.18; mai. 19; jun. 23; jul. 18; ago. 19; set. 24; out. 25; Processo nº 139.000.076/2010 .</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8483 - REINTEGRA CIDADÃO-- CRUZEIRO</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA      Quantidade : 1000      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 25      Unidade Medida : PESSOA</b>								
<b>ETAPA ▶ 0043 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro, conforme contrato com a FUNAP.</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO      ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: nov. 21; dez. 20; Processo nº 139.000.370/2014.</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8443 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XII - Samambaia conforme contrato com a FUNAP. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XII - SAMAMBAIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 20; fev 20; mar 20; abr 20; mai 20, jun 23; julho: 23, agosto: 23; set 19; out 15; nov 18 ; dez 13 proc: 142.000.769/2012								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8444 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração de Santa Maria (conforme contrato com a FUNAP) RAXIII - Santa Maria <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIII - SANTA MARIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sentenciados assistidos e ressocializados: jan: 15; fev: 15; mar: 15; abr: 15; mai:15. Processo: 143.000.281/2013. e Processo: 143.000.259/2014: jun: 18; jul.: 18; ago: 18; set: 18; out: 18. nov.: 17; dez: 17.	F	B		-42.868	29	42.868	38.070	19
		A	145.700	201.891	139	201.891	179.890	89
		B		-42.868	29		38.070	19
		A	145.700	201.891	139		179.890	89
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8445 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados, conforme contrato firmando entre a FUNAP e a RAXIV	F	B		-12.000	6	23.287	18.197	15
		A	200.690	123.162	61	111.875	101.875	83
		B		-12.000	6		18.197	15
		A	200.690	123.162	61		101.875	83



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: Jan 10; Fev 10, Mar 10, Abr 10 ; Mai 10, Jun 10; Jul. 10; Ago 10; Set. 10; Out. 10; Nov. 4; Dez. 4 Processo nº: 307.000.191/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8446 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan 16; fev 16; mar 16; abr 16; mai 21; jun 18; jul 18; ago 18; set 16; out 16; nov 13; dez 10. Procs. nºs 145.000.232/2013 e 145.000.235/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8448 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme Contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVI - LAGO SUL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Assistência e ressocialização de 6 reeducandos, Sendo 4 na área de manutenção e conservação de áreas públicas								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
do Lago Sul e 2 em serviços administrativos da Sede desta RA XVI, Processo nº 146.000.077/2013 - jan.: 6; fev.:5; mar.: 5; abr.: 5; mai.: 5; jun.: 4; jul.: 4 (8 dias) Processo nº 146.000.266/2014 - jul.: 4; ago: 5; set: 6; out. 5; nov.5; dez: 5.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8449 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		0	0	10.336	17.666	0
		A	188.000	187.662	100	177.326	177.326	94
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		17.666	0
		A	188.000	187.662	100		177.326	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Reintegrar Cidadão-Administração Regional do Riacho Fundo								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan. 20, Fev. 16, Mar. 12, Abr. 13, Maio 13, Jun. 13, julho, 14, agosto 13, set. 13, out. 14, nov 13 dez, 13 processo nº 148000148/2013,								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8450 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	17.751	9.269	0
		A	65.800	65.800	100	48.049	48.049	73
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.269	0
		A	65.800	65.800	100		48.049	73
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XIX conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 03; fev 03; mar 03; abr 03; mai 04; jun 04; jul 04; ago 04; set 04; out 04; nov 04; dez 04. Processo nº 147.000.098/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8451 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	F	B		-15.241	32	15.241	13.149	18
		A	47.000	73.552	156	73.552	67.552	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.241	32		13.149	18
		A	47.000	73.552	156		67.552	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RAXX conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas. Jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 05.; maio: 06; jun: 05; jul: 06; ago: 05; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05. Processo nº 300.000.268/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8452 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	14.311	0
		A	122.905	120.727	98	120.727	89.783	74
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		14.311	0
		A	122.905	120.727	98		89.783	74
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan:06; Fev:07; Mar:07; Abr:07; Mai:09; Jun:11; Jul: 11; Ago: 11; Set: 08; Out:09; Nov: 09; Dez:06 - Proc:301.000.133/2013 e Proc: 301.000.206/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8453 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	F	B		-4.197	9	4.198	9.580	55
		A	47.000	17.453	37	17.453	11.953	68
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.197	9		9.580	55
		A	47.000	17.453	37		11.953	68



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Varjão conforme contrato FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIII- VARJÃO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: Jan 4; Fev 4 - ainda em andamento o processo de renovação da contratação Processo nº 303.000.008/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8454 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	F	B		0	0	0	18.850	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	125.000	125	125.000	110.211	88
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		0	0		18.850	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	100.000	125.000	125		110.211	88
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way RA XXIV conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIV - PARK WAY <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: jan 08; fev 10; mar 10; abr 09; maio 10; jun 10; jul 09; ago 10; set 10; out 10; nov 07; dez 03. Processos nº 305.000.194/2011.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8455 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		1.550	2	4.417	9.311	13
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	70.500	72.050	102	72.042	72.042	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		B		1.550	2		9.311	13
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA		A	70.500	72.050	102		72.042	100
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SCIA conforme contrato com a FUNAP.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: Jan: 10; Fev: 08; mar: 10; abr: 10; mai: 10; jun: 05; jul: 10; ago: 10; set: 10; out: 00; nov: 00; dez: 00. Processo nº 306.000.646/2011								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8458 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0005 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional do SIA, conforme o contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan: 04 fev: 06; mar: 07 abril: 10. maio:12 junho:12 julho:12 agosto:08. setembro: 06 outubro : 06. novembro:06 dezembro: 07. Processo nº : 309.000.029/2013								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8460 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXX, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXX - VICENTE PIRES <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 03, fevereiro: 03. março: 03, Abril: 04, maio: 03, junho: 03, julho: 03 , agosto: 06, setembro: 06, outubro: 06, novembro: 06, dezembro: 06, Processo: 366.000.025/2013 , 366.000.069/2014 e 366.000.151/2014.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8400 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	F	B		-6.000	9	0	7.673	10
		A	65.800	79.000	120	79.000	77.059	98
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-6.000	9		7.673	10
		A	65.800	79.000	120		77.059	98
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Administração Pública, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sentenciados assistidos: Jan: 05; Fev: 05; Mar: 05; Abr: 09; Mai: 08; Jun: 08; Jul: 08; Ago: 09; Set: 10; Out: 08; Nov: 06; Dez: 06 (Processo 414.000.127/2012).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.421.6222.2426.0019 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL	F	B		-16.898	18	16.899	25.170	20
		A	94.000	123.102	131	123.101	123.101	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-16.898	18		25.170	20
		A	94.000	123.102	131		123.101	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEAGRI, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: jan 9; fev 9; mar 8; abr 9; mai 9; jun 11; jul 10; ago 10; set 10; out 10; nov 10; dez 10. Proc. 070.000.047/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.421.6222.2426.8403 - REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	D	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	200.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 13 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA/DF conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas Jan. 08; Fev. 12; Març. 12; Abr. 13; Mai. 13; Jun. 13; Jul. 13; Ago. 12 set. 13 out. 13 Nov. 12 Dez. 10 Proc.071000.010/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 13.421.6222.2426.8389 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	F	B		13.000	18	8.797	13.052	20
		A	70.500	65.875	93	61.672	61.672	94
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		13.000	18		13.052	20
		A	70.500	65.875	93		61.672	94
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 8 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0102 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 08; fev 08; mar 08; abr 08; mai 06; jun 06; jul 06; ago 06; set 06; out; 06; nov 06; dez 06. Proc.: 150.000.209/2011.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 12.421.6222.2426.8424 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	195.862	167.424	0
		A	1.143.812	1.143.812	100	947.950	865.310	76
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		167.424	0
		A	1.143.812	1.143.812	100		865.310	76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 85 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 85 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0108 - Remunerar servidores participantes do programa reintegra cidadão.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> contratação de mão-de-obra para fins de manut. e recuperação de cadeira escolar e pintura do mobiliário escolar da rede oficial. Proc. 080.003852/2011. Contratação de mão-de-obra de sentenciados egressos do sistema penitenciário do DF - FUNAP/DF, com fins de oportunizar trabalho e ressocialização. Proc. 080.007311/2008. Janeiro - 89; Fevereiro - 71; Março - 78; Abril - 74; Maio- 69; Junho-71; Julho-66; Agosto-65, Setembro-79, Outubro-66, Novembro-85, Dezembro-83.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8390 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 45 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 45 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistida: jan 38; fev 35; mar 43; abr 44; mai 34; jun 33, jul 36; agos 37; set 39; out 28; nov 28;. Processo nº 040.003.575/2011.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8482 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p>								
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0031 - Assitir e ressocializar sentenciados à disposição da SDE conforme contrato com a Funap</p>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: set 3; out: 4; nov 5 ; dez 4. Processo nº 370.000.430/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8394 - REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan. 03; fev. 04; mar. 04; abr. 04; mai.04; jun. 03. jul. 03; ago. 03; set. 03; out. 03; Nov: 03; Dez: 03. Proc. 197.000.280/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.421.6222.2426.8399 - REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 07; fev 09; mar 10; abr 10; mai. 08; jun 09; jul 14; ago 11; set 10; out 07; nov 07; dez 07. Processo nº 196.000.352/2012 e 196.000.059/2013.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 18.421.6222.2426.8398 - REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.019	1	1.019	27.764	17
		A	134.420	166.101	124	166.100	150.100	90
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		-1.019	1		27.764	17
		A	134.420	166.101	124		150.100	90
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 9 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 10; fev: 10; mar: 10; abr: 10; mai: 10; jun: 10; jul: 12; ago: 12; set: 11; out: 10; nov: 10; dez: 10. Proc. nº: 391.000.868/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 10.421.6222.2426.8429 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	909.527	233.526	0
		A	1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	2.938.473	76
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
		B		0	0		233.526	0
		A	1.269.000	3.848.000	303		2.938.473	76
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 350 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0142 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sentenciados assistidos: jan 273; fev 261; mar 232; abr 216; mai 231; jun 215; jul 203; ago 217; set 206; out 206; nov 188; dez 158. Processo nº 060.001.481/2012; 060.015.046/2010.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6222.2426.8431 - REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	F	B		10.000	5	10.000	59.395	15
		A	197.400	407.400	206	407.400	363.221	89



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		10.000	5		59.395	15
		A	197.400	407.400	206		363.221	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 52 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 52 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan 43; Fev 45, Mar 41, Abr 45, Mai 36, Jun 29, Jul 37, Ago 36, Set 30, Out 30, Nov. 42, Dez 32. (Proc. 050.000.070/2014).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6222.2426.8435 - REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	5.508	57.080	0
		A	450.000	450.000	100	370.215	250.277	56
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		57.080	0
		A	450.000	450.000	100		250.277	56
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0026 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 20; fev 18; mar 20; abr 20; mai22; jun 22; jul 22; ago 20; set 24; out 25; nov 25; dez 18 (Processo nº 055.037.264/2010).								
<b>ETAPA ▶</b> 0116 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pagamento de despesas referentes a recuperação de presos a fim de oferecer mão de obra a sentenciados, conforme publicação no DODF Nº 263, de 17.12.2014, página 51. (Processo nº 055.037.264/2010).								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.421.6222.2426.0024 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL	F	B		-452.639	54	452.639	110.851	17
		A	846.000	671.158	79	671.157	671.157	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-452.639	54		110.851	17
		A	846.000	671.158	79		671.157	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ST conforme o contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 11/08/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas FUNAP: janeiro 47; fevereiro 60; março 60; abril 63; maio 63; junho 65; julho 65; agosto 70; setembro 51; outubro 49; novembro 45 ; dezembro 37. Processo nº 090.002.443/2013 e outros.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.421.6222.2426.0021 - REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	40.062	0
		A	113.740	227.861	200	227.861	208.638	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		40.062	0
		A	113.740	227.861	200		208.638	92
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PRESO								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDHAB/DF conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 15; fev: 15; mar: 15; abr: 15; mai: 15; jun: 15; jul: 15; ago: 15; set: 15; out: 15; nov: 15; dez: 15. Processo nº 390.000.209/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6222.2426.8475 - REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	23.375	99	23.375	23.375	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	23.500	23.375	99		23.375	100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0023 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Codhab (U.O. 28209), conforme contrato com a FUNAP. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas: jan: 8; fev: 7; mar: 9; abr: 11; mai: 10; jun: 9; jul: 9; ago: 7; set: 9; out: 9; nov: 9; dez: 8.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.0026 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 55 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas assistidas - jan: 18; fev: 19; mar: 19; abr: 19; mai: 21; jun: 20; jul: 20; ago: 20; set: 22; out: 24; nov: 25; dez: 21 (Processo nº 410.001.548/2012).	F	B		-24.000	8	24.145	53.654	20
		A	317.465	267.441	84	267.295	267.295	100
		B		-24.000	8		53.654	20
		A	317.465	267.441	84		267.295	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.0001 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 170 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 170 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP.	F	B		-292.615	31	292.615	248.031	16
		A	940.000	1.541.598	164	1.541.598	1.361.959	88
		B		-292.615	31		248.031	16
		A	940.000	1.541.598	164		1.361.959	88



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas Assistidas: jan: 92; fev: 95; mar: 98; abr: 94; mai: 99; jun: 96; jul: 94; ago: 96; set: 97; out: 94; nov: 95; dez: 95. Despesas com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEJUS. Processos nº 400.000.496/2012 e 400.000.857/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8384 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: <b>Quantidade Prevista:</b> 20 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO:</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO:</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas assistidas: jan 13; fev 14; mar 14; abr 14; mai 13; jun 13; jul 14; ago 13; set 15; out 16; nov 18 e dez 0. Processo nº 480.000.430/2012								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.421.6222.2426.8387 - REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 30 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: <b>Quantidade Prevista:</b> 25 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA ETAPA ▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO:</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO:</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas Assistidas: janeiro.25, fevereiro 25, março 23, abril 24, maio 22, junho 25, julho 25 e agosto 25, setembro 17, outubro 17, outubro 17, novembro 17 e dezembro 17. Processo nº 401.000.602/2010.								





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.421.6222.2426.8473 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	23.290	0
		A	73.779	125.779	170	125.779	114.220	91
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		23.290	0
		A	73.779	125.779	170		114.220	91
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SECRIANÇA conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan 9, fev 9, mar 10, abr 10, mai 09, jun 10, jul 11, ago 09, set 09, out 10, nov 09, dez 09. Processo nº 417.001.135/2012.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.421.6222.2426.8433 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA	F	B		-5.060	18	0	0	0
		A	28.200	18.859	67	18.859	18.859	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.060	18		0	0
		A	28.200	18.859	67		18.859	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 18 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEPDEC-DF conforme contrato com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXIX - SIA <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Sentenciados assitidos. Jan:02; Fev:02; Mar 02; Abr:03; Mai: 02, Jun: 02, Jul: 02, Ago: 02, Set: 02, Out: 00. Processo: 423.000.007/2012. Secretaria foi extinta em 08/10/2014, conforme Decreto nº 35.891, de 08/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 10/10/2014, conforme Decreto nº 35.899, de 10/10/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8479 - REINTEGRA CIDADÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		-25.057	25	25.057	30.094	19
		A	98.700	160.123	162	160.122	142.122	89



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-25.057	25		30.094	19
		A	98.700	160.123	162		142.122	89
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SECOPA conforme contrato com a FUNAP.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 30/06/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: jan: 07; fev: 09; mar: 10; abr: 10; mai: 12; jun: 12; jul: 12; ago: 13; set: 13; out: 14; nov: 12; dez: 12. Proc. nº 427.000149/2013.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.421.6222.2426.8480 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	F	B		-48.577	69	48.577	11.420	15
		A	70.500	76.923	109	76.923	71.191	93
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-48.577	69		11.420	15
		A	70.500	76.923	109		71.191	93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0006 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Sec. da Mulher conforme contraro com a FUNAP								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: Jan 07; Fev 07; Mar: 06; Abr: 07; Mai: 07; Jun: 07; Jul: 07; Ago: 07; Set 05; Out 05; Nov. 05; Dez. 05. Processo nº 419.000.114/2013								
<b>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	871.797	4.491.206	515	102.481	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Estudo sobre alguns aspectos dos novos direitos e dos problemas atuais nas relações de consumo.								
<b>Implementação :</b> Aquisição e manutenção de softwares com empresa especializada, por meio de contrato conforme Lei 8.666/93 e alterações. Base legal da ação: LC nº 050, de 23/12/1997.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.126.6222.2557.5167 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	871.797	4.491.206	515	102.481	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	871.797	841.161	96		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	3.650.045	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Gerir sistemas de tecnologia da informação do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor.								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema Mantido: Empenho para atender despesa com reativação e ampliação da plataforma digipro NS 309535, com os respectivos aparelhos digitais, licenças e software aplicativo, com as adequações de software e hardware, atendendo as ampliações necessárias. Processo: 015.000.320/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		B		479.320	185	494.047	495.082	55
		A	258.500	895.438	346	895.082	895.082	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> A implementação da ação será por meio de convênio com esfera federal e pela própria unidade. Promovendo a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que garantam segurança às vítimas e seus familiares								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2593.7080 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		479.320	185	494.047	495.082	55
		A	258.500	895.438	346	895.082	895.082	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		479.320	185		495.082	55
		A	258.500	895.438	346		895.082	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 35 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 35 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares- PROVITA/DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas atendidas: jan: 36; fev: 39; mar: 35; abr: 38; mai: 41; jun: 42; jul: 42; ago: 43; set: 43; out: 38; nov: 30; dez: 0,00. Reinserção social de pessoas vítimas de violência e em situação de grave ameaça contra sua vida, em novos espaços comunitários, de forma sigilosa. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 2616 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		B A	404.200	0 671.295	0 166	31.806 438.959	64.813 438.959	0 65
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2616.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-- PLANO PILOTO	F	B A	4.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	4.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0017 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa dos direitos humanos - CDPDDH.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Conselho mantido. Em novembro foi realizada a 71ª Reunião Ordinária , onde houve aprovação dos pareceres e encaminhamento aos órgãos competentes de processos formados a partir de denúncias da população, os dados dos quantitativos de atendimentos realizados ainda não foram contabilizados.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2616.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL	F	B A	376.000	0 469.962	0 125	31.806 438.155	64.813 438.155	0 93
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	376.000	0 469.962	0 125	64.813 438.155	64.813 438.155	0 93
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - Conselho Antidrogas - CONEN/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Conselho mantido. Atendimentos realizados: jan: 0 ; fev: 4.731; mar: 5.229; abr: 10.329; mai: 4.823; jun: 8.288; jul: 554; ago: 3.812; set: 31; out: 3.854; nov:632; dez: 0,00. Palestras, oficinas e projetos para reinserção social. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de Dez/2014. <b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.2616.0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0019 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - enfrentamento ao tráfico de pessoas. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Conselho mantido. Atendimentos realizados: jan: 189; fev: 756; mar: 646; abr: 832; mai: 2.810; jun: 445; jul: 97; ago: 435; set: 525; out: 113; nov: 51; 0,00. Divulgar dar visibilidade ao tema e questão e prestar atendimento psicossocial e jurídico as vítimas. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	201.333	857	803	803	0
		B		0	0			0
		A	23.500	201.333	857		803	0
<b>AÇÃO :</b> 2665 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		B		0	0	0	0	0
		A	4.700	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.242.6222.2665.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	4.700	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	4.700	0	0		0	0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0009 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CODDEDE/DF. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Conselho mantido. Atendimentos Realizados: jan: 610; fev: 443; mar: 361; abr: 414; mai: 420; jun: 465; jul: 369; ago: 398; set: 388; out: 402; nov: 405; dez: 370.								
<b>AÇÃO :</b> 2989 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> Adoção de uma gestão compartilhada de modo a envolver todos os servidores da organização, com prestação integrada de serviços de operação e manutenção.		B A	13.772.944	-5.065.755 14.618.344	37 106	2.308.055 14.618.342	593.025 12.916.265	4 88
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6222.2989.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 7 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo. Atendimentos: jan: 305.537; fev: 279.066; mar: 264.936; abr: 287.004; mai: 305.816; jun: 220.929; jul: 361.930; ago: 336.255; set: 333.706; out: 337.539; nov: 251.432; dez: 251.738.Processo: 400.000.105/2012 e outros.	F	B A B A	13.772.944	-5.065.755 14.618.344 -5.065.755 14.618.344	37 106 37 106	2.308.055 14.618.342	593.025 12.916.265	4 88 4 88
<b>AÇÃO :</b> 4083 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		B A	282.000	-20.000 36.637	7 13	20.000 36.637	0 36.637	0 100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover o acesso e a inclusão de jovens e adolescentes nas políticas públicas, bem como a participação da sociedade civil <b>Implementação :</b> Execução direta do GDF, parcerias com outros segmentos da Sociedade.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.244.6222.4083.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 15200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 15200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Implementar Programas Comunitários e Sociais pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Programas Implementados: Companhia de Teatro Pátria Amada, Esporte à Meia-Noite e outros. Pessoas assistidas: Jan 202; Fev 8.766, Mar 18.699, Abr 11.569, Mai 13.661, Jun 8.018, Jul 10.180, Ago 26.675, Set 16.601, Out. 13.060. Nov. 6.300, Dez. 4.385. (Proc. 050.000.617/2011).								
<b>AÇÃO : 4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Assistir à pessoas com deficiência, promovendo orientação, defesa e a proteção dos seus direitos. <b>Implementação :</b> Mediante fiscalização e vistoria garantir o direito de acessibilidade, buscar parcerias para oferecer programas de formação, qualificação profissional e incentivo para inclusão no mercado de trabalho.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.242.6222.4121.0001 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Prestar assistência à pessoa com deficiência.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: jan: 5.598; fev: 5.978; mar: 6.497; abr: 6.154; mai: 5.253; jun: 3.998; jul: 5.241; ago: 5.899; set: 6.305; out: 5.678; nov: 4.536; dez: 0,00. Apoio a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, mercado de trabalho, cadastro habitacional, orientação e credenciamento do passe livre, central de libras, promoção de eventos, palestras, fóruns e seminários. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.</p>								
<p><b>AÇÃO : 4122 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA</b></p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Oferecer proteção e assistência de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.</p> <p><b>Implementação :</b> A prestação do serviço por meio de atendimentos nos núcleos distribuídos por regiões adm., visando dar proteção multidisciplinar às vítimas de violência e seus familiares na área psicológica e jurídica.</p>		B A	423.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</b></p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6222.4122.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 650 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 650 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0022 - Oferecer proteção social básica e assistência multidisciplinar às vítimas e seus familiares atingidos por crimes violentos - Pró-Vítima.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Atendidas: jan: 1.360; fev: 1.322; mar: 1.417; abr: 1.835; mai: 2.034; jun: 1.637; jul: 1.977; ago: 2.076; set: 2.368; out: 2.083; nov: 1.823; dez: 0,00 Atendimento de apoio às vítimas de crimes violentos( ameaça, estupro, homicídio, violência doméstica, maus tratos, roubo, lesão corporal, etc). Assistência multidisciplinar jurídica, psicológica e social às vítimas e seus familiares. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.</p>		S B A B A	423.000 423.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<p><b>AÇÃO : 4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b></p>		B A	1.774.800	-451.157 1.598.583	25 90	464.961 869.108	170.796 309.695	11 19





PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** <b>Implementação :</b> *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.422.6222.4123.2258 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-451.157	25	464.961	170.796	11
		A	1.774.800	1.598.583	90	869.108	309.695	19
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-450.987	25		163.546	11
		A	1.774.800	1.478.926	83		288.614	20
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-170	0		7.250	6
		A	0	119.657	0		21.081	18
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0034 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito Federal								
<b>Previsão:</b> Início 02/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Com Dia Nac. Consc. Int. Rel; Reun. PP Mul. Neg; Vis. Téc. Quilombo Mesq., Comp. Penit. Papuda, Acamp. Cig. Sta Maria Sul, Com. Cigana Cór. do Arrozal, Com. Quilomb. Fercal; Pal.: His. P. Negro Brasil; Leg. Deixados p/Mandela; Video Con. implant. do SINAPIR; I Corrida Iguald. Racial; Roda conversa griô -Bienal Livro; Proj. Copa s/Racismo; Sem. Neg. LGTB; I Expo Hip Hop; Disk-Racismo - Jan/Abr: 3304; Mai/Jun: 1143; Jul/Ago: 1522, Set/Out: 1608; Mês Cons. Negra (Proc. 150002010/2014 e outs).								
<b>AÇÃO :</b> 4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		B		13.892.992	47	13.636.313	13.831.047	27
		A	29.670.000	52.003.490	175	50.746.811	50.684.867	97
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> x								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6222.4202.0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	F	B		13.892.992	48	13.636.313	13.831.047	27
		A	28.670.000	51.003.490	178	50.746.811	50.684.867	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		13.892.992	48		13.831.047	27
		A	28.670.000	51.003.490	178		50.684.867	99



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA BENEFICIADA      <b>Quantidade :</b> 50000      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 50000      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0018 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 44.614; Fev.: 46.354; Mar.: 42.924; Abr.: 43.229; Mai.: 44.417; Jun.: 44.459; Jul.: 44.693; Ago.: 44.388; Set.: 45.092; Out.: 44.977. Nov.: 44.282; Dez.: 43.813. Proc.: 098.000.236/2014, 098.000.312/2014, 098.000.856/2014 e outros.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0025 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a operadores de transporte público coletivo referente ao Passe Livre a Portadores de Necessidades Especiais.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 14/02/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Fev.: 098.003.721/2013. Mar.: 098.000.666/2014; 098.005.865/2013. Mai.: 098.002.554/2013, 098.001.643/2013. Jun.: 098.004.683/2013. Ago.: 098.001.685/2014.</p>								
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL</b></p>								
<p><b>SUBTÍTULO :</b> 26.453.6222.4202.0006 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA BENEFICIADA      <b>Quantidade :</b> 50000      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 50000      <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo - Fundo de Transporte Público Coletivo - Distrito Federal</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Portadores de Necessidades Especiais (PNE) beneficiados: Jan.: 44.614; Fev.: 46.354; Mar.:42.924; Abr.: 43.229. Maio: 44.417; Jun; 44.459. Jul: 44.693; Ago:44.388. set: 45.098; out: 44.977; nov: 44.282; Dez.: 43.813; Proc.:098.000.236/2014, 098.000.312/2014, 098.000856/2014 e outros. Este programa está sendo mantido até o momento com recursos do DFTRANS (UO: 26204).</p>								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		0	0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 6031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO</b>		B A	23.500	0 2.450	0 10	0 2.450	0 2.450	0 100
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.241.6222.6031.0008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	23.500	0 2.450	0 10	0 2.450	0 2.450	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A		0 0	0 0			0 0
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B A	23.500 0	0 2.450	0 0			0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0039 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal</b>								
<b>Previsão:</b> Início 30/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de equipamento audiovisual: 01 máquina fotográfica e 01 filmadora (Proc. Nº 002.001.076/2013). 3ª Oficina de "Gestão para Entidades e Interessados no Atendimento da Pessoa Idosa - Uma Nova Visão": 400 pessoas capacitadas (22 e 23 de outubro).								
<b>AÇÃO : 6032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO</b>		B A	122.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.422.6222.6032.0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO- SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	122.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A		0 0	0 0			0 0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0035 - Manter em funcionamento o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro  <b>Previsão:</b> Início 02/01/2014      Término 31/12/2014  <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída  <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reuniões: Construção de PP Mulheres Negras; Estratégia de Func. da SEPIR/DF; Elaboração do Plano Dist. da Prom. Iguald. Racial; Colegiado do Cons. de Def. dos Direitos do Negro - SEPIR/DF, Cernegro/DF; MMU/DF; UNEGRO/DF, NCN/DF; Lanc. Proj. Copa s/Racismo; Treinam. Proj. Copa s/Racismo; Trab. Proj. Copa s/Racismo (Fifa Fan Fest, Torre de TV); Elaboração do PLANDPIR, Pub. e Nom. dos Conselheiros, Reestruturação do CDDN.								

**PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE**

**OBJETIVO:** Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
856	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM RELAÇÃO AOS ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	%	43	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 52,53	70 75	90 82,71	100	SUBIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
858	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXISTENTES NO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	30 0	60 0	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
859	GESTANTES ATENDIDAS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE GESTANTES EXISTENTES NO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	10 0	30 0	60 0	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
860	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS (ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, HIGIENE) SOBRE ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS DE MEIO FECHADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 57,35	70 82	90 82	100	SUBSIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
861	NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES COM SEDE PRÓPRIA SOBRE O NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES EXISTENTES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	15 6	30 3	75 0	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
862	NÚMERO DE GESTORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE GESTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	25 0,8	50 12,8	75 50,42	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
863	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 20,32	60 45,32	80 83,04	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
864	NÚMERO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO IMPLANTADO SOBRE O NÚMERO TOTAL DE UNIDADES	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 20	70 40	80 85	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
1231	Nº DE AÇÕES DE PROMOÇÕES DE DIREITOS INFANTO-JUVENIS - CURSOS, SEMINÁRIOS E PESQUISAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3 4	10 14	15 13	20	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC. CRIANÇA)
1232	% CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PERMEADA PELA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO SOBRE TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	85 0	85 0	85 0	85	SUBSPC (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
1233	Nº DE CONSELHOS EQUIPADOS SOBRE O Nº DE CONSELHOS EXISTENTES	%	27	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30 30,3	75 100	90 100	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1234	DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ENCAMINHADOS E/OU SOLUCIONADAS SOBRE TOTAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS RECEBIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES	%	5	31/12/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 0	80 42	90 91	95	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1235	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE JUVENTUDE	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 0	100 10	100 0	100	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
1236	JOVENS ATENDIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E AÇÃO COMUNITÁRIA E/OU ENCAMINHADOS A OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DOS CENTROS DE JUVENTUDE	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	5.000 14510	15.000 75.750	15.000 0	15.000	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
1237	PESQUISAS, ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 0	1 0	1	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 62.704.816	2013 = 61.250.799	2014 = 60.112.385	2015 = 55.442.906				
PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	30.707.140	69.022.648	225	57.251.779	52.009.112	15	
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>									
<b>AÇÃO : 1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO</b>		B		-1.181.008	6	3.464.869	20.512	0	
		A	18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	8.105.480	61	
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>									
<b>SUBTÍTULO : 14.421.6223.1825.0001 - ( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL</b>									
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>									
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA      Quantidade : 5      Unidade Medida : UNIDADE</b>									
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 5      Unidade Medida : UNIDADE</b>									
<b>ETAPA ▶ 0018 - Construir as Unidades de Internação do DF (procedente da etapa 0014/2013).</b>									
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2012      Término 31/12/2015									
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal									
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Unidades de Internação: São Sebastião 100%, Santa Maria 100%, Brazlândia 95%, Gama 0%, Sobradinho 0%. Processo nº 112.001.291/2010 e outros.									
<b>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		B		0	0	0	0	0	
		A	47.000	0	0	0	0	0	
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Realizar eventos direcionados ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. <b>Implementação :</b> Contratação de empresa responsável para realizar os eventos.									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>									
<b>SUBTÍTULO : 14.122.6223.3678.0103 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL</b>									
	F	B		0	0	0	0	0	
		A	47.000	0	0	0	0	0	



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	47.000	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0004 - Realizar eventos relacionados as crianças e aos adolescentes do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizada ações não orçamentárias (parcerias com outros órgãos). Inauguração de Conselhos Tutelares (Ceilândia Sul, Guará, Tag. Norte e Recanto das Emas) e Carnaval.								
<b>AÇÃO : 5004 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</b>		B		-370.240	15	370.242	2.429.108	24
		A	2.454.546	10.262.227	418	10.262.226	8.167.018	80
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.5004.0001 - ( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-187.955	8	187.956	1.922.978	20
		A	2.454.546	9.444.512	385	9.444.511	7.349.303	78
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		1	0			0
		A	818.182	3.942.341	482		1.847.133	47
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		-187.956	11		1.922.978	35
		A	1.636.364	5.502.171	336		5.502.170	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Reformar as Unidades do Sistema Socioeducativa do DF (procedente da etapa 0013/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/04/2012      Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidades Reformadas: SEMI-Recanto (conc.); UAMA-Planaltina (conc.); UNIRE II (conc.); SEMIGAMA I (conc.); SEMI-Taguatinga Sul (conc.); UAMA-Núcleo Bandeirante (conc.); UAMARecanto (conc.); UNIRE (conc.); UNISS (conc.); UIPSS (conc.); CEZAME (em andam.); semi-UAMA (em andam.); . Processos nº 417.001.514/2013 e 417.001.552/2013.								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.5004.0002 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-182.285	0	182.285	506.130	62
		A	0	817.715	0	817.715	817.715	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-182.285	0		506.130	62
		A	0	817.715	0		817.715	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 800 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0025 - Reformar unidades da Secretaria da Criança								
<b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Unidades Reformadas: CT GAMA OESTE-CASTELINHO, Adequação/instalação de grupo gerador - NAI, Reforma/adaptação em CT/SEMI/UAMA. Processos nº 417.001.584/2014 e 417.001.514/2013.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2102 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		B		0	0	220.857	220.857	0
		A	818.458	7.866.669	961	507.649	507.649	6
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social								
<b>Implementação :</b> Por meio de instituições voltadas à: proteção de crianças e adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos; socioeducativos; prevenção e assistência aos que são vítimas da drogadição; atendimento, proteção especial e garantia de direitos; ....								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2102.9722 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	220.857	220.857	0
		A	818.458	7.866.669	961	507.649	507.649	6
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		24.780	0
		A	617.862	5.737.007	929		188.993	3
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		196.077	0
		A	200.596	2.129.662	0		318.656	15
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ADOLESCENTE ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social através da liberação de recursos do FDCA/DF.								





PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>Previsão:</b> Início 31/03/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquis. de utens. domésticos, veíc. com cap. p/ 8 passag. e microônibus, Van ,TV's, Projetores, No Break, PC's, Minisystem, Refrigerador, armários, estantes, arquivos, instrum. musicais, serv. de pess. jurídica: conf. de camisetas, prod. de fascículos, troca de piso da quadra esportiva. Contrat. de profiss. nas áreas de música, teatro, informática, Jui Jitsu e futebol, assist. social, educ. física, dinâmicas. Proj. que atenderão um total aprox. de 1622 pessoas. Proc.: 417.001.122/2014 e outros</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 2205 - (EP) COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> x <b>Implementação :</b> x</p>		B A	3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2205.0001 - COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE-IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 50 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0006 - Combater à exploração sexual à criança e ao adolescente.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 05/05/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atividade em curso sem custo orçamentário. Campanha de Prevenção e Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na BR-040, realizada em articulação com vários órgãos, conforme Termo de Intenção de acordo de cooperação técnica No. 04 de 31/12/2013.</p>	F	B A B A	3.000 3.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
<p><b>AÇÃO :</b> 2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL DOS RECÉM-NASCIDOS, PROMOVENDO O CRESCIMENTO DO ÍNDICE DA <b>Implementação :</b> Disponibilizar bombeiros e viaturas para buscar o leite materno nas residências das doadoras.</p>		B A	18.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6223.2334.0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	18.800	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	18.800	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 5200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 5200 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0010 - Realizar coleta domiciliar de leite materno								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas (receptores):jan. 836. fev. 790, mar. 800, abr. 780 mai 780 jun 780 jul 1125 ago 1300 set 1125 out 1078 nov 1013 dez 925								
<b>AÇÃO :</b> 2340 - BOMBEIRO MIRIM		B		0	0	0	0	0
		A	117.500	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> DAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA FUTURA A CRIANÇA COM MENOR CONDIÇÃO ECONÔMICA E CULTURAL								
<b>Implementação :</b> Recrutamento de crianças e adolescentes carentes nas diversas regiões do DF.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.181.6223.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	117.500	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	117.500	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 3400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Crianças atendidas: 1º Bimestre: 1263 2º Bimestre: 1250 3º Bimestre 1250 4º Bimestre 1464 5º Bimestre: 1459 6º Bimestre 1400								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI</b>		B A	470.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.243.6223.2412.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	470.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B A	470.000	0 0	0 0		0 0	0 0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0007 - Manter o Centro de Referência no Atendimento Infante Juvenil.</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Atividade em curso sem custo orçamentário. Contratação temporária de 4 Assistentes Sociais, 4 Psicólogos, 2 Pedagogos e 2 auxiliares administrativo; Transferência da cessão de uso de imóvel localizado na SQS 307/308 da Polícia Militar para Secriança; Parceria com o instituto SABIN para equipagem da ludoteca do Centro de Atendimento Integrado; Parceria com o CNJ: capacitação de servidores (Depoimento Especial e a Escuta de Crianças no Sistema de Justiça). Processo nº417.00 0.557/2014.								
<b>AÇÃO : 2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		B A	155.100	-67.900 2.101.598	44 0	207.100 2.101.100	275.000 2.101.100	13 100
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Integrar às ações de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes, em situações de violação de direitos, com Implementação : Por meio de elaboração de políticas, atividades, parcerias, convênios com outros órgãos da administração pública Federal e Estadual. ONG's, e outros</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.243.6223.2461.0001 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL</b>	F	B A	61.100	0 2.075.498	0 0	275.000 2.075.000	275.000 2.075.000	0 100



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		275.000	0
		A	61.100	2.075.498	0		2.075.000	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Proteger crianças e adolescente ameaçados de morte do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Crianças e Adolescentes Protegidos e seus familiares: jan 35; fev 35; mar 68; abr 68; mai 51; jun 57; jul 55; ago 72; set 72; out 72; nov 70; dez 65. Ação Apoiada. Processo nº 417.001.497/2013.								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2461.0002 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-COMITÊ DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA GRANDES EVENTOS - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-67.900	72	67.900	0	0
		A	94.000	26.100	28	26.100	26.100	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-67.900	72		0	0
		A	94.000	26.100	28		26.100	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Apoiar o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para Grandes Eventos no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/05/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizada a divulgação das atividades da SeCriança em grandes eventos com a finalidade de sensibilizar a população do DF aos cuidados das crianças e adolescentes. Confeção de material gráfico. Processo nº 0 417-000585/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	0
		A	103.000	294	0	294	294	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.126.6223.2557.0024 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0005 - Gerir os Sistemas de TI da SECRIANÇA. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema gerido. Processo nº 417.002.071/2013.	F	B A B A	103.000  103.000	0 294 0 294	0 0 0 0	0 294	0 294	0 100 0 100
<b>AÇÃO :</b> 2766 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	343.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL  <b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2766.0008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0010 - Manter o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA. <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atividade em curso sem custo orçamentário.	F	B A B A	343.100  343.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
<b>AÇÃO :</b> 2767 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		B A	846.000	-76.523 3.321.544	9 393	105.849 2.674.846	330.426 2.523.064	10 76



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.2767.9722 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-76.523	9	105.849	330.426	10
		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	2.523.064	76
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-76.523	9		321.344	21
		A	846.000	1.528.459	181		1.347.352	88
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		9.082	0
		A	0	1.793.085	0		1.175.712	66
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 34 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 34 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0011 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 40 Conselhos Mantidos, distribuídos pelas Regiões Administrativas do DF. Processo nº 417.001.566/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM		B		1.364.400	0	1.364.400	3.004.993	22
		A	5.000	13.464.400	0	13.464.400	13.459.981	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Atender Programa Jovem Candangox <b>Implementação :</b> x								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 04.122.6223.2794.1961 - JOVEM CANDANGO	F	B		1.364.400	0	1.364.400	3.004.993	22
		A	5.000	13.464.400	0	13.464.400	13.459.981	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.364.400	0		3.004.993	22
		A	5.000	13.464.400	0		13.459.981	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 5000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0011 - Promover formação técnico-profissional metódica a jovens do Distrito Federal e Entorno.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/06/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Jovens contratados: Jun: 812; Jul: 1759; Ago: 2430; Set: 2594; Out: 2779; Nov: 2742; Dez: 2746 (Processo 414.000.154/2014).								
<b>AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.4088.1539 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SERVIDOR CAPACITADO <b>Quantidade :</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶ 0021 - Capacitar servidores da SECRIANÇA.</b> <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Número de servidores capacitados: Jan: 00; Fev: 00; Mar: 02; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 02; Ago: 03, Set: 03, Out: 00, Nov: 00, Dez: 00. Processo nº 417.000.233/2014 - Entendendo a GFIP e o MANAD; SICONV.								
<b>AÇÃO : 4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.4217.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.713.030	26	1.693.849	3.729.522	20
		A	6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	17.079.245	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.738.274	26		3.694.998	20
		A	6.580.000	18.072.603	275		16.570.177	92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-25.244	0		34.524	7
		A	0	509.068	0		509.068	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ADOLESCENTE ASSISTIDO <b>Quantidade :</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 6000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Manter o Sistema Socioeducativo do DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas atendidas: jan 5.913; fev 5.229; mar 4.911; abr 5.009; mai 6.298; jun 6.129; jul 4.406; ago 4.611; set 4.381; out 4.464; nov 4.999; dez 4.923. Processo nº 002.000.453/2012 e outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4223 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		0	0	0	7.980	0
		A	282.000	42.690	15	42.690	42.690	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> X								
<b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 14.243.6223.4223.0001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-- DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	7.980	0
		A	282.000	42.690	15	42.690	42.690	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.980	0
		A	282.000	42.690	15		42.690	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0014 - Manter Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente no DF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								





PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Órgão mantido. Processo nº 417.001.557/2013. (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, promovendo a conciliação como forma de pacificação social.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
989	MEDIDAS PARA TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS	UNIDADE	7	30/11/2010	Desejado Alcançado	21 43	12 13	13 2	14	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
991	INDICE DE ACORDOS	%	2	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,08 2,7	6 2,16	7 1,64	8	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
992	INDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	%	18	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,18 0,17	18 17,25	18 18,43	18	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
993	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOA	241.704	30/11/2010	Desejado Alcançado	355.305 432.348	385.000 417.127	420.000 423.834	430.000	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
994	ÍNDICE DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	%	14,50	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,8 0,8	40 43,18	50 50,62	60	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
1353	PROJETOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	30/11/2010	Desejado Alcançado	-	6 9	7 12	9	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)
1354	ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL	UNIDADE	639	30/11/2010	Desejado Alcançado	-	984 1.828	958 1.562	1.021	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)
1355	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	-		Desejado Alcançado	-	60 0	70 87	85	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
										ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)		
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>		2012 = 3.151.812	2013 = 3.453.665	2014 = 5.766.259	2015 = 4.038.237							
<b>PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA</b>					<b>E S F</b>	<b>P O S</b>	<b>Dotação Inicial (A)</b>	<b>Autorizado (B)</b>	<b>% B/A</b>	<b>Empenhado (C)</b>	<b>Liquidado (D)</b>	<b>% D/B</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						A	1.717.157	2.999.397	175	1.679.493	1.348.555	25
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>												
<b>AÇÃO : 3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR</b>						B		-42.124	3	910.260	694.634	25
<b>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</b>						A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	1.226.862	43
<b>Finalidade : Modernizar e Reaparelhar o CEAJUR</b>												
<b>Implementação : A ação será implementada de forma contínua, conforme a necessidade para manter o CEAJUR em suas funções finalísticas.</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>												
<b>SUBTÍTULO : 03.122.6224.3030.9629 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR-FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</b>					F	B		-42.124	3	910.260	694.634	25
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	1.226.862	43
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>						B		0	0		656.257	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 60 Unidade Medida : UNIDADE</b>						A	1.363.308	1.866.153	137		880.389	47
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE</b>						B		-42.124	79		38.376	4
<b>ETAPA ▶ 0002 - Devolver recursos depositados indevidamente na conta corrente do PROJUR</b>						A	53.604	968.566	0		346.473	36
<b>Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</b>												
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</b>												
<b>ETAPA REALIZADA ▶ Devolvido o saldo depositado indevidamente na conta corrente do PROJUR: jan: 02; fev: 0; mar: 0; abr: 0; maio: 01; jun: 0; jul: 0; ago: 0; set:0; out:0; nov:0; dez:0. (processos: 401.000.295/2013, 401.000.434/2013, 401.000.190/2014).</b>												
<b>ETAPA ▶ 0003 - Modernizar e reaparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal</b>												
<b>Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</b>												



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material permanente: Mobiliário = processo nº 401.000.276/2013. Máquina de plastificação = processo nº 401.000.116/2013; Trena a Laser = processo nº 401.000.142/2014; Perfurador de mesa, Canteadeira de Crachá e Guilhotina Manual = processo nº 401.000.244/2014; Purificador de Água = processo nº 401.000.303/2013; Aparelho de Ar Condicionado = processo nº 401.000.322/2013. Empenho para contratação de empresas especializadas em Telecomunicações: Telefonia e Correios = processo nº 401.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO :</b> 2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR		B		0	0	1.348	53.932	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	95.325	95.325	100	55.712	53.932	57
<b>Finalidade :</b> Manter o funcionamento dos programas do PROJUR								
<b>Implementação :</b> A ação será implementada de forma contínua, conforme a necessidade para manter o CEAJUR em suas funções finalísticas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.061.6224.2965.0001 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.348	53.932	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	95.325	95.325	100	55.712	53.932	57
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROGRAMA APOIADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		0	0		53.932	0
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	95.325	95.325	100		53.932	57
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Apoiar o funcionamento do programa de Assistência Judiciária- PROJUR.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Aquisição de material de expediente - processo nº 401.000.127/2014 e proc. nº 401.000.316/2014. Aquisição de material de copa e cozinha - processo nº 401.000.168/2014. Aquisição de material elétrico - processo 401.000.170/2014. Aquisição de material de limpeza - processo nº 401.000.169/2014. Rateio correspondente à proporcionalidade da área de imóvel cedido pelo MPDFT - despesas pagas.								
<b>AÇÃO :</b> 4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		B		0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	12.690	6.345	50	6.345	6.345	100
<b>Finalidade :</b> Produzir conhecimentos jurídicos, realizar eventos e qualificar os servidores do CEAJUR com a finalidade de atingir o objetivo								
<b>Implementação :</b> Contratação de serviços com a finalidade de aprimorar a carreira do Centro de Assistência Judiciária e aquisição de bens para aparelhamento da Escola.								



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.061.6224.4126.0002 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	12.690	6.345	50	6.345	6.345	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	12.690	6.345	50		6.345	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> ESCOLA MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0002 - Manter a escola de assistência judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> EASJUR: Programas de Capacitação: - Processo nº 401.000.074/2013 = 10 Alunos de Doutorado e 11 alunos de Mestrado do UniCEUB. - Processo nº 401.000.050/2014 = participação no CONSAD.								
<b>AÇÃO :</b> 4127 - DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE		B		0	0	0	0	0
		A	23.500	1.149	5	1.149	1.149	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da								
<b>Implementação :</b> Aquisição de equipamentos, e veículos automotores adaptados do tipo van.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.061.6224.4127.0001 - DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	1.149	5	1.149	1.149	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	23.500	1.149	5		1.149	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0003 - Inplantar a defensoria pública na comunidade, da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realização de serviços de manutenção de veículos da DPDF. Processo nº 401.000.150/2014.								



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA</b>		B		-14.434	14	14.434	3.817	20
		A	106.220	18.643	18	18.642	17.051	91
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Garantir à população que não dispõe de recursos financeiros o exame que verificará a paternidade da criança, na hipótese dos								
<b>Implementação :</b> Contratação de serviços laboratoriais para verificar a paternidade da criança entre as partes envolvidas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.061.6224.4129.0001 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-14.434	14	14.434	3.817	20
		A	106.220	18.643	18	18.642	17.051	91
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-14.434	14		3.817	20
		A	106.220	18.643	18		17.051	91
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EXAME REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1200 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 120 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0005 - Realizar exame de dna da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizados exames de DNA:janeiro 9, fevereiro.8, março 5, abril 8, maio 2 e junho 7, julho 8 e agosto 8, setembro 8 e outubro 9, novembro 8 e dezembro 7. (Processo nº401.000.342/2011)								
<b>AÇÃO : 4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS</b>		B		-13.389	21	13.390	5.357	12
		A	62.510	43.216	69	43.215	43.215	100
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Como forma de inclusão social e respeito à dignidade humana, promover o acesso igualitário ao Poder Judiciário, oferecendo								
<b>Implementação :</b> A ação será executada pelo CEAJUR.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 03.244.6224.4138.2259 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-13.389	21	13.390	5.357	12
		A	62.510	43.216	69	43.215	43.215	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.389	21		5.357	12
		A	62.510	43.216	69		43.215	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 22000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0013 - Desenvolver ações de serviços sociais da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Realizado termo de cooperação técnica com o DFTRANS com objetivo de fornecimento do Cartão Cidadão para os hipossuficientes - Proc. 401.000.107/2013; com a Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos - APDA - apoio dos intérpretes de libras - Processo nº 401.000.073/2013 e o Fundo de Mod. Manut. e Reeq. da PCDF - FUNPCDF - proporcionando a emissão de segunda via da Carteira de Identidade de hipossuficientes - Processo nº 401.000.144/2014.</p>								

**PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**OBJETIVO:** Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental .

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
886	NÚMERO DE ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO	UNIDADE	3.600	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	6.500 5.665	6.500 2978	6.500 3.291	6.500	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
887	NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1.785	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	28.500 4.342	28.500 1045	19.000 74	19.000	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
890	NÚMERO DE ESCRITURAS PARA MUTUÁRIOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	19.000 1.785	19.000 1785	19.000 3900	19.000	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
895	ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 27	77 62	88 35	100	DITEC/TERRA (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
897	CONTRATOS DE CDRU REALIZADOS	%	2,17	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	26 6,07	49 14	73 18,6	100	DICOM/TERRA (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
908	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.510	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.500 755	625 670	625 797	625	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
910	CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	500 141	500 372	1500 576	2000	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1323	NÚMERO DE ESCRITURAS IMOBILIÁRIAS ENTREGUES	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	30.000	30.000 1503	20.000 3.291	5.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
1324	NÚMERO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO (ACUMULATIVO)	UNIDADE	12	31/01/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	24 16	32 17	40	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1325	CERTIFICADO DE LEGÍTIMO OCUPANTE EMITIDO - CLOS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	-	500 241	500 339	500	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 15.900.000 2013 = 29.372.240 2014 = 44.711.182 2015 = 29.879.389

PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	9.117.500	2.966.633	33	576.251	576.251	0
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL</b>		B		-1.999.982	100	0	0	0
		A	2.000.000	1	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Regularizar as ocupações de terras públicas rurais, beneficiando os produtos rurais que exploram essas áreas								
<b>Implementação :</b> Elaboração de projetos de parcelamento rural pela Terracap e por meio de contratos com empresas especializadas.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.692.6225.3144.0002 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-1.999.982	100	0	0	0
		A	2.000.000	1	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-1.999.982	100			0
		A	2.000.000	1	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PARCELAMENTO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 12 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0046 - Efetuar parcelamento e elaborar licenciamento ambiental de áreas rurais - Fazenda Barra Alta - 2ª Etapa do Núcleo Rural								



PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Tabatinga e 1ª Etapa Núcleo Rural Rio Preto								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/08/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Parcelamento da Fazenda Barra Alta concluído.								
AÇÃO : 3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		B		-6.265.579	90	0	0	0
		A	7.000.000	240.464	3	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Solucionar os problemas causados pelos parcelamentos realizados de forma irregular em terras públicas de propriedade do								
Implementação : Realização da análise da situação fundiária, elaboração dos estudos ambientais e do proj. urb., obtenção dos licenc. amb. e aprov do proj. urb., obtenção do registro dos lotes nos cartórios de imóveis comp., reali. de consulta às conces. de serv. púb								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.692.6225.3160.0002 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		-6.265.579	90	0	0	0
		A	7.000.000	240.464	3	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		-6.265.579	90			0
		A	7.000.000	240.464	3			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LOTE REGULARIZADO Quantidade : 14897 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0049 - Regularizar o Setor Habitacional Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0210/2013". Contrato/Convênio 208/2010								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 04/07/2014 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Termo de encerramento definitivo								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		B		0	0	6.100	0	0
		A	94.000	2.726.169	0	576.251	576.251	21
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								





PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.127.6225.4011.0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	6.100	0	0
		A	94.000	2.726.169	0	576.251	576.251	21
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	94.000	785.075	835		35.375	5
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	1.941.094	0		540.876	28
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> LOTE REGULARIZADO <b>Quantidade :</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 10000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0024 - Realizar a regularização de Áreas de Interesse Social do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> jan-fev: projetos TTS para Paranoá, REmas e RFII - proc. 392.023.418/2013. mar-abr: projeto educação ambiental Brazlandia - proc 392.002.984/2013; estudo técnico Vila Cauhy - proc 392.006.679/2012; reconhecimentos de dívidas - proj.regul. Vila Basevi; Burity e São Sebastião 392.001.827/2009 e outros. mai-jun: termos de ref.de proj. de regul. prontos para licitação. jul-ago: 6 proj. de regul. em licitação. set-out: 6 proj. de reg. em licitação. nov/dez: 6 proj. de reg. em homologação								
<b>AÇÃO :</b> 4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		B		0	0	0	0	0
		A	23.500	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Propor e implementar a política de utilização de terras públicas rurais do Distrito Federal por meio da regularização,								
<b>Implementação :</b> Normatizar sobre regularizacao fundiaria, realizar ações fiscalizatórias/vistorias para acompanhamento da execução dos planos de utilização,realizar levantamentos topograficos e geoprocessamento de imagens, fornecer orientacoes, etc.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 20.606.6225.4109.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS-REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.500	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	23.500	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONTRATO GERENCIADO <b>Quantidade :</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 500 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0037 - Regularizar e fiscalizar terras públicas rurais.								



<b>PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>					<b>E</b>	<b>P</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>%</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>
					<b>S</b>	<b>O</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>B/A</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>D/B</b>
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014												
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL												
<b>ESTÁGIO :</b> Concluída												
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Arrecad.taxa de ocupação: jan a dez 1.527.038,86. Vistorias/Fiscalização: jan a dez 797. Elaboração de mat. cartográfico: jan a dez 2.112. Emissão de Certif. de Legítimo Ocupante: jan a dez 339.												

**PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES**

**OBJETIVO:** Reduzir desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1229	TAXA DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO TERRITÓRIO DO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	14 9,78%	40 45,26	74 61,39	100	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 1 - SEDEC)
1230	QUANTIDADE DE CIDADÃOS PREPARADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	1.586	31/12/2010	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	3.336 3503	5.786 10.534	8.936 13.452	12.786	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 2 - SEDEC)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 1.405.000      2013 = 1.543.266      2014 = 1.679.059      2015 = 1.820.394

<b>PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES</b>					<b>E</b>	<b>P</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>%</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>
					<b>S</b>	<b>O</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>B/A</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>D/B</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>A</b>	14.844		0 0	0	0	0 0
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE												
<b>AÇÃO :</b> 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						<b>B</b>			0 0	0	0	0 0
						<b>A</b>	12.468		0 0	0	0	0 0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO												
<b>Finalidade :</b> Manter e gerir a informação, bem como integrar os sistemas de TI, a fim de melhorar a qualidade e a efetividade na utilização.												
<b>Implementação :</b> Desenvolvimento de software para consolidação, integração e sistemática atualização das informações a cerca dos recursos de respostas e desastres dos órgãos membros do SÍDEC-DF.												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL												



PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.126.6226.2557.0022 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	12.468	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	12.468	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO IMPLEMENTADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Desenvolver sistemas de informação que apoiem a execução da Política Pública de Proteção e Defesa Civil								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Reuniões pontuais que balizarão a convocação de nova Comissão que será responsável por atualizar e revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), para atender as boas práticas de Gestão de TI. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.931 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 4147 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO		B		0	0	0	0	0
		A	120	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Identificar e monitorar as áreas de riscos de desastres, ameaças e vulnerabilidades nas áreas urbanas e rurais do Distrito								
<b>Implementação :</b> Preparação das Unidades Administrativas responsáveis, propondo medidas estruturais e não estruturais, para atuação no planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização na área de defesa civil.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.182.6226.4147.0002 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	120	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	120	0	0			0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 22 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 22 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0009 - Identificar as áreas de riscos de desastres, ameaças e vulnerabilidades na áreas urbanas e rurais do Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								



PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Áreas de risco identificadas. RA VIII Núcleo Bandeirante; Região de Arniqueira - RA XX Águas Claras, RA X Guará, Início identificação RA II Gama; Início identificação RA XXIX Park Way, Conclusão RA XXIX Park Way. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.931 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0010 - Monitorar as áreas de risco de desastres, ameaças e vulnerabilidades identificadas nas áreas urbanas e rurais do Distrito Federal.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Áreas Monitoradas. Ceilândia, Sobradinho, Fercal, Planaltina, Taguatinga, Guará, Gama e Vicente Pires. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.931 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 6093 - DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Engajamento de comunidades conscientes e participativas, informadas e preparadas, cientes de seus direitos e deveres</p> <p><b>Implementação :</b> Criação do programa Defesa Civil Itinerante, programa que realizará visitas às RAs e promoverá capacitação da comunidade local em noções preliminares em Defesa Civil junto à comunidade.</p>		B A	564	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 06.182.6226.6093.0002 - DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 14 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Promover o engajamento de comunidades conscientes e participativas, informadas e preparadas, cientes de seus direitos e deveres relativos à segurança comunitária contra desastres.</p> <p><b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ação realizada. Promoção/Participação Eventos: 33 agentes e 200 voluntários, 17 agentes e 40 voluntários; 12 agentes e 200 voluntários; 400 agentes públicos e 200 voluntários; 10 agentes e 235 cidadãos; 35 agentes e 1052 cidadãos. Cadastro de voluntários: 222. Projeto Ginástica com Saúde - Mar - 0, Abr: 65, Mai: 70, Jun: 58, Jul: 75 e Ago: 69 pessoas assistidas. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.930 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0012 - Promover capacitação e preparação de cidadãos para emergências e desastres.</p>	F	B A B A	564 564	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Ação de capacitação - Mar (01) - 87, Abr: (0), Mai: (01) - 100, Jun: (0), Jul (01) - 85 pessoas capacitadas e Ago (0). Palestras realizadas; Mar (03) - 360 cidadãos, Abr: (0), Mai: (0), Jun: (0), Jul (0) e Ago (0). Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.930 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.								
<b>AÇÃO :</b> 6193 - AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Antecipação a fenômenos meteorológicos intensos e anormais, de forma a se iniciar os processos de alerta e alarme aos <b>Implementação :</b> Implantação de sistemas de monitoramento climático e sistemas automáticos de alerta e alarme para o acionamento de órgãos de resposta e população civil.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 06.182.6226.6193.0002 - AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES--DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 300 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0013 - Promover ajuda humanitária a pessoas afetadas por desastres naturais e humanos.								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Famílias assistidas. 6 famílias. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.930 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.								
<b>PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA</b>								
<b>OBJETIVO:</b> Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.								
<b>TIPO:</b> Finalístico <b>MACROOBJETIVO:</b> REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE								
<b>Público Alvo:</b> População do Distrito federal e entorno								
<b>Horizonte Temporal:</b> CONTÍNUO								
<b>Justificativa:</b> X								



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
995	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA-DF) REESTRUTURADO	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 40	60 85	100 85	100	SEDEST/ SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
996	CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	40 40	60 85	100 100	100	SECRETARIA EXECUTIVA DA CAISAN/DF E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
997	PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 1	1 1	1 1	1	SEDEST/ SUBSAN E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
998	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN - INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	%	21,3	31/12/2009	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	16 -	10,6 -	2,1	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SEDEST)
999	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	%	6,2	31/12/2009	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	- -	3,1 -	- -	-	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SEDEST)
1000	MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	2.000 1.052	2.000 2.158	2.000 1954	2.000	SISTEMA INTEGRADO DE DESENVOLVIM SOCIAL - SIDS/ SAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1001	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA REDE DE RESTAURANTES E COZINHAS COMUNITÁRIOS (RC)	REFEIÇÕES	685.000	31/05/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	802.000 847.716	932.000 859.656	1.010.000 705.272	1.374.000	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1238	PESQUISAS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MAPEAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DF	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	1 0	1 0	1 0	1	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1239	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS NOSSO PÃO NOSSO LEITE	FAMÍLIA	47.757	30/04/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	47.757 25.195	- -	- -	-	MAPA DE MIGRAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E SEDEST/



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SUTRAR (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1241	NÚMERO DE NOVOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS / ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	- -	1 1	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1242	NÚMERO DE NOVAS COZINHAS COMUNITÁRIAS IMPLANTADAS/ ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 0	- -	1 0	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1244	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR INSTITUCIONAL - MODALIDADE PÃO, LEITE E DERIVADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	21.000 25.195	22.050 22.115	32.000 21.057	32.000	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 55.716.200 2013 = 85.768.760 2014 = 94.368.760 2015 = 101.115.000

PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	28.330.335	45.595.312	161	44.088.067	32.848.412	15
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								
<b>AÇÃO : 3196 - REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	141.000	1.300.000	922	104.000	104.000	8
<b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO								
<b>Finalidade :</b> Adequar a infraestrutura física da rede de Restaurantes Comunitários para fornecer mais refeições e melhorar a qualidade do								
<b>Implementação :</b> Execução direta e por meio de cooperação, com entes públicos distritais, federais e organismos internacionais.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.306.6227.3196.0007 - ( ** * ) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		0	0	0	0	0
		A	141.000	1.300.000	922	104.000	104.000	8
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0			0
		A	141.000	104.000	74		104.000	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0			0
		A	0	1.196.000	0			0



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE REFORMADA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0034 - Realizar reforma de restaurante comunitario no DF <b>Previsão:</b> Início 01/09/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Reforma concluída no Restaurante Comunitário de Ceilandia, realizada com serviços de pintura, piso, telhado (área de 1.280 m2) Processo: 380.000.217/13								
<b>AÇÃO : 5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promover a segurança alimentar e nutricional das famílias de baixa renda do Distrito Federal por meio do fornecimento de <b>Implementação :</b> X		B A	45.000	0 3.154.796	0 0	0 3.154.796	58.730 58.730	0 2
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.5762.4208 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>	S	B A B A		0 45.000 0 45.000	0 0 0 0	0 3.154.796 0 3.154.796	58.730 58.730 58.730 58.730	0 2 0 2
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PRÉDIO CONSTRUÍDO <b>Quantidade :</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 100 <b>Unidade Medida :</b> M2 <b>ETAPA ▶</b> 0043 - Construir restaurante comunitário no DF <b>Previsão:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/11/2014      Término 31/12/2015 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Inicio das obras da construção do Restaurante Comunitario do Sol Nascente: execução das fundações. Processo: 380.001.375/13								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 4171 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		B A		0 23.030	0 0	0 0	0 0	0 0





PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4171.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0036 - Realizar a manutenção e funcionamento do conselho de segurança alimentar e nutricional <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Conselho mantido (não houve execução financeira)	S	B	23.030	0	0	0	0	0
		A		0	0	0	0	0
		B	23.030	0	0			0
		A		0	0			0
<b>AÇÃO :</b> 4172 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		B		0	0	29.815	29.815	0
		A	38.587	363.037	941	51.795	51.795	14
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4172.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE	S	B	23.030	0	0	0	0	0
		A		0	0	0	0	0
		B	23.030	0	0			0
		A		0	0			0



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA ▶ 0037 - Realizar a manutenção e funcionamento da camara governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Camara mantida (não houve execução financeira)								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4172.0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-FORTEALECIMENTO DOS COMPONENTES DO SISAN- PLANO PILOTO								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶ 0038 - Realizar a manutenção e funcionamento da camara governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional - Fortalecimento dos componentes do SISAN</b> <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Camara mantida Processo: 380.002.405/13								
<b>AÇÃO : 4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS</b>								
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Prover alimentos às famílias ou pessoas em vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional ou em situações de <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4173.0001 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL								
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 30000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0039 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com cesta básica <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas assistidas: janeiro:540, fevereiro: 1.662, março: 1.365, abril: 565, maio:615, junho:1.301, julho:1.596, agosto: 4.403, setembro:3.887, outubro: 3.608, novembro: 2.362, dezembro: 2.110 - Total de atendimentos no ano - 24.014 Processo: 380.001.831/12								
<b>AÇÃO : 4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	6.107.564	-209.978 7.392.581	3 121	209.978 7.392.581	1.495.971 6.202.559	20 84
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO :</b> 08.306.6227.4174.2939 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ATENDIDA <b>Quantidade :</b> 32000 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> Quantidade Prevista: 32000 Unidade Medida : PESSOA <b>ETAPA ▶</b> 0040 - Realizar fornecimento continuado de alimentos - Provimento institucional <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas atendidas com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão: janeiro:11.388, fevereiro: 13.582, março: 22.301, abril: 20.405, maio:21.707, junho: 18.520, julho:21.706, agosto:25.369, setembro:29.642, outubro: 25.956, novembro: 26.421, dezembro: 26.110 Processo: 380.002.407/13	S	B A B A	6.107.564 6.107.564	-209.978 7.392.581 -209.978 7.392.581	3 121 3 121	209.978 7.392.581	1.495.971 6.202.559	20 84 20 84
<b>AÇÃO : 4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS</b> <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> Promove o acesso da população a refeições saudáveis, prioritariamente pessoal em situação de vulnerabilidade social e <b>Implementação :</b> Execução Direta e por meio de cooperação, com entes públicos distritais e federais, e entidades privadas.		B A	19.415.534	-6.773.757 27.218.821	35 140	6.773.758 27.218.820	3.833.712 21.103.924	14 78



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.306.6227.4175.0001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-5.424.841	33	5.424.841	3.659.711	14
		A	16.350.134	26.169.411	160	26.169.410	20.854.515	80
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-5.424.841	33		3.659.711	14
		A	16.350.134	26.169.411	160		20.854.515	80
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REFEIÇÃO FORNECIDA</b> <b>Quantidade : 121888</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 121888</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0041 - Realizar fornecimento de refeições nos restaurantes comunitários no DF</b>								
<b>Previsão: Início 01/01/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 705.856, fevereiro: 666.175, março: 682.350, abril: 690.970, maio: 757.293, junho: 582.248, julho: 703.526, agosto: 737.191, setembro: 760.721, outubro: 766.389, novembro: 696.485, dezembro: 721.133 - Total de refeições oferecidas no ano: 7.729.139 Processo: 380.000.561/10								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA</b>								
<b>SUBTÍTULO : 08.306.6227.4175.0002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL</b>	S	B		-1.348.916	44	1.348.917	174.001	17
		A	3.065.400	1.049.410	34	1.049.409	249.409	24
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		-1.348.916	44		174.001	17
		A	3.065.400	1.049.410	34		249.409	24
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REFEIÇÃO FORNECIDA</b> <b>Quantidade : 936000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista: 936000</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0003 - Realizar o fornecimento de refeições nos restaurantes comunitários</b>								
<b>Previsão: Início 01/11/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b> <b>Reprogramação: Início 01/07/2014</b> <b>Término 31/12/2014</b>								
<b>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Créditos utilizados para complementar despesas do Restaurante de Samambaia (julho a dezembro) e Restaurante do Paranoá (julho a setembro), conforme portaria conjunta nº 09 de 11/07/2014								
<b>( ** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								

PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

OBJETIVO: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
976	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - ADOLESCENTES DE 16 A 17 ANOS	%	66,92	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	67 63,85	69 68,57	71 62,75	75	SICON MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
977	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE	%	25,77	02/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	35 30,66	38 34,64	40 36,8	52	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
984	ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DF	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	50 100	100 100	100 145,96	100	CADASTRO ÚNICO PNAD/ IBGE; CENSO/ IBGE(OBJ ESP 1 - SEDEST)
985	TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$ 100 COM COMPLEMENTO DE RECURSOS DO GDF	%	53	31/07/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	75 100	85 100	100 100	100	SEDEST/ SUTRAR (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1252	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	%	88,28	30/06/2011	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	88 85,24	89 89,10	90 84,82	92	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1259	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL EDUCAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	4,6 3,05	4,3 3,0	4,2 2,9	4	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1263	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL SAÚDE EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%			<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	0,54 0,35	0,53 3,21	4,2 0,39	4	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1279	QUANTITATIVO DE BENEFICIADOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	450.000 -	- -	583.715 776.270	583.715	CIAS/ SECOPA (OBJ ESP 2 - CIAS)
1285	QUANTITATIVO ANUAL DE CIDADÃOS CAPACITADOS PELO EIXO DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPACITAÇÃO	PESSOA	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	400 -	1.200 1.124	1.200 1108	2.400	CIAS/ SECOPA (OBJ ESP 2 - CIAS)
1289	QUANTIDADE DE LOCALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	-		<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	260 -	- -	650 381	650	CIAS/ SECOPA (OBJ ESP 2 - CIAS)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 105.037.549	2013 = 103.096.550	2014 = 114.925.940	2015 = 114.956.528				
PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	84.385.416	132.510.998	157	123.015.800	121.688.029	6	
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE									
<b>AÇÃO : 4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>									
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : Aprimoramento da política de transferência de renda.									
Implementação : Direta e indireta.									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>									
<b>SUBTÍTULO : 08.244.6228.4161.0001 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL</b>									
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO									
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0046 - Realizar a gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD no DF									
Previsão: Início 01/09/2014      Término 31/12/2014      Reprogramação: Início 01/07/2014      Término 31/12/2014									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de pesquisa de avaliação de impacto do DF sem Miséria, junto aos beneficiários do Programa Bolsa Família no DF. Processo: 380.002.763/13									
<b>AÇÃO : 4162 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>									
Horizonte Temporal : CONTÍNUO									
Finalidade : Suplementar a renda recebida pelas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.									
Implementação : Será implementada de forma direta e por meio de Acordo de Cooperação firmado entre Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e o DF (pactuação).									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>									



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4162.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	S	B		5.853.459	24	5.853.458	5.963.755	7
		A	24.875.945	88.168.334	354	88.168.334	88.158.334	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.853.459	24		5.963.755	7
		A	24.875.945	88.168.334	354		88.158.334	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 38160 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 38160 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0029 - Realizar a complementação do programa bolsa familia - DF Sem Miséria								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado a famílias com complementação: janeiro:62.512, fevereiro: 63.585, março: 61.998, abril: 61.960, maio:62.880, junho: 61.448, julho: 59.150, agosto: 58.209, setembro: 57.796, outubro: 57.500, novembro: 57.200, dezembro: 56.687 Processo: 380.000.055/14								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4162.0002 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	24.802.897	15.802.897	64	15.802.897	15.802.897	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	24.802.897	15.802.897	64		15.802.897	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> FAMÍLIA BENEFICIADA <b>Quantidade :</b> 16790 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 16790 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0001 - Complementar o benefício do programa bolsa familia								
<b>Previsão:</b> Início 01/11/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/06/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Crédito orçamentário utilizado para pagamento da complementação do Programa Bolsa Família em junho: 61.448 e julho: 59.150 famílias. Processo: 380.002.509/2014								
<b>AÇÃO :</b> 4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		B		-1.955.772	6	1.928.229	2.256.341	12
		A	34.686.574	18.434.963	53	18.374.569	17.056.798	93
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Viabilizar a concessão de benefícios a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e às entidades, que prestam								
<b>Implementação :</b> Aquisição de matéria prima, materiais de consumo e contratação de serviço para suporte a produção, capacitação,								



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
treinamento dos cidadãos com o objetivo de proporcionar a inclusão social e a elevação e distribuição de renda.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.244.6228.4232.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	S	B		117.760	2	117.760	229.949	4
		A	7.735.749	6.319.488	82	6.319.488	5.057.184	80
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		117.760	2		229.949	4
		A	7.735.749	6.319.488	82		5.057.184	80
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BENEFÍCIO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 8750 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0030 - Realizar pagamento do bolsa escola e bolsa social em processo de extinção								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Atendimento realizado: janeiro: 2.007, fevereiro: 2.003, março:1.971, abril: 1.970, maio:1.966, junho:800, julho: 795, agosto: 590, setembro:589, outubro: 486, novembro:482, dezembro: 344      Processo: 380.000.010/14								
<b>ETAPA ▶</b> 0031 - Conceder Bolsa Universitária para estudantes de baixa renda								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Benefício concedido: janeiro: 498, fevereiro: 298, março:298, abril: 298, maio:298, junho: 298, julho: 156, agosto: 156, setembro:162, outubro: 164, novembro: 164, dezembro: 165      Processo: 380.003.331/08								
<b>ETAPA ▶</b> 0032 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Bolsas concedidas: janeiro: 895, fevereiro: 620, março:933, abril: 793, maio:743, junho: 333, julho: 284, agosto: 328, setembro:351, outubro: 349, novembro: 385, dezembro: 378      Processo: 380.000.042/14								
<b>ETAPA ▶</b> 0033 - Conceder isenção de tarifas publicas para Entidades de Assistência Social - EAS								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Benefícios concedidos a EAS: janeiro:63, fevereiro: 63, março: 63, abril: 63, maio:60, junho: 60, julho:62, agosto: 62, setembro: 62,outubro: 62, novembro:62, dezembro: 62      Processo: 380.001.141/08								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS</b>								





PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 08.334.6228.4232.5334 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.073.532	8	2.045.989	2.026.392	17
		A	26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	11.999.614	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.064.514	8		2.019.926	17
		A	26.950.825	11.958.671	44		11.842.840	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-9.018	0		6.466	4
		A	0	156.804	0		156.773	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> BENEFÍCIO CONCEDIDO <b>Quantidade :</b> 3600 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3600 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social ("capacitandos").								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Pessoas capacitadas: jan: 1132; fev: 1190; mar: 1141; abr: 1097; mai: 1097; jun: 1417; jul: 1388; ago: 1293; set: 1311; out: 1286; nov: 1213; dez: 1156. Proc. nº 427.000010/2014								
<b>ETAPA ▶</b> 0008 - Manter as atividades de capacitação da Fábrica Social.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Adquiridos: tecidos meia malha, sarja e ribana e cordas trançadas. Proc. nº 290.000079/2013, 430.001063/2012 e outros.								

**PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES**

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
770	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 3	2 2	2 2	2	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação			
1326	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM INCLUSÃO DE RECORTE DE GÊNERO IMPLEMENTADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	6 19	13 38	15	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1327	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS COM VISTAS À EQUIDADE DE GÊNERO	UNIDADE	1	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	13 15	17 17	17	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1328	NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PLANO REDE MULHER EM TODOS OS SEUS EIXOS	PESSOA	1.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	11.842 12.168	18.000 11225	22.000	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1329	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	2 3	2 3	2	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1330	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - NAFAVDs (ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS, CASA ABRIGO E OUTROS)	PESSOA	921	31/07/2011	Desejado Alcançado	- -	1.600 1.856	1.900 2246	2.100	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1331	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CEAMs (INGRESSARAM NO SERVIÇO)	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- -	284 170	350 474	400	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1332	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CASA ABRIGO (PESSOAS ADMITIDAS)	PESSOA	271	31/07/2011	Desejado Alcançado	- -	330 310	335 361	340	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1333	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- -	85 30	90 53	95	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1334	NÚMERO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER NO DF	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	4 4	4 2	6 3	6	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
<b>TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:</b>						<b>2012 = 7.900.000</b>	<b>2013 = 8.308.585</b>	<b>2014 = 7.719.378</b>	<b>2015 = 7.827.653</b>				
<b>PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES</b>						<b>E</b>	<b>P</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Autorizado</b>	<b>%</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>
						<b>S</b>	<b>O</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>B/A</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>D/B</b>
						<b>F</b>	<b>S</b>						



TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.764.364	4.176.346	151	3.210.837	2.833.892	14
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-46.281	10	46.281	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	470.000	332.451	71	332.451	176.652	53
Finalidade : Fortalecimento institucional e desenvolvimento de eventos e campanhas para a divulgação dos serviços oferecidos de forma								
Implementação : Desenvolver ações através de programas e projetos da SEMDF e em parcerias com outros órgãos e da sociedade civil.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.3678.5883 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO		F B		-46.281	10	46.281	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	470.000	332.451	71	332.451	176.652	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO		B		-46.281	10		0	0
Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE		A	470.000	332.451	71		176.652	53
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:		B		-46.281	10		0	0
Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE		A	470.000	332.451	71		176.652	53
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos da Sec. da Mulher no DF								
Previsão: Início 01/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 57 eventos, entre eles: reuniões do I PDPM; inauguração CEAM de Planaltina; pequim+20 em Graffiti"; palestra 8 de março; encontro Economia Feminista Solidária; aniversário da Lei Maria da Penha nos CEAM; inauguração CEAM Ceilândia; lançamento da Campanha Outubro Rosa; Corrida Outubro Rosa; visita Comitê de Seleção do Selo Rede Mulher. Processos nº 419.000.134/2013, 002.000.175/2014, 002.157/2014.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4211 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		B		501.705	97	221.194	529.502	17
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	517.000	3.055.417	591	2.460.503	2.311.617	76
Finalidade : Manter e ampliar as unidades de atendimento à vítima e ao agressor.								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4211.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO		F B		501.705	97	221.194	529.502	17
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		A	517.000	3.055.417	591	2.460.503	2.311.617	76
		B		413.624	0		211.638	15
		A	0	1.420.535	0		1.102.873	78



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		88.081	17		317.865	21
		A	517.000	1.496.962	290		1.208.744	81
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	0	137.920	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA</b> <b>Quantidade : 21</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 21</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0009 - Manter as Unidades de Atendimento à Vítima (Casa Abrigo) e ao Agressor (NAFAVD) da Sec. da Mulher</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Unidade de atendimentos mantidas. Atendimento Casa Abrigo: jan 424; fev 468; mar 445; abr 186; mai 172; jun 454; jul 514; ago 265; set 282; out 246; nov 189; dez 207. Atendimentos NAFVDs: jan 1.076; fev 1.377; mar 1.318; abr 916; mai 986; jun 1.201; jul 1.822; ago 1.421; set 1.979; out 1.446; nov 1.576; dez 791. Atendimentos CEAMs: jan 160; fev 140; mar 92; abr 13; mai 173; jun 166; jul 253; ago 238; set 308; out 380; nov 171; dez 133.								
<b>AÇÃO : 4212 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER</b>		B		0	0	0	0	0
		A	70.500	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</b>								
<b>Finalidade : X</b>								
<b>Implementação : X</b>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.422.6229.4212.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER-- PLANO PILOTO</b>	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.500	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	70.500	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO</b> <b>Quantidade : 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1</b> <b>Unidade Medida : UNIDADE</b>								
<b>ETAPA ▶ 0010 - Manter o Funcionamento do CDM - Conselho Distrital da Mulher</b>								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO</b> <b>ESTÁGIO : Concluída</b>								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Conselho Mantido: Jan e Fev. 03 Reuniões e Participações; Mar e Abr: 06 Reuniões e Participações; Mai e Jun: 04 Reuniões e participações; Jul e Ago: 05 Reuniões e Participações; Set e Out: não houve reunião; Nov. 01 Reunião								



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
e Participação; Dez: não houve reunião.								
<b>AÇÃO : 4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		B		9.760	1	251.828	46.697	8
		A	1.636.364	619.030	38	248.436	176.176	28
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à violência contra a mulher lançado pelo Governo Federal.								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.422.6229.4213.0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL</b>	F	B		9.760	1	251.828	46.697	8
		A	1.636.364	619.030	38	248.436	176.176	28
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		9.760	0		46.697	16
		A	0	286.467	0		136.177	48
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0		0	0
		A	1.636.364	332.563	20		39.999	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA          Quantidade : 2          Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:                                          Quantidade Prevista: 2          Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher								
Previsão: Início 01/01/2014          Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL                                          ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Em funcionamento os CEAMs da Estação de Metrô da 102 Sul, de Planaltina e Ceilândia. Unidade Móveis de Acolhimento em funcionamento.								
<b>AÇÃO : 4240 - (EP) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES</b>		B		-20.000	28	20.000	0	0
		A	70.500	169.448	240	169.448	169.448	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 14.422.6229.4240.2280 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-- PLANO PILOTO</b>	F	B		-20.000	28	20.000	0	0
		A	70.500	169.448	240	169.448	169.448	100



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>B</b>		-20.000	28		0	0
		<b>A</b>	70.500	169.448	240		169.448	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PESSOA ASSISTIDA <b>Quantidade :</b> 400 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 89 <b>Unidade Medida :</b> PESSOA								
<b>ETAPA ▶</b> 0016 - Realizar ações visando a qualificação profissional das mulheres para a sua inserção no mercado de trabalho (Rede Mulher Trabalhadora):								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: 673 mulheres assistidas nas seguintes ações: acompanhadas para inserção no mercado da construção civil; Programa Prospera Mulher; Mulheres Mil e Curso de Biojoias;								
<b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar ações visando a valorização das mulheres rurais e promoção do acesso à informações e serviços de cidadania e inclusão (Rede Mulher Rural).								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: 109 mulheres assistidas nas seguintes ações: Mutirão de Informação, Formação e Cidadania na área rural; XXV Semana do Produtor Rural;								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Realizar ações visando o reconhecimento, valorização, empoderamento e promoção da autonomia socioeconômica das artesãs e trabalhadoras manuais( Rede Mulher Artesã).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: 2.997 Mulheres assistidas nas seguintes ações: Encontro de Economia Solidária e Feminista; Palestras, Joga da Mulher e Encontro das Grafiteiras; Rede Mulher de Comércio Justo e Solidário e Selo Rede Mulher e Fábrica Social.								
<b>ETAPA ▶</b> 0019 - Realizar ações visando a formação, organização e promoção do protagonismo cidadão das mulheres, mediante a difusão de informações e conhecimentos (Rede Mulher Cidadã).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶</b> Pessoas Assistidas: 4.882 Mulheres assistidas nas seguintes ações: Encontro com catadoras na Estrutural; Palestra Meu Mecânico Mulher; Apresentação do Jogo da Mulher na aula inaugural da SE; Divulgação e distribuição da camisinha feminina; Jogo da Mulher; Encontro com as Cooperativas e Associações de Catadoras de materiais recicláveis do DF e Entorno; Orientações do I PDPM na III Conferência Nacional de Economia Solidária; Capacitação de Policiais Militares;								
<b>ETAPA ▶</b> 0020 - Realizar ações visando a Promoção da saúde integral da mulher na perspectiva da prevenção (Rede Mulher Saúde).								
<b>Previsão:</b> Início 01/03/2014      Término 31/12/2014								



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas Assistidas: 2.564 Mulheres assistidas nas seguintes ações: Oficina "Saúde da Mulher: Autonomia no corpo e na vida"; Campanha "Outubro Rosa";</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0021 - Realizar ações visando a difusão de informações sobre direitos das mulheres, questões de gênero, políticas públicas e mobilização comunitária (Mutirão Rede Mulher).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas Assistidas: 1.632 Mulheres assistidas nas seguintes ações: GDF fazendo Gênero nas Escolas, Mutirão Rede Mulher, Mutirão de Informação Formação e Cidadania; Mutirão "Letra da Mulher"; Mutirão "Maria da Penha vai à Escola".</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0022 - Realizar ações visando o monitoramento e avaliação social das ações do Plano e aprofundamento do conhecimento dos problemas do público do Rede Mulher (Pesquisa de Genero).</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Ações realizadas: 1.757 ações nas seguintes ações: Pesquisa sobre a aceitação social da diversidade sexual; Pesquisas realizadas sobre questões de Gênero nas Escolas.</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0023 - Realizar ações que vise articular a inserção diferenciada de mulheres vítimas de violência e/ou atendidas pela SEM-DF nas políticas públicas (Relação com enfrentamento à violência)</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Pessoas Assistidas: 19 mulheres atendidas nas seguintes ações: "Diálogo sobre Visibilidade Lésbica".</p> <p><b>ETAPA</b> ▶ 0024 - Estruturar o centro de documentação e memória feminista, com o objetivo de difundir a história das mulheres do DF.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/03/2014 Término 31/12/2014</p>								
<p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ CEDOC Feminista estruturado: Ações realizadas: 254 Inserções nas seguintes ações: Composição do acervo do CEDOC Mulher e Inserção de conteúdos no CEDOC/ I PDPM;</p>								

**PROGRAMA: 6230 - TURISMO**

**OBJETIVO:** Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

**TIPO:** Finalístico

**MACROOBJETIVO:** DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno

**Horizonte Temporal:** CONTÍNUO

**Justificativa:** X



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1335	TEMPO DE PERMANÊNCIA DO TURISTA	DIA	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	3 4	3 3	3	SUPOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1336	FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FAMTOURS, PRESSTRIPS E CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	40 59	40 15	10	SUMEV/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1337	ATENDIMENTO PRESTADO NO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	UNIDADE	35.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	80.000 109.000	100.000 68.102	35.000	SUMEV/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1338	VISITAS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: PALÁCIO (ITAMARATY, PLANALTO E ALVORADA) E CONGRESSO NACIONAL	UNIDADE	216.081	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	248.493 209.824	259.297 175.844	300.000	SUPOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1339	CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	4 9	4 5	4	SUFE/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1340	CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA (ATÉ 10º)	CLASSIFICAÇÃO	10	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	10 3	10 5	10	SUFE/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1341	ESTUDOS/ PESQUISAS REALIZADAS E/ OU ATUALIZADAS NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO	UNIDADE	-	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	8 32	12 3	12	SUPOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1342	PESSOAS QUALIFICADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA SETUR	PESSOA	484	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	1.500 422	1.000 1.078	500	SUEDOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1343	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO NO CCUG E PAVILHÃO/ DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	20	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	24 38	26 31	20	SUIT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1344	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM IMPLANTAÇÃO INICIADA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	5 5	2 2	2	SUIT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)

**TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:** 2012 = 37.111.707 2013 = 37.508.200 2014 = 43.508.536 2015 = 46.416.950

PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		A	21.935.797	26.475.756	121	14.378.480	13.467.256	4
<b>TIPO AÇÃO : PROJETO</b>								





PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		B A	23.500	11.400	0 49	0 11.400	0 11.400	0 100
<p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.</p> <p><b>Implementação :</b> contratação de serviços especializados.</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.126.6230.1471.2543 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	F	B A	23.500	11.400	0 49	0 11.400	0 11.400	0 100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A			0 0			0 0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B A	23.500 0	0 11.400	0 0			0 100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> SISTEMA MELHORADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Turismo								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema Modernizado.Aquisição de material permanente, 02 oito Full-Range de 50mm e 25 condensadores de eletreto padrão polar: cardióide resposta de freq. 100hz. Proc nº. 510.000.515/2013.								
<b>AÇÃO : 3093 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>		B A	0	119.070	2 0	9.372 109.696	109.696 109.696	92 92
<p><b>Horizonte Temporal :</b> TEMPORÁRIO</p> <p><b>Finalidade :</b> Construir dos Centros de Atendimento ao Turista com foco na melhoria de atendimento ao Turista</p> <p><b>Implementação :</b> Licitação</p>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.3093.0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	F	B A	0	119.070	2 0	9.372 109.696	109.696 109.696	92 92
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B A	0	119.070	2 0		109.696 109.696	92 92



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CENTRO CONSTRUÍDO      <b>Quantidade :</b> 267    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 267    <b>Unidade Medida :</b> M2</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0027 - Construir Centros de Atendimento aos Turistas</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Implantado um CAT em espaço locado pela administração do Aeroporto Internacional de Brasília, com instalação de balcão e demais infraestrutura interna. Proc. nº 510.000.816/2013.</p>								
<p><b>AÇÃO :</b> 3676 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS</p> <p><b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO</p> <p><b>Finalidade :</b> X</p> <p><b>Implementação :</b> X</p>		B A	235.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b>27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.3676.0003 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL</p> <p><b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p><b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> EVENTO CAPTADO      <b>Quantidade :</b> 1    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b>      <b>Quantidade Prevista:</b> 2    <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0009 - Incentivar a captação de eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Participação Evento Business Show - EBS, 26 a 27 de março/14.Processo nº 510.000.114/2014. Despesa realizada no Programa de Trabalho nº 23.695.6230.4090.00041.</p> <p><b>ETAPA ▶</b> 0010 - Captar eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal.</p> <p><b>Previsão:</b>Início 01/01/2014      Término 31/12/2014</p> <p><b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL      <b>ESTÁGIO :</b> Concluída</p> <p><b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Participação no Congresso Brasileiro de Arquitetos - CBA, realizado no período de 22 a 25 de abril de 2014.Proc. nº 510.000.114/2014. Despesa realizada no Programa de Trabalho nº 23.695.6230.4090.00041.</p>	F	B A B A	235.000 235.000	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2014

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 6230 - TURISMO	ESSF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>AÇÃO : 3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV</b>		B		-1.408.778	13	1.082.496	256.628	2
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO		A	11.147.000	14.401.934	129	7.185.799	7.185.799	50
<b>Finalidade :</b> Revitalizar a Torre de TV								
<b>Implementação :</b> Ação originária de convênio com a TERRACAP.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 15.452.6230.3936.0006 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO	F	B		-736.778	18	1.082.496	256.628	3
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		A	4.000.000	9.077.034	227	7.182.118	7.182.118	79
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 4 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		B		-736.778	18		256.628	3
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 3 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE		A	4.000.000	9.077.034	227		7.182.118	79
<b>ETAPA ▶</b> 0101 - Fornecer e instalar elevadores elétricos e assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos novos, na Torre de TV. Contrato 703/2012. (Procedente da etapa 24/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 01/05/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Elevadores do Museu e Mirante entregues, instalados e testados, bem como Elevadores de Serviço. Obra concluída.								
<b>ETAPA ▶</b> 0102 - Fornecer e instalar escadas rolantes ao tempo na Torre de TV. (Procedente da etapa 25/2013)								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação de 4 escadas rolantes de pequeno porte, 2 subindo e 2 descendo, com o objetivo de interligar a plataforma superior da Torre de TV ao local da Feira de Artesanato. Obra 100% concluída.								
<b>ETAPA ▶</b> 0103 - Fornecer elevadores elétricos para acesso à Feira de Artesanato na Torre de TV. (Procedente da etapa 26/2013).								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2013 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Instalação de 01 elevador elétrico de pequeno porte, visando acessibilidade para cadeirantes, interligando a Plataforma da Torre de TV ao local da Feira de Artesanato. Obra 100% concluída.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b>								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.3936.0002 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	47.000	3.681	8	3.681	3.681	100
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	47.000	0	0		0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	3.681	0		3.681	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 0 <b>Unidade Medida :</b> M2								
<b>ETAPA ▶</b> 0021 - Implantar o projeto de revitalização da Torre de Televisão de Brasília.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Projeto implantado, Implantação do balcão de Atendimento ao Turista, placas de sinalização interna, reparo de 2 dois painéis para a placa da Torre de TV. Proc. nº 510.000.404/2014								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.451.6230.3936.0004 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	I	B		-672.000	9	0	0	0
		A	7.100.000	5.321.219	75	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		-672.000	9		0	0
		A	7.100.000	5.321.219	75		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO IMPLANTADO <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0124 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura de redes externas para emissoras na Torre de TV "procedente da etapa 0137/2013". Convênio 72/2011. Obra 2								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2012 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/07/2012 <b>Término</b> 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Executados 10.859,85m³ de fundação (100%); 5.559,38m³ de estruturas de concreto (100%); 4.993,26m² de arquitetura (100%); 9297,4m de instalações (100%). Aguarda ligação do sistema para recebimento definitivo. Processo 111.000.069/2012								
<b>ETAPA ▶</b> 0125 - Instalar quatro escadas rolantes para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV "procedente da etapa 0138/2013". Convênio 72/2011. Obra 5								
<b>Previsão:</b> Início 01/07/2012 <b>Término</b> 31/12/2014								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Instalação de 04 escadas rolantes. Processo 111.001.349/2011 <b>ETAPA ►</b> 0126 - Instalar dois elevadores elétricos sem casa de máquinas para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV "procedente da etapa 0139/2013". Convênio 72/2011. Obra 6 <b>Previsão:</b> Início 01/07/2012 Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Instalação de 02 elevadores elétricos. . Processo 111.001.349/2011 <b>ETAPA ►</b> 0127 - Executar acesso para interligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato no Plano Piloto "procedente da etapa 0140/2013". Convênio 72/2011. Obra 7 <b>Previsão:</b> Início 08/06/2011 Término 07/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Obra concluída. Processo 111.001.418/2011 <b>ETAPA ►</b> 0128 - Executar serviços especializados de recuperação/reforço estrutural da Torre de TV. Convênio 72/2011. Obra 1 <b>Previsão:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/04/2014 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Executados 2.217,70m2 de lixamento de superfície de concreto e 1.890,00m2 de pavimento articulado de concreto intertravado. Não houve medição no período. <b>ETAPA ►</b> 0129 - Executar serviços de engenharia de modernização, atualização tecnológica em 03 elevadores na Torre de TV. Convênio 72/2011. Obra 3 <b>Previsão:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2014 <b>Reprogramação:</b> Início 01/03/2014 Término 31/12/2015								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Andamento Normal <b>ETAPA REALIZADA ►</b> Instalados 3 transformadores. Não houve medição no período.								
<b>AÇÃO : 5018 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO</b>  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	304.700	580.485	191	580.485	580.485	100
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>SUBTÍTULO : 23.695.6230.5018.0001 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO</b>	F	B A	304.700	580.485	191	580.485	580.485	100



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	254.700	580.485	228		580.485	100
<b>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</b>		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA</b> <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0018 - Implantar ação para gestão do conhecimento.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Sistema Informatizado de Dados-SID implantado e transferido para a gestão da Secretaria, referente a ferramenta Observatório do Turismo do DF. Entrega dos produtos Relatórios de Análise Setorial, Relatório de Execução de Inventário da Oferta Turística, Relatório de Monitoramento. Proc nº 510.000.343/2011.								
<b>TIPO AÇÃO :</b> ATIVIDADE								
<b>AÇÃO : 2396 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>		B		0	0	0	0	0
		A	4.986.000	0	0	0	0	0
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO								
<b>Finalidade :</b> Manutenção do complexo da Torre Digital								
<b>Implementação :</b> Recursos próprios								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.122.6230.2396.0001 - ( * * * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	4.986.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		B		0	0		0	0
		A	4.986.000	0	0		0	0
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> UNIDADE MANTIDA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0210 - Realizar a manutenção da Torre de TV Digital								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO XVIII - LAGO NORTE <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Realizadas despesas com energia elétrica, água, limpeza, segurança e brigada na Torre de TV Digital. Processo								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
111.002.498/2013 e outros								
<b>AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS</b>		<b>B</b>		-555.089	149	1.896.027	25.080	1
		<b>A</b>	373.500	3.617.625	969	2.260.002	2.260.002	62
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.691.6230.4090.1549 - APOIO À FEICOTUR - FEIRA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SOBRADINHO</b>	F	<b>B</b>		0	0	0	0	0
		<b>A</b>	100.000	95.972	96	95.972	95.972	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		<b>B</b>		0	0		0	0
		<b>A</b>	100.000	95.972	96		95.972	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar a FEICOTUR - Feira de Indústria, Comércio e Turismo - Sobradinho.								
Previsão: Início 06/07/2014      Término 08/07/2014      Reprogramação: Início 06/06/2014      Término 08/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO      ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para produção do evento FEICOTUR nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2014. (Publico aproximado: 140.000 pessoas). Processo nº 134.000.290/2014.								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO : 13.392.6230.4090.5868 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "RENDA-SE"-DISTRITO FEDERAL</b>	F	<b>B</b>		-220	0	220	0	0
		<b>A</b>	0	785.880	0	785.880	785.880	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		<b>B</b>		-220	0		0	0
		<b>A</b>	0	785.880	0		785.880	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO      Quantidade : 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:      Quantidade Prevista: 1      Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Apoio à realização do evento RENDA-SE DF								
Previsão: Início 01/01/2014      Término 01/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL      ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Apoio a realização de exposição e comercialização de artesanato e rendas produzidas por diversas iniciativas em âmbito nacional com ênfase para as originadas no Distrito Federal, palestras e encontros de negócios, apresentações de manifestações culturais e feira gastronômica das regiões representadas no evento. Estimativa de 40 stands e 10mil pessoas como visitantes. Processo nº 510.000.133/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 13.695.6230.4090.5869 - APOIO A EVENTOS-APOIO A CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTIS NO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	73.325	0	73.325	73.325	100
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	73.325	0		73.325	100
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO APOIADO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 10000 <b>Unidade Medida</b> : PESSOA								
<b>ETAPA</b> ▶ 0042 - Apoiar a celebração de Corpus Christi								
<b>Previsão</b> : Início 10/06/2014 <b>Término</b> 30/06/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Evento apoiado: 1. Festa de Corpus Christ, realizada em 19/06/2014. Celebração de convênio com a Obras de Assist. e de Serv. Social da Arquid. de Brasília - OASSAB. Proc. nº 510.000.448/2014.								
<b>SUBTÍTULO</b> : 23.695.6230.4090.0041 - APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-554.869	203	1.895.807	25.080	1
		A	273.500	2.662.448	973	1.304.825	1.304.825	49
<b>GRUPO DE DESPESA</b> : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-554.869	203		25.080	1
		A	273.500	2.662.448	973		1.304.825	49
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL</b> : EVENTO APOIADO <b>Quantidade</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG</b> : <b>Quantidade Prevista</b> : 1 <b>Unidade Medida</b> : UNIDADE								
<b>ETAPA</b> ▶ 0011 - Apoiar eventos para fomentar o turismo no Distrito Federal.								
<b>Previsão</b> : Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO</b> : DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO</b> : Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ▶ Copa do Mundo - Programa Embaixadores do Turismo DF: tendas tipo pirâmide de lona, mesas e cadeiras, hospedagem pensão completa, passagem aérea nacional, transporte de cargas, em âmbito nacional, agenciamento para atender evento FIFA FAN FEST - Brasília. Proc. nº 510.000.330/2014 e outros.								
<b>AÇÃO</b> : 4199 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		B		-29.010	1	11.338	441.626	8
		A	3.856.408	5.356.783	139	2.853.555	2.124.252	40





PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.4199.0001 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO-AMIGOS DO TURISTA-DISTRITO FEDERAL <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES <b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 5 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 40 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0012 - Realizar ação para promoção local do Distrito Federal. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Produção de projeto arquitetônico para os espaços: Fan Zone - Anel externo do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, medindo 25m² e Fan Fest - Taguaparque - Taguatinga/DF, medindo 100 m². Realizada implantação da sinalização turística nos atrativos turísticos prioritários de Brasília. Processos nºs 510.000.115/2014 e 510.000.917/2012. <b>ETAPA ▶</b> 0013 - Realizar ação para promoção do Distrito Federal em âmbito nacional. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> OUTROS ESTADOS <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 20º Workshop & Trade Show CVC 2014, 10 mil agentes de viagens e 508 expositores em SP. Processo nº 510.000.067/2014. <b>ETAPA ▶</b> 0014 - Realizar ação para promoção do Distrito Federal em âmbito internacional. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> EXTERIOR <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Produção de material promocional para Copa do Mundo: mapas, revistas e guia, verba captada junto Governo Federal por meio de convênio entre Setur e o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR World Travel Market Latin America 2014 - Feira que ocorreu em Londres, e no mês de abril aconteceu pela 2ª vez no Brasil, SP. Participação na Feira da Colômbia - Anato de 26/02 a 28/02/2014, atendidos mais de 150 operadores e agentes de viagem. Procs. nºs 510.000.069/2014 e 510.000.201/2014.	F	B		-29.010	1	11.338	441.626	8
		A	3.856.408	5.356.783	139	2.853.555	2.124.252	40
		B		-29.010	1		441.626	8
		A	3.856.408	5.356.783	139		2.124.252	40
<b>AÇÃO :</b> 4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		B		0	0	176.999	22.415	0
		A	506.200	1.187.921	235	743.959	738.410	62



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.4200.0001 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	176.999	22.415	0
		A	506.200	1.187.921	235	743.959	738.410	62
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		22.415	0
		A	250.000	404.963	162		399.410	99
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	256.200	782.958	306		339.000	43
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> AÇÃO REALIZADA <b>Quantidade :</b> 2 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 80000 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE								
<b>ETAPA ▶</b> 0015 - Realizar atendimento ao turista no Distrito Federal.								
<b>Previsão:</b> Início 01/01/2014      Término 31/12/2014								
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> 2 Unid Móveis CATs, lançadas 16/04/14. Atendimento Feira Intern Livro, Via Sacra Planaltina, Marcha Prefeitos no Centro Intern Convenções Brasília, Copa do Mundo na Praça do Relógio em Taguatinga (CAT 1) e na Torre de TV, CCUG e Granja do Torto (CAT 2). Guias bilíngues 400 diárias, utilizado em city tours, press trips e fan tours, além do Turismo Cidadão e Copa do Mundo - uso de 300 diárias. 36 Atendentes bilíngues 2 coordenadores, uniforme e controle biométrico.Proc nº 510.000.988/2012 outros.								
<b>AÇÃO :</b> 4201 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		B		0	0	0	0	0
		A	60.000	5.000	8	4.808	4.808	96
<b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL</b>								
<b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.4201.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	60.000	5.000	8	4.808	4.808	96
<b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	60.000	5.000	8		4.808	96



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> CONSELHO MANTIDO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0016 - Manter em funcionamento o Conselho de Desenvolvimento do Turismo. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> REGIÃO I - PLANO PILOTO <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Conselho mantido. Foram realizadas 5 reuniões ordinárias, uma visita técnica no JBB. Aquisição de cabos e conexões, equipamentos de som e de material de informática para estruturação dos trabalhos realizados pelos conselheiros. Proc.:510.000.514/2013, 510.000.515/2013 e 510.000.502/2013.								
<b>AÇÃO :</b> 4203 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS  <b>Horizonte Temporal :</b> CONTÍNUO <b>Finalidade :</b> X <b>Implementação :</b> X		B A	443.489	1.195.538	0 270	21.072 628.776	115.205 452.404	0 38
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL <b>SUBTÍTULO :</b> 23.695.6230.4203.0001 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL  <b>GRUPO DE DESPESA :</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A						
<b>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL :</b> PROJETO REALIZADO <b>Quantidade :</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE  <b>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:</b> <b>Quantidade Prevista:</b> 1 <b>Unidade Medida :</b> UNIDADE <b>ETAPA ▶</b> 0017 - Realizar incentivo à elaboração de produtos e serviços turísticos. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014 <b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída <b>ETAPA REALIZADA ▶▶</b> Plano de trabalho criado; Trilha equestre criada: Proj. Exec. elaborado, sinalização implantada, elaborado projeto de iluminação; Projeto executivo criação portal em licitação; projeto paisagismo implantação. Contratado ônibus para realizar traslados; criadas e lançadas diferentes cartilhas assinada Ziraldo. Elaboração de Projeto de Catálogo Produção Associada, Oferecidos cursos presenciais e gratuitos no trabalho 1113 pessoas qualificadas.Procs, nºs 510.000.448/14, 510.000.235/14 e outros. <b>ETAPA ▶</b> 0032 - Promover o turismo no espaço rural do DF, Projeto Rota do Cavalo. <b>Previsão:</b> Início 01/01/2014 <b>Término</b> 31/12/2014			443.489	1.195.538	0 270	21.072 628.776	115.205 452.404	0 38



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>LOCALIZAÇÃO :</b> DISTRITO FEDERAL <b>ESTÁGIO :</b> Concluída								
<b>ETAPA REALIZADA</b> ► Grupo de trabalho constituído por Portaria Conjunta; Acordo de cooperação técnica elaborado; Plano de trabalho criado e analisado pelos órgãos governamentais envolvidos no processo; Trilha equestre criada: Proj. Exec. elaborado, sinalização implantada, elaborado projeto de iluminação; Projeto executivo para criação portal em licitação; projeto paisagismo em implantação. Proc. nº 510.000.448/2014 e outros.								
<b>( ** ) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>								
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>			13.081.359.479	11.359.023.170	87	8.680.979.694	8.143.563.237	72
( * ) Prioridade LDO ( ** ) Projeto em Andamento ( *** ) Conservação de Patrimônio								



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6201 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 47.434.861	2013 = 50.160.541	2014 = 54.077.074	2015 = 56.839.385	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					62.854.925	70.635.018	112	15.579.960	13.938.619	20
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					11.760.743	10.415.999	89	5.400.022	5.045.399	48
<b>ESFERA : FISCAL</b>					11.540.743	7.415.999	64	5.400.022	5.045.399	68
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					11.540.743	7.415.999	64	5.400.022	5.045.399	68
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					0	3.000.000	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					0	3.000.000	0	0	0	0
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					220.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					220.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					51.094.182	60.219.019	118	10.179.938	8.893.220	15
<b>ESFERA : FISCAL</b>					44.413.636	56.230.864	127	10.179.938	8.893.220	16
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					43.253.636	54.047.760	125	8.181.565	6.894.847	13
<b>5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>					1.160.000	2.183.103	188	1.998.374	1.998.374	92
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					6.680.546	3.988.155	60	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					6.680.546	3.988.155	60	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6202 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 1.092.224.567 2013 = 1.285.009.995 2014 = 1.330.582.065 2015 = 1.444.051.094	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	894.429.874	1.448.004.548	162	1.150.367.915	1.018.429.246	70
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>	780.774.080	1.341.426.407	172	1.074.872.308	965.902.348	72
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>	780.774.080	1.341.426.407	172	1.074.872.308	965.902.348	72
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	780.774.080	1.341.426.407	172	1.074.872.308	965.902.348	72
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>	113.655.794	106.578.141	94	75.495.607	52.526.898	49
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>	113.655.794	106.578.141	94	75.495.607	52.526.898	49
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>	113.655.794	106.578.141	94	75.495.607	52.526.898	49



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6203 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					352.986.531	221.630.925	63	205.822.052	183.943.867	83
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					326.842.227	191.959.652	59	178.058.194	169.452.328	88
ESFERA : FISCAL					326.842.227	191.959.652	59	178.058.194	169.452.328	88
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.842.227	191.959.652	59	178.058.194	169.452.328	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					26.144.304	29.671.272	113	27.763.857	14.491.539	49
ESFERA : FISCAL					26.144.304	29.671.272	113	27.763.857	14.491.539	49
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					24.708.304	29.671.272	120	27.763.857	14.491.539	49
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS					1.436.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6204 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 1.683.820	2013 = 1.483.506	2014 = 1.514.527	2015 = 1.550.877	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.635.000	610.000	17	469.286	458.786	75
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					3.635.000	610.000	17	469.286	458.786	75
ESFERA : FISCAL					3.635.000	610.000	17	469.286	458.786	75
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.635.000	610.000	17	469.286	458.786	75





RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6205 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 92.650.270	2013 = 95.366.897	2014 = 121.611.149	2015 = 143.324.685	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					94.480.156	56.934.735	60	31.483.148	30.307.942	53
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					91.534.156	42.507.351	46	24.123.410	23.686.307	56
ESFERA : FISCAL					91.534.156	42.507.351	46	24.123.410	23.686.307	56
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.534.156	42.507.351	46	24.123.410	23.686.307	56
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					2.946.000	14.427.385	490	7.359.738	6.621.635	46
ESFERA : FISCAL					2.946.000	14.427.385	490	7.359.738	6.621.635	46
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					2.946.000	14.427.385	490	7.359.738	6.621.635	46



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6206 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					327.871.526	423.541.440	129	378.787.632	366.265.340	86
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					46.312.185	58.918.242	127	48.069.039	38.847.985	66
<b>ESFERA : FISCAL</b>					43.112.185	58.918.242	137	48.069.039	38.847.985	66
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					43.112.185	58.918.242	137	48.069.039	38.847.985	66
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					3.200.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					3.200.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					281.559.341	364.623.198	130	330.718.592	327.417.355	90
<b>ESFERA : FISCAL</b>					123.892.341	361.028.177	291	330.718.592	327.417.355	91
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					123.892.341	361.028.177	291	330.718.592	327.417.355	91
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					157.667.000	3.595.021	2	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					157.667.000	3.595.021	2	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6207 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					314.905.824	445.005.606	141	266.468.387	265.982.211	60
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					31.074.009	1.647.227	5	637.330	637.330	39
<b>ESFERA : FISCAL</b>					1.174.009	1.647.227	140	637.330	637.330	39
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					1.174.009	1.647.227	140	637.330	637.330	39
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					29.900.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					29.900.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					283.831.815	443.358.379	156	265.831.057	265.344.881	60
<b>ESFERA : FISCAL</b>					179.363.740	409.774.978	228	265.831.057	265.344.881	65
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					100.000	586.606	587	375.250	375.250	64
<b>5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>					179.263.740	409.188.371	228	265.455.807	264.969.631	65
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					104.468.075	33.583.402	32	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					104.468.075	33.583.402	32	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6208 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 871.059.599	2013 = 874.360.152	2014 = 1.076.369.433	2015 = 1.783.747.769	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					1.817.874.516	986.216.384	54	604.484.418	595.652.720	60
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					204.356.533	148.250.362	73	141.790.407	140.630.405	95
<b>ESFERA : FISCAL</b>					204.356.533	148.250.362	73	141.790.407	140.630.405	95
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					204.356.533	148.250.362	73	141.790.407	140.630.405	95
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					1.613.517.983	837.966.022	52	462.694.011	455.022.315	54
<b>ESFERA : FISCAL</b>					1.140.469.983	790.700.174	69	462.694.011	455.022.315	58
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					1.140.469.983	790.700.174	69	462.694.011	455.022.315	58
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					473.048.000	47.265.848	10	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					473.048.000	47.265.848	10	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6209 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					2.475.397.670	366.301.754	15	167.658.183	93.665.944	26
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					2.175.240.194	138.067.477	6	116.068.731	84.650.857	61
<b>ESFERA : FISCAL</b>					139.179.127	138.067.477	99	116.068.731	84.650.857	61
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					139.179.127	138.067.477	99	116.068.731	84.650.857	61
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					2.036.061.067	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					2.036.061.067	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					300.157.476	228.234.277	76	51.589.451	9.015.087	4
<b>ESFERA : FISCAL</b>					47.533.444	61.163.951	129	51.589.451	9.015.087	15
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					47.533.444	61.163.951	129	51.589.451	9.015.087	15
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					252.624.032	167.070.326	66	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					252.624.032	167.070.326	66	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6210 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					18.066.481	17.018.010	94	4.878.618	4.493.552	26
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					14.173.004	13.521.727	95	4.390.065	4.006.625	30
ESFERA : FISCAL					14.173.004	13.521.727	95	4.390.065	4.006.625	30
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.173.004	13.521.727	95	4.390.065	4.006.625	30
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					3.893.477	3.496.283	90	488.553	486.927	14
ESFERA : FISCAL					3.893.477	3.496.283	90	488.553	486.927	14
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					3.893.477	3.496.283	90	488.553	486.927	14



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6211 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					55.674.932	106.022.308	190	99.314.562	86.002.888	81
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					51.856.887	94.963.666	183	90.354.413	77.365.781	81
<b>ESFERA : FISCAL</b>					4.700	4.616	98	4.616	4.616	100
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					4.700	4.616	98	4.616	4.616	100
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					48.154.187	94.959.050	197	90.349.797	77.361.164	81
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					48.154.187	94.959.050	197	90.349.797	77.361.164	81
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					3.698.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					3.698.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					3.818.045	11.058.642	290	8.960.149	8.637.108	78
<b>ESFERA : FISCAL</b>					363.500	371.454	102	371.454	48.413	13
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					363.500	371.454	102	371.454	48.413	13
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					3.454.545	10.687.188	309	8.588.695	8.588.695	80
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					3.454.545	10.687.188	309	8.588.695	8.588.695	80



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6212 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					228.848.931	260.324.372	114	254.735.017	253.221.099	97
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					199.394.385	249.670.990	125	249.670.989	248.538.620	100
<b>ESFERA : FISCAL</b>					199.394.385	249.670.990	125	249.670.989	248.538.620	100
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					199.394.385	249.670.990	125	249.670.989	248.538.620	100
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					29.454.546	10.653.382	36	5.064.028	4.682.479	44
<b>ESFERA : FISCAL</b>					29.454.546	10.653.382	36	5.064.028	4.682.479	44
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					29.454.546	10.653.382	36	5.064.028	4.682.479	44





RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6213 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					558.322.475	522.706.421	94	5.504.396	5.324.533	1
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					147.908	4.198.033	0	4.115.570	4.115.570	98
<b>ESFERA : FISCAL</b>					147.908	4.198.033	0	4.115.570	4.115.570	98
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					147.908	4.198.033	0	4.115.570	4.115.570	98
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					558.174.567	518.508.388	93	1.388.826	1.208.963	0
<b>ESFERA : FISCAL</b>					193.312.567	80.650.742	42	1.388.826	1.208.963	1
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					193.312.567	80.650.742	42	1.388.826	1.208.963	1
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					364.862.000	437.857.646	120	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					364.862.000	437.857.646	120	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6214 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					18.751.513	28.610.308	153	17.959.347	17.632.462	62
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					12.118.886	13.069.126	108	4.722.688	4.395.803	34
<b>ESFERA : FISCAL</b>					12.118.886	13.069.126	108	4.722.688	4.395.803	34
<b>GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					70.000	36.091	52	36.090	36.090	100
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					12.048.886	13.033.035	108	4.686.598	4.359.713	33
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					6.632.627	15.541.182	234	13.236.659	13.236.659	85
<b>ESFERA : FISCAL</b>					6.632.627	15.541.182	234	13.236.659	13.236.659	85
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					0	274.135	0	0	0	0
<b>5 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>					6.632.627	15.267.047	230	13.236.659	13.236.659	87



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6215 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					121.958.030	224.607.514	184	147.427.355	125.928.297	56
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					100.654.340	170.017.504	169	124.792.391	104.796.199	62
ESFERA : FISCAL					100.654.340	170.017.504	169	124.792.391	104.796.199	62
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.654.340	170.017.504	169	124.792.391	104.796.199	62
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					21.303.690	54.590.010	256	22.634.964	21.132.098	39
ESFERA : FISCAL					21.303.690	54.590.010	256	22.634.964	21.132.098	39
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					21.303.690	54.590.010	256	22.634.964	21.132.098	39



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6216 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 935.050.760	2013 = 936.340.044	2014 = 1.286.651.704	2015 = 2.210.767.355	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					1.394.019.567	924.162.364	66	584.285.760	468.051.181	51
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					95.819.635	239.533.873	250	208.679.342	179.382.403	75
<b>ESFERA : FISCAL</b>					95.819.635	239.533.873	250	208.679.342	179.382.403	75
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					95.819.635	239.533.873	250	208.679.342	179.382.403	75
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					1.298.199.932	684.628.492	53	375.606.418	288.668.778	42
<b>ESFERA : FISCAL</b>					1.262.586.932	684.587.364	54	375.606.418	288.668.778	42
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					1.262.586.932	684.587.364	54	375.606.418	288.668.778	42
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					35.613.000	41.128	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					35.613.000	41.128	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6217 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	3.641.103.585	2013 =	4.140.942.752	2014 =	4.658.961.164	2015 =	5.299.938.724	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>									134.334.419	302.284.724	225	157.346.076	124.216.592	41
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>									73.287.531	101.736.569	139	85.701.531	78.650.093	77
<b>ESFERA : FISCAL</b>									73.287.531	101.736.569	139	85.701.531	78.650.093	77
<b>GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>									4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	4.064.553	95
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									68.647.532	97.465.563	142	81.636.977	74.585.540	77
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>									61.046.888	200.548.155	329	71.644.545	45.566.498	23
<b>ESFERA : FISCAL</b>									61.046.888	200.548.155	329	71.644.545	45.566.498	23
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>									61.046.888	200.548.155	329	71.644.545	45.566.498	23



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6218 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 74.749.040	2013 = 85.082.656	2014 = 53.053.557	2015 = 64.913.136	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					4.696.880	9.563.498	204	8.275.641	8.275.641	87
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					4.526.040	9.241.162	204	8.094.148	8.094.148	88
<b>ESFERA : FISCAL</b>					4.526.040	9.241.162	204	8.094.148	8.094.148	88
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					4.526.040	9.241.162	204	8.094.148	8.094.148	88
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					170.840	322.336	189	181.493	181.493	56
<b>ESFERA : FISCAL</b>					170.840	322.336	189	181.493	181.493	56
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					170.840	322.336	189	181.493	181.493	56



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6219 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					134.521.132	151.675.495	113	113.544.815	98.655.616	65
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					126.686.586	141.111.247	111	104.647.574	90.182.129	64
<b>ESFERA : FISCAL</b>					123.486.586	141.111.247	114	104.647.574	90.182.129	64
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					123.486.586	141.111.247	114	104.647.574	90.182.129	64
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					3.200.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					3.200.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					7.834.546	10.564.247	135	8.897.242	8.473.487	80
<b>ESFERA : FISCAL</b>					7.334.546	10.564.247	144	8.897.242	8.473.487	80
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					7.334.546	10.564.247	144	8.897.242	8.473.487	80
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					500.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					500.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6220 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 26.909.924	2013 = 28.254.868	2014 = 27.480.087	2015 = 29.633.967	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					9.906.121	14.911.406	151	8.308.026	7.752.315	52
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					9.565.871	14.900.115	156	8.305.826	7.750.115	52
<b>ESFERA : FISCAL</b>					6.948.243	6.638.668	96	6.603.908	6.603.908	99
<b>GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					5.006.870	5.112.867	102	5.112.862	5.112.862	100
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					1.941.373	1.525.801	79	1.491.046	1.491.046	98
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					2.617.628	8.261.447	316	1.701.918	1.146.207	14
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					2.617.628	8.261.447	316	1.701.918	1.146.207	14
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					340.250	11.291	3	2.200	2.200	19
<b>ESFERA : FISCAL</b>					40.250	9.091	23	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					40.250	9.091	23	0	0	0
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					300.000	2.200	1	2.200	2.200	100
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					300.000	2.200	1	2.200	2.200	100





RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6221 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 3.826.133.405 2013 = 4.220.106.405 2014 = 4.731.843.336 2015 = 5.348.442.362	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	3.814.097.978	4.395.742.707	115	4.128.079.643	4.068.564.859	93
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>	3.604.058.214	4.083.260.690	113	4.028.631.601	3.984.403.024	98
<b>ESFERA : FISCAL</b>	3.604.058.214	4.083.260.690	113	4.028.631.601	3.984.403.024	98
<b>GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	3.224.527.173	3.259.262.533	101	3.257.026.251	3.257.026.248	100
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	379.531.041	823.998.157	217	771.605.350	727.376.776	88
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>	210.039.764	312.482.017	149	99.448.043	84.161.835	27
<b>ESFERA : FISCAL</b>	210.039.764	312.482.017	149	99.448.043	84.161.835	27
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>	210.039.764	312.482.017	149	99.448.043	84.161.835	27



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6222 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					64.752.445	98.766.542	153	85.998.751	82.028.020	83
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					64.502.445	94.265.931	146	85.774.673	81.999.303	87
<b>ESFERA : FISCAL</b>					61.001.945	87.137.613	143	80.081.136	76.953.785	88
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					61.001.945	87.137.613	143	80.081.136	76.953.785	88
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					3.300.500	7.128.318	216	5.693.537	5.045.518	71
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					3.300.500	7.128.318	216	5.693.537	5.045.518	71
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					200.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					200.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					250.000	4.500.611	0	224.078	28.717	1
<b>ESFERA : FISCAL</b>					250.000	4.100.611	0	224.078	28.717	1
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					250.000	4.100.611	0	224.078	28.717	1
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					0	400.000	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					0	400.000	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6223 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 62.704.816	2013 = 61.250.799	2014 = 60.112.385	2015 = 55.442.906	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					30.707.140	69.022.648	225	57.251.779	52.009.112	75
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					10.506.544	44.911.984	427	39.087.720	35.580.312	79
<b>ESFERA : FISCAL</b>					10.506.544	44.911.984	427	39.087.720	35.580.312	79
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					10.506.544	44.911.984	427	39.087.720	35.580.312	79
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					20.200.596	24.110.664	119	18.164.059	16.428.801	68
<b>ESFERA : FISCAL</b>					20.200.596	24.110.664	119	18.164.059	16.428.801	68
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					20.200.596	24.110.664	119	18.164.059	16.428.801	68



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6224 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 3.151.812	2013 = 3.453.665	2014 = 5.766.259	2015 = 4.038.237	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					1.717.157	2.999.397	175	1.679.493	1.348.555	45
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					1.663.553	2.030.831	122	1.230.226	1.002.082	49
<b>ESFERA : FISCAL</b>					1.663.553	2.030.831	122	1.230.226	1.002.082	49
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					1.663.553	2.030.831	122	1.230.226	1.002.082	49
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					53.604	968.566	0	449.267	346.473	36
<b>ESFERA : FISCAL</b>					53.604	968.566	0	449.267	346.473	36
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					53.604	968.566	0	449.267	346.473	36



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6225 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					9.117.500	2.966.633	33	576.251	576.251	19
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					117.500	785.075	668	35.375	35.375	5
<b>ESFERA : FISCAL</b>					117.500	785.075	668	35.375	35.375	5
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					117.500	785.075	668	35.375	35.375	5
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					9.000.000	2.181.558	24	540.876	540.876	25
<b>ESFERA : FISCAL</b>					0	1.941.094	0	540.876	540.876	28
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					0	1.941.094	0	540.876	540.876	28
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					9.000.000	240.464	3	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					9.000.000	240.464	3	0	0	0



## RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

## PROGRAMA: 6226 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 1.405.000	2013 = 1.543.266	2014 = 1.679.059	2015 = 1.820.394	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					14.844	0	0	0	0	0
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					14.844	0	0	0	0	0
ESFERA : FISCAL					14.844	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.844	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6227 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 55.716.200	2013 = 85.768.760	2014 = 94.368.760	2015 = 101.115.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					28.330.335	45.595.312	161	44.088.067	32.848.412	72
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					28.285.335	41.217.416	146	40.933.271	32.789.682	80
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					28.285.335	41.217.416	146	40.933.271	32.789.682	80
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					28.285.335	41.217.416	146	40.933.271	32.789.682	80
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					45.000	4.377.896	0	3.154.796	58.730	1
<b>ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL</b>					45.000	4.377.896	0	3.154.796	58.730	1
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					45.000	4.377.896	0	3.154.796	58.730	1



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6228 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					84.385.416	132.510.998	157	123.015.800	121.688.029	92
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					84.385.416	129.925.533	154	122.859.027	121.531.256	94
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					84.385.416	129.925.533	154	122.859.027	121.531.256	94
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.385.416	129.925.533	154	122.859.027	121.531.256	94
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					0	2.585.465	0	156.773	156.773	6
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					0	2.585.465	0	156.773	156.773	6
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	2.585.465	0	156.773	156.773	6





RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6229 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 7.900.000	2013 = 8.308.585	2014 = 7.719.378	2015 = 7.827.653	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					2.764.364	4.176.346	151	3.210.837	2.833.892	68
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					1.128.000	3.705.863	329	3.170.838	2.793.894	75
<b>ESFERA : FISCAL</b>					1.128.000	3.705.863	329	3.170.838	2.793.894	75
<b>GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					0	1.420.535	0	1.183.829	1.102.873	78
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					1.128.000	2.285.328	203	1.987.009	1.691.021	74
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					1.636.364	470.483	29	39.999	39.999	9
<b>ESFERA : FISCAL</b>					1.636.364	470.483	29	39.999	39.999	9
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					1.636.364	470.483	29	39.999	39.999	9



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6230 - TOTAL DO PROGRAMA NO PPA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<b>TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					21.935.797	26.475.756	121	14.378.480	13.467.256	51
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes</b>					10.529.597	11.160.394	106	6.732.585	5.821.361	52
<b>ESFERA : FISCAL</b>					5.543.597	11.160.394	201	6.732.585	5.821.361	52
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					5.543.597	11.160.394	201	6.732.585	5.821.361	52
<b>ESFERA : DISPÊNDIO</b>					4.986.000	0	0	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					4.986.000	0	0	0	0	0
<b>CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital</b>					11.406.200	15.315.362	134	7.645.895	7.645.895	50
<b>ESFERA : FISCAL</b>					4.306.200	9.994.143	232	7.645.895	7.645.895	77
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					4.306.200	9.994.143	232	7.645.895	7.645.895	77
<b>ESFERA : INVESTIMENTO</b>					7.100.000	5.321.219	75	0	0	0
<b>GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS</b>					7.100.000	5.321.219	75	0	0	0
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>					13.081.359.479	11.359.023.170	87	8.680.979.694	8.143.563.237	72