



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo
Avaliação do Plano Plurianual - 1ª Etapa - 2013



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

Avaliação do Plano Plurianual – 1ª Etapa

- 2013 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Nelson Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Paulo Antenor de Oliveira

SECRETÁRIO – ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Joan Goes Martins Filho

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
José Agmar de Souza

- 2013 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



ÓRGÃOS E ENTIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO
DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – 2013

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF
<i>Deputado Wasny de Roure</i>
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF
<i>Inácio Magalhães Filho</i>
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL –CACI
<i>Swedenberger do Nascimento Barbosa</i>
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - ArPDF
<i>Gustavo Guilherme Leon Chauvet</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA I
<i>José Messias de Souza</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II
<i>Adauto de Almeida Rodrigues</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA III
<i>Marco Aurelio Souza Bessa</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV
<i>Bolívar Rocha</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V
<i>Márcio Ribeiro Guedes</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI
<i>Nilvan Pereira de Vasconcellos</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII
<i>Cezar Castro Lopes</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO N. BANDEIRANTE – RA VIII
<i>Elias Dias Carneiro</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX
<i>Aridelson Sebastião de Almeida</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X
<i>Carlos Nogueira da Costa</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA XI
<i>Antônio Sabino de Vasconcelos Neto</i>

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII
<i>Risomar da Silva Carvalho</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
<i>Erivaldo Alves Pereira</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV
<i>Antonio Jucélio Gomes Moreno - Interino</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS – RA XV
<i>Sebastião Stênio Pinho</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – XVI
<i>Wandermilson de Jesus Garcez de Azevedo</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII
<i>Artur da Cunha Nogueira</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVIII
<i>Sandra Faraj Cavalcante</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – RA XIX
<i>Zoroastro Quaresma Martins Prates</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS – RA XX
<i>Denilson Bento da Costa</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – RA XXI
<i>Geralda Godinho Sales</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL – RA XXII
<i>Marcelo Ciciliano</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII
<i>Francisco Carlos de Sá Freitas</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV
<i>Eliana Rodrigues dos Santos Santana</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAL DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXV
<i>Maria do Socorro Torquato Fagundes</i>



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

Subsecretaria de Planejamento Governamental



ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI
<i>Salamão Gomes de Vasconcelos</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO – RA XXVII
<i>César Trajano de Lacerda</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ – RA XXVIII
<i>Paulo Gonzaga dos Santos</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABASTECIMENTO – RA XXIX
<i>José Tenório da Silva Neto</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX
<i>Glênio José da Silva</i>
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL – RA XXXI
<i>Alexandre Yañes</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO DF
<i>Eurípedes Junior</i>
SECRETARIA DE ESTADO ESPECIAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEPIR
<i>Viridiano Custódio de Brito</i>
SECRETARIA DE ESTADO ESPECIAL DO IDOSO DO DF - SEID
<i>Ricardo Quirino dos Santos</i>
VICE-GOVERNADORIA - GVG
<i>Nelson Tadeu Filippelli</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEG
<i>Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago</i>
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PGDF
<i>Paola Aires Correa Lima</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEAP
<i>Wilmar Lacerda</i>
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO DF - INAS
<i>Alberto Felipe Barbosa</i>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF – IPREV
<i>Edevaldo Fernandes da Silva</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI
<i>Lucio Taveira Valadão</i>
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA
<i>Wilder da Silva Santos</i>
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER
<i>Marcelo Piccin</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
<i>Carlos André Duda</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
<i>Hamilton Pereira da Silva</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA - SEDEST
<i>Carlos Daniel Dell Santo Seidel</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDF
<i>Marcelo Aguiar</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFDF
<i>Adonias dos Reis Santiago</i>
BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB
<i>Paulo Roberto Evangelista de Lima</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
<i>Hermano Carvalho</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH
<i>Eduardo Dutra Brandão Cavalcante</i>
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA – JBB
<i>Jeanito Sebastião Gentilini Filho</i>
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU
<i>Gastão José de Oliveira Ramos</i>



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

Subsecretaria de Planejamento Governamental



AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF – ADASA
<i>Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides</i>
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA - FJZB
<i>José Belarmino da Gama Filho</i>
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF – Brasília Ambiental - IBRAM
<i>Nilton Reis Batista Junior</i>
SECRETARIA DE ESTADO OBRAS - SODF
<i>David José de Matos</i>
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP
<i>Nilson Martorelli</i>
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
<i>Oto Silvério Guimarães Junior</i>
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB
<i>Rubem Fonseca Filho</i>
CEB – LAJEADO S.A.
<i>Carlos Alberto Castro Santiago</i>
COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS – CEBGÁS
<i>Heden Cruz</i>
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
<i>Rubem Fonseca Filho</i>
CEB GERAÇÃO S.A.
<i>Caubi Pereira de Santana</i>
CEB PARTICIPAÇÕES S.A. – CEBPAR
<i>Peniel Pacheco</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
<i>Rafael de Aguiar Barbosa</i>
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO - FHB
<i>Beatriz Mac Dowell Soares</i>
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS
<i>Gislene Regina de Sousa Capitani</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SSPDF
<i>Sandro Torres Avelar</i>

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF
<i>Cel. Anderson Carlos de Castro Moura</i>
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF
<i>Cel. Gilberto Lopes da Silva</i>
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF
<i>Jorge Luiz Xavier</i>
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN
<i>Romulo Augusto de Castro Félix</i>
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
<i>Adalberto Monteiro</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO - SETRAB
<i>Renato Andrade dos Santos</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - STDF
<i>José Walter Vazquez Filho</i>
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB
<i>Carlos Alberto Koch Ribeiro</i>
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS
<i>Marco Antônio Tofetti Campanella</i>
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DERDF
<i>Fauzi Nacfur Junior</i>
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF – METRÔ
<i>Ivelise Maria Longhi Pereira</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
<i>Luís Otávio Rocha Neves</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDHAB
<i>Geraldo Magela Pereira</i>
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP
<i>Abdon Henrique de Araújo</i>
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF – CODHAB
<i>Rafael Carlos de Oliveira</i>



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN
<i>Paulo Antenor de Oliveira</i>
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN
<i>Júlio Flávio Gameiro Miragaya</i>
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB
<i>Paulo Garcia</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE - SESPDF
<i>Julio Cesar Ribeiro</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECT
<i>Glauco Rojas Ivo</i>
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF
<i>Alexandre Gouveia</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUS
<i>Alírio de Oliveira Neto</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - STC
<i>Mauro Almeida Noleto</i>
CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF – CEAJUR
<i>Jairo Lourenço de Almeida</i>
SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL - SEOPS
<i>José Grijalma Farias Rodrigues</i>

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS
<i>Gleiston Marcos de Paula</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEPI
<i>Carlos André Duda</i>
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA - SECRIANCA
<i>Rejane Guimarães Pitanga</i>
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SEDEC
<i>Luiz Carlos Ribeiro da Silva</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SEMP
<i>Antônio Augusto de Moraes</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICO DO DISTRITO FEDERAL - SEAEDF
<i>Newton Lins Teixeira de Carvalho</i>
SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
<i>Ralcinele Santiago da Frota</i>
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMDF
<i>Olgamir Amância Ferreira</i>
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014
<i>Cláudio Monteiro</i>
COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
<i>Gerêncio Nelcyr de Bem</i>

- 2013 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



SUMÁRIO

Código do Programa	Descrição	Página
0150	Brasília Sustentável	001
1350	Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF	002
6201	Agricultura e Desenvolvimento Rural	001
6202	Aperfeiçoamento do Sistema único de Saúde	027
6203	Aperfeiçoamento Institucional do Estado	073
6204	Atuação Legislativa	103
6205	Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital	105
6206	Esportes e Grandes Eventos Esportivos	112
6207	Desenvolvimento Econômico	170
6208	Desenvolvimento Urbano	181
6209	Energia	330
6210	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	348
6211	Garantia do Direito à Assistência Social	374
6212	Resíduos Sólidos	404
6213	Saneamento	407
6214	Trabalho, Emprego e Renda	430
6215	Trânsito Seguro	437

Código do Programa	Descrição	Página
6216	Transporte Integrado e Mobilidade	464
6217	Segurança Pública	512
6218	Habitação	532
6219	Cultura	535
6220	Educação Superior	645
6221	Educação Básica	654
6222	Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania	687
6223	Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude	725
6224	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	738
6225	Regularização Fundiária	743
6226	Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres	747
6227	Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada	750
6228	Transferência de Renda	757
6229	Emancipação das Mulheres	763
6230	Turismo	772
	Resumo Final por Ordem de Programa, Categoria Econômica, Esfera e Grupo de Despesa	787



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Planejamento Governamental



APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo é um dos instrumentos que compõe a primeira etapa da Avaliação Anual do Desempenho do Plano Plurianual 2012-2015, conforme estabelece o inciso I do artigo 8º da Lei nº 4.742, de 29 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 5.023, de 04/02/2013 e tem como objetivo dar transparência à Ação Governamental no trato dos recursos públicos.

No Demonstrativo são apresentadas as informações referentes aos programas de trabalho que, durante o exercício de 2013 apresentaram execução físico-financeira. O seu ordenamento, baseado na estrutura programática, permite uma visualização dos gastos programados e executados ao longo do exercício, para cada programa e ação proposta no Plano Plurianual, bem como as realizações físicas do período.

Este relatório demonstra o esforço do Governo do Distrito Federal em cumprir os compromissos assumidos com a sociedade e nele são apresentadas as metas atingidas no Plano Plurianual 2012-2015.

- 2013 -



PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília promovendo a melhoria das condições de vida da população e a gestão sustentável do território.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início:

Término:

Justificativa: Programa dotado de forte cunho social e ambiental, concebido para: 1 - Preservar a qualidade das águas superficiais do Distrito Federal; 2 - Preservar a qualidade das águas subterrâneas, próximas ao lixão da Estrutural e melhorar a qualidade de vida desta comunidade de baixa renda; 3 - Melhorar as condições de trabalho dos catadores de lixo e solucionar a destinação final do lixo urbano com novo aterro; 4 - Preservar a saúde da população das Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
775	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	75	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 88	- 0	-	-	PAD/BIRD/ADA (OBJ ESP 1 - ADASA)
1120	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	-		Desejado Alcançado	- -	30 0	50	75	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1121	FECHAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 0	-	-	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1122	ABERTURA DO ATERRO SANITÁRIO	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 0	-	-	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 3.560.000	2013 = 4.550.000	2014 = 4.500.000	2015 = 4.550.000	

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	523.390	26
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 5119 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"		B		-500.000	20	64.000	523.390	26
		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	523.390	26
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Prestação de serviços de consultoria para realizar atividades de apoio ao gerenciamento do programa								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.451.0150.5119.0001 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II-- DISTRITO FEDERAL	F	B		-500.000	20	64.000	523.390	26
		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	523.390	26
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		523.390	0
		A	0	999.500	0		523.390	52
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-500.000	20		0	0
		A	2.531.388	1.031.888	41		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Implantar a Unidade de Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável II.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Licitação concluída - Empresa contratada; Realizadas 1ª e 2ª medições no valor de R\$ 523.390,00. Proc.197.001.394/2012.								

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF

OBJETIVO: Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito Federal.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO

Início:

Término:

Justificativa: Necessidade de execução de ações, estruturais e não estruturais, que visem minimizar os efeitos decorrentes do crescimento populacional não planejado, de ocupação irregular do solo e de pressão sobre os recursos hídricos.

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
781	CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2	0		Desejado Alcançado	7.148 0	- -	33.840	5.970	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)
782	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	0		Desejado Alcançado	75.387 0	- -	50.955	64.543	SECRETARIA DE OBRAS (OBJ ESP 1 - SO)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 102.986.650 2013 = 216.552.479 2014 = 124.419.987 2015 = 161.066.526

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
---	-------	-------	---------------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------



TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	17
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3020 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		B		-817.486	32	813.456	262.583	17
		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Estruturar e Desenvolver a unidade de gerenciamento do Programa Águas do DF - UGP e preparar a base para o								
Implementação : A ação será implementada pela Secretaria de Obras (UGP) e NOVACAP (monitoramento e avaliação) através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.1350.3020.0001 - (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		F B		-817.486	32	813.456	262.583	17
		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-817.486	32		262.583	17
		A	2.528.427	1.553.791	61		662.894	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).								
Previsão: Início 16/04/2010 Término 19/04/2013 Reprogramação: Início 16/04/2010 Término 02/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 45,81% do assessoramento. 2013: 58,9% já executados: relat.semestral e apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012. Finalizado: apoio a julgam./liberação Pré-Qualific. Internacionais e recursos; apoio instru. recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP/SO Águas do DF no acomp. do Programa; apoio à prep. e encaminham. do encerram. do CT c/ a CAF. Recisão do CT publ. DODF 256, de 4/12/2013, pg.79. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.								
ETAPA ▶ 0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).								
Previsão: Início 09/07/2012 Término 19/01/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012, relatório aprovado. Iniciada coleta de dados 2013 p/ relatório final. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO								
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO				-1.317.486	26	877.456	785.973	22
			5.059.815	3.585.179	71	1.417.158	1.186.284	33

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.531.388	2.031.388	80	686.000	523.390	26
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					0	999.500	0	686.000	523.390	52
ESFERA : FISCAL					0	999.500	0	686.000	523.390	52
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	999.500	0	686.000	523.390	52
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					2.531.388	1.031.888	41	0	0	0
ESFERA : FISCAL					2.531.388	1.031.888	41	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					2.531.388	1.031.888	41	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 1350 - PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 102.986.650 2013 = 216.552.479 2014 = 124.419.987 2015 = 161.066.526	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43
ESFERA : FISCAL	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	5.059.815	3.585.179	71	1.417.158	1.186.284	33



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
826	FAMÍLIA EM CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA ATENDIDA	FAMÍLIA	-		Desejado Alcançado	150 159	250 608	300	300	EMATER-DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
827	FAMÍLIA ASSISTIDA	FAMÍLIA	3545	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.000 3199	4.000 2.315	4.000	4.000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
828	AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAA/PAPA	PESSOA ATENDIDA	276	31/05/2011	Desejado Alcançado	1000 756	850 742	1000	1000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
829	EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	750	31/12/2010	Desejado Alcançado	1000 750	1250 1599	1500	1750	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
830	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	260 193	230 207	300	390	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
831	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS	UNIDADE	1500	31/12/2010	Desejado Alcançado	2400 1739	2100 2122	2150	2350	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
832	PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31/12/2010	Desejado Alcançado	7.000 9703	7.000 9542	7.000	7.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
833	TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.000 1606	1.500 1329	1.600	1.700	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
834	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOA	8500	31/12/2010	Desejado Alcançado	9.000 14807	9.000 11867	9.000	9.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
835	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.200 1158	1.300 1.010	1.300	1.300	SEAGRI (OBJ ESP 3 - SEAGRI)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
839	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA OU DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.	UNIDADE	943	30/04/2011	Desejado Alcançado	11.300 8526	12.430 7.527	13.673	15.040	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
840	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	69.945	31/12/2010	Desejado Alcançado	72.043 83068	74.204 86.281	76.430	78.723	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
841	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	29.397	31/12/2010	Desejado Alcançado	30.866 38703	32.335 44.669	33.804	35.273	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
842	PRODUTOR FAMILIAR ATENDIDO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 420	1.100 1.024	1.100	1.100	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
844	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31/12/2010	Desejado Alcançado	600 589	650 750	720	720	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
845	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	800.000 1.589.904	850.000 1252000	960.000	960.000	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
1091	PERCENTUAL DE AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	90 89,7	100 92,86	100	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1092	ASSENTAMENTO ATENDIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 122	100	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1093	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1200 1507	1300 1332	1400	1500	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1094	ÁREA AGRÍCOLA EM RECUPERAÇÃO	HA	-		Desejado Alcançado	50 91	50 86	50	50	SEAGRI (OBJ ESP 2 - SEAGRI)
1095	CÂMARAS SETORIAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	31/12/2010	Desejado Alcançado	6 2	6 6	6	6	EMATER DF (OBJ ESP 3 - EMATER)
1099	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	KM	534	31/12/2010	Desejado Alcançado	300 479	400 412	400	400	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1100	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA COLETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 1	4 1	4	4	SDR (OBJ ESP 5 - SEAGRI)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1101	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	24 19	24 22	24	24	SDR/ DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1303	AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	8.800 7.022	9.300	9.700	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 47.434.861 2013 = 50.160.541 2014 = 53.519.074 2015 = 51.755.749

PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	13.241.366	38.314.873	289	13.089.443	11.976.255	11
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3043 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL		B		-53.300	53	0	0	0
		A	100.000	146.700	147	146.700	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Promover e apoiar as ações que busquem o desenvolvimento rural sustentável, com vistas à proteção, recuperação e a Implementação : Ações desenvolvidas em conjunto: SEAPA, EMATER-DF, ADASA, ANA, CAESB.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.541.6201.3043.0001 - (* * *) REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-TERRAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 60 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0021 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental das terras rurais.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Área Plant (ha): jan a dez 86, OrientTéc.prod;jan a dez 269; Ltes atend mudas: jan a dez 325; Mudaz p/plantio: jan a dez 94155; Mudaz produz.casa cerr: jan 24.807, fev 11700, mar 5790, abr 4082, mai 800,jun 948,jul 2930, ago 3035, set 900, out 10501, nov 6037, dez 12823.								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 20.541.6201.3043.5606 - REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-APOIO AO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA RURAL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-53.300	0	0	0	0
		A	0	146.700	0	146.700	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-53.300	0		0	0
		A	0	146.700	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 3 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0048 - Apoiar o Programa de Reabilitação Ambiental da Área Rural do Distrito Federal								
Previsão: Início 10/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de serviços de consultoria,empresa especializada em consultoria para realização de inventário de gases de efeito estufa(GEE) do Distrito Federal. Proc. 070.002.753/2012.								
AÇÃO : 3100 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		B		-10	0	14.563	128.323	36
		A	150.000	355.356	237	244.199	128.383	36
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Viabilizar a construção da obra e sua estruturação com vistas à comercialização e capacitação								
Implementação : Viabilizar a construção e complementação do galpão do gama assim como a aquisição de mobiliários e equipamentos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.451.6201.3100.0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- GAMA	F	B		0	0	14.563	51.995	0
		A	50.000	120.229	240	105.665	51.995	43
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		51.995	0
		A	50.000	120.229	240		51.995	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 120 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 120 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Construir Centro de Comercialização no GAMA								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Estrutura de concreto armado, estrutura metálica, cobertura, piso em granitino, esquadrias de ferro(portas e janelas) instalados, instalação hidráulica e elétrica completa, parede de alvenaria levantadas, chapiscada e								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
rebocada e pintura externa e interna concluída (Processo nº 070.000.647/2008), obra 100% concluída, com a metragem de 120m².								
SUBTÍTULO : 20.451.6201.3100.0002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-10	0	0	76.328	32
		A	50.000	235.128	470	138.534	76.388	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3	0		0	0
		A	0	2.232	0		60	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-7	0		76.328	33
		A	50.000	232.896	466		76.328	33
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Construir Centro de Comercialização em São Sebastião.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Estrutura de concreto armado, cobertura em estrutura metálica, esquadrias de ferro(portas e janelas) instalados, instalação hidráulica e elétrica, parede de alvenaria levantadas, chapiscada e rebocada, emassamento das paredes interno e externo, pinturas das esquadrias, instalação de revestimento cerâmico interno. (Processo nº 070.000.589/2008), obra 100% concluída com a metragem de 100m².								
SUBTÍTULO : 20.451.6201.3100.0003 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Construir Centro de Comercialização. Procedente etapa 004/2012 (não concluída)								
Previsão: Início 01/05/2009 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Construção abandonada pela empresa contratada no ano de 2009.Foi aberto tomada de Conta Especial, conforme processo nº 070.000.312/2007.								
Natureza / Origem do Desvio : Jurídica / SEAGRI								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de Centro de Comercialização: estrutura de concreto armado, portas e janelas instaladas, parede de alvenaria levantadas. 85% da obra já está concluída. Processo nº 070.000.312/2007.								
AÇÃO : 3120 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA		B		-1.500.000	43	0	0	0
		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Promover a expansão das unidades de atendimento da CEASA/DF								
Implementação : Pela própria unidade e convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.451.6201.3120.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA-ENTREPOSTO- PLANALTINA	I	B		-1.500.000	43	0	0	0
		A	3.500.000	3.500.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.500.000	43			0
		A	3.500.000	3.500.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Construção de Unidades Descentralizadas da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal. "Procedente da etapa Nº 0019/2012."								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos humanos / Necessidade de contratação de terceiros para elaboração de projeto básico.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Ceasa								
ETAPA REALIZADA ▶ Encontra-se em fase de elaboração do termo de referência, para contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Processo nº 071000.015/2012.								
AÇÃO : 3191 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		B		0	0	0	1.365	0
		A	2.000.000	4.000.000	200	0	1.365	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Melhorar as condições de fluxo de abastecimento nas áreas da CEASA/DF.								
Implementação : Pela própria Unidade e Convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 23.451.6201.3191.0001 - (** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	I	B		0	0	0	1.365	0
		A	2.000.000	4.000.000	200	0	1.365	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.365	0
		A	2.000.000	4.000.000	200		1.365	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Melhorar estruturas físicas da CEASA/DF.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Setembro: Revitalização do Muro (HAJAPEIXE) Processo n. ° 071.000173/2013								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B		-311.608	623	36.353	36.353	0
		A	50.000	8.154.392	0	975.242	975.242	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Adquirir equipamentos, moveis, utensilios, veiculos e maquinas agricolas								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.3467.9557 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS/AGRÍCOLAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-311.608	623	36.353	36.353	0
		A	50.000	8.154.392	0	975.242	975.242	12
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		36.355	0		36.353	44
		A	0	81.984	0		36.473	44
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-347.963	696		0	0
		A	50.000	8.072.408	0		938.768	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Adquirir materiais permanentes e implementos agrícolas/rurais para a SEAGRI.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Caminhão tipo toco Proc: 070.001.964/2012, Roçadeira e cortador de Grama Proc: 070.000.130/2013, Crioscópio Proc: 070.001.397/2012 e outros.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2173 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B		-135.267	29	36.980	94.116	3
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	464.003	3.634.945	783	1.071.797	1.098.071	30
Finalidade : Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural, na busca da sustentabilidade do setor rural.								
Implementação : Pela própria unidade e convênios.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.2173.0002 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DF ENTORNO	F	B		-135.267	119	36.980	94.116	3
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	114.003	3.295.363	0	732.215	748.071	23
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		52.817	51		110.870	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 100000 Unidade Medida : PESSOA		A	104.003	1.661.862	0		614.669	37
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 6000 Unidade Medida : PESSOA		B		-188.084	0		-16.754	-1
ETAPA ▶ 0015 - Assistir empreendedores familiares		A	10.000	1.633.501	0		133.402	8
Previsão :Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 5.572 empreendedores familiares assistidos, totalizando 54.383 atendimentos com repetição.								
ETAPA ▶ 0016 - Assistir empreendedores patronais								
Previsão :Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 3.970 empreendedores patronais assistidos, totalizando 18.345 atendimentos com repetição.								
ETAPA ▶ 0017 - Assistir trabalhadores rurais								
Previsão :Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1.329 trabalhadores rurais assistidos, totalizando 4.487 atendimentos com repetição.								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0018 - Assistir assentados								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2.169 assentados assistidos em 14 Assentamentos.								
ETAPA ▶ 0019 - Atender público em grandes eventos								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 45.462 pessoas atendidas.								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.2173.5644 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA VI AGROBRASÍLIA - FEIRA DE TECNOLOGIA E DE NEGÓCIOS.-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	189.582	95	189.582	200.000	105
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	189.582	95		200.000	105
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Assistir público rural								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 1060 pessoas assistidas.								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.2173.5650 - DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - FEST FLOR BRASIL.- DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0022 - Assistir público rural								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 30/11/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 115 agricultores assistidos e 700 pessoas capacitadas.								
AÇÃO : 2401 - DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA		B		-117.644	44	160.386	30.855	20
		A	270.000	157.356	58	83.092	54.481	35
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Apoiar a transição agroecológica								
Implementação : Pela própria unidade e convênios.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.2401.0001 - DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	25.000	125	25.000	20.000	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	25.000	125		20.000	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 800 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 650 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0023 - Capacitar público rural em agroecologia								
Previsão :Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 667 pessoas capacitadas.								
ETAPA ▶ 0024 - Capacitar público rural em produção orgânica								
Previsão :Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 316 pessoas capacitadas.								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.2401.5655 - DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-117.644	47	160.386	30.855	23
		A	250.000	132.356	53	58.092	34.481	26
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-87.644	40		30.855	23
		A	220.000	132.356	60		34.481	26
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-30.000	100		0	0
		A	30.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.602.6201.2771.0001 - FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY	F	B		-3.037	3	0	3.258	15
		A	100.000	21.096	21	21.096	21.096	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.795	3		0	0
		A	100.000	17.838	18		17.838	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-242	0		3.258	100
		A	0	3.258	0		3.258	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALEVINO PRODUZIDO Quantidade : 500000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Produzir Alevinos								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alevinos produzidos: jan a dez 274.669; Alevinos vendidos: jan a dez 254.630; Alevinos para Uds/pesquisa/Eventos: jan a dez 20.039. Proc: 070.001.332/2012 e 070.000.335/2013								
AÇÃO : 2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		B		0	0	713.501	799.912	0
		A	742.363	2.277.805	307	929.163	864.323	38
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Coordenar e executar ações de prevenção, controle e erradicação de doenças de notificação obrigatória dos animais, das								
Implementação : As ações são desenvolvidas de forma continua com recursos do PPA e formalizações de convênio com o MAPA								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.603.6201.2772.0001 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	713.501	799.912	0
		A	742.363	2.277.805	307	929.163	864.323	38
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.013	0
		A	742.363	918.967	124		37.489	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		792.899	0
		A	0	1.358.838	0		826.835	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 80000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80000 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0032 - Realizar defesa sanitária vegetal. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização de entrada de Prod Vegetal no DF: jan a dez 12273 ; Fiscalização de saída de produto vegetal no DF: jan a dez 35; Permissão de trânsito vegetal emitida: jan a dez 13657 ; Proc: 070.000.322/2012, 070.002.678/2012, 070.002.686/2012, e 070.000.463/2013 ETAPA ▶ 0045 - Realizar fiscalização de agrotóxicos. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalização do uso de Agrotóxicos em propriedades rurais: jan a dez 50; Fiscalização do Comércio de Agrotóxicos em Estabelecimentos Comerciais: jan a dez 194. 070.000.463/2013 ETAPA ▶ 0046 - Realizar Defesa Animal. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Nº de fiscalizações: jan a dez 189.906.530; Carga fiscalizada: jan a dez 18.007; GTA'S emitidas: jan a dez 53.275; Vacinação de bezerras de 3 a 8 meses; jan a dez 5.809.Proc: 070.002.089/2012								
AÇÃO : 2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Zelar pela produção de um alimento seguro e pela segurança alimentar da população do DF por meio de ações de fiscalização Implementação : Controlar e fiscalizar a entrada e o trânsito de produtos de origem vegetal e animal no DF. Avaliar, registrar, inspecionar e controlar os estabelecimentos de produção de produtos de origem vegetal e animal do DF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.665.6201.2780.0001 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INSPEÇÃO REALIZADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Inspecionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal no DF.								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prod.Orig.Animal: jan a dez 165;Prod.orig.vegetal: jan 18, fev 18, mar 18, abr 18, jun 18,jul 19, ago 19, set 19, out 19, nov18, dez 18 ; Estab.prod.artesanal: jan a dez 26; Visitas insp.Oficial: jan a dez 2.428; Nº Fiscaliz trânsito:jan a dez 2.374.								
AÇÃO : 2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		B		59.000	13	3.320	428.150	33
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	450.000	1.304.578	290	881.901	878.475	67
Finalidade : Aprimorar agentes de desenvolvimento, capacitar líderes locais, representantes institucionais e conselheiros, apoiar a								
Implementação : consultoria, convênios, acordos								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.601.6201.2889.0007 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	399.793	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	400.000	400.000	100	399.793	399.793	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 650 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		399.793	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 650 Unidade Medida : UNIDADE		A	400.000	400.000	100		399.793	100
ETAPA ▶ 0027 - Distribuir sementes, mudas e insumos agrícolas às famílias da agricultura familiar.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Distribuição de sementes: milho 8.170, feijão 7.280, fertilizantes 118.300,processo 070.000.867/2013								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.2889.0003 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	F	B		59.000	118	3.320	28.358	3
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	50.000	904.578	0	482.108	478.682	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 1700 Unidade Medida : UNIDADE		B		59.000	118		120	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1700 Unidade Medida : UNIDADE		A	50.000	386.386	773		323.246	84
ETAPA ▶ 0027 - Distribuir sementes, mudas e insumos agrícolas às famílias da agricultura familiar.		B		0	0		28.238	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	518.192	0		155.437	30



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1700 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0033 - Apoiar a Agricultura Familiar através do PRONAT no DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Produtores familiares atendidos: jan a dez 2.315; lideranças rurais assistidas: jan a dez 170; Conselhos regionais assessorados: jan a dez 61								
AÇÃO : 4046 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Modernizar e melhorar a gestão dos empreendimentos rurais. Implementação : Pela própria unidade e convênios.		B A	20.000	25.000	125	25.000	20.000	80
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF SUBTÍTULO : 20.606.6201.4046.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0026 - Capacitar público rural em gestão de negócios Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 1998 pessoas capacitadas.	F	B A B A		20.000 20.000	125 125	25.000 25.000	20.000 20.000	80 80
AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***		B A	390.000	-101.646 547.321	26 140	2.000 347.310	14.139 260.628	3 48
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 20.392.6201.4090.0031 - APOIO A EVENTOS-RURAIIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	126.020	84	126.010	98.895	78
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	126.020	84		98.895	78
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar eventos.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Agrob Brasília: 14 a 18/05/2013. Aproxim. 80 mil visitantes. Aluguel de Stand R\$ 49.500,00 Proc: 070.000.402/2013. Descentraliz.Crédito Orçamentário p/ EMATER/DF R\$ 27.115,00.Proc:070.000.887/2013.Descent.Créd.Orçament.p/ EMATER/DF - custear montagem da casa rural em 2013 no valor de R\$10.055,00.Proc.070.001.160/2013. Descent.Créd. Orçament.p/EMATER/DF R\$ 50.000,00 p/custear despesas com à Agrob Brasília2013, p/ o espaço de valorização da agricultura familiar.Proc 070.000.659/2013.								
SUBTÍTULO : 20.392.6201.4090.5680 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL AMADOR".-DISTRITO FEDERAL	F	B		-83.836	84	2.000	14.139	87
		A	100.000	16.164	16	16.164	16.164	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-83.836	84		14.139	87
		A	100.000	16.164	16		16.164	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar a realização da 1ª Copa de Futebol Amador								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Uniformes para futebol de campo de adulto, rede para guardar bolas,lucas para goleiro, bola de futebol de campo, rede de futebol, troféus, medalhas, bomba para encher bolas, cal hidratado,etc. Processo nº 070.000.855/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA								
SUBTÍTULO : 23.606.6201.4090.0036 - APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	200.000	200	0	23.380	12



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	200.000	200		23.380	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar eventos agropecuários no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos: Agrobrasília nos dias 14 a 18 de maio. Processos : 071.000121/2013 e 071.000.103/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4090.5877 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA EMATER-DISTRITO FEDERAL	F	B		-150	0	0	0	0
		A	0	182.797	0	182.797	99.849	55
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-150	0		0	0
		A	0	182.797	0		99.849	55
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0048 - Apoiar a realização de eventos pela EMATER-Distrito Federal								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 01/11/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 01 Evento apoiado. Semana Tecnológica do Pimentão proc. 072.000.280/2013 e outros, público assistido 435, realizada em julho 2013. CONCLUIR								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6201.4090.5791 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS DE ADIVULGAÇÃO DO CULTIVO DE ORQUIDEAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-17.660	44	0	0	0
		A	40.000	22.340	56	22.340	22.340	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-17.660	44		0	0
		A	40.000	22.340	56		22.340	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar eventos de divulgação do cultivo de orquídeas no Jardim Botânico de Brasília. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Empresa contratada para realização do evento Processo: 195.000.035/2013 . Festa Nacional de Orquídea realizada no JBB no período de 20 a 22/09/2013.								
AÇÃO : 4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Modernizar o processo produtivo agropecuário. Implementação : Pela própria unidade e convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4107.2902 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGROPECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 5500 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 1.284 pessoas capacitadas.								
ETAPA ▶ 0030 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção animal Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 767 pessoas capacitadas.								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4107.5665 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - FOMENTO A FLORICULTURA.-DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-158	0		45	0
		A	200.000	199.842	100		131.801	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-50.000	100		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAPACITAÇÃO REALIZADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Realizar capacitação em desenvolvimento da produção agrícola - floricultura								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 1 capacitação realizada em tecnologia de produção de flores em visita a Hortitec.								
AÇÃO : 4111 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL		B		1.674	1	8.036	23.799	10
		A	140.000	233.484	167	223.774	224.804	96
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Melhorar as condições de vida da população nos aspectos de saúde, segurança alimentar, educação e lazer, benefícios								
Implementação : Pela própria unidade e convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4111.0001 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.674	4	8.036	23.799	18
		A	40.000	133.484	334	123.774	124.804	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.674	4		23.799	18
		A	40.000	133.484	334		124.804	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0032 - Capacitar público rural em cidadania e benefícios sociais								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 1.211 pessoas capacitadas.								
ETAPA ▶ 0033 - Capacitar público rural em educação, cultura e lazer								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 1.377 pessoas capacitadas. ETAPA ▶ 0034 - Capacitar público rural em saúde e segurança alimentar Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 1628 pessoas capacitadas. ETAPA ▶ 0035 - Capacitar público rural em atividades não - agrícolas Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 1.055 pessoas capacitadas. SUBTÍTULO : 20.606.6201.4111.5660 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA SABERES - CORES E SABORES".-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0036 - Capacitar público rural em atividades não agrícolas Previsão: Início 01/08/2013 Término 30/11/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 247 pessoas assistidas e capacitadas.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
AÇÃO : 4114 - DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL		B		4.153	4	3.315	4.744	-15
		A	115.000	-31.910	28	32.749	48.593	-152
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Promover a melhoria de vida das populações rurais através de ações de capacitação nas áreas de associativismo, Implementação : Pela própria unidade e convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4114.0001 - DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		5.000	33	4.162	4.744	24
		A	15.000	20.015	133	19.177	14.162	71



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.000	33		4.744	24
		A	15.000	20.015	133		14.162	71
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 1400 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1400 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0039 - Capacitar público rural em organização e gestão social								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 3.202 pessoas capacitadas.								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4114.5653 - DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL-APOIO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DISTRITAL DE MULHERES RURAIS.-DISTRITO FEDERAL	F	B		-847	1	847	0	0
		A	100.000	-51.925	52	51.926	34.431	-66
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-847	1		0	0
		A	100.000	-51.925	52		34.431	-66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0040 - Capacitar mulheres rurais em organização e gestão social								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 499 mulheres capacitadas.								
AÇÃO : 4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		B		38.655	77	126.674	451.306	16
		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	1.601.257	57
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir a comercialização de produtos agropecuários e apoiar a inserção de produtores familiares em políticas públicas de								
Implementação : Serão realizadas compras governamentais e capacitação de agricultores nos programas governamentais.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.306.6201.4115.0001 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL	F	B		38.655	77	126.674	451.306	16
		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	1.601.257	57



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		38.655	77		139.306	8
		A	50.000	1.802.249	0		1.245.126	69
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		312.000	0
		A	0	992.371	0		356.131	36
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Promover compras institucionais de produtores da agricultura familiar.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Agricultores beneficiados: jan a dez 742; Associações atendidas: jan a dez 159; Toneladas de Produtos Adquiridos: jan a dez 573,13. Processo nº 070.002.291/2012								
AÇÃO : 4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		B		5.000	25	281	9.737	33
		A	20.000	29.640	148	24.359	14.719	50
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Apoiar a adequação ambiental das unidades produtivas								
Implementação : Pela própria unidade e convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4116.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	F	B		5.000	25	281	9.737	33
		A	20.000	29.640	148	24.359	14.719	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.000	25		9.737	33
		A	20.000	29.640	148		14.719	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0041 - Capacitar público rural em práticas preservacionistas								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 642 pessoas capacitadas.								
AÇÃO : 4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		B		800.000	84	746.830	245.112	17
		A	950.000	1.438.380	151	1.255.377	508.546	35



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Executar serviços de preparo e conservação de solo e água nas áreas de produção Implementação : Parceria seapa e EMATER-DF								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4120.0001 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0038 - Executar serviços motomecanizados a produtores rurais do DF e entorno.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Produtores Atendidos DF e entorno: jan a dez 1024; Associações atendidas: jan a dez 22; nº de associados atendidos: jan a dez 1024; Área trabalhada no DF (ha): jan a dez 2524; hora-máquina executada jan a dez 7.880, produtor patronal atendido 4.								
AÇÃO : 4131 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Apoiar e fomentar a inserção de produtores familiares em políticas públicas de compras institucionais . Implementação : Pela própria unidade e convênios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.606.6201.4131.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS-COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 1200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0042 - Capacitar empreendedores incluídos nos programas de compras institucionais Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 1.103 pessoas capacitadas.								
AÇÃO : 4134 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Reduzir o desperdício de alimentos e a insegurança alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio do Implementação : Pela própria unidade e convênios.		B A	50.000	0 163.870	0 328	0 0	87.964 92.020	0 56
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA SUBTÍTULO : 23.605.6201.4134.0001 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 125000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 125000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0014 - Assistir, monitorar e capacitar pessoas e entidades assistenciais por meio de atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos da CEASA/DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: fevereiro: 19.230 ; março 13.455; abril 19.173 , maio 19.578, junho 19.416, julho 17.485, agosto 20.239, setembro 22.290, outubro 24.040, novembro 9.033, dezembro 8.266.	D	B A B A	50.000 50.000	0 163.870 0 163.870	0 328 0 328	0 0	87.964 92.020 87.964 92.020	0 56 0 56
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos juntos às instituições financeiras operantes Implementação : Conceder garantias complementares necessárias a Projetos Técnicos Agropecuários, já aprovados, juntos às instituições financeiras operantes do crédito rural do Distrito Federal e RIDE		B A	540.000	-38.385 1.293.026	7 239	111.970 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 20.605.6201.9089.0001 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-38.385	7	111.970	0	0
		A	540.000	1.293.026	239	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	30.000	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		-38.385	7		0	0
		A	540.000	1.263.026	234		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO Quantidade : 30 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Garantir aval aos produtores rurais								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 40 produtores assistidos com a carta de aval, totalizando R\$ 1.005.226,42.								
AÇÃO : 9109 - APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS		B		-14.233	1	1.808.017	1.808.017	23
		A	2.240.000	7.859.533	351	4.898.314	4.898.314	62
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Fomentar as atividades da agricultura familiar e produtores rurais do Distrito Federal e RIDE por meio de financiamentos.								
Implementação : Por intermédio da elaboração de Projetos Técnicos Agropecuários, elaborados pela Emater/DF, com a descrição do objeto do financiamento e sua viabilidade econômica								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 20.605.6201.9109.0001 - APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-14.233	1	1.808.017	1.808.017	23
		A	2.240.000	7.859.533	351	4.898.314	4.898.314	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	52.000	104		51.885	100
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		-14.233	1		1.808.017	23
		A	2.190.000	7.807.533	357		4.846.429	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRODUTOR ASSISTIDO Quantidade : 40 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Produtores Assistidos: jan a dez 58. Valor aplicado (R\$): jan a dez 5.108.208,08								
AÇÃO : 9110 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		B A	50.000	50.000	100	45.575	45.575	91
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Indenizar os produtores rurais pelo abate ou sacrifício sanitário de Animais suspeitos ou atingidos por doenças								
Implementação : As ações do Fundo Distrital de Sanidade Animal serão executadas quando de ocorrências de surtos de epidemias na região.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS								
SUBTÍTULO : 28.846.6201.9110.0001 - RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL	F	B A	50.000	50.000	100	45.575	45.575	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	50.000	50.000	100		45.575	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Ressarcimento ao produtor rural com indenização pelo abate ou sacrifício de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ produtores ressarcidos: out 02. Processos: 070.000.569/2013 e 070.000.600/2013.								
(** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
OBJETIVO: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.								
TIPO: Finalístico MACROOBJETIVO: GARANTIR AO CIDADÃO UM ATENDIMENTO DE SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADO								
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno								
Horizonte Temporal: CONTÍNUO								
Justificativa: X								

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1072	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	13,24	31/03/2011	Desejado Alcançado	50 23,60	58 25,58	66	75	SIAB (OBJ ESP 1 - SES)
1073	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,97	31/12/2011	Desejado Alcançado	11,6 11,64	11,4 12,7	11,2	11	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1074	TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL	%	8,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	8,29 8,51	8,19 9,1	8,09	8	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1075	TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	%	3,34	31/12/2011	Desejado Alcançado	3,31 3,13	3,21 3,6	3,11	3	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1076	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	64,73	31/12/2011	Desejado Alcançado	70 65,7	75 66,13	78	80	SINASC (OBJ ESP 1 - SES)
1077	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNOS INVESTIGADOS	%	83	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 93,34	90 73,68	95	95	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1078	NÚMERO DE NOVOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	UNIDADE	117	31/12/2011	Desejado Alcançado	72 124	65 132	59	53	SINAN (OBJ ESP 1 - SES)
1079	TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	% / 10.000	7	31/03/2011	Desejado Alcançado	6,8 6,8	6,4 7,4	6,1	5,8	PECD/ SAPS/ SES (OBJ ESP 1 - SES)
1081	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	14,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	60 52,20	68 49,79	76	86	CNES (OBJ ESP 1 - SES)
1082	MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	0,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,2 0,12	0,3 0,22	0,4	0,5	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1083	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	3,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	9 28,19	28 28,19	35	42	SIAB/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1084	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	50,69	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 84	53 74	56	60	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1085	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (<70 ANOS) PELO CONJ. DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT	% / 100.000	1,9	31/12/2010	Desejado Alcançado	2 2	2 -4,4	2	2	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1086	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,12	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,12 0,11	0,12 0,38	0,12	0,12	SIA/ IBGE (OBJ ESP 1 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1087	PROPORÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF OFERTANDO PELO MENOS UMA PRÁTICA INTEGRATIVA EM SAÚDE - PIS	%	45	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 48,1	60 48	70	80	GERPIS/DCVPI SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1246	COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES / 1.000 HABITANTES	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 2,54	2 1,4	2,1	2,4	CNES/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1247	CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO POR LEITOS HOSPITALARES	UNIDADE	34,7	31/07/2011	Desejado Alcançado	38 40	42 34,94	46	50	SIH/ CNES (OBJ ESP 2 - SES)
1248	% COBERTURA DE LEITOS DE UTI	%	7,8	31/07/2011	Desejado Alcançado	8,1 7,6	8,7 8,9	9	9	CNES/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1249	PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONSULTAS	%	15,37	31/07/2011	Desejado Alcançado	17 24,93	19,3 23,39	21,3	22,3	DICOAS IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1250	PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	47	31/12/2011	Desejado Alcançado	47 56,6	48 57	49	49	SINASC (OBJ ESP 2 - SES)
1251	Nº DE ÓBITOS MATERNO EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA REDUZIDOS	UNIDADE	16	31/12/2011	Desejado Alcançado	14 18	12 19	10	08	SIM (OBJ ESP 2 - SES)
1253	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,06	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,09 0,12	0,11 0,22	0,13	0,15	SIA/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1254	SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DE COLO DE ÚTERO	%	60	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 45,12	100 17,27	100	100	SISCOLO (OBJ ESP 2 - SES)
1255	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	16,85	31/12/2011	Desejado Alcançado	16,51 15,19	16,18 10,16	15,86	15,54	SIH-SUS/ IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1256	PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO	%	39	31/07/2011	Desejado Alcançado	39 39	44 30	50	56	CNES/ CONSULTA GESTÃO E METAS (OBJ ESP 2 - SES)
1257	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM PEDIATRIA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	Desejado Alcançado	82 60	85 82	87	90	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1258	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM CLÍNICA MÉDICA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	Desejado Alcançado	82 90	85 100	87	90	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SES)
1260	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE AEDES AEGYPTI EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DF	%	39,1	31/01/2011	Desejado Alcançado	80 69,28	80 46,55	80	80	SISFAD/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1261	PROPORÇÃO DE COLETAS REALIZADAS PARA ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	%	76,88	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 90,91	82,5 107,80	85	87,5	SISAGUA/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1262	PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO CANINA E FELINA VACINADA	%	49,71	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 65,51	80 53,15	80	80	DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1264	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (DNC) ENCERRADOS OPORTUNAMENTE	%	82,17	31/12/2010	Desejado Alcançado	82 95,50	83 93,80	84	85	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1265	COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE/PENTAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO	%	91,2	31/05/2011	Desejado Alcançado	95 99,8	95 97	95	95	SI- PNI; SINASC/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1266	PERCENTUAL DE REGIONAIS COM PLANO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - PPS IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	20 33	40 54	60	80	SAPS GEDANT/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1267	PROPORÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENCAMINHADAS AO LACEN DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	LABTRACK/ LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1268	PROPORÇÃO DE ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS EM AMOSTRAS PACTUADAS COM AS DIRETORIAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO DF	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1269	Nº DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	1.562	31/12/2011	Desejado Alcançado	1.640 1.814	1.722 1.722	1.808	1.898	SINAN/ CEREST (OBJ ESP 3 - SES)
1270	NÚMERO DE APARELHOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE CADASTRADOS EM USO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 9	100 80	100	100	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1271	Nº LICENÇAS SANITÁRIAS EMITIDAS P/ ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF	UNIDADE	6.324	31/12/2011	Desejado Alcançado	6.640 6.038	6.956 5.709	7.273	7.589	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1272	PROPOR. EQUIP. SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENT. COMUNIT. SAÚDE C/ AÇÕES INTEGR. DE PREVEN. E CONTR. DA DENGUE EM RELAÇÃO	%	-		Desejado Alcançado	12,5 8,6	25 8,6	37,5	50	DIPROD/SAPS E DIRAPS



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
EQUIP. EXISTENTES										(OBJ ESP 3 - SES)
1273	NÚMERO DE SEMANAS ANUAIS DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADAS (>=5)	UNIDADE	4	31/12/2011	Desejado Alcançado	5 7	5 33	5	5	DIPRODE/SVS (OBJ ESP 3 - SES)
1274	PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	81,80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 72,6	80 69,90	81	82	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1275	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	90,7	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 89,9	90 91,60	90	90	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1276	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	98,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	95 98,6	95 99,63	95	95	SIM/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1277	TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	% / 100.000	2,12	31/12/2011	Desejado Alcançado	2,6 0,51	2,6 1,7/100000	2,6	2,6	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1278	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	UNIDADE	3	31/12/2011	Desejado Alcançado	3 1	3 9	3	3	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1280	ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SES/DF	%	72,12	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 77	90 74,84	100	100	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF E FSDf (OBJ ESP 4 - SES)
1281	UNIDADES DE FARMÁCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO	%	40,28	30/06/2010	Desejado Alcançado	50 40,28	60 68	80	100	SAPS/SES E DIASF/SAS/SE (OBJ ESP 4 - SES)
1284	UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	UNIDADE	280837507	31/12/2011	Desejado Alcançado	286727102 590026338	292461644 000000000	298310876	304277093	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF (ALPHALINK) (OBJ ESP 4 - SES)
1286	COBERTURA CARTÃO SUS	%	54,49	31/12/2010	Desejado Alcançado	56 78,68	60 83,78	65	70	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1287	INFORMATIZAÇÃO DA REDE	%	35	31/12/2010	Desejado Alcançado	51,25 85	67,5 90	83,75	100	RELATÓRIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1288	CONSULTAS ESPECIALIZADAS REGULADAS	%	7,5	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 13	27 21	35	50	SISREG (OBJ ESP 5 - SES)
1290	% DE TROTOS RECEBIDOS	%	31,41	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 21,6	25 18,61	20	15	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1291	% DE LIGAÇÕES PERTINENTES	%	42,8	31/05/2011	Desejado Alcançado	45 30,4	50 81,39	55	60	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1292	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,2	31/05/2011	Desejado Alcançado	11 12,3	10 7,9	9	8	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1293	ÓBITOS EM AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR	%	5,16	31/05/2011	Desejado Alcançado	1,3 1,3	1,2 0,34	1,1	1	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1294	UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA IMPLANTADA	UNIDADE	73	31/12/2011	Desejado Alcançado	76 88	80 92	84	88	SINAN (OBJ ESP 6 - SES)
1295	IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, EM PERÍODO INTEGRAL, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF E HBDF	%	15		Desejado Alcançado	15 15	20 22,20	30	40	COORD PNH (OBJ ESP 6 - SES)
1296	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL	%	18	31/12/2010	Desejado Alcançado	23 1,63	38,7 33	19,35	19,35	SES (OBJ ESP 7 - SES)
1297	TAXA DE COBERTURA CAPS	CAPS/100.000 HAB.	0,21	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,75 0,29	0,52 0,48	0,67	0,79	CNES E IBGE/ ESTIMATIVAS POPULACIONA (OBJ ESP 7 - SES)
1298	ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1299	ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 81,8	85 100	85	85	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1301	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONANTES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	10,56	31/12/2011	Desejado Alcançado	30 30	40 26,32	50	70	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE (OBJ ESP 1 - SES)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
1304	NÚMERO DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES/DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	39,30	30/06/2012	Desejado Alcançado	-	50 50,67	70	100	FARMÁCIAS HOSPITALARE DA SES/DF E DIASF/SAS/SE (OBJ ESP 4 - SES)		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 1.092.224.567	2013 = 1.285.009.995	2014 = 1.330.582.065	2015 = 1.440.701.094							
PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	1.007.757.885	1.355.515.583	135	1.204.474.156	994.689.690	15
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO						B		0	0	0	114.152	0
						A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	2.985.848	96
Horizonte Temporal : CONTÍNUO												
Finalidade : Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.												
Implementação : A ação será implementada através de contratação de empresa especializada, com recursos do tesouro do GDF, por meio de processo licitatório conforme legislação vigente												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL												
SUBTÍTULO : 10.126.6202.1471.0023 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL					S	B		0	0	0	114.152	0
						A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	2.985.848	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		0	0		114.152	0
						A	3.100.000	3.100.000	100		2.985.848	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO					Quantidade : 1		Unidade Medida : UNIDADE					
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:					Quantidade Prevista: 1		Unidade Medida : UNIDADE					
ETAPA ▶ 0027 - Implantar e manter o Sistema de Informação em Saúde- SIS na SES.												
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2014												
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL					ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantado o Sistema Integrado de Saúde - SIS. Porcetagem realizada: 90%. Processo nº 060.011.183/2012; 060.001.282/2013.												
AÇÃO : 3113 - AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO						B		-252.191	72	0	0	0
						A	350.000	97.809	28	97.808	97.808	100



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Adequar a estrutura física às necessidades da Fundação Hemocentro de Brasília Implementação : Reformar e adaptar as instalações físicas da Fundação Hemocentro de Brasília								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.3113.0001 - AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	S	B		-252.191	72	0	0	0
		A	350.000	97.809	28	97.808	97.808	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-250.000	100		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.191	2		0	0
		A	100.000	97.809	98		97.808	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO AMPLIADO Quantidade : 516 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0062 - Ampliar as instalações gerais da FHB (procedente da etapa nº 044/2012).								
Previsão: Início 18/06/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluída a construção do abrigo externo de resíduos da Fundação Hemocentro de Brasília. Foram realizados serviços preliminares, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, instalações hidro-sanitárias, serviços complementares e serviços auxiliares e administrativos. Proc. 063.000.565/2010.								
AÇÃO : 3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		B		-3.000.000	27	0	0	0
		A	10.920.000	4.980.482	46	369.854	369.854	7
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Permitir a instalação de equipes de saúde da família, de saúde bucal, de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, e o Implementação : Projeto implementado com recursos próprios do GDF, com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF, Convênio com o MS e com recursos provenientes do BIRD.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.6202.3135.0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	S	B		-3.000.000	27	0	0	0
		A	10.920.000	4.980.482	46	369.854	369.854	7
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.000.000	27		0	0
		A	10.920.000	4.980.482	46		369.854	7



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA Quantidade : 40000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 27600 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0031 - Implantar Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativa do DF.</p> <p>Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de Unidade Modular de Assistência à Cidadania. Processo nº 060.015.109/2012; 060.002.223/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Implantar Unidades Básicas de Saúde em Regiões Administrativas do DF (procedente etapa nº0107/2012).</p> <p>Previsão: Início 01/06/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2012 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: 07 UBSs concluídas. 2013: Implantação concluída de 02 UBS: Sobradinho 1.358,50 m² construídos e Recanto das Emas 1.053,66 m² construídos. Proc: 060.002.223/2011.</p>								
<p>AÇÃO : 3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</p> <p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Ampliação e adequação da estrutura física nos ambientes de internação e ambulatório das unidades de atenção especializada</p> <p>Implementação : Ação a ser implementada mediante a celebração de contratos com instituições especializadas e convênios com o Ministério da Saúde, conforme projeto específico e descrição do serviço.</p>	B			0	0	5.000.000	7.670.079	0
	A		1.000.000	23.052.718	0	23.024.868	22.166.328	96
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 10.302.6202.3141.2696 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE AMPLIADA Quantidade : 4000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0067 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (procedente da etapa nº 046/2012).</p> <p>Previsão: Início 01/08/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2012 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Ampliação do Hospital da Criança (Bloco II): Finalizando a demarcação da obra e início das fundações. Processo</p>	S	B		0	0	5.000.000	7.670.079	0
	A		1.000.000	23.052.718	0	23.024.868	22.166.328	96
	B			0	0		7.670.079	0
	A		1.000.000	23.052.718	0		22.166.328	96



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
nº 060.015.720/2011.								
AÇÃO : 3165 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		B		0	0	0	108.730	0
		A	4.900.000	2.800.000	57	2.372.043	2.339.297	84
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Implantar unidades de atenção em Saúde Mental para desenvolver Serviços Substitutivos de Saúde Mental com vistas a								
Implementação : A implantação dessa ação será realizada através da implantação e efetivo funcionamento de CAPS, residências terapêuticas, CATS e moradias solidárias como forma de difundir os serviços e aumentar a capacidade de atendimento aos usuários.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.3165.0001 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	4.500.000	2.500.000	56	2.072.043	2.067.472	83
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0		0	0
		A	4.500.000	2.500.000	56		2.067.472	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 25 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0069 - Implantar centros de atendimento psicossocial- CAPS no DF (procedente da etapa nº047/2012).								
Previsão: Início 01/05/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2012 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II de Samambaia: Arquitetura e elementos de urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e de utilidades, instalações de prevenção e incêndio, serviços complementares e serviços auxiliares e administrativos. 950 m², 100% concluído.								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.3165.0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-UNIDADES DE ACOLHIMENTO - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	108.730	0
		A	400.000	300.000	75	300.000	271.826	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		108.730	0
		A	300.000	300.000	100		271.826	91
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 25 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0071 - Implantar casas de acolhimento transitório no DF. Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 5 Unidades de Acolhimento: Taguatinga, Asa Sul, Asa Norte, Samambaia e Ceilândia, via cessão ou aluguel de imóveis. Processo nº 060.000.590/2013; 060.010.332/2012.								
AÇÃO : 3172 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Contribuir, mediante a implantação de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para a reorganização qualificação dos Implementação : Projeto implementado com recursos próprios do tesouro do GDF e recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF, de acordo com projetos específicos e conforme legislação vigente.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.302.6202.3172.0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0074 - Implantar novas Unidades de Pronto- Atendimento- UPA nas Regiões Administrativas do DF. Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Unidades iniciadas: Sobradinho II 23,94% concluídos; Ceilândia 46,16% concluídos; Ceilândia Norte 19,63% concluídos e Gama 5% concluídos. Processo nº 060.015.109/2012; 060.011.570/2013.								
AÇÃO : 3222 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Adequar à área física das unidades básicas de saúde às necessidades de trabalho da atenção primária em saúde, bem como Implementação : Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de forma a melhorar os ambiente físicos das unidades básicas de saúde visando a melhoria dos serviços prestados aos usuários do SUS no DF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.301.6202.3222.0001 - (** *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-5.000.000	31	535.808	0	0
		A	16.000.000	12.433.336	78	2.007.010	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000.000	31		0	0
		A	16.000.000	12.433.336	78		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA Quantidade : 16000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9440 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0036 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma do Centro de Saúde nº 2 de Planaltina, 10% concluído; Centros de Saúde nº 4 do Gama, a iniciar; Centros de Saúde nº 01 de Candangolândia, 15% concluído; Centro de Saúde nº 5 do Lago Sul, 5% concluído. Processo nº 060.003.688/2013; 060.003.685/2013; 060.003.687/2013; 060.003.683/2013.								
ETAPA ▶ 0037 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº030/2012).								
Previsão: Início 01/03/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma da Unidade de Odontologia do Centro de Saúde nº 1 - Guará. Proc. 273.000.389/2012.								
ETAPA ▶ 0038 - Reformar e ampliar unidades de atenção primária em saúde (procedente da etapa nº 0035/2011).								
Previsão: Início 01/09/2010 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Reformas nas fundações e estruturas, arquitetura, elementos de urbanismo, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas dos Centros de Saúde nº 1 do Gama, concluído. Reforma do Centro de Saúde nº 5 do Gama, concluído. Proc. 060.012.127/2009; 060.012.125/2009.								
AÇÃO : 3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		B		0	0	434.969	150.000	0
		A	4.887.366	4.002.689	82	2.438.902	1.374.600	34
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Reforma e adequação da estrutura física nos ambientes de internação e ambulatório das unidades de atenção especializada								
Implementação : Ação a ser implementada mediante a celebração de contratos com instituições especializadas, utilizando recursos próprios ou de convênios com o Ministério da Saúde, conforme projeto específico e descrição do serviço.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.6202.3223.0001 - (***) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	434.969	150.000	0
		A	4.887.366	4.002.689	82	2.438.902	1.374.600	34
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		150.000	0
		A	4.887.366	4.002.689	82		1.374.600	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 650 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0076 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde da SES.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma do Laboratório de Diagnóstico do HRT, 643,65 m² construídos, obra concluída. Processo nº 060.015.681/2012; 060.012.447/2011.								
AÇÃO : 3224 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		B		0	0	0	0	0
		A	420.000	211.860	50	141.860	141.860	67
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Reformar e adequar as unidades de atendimento em saúde mental objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e								
Implementação : A implementação dessa ação se dará mediante a reforma das unidades existentes e as que forem adquiridas/implantadas, através de contratação de empresas conforme projetos específicos, nas modalidades de licitação exigidas conforme legislação vigentes.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.3224.0001 - (***) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	420.000	211.860	50	141.860	141.860	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	420.000	211.860	50		141.860	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA Quantidade : 2 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0079 - Reformar e adequar as unidades de atendimento em saúde mental da SES.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ A etapa foi iniciada com a reforma do CAPS ad III da Rodoviária e o previsto em processo, teve a obra concluída. Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSi de Sobradinho e Samambaia, estão em fase de implementação por meio de reforma e aguardam concurso público para aumentar o efetivo da equipe de saúde. Processo nº 060.007.162/2012; 060.008.859/2013.								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B A	22.709.367	3.070.000 34.672.021	14 153	3.067.173 26.931.059	5.429.452 21.978.042	16 63
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : A ação será implementada diretamente pela SES através das modalidades de licitação disponíveis, com recursos do Tesouro do GDF, repasses fundo a fundo e celebração de convênios com o Ministério da Saúde.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.3467.6069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B A	22.709.367	3.070.000 34.672.021	14 153	3.067.173 26.931.059	5.429.452 21.978.042	16 63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		0 690.018	0 0		0 647.274	0 94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	22.709.367	3.070.000 33.982.003	14 150		5.429.452 21.330.768	16 63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aparelhos e equipamentos hospitalares adquiridos: jan 0; fev 7.428; mar 1.788; abr 1.271; mai 931; jun 675; jul 1.013; ago 1.177; set 137; out 2.003; nov 5.431; dez 1.677. Processo nº 060.002.334/2013; 060.014.795/2012; 060.004.764/2013.								
ETAPA ▶ 0081 - Adquirir mobiliário em geral para unidades da SES. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Mobiliário adquirido: jan 0; fev 8; mar 6; abr 278; mai 3.727; jun 2.662; jul 514; ago 1.057; set 2.411; out 1.634; nov 462; dez 1.675. Proc. nº 060.010.854/2012; 060.014.795/2012; 060.004.764/2013.								
ETAPA ▶ 0082 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aparelhos e utensílios domésticos adquiridos: jan 0; fev 0; mar 4; abr 5; mai 0; jun 0; jul 24; ago 47; set 604; out 94; nov 12; dez 141. Proc. nº 060.014.648/2010; 060.014.795/2012; 060.004.764/2013.								
AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	100.000	100.000	100	7.960	7.960	8
Finalidade : Incentivar pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica								
Implementação : Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.301.6202.3711.6164 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FHB- PLANO PILOTO	S	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	100.000	100	7.960	7.960	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0			0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE		A	100.000	100.000	100		7.960	8
ETAPA ▶ 0007 - Realizar estudos e pesquisas para desenvolvimento e inovação tecnológica.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Problemas no processo de aquisição de insumos (reagentes) provocaram alteração do cronograma da pesquisa, retardando a conclusão da etapa.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / FHB								
ETAPA REALIZADA ▶ Pesquisa: Padronização dos critérios de aceitação dos plasmas processados pela Fundação Hemocentro de Brasília. Realizado 40% do projeto. Proc. 063.000.556/2012.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		B		307.491	2	2.211.806	6.643.711	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	13.400.000	29.125.974	217	21.556.693	19.415.384	67
Finalidade : x								
Implementação : A ação será implementada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência a partir da Política de Atenção às Urgências.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.2060.0003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 600000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0052 - Realizar atendimento pré- hospitalar à população do DF- SAMU/192.								
Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento pré-hospitalar: jan 4.568; fev 4.490; mar 5.465; abr 5.516; mai 5.620; jun 5.336; jul 5.126; ago 5.656; set 5.593; out 7.998; nov 10.581; dez 8.510. Processo nº 060.002.727/2012; 060.004.421/2013.								
ETAPA ▶ 0053 - Realizar atendimento à chamadas.								
Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento a chamadas: jan 66.315; fev 67.128; mar 78.730; abr 70.847; mai 69.316; jun 67.222; jul 64.309; ago 68.708; set 66.792; out 60.843; nov 55.217; dez 56.464. Trotes: jan 14.999; fev 14.294; mar 15.018; abr 14.050; mai 14.037; jun 13.461; jul 14.756; ago 15.250; set 15.276; out 16.093; nov 16.605; dez 17.239. Processo nº 060.013.936/2012; 060.002.727/2012.								
ETAPA ▶ 0054 - Realizar Regulação médica.								
Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Regulação Médica: jan 10.802; fev 10.489; mar 13.225; abr 14.779; mai 15.096; jun 14.318; jul 14.028; ago 15.217; set 14.925; out 15.680; nov 20.599; dez 15.578. Processo nº 060.008.085/2009; 060.002.727/2012.								
AÇÃO : 2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Considerando a demanda por serviços especializados, e quando excedida a capacidade de atendimento da rede hospitalar da								
Implementação : Ação implementada mediante a celebração de contratos para prestação de serviços assistenciais em complementação ao								
			144.224.635	208.128.641	144	206.411.459	187.772.731	90



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
atendimento da rede hospitalar da SES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.2145.0008 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.502.517	7	0	6.875.021	20
		A	35.000.000	33.951.489	97	33.951.487	30.306.176	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.502.517	7		6.875.021	20
		A	35.000.000	33.951.489	97		30.306.176	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 19 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 19 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0058 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise terapia renal à população do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 9 contratos de prestação de serviços assistenciais em hemodiálise. Processo nº 060.000.889/2007; 060.012.856/209; 060.000.888/2007; 060.010.056/2012; 060.001.888/2012.								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.2145.0009 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		7.500.000	11	12.376.824	18.720.871	17
		A	69.224.635	107.674.635	156	106.566.840	96.368.525	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		7.500.000	11		18.720.871	17
		A	69.224.635	107.674.635	156		96.368.525	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 19 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 19 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0059 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI à população do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 6 contratos de prestação serviços complementares de UTI. Processo nº 060.010.724/2009; 060.002.725/2009; 060.000.992/2010; 285.000.124/2013.								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.2145.2549 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		17.502.517	44	16.893.131	13.285.139	20
		A	40.000.000	66.502.517	166	65.893.131	61.098.031	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		17.502.517	44		13.285.139	20
		A	40.000.000	66.502.517	166		61.098.031	92



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0055 - Manter serviços assistenciais complementares em cardiologia à população do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 2 contratos de prestação de serviços assistenciais em cardiologia. Processo nº 060.015.998/2012; 060.003.667/2010.								
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	25.100.000	1.150.000 27.209.530	5 108	1.150.000 27.209.530	10.104.176 26.408.864	37 97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.122.6202.2557.2574 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SES-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0020 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação implementada por meio de licenças de uso de software, dos produtos Trackcare e banco de dados e a prestação de serviços para fornecimento de infraestrutura tecnológica de comunicação de dados. Processo nº 060.007.922/2012; 060.005.532/2011; 060.014.397/2012; 060.014.669/2012; 060.011.378/2012.	S	B A B A B A		1.150.000 27.209.530 1.150.000 21.970.380 0 5.239.150	5 108 5 88 0 0	1.150.000 27.209.530 4.865.026 21.169.714 5.239.150 5.239.150	10.104.176 26.408.864 4.865.026 21.169.714 5.239.150 5.239.150	37 97 22 96 0 100
AÇÃO : 2811 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		B A	9.087.000	-400.000 8.687.000	4 96	981.535 6.139.714	1.367.038 6.139.714	16 71



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Garantir sangue com qualidade e em quantidade adequada à população do distrito federal.</p> <p>Implementação : Identificar o doador e cadastrá-lo em sistema informatizado (sisthemo); realizar os procedimentos de triagem e a coleta do sangue; efetuar o fracionamento do sangue</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</p>								
<p>SUBTÍTULO : 10.303.6202.2811.0001 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA DE SANGUE COLETADA Quantidade : 72000 Unidade Medida : UNIDADE</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 72000 Unidade Medida : UNIDADE</p>								
<p>ETAPA ▶ 0008 - Realizar coleta de sangue.</p>								
<p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Bolsas de sangue coletadas: jan. 5.592; fev. 4.225; mar. 4.146; abr. 4.116; mai. 4.680; jun. 4.782; jul 4.524; ago 4.774; set. 4.335; out. 5.948; nov. 4.517; dez. 4.266. Proc. nº 063.000.481/2011 e outros.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0009 - Produzir hemocomponentes.</p>								
<p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Hemocomponentes produzidos: jan. 12.160; fev. 9.636; mar. 9.794; abr. 9.546; mai. 10.947; jun. 10.726; jul 10.835; ago 11.487; set. 10.381; out. 11.320; nov. 10.790; dez. 9771. Proc. nº 063.000.553/2012 e outros.</p>								
<p>AÇÃO : 2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES</p>								
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Garantir sangue e suporte à assistência hemoterápica com qualidade aos usuários do sus no distrito federal</p> <p>Implementação : Realizar os testes sorológicos e imunohematológicos de doadores</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB</p>								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.303.6202.2812.0001 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-2.328.000	15	960.965	2.389.928	18
		A	15.745.000	13.237.000	84	10.653.259	10.637.657	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.328.000	15		2.281.928	18
		A	15.445.000	12.517.000	81		10.529.657	84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		108.000	0
		A	300.000	720.000	240		108.000	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXAME REALIZADO Quantidade : 100368 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100368 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar exames de sangue.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Exames realizados: jan. 93.354; fev. 76.615; mar. 84.976; abr. 83.751; mai. 85.743; jun. 86.706;jul 87.091; ago 88.912; set. 83.570; out. 90.894; nov. 89.986; dez. 77.994. Proc. nº 063.000.252/2008 e outros.								
AÇÃO : 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		B		5.285.548	9	4.103.669	10.642.172	16
		A	60.000.000	68.581.617	114	66.973.632	51.602.114	75
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : A ação será implementada através de contratos com empresas especializadas para a prestação dos serviços, com recursos do Tesouro do GDF e repasses fundo a fundo, por meio de licitação conforme legislação vigente.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.2885.0002 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		5.285.548	9	4.103.669	10.642.172	16
		A	60.000.000	68.581.617	114	66.973.632	51.602.114	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.285.548	9		10.642.172	16
		A	60.000.000	68.581.617	114		51.602.114	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO MANTIDO Quantidade : 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0060 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitalares.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Quantidade de equipamentos que tiveram manutenção: 4.129 (jan e fev); 4139 (mar e abr); 4.590 (mai e jun); 4.204 (jul e ago); 4.203 (set e out); 8.569 (nov e dez). Processo nº 060.003.980/2010; 060.016.199/2012; 060.006.640/2009; 060.004.060/2008.								
AÇÃO : 4028 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		B		-222.000	39	76.835	88.040	26
		A	565.000	343.000	61	313.284	313.284	91
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir sangue com qualidade adequada à população do DF								
Implementação : Realizar testes para garantir a qualidade dos produtos finais obtidos no processamento e fracionamento do sangue total coletado e a qualidade dos insumos hemoterápicos utilizados								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.303.6202.4028.0002 - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-222.000	39	76.835	88.040	26
		A	565.000	343.000	61	313.284	313.284	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-122.000	29		88.040	30
		A	415.000	293.000	71		275.782	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-100.000	67		0	0
		A	150.000	50.000	33		37.502	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANÁLISE REALIZADA Quantidade : 3250 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3250 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Verificar a qualidade dos insumos e hemocomponentes produzidos.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Análises realizadas em insumos e hemocomponentes: jan. 245; fev. 165; mar. 200; abr. 221; mai. 220; jun. 216; jul 236; ago 195; set. 186; out. 206; nov. 207; dez. 203. Proc. nº 063.000.177/2009 e outros.								
AÇÃO : 4054 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		B		-600.000	17	876.028	1.034.950	28
		A	3.623.000	3.673.000	101	3.470.194	3.470.194	94
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir sangue e suporte à assistência hemoterápica com qualidade aos usuários do sus no distrito federal								
Implementação : Realizar exames de imunologia para os transplantes e redome e diagnósticos das coagulopatias.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.303.6202.4054.0002 - ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-600.000	17	876.028	1.034.950	28
		A	3.623.000	3.673.000	101	3.470.194	3.470.194	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-600.000	17		1.032.190	29
		A	3.623.000	3.523.000	97		3.467.434	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.760	0
		A	0	150.000	0		2.760	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXAME REALIZADO Quantidade : 14010 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14010 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Realizar exames de sangue.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Exames realizados: jan. 5.576; fev. 5.085; mar. 1.552; abr. 1.774; mai. 1.716; jun. 1.623; jul 1.739; ago 1.749; set. 1.809; out. 1.828; nov. 1.351; dez. 1.176. Proc. nº 063.000.094/2012 e outros.								
AÇÃO : 4060 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		B		-700.000	53	36.483	111.217	18
		A	1.324.000	624.000	47	355.366	354.966	57
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Obter células tronco hematopoéticas de sangue de cordão umbilical e placentário para transplante alogênico não aparentado								
Implementação : Captar e selecionar a doadora; coletar o sangue de cordão umbilical e placentário; processar, armazenar, transportar e distribuir.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.303.6202.4060.0001 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-700.000	53	36.483	111.217	18
		A	1.324.000	624.000	47	355.366	354.966	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-700.000	53		111.217	18
		A	1.324.000	624.000	47		354.966	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS Quantidade : 280 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 280 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Congelar bolsa de sangue.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Bolsas de sangue congeladas: jan. 0; fev. 3; mar. 0; abr. 0; mai. 4; jun. 7; jul 0; ago 11; set. 4; out. 10; nov. 13; dez. 0. Proc. nº 063.000.011/2012 e outros.								
AÇÃO : 4068 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		B		0	0	983.513	1.270.974	0
		A	20.300.000	10.598.151	52	10.578.304	7.472.844	71
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM VISTAS À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO HUMANO À								
Implementação : Fornecimento de fórmulas enterais para fins especiais aos pacientes em internação domiciliar, supervisionar e acompanhar o atendimento aos pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar. Fornecimento de refeições e alimentação infan								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.306.6202.4068.0002 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	983.513	1.270.974	0
		A	20.300.000	10.598.151	52	10.578.304	7.472.844	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.270.974	0
		A	19.800.000	10.598.151	54		7.472.844	71
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0113 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Aquisição de fórmulas nutricionais para os pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar, registrados pela Portaria 94/2009. Pacientes atendidos: jan 1.038; fev 825; mar 975; abr 1.168; mai 988; jun 903, jul 1.267; ago 1.136; set 1.135; out 1.063; nov 1.192; dez 1.108. Processo nº 060.001.971/2013; 060.006.475/2013.								
AÇÃO : 4081 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		B		-4.700.000	57	210.684	629.795	18
		A	8.174.700	3.474.700	43	2.096.452	2.096.452	60
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir a qualidade no ato transfusional, reduzindo as reações adversas e desvios relacionados								
Implementação : Dar suporte e supervisionar as atividades técnicas nos serviços de hemoterapia na hemorrede do distrito federal; realizar suprimento e gestão dos insumos utilizados.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB								
SUBTÍTULO : 10.303.6202.4081.0001 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-4.700.000	57	210.684	629.795	18
		A	8.174.700	3.474.700	43	2.096.452	2.096.452	60
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.000.000	58		395.545	19
		A	6.860.000	2.060.000	30		1.119.631	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-700.000	53		234.250	17
		A	1.314.700	1.414.700	108		976.822	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS Quantidade : 55000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Transfundir bolsas de sangue.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Bolsas de sangue transfundidas: jan. 5.479; fev. 4.815; mar. 6.300; abr. 6.062; mai. 6.240; jun. 5.912; jul. 6.082; ago 6.121; set. 6.275; out. 6.373; nov. 5.476; dez. 5.956. Proc. nº 063.000.091/2011 e outros.								
AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B		-347.000	17	194.925	142.345	9
		A	2.000.000	1.653.000	83	133.142	204.128	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CAPACITAR OS SERVIDORES DO DF								
Implementação : Ação a ser implementada com recursos do Tesouro do GDF em parceria com as subsecretarias da secretaria de saúde do DF demandantes, em conformidade com a legislação vigente.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.6202.4088.0088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-347.000	17	194.925	142.345	9
		A	2.000.000	1.653.000	83	133.142	204.128	12
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-347.000	17		142.345	9
		A	2.000.000	1.653.000	83		204.128	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 3600 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3600 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0039 - Promover capacitação profissional dos servidores da atenção primária em saúde do DF.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Capacitados 2642 servidores nos cursos: Oficina de diagnóstico e planejamento na APS; Oficina de planejamento, monitoramento e avaliação da educação permanente na APS do DF; Educação permanente na regional do Sudoeste e Centro Norte - sensibilização, prática e treinamento de automassagem; Treinamento teórico-prático sobre coleta do 'Teste do Pezinho'; Oficina Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil; Asma e gravidez; e outros. Processo nº 060.003.881/2013; 060.008.406/2013.								
AÇÃO : 4133 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socio educativa de internação promovendo a integralidade do Implementação : Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF.		B A	470.941	693.121	0 147	326.280 74.155	0 191.258	0 28
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.301.6202.4133.0001 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ADOLESCENTE ASSISTIDO Quantidade : 800 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0040 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.	S	B A B A	470.941 470.941	693.121 693.121	0 147 0 147	326.280 74.155	0 191.258	0 28 0 28
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Adolescentes assistidos: 750 (mar e abr); 787 (mai e jun); 742 (jul e ago); 756 (set e out); 767 (nov e dez). Processo nº 060.002.455/2012; 060.008.474/2013.								
AÇÃO : 4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Custeio das ações dos hospitais da SES/DF credenciados como hospitais de ensino, visando mudanças das estratégias de Implementação : Ação a ser implementada com recursos do MEC/MS através de repasses fundo a fundo, destinados a reestruturação e qualificação dos hospitais de ensino, nas dimensões pesquisa, gestão e atenção à saúde.		B A	16.100.000	42.433.191	0 264	11.058.479 16.115.846	860.045 2.576.568	0 6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.6202.4137.0001 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	11.058.479	860.045	0
		A	16.100.000	42.433.191	264	16.115.846	2.576.568	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		732.545	0
		A	6.100.000	13.327.516	218		893.572	7
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		127.500	0
		A	10.000.000	29.105.675	291		1.682.996	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE BENEFICIADA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0083 - Realizar o credenciamento dos hospitais de ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa de interesse do SUS.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 3 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS e HBDF. Aparelho de anestesia tipo I, para pacientes neonatais, pediátricos, adultos, com ventilador eletrônico microprocessador, vaporizador calibrado, circuito respiratório. Mapa para transporte e longa permanência. Processo nº 060.007.745/2012; 060.011.407/2011; 060.000.922/2012; 060.008.346/2012.								
AÇÃO : 4145 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		B		-40.638	0	12.684.717	10.534.590	13
		A	16.831.988	80.260.128	477	48.429.736	37.921.742	47
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Atuar na promoção à saúde e nos fatores determinantes e condicionantes de agravos com a finalidade de conhecer, detectar,								
Implementação : Pela própria Secretaria e pelo Ministério da Saúde.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.304.6202.4145.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	6.430.205	6.464.575	0
		A	2.758.080	16.916.056	613	8.098.420	6.827.637	40
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.464.575	0
		A	2.177.980	11.605.198	533		6.541.843	56
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	580.100	5.310.858	916		285.794	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0104 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Exames, análises e ensaios realizados: jan 41.137; fev 45.463; mar 51.815; abr 59.601; mai 37.532; jun 34.897; jul 55.831; ago 64.418; set 60.346; out 58.060; nov 56.175; dez 46.607. Processo nº 060.007.329/2012; 060.005.099/2012.								
SUBTÍTULO : 10.304.6202.4145.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0105 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Inspeções realizadas: jan 2.264; fev 2.330; mar 2.493; abr 2.807; mai 2.875; jun 2.627; jul 2.781; ago 2.557; set 2.888; out 3.036; nov 2.508; dez 2.426. Processo nº 060.006.058/2010, 060.010.636/2010.								
SUBTÍTULO : 10.305.6202.4145.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0108 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações realizadas: jan 2; fev 1; mar 2; abr 1; mai 0; jun 0; jul 1; ago 1; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Confeção e reprodução de cartazes, folhas e cartilhas; manutenção da frota de veículos das SVS; prestação de serviços de alimentação para eventos da SVS; aquisição de mobiliário e de bloqueador solar para agente ambiental.Proc nº 060.002.306/13; 065.000.124/13.								
SUBTÍTULO : 10.305.6202.4145.0004 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	1.716.579	0
		A	3.209.845	18.517.455	577	15.895.659	14.626.979	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.686.803	0
		A	2.505.037	17.687.909	706		14.336.390	81
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		29.776	0
		A	704.808	829.546	118		290.589	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0109 - Realizar notificações de doenças compulsórias na SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Notificações realizadas: jan 2.480; fev 2.697; mar 4.598; abr 7.006; mai 7.042; jun 4.871; jul 4.092; ago 3.988; set 4.364; out 3.118; nov 2.695; dez 403. Processo nº 060.002.388/2013.								
SUBTÍTULO : 10.305.6202.4145.0005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	6.215.425	76.056	0
		A	2.488.476	12.421.724	499	7.242.573	351.155	3
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		76.056	0
		A	1.981.850	10.816.942	546		351.155	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	506.626	1.604.782	317		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0110 - Aplicar doses de vacinas na população do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Doses de vacinas aplicadas: jan 137.585; fev 119.044; mar 129.401; abr 572.286; mai 135.851; jun 321.180; jul 147.316; ago 152.889; set 128.488; out 122.654; nov 69.407; dez 185.100 . A quantidade do mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.007.329/2012.								
SUBTÍTULO : 10.305.6202.4145.0006 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	57.686	2.950	0
		A	1.200.000	6.430.965	536	77.596	23.339	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	700.000	3.334.030	476		11.074	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.950	0
		A	500.000	3.096.935	619		12.265	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0111 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Notificações realizadas: jan 31; fev 59; mar 353; abr 175; mai 131; jun 111; jul 43; ago 101; set 70; out 73; nov 269; dez 306. Processo nº 060.007.659/2010.								
ETAPA ▶ 0112 - Desenvolver ações educativas para trabalhadores na area de saúde do trabalhador.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações educativas realizadas: jan 2; fev 4; mar 3; abr 5; mai 4; jun 4; jul 2; ago 4; set 5; out 6; nov 7; dez 5.								
SUBTÍTULO : 10.542.6202.4145.0007 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	604	39.970	0
		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	470.909	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		39.970	0
		A	860.000	992.165	115		429.542	43
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	800.000	1.066.362	133		41.367	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 120000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0116 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue no DF.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Inspeções realizadas para o controle da dengue: jan 60.177; fev 94.318; mar 116.651; abr 104.052; mai 113.056; jun 90.686; jul 96.644; ago 110.026; set 105.883; out 95.473; nov 72.801; dez 57.491. Processo nº 060.004.663/2012; 060.003.801/2013; 060.002.878/2013. ETAPA ▶ 0117 - Vacinar a população canina e felina com vacina anti-rábica.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Vacinas antirrábicas aplicadas: jan 314; fev 223; mar 596; abr 375; mai 1.402; jun 1.125; jul 438; ago 21.098; set 117.529; out 1.524; nov 3.016; dez 141. Processo nº 060.007.659/2010; 060.003.801/2013.								
AÇÃO : 4164 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		B A	100.000	238.407	0 238	0 33.292	0 15.742	0 7
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Criar mecanismos que viabilizem parcerias mais efetivas entre governo e sociedade, aumentando a visibilidade das ações da Implementação : Ação a ser implementada em cooperação com a Fundação De Ensino E Pesquisa Em Ciências Da Saúde - FEPECS, com o Conselho Nacional de Saúde e outros parceiros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.122.6202.4164.0002 - QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Capacitados 7 servidores no I Seminário Nacional de Ouvidorias Hospitalares do SNO. Processo nº 060.007.252/2013.								
AÇÃO : 4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		B A	5.500.000	199.200 3.664.786	4 67	7.190 532.005	191.921 237.388	5 6



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Fortalecer e ampliar o processo de regulação de acesso a consultas e procedimentos de média e alta complexidades, rever a Implementação : A elaboração dos projetos e sua implementação serão realizados por meio de ação conjunta das diversas áreas técnicas da SES, sob a coordenação da SUPRAC.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.122.6202.4165.0001 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0022 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Capacitados 32 servidores nos cursos Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, BPM: Gestão pública, entre outros. Processo nº 060.002.390/2013; 060.002.389/2013; 060.010.630/2012.								
SUBTÍTULO : 10.122.6202.4165.0002 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0023 - Promover qualificação dos processos de gestão em saúde na REDE-RIDE.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística e infraestrutura de treinamentos realizados pela SES/DF.								
AÇÃO : 4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		B		1.639.641	12	1.639.641	3.011.865	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	14.000.000	16.339.641	117	16.339.641	16.339.641	100
Finalidade : Desenvolver projetos que viabilizem a desconcentração administrativa e financeira e o estabelecimento de metas								
Implementação : Implementação e monitoramento da ação por profissionais das Regionais de Saúde, Unidades de Referência e Administração Central da Secretaria de Estado da Saúde designada especificamente para este fim.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.122.6202.4166.0001 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		1.639.641	12	1.639.641	3.011.865	18
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	14.000.000	16.339.641	117	16.339.641	16.339.641	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 23 Unidade Medida : UNIDADE		B		1.639.641	12		3.011.865	18
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 23 Unidade Medida : UNIDADE		A	14.000.000	16.339.641	117		16.339.641	100
ETAPA ▶ 0024 - Descentralizar recursos financeiros para coordenações gerais de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recursos descentralizados para 18 CGS's como forma de incentivo para melhorar a gestão dos recursos públicos. Processo nº 060.001.129/2013; 060.000.129/2013.								
AÇÃO : 4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		B		12.396.376	13	18.594.277	26.277.143	14
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	91.936.642	182.827.465	199	173.978.851	131.585.361	72
Finalidade : Prover as unidades de saúde do DF com serviços/ insumos/materiais necessários a manutenção das unidades especializadas								
Implementação : A ação será implementada por meio de celebração de convênios, contratos e outras modalidades de aquisição conforme legislação vigente, mediante levantamento das necessidade identificada pelas unidades de saúde								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.4205.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	S	B		6.196.540	17	6.925.433	9.176.459	14
		A	36.436.642	65.215.650	179	61.575.063	46.776.581	72



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.196.540	17		9.176.459	14
		A	36.436.642	65.126.736	179		46.776.581	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	88.914	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERNAÇÃO PRODUZIDA Quantidade : 140000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0084 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Internações realizadas: jan 15.308; fev 17.282; mar 17.646; abr 16.789; mai 17.550; jun 15.206; jul 16.632; ago 16.959; set 15.536; out 15.181; nov 16.408; dez 16.408. Os meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.006.130/2012; 271.000.076/2013; 060.016.256/2012.								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.4205.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	S	B		6.199.836	13	10.957.805	14.349.067	13
		A	49.500.000	106.480.106	215	102.278.060	75.046.720	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.199.836	13		14.349.067	13
		A	49.500.000	106.480.106	215		75.046.720	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERNAÇÃO PRODUZIDA Quantidade : 140000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 122200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0085 - Adquirir material médico- hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Materiais adquiridos: jan 755.000; fev 863.972; mar 972.661; abr 1.156.189; mai 1.241.137; jun 1.734.611; jul 1.632.829; ago 1.314.917; set 1.399.745; out 1.630.416; nov 1.004.332; dez 472.008. Processo nº 060.005.377/2012; 060.005.517/2013; 060.004.889/2013; 060.000.329/2013.								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.4205.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	711.039	2.751.617	0
		A	6.000.000	11.131.709	186	10.125.729	9.762.060	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.751.617	0
		A	5.000.000	10.931.709	219		9.762.060	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	200.000	20		0	0



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : INTERNAÇÃO PRODUZIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0086 - Assistir gestantes do DF.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Parto Normal: jan 2.202; fev 2.251; mar 2.302; abr 2.281; mai 2.509; jun 2.186; jul 2.486; ago 2.189; set 2.047; out 2.235; nov 2.268; dez 2.268. Parto Cesariano: jan 1.516; fev 1.487; mar 1.471; abr 1.408; mai 1.518; jun 1.420; jul 1.523; ago 1.380; set 1.309; out 1.333; nov 1.436; dez 1.436. Os valores de novembro e dezembro são a média anual dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012; 060.007.720/2013; 060.015.001/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0126 - Realizar consultas de pré-natal</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Consultas de pré-natal realizadas: jan 14.954; fev 118.535; mar 17.870; abr 16.807; mai 17.648 e jun 16.431; jul 16.824; ago 17.095; set 27.398; out 16.254; nov 27.891; dez 27.891. Os valores dos meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.007.720/2013; 060.015.001/2012.</p>								
<p>AÇÃO : 4206 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Ampliação do acesso aos serviços de média e alta complexidade prestados por unidades especializadas no âmbito da rede</p> <p>Implementação : Celebração e manutenção de contratos de gestão com instituições privadas para o gerenciamento de unidades públicas de saúde.</p>		B A	24.000.000	0 34.569.497	0 144	714.562 34.569.497	0 33.854.935	0 98
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 10.302.6202.4206.0001 - GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0087 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p>	S	B A B A		0 24.000.000 0 24.000.000	0 144 0 144	714.562 34.569.497 0 34.569.497	0 33.854.935 0 33.854.935	0 98 0 98



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada a gestão de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010.								
AÇÃO : 4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		B		582.037	1	6.905.094	11.532.477	27
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	58.818.332	42.197.725	72	35.303.521	24.745.308	59
Finalidade : Permitir o regular funcionamento das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde prisionais , bem como								
Implementação : Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF e Convênio com o MS.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.6202.4208.0001 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		582.037	1	6.905.094	11.532.477	27
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	58.818.332	42.197.725	72	35.303.521	24.745.308	59
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		582.037	2		6.791.657	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA REALIZADA Quantidade : 150000 Unidade Medida : PESSOA		A	28.818.332	32.051.706	111		16.583.274	52
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350000 Unidade Medida : PESSOA		B		0	0		4.740.820	0
ETAPA ▶ 0041 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.		A	30.000.000	10.146.019	34		8.162.034	80
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consultas realizadas em atenção primária: jan 160.593; fev 285.781; mar 217.474; abr 223.025; mai 220.742; jun 294.140; jul 197.323; ago 210.212; set 220.774; out 207.041; nov 223.710; dez 223.710. Os valores dos meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.001.691/2012; 060.001.740/2012; 060.004.889/2013.								
ETAPA ▶ 0042 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde na Família.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 526.186; fev 544.517; mar 556.298; abr 566.083; mai 540.461; jun 552.183; jul 551.189; ago 517.125; set 509.290; out 524.649; nov 593.533; dez 543.774. O valor referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.016.272/2012; 060.004.071/2013; 060.004.889/2013.								
ETAPA ▶ 0043 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Comunitários de Saúde- EACS.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 214.288; fev 167.906; mar 165.652; abr 157.618; mai 175.065; jun 168.519; jul 181.265; ago 193.286; set 208.358; out 202.866; nov 120.007; dez 177.711. O valor do mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.688/2013; 060.005.875/2013; 060.004.889/2013.								
ETAPA ▶ 0129 - Casdarstrar famílias no Programa de Estratégia de Saúde da Família.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Famílias cadastradas no ESF: jan 140.593; fev 144.870; mar 148.712; abr 151.346; maio 148.257; jun 147.679; jul 146.835; ago 138.312; set 136.587; out 139.876; nov 158.153; dez 145.565. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.016.272/2012; 060.004.071/2013; 060.004.889/2013.								
ETAPA ▶ 0130 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde na Família.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Visitas Realizadas: jan 75.696; fev 93.041; mar 106.283; abr 140.616; mai 99.127; jun 94.281; jul 83.200; ago 88.491; set 92.986; out 89.277; nov 89.928; dez 95.720. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.016.272/2012; 060.004.071/2013; 060.004.889/2013.								
ETAPA ▶ 0131 - Cadastrar famílias pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Famílias cadastradas no EACS: jan 57.262; fev 45.421; mar 44.679; abr 42.626; mai 46.087; jun 45.307; jul 48.697; ago 51.823; set 55.889; out 54.444; nov 32.405; dez 47.694. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.688/2013; 060.005.875/2013; 060.004.889/2013.								
ETAPA ▶ 0132 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Visitas realizadas: jan 21.041; fev 22.830; mar 27.449; abr 26.675; mai 29.553; jun 32.405; jul 32.999; ago 38.115; set 36.244; out 33.598; nov 27.077; dez 29.816. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.688/2013; 060.005.875/2013; 060.004.889/2013.								
AÇÃO : 4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		B		0	0	153.417	0	0
		A	1.750.000	1.751.439	100	443.693	8.847	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Viabilizar suporte adequado para operacionalizar as ações e serviços da Assistência Farmacêutica de maneira eficiente com								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Implementação : Contratar serviços de manutenção e de capacitação e adquirir equipamentos necessários para o funcionamento dos serviços de Assistência Farmacêutica.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.4215.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	153.417	0	0
		A	1.750.000	1.751.439	100	443.693	8.847	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	750.000	0		8.847	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.700.000	1.001.439	59		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0088 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de energia elétrica para manter a farmácia de alto custo. Processo nº 060.002.178/2012; 060.010.310/2013.								
AÇÃO : 4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		B		11.500.000	7	23.145.506	21.568.484	10
		A	176.795.542	209.953.681	119	202.549.058	151.592.713	72
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Adquirir e distribuir gratuitamente de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde qualificando a rede de assistência								
Implementação : Seguir a legislação vigente e os procedimentos para aquisição dos medicamentos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.303.6202.4216.0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	S	B		11.500.543	9	19.855.027	16.698.911	11
		A	134.999.394	155.790.117	115	155.566.642	117.819.616	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		11.500.543	9		16.698.911	11
		A	134.999.394	155.790.117	115		117.819.616	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 100000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 960000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da SES.								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
21.430; set 21.542; out 21.047; nov 21.168; dez 16.507. Processo nº 060.003.029/2013; 060.009.164/2013; 060.014.520/2012.								
SUBTÍTULO : 10.303.6202.4216.0004 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	3.000.000	930.000	31	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	3.000.000	930.000	31			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 100000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0100 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas para o produto Fator VIII recombinante isento de Albumina 1000 UI: 4 (jan e fev); 43 (mar e abr); 41 (mai e jun); 4 (jul e ago); 0 (set e out); 0 (nov e dez). Pessoas atendidas para o produto Fato IX, recombinante isento de Albumina 500 UI: 43 (jan e fev); 6 (mar e abr); 6 (mai e jun); 4 (jul e ago); 9 (set e out); 7 (nov e dez).								
AÇÃO : 4225 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		B		0	0	5.236	300.223	0
		A	1.615.000	3.702.990	229	2.326.087	1.705.479	46
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Permitir o regular funcionamento das unidades de saúde mental no DF adquirindo equipamentos, insumos e materiais de								
Implementação : O desenvolvimento das ações de atenção em Saúde Mental respeitará cronograma anual de execução, mediante orçamento que possibilite tal consecução, principalmente na implantação de novos serviços substitutivos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.4225.0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	5.236	300.223	0
		A	1.615.000	3.702.990	229	2.326.087	1.705.479	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		300.223	0
		A	1.315.000	2.691.538	205		1.564.254	58
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	300.000	1.011.452	337		141.225	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 180000 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 7.569; fev 8.088; mar 11.167; abr 13.243; mai 12.866; jun 11.098; jul 10.949; ago 10.513; set 10.847; out 10.727; nov 9.615; dez 9.566. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0123 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 10.691; fev 11.257; mar 12.068; abr 13.773; mai 14.032; jun 14.410; jul 14.311; ago 14.857; set 14.441; out 15.181; nov 14.778; dez 13.824. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0124 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 7.529; fev 7.423; mar 8.416; abr 9.570; mai 9.014; jun 7.381; jul 2.255; ago 8.828; set 9.472; out 10.576; nov 9.762; dez 9.735. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0125 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 6.284; fev 8.543; mar 12.140; abr 13.666; mai 14.062; jun 11.801; jul 11.450; ago 11.106; set 11.896; out 12.139; nov 11.372; dez 11.290. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.</p>								
<p>AÇÃO: 4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR</p> <p>Horizonte Temporal: CONTÍNUO</p> <p>Finalidade: XXXXXXXX</p> <p>Implementação: Contratação de empresas especializadas no fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada, através de processo licitatório, conforme legislação vigente.</p>		B A	70.869.116	21.230.000 117.169.116	30 165	22.395.524 117.169.116	21.860.166 115.893.402	19 99
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO: 10.306.6202.4227.0001 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: ALIMENTAÇÃO FORNECIDA Quantidade: 400000 Unidade Medida: UNIDADE</p>	S	B A B A		21.230.000 70.869.116 21.230.000 70.869.116	30 165 30 165	22.395.524 117.169.116	21.860.166 115.893.402 21.860.166 115.893.402	19 99 19 99



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-384.018	4		13.104	0
		A	10.000.000	3.465.982	35		1.822.218	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 4000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 700 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0092 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Órteses e próteses fornecidas: jan 350; fev 627; mar 787; abr 852; mai 757; jun 369; jul 463; ago 687; set 807; out 709; nov 422; dez 504. Processo nº 060.005.617/2013; 060.009.270/2013; 060.002.203/2013.								
AÇÃO : 6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B		45.500	4	283.574	281.948	8
		A	1.275.001	3.708.242	291	3.582.385	2.717.393	73
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Estabelecimento de parceria entre a SES/DF e o Ministério da Saúde para credenciamento e manutenção de unidades especializadas em odontologia - CEO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.6049.0007 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		45.500	4	283.574	281.948	8
		A	1.275.001	3.708.242	291	3.582.385	2.717.393	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		45.500	4		272.254	9
		A	1.075.001	2.908.242	271		2.346.713	81
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		9.694	0
		A	200.000	800.000	400		370.680	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSULTA ODONTOLÓGICA Quantidade : 400000 Unidade Medida : UNIDADE REALIZADA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0093 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas em consultas odontológicas: jan 14.270; fev 16.452; mar 18.954; abr 21.562; mai 21.675; jun 17.409; jul 17.066; ago 20.057; set 17.630; out 18.653; nov 18.372; dez 18.372. Os valores dos meses de								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.002.632/2013; 060.005.145/2013; 060.007.696/2013; 060.000.717/2013; 060.015.388/2012.								
AÇÃO : 6050 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		B		0	0	873.257	443.734	0
		A	1.513.000	2.117.578	140	1.359.255	627.990	30
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Padronização de condutas a serem adotadas pelos profissionais envolvidos com o controle do câncer do colo do útero na SES								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6202.6050.3156 - PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	873.257	443.734	0
		A	1.513.000	2.117.578	140	1.359.255	627.990	30
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		883.000	294		443.734	25
		A	300.000	1.787.578	596		627.990	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-883.000	73		0	0
		A	1.213.000	330.000	27		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 300000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0094 - Realizar procedimentos oncológicas em unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Procedimentos da Radioterapia: jan 2.283; fev 4.166; mar 3.056; abr 3.648; mai 1.083; jun 5.646; jul 2.410; ago 6.942; set 1.521; out 4.299; nov 3.505; dez 3.505. Procedimentos de Quimioterapia: jan 1433; fev 831; mar 758; abr 510; mai 436; jun 585; jul 1817; ago 1463; set 941; out 492; nov 926; dez 926. Processo nº 060.015.625/2012; 060.004.071/2013; 060.002.370/2012; 060.009.488/2013.								
AÇÃO : 6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		B		-500.000	3	33.838	186.407	3
		A	19.492.640	5.882.640	30	3.863.240	2.406.893	41
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Reestruturação dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar e implantação de novos núcleos; estímulo ao ensino e pesquisa através de impressão de material gráfico, participação em congressos e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 10.302.6202.6052.0003 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		-500.000	3	33.838	186.407	3
		A	19.492.640	5.882.640	30	3.863.240	2.406.893	41
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.000.000	6		70.407	1
		A	15.857.792	5.747.792	36		2.290.893	40
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.500.000	41		116.000	86
		A	3.634.848	134.848	4		116.000	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0095 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pacientes atendidos: jan 915; fev 947; mar 0; abr 882; mai 1.008; jun 812; jul 1.049; ago 606; set 1.032; out 768; nov 1.091; dez 1.212. Processo nº 060.004.949/2011; 060.003.578/2011.								
ETAPA ▶ 0127 - Realizar procedimentos domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Procedimentos domiciliares: jan 13.503; fev 12.761; mar 14.737; abr 3.740; mai 16.292 e jun 12.263; jul 14.338; ago 10.686; set 15.647; out 9.621; nov 15.924; dez 11.152. Visitas domiciliares: jan 3.435; fev 3.308; mar 3.842; abr 935; mai 4.242 e jun 3.047; jul 3.629; ago 2.661; set 4.028; out 2.560; nov 3.776; dez 2.748. Processo nº 060.004.949/2011.								
ETAPA ▶ 0128 - Realizar atendimentos ambulatoriais a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento ambulatorial: jan 8.912; fev 7.511; mar 9.627; abr 1.857; mai 9.901 e jun 7.728; jul 9.485; ago 5.498; set 11.361; out 6.981; nov 9.156; dez 8.647. Pacientes Cadastrados: jan 5.543; fev 5.602; mar 0; abr 5.809; mai 5.922 e jun 5.417; jul 6.057; ago 5.057; set 6.265; out 5.181; nov 6.343; dez 6.453. Processo nº 060.004.949/2011.								
AÇÃO : 6055 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		B		0	0	824.903	747	0
		A	712.800	2.813.101	395	1.171.676	37.948	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Atividade implementada com recursos de transferência regular do Ministério da Saúde para o Fundo de Saúde do DF de forma a melhorar a atenção prestada no sistema penitenciário do DF por intermédio de ações promocionais, preventivas e								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
curativas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.301.6202.6055.0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SENTENCIADO ASSISTIDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0046 - Realizar atendimento médico à população carcerária do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sentenciados assistidos: jan 11.367; fev 10.808; mar 11.860; abr 11.282; mai 11.302; jun 11.462; jul 12.200; ago 11.594; set 12.519; out 8.710; nov 11.232; dez 12.525. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.								
ETAPA ▶ 0133 - Realizar consultas médicas à população carcerária do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Consultas médicas: jan 1.558; fev 1.247; mar 1.027; abr 1.223; mai 1.044; jun 994; jul 1.378; ago 1.176; set 1.574; out 910; nov 752; dez 1.070. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.								
ETAPA ▶ 0134 - Realizar consultas odontológicas à população carcerária do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Consultas odontológicas: jan 570; fev 639; mar 511; abr 693; mai 549; jun 448; jul 717; ago 389; set 341; out 263; nov 145; dez 133. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.								
ETAPA ▶ 0135 - Realizar consultas de diversas especialidades à população carcerária do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Consultas outras especialidades: jan 1.602; fev 2.631; mar 3.592; abr 1.971; mai 2.410; jun 2.676; jul 2.850; ago 2.213; set 2.734; out 1.854; nov 2.222; dez 1.088. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								



PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		B		8.447.369	30	8.474.155	8.474.155	19
		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	45.187.738	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Conceder bolsa de estudos por meio da transferência de recursos. Implementação : Ação implementada por intermédio de concurso público organizado pela SES, para diversas especialidades médicas e em áreas profissionais da saúde, conforme projetos desenvolvidos pela FEPECS, gestora do Programa, com recursos do Tesouro do GDF.								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	S	B						
SUBTÍTULO : 10.128.6202.9083.0003 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	45.187.738	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		8.447.369	30	8.474.155	8.474.155	19
		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	45.187.738	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 983 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 983 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0029 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: Médicas: jan 730; fev 682; mar 835; abr 180; mai 797; jun 882; jul 777; ago 776; set 773; out 764; nov 762; dez 763. Não Médicas: jan 138; fev 131; mar 205; abr 184; mai 180; jun 176; jul 169; ago 167; set 151; out 146; nov 144; dez 143. Processo nº 060.004.210/2013; 060.006.738/2013. (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO										
OBJETIVO: Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente .	MACROOBJETIVO: REALIZAR UMA GESTÃO EFICAZ, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA, COM FOCO NO CIDADÃO									
TIPO: Finalístico										
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno										
Horizonte Temporal: CONTÍNUO										
Justificativa: X										

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
962	REDUÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	UNIDADE	108	31/08/2011	Desejado Alcançado	205 183	195 409	185	173	SUORC/SEPLA (OBJ ESP 1 -



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SEPLAN)
965	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS EM RELAÇÃO AO FIXADO	%	17,21	31/12/2010	Desejado Alcançado	23 54,08	25 29	28	31	SUORC/SEPLA (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
969	PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
973	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
978	RECEITA PRIMÁRIA/DESPESA PRIMÁRIA (>= 1)	%	1,003	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0,98	1	1	1	SUTES/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
979	IAQR-INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	ÍNDICE	12,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,86 8,7	13,50 16,7	14,18	14,88	REL. ATIV. SUPERINTEND (OBJ ESP 5 - ADASA)
980	AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS	UNIDADE	46.062	31/12/2010	Desejado Alcançado	50.664 50.542	55.728 49.864	61.300 49.864	67.430	DIPLAN/AGEFI (OBJ ESP 6 - AGEFIS)
981	POLÍTICAS SOCIAIS MONITORADAS/AVALIADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	3 3	3	3	SUBPLAGI/SED (OBJ ESP 9 - SEDEST)
983	ÍNDICE DE COBERTURA DO PLANO DE SAUDE EM RELAÇÃO AO Nº DE SERVIDORES	%	-		Desejado Alcançado	84 0	88 0	92	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1071	POSIÇÃO DO DF NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA = ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA	RANKING	14	30/06/2011	Desejado Alcançado	7 13	2 n.a.	1	1	SUTRA/STC (OBJ ESP 3 - STC)
1089	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	ÍNDICE	11,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	11,81 7,7	12,4 14,7	13,02	13,67	REL. ATIV. SUPERINTEND DE INFORMAÇÕES NAC (OBJ ESP 5 - ADASA)
1090	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	ÍNDICE	0,5	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,525 0,50	0,551 1	0,58	0,609	REL. ATIV. SUPERINTEND (OBJ ESP 5 -



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ADASA)
1105	AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NOS PEIC	%	100	31/10/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1106	PRODUTOS DO PNAGE REALIZADOS	%	5,74	31/12/2010	Desejado Alcançado	70 59	100 59	-	-	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1107	CONVÊNIOS INSCRITOS NO CAUC/SIAFI REGULARIZADOS NO EXERCÍCIO	%	-		Desejado Alcançado	50 157	50 177	50	30	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1108	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ANALISADOS	%	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1109	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	%	-		Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1110	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO OSCIP	%	-		Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1111	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	4	31/03/2011	Desejado Alcançado	10 12	10 13	10	10	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1112	ESTUDOS E ANÁLISES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO	UNIDADE	4	31/03/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 13	8	8	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1113	IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31/03/2011	Desejado Alcançado	1 1	1 1	1	1	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1114	MANTER E OPERACIONALIZAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GDF	PESSOA	120.000	30/04/2011	Desejado Alcançado	150.000 262.000	150.000 2.237.853	150.000	150.000	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1116	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	120	30/06/2011	Desejado Alcançado	265 998	290 762	320	350	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1117	OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	105	30/06/2011	Desejado Alcançado	210 617	230 826	255	280	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1123	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	%	1,073	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,06 1,079	1,06 1,07	1,06	1,06	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1124	ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	1,074	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,06 1,047	1,06 1,02	1,06	1,06	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1125	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	%	1,041	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,10 1,014	1,10 1,039	1,10	1,10	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1126	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	%	0,950	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,10 0,848	1,10 1,01	1,10	1,10	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1127	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	%	1,160	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,263	1,02 1,12	1,02	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1128	ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS	%	1,233	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,306	1,02 2,72	1,02	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1129	TLP - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	%	0,975	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,016	1,02 1,09	1,02	1,02	SUREC/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1130	DESPESA TOTAL DE PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (<=)	%	0,434	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,45 0,4498	0,45 0,45	0,45	0,45	SUTES/ SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1131	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PONTUAIS (AUDITORIAS ESPECIAIS E INSPEÇÕES)	UNIDADE	130	30/06/2011	Desejado Alcançado	100 20	110 49	120	130	CONTROLADO STC (OBJ ESP 3 - STC)
1132	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	3.641	30/11/2012	Desejado Alcançado	20.000 2495	3.640 4.789	3.640	3.640	EGOV (OBJ ESP 8 - SEAP)
1133	ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA	201	30/11/2012	Desejado Alcançado	1.000 232	270 418	300	250	OUVSER (OBJ ESP 8 - SEAP)
1134	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	-	1	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1135	SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	- -	-	3	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 -



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SEDEST)
1136	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (A)	UNIDADE	1	28/02/2011	Desejado Alcançado	6 7	5 7	6	5	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1137	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 4	2 13	2	2	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1138	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150 714	300 400	500	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1139	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150 714	300 400	500	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1141	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20 62	40 95	60	96	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1143	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES	%	-		Desejado Alcançado	80 0	85 0	90	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1225	REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)	UNIDADE	191	30/06/2012	Desejado Alcançado	191 156	507 331	377	636	SUTCE/ STC (OBJ ESP 3 - STC)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 306.835.307 2013 = 408.642.380 2014 = 443.376.137 2015 = 573.428.359

PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	223.959.248	333.264.208	149	277.744.441	190.700.250	11
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1329 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS		B		0	0	0	3.850	0
		A	24.000	5.950	25	5.950	5.950	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.6203.1329.0002 - GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-- SIA	F	B		0	0	0	3.850	0
		A	24.000	5.950	25	5.950	5.950	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.850	0
		A	24.000	5.950	25		5.950	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ORGÃO ASSISTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Gerir procedimentos arquivísticos do Arquivo Público do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Orientações à órgãos p/implementação do SIAR/DF. Realizado curso junto a Polícia Civil e outras Secretarias durante o mês ag. dez. Curso de Gestão Doc.para os servidores da SECRIANÇA e/aos Conselhos Tutelares: iniciou em 15/08 e finaliz em 22/11/2013. Capac. 72 serv. Curso de Gestão Doc.aplic a 2 turmas serv.da EAPE. Reconstituição da - CCA, publ. DODF n.º 86, de 26/04/2013. Realizado 6 reuniões c/aprov.de 2 listagens de eliminação doc.DFTRANS, e PRG. Sem gastos financeiros.								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		6.116.921	69	3.703.287	1.256.890	9
		A	8.814.351	14.302.041	162	11.888.407	7.142.389	50
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Disponibilizar a AGEFS meios de prover a crescente necessidade por um tratamento adequado e eficaz da informação,								
Implementação : Prover contratação para desenvolvimento de sistemas, manutenção preventiva e corretiva de sistemas novos e já existentes. Contratação de mão de obra especializada para dar suporte a rede, banco de dados, gerenciamento de sistemas, manutenção								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.6203.1471.0012 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	511.773	0
		A	4.092.487	2.459.316	60	2.459.316	2.161.982	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		511.773	0
		A	1.292.487	2.459.316	190		2.161.982	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	2.800.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 13 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de biblioteca de fitas LTO4 - Equipamentos; Aquisição de equipamentos de monitoramento, filtro de conteúdo, aceleração e otimização de tráfego de dados para rede Wan; Contratação de serviços de apólices de seguro, tipo risco relativo, para resguardar todas as instalações físicas, infraestrutura e equipamentos do Datacenter Corporativo; Solução de BI; Aquisição de servidores; Nova versão licença Oracle; Microeng; Vertical (Processo nº 410.004.995/2007 e outros).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN SUBTÍTULO : 04.126.6203.1471.2515 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0013 - Modernizar o sistema de informação da Codeplan Previsão: Início 31/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de dois datashow, composto de duas telas e dois projetores, adquirido no Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.9646. Proc.121.000.258/2012	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.043.426	0	0	0	0	0
		B		0	0			0
		A	700.000	0	0			0
		B		0	0			0
		A	343.426	0	0			0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.126.6203.1471.2529 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE	F	B		0	0	0	48.510	0
		A	678.438	48.510	7	48.510	48.510	100
		B		0	0		48.510	0
		A	678.438	48.510	7		48.510	100



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0012 - Adquirir material permanente para a STC, com recursos do programa de Modernização de Sistemas de Informação Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Bens Adquiridos: 126 unidades de monitor de vídeo, LED 20 polegadas. Processo nº 480.000.235/2013								
AÇÃO : 1692 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CeTIC Implementação : x		B A	10.000.000	-8.864.670 40.623.166	89 406	34.931.706 5.687.230	0 5.544.000	0 14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.126.6203.1692.0001 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Implantar o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC. Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Fornecimento de subsistema de armazenamento de dados e gavetas de discos (Processo nº 410.000.470/2013).	F	B A B A B A	10.000.000	-8.864.670 40.623.166 0 350.160 -8.864.670 40.273.006	89 406 0 18 111 503	34.931.706 5.687.230 0 211.160 0 5.332.840	0 5.544.000 0 211.160 0 5.332.840	0 14 0 60 0 13
AÇÃO : 3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Apoiar atividades de desenvolvimento e fortalecimento dos instrumentos de gestão, monitoramento e avaliação, com foco na Implementação : - Implementação de projetos- Aquisição de veículos leves- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes- Construção e Reforma de Prédios e Próprios- Revitalização de Agências e Postos Fiscais		B A	13.330.000	14.686.872 23.231.081	110 174	8.294.308 16.238.782	7.009.709 10.949.680	30 47
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.6203.3046.0004 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	6.428.484	50.000	1	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	4.051.840	50.000	1		50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	2.376.644	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Repassar recursos trimestrais para a Receita Federal do Brasil, referente ao convênio nº 22/2010 (SINTEGRA/ICMS).								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Repasse trimestral procedido: 1. Proc. nº 040.004.804/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP								
SUBTÍTULO : 04.122.6203.3046.0005 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		14.686.872	213	8.294.308	7.009.709	30
		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	10.899.681	47
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		7.886.012	171		5.928.595	45
		A	4.598.708	13.118.148	285		8.512.276	65
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		6.800.860	295		1.081.113	11
		A	2.302.808	10.062.933	437		2.387.405	24
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Reformar Agência de Atendimento da Receita de Sobradinho. Procedente da Etapa nº 003/2012.								
Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/07/2013 Reprogramação: Início 01/07/2012 Término 28/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Reforma e ampliação da Agência de Atendimento de Sobradinho.10% da Obra executada. 2013: Continuidade da obra. Executado mais 85%. Processo nº 112.000.049/2011.								
ETAPA ▶ 0002 - Modernizar infraestrutura de rede de comunicação de dados de TI								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Inscrição em Restos a Pagar R\$ 5.621.074,66. 2013: Recebimento de 38 Transceivers 10GBase-SR, 24 módulo de Uplink 10G; 11746 peças para instalações e cabeamentos da rede de comunicação, 25 switch de acessos, 24 roteadores modular, incluindo infraestrutura do Datacenter e serviços de instalações e outros. Proc. nº 040.000671/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0003 - Reformar Agências de Atendimento da Receita, postos fiscais e outros órgãos da SEF. Procedente da Etapa nº 004/2012.</p> <p>Previsão:Início 01/05/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 30/04/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Elaborado Laudo Técnico da Agência de Atendimento do Gama. Concluída. 2013: Serviços gerais de reforma com 98% realizados nas seguintes agências e postos: Agência Empresarial, Brazlândia, Planaltina concluídas; Agência Gama,Taguatinga, Brasília e o Postos da BR 040 e STRC conclusão das obras prevista para 2014. Inscrição em restos a pagar. Processos nºs 040.002.843/2009. 040.005.048/2012 e 040.003.563/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0004 - Equipar as Agências Ceilândia, Sobradinho, SIA e outras unidades da SEF. Procedente da Etapa 005/2012.</p> <p>Previsão:Início 01/05/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2012 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012 - Aquisição de 02 empilhadeira, 66 impressoras, para atender várias agências e unidades da SEF. 2013 - Adquiridos armários, televisores, estação de trabalho, ar condicionado e solução combate de incêndio, para atender as agências, postos e outras unidades da SEF. Parte do empenho foi inscrito em restos a pagar. Processos nºs 040.004.188/2011, 040.000.629/2012, 040.004.768/2012, 040.000502/2013, 040.002155/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0005 - Adquirir veículos e equipamentos para as Unidades da SEF.</p> <p>Previsão:Início 01/02/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Aquisições: 6 veículos de serviços com capacidade para 5 passageiros para atender necessidades da SEF; 1 camionete 4x4; 1 moto NX 400i; 1 moto 124cc para SUREC. Concluída Processos: nº 040.000252/2013 e nº 125.000.211/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0006 - Reformar e modernizar infraestrutura física das Unidades da SEF</p> <p>Previsão:Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Serviço de engenharia para manutenção e correção das instalações do Posto Bel da BR 040; conclusão da Agência de Atendimento da Ceilândia.100% concluída. Processos nºs 040.0004232/2012 e 040.005048/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0007 - Implantar Sistema Circuito Fechado de Televisão - CFTV</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de materiais e acessórios para implantação do sistema controle: 45 câmeras, 5 switches, 3 racks, 7 caixas de proteção e a colocação de 1.430 pontos de redes. Processos nºs 040.005.270/2012, 040.00502/2013 e 040.000547/13.</p> <p>ETAPA ▶ 0008 - Modernizar auditório e Arquivo Geral da SEF</p> <p>Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizada modernização do auditório com a aquisição de material multimídia, câmeras fotográficas, sonorizadores e binóculos. Processo nº 040.000.150/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0015 - Modernizar o sistema de sinalização dos próprios da SEF</p> <p>Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizada a programação visual das Unidades da SEF: aquisição de placas, painéis imagens e informativos, totens, pictogramas, pinturas de logos, placas de inaugurações, módulos verticais, grafismo de vidro e outros. Processo nº 040.001.248/2013</p>								
<p>AÇÃO : 3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM</p> <p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Gerir a Secretaria de Fazenda</p> <p>Implementação : Projetos Básicos- Implantação dos projetos- Manutenção dos projetos</p>		B A	13.049.446	-637.700 17.510.619	5 134	8.889.758 12.465.603	1.582.458 4.092.615	9 23
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 04.122.6203.3102.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0009 - Adquirir solução de backup.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p>	F	B A B A B A	13.049.446 7.875.487 5.173.959	-637.700 17.510.619 -4.130.000 5.582.378 3.492.300 11.928.240	5 134 52 71 67 231	8.889.758 12.465.603	1.582.458 4.092.615 -913 1.313.060 1.583.372 2.779.556	9 23 0 24 13 23



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de Solução de Back-up: equipamento, software, diversos materiais de informática. Parte de despesa inscrita em restos a pagar. Processo nº 040.000.641/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0010 - Padronizar e modernizar Agências de Atendimento ao contribuinte.</p> <p>Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de mobiliários e acessórios para as agências da receita Taguatinga, Gama, Ceilândia, SIA, AGEMP, Planaltina, Brazlândia. Sendo Ceilândia, SIA, AGEMP, Planaltina e Brazlândia concluídas e Taguatinga e Gama a serem concluídas em 2014. Parte de despesa inscrita em restos a pagar não processados. Procs nºs 040.000.550/2013, 040.000.502/2013, 040.000.554/2013 e outros.</p>								
<p>AÇÃO: 3667 - EDUCAÇÃO FISCAL</p> <p>Horizonte Temporal: CONTÍNUO</p> <p>Finalidade: Conscientizar a população para a importância dos tributos, ressaltar contribuição para a melhoria da qualidade de vida da</p> <p>Implementação: Elaboração de projetos, licitação, contratação de serviços, aquisição de materiais, realização de Marketing</p>		B A	80.000	3.021 749.521	4 937	2.201 541.632	249.437 450.691	33 60
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP</p> <p>SUBTÍTULO: 04.129.6203.3667.0002 - EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: PÚBLICO ATENDIDO Quantidade: 350 Unidade Medida: PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida: UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0014 - Implantar projeto Porta Aberta para a Cidadania</p> <p>Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de serviços para planejamento e organização de eventos e de apoio logístico, relacionados a Educação Fiscal: locação de vans, microônibus e ônibus, shows e espetáculos culturais, distribuição de camisetas, hospedagens, mobiliários e equipamentos, material gráfico e serviços artísticos. Processos nºs 040.000250/2013, 040.000250/2013 e 040.002539/2013.</p>	F	B A B A	80.000 80.000	3.021 749.521 3.021 749.521	4 937 4 937	2.201 541.632	249.437 450.691 249.437 450.691	33 60 33 60
<p>AÇÃO: 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</p> <p>Horizonte Temporal: CONTÍNUO</p> <p>Finalidade: Fornecer informações e diagnósticos urbanos e ambientais para o planejamento e definição de políticas públicas para o DF-</p>		B A	2.977.999	0 2.860.399	0 96	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : A ação será implementada com recursos da Unidade.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.125.6203.3711.6145 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.138.000	1.138.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	1.138.000	1.138.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Realizar estudos técnicos visando assegurar eficiência econômica e modicidade de custos na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.								
Previsão : Início 01/08/2013 Término 30/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Trabalho iniciado em conjunto com consultor contratado e com a SRS, envolvendo visitas técnicas em outras cidades. Pagamento via PRODOC ADASA/UNESCO.								
SUBTÍTULO : 18.125.6203.3711.6180 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.722.399	1.722.399	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	1.722.399	1.722.399	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar a formulação do plano de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos do Distrito Federal.								
Previsão : Início 01/03/2013 Término 30/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Trabalho iniciado por 02 consultoras contratadas por meio de licitação, envolvendo participações das mesmas nas conferências prévias, com a finalidade de gerar subsídios para a elaboração do Plano Gestão de Resíduos Sólidos do DF (que comprará o Plano de Saneamento do DF). Pagamento via PRODOC ADASA/UNESCO.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								
SUBTÍTULO : 04.122.6203.3711.6181 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	117.600	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	117.600	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar estudos e pesquisas da Codeplan								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Caracterização das R'As: em andamento levantamento de dados urbanos/rurais/ambientais p/definir sistema viário, mobilidade urbana, ocupação do solo, situação fundiária, prod.rural equip.públicos e privados. Concluído proj. e orçam.; diagnóst./projeto Ag.Trabalhador. Pesq.tombam.urbanist.BSB. Manut.predial Ed.Codeplan, requalificação/adequação de proj.. Montagem Seminário Planej.Urbano. Em elaboração Termo de Refer. e defin.do Zoneamento Ecológico Econom. - ZEE/DF. Total estudos/pesquisas - 8								
AÇÃO : 5126 - (EP) MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		B		6.401	0	39.750	437.806	21
		A	3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	597.317	28
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Modernizar a Rede de Dados Corporativos do GDF, bem como integrar os sistemas de tecnologia da informação, a fim de								
Implementação : Adquirir equipamentos, softwares e licenças, contratar empresas especializadas, dotar o Estado das condições necessárias para modernizar a integração dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação entre os órgãos do GDF e internet.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.6203.5126.0001 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	F	B		6.401	0	39.750	437.806	21
		A	3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	597.317	28
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-38.000	3		437.806	21
		A	1.500.000	2.076.558	138		597.317	29
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		44.401	3		0	0
		A	1.500.000	44.401	3		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE INFORMÁTICA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE MODERNIZADA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Modernizar a rede GDF-NET/Internet.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Fibra; EMBRATEL; Level 3 Comunicações do Brasil (Processo: 410.000.943/2013 e outros)								
AÇÃO : 7047 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF		B A	20.000	5.070.291	0 0	0 5.016.046	0 5.016.046	0 99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Promover a qualidade do processo de modernização da gestão dos órgãos e entidades da Administração Pública.								
Implementação : Coordenação da execução dos produtos do PNAGE								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.6203.7047.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF-SEPLAN- PLANO PILOTO	F	B A	20.000	5.070.291	0 0	0 5.016.046	0 5.016.046	0 99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	20.000	5.070.291	0 0	0 5.016.046	0 5.016.046	0 99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO								
Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0009 - Implantar programa visando à modernização da gestão e do planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF.								
Previsão:Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Devolução do saldo do Contrato de Repasse nº 03/2007/MP/CAIXA.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B A	12.145.234	14.181.544	185.374 117	2.092.737 14.163.907	3.683.193 12.061.097	26 85
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Disponibilizar a AGEFS meios de prover a crescente necessidade por um tratamento adequado e eficaz da informação,								
Implementação : Adquiri equipamentos de informática para ampliação e upgrade do parque tecnológico da AGEFIS, aquisição de softwares e melhoria na infra-estrutura de informática.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.6203.2557.0007 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL	F	B A	10.145.234	13.608.962	185.374 134	2.092.737 13.591.325	3.438.972 11.529.219	26 85



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		185.374	2		3.438.972	25
		A	10.145.234	13.608.962	134		11.529.219	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema de TI mantido. Contratação de Serviços de internet e impressão cooperativa, serviços de internet, manut. preventiva de infraestrutura de rede, fabrica de software. Processo nºs 040.001.183/2009, 040.003.805/2011, 040.002.608/2011 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.6203.2557.0016 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	244.221	0
		A	2.000.000	572.582	29	572.582	531.878	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		244.221	0
		A	2.000.000	572.582	29		531.878	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de serviços técnicos nas soluções Oracle, MS-SQL Serv, MYSQL e Postgree; Atualização de versões de licenças e suporte e atualizações tecnológicas para softwares Oracle; Certificação digital ICP Brasil (e-Servidor A1), para servidores da Web, para o e-compras; Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão (Processo nº 410.000.921/2010 e outros).								
AÇÃO : 2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		B		-299.941	15	325.037	394.273	53
		A	2.035.596	745.936	37	720.840	720.840	97
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.122.6203.2912.0013 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	497.170	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	497.170	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas da Codeplan								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ PDAD:concl.pesq.de campo Taguatinga; continuação Itapoã,Vic.Pires e Estrut.; divulg. Fercal e Taguat.; análise dados Taguat.PED:aguarda nova contratação pela SET/DF. NEP:estudo mortal.jovens negros e não negros por causas externas; proj.demogr.2030. PMAD:expansão dados PDAD/PMAD 2013; estudo implant.IDH/DF; conclusão pesq.campo/crítica e digit.municípios c/divulg. de resultados; IDHM/Regiões Adm.PIB:análise. PIB-DF/2011; PNUD: aguarda primeiros produtos. Total estudos/pesquisas - 23								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.6203.2912.0014 - ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-299.941	19	325.037	394.273	53
		A	1.538.426	745.936	48	720.840	720.840	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-299.941	19		394.273	53
		A	1.538.426	745.936	48		720.840	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar eventos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados: Jan; 01, Fev; 03, Mar; 09, Abr; 03; Mai; 07; Jun; 08, Jul; 04, Ago; 05, Set: 04, Out: 14, Nov: 01, Dez: 01. Processo n.º 421.000.057/2012.								
AÇÃO : 2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		B		-309.974	21	309.975	286.260	22
		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	1.272.522	96
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter e gerir a rede de dados corporativos do GDF, bem como integrar os sistemas de tecnologia da informação, a fim de								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Adquirir equipamentos, software e licenças, contratar empresas especializadas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.6203.2985.0001 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	F	B		-309.974	21	309.975	286.260	22
		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	1.272.522	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-309.974	21		286.260	22
		A	1.500.000	1.323.534	88		1.272.522	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Manter a rede GDF-NET/Internet da Secretaria de Planejamento e Orçamento.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; Serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, velocidade 100Mbps, internet, GVT (Processo nº 410.004.995/2007 e outros).								
AÇÃO : 4053 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		B		100.000	105	75.000	51.621	24
		A	95.000	215.000	226	190.000	153.911	72
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Administrar e fiscalizar as áreas públicas no DF para que não haja ocupações irregulares.								
Implementação : A implementação desta atividade será executada com a Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social, a Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água e apoio de diversos outros órgãos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.127.6203.4053.0002 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		100.000	105	75.000	51.621	24
		A	95.000	215.000	226	190.000	153.911	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	105		51.621	24
		A	95.000	215.000	226		153.911	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 320 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 54 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Administrar e fiscalizar áreas públicas, através das fiscalizações realizadas.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Fiscalizações: jan. 52, fev. 55, mar. 69, abr. 72, mai. 55, jun. 75, jul. 94, agos. 85, set. 64, out. 63, nov. 67, dez. 75. Processo n.º 400.001.487/2011								
AÇÃO : 4078 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Combater de forma efetiva a publicidade ilegal. Implementação : A implementação desta atividade será executada com a Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social com base nos projetos do Plano Diretor de Publicidade de Brasília		B A	40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.125.6203.4078.0001 - AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 320 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0004 - Combater a publicidade ilegal por meio da apreensão de materiais (banners/faixas) Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Materiais apreendidos: jan. 414, fev. 539, mar. 500, abr. 1990, mai. 1641, jun. 1331, jul. 1296, agost. 1794, set. 2084, out. 1365, nov. 1718, dez. 1755. (faixas/banners)	F	B A B A	40.000 40.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
AÇÃO : 4079 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Combater de forma efetiva a pirataria e o comércio ilegal. Implementação : será executada com a SEOPS, a Receita Federal e o Ministério da Justiça, pois foi criado em 9 de junho de 2011 o Comitê de Combate a Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual e Comércio Ilegal, onde prevê a união desses órgãos		B A	70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.125.6203.4079.0001 - AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B A	70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	70.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 320 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 145000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Combater o comércio ilegal e a pirataria no DF, através de apreensão de materiais (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros)								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Materiais apreendidos: jan. 45886, fev. 154916, mar. 173082, abr. 156719, mai. 63065, jun. 102550, jul. 125026, agost. 151162, set. 123963, out. 182913, nov. 117130, dez. 70083. (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros)								
AÇÃO : 4080 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		B		0	0	0		0
		A	40.000	0	0	0		0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Combater de forma efetiva o exercício irregular das profissões.								
Implementação : A implementação desta ação será executada através da Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.6203.4080.0001 - AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0		0
		A	40.000	0	0	0		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	40.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 320 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Combater o exercício ilegal das profissões, através de ações: autuação administrativas, auto de prisão em flagrante, ocorrências, termos, etc.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações: jan. 0, fev. 182, mar. 78, abr. 201, mai. 73, jun. 112, jul. 87, agost. 116, set. 204, out. 34, nov. 109, dez. 56.								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		B		0	0	0	420	0
		A	30.000	8.120	27	8.120	420	5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CAPACITAR PESSOAS								
Implementação : Ocorrerá por meio de parcerias c/ organismos governamentais ou não gov. ou contratação de inst. públicas ou privadas, ao menos dois eventos de capacitação anual, objet. tornar aptos todos os envolvidos c/ o proces. de monitoram. e aval. da assist.soc								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.128.6203.4089.0013 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	S	B		0	0	0	420	0
		A	30.000	8.120	27	8.120	420	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		420	0
		A	30.000	8.120	27		420	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 60 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0010 - Promover a capacitação de pessoas na SEDEST								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de inscrição de 14 servidores no XIV Congresso brasileiro de Assistentes Sociais e V Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento. Processo: 380.002.190/13								
AÇÃO : 4093 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		B		0	0	0	0	0
		A	800.000	249.600	31	249.600	140.416	56
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Execer o controle dos atos de gestão do GDF.								
Implementação : Procedimentos de fiscalização dos gastos dos recursos públicos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.124.6203.4093.0001 - CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	800.000	249.600	31	249.600	140.416	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	800.000	249.600	31		140.416	56



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Manter o programa de controle, correção e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF</p> <p>Previsão:Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Contrato de empresa especializada em TI, habilitada a prover serviço tipo - Fábrica de Software, p/ realizar o desenvolvimento do novo portal da transparência do GDF, PE nº307/2011-CELIC/SEPLAN. Celebração de convênio entre STC/DF e CEF, para acesso ao SINAPI, criação de ambiente próprio, manutenção e atualização mensal do Banco de Dados, em todos os Estados da União e Treinamento. Processos nºs 480.000.369/2011, 480.000.434/2012 e outros.</p>								
<p>AÇÃO : 4105 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Fornecer informações ao GDF, resultado de análises e estudos das políticas sociais de governo</p> <p>Implementação : x</p>		B A	1.872.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN</p> <p>SUBTÍTULO : 04.122.6203.4105.0001 - ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Realizar estudos, análises e acompanhamento de políticas sociais da Codeplan</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Estudos: perfil delegados Conferência Distrital Assistência Social; perfil e percepção social de adolescente em medida socioeducativa. Projeções Demográf. 2030: emprego, educação, saúde, transporte e habitação. Participação: Comitê de Enfrent. ao Crack e outras Drogas - CAISAN/DF; Cons.dos Direitos da Mulher; Comitê Gestor do ODM-DF; Comitê Política Distrital p/a Juventude; Comitê Disque-Racismo; Comissão Infância s/Racismo; Comissão Educ. Jovens e Adultos; Pedagogia Virtudes. Estudos e Anál.12.</p>	F	B A B A	1.872.000 1.872.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4136 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		B A	630.000	0 630.000	0 100	0 70.000	0 70.000	0 11
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Realizar revisões tarifárias periódicas e reajustes tarifários anuais dos serviços públicos de abastecimento de água e</p> <p>Implementação : ação poderá ser realizada pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.6203.4136.0001 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B A	630.000	0 630.000	0 100	0 70.000	0 70.000	0 11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		0 630.000	0 100		0 70.000	0 11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA			Quantidade :	2	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0042 - Validar laudo de avaliação da base de ativos regulatórios da CAESB.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO :	Concluída				
ETAPA REALIZADA ▶ Laudo de avaliação da base de ativos regulatórios da CAESB validado. Em 22/01/13 a unidade responsável emitiu a NT 02/2013-SAE/ADASA, para a aprovação do aditamento do contrato 51/2012 em função da necessidade da prorrogação do prazo de vigência deste e acréscimo no montante de 25% ao valor inicial, fls. 1060/1065-proc.197.000.698/2011. Cabe informar que o termo aditivo foi fruto de uma circunstância superveniente observada durante a execução do contrato por ser projeto pioneiro no país.								
AÇÃO : 4141 - PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL		B A	50.000	0 60.010	0 120	0 10.010	0 10.010	0 17
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Fiscalizar corretiva e preventivamente as áreas urbanas e rurais do DF, por meio de confrontações de mapas e imagens</p> <p>Implementação : x</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS								
SUBTÍTULO : 04.127.6203.4141.0002 - PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B A	50.000	0 60.010	0 120	0 10.010	0 10.010	0 17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		0 50.000	0 0		0 0	0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	60.010	0		10.010	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de GPS, processo: 361.001.236/2012. Aquisição de Software para iniciar Projeto de Georreferenciamento do endereçamento da AGEFIS. Capacitação dos servidores da Diretoria de Geoprocessamento da SUPLAN/AGEFIS na plataforma ArcGis.								
AÇÃO : 4163 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		B		0	0	0	0	0
		A	1.792.897	1.792.897	100	203.834	203.834	11
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Desenvolver resoluções necessárias a implantação de critérios para as condições de prestação e utilização de serviços								
Implementação : A ação será realizada por meio de recursos próprios pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.125.6203.4163.0001 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DRENAGEM E GÁS CANALIZADO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	338.649	338.649	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	338.649	338.649	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar inspeção programada dos sistemas dos serviços regulados.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade realizada de maneira continuada pelo quadro próprio de servidores. Inspeção da totalidade de bacias de detenção de águas pluviais sob a responsabilidade da NOVACAP e em operação no DF; Vistoria à totalidade dos lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá; Monitoramento da qualidade dos lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá e Vistoria de bocas-de-lobo localizadas em pontos críticos de alagamento por todo o DF.								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0023 - Realizar o monitoramento do desempenho econômico e financeiro da concessão de abastecimento e esgotamento sanitário. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade realizada de maneira continuada pelo quadro próprio de servidores, sem necessidade de execução financeira até o presente momento. Acompanhamento mensal dos Demonstrativos Contábeis da CAESB, com a elaboração de gráficos e indicadores contábeis de gerenciamento.								
AÇÃO : 4221 - AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Realizar a fiscalização do uso de fonte móvel de emissão sonora de que trata a lei nº 4092, de 30/01/2008. Implementação : executada pela Subsecretaria de Operações da Ordem Pública e Social, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Polícia		B A	40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.125.6203.4221.0001 - AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 320 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0007 - Combater a poluição sonora, através de realização de ações (fiscalizações) Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ações: jan. 0, fev. 10 mar. 8, abr. 10. mai. 5, jun. 7, jul. 3, agost. 1, set. 8, out. 29, nov. 31, dez. 0.	F	B A B A	40.000 40.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
AÇÃO : 4229 - MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA		B A	8.000	-1.400 0	18 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Ligações recebidas: 1º bimestre 409.591; 2º bimestre 304.169; 3º bimestre 386.632; 4º bimestre 310.989; 5º bimestre 437.286; 6º bimestre 253.866. - Proc. 121.000.179/2012.								
AÇÃO : 6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REALIZAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMO SERVIÇOS DE CLIPPING, ACOMPANHAMENTO Implementação : procedimento licitatório		B A	250.000	232.618	93	232.618	232.618	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.131.6203.6057.3078 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATIVIDADE PROMOVIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Realizar atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Monitoramento de notícias do GDF em TV - Clipping Televisivo. Qtde de matérias: jan 1321; fev 1106; mar 1280; abr 1353; mai 1457; jun 1235; jul 1454; ago 1344; set 1202; out 1417; nov 1376; dez 1058. Clipping impresso e eletrônico. Qtde de matérias: jan 3516; fev 3407; mar 3498; abr 4307; mai 4173; jun 3966; jul 3982; ago 3914; set 3247; out 3347; nov 3570; dez 3789. Processo nº 415.000.010/2013 e outros.	F	B A B A	250.000 250.000	232.618 232.618	93 93	232.618	232.618	100 100
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS Implementação : procedimento licitatório, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda.		B A	138.202.067	191.530.433	139	191.520.433	128.115.239	67
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.131.6203.8505.8693 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	7.783.613	0
		A	77.000.000	118.000.000	153	117.990.000	76.615.952	65
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.783.613	0
		A	77.000.000	118.000.000	153		76.615.952	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 151 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 151 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar a Publicidade Institucional do Governo do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicação de atos oficiais do GDF no Diário Oficial da União. Campanhas de Publicidade Institucional realizadas: jan 9; fev 11; mar 9; abr 9; mai 14; jun 12; jul 11; ago 19; set 4; out 18; nov 11; dez 13. Processo nº 415.000.042/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 04.131.6203.8505.8694 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	10.441.821	0
		A	61.202.067	71.562.343	117	71.562.343	51.499.287	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		10.441.821	0
		A	61.202.067	71.562.343	117		51.499.287	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar a Publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Campanhas de Utilidade Pública realizadas: jan 5; fev 5; mar 9; abr 7; mai 6; jun 7; jul 3; ago 13; set 6; out 13; nov 8; dez 2. Processo nº 415.000.043/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 04.131.6203.8505.8721 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.968.090	0	0
		A	0	1.968.090	0	1.968.090	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	1.968.090	0		0	0



PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0013 - Realizar a Publicidade Institucional do Governo do Distrito Federal. Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Campanhas de Publicidade Institucional realizadas: dez 1, a serem liquidadas em 2014. Processo nº: 019.000.029/2011.								

PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REALIZAR UMA GESTÃO EFICAZ, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA, COM FOCO NO CIDADÃO

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
799	RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	2 0	2	2	REL. ATIV. ASFICO (OBJ ESP 1 - CLDF)
800	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.000 594	2.500 770	3.000	3.500	REL. DA OUVIDORIA (OBJ ESP 1 - CLDF)
801	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	35 / 3.150 79/6.679	35 / 3.150 0	35 / 3.150	35 / 3.150	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
802	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	28 / 2.520 4/348	28 / 2.520 0	28 / 2.520	28 / 2.520	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
803	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	4 / 120 1/8	4 / 120 0	4 / 120	4 / 120	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
804	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 100 1/18	2 / 100 4/213	2 / 100	2 / 100	REL. DA ELEGIS (OBJ)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ESP 1 - CLDF)
805	Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 200 3/231	2 / 200 2/130	2 / 200	2 / 200	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
806	Nº DE PROPOSIÇÕES PRODUZIDAS	UNIDADE	3.600	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.500 7217	4.800 6633	4.500	3.500	REL. LEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
807	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA CONVERSA SOBRE CIDADANIA"	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	8 / 720 0/0	8 / 720 0	8 / 720	8 / 720	REL DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
808	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 119	135 102	140	150	REL. CERIMONIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)
809	Nº DE EVENTOS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA" REALIZADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30 / 6.000 0	30 / 6.000 0	30 / 6.000	30 / 6.000	RELAT COMUNICACA SOCIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 1.683.820 2013 = 1.483.506 2014 = 1.514.527 2015 = 1.550.877

PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.194.000	244.000	20	22.000	20.771	2
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUIDORIA DA CLDF		B		-350.000	92	66.922	131	0
		A	380.000	30.000	8	830	501	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Obter numero de demandas solucionadas pela Ouvidoria a partir de reclamações ou sugestões apresentadas pelo cidadão ao								
Implementação : Manifestações, sugestões, solicitações, reclamações e denúncias recebidas por email, 0800 e contato presencial.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO	F	B		-350.000	92	66.922	131	0
		A	380.000	30.000	8	830	501	2



PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-350.000	92		131	0
		A	380.000	30.000	8		501	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEMANDA ATENDIDA Quantidade : 2500 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contrato firmado para disponibilização do serviço de captação de informações DDG 0800. (proc. nº 0546/2013)								
AÇÃO : 4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		B		-600.000	74	3.659	3.740	2
		A	814.000	214.000	26	21.170	20.270	9
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Divulgar as atividades da CLDF e abrir espaço para a comunidade, por meio de suas lideranças comunitárias para								
Implementação : audiências públicas e outros eventos								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO	F	B		-600.000	74	3.659	3.740	2
		A	814.000	214.000	26	21.170	20.270	9
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-600.000	74		3.740	2
		A	814.000	214.000	26		20.270	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 173 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 173 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de empresa para a prestação de serviços de ornamentação (proc. nº 196/2013)								
PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL								
OBJETIVO: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
795	DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	31/10/2010	Desejado Alcançado	50 0	70 0	80	90	SECT (OBJ ESP 1 - SECT)
796	CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	686.701	31/05/2011	Desejado Alcançado	150.000 0	- -	1.000	1.000	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
797	FOMENTO AOS TELECENTROS INSTALADOS	%	-		Desejado Alcançado	- 0	- -	15	15	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
798	REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	95 36	100 52	100	100	FAP (OBJ ESP 5 - FAP)
1144	PÓLO CIENTÍFICO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	10	20	SECT (OBJ ESP 3 - SECT)
1145	PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 0	15	20	SECT (OBJ ESP 4 - SECT)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 92.650.270	2013 = 95.366.897	2014 = 121.611.149	2015 = 143.224.685	

PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	63.235.608	130.432.807	206	78.393.662	62.355.985	27
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3033 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		B		0	0	0	0	0
		A	240.000	204.750	85	204.750	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : . Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.573.6205.3033.0001 - INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	240.000	204.750	85	204.750	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	120.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	120.000	204.750	171		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TORRE INSTALADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).								
Previsão: Início 10/06/2009 Término 11/03/2013 Reprogramação: Início 10/06/2009 Término 20/01/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 90% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. Pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos finalizada. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B		-2.000.000	22	317.423	1.303.929	17
		A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	6.060.934	77
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Desenvolver e implementar projetos de difusão, inclusão digital da ciência e tecnologia do DF.								
Implementação : Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.573.6205.2786.0002 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.000.000	22	317.423	1.303.929	17
		A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	6.060.934	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.000.000	22		1.303.929	17
		A	8.935.384	7.857.384	88		6.060.934	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Promover projetos de Difusão de Ciência e Tecnologia com a publicação e distribuição de matérias de assuntos relacionados.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesa referente à contratação de instituição sem fins lucrativos especializada em digitalização de documentos pertencentes ao Arquivo Publico do Distrito Federal para compor a etapa de implantação da Biblioteca								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Digital do Distrito Federal de acordo com Decreto nº 33.634 publicado no DODF nº 83 de 26/04/2013 e Portaria nº 08 publicado no DODF de 21/08/2013 conforme proc. nº 193.000.189/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0021 - Reconhecer dívidas de Exercícios Anteriores</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 30/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesa referente ao "Programa de Inclusão Digital para os professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dos Docentes e Preceptores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência e Saúde - FEPECS" programa de difusão da tecnologia aos docentes do DF projeto de Governo atribuída a esta Fundação por força do Decreto nº 28.627, de 26/12/2007, relativo ao período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. Conforme processo 193.000.056/2009.</p>								
AÇÃO : 2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS		B		5.500.000	183	1.472.000	8.521.000	40
		A	3.000.000	21.070.000	702	17.042.000	8.521.000	40
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Desenvolver projetos de pesquisa e inovação dos órgãos e empresas do DF.</p> <p>Implementação : Chamadas via edital ou assinatura de convênios.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.571.6205.2921.0003 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	F	B		5.500.000	183	1.472.000	8.521.000	40
		A	3.000.000	21.070.000	702	17.042.000	8.521.000	40
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.500.000	183		8.521.000	40
		A	3.000.000	21.070.000	702		8.521.000	40
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0006 - Apoiar projetos de pesquisa de caráter científico e tecnológico no âmbito do DF.</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesa referente convênio para realização de estudos de pesquisa relativo "Demanda de Energia do Distrito Federal utilização de fontes alternativa como matriz energética" conforme processo Nº 193.000.563/2013. Despesa referente contratação de empresa especializada para execução do projeto denominado "Mapeamento Digital do Distrito Federal" conforme processo nº 193.000.329/2013.</p>								
AÇÃO : 4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		B		43.000	0	10.442.521	10.538.388	59
		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	17.650.324	99



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Conceder bolsa universitária na modalidade com estágio. Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP SUBTÍTULO : 12.364.6205.4067.0001 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0001 - Conceder Bolsa Universitaria IES modalidade estágio. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Bolsistas contemplados na Bolsa Universitária modalidade Estagio com concessão de Vale transporte: jan 287; fev 290; mar 287; abr 269; mai 263; jun 263; jul 186; ago 186, set 186; out 186; nov 186; dez 186. Processo nº 193.000.018/2013 e cf. processo nº 193.000.144/2008.	F	B		43.000	0	10.442.521	10.538.388	59
		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	17.650.324	99
		B		43.000	0		10.538.388	59
		A	17.729.000	17.772.000	100		17.650.324	99
AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Apoio para o desenvolvimento da ciência dentro do DF, apoiando eventos e projetos de inovação científica e tecnológica do Implementação : Por meio de edital.		B		-443.000	12	701.189	1.301.656	23
		A	3.800.000	5.757.000	152	4.370.220	4.364.327	76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP SUBTÍTULO : 19.572.6205.4091.0015 - APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE	F	B		-443.000	12	701.189	1.301.656	23
		A	3.800.000	5.757.000	152	4.370.220	4.364.327	76
		B		-443.000	12		1.301.656	23
		A	3.800.000	5.757.000	152		4.364.327	76



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar e incentivar a Participação em Eventos e a Realização de Eventos de caráter científico e tecnológico no DF. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Apoio à participação e promoção de eventos científicos: 316 projetos apoiados referentes aos editais 01/2013 e 02/2013 conforme proc. nº 193.000.193/2013; 193.000.204/2013; 193.000.264/2013 e outros.								
AÇÃO : 4210 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Manter e acompanhar os serviços de conexão à internet disponibilizados a população. Implementação : Manter e acompanhar o projeto de iluminação digital na área urbana e rural do DF, com utilização da infraestrutura de rede metropolitana de comunicação, com serviços e funcionalidade em ambiente seguro, de alto desempenho e disponibilidade								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.572.6205.4210.0002 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Gerir o sistema Iluminação Digital. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Empenho para aquisição de conjunto de equipamentos e serviços inerentes à instalação e implantação do sistema de iluminação digital por meio de Pregão eletrônico. Conforme processo nº 290.000.038/2013. Serviços de instalação e suporte dos equipamentos adquiridos nos lotes 1, 2 e 3 conf. proc. nº 290.000.038/2013.								
AÇÃO : 6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Executar atividades destinadas ao desenvolvimento científico e tecnológico do DF. Implementação : Chamadas via edital, assinatura de convênios, ações de fomento.								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.571.6205.6026.3134 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL	F	B		2.500.000	10	6.691.722	8.801.383	14
		A	25.531.224	63.121.919	247	19.618.058	18.886.748	30
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.804.524	8		7.764.828	17
		A	22.685.224	44.707.529	197		15.952.652	36
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		695.476	24		1.036.555	6
		A	2.846.000	18.414.390	647		2.934.097	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto Bolsa Biblioteca Digital: 03 cf. proc. nº 193000.129/2012 e outros. Projeto REFLORA Ed. MCT/CNPQ/FAP nº 56/2010: 02; Cf. proc. 193000.454/2011 e outros. Convenio FAPDF/CENSIPAM Ed. 14/2010 Cf Proc. 193000.234/2010 e outros. Projeto PRO-CENTROESTE Ed. 31/2010 - MCT/CNPQ/FAPS/MEC/CAPES cf proc. 193000.464/2011 e outros. CONV. FIOCRUZ 000227/07 - GDF/FAP/DIREB/FIOCRUZ cf proc. 193000.067/2008. CONV. PRONEX Ed. 03/2009 - 700331/2008 - FAP/CNPq cf proc. 193000.584/2009 e outros.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		-2.800.000	70	1.508.204	293.294	11
		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	408.164	15
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Desenvolver projetos de divulgação oficial de matérias da FAPDF.								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP								
SUBTÍTULO : 19.131.6205.8505.6965 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-2.800.000	70	1.508.204	293.294	11
		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	408.164	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.800.000	70		293.294	11
		A	4.000.000	2.650.000	66		408.164	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Realizar pagamentos de matérias oficiais e institucionais da FAPDF. Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesas com publicidade de matérias oficiais DODF. Quantidade: 01 conforme Proc. nº: 193.000.009/2013.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Conceder bolsa de estudos para graduandos, mestrandos e pós-graduandos, sem opção de estágio. Implementação : Por meio de chamadas via edital ou assinatura de convênios. Elaboração e divulgação do edital, seleção de pessoas, aprovação e divulgação do resultado final.		B A	0 7.000.000	0 0	0 0	426.285 6.464.488	4.959.945 6.464.488	0 92
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP SUBTÍTULO : 19.571.6205.9083.5116 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 600 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0015 - Conceder Bolsas de estudos no intuito de promover intercâmbio científico. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Concessão de 64 Bolsas de estudos para o Programa Brasília sem Fronteiras. Conforme processo nº 290.000.177/2013; 290.000.168/2013	F	B A B A	0 7.000.000 0 7.000.000	0 0 0 0	0 0 0 0	426.285 6.464.488 4.959.945 6.464.488	4.959.945 6.464.488 4.959.945 6.464.488	0 92 0 92
PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS OBJETIVO: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
956	QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31/12/2010	Desejado Alcançado	66 54	81 131	91	101	SDPEL(OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
957	QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31/12/2010	Desejado Alcançado	35 03	45 1	55	75	SDPEL(OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
960	QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1.743	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.800 1.419	1.950 2.513	2.150	2.250	SDPEL (OBJ ESP 2 - SESP)
964	ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 09	12 02	14	16	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
967	ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado Alcançado	08 09	12 15	12	17	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
986	OBRA DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA	%	34	31/07/2011	Desejado Alcançado	100 87	-	-	-	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1088	VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	800 900	1500 2580	2000	-	SECOPA (OBJ ESP 4 - SEG)
1148	PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DA SESP	PESSOA	51.064	31/12/2011	Desejado Alcançado	53.000 47.621	53.000 42.279	62.031	62.031	SEAE (OBJ ESP 2 - SESP)
1149	REFORMA DOS CAMPOS OFICIAIS DE TREINAMENTO (3 CAMPOS)	%	-		Desejado Alcançado	80 80	100 80	-	-	SECOPA (OBJ ESP 4 - SEG)
1150	GRANDES EVENTOS FUTUROS	UNIDADE	3	31/07/2011	Desejado Alcançado	3 0	4 3	5	7	SECOPA (OBJ ESP 4 - SEG)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 448.734.649 2013 = 286.330.207 2014 = 303.612.580 2015 = 127.859.951

PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	896.116.492	1.510.919.319	169	560.468.460	831.423.350	12
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		3.398	3	3.010	0	0
		A	100.000	462.653	463	462.265	459.255	99



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Oferecer suporte técnico para viabilizar as ações finalísticas desenvolvidas por meio da informatização das escolinhas de Implementação : Aquisição de hardware, modernização de centro de dados de tecnologia de informação, contratação de consultorias e serviços afins.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.126.6206.1471.2488 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	F	B		3.398	3	3.010	0	0
		A	100.000	462.653	463	462.265	459.255	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		3.398	7		0	0
		A	50.000	462.653	925		459.255	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Implantar infraestrutura de informática em todos os Centros Esportivos, nas Escolinhas de Esporte e área Meio da Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 75 computadores para suprir as necessidades dos Centros Esportivos, Escolinhas de Esporte e área administrativa da Secretaria. e aquisição de material permanente (roteador, switch D, rotulador) Proc. 220.000.125/2012. e 220.001.217/2013.								
AÇÃO : 1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		B		0	0	0	304.228	0
		A	2.278.000	7.539.046	331	5.272.826	1.350.440	18
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Garantir a disponibilização de espaços urbanos de esporte, cultura e lazer no Distrito Federal, de modo seguro, socialmente Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios da unidade responsável e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6206.1606.0002 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNR- CEILÂNDIA	S	B		0	0	0	99.073	0
		A	832.350	2.020.000	243	1.377.272	436.968	22



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		99.073	0
		A	832.350	2.020.000	243		436.968	22
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Promover a construção de Praça de Esporte e Cultura na QNR - Ceilandia								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto implantado: Obras em andamento com 83% realizada, com serviços de impermeabilização, revestimento de paredes e piso, cobertura, hidráulica e pluvial. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluída em 2014. Processo 380.000.971/12								
SUBTÍTULO : 08.244.6206.1606.0003 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-- RECANTO DAS EMAS	S	B		0	0	0	149.348	0
		A	613.300	2.020.000	329	1.367.777	507.665	25
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		149.348	0
		A	613.300	2.020.000	329		507.665	25
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Promover a construção de praça de esporte e cultura no Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto implantado: Obras em andamento com 48% realizada, com serviços de cobertura, impermeabilização, revestimento de paredes e pisos, serviços hidráulicos e elétricos. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluída em 2014. Processo: 380.000.972/12								
SUBTÍTULO : 08.244.6206.1606.0004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA	S	B		0	0	0	55.807	0
		A	832.350	3.499.046	420	2.527.777	405.806	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		55.807	0
		A	832.350	3.499.046	420		405.806	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Promover a construção de praça de esporte e cultura na QNM em Ceilandia								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Projeto implantado: Obras em andamento com 25% realizada, com serviços de impermeabilização, paredes e painéis e infraestrutura. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física será concluída em 2014. Processo: 380.000.970/12								
AÇÃO : 1745 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Proporcionar à pop. do DF espaços p/ prática de esporte e lazer, c/ vistas à potenc. a integr. e o desenv. social através de Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA SUBTÍTULO : 15.451.6206.1745.9501 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES Quantidade : 8500 Unidade Medida : M2 CONSTRUIDA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0026 - Construir quadras de esportes - Administração Regional de Taguatinga								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de quadra de Gateboll no Taguaparque - Taguatinga-DF, Área: 1.900 m ² , Percentual executado: 95,77%. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.001.056/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA SUBTÍTULO : 27.812.6206.1745.5406 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA QNP 15 E NA QNN 15, MÓDULO D/E- CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0030 - Construir campo sintético de futebol amador no Guará.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de Campo de futebol amador, com grama sintética. Em frente ao conj A da QE 42.100%. Proc. 137000206/2012.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.1745.5800 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GUARÁ- GUARÁ	F	B		-103.724	35	147.959	74.977	17
		A	300.000	444.592	148	444.591	223.293	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-103.724	35		74.977	17
		A	300.000	444.592	148		223.293	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 1200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Construir diversas quadras poliesportivas no Guará.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 4 campos sintéticos de futebol amador no Guará. Lúcio Costa AE S/N, Guará I AE S/N, Guará II AE 01 S/N e Guará I AE 02 S/N.100%. Cobertura metálica em quadra poliesportiva ao lado do Centro de Ensino Especial do Guará I.Processo 137000174/2013 e Processo 137.000.896/2013.								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.1745.5823 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO QUARTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR- GUARÁ	F	B		-21.446	14	0	7.276	6
		A	150.000	128.554	86	128.554	128.554	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-21.446	14		7.276	6
		A	150.000	128.554	86		128.554	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 7000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Construir quadra de esporte no Quarto Batalhão de Polícia do Guará.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Implantação de quadra poliesportiva no 4º Batalhão da Polícia Militar do Guará. 100%. Processo 137000491/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA SUBTÍTULO : 27.812.6206.1745.9530 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-QUADRAS POLIESPORTIVAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 400 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0024 - Construir quadra poliesportiva na RA XII - Samambaia. Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Descentralizados recursos para a NOVACAP, portaria nº 13 de 29/04/2013 para a construção de praça, quadra poliesportiva e parquinho na QR 108, com término previsto p/ jan/fev/2014. Proc. 142.001.793/2012.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	160.469	321	160.469	10.469	7
		B		0	0		0	0
		A	50.000	160.469	321		10.469	7
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA SUBTÍTULO : 15.812.6206.1745.5344 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII- SANTA MARIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ► 0012 - Construir quadra de esportes RAXIII - Santa Maria Previsão: Início 24/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 11/03/2013 Término 04/06/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Limpeza superficial de 1.100 m² de camada vegetal da EQ 213/313; constr. de 900 m² de piso de concreto; aplic. manual de concreto; instalação de 1000m² de alambrado metálico de arame galvanizado fio 12 malha losangular #								
	F	B		-3.590	2	0	0	0
		A	150.000	146.410	98	146.410	146.410	100
		B		-3.590	2		0	0
		A	150.000	146.410	98		146.410	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

3º chumbado em blocos de concreto; polimento e pintura do piso de concreto com tinta acrílica; Instalação e pintura de tabelas em concreto; pint. de acabamento com duas demãos para elementos metálicos; limpeza final da obra. Quadra entregue com 950m². Processo: 143.000.094/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

SUBTÍTULO : 27.813.6206.1745.9510 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS

F	B		0	0	0	0	0
	A	150.000	147.025	98	147.025	147.025	100
	B		0	0		0	0
	A	150.000	147.025	98		147.025	100

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES Quantidade : 800 Unidade Medida : M2
CONSTRUÍDA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0026 - Construir quadras de esportes em Águas Claras

Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Construção de quadra poliesportiva na Praça Martim Pescador, Qd. 210, área total 954,22m², área construída 612m² - obra concluída. Proc. nº 300.000.110/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

SUBTÍTULO : 27.813.6206.1745.5683 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA VARGEM BONITA- PARK WAY

F	B		0	0	200.000	0	0
	A	200.000	200.000	100	200.000	0	0
	B		0	0		0	0
	A	200.000	200.000	100		0	0

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2
CONSTRUÍDA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0016 - Construir quadra de esporte e campo de grama sintética na Vargem Bonita- Park Way

Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Empenhado a executar

ETAPA REALIZADA ▶ Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar não processados, a execução física prevista para 2014, o qual não há Programa de Trabalho.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.812.6206.1745.5760 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA NA RA SOBRADINHO II- SOBRADINHO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	600.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 1080 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0030 - Construir quadra de esporte na Região Administrativa de Sobradinho II (procedente da Etapa 19/2012)								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de quadra poliesportiva, localizada na Qd. 18 Fercal II/Leste. processo nº 304.000.409/2012. (Obra a ser concluída com restos a pagar não processados). Obra concluída com 416 m².								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.812.6206.1745.0009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-118.979	5	18.980	92.760	8
		A	2.300.000	1.114.447	48	914.446	734.212	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-118.979	5		92.760	8
		A	2.300.000	1.114.447	48		734.212	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 15300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3193 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).								
Previsão: Início 15/07/2012 Término 22/08/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso táctil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.								
ETAPA ▶ 0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 29/07/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% da obra - concluída terraplanagem, concretagem das quadras, alambrado e pintura. Área construída de 2.700m². CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007.</p> <p>ETAPA ▶ 0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará.</p> <p>Previsão: Início 02/01/2013 Término 11/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 041/2012 (SF) - Proc.:112.001.262/2011.</p> <p>SUBTÍTULO: 15.812.6206.1745.4747 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA: 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: QUADRA DE ESPORTES Quantidade: 16500 Unidade Medida: M2 CONSTRUÍDA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 880 Unidade Medida: M2</p> <p>ETAPA ▶ 0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).</p> <p>Previsão: Início 11/12/2012 Término 11/03/2013 Reprogramação: Início 11/12/2012 Término 02/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).</p> <p>Previsão: Início 15/05/2012 Término 25/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Burity em Planaltina - DF.</p> <p>Previsão: Início 14/03/2013 Término 14/09/2013 Reprogramação: Início 14/03/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 40% dos serviços - Levantamento topográfico concluído. Obra retomada, terraplanagem concluída,</p>								
			2.000.000	1.390.587	70	1.390.587	622.687	45
				205.018	10	205.018	299.746	22
			2.000.000	1.390.587	70		622.687	45
				205.018	10		299.746	22
			2.000.000	1.390.587	70		622.687	45



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
iniciada a montagem do alambrado e da caixa drenante. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.								
ETAPA ▶ 0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II. Previsão: Início 02/05/2013 Término 24/09/2013 Reprogramação: Início 02/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Executado 100% do serviço - concluídos os serviços preliminares, terraplanagem e alambrados. Finalizadas a execução de passeios (984m²) a instalação da grama sintética (3.234m²) e do alambrado (1.188m²). CT: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.								
SUBTÍTULO : 15.812.6206.1745.9526 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	133.087	133.087	0
		A	700.000	300.000	43	221.442	133.087	44
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		133.087	0
		A	700.000	300.000	43		133.087	44
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 6738 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1260 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012). Previsão: Início 01/06/2012 Término 20/09/2013 Reprogramação: Início 01/06/2012 Término 03/02/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Alteração na programação da unidade executiva / Há estudos para novas definições do contrato, conforme Portaria Conjunta nº 24 de 19/07/2012, DODF nº 143 de 20/07/2012. Reprogramação financeira aprovada em agosto/2013 pela CEF, aguarda-se mobilização para retomada e conclusão das obras. Natureza / Origem do Desvio : Financeira / NOVACAP e Sec. de Obras ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.1745.9529 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	F	B		876.106	16	219.698	220.022	3
		A	5.507.942	6.384.048	116	1.860.001	1.860.001	29
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		876.106	16		220.022	3
		A	5.507.942	6.384.048	116		1.860.001	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA Quantidade : 21600 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0040 - Implantação de PECs em Planaltina/DF. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de 03 PECs, obras licitadas e empenhadas a ser realizada em 2014 com liquidação em restos a pagar, processo 112.001.712/2013.								
AÇÃO : 3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : REFORMAR ESPAÇOS ESPORTIVOS Implementação : Licitação e contratos		B A	12.370.666	-11.221.103 15.282.463	91 124	9.242.524 15.264.579	4.832.882 7.669.543	32 50
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.812.6206.3048.9574 - (***) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0176 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte. Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Vistorias de avaliação na Granja Torto em andamento - 1 relatório entregue. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ETAPA ▶ 0177 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul. Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal	F	B A B A		-10.404.472 10.000.000 -10.404.472 10.000.000	104 71 104 71	10.213.850 7.061.345	1.177.986 1.177.986 1.177.986 1.177.986	17 17 17 17



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação na Asa Sul e Lago Sul em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0178 - Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação em Planaltina em andamento - 3 relatórios entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0179 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0180 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação em andamento - 4 relatórios entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0181 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação na Candangolândia e Octogonal em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0182 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação no Guará, Areal e Águas Claras em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0183 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação no Riacho Fundo II e Recanto das Emas em andamento - 9 relatórios entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0184 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria. Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação no Gama e Stª Maria em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0185 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá. Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação no Itapoã e Varjão em andamento - 12 relatórios entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
ETAPA ▶ 0186 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia. Previsão: Início 01/09/2013 Término 02/11/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Vistorias de avaliação em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3048.0002 - (* * *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Reformar espaços esportivos Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Espaço esportivo reformado: Serviços de manutenção corretiva/preventiva, fornecimento de material de conservação e reparos nas estruturas dos centros olímpicos e espaços esportivos, aquisição de material de								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

consumo: para reforma de quadra poliesportiva 115/114sul, manutenção no vestiário c/troca de vasos sanitários, subst. de lâmpadas e luminárias, troca de piso em uma sala do imóvel da 106/107 sul. Reforma dos vestiários do Parque da Cidade. Proc.220.000.981/2012 e outros.

AÇÃO : 3078 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)

	B		140.000.000	18	26.537.438	156.822.702	11
	A	771.002.468	1.392.891.968	181	470.409.304	768.717.852	55

Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO

Finalidade : X

Implementação : Convênios com a NOVACAP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

SUBTÍTULO : 15.451.6206.3078.0001 - (**) (** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I-PLANO PILOTO

F	B		0	0	26.537.438	47.668.412	0
	A	326.658.468	808.547.968	248	470.409.304	470.409.304	58
	B		0	0		47.668.412	0
	A	326.658.468	808.547.968	248		470.409.304	58

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 185000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 218798 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0021 - Reformar o Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha (procedente da Etapa nº0019/2012). Co nvênio 323/2009 com a Terracap.

Previsão:Início 26/07/2010 Término 21/04/2013 Reprogramação: Início 26/07/2010 Término 06/09/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Finalização e comissionamento das instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado/exaustão e sistemas especiais. Automação dos sistemas. Finalização do tratamento das juntas de dilatação. Pintura da sinalização/demarcção de vagas no piso 3º SS e Tún eis. Instalação de escadas metálicas dentro das caixas d'água. Finalização das esquadrias metálicas e de madeira. Finalização de acabamentos em geral. Serviço 100% realizado.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

SUBTÍTULO : 23.451.6206.3078.0004 - (**) (** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO

I	B		140.000.000	32	0	109.154.291	19
	A	444.344.000	584.344.000	132	0	298.308.548	51
	B		140.000.000	32		109.154.291	19
	A	444.344.000	584.344.000	132		298.308.548	51

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 68000 Unidade Medida : M2



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0040 - Ampliar e reformar o Estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha) "procedente da etapa 0024/2012". Convênio 323/2009</p> <p>Previsão: Início 06/01/2010 Término 21/04/2013 Reprogramação: Início 06/01/2010 Término 01/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Estádio concluído. Executados 20.558.982,77kg de armadura de aço (100%); 55.665,89m³ de cimbramento em treliça metálica (100%); 96.950,49m³ de concreto (100%); 11.925,11m de alvenaria (83%); 5.541,82m³ de pré-moldados (90%); 50.145,14m³ forma metálica (100%); 22.896,00m² de pintura (100%). Processo 111.001.849/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0041 - Implantar infraestrutura de energia elétrica para a Copa do Mundo de 2014 "procedente da etapa 0137/2012". Contrato 93/2011</p> <p>Previsão: Início 01/01/2012 Término 16/05/2013 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Atraso devido a problemas técnico-operacionais da CEB.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Concluídas as obras da nova Subestação Estádio Nacional, da Subestação Brasília-Centro, da Subestação Sudoeste e da linha de distribuição; realizado 92% da linha subterrânea. Processo 111.000.894/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0042 - Instalar a cobertura do Estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha) "procedente da etapa 0172/2012". Convênio 130/2011</p> <p>Previsão: Início 12/03/2012 Término 13/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Cobertura instalada. Executados 2.581,86T de estrutura metálica; 960,92T de cabos e elementos fundidos; 38.851,40m² de painéis de membrana; 6.570,00m² de policarbonato e 830,00m² de calha. Processo 111.001.736/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0043 - Instalar de Assentos e de Painel Eletrônico no Estádio Nacional de Brasília. Convênio 166/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 21/04/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 18/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Assentos e painel eletrônico instalados. Processo 111.000.888/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0044 - Implantar campo em gramado natural para o Estádio Nacional de Brasília. Convênio 220/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 17/04/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 18/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Campo em gramado natural implantado. Processo 111.001.389/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0222 - Instalar guarda-corpo, corrimão e comunicação visual no Estádio Nacional de Brasília. Convênio 005/2013</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 05/02/2014</p>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 9.646m de corrimão para escadas e rampas; 3.605m de guarda-corpos das escadas; e 15.750m de guarda-corpo para cadeiras . Processo 110.000.273/2008								
AÇÃO : 3132 - COPA 2014 Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Permitir a elaboração e execução de projetos para a realização da Copa de 2014 e de outros eventos esportivos internacionais. Implementação : Elaborar, implementar, monitorar e avaliar projetos vinculados ao Sistema de Fiscalização do evento COPA 2014; Realizar cursos, workshops, seminários, palestras e demais eventos ; Adquirir equipamentos		B A	0	-10.708 32.017	0 0	0 32.016	0 32.016	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS SUBTÍTULO : 04.122.6206.3132.0002 - COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0014 - Copa 2014 - Agência de Fiscalização do Distrito Federal Previsão: Início 19/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 31/07/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Foram aplicadas as Metodologias de Fiscalização no evento Copa das Confederações (15/06/2013), onde a AGEFIS se integrou com a Secretaria de Segurança Pública participando no Centro de Comando e Controle Regional e Centro de Comando e Controle Local. Foi instalada no evento supracitado os materiais necessários para instalação de um espaço destinado às operações da AGEFIS. Processo nº 361.001.019/2013.	F	B A B A	0	-10.708 32.017 -10.708 32.017	0 0 0 0	0 32.016	0 32.016	0 100 0 100
AÇÃO : 3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***		B A	20.805.212	-15.296 23.151.749	0 111	11.397 5.546.535	1.192.762 6.645.947	5 29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA SUBTÍTULO : 27.812.6206.3440.5518 - (** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM CEILÂNDIA - SETOR P SUL- CEILÂNDIA	F	B A	150.000	-3.899 146.101	3 97	0 146.100	0 146.100	0 100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.899	3		0	0
		A	150.000	146.101	97		146.100	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1490 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0054 - Reformar Quadras de Esportes-Reformar Espaços Esportivos em Ceilândia-Setor P Sul - Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Revitalização de áreas ajardinadas e recuperação de praça e quadra poliesportiva, localizada nas margens da avenida Centro Norte na QNP 34 - Ceilândia/DF: Área à ser Revitalizada: 1.490,33m² - Revitalizada: 100% - Proc. 138.000873/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3440.9611 - (***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	147.957	296	147.957	146.244	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	147.957	296		146.244	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Reformar quadra de esporte em São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reformar de 3 quadras de esportes nos bairros São José, bela Vista e Vila do Boa. Colocação e pintura de 1.620m² de piso, 726m² de alambrado, recuperação das traves de gol e basquete. Processo: 144.000.095/2013. Conclusão: 100%.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.812.6206.3440.0011 - (***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-853.775	28	853.775	156.118	9
		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	1.565.635	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-853.775	28		156.118	9
		A	3.000.000	1.822.101	61		1.565.635	86



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 65000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1400 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).</p> <p>Previsão: Início 03/09/2012 Término 10/05/2013 Reprogramação: Início 03/09/2012 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: executados 100% das obras - concluídas fundações de 5 quadras, reforço de fund. 01 quadra, estrutura em 04 quadras e fecham. e telhado em 01 quadra. Conforme Ofício nº 014/2014-GAB/PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012).</p> <p>Previsão: Início 15/12/2012 Término 30/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 100% - finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).</p> <p>Previsão: Início 01/11/2012 Término 04/03/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II</p> <p>Previsão: Início 21/02/2013 Término 03/07/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina.</p>								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/10/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% dos serviços - removidas as tela (286m²), executados alambrados, piso de concreto e pintura. Área reformada: 5.382m². CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0136 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 27/28 do Setor Leste do Gama.</p> <p>Previsão: Início 05/08/2013 Término 30/12/2013 Reprogramação: Início 05/08/2013 Término 24/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 75% do serviço - Concluído o canteiro, serviços preliminares e preparo de terreno. Ajustes de projeto em andamento. Arquibancada concretada e executados cordões de concreto. Executados quadra poliesportiva (726m²) e alambrados (270m²). Iniciada a implantação de gramados (800m²) e calçadas (1.000m²). CT: 033/2013 (SF) - Proc.: 112.000.124/2013.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</p> <p>SUBTÍTULO : 27.812.6206.3440.9613 - (* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : QUADRA DE ESPORTES REFORMADA Quantidade : 9600 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3200 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0061 - Revitalizar áreas esportivas e de lazer no Plano Piloto: EQS 214/215, EQS 210/211, EQS 208/209 e EQS 206/207. Contrato 585/2011.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Concretadas quadras, calçadas e alambrados. Realizada a pintura do alambrado e colocadas lixeiras. Obra 100% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0062 - Revitalizar áreas esportivas e de lazer localizadas no Plano Piloto: EQS 102/103, SQS 402, SQS 204 e EQS 202/203. Contrato 584/2011.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Concretadas quadras, calçadas e alambrados. Realizada a pintura do alambrado e colocadas lixeiras. Obra 100% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0063 - Revitalizar áreas esportivas e de lazer no Plano Piloto: SQS 104, SQS 307, SQS 304, EQS 106/107 e EQS 104/105. Contrato 586/2011.</p>	F	B		842.378	25	842.378	680.182	10
		A	3.368.212	6.798.590	202	3.430.378	2.749.318	40
		B		842.378	25		680.182	10
		A	3.368.212	6.798.590	202		2.749.318	40



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 26/09/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Concretadas quadras, calçadas e alambrados. Feita a pintura do alambrado. Obra 100% realizada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.452.6206.3440.9598 - (**) (***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2700 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0146 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na EQN 106/107; 108/109 e 409/410 - SQN 406 e 408 "procedente da etapa 0123/2012". Convênio 73/2011. Obra 56 Previsão: Início 01/01/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 2.700m² de revestimento de pisos para quadra poliesportiva. Processo 111.001.408/2011. ETAPA ▶ 0147 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 710, 313, 315 e 209 "procedente da etapa 0139/2012". Convênio 73/2011. Obra 58 Previsão: Início 01/03/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 1620m² de revestimento de piso, instalados 39 equipamentos e acessórios e 4.383,68m² de pintura e demarcação de quadra. Processo 111.001.409/2011 ETAPA ▶ 0148 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 412 e 415, Granja do Torto e Vila Planalto "procedente da etapa 0140/2012". Convênio 73/2011. Obra 59 Previsão: Início 01/03/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 1.080m² de revestimento de piso das quadras poliesportivas e instalados 9 equipamentos e acessórios e 100% de pintura e demarcação da quadra. Processo 111.001.420/2011 ETAPA ▶ 0154 - Construir coberturas metálicas para quadras esportivas em diversos locais do DF "procedente da etapa 0138/2012". Convênio 124/2009. Obra 79 Previsão: Início 01/03/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2012 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal	I	B		0	0	0	356.462	0
		A	14.237.000	14.237.000	100	0	2.038.650	14
		B		0	0		356.462	0
		A	14.237.000	14.237.000	100		2.038.650	14



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 28.708,16m² de coberturas referentes a cobertura total de 30 quadras poliesportivas e parcial de outras 19. Processo 111.000.474/2011.								
AÇÃO : 3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		B		-4.362.070	56	4.234.770	94.315	1
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	7.838.332	7.310.582	93	5.432.695	272.173	4
Finalidade : X								
Implementação : Execução direta ou descentralização de crédito								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6206.3596.5842 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-CONSTRUÇÃO DE 5 PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PECS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		-2.110	0	77.891	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	500.000	77.891	16	77.891	0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE		B		-2.110	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 5 Unidade Medida : M2		A	500.000	77.891	16		0	0
ETAPA ▶ 0020 - Implantar Infra-Estrutura Esportiva-Construir 05 Pontos de Encontro Comunitário-PCS em Ceilândia								
Previsão : Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 31/12/2013 Término 15/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução das obras de instalação de "Pontos de Encontros Comunitários" na QNN 16 E EQNP 07/11 - Ceilândia Norte/DF, Instalação PEC: 220m², meio fio cordão: 100unid, rampas acessibilidade: 02unid., Instalação equipamentos: 18 aparelhos, Placas: 02, Lixeiras: 02 und., Bancos em concreto: 04 und. OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.001395/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6206.3596.5265 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAMAMBAIA NORTE RESIDENCIAL OESTE QD 827/82- SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 3 Unidade Medida : UNIDADE		A	150.000	150.000	100		0	0
ETAPA ▶ 0013 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PEC's nas Quadras 827/829 - Setor Residencial Oeste em Samambaia.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizados recursos p/ NOVACAP p/ execução de PEC entre as QR 827/829. Projeto empenhado inscrito em restos a pagar com execução física prevista p/ 2014, sem programa de trabalho p/ este exercício. Proc. 142.000.976/2013. SUBTÍTULO : 27.812.6206.3596.8516 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0026 - Implantar Ponto de Encontro Comunitário - PEC na RA XII - Samambaia.								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	19.873	40	19.873	30.342	153
		B		0	0		0	0
		A	50.000	19.873	40		30.342	153
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizados recursos para a NOVACAP, portaria nº 13 de 29/04/2013 para suplementar despesas referentes a etapa nº 24. Processo: 142.000.793/2012								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-4.312.000	90	4.312.660	65.935	1
		A	4.800.000	5.009.696	104	5.009.035	65.935	1
		B		-4.312.000	90		65.935	1
		A	4.800.000	5.009.696	104		65.935	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2821 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012).								
Previsão: Início 11/12/2012 Término 11/03/2013 Reprogramação: Início 11/12/2012 Término 31/05/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0187 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 25/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 07/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 20% dos serviços. Concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; em construção de fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.								
ETAPA ▶ 0192 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 23/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 5% dos serviços. Concluída limpeza do terreno e concretagem de 01 base na Candangolândia. Iniciadas 04 bases no Park Way. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.								
ETAPA ▶ 0201 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 5% dos serviços. Iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.								
ETAPA ▶ 0202 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 2% dos serviços. Iniciada a limpeza de terreno e locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.								
ETAPA ▶ 0204 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e topografia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.								
ETAPA ▶ 0205 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e limpeza do terreno. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.								
ETAPA ▶ 0207 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/03/2014								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executado 30% dos serviços. 10 bases de PEC's em fase de finalização: na Quadra 10 Cj. A - SRL, EQ 6 - SRN, EQ 1-2 SRL, Estância ao lado PS, EQ 5-6 SRL e na Quadra 1 próx. Cj. J, todos em Planaltina; na QD. Central Setor Central, na QD 2 próx. Cj. C, na QD 10 e QD 14, em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012. ETAPA ▶ 0209 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II. Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 10% dos serviços. Locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012. ETAPA ▶ 0210 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia. Previsão: Início 01/11/2013 Término 07/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 15% dos serviços. Locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, na QN 511 e QR's 120 e 304. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.452.6206.3596.6669 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção da guarita do Centro Esportivo de Sobradinho. Proc 220.000.299/2013	F	B		-47.960	2	0	28.379	1
		A	2.338.332	2.053.121	88	175.896	175.896	9
		B		-47.960	2		28.379	1
		A	2.338.332	2.053.121	88		175.896	9
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS		B		91.257	5	210.206	374.999	16
		A	1.777.895	2.346.764	132	1.863.581	1.421.607	61



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2622 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		-900	5	0	0	0
		A	20.000	4.100	21	4.100	4.100	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-900	5		0	0
		A	20.000	4.100	21		4.100	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar eventos na cidade do Gama								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: 01. 3ª Corrida de Rua do Gama. Dia 21/07/2013 (contratação de serviços). Proc. 131.000.441/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2772 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		-39.192	44	0	15.718	10
		A	90.000	161.623	180	158.322	158.322	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-39.192	44		15.718	10
		A	90.000	161.623	180		158.322	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar Eventos Esportivos								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: 133.000.109/13 contratação de empresa para realização de torneio de futsal, 133.000.178/13 aquisição premiação								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2793 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	7.997	40	7.997	7.997	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	7.997	40		7.997	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Realizar eventos - esportivos Administração Regional - Sobradinho.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material esportivo para premiações finais dos torneios: Compa Master 2013; Copa Sobradinho e outros. Processo nº 134.000.478/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2797 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	29.985	100	29.985	29.985	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	29.985	100		29.985	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Realização de eventos esportivos na RA de Planaltina.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Copa sul americana de futebol de base, 135.000.060/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2767 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-36.223	28	33.057	43.067	46
		A	130.000	93.777	72	93.411	93.411	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		39.290	0
		A	90.000	90.000	100		89.634	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-36.223	91		3.777	100
		A	40.000	3.777	9		3.777	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0040 - Realizar Eventos-Esportivos Administração Regional-Ceilândia Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Locação de estrutura necessária, no sentido apoiar eventos de caráter esportivos "Atividades Esportivas em Comemoração ao 42º Aniversário de Ceilândia", Proc. 138.000.017/2013 - Estimativa de Público: 18.000 pessoas, de forma rotativa; Proc. 138.001.283/2013 - "Atividades Desportivas "- Estimativa Público: 2.000 (duas mil) pessoas de forma rotativa								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.5861 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE RUA DO GUARÁ-GUARÁ	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0040 - Realizar eventos - Apoiar a realização da 5ª corrida de rua do Guará. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/10/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Federação de Atletismo (realização da 5ª corrida de rua do Guará). 02/06/2013. 3.000 pessoas. Processo 137000512/2013.		B		0	0			
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	50.000	0		50.000	100
SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2727 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		-2.500	3	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	85.000	72.500	85	72.500	72.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0035 - Realizar eventos esportivos - Administração Regional do Guará.		B		-2.500	3		0	0
		A	85.000	72.500	85		72.500	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados: Contratação da federação de bicicross para realização do campeonato brasileiro da modalidade de 2013 no dia 24/02/2013, público presentes 650 pessoas. Realização da 1ª clínica de SHIAL Kumite, público presente 700 pessoas. Realização da 2ª etapa do campeonato brasil. de Bicicross. 05.05.13. Público presente 600 pessoas. 1ª corrida Cross Contry Guará. 28/04/13. Público presente 500 pessoas. Processos 137001106/2013, 137000404/13, 137000158/13, 137000362/13.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2731 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0015 - Realizar eventos esportivos - Administração Regional - Cruzeiro Previsão: Início 08/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Material adquirido: Medalhas e troféu para realização de eventos esportivos - Processo: 139.000.637/2012								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO SUBTÍTULO : 13.392.6206.3678.2737 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0007 - Realizar o evento "Aniversário da Cidade" de São Sebastião Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/07/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento "20º Aniversário de São Sebastião, nos dias 29 e 30 de junho de 2013, em São Sebastião-								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	3.252	16	3.252	3.252	100
		B		0	0		0	0
		A	20.000	3.252	16		3.252	100
	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100
		B		0	0		0	0
		A	20.000	20.000	100		20.000	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------	-------	---------------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------

DF. Público: 10.000 pessoas. Processo: 307.000.165/2013.

SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2789 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO

F	B		-2.251	5	0	7.264	17
	A	46.000	43.746	95	43.746	43.746	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		0	0		7.264	0
	A	36.000	35.997	100		35.996	100

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

	B		-2.251	23		0	0
	A	10.000	7.749	77		7.749	100

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0024 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Lazer e jogos recreativos para a cavalgada, no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias, nos dias 19 e 20/01/2013. Público 4.000 pessoas. Aquisição de material esportivo. Aquisição de material de premiação; aquisição de material esportivo permanente (móveis); Realização do evento 20º aniversário da cidade no Parque Ambiental do Bosque. Processos nº 144.000.024/2013, 144.000.101/2013, 144.000.400/2013, 144.000.401/2013.

SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.5673 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO

F	B		0	0	0	0	0
	A	250.000	120.000	48	120.000	120.000	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		0	0		0	0
	A	250.000	120.000	48		120.000	100

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0025 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião

Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Realização do Campeonato Sete Society, categoria adulto, março/2013. Realização da 1ª Copa de Jiu Jitsu no Ginásio de Esporte de São Sebastião no dia 07/04/2013. Processos: 144.000.097/2013 e 144.000.179/2013.

SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.5879 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO

F	B		100.000	0	100.000	100.000	100
	A	0	100.000	0	100.000	100.000	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		100.000	100
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 30/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do 1º campeonato MMA FIGHT e do 8º Festival de Artes Marciais de São Sebastião, realizados nos dias 29 de novembro e 08 de dezembro de 2013, respectivamente, no Ginásio São Bartolomeu - São Sebastião. Público: 2.000 pessoas. Processos: 144.000.516/2013 e 144.000.534/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 13.392.6206.3678.2739 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Realizar aniversário da cidade.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento " 5º Encontro Cultural Hip Hop" em comemoração ao 20º Aniversário da Cidade do Recanto das Emas, com apresentação de músicos/grupos musicais. Público aproximado de 1.200 pessoas. Processo nº 145.000.587/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2742 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		10.000	48	9.826	9.826	98
		A	21.000	10.000	48	9.826	9.826	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		10.000	48		9.826	98
		A	21.000	10.000	48		9.826	98



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0019 - Realizar evento esportivo no Riacho Fundo I Previsão: Início 26/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de material desportivo, uniformes, bolas rede, e tofêus, para realização de eventos. processo nº 148.000.235/2013 e 148.000.247/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2746 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Realizar eventos esportivos na RA XIX. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de materiais esportivos, (bolas, raquetes, bomba, rede de tênis, rede de volei etc), para realizações de eventos na RA XIX. Processo nº 147.000.093/2013	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	3.751	38	3.750	3.750	100
		B		0	0			0
		A	10.000	3.751	38		3.750	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2749 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0025 - Realizar eventos esportivos em Águas Claras	F	B		0	0	0	12.000	0
		A	75.000	60.000	80	60.000	54.000	90
		B		0	0		12.000	0
		A	75.000	60.000	80		54.000	90



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 15/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Oficinas esportivas de ginástica; vôlei, futsal, artes marciais e futevôlei - Projeto Águas Claras sem Drogas, 6 oficinas X 40 alunos por turma. Proc. nº 300.000.168/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2752 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Realizar eventos esportivos na região administrativa do Riacho Fundo II.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados com aquisição de bola de futebol e futsal, Jogo e uniforme para futebol, Colchonete para atividades físicas, Medalhas personalizadas e camisetas. Participação na Copa Brasília de Futsal-SESC/REDE GLOBO. Campeonato regional do centro-norte de Goalball (publico 100 pessoas); Projeto ginastica nas quadras e 3º passeio ciclístico do Riacho Fundo II. Processo nº 301.000.630/2012, Proc: 301.000.176/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2702 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos esportivos da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Processo nr. 302.000.028/2013.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2807 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Park Way.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de 2 eventos desportivos com as modalidades de futsal masculino e feminino e voleibol de areia realizados em junho e agosto de 2013 com distribuição de medalhas e troféus. Participação de aproximadamente 800 pessoas. Processo nº 305.000.245/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2657 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento da Paróquia São José com apoio da Administração, dias 10, 11 e 12/5, com 1200 pessoas; 1º Sábado de Lazer e Cultura de Sobradinho II, com 1500 pessoas. Processo nº 304.000.074/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.2759 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar o aniversário da cidade de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade realizada: desfile cívico militar, com 4000 pessoas. Processo nº 304.000.238/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.5917 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU EM-SOBRADINHO II	F	B		50.000	0	50.000	0	0
		A	0	50.000	0	50.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		50.000	0			0
		A	0	50.000	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Realizar eventos - apoiar a realização do campeonato de Jiu-Jitsu em Sobradinho II								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado, público presente: 4.000 pessoas. Processo nº 304.000.440/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.3678.2762 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	7.739	26	7.739	7.739	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	30.000	7.739	26		7.739	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar eventos esportivos na RA-XXVII.								
Previsão: Início 20/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de Torneio de Futebol Society no período de 27/04 a 01/06. Aproximadamente 80 participantes. Proc. n.º 307.000.076/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.6206.3678.5418 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CAPITAL FIGHT - MMA - 2013-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	25.000	13	19.795	19.795	79
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	25.000	13		19.795	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Apoiar ao evento Capital Fight- MMA-2013								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado com fornecimento de passagens aéreas e contou com público de aproximadamente 8.000 pessoas. Proc.220.000.083/2013 e 220.000.419/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.5579 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CORRIDAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	169.800	0
		A	500.000	1.068.322	214	594.322	339.599	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		169.800	0
		A	500.000	1.068.322	214		339.599	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Realizar evento Circuito de Corridas								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Etapas realizadas: Taguatinga, Corrida da Mulher, Gama, Samambaia, Parque da Cidade . Quantidade de atletas inscritos: 1.150, 1.434, 1.100, 1.100 e 1.145.Proc. 220.000.225/2013								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.3678.5896 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL	F	B		17.323	0	17.323	17.323	7
		A	0	241.738	0	241.738	112.660	47
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		17.323	0		17.323	7
		A	0	241.738	0		112.660	47



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0059 - Apoio a Eventos na Secretaria de Esportes -DF</p> <p>Previsão:Início 01/07/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: 27 Processo nº 220.000.958/2012 e 220.000.103/2013.</p>								
<p>AÇÃO : 7112 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Proporcionar à população espaços p/ prática de esporte e lazer, c/ vistas à potenc. a integr. e o desenv. social através de</p> <p>Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.</p>		B A	110.000	21.118 1.168.083	19 0	46.202 987.516	46.202 987.516	4 85
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 15.811.6206.7112.0003 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- CEILÂNDIA</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : GINÁSIO CONSTRUÍDO Quantidade : 250 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0115 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p>Previsão:Início 01/05/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato nº 191/2008-SO, relativas à etapa SAG 0030/2011; publicação DODF nº 132, de 27/06/2013, pg. 24. Proc.: 112.003.492/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0194 - Devolver recursos de Convênios.</p> <p>Previsão:Início 01/09/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>	F	B A B A B A	110.000 0 110.000	21.118 1.168.083 41.118 1.077.965 -20.000 90.118	19 0 0 0 18 82	46.202 987.516 46.202 967.399 0 20.117	46.202 987.516 46.202 967.399 0 20.117	4 85 4 90 0 22



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Devoluções efetuadas: 05 unidades. Convênio nº 172.071-76/2004-ME/SO/CEF - Proc.: 110.000.070/2013 E 110.000.503/2013.								
AÇÃO : 7244 - REFORMA DE ESTÁDIO		B A	120.000	47.133	39	47.133	38.824	82
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REFORMAR ESTÁDIO. COMPREENDE OBRAS DE MELHORAMENTO PARA COLOCAR OBJETO EM CONDIÇÕES								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.811.6206.7244.6330 - (**) (** *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL	F	B A	120.000	47.133	39	47.133	38.824	82
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	120.000	47.133	39		38.824	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO REFORMADO Quantidade : 400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 02/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.								
ETAPA ▶ 0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 02/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.468/2012.								
ETAPA ▶ 0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 02/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 724/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.471/2012.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul. Previsão: Início 02/01/2013 Término 02/03/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 727/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.472/2012. ETAPA ▶ 0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia. Previsão: Início 02/01/2013 Término 02/03/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 728/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.470/2012. ETAPA ▶ 0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia. Previsão: Início 19/03/2013 Término 30/04/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.468/2012.</p>								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2024 - (EP) APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		Finalidade : X		Implementação : X				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.2024.5538 - APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		F	B	-67.318	34	0	6.660	11
			A	200.000	62.682	31	58.383	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			B	-67.318	34		6.660	11
			A	200.000	62.682	31	57.051	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO		Quantidade : 10		Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:		Quantidade Prevista: 10		Unidade Medida : UNIDADE				



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar desporto e lazer para juventude do Distrito Federal- Apoio ao desporto amador no Paranoá. Administração Regional do Paranoá. Previsão: Início 02/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa para realização do Paranoá Fight de MMA, no dia 25-05-2013. Público estimado 1.500 pessoas. Processo nº 140.000.328/2013. Serviço de Arbitragem para o 1º campeonato de Futsal Viva Paranoá, com 20 equipe inscritas. Proc. 140.000.484/2013								
AÇÃO : 2425 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	1.425.000	60.000 1.143.242	4 80	60.000 1.143.242	149.472 849.046	13 74
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.811.6206.2425.0001 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTÁDIO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Manter Estádios Esportivos Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Estádio mantido: 220.000.045/2013, 220.000.049/2013, 220.000.061/2013, 220.000.132/2012, 220.001.322/2011, 220.000.187.2013, 220.000.204/2012 e outros.	F	B A B A B A	1.425.000	60.000 1.143.242 60.000 1.143.242 0 0 15.000	4 80 4 81 0 0	60.000 1.143.242	149.472 849.046 149.472 849.046 0 0	13 74 13 74 0 0
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Oferecer suporte técnico para viabilizar as ações finalísticas desenvolvidas por meio da informatização das escolinhas de Implementação : Realizar manutenção preventiva e corretiva referente à modernização dos sistemas de informação; seguros de		B A	15.000	7.003 49.932	47 333	6.125 49.054	14.726 45.162	29 90



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
instalações e equipamentos; fábrica de projetos e programas; manutenção de serviços.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.126.6206.2557.2571 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	F	B		7.003	47	6.125	14.726	29
		A	15.000	49.932	333	49.054	45.162	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		7.003	47		14.726	29
		A	15.000	49.932	333		45.162	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Informatizar e realizar a manutenção do sistema de informatização p/ realização e renovação de matrículas e controle dos alunos. Oferecer suporte técnico adm. na rede das Escolinhas de Esporte, todos os Centros Olímpicos e Secretaria de Esporte.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de antivírus, proteções contra pragas virtuais e serviços de impressão e reprografia corporativa por meio de equipamentos multifuncionais, instalação de software de gerenciamentos e insumos consumíveis. Aquisição de material de consumo e expediente(alicate, testador de cabo, kit chaves de fenda, fita adesiva e outros)Proc.220.000.497/2012, 220.000.059/2013 e 220.001.218/2013.								
AÇÃO : 4035 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		B		2.016.911	5	2.136.911	4.482.551	15
		A	43.885.995	28.984.296	66	28.984.296	24.529.845	85
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS								
Implementação : Contrato com empresa especializada em prestação de serviços.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4035.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		2.016.911	5	2.136.911	4.482.551	15
		A	43.885.995	28.984.296	66	28.984.296	24.529.845	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.016.911	5		4.482.551	16
		A	43.485.995	28.275.540	65		24.529.845	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	400.000	708.756	177		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0032 - Manter Centros Olímpicos Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Centros mantidos: contratação de estagiários; contratação de empresa de limpeza, conservação e manutenção das piscinas/tanques, e em tecnologia de informação, aquisição de móveis permanente. Proc.nº 220.000.627/2012; 220.000.978/2012; 220.000.785/2011; 220.000.001.102/2012 e outros.								
AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : APOIAR EVENTOS (ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, ETC.) POR MEIO DA ENTREGA Implementação : Fornecimento de serviços de logística e material para realização de eventos esportivos apresentados e aprovados pela Sec. de Estado de Esporte		B A	14.747.482	4.763.917 10.226.595	32 69	5.343.696 9.707.354	4.438.489 7.939.631	43 78
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.2516 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0028 - Apoiar eventos esportivos no Gama Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: 03. Eventos esportivos de Abertura das competições FCGF e eventos sociais beneficentes na Q-09 S/Oeste. Apoio na aquisição de material esportivo. Proc. nº 131.001.223/2012.	F	B A B A	27.408 27.408	-3.318 16.682 -3.318 16.682	12 61 12 61	0 16.681	0 16.681	0 100 0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5573 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A	500.000 500.000	-32.359 434.849 -32.359 434.849	6 87 6 87	0 434.849	0 467.641	0 108 0 108



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 25 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0055 - Apoiar a realização de eventos esportivos em Taguatinga								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 11/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Férias no Parque dias 13 a 31/7, púb-alvo: 10000 pes; Campeonato de Stunt, dias 24 e 25/08, púb-alvo: 1.500/pes; Evento "Espaço Criança", dias 31/08 e 01/09, púb-alvo: 1500 pes/dia; Projeto Espaço Criança, dias 21, 22, 28, 29/9 e 05 e 06/10, púb-alvo 1000 pes/dia; "Festa da Criança", dias 11, 12 e 13/10, públ-alvo 2.000 p/dia; "Ginca Jeep", dias 12 e 13, púb-alvo: 2000 pes./dia; Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12.Proc: 132.000.827/2013								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.2508 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	F	B		50.000	63	0		0
		A	80.000	60.000	75	0		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		50.000	63			0
		A	80.000	60.000	75			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0057 - Apoiar a realização de eventos esportivos -Administração Regional - Taguatinga								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia; Torneio Arimatéia de Futsal no Taguaparque nos dias 14/12 a 06/01/13 Proc: 132.000.827/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.5856 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS- SOBRADINHO	F	B		-22.040	0	6.720	49.221	30
		A	0	165.235	0	158.514	158.514	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.040	0		49.221	30
		A	0	165.235	0		158.514	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Apoio a Eventos - Apoio a Eventos Culturais e Desportivos - Sobradinho								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de representante exclusivo, para os eventos "Feicotur" (Público estimado: 60.000) e "23º Arraiá do Coturno" (Público estimado: 8.000) . (Total: 2 eventos). Processo nº 134.000.557/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.5478 - APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PLANALTINA/DF - ESPORTES RADICAIS,CAMPEONATOS,COPINHA E QUALIFICANDO ESPAÇOS PUBLICOS- PLANALTINA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0042 - Apoiar as atividades esportivas em Planaltina-Esportes Radicais, Campeonatos, Copinha e Qualificando os Espaços Públicos em Planaltina Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 03/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de uniformes para o campeonato amador de Planaltina/DF, 135.000.363/2012.								
	F	B		0	0	6.990	27.422	0
		A	500.000	350.000	70	167.841	121.791	35
		B		0	0		27.422	0
		A	500.000	350.000	70		121.791	35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5878 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JITSU EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0046 - Apoiar eventos-Apoiar e Realizar o Campeonato de Jiu-Jitsu em Ceilândia Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu - 2ª Etapa, promovido pela Entidade Federação de Jiu-Jitsu do Distrito Federal, nos dias 20 e 21 de julho de 2013- Estimativa de Público: 2.000 a 3000 pessoas rotatividade por cada dia do evento - Processo: 138.000865/2013								
	F	B		0	0	400	0	0
		A	0	50.000	0	49.600	49.600	99
		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		49.600	99



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.2503 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Apoiar eventos esportivos - Administração Regional do Guará.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização da 1ª corrida Cross Country Guará. (Complementação) 28.04.13. Público presente 500 pessoas. Realização da 3ª etapa do Campeonato de Bicycross. 22/09/2013. Público presente 50 pessoas. Proc. 137000362/13, Processo 137000810/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5879 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JITSU NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Apoiar a realização do Campeonato de Jiu-Jitsu.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio ao evento - Campeonato de Jiu-Jitsu no Recanto das Emas, no Ginásio de Esporte - Qd.112/113 com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas. Processo nº 145.000.679/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5865 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO BRÁSILIA MULTI SPORT - BMS-DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	130.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoio a Eventos - Apoio à Realização do Evento Esportivo Brasília Multi Spot - BMS- BMS - Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Crédito orçamentário descentralizado p/ a Secretaria de Turismo, mediante Portaria Conjunta nº 01, de 04/07/2013. Processo nº 510.000.486/2013 - SETUR. O Evento Brasília Multi Sport - 6ª Edição, foi realizado no dia 31/08/2013, no Parque da Ermida Dom Bosco, c/ quase 600 atletas inscritos com provas de kajak, corrida e bike, além de mountain bike e corrida no formato trekking.								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.2507 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	F	B		-10.000	67	0	0	0
		A	15.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.000	67		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar eventos esportivos da RA XVI								
Previsão: Início 02/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos Esportivos apoiados mediante parcerias, s/ execução orçamentária: Triatlon Pontão Lago Sul (21/06/2103); Overmeeting - Parque Ermida Dom Bosco (03 e 04/08/2013); 1ª Maratona Aquática de Natação - Parque Ermida Dom Bosco (18/08/2013); 1º Ironman do Brasil - Pontão (25/08/2013); Prova de Triatlon - Pontão (05/09/2013 - 300 participantes); Corrida RuBike - Pontão (18/09/2013 - 1000 partic.); 14º Circuito Natação em águas Abertas (13/10/2013) - Copa Progressiva Triatlon (14/10/2013).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.5138 - APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA RA SOBRADINHO II-SOBRADINHO II	F	B		-285.288	143	14.626	0	0
		A	200.000	14.712	7	14.626	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-285.288	143		0	0
		A	200.000	14.712	7		0	0



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0027 - Apoiar as atividades esportivas da Região Administrativa de Sobradinho II Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de premiações desportivas. Materiais esportivos. Processo nº 304.000.058/2013; 304.000.057/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.2512 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0021 - Apoiar eventos esportivos - Administração Regional do Itapoã. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado, aquisição de material esportivo, proc. 308.000.082/2013	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	11.273	56	11.273	11.273	100
		B		0	0			0
		A	20.000	11.273	56		11.273	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES SUBTÍTULO : 13.392.6206.4090.0030 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1976 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0027 - Apoiar eventos esportivos em Vicente Pires/DF. Previsão: Início 11/10/2013 Término 30/11/2013	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	4.991	0	4.991	4.991	100
		B		0	0			0
		A	0	4.991	0		4.991	100



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Material de premiações: medalhas 1927, trofeus 49. Para olimpíadas escolares das escolas públicas e privadas de Vicente Pires/DF. Processo: 366.000.316/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.5126 - APOIO A EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA RA DA FERCAL- FERCAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0021 - Apoiar eventos desportivos na RA XXXI Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo 140.000.086/2013 - Evento apoiado; Processo 367.000.028/2013 - Aquisição de material esportivo; 367.000.020/2013 - Evento Realizado.	F	B		-113.467	76	0	10.000	27
		A	150.000	36.533	24	36.529	36.529	100
		B		-113.467	76		10.000	27
		A	150.000	36.533	24		36.529	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 27.813.6206.4090.5852 - APOIO A EVENTOS-APOIO A PARTICIPAÇÃO DA PCDF NO "2013 THE WORLD POLICE & FIRE GAMES".-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0020 - Apoiar Eventos de Participação da PCDF no "2013 THE WORLD POLICE & FIRE GAMES". Distrito Federal Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realizado o apoio ao Evento de Participação da PCDF no "2013 THE WORD POLICE & FIRE GAMES" no Período de 01 a 10/08/2013. Total de Participantes: 54 na cidade de BELFAST/IRLANDA DO NORTE. Processo 052.001.193/2013	F	B		-2.000	0	0	0	0
		A	0	108.000	0	106.226	106.226	98
		B		-2.000	0		0	0
		A	0	108.000	0		106.226	98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.0042 - APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		5.194.198	62	5.414.121	4.297.298	52
		A	8.441.379	8.285.485	98	8.220.500	6.739.898	81
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.194.198	62		4.297.298	52
		A	8.441.379	8.285.485	98		6.739.898	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 81 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 81 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Apoiar eventos esportivos								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: 94- Qualidade de vida em ação, 9º aniversário do SCIA, Folia no Park, Clínica de Natação, Circuito Mulher no Lago Norte, Torneio Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas, Festival de Balonismo, Circuito Banco do Brasil de Volei de Praia, Capital Fight e outros. Proc.nº 220.000.103/2013 e 220.000.958/2012.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.0043 - APOIO A EVENTOS-GYMNASIÁDE - JOGOS ESCOLARES MUNDIAIS- PLANO PILOTO	F	B		0	0	71.740	9.975	0
		A	3.287.695	198.412	6	126.672	30.672	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.975	0
		A	3.287.695	198.412	6		30.672	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Apoiar o evento Gymnasiáde- Jogos Escolares Mundiais								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 380 pendrive, formato cartão de crédito; Aquis. de Boneco fantasia modelo mascote Gymnasiase " Quati "; Fabricação de 42 placas de homenagem para o evento; Aquisição 1100 Bonés para voluntários do evento; elaboração de croquis e detalhamento técnico de figurinos e adereços da gin. acrobática;elaboração de croquis e figurinos técnico p/ cerimonia de abertura ginastica acrobatica.Evento realizado em dezembro/2013. Proc.220.000.235/2013; 220.000.104/2013; 220.000.682/2013; e outros .								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5687 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	0	0	0
		A	1.000.000	181.824	18	181.823	62.203	34
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		0	0
		A	1.000.000	181.824	18		62.203	34



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Apoiar eventos esportivos nas RAS do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: 10 conforme Proc.nº 220.000.103/2013 e 220.000.958/2012.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5758 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRÁSILIA PARAOLÍMPICO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.372	22.558	0
		A	500.000	65.000	13	63.628	36.186	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		22.558	0
		A	500.000	65.000	13		36.186	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Apoiar o programa Compete Brasília Paraolímpico								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de Empresa especializada no serviço de agenciamento de viagens para apoiar atletas paraolímpico c/ equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: ago10; set23; out09; nov26; dez05. Proc; 220.000.083/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4090.5881 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JUTSU NA SECRETARIA DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL	F	B		-11.810	0	11.810	22.015	55
		A	0	40.100	0	40.100	23.925	60
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-11.810	0		22.015	55
		A	0	40.100	0		23.925	60
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0060 - Apoio a Realização do Campeonato de Jiu- Jutsu na Secretaria de Estado de Esporte.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado com estrutura física, logística, sonorização. Proc: 220.000.958/2012 e 220.000.103/2013								
AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS		B		463.344	24	257.045	576.154	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.950.000	4.848.573	249	4.642.250	2.948.363	61
Finalidade : APOIAR PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS, POR MEIO DA ENTREGA DE SERVIÇOS E/OU PRODUTOS								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.6206.4091.0005 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-36.656	5	36.657	120.681	11
		A	800.000	1.080.145	135	1.080.144	824.901	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-36.656	5		120.681	11
		A	800.000	1.080.145	135		824.901	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1800 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1800 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar Compete Brasília								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresas especializadas no serviço de agenciamento de viagens para apoiar atletas c/ equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: jan08; fev04; mar29; abr21; mai58; jun63; jul56; ago68;set24;out34; nov64; dez22. Locação de ônibus e microônibus: jan188; fev97; mar101; abr.189; mai262; jun3; jul82; ago213;set143;out295; nov145; dez66. Locação de ônibus e microônibus Paratletas: nov13; dez 10.Proc.nº 220.000.056/2013; 220.000.083/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4091.0005 - APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	125.000	149.022	0
		A	500.000	500.000	100	375.000	255.365	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		149.022	0
		A	500.000	500.000	100		255.365	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Apoiar o projeto Compete Brasília								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais visando atender o Programa Compete Brasília. Proc. 220.000.083/2013 e 220.000.394/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4091.0007 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	200.000	24.190	12	24.166	15.256	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 45 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45 Unidade Medida : UNIDADE		A	200.000	24.190	12		15.256	63
ETAPA ▶ 0043 - Apoiar projetos esportivos no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: 01 - IX Corrida Tiradentes (serviço de locação de banheiros químicos). Proc. 220.000.080/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4091.0011 - APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL	F	B		551.081	220	469.783	287.973	17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	250.000	1.720.417	688	1.639.119	1.141.921	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		551.081	220		287.973	17
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	250.000	1.720.417	688		1.141.921	66
ETAPA ▶ 0044 - Apoiar Liga de Futebol Amador								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de serviços de arbitragem - período: jan a dez: 19.703, em diversos campos de futebol do DF, para apoiar os campeonatos realizados pelas Ligas de Futebol amadoras cadastradas.Proc. nº 220.000.075/2013; 220.000.076/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4091.5199 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO FUTEBOL AMADOR - PROGRAMA BOLEIROS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	349.139	175	349.139	200.000	57



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	349.139	175		200.000	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0045 - Apoiar o projeto Futebol Amador- Programa Boleiros								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de serviços de arbitragem, em diversos campos de futebol do DF, para apoiar os campeonatos realizados pelas Ligas de Futebol amadoras cadastradas.Proc. nº 220.000.075/2013; 220.000.076/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4091.5789 - APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR NO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-51.081	0	51.081	7.558	2
		A	0	424.682	0	424.682	500.000	118
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-51.081	0		7.558	2
		A	0	424.682	0		500.000	118
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0058 - Apoiar a projetos- Liga de Futebol Amador no DF								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesas para atender contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem desportiva. Proc. 220.000.075/2013 e 220.000.076/2013.								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4091.5817 - APOIO A PROJETOS-APOIO A DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	10.920	0
		A	0	750.000	0	750.000	10.920	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		10.920	0
		A	0	750.000	0		10.920	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0067 - Apoiar projetos- Diversos eventos esportivos no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Apoio com estrutura e logística para os eventos e passagem aérea nacional, conforme processo: 220.000.775/2013/ 220.000.958/2012 e 220.000.103/2013.								
AÇÃO : 4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		B		109.344	4	107.844	353.780	15
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	2.582.500	2.365.962	92	2.364.462	1.895.428	80
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4170.0001 - (** *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		109.344	4	107.844	353.780	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	2.582.500	2.365.962	92	2.364.462	1.895.428	80
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		109.344	4		311.786	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE		A	2.532.500	2.271.298	90		1.845.874	81
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		41.994	0
ETAPA ► 0048 - Manter espaços esportivos		A	50.000	94.664	189		49.554	52
Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Espaço esportivo mantido: Fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, manutenção de piscinas, iluminação e pintura do Ginásio Nilson Nelson, contratação de estagiários, peças e aparelhos para musculação, aquisição de tenda (cobertura) para os professores. Proc. nº 220.000.047/2013, 220.000.051/2013, 220.000.058/2013, 220.000.758/2011 e outros.								
AÇÃO : 4178 - APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		B		71.293	29	71.293	71.293	22
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	250.000	331.406	133	331.406	81.406	25
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 27.812.6206.4178.0001 - APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		71.293	29	71.293	71.293	22
		A	250.000	331.406	133	331.406	81.406	25
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		71.293	29		71.293	22
		A	250.000	331.406	133		81.406	25
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Apoiar o esporte para portadores de necessidades especiais								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado:11 conforme Proc. 220.00.103/2013 e 220.000.958/2012.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		B		0	0	0	126.592	0
		A	800.000	800.000	100	800.000	726.412	91
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 27.811.6206.9084.0003 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	F	B		0	0	0	126.592	0
		A	800.000	800.000	100	800.000	726.412	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		126.592	0
		A	800.000	800.000	100		726.412	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 4903 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4903 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Conceder Bolsa Atleta								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: jan114; fev121; mar 122; abr123; mai121; jun125; jul122;ago120;set121;out119; nov120; dez 120 .Proc.nº 220.000.011/2013.								



PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Distrito Federal.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
873	QUANTIDADE DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	87.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	102.000 5.000	118.000 50.000	134.000	150.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
874	QUANTIDADE DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS	UNIDADE	20.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000 500	50.000 67.640	65.000	80.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
875	QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 4.000	10.000 5.000	15.000	20.000	SMPES (OBJ ESP 2 - SMPES)
1308	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF IMPLANTADA (AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INICIADAS)	%	-	31/12/2015	Desejado Alcançado	- -	- -	-	100	SUBFOR/GAB/ (OBJ ESP 1 - SDE)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 365.318.308 2013 = 421.396.428 2014 = 478.086.654 2015 = 499.611.720

PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	422.550.841	450.876.421	107	264.250.809	316.539.075	19

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		B		-92.927	9	92.927	0	0
		A	1.000.000	206.304	21	206.304	206.304	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 15.451.6207.1302.0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-92.927	9	92.927	0	0
		A	1.000.000	206.304	21	206.304	206.304	100



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-92.927	9		0	0
		A	1.000.000	206.304	21		206.304	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA CONSTRUÍDA Quantidade : 800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6480 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).								
Previsão: Início 16/12/2011 Término 16/02/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	0	6.313.053	0
		A	69.270.172	69.243.862	100	3.690	22.102.598	32
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Criar canais de comunicação integrada com o segmento da Micro e Pequena Empresa (MPE), Empreendedor Individual (EI) e								
Implementação : Gestão e Operacionalização dos Projetos com Comunicação Integrada do segmento das MPE, EI e ECOSOL, alicerçadas na política do Project Management Institute (PMI®) e Escritório de Projetos, e, na forma da legislação vigente.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.126.6207.1471.2525 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	3.690	12	3.690	3.690	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	20.000	3.690	18		3.690	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Melhorar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Governo								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 01 sistema melhorado; Locação de estações de trabalho (computadores); Aquisição de switch; Processos n.º								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
360.000.830/2008 e nº 360.000.028/2013;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.126.6207.1471.0019 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	6.313.053	0
		A	69.240.172	69.240.172	100	0	22.098.908	32
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		6.313.053	0
		A	69.240.172	69.240.172	100		22.098.908	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Modernizar o sistema de informação tecnológica do Banco de Brasília.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projetos iniciados e em fase de execução: aquisição de impressora de senha e pedestal para impressora de senha; 2 softwares MS Office e 2 notebooks Lenovo; aquisição de equipamentos e softwares; computadores, impressoras, notebooks. Projetos Concluídos.								
AÇÃO : 3045 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		B		0	0	0	2.586.615	0
		A	37.707.550	37.707.550	100	0	3.291.973	9
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : ATENDER À POPULAÇÃO DO DF								
Implementação : Recursos Próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.694.6207.3045.0009 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	2.586.615	0
		A	37.707.550	37.707.550	100	0	3.291.973	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.586.615	0
		A	37.707.550	37.707.550	100		3.291.973	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13471 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0003 - Instalar Pontos de Atendimento do Banco de Brasília								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de instalação iniciadas. Serviços preliminares de instalação de canteiro de obras, demolições, remoções, estrutura, instalações elétricas em 3 Pontos de Atendimento, no total de 1.255,37 m2 instalados. Serviços de instalações de telecomunicações, ar condicionado, instalações hidráulicas e sanitárias. Instalações concluídas.								
AÇÃO : 3247 - REFORMA DE FEIRAS		B		-365.192	5	84.808	235.742	5
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	7.433.000	4.904.596	66	421.596	983.369	20
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 23.451.6207.3247.9218 - REFORMA DE FEIRAS-CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE- GAMA	F	B		-15.192	0	84.808	42.404	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	84.808	0	84.808	42.404	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2		B		-15.192	0		42.404	50
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2		A	0	84.808	0		42.404	50
ETAPA ▶ 0042 - Executar reforma de cercamento da feira permanente do Gama								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Executar obra de instalação de alambrado na Feira Permanente do Gama. Proc. nº 131.000.281/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.6207.3247.5738 - (* * *) REFORMA DE FEIRAS-OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS EM TAGUATINGA- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	300.000	0	0	0	0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2		A	300.000	0	0		0	0
ETAPA ▶ 0027 - Reformar e revitalizar feiras em Taguatinga								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de 700 m² da Feira Permanente de Sobradinho II. Processo nº 304.000.271/2011. (Obra a ser concluída com restos a pagar não processados). Obra concluída com 700 m².								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6207.3247.6715 - (** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.000.000	36.788	2	36.788	36.788	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	2.000.000	36.788	2		36.788	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FEIRA REFORMADA Quantidade : 670 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 670 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 04/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.								
ETAPA ▶ 0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).								
Previsão: Início 04/12/2012 Término 02/03/2013 Reprogramação: Início 04/12/2012 Término 31/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.451.6207.3247.9213 - (**) (** *) REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	4.483.000	4.483.000	100	0	710.839	16
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	4.483.000	4.483.000	100		710.839	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4810 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
ETAPA ▶ 0047 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo em Sobradinho "procedente da etapa 0025/2012". Convênio 73/2011. Obra 22 Previsão: Início 08/06/2011 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / A NOVACAP não apresentou medição no período. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 3.188,52m² de blocos articulados ou intertravados, 503,20m de meios-fios e 1.170,93m² de plantio de grama. Não houve medição no período. Processo 111.001.728/2011 ETAPA ▶ 0049 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de reforma da cobertura da Feira do Produtor Rural Ceilândia - DF "procedente da etapa 0183/2012". Convênio 73/2011. Obra 73 Previsão: Início 01/01/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 22m² de fundação, 80kg de estrutura de aço, 162,75m de eletroduto galvanizado e 5.280m² de cobertura e fechamento lateral. Não houve medição no período. Processo 111.001.363/2012								
AÇÃO : 3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REFORMAR AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPREENDE OBRAS DE MELHORAMENTO PARA COLOCAR OBJETO EM Implementação : Recursos próprios	B			0	0	0	757.238	0
	A		2.832.500	2.832.500	100	0	1.804.845	64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB SUBTÍTULO : 23.452.6207.3501.0022 - (* * *) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Reformar Pontos de Atendimento do Banco de Brasília Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizadas reformas diversas em Pontos de Atendimento. Aquisição de centrais de refrigeração, móveis e	I	B		0	0	0	757.238	0
	A		2.832.500	2.832.500	100	0	1.804.845	64
	B			0	0		757.238	0
	A		2.832.500	2.832.500	100		1.804.845	64



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
equipamentos, sistemas de segurança e comunicação, aparelho de ar-condicionado, máquinas de calcular. Coberturas, paredes e painéis. Reformas Concluídas.								
AÇÃO : 5011 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		B		0	0	0	0	0
		A	1.550.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Implantação de infra-estrutura e desenvolvimento de áreas que carecem de infra-estrutura urbanística. Construir um ambiente								
Implementação : Por meio de articulações com a União, os estados de Goiás e Minas Gerais e criação de convênios e parcerias								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6207.5011.0002 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.550.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0			0
		A	1.530.000	0	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0			0
		A	20.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 25600 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Implantar infra-estrutura na região da RIDE								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação:conselhos: CDESDF e COPEP, CDRS, Encontro Nacional Prefeitos,Organiz.Etapa Nacional Desenv.Regional e CAISAN-DF; Acordo de cooperação técnica conjunto com a CODEPLAN.Oficina da Sec. Geral da Rep.:ação social Entorno s/ fome; Proj. arquiv.Pub.RIDE;Proj. I Copa de Futsal RMDf;Entrega Kitsp/Exames Dengue;Encontro Desenv. Social DF/RIDE extrema Pobreza, I encontro de Legisladores da RIDE - Câmara Legistaltiva.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS		B		0	0	0	0	0
		A	90.000	11.500	13	11.500	11.500	100
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Apoiar eventos de interesse do público alvo da SMPES.								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.6207.4090.0071 - APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	90.000	11.500	13	11.500	11.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	90.000	11.500	13		11.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar eventos da SEMPEs.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ativ. apoiadas:Solenidade de Informação à sociedade e aos papeleiros - Programa cartão material escolar, com 550 pessoas no período: 05/04/2013; Evento Feira de Planaltina 2013: com 400 pessoas por evento nos períodos: janeiro, fevereiro, março; Evento Espaço do produtor com 600 pessoas 2013; Evento: Solenidade de discussão e informação sobre processos de aquisição para alimentação escolar e inclusão de micro e pequenas empresas: com 700 pessoas no período 18/04/2013. proc: 0418000045/2012.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	0	4.624.843	0
		A	43.337.440	42.637.440	98	0	24.530.766	58
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS								
Implementação : Recursos Próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB								
SUBTÍTULO : 23.131.6207.8505.6974 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	D	B		0	0	0	4.549.719	0
		A	40.200.000	40.200.000	100	0	23.489.713	58
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		4.549.719	0
		A	40.200.000	40.200.000	100		23.489.713	58
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 370 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 370 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília.								



PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Campanhas Publicitárias e patrocínios: jan 2; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 0; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Publicações obrigatórias: jan 2; fev 4; mar 4; abr 3; mai 3; jun 2; jul 1; ago 1; set 2; out 2; nov 1; dez 1								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9003 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	100
Finalidade : X								
Implementação : Seleção das empresas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.691.6207.9003.0004 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	100
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		0	0		0	0
		A	0	40.040.000	0		40.000.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.								
AÇÃO : 9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		B		23.696.754	9	58.970.116	71.970.116	28
		A	259.330.179	253.292.670	98	223.607.720	223.607.720	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Conceder empréstimo especial								
Implementação : Elaboração de Projeto, licitação e implantação de projetos								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEF								
SUBTÍTULO : 04.661.6207.9062.0001 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL	F	B		23.696.754	9	58.970.116	71.970.116	28
		A	259.330.179	253.292.670	98	223.607.720	223.607.720	88



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
914	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28/02/2003	Desejado Alcançado	40 43	60 0	65	70	SUPLAN e SUCON/SEDHA (OBJ ESP 3 - SEDHAB)
916	NÚMERO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS ELABORADOS	UNIDADE	20	28/02/2003	Desejado Alcançado	10 0	3 0	3	3	SEDHAB (OBJ ESP 3 - SEDHAB)
918	ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31/12/2010	Desejado Alcançado	50 34	53 43	56	60	GECOM/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
919	NÚMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2.465 8058	2.465 6.448	2.466	2.466	GEPRO/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
928	PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	%	-		Desejado Alcançado	25 0	25 36	25	25	DIPRE/TERRA (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
931	AÇÕES DE ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E URBANÍSTICOS EXECUTADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	12 1	3 4	4	5	DIPRE/TERRA (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
933	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	M2	-		Desejado Alcançado	2.500.000 1.723.802	1.250.000 2.871.430	800.000	650.000	SO (OBJ ESP 6 - SO)
935	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	M	-		Desejado Alcançado	250.000 47.551	90.000 23.703	100.000	60.000	SO (OBJ ESP 6 - SO)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 871.059.599	2013 = 874.360.152	2014 = 1.071.369.433	2015 = 1.266.073.340	

PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.811.819.930	1.595.589.980	88	554.036.515	486.541.089	8
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		B		0	0	0	1.737.766	0
		A	9.000.000	9.000.000	100	0	7.888.176	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Por meio de pagamento de sentenças judiciais e administrativas sobre imóveis e desapropriações de áreas decretadas de interesse público pelo Governo do Distrito Federal								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.692.6208.1085.0003 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	1.737.766	0
		A	9.000.000	9.000.000	100	0	7.888.176	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.737.766	0
		A	9.000.000	9.000.000	100		7.888.176	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0205 - Restituir e indenizar os compradores que tiveram seus contratos desfeitos								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Restituições e indenizações pagas: jan 2; fev 3; mai 4; jun 3; jul 2; ago 1; set 9; out 3; dez 4. Processo 111.000.328/2004 e outros								
ETAPA ▶ 0206 - Pagar sentenças judiciais sobre a propriedade de imóveis e indenização de benfeitorias								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sentenças pagas: jan 4; fev 1; mar 4; abr 1; mai 1; jun 3; ago 1; set 1; out 2.nov 2. Processo 111.000.176/2013 e outros								
AÇÃO : 1101 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		B		0	0	1	0	0
		A	500.000	1.272.350	254	1.272.343	238.682	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1101.0004 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1	0	0
		A	500.000	1.272.350	254	1.272.343	238.682	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	41	0		35	85
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	500.000	1.272.309	254		238.648	19



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA Quantidade : 3300 Unidade Medida : M2</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p>								
<p>ETAPA ▶ 0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 10/04/2008 Término 18/03/2013 Reprogramação: Início 10/04/2008 Término 02/07/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 99% executados - produto analisado pela CODHAB e IBRAM (fase de correções). Etapa finalizada, correções a serem assumidas pela CODHAB. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0016/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 27/11/2008 Término 10/09/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 100% executados - reanálise concluída e aprovado pelo IPHAN. Projetos corrigidos. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008</p>								
<p>ETAPA ▶ 0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/05/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: etapa finalizada com 1 projeto elaborado. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da obra de urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Complementação da liquidação parcial de 01 reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.</p>								
<p>AÇÃO : 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</p>								
			B	-9.755.792	1	6.037.553	64.771.194	9
			A	715.692.453	704.949.549	354.286.558	259.949.480	37
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p>								
<p>Finalidade : Elevar a condição de vida da população de baixa renda ocupante de assentamentos urbanos carentes, através de</p>								
<p>Implementação : Elaboração dos projetos básicos e executivos; contratação de empresas por licitações; execução de obras pela CODHAB e outros órgãos por meio de convênios.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9584 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.048.799	5	4	5.742.699	28
		A	20.412.188	20.819.343	102	20.762.029	13.600.366	65
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.412.188	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.048.799	0		5.742.699	28
		A	0	20.819.343	0		13.600.366	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 985 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 985 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0038 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Desc. Créd -Portaria Conj.12 de 13/05/13, p/UO 22.201 (Novacap) - destinada a construção de ciclovias no DF (Proc. Nº 112.011.374/2009 e outros) - 70% das obras executadas; Desc. Créd -Portaria Conj.13 de 13/05/13, p/UO 22.201 (Novacap) - destinada a obras de drenagens pluviais no DF (Proc. Nº 112.004.769/2011 e outros) - 65% das obras executadas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5370 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-GAMA/DF- GAMA	F	B		-84.953	17	374.464	55.744	13
		A	500.000	415.047	83	415.047	55.744	13
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-84.953	17		55.744	13
		A	500.000	415.047	83		55.744	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Executar obras de urbanização no Gama								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 30/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construir estacionamento, pavimentação com blocos de concreto sextavado; const. de PEC c/ parque de urban. na Q-06 e 09-com, Q-7 bl. E S/Sul e Q-01 Conj. G S/norte. Fase inicial.Proc. nº 131.000.795/2012, 131.000.279/2013, 131.0000614/2013, 131.000.615/2013.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5479 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NO GAMA- GAMA	F	B		-37.585	16	37.585	115.308	57
		A	240.000	202.415	84	202.411	178.146	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-37.585	16		115.308	57
		A	240.000	202.415	84		178.146	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Executar obras de implantação de pontos de encontro comunitário no Gama								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Executar obra de implantação de ponto de encontro comunitário - PEC com urbanização de área EQ- 45/46, S/ Leste-Gama; área construída:100% e Praça 02 S/Central Gama. Etapa executada: 63,61 da obra. Proc. nº 131.000.279/2013 131.000.297/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5785 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PEC E KIT MALHAÇÃO PRAÇA 4 SETOR SUL E QUADRA 31 SETOR OESTE- GAMA	F	B		-2.998	1	2.998	102.298	70
		A	300.000	147.002	49	147.002	102.298	70
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.998	1		102.298	70
		A	300.000	147.002	49		102.298	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Implantar PEC e kit malhação na praça 4 Setor Sul e Quadra 31 Setor Oeste do Gama								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Executar obra de implantação de PEC c/ Parque e urb. área, Praça 04, S/Sul-Gama. Total executado 68,82%. Proc. nº 131.000.282/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.8932 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		-1.826	0	1.826	107.473	44
		A	960.000	242.565	25	242.565	242.565	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.826	0		107.473	44
		A	960.000	242.565	25		242.565	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 9900 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B																																																																								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9900 Unidade Medida : M2																																																																																
ETAPA ▶ 0022 - Executar obra de urbanização na cidade do Gama																																																																																
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 28/03/2013 Término 31/12/2013																																																																																
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída																																																																																
ETAPA REALIZADA ▶ Executar obra de construção estacion. A/E. 07/09, S/Leste - Gama. Adit. de contr. nº 04/2012 e nota téc. 34/2013; Projeto de pavim. asfáltica e urb. Q-31 S/Oeste, com área de 691,50m² e implantação de base de concreto p/ inst. de PEC na Q-34 e 16/17 S/leste, Q-08 S/Sul, Q-25 S/oeste e praça 01 S/Central com área de 1.328,34m², Q-04 S/Sul, est. Q-01 Conj.A S/Norte. Proc. nº 131.000.282/2013, 131.000.772/2011, 131.000.393/2013, 131.000.400/2013, 131.000.463/2013, 131.000.444/2013.																																																																																
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9689 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA																																																																																
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO																																																																																
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 423 Unidade Medida : M2																																																																																
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 423 Unidade Medida : M2																																																																																
ETAPA ▶ 0023 - Executar obra com implantação de vias e obras complementares no Gama																																																																																
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013																																																																																
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída																																																																																
ETAPA REALIZADA ▶ Executar obra de implantação de rede de água e esgoto, na DF 480Km 01 p/ instalação de 09 quiosques. Área const. 470m de esgoto e 183m de água. Totalizando 653m. Proc. nº 131.000471/2013.																																																																																
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9731 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-APOIO PARA INSTALAÇÃO E PINTURA DE ALAMBRADO DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA- RA II- GAMA																																																																																
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO																																																																																
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2																																																																																
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2																																																																																
ETAPA ▶ 0041 - Executar obra de urbanização apoio para instalação e pintura de alambrado da Feira Permanente do Gama																																																																																
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013																																																																																
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída																																																																																
ETAPA REALIZADA ▶ Executar obra de instalação, tintura e alambrado na Feira Permanente do Gama. Proc. nº 131.000.281/2013.																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 55%;"></td> <td style="width: 10%;">F</td> <td style="width: 10%;">B</td> <td style="width: 10%;">40.000</td> <td style="width: 10%;">-15.480</td> <td style="width: 10%;">39</td> <td style="width: 10%;">15.480</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>-15.480</td> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td>40.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>F</td> <td>B</td> <td></td> <td>-42.404</td> <td>0</td> <td>48.663</td> <td>91.067</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td>0</td> <td>57.596</td> <td>0</td> <td>48.663</td> <td>91.067</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>-42.404</td> <td>0</td> <td></td> <td>91.067</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td>0</td> <td>57.596</td> <td>0</td> <td></td> <td>91.067</td> <td>158</td> </tr> </table>										F	B	40.000	-15.480	39	15.480	0	0		A			0	0	0	0	0		B			-15.480	39					A		40.000	0	0		0	0		F	B		-42.404	0	48.663	91.067	158		A		0	57.596	0	48.663	91.067	158		B			-42.404	0		91.067	158		A		0	57.596	0		91.067	158
	F	B	40.000	-15.480	39	15.480	0	0																																																																								
	A			0	0	0	0	0																																																																								
	B			-15.480	39																																																																											
	A		40.000	0	0		0	0																																																																								
	F	B		-42.404	0	48.663	91.067	158																																																																								
	A		0	57.596	0	48.663	91.067	158																																																																								
	B			-42.404	0		91.067	158																																																																								
	A		0	57.596	0		91.067	158																																																																								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9733 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PEC'S EM DIVERSAS QUADRAS-GAMA	F	B		0	0	496.665	0	0
		A	0	500.000	0	496.665	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	500.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0044 - Executar obras de urbanização com implantação PEC'S em diversas Quadras do Gama								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 30/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário para a NOVACAP visando a aquisição de PEC'S a serem instalados em diversos locais do Gama: Q-07, S/Sul; Q-10, S/Sul; EQ- 13/15, S/Sul; EQ-01/05,S/Leste; EQ-27/30, S/Oeste; Q-02 S/Central, Q-11 S/Central. Portaria Conjunta nº 03, de 06 de novembro de 2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9778 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO- GAMA	F	B		-6.226	0	993.773	0	0
		A	0	993.774	0	993.773	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-6.226	0		0	0
		A	0	993.774	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0039 - Executar obras complementares de urbanização no Gama								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/11/2013 Término 31/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito parcial para NOVACAP, visando execução de obras de urban.- pavimentação no Gama, conf. Pot. Conj. nº 06, de 26/11/2013. Executar obra de implantação de estacionamento com bloco de concreto sextavado na EQ-18/19, S/Leste, Q-01, Conj. A S/Norte e Q-06e09 S/Oeste-Gama. Proc. nº 131.000.444/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9808 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE PEC NO NÚCLEO RURAL, CASA GRANDE, KM 2,5 DA VC-341, NO GAMA- GAMA	F	B		0	0	132.444	0	0
		A	0	140.000	0	132.444	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	140.000	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0040 - Executar obra de construção de PEC no Núcleo Rural, Casa Grande, Km 2,5 da VC-341 no Gama								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/11/2013 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito para NOVACAP, visando para aquisição de PEC a ser instalado no Núcleo Rural Casa Grande Km 2,5 da VC-341 no Gama, através da Portaria Conjunta nº 04, de 06/11/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5731 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA	F	B		-1.153.738	96	0	0	0
		A	1.200.000	-16.342	1	16.343	38.262	-234
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.153.738	96		0	0
		A	1.200.000	-16.342	1		38.262	-234
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0040 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização em Taguatinga - RA-III								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga-DF, Área: 1332 m² de pav e 470,60 m de meios-fios, Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.971/2013.								
ETAPA ▶ 0072 - Realizar obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga-DF								
Previsão: Início 23/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga-DF, Área: 1332 m² de pav e 470,60 m de meios-fios, Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.971/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9668 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	538.504	0
		A	1.105.165	2.709.949	245	2.709.949	2.124.742	78
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		538.504	0
		A	1.105.165	2.709.949	245		2.124.742	78



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 8500 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 194 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0043 - Executar obras de urbanização - Administração Regional - Taguatinga</p> <p>Previsão:Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 23/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de remanejamento do playground de madeira instalado no Taguaparque. Área: 194,49m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.427/2013</p> <p>ETAPA ▶ 0059 - Executar obra de pavimentação do pateo da arena de multiplas funções no Taguaparque</p> <p>Previsão:Início 23/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de pavimentação do pátio da arena de múltiplas funções no Taguaparque, em Taguatinga-DF, Área: 5.250 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.348/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0062 - Executar obras de construção de estacionamento e calçadas na QNG AE24</p> <p>Previsão:Início 07/05/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de construção de estacionamento e calçadas na QNG AE 24, em Taguatinga-DF. Área: 1.730 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.426/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0064 - Executar obra de revitalização na QNM 34 em frente aos conjuntos D2 e F2 com implantação de PEC e Playground</p> <p>Previsão:Início 11/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de revitalização na QNM 34 em frente aos conjuntos D2 e F2 com implantação de PEC e Playground, Área: 194,49 m², percentual exec: 100%. Proc: 132.000.703/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0066 - Executar obras de calçamento no acesso à Arena do Pátio de Múltiplas Funções no Taguaparque</p> <p>Previsão:Início 08/07/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de construção de calçamento no acesso à arena do Pátio de Múltiplas Funções no Taguaparque. Área: 700 m². Percentual executado: 100%. Proc: 132.000.825/2013</p> <p>ETAPA ▶ 0067 - Executar obra de construção de estacionamento no Setor QNE 30/32 em blocos de concreto intertravados</p> <p>Previsão:Início 03/07/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de estacionamento no Setor QNE 30/32 em blocos de concreto intertravados. Área: 1.179 m². Percentual executado: 100%. Proc: 132.000.970/2013								
ETAPA ▶ 0068 - Executar obra de construção de estacionamento em frente à Escola Classe 01 de Taguatinga Sul								
Previsão: Início 15/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de estacionamento em frente à Escola Classe 01 de Taguatinga Sul, Área: 958,66 m², Percentual-executado: 100%. Proc: 132.000.972/2013								
ETAPA ▶ 0071 - Realizar obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga-DF								
Previsão: Início 23/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga-DF, Área: 1332 m² de pav e 470,60 m de meios-fios, Percentual executado:100%. Processo: 132.000.971/2013								
ETAPA ▶ 0074 - Executar obra de urbanização com construção de ciclovia no Setor Norte, Quadra 28								
Previsão: Início 26/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização com construção de ciclovia no Setor Norte, Quadra 28, Área: 1.189,64 m². Perc. exec: 100%. Processo: 132.001.094/2013								
ETAPA ▶ 0077 - Implantar estacionamento, ciclovia, calçadas e baias de ônibus na Avenida Comercial Sul - Taguatinga-DF								
Previsão: Início 09/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de implantação de estacionamento, ciclovia, calçadas e baias de ônibus na Avenida Comercial Sul, Taguatinga Sul-DF. Área: 9.204,48 m², percentual executado 84%. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.000.591/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9746 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TAGUATINGA	F	B		-5.416	0	0	72.695	50
		A	0	144.584	0	144.584	144.584	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-5.416	0		72.695	50
		A	0	144.584	0		144.584	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2137 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0078 - Executar obra de construção de pista de cooper na QNL 05 e 13 Taguatinga.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 19/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção de pista de cooper na QNL 05 e 13 em Taguatinga-DF. Área: 2.137,42 m², Percentual executado: 100%. Proc:132.001.299/2013. SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9758 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1584 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0070 - Revitalizar a QNE 02/08, 03/10 e 04/12 com implantação de Calming Traffic, Taguatinga-DF								
	F	B		-3.118	0	0	49.070	33
		A	0	146.881	0	146.881	146.881	100
		B		-3.118	0		49.070	33
		A	0	146.881	0		146.881	100
Previsão: Início 19/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obra de revitalização na QNE 02/08, 03/10 e 04/12 com implantação de Calming Traffic, Taguatinga-DF, Área: 1.584,60m². Percentual exec.: 100%. Processo: 132.000.743/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9686 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0016 - Executar Obras de Urbanização								
	F	B		-17.665	1	0	0	0
		A	1.180.000	552.056	47	552.056	552.056	100
		B		-17.665	1		0	0
		A	1.180.000	552.056	47		552.056	100
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obras executadas: 133.000.076/13 reforma da Qd. 36/37, 133.000.093/13 reforma Qd.46, 133.000.079/13 reforma Qd 45, 133.000.080/13 obra de calçadas e estacionamento na Qd 06 norte Brazlândia								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.4782 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	146.171	0
		A	710.000	870.474	123	870.474	429.890	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		146.171	0
		A	710.000	870.474	123		429.890	49
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 744 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 744 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de urbanização - Administração Regional de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa de engenharia para execução de dois pontos de encontros comunitários, localizados na Praça da Qd. 03 e no Setor de Mansões de Sobradinho. Proc: 134.000.960/2012 e outros.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5439 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RA SOBRADINHO- SOBRADINHO	F	B		-11.407	1	138.593	0	0
		A	800.000	138.593	17	138.593	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-11.407	1		0	0
		A	800.000	138.593	17		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização - Executar obras de urbanização e infraestrutura na RA Sobradinho - Sobradinho.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de 3 (três) Quadras Poliesportivas localizadas na Quadra 1 Conjuntos B1 e D1 e Quadra 4 ao Lado da Área Especial 5. Processo nº 0134-000694/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5550 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO- SOBRADINHO	F	B		-3.858	2	196.142	0	0
		A	200.000	196.142	98	196.142	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.858	2		0	0
		A	200.000	196.142	98		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0014 - Execução de obras de urbanização - Execução de obras de urbanização em Sobradinho - Sobradinho. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 3 Parques Infantis. 1(um) no Corrego do Arrozal, Rua Alpino em Frente a APROCAR, 1(um) na Vila Rabelo II, Quadra 4 em Frente a Quadra 2, 1(um) na Quadra 4 entre os Blocos DE e FG. Processo nº 0134-000695/2013. Execução de Obra de Drenagem do Gramado do Estádio Augustinho Lima. Área 5.722m². Processo nº 0134-000931/2013. SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5560 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SOBRADINHO - 2013- SOBRADINHO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0015 - Execução de obras de urbanização - Execução de obras de urbanização em Sobradinho - 2013 - Sobradinho. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para reforma da praça da Quadra 02 Conjunto C/D. Processo nº: 134.000.703/2013 e outros. Praça: Área 576,25m². Quadra de Areia: Área 411,83m² e Quadra Poliesportiva: Área 432,75m²								
	F	B		-13.318	9	0		0
		A	150.000	136.682	91	136.682		0
		B		-13.318	9			0
		A	150.000	136.682	91			0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9678 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA								
	F	B		0	0	0		0
		A	1.020.000	575.975	56	575.975	399.236	69
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0			0
		A	100.000	26.008	26		18.335	70
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0			0
		A	920.000	549.967	60		380.901	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Executar obras de Urbanização em Planaltina. Previsão: Início 01/07/2013 Término 01/12/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 03 (três) PECs, 01 (uma) Quadra Poliesportiva em Planaltina, Quadra de Futebol de Areia 1800 m², processo 135.000.412/2013, 135.000.400/2013, 135.000.460/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5105 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		800.000	15	1.139.297	14.680	0
		A	5.500.000	4.600.000	84	4.599.944	3.163.318	69
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		800.000	15		14.680	0
		A	5.500.000	4.600.000	84		3.163.318	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Executar obras de urbanização no Paranoá-Administração Regional do Paranoá								
Previsão: Início 03/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de créditos orçamentários destinados à execução de obras de urbanização, conforme portaria conjunta nº 01/2013, de 27 de junho de 2013, publicado no DODF Nº 137 DE 04/07/2013, pág. 7.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9659 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		46.348	4	46.345	499.491	44
		A	1.050.000	1.148.189	109	1.148.186	785.262	68
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		46.348	4		499.491	44
		A	1.050.000	1.148.189	109		785.262	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização -Administração Regional Paranoá								
Previsão: Início 03/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 30/04/2013 Término 01/01/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição e instalação de 61 abrigos de passageiros,. Implantação de praça e parque infantil no Núcleo Rural Capão Seco; Implantação de placas de endereçamento postal no Paranoá; Reforma e adaptação do conselho tutelar do Paranoá; Playgrounds no Café sem Troco, Buriiti Vermelho e Itapeti; Instalação de PEC no Núcleo Rural Três Conquistas e nas Quadras 18 e 25. Proc nº 140.000.605/2012; Proc nº 140.000.137/2013 e outros. Projetos emp e insc. em restos a pagar, exec. física será concluída em 2014.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9720 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO- PARANOÁ	F	B		-4.204	0	0	0	0
		A	0	145.796	0	141.482	141.482	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-4.204	0		0	0
		A	0	145.796	0		141.482	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Construir estacionamento público no Paranoá								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/08/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construído estacionamento público no setor bancário do Paranoá em bloquete. Processo nº 140.000.102/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5356 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE RA VIII.- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-3.991	3	0	0	0
		A	150.000	146.009	97	146.008	146.008	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.991	3		0	0
		A	150.000	146.009	97		146.008	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de urbanização de acessibilidade na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de 495,03m³ de calçada de concreto; 318,43m² de grama e 700,00m de meio-fio em diversas localidades do Núcleo Bandeirante. Proc.: 136.000.442/2012								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5456 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	0	0	0
		A	450.000	461.127	102	461.127	450.000	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	450.000	461.127	102		450.000	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1800 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização e urbanização de 470,00m² da Praça na Avenida Central. Proc. 136.000.257/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5583 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 411,12m² de área urbanizada, Proc. 136.000.440/2012; 247,42m² de calçada, 198,00m² de asfalto, Proc. 136.000.443/2012								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5753 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE - RÁ VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 150 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos esportivos reformandos, lixamento e polimento, pintura impermeabilizante em 1080 m² de piso, 6m² demarcação de quadras, colocação de tabelas, baliza de Futsal, recuperação de 617,36m² de alambrado. Proc. 136.000.160/2013								
ETAPA ▶ 0026 - Execução de Obras de Infraestrutura no Núcleo Bandeirante - Reforma da Casa do Idoso								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de 1.014,91m² do estacionamento da Casa do Idoso. Proc. 136.000.125/2013</p> <p>ETAPA ▶ 0027 - Executar obras de Urbanização no SIBS - Núcleo Bandeirante</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 1.108,86m² de estacionamento do SIBS. Proc. 136.000.111/2013</p> <p>ETAPA ▶ 0036 - Executar obras de urbanização e revitalização na Praça Central do Núcleo Bandeirante</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização e urbanização de 470,00m² na Praça da Avenida Central. Proc. 136.000.257/2013.</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9684 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Núcleo Bandeirante</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 1.050m² de calçadas, meios fios e rampa de acessibilidade. Proc. 136.000.184/2013; 210m² de plantio de palmeiras. Proc. 136.000.201/2013. Revitalização de muro e calçada do Estádio Vasco Viana. Proc. 136.000.290/2013. Execução de 904,64m² de calçamento. Proc. 136.000.217/2013. Recuperação de 631,25m² de carçamento do Parque Recreativo. Proc. 136.000.187/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0022 - Executar obras de urbanização - Construção de Playground na Placa das Mercedes no Núcleo Bandeirante</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 576,00m2 de construção de Playground. Proc. 136.000.218/2013</p> <p>ETAPA ▶ 0025 - Executar obras de Urbanização - Revitalização de quadra de esportes e parque infantil na Divinéia - Núcleo Bandeirante</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída</p>	F	B		291.321	52	291.320	346.301	29
		A	560.000	1.201.472	215	1.201.471	705.018	59
		B		291.321	52		346.301	29
		A	560.000	1.201.472	215		705.018	59



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 1200m² de quadra de esporte revitalizada. Proc. 136.000.239/2013								
ETAPA ▶ 0034 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante - recuperar área de recreação e reformar calçadas								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Recuperar 540,00m² de área de recreação esportiva. Proc. 136.000.273/2013. Reforma de 1.360,00m² de calçadas. Proc. 136.000.108/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9743 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-4.030	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	145.970	0	145.970	145.970	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2		B		-4.030	0			0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2		A	0	145.970	0		145.970	100
ETAPA ▶ 0020 - Executar obras de urbanização-Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 1.258,90m² de estacionamento e instalação de 747,25m² de meios fios. Processo nº 136.000.110/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9766 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE- RA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		-2.602	0	709.468	126.341	13
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	997.398	0	997.398	126.341	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2		B		-2.602	0		126.341	13
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2		A	0	997.398	0		126.341	13
ETAPA ▶ 0028 - Executar obras de urbanização e infraestura - Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 157,50m² de obra de cobertura da PEC. Proc. 136.000.265/2013. 844,20m² de urbanização nos becos entre quadras. Proc. 136.000.255/2013.								
ETAPA ▶ 0030 - Executar obras de infraestrutura - confeccionar placas de endereçamento no Núcleo Bandeirante								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Confecção de 30 Placas de Endereçamento, medindo 1,50m x 1,00m e 450 placas de endereçamento de ruas medindo 0,50m x 0,30m em faixa metálica pintada. Proc. 136.000.444/2012 ETAPA ▶ 0031 - Executar obras de infraestrutura no Núcleo Bandeirante - Cobertura metálica de quadra poliesportiva e Reforma do Centro Cultura Garcia Neto								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Cobertura metálica em quadra poliesportiva com área total de 540,00m². Proc. 136.000.263/2013. Reforma do Centro Cultural Garcia Neto, área total 500m². Proc. 136.000.030/2013. ETAPA ▶ 0032 - Executar obras de urbanização e revitalização no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização em blocos intertravados em torno da Casa da Cultura com área total de 3.277,84m², frente ao CEMNB e Escola Salesiana. Proc. 136.000.374/2013 SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9781 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NÚCLEO BANDEIRANTE GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0021 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante	F	B		-4.234	0	0	0	0
		A	0	145.766	0	145.766	145.766	100
		B		-4.234	0			0
		A	0	145.766	0		145.766	100
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 1.160m² de estacionamento construído com instalação de meios fios. Proc. 136.000.213/2013 SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9816 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NA RA DO- NÚCLEO BANDEIRANTE GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO	F	B		-4.252	0	0	0	0
		A	0	145.748	0	145.747		0
		B		-4.252	0			0
		A	0	145.748	0			0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Executar obras de infraestrutura na Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ampliar 110m² da Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante, Proc. 136.000.264/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9849 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		146.285	0	146.285	0	0
		A	0	146.285	0	146.285	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		146.285	0			0
		A	0	146.285	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Executar obra de revitalização de quadra poliesportiva na Divinéia - Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2014 Término 25/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Revitalização de 540,00m² de quadra de esportes, incluindo 208,00m² de calçadas e 384,00m² de reforma de alambrado. Proc. 136.000.272/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5509 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		209.119	10	818.741	613.916	26
		A	2.100.000	2.339.538	111	2.339.523	1.439.398	62
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		209.119	10		613.916	26
		A	2.100.000	2.339.538	111		1.439.398	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Executar Obras de Urbanização-Executar obras de Urbanização em Ceilândia-Ceilândia								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização da EQNM 06/08 - Ceilândia Norte/DF. Área urbanizada: 3.486,06m². Fornecimento de meios-fios :460m; execução de passeios de concreto: 1.953,20m²; rampas de acessibilidade: 14und; instalação deLixeiras: 4 und; plantio de árvores: 21unid; plantio de gramas batatais: 1.476,43m²; piso tátil: 56,43m².Processo: 138.000789/2013. Executado: 100%</p> <p>ETAPA ▶ 0043 - Confecção , Execução e Implantação de placas de sinalização no Setor "O" - Ceilândia Norte</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Confecção, execução e implantação de placas de sinalização em toda Região do Setor "O" - Ceilândia - Processo 138.000463/2013 - Quantidade de Placas: B-3: 314; B-4: 20; B-5: 24; S-1: 7; S-2: 9; S-3: 2; S-4: 4; S-5: 3 - Total: 383placas. Executado: 100%</p> <p>ETAPA ▶ 0044 - Urbanizar o Estádio Abadião na QNN 14 Área Especial S/N - Ceilândia/Sul</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Ubanização do Estádio Abadião na QNN 14 Área Especial S/N Ceilândia-Sul/DF, Área Construída: 1.452,38m², Proc. 138.000217/2013 - Executado: 100%</p> <p>ETAPA ▶ 0051 - Revitaliza Piso da Quadra, Calçadas, Meios Fios e Alambrado na Praça da EQNO 04/06 - SETOR "O"- Ceilândia/DF</p> <p>Previsão:Início 01/06/2013 Término 31/10/2013 Reprogramação: Início 31/10/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de revitalização da quadra na Praça da EQNO 04/06 - Setor "O" - Ceilândia/DF. Área Revitalizar:1.091,15m² - Calçada construída: 383,97m²; demolição de calçada existente: 204,50m²; piso tátil: 28m²; alambrado 110m²; pintura da mureta: 7,68m²; meio-fio cordão: 220m; lixeiras metálicas: 4unid. Revitalizado: 100%, Proc. 138.000239/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0053 - Revitalizar calçadas, Meios-Fios Implantar Rampas de Acessibilidade na Via N3 NORTE e VI O-4, Ceilândia Norte/DF</p> <p>Previsão:Início 15/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização de área na Via N3 Norte e VI O-4, Ceilândia Norte/DF; Área a ser revitalizada: 6.349m²; meios-fios padrão: 1.035,00m; execução de passeios de concreto (calçadas): 6.349m²; rampa de acessibilidade: 143 unid; lixeira: 24 unid; plantio grama batatais: 3.866,82m²; compactação subleito: 4.961,75m². Via revitalizada: 100%, Processo: 138.000203/2013</p> <p>ETAPA ▶ 0056 - Urbanizar Praça Vivencial, localizada na QNO 18 Frente ao Conjunto 36 na Expansão do Setor "O" - Ceilândia Norte.</p> <p>Previsão:Início 01/10/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização de Praça Vivencial, localizada na QNO 18 Frente ao Conjunto 36 na Expansão do Setor "O" Ceilândia Norte, Área a ser Urbanizada: 592,81m², brinquedos: 04, calçada: 285,06m², meio fio: 10,00m, meio fio cordão: 37,00m, alambrado parquinho: 52,40m², Concreto estampado: 83,86m², faixa tátil: 2,00m², lixeira: 04unid. Praça</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0035 - Excutar Obras de Urbanização-Construir Estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia - HRC Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização da Via M (3), em frente ao HRC - Area Especial nº 01 - QNM 17 - Conj. H Lotes pares 04 a 62 - Ceilândia Sul/DF - Área a ser Urbanizada: 8.577,57m² - Meios fios padrão Novacap: 2.047,00m, passeios em concreto: 2.562,73, rampas acessibilidade: 31und, assenta blocos intertrados: 4.578,03m², lixeiras: 19und, gramas batatais: 1.212,70m², piso tátil: 180,81, concreto armado: 43,30m², Via Urbanizada: 100% - Processo: 138.000213/2013 SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9681 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 9140 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9140 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0036 - Excutar Obras de Urbanização-Administração Regional -Ceilândia Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aditivo - ao Contrato nº 010/2012/RA IX, ref. a Revitalização do piso da quadra, calçadas e alambrado, implantação de calhas para captação de águas pluviais na QNN 38 Entre os Conjuntos "D", "E" e "F" - Ceilândia/DF. Área Revitalizada: 674,50m². - Revitalizado: 100%, Proc. 138.001267/2012 ETAPA ▶ 0045 - Revitaliza Quadra e Urbanizar Praça da QNQ 05/07 - Entre os Conjuntos 13 e 4 e Área Especial 03 -Ceilândia/DF Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização da Quadra e Urbanização da Praça da QNQ 05/07 em Ceilândia; Total de Área a ser revitalizada: 1.035,92m² - Revitalização piso quadra: 80,00m²; Implantação calçadas: 643,79m²; Substituição do Alambrado: 248,08m²; Implantação de meio fio: 16,05m²; Execução mureta da Quadra: 48m² - Revitalização/Urbanização de quadra e praça: 100%, Proc. 138.001557/2012. ETAPA ▶ 0048 - Recuperar Base e Imprimação de Estradas n a BR 070 - Acesso ao Incra 09 Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Recuperação de base e imprimação de estrada na BR 070 - Acesso ao INCRA 09 - Ceilândia/DF, estrada recuperada: 19.075m², Estrada recuperada: 100%, Processo: 138.000314/2013. ETAPA ▶ 0049 - Revitalizar Calçadas, Meios-Fios, Implantar Rampas e Plantio de árvores e Grama no Canteiro Central da Via NM (VIA								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.380.000	1.249.581	91	1.249.581	1.280.000	102
		B		0	0		0	0
		A	1.380.000	1.249.581	91		1.280.000	102



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LESTE NORTE). das quadras QNN 01/QNM 02 às Quadras QNN 09/QNM 10 em Ceilândia Norte-DF								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de revitalização da VIA NM (Via Leste Norte) das Quadras QNN 01/QNM 02 às Quadras QNN 09/QNM 10 em Ceilândia Norte-DF, Área Revitalizada: 7.477,50m². Execução de calçadas: 2.726,50m²; implantação de meio-fio: 223,00m; plantio de grama batatais: 4751,00m²; fornecimento e assentamento de rampas de acessibilidade: 70unid.; instalação de lixeiras: 16unid. Via revitalizada: 100%, Processo: 138.000238/2013.								
ETAPA ▶ 0050 - Revitalizar Calçadas, Meios Fios, Implantar Rampas e Plantio de Árvores e Grama no Canteiro Central da VIA NM (VIA LESTE-SUL), da Quadras QNN 02/QNM 01 às Quadras QNN 10/QNM 09 em Ceilândia Sul-DF.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização da VIA NM (VIA LESTE SUL), das Quadras QNN02/QNM01 às Quadras QNN 10/QNM 09, em Ceilândia Sul-DF. Área revitalizada: 7.460,90m²; execução de calçadas: 4.080,90m², meio-fio padrão: 670m, implantação de árvores: 25unid; plantio de grama batatais: 3.200m²; muro de arrimo: 180m², bocas de lobo: 51unid.; instalação de lixeira: 16unid; rampas de acessibilidade: 40unid. Via Revitalizada: 100%, Proc. 138.000238/2013.								
ETAPA ▶ 0052 - Revitalizar Praça da QNP 10 - Incluir e Reformar Calçadas, Piso da Quadra, Alambrado, Revitalizar Parquinho, Instalar PEC E API, Quadra de Areia e Paisagismo-Ceilândia/DF								
Previsão: Início 12/06/2013 Término 30/11/2013 Reprogramação: Início 30/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização da Praça da QNP 10 Setor P SUL. Área revitalizada: 7.233,07m². Execução de muretas: 121,8m; meios-fios; cordão 484m, alambrados: 54,20m²; passeios em concreto: 1.050,2m²; piso quadra: 13,5m²; alambrado existente: 270m²; pinturas de muretas: 220,33m²; blocos intertravados: 1.010,54m²; gramas batatais: 2.647,90m²; revitalização de parquinho, instalação de PEC e AP. Praça Revitalizada: 100%, Proc. 138.000224/2013;								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9732 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CEILÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12576 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0073 - Executar Obras de Urbanização-Implantar iluminação Publica - Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2013 Término 15/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação e Substituição de iluminação pública em diversos pontos: QNP 22 CONJ A- P. SUL - PROJETO								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
UEB00913; EQNP 30/34 FRENTE A 23ª DP-CEIL. SUL - PROJ. UEB00911; AVEN. P5 - P. SUL - CEIL. - PROJ.UEB00900; QNO 19/18 - ESCOLA CLASSE 56-PROJ. UEB00908; QNN 02 - BECOS-PROJ.UEB00916; QNN 01 - BECOS- PROJE. UEB00917; QNO 19/18- E.C. 60-PROJ. UEB00907; QNM 08 BECOS SUL E BECOS NORTE; ÁREA PRÓX. AO SESC DE CEIL. NORTE; Total: 218 Iluminárias e 108 postes, Inst. subst. 12.576m², Proc.138.001228/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9742 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA-CEILÂNDIA	F	B		85.302	0	85.302	100.000	54
		A	0	185.302	0	185.302	100.000	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		85.302	0		100.000	54
		A	0	185.302	0		100.000	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0058 - Executar obras de Urbanização-Executar Obras de Urbanização na Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de implantação de alambrado no Parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100%, Processo: 138. 000946/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9753 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		-100.155	0	100.000	221.650	111
		A	0	199.845	0	199.844	299.844	150
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-100.155	0		221.650	111
		A	0	199.845	0		299.844	150
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2574 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0055 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura Urbana em Ceilândia.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de revitalização da praça da EQNN 18/20, atrás dos Blocos A, B, C , incluindo reforma de calçadas: 987m², talude, piso da quadra: 540m², alambrado: 132m², construção de parquinho, PEC, quadra de areia, captação de águas pluviais: 129m e paisagismo - Ceilândia Sul -DF, Área revitalizada: 3.929,01m² - Proc. 138.000222/2013, Revitação Executada: 100%,								
ETAPA ▶ 0069 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar Ceilândia.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de implantação de alambrado no Parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100%, Processo: 138. 000946/2011.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9767 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA - RA IX- CEILÂNDIA	F	B		-1.062	0	148.937	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	148.938	0	148.937	0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2		B		-1.062	0			0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2621 Unidade Medida : M2		A	0	148.938	0			0
ETAPA ▶ 0074 - Executar Obras de Urbanização-Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar em Ceilândia - RA IX.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2013 Término 15/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização da Quadra de Esportes e Praça na QNP 20 , Setor P Sul - Ceilândia Sul/DF, Área total a Revitalizar: 2.621,77m² - Alambrado: 462,38m², Calçada: 363,89m², Piso Concreto a Demolir: 758m², Piso concreto a executar: 758m², Grama: 249,16m², Faixa Tátil Direcional: 23,52m², Faixa Tátil: 6,48m², Lixeira: 03und., Proc. 138.000795/2013. Obs: O empenho foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9771 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA - RA IX- CEILÂNDIA	F	B		-76.663	0	223.336	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	223.337	0	223.336	0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2		B		-76.663	0			0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3172 Unidade Medida : M2		A	0	223.337	0			0
ETAPA ▶ 0067 - Executar Obras e Urbanizar- Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar Ceilândia - RA IX								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2013 Término 15/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de quadra e parquinho com implantação de calçadas, meios fios, blocos de concreto intertravados, PEC, placas educativas e Plantio de grama na EQNM 17/19, na Ceilândia Sul/DF, Área reformada: 3.172,38m², OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.001063/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9804 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS EM-CEILÂNDIA	F	B		-18.500	0	101.499	0	0
		A	0	101.500	0	101.499	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-18.500	0		0	0
		A	0	101.500	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5834 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0064 - Urbanizar QNM 01, Conjunto A e Conjunto H - Ceilândia Sul/DF								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2013 Término 15/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de estacionamento em Blocos de concreto intertravados, meios fios e calçadas em frente aos Conjuntos "A" e "H" da QNM 01, Ceilândia/DF, OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Área Construída: 5.834,59m², Processo: 138.000262/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9825 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA- CEILÂNDIA	F	B		98.224	0	98.223	0	0
		A	0	98.224	0	98.223	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		98.224	0		0	0
		A	0	98.224	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 494 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0066 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura Urbana na Região Administrativa da Ceilândia								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2013 Término 15/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução e implantação de placas de sinalização na QNR, no Setor de Indústrias e no Setor de Materiais, Placas instaladas: Tipo Uma Face: B4 1, B5 7, B6 2; Tipo Duas Faces: B2 2, B3 337, B4 78, B5 44, B6 2; Tipo S: S1 7, S2 8, S3 0, S4 1, S5 2; TOTAL: 494placas, OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.001333/2013								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9845 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA - RA-IX- CEILÂNDIA	F	B		148.117	0	148.116	0	0
		A	0	148.117	0	148.116	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		148.117	0		0	0
		A	0	148.117	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1471 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0071 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar Ceilândia - RA IX Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2013 Término 15/04/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Construção do Estacionamento e Urbanização da EQNO 13/15, Igreja Monte Horebe, Setor "O" Ceilândia Norte/DF; calçada: 250m², pavimento rígido em concreto: 41m², meio fio padrão: 180m, grama Batatais: 207m², areia parque infantil: 04 equip., lixeira: 02, banco de Concreto: 02, Rampas Acessib.: 06und, Tela de Alambrado: 108,50m², Intertratado Bloquete: 789m², Estacionamento à Construir: 1.569.64m², OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.000638/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5173 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X- GUARÁ								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Guará. Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 07/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Substituição de placas de endereçamento no Guará. 390 placas. 100%. Processo 137000377/2013. Pavimentação com bloquetes no Setor IAPI. 1093 m². 100%. Proc. 137000555/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5363 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X.- GUARÁ								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Executar obras de acessibilidade na Região Administrativa do Guará. Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 09/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Execução de calçadas e rampas de acessibilidade no Guará. 350 placas. 100%. Processo 137000171/2013.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5546 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO GUARÁ- GUARÁ	F	B		-167.381	8	146.850	373.918	34
		A	2.000.000	1.091.303	55	1.091.302	1.011.077	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-167.381	8		373.918	34
		A	2.000.000	1.091.303	55		1.011.077	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Implementar obras no Guará.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de Área de Esporte e Lazer na QI 18 do Guará, Implantação de Alambrados no Guará. 100%. 486,79m². Construção de quadra de Beach Soccer Futebol de areia na QE 38. 1.739m². 100%. Construção de 4 campos sintéticos de futebol amador no Guará. Lúcio Costa AE S/N, Guará I AE S/N, Guará II AE 01 S/N e Guará I AE 02 S/N. 100%. Revitalização da Praça da QE 15. 100%. Proc. 137000535/2012, 137000294/2013,137000424/2013, 137000174/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5794 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO GUARÁ- GUARÁ	F	B		291.125	13	292.785	175.671	40
		A	2.300.000	441.125	19	441.125	324.011	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		291.125	13		175.671	40
		A	2.300.000	441.125	19		324.011	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Realizar obras de urbanização e infraestrutura em diversas localidades do Guará.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de gramados no Guará. 100%. 3.700m². Proc. 137000259/2013 e 137.000172/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.6548 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		-56.089	21	243.911	0	0
		A	271.000	514.911	190	514.911	271.000	53
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-56.089	21		0	0
		A	271.000	514.911	190		271.000	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0025 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Guará.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de 4 campos sintéticos de futebol amador no Guará. Lúcio Costa AE S/N, Guará I AE S/N, Guará II AE 01 S/N e Guará I AE 02 S/N. 100%. Processo 137000174/2013, 137.001.028/2013 e Processo137.001.009/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9782 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ- GUARÁ								
F B -35.487 0 0 479.781 85								
A 0 564.513 0 564.513 479.781 85								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
B -35.487 0 479.781 85								
A 0 564.513 0 479.781 85								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Guará.								
Previsão: Início 31/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma do estacionamento no 4º Batalhão da Polícia Militar do Guará. 100%. Processo 137.000.883/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9791 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO GUARÁ- GUARÁ								
F B -4.717 0 0 80.828 70								
A 0 115.283 0 115.283 80.828 70								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
B -4.717 0 80.828 70								
A 0 115.283 0 80.828 70								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0045 - Executar Obras de Urbanização - Revitalizar e reformar praça no Guará.								
Previsão: Início 31/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Reforma da quadra de Futevolei na QI 5, Praça da Bandeira- Guará I. 100%. Processo 137000894/2103.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5224 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	300.000	50	300.000	300.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	600.000	300.000	50		300.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Execução de Obras de Urbanização no Cruzeiro								
Previsão: Início 14/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização, reforma e revitalização - quadra poliesportiva e campo de areia na quadra 05 - Cruzeiro Velho, processo:139.000.219/2013; Obra de calçadas e estacionamento, parte superior do bloco "F" - Quadra 05 e área externa do bloco "D" e rotatória que margeia as quadra 03, 05, 07 e 12 - Cruzeiro Velho, processo: 139.000.405/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5599 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO CRUZEIRO- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	600.000	600.000	100		600.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Cruzeiro								
Previsão: Início 28/03/2013 Término 31/08/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Ajardinamento laterais do Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo nas proximidades da Av.das Mangueiras - Processo: 139.000.211/2013; Obra de construção de calçadas e urbanização na maginal da Av.das Mangueiras - Processo: 139.000.106/2013; Obra-Passeio em bloquetes intertravados SRES QD 04 - Becos - Cruzeiro Velho, - Processo: 139.000.294/2013;								
ETAPA ▶ 0019 - Execução de Obra de Urbanização e Infraestrutura Urbana no Cruzeiro								
Previsão: Início 28/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ajardinamento e Paisagismo nas laterais do Cruzeiro Velho e Novo,Processo: 139.000.211/2013; Construção de Calçadas e Urbanização na Marginal da Av. Das Mangueiras,Processo: 139.000.106/2013; Paseios em bloquetes								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-----	-----	---------------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------

intertravados da SRES QD 4 - Cruzeiro Velho, Processo: 139.000.294/2013; Urbanização e Revitalização QD's 805/807-Cruzeiro Novo, Processo: 139.000.274/2013; Fornecimento e implantação de PEC e parquinhos infantil, Processo:139.000.428/2013.

SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5780 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INCLUSIVE DA QUADRA 1101 CRUZEIRO NOVO- CRUZEIRO

F	B		-7.863	2	0	14.836	3
	A	500.000	492.137	98	492.137	492.137	100
	B		-7.863	2		14.836	3
	A	500.000	492.137	98		492.137	100

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA **Quantidade :** 500 **Unidade Medida :** M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 3 **Unidade Medida :** M2

ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização na Quadra 1101 no Cruzeiro

Previsão: Início 23/04/2013 **Término** 30/09/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Pavimentação Asfáltica SHCRS Qd1 101 e construção de estacionamento no lote 5 da mesma Qd- Cruzeiro Novo - Processo:139.000.286/2013; Obra de Construção de Pç espaço próximo ao posto de saúde, Qd 5, diagonal com a Pç do Gavião - Cruzeiro Velho - Processo: 139.000.293/2013.

ETAPA ▶ 0020 - Execução de Obra de Urbanização, inclusive da Quadra 1110 - Cruzeiro

Previsão: Início 23/04/2013 **Término** 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Pavimentação asfáltica QD 1101 Construção de Estacionamento lote 5 da-Cruzeiro Novo, Processo: 139.000.286/2013;Construção de Praça, QD 5,Praça do Gavião - Cruzeiro Velho, Processo: 139.000.293/2013;Reforma da Biblioteca do Cruzeiro, Processo:139.000.279/2013;Construção de estacionamento, recuo da calçada, instalação de containers, área pública, Cruzeiro Center,Processo: 139.000.446/2013; Urbanização, reforma e revitalização quadra poliesportiva da qd 10- Cruzeiro Velho, 139.000.215/2013.

SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9661 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO

F	B		0	0	0	378.872	0
	A	480.000	1.353.250	282	1.353.250	1.290.546	95
	B		0	0		378.872	0
	A	480.000	1.353.250	282		1.290.546	95

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA **Quantidade :** 7 **Unidade Medida :** M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 3 **Unidade Medida :** M2

ETAPA ▶ 0014 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Cruzeiro

Previsão: Início 02/04/2013 **Término** 30/09/2013



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Revitalização e Reforma dos Parques Infantis e Áreas de lazer do Cruzeiro - Processo:139.000.012/2013; Obra de Revitalização e Paisagismo com instalação de equipamentos infantis Qd 08, entre os Blocos A e F - Cruzeiro Velho - Processo: 139.000.191/2013; Obra de Revitalização e Paisagismo Pç do Gavião Qd - Processo: 139.000.192/2013.								
ETAPA ▶ 0021 - Execução de Obras de Urbanização - Administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 04/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revit.paisag.,instalação Parque infantil,QD 08 blocos A e F- Cruzeiro Velho, Processo:139.000.191/2013; Revit.,Paisag.,QD 05-Cruzeiro Velho,Processo: 139.000.192/2013; Reforma parques infantis área de lazer toda cidade do Cruzeiro, Processo:139.000.012/2013; Ajudinamento,paisagismo,construção de playground QD 03,Cruzeiro Velho,Processo:139.000.464/2013;Urbanização,paisagismo QD 01,Cruzeiro Velho, Processo:139.000.530/2013;EstacionamentoQD 1205 BLs A,B,C e QD 1305 BL A, Processo:139.000.431/2013								
ETAPA ▶ 0026 - Execução de Obra de Urbanização- Administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 05/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação e pintura de alambrados nos parquinhos das seguintes quadras: 02, 06, 07, 08 e 10 do Cruzeiro Velho e quadras 505, 605 do Cruzeiro Novo, Processo: 139.000.557/2013; Construção de estacionamento e calçadas na quadra 1501, Cruzeiro Novo, Processo: 139.000.449/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9768 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS- CRUZEIRO	F	B		-53.323	0	0	73.588	50
		A	0	146.677	0	146.677	73.588	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-53.323	0		73.588	50
		A	0	146.677	0		73.588	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Execução de Obras de Urbanização - Construção de Calçadas no Cruzeiro								
Previsão: Início 31/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção, Recuperação e acessibilidade de calçadas em diversos pontos na região do Cruzeiro, Processo: 139.000.601/2013 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9795 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO- CRUZEIRO	F	B		-7.346	0	0	203.374	69
		A	0	292.654	0	292.653	203.374	69



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-7.346	0		203.374	69
		A	0	292.654	0		203.374	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Execução de Obras de Urbanização no Cruzeiro								
Previsão: Início 31/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Urbanismo, paisagismo e acessibilidade - fundo da creche são Vicente de Paulo e paróquia N. Senhora das Dores - Cruzeiro Velho, Processo: 139.000.604/2013; Reforma nas instalações elétricas da Feira Permanente do Cruzeiro, 139.000.606/2013.Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9807 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO- CRUZEIRO	F	B		-1.086	0	0	59.281	60
		A	0	98.914	0	98.913	98.913	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.086	0		59.281	60
		A	0	98.914	0		98.913	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 890 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Execução de Obra com o fornecimento e implantação de equipamentos de ginástica e parquinho na SRES Qd. 01 do Cruzeiro Velho, ao lado da ARUC.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Fornecimento e implantação de equipamentos de ginástica e parquinho na SRES Qd. 01 do Cruzeiro Velho. Processo 139.000.428/2013, Obra 100% concluída.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9826 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO DO- CRUZEIRO	F	B		-164.797	0	290.252	74.189	17
		A	0	435.203	0	435.203	74.189	17
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-164.797	0		74.189	17
		A	0	435.203	0		74.189	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0024 - Execução de Obras de Urbanização e infraestrutura na Administração do Cruzeiro Previsão: Início 25/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Pavimentação área externa, parte atrás da Igreja Presbiteriana atrás do C.E.F nº 02, Processo: 139.000.524/2013; Campo de Grama Sintética no Complexo Poliesportivo da Quadra 609 Cruzeiro Novo, Processo: 139.000.552/2013; Urbanização do Estacionamento da Quadra 407, 139.000.504/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9834 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO- CRUZEIRO	F	B		142.881	0	142.880	0	0
		A	0	142.881	0	142.880	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		142.881	0		0	0
		A	0	142.881	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 150 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0025 - Execução de Obras de Urbanização no Cruzeiro Previsão: Início 29/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização, Paisagismo e acessibilidade da Área Especial em Frente ao Bloco F da Quadra 03 do Cruzeiro Velho, Processo: 139.000.634/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5533 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÕES DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA	F	B		-112	0	0	0	0
		A	600.000	1.099.888	183	1.099.887	599.887	55
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-112	0		0	0
		A	600.000	1.099.888	183		599.887	55
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização e de revitalização na RA XII - Samambaia. Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizados recursos para a Novacap p/ construção de calçadas nas Qds. 301, 304, 416, e 616 e três Quadras Poliesportivas nas Qdrs. 206, 503 e SMSE. Procossos 142.001.211/2012 e 142.000.779/2012.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5706 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA - 2013- SAMAMBAIA	F	B		658.800	37	658.800	164.121	9
		A	1.800.000	1.858.800	103	1.858.728	319.797	17
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		658.800	37		164.121	9
		A	1.800.000	1.858.800	103		319.797	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 201500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 201500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Executar obras de urbanização na RA XII - Samambaia.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizado recursos para a NOVACAP para construção de: estacionamento público na Qd. 120; calçadas nas QI 416, 616 e QN/QS 304; arquibancada e vestiário no campo sintético da Qd. 421; Campo Sintético na QS 310 e suplementação de licitação anterior. Proc. 142.000.200/2012; 142.001.811/2012; 142.001.235/2011; 142.000.402/2013 e 142.001.964/2012.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9662 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		-579.040	62	579.056	306.393	38
		A	930.000	813.003	87	799.663	862.623	106
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-579.040	62		306.393	38
		A	930.000	813.003	87		862.623	106
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Executar obras de urbanização - Administração Regional de Samambaiana.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentr. rec. p/ NOVACAP para constr. de: estacionamento na QR 120, Conj. 10-A; rede de escoamento águas pluv. nas QN 114, Conj. 10 e QR 516; campos sintéticos nas QR 305 e 427; Qd. Poliesportiva na QR 503; campo sintético c/ arquibancada e vestiário na QS 310 e implantação de passeios e calçadas em diversos locais de Samambaia. Processos nºs 142.000.200; 1.811/2012; 142.001.235/11; 142.003.540/12, 112.002.612/12; 112.000.2851/13, 142.000.576/12; 142.000.779/12; 142.001.556/12 e 142.000.402/13.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9761 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONTRUÇÃO DE CALÇADAS EM- SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	7.828	7.828	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		7.828	4



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Construção de estacionamento com 670m² de blocos intertravados em concreto na AC 200. Exec. 100%. Processo: 143.000.861/2012. procedente da etapa 45/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0052 - Construir coreto RAXIII - Santa Maria</p> <p>Previsão: Início 19/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Limpeza e nivelamento de 250m² do solo na QR 100; Exec. das fundações e estrut. de sustentação; Exec. de alvenaria de contenção e fechamento; Execução de estrutura metálica em aço estrutural; Exec. de piso em concreto e piso de concreto semi-polido; Instalação de guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"; Cobertura de 200m² em telha cerâmica tipo col.; Pintura de partes metálicas com duas demãos; Execução de calçadas com acessibilidade. exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.215/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0053 - Implantar quebra molas RAXIII - Santa Maria</p> <p>Previsão: Início 25/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 100 quebra molas em diversos locais de Santa Maria. Exc. 100%. Obra entregue Processo: 143.000.095/2013.</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5534 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA- SANTA MARIA</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0020 - Construir abrigo de ônibus RA XIII Santa Maria.</p> <p>Previsão: Início 23/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 23/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 01 abrigo de ônibus na DF-290. Exc. 100%. Abrigo entregue. Processo: 143.000.211/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0042 - Construir cobertura de Pontos de Encontro Comunitário da QC 01, QR 218 e do Condomínio Porto Rico. RA XIII Santa Maria.</p> <p>Previsão: Início 11/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2,00 m de área da QC 01 da QR 218 e do Condomínio Porto Rico; apiloamento de fundo de vala; Reaterro manual; Implantação de postes; Implantação de 150m² de cobertura metálica em cada PEC; Pintura de elementos metálicos com duas demãos. Exec. 100%. Processo: 143.000.261/2013.</p>								
	F	B		-63.465	7	0	0	0
		A	900.000	436.535	49	436.535	144.001	33
		B		-63.465	7		0	0
		A	900.000	436.535	49		144.001	33



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0044 - Construir parques infantis RA XIII Santa Maria. Previsão: Início 26/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Limpeza e nivelamento de 500m² de solo na QC 01 e no Condomínio Porto Rico; drenagem com tubo PVC corrugado e perfurado; Aplicação de manta impermeabilizante Inst. de alambrado metálico com tela galvanizada fio 12; Instalação de portões para pedestres, em tela galvanizada; Colocação de areia branca lavada fina e peneirada; Instalação de 12 brinquedos em cada parque; Pintura de elementos metálicos com duas demãos. Exec. 100%. Parques entregues com 400m² de área cada. Processo: 143.000.214/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5578 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	143.340	14	143.340		0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	1.000.000	143.340	14			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Construir calçadas RAXIII - Santa Maria Previsão: Início 25/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de 600m² de calçada em concreto na QC 02 em frente ao conjunto "I" e "N"; Construção de 600m² de calçada em concreto na QR 315, em frente ao Conj. "A"; Construção de 400m² de calçada em concreto na QC 01, próximo ao ginásio de esportes; Construção de 500m² de calçada em concreto próximo a Adm. Regional; Construção de 200m² de calçada em concreto na QC 01, próximo aos conjuntos G, K, L, M e N. Exc. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.403/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9664 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.085.600	1.057.337	97	1.026.737	910.398	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	1.085.600	1.057.337	97		910.398	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 750 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0023 - Executar implantação de meio-fios RA XIII - Santa Maria. Previsão: Início 29/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de 400mt de meio-fios no modulo IA, I, II, III e IV do Residencial Santa Maria - RAXIII. Processo: 143.000.088/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0031 - Construir Pontos de Encontro Comunitário - PEC - RAXIII Santa Maria</p> <p>Previsão: Início 29/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Limpeza superficial de 400m² de camada vegetal, Remoção de 300m² de material de 2ª categoria e implantação de 240m² de concreto usinado estrutural no Condomínio Porto Rico, ao lado do posto policial e na CL 116, entre os blocos 'D' e 'E'. Exec. 100%. Obras entregues. Processo: 143.000.164/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Construir quadra de campo sintético - RAXIII Santa Maria</p> <p>Previsão: Início 22/05/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Limpeza superficial de 1.000 m² de camada vegetal; constr. de 750 m² de piso; aplic. manual de concreto; instalação de 1500m² de alambrado metálico de arame galvanizado fio 12 malha losangular # 3" chumbado em blocos de concreto; Instalação e pintura de traves metálicas; pint. de acabamento com duas demãos para elementos metálicos. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.162/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0034 - Instalar placas de endereçamento e lixeiras de coleta seletiva. Procedente da etapa 38/2012.</p> <p>Previsão: Início 20/05/2012 Término 01/02/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de 104 conjuntos com 04 lixeiras de coleta seletiva plástica suspensas por barras metálicas fixadas em concreto. Exec. 100%. Processo: 143.000.691/2011. Instalação de 300 placas de endereçamento com poste em ferro, placa de chapa metálica e pintura reflexiva. Processo: 143.000.692/2011. Obras procedentes da etapa 38/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0035 - Construir quadra de beach soccer. Procedente da etapa 32/2012.</p> <p>Previsão: Início 13/09/2012 Término 13/02/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Construção de quadra de Beach soccer com 1.100m² na QR 116, campo com areia, cerca de alambrado pintado com esmalte sintético e dois conjuntos de traves. Exec. 100%. Processo: 143.000.867/2012. procedente da etapa 32/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0038 - Construir arquibancada RA XIII - Santa Maria.</p> <p>Previsão: Início 14/05/2013 Término 14/07/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Limpeza de camada vegetal; Locação da obra e movimento da terra; Abertura de buracos no solo; Execução das fundações em concreto armado; Montagem e fixação da estrutura metálica; Cobertura em telha metálica; Pintura da estrutura; Piso em cimentado rústico e cimentado desempenado; Construção de muretas em blocos de concreto revestido com argamassa; Limpeza final da obra. Obra entregue. Processo: 143.000.226/2013.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0039 - Construir vestiário RA XIII - Santa Maria. Previsão: Início 10/05/2013 Término 10/09/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Limpeza superficial da camada vegetal em jazida; compactação mecânica do terreno; Escavação de valas; Aplicação de 140m² de concreto estrutural; Construção de 400m² de área com alvenaria em tijolo cerâmico furado essentado em argamassa traco; 450m² de cobertura. Executada 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.170/2013.								
ETAPA ▶ 0040 - Executar cercamento RA XIII - Santa Maria. Previsão: Início 11/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Cercamento com alambrado metálico, montantes em tubo industrial chumbados em blocos de concreto, sendo: 44m lineares em lote vazio na QR 121 conj. "C" de Santa Maria Norte; 135m lineares na Feira da Angelina na EQ 216/316 de Santa Maria Norte; 120m lineares no Galpão Digital na QR 207 de Santa Maria Sul e 210m lineares na Biblioteca da EQ 215/315 de Santa Maria Norte. Exec. 100%.Obra entregue. Processo: 143.000.163/2013								
ETAPA ▶ 0054 - Instalar defensas metálicas RA XIII - Santa Maria Previsão: Início 21/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Limpaza da área na QC 01; Abertura de buracos no solo; fornecimento e lançamento de concreto; Fornecimento e implantação de defensas metálicas semi-maleáveis - simples. Executada 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.198/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9745 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SANTA MARIA	F	B		-12.470	0	0	71.942	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	0	587.530	0	587.529	309.774	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2		B		-12.470	0		71.942	12
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2		A	0	587.530	0		309.774	53
ETAPA ▶ 0043 - Revitalizar áreas de lazer RA XIII Santa Maria. Previsão: Início 20/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Ravitalização de 400m² de áreas de lazer na EQ 102/103 e 600m² na praça da QR 116. Processo: 143.000.208/2013.								
ETAPA ▶ 0046 - Construir espaço veredas RAXIII - Santa Maria								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Análise do solo no Residencial Santos Dumont; Limpeza de camada vegetal; Compactação do solo; Implantação de meio-fios; Pavimentação com blocos intertravados; Plantio de grama; Instalação de bancos; Arborização. Exec. 100%. Espaço Veredas entregue. Processo: 143.000.402/2013. ETAPA ▶ 0047 - Urbanizar área pavimentada RAXIII - Santa Maria								
Previsão: Início 05/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Urbanização de 1.200m ² em área pavimentada, em frente à QR 122. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.405/2013. ETAPA ▶ 0050 - Pavimentar asfalto RA XIII Santa Maria								
Previsão: Início 04/07/2013 Término 28/11/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 1.200m ² de pavimentação asfáltica proximo ao Residencial Santos Dumont. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.404/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9788 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- SANTA MARIA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Implantar kits para malhação								
Previsão: Início 13/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 01 kit de malhação na QR 122 em frente ao conjunto "I" e 01 kit de malhação na DF 290 com 20 equipamentos cada. Exec. 100%. Kits entregues. Processo: 143.000.407/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5361 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO RA XIV- SÃO SEBASTIÃO								
	F	B		-3.242	2	0	2.364	2
		A	150.000	146.758	98	146.758	146.758	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.242	2		2.364	2
		A	150.000	146.758	98		146.758	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Instalar lixeiras em vias públicas na cidade de São Sebastião								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de 152 lixeiras em diversos pontos da cidade de São Sebastião - 99% conclusão. Processo nº: 144.000.084/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5504 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO RA XIV- SÃO SEBASTIÃO	F	B		147.169	8	147.170	0	0
		A	1.750.000	147.170	8	147.170	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		147.169	8		0	0
		A	1.750.000	147.170	8		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 33000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 33000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização em São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra em fase de iniciação - implantação de 1.952m² de broquetes intertravados nas quadras 102 e 103 do Bairro Residencial Oeste. Processo 146.000.362/2013. 10% construída. O restante da obra será concluída em 2014.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5840 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO	F	B		848.449	17	850.755	369.026	12
		A	5.000.000	3.098.449	62	3.098.448	2.223.183	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		848.449	17		369.026	12
		A	5.000.000	3.098.449	62		2.223.183	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Reconstrução e desobstrução de 340un de bocas de lobo, reposição de 185un de meio fios vazados de concreto, reposição de 132 lajes de concreto, revestimento de 514,08m² de argamassa, desobstruçã de ramais. Reforma do muro do Parque de Exposição e Feira Agropecuária. 100% Concluída. Execução de 910m² de pavimentação asfáltica e colocação de 156m de meio fio na Q-203, Conj. 01 - Bairro Residencial Oeste. Concluída Processo: 144.000.099/2013, 144.000.318/2013 e 144.000.192/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9665 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	13.526	0
		A	600.000	364.932	61	364.931	357.457	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		13.526	0
		A	600.000	364.932	61		357.457	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0018 - Executar obras de urbanização em São Sebastião								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Construção de 740m² de quadra de esporte, 208m² de calçada e 540m² de piso de concreto, 255,52m² de alambrado e 112m² de meio fio no Centro de educação Fundamental São Miguel Arcanjo. Execução de obra de urbanização e paisagismo no Parque de Exposição Agropecuária - plantação de 386 mudas de plantas diversas e 6.000m² de grama batatais. Construção de parque ecológico infantil em madeira tratada, no Res. do Bosque. Processo: 144.000.672/2012, 144.000.286/2013 e 144.000.309/2013. Conclusão 99%.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9748 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-1.850	0	0	60.161	41
		A	0	148.150	0	148.150	147.068	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.850	0		60.161	41
		A	0	148.150	0		147.068	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0034 - Executar obras de urbanização - construção de pista de cooper em São Sebastião								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 30/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Construção de 2.034m² de pista de cooper e colocação de 11 unidades de placa de sinalização na Av. Bom Sucesso em São Sebastião-DF. Concluída. Processo nº 146.000.369/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9749 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-3.555	0	0	0	0
		A	0	146.445	0	146.445	125.600	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.555	0		0	0
		A	0	146.445	0		125.600	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0030 - Execução de obras de urbanização - construção de alambrado em São Sebastião.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Colocação de 600m alambrado no ginásio de esporte São Bartolomeu. Concluída. Processo nº 144.000.367/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9750 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-2.687	0	0	44.712	30
		A	0	147.313	0	147.313	146.152	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.687	0		44.712	30
		A	0	147.313	0		146.152	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 550 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0037 - Executar obras de urbanização - Construir estacionamento em São Sebastião								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de 550m² de estacionamento na Quadra 202, Bairro Centro. Processo nº 146.000.368/2013. Concluída								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9751 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-2.199	0	0	0	0
		A	0	147.801	0	147.801	91.942	62
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.199	0		0	0
		A	0	147.801	0		91.942	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0038 - Executar Obras de urbanização - Construir Playground em São Sebastião								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de 200m² playground na Rua da Gameleira, nº 76 e na Praça São Gabriel. Prprocesso nº 146.000.370/2013. Concluída.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9775 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PEC NO BAIRRO BELA VISTA-SÃO SEBASTIÃO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0039 - Executar Obras de Urbanização - Implantar PEC no Bairro Bela Vista - São Sebastião								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de PEc no Bairro Bela Vista, 200m² de área construída. Processo nº 144.000.448/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9776 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0040 - Excutar Obras de Urbanização - Reformar Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 30/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma de 400m² de calçada e 200 m² de cobertura de quadra poliesportiva no Bairro Bela Vista . Prprocesso nº 144.000.449/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9777 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.566	0		86.276	59
		A	0	147.434	0		86.276	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0041 - Executar Obras de Urbanização - Cobertura da Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista - São Sebastião								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Cobertura metálica de 200m² de quadra poliesportiva no Bairro Bela Vista . Processo nº 144.000.447/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9836 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇOS NO BAIRRO RESIDENCIAL DO BOSQUE- SÃO SEBASTIÃO	F	B		-5.177	0	144.822	110.809	77
		A	0	144.823	0	144.822	110.809	77
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-5.177	0		110.809	77
		A	0	144.823	0		110.809	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Executar Obras de Urbanização - Instalar Placas de Endereços no Bairro Residencial Oeste - São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Placas de endereçamento instaladas no Bairro Residencial Oeste. Parte do pagamento foi inscrita em restos a pagar . Processo nº 144.000.505/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5489 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS	F	B		-2.957	1	0	37.101	15
		A	250.000	247.043	99	247.042	247.042	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.957	1		37.101	15
		A	250.000	247.043	99		247.042	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Implementar obras de urbanização no Recanto das Emas.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS			ESTÁGIO : Concluída						
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado obra da quadra poliesportiva da Qd. 510 do Recanto das Emas, bem como alambrado para quadra poliesportiva, fornecimento e instalação de estrutura metálica e equipamentos, 540 m². Construção de caixa de areia para playground nas quadras 101, 304, 305 e 510, 480m². Processo nºs 145.000.240/2013 e 145.000.541/2013.									
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5498 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RECANTO DAS EMAS RA XV- RECANTO DAS EMAS			F	B	-3.160	0	203.050	147.532	10
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO				A	1.500.000	1.496.840	1.496.840	1.441.322	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA				B	-3.160	0		147.532	10
Quantidade : 30000 Unidade Medida : M2				A	1.500.000	1.496.840	100	1.441.322	96
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
Quantidade Prevista: 30000 Unidade Medida : M2									
ETAPA ▶ 0018 - Realizar obra de infraestrutura e urbanização no Recanto das Emas.									
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS			ESTÁGIO : Concluída						
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de arquibancadas na Qd. 206/300 da Av. Recanto das Emas, 65 m. Recuperação de calçadas na Av. Recanto das Emas, 1.380 m² (calçadas) e 275 m (meios fios). construção de área de lazer na praça da Qd.115, 866 m². Execução de via de ligação 27ª BPM, 417m²; execução de ciclovia e plantio de grama , 110m ; reforma de calçadas em diversos locais, 680m². Processo nºs 145.000.375/2013, 145.000.373/2012, 145.000.377/2013, 145.000.866/2013 e outros.									
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5557 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS - 2013- RECANTO DAS EMAS			F	B	-35.000	2	142.919	403.134	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO				A	1.500.000	1.165.000	1.164.935	491.174	42
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA				B	-35.000	2		403.134	35
Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2				A	1.500.000	1.165.000	78	491.174	42
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2									
ETAPA ▶ 0019 - Executar obra de urbanização no Recanto das Emas.									
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS			ESTÁGIO : Concluída						
ETAPA REALIZADA ▶ Cobertura das PEC's, pavimentação asfáltica nas vias das Qds. 101, Av. Vargem da Benção, 201 próximo a DF-001 e 109, Av. Recanto das Emas, implantação de praça de multieventos na Qd. 302 execução de lombada									



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

transversal, 56 unidade; reforma de plantio de grama na praça das Qds. 110, 403 e 405, 6.027m²; construção de calçada na praça das Qds.604, 405, 103, 802 e outros.Processo nºs 145.000.695/2013, 145.000.647/2013,145.000.671/2013 e 145.000.785/2013 e outros.

SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5752 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS - RA XV- RECANTO DAS EMAS

F	B		-10.198	2	0	0	0
	A	600.000	589.802	98	589.802	589.802	100

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

	B		-10.198	2		0	0
	A	600.000	589.802	98		589.802	100

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA **Quantidade :** 500 **Unidade Medida :** M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 500 **Unidade Medida :** M2

ETAPA ▶ 0020 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização no Recanto das Emas.

Previsão:Início 01/06/2013 **Término** 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de baias na Qd. 204 na Av. Eucalipto; nas Qds. 602, 603 da Av. buriti, 225,08 m² e 90 m. Reforma de praça na Qd. 301 do Recanto das Emas, 1.225,78 m² e 401 m . e Reforma de parada de ônibus com acesso as quadras da Av. Recanto das Emas. Processos nºs 145.000.360/2013, 145.000.434/2013145.000.456/2013 e outros.

SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9666 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS

F	B		0	0	0	73.157	0
	A	1.320.000	1.595.449	121	1.595.449	1.537.449	96

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

	B		0	0		73.157	0
	A	1.320.000	1.595.449	121		1.537.449	96

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA **Quantidade :** 5000 **Unidade Medida :** M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 5000 **Unidade Medida :** M2

ETAPA ▶ 0021 - Executar obras de Urbanização no Recanto das Emas.

Previsão:Início 01/04/2013 **Término** 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de quebra molas em diversos locais do Recanto das Emas. Reforma e execução de piso na quadra poliesportiva na Qd. 605. Construção de meios fios em diversos locais. Execução de acessibilidade em diversos locais e passeios na Qd. 605. Execução de ponto de encontro comunitário e de playground nas Qds. 605 e 301.Pavimentação de blocos intertravados Qd. 402 conj 01 e Av. Buritii, API.Processos nºs 145.000.203/2013, 145.000.267/2013, 145.000.508/2013 e outros.



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9759 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO- RECANTO DAS EMAS	F	B		-3.628	0	0	146.372	100
		A	0	146.372	0	146.372	146.372	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.628	0		146.372	100
		A	0	146.372	0		146.372	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Executar obras de infraestrutura urbana a Administração do Recanto das Emas								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de bicicletário em vários locais do Recanto das Emas,140 suportes para bicicletas. Processo nº 145.000.732/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9829 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO- RECANTO DAS EMAS	F	B		218.790	0	241.741	274.975	51
		A	0	535.790	0	535.790	274.975	51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		218.790	0		274.975	51
		A	0	535.790	0		274.975	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de quadra em grama sintética na Qd. 310 frente ao conjunto 08-A; execução de estacionamento na Qd. 508 em frente aos lote 01 e 02 da Av. Monjolo; construção de Skate Park na Qd. 509/510 em frente ao Conj. 29 do Recanto das Emas, 703m². Processo nº 145.000.741/2013 e 145.000.869/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9830 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO- RECANTO DAS EMAS	F	B		-1.915	0	195.887	225.431	66
		A	0	342.518	0	342.518	225.431	66
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.915	0		225.431	66
		A	0	342.518	0		225.431	66
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0034 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de espaço esportivo da terceira idade nas praças das Qds.115/116, 401 e próximo ao campo sintético da Qd.508 do Recanto das Emas; recuperação de área pública em bloquete intertravados nas Qds. 103 e 300 em frente ao lote 34 e 35 da Av. Recanto das Emas. Processos nºs 145.000.884/2013 e 146.000.794/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9837 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS	F	B		-4.740	0	725.259	318.022	44
		A	0	725.259	0	725.259	318.022	44
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-4.740	0		318.022	44
		A	0	725.259	0		318.022	44
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 11500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0035 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização no Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização/jardinagem de 5 (cinco) balões das Qds. 102, 107/108, 107/108, 114/308 e 116/311; construção de quadra poliesportiva na praça da Qd. 200 do Recanto das Emas.Processo nºs 145.794/2013 e 145.000.795/2013.								
SUBTÍTULO : 27.451.6208.1110.9755 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS	F	B		-1.720	0	128.280	98.847	77
		A	0	128.280	0	128.280	98.847	77
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.720	0		98.847	77
		A	0	128.280	0		98.847	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 989 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0038 - Reformar Espaço Esportivo no Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma da quadra Poliesportiva nas Qds. 104 e 304 do Recanto das Emas, 989m². Processo nº 145.000.787/2013.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5209 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO NORTE- LAGO NORTE	F	B		-6.241	2	0	0	0
		A	300.000	293.759	98	293.759	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-6.241	2			0
		A	300.000	293.759	98			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0007 - Implantar iluminação pública no Lago Norte								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶▶								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5711 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA - 2013- CANDANGOLÂNDIA	F	B		-5.062	3	0	72.468	50
		A	150.000	144.938	97	144.937	144.937	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-5.062	3		72.468	50
		A	150.000	144.938	97		144.937	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização na RA XIX.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de execução de 570m² de reforma da pista de skate. 100% realizada. Processo nº 147.000.097/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9671 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	0	148.602	0
		A	760.000	495.116	65	495.115	480.214	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		148.602	0
		A	760.000	495.116	65		480.214	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Executar obras de urbanização na RA XIX.								
Previsão: Início 02/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de 178m ² de alambrado das arquibancadas, tela do campo de futebol e guarita do complexo esportivo. 100% realizada. Urbanização de 4.807,34 m ² da Praça das Estrelas. 100% realizada. Construção de aproximadamente 709,37 m ² cobertura das arquibancadas, pergolado, letreiro e parquinhos da Praça dos Estados. 100% realizada Processos nº 147.000.018/2013; 147.000.081/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.2805 - (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ÁGUAS CLARAS								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização em diversas localidades de Águas Claras e Arnieiras.Procedente da Etapa 12/2012.								
Previsão: Início 01/04/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012/2013: Reforma de banheiros públicos no Pq. de Águas Claras - área 75,45 m ² ; Reforma e recuperação de alambrados do Pq. de Águas Claras - 504 m ² ; Reforma e recuperação de quadras poliesportivas - 612 m ² . Obras realizadas 100% . Processos nºs 300.000.134/2012; 300.000.315/2012 e 300.000.524/2012.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5600 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Executar obras de urbanização em Águas Claras								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Forneç./plantio de 5450,1 m2 de grama batatais em diversos locais de Águas Claras - 90% executado; Colocação e recuperação de 2.180 m de meios-fios - obra concluída. Construção de Pista de Skate, Quadra 107 em Águas Claras - 80% executado; Recuperação de 2054 m de meios fios no Areal e ADE - Remanejamento de um poste de baia de ônibus na R. Copaiba, Lt. 6. - obra iniciada. Obs.: Proj. emp. inscrito em RP c/ execução p/ 2014. Não há PTP/2014. Procs. 300.000.590/2012 e 300.000.690/2012 e outros.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5661 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS	F	B		-619	0	0	13.502	3
		A	3.100.000	499.381	16	499.381	440.381	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-619	0		13.502	3
		A	3.100.000	499.381	16		440.381	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 35000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Águas Claras.								
Previsão : Início 01/06/2013 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de quadra de futebol sintético, dimensões de 18,00 x 34,00 m, no Parque do Areal - obra concluída; Construção de estacionamento na R.B esquina c/ Al. Gravatá, Qd. 301, área de 770m2 - obra concluída; Fornecimento e instalação de equip. p/ Parques Infantis - obra concluída. Início de obra de instalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas Claras, 672 m2 e Areal 480m2. Procs. nºs 300.000.111/2013, 300.000.186/2013, 300.000.228/2013 e 300.000.537/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9672 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	287.410	96	287.410	283.920	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	300.000	287.410	96		283.920	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 8000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Executar obras de urbanização em Águas Claras.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/01/2013 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras licitadas em 2012 e empenhadas e contratadas em 2013: Reforma de calçadas e rampas de PNEs em diversos trechos de Águas Claras, obra de 2.492,79 ml, obra concluída; Adequação de baias de ônibus em Águas Claras, sendo: 150 ml meio fio; 300 ml calçadas; 60 m2 placas cimentícias; 4 rampas de 40x40; 325 m2 piso em concreto; rec 330 m2 de 2 baias e conexão c/ calçadas, 90% realizada. Processos nºs 300.000.159/2012 e 300.000.591/2012.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9709 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO DE ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS	F	B		-13.114	0	0	0	0
		A	0	126.886	0	126.886	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-13.114	0			0
		A	0	126.886	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na Região de Águas Claras								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de nova guarita na Residência Oficial do Governador em Águas Claras. Demolição da antiga guarita - 75% executada. Obs.: Projeto empenhado e inscrito em RP c/ execução física a ser concluída em 2014. Não há PT p/ 2014. Proc. nº 300.000.590/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9693 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	144.860	16.549	0
		A	860.000	609.731	71	604.591	459.731	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	150.000	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		16.549	0
		A	860.000	459.731	53		459.731	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de urbanização executadas no Riacho Fundo II: Março:exec. de limpeza e desobstução de 245 bocas de lobo no R. Fundo II. 100% concluído, proc. nº 301.000.046/2013; Const.o de 2000 metros de calçadas na QC 04 e avenida central, 100% concluído, proc. nº 301.000.048/2013; Const.de estacionamento na QN 14,100% concluído. proc. nº301.000.049/2013. Set: descentralização de rec. orçamentário portaria conj.03 de 23/09/2013.Outubro: exec. e reparo quadra esporte da QN 7D.100% concluído.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9752 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II	F	B		-8	0	4.180	72.581	48
		A	0	149.992	0	149.992	72.581	48
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-8	0		72.581	48
		A	0	149.992	0		72.581	48
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 450 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0020 - Executar obras de urbanização e infraestrutura urbana na Região Administrativa do Riacho Fundo II.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 30/11/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 30/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra de urbanização executada no Riacho Fundo II: Construção de ponto de encontro comunitário , na QS 06 e na QN 16, 49% concluído, proc:301.000.224/2013.Instação de poste de concreto, reto 16m, com luminária 4 pétalas, instalação de 18 braços pesados com luninárias e lâmpadas, proc:301.000.326/2013. obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9780 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS URBANIZAÇÃO- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	9.718	72.771	0
		A	0	250.000	0	250.000	72.771	29
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		72.771	0
		A	0	250.000	0		72.771	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 970 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 30/01/2014 Reprogramação: Início 01/11/2013 Término 30/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras de urbanização executadas no Riacho Fundo II: Construção de quadra poliesportiva na praça da entrequadras QN 19/20,100% concluído, precoc:301.000.258/2013; Construção e revitalização da praça da QN 15,40% executado, proc:301.000.337/2013;Instação de poste de concreto, reto 16m, com luminária 4 pétalas, instalação de 18 braços pesados com luninárias e lâmpadas, proc:301.000.326/2013. obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9787 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	34.777	81.463	0
		A	0	600.000	0	600.000	81.463	14
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		81.463	0
		A	0	600.000	0		81.463	14



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1250 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 30/01/2014 Reprogramação: Início 01/11/2013 Término 30/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras executadas: Ampliação da pista de skate da quadra QN 7C, proc:301.000.239/2013; Reforma de ponto de encontro da QN 12 e QC 02 e da quadra de esportes da QN 14,63% executado, proc: 301.000.335/2013; Execução de duas baías de ônibus tipo 2, na QC 01 E QC 02. 56,79% concluído, proc: 301.000.236/2013.Cobertura dos pontos comunitários da QC 04 e QS 16, 5% executado, proc: 301.000.343/2013. obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.								
SUBTÍTULO : 27.451.6208.1110.9756 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	120.000	0	120.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	0	120.000	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Executar obras de urbanização-reformar espaços esportivos na Região Administrativa do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/01/2014 Reprogramação: Início 01/11/2013 Término 30/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Obras executadas no Riacho Fundo II: Reforma de ponto de encontro da QN 12 e QC 02 e da quadra de esportes da QN 14, 63% executado, proc: 301.000.335/2013;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9673 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-8.000	2	0	7.500	100
		A	480.000	7.500	2	7.500	7.500	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-8.000	2		7.500	100
		A	480.000	7.500	2		7.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Executar Obras de Urbanização da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Instalado brinquedos (parque infantil) nas Qds CCSW 01 e QRSW 01 na Região Administrativa Sudoeste/Octogonal, processo nº 302.000.422/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9674 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0007 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Varjão. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obra de construção do vestiário do campo do Varjão. Recebida provisoriamente. Aguardando saneamento de algumas irregularidades. Processo nº: 303.000.041/2013 e outros.	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.120.000	1.118.848	100	1.118.848	1.084.602	97
		B		0	0		0	0
		A	1.120.000	1.118.848	100		1.084.602	97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5712 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY - 2013- PARK WAY GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Park Way. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obras de impantação de 2724m² de calçadas nas quadras 01 e 05 da Região Administrativa do Park Way. Processo nº 305.000.088/2012.	F	B		-18.217	12	0	0	0
		A	150.000	131.783	88	131.783	131.783	100
		B		-18.217	12		0	0
		A	150.000	131.783	88		131.783	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9675 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	F	B		-1.581	0	175.668	0	0
		A	480.000	399.830	83	399.830	161.578	40
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.581	0		0	0
		A	480.000	399.830	83		161.578	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Park Way.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de 800m² de obras de urbanização, execução de calçadas, revitalização de praça, recuperação de tampas de PV, instalação de parque infantil na região Administrativa do Park Way. Processo nº 305.000.182/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5604 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA CIDADE ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	40.405	348.127	0
		A	600.000	600.000	100	600.000	559.595	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		348.127	0
		A	600.000	600.000	100		559.595	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do SCIA.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construção de baias comunitarias para cavalos no SCIA. Executado: 5%. Processo nº 306.000012/2013. Construção do galpão dos catadores - Setor Oeste/SCIA. Executado: 40%. Processo nº 306.000147/2013.								
ETAPA ▶ 0022 - Execução de obras de urbanização no SCIA.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Construir bicicletarios no Setor Especial Q. 01, e Q. 14, conj. 04, do SCIA. Executado:100%. Processo nº 306.000.018/2013.								
ETAPA ▶ 0024 - Execução de obras de urbanização no SCIA..								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executar a construção de calçadas e acessibilidade entre as Quadras 05, 07 e 08, do Setor Oeste do SCIA. Executado: 100%. Processo nº 306.000.148/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0025 - Execução de obras de urbanização no SCIA.</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Empenhado a executar</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Construir alambrados nos playgrounds do SCIA. Q. 04/Praça. Q.06/AE 01 - Setor Leste. Q. 05, em frente ao conj. 19 e Q.08, em frente a Praça - Setor Oeste. Executado: 50%. Processo nº 306.000.162/2013.</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9676 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0014 - Executar obras de urbanização de obras na Administração Regional do SCIA.</p>	F	B		135.000	14	135.000	299.207	20
		A	990.000	1.531.375	155	1.531.375	1.158.903	76
		B		135.000	14		299.207	20
		A	990.000	1.531.375	155		1.158.903	76
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Execução de bocas de lobo e ramais no SCIA. Executado: 100%. Proc nº 306.000016/2013. Implantação de blocos intertravados no SO Q. 01 e SN Q. 04 e 06. Executado: 100%. Proc nº 306.000011/2013. Implantação de pav. asfáltica no SL Q. 06, Q. 07 e AE 01. Executado: 100%. Proc nº 306.000010/2013. Reforma e urbanização da Quadra de Areia da Praça do SO. Executado: 100%. Proc nº 306.000071/2013. Implantação de meios-fios S. Oeste Q. 05 conjuntos 01 a 19: Executado: 100%. Proc nº 306.000015/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0021 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA.</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Recuperar blocos intertravados na Q. 01, conj. 07/08. Q. 03, conj. 14/15 e 15/16. Q. 04, conj. 2/3. Setor Norte. Executado: 100%. Processo nº 306.000.145/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0023 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA.</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Recuperar meios fios no SCIA. 1ª Avenida, 2ª Avenida, ruas 12, 14 e 18. Executado: 100%. Processo nº 306.000.146/2013. ETAPA ▶ 0026 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA. Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Construir abrigos para alunos da rede publica de ensino no SCIA. Executado: 49%. Processo nº 306.000014/2013. ETAPA ▶ 0027 - Execução de obras de urbanização - SCIA. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do Galpão de Múltiplas Funções da Estrutural. Executado: 20%. Processo nº 306.000017/2013. ETAPA ▶ 0028 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do abrigo de passageiros do SCIA. Executado: 100%. Processo nº 306.000043/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5764 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM SOBRADINHO II- SOBRADINHO II GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0014 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Sobradinho II Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 2.521,03 m² de estacionamentos na Av. Central conj. 3 e 4; implantação de 2.900 m² de meios-fio; Construção e restauração de 1.512 m² de calçadas na área externa do cemitério de Sobradinho II. Processo: 304.000.391/2013; 304.000.456/2013; 304.000.452/2013. (A ser conclusida em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).	F	B		277.333	17	427.333	286.493	67
		A	1.600.000	427.333	27	427.333	286.493	67
		B		277.333	17		286.493	67
		A	1.600.000	427.333	27		286.493	67
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9677 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	F	B		62.000	10	61.925	114.298	56
		A	640.000	204.880	32	204.805	116.324	57



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		62.000	10		114.298	56
		A	640.000	204.880	32		116.324	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Extensão de 58 m de rede elétrica na Vila Rosada em Sobradinho II; revitalização da Praça Pública localizada na AR 05 conj. 11. Processo nº 304.000.050/2013; 304.000.017/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).								
SUBTÍTULO : 15.482.6208.1110.5143 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAR PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II	F	B		-10.059	3	0	0	0
		A	300.000	139.941	47	139.941	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-10.059	3		0	0
		A	300.000	139.941	47		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0021 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 192 m² de PECs, instaladas na AR 6, AR 9 e AR 14. Processo nº 304.000.018/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).								
ETAPA ▶ 0031 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II (Procedente da Etapa 14/2013)								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 03 (três) PECs, localizadas nas quadras AR 1, AR 15 e entrada do Condomínio Verde Vale. Processo nº 304.000.411/2012. (Obra a ser concluída com restos a pagar não processados). Obra concluída com 200 m².								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5466 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO	F	B		-45.768	9	104.231	72.729	70
		A	500.000	104.232	21	104.231	72.729	70



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-45.768	9		72.729	70
		A	500.000	104.232	21		72.729	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Executar obras de urbanização e implementação no Jardim Botânico.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de 3.141 m² de passeios e instalação de 210 metros lineares de meios-fios. Proc. nº 307.000.265/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9679 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	F	B		20.541	3	80.216	65.634	39
		A	650.000	170.001	26	170.001	65.634	39
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		20.541	3		65.634	39
		A	650.000	170.001	26		65.634	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Executar obras de urbanização na RA-XXVII.								
Previsão: Início 20/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de 1.678 m² de passeios e recuperação de 275 m² de meios-fios. Proc. nº 307.000.269/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5266 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE AJARDINAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ- ITAPOÃ	F	B		-3.590	2	0	0	0
		A	150.000	146.410	98	146.409	146.409	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-3.590	2		0	0
		A	150.000	146.410	98		146.409	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Executar obras de urbanização - execução de ajardinamento na Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 01/12/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Obra de urbanização executada, ajardinamento, realizado envolta da cascata ao lado da DF 250. proc. 140.000.048/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5501 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ RA XXVIII- ITAPOÃ	F	B		-16.096	4	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	450.000	433.904	96	433.903	433.903	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 7000 Unidade Medida : M2		B		-16.096	4		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : M2		A	450.000	433.904	96		433.903	100
ETAPA ► 0015 - Executar obras de urbanização - realização de obras de infraestrutura e urbanização na Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Obra executada: via de ligação na DF 001, proc. 140.000.051/2013: implantação de playgrounds, proc. 140.000.024/2013; fornecimento e instalação de placas de endereçamento, proc. 308.000.029/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5602 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ITAPOÃ- ITAPOÃ	F	B		-17.991	3	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		A	600.000	282.008	47	282.007	282.007	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2		B		-17.991	3		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2		A	600.000	282.008	47		282.007	100
ETAPA ► 0017 - Executar obras de urbanização - realização de obras de urbanização e infraestrutura na Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 23/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Foi instalado a placa da obra no canteiro central; foi feito a marcação de piquete para início da terraplanagem e limpeza do terreno e da camada vegetal; foi feito a armação e montagem das ferragens dos pilares para a criação do muro de arrimo; a empresa finalizou a terraplanagem e deram início ao assentamento dos tubos para drenagem e início a chumbação de pilares, calçadas e meios-fios, 1ª etapa, Processo de nº 308.000.072/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9680 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	F	B		0	0	0	0	0
		A	800.000	718.091	90	718.091	718.091	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	800.000	718.091	90		718.091	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra executada: construção de estacionamento, proc. 308.000.022/2013; recuperação e limpeza e bolsão, proc. 308.000.021/2013; fornecimento e instalação de lixeiras, proc. 308.000.057/2013; instalação de container para lixo, proc. 308.000.028/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9682 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	F	B		-320.699	23	0	10.000	1
		A	1.386.000	1.163.078	84	1.163.077	1.120.355	96
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-320.699	23		10.000	1
		A	1.386.000	1.163.078	84		1.120.355	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Execução de Obras de urbanização RA XXIX								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de estacionamento nos trechos 06 e 08 do SIA; - Reposição de meios fios em vários trechos do SIA; - Reforma de calçadas em diversos trechos do SIA; - Construção de PECS no centro de convivência do STRC; -- Construção de quadras poliesportivas próximo ao centro de convivência do STRC; --Construção de banheiros públicos próximo a Feira dos Importados; - Pista para atividades esportivas canteiro central do trecho 17. Processo nº 309.000.020/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9762 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA- SIA	F	B		-14.090	0	135.910	0	0
		A	0	135.910	0	135.910	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-14.090	0		0	0
		A	0	135.910	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 150000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0019 - Executar obras de urbanização no Setor de Indústria - SIA Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização do setor de hotéis no SIA, com remarcação de áreas de estacionamento, adequação de calçadas e plantio de grama das espécies Arbórea e Arbustiva - Local : Quadra 01C. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, conclusão física da obra prevista p/ início de 2014 sem programa de trabalho p/ este exercício. Processo nº 309.000.106/2013 SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9763 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS ÁREAS ADJACENTES E FEIRA DOS IMPORTADOS- SIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
	F	B		-4.581	0	0	72.710	50
		A	0	145.419	0	145.419	72.710	50
		B		-4.581	0		72.710	50
		A	0	145.419	0		72.710	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0018 - Construção de retornos nos trechos 6, 8 e 10/5 do SIA. Previsão: Início 18/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Implantados retornos nos trechos 6,8 e 10/5 do SIA. Estagio da obra 50%. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, conclusão física da obra prevista p/ início de 2014 sem programa de trabalho p/ este exercício. Processo nº 309.000(33)2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5719 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VICENTE PIRES - 2013- VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO	F	B		-843	1	5.702	4.543	3
		A	150.000	149.157	99	149.157	143.454	96
		B		-843	1		4.543	3
		A	150.000	149.157	99		143.454	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0016 - Executar obras de urbanização em Vicente Pires.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Implantação de 02 baias para Onibus e Calçadas com acessibilidade na Rua 04 B e na Rua 05 em Vicente Pires/DF. 100% realizados. Processo: 366.000.218/2013. SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9683 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0017 - Executar obras de urbanização da Administração Regional de Vicente Pires - RAXXX								
	F	B		1	0	0	144.305	34
		A	397.721	430.507	108	430.506	370.586	86
		B		1	0		144.305	34
		A	397.721	430.507	108		370.586	86
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construção de cobertura e iluminação da quadra poliesportiva na Escola Classe 01 na rua 04 na Colônia Agrícola Vicente Pires/DF. 100% realizado. Processo: 366.000.211/2013. ETAPA ▶ 0021 - Executar obras de urbanização. "Procedente da etapa nº 008/2012."								
Previsão: Início 01/04/2012 Término 31/03/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra de passeios em concreto na rua 07 em Vicente Pires. com 1.480 m² de construção de passeios. 100% concluído. Processo: 366.000.238/2013. ETAPA ▶ 0024 - Executar obras de urbanização da Administração Regional de Vicente Pires - RAXXX								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra com tratamento ambiental de talude, com colocação de Caixa de Gabião, para controle de processo erosivo na Avenida do Governador Proximo a Chacara 42 na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. 100% realizada. Processo nº: 366.000.226/2013 SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9815 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NA RA DE- VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
	F	B		0	0	10.703	131.742	0
		A	0	300.000	0	300.000	131.742	44
		B		0	0		131.742	0
		A	0	300.000	0		131.742	44



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1823 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0025 - Executar Obras de Urbanização em Vicente Pires/DF.								
Previsão: Início 25/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de obra de recuperação de caixa de passagem de águas pluviais e implantação de calçadas com acessibilidade na rua 07 em Vicente Pires. Com 1.159 metros de calçadas e 664 metros de meios-fios.Processo: 366.000.338/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.								
ETAPA ▶ 0026 - Executar Obras de Urbanização em Vicente Pires/DF.								
Previsão: Início 25/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de obra de pavimentação asfáltica na rua 02, chacara 147 e chacara 51 da Colônia Agricola Samambaia em Vicnete Pires/DF . Com 2.624 m² de pavimentação asfaltica, 643 metors de meio-fio e 586 m² de calçadas. Proc. 366.000.337/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9848 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	F	B		150.000	0	150.000	0	0
		A	0	150.000	0	150.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		150.000	0			0
		A	0	150.000	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1116 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Executar Obras de Urbanização em Vicente Pires/DF.								
Previsão: Início 22/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Execução de obra de urbanização com implantação de 07 rotatórias, nos cruzamentos da rua 05 com a rua 04, da Rua 07 com a rua 12, da rua 05 com a rua 06, da rua 05 com a rua 10, da rua 07 com a rua 10, da rua 07 com a rua 08 e da rua 05 com a rua 08 em Vicente Pires/DF, com colocação de 448 m² de meios fios, 380 m² de passeios, 288 m² de recuperação de passeios, 24 rampa de acessibilidade e 502 m² de plantio de grama. Proc. 366.000.343/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9853 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS EM VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	F	B		349.999	0	349.999	0	0
		A	0	349.999	0	349.999	0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		349.999	0			0
		A	0	349.999	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 766 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0029 - Executar Obras de Urbanização e Impemntar obras em Vicente Pires/DF								
Previsão: Início 29/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra de pavimentação asfáltica em TSD na rua 19 na Vila São José em Vicente Pires. Com 3.200 m² de massa asfáltica..Processo: 366.000.217/2013.								
ETAPA ▶ 0030 - Executar Obras de Urbanização e Impemntar obras em Vicente Pires/DF								
Previsão: Início 29/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra de melhoria na rede de drenagem pluvial da Rua 08 na Vila São José em Vicente Pires. Com execução de 489 metros de meios fios , 48 metros de tubo de concreto pb D=0,40 M tipo C-2, 157 metros de tubo de concreto PB D=0,60 M tipo CA-1, 72 metors de tubo de concreto PB D=0,80 M tipo CA-1., 9,6M³ de concreto estrutural para blocos de cintas e 20 unidades de grelha F.F. Novacap 250/016.1.Processo: 366.000.228/2013.								
ETAPA ▶ 0031 - Executar Obras de Urbanização e Impemntar obras em Vicente Pires/DF								
Previsão: Início 13/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra de urbanização com construção de muro de arrimo e acessibilidade na rua 04 Area Especial próximo da feira do produtor em Vicente Pires. Com execução de 44,02 m² de alambrados, 125,22 m² de alvenaria de tijolos de concreto, 138,40 metros de estaca tipo prado - D' 25 cm e 10,18 m³ concreto tipo B. Processo: 366.000.344/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9856 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	F	B		145.044	0	145.043		0
		A	0	145.044	0	145.043		0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		145.044	0			0
		A	0	145.044	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 114 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0032 - Executar Obras Urbanização em Vicente Pires/DF								
Previsão: Início 12/12/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução de obra de rebaixamento de lençol freático com drenos profundos e complementação de drenagem nas ruas 01 e chácara 120 na Colônia Agrícola Vicente Pires. Com execução de 12,30 metros de tubo de concreto PB D=0,40 M, 14,50 metros de tubo de concreto PB D=0,60, 22,80 metros de tubo de concreto PB D=1,00 M, 1 caixa de passagem , 9 boca de lobo, 64,80 m² de recuperação de passeios em concreto de 5 cm de espessura. Processo: 366.000.349/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5530 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RA DA FERCAL- FERCAL	F	B		264.096	9	575.546	442.562	44
		A	3.000.000	1.014.096	34	1.014.096	738.400	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		264.096	9		442.562	44
		A	3.000.000	1.014.096	34		738.400	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0012 - Executar obras de urbanização na RA XXXI								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 02/01/2014 Término 04/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Proc.304.000.489/2012 - Revit. de 04 quadras poliesportivas - Concluída; Proc.380.000.202/2013 - Constr. de Ponte em Concreto Armado - Concluída; Proc.304.000.491/2012 - Urbaniz. Curvas, pav. bloco intertravado - Em andamento 3ª Etapa; Proc.304.000.495/2012 - Impl. 3 Kits malhação - em licitação; e outros.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5761 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAR PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA RA FERCAL- FERCAL	F	B		-2.160	1	0	0	0
		A	300.000	147.840	49	147.840	128.305	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.160	1		0	0
		A	300.000	147.840	49		128.305	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar obras de urbanização - Implantar PEC na RA XXXI								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 02/01/2014 Término 05/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Proc. 304.000.494/2012 - Implantação de 03 PEC's - Em andamento 3ª Etapa - 86,78% da Obra concluída.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9685 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	F	B		0	0	0	20.780	0
		A	920.000	442.751	48	442.750	430.903	97
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		20.780	0
		A	920.000	442.751	48		430.903	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Executar obras de urbanização na RA XXXI								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 02/01/2014 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 304.000.496/2012 - Revitalização de Praça Central do Engenho Velho - Em andamento 3ª Etapa - 92,00% da Obra Concluída; Processo 367.000.002/2013 - Construção de calçadas, meios fios, acessibilidade - Obra Concluída; Processo 367.000.003/2013 - Construção de Praça da Boa Vista - Obra Concluída.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		-7.707.907	39	5.646.118	1.225.649	11
		A	19.900.000	10.813.608	54	10.457.891	6.697.915	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	138.533	0		122.799	89
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-7.707.907	39		1.225.649	11
		A	19.900.000	10.675.075	54		6.575.116	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 130600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11050 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).								
Previsão: Início 26/11/2012 Término 22/05/2013 Reprogramação: Início 26/11/2012 Término 02/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 80% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; em andamento a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (1.200m² p/ o total de 3.900m²), a implantação de meios-fios (400m p/ total de 1.160m) e a construção de calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.								
ETAPA ▶ 0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 10/01/2013 Término 15/04/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 01/11/2012 Término 13/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada . CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 06/12/2012 Término 02/06/2013 Reprogramação: Início 06/12/2012 Término 02/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; obra retomada em 28/08/2013; 100% dos serviços executados c/ topografia, retirada de cerca, escavações, construção de drenagem pluvial (350m) e dreno subterrâneo (180m). CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 01/09/2012 Término 02/03/2013 Reprogramação: Início 01/09/2012 Término 15/07/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Alguns serviços da obra executada necessitam ser refeitos; empreiteira se recusa a executar os serviços; em análise a aplicação de multa; possibilidade de encerramento do contrato.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Técnica / NOVACAP/empreiteira</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.</p>								
<p>Previsão: Início 02/01/2013 Término 30/04/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 31/07/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.</p> <p>ETAPA ▶ 0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 02/01/2013 Término 05/06/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 03/10/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% da obra - gramado implantado (1.152m²), construída a pavimentação com intertravados (1.400m²) e as calçadas (4.388m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.</p>								
<p>Previsão: Início 10/01/2013 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 10/01/2013 Término 02/09/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% da obra - demolições concluídas (26,2m³); implantados meios-fios (110m), executadas calçadas (430m²), pavimentação da pista (4.008m²) e implantado gramado (490m²). Área urbanizada: 5.090m². CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 02/02/2010 Término 24/05/2012</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.</p>								
<p>Previsão: Início 02/01/2013 Término 19/04/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 31/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.</p> <p>ETAPA ▶ 0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 01/09/2012 Término 02/03/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 05/11/2012 Término 07/06/2013 Reprogramação: Início 08/06/2013 Término 08/08/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraplanagem (3.000m²);</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

concluída a imprimação/pavimentação asfáltica (1.500m²) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.

ETAPA ▶ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).

Previsão: Início 30/12/2011 Término 02/05/2013 **Reprogramação:** Início 30/12/2011 Término 02/11/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra retomada e finalizada. Executados 100% - implantação de calçadas, escavações e paisagismo. Área urbanizada: 11.594m². CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.

ETAPA ▶ 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).

Previsão: Início 19/12/2011 Término 02/03/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.

ETAPA ▶ 0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).

Previsão: Início 15/12/2012 Término 10/06/2013 **Reprogramação:** Início 15/12/2012 Término 09/09/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.

ETAPA ▶ 0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).

Previsão: Início 18/11/2010 Término 10/04/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.

ETAPA ▶ 0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).

Previsão: Início 08/10/2012 Término 02/03/2013 **Reprogramação:** Início 08/10/2012 Término 31/05/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E **ESTÁGIO :** Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.

ETAPA ▶ 0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).

Previsão: Início 29/09/2009 Término 15/04/2013 **Reprogramação:** Início 29/09/2009 Término 14/04/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: projeto retomado em agosto/2013 - executados 52% dos serviços. Diretrizes para elaboração do projeto definidas. Finalização do desenvolvimento do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.

ETAPA ▶ 0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.

Previsão: Início 26/02/2013 Término 06/10/2013 **Reprogramação:** Início 26/02/2013 Término 31/01/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 92% dos serviços - terraplanagem concluída (26.265m²) e executada imprimação/pintura de ligação para pavimentação (43.008m² p/ total de 67.516m²); locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.

ETAPA ▶ 0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.

Previsão: Início 02/04/2013 Término 02/09/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas (61m); regularizados taludes (522m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (648m²) e plantio de grama (565m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.: 110.000.326/2012.

ETAPA ▶ 0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.

Previsão: Início 15/04/2013 Término 02/09/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 100% do serviço - instalado canteiro de obras e meios-fios (169,5m), retiradas árvores, pavimentado o estacionamento (534m) e construída calçadas (125m). Área urbanizada: 659m². CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.

ETAPA ▶ 0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.

Previsão: Início 01/05/2013 Término 10/09/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (394m³), a pavimentação de vias (980m²), a implantação de calçadas (887m²) e meios-fios (260m). Área urbanizada: 1.947m². CT.: 011/2013 (AG) -



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Proc.:110.000.380/2010.								
ETAPA ▶ 0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 10/11/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/01/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 90% da obra - concluída a limpeza superficial (33.647m²), prosseguida a terraplenagem (28.294m²) e a pavimentação de via (22.844m²). CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012.								
ETAPA ▶ 0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.								
Previsão: Início 15/06/2013 Término 03/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - concluídos canteiro e locação da obra. Implantados meios-fios (693m), cordão de concreto (1.280m), pavimentação intertravada (3.487m²), pavimentação asfáltica (2.027m²), pisos podotátil, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial (52m). CT.: 029/2013 (AG) - Proc.:110.000.083/2013.								
ETAPA ▶ 0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará.								
Previsão: Início 27/05/2013 Término 13/10/2013 Reprogramação: Início 27/05/2013 Término 05/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 80% do serviço - terraplenagem concluída. Continuada a execução de passeios (1.704m²), iniciada a pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.								
ETAPA ▶ 0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia.								
Previsão: Início 27/05/2013 Término 16/10/2013 Reprogramação: Início 27/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 100% do serviço - concluída a concretagem dos passeios em 11 conjuntos da QN 429, 01 na QN 431, e instalados cordões de concreto. Interferências mantidas, serviços relocados e concluídos. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012.								
ETAPA ▶ 0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte.								
Previsão: Início 02/05/2013 Término 11/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 100% do serviço - concluídos passeios (994m²), instaladas rampas, executado gramado (680m²), assentados blocos de concreto (115m²) e instalados bancos e mesas. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008.								
ETAPA ▶ 0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos 'J' e 'H' da Quadra 05 do Varjão.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/05/2013 Término 17/09/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executado 100% do serviço - concluída a concretagem de passeios (259m²), instaladas rampas, meios-fios (268m) e cordões de concreto, executada a pavimentação em blocos de concreto (457m²), plantadas palmeiras e concluído o jardimamento. CT: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0133 - Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede ao longo da Via de Contorno da QE 42, no Guará.</p>								
<p>Previsão: Início 15/07/2013 Término 09/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% do serviço - canteiro concluído, escavações e conclusão de implantação de rede de drenagem (154m p/ total de 640m). CT: 032/2013 (ST) - Proc.: 137.000.608/2006.</p> <p>ETAPA ▶ 0134 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras.</p>								
<p>Previsão: Início 15/07/2013 Término 03/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 88% do serviço - concluídas escavações, a drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; concluída a drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias. Totais executados - escavações (6.231m²), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0151 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília.</p>								
<p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 13/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 6% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). CT: 053/2013 Lote 1 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0190 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília.</p>								
<p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 13/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 23% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). CT: 054/2013 Lote 2 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0191 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília.</p>								
<p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 13/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 3% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). CT: 055/2013 Lote 3 (RU) - Proc.: 112.003.663/2012.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	F	B		115.298	2	1.399.773	1.647.421	19
		A	5.802.052	8.609.933	148	8.562.226	4.415.530	51
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		115.298	2		1.647.421	19
		A	5.802.052	8.609.933	148		4.415.530	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 133300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 87316 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 19/05/2010								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.								
ETAPA ▶ 0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012).								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 19/05/2010								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.								
ETAPA ▶ 0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa (procedente da etapa nº 0080/2012).								
Previsão: Início 27/12/2007 Término 20/09/2013 Reprogramação: Início 27/12/2007 Término 03/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Reprogramação financeira aprovada em agosto/2013 pela CEF, aguarda-se mobilização para retomada e conclusão das obras..								
Natureza / Origem do Desvio : Financeira / NOVACAP e Sec. de Obras								
ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
ETAPA ▶ 0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 07/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de 3 despesas ref. ao CT 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012, 2 despesas ref. ao CT 247/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012 e 2 despesas ref. ao CT 259/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012. Publicações DODF nº 160, de 06/08/13, pg. 49, DODF nº 237, de 12/11/13, pg. 29 e DODF nº 243, de 20/11/13, pgs. 56 e 57. Proc.: 112.002.038/2009, 112.003.755/2009, 112.004.745/2009, 410.007.654/2007, 112.004.304/2010, 112.000.152/2012 e 112.001.703/2012.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.6949 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO	F	B		232.916	194	231.075	231.075	12
		A	120.000	1.903.088	0	1.900.661	1.900.661	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		232.916	0		231.075	12
		A	0	1.903.088	0		1.900.661	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	120.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0105 - Devolver recursos de Convênios.								
Previsão : Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 03 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processos nº: 110.000.169/2013, 110.000.352/2013 e 110.000459/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9438 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	2.355.809	0
		A	17.500.000	15.840.132	91	14.673.463	10.631.139	67
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.355.809	0
		A	17.500.000	15.840.132	91		10.631.139	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 116700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 87289 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012).								
Previsão : Início 20/01/2009 Término 29/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).</p> <p>Previsão: Início 20/01/2009 Término 29/03/2013 Reprogramação: Início 20/01/2009 Término 02/11/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 100% executados - limpeza (8.614m²), implantados meios-fios (14.674m) e drenagem pluvial (2.827m); completada pavimentação asfáltica (55.900m²) e executado pavimento em concreto (875m²). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>ETAPA ▶ 0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4</p> <p>Previsão: Início 22/04/2013 Término 10/07/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 66% dos serviços - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³). Executada limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem; continuação de construção de drenagem (4.544m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3</p> <p>Previsão: Início 22/04/2013 Término 10/07/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 98% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação de rede de drenagem (400m p/ total de 5.202m). Iniciada implantação de meios-fios (3.810m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0126 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria</p> <p>Previsão: Início 15/08/2013 Término 30/12/2013 Reprogramação: Início 15/08/2013 Término 27/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 1% do serviço. Desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado com topografia realizada. Em andamento a definição por segundo sítio objeto do projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.2829 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12779 Unidade Medida : M2</p>	F	B		1	0	490.000	0	0
		A	0	4.344.883	0	4.194.882	2.812.567	65
		B		1	0		0	0
		A	0	4.344.883	0		2.812.567	65



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0094 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal. Previsão: Início 01/03/2013 Término 23/10/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 03/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção de vias e logradouros públicos, com serviços de recuperação de asfalto, substituição de fresagem, reciclagem / reposição de concreto asfáltico, e elementos de drenagem pluvial em Samambaia (Qd 408) e Setor de Mansões, diversos locais em Riacho Fundo e Recanto das Emas.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5243 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 35 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0139 - Implantar iluminação pública em Ceilândia. Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Crédito descentralizado conforme Portaria Conjunta 01 de 29 de abril de 2013, DODF 90 de 30 de maio de 2013 - pag 08. Serviço 100% realizado.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.5323 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRÁSÍLIA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 1400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2406 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0119 - Executar pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios, sinalização viária e drenagem pluvial na via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo do Colégio Militar de Brasília - DF. Contrato 658/13 Previsão: Início 06/11/2013 Término 06/04/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo do Colégio Militar. Quantitativo: Rede 1.301,80m. Obra 70% realizada								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		12.326.214	5	12.351.405	6.142.730	3
		A	224.902.965	222.675.417	99	56.743.869	48.570.125	22
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		12.326.214	5		6.142.730	3
		A	224.902.965	222.675.417	99		48.570.125	22
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1153 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0009 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC1 - 2 e Avenida Contorno, no Gama - Contrato nº 594/2011.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 08/05/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Ciclovias implantadas em diversos trechos da Avenida Contorno, Rotatória em frente a qda 19 até a Qda 26 e Trecho da Qd 01 a 04. Terraplenagem: 25.434,093m³. Pavimentação Asfáltica CBUQ: 868,37m³. Cordão de concreto e meio fio: 0m, Grama 2.616m². Obra 90% realizada.								
ETAPA ▶ 0010 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC 5, e Avenida Contorno no Gama. Convênio 128/2011 com a Terracap e contrato nº 616/2011.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 17/07/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Av. SCN e SCN/SCLN, trechos em frente a feira livre, centro esportivo, CAESB e Adm Regional. Terraplenagem 4.583,23m³, Pav. CBUQ 186,787m³ cordão de concreto e meios fios 2.946,19m. Grama 2.448m². Obra 70% realizada.								
ETAPA ▶ 0011 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico. Convênio 124/2009 - Contrato 749/09 (Lote 1).								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Pavimentação recuperada na Via W3S - SHS Q-05, SCS Qd: 303,306,307,308, 309, 310,311,314,315,316, 502 a 516,702 a 715, Av das Nações - Via L4 Sul: Trechos em frente ao TSE - STJ, Trechos das Embaixadas da Finlândia, Venezuela, Espanha e Itália; Trechos da SLU/CAESB, Embaixada do Iraque. Microrevestimento a frio com polímeros e fibras 391.912,17 m². Obra 80% realizada.								
ETAPA ▶ 0012 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 737/09 (Lote 2).								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Vias recuperadas em Brasília (eixinho W Norte, eixo rodoviário e tesourinhas Norte), Paranoá, Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Vale do Amanhecer - diversos conjuntos, Condomínios, Varjão, Lago Norte (trechos da EPPN diversos conjuntos das qdras 1, 4, 7, 8, 11 a 14 e QL 15). Quantitativo acumulado de microrevestimento:								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

506.261,09m² - não houve avanço físico. Fresagem: 336.075,61m². Meios fios: 16.242,80m. Recuperação de pista: 18.567,914 m³. Obra 87% realizada.

ETAPA ▶ 0013 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way (SMPW). Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 750/09 (Lote 3).

Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 **Reprogramação:** Início 01/01/2013 Término 07/03/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Pavimentação asfáltica recuperada no Gama: Tapa buraco: Trechos da Av. São Francisco, Av. Buritys, Av. Do Sol, Av. Cemitério, QR 02-29, Park Way: QD 01-26; Santa Maria: Av. Alagados, Av. Santa Maria, AC 200,219,319, e diversas quadras, Módulo 02,03,04. Recuperação de pista em CBUQ 1.468,896 m³ (35,22%). Obra 87% realizada.

ETAPA ▶ 0014 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Ceilândia Norte e Brazlândia. Convênio 124/2009 - Terracap e Contrato 738/2009 (Lote 7).

Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 **Reprogramação:** Início 01/01/2013 Término 30/04/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Ceilândia: Fresagem: QNN 17-37, QNO 08-13, EQNO 10/12. Tapa-buraco: QN 06-24, QNN 09-33, QNO 03-15, QNN 25, QNM 02,12,14,16, QNP 01.05, EQNP 1/5; Brazlândia: Tapa-buraco: Trechos: Setor Sul/Norte QD 01 a 14,17-47, EQ 37/38, 35/36, Quantitativos acumulados para Recup. de pista em CBUQ: 6.170,870 m³ e fresagem 58.244,06 m². Obra 75% realizada

ETAPA ▶ 0050 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. Convênio 124/09, Contrato 539/09.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 **Reprogramação:** Início 01/01/2013 Término 07/03/2014

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizados serviços de Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Samambaia; Tapa Buracos, em Samambaia e Recanto das Emas. Quantitativo acumulado: Recuperação de pista em CBUQ 4.881,788m³ e Fresagem 25.343,00 m². Obra 97% realizada.

ETAPA ▶ 0051 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/09, Contrato 752/09.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 **Reprogramação:** Início 01/01/2013 Término 07/03/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA

ESTÁGIO : Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Tapa buracos: Av. Hélio prates, Comercial Norte, Av. Atacadão, Elmo Serejo, Samdu, Av. Principal, Parque Largo do Cortado; Av. C 3, av. Setor G Norte; Viaduto Samdu, Viaduto Samambaia, e outros. Taguatinga, Setor de mansões: QNC, QNH e QNM. Quantitativos acumulados: Rec. de pista CBUQ 3.685,950 m³, fresagem 158.735,00 m². Obra 95 % realizada.

ETAPA ▶ 0052 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - Campus da UnB e SGAN 600. Convênio Terracap. Contrato 610/11.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 12/08/2013 **Reprogramação:** Início 01/01/2013 Término 30/04/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO

ESTÁGIO : Andamento Normal



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Campus da UnB. Terraplenagem 3.499,265 m³. Cordão de concreto e meios fios 3.287,30 m. Pavimento rígido 331,54 m². Passeios 1.987,38 m². Obra 85% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0078 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, construção e recuperação de drenagem pluvial. Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guarã I, Guarã II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo - DF; Contrato 751/09 (Lote 05)</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Águas Claras (Av. Araucárias, Pau brasil, Vereda da Cruz, Falmboyant, sibipiruna, Parque Águas Claras, Qdars 107 e 201; ADE, Setor Habitacional Arniqueiras: Rua do Coco, Rua 4 Sul, Rua Manacá, R, 28 Sul, R. 3 Norte, QS 06, 07, alameda Gravatá, via de acesso à chácara 72). Riacho Fundo I (diversas quadras e trechos da Av. Cedro) Quantitativos acumulados: Recup. de pista CBUQ 12.090,852 m³, fresagem 188.802,43 m² e meios -fios 1.742,20m. Obra 97 % realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0079 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial. Ceilândia Sul. Contrato 739/09 (Lote 8)</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 07/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Recuperação de pista em CBUQ 3.730,810 m³, em diversos trechos de Ceilândia Sul e da Av. Hélio Prates. Via Principal do Sol Nascente; Via N1 e M1 de Ceilândia. Via em frente a QNN 28, QNM 11, 13 e 15. Via em frente a EQNP 6/1. Obra 91% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0092 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - CLS 200, CLS 400, SQS 400, e SGAS 600. Convênio 128/11. Contrato 601/11.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 23/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Asa sul. Via L1 Sul nas Qds 213/214/ 215. Terraplenagem 33.311,610m³. Cordão de concreto de meios fios: 4.084,42m. Pav. Rígido 358,09 m². Passeios: 18.633,35 m². Grama 40.113,21 m². Obra 92% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0095 - Realizar serviços e drenagem pluvial na W5 N- Qd 914 a 916 - Contrato 595/13.</p> <p>Previsão: Início 15/07/2013 Término 09/07/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado: Rede: 244,70m. Túnel linner 1,6 a 2,2m: 89m Obra 15% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0096 - Executar serviços de redes de pavimentação e redes de águas pluviais em Brazlândia</p> <p>Previsão: Início 17/05/2013 Término 10/01/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizados serviços de pavimentação na Qd 33, e 156 m de redes de águas pluviais.</p> <p>ETAPA ▶ 0113 - Levantar, diagnosticar e analisar dimens. de pavimentos, e elaborar projeto final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas em 1.566 km de faixa e largura de aproximadamente 3,5m, em diversos locais do DF.</p> <p>Previsão: Início 04/03/2013 Término 03/03/2014</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Quantitativo: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos: Obra 2,74% realizada								
ETAPA ▶ 0114 - Executar pav. asfáltica, pav. com intertravado, meios-fios, drenagem pluviual e lançar no NOROESTE - Áreas 01 a 05, no Plano Piloto. Lote 01 - Drenagem pluviual, sinalização e pavimentação. Contrato 529/09.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 27/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ SQNW 109 e 111. Quantitativo: pavimentação em blocos intertravados 1.190,0 m² Meios-fios: 182m Obra 85% realizada								
ETAPA ▶ 0115 - Levantar, diagnosticar e analisar dimens. de pav. e elaborar projeto final de eng. viária para rodovias e vias urbanas em 1.315 km de faixa e largura de aproximadamente 3,5m, em diversos locais do DF. Contrato 516/13								
Previsão: Início 04/03/2013 Término 03/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Quantitativo: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos. Obra 58,54% realizada								
ETAPA ▶ 0116 - Executar pavimentação asfáltica, pavimentação com intertravado, meios-fios, drenagem pluviual e lançar no Setor Hab. NOROESTE - Áreas 01 a 05, no Plano Piloto. Lote 03 - Drenagem pluviual, sinalização e pavimentação. Contrato 531/09.								
Previsão: Início 21/06/2013 Término 20/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Via entre a SQNW 303 e CLNW 2/3 e estacionamentos. Quantitativo: pavimentação asfáltica: 5.686m², meios-fios: 1.531,70m. Obra 50% realizada								
ETAPA ▶ 0117 - Realizar pavimentação asfáltica na Quadra 33, execução de ramais de bocas de lobo e execução de lagoas de detenção: 3A, 3B e 3C, na Vila São José, em Brazlândia - DF. Contrato 549/13								
Previsão: Início 17/05/2013 Término 16/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Qd 33 e lagoas 3A, 3B e 3C na Vila São José. Quantitativo: Drenagem 151,45m, Meios-fios: 5.493,35m. Obra 75% realizada								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9641 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.049.119	910.081	3
		A	27.036.884	29.889.331	111	11.583.860	10.597.563	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		910.081	3
		A	27.036.884	29.889.331	111		10.597.563	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 300000 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4614 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Reformar, restaurar e modernizar o Planetário de Brasília - Contrato 153/2008. Conv 073/2011 - Terracap.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 01/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Finalização de pintura, instalação de luminárias, painéis de madeira, instalação de forro em alumínio. Obra 100% concluída.</p> <p>ETAPA ▶ 0034 - Construir, implantar e instalar Vila Olímpica na QNO 09, em Ceilândia - 28a Etapa. Contrato 93/2008. Conv 124/2009 - Terracap.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 03/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra principal - Obra 98% executada, faltando a colocação de brizes no Ginásio Poliesportivo.</p> <p>ETAPA ▶ 0035 - Construir, instalar e implantar Vila Olímpica em Ceilândia - QNO 09 - 27a Etapa. Contrato 521/2010. Conv 124/09 Terracap.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obras complementares -Obra 98% colcluída, faltando a colocação de brizes no Ginásio Poliesportivo.</p> <p>ETAPA ▶ 0036 - Construir Vila Olímpica em Planaltina no Setor Residencial Leste - 16a Etapa. Contrato 086/2009. Conv 124/2009 - Terracap.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra executada 80%, faltando fazer cobertura do Ginásio Poliesportivo.</p> <p>ETAPA ▶ 0037 - Elaborar projetos executivos de arquitetura, fundações, estrutura metálica e de concreto e instalações prediais para reforma do Estádio CAVE e arredores.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Alteração do projeto de arquitetura e complementares realizado. Caderno de Especificações revisado. Orçamento concluído. Percentual de conclusão: 100%.</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9698 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								
	F	B		-15.846.755	7	16.459.000	31.461.861	20
		A	226.039.878	157.478.827	70	156.780.371	105.540.500	67
		B		-15.846.755	7		31.461.861	20
		A	226.039.878	157.478.827	70		105.540.500	67



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 52465 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0064 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 1: nos seguintes locais: L2 Norte, L3 Norte, Ne, N4 e outras vias sem nome. Contrato 565/13</p> <p>Previsão: Início 05/08/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/08/2013 Término 05/07/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Via L2 Norte, pista direita, trecho em frente a SQN 402, trecho da SQN 416, Campus da UnB, L3 Norte em trecho em frente a ANP e em frente a SQN 608, 610, 611 e 612). Fresagem acumulada: 232.373,09 m². Obra 75% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0065 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sin horizontal. Lote 2: nos seguintes locais: parte da L3 Sul (maior parte) e outras vias sem nome. Contrato 566/13.</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 04/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Setor de Embaixadas Sul em frente a 909, acesso à embaixada da Áustria, acesso à via L4 Sul, via L2 sentido Ponte Costa Silva e SGAS 608/609 e em frente à embaixada do Peru. Fresagem acumulada: 94.117,43 m². Obra 65% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0066 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 3: nos seguintes locais: L2 Sul e outras vias sem nome. Contrato 567/13.</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 04/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Via L2 Sul (lado direito, em frente às qdas 404 a 415; lados direito e esquerdo nos retornos) Fresagem acumulada: 76.976,90 m². Obra 75% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0067 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 4: contorno do Pq Cidade, W4 Sul, W5 Sul e outras. Contrato 568/13.</p> <p>Previsão: Início 03/06/2013 Término 30/10/2013 Reprogramação: Início 03/06/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Diversos trechos do Parque da Cidade. Fresagem acumulada: 147.926,55 m². Obra 95% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0068 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sin. horizontal. Lote 5: nos seguintes locais: S1, S2, ECPCB, HCE 1, HCE 2, HCE RE e outras. Contrato 569/13.</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 04/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Eixo monumental sentido S1, trecho da Torre de TV até a Esplanada. Fresagem acumulada: 131.386,49 m². Obra 75% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0069 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 6: nos seguintes locais: N1, N2 e outras vias sem nome. Contrato 570/13.</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 04/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ via N1 Norte, trechos do Palácio do Planalto até a L4 norte, da Rodoviária até a EPIA, trecho do Setor Hoteleiro até o setor de garagens do Setor de Garagens Oficiais Norte. Fresagem acumulada: 60.563,79 m². Obra 65% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0070 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sin. horiz. Lote 7: nos seguintes locais: L1 Sul, S3, W1 Sul, W2 Sul e outras. Contrato 571/13.</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 04/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Via W1, da 302 a 304, Setor Policial retornos, ligação da L4 a ESPM. Fresagem acumulada: 146.246,67 m². Obra 70% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0071 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 8: nos seguintes locais: W4 Norte, W5 Norte, Autódromo e outras. Contrato 572/13.</p> <p>Previsão: Início 03/06/2013 Término 30/10/2013 Reprogramação: Início 03/06/2013 Término 07/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Trecho da Via RSPN balão do Estádio Nacional, trecho da via SAM entrada da via EPAA, trecho da via W5norte. Trecho 1 ao 6 da SGON. Fresagem acumulada: 120.647,67 m². Obra 97% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0072 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 9: nos seguintes locais: vias locais da Asa Sul Contrato 573/13.</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 04/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ SQS 403, SCLS 302 e 102, SCLS 201/202, SCLS 202, Fresagem acumulada: 14.208,59 m² Obra 20% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0073 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 11: parte da L3 Sul (menos parte), Ministérios e outras. Contrato 575/13 .</p> <p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 01/11/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Vila Planalto: Rua Piauí, Av. Pacheco Fernandes, Rua da praça e das flores, Rua Emul Press, Av. Israel Pinheiro, Rua Travessa 1, Ruas 01 e 04, Rua Nacional, Av. Belém Brasília, Av. JK, Rua dos Conselheiros; acesso e estacionamentos dos Ministérios sul e estacionamento do STJ. Fresagem acumulada: 126.939,16 m². Obra 70% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0074 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: nos seguintes locais: vias locais da Asa Norte Contrato 576/13.								
<p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 01/11/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Tesoruinhas da SQN 113, 115 e 116 e acesso às SCLN 410/411 e 412/413. Fresagem acumulada: 74.277,67 m². Obra 65% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0075 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras. Contrato 574/13.</p>								
<p>Previsão: Início 05/08/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/08/2013 Término 01/11/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Via L1 Norte, trecho da SQN 202/204. Fresagem acumulada: 55.327,96 m². Obra 50% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0076 - Executar serviços de reabilitação de vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 13: vias locais da Asa Norte. Contrato 577/13.</p>								
<p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 01/11/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Via da entre quadra SMHN área do HRAN / CLN 102. CLN 201/202, entre quadras 103/104 e 203/204; 105/106, 205/206 . Via EN2 Qd 601 - Setor de Embaixadas Norte. Vias EN2, 4 e 5. Qd 601 Norte. Via de ligação W4/W3 e W3/W1, trecho SRTVN e Setor Médico Hospitalar Norte. Vias locais da SCLN 302/303, 406/407 e 702/703. Fresagem acumulada: 136.956,67 m². Obra 70% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0077 - Executar serviços de reabilitação de vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/13.</p>								
<p>Previsão: Início 05/06/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 01/11/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Via SCLS 113/114, 213/214, 115/1160, 215/216 e AC 111-311/212-112. Fresagem acumulada: 105.814,24m². Obra 80% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0097 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Oeste - Lote 01) - Contrato 628/13.</p>								
<p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Trechos da via 8 em Ceilândia. Obra 5% realizada.</p> <p>ETAPA ▶ 0098 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Leste) - Lote 02 - Contrato 629/13.</p>								
<p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Fresagem: 2.147m² - Obra 12% realizada.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0100 - Recuperar vias em Taguatinga (parte Sul) e Brazlândia - Lote 04 - Contrato 631/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Via SN2, trechos: em frente a quadra 10, EQ 06/08, Qdra 4, Centro de comércio e diversões, AE 01- Taguatinga. Fresagem acumulada: 18.975,00 m². Obra 5% realizada</p>								
<p>ETAPA ▶ 0101 - Recuperar vias urbanas em Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal - Lote 05 - Contrato 632/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/11/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Sobradinho I: DF-420. Trecho em frente a AR 07 a 09, em frente ao Cemitério, AR 01, QNS 32, QNS 03 e Cond. Mansões Sobradinho. Obra 27% realizada</p>								
<p>ETAPA ▶ 0102 - Recuperar vias urbanas no Varjão, Lago Norte, Paranoá e Itapoã - Lote 06 - Contrato 633/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Varjão: Vias 01 a 03, estacionamento 01 a 09. Estacionamento da Via 01. Paranoá: Via P1. Fresagem acumulada: 31.584,49m². Obra 14% realizada. Obra 6% realizada.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0103 - Recuperar vias em Samambaia - Lote 07 - Contrato 634/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 03/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Trechos da Segunda Avenida Norte e da Primeira Av Norte. Fresagem acumulada: 44.677,30 m². Obra 10% realizada</p>								
<p>ETAPA ▶ 0104 - Recuperar vias em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico - Lote 08 - Contrato 635/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ São Seb: Av. São Bartolomeu, Via Qdra 04 entre os conjuntos 09 e 12, Rua São Miguel. Fresagem acumulada: 16.197,86 m². Obra 5% realizada</p>								
<p>ETAPA ▶ 0105 - Recuperar vias urbanas no SIA, SCIA e Estrutural - Lote 09 - Contrato 636/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Acesso ao SIA, trecho em frente a Qdra 01-C e acesso a EPIA. Obra 3% realizada</p>								
<p>ETAPA ▶ 0107 - Recuperar vias urbanas em Santa Maria - Lote 11 - Contrato 638/2013.</p> <p>Previsão: Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Trecho da Av. Alagados. Fresagem acumulada: 5.428,35 m². Obra 2,5% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0109 - Recuperar vias em Planaltina - Lote 13 - Contrato 640/2013.</p> <p>Previsão:Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Trechos da Av. Contorno Estância, trechos da Av. Independência. Fresagem acumulada: 82.859,19 m². Obra 21% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0110 - Recuperar vias no Gama - Lote 14 - Contrato 641/2013.</p> <p>Previsão:Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Trechos da Via SCLN em frente a quadra 2, EQ 01/02, QI 01, Qd 55 e AE Leste. Fresagem acumulada: 28.593,90 m². Obra 7,5% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0111 - Recuperar vias no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - Lote 15 - Contrato 642/2013.</p> <p>Previsão:Início 03/12/2013 Término 02/12/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Riacho Fundo: Pista de ligação EPIA / RF II. Recanto das Emas: trecho da Av. Monjolo. Via entre as qdras 203/206 e 204/205 e 404/405, quadra 604/605 e em frente aos conj 1, 2 e 3 da Qdra 805. Fresagem acumulada: 62.732,80m². Obra 16% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0118 - Executar drenagem pluvial na W5 Norte Quadras 914 a 916, em Brasília - DF. Contrato 595/13</p> <p>Previsão:Início 05/07/2013 Término 09/07/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Qdra 914N a 916N. Quantitativo: Redes 701,28m, Túnel linner: 416,94m. Obra 30% realizada</p> <p>ETAPA ▶ 0136 - Executar meios-fios nas quadras 9 conjunto 11-A, Quadra 13 Conjunto 1 e Quadra 2 Conjunto 1, Arapoanga, Planaltina - RA VI - DF. Contrato 665/13</p> <p>Previsão:Início 27/11/2013 Término 25/01/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Quadras 9 conjunto 11-A, Quadra 13 Conjunto 1 e Quadra 2 Conjunto 1, Arapoanga. Quantitativo: meios-fios:2566,60m. Obra 100% realizada (concluída)</p> <p>ETAPA ▶ 0137 - Executar meios-fios entre as Quadras 02 e 08 na Cidade Estrutural - SCIA - RA XXV - DF. Contrato 666/13.</p> <p>Previsão:Início 27/11/2013 Término 25/01/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Qdra 2 e 8 da Cidade Estrutural. Quantitativo: meios-fios: 3.099m. Obra 100% realizada (concluída)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.451.6208.1110.9636 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	1.440.492	0
		A	70.004.000	70.004.000	100	0	8.095.597	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.440.492	0
		A	70.004.000	70.004.000	100		8.095.597	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9046 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0050 - Executar estacionamento, vias internas, pista de cooper e calçamento no Projeto Orla, Polo-3, Complexo Brasília Palace - Concha Acústica "procedente da etapa 113/2012". Convênio 124/2009. Obra 40 B								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 15.326,95m² de pista e calçamento; 4.791,33m de meios-fios e 30.955m² de passeios. Processo 111.001.724/2010								
ETAPA ▶ 0051 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0027/2012". Convênio 124/2009. Obra 41								
Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda a Novacap providenciar a última medição para recebimento provisório e definitivo.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Novacap								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 14.075m de rede de drenagem; 104.445m² de pavimentação; 31.376,00m de meios-fios e 10.878m de calçadas. Não houve medição no período. Processo 111.001.225/2009								
ETAPA ▶ 0052 - Executar tunnel liner, ramais e boca de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, dremage, superficial e dissipar na Área Perimetral, QNPs 23, 25 e 27 e QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia "procedente da etapa 0033/2012". Convênio 124/2009. Obra 50 N								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Concluídas 14 das 15 obras e executados 600m de tunnel liner na Área Perimetral Norte de Ceilândia. Processo 111.001.942/2009								
ETAPA ▶ 0053 - Construir campus da UnB da Ceilândia no Centro Metropolitano, Conjunto A, Lote 1 "procedente da etapa 0030/2012". Convênio 124/2009. Obra 65								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Construído um prédio da UnB. Processo 111.000.190/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0054 - Executar serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE, AE02, Quadra 05/13, Setor Sul do Gama. "procedente da etapa 0032/2012". Convênio 124/2009. Obra 71</p> <p>Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Questões técnicas da Novacap.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Técnica / Novacap</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 7 blocos modulares habitáveis e 1 reservatório tipo taça. Não houve medição no período. Processo 111.000.585/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0055 - Executar obras de acessibilidade no DF. "procedente da etapa 0176/2012". Convênio 73/2011. Obra 2</p> <p>Previsão: Início 18/09/2012 Término 07/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 763,18m² de blocos intertravados e 346,52m de cordão de concreto. Processo 111.000.371/2012</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.1110.9565 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 6240 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6240 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0003 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento à Companhia de Saneamento - CAESB relativamente à execução de obras de remanejamento em área do Riacho Fundo II. Processo nº 392.036.556/2013. Pagamento à NOVACAP relativamente a obras de infraestrutura e urbanização nas regiões do Riacho Fundoll, Recanto das Emas e Paranoá Park. Processo 392.041.039/2013 e outros. Contratação da empresa ATEMPO FACILITIES de Engenharia para elaboração de projeto do galpão da CODHAB localizado no SIA. Processo nº 390.000.531/2013</p>	F	B		0	0	28.800	463.791	0
		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	463.791	0
		B		0	0		463.791	0
		A	25.949.000	94.449.000	364		463.791	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		-16.000.000	343	2.172.818	0	0
		A	4.658.296	4.658.296	100	394.064	394.064	8
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Oferecer à SEDHAB recursos tecnológicos compatíveis com as necessidades de processamento e segurança da informação Implementação : A licitação, a contratação de serviços e a aquisição de bens serão realizadas pela SEDHAB com recursos provenientes do orçamento do FUNDURB								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1471.0009 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-16.000.000	343	2.172.818	0	0
		A	4.658.296	4.658.296	100	394.064	394.064	8
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.800.000	413		0	0
		A	3.823.715	3.823.715	100		349.064	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-200.000	24		0	0
		A	834.581	834.581	100		45.000	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : HA ETAPA ▶ 0009 - Realizar Serviço de Levantamento Topográfico. "Procedente da Etapa nº 10/2012 Previsão: Início 01/04/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2012 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: áreas 960 ha. - 2013: levant. topográf. planialtimetro cadastral do Polo Verde e Polo de Artesanato na R.A. L Sul - 9,27 ha.; Str Meireles em Santa Mª; Bairro Mangueiral em São Sebastião. (contrato encerrado).Proc.390.213/2009. Novo Contrato:Levantamento topográfico planialtimetro e planimétrico cadastral; área total a ser topografada:327,33h em Nova Colina/Sobradinho. Em andamento. Proc.390.000.276/13. ETAPA ▶ 0010 - Adquirir Equipamento de Topografia - Nivel Digital Eletrônico de Alta Precisão. Previsão: Início 30/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Uso topog. marca sokkia mod. SDL 1X-nivel elet.c/leitura c/cod. barra, c/precisão 0,3mm por km duplo de nivelamento possui tecl. alfanum. capac. de armazen. em memo. interna p/ 5 mil pts ou medições (no min) alcance de leit. eletr. no interv. min. de 1,8-100mts,temp de med. simples de 3s ou melhor; 2 bat. recar. c/ auton.de 8hs, cd bater. c/ carreg. aces.; 1 tripé de mad. 90.000.579/12								
AÇÃO : 1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		B		-2.805.725	17	1.440.346	781.919	6
		A	16.511.000	12.545.386	76	3.784.385	4.813.584	38



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS SUBTÍTULO : 15.451.6208.1950.5841 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA IPÊ AMARELO EM ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0020 - Construir praça pública em Águas Claras Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de construção da Praça entre as R. 7 Sul e Ipê Amarelo, incluindo calçadas, rampas para PNEs, bancos, mesas de jogos em concreto, grama e piso tátil, área 1729,74 m2 - 90% executada. Obs.: Proj. emp. inscrito em RP c/ execução física p/ 2014. Não há PTp/2014. Não há PT p/2014. Proc. nº 300.000.400/2009.	F	B		-2.983	2	0	0	0
		A	150.000	147.017	98	147.017	0	0
		B		-2.983	2		0	0
		A	150.000	147.017	98		0	0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II SUBTÍTULO : 15.451.6208.1950.9485 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NA QN 15 - RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO Quantidade : 1 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1760 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0024 - Reformar praças públicas e parques Previsão: Início 01/11/2013 Término 30/01/2014 Reprogramação: Início 01/11/2013 Término 30/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶▶ Obras de construção e revitalização de praça pública no Riacho Fundo II: Construção e revitalização da praça da	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	0	0
		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
QN 15,40% executado, proc:301.000.337/2013;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1950.5364 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUIR PRAÇA PÚBLICA NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II	F	B		-187.364	62	112.636	0	0
		A	300.000	112.636	38	112.636	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-187.364	62		0	0
		A	300.000	112.636	38		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Construir praças públicas e parques na Região Administrativa de Sobradinho II								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantação de 128 m² de Parques Infantis na quadra AR 15 e Vila Rabelo. Processo nº 304.000.016/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1950.5850 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES NA RA FERCAL- FERCAL	F	B		-6.886	2	0	0	0
		A	300.000	143.114	48	143.114	143.114	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-6.886	2		0	0
		A	300.000	143.114	48		143.114	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO Quantidade : 600 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Construir praças e parques públicos na RA XXXI								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Proc. 367.000.001/2013 - Implantação de 02 parques infantis - Obra Concluída.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.252.357	63	1.252.357	0	0
		A	2.000.000	973.825	49	973.825	671.112	69
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.252.357	63		0	0
		A	2.000.000	973.825	49		671.112	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO Quantidade : 8000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 520 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0124 - Fornecer e instalar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 02/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - fornecidos e instalados 520 brinquedos: gangorras triplas (104), carrosséis (104), balanços (104) e parques infantis. Conforme Ofício nº 1.700/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 e nº 17, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011.								
ETAPA ▶ 0195 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 28/01/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 48% dos serviços. Continuada a execução a construção de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.								
ETAPA ▶ 0203 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria.								
Previsão: Início 04/11/2013 Término 09/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 5% dos serviços. Iniciada a execução do canteiro de obras e limpeza do terreno. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1950.5325 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - PAISAGISMO BURLE MARX - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	F	B		-1.356.135	27	300.625	709.133	31
		A	5.000.000	2.307.794	46	2.307.793	1.157.793	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.356.135	27		709.133	31
		A	5.000.000	2.307.794	46		1.157.793	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE Quantidade : 4500 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0161 - Urbanizar praça do índio na SHIGS 703/704 "procedente da etapa 0121/2012". Convênio 73/2011. Obra 40</p> <p>Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2012</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 3505m² de passeios, 41,4m² de impermeabilização da cobertura com manta asfáltica e 252m de alambrado. Processo 111.001.355/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0163 - Urbanizar praça, executar bocas-de-lobo e plantar grama e árvores na Quadra 300, Conjunto 23, Lote 17A no Recanto das Emas "procedente da etapa 0163/2012". Convênio 73/2011. Obra 45</p> <p>Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/12/2012</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executadas 10 bocas-de-lobo, 2.376,11m de passeio, 362,50m² de estacionamento de bloco, 155,3m de meio-fio e 6 rampas de acessibilidade. Processo 111.002.164/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0166 - Construir Vilas Olímpicas em diversas cidades do Distrito Federal "procedente da etapa 0069/2012". Convênio 124/2009. Obras 12,13,15 e 16</p> <p>Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2012</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado 100% das Obras: 12 - Estrutural no SCIA; 13 - Santa Maria; 15 - Gama; 16 - Brazlândia. Processo 111.002.014/2009 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0167 - Construir Vila Olímpica em Planaltina "procedente da etapa 0069/2012". Convênio 124/2009. Obra 14</p> <p>Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% das obras de construção do parque aquático, pista de atletismo, campo de grama sintética e quadras de tênis; 80% do prédio da administração, 80% do Ginásio e 66% do pórtico e subestação. Não houve medição no período. Processo 111.000.397/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0168 - Construir Vila Olímpica em Planaltina "procedente da etapa 0069/2012". Convênio 124/2009. Obra 54</p> <p>Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2010 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado 100% das obras das vilas olímpicas de Samambaia, Riacho Fundo I, São Sebastião, Recanto das Emas e Taguatinga; 89,61% das obras da vila olímpica de Ceilândia. Processo 111.000.397/2009</p>								
<p>AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Desenvolver estudos e projetos que ofereçam soluções adequadas para a ocupação ordenada do espaço urbano, bem como</p> <p>Implementação : A licitação e a contratação de serviços serão realizados pela SEDHAB, com recursos provenientes do orçamento do</p>	B			-8.000.000	50	0	298.669	2
	A		15.979.260	14.871.355	93	12.095	1.529.953	10



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
FUNDURB.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.120.000	12.095	1	12.095	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	120.000	0	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	1.000.000	12.095	1		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).								
Previsão: Início 01/06/2012 Término 09/06/2013 Reprogramação: Início 01/06/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Projeto no IBRAM para aprovação.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: executado 85% - proj. elaborado e encaminhado ao IBRAM aguarda aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 e nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.451.6208.1968.0022 - (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	298.669	0
		A	12.400.000	12.400.000	100	0	1.529.953	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		298.669	0
		A	12.400.000	12.400.000	100		1.529.953	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0060 - Elaborar projetos para implantar obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes "procedente da etapa 0036/2012". Convênio 124/2009. Obra 11								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/01/2010 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aguarda aprovação do projeto de lançamento da drenagem.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Projetos elaborados. Processo 111.002.029/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0061 - Realizar serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura na elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos "procedente da etapa 0115/2012". Convênio 73/2011. Obra 49</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2012 Término 07/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Concluídos 10 dos 20 projetos contratados. Executados 100% projetos de estrutura e fundações, 90% de projeto de arquitetura e de instalações de prevenção e combate a incêndio e 50% dos projetos de instalações elétricas. Processo 111.001.341/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0062 - Elaborar Relatório de Impacto sobre o Trânsito aprovado pelo DETRAN e DER. Pacote 01</p>								
<p>Previsão: Início 31/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 30/01/2013 Término 20/03/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Relatório de Atividades e Cronograma Físico Financeiro aprovado. Processo 111.000.895/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0063 - Elaborar Relatório de Impacto sobre o Trânsito aprovado pelo DETRAN e DER. Pacote 02</p>								
<p>Previsão: Início 31/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 30/01/2013 Término 20/03/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Relatório de Atividades e Cronograma Físico Financeiro aprovado. Processo 111.000.907/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0064 - Elaborar projetos de reforma de viadutos. Convênio 138/2011</p>								
<p>Previsão: Início 01/07/2013 Término 21/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executadas as etapas de Planejamento de obras, levantamento geométrico cadastral, inspeção visual e levantamento das instalações elétricas, água, esgoto e águas pluviais referentes aos projetos de recuperação estrutural dos viadutos da Galeria dos Estados. Processo 111.001.973/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0065 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor Habitacional Boa Vista - Sobradinho. Convênio 134/2011. Obra 06</p>								
<p>Previsão: Início 01/07/2013 Término 15/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Elaborado 24% do projeto. Processo 111.001.974/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0066 - Elaborar laudo e parecer de viabilidade da execução de bacias de retenção no SHTq Trecho 2. Contrato 28/2013</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto concluído. Processo 111.001.408/2012								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.6208.1968.0008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Acompanhar a Elaboração de Projetos Executivos.	F	B		-8.000.000	325	0	0	0
		A	2.459.260	2.459.260	100	0	0	0
		B		-8.000.000	325			0
		A	2.459.260	2.459.260	100			0
Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 31/03/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Problemas ou morosidade no processo licitatório / Aguardando definição quanto a modalidade de licitação. Natureza / Origem do Desvio : Jurídica / SEDHAB ETAPA REALIZADA ▶ Acompanhar a Elaboração dos Projetos Executivos para a execução de obras no Gama, Planaltina, Sobradinho. Em fase de Elaboração. Aguardando modalidade de licitação.Proc. 390.000.055/2012. ETAPA ▶ 0021 - Elaborar Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS "Procedente da Etapa nº 13/2012"								
Previsão: Início 15/03/2012 Término 30/06/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Serv. de Sistematização e elaboração de minuta da Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF - LUOS/DF. 2013: Produto Final - Anteprojeto e Documento Técnico, entregue. Projeto concluído. Proc.390.000.616/2009.								
AÇÃO : 3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Melhorar as condições de urbanização de locais do Distrito Federal assistidos pelo Programa Pró-Moradia. Implementação : A ação deverá se implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.		B		2.505.478	24	503.051	503.051	7
		A	10.545.614	7.030.854	67	634.166	634.166	9



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3058.0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	F	B		-80.000	3	0	0	0
		A	2.900.000	2.700.000	93	131.116	131.116	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-80.000	3		0	0
		A	2.900.000	2.700.000	93		131.116	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 26000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 075/2008-SO, relativas à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 181, de 30/08/2013, pg. 44. Proc.: 112.001.223/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	F	B		2.585.478	34	503.051	503.051	12
		A	7.645.614	4.330.854	57	503.051	503.051	12
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		3.827.803	0		0	0
		A	0	3.827.803	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-1.242.325	16		503.051	100
		A	7.645.614	503.051	7		503.051	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA Quantidade : 22800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 96164 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).								
Previsão: Início 16/06/2008 Término 15/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda instrução de reprogramação junto à CAIXA, com apropriação dos serviços já executados para conclusão da obra, e outras definições conforme a Portaria Conjunta nº 25 de 19/07/2012, DODF nº 143 de 20/07/2012.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / NOVACAP/CAIXA								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados cadastro em elaboração para encerramento. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.								
AÇÃO : 3089 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		B		-36.150.845	354	628.972	444.661	4
		A	10.222.201	10.581.856	104	3.178.724	613.222	6
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Implementar projetos de requalificação de áreas urbanas, objetivando oferecer espaços de integração, convivência e lazer à Implementação : A licitação e a contratação de serviços serão realizadas pela unidade beneficiada com os recursos descentralizados do FUNDURB								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3089.0001 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL	F	B		-36.150.845	354	628.972	444.661	4
		A	10.222.201	10.581.856	104	3.178.724	613.222	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-36.150.845	354		444.661	4
		A	10.222.201	10.581.856	104		613.222	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 81000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 81000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0011 - Realizar Obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo. "Procedente da Etapa nº 6/2012" Previsão: Início 01/06/2011 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: 90% dos passeios concluídos - Proc. 390.000.655/2009. 2013: 100% obra 100% concluída. ETAPA ▶ 0012 - Executar Obras de Acessibilidade no Setor Comercial Sul - SCS Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Ajustes do Projeto Executivo, Obra na via central do SCS Canteiro, :Demolição de escadas e constr. de 3 conj. de escadas 9mx5m com corrimão; 1 rampa com 21mx4,50m; 2 rampas com 10mx4,50; instalação de fradinhos; Reconstrução o posto policial: Repuxo D'água; adaptação na logação dos pisos. obra 98% concluída. Proc. 112.000.823/10 ETAPA ▶ 0013 - Realizar Obras de Paisagismo e Urbanização na Praça Linear 3 - São Sebastião - DF "Procedente da Etapa nº 23/2012" Previsão: Início 22/11/2012 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / A obra teve que ser paralisada, pois a empresa que executa a obras está com suas certidões irregulares, impossibilitando a realização de pagamento.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Natureza / Origem do Desvio : Jurídica / SEDHAB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Limpeza do terreno, início das obras das calçadas, terraplanagem e urbanização. 2013: Ajustes no Projeto executivo.conclusão do plantio de grama, instalação de meio fios; instalação dos postes; calçadas; ciclovia; Execução da obra em 80%. Proc.390.000.615/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0025 - Restaurar a Igreja São Sebastião de Planaltina - DF</p> <p>Previsão:Início 15/04/2013 Término 30/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Restauração em 100% : portais, telhado, fundação, esgoto, parte elétrica, pinturas/restauração das imagens, pintura externa e interna, forro, piso. Proc. 150.000.902/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0031 - Realizar obras de Infraestrutura (Ajuste Viário) no Setor Comercial Sul - Brasília/DF</p> <p>Previsão:Início 15/10/2013 Término 30/06/2014 Reprogramação: Início 15/10/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 1ª Etapa: Capa Asfáltica - 5.327 M²; Meios Fios - 1.050,00 ML; Pavimento Rígido - 115M². Proc. 002-000.130/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Executar Obras de Reconstrução da Igreja São Geraldo - Patrimônio Cultural - Paranoá/DF</p> <p>Previsão:Início 10/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 10/09/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Demarcação da área p/ colocação de tapumes; instalação da placa; pintura do tapume e barracão de obra (escrit. e banheiro); marcação das calçadas externas, pisos e paredes; abertura de valetas em torno das paredes; constr. de baldrame. Pilares c/ tratam. de neutrol; fixação malha de ferro do piso; const. das calçadas; Estrutura da cobertura concluída ; plantil de grama em volta da Igreja. obra em 98% executado. Proc.112.002.573/13.</p>								
AÇÃO : 3150 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS								
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Preservar as áreas públicas urbanas e os empreendimentos públicos, por meio da concessão para exploração por particulares</p> <p>Implementação : Recursos próprios com contratação de empresa especializada para modelagem de ocupação e administração dos negócios, elaboração de edital para concessão de direito real de uso para exploração do negócio, licitação pública e firtatura do contrato.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.451.6208.3150.0002 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
	I	B		0	0	0	27.200	0
		A	3.308.000	3.308.000	100	0	68.000	2
		B		0	0		27.200	0
		A	3.308.000	3.308.000	100		68.000	2



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0067 - Realizar Levantamento de Oportunidades Comerciais para a Torre de TV Digital</p> <p>Previsão: Início 25/03/2013 Término 29/08/2013 Reprogramação: Início 25/03/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Produtos entregues: parecer técnico, relatório contendo as estratégias para aproveitamento das potencialidades, relatório do plano de ações para lançamento comercial do complexo e relatório com diretrizes de atividades promocionais e mercadológicas .</p>								
<p>AÇÃO : 3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO</p> <p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Criação de parcelamentos urbanos ambientalmente sustentáveis.</p> <p>Implementação : Realização de estudos e projetos por meio de contratos com empresas especializadas.</p>		B A	5.200.000	0 5.200.000	0 100	0 0	31.853 818.658	0 16
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</p> <p>SUBTÍTULO : 23.541.6208.3159.0002 - (* *) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0178 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília "procedente da etapa 0092/2012". Convênio 314/2009</p> <p>Previsão: Início 01/06/2010 Término 22/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / O JBB encaminhou pedido de contratação de mão-de-obra para a Secretaria de Compras e aguarda que seja aberto Pregão para iniciar a produção de mudas.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / JBB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de Maquinário e Reforma do Viveiro concluídos. Contratação de Mão-de-obra pendente. em andamento a prorrogação de prazo de vigência do Convênio, por meio de Termo Aditivo. Processo 111.001.534/2009</p>		I B A B A		0 5.200.000 0 5.200.000	0 100 0 100	0 0 0 0	31.853 818.658 31.853 818.658	0 16 0 16



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0179 - Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0093/2012". Contrato 126/2010</p> <p>Previsão:Início 17/06/2010 Término 30/05/2013 Reprogramação: Início 17/06/2010 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Capacitação depende de revisão de norma que está sendo realizada pelo Ministério de Minas e Energia</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Ministério de Minas e Energia</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Preparação para a certificação LEED - ND; Diretrizes de Sustentabilidade para Projeto e Construção dos Novos Empreendidos do Noroeste; e Créditos de carbono concluídos. produto 3 - Capacitação em atraso. Processos 111.000.418/2009.e 111.001.634/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0180 - Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X "procedente da etapa 0094/2012". Contrato 137/2010</p> <p>Previsão:Início 26/07/2010 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda agendamento de Audiência Pública.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.001.792/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0181 - Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga "procedente da etapa 0095/2012". Contrato 249/2010</p> <p>Previsão:Início 01/01/2011 Término 02/07/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda agendamento de Audiência Pública.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto Ambiental concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.000.858/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0182 - Elaborar Plano de Manejo ARIE do Torto - Varjão RA XXIII "procedente da etapa 0096/2012". Contrato 64/2011</p> <p>Previsão:Início 20/05/2011 Término 24/10/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado 100% da plano. Processo 111.001.263/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0183 - Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx) "procedente da etapa 0097/2012". Contrato 102/2011</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 30/08/2011 Término 22/05/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda agendamento de Audiência Pública.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Plano de trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, Estudo Ambiental e Levantamento Arqueológico concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.002.014/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0184 - Elaborar Plano de Manejo ARIE Cruis e ARIE Bananal. Contrato 37/2012</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 19/06/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Produto 1 (Plano de Trabalho) aprovado pelo IBRAM/DF. Falta aprovação do Produto 2 (Plano de Manejo) pelo IBRAM/DF. Processo 111.001.168/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0185 - Executar Convênio FUNAP - produção de mudas. Convênio 145/2012</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 21/05/2016</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ O processo de prestação de contas parcial encontra-se em análise na Gerência Financeira (GEFIN). Processo 111.000.791/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0186 - Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais Aeroporto "procedente da etapa 0159/2012". Contrato 174/2012</p>								
<p>Previsão: Início 20/07/2012 Término 18/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda-se resposta do DETRAN referente à carta consulta encaminhada pela contratada</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / DETRAN</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Plano de Trabalho concluído. Levantamento arqueológico concluído. Estudo Ambiental em andamento. Processo 111.001.486/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0187 - Elaborar PRAD no Cural Comunitário de Santa Maria. Contrato 278/2012</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 15/10/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ A Contratada entregou o estudo elaborado, o qual foi aprovado e encaminhado ao órgão ambiental para análise e aprovação. Processo 111.001.216/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0188 - Efetuar levantamento Arqueológico no Capital Digital e Setor Habitacional Torto. Contrato 291/2012</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 14/06/2014</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Produto aprovado pelo Iphan. O pagamento foi efetuado e o processo de contratação encaminhado à Audit para posterior arquivamento.</p> <p>ETAPA ▶ 0189 - Elaborar Inventário Florístico do Capital Digital. Contrato 341/2012</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 28/02/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Aprovado o produto no dia 07.01.2013 e o pagamento realizado em 07.02.2013, no valor de R\$ 9.800,00.</p> <p>ETAPA ▶ 0190 - Contratar serviços de fornecimento e plantio, no âmbito do Distrito Federal, de 1.000.000 (um milhão) mudas/ano de espécies nativas do Bioma Cerrado</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 07/12/2016</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Produto aprovado e pago. Processo 111.001.117/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0193 - Elaborar PGAI no Setor Habitacional Noroeste - 2ª etapa</p> <p>Previsão:Início 01/03/2013 Término 01/03/2015</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / Licitação foi suspensa por determinação da diretoria</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Financeira / TERRACAP</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Licitação foi suspensa por determinação da diretoria da Terracap.</p> <p>ETAPA ▶ 0194 - Executar inventário florístico, coleta de sementes, treinamento de pessoal, resgate, recuperação de áreas degradadas, elaboração de projetos paisagísticos e divulgação do Plano de Salvaguarda da Vegetação do Setor Noroeste e Parque Burle Marx.</p> <p>Previsão:Início 01/04/2013 Término 01/04/2015</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Foi elaborado Termo de Referência a ser encaminhado à Novacap para contratação. Será firmado convênio com a Novacap para essa finalidade. Processo 111.001.793/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0195 - Elaborar PCA - PRAD no setor Placa das Mercedes - 2ª ETAPA</p> <p>Previsão:Início 01/03/2013 Término 01/03/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Produto 2 paralisado até a aprovação do projeto pela NOVACAP</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 paralisado aguardando aprovação. Processo 111.002.001/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0197 - Executar acordo de Cooperação Técnica - EME n.º 12-046-00/2012 assinado entre Terracap, CAESB e Exército Brasileiro, visando a recuperação ambiental de área degradada próximo ao pátio de manobras da estação rodoviária de Brasília.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 16/07/2016</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instalado armário na guarita para seguranças. A área está liberada para deposição de terra e plantio de mudas. Processo 111.001.560/2012</p>								
<p>AÇÃO : 3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF</p> <p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Monitorar e fisc. as terras públicas do DF por meio da utilização de ortofotos geradas a partir de imagens orbitais (satélites)</p> <p>Implementação : 1-Adquiri as imagens de sensoriamento remoto (orbitais ou aerofot.); 2-Pré-processamento através do georreferenciamento das imagens c/ ajuste geométrico baseado em apoio de campo comp. c/ a escala de map. exigida; 3-Proces. através da ortoret. usando</p>		B A	2.000.000	0 2.000.000	0 100	0 0	0 816.320	0 41
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</p> <p>SUBTÍTULO : 23.127.6208.3163.0002 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : %</p> <p>ETAPA ▶ 0018 - Atualizar o Acervo Aerofotogramétrico da Terracap</p> <p>Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Serviços de mapeamento de todo o DF concluído. Processo 111.000.591/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0019 - Realizar o Georreferenciamento de Fotografias Aéreas de Acervo Histórico "procedente da etapa 0181/2012"</p> <p>Previsão: Início 01/09/2012 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Deslocamento dos estagiários para outras atividades ou encerramento de contrato dos mesmos.</p>	I	B A B A		0 2.000.000 0 2.000.000	0 100 0 100	0 0 0 0	0 816.320 0 816.320	0 41 0 41



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Terracap								
ETAPA REALIZADA ► Realizado 98% do georrefereciamento das fotografias e 40% da mosaicagem. Processo 111.002.223/2010								
AÇÃO : 3246 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		B A	10.000	256.645	0 0	0 256.645	0 256.645	0 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.244.6208.3246.9696 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	F	B A	10.000	256.645	0 0	0 256.645	0 256.645	0 100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	10.000	256.645	0 0		0 256.645	0 100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores								
Previsão:Início 11/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012. Publicação DODF nº 212, de 10/10/2013, pg. 47. Proc.: 112.002.848/2013.								
AÇÃO : 3615 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA		B A	6.262.332	10.528.750	80 168	5.014.667 10.180.742	1.151.041 4.151.041	11 39
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Desenvolver, aprovar e implantar projetos urbanísticos para implantação de Mobiliário Urbano e de Praças, Parques e Áreas								
Implementação : Ação a ser realizada com recursos do Orçamento governamental acrescidos de recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3615.0001 - (** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA--DISTRITO FEDERAL	F	B A	6.262.332	10.528.750	80 168	5.014.667 10.180.742	1.151.041 4.151.041	11 39



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.667	0		501.995	58
		A	5.934.332	864.670	15		501.995	58
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		5.000.000	0		649.046	7
		A	328.000	9.664.080	0		3.649.046	38
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0129 - Manter vias e logradouros públicos em diversos locais do DF.								
Previsão: Início 11/07/2013 Término 02/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços em 1 cidade - recuperado asfalto por fresagem, reciclagem e tapa-buraco e recuperados elementos de drenagem pluvial, no Guará. Conforme Ofícios nº 1.700/2013 e 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 08, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 751/2009-NOVACAP Lote 5 - Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.								
ETAPA ▶ 0193 - Executar fresagem e recapeamento asfáltico na QR 406 em Samambaia.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 20/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços. Finalizada a fresagem com a instalação de capa asfáltica (23.974m²). 01 sistema executado. CT: 050/2013 (AC) - Proc.: 142.000.854/2012.								
ETAPA ▶ 0200 - Complementar recursos para aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na manutenção de pavimentação asfáltica em vias do Distrito Federal.								
Previsão: Início 15/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% da complementação com utilização de massa asfáltica. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 21, de 09/10/13-DODF nº 213 - 22.101/22.201). Proc.: 112.003.439/2013.								
ETAPA ▶ 0213 - Complementar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos, em diversos locais do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Complementadas 02 faturas - utilização de massa asfáltica e elementos de drenagem. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 09/12/13-DODF nº 262 - 22.101/22.201). Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.								
AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		0	0	0	39.889	0
		A	18.000.000	18.000.000	100	0	495.841	3



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA, Implementação : Por meio de contratos com empresas especializadas em elaboração de estudos de prospecção e estudos urbanísticos								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.127.6208.3711.6173 - (**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Elaborar Estudo de Proposta de Adensamento do SHTq 1ª Etapa Trecho 2								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Estudo concluído com Relatório Técnico de Avaliação de Parâmetros e Minuta de NGB e MDE. Processo 111.000.452/2012								
AÇÃO : 3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir a manutenção e melhoria na disponibilização de espaços urbanos de lazer no Distrito Federal, de modo seguro,								
Implementação : A ação deverá ser implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3902.9481 - (* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE REFORMADO Quantidade : 17400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0045 - Reformar praças públicas e parques - Administração Regional - Taguatinga - RA-III Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 09/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de re reforma da Praça da QNL 28 com iluminação da quadra poliesportiva e instalação de PEC, Taguatinga. Área: 120 m². Percentual executado:100%. Processo: 132.001.738/2012								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3902.9484 - (** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE REFORMADO Quantidade : 180 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 180 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0037 - Reformar Praças Públicas e Parques-Administração Regional-Ceilândia Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra de implantação de alambrado no parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100% - Processo: 138. 000946/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3902.9483 - (** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE REFORMADO Quantidade : 5400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Reformar praças em São Sebastião Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Revitalização das praças: Labodeguita, no Bairro Vila Nova e Bela Vista no Bairro Bela Vista. Área total: 1.006,03m² de piso de concreto em blocos intertravados e 109,40m² plantação de grama. 99% concluída. Processo nº 144.000.100/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3902.9472 - (* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-76.285	4	76.285	0	0
		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	633.109	62
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	120.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-76.285	4		0	0
		A	2.000.000	1.016.155	51		633.109	62
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE REFORMADO Quantidade : 102400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2219 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).								
Previsão: Início 30/10/2012 Término 22/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.								
ETAPA ▶ 0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).								
Previsão: Início 07/12/2012 Término 06/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: obra iniciada. 2013: serviços executados - concluídas remoção e construção de passeios (3.110m²), pavimentação intertravada (1.676m²), espelho d'água (230m²), cordões de concreto e alambrados. Área 100% reformada. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.								
ETAPA ▶ 0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).								
Previsão: Início 07/12/2012 Término 07/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato em fase de rescisão haja vista a empresa ter deixado de executar a obra.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / NOVACAP								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama, calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007</p> <p>ETAPA ▶ 0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.</p> <p>Previsão: Início 11/03/2013 Término 11/09/2013 Reprogramação: Início 11/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO: Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio: Outras causas de desvio / Obra paralisada devido a interferência de um depósito de material de construção (brita e areia) com a área pública. Solicitada a suspensão do contrato.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio: Administrativa / NOVACAP</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 87% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Em execução calçadas (3.328m² c/ total de 5.518m²) e gramado (1.748m² c/ total de 2.792m²). CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.</p> <p>ETAPA ▶ 0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.</p> <p>Previsão: Início 20/05/2013 Término 16/10/2013 Reprogramação: Início 20/05/2013 Término 30/11/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% dos serviços - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluídas a concretagem de passeios, a revitalização de parque infantil, o ajardinamento, a limpeza e a retirada de entulho. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.</p> <p>ETAPA ▶ 0188 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria.</p> <p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 15/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 40% dos serviços. Concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial. Implantadas calçadas e pavimentação com broquete. Área urbanizada: 1.000m². CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p>								
<p>AÇÃO: 3938 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS</p> <p>Horizonte Temporal: CONTÍNUO</p> <p>Finalidade: Revitalizar e requalificar os espaços urbanos, aumentar a oferta de equipamentos e obras de urbanização, melhorar a</p> <p>Implementação: A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.</p>	B	A	3.200.000	359.877	11	359.877	358.397	100
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO: 15.451.6208.3938.9060 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO</p>	F	B	2.700.000	253.248	9	253.248	251.768	99



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	2.700.000	253.248	9		251.768	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).								
Previsão: Início 15/12/2012 Término 10/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3938.9064 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	106.629	21	106.629	106.629	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	500.000	106.629	21		106.629	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0168 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.								
Previsão: Início 27/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 009/2012-SO, relativas à etapa SAG 0132/2012. Publicação DODF nº 202, de 27/09/2013, pg. 52. Proc.: 112.002.588/2013.								
AÇÃO : 3941 - REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		B		-9.887.030	44	5.407.318	5.441.854	36
		A	22.582.001	15.247.867	68	11.571.941	9.991.878	66
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Requalificar e promover melhorias diversas em edificações que se encontrem em estágio de degradação avançado, com								
Implementação : A licitação e a contratação de serviços serão realizadas pela unidade beneficiada com os recursos descentralizada do FUNDURB.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3941.7291 - (**) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.587.030	32	5.507.755	5.341.417	52
		A	17.656.074	10.321.940	58	10.321.940	9.342.835	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.587.030	32		5.341.417	52
		A	17.656.074	10.321.940	58		9.342.835	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 870 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 870 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0041 - Revitalizar prédios emblemáticos no DF								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ D. C. Port.19 de 21/6/13, p/UO 22.201 (Novacap) - revit./ref pont. term. rod. urb de BsB (Proc. Nº 002.000.426/2012 - F. P. Gama - 93% exec.; F. P. Guariroba - 98 % exec.; F. P. Setor O - 96% exec.; Shop. Pop. Gama - 80% exec.; F. Prod. Ceilândia - 93% exec.; F. P. Brazlândia - 95% exec.; F. H. Planaltina - 98% exec.; F. Conf. Planaltina - 90 % exec.; F. U. Planaltina - fase elab. projeto; CRAM Ceilândia - 70% exec; CRAM Planaltina - 100% exec; Espaço Idoso 112 Sul - 100% exec.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.3941.7290 - (**) (**) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.300.000	87	100.437	100.437	2
		A	4.925.927	4.925.927	100	1.250.002	649.043	13
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-4.300.000	87		100.437	2
		A	4.925.927	4.925.927	100		649.043	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3250 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Reformar Cine Brasília. "Procedente da Etapa nº 07/2012"								
Previsão: Início 15/04/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Ar cond.: 70%; Instalação Hidráulica e elétrica: 40%; Forro: 10%; Rampas de acesso internas: 90%. 2013: Ar. cond. 100%; Instalação Hidráulica e elétrica: 100%; Forro: 100%; Rampas de acesso interno: 100%; pastilhas das paredes externas colocadas 100%. Proces.150.002.534/11								
ETAPA ▶ 0015 - Reformar da Igreja São José Operário. "Procedente da Etapa nº 14"								
Previsão: Início 02/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Não foram executadas etapas. 2013: Instalação da placa da obra, construção do canteiro de obra, tapumes e instalação provisória de água e energia. Desmontagem da igreja 100%, Restauração das madeiras 100%; remontagem da igreja 100%; Telhado 100%; Proc. 112.002.901/2006.</p> <p>ETAPA ▶ 0016 - Instalar elevadores no edifício sede da SEDHAB. "Precedente da Etapa nº 19"</p> <p>Previsão: Início 01/10/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/10/2013 Término 16/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Prepar. canteiro de obras. 2013: Instal. dos elev. de serv. e social 1: fazer lage de concreto p/ os dois elevad.; montagem dos equip.: guia e cabos, contrapeso, instal. das botoeiras de comando, cabinas, instal. do sistema de monitoram., acabamento e pintura dos foços; Desmont. do social 2 e privat.; lage de concreto; montagem dos equip: guia e cabos, contrapeso, instal. das botoeiras de comando, cabinas, instal. do sist. de monitor.; acabam. e pint. Executado 100% Proc. 112.004.274/11</p>								
<p>AÇÃO: 5003 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO</p> <p>Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Finalidade: x Implementação: Recursos próprios</p>		B A	2.500.000	0 2.500.000	0 100	0 0	91.455 309.009	0 12
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP</p> <p>SUBTÍTULO: 23.127.6208.5003.0002 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA: 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Meta e Produto não encontrado Quantidade: 0 Unidade Medida:</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida: %</p> <p>ETAPA ▶ 0033 - Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da Terracap "precedente da etapa 0017/2012"</p> <p>Previsão: Início 01/03/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2012 Término 06/08/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Interface de acesso interno e externo e sistema de buscas por atributos e espacial implantados, realizado 90% das customizações de bases de dados e sistemas legados. Processo 111.000.454/2012</p>		I B A B A		0 2.500.000 0 2.500.000	0 100 0 100	0 0 0 0	91.455 309.009 91.455 309.009	0 12 0 12
<p>AÇÃO: 5005 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS</p> <p>Horizonte Temporal: TEMPORÁRIO Finalidade: x</p>		B A	1.000.000	0 1.000.000	0 100	0 0	0 265.000	0 27



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.541.6208.5005.0003 - (** *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	265.000	27
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		265.000	27
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0198 - Adquirir materiais permanentes para as atividades de fiscalização								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Compra do caminhão concluída. Tablets blindados não foram apresentados								
AÇÃO : 5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS								
		B		-140.000.000	19	0	17.910.247	3
		A	732.312.000	592.312.000	81	0	54.890.364	9
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : x								
Implementação : Contratos e convênios com a CEB, NOVACAP e CAESB								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.451.6208.5006.0006 - (**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	7.006.458	0
		A	224.800.000	224.800.000	100	0	13.301.206	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		7.006.458	0
		A	224.800.000	224.800.000	100		13.301.206	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 187686 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0071 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial no Jardim Botânico "procedente da etapa 0044/2012". Convênio 013/2008 - SO								
Previsão: Início 01/05/2008 Término 12/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 186.130,01m² de pavimentação asfáltica; 16.382,97m de rede de drenagem pluvial e 50.280,00m de meios-fios. Processo 410.003.450/2007</p> <p>ETAPA ▶ 0072 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP "procedente da etapa 0045/2012". Contrato 142/2008</p> <p>Previsão: Início 01/07/2008 Término 13/08/2013 Reprogramação: Início 01/07/2008 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 15.663,00m de rede referente a 11 obras. Processo 111.000.616/2008</p> <p>ETAPA ▶ 0073 - Completar a implantação de infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0046/2012". Convênio 160/2008</p> <p>Previsão: Início 04/09/2008 Término 03/09/2013 Reprogramação: Início 04/09/2008 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aguarda a instalação de uma chave SF6 3 vias para conclusão do contrato.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Técnica / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 1.349m de rede referentes a 7 obras. Não houve medição no período. Processo 111.001.525/2008</p> <p>ETAPA ▶ 0075 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guará "procedente da etapa 0048/2012". Convênio 11/2009</p> <p>Previsão: Início 31/12/2010 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 31/12/2010 Término 01/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda nova licitação para obra.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Novacap</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 113.924,66m² de pavimentação asfáltica e 13.365,91m de rede de drenagem. Processo 110.000.273/2008</p> <p>ETAPA ▶ 0079 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina "procedente da etapa 0109/2012". Convênio 124/2009. Obra 7</p> <p>Previsão: Início 04/06/2009 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 04/06/2009 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda licença ambiental</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / IBRAM</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 10.481,85m² de pavimentação asfáltica; 5.469,94m de rede de drenagem pluvial. Processo 111.002.302/2009</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0083 - Implantar redes de água no Centro Urbano de Samambaia "procedente da etapa 0082/2012". Contrato 153/2010</p> <p>Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 10.753,71m de rede de água. Processo 111.002.383/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0084 - Implantar redes esgotamento sanitário no Centro Urbano de Samambaia. "procedente da etapa 0087/2012". Contrato 153/2010</p> <p>Previsão: Início 01/01/2011 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 8.596,71m de rede de esgoto. Processo 111.002.383/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0085 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 85 locais do Distrito Federal "procedente das etapas 0050/2012 e 0051/2012". Contrato 243/2010</p> <p>Previsão: Início 01/01/2011 Término 08/11/2013 Reprogramação: Início 01/01/2011 Término 08/11/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalados 2 postes e executados 8.627m de rede para atendimento a 39 imóveis. Houve medição do último bimestre. Processo 111.001.482/2010</p> <p>ETAPA ▶ 0086 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. "procedente da etapa 0052/2012". Contrato 94/2011</p> <p>Previsão: Início 22/08/2011 Término 16/08/2013 Reprogramação: Início 22/08/2011 Término 16/08/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 14.677m de rede referente a 19 obras. Processo 111.000.689/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0087 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0146/2012". Contrato 116/2011</p> <p>Previsão: Início 01/03/2012 Término 04/11/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / A CEB não informou o início de 2 obras. 4 obras estão paralisadas, aguardando liberação de área pública para construção de Estações Transformadoras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 1.917m de rede referentes a 6 obras. Processo 111.001.211/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0088 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0178/2012". Contrato 003/2012</p> <p>Previsão: Início 25/01/2012 Término 17/01/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / A CEB não informou o início de 01 obra e outras 02 se encontram paralisadas.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instalado 1 poste e executados 1.549m de rede para atendimento a 8 imóveis. Processo 111.001.766/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0089 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica na Rua Copaiba, Lote 2, Águas Claras "procedente da etapa 0179/2012". Contrato 008/2012</p> <p>Previsão:Início 01/02/2012 Término 01/02/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 193m de dutos e instalados 250m de cabos. Processo 111.001.952/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0090 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0153/2012". Convênio 012/2012</p> <p>Previsão:Início 01/05/2012 Término 10/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Uma obra está atrasada aguardando a liberação de área pública para construção de estação transformadora e a CEB não informou sobre o início de 2 obras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 1.434m de rede referente a 6 obras. Processo 111.000.032/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0091 - Instalar iluminação na área da Torre de TV Digital "procedente da etapa 0182/2012". Contrato 041/2012</p> <p>Previsão:Início 01/11/2012 Término 12/04/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instalados 8 postes de aço e 32 projetores de plasma. Processo 111.000.311/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0092 - Instalar iluminação pública na 3ª etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa 0184/2012". Contrato 042/2012</p> <p>Previsão:Início 01/11/2012 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instalados 687 braços com luminárias e lâmpadas. Processo 111.001.699/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0093 - Implantar sistema de esgotamento sanitário na ADE Centro Norte - Ceilândia "procedente da etapa 0180/2012". Contrato 43/2012</p> <p>Previsão:Início 16/04/2012 Término 16/04/2013 Reprogramação: Início 16/04/2012 Término 13/08/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 10.814,30m de rede de esgoto. Processo 111.002.043/2011</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0094 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 50/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 23/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 592m de rede. Foram concluídas 3 obras. 1 obra está em andamento. Processo 111.000.214/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0095 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 152/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 29/05/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / 2 obras estão paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de estações transformadoras e a CEB não informou o início de 1 obra.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalados 2 postes e executados 878m de rede para atendimento a 5 obras. Processo 111.000.483/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0096 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 208/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 06/08/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Uma obra está paralisada aguardando a liberação de área pública para construção de Estação Transformadora e a CEB não informou o início de 3 obras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 740m de rede. Duas obras concluídas. Processo 111.000.674/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0097 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 248/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 18/09/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Sete obras estão paralisadas aguardando a liberação de área pública para construção de estações transformadoras e a CEB não informou o início de três obras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantados 2.969m de rede. Foram concluídas 8 obras. Processo 111.001.479/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0098 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 344/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 01/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Aguarda a CEB informar sobre o início de dez obras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 120m de rede. Processo 111.001.725/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0099 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 356/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Uma obra está atrasada aguardando liberação de área pública para construção de estação transformadora e a CEB não informou o início de 1 obra.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 1.302m de rede. Foram concluída 3 obras.</p> <p>ETAPA ▶ 0100 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 004/2013</p> <p>Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Paralisada 1 obra aguardando liberação de área pública para construção da estação transformadora e a CEB não informou o início de 8 obras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 115m de rede. Uma obra foi concluída.</p> <p>ETAPA ▶ 0223 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. Contrato 011/2013</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 13/03/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Paralisada 01 obra aguardando liberação de área pública para construção da estação transformadora. A CEB não informou sobre o início de 6 obras.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 118m de rede. Foram concluídas 2 obras.</p> <p>ETAPA ▶ 0224 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF. Contrato 029/2013</p> <p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / A CEB não informou o início de 37 obras.</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 185m de rede. Foram concluídas 2 obras.</p> <p>SUBTÍTULO : 23.451.6208.5006.0007 - (* *) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 517000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0101 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0053/2012". Convênio 124/2009. Obra 2</p> <p>Previsão:Início 01/09/2008 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2008 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 150.214m² de pavimentação asfáltica; 21.985m de rede de drenagem pluvial, 52.372,16m de meios-fios e 8.597,00m² de pavimentação com intertravado. Processo 111.000.397/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0102 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 0054/2012". Contrato 173/2009 - CAESB</p> <p>Previsão:Início 01/09/2008 Término 15/01/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 26.449,47m de rede de abastecimento de água (90%) e 24.505,60m de rede de esgotamento sanitário (80%). Processo 111.001.062/2009</p> <p>ETAPA ▶ 0103 - Executar obras e serviços para implantação do Parque Burtle Marx no Noroeste "procedente da etapa 0154/2012". Convênio 132/2011</p> <p>Previsão:Início 01/05/2012 Término 14/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Obra embargada pelo IBRAM.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Técnica / IBRAM</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados: 43.335m² de pavimentação asfáltica; 2.151,26m de rede de drenagem; 2.601,89m de meios-fios; 3.484,80m² de pavimento intertravado. Processo 111.001.975/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0104 - Implantar rede aérea de distribuição AT convencional no Setor Noroeste "procedente da etapa 0055/2012". Contrato 153/2012</p> <p>Previsão:Início 01/01/2010 Término 29/05/2014</p>								
		I		-140.000.000	40	0	6.595.490	3
		A	352.600.000	212.600.000	60	0	26.997.654	13
		B		-140.000.000	40		6.595.490	3
		A	352.600.000	212.600.000	60		26.997.654	13



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Paralisada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Obra paralisada aguardando a liberação da área ocupada pela comunidade indígena, bem como solicitação das construtoras para execução dos ramais de ligação.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Comunidade Indígena</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 1400m de rede. Processo 111.000.482/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0105 - Implantar rede provisória de distribuição de energia elétrica no Noroeste. Implantar rede AT compacta entre a SE Brasília Norte e o Setor Noroeste. Contrato 153/2012</p> <p>Previsão:Início 01/12/2013 Término 29/05/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Uma obra está atrasada aguardando liberação de área pública para construção de estação transformadora e a CEB não informou o início de 1 obra.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 1.302m de rede. Foram concluídas 3 obras.</p> <p>ETAPA ▶ 0107 - Implantar rede provisória de distribuição de energia elétrica no Noroeste. Executar extensão de rede aérea de AT para atender provisoriamente a uma guarita instalada na quadra SNQW 111. Contrato 153/2012</p> <p>Previsão:Início 01/12/2013 Término 29/05/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Implantados 83m. Extensão de rede executada.</p> <p>ETAPA ▶ 0109 - Implantar de linha de distribuição aérea 138kV entre a SE Samambaia e SE Brasília Norte para atendimento ao Setor Noroeste "procedente da etapa 0147/2012". Contrato 159/2012</p> <p>Previsão:Início 01/05/2012 Término 01/06/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 35.000m da linha de transmissão. Processo 111.000.631/2012</p> <p>ETAPA ▶ 0110 - Implantar linha de distribuição subterrânea 138kV para atendimento ao Setor Noroeste. Contrato 159/2012</p> <p>Previsão:Início 01/12/2013 Término 01/06/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra em execução. Ainda não houve faturamento.</p> <p>ETAPA ▶ 0111 - Implantar Subestação Noroeste. Contrato 159/2012</p> <p>Previsão:Início 01/12/2013 Término 01/06/2014 Reprogramação: Início 01/10/2013 Término 01/06/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Foram entregues os 3 transformadores de potência, bem como foram executados 20% da casa de comando.</p> <p>ETAPA ▶ 0225 - Implantar iluminação pública convencional no Setor Noroeste. Contrato 36/2013</p> <p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/09/2013 Término 31/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Iniciada a obra de iluminação.</p> <p>SUBTÍTULO: 23.451.6208.5006.0008 - (**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO</p> <p>GRUPO DE DESPESA: 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Meta e Produto não encontrado Quantidade: 0 Unidade Medida:</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida: %</p> <p>ETAPA ▶ 0113 - Construir a Subestação do PTCD com níveis de tensão de 138/13,8 Kv e instalar 3 transformadores "procedente da etapa 0135/2012". Contrato 78/2011.</p> <p>Previsão: Início 01/03/2012 Término 30/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Subestação construída. Processo 111.000.800/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0114 - Executar linha de Distribuição Brasília Norte x Brasília Centro Ramal SE PTCD - 138 KV com estruturas de concreto "procedente da etapa 0135/2012". Contrato 78/2011.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio: Necessidade da ação de outros órgãos. / Após readequação da execução física a CEB apresentou novo cronograma de execução, on de o restante será executado em 2014.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio: Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 31% das obras. Processo 111.000.800/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0115 - Construir rede subterrânea de dutos e caixas AT/BT, instalar cabos de média e baixa tensão, construção civil e eletromecânica de estação transformadora de 100 KVA com chave SF6 reversora automática "procedente da etapa 0135/2012". Contrato 78/2011.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO: REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO: Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio: Necessidade da ação de outros órgãos. / Atraso devido a problemas técnico-operacionais da CEB.</p>								
	I	B		0	0	0	4.257.581	0
		A	103.355.000	103.355.000	100	0	13.552.780	13
		B		0	0		4.257.581	0
		A	103.355.000	103.355.000	100		13.552.780	13



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 20% da obra.</p> <p>ETAPA ▶ 0116 - Implantar rede de abastecimento de água no Parque Tecnológico Capital Digital "procedente da etapa 0136/2012". Contrato 120/2011</p> <p>Previsão: Início 01/03/2012 Término 30/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Atraso do cronograma por parte da CAESB.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CAESB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 97,4% das obras. Processo 111.001.398/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0117 - Implantar rede de esgotamento sanitário no Parque Tecnológico Capital Digital. Contrato 120/2011</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/06/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Necessidade da ação de outros órgãos. / Atraso do cronograma por parte da CAESB.</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CAESB</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 88% das obras. Processo 111.001.398/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0118 - Implantar sistema de pavimentação e drenagem no Parque Tecnológico Capital Digital. Convênio 38/2012</p> <p>Previsão: Início 01/03/2012 Término 09/04/2013 Reprogramação: Início 01/03/2012 Término 09/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 100% das obras. Processo 111.001.798/2011</p> <p>ETAPA ▶ 0119 - Implantar Sistema de Captação de Águas Pluviais - 1ª Etapa. Convênio 38/2012</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 100% das obras. Processo 111.001.798/2011</p> <p>SUBTÍTULO : 23.451.6208.5006.0010 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p>								
	I	B		0	0	0	50.718	0
		A	51.557.000	51.557.000	100	0	1.038.724	2
		B		0	0		50.718	0
		A	51.557.000	51.557.000	100		1.038.724	2



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 468714 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0121 - Implantar infraestrutura básica de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento ao Setor Habitacional Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0162/2012". Contrato 154/2011 Previsão: Início 01/08/2012 Término 15/01/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 20.543,86m de rede de abastecimento de água (46,50%) e 13.541,20m de rede de esgotamento sanitário (40,00%). Processo 111.000.400/2011								
AÇÃO : 5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Promover prevenção, controle e combate à degradação ambiental no Distrito Federal. Implementação : A ação será implemetada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.	B			-986.000	19	986.000	304.538	29
	A		5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	512.475	48
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.6208.5695.0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO	F	B		-986.000	19	986.000	304.538	29
		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	512.475	48
		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
		B		-986.000	20		304.538	29
		A	5.000.000	1.064.144	21		512.475	48
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2590 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012). Previsão: Início 15/10/2012 Término 04/07/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²); implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010. ETAPA ▶ 0135 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way. Previsão: Início 02/07/2013 Término 04/11/2013 Reprogramação: Início 02/07/2013 Término 02/04/2014								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 90% do serviço - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Continuação do plano final, projeto e relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010. ETAPA ▶ 0189 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabieões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia. Previsão: Início 01/09/2013 Término 30/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 4% dos serviços. Canteiro implantado, iniciada a limpeza das bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	9.694.638	-4.123.030 13.071.608	43 135	2.225.600 1.588.998	0 403.180	0 3
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.127.6208.2402.0002 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : HA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Aquirir veículos para uso da SEDHAB. "Procedente da Etapa nº 20/2012". Previsão: Início 01/10/2012 Término 31/03/2013 Reprogramação: Início 01/10/2012 Término 17/04/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Adquirido 1 camionete aberta; (Pick-up); 2013: Adquirido 2 vans; 1 caminhão. Adquirido para uso da SEDHAB no monitoramento de áreas - Proc. 390.000.136/2012 ETAPA ▶ 0026 - Aquirir 4 veículos Cross Over - SEDHAB	F	B A B A B A	9.694.638	-4.123.030 13.071.608 -1.500.000 7.755.710 -2.623.030 5.315.898	43 135 19 100 135 274	2.225.600 1.588.998	0 403.180 0 0 0 403.180	0 3 0 0 0 8



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 4 veículos Duster 1.6 MR RENAUT O KM, C/4 PORT.Proc.390.000.546/2012 ETAPA ▶ 0027 - Adquirir Veículos e Equipamentos para Monitoramento de Áreas do Território do Distrito Federal - AGEFIS								
Previsão: Início 22/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 22/08/2013 Término 28/02/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Recebimento de 1 veículo Peugeot Hoggar .Proc.361.001.773/2012.								
AÇÃO : 2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Manter redes de águas pluviais Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP SUBTÍTULO : 17.512.6208.2903.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS Quantidade : 134000 Unidade Medida : M MANTIDA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7420 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0002 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Redes de águas pluviais conservadas (M): jan: 4.258; fev: 3.162; mar: 3.543 abr: 3.830; mai: 3.133; jun: 3.824; jul: 3.713; ago: 4.484; set: 5.638; out: 4.137; nov: 4.059; dez: 3.425. ETAPA ▶ 0003 - Conservar bocas de lobo no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: jan:1.005; fev: 858; mar: 1.709; abr: 1.631; mai: 1.587; jun: 1.502; jul: 1.662; ago: 3.649; set: 2.812; out: 1.193; nov: 1.477; 1.335.								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0004 - Conservar poços de visita no Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Poços de visita conservados: jan: 271; fev: 169; mar:298; abr: 290; mai: 328; jun: 269; jul: 386; ago: 627; set: 436; out: 216; nov: 262; dez: 271.</p> <p>ETAPA ▶ 0053 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal - Contrato 795/11. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: jan: 896; fev: 504; mar: 542; abr: 638; mai: 323; jun : 379; jul: 467; ago: 554; set: 616; out: 542; nov: 471; dez: 387.</p> <p>ETAPA ▶ 0054 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal - Contrato 795/2011. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Poços de visita conservados: jan: 322; fev: 217; mar: 216; abr:245; mai: 168; jun: 174; jul: 186; ago: 207; set: 230; out: 213; nov 238; dez: 166.</p> <p>ETAPA ▶ 0055 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal. Contrato 795/2011. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Redes de águas pluviais conservadas (m): jan: 6.470; fev: 5.135; mar: 6.511; abr:4.766; mai: 4.151; jun: 3.698; jul: 3.861; ago: 3.550; set: 2.600; out:4.202; nov: 3.493; dez: 2.825.</p> <p>ETAPA ▶ 0056 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada nas redes de águas pluviais do DF. Contrato 795/2011. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Vídeo inspeções realizadas: jan: 7.339 m (com 1.547 fotos); fev: 6.467 m (com 1.440 fotos); mar: 5.744 m (com 1.284 fotos); abr: 5.680 m (com 1.313 fotos); mai: 5.488,30 (com 1.374 fotos); jun: 5.150,50 (com 1.313 fotos); jul: 6.020,60; ago: 5.291,70; set: 6.237 m (com 1.631 fotos); out: 5.377 m (com 1.178 fotos); nov: 4.573,80; dez: 4.199,80.</p> <p>ETAPA ▶ 0058 - Conservar Bocas de Lobo em Sobradinho I e II / Fercal e Planaltina - Contrato 642/2012 (Lote 04) Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: Mar: 519; abr: 619; mai a dez: 0.</p> <p>ETAPA ▶ 0059 - Conservar Bocas de Lobo em Samambaia e Recanto das Emas - Contrato 642/2012 (Lote 05).</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: mar: 593; abr: 353; mai: 141; junho e julho (0); ago: 963; set: 2.88; out: 0; nov: 218; dez: 291.</p> <p>ETAPA ▶ 0080 - Conservar bocas de lobo em Ceilândia - Contrato 639/2012 - Lote 01</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 23/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: jan: 99; fev: 482; mar: 154; maio e junho: (0); julho: 1.318; agosto: 284; set a dez: 0.</p> <p>ETAPA ▶ 0081 - Conservar bocas de lobo em Taguatinga - Contrato 640/2012.</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 23/10/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: mar: 75; abr: 884; mai: 1.363; jun: 1.386; julho: 419; ago a out: 0.</p> <p>ETAPA ▶ 0082 - Conservar bocas de lobo em Brasília: Lago Norte, Lago Sul e Varjão. Contrato 641/2012 - Lote 03</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 23/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: mar: 519; abr: 619; mai a dez: 0.</p> <p>ETAPA ▶ 0138 - Conservar bocas de lobo no Gama e Santa Maria - Contrato 644/2012 - Lote 06.</p>								
<p>Previsão: Início 29/10/2013 Término 23/10/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Bocas de lobo conservadas: Dez: 681.</p>								
<p>AÇÃO : 4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Manter as praças e os parques.</p> <p>Implementação : x</p>		B A	1.100.000	17.618 321.303	2 29	49.049 321.302	48.922 311.363	15 97
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.4092.0002 - (***) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO</p>	F	B A	900.000	0 103.685	0 12	0 103.685	7.430 102.131	0 99



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.740	0
		A	700.000	98.995	14		97.441	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		4.690	0
		A	200.000	4.690	2		4.690	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Manter praças públicas e parques da RA I.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Parque mantido, Manutenção do Parque da Cidade de Brasília - Parque Dona Sarah Kubistchek. Proc. n°141.000.176/2013, 141.000.179/2013.								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.4092.0004 - (* * *) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO	F	B		17.618	9	49.049	41.492	19
		A	200.000	217.618	109	217.617	209.232	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		17.618	9		41.492	19
		A	200.000	217.618	109		209.232	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Manutenção de Praças Públicas e do Parque Dona Sarah Kubistchek em Brasília RA I.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de material de construção para manutenção do Parque da cidade - Parque Dona Sarah Kubistchek. Proc. n°141.005.030/2012								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B		26.040.951	13	27.265.158	24.419.537	16
		A	207.443.811	156.309.474	75	156.197.191	129.645.897	83
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter áreas verdes e vias públicas								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9135 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.358.915	4	4.648.707	8.588.810	23
		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	35.585.371	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.350.915	4		8.588.810	23
		A	120.597.944	37.367.619	31		35.585.371	95
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-8.000	0		0	0
		A	0	642.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0043 - Manter as áreas urbanizadas e as ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Áreas das Regiões Administrativas do DF urbanizadas e ajardinadas mantidas; Serviços de: remoção de materiais diversos; limpeza das áreas de transbordo; terraplanagem; Reposição de manta asfáltica; encascalhamento e outros. Proc. 360.000.628/2007; Desc. Créd -Portaria Conj.14 de 13/05/13, p/UO 22201 (Novacap) - destinada à reforma do Mastro da Bandeira da Praça dos Três Poderes (Proc. Nº 112.003.730/2009) - 70% da obra executada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9138 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	F	B		-50.000	13	0	0	0
		A	400.000	4.940	1	4.940	4.940	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	25		0	0
		A	200.000	4.940	2		4.940	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	200.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 200000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Brasília - RA I.								
Previsão: Início 10/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Áreas mantidas com o processo nº141.000.175/2013 em 297.834,97 m² em toda a cidade.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9143 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0024 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Gama Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Manter áreas urb. e ajardinadas. Aquisição de 90m³ de areia branca para parque. Proc. nº 131.000.621/2013.	F	B		0	0	0	0	0
		A	90.000	6.750	8	6.750	6.750	100
		B		0	0		0	0
		A	90.000	6.750	8		6.750	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9148 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 30400 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30400 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0048 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga Previsão: Início 08/02/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas: Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em vários locais de Taguatinga (500 scs de cal hidr., 500m³ de brita; 300 luvas, 80 botinas; 100 capas de chuvas; 1550m³ areia e 300m³ pedrisco, 500 scs de cimento; loc. e conserto de placa vibratória. Proc: 132.000.701/2013 e outros. ETAPA ▶ 0063 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Serviço de pintura de viadutos, recup. de calç. e alambr. Av. Central deTaguatinga Previsão: Início 14/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviço de engenharia: pintura de viadutos, recup. de calç. e alambr. Av. Central, Área: 5.505,80 m², Percentual executado: 100%. Proc: 132.000.701/2013	F	B		-269.218	24	43.085	21.500	5
		A	1.100.000	427.476	39	427.475	427.475	100
		B		-269.218	24		21.500	5
		A	1.100.000	427.476	39		427.475	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0075 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga Previsão: Início 02/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Aquisição de 300 luvas e 75 botinas; 1600 meio-fios pré-moldados; 10 pés-de-cabra; 50 pás; 35 marretas; 20 garfos de jard.; 45 martelos; 10 manilhas; 1000 tubos de concreto; locação mensal de placa vibr.; 500 cimentos; 10 peneiras. Proc: 132.001.278/2013, 132.001.336/2013, 132.001.355/2013 etc. ETAPA ▶ 0086 - Realizar serviço de remanejamento de rede elétrica - Taguatinga Previsão: Início 27/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização do serviço de remanejamento de rede para possibilitar a instalação de massa asfáltica nas quadras QN2 2/8, 3/10, 4/12. Processo: 132.001.521/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9168 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 110000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 110000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0008 - Manter Areas Urabanizadas e Ajardinadas Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Areas urbanizadas e ajardinadas mantidas: 133.000.012/2013, 133.000.032/2013, 133.000.020/13, 133.000.085/13, 133.000.064/13 manutenção equipamento, 133.000.064/13 cimento, 133.000.135/13 revisão 300 horas de trator new holand, 133.000.127/13 motobomba trifasico, 133.000.064/13, 133.000.084/13 material p/ borracharia, 133.000.168/13 aquisição corrente tandon, 133.000.189/13 manutenção pá carregadeira, 133.000.199/13 mat. manutenção patrol, 133.000.216/13 aquisição pedra marruada ETAPA ▶ 0009 - Adquirir Equipamento Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída	F	B		8.967	1	10.320	25.047	8
		A	1.060.000	299.291	28	299.289	86.465	29
		B		6.467	4		22.547	30
		A	180.000	75.442	42		75.440	100
		B		2.500	0		2.500	1
		A	880.000	223.849	25		11.025	5



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamento adquirido: 133.000.038/13 1 retroescavadeira WZ3025, 133.000.050/13 1 trator de pequeno porte								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9157 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	0	0
		A	46.715	6.400	14	6.400	6.400	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	46.715	6.400	14		6.400	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1184 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1184 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0019 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Sobradinho.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Área mantida e urbanizada por meio de locação de equipamento (Rolo compactador liso de pequeno porte para asfalto). Processo nº 134.000.290/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9139 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		0	0	0	2.520	0
		A	318.000	28.255	9	28.255	22.561	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.520	0
		A	318.000	28.255	9		22.561	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas-Administração Regional do Paranoá								
Previsão: Início 03/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 03/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material para áreas ajardinadas e urbanizadas. Processo nº 140.000.062/2013. Serviço de rede de proteção para a quadra de esporte no Paranoá Proc. 140.000.362/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9163 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-25.035	5	21	3.339	1
		A	525.035	492.146	94	492.125	492.125	100



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	0		3.339	1
		A	501.000	492.146	98		492.125	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-24.035	100		0	0
		A	24.035	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 420 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 420 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0038 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional-Ceilândia								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Aquisição de materiais de bens imóveis - Áreas Urbanizadas mantida: 2.014m² - Processo: 138.000.033/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9140 - (**) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		-721	0	0	19.268	7
		A	155.000	265.833	172	265.832	265.832	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-721	1		19.268	8
		A	110.000	254.925	232		254.924	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	45.000	10.908	24		10.908	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 80000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 80000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0026 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Guará.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Guará: Revisão de trator. Pinturas de meio fio do Guará I e II, Guará Park. Roçagem manual no Guará II. Pav asfáltico, Guará I, II e Lúcio Costa. Colocação de meio fio padrão, Guará Park, Col. Agr. IAPI e Guará II. Processo 137000408/2012, 137000050/2013, 137000139/2013, 137001158/2013, 137000232/2013, 137000595/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9141 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	6.270	0
		A	125.553	50.361	40	50.361	48.643	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.270	0
		A	125.553	50.361	40		48.643	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 8 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Materiais de construção adquiridos: 300 sacos de cimento para manutenção de calçadas no Cruzeiro - Processo: 139.000.153/2013; arame Liso Galvanizado - Processo: 139.000.384/2013; areia granulometria fina, - Processo: 139.000.213/2013; meio fio pré-moldado - Processo: 139.000.033/2013;								
ETAPA ▶ 0027 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de materiais para manutenção das áreas ubanizadas no Cruzeiro, Areia lavada fina, processo: 139.000.213/2013; Aquisição de Meio-fio premoldado, Processo: 139.000.033/2013; Arame galvanizado e recuzido, Processo: 139.000.384/2013; Tijolos de 8 furos, Processo: 139.000.160/2013; Cimento, Processo: 139.000.153/2013; Aquisição de areia granulometria fina branca para parque infantil, Processo: 139.000.437/2013; Aquisição de Brita nº 0(zero), Processo: 139.000.212/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9142 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		-1.214	1	1.214	21.117	15
		A	242.000	144.282	60	144.282	144.282	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.214	1		21.117	15
		A	242.000	144.282	60		144.282	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XII - Samambaia.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos 1500 sacos de cimento, 720 m³ de brita, 400 m³ de pedrisco, 400 m³ de areia média, 540 m³ de cascalho laterítico, 2000 peças de meio-fio, 500 sacos de cal hidratada, 450 m² de telas metálicas e complementos para a execução de reparos em vias, logradouros, recuperação de quadras de esportes e de pontos de captação pluvial. Processos:142.001.651 e 1.652/2012 e 142.000.092 - 315 - 1.354 e 027/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9146 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	F	B		-43.693	11	6.306	10.118	83
		A	400.000	12.171	3	12.170	12.170	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-43.693	11		10.118	83
		A	400.000	12.171	3		12.170	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0022 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas do Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de ferramentas para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, confecção de uniforme para os reeducandos da Funap. Processo nºs 145.000.312/2013 e 145.000.421/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9147 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	F	B		-112.103	70	0	0	0
		A	160.655	7.897	5	7.897	7.897	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	66		0	0
		A	150.655	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-12.103	121		0	0
		A	10.000	7.897	79		7.897	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 25000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição equipamentos e material permanente para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas - Processo nº 146.000.447/2013; roçagem, manut./reparo de calçadas e recolocação de meio-fios pontos diversos das vias								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

públicas do Lago Sul, em parceria c/ a NOVACAP (materiais) e mão de obra desta RA XVI; substituição equipamentos dos Parques Infantis da QI 14/16 e QI 13 - em frente ao Carrefour e instalação na QI 13 - Pça de Tênis - parceria c/ Sec. Obras, portanto, s/ execução orçamentária.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9149 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO

F	B		0	0	0	1.848	0
	A	100.000	30.418	30	30.417	30.417	100
	B		0	0		1.848	0
	A	100.000	30.418	30		30.417	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0025 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do Riacho Fundo I

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas, contrato com a FUNAP, Aquisição de óleo lubrificante para trator - Processo 148.000.096/2013 nº 148.000.280/2008, 148.000.007/2013, 148.000.022/2013 -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9151 - (***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA

F	B		0	0	0	6.098	0
	A	98.500	26.275	27	26.274	26.274	100
	B		0	0		0	0
	A	55.000	16.932	31		16.931	100
	B		0	0		6.098	0
	A	43.500	9.343	21		9.343	100

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2

ETAPA ▶ 0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XIX.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de vários materiais (cimento, arames e etc) para manutenção de áreas urbanizadas(400m²); uniformes , placa de aço, botinas, alavanca, alicate,, uniformes, máquina policorte, cordão de nylon, serra circula. moto serra, moto poda, tubo de concreto e etc.Processos nºs 147.000.070/2012; 147.000.024/2013 e outros.



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9153 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	114.000	17.781	16	17.781	19.940	112
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	69.000	13.391	19		15.550	116
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	45.000	4.390	10		4.390	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0017 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Riacho Fundo II.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas: Abril: aquisição de cimento, diluente e tinta esmalte sintético. Processo nº301.000.424/2013. Junho: aquisição de areia para estacionamento. Processo nº 301.000.204/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9155 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	69.000	7.801	11	7.801	7.801	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	64.000	7.801	12		7.801	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	5.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0005 - Manter área urbanizada.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Compra de 12 Palmeiras para urbanização da avenida principal do Varjão. Processo nº: 303-000065/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9156 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	F	B		-7.970	45	0	0	0
		A	17.750	9.780	55	9.779	9.779	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.970	45		0	0
		A	17.750	9.780	55		9.779	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas da Região Administrativa do Park Way.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção de 2000 m² de áreas urbanizadas e ajardinadas, com instalação de meio fio, grama, roçagem de áreas verdes e reparo de calçadas danificadas. Processo nº 305.000.049/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9158 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	0	23.102	0
		A	70.000	119.336	170	119.336	118.434	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		23.102	0
		A	70.000	119.336	170		118.434	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0016 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Administração Regional do SCIA.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Areas mantidas. Processo nº 306.000053/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 15.451.6208.8508.5268 - (** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II	F	B		-25.103	13	0	0	0
		A	200.000	24.897	12	24.896	21.063	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-25.103	13		0	0
		A	200.000	24.897	12		21.063	85



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0018 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa de Sobradinho II</p> <p>Previsão:Início 01/07/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Recuperação de 1300 m² de calçadas, reposição de 20 tampas de boca-de-lobo. Processo nº 304.000.065/2013;</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES</p> <p>SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.9165 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0018 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Reginal de Vicente Pires.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: brita, cimento, areia, picareta, carrinho de mão, disco de corte, cone de sinalização, botina de segurança, tampa boca de lobo, calha de concreto meios fios.366.000.024/2013, 366.000.063/2013, 366.000.108/2013, 366.000.239/2013, 366.000.188/2013.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL</p> <p>SUBTÍTULO : 15.451.6208.8508.5849 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA FERCAL- FERCAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0017 - Realizar manutenção e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXXI</p>								



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Proc. 380.000.164/2013 - Aquisição material Construção; Proc. 367.000.026/2013 - Aquisição material Construção; Proc. 367.000.025/2013 - Aquisição de material de manutenção de bens imóveis e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas.										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP										
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 149999 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 244714 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0016 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.	F	B		26.823.881	55	26.823.580	10.813.219	13		
				49.038.387	84.733.675	173	84.733.374	66.332.789	78	
				B		26.823.881	55		10.813.219	13
				A		49.038.387	84.733.675	173	66.332.789	78
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Individuos arbóreos mantidos: Jan: 758; fev: 1.575; mar: 1.334; abr: 2.228; mai: 2.755; jun: 2.215; jul : 2.678; ago: 2.825; set: 2.348; out: 2.196; nov:1.572; dez: 2.507. ETAPA ▶ 0057 - Manter gramados (roçagem e acabamento) no Distrito Federal.										
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Gramados mantidos - m2 - (roçagem e acabamento): jan: 130.570.801,96; fev: 89.525.297,29; mar: 112.136.223,06; abr: 77.211.467,34; mai: 65.778.115,00; jun: 45.488.044,00; jul: 39.300.000,00; ago: 39.900.000,00; set: 35.800.000; out: 62.600.000; nov: 93.968.000; dez: 96.238.000. ETAPA ▶ 0060 - Manter indivíduos arbóreos - Contratos (720/12; 721/12 e 722/12)										
Previsão: Início 22/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Individuos arbóreos mantidos: jan: 1.087; fev: 5.523; mar: 2.069; abr: 1.587; mai: 2.311; jun: 2.028; jul: 1.713; ago: 2.518; set: 2.382; out: 2.787; nov: 1.958; dez: 1.609.										
SUBTÍTULO : 15.452.6208.8508.0002 - (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		5.168.695	16	5.056.795	4.813.234	15		
				32.265.272	31.423.051	97	31.311.151	25.808.970	82	



PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.168.695	16		4.813.234	15
		A	32.265.272	31.423.051	97		25.808.970	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA URBANIZADA MANTIDA Quantidade : 260000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 626590 Unidade Medida : M3								
ETAPA ▶ 0005 - Recuperar vias públicas no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Vias públicas recuperadas (M3): jan: 269,633; fev: 356,957; mar:404,800; abr: 434,629; mai: 551,695; jun: 397,100; jul: 443,186; ago: 429,186; set: 308,111; out: 318,933; nov: 297,138; dez: 894,025.								
ETAPA ▶ 0006 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Meios-fios recuperados / implantados (M): jan: 141; fev: 271; mar: 208; abr: 231; mai: 112; jun: 423; jul: 142; ago: 475; set: 375; out: 583; nov: 639; dez: 695.								
ETAPA ▶ 0007 - Recuperar passeios no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Passeios recuperados / implantados (M2): jan: 494; fev: 439; mar:612; abr: 816; mai: 646; jun: 416; jul: 451; ago: 936; set: 443; out: 24; nov: 50; dez: 103.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6209 - ENERGIA

OBJETIVO: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
787	AUMENTO DO VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M²/DIA	10.618	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.000 8.900	25.000 7.574	35.000	50.000	CEBGAS (OBJ ESP 1 - CEBGÁS)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
788	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	2.170	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.612 2.336	2.868 2486	3.028	3.188	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
789	EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	998	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.115 1.071	1.139 1122	1.146	1.149	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
790	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	2.041	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.121 2.193	2.163 2255	2.205	2.248	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
791	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - RDAINST	KM	14.315	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.611 14.600	14.762 14772	14.914	15.068	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
792	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	HORAS	14,80	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,11 18,00	12,05 17,88	12	11,95	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
793	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	Nº DE INTERRUPÇÕES	14,79	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,05 20,23	12 15,94	11,95	11,90	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
794	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	851.787	31/12/2010	Desejado Alcançado	913.682 910.911	944.747 945.148	978.758	1.013.015	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: **2012 = 211.196.253** **2013 = 233.992.380** **2014 = 274.312.541** **2015 = 293.997.198**

PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	2.319.250.769	2.158.708.781	93	137.170.583	1.995.730.097	31
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		B		-68.295.810	24	4.137.027	92.515.833	43
		A	282.910.000	214.614.190	76	5.459.237	211.659.801	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.752.6209.1133.2836 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	F	B		-4.137.027	43	4.137.027	1.629.922	30
		A	9.600.000	5.462.973	57	5.459.237	3.061.390	56
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-4.137.027	43		1.629.922	30
		A	9.600.000	5.462.973	57		3.061.390	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 6000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13500 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga								
Previsão: Início 04/03/2013 Término 27/08/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 22% dos serviços - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado. Executada a terraplanagem do terreno. Implantadas 18 fundações. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.								
ETAPA ▶ 0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque.								
Previsão: Início 12/05/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 - 22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.1133.0315 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL	I	B		-64.158.783	23	0	90.885.911	43
		A	273.310.000	209.151.217	77	0	208.598.411	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-64.158.783	23		90.885.911	43
		A	273.310.000	209.151.217	77		208.598.411	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0009 - Melhorar a rede de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Melhorias implantadas até dezembro de 2013: Rede monofásica (m) - 53.464; Trafos monofásica (unidade) - 48; Potência monofásica (kVA) - 578; Rede trifásica (m) - 118.524; Trafos trifásica (unidade) - 265; Potência trifásica (kVA) - 32.619; Postes (unidade) - 1.501; Extensão circuitos (m) - 61.551; Extensão de rede de dutos (m) - 23.849;								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Construção de caixas (unidade) - 305.								
ETAPA ▶ 0011 - Instalar linhas de distribuição (LD). Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Linhas de distribuição instaladas (Km): Rede em 138 kV subterrânea - Interligação das SE's Brasília Centro / Autarquias Norte / Estádio Nacional / Sudoeste - lançamento de cabos e obra civil (99,45%); Rede em 138 kV subterrânea - "SE" Núcleo Bandeirante / "SE" Hípica / "SE" Embaixada Sul - concluída; Implantação LD 138 kV trecho aéreo Riacho Fundo / Sudoeste - concluída; Rede aérea em 138 kV de interligação entre as SE's Samambaia (Furnas) x Samambaia Oeste - concluída..								
ETAPA ▶ 0012 - Construir subestações (SE). Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Águas Claras - concluída; Cidade Digital - concluída; Estádio Nacional - concluída; Lago Sul - concluída; Hípica - concluída; Samambaia Oeste - concluída; Noroeste - obra civil (23,0%); Paranoá - comissionamento e testes (95,0%); Taguatinga Norte - obra civil (15,2%); Setor Garagem Norte - projeto civil (1,0%).								
AÇÃO : 1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		10.989.311	19	14.291.971	6.182.139	11
		A	57.573.475	57.730.342	100	57.728.948	11.555.094	20
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Ampliar a rede de iluminação pública . Implementação : A ação será implementada pela CEB, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 25.451.6209.1763.9501 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 20 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0015 - Ampliar rede de iluminação pública em Brasília - RA I.								
Previsão: Início 15/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Empenhado a executar								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 3.987 metros rede elétrica em processo de implantação de de acordo com o processo nº141.001.078/2013 em								
SUBTÍTULO : 25.451.6209.1763.9524 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESTACIONAMENTO DA SGAS 609 EM FRENTE AO IESB- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 1752 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Ampliação de rede de iluminação pública na 609 em frente ao IESB.								
Previsão : Início 15/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Ampliação 1678 metros lineares de iluminação pública em 4 postes na 609 sul em frente ao IESB.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.1763.9520 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA DF 480 KM 01 NO GAMA- GAMA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 150 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 150 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0031 - Ampliar rede elétrica na DF 480 KM 01 no Gama								
Previsão : Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ampliar rede de iluminação pública - ampliação e inst. de rede elétrica às margens da DF 480 KM 01 - Gama/DF para atender 09 quiosques remanejados em virtude das obras VLP. Proc nº 131.000.470/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 15.451.6209.1763.5381 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 10000 Unidade Medida : M</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M</p> <p>ETAPA ▶ 0046 - Ampliar rede de iluminação pública em Taguatinga</p> <p>Previsão:Início 01/11/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de remanejamento e instalação de postes de concreto e outros na Avenida Comercial Sul, QSA 02 a QSA 24. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.001.615/2013</p>								
SUBTÍTULO : 15.451.6209.1763.9523 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA	F	B		-680	0	0	0	0
		A	0	199.320	0	199.319	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-680	0		0	0
		A	0	199.320	0		0	0
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 25 Unidade Medida : M</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1949 Unidade Medida : M</p> <p>ETAPA ▶ 0079 - Executar obra de instalação de postes de concreto reto de 16 metros com luminárias tipo 4 pétalas, instalação de braços pesados na QNJ 36 e 38, CNG 01, QS 07 e entrada principal do Taguaparque</p> <p>Previsão:Início 26/09/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de instalação de postes de concreto reto de 16 metros com luminárias tipo 4 pétalas, instalação de braços pesados na QNJ 36 e 38, CNG 01, QS 07 e entrada principal do Taguaparque, área 1.949m. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Proc 132.001.311/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0082 - Executar obras de remanejamento de redes na Avenida Comercial Sul.</p> <p>Previsão:Início 30/10/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Obra de remanejamento e instalação de postes de concreto e outros na Avenida Comercial Sul, QSA 02 a QSA 24. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.001.615/2013</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.1763.5441 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DE SOBRADINHO- SOBRADINHO	F	B		-12.028	3	1.649	0	0
		A	400.000	387.972	97	387.971	0	0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-12.028	3			0
		A	400.000	387.972	97			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0021 - Ampliar rede de iluminação pública - Ampliação do sistema de iluminação pública na RA de Sobradinho - Sobradinho.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de iluminação pública na quadra 02 de Sobradinho I. Proc.: 134.000.742/2013 e outros								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 25.451.6209.1763.5586 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS	F	B		-670	0	249.000		0
		A	300.000	299.330	100	299.330		0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-670	0			0
		A	300.000	299.330	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 1500 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0024 - Ampliar rede de iluminação pública do Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Ampliação de rede: Instalação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 300, conjuntos 53 a 57, Instalação de iluminação pública em diversos locais. Projeto empenhados e inscritos em resto a pagar, execução física a ser realizada em 2014, o qual não há programa de trabalho.Processo nºs 145.000.745/2013; 145.000.894/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.752.6209.1763.0012 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	F	B		11.005.032	19	14.004.620	6.154.482	11
		A	56.723.475	56.630.959	100	56.629.567	11.527.438	20
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		11.005.032	19		6.154.482	11
		A	56.723.475	56.630.959	100		11.527.438	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE ELÉTRICA IMPLANTADA Quantidade : 41100 Unidade Medida : M								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).								
Previsão: Início 01/11/2012 Término 02/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.								
ETAPA ▶ 0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 02/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.								
ETAPA ▶ 0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.								
Previsão: Início 15/03/2013 Término 10/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012.								
ETAPA ▶ 0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 14/08/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 15% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (já medidas 2.341un e iniciados procedimentos -prejudicados pela greve da CEB- p/ a nova totalização). Implantação e melhorias de IP: Av. Central-Recanto, arredores do Forum e HRT-Taguatinga, duplicação pista trecho SCS-Plano Piloto. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.								
ETAPA ▶ 0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012).								
Previsão: Início 06/11/2012 Término 06/11/2013 Reprogramação: Início 06/11/2012 Término 30/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 30% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. Iniciada a montagem dos postes. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1768 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		B A	900.000	0 900.000	0 100	0 0	0 0	0 0
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Recursos próprios</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.1768.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL	I	B A	900.000	0 900.000	0 100	0 0	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A		0 900.000	0 100			0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Implantar a infra-estrutura para a distribuição de gás da CEBGAS								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Rede implantada nos dois postos do DF(SIA e Guarapari). A ampliação da infra-estrutura está vinculada à negociação com potenciais clientes e fornecedores.								
AÇÃO : 1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	660.000	-52.930 452.079	8 68	234.751 452.078	0 0	0 0
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : x</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 25.451.6209.1836.5790 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	F	B A	200.000	0 200.000	0 100	84.951 200.000	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A		0 200.000	0 100			0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Ampliar os pontos de iluminação pública em Brasília - RA I. Previsão: Início 20/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶▶ Ampliação de pontos de iluminação pública no plano piloto com 49 luminárias á serem instaladas. Obra já empenhada para ser executada em 2014.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 15.451.6209.1836.6944 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0034 - Ampliar pontos de iluminação pública no Gama. Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶▶ Instalar três postes com duas e quatro pétalas S/Leste: Quadra 05 , Entrequadra 12/14 e Entrequadra 16/17. Proc. nº 131.000.776/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 25.451.6209.1836.6947 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0050 - Ampliar pontos de iluminação pública Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 25/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Pontos de iluminação mantidos: retirada de rede convencional e instalação de rede compacta e BT isolada com 5 postes de AT/BT na QSA 01. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.000.552/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 25.451.6209.1836.5377 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Ampliar a rede de iluminação pública da Região Administrativa da Fercal (Procedente da etapa 18/2012)								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/05/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de 125 braços, 18 postes, em diversas localidades da Fercal. Processo nº 304.000.408/2012. Restos a pagar cancelado. Paga por meio de reconhecimento de dívidas conforme publicação constante no DODF nº 275, de 23/12/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.1836.5390 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA FERCAL- FERCAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LUMINÁRIA INSTALADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Ampliar rede de iluminação pública na RA XXXI								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Crédito contingenciado ou bloqueado / Crédito oriundo de emenda parlamentar bloqueada								
Natureza / Origem do Desvio : Política / CLDF								
ETAPA REALIZADA ▶ Ampliação do sistema de iluminação pública da Fercal, Etapa em análise pela Unidade - CEB, para definição de								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
projeto.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2397 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL								
*** Esta Ação não Integra a LEI do PPA ***								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS								
SUBTÍTULO : 25.753.6209.2397.0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : GÁS NATURAL ADQUIRIDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : M3								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : M3								
ETAPA ▶ 0012 - Adquirir gás natural liquefeito (GNL)								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Gás natural liquefeito adquirido								
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Investir em segmentos de energia de fontes hídricas e outras fontes								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.3094.0001 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		80.635	0
		A	5.000.000	3.700.000	74		80.635	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Ampliar a participação no negócio energia.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aportes em empresas de energia.								
AÇÃO : 3164 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS		B		0	0	0	0	0
		A	1.553.500	1.553.500	100	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : A finalidade desta ação é atender integralmente o objetivo específico de modernizar os sistemas mecânicos das unidades								
Implementação : Desmontagem, dimensionamentos, alteração e montagem dos sistemas elétricos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.3164.0001 - (* *) MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.553.500	1.553.500	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.553.500	1.553.500	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Implantar melhorias na Usina Hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração S/A. (Procedente da etapa 0006/2012)								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Esta aguardando aprovação da diretoria de engenharia								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Ceb Geração								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidades geradoras da UHPA. Processo 311 000010/2011 contrato 003/2011 TPS.								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3170 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS		B		0	0	0	0	0
		A	1.553.500	1.553.500	100	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : A finalidade desta ação é atender integralmente o objetivo específico de modernizar os sistemas eletrônicos das unidades Implementação : Desmontagem, dimencionamentos, alteração e montagem dos sistemas elétricos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.3170.0001 - (* *) MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.553.500	1.553.500	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	1.553.500	1.553.500	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Implantar melhorias na Usina Hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração S/A. (Procedente da etapa 0007/2012). Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aquardando decisao da diretoria. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Ceb Geração ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidade geradoras da UHPA. Processo 311 000010/2011 contrato 003/2011 TPS.								
AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		0	0	0	0	0
		A	950.000	950.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA, Implementação : Contratação de consultoria para especificação da modernização.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.3711.6169 - (* *) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-CEB GERAÇÃO- PARANOÁ	D	B		0	0	0	0	0
		A	950.000	950.000	100	0	0	0



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	950.000	950.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Elaborar projetos para aprimoramento das Unidades Geradoras da UHPA da CEB Geração S/A. (Procedente da etapa 0008/2012)								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Paralisada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Aquardando decisao de diretoria.								
Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / CEB Geração								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização dos projetos para aprimoramento do programa de pesquisa e desenvolvimento para obter subsídios para o programa de P&D, conforme publicação da Chamada Pública em 30.12.2011/seção 03, nº 250, no DODF e considerando a RN Nº 316, de 13.05.2008,								
AÇÃO : 7046 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Aumentar a venda de gás natural canalizado para o segmento veicular e iniciar a distribuição de gás natural para os								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS								
SUBTÍTULO : 25.753.6209.7046.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS--DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Implantar e manter o sistema de armazenagem e distribuição de gás da CEBGAS								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Rede de gás (armazenagem e distribuição) implantada em 2 postos.								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 6063 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		B		-13.000.000	25	0	12.795.375	32
		A	52.390.782	39.390.782	75	0	38.386.124	97
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.6063.0001 - ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- PLANO PILOTO	D	B		-13.000.000	25	0	12.795.375	32
		A	52.390.782	39.390.782	75	0	38.386.124	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-13.000.000	25		12.795.375	32
		A	52.390.782	39.390.782	75		38.386.124	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Manter arrendamento Investco								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamentos de arrendamento efetuados								
AÇÃO : 6064 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		B		0	0	0	3.709.242	0
		A	15.600.000	15.600.000	100	0	11.741.804	75
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22209 - CEB LAJEADO S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.6064.0001 - ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-- PLANO PILOTO	D	B		0	0	0	3.709.242	0
		A	15.600.000	15.600.000	100	0	11.741.804	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.709.242	0
		A	15.600.000	15.600.000	100		11.741.804	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Manter o uso de linhas de transmissão Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ As linhas de transmissão foram mantidas.								
AÇÃO : 6065 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.752.6209.6065.0003 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Adquirir energia elétrica da CEB Distribuição. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Energia elétrica adquirida até nov/13 (MWh): Corumbá 3 - 365.848,103; Corumbá 4 - 513.965,277; Paranoá - 110.426,285; Itaipu - 1.006.697,301; SIN - 4.689.947,022.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22212 - CEB GERAÇÃO S/A SUBTÍTULO : 25.752.6209.6065.0005 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- SIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : MVA ETAPA ▶ 0011 - Adquirir energia no âmbito da (CCEE) e mercado livre visando cumprir com os contratos regulados pela CCEAR, para atender a demanda de mercado. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de energia no âmbito da CCEE a curto prazo 1916,444MWh.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.6065.0007 - AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Efetuar pagamento de encargos relativos a geração de Energia Elétrica da CEB Participações. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Encargos pagos: Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); Agência Nacional de Energia Elétrica; Custo do Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - CUSD.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter a manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do DF								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 25.752.6209.8507.6466 - (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6209 - ENERGIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 270000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Fornecer energia elétrica e manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Consumo: jan. 32.968.755 KWH; fev. 33.059.224 KWH; març. 33.121.990 KWH; abril 33.386.173; maio 33.536.299 KWH; Junho 33.666.209 KWH; Julho 33.666.209 KWH; Agosto 33.666.209 KWH; Set 33.666.209 KWH; Out 33.733.118 KWH; Nov 33.733.118; Dez 33.871.516 KWH - Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF. jan. 277.880; fev. 278.047; març.278.406; abril 279.267; maio 279.267; Junho 278.332; Julho 278.332; Agosto 278.332; Setembro 279.819 Outubro 278.273; Novembro 278.273; Dez 278.205.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB								
SUBTÍTULO : 25.122.6209.8507.6452 - (** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EXPANSÃO-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 298500 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Manter os serviços de manutenção e expansão de Iluminação pública do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal mantido, manutenção e expansão num total de 279.819 pontos de iluminação instalados.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
OBJETIVO: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental .								
TIPO: Finalístico MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA								
Público Alvo: População do Distrito federal e entorno								
Horizonte Temporal: CONTÍNUO								
Justificativa: X								



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1009	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 3	3 3	2	2	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1010	PARCERIAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1	1	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1011	SIG IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	-	-	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1012	ATLAS DISPONIBILIZADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	1 0	-	1	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1013	EDITAIS LANÇADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1	1	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1014	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	3 0	3 0	3	3	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1015	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	HA	-		Desejado Alcançado	10 01	10 01	35	35	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1016	ESPÉCIE CATALOGADA (FAUNA E FLORA)	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	55 52,5	60 57,8	70	80	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1017	MANEJO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1 0	2	2	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1018	PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	7000	30/06/2011	Desejado Alcançado	56.000 69.650	107.500 20.000	159.000	210.000	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1019	MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	5 4	6	8	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1020	REPRODUÇÃO IN VITRO DE ESPÉCIES NATIVAS E HÍBRIDAS	UNIDADE	14	30/06/2010	Desejado Alcançado	16 14	18 14	20	22	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1021	CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	1 0	1	1	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1022	AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	-		Desejado Alcançado	10 20	10 35	40	15	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1023	IAGRH - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,336 0,639	0,567 0,907	0,737	0,869	REL ATIVIDADES



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1024	IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,109 0,338	0,197 0,508	0,269	0,329	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1025	IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,227 0,301	0,370 0,3988	0,468	0,540	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1026	IAQR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72	31/12/2010	Desejado Alcançado	9,15 9,19	9,61 10,33	10,09	10,59	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1027	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4	31/12/2010	Desejado Alcançado	7,77 8,64	8,15 9,43	8,57	8,99	REL ATIVIDADES NAC/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1028	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,69 0,27	0,73 0,45	0,76	0,80	REL ATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1029	INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	%	-		Desejado Alcançado	- -	33,33 0	66,66	100	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1030	INDICADOR DE EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA PERMACULTURAL - IECMP	%	-		Desejado Alcançado	- -	33,33 0	33,33	33,33	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1031	INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-		Desejado Alcançado	- -	20 0	40	60	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1032	INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEEA	%	-		Desejado Alcançado	18,9 7	22,8 19,44	26,6	31,7	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1033	NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31/12/2010	Desejado Alcançado	120.000 210.849	130.000 508.819	135.000	140.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1034	NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31/12/2010	Desejado Alcançado	300.000 519.310	400.000 524.636	900.000	600.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1035	RECINTOS CONSTRUÍDOS	M2	-		Desejado Alcançado	6.000 625	2.750 181	13.000	3.600	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1036	PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.480 4.000	1.500 1708	1.950	2.085	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1037	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.540 798	2.200 811	2.640	2.640	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1041	TERMOS DE COOPERAÇÃO ESTABELECIDOS	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	2 4	4 1	6	8	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1042	PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 87	107 197	127	147	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1043	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	%	-		Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1044	UC-USO COM EQUIPAMENTOS IMPLANTADAS	UNIDADE	15	31/05/2011	Desejado Alcançado	17 5	20 25	25	30	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1309	INFORMAÇÃO TÉCNICA LICENCIAMENTO	UNIDADE	1.108	31/12/2012	Desejado Alcançado	- -	1.400 811	1.680	2.016	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1310	LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIAS CONCEDIDAS	UNIDADE	18	31/12/2012	Desejado Alcançado	- -	25 27	30	36	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1311	LICENÇAS AMBIENTAIS INSTALAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	48	31/12/2012	Desejado Alcançado	- -	60 61	72	87	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1312	LICENÇAS AMBIENTAIS OPERAÇÕES CONCEDIDAS	UNIDADE	112	31/12/2012	Desejado Alcançado	- -	140 107	162	202	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1313	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS CONCEDIDAS	UNIDADE	59	31/12/2012	Desejado Alcançado	- -	70 99	84	100	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1314	MULTIPLICADORES CAPACITADOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- -	30 32	40	50	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1315	PESSOAS ATENDIDAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- -	1.000 4.999	1.200	1.500	IBRAM (OBJ ESP 10 -



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										IBRAM)
1316	UC-INT RECATEGORIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	2 0	10	20	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1318	PROGRAMAS DOS PLANOS DE MANEJO IMPLANTADOS EM UC-INT	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	1 3	3	5	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1319	NÚMERO DE MUDAS PLANTADAS RESULTANTES DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	150.000 60.000	200.000	250.000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1320	QUANTIDADE DE MUDAS DESTINADAS PARA O PLANTIO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	500000 343000	500000	500000	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 39.819.897 2013 = 42.063.411 2014 = 41.780.670 2015 = 43.703.138

PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	20.998.229	21.166.402	101	8.711.048	5.222.195	5
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1670 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		0	0	344	7.805	0
		A	400.000	809.821	202	7.805	7.805	1
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Implantar ações que aumentem a qualidade e quantidade das águas do DF Implementação : Recursos próprios, aplicação direta, formação de parcerias para apoio logístico e/ou por meio de contratação de serviços ou celebração de convênios.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.544.6210.1670.9706 - GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU- PLANALTINA	F	B		0	0	344	7.805	0
		A	400.000	809.821	202	7.805	7.805	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.805	0
		A	400.000	809.821	202		7.805	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0032 - Implantar o projeto de serviços ambientais na bacia do ribeirão pipiripau; Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2015 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012 - 2 contratos de projetos de serviços ambientais assinados com produtores rurais. 2013 - 5 contratos de projetos de serviços ambientais assinados até o momento. Pagos R\$ 7.804,59 por serviços ambientais realizados.								
AÇÃO : 1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : A atividade será executada por emio de recursos próprios.	B			-12.022	4	0	7.292	43
	A		310.000	17.053	6	11.873	11.873	70
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA SUBTÍTULO : 18.541.6210.1998.0002 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL-CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Promover a expansão do Projeto Zoo vai à Escola da Superintendência de Educação e Lazer da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização da Colônia de Férias no mês de Julho de 2013, com atendimento de 53 crianças								
	F	B		-12.022	4	0	7.292	43
		A	310.000	17.053	6	11.873	11.873	70
		B		-12.022	5		7.292	43
		A	260.000	17.053	7		11.873	70
		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
AÇÃO : 3070 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Unidades de conservação do DF exercendo suas funções socioambientais de acordo com a legislação vigente. Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados e aquisição de equipamentos permanentes e material de consumo para benfeitorias nas Unidades de Conservação.								
	B			0	0	0	0	0
	A		6.000	1.000	17	0	0	0



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.3070.0003 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	6.000	1.000	17	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	6.000	1.000	17		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 75 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Cercar os Parques do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Cercamento do Parque do Cortado por compensação ambiental com 1.000 m de alambrado								
AÇÃO : 3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		B		0	0	20.678	0	0
		A	40.000	153.960	385	8.645	550	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Implantação de modelos de gestão socioambientais sustentáveis das atividades administrativas e operacionais do GDF e de								
Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento acerca da implantação e funcionamento da Agenda 21 e A3P, bem como aquisição de equipamentos e materias de consumo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.3092.0001 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	20.678	0	0
		A	40.000	153.960	385	8.645	550	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	40.000	153.960	385		550	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AGENDA IMPLANTADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar ações de Educação Ambiental no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 01/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de serviços gráficos e Empresa especializada para promoção e realização de eventos. Aquisição de aquisição de 150 camisas gola pólo e 80 bonés para comissão gestora A3P. Processos: 391.001.732/2012, 391.001.237/2012,391.000.788/2011 e 391.001.414/2013.								
AÇÃO : 3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		B A	5.000	7.107.628	0 0	0 46	0 46	0 0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Financiar projetos para o fortalecimento da gestão ambiental no território do DF								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.3210.0003 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	F	B A	5.000	7.107.628	0 0	0 46	0 46	0 0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	5.000	7.027.628	0 0		0 46	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	0	80.000	0 0		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Devolver convênio FNMA - Fortalecimento do FUNAM								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução da sobra bancária dos recursos - Mem. de Entendimento nº 47-2871/2006 PNUD/FNMA/MMA - Proc. 393.000.032/2013.								
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		B A	0	130.000	0 0	0 129.800	0 129.800	0 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Adquirir equipamentos diversos para Fundação								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.451.6210.3467.9570 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CLONAR PARA PRESERVAR-PLANO PILOTO	F	B A	0	130.000	0 0	0 129.800	0 129.800	0 100



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	130.000	0		129.800	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Coletar e preservar amostras biológicas, e estudar a aplicação biotécnicas de reprodução para animais silvestres através do Convênio de Cooperação Técnica Jardim Zoológico de Brasília x EMBRAPA								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Jun: 19; Jul:1; Ago:1; Set: 7; Out: 7; Nov:7; Dez:4. espécies com amostras coletadas Processo: 196.000.335/2012								
ETAPA ▶ 0019 - Adquirir equipamento para atender Convênio de Cooperação Técnica: Fundação Jardim Zoológico de Brasília x EMBRAPA								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 3 Equipamentos adquiridos. Processo 196.000.335/2012								
AÇÃO : 3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Cumprimento de missão institucional: recuperar os recursos naturais da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.								
Implementação : O Jardim Botânico de Brasília deverá contratar empresa especializada p/ a recuperação das áreas degradadas, através de licitação pública e buscar parceria com iniciativa privada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA								
SUBTÍTULO : 18.543.6210.3489.3445 - (** *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO- LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA BENEFICIADA Quantidade : 2 Unidade Medida : HA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0015 - Recuperar áreas degradadas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Áreas degradadas recuperadas 01 hectare - Processo nº 195.000.069/2012								
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		188.144	69	188.144	4.144	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	272.000	1.036.644	381	1.036.644	584.299	56
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.3678.0047 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO	F	B		184.000	263	184.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	70.000	452.500	646	452.500	36.795	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE		B		184.000	263		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	70.000	452.500	646		36.795	8
ETAPA ▶ 0014 - Realizar eventos e exposição - oportunidades ambientais no DF								
Previsão:Início 06/04/2013 Término 30/09/2013 Reprogramação: Início 06/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização dos eventos: Green Meeting; Congresso do Meio Ambiente e Empreendedorismo no DF; Aniversário do Varjão. Proc.391.000.222/12.								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.3678.0048 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE SAÚDE AMBIENTAL- PLANO PILOTO	F	B		4.144	5	4.144	4.144	11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	90.000	39.144	43	39.144	32.707	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE		B		4.144	5		4.144	11
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	90.000	39.144	43		32.707	84
ETAPA ▶ 0015 - Realizar o II fórum de saúde ambiental no DF								
Previsão:Início 05/06/2013 Término 01/08/2013 Reprogramação: Início 05/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos: Evento no Jardim Botânico de Brasília. Proc. 391.000.222/12.								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.3678.0049 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	62.000	510.000	823	510.000	494.848	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	62.000	510.000	823		494.848	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar a conferência do meio ambiente no DF.								
Previsão : Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos: Reuniões Preparatórias para Conferência Distrital do Meio Ambiente do DF - Proc. 391.000.222/12.								
SUBTÍTULO : 18.542.6210.3678.0087 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	35.000	70	35.000	19.949	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	35.000	70		19.949	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar o Fórum de Licenciamento Ambiental no DF.								
Previsão : Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 26/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado Evento Encontro Nacional sobre Licenciamento e Governança Ambiental. Proc. 391.000.222/12.								
AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DIVERSOS, REFERENTES ÁREAS DE ENGENHARIA,								
Implementação : ação poderá ser realizada pela própria unidade ou por meio de contratação de consultoria especializada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.125.6210.3711.6146 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Estabelecer a revisão de normativas ADASA. (procedente da etapa 53 de 2012).								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 2013-Resolução Caminhão-pipa - Finalizada. Revisão Resolução nº 163/2006 - Aguardando posição do jurídico.								
AÇÃO : 3743 - FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		B		0	0	109.287	276.832	0
		A	1.897.488	1.897.488	100	1.077.287	988.752	52
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Fortalecer e estruturar o sistema de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas do Distrito Federal								
Implementação : Através da contratação de empresa especializada em implantação, operação e manutenção de redes de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 18.544.6210.3743.0001 - (* *) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	109.287	276.832	0
		A	1.897.488	1.897.488	100	1.077.287	988.752	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		276.832	0
		A	1.850.000	1.600.000	86		988.752	62
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	47.488	297.488	626		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 61 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Operar e manter rede de monitoramento de águas superficiais. (procedente da etapa nº 57/2012).								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 44 estações de monitoramento operadas e mantidas. Proc. 197.01.247/2011. ETAPA ▶ 0040 - Operar, ampliar e manter rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas. (Procedente da etapa nº 59/2012). Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ 2012 - Serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológica de água bruta. Proc. 197.001.768/2010. 2012 - 153 estações de monitoramento de qualidade da água em todo o DF. ETAPA ▶ 0041 - Ampliar rede de monitoramento de águas subterrâneas. (procedente da etapa nº 56/2012) Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 2012 - foram analisados e aprovados 42 pares de poços.								
AÇÃO : 5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos		B A	12.347.341	1.627.985 3.000.000	13 24	2.746.590 2.806.590	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.451.6210.5183.9555 - (** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0042 - Revitalizar Parques no Distrito Federal. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Desc. Créd. - Port. Conj. 32, 27/11/13 p/UO 09.103 (A.R. de Brasília) destinado à ampliação do sistema de	F	B A B A B A	10.076.341 8.303.341 1.773.000	1.687.985 2.500.000 -669.136 0 2.357.121 2.500.000	17 25 8 0 133 141	2.491.310 2.491.310	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
iluminação pública do Parque Sarah Kubitschek (Proc. Nº 114.004.569/2013).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.451.6210.5183.5162 - (** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DO GAMA (PRAINHA)- GAMA	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	300.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Implementar medidas de proteção para o Parque Recreativo do Gama								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ O abrigo dos vigilantes foi reformado a título da Compensação Ambiental/ Florestal								
SUBTÍTULO : 18.451.6210.5183.5670 - (** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DO GAMA (PRAINHA)- GAMA	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	300.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0039 - Revitalizar o Parque Recreativo do Gama								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Foram plantadas cerca de 1.300 árvores na área próxima à BR -290 divisa do Parque com a REBIO(Reserva da Biosfera) Foram realizadas as seguintes benfeitorias no parque: Reforma do Prédio existente da Educação Ambiental, construção de novo abrigo para vigilância e limpeza, demolição da antiga quadra poliesportiva e retirada de entulho, todas as benfeitorias foram realizadas a título de compensação Ambiental/ Florestal.								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.5183.5121 - (** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ÁGUAS CLARAS E DO PARQUE ECOLÓGICO NO PARK WAY-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	315.279	0	0
		A	1.300.000	500.000	38	315.279	0	0



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.300.000	500.000	38		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0040 - Implementar a estrutura de lazer e recreação no Parque de Águas Claras								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sede da educação Ambiental implementada, pista de skate, PEC (Ponto de Encontro Comunitário) - (recursos oriundos da Compensação Ambiental/Florestal) proc nº 391.001.099/2011.								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.5183.5779 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-APOIO AO CERCAMENTO DO PARQUE GATUMÉ E A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS SAMAMBAIA- SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Implementar área de lazer no Parque Três Meninas								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de ciclovia, pista de cooper, pista de skate e guarita com recursos de compensação ambiental, estacionamento, restauração do centro de educação, início da restauração do museu, banheiros públicos Proc. 391.001.212/2012. (Recursos oriundos da compensação ambiental/florestal)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.541.6210.5183.9553 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-60.000	50	60.000	0	0
		A	121.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-60.000	50		0	0
		A	121.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRAÇA/ PARQUE MANTIDO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Áreas preservadas. Processo nº. 195.000.067/2012 e outros.								
AÇÃO : 4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MANTER E CONSERVAR OS ANIMAIS DO PLANTEL DA FJZB Implementação : A atividade será executada por emio de recursos próprios.		B		-74.133	4	125.490	346.697	18
		A	1.990.000	1.890.038	95	1.831.503	1.825.000	97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA SUBTÍTULO : 18.541.6210.4086.0002 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ANIMAL ASSISTIDO Quantidade : 1100 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1100 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ► 0014 - Prestar assistência integral aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, compreendendo assistência médica veterinária preventiva e curativa, alimentação e nutrição adequada, realização de exames laboratoriais.	F	B		-74.133	4	125.490	346.697	18
		A	1.990.000	1.890.038	95	1.831.503	1.825.000	97
		B		-74.133	4		346.697	18
		A	1.990.000	1.890.038	95		1.825.000	97
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Assistência realizada: para 980 animais, como: Aquisição de alimentos para os animais da FJZB. Processos nºs 196.000.273/2012, 196.000.003/2013								
AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Capacitação de Servidores da FJZB Implementação : Contratar cursos para aperfeiçoamento dos servidores		B		0	0	0	0	0
		A	0	39.073	0	39.073	37.116	95
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA SUBTÍTULO : 18.128.6210.4088.5778 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	39.073	0	39.073	37.116	95



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	39.073	0		37.116	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 60 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0018 - Capacitar os servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, tanto para o atendimento ao público, como gestão administrativa.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores capacitados: 6 servidores no 37º Cong. de Soc de Zoo do Brasil; 5 serv. no curso Relatórios e pareceres; 5 serv. no curso O Sist. de Reg. de Preços; 2 serv. no curso Capac. de Profissionais em Bambú; 3 serv. no XX Cong. da Assoc. Latino-americana - ALPZA; 3 serv. em Segurança em Zoo e 5 serv. no curso O Ordenador de Desp e a Lei de Resp. Fiscal. Processos 196.000.020/13, 196.000.045/13, 196.000.061/13, 196.000.127/13, 196.000.136/13, 196.000.081/13 e 196.000.139/13.								
AÇÃO : 4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		B		0	0	4.093	24.585	0
		A	135.000	225.862	167	84.642	71.414	32
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Sensibilizar a população do DF quanto à importância do equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico.								
Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e produção de projetos e materias de divulgação de educação ambiental e formação de multiplicadores de educação ambiental, bem como a aquisição de equipamentos								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.4094.0001 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	4.093	24.585	0
		A	135.000	225.862	167	84.642	71.414	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		24.585	0
		A	135.000	225.862	167		71.414	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 1850 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Promover a Educação Ambiental para o desenvolvimento das ações sustentáveis no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa para organização de eventos: Projeto Participarque e Desafio e diretrizes para Educação Ambiental: 391.000.092/2013. Realização Evento III Semana Ibram Recicla: 391.000.592/2013. Contratação de Serviços Gráficos: 391.001.237/2012.Confecção de Calendários 2014 391.001.486/2013,Aquisição de Material de Consumo - referente aquisição de 800 Camisetas 391.001.414/2013								
AÇÃO : 4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		B		119.700	92	94.945	121.415	24
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	129.700	497.886	384	293.475	172.725	35
Finalidade : Empreendimentos de alto potencial de impacto ambiental licenciados e acompanhados de maneira mais eficiente e dentro dos								
Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento quanto aos procedimentos adotados para o licenciamento ambiental e a legislação competente, bem como aquisição de equipamento e mat. de consumo								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.542.6210.4095.0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	F	B		119.700	92	94.945	121.415	24
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	129.700	497.886	384	293.475	172.725	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		102.811	79		121.415	28
		A	129.700	434.497	335		126.225	29
		B		16.889	0		0	0
		A	0	63.389	0		46.500	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 7128 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0034 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para a Fiscalização Ambiental do DF								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto para Fiscalização Ambiental entregue pelos consultores contratados. Novas etapas previstas para 2014.								
ETAPA ▶ 0046 - Adquirir equipamentos para as atividades de fiscalização ambiental								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 30/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de coletes para fiscais da Coordenação de Fiscalização e 4 equipamentos decibelímetros. 391.001.397/2012, 391.000.241/2012. Contratação de empresa especializada para a certificação de decibelímetros. 391.000.859/2013.Aquisição de gaiolas para aves de pequeno e médio porte.391.001.493/2013, Aquisição de materias de consumo: gancho, pinção, laço, rede e puça.391.001.468/2013, Aquisição de Leitor e Coletor de Dados 391.001.477/2013; Aquisição de garrafas térmicas. 391.001.448/2013.								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0050 - Promover Atividades de Fiscalização Ambiental no DF Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de taxa de cópia de laudo pericial proc nº 391.001.939/2013								
AÇÃO : 4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Produtividade da função fiscalizatória Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e treinamento quanto aos procedimentos adotados na fiscalização ambiental e ainda aquis. equip. e mat. consumo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL SUBTÍTULO : 18.542.6210.4096.0001 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LICENCIAMENTO CONCEDIDO Quantidade : 2200 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0036 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para o Licenciamento Ambiental do DF Previsão: Início 01/06/2013 Término 01/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Os produtos do primeiro contrato já foram entregues. TRs sendo reavaliados de acordo com reunião de alinhamento estratégico realizada em novembro/2013. Previsão de início das tramitações: dezembro/2013 e da publicação de edital: maio/2014.Proc nº 391.001.545/2012								
AÇÃO : 4097 - INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Monitoramento da qualidade ambiental permanente e periódico realizado Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração e implantação de projetos de monitoramento da qualidade ambiental, coleta de dados e análises laboratoriais, bem como aquisição de equipamentos e material de consumo.								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.4097.0001 - INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PONTO MONITORADO Quantidade : 65 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Adquirir estações de monitoramento da qualidade do ar								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de estação de monitoramento do ar. 391.000.261/2012; pagamento de RRT's para projeto executivo de arquitetura para as Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar: 391.001.043/2013. Aquisição de estações meteorológicas 391.001.457/2013.								
ETAPA ▶ 0019 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para o Monitoramento Ambiental do DF								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Foram entregues os produtos relativos ao acompanhamento das emergências ambientais e os mapas de ruídos da região do Plano Piloto. Entrega do primeiro produto relacionado ao projeto de plano de capacitação e de gestão de pessoas. Pagamento de três produtos relativos aos planos de manejo. Entrega de um produto do monitoramento de ruídos e um produto relativo à representatividade nas áreas protegidas. Projetos relativos ao plano de capacitação e Pagamento termo cooperação Unesco: 391.001.078/2011.								
ETAPA ▶ 0020 - Adquirir equipamentos para projeto Rodofauna								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de lente fotográfica para o projeto RODOFAUNA e 15 armadilhas fotográficas. Processo 391.001.244/2013								
ETAPA ▶ 0021 - Adquirir equipamento para mediação da poluição sonora no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 4 equipamentos decibelímetros. 391.000.241/2012.								
AÇÃO : 4098 - PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		B		140.000	36	48.569	91.994	11
		A	385.000	813.452	211	456.181	400.475	49
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Preservar áreas protegidas e recursos florestais								
Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados, aquisição de materiais permanentes e consumo.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.4098.0001 - (* * *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		140.000	36	48.569	91.994	11
		A	385.000	813.452	211	456.181	400.475	49
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		91.994	0
		A	385.000	673.452	175		400.475	59
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		140.000	0		0	0
		A	0	140.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSERVADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Manter os Parques do DF								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 01/12/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Fornecimento de água/esgoto e energia nos parques. 391.000.003/2013, 391.000.004/2013								
ETAPA ▶ 0023 - Adquirir material para subsidiar o manejo da fauna e flora no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Foram adquiridos equipamentos por compensação ambiental: Câmera digital Nikon Coopix S8100 PT, Chapéu Legionário 8 un., macacão pantaneiro 5 un, carregador de pilha 2 un, redes de pesca 5 un, lanternas recarregáveis 3 un. Contratação de Seguro para Equipamentos Topográficos.(Proc: 391.001.167/2012).								
ETAPA ▶ 0044 - Realizar eventos socioambientais								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Lanç Obras Rev Pq Ecol D Bosco. Aud Púb alter Poligonal Pq Ezechias Hering, Sem Centro Excelência Cerrado e								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Anivers Jardim Botânico, Agrobrasil 2013, Inaug obras e aniversário Pq Águas Claras, Inaug Sede Centro Práticas Sustentáveis. Reconhecimento dívida (retenção de IRPJ S/ NFS 948 E 957). 391.000.234/2013; 391.000.158/2013; 391.000.303/2013; 391.000.527/2013; 391.000.566/2013; 391.000.758/2013; 391.000.864/2013.								
ETAPA ▶ 0048 - Contratar empresa para prestação de serviços gráficos Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/07/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 30/09/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Empresa contratada e serviços gráficos prestados. 391.001.237/2012								
AÇÃO : 4099 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		B		-166.283	34	21.462	55.545	11
		A	492.000	483.332	98	142.484	106.907	22
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Implantação de atendimento às emergências relativas aos riscos ambientais, como produtos perigosos, incêndios florestais, Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados para estudo, elaboração, implantação e produção de projetos e materiais de divulgação e treinamento quanto ao atendimento à emergências relativas aos riscos ambientais, aquis. equip. e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.4099.0001 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-140.000	36	21.462	34.563	8
		A	392.000	423.615	108	82.767	81.000	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-140.000	36		34.563	8
		A	392.000	423.615	108		81.000	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATENDIMENTO REALIZADO Quantidade : 65 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0024 - Realizar o XV Fórum do Plano Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais Previsão: Início 01/05/2013 Término 30/05/2013 Reprogramação: Início 10/05/2013 Término 30/06/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização de Evento XV Forum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Proc. nº: 391.000.526/2013. ETAPA ▶ 0025 - Realizar Workshop sobre Riscos de Erosão no DF Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/10/2013 Reprogramação: Início 10/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Workshop sobre Riscos de Erosão no DF realizado dias 06 e 07 de novembro.								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0029 - Adquirir material para controle de riscos ambientais no DF								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de proteção individual e materiais de segurança do trabalho, 391.000.724/2013								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.4099.5606 - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS-APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS DO DISTRITO FEDERAL - PREVENÇÃO E COMBATE DE QUEIMADAS NO DISTRITO FEDERAL.-DISTRITO FEDERAL		F		-26.283	26	0	20.982	35
			100.000	59.717	60	59.717	25.907	43
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-26.283	26		20.982	35
			100.000	59.717	60		25.907	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ATENDIMENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Adquirir Equipamentos de Proteção para combate à queimadas								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de proteção individual e materiais de segurança do trabalho, 391.000.724/2013								
AÇÃO : 4100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL				-130.685	44	130.685	100.000	52
			300.000	193.917	65	19.400	150.085	77
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Novos métodos e práticas de gestão ambiental implantados								
Implementação : Contratação de prestadores de serviços especializados, tais como realização de eventos internos e consultoria organizacional, bem como a aquisição de equipamentos e material de consumo para suporte da gestão ambiental.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.541.6210.4100.0001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		F		-130.685	44	130.685	100.000	52
			300.000	193.917	65	19.400	150.085	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				-130.685	44		100.000	52
			300.000	193.917	65		150.085	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : GESTÃO MODERNIZADA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0032 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para estruturar o banco de dados do Ibram Previsão: Início 01/06/2013 Término 01/12/2013 Reprogramação: Início 01/02/2013 Término 30/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento termo cooperação Unesco. 391.001.078/2011 TRs sendo reavaliados de acordo com reunião de alinhamento estratégico realizada em novembro/2013. Previsão de início das tramitações: dezembro 2013 e da publicação de edital: maio/2014.								
ETAPA ▶ 0045 - Realizar vídeo para a nova gestão de resíduos sólidos do DF - "Lixão Estrutural" Previsão: Início 01/05/2013 Término 01/06/2013 Reprogramação: Início 25/06/2013 Término 25/07/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do vídeo "Catadores de História - Um filme Oficina". Proc. nº: 391.000.559/2013.								
ETAPA ▶ 0047 - Recolher contribuição ABEMA Previsão: Início 01/02/2013 Término 01/05/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento Anuidade Abema. 391.000.149/2013								
AÇÃO : 4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Cumprimento de missão institucional: Reproduzir espécies nativas do Cerrado no Jardim Botânico e na Estação Ecológica do Implementação : Aquis. de equip. e mat.de consumo p/ a produção de 500.000 mudas de espécies nativas da flora do Cerrado. O JBB deverá manter um banco de germoplasma e contratar empresa p/ reformar o espaço do viveiro, lab., estufas e galpões p/ a prod. de mudas.								
		B		-18.000	3	1	19.959	4
		A	551.000	533.000	97	31.473	19.959	4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA SUBTÍTULO : 18.541.6210.4113.0001 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-- LAGO SUL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : MUDA PRODUZIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0013 - Produzir mudas da flora do cerrado da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
	F	B		-18.000	3	1	19.959	4
		A	551.000	533.000	97	31.473	19.959	4
		B		-18.000	3		19.959	4
		A	551.000	533.000	97		19.959	4



PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		35.000	0
		A	563.000	563.000	100		75.000	13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 56 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 56 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0035 - Consolidar o programa ADASA na escola na rede educacional do DF, para desenvolver a conscientização no uso racional dos recursos hídricos.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Foram visitadas 48 escolas com a participação de 14.719 alunos.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
961	Nº DE ESTUDOS E PESQUISAS AFETAS AO SUAS REALIZADAS	UNIDADE	4	31/07/2011	Desejado Alcançado	6 1	5 5	7	7	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
966	TAXA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	%	-		Desejado Alcançado	16 -	32 0	50	100	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
968	TAXA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS (EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS) E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-		Desejado Alcançado	45 -	60 0	80	100	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
971	TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	67 70	80 86	96	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SEDEST(OBJ



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ESP 2-FAS)
1058	TAXA DE INSERÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	7	31/07/2011	Desejado Alcançado	21 -	43 -	78	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST CODEPLAN/PD (OBJ ESP 2 - FAS)
1102	INDIVÍDUO CAPACITADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	100 135	100 35	100	100	JBB E ADMINISTRAÇÃO REGIONAIS (OBJ ESP 4 - JBB)
1103	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	4 0	4 1	4	4	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1104	PUBLICAÇÃO IMPRESSA E EDITADA	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	3 2	3	3	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1154	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 60	80	100	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1155	PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS DO DF IMPLEMENTADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	01 01	02 0	03	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1156	Nº DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF REALIZADAS	UNIDADE	09	31/12/2011	Desejado Alcançado	09 09	10 10	10	11	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1157	Nº DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS E EVENTOS SIMILARES AFETOS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	07 13	14 16	22	30	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1158	Nº DE CREAS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 08	09 09	11	11	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1159	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA/CENTRO POP IMPLANTADO NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	04 01	02 02	03	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1160	Nº DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES IMPLANTADAS	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	12 08	08 03	09	09	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1161	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA JOVENS IMPLANTADAS	UNIDADE	-	31/07/2011	Desejado Alcançado	02 01	02 01	04	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1162	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ADULTOS IMPLANTADAS	UNIDADE	02	31/07/2011	Desejado Alcançado	04 02	03 02	05	06	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1163	Nº DE UNIDADES DE ACOlhIMENTO PARA IDOSOS IMPLANTADAS	UNIDADE	01	31/07/2011	Desejado Alcançado	04 01	02 01	04	04	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 2 - FAS)
1167	TAXA DE INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100	100	DADOS DO DISQUE 100 E DA CENTRAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA SEDEST (OBJ ESP 2 - FAS)
1169	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	27	31/07/2011	Desejado Alcançado	33 27	31 27	34	36	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 3 - FAS)
1170	Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS/PAIF	UNIDADE	9.938	31/05/2011	Desejado Alcançado	24.390 34.533	26.780 132402	29.948	31.150	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJ ESP 3 - FAS)
1171	Nº DE UNIDADES DE OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IMPLANTADOS NO DF (COSES)	UNIDADE	17	31/07/2011	Desejado Alcançado	22 17	18 17	20	21	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1172	Nº DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS IMPLANTADOS	UNIDADE	01	31/07/2011	Desejado Alcançado	03 01	03 0	03	03	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1173	Nº FAMÍLIAS DO DF BENEF. BOLSA FAMÍLIA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO PAIF (*JUSTIFICATIVA)	UNIDADE	440	31/07/2011	Desejado Alcançado	555 550	660 632	755	775	SEDEST/SUBS (OBJ ESP 3 - FAS)
1174	TAXA DE INCLUSÃO DE GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS E DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL RESIDENTES NO DF NO CADASTRO ÚNICO	%	-		Desejado Alcançado	30 37	50 37	70	100	CADASTRO ÚNICO (OBJ ESP 3 - FAS)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1175	PERCENTUAL DE CATADORES ASSOCIADOS A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	%	-		Desejado Alcançado	81 80	90 94	95	100	SEDEST/SUPA (OBJ ESP 3 - FAS)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 124.336.554 2013 = 137.393.608 2014 = 169.999.643 2015 = 134.394.688

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	103.953.657	80.088.094	77	73.424.784	66.836.341	21

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1583 - REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : Estruturar a rede de proteção social do Distrital Federal, adequando os espaços físicos às necessidades dos usuários.

Implementação : Realizada pelo órgão gestor da política de assistência social do DF, contratação de empresas especializadas, e parceria com a Secretaria de Obras e/ou NOVACAP.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	S	B	A	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.244.6211.1583.0001 - (** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- BRAZLÂNDIA		B	A	250.000	260.582	104	260.582	250.000	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B	A	250.000	260.582	104		250.000	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO REFORMADO									
Quantidade : 1									
Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:									
Quantidade Prevista: 1									
Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0026 - Realizar a reforma do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Brazlândia									
Previsão: Início 01/07/2013									
Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma concluída com serviços de pintura, eletrica, hidraulica, telhado, etc. Processo: 380.000.217/2013									
SUBTÍTULO : 08.244.6211.1583.0003 - (** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- TAGUATINGA	S	B	A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B	A	250.000	250.000	100		250.000	100



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO REFORMADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Realizar a reforma do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Taguatinga, procedente da etapa 21 de 2012.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Reformas nas redes elétricas e hidráulicas no centro de convivência. 2013: Continuação das reformas iniciadas em 2012 (obras concluídas) e obras de reformas concluídas com serviços de hidráulica, elétrica, pintura e telhado. Processo: 380.000.158/12								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.1583.0004 - (* * *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS--CEILÂNDIA	S	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	150.000	150.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO REFORMADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Realizar a reforma do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Ceilandia								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra licitada e empenhada, aguardando inicio da execução em 2014. Processo: 380.000.217/13								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.1583.0006 - (* * *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-COSE PARADA- TAGUATINGA	S	B		20.004	13	20.004	20.004	12
		A	150.000	170.004	113	170.004	150.000	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		20.004	13		20.004	12
		A	150.000	170.004	113		150.000	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO REFORMADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Realizar a reforma do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Cose Parada em Taguatinga								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Obra em andamento com 50% realizada com serviços de elétrica, hidráulica, piso e revestimento. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física será concluída em 2014. Processo: 380.000.217/2013								
AÇÃO : 3184 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	0	0	0
		A	600.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Estruturar a rede de proteção social do DF, com a instalação de equipamentos públicos do SUAS nos territórios de								
Implementação : Esta ação é realizada pelo órgão gestor da política de assistência social no DF e demanda contratação de empresas especializadas, por meio de licitações, em parceria com a SO e/ou NOVACAP, resultando na garantia/resgate de direitos de família e indiv								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3184.0001 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-- CEILÂNDIA	S	B		0	0	0	0	0
		A	600.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	600.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0037 - Realizar a construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS em Ceilandia, procedente da etapa 63 de 2012.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/11/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Crédito orçamentário descentralizado para a Novacap para construção de centro de acolhimento (400 m2) no condomínio sol nascente com 20% das obras realizadas. 2013: Continuação das obras iniciadas em 2012,pela novacap (concluída)								
AÇÃO : 3186 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		B		566.746	30	621.803	1.823.149	35
		A	1.900.000	5.166.746	272	5.166.746	3.258.669	63
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Estruturar a rede de proteção social do DF, com a instalação de equipamentos públicos do SUAS nos territórios de								
Implementação : Esta ação é realizada pelo órgão gestor da política de assistência social no DF e demanda contratação de empresas especializadas, por meio de licitações, em parceria com a SO e/ou NOVACAP, resultando na garantia/resgate de direitos de família e indiv								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3186.0004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- SÃO SEBASTIÃO	S	B		250.000	50	250.000	958.197	48
		A	500.000	2.000.000	400	2.000.000	958.197	48
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		250.000	50		958.197	48
		A	500.000	2.000.000	400		958.197	48
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 3160 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3160 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0046 - Realizar construção de unidade de acolhimento - UACs em São Sebastião								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra em execução com 10% realizada, com serviços de terraplanagem e inicio das fundações. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluída em 2014. Processo: 112.003.313/09								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3186.0005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- PLANALTINA	S	B		250.000	50	250.000	532.868	27
		A	500.000	2.000.000	400	2.000.000	1.503.677	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		250.000	50		532.868	27
		A	500.000	2.000.000	400		1.503.677	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Realizar construção de unidade de acolhimento - UACs em Planaltina								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Obra em andamento com 20% realizada, com serviços de terraplanagem, fundações, estruturas, instalações elétricas e hidráulicas.Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluída em 2014. Processo: 112.003.312/09								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3186.0006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- CEILÂNDIA	S	B		66.746	7	121.803	332.083	28
		A	900.000	1.166.746	130	1.166.746	796.794	68
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		66.746	7		332.083	28
		A	900.000	1.166.746	130		796.794	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 600 Unidade Medida : M2								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3189.0001 - (***) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)--DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0		0
		A	100.000	100.000	100	100.000		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO REFORMADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0051 - Realizar reforma de Centro de Referência Especializado para população em situação de rua (CREPOP) no DF								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra licitada e empenhada, aguardando o início da execução em 2014. Processo: 380.000.217/13								
AÇÃO : 3190 - REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACs)		B		0	0	0		0
		A	400.000	400.000	100	400.000		0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Estruturar a rede de proteção social do DF, adequando os espaços físicos dos equipamentos de proteção social do SUAS								
Implementação : Esta ação é realizada pelo órgão gestor da política de assistência social no DF e demanda contratação de empresas especializadas, por meio de licitações, em parceria com a SO e/ou NOVACAP, resultando no aprimoramento do SUAS no DF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3190.0001 - (***) REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)-- PLANO PILOTO	S	B		0	0	0		0
		A	150.000	150.000	100	150.000		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	150.000	150.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 175 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 175 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0052 - Realizar reforma de unidade de acolhimento - UACs no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ► Obra licitada e empenhada, aguardando início da execução em 2014. Processo: 380.000.217/13								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.3190.0002 - (* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)-- TAGUATINGA	S	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	250.000	250.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 2641 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2641 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0053 - Realizar reforma de unidade de acolhimento - UACs em Taguatinga, procedente da etapa 30 de 2012.								
Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ► 2012: Reforma da rede de instalação elétrica, telefonica e sanitária da UNAC com 95% das obras realizadas. 2013: Encerramento das obras iniciadas em 2012 e nova obra licitada aguardando início da execução em 2014 Processo nº 380.000.158/12								
AÇÃO : 3246 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		B		0	0	0	0	0
		A	200.000	323.041	162	323.041	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.244.6211.3246.0005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	323.041	162	323.041	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	200.000	323.041	162			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 531 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ► 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).								
Previsão: Início 01/12/2011 Término 20/09/2013 Reprogramação: Início 01/12/2011 Término 03/02/2014								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Alteração na programação da unidade executiva / Priorizadas urbanização/drenagem contratados (etapa 0049/2013) em razão de discordância do orçamento inicial. Reprogramação financeira aprovada em agosto/2013 pela CEF, aguarda-se mobilização para retomada e conclusão das obras. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / NOVACAP e Sec. de Obras ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.								
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS Implementação : Ação sistemática implem. pelo órgão gesto da política de assist. soc. no DF, que pode demandar a assinatura de convênios, o estabelecimento de parcerias e a contratação de serviços especializados para sua efetivação.		B A	1.727.416	0 900.710	0 52	0 900.709	476.000 884.509	0 98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.122.6211.3678.0077 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Promover a realização de eventos - foruns, conferências e seminários no DF Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Créditos utilizados para pagamento de taxa de inscrição no XXXIV Congresso Interamericano de Psicologia realizado em Brasília no mês de julho/2013. Processo: 380.001.893/13 ETAPA ▶ 0049 - Realizar devolução de saldos de recursos não aplicados Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Devolução de saldo de recurso não aplicado ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), conforme processo: 380.001.700/2012 ETAPA ▶ 0051 - Descentralizar créditos orçamentarios a Secretaria de Estado de Cultura do DF, para realização das Conferências	S	B A B A	1.727.416 1.727.416	0 900.710 0 900.710	0 52 0 52	0 900.709	476.000 884.509 476.000 884.509	0 98 0 98



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Regionais de Assistência Social no DF								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Crédito descentralizado para a Secretaria de Estado de Cultura do DF para realização das Conferências Regionais de Assistência Social no DF. conforme Portaria de 18/07/2013. Processo: 150.002.040/13								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.244.6211.2094.9728 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 26300 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ► 0007 - Promover a assistência social comunitária no Distrito Federal.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Em 2012 "Projeto Escalada" a escolarização de 70 empregados/ colaboradores da Caesb. Em 2013 realizada a formatura dos 70 empregados/colaboradores da Caesb. 2013 Projeto "Golfinho" fornecido orientação pedagógica, acompanhamento escolar e comportamental à 400 crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade; fornecido 17.100 kit lanche; 2.690 unidades de material pedagógico, dentre eles: caderno, lápis de cor, caneta hidrográfica tesoura balões e dicionário escolar.								
AÇÃO : 2693 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade :								
Implementação : Prover o mantimento do Conselho, com toda aparelhagem necessária para os trabalhos efetuados								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.2693.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS-- PLANO PILOTO	S	B		0	0	0	0	0
		A	58.000	12.043	21	12.043	12.043	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	49.000	12.043	25		12.043	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	9.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido Processo: 380.001.885/13								
AÇÃO : 4118 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		B		772.185	3	1.022.196	4.661.989	20
		A	24.495.595	23.146.582	94	22.020.836	20.533.629	89
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Fortalecimento da função protetiva da família; prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; promoção de								
Implementação : A ação será implementada pela SEDEST, através de recursos próprios da unidade responsável.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.243.6211.4118.0005 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	S	B		241.158	9	102.405	178.917	11
		A	2.803.751	1.652.795	59	1.196.450	902.646	55
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		241.158	10		176.370	11
		A	2.396.551	1.617.879	68		867.731	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.547	0
		A	407.200	34.916	9		34.915	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ACOLHIDA Quantidade : 136 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0005 - Realizar acolhimento institucional - PSE de Crianças e Adolescentes na Unidade de Acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidas: janeiro: 74, fevereiro:67; março:61, abril: 76, maio:81, junho: 78, julho: 86, agosto: 90, setembro: 68, outubro: 66, novembro: 73, dezembro:65 Processo: 380.002.293/07 ETAPA ▶ 0006 - Realizar acolhimento institucional PSE de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado: ; março:0, abril: 11, maio: 08, junho:11, julho: 13, agosto: 12, setembro: 10 ,outubro: 18, novembro: 15, dezembro: 12 Processo: 380.002.293/2007 SUBTÍTULO : 08.243.6211.4118.0006 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ACOLHIDA Quantidade : 487 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 422 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0007 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Crianças e adolescentes acolhidos em 06 ENGS conveniadas: janeiro: 258, fevereiro:254; março: 246,abril: 249, maio: 249, junho: 251, julho: 243, agosto: 243, setembro: 247, outubro: 247, novembro: 247, dezembro: 248 Processo: 380.002.597/09 ETAPA ▶ 0008 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado : janeiro: 65, fevereiro: 64; março: 64, abril: 62, maio: 61, junho: 62, julho: 62, agosto: 62, setembro: 62, outubro: 63, novembro: 63, dezembro: 63 Processo: 380.000.010/10 SUBTÍTULO : 08.244.6211.4118.0007 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL								
	S	B		0	0	41.859	1.399.939	0
		A	7.624.590	8.445.392	111	7.958.027	7.958.027	94
		B		0	0		1.399.939	0
		A	7.624.590	8.445.392	111		7.958.027	94
	S	B		388.689	7	819.311	548.993	13
		A	5.640.631	4.087.483	72	4.087.482	3.036.418	74



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		819.311	17		532.227	13
		A	4.693.431	3.974.959	85		2.923.894	74
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-430.622	45		16.766	15
		A	947.200	112.524	12		112.524	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ACOLHIDA Quantidade : 700 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 610 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0016 - Promover acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - UNAF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado com atendimento em situação de emergência: janeiro: 1.176, fevereiro: 994, março:881, abril: 906, maio: 747, junho: 755, julho: 903, agosto: 864, setembro: 696, outubro: 646, novembro: 650, dezembro: 687 Processo: 380.002.293/07								
ETAPA ▶ 0017 - Promover acolhimento institucional na Unidade de Atendimento ao Idoso - UNAI								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado com acolhimento e abrigamento provisório: janeiro: 20, fevereiro: 21, março: 19, abril: 21, maio:21, junho: 30, julho: 27, agosto: 23, setembro: 25, outubro: 25, novembro: 23, dezembro: 22 Processo: 380.001.447/12								
ETAPA ▶ 0018 - Promover o acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Mulher - UNAM								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado com abrigamento, alimentação, etc: janeiro: 25, fevereiro: 22, março:31, abril:33, maio: 27, junho: 25, julho: 35, agosto: 37, setembro: 52, outubro: 54, novembro: 47, dezembro: 52 Processo: 380.002.293/07								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4118.0008 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL	S	B		142.338	2	142.338	2.534.140	28
		A	8.426.623	8.960.912	106	8.778.877	8.636.538	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		142.338	2		2.534.140	28
		A	8.426.623	8.960.912	106		8.636.538	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ACOLHIDA Quantidade : 887 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 315 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0019 - Promover o acolhimento institucional em abrigos para idosos na rede conveniada. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado em 04 ENGs conveniadas: janeiro: 209, fevereiro:209, março: 211, abril: 209, maio: 209, junho: 211, julho: 214, agosto: 211, setembro: 213, outubro: 211, novembro: 213, dezembro: 209 Processo: 380.002.731/09</p> <p>ETAPA ▶ 0020 - Promover o acolhimento institucional em abrigos para pessoas com deficiência na rede conveniada. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado com 04 ENGs conveniadas com acolhimento, higiene, alimentação, etc: janeiro: 112, fevereiro: 113, março: 113 ,abril: 113, maio:113, junho: 113, julho: 113, agosto: 113, setembro: 113, outubro: 109, novembro: 110, dezembro: 110 Processo: 380.002.434/09</p> <p>ETAPA ▶ 0021 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhida em albergue na rede conveniada Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado com 01 ENG conveniada com acolhimento provisório: janeiro: 174, fevereiro:141, março: 210, abril: 224, maio: 188, junho: 194, julho: 190, agosto: 189, setembro: 182 , outubro: 202, novembro: 154, dezembro: 180 Processo: 380.002.385/09</p> <p>ETAPA ▶ 0022 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas na rede conveniada Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas atendidas com acolhimento em ENG conveniada: janeiro: 11, fevereiro: 12, março:11, abril:10, maio: 11, junho: 10, julho: 12, agosto: 14, setembro: 17, outubro: 15, novembro: 14, dezembro: 14 Processo: 380.002.513/07</p>								
AÇÃO : 4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		B		0	0	16.682	-8.278	-0
		A	770.000	730.000	95	330.182	305.182	42
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Viabilizar suporte para operacionalizar ações em Serviço Social na SES/DF Implementação : O desenvolvimento das ações em Serviço Social respeitará cronograma de execução mediante orçamento que possibilite o repasse dos recursos através de Suprimento de Fundos às Unidades Operativas da SES</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 08.242.6211.4138.5527 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS - APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL - CEAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	S	B		0	0	25.000	0	0
		A	65.000	25.000	38	25.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	40.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	25.000	25.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 4000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Promover o desenvolvimento de ações de serviços sociais com apoio as atividades do centro educacional - CEAL								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Subvenção social empenhada para liquidação em 2014 a entidade CEAL. Processo: 380.000.297/13								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.302.6211.4138.0001 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	8.318	-8.278	-0
		A	705.000	705.000	100	305.182	305.182	43
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		-8.278	-0
		A	625.000	625.000	100		305.182	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	80.000	80.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0096 - Atender as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Número de usuários assistidos: 489 (mar e abr); 570 (mai e jun); 134 (jul e ago); 40 (set e out); 0 (nov e dez). Processo nº 270.000.256/2013; 270.000.667/2013.								
AÇÃO : 4153 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		B		-416.367	16	4.189	124.892	13
		A	2.551.344	977.159	38	794.067	413.938	42



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Garantir atendimento profissional especializado de apoio, orientação e acompanhamento aos indivíduos e famílias com um ou mais dependentes. Implementação : Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro de preços, licitação com utilização de recursos do De forma direta no CREAS, tendo por princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo sua implem. exclusivamente.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.243.6211.4153.0001 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.-PSE - PSB - PAEFI/PETI-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PSE - PSB - PAEFI/PETI								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 135, fevereiro:133; março: 129, abril: 127, maio: 126, junho: 07, julho: 24, agosto: 37, setembro: 24, outubro: 21, novembro: 18, dezembro: 07 - total do atendimento no ano: 788 Processo: 380.001.899/12								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4153.0003 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 3520 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3520 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0023 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado nos CREAS com atendimento psicossocial a famílias em situação de violação de direitos: janeiro: 626, fevereiro: 910, março: 1.071, abril: 1.211, maio: 741, junho: 889, julho: 1.162, agosto: 1.215, setembro: 1.274, outubro: 1.255, novembro: 974, dezembro: 848 Processo: 380.001.805/12								
AÇÃO : 4154 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		B		-193.706	26	55.443	1.109.459	31
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	747.715	3.564.003	477	3.508.550	3.336.812	94
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4154.0001 - ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL	S	B		-193.706	26	55.443	1.109.459	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	747.715	3.564.003	477	3.508.550	3.336.812	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-193.706	26		1.108.814	31
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA		A	737.715	3.554.253	482		3.327.062	94
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA		B		0	0		645	0
ETAPA ▶ 0024 - Realizar abordagem social a individuos e familias no DF		A	10.000	9.750	98		9.750	100
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado nos CREAS a pessoas em situação de rua com abordagem social: janeiro: 52, fevereiro: 62, março:86 ,abril: 74, maio: 23, junho: 89, julho: 20, agosto: 1.038, setembro:2.302 , outubro: 3.663, novembro: 4.780, dezembro: 4.224 Processo: 380.001.909/2012								
ETAPA ▶ 0053 - Realizar acolhimento a população de rua								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado através de convenio com a entidade Casa de Santo André: outubro: 200, novembro: 250, dezembro: 250 Processo: 380.000.966/13								
AÇÃO : 4155 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		B		-200.283	23	36.101	1.775	0
		A	857.987	489.395	57	450.738	350.389	72



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Assegurar atendimento especializado e atividades que oportunizem o resgate e a restauração de direitos, o fort. de vínculos Implementação : Operacionalizada de forma direta nos Centros de Referência Espec. p/ Pop. de Rua (CRE POP Rua), podendo ser executada de forma complementar por entidades e organizações de assist. social conveniadas, que demanda articulação e fortalecimento da rede.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4155.0001 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL	S	B		-200.283	23	36.101	1.775	0
		A	857.987	489.395	57	450.738	350.389	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-200.283	24		0	0
		A	827.987	471.539	57		337.485	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.775	0
		A	30.000	17.856	60		12.903	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1700 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1700 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua no Centro Pop								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento especializado realizado nos Centros Pop a pessoas em situação de rua: janeiro: 189, fevereiro: 296, março: 353, abril: 426, maio:336, junho: 436, julho:310 , agosto: 129, setembro: 200 , outubro: 555, novembro: 1.295, dezembro: 628 Processo: 380.002.293/07								
AÇÃO : 4158 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		B		0	0	0	1.495.029	0
		A	4.999.363	8.276.493	166	8.224.927	8.224.927	99
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Promover a auton., a inclusão social e a melhoria da qual. de vida de pessoas c/ defc. e idosas com dependência, seus Implementação : As ações serão executadas diretamente pela SEDEST ou de forma complementar por entidade de assist. social, por meio de convênio e demandam articulação e fortalecimento da rede socioassistencial.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4158.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	1.495.029	0
		A	4.999.363	8.276.493	166	8.224.927	8.224.927	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.495.029	0
		A	4.999.363	8.276.493	166		8.224.927	99



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0028 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento emergencial nos CREAS Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado nos CREAS para situações emergenciais: janeiro: 946, fevereiro: 777, março: 877, abril: 1.067, maio: 588, junho: 972, julho: 1.040, agosto: 1.071, setembro: 822, outubro: 922, novembro: 821, dezembro: 652 - atendimento realizado no ano: 10.555 Processo: 380.002.293/07 ETAPA ▶ 0029 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento de pessoas vítimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado: janeiro:92, fevereiro: 87, março: 102, abril: 106, maio: 121, junho: 117, julho: 92, agosto: 83, setembro: 94, outubro:129, novembro: 104, dezembro: 58 - total de atendimento no ano: 1.185 Processo: 380.002.293/07								
AÇÃO : 4179 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de vínculos familiares e comunitários; promover ganho sociais e Implementação : direta por meio dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.244.6211.4179.0001 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 31000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 31000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0030 - Realizar proteção e atendimento integral a família - PAIF no DF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado a famílias nos CRAS: janeiro: 10.427, fevereiro: 13.710, março: 15.291, abril: 16.068,								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
maio:11.049, junho: 11.242, julho: 12.988, agosto: 13.962, setembro:13.473, outubro: 14.192, novembro: 13.754, dezembro: 8.729 Processo: 380.002.293/07								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4179.0002 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0031 - Promover a proteção e atendimento integral a família - Agente da Cidadania com o projeto Mestre do Saber no DF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com atividades desenvolvidas por idosos junto a crianças: janeiro: 138, fevereiro: 103, março: 148, abril: 138, maio: 138, junho: 137, julho: 136, agosto: 137, setembro: 118, outubro: 131, novembro: 119, dezembro: 123 Processo: 380.000.529/13	S	B		275.000	7	260.395	260.395	33
		A	4.165.000	783.375	19	768.770	768.770	98
		B		275.000	7		260.395	33
		A	4.165.000	783.375	19		768.770	98
AÇÃO : 4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Fortalecer a gestão do trab. e a capac. dos trab. no âmbito do SUAS no DF, estab. refer., parâmetros, buscando a solução de Implementação : Execução direta pelo órgão gestor da pol de assist. social e/ou por empresa; instituições de ensino, entidades não gov., pessoa física, entre outras, especializadas na prestação do serv., por meio de conv., contratos, parcerias, entre outros.		B		0	0	0	0	0
		A	1.214.680	422.908	35	624	624	0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.128.6211.4182.0001 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0050 - Realizar devolução de saldos de recursos não aplicados Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.214.680	422.908	35	624	624	0
		B		0	0		0	0
		A	1.214.680	422.908	35		624	0



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução de saldo de recurso não aplicado ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), conforme processo: 380.001.700/2012								
AÇÃO : 4185 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		B		-51.251	0	203.569	4.920.056	23
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	28.017.804	21.141.400	75	19.600.284	17.800.205	84
Finalidade : Complementar o trab. social c/ fam., prevenindo a ocor. de sit. de risco social e fort. a convivência familiar e comunitária,								
Implementação : É ofertado de forma direta pelo órgão gestor da política de assist. social, refer. ao Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS e de forma compl. por entidades de Assistência Social conveniadas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.242.6211.4185.5778 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-AQUISIÇÃO DE MINI ÔNIBUS PARA A AMPARE - ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS E AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	140.000	0	0
		A	0	140.000	0	140.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	140.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0096 - Adquirir mini ônibus para a ampare-associação de pais e amigos e reabilitadores de excepcionais no DF								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Repasse efetuado a entidade Ampare para adquirir o minionibus (liquidação financeira em restos a pagar). Processo: 380.001.935/13								
SUBTÍTULO : 08.243.6211.4185.5775 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-APOIO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	390.000	150.000	38	150.000	100.000	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	390.000	150.000	38		100.000	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com apoio as entidades que atuam na área de assistência social								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
no DF								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de subvenção social para tratamento de dependencia quimica, convênio 03/2013, atendimento a 100 pessoas. Processo: 380.000.676/2013								
SUBTÍTULO : 08.243.6211.4185.5779 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-REFORMA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL EM SAMAMBAIA- SAMAMBAIA	S	B	0	0	0	100.000	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B	0	0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0098 - Reformar o prédio da Assistência Social Casa Azul em Samambaia								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA								
ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ crédito orçamentário empenhado para liquidação em 2014, obra a ser iniciada em 2014								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.243.6211.4185.0001 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - PROJovem - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	S	B	0	0	0	0	0	0
		A	1.214.000	872.087	72	2.921	2.921	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B	0	0	0		0	0
		A	1.214.000	872.087	72		2.921	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 800 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 800 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos no Projovem Adolescente no DF								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: abril: 438, maio: 384, junho: 436, julho: 488, agosto: 508, setembro: 509, outubro: 645, novembro: 610, dezembro: 616 Processo: 380.000.123/10								
ETAPA ▶ 0052 - Realizar reconhecimento de dividas da SEDEST								



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Créditos utilizados para reconhecimento de dívidas relativo ao preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentos para a SEDEST processo: 380.000.123/10 SUBTÍTULO : 08.243.6211.4185.0002 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 557 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 557 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0012 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos nos Lares de Cuidados Diurnos no DF								
		B		-20.000	1	25.600	138.200	18
		A	1.422.222	786.200	55	780.600	780.600	99
		B		-20.000	1		138.200	18
		A	1.422.222	786.200	55		780.600	99
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 381, fevereiro:349, março:340, abril: 317, maio: 303, junho: 292, julho: 277, agosto: 247, setembro: 230, outubro: 222, novembro: 218, dezembro: 218 Processo: 380.000.214/13 SUBTÍTULO : 08.243.6211.4185.0003 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0013 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada								
		B		0	0	104.449	2.874.210	0
		A	10.175.197	11.139.505	109	11.035.055	9.929.876	89
		B		0	0		2.874.210	0
		A	10.175.197	11.139.505	109		9.929.876	89
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado em 15 ENGs conveniadas: janeiro: 3.823, fevereiro: 3.815, março:3.800, abril: 3.808, maio: 3.807, junho: 3.700, julho: 3.138, agosto: 3.152, setembro: 2.900, outubro: 3.247, novembro: 3.212, dezembro: 3.357 Processo: 380.002.734/09 SUBTÍTULO : 08.243.6211.4185.0006 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL								
		B		426.000	6	486.210	486.210	32
		A	6.927.300	1.538.411	22	1.112.420	1.112.420	72



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		426.000	6		486.210	32
		A	6.917.300	1.538.411	22		1.112.420	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 2500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania no Projovem/Jovem do Futuro no DF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento com pagamento de bolsas: janeiro:740, fevereiro: 615, março: 1.410, abril: 22, maio: 22, junho: 436, julho: 531, agosto: 569, setembro: 553, outubro: 469, novembro: 554, dezembro: 1.108 Processo: 380.000.528/13								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4185.0004 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL	S	B		-283.461	6	287.128	853.162	22
		A	4.865.361	3.795.310	78	3.765.826	3.360.926	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-283.461	6		833.983	23
		A	4.625.361	3.590.426	78		3.161.938	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		19.179	0
		A	240.000	204.884	85		198.989	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 5500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0034 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos/SCFV no DF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado com atendimento socioeducativo nas unidades dos Coses: janeiro: 5.389, fevereiro: 4.815, março: 4.709, abril: 5.193, maio: 5.313, junho: 5.232, julho:5.281, agosto: 5.279, setembro:5.115, outubro: 5.249, novembro: 5.165, dezembro: 5.101 Processo: 380.001.704/12								
SUBTÍTULO : 08.244.6211.4185.0005 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL	S	B		-173.790	6	105.464	568.273	22
		A	3.023.724	2.619.886	87	2.513.462	2.513.462	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-173.790	6		568.273	22
		A	3.023.724	2.619.886	87		2.513.462	96



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1220 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 310 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0035 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos nos centros de convivência de idosos da rede conveniada no DF</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado por 02 ENG's conveniadas: janeiro: 314, fevereiro: 319, março: 310, abril: 323, maio: 328, junho: 314, julho: 314, agosto: 322, setembro: 348, outubro: 348, novembro: 340, dezembro: 345 Processo: 380.002.485/09</p> <p>ETAPA ▶ 0036 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioeducativas na rede conveniada</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado por 02 ENG's conveniadas: janeiro: 420, fevereiro: 420, março: 420, abril: 420, maio:420, junho: 420, julho: 420, agosto: 420, setembro:420, outubro: 552, novembro: 670, dezembro: 670 Processo: 380.002.787/09</p>								
<p>AÇÃO : 4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Promover a superação de situações de vulnerab. de cidadãos e famílias, com impossib. de arcar por conta própria c/ o</p> <p>Implementação : Trata-se de ação de natureza continuada de Assistência Social, entendida como direito, com abrangência para todo o DF, cabendo exclusivamente à esfera estatal a sua concessão.</p>		B A	10.623.902	-61.600 7.286.580	1 69	128.400 7.286.579	1.041.766 6.897.016	14 95
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 08.244.6211.4187.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 3211 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1580 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0038 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio vulnerabilidade</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>	S	B A B A		342.400 9.843.902 342.400 9.843.902	3 70 3 70	342.400 6.910.579 1.010.601 6.625.664	1.010.601 6.625.664 1.010.601 6.625.664	15 96 15 96



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 277, fevereiro: 720, março:1.087, abril: 723, maio:858, junho: 834, julho: 697, agosto: 845, setembro: 992, outubro: 767, novembro: 667, dezembro: 1.225 Processo: 380.000.151/13 ETAPA ▶ 0039 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio natalidade Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro:743, fevereiro: 186, março: 1.434, abril: 1.861, maio:759, junho: 721, julho: 1.735, agosto: 836, setembro: 1.193, outubro: 779, novembro: 803, dezembro: 1.574 Processo: 380.000.072/13 ETAPA ▶ 0040 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio morte Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 14, fevereiro: 12, março: 0, abril: 19, maio:11, junho:08, julho: 13, agosto: 18, setembro: 09, outubro: 24, novembro: 15, dezembro: 16 Processo: 380.000.107/13 ETAPA ▶ 0041 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio calamidade Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: março: 04, novembro: 06, dezembro: 36 ETAPA ▶ 0042 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com serviço funerário gratuito Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com doação de urnas, campas, etc: janeiro: 104, fevereiro: 110, março: 99, abril: 91, maio: 85, junho: 110, julho: 89, agosto: 99, setembro: 83, outubro: 91, novembro: 106, dezembro: 92 Processo: 380.000.534/11 ETAPA ▶ 0054 - Realizar concessão de benefícios sociais - Agentes da Cidadania Ambiental Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: dezembro: 352 Processo: 380.000.151/13 SUBTÍTULO : 08.244.6211.4187.0002 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - TRANSPORTE INTERESTADUAL-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	S	B		-404.000	52	214.000	31.165	8
		A	780.000	376.000	48	376.000	271.351	72
		B		-404.000	52		31.165	8
		A	780.000	376.000	48		271.351	72



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 300 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0043 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com transporte interestadual no DF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios transporte concedidos: janeiro: 191, fevereiro: 139, março: 171, abril: 108, maio:108, junho:92, julho: 148, agosto: 94, setembro:65, outubro: 23, novembro: 20, dezembro: 102 Processo: 380.001.836/11								
AÇÃO : 4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Elevar os padrões de qual. de vida das fam. em sit. de vulnerab., prop. a promoção social, por meio da real. de um conj. de Implementação : As ativ. são operac. de forma direta pela SEDEST nos Centros de Ref. de Ass. Social - CRAS, podendo ocorrer também em outras unid. de exec., do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínc., e de forma compl. por entd. de assist. soc. conv. e demandam artic e fo		B A	8.814.040	-88.692 1.791.292	1 20	89.640 1.736.344	272.000 1.566.504	15 87
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.244.6211.4188.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 600 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0044 - Promover ações complementares de proteção social básica no DF com o Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado: fevereiro: 260, março: 325, abril: 330, maio: 338, junho: 181, julho: 175, agosto: 333, setembro:333, outubro: 320, novembro: 321, dezembro: 322 Processo: 380.000.483/13 SUBTÍTULO : 08.244.6211.4188.0003 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	S	B A B A B A		-90.000 4.719.400 -90.000 4.719.400	2 37 2 37	90.000 1.707.184	246.840 1.537.344 246.840 1.537.344	14 87 14 87
	S	B A		1.308 4.094.640	0 1	360 29.160	25.160 29.160	84 97



PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.308	0		25.160	84
		A	4.094.640	30.108	1		29.160	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 4700 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0046 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - catadores de materiais recicláveis								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Recursos utilizados para contrato de locação de imóvel para atendimento a 60 catadores de material reciclado. Processo: 380.001.087/13								
(** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
783	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	%	13,2	28/02/2011	Desejado Alcançado	14 18,53	16 22,84	18	20	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
784	ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	4	31/12/2012	Desejado Alcançado	96 0,78	6 2,92	8	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
786	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28/02/2011	Desejado Alcançado	4 1,60%	6 1,6	8	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 96.322.861 2013 = 105.142.150 2014 = 152.721.939 2015 = 236.258.906

PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	252.950.003	279.187.183	110	268.985.049	255.448.744	20
TIPO AÇÃO : PROJETO								



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3101 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		B		-5.500.000	28	5.500.000	2.119.156	34
		A	19.950.650	6.155.181	31	6.155.180	2.547.013	41
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Descentralizar a destinação final de resíduos sólidos, com redução de custos com transportes de resíduos e operação do Implementação : Através de recursos próprios e consórcio com a RIDE								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.6212.3101.0002 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO-- SAMAMBAIA	F	B		-5.500.000	28	5.500.000	2.119.156	34
		A	19.950.650	6.155.181	31	6.155.180	2.547.013	41
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-5.500.000	28		2.119.156	34
		A	19.950.650	6.155.181	31		2.547.013	41
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 20000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0025 - Construir aterro sanitário em Samambaia Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/07/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Limpeza superficial de camada vegetal em 33.569,10 m2. Processo 112.003.915/2013.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B		36.150.129	16	26.111.497	52.468.150	19
		A	232.999.353	273.032.002	117	262.829.869	252.901.731	93
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Oferecer à população do DF serviços de limpeza pública. Implementação : Pagamento de três lotes de serviços contratados pelo SLU, e posterior abertura de licitação para a contratação de novas empresas prestadoras destes serviços.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU								
SUBTÍTULO : 15.452.6212.2079.6117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	F	B		36.150.129	16	26.111.497	52.468.150	19
		A	232.999.353	273.032.002	117	262.829.869	252.901.731	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		36.150.129	16		52.468.150	19
		A	232.999.353	272.732.002	117		252.901.731	93



PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ 192.453,20 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.100/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0014 - Aterrar resíduos</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 822.438,22 toneladas aterradas. Processo 094.000.112/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0015 - Submeter resíduos sólidos a tratamento</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 193.477,37 toneladas de resíduos sólidos processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.100/2013 e outro.</p> <p>ETAPA ▶ 0016 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 1.164.043,48 km varridos em vias e logradouros públicos. Processo 094.000.099/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0017 - Varrer mecanicamente vias públicas</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 31.230,00 km varridos em vias públicas com varredeiras mecânicas. Processo 094.000.100/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0018 - Pintar meio fio</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 8.734,74 km de meio fio pintados. Processo 094.000.098/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0019 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ 7.376,56 toneladas de resíduos recicláveis coletadas de forma seletiva. Processo 094.000.099/2013.</p>								

PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO

OBJETIVO: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos sanitários, visando a acessibilidade e a universalização da prestação dos serviços a toda população do Distrito Federal.



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
889	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,4	31/12/2010	Desejado Alcançado	99,5 98,1	98,22 98,20	99,03	99,25	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
891	ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31/12/2010	Desejado Alcançado	24,5 24,1	24 25,6	23,5	23	CAESB (OBJ ESP 1 - CAESB)
892	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31/12/2010	Desejado Alcançado	94 82,2	82,16 82,73	84,41	86,9	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)
894	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	CAESB (OBJ ESP 2 - CAESB)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 887.636.265 2013 = 587.379.084 2014 = 436.826.543 2015 = 365.316.473

PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	512.521.535	498.399.650	97	5.820.335	138.788.762	9

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : x

Implementação : x

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 17.512.6213.1968.0009 - (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	520.648	0
		A	4.551.000	5.579.000	123	0	3.580.570	64
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0	0	401.433	0
		A	2.307.000	2.567.000	111	0	2.026.767	79
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :		B		0	0	0	401.433	0
		A	2.307.000	2.567.000	111	0	2.026.767	79
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
abastecimento de água em várias localidades do DF. (Pocedente da etapa nº 0047/2012).								
Previsão: Início 30/04/2012 Término 29/04/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas mobilizações comunitárias, para atendimento à comunidade, com vistoria elaboração de projeto de ramal de ligação discutido com a comunidade. Atendido 5.972 famílias nas seguintes localidades: Lago Sul, Vicente Pires, Riacho Fundo II, Ceilândia e Planaltina, SHN, Colina, SM e Aris Buriti-Sobradinho, Sol Nascente e A.D.E.-Ceilândia, Residencial Oeste-Gama, Samambaia, Estrutural. Executados 14.5% do contrato. Processo 0092.003967/2011.								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.1968.0021 - (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. Procedência da etapa nº0008/2012.								
Previsão: Início 20/08/2010 Término 04/02/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2011: foi efetuado o plantio de 83.775 mudas nativas do cerrado. Em 2012: foi efetuado o plantio de 5.500 mudas nativas do cerrado. Em 2013: foi efetuado o plantio de 12.405 mudas nativas do cerrado. Executados 80% do contrato. Processo 0092.005581/2009.								
ETAPA ▶ 0015 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb. (Procedente da etapa nº 0011/2012).								
Previsão: Início 01/08/2011 Término 30/07/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Executados topografia, planimetria, sondagem, locação de furos e geotecnia nas localidades de: ETE Norte-Brasília; Parque Bernardo Sayão-Lago Sul, Caub I-Riacho Fundo II, EPTG Trav. dos Córregos Samambaia/Vicente Pires-Taguatinga, ETE Melchior-Samambaia, Qd 02 SES-Paranoá; Sobradinho II, SMPW, Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Recanto das Emas, Guará; São Sebastião, Gama, Região dos Lagos.								
AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Atender à necessidade de dispon. de habitações e toda a infraestrutura e assistência social para áreas de interesse social								
Implementação : A ação será implementada pela CAESB, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e								
			B	-10.466	0	0	0	0
			A	17.065.578	97	1.303.362	0	0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.3023.0013 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO	F	B		-10.466	0	0	0	0
		A	8.588.783	8.032.875	94	831.155	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-10.466	0			0
		A	0	876.431	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	8.588.783	7.156.444	83			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0214 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/05/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO			ESTÁGIO : Andamento Normal					
ETAPA REALIZADA ▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.3023.0015 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA/SHSB- JARDIM BOTÂNICO	F	B		0	0	0	0	0
		A	8.476.795	8.462.249	100	472.207	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	613.466	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	8.476.795	7.848.783	93			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0215 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO			ESTÁGIO : Andamento Normal					
ETAPA REALIZADA ▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 070/2013 (G-CB) -								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Proc.: 092.006.612/2012.								
AÇÃO : 3057 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		B		1.098.590	1	3.110.746	3.133.524	3
		A	188.059.957	112.119.944	60	4.145.789	6.415.834	6
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Apoiar financeiramente a implantação do sistema produtor de água - Curumbá Sul Implementação : Convênio com CAESB e SO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.544.6213.3057.0002 - (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO	F	B		-901.410	1	3.110.746	1.576.277	8
		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	1.716.876	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-901.410	1		1.576.277	8
		A	100.205.957	19.115.944	19		1.716.876	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14514 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012). Previsão: Início 01/05/2011 Término 15/05/2014 LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 55% dos serviços executados - implantação de tubos (3.975,77m - total 2012/2013 = 8.114,85m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008 ETAPA ▶ 0212 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá. Previsão: Início 01/11/2013 Término 16/10/2015 LOCALIZAÇÃO : DF ENTORNO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.3057.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DF ENTORNO	I	B		2.000.000	4	0	1.557.247	3
		A	49.648.000	54.798.000	110	0	4.698.958	9
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		2.000.000	4		1.557.247	3
		A	49.648.000	54.798.000	110		4.698.958	9



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0041 - Implantar sistema produtor de água - Corumbá IV. (Procedente da etapa 0012/2012)</p> <p>Previsão:Início 18/04/2011 Término 05/08/2013 Reprogramação: Início 18/04/2011 Término 31/05/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2011, foram executados: 70% em relação ao fornecimento de 10.631m de tubo; 19% em relação ao assentamento - 2.730m e 20% em relação a escavação - 2.922m. Em 2012, o contrato foi suspenso, publicado no DODF, em 04/09/2012. Em 2013 o contrato foi aditado e a obra retomada. Foi realizado assentamento de tubo em vala com envoltória, fechada a vala e efetuado o reaterro de valas, vala fechada. Realizado 46% da obra. Processo nº 0092.07613/2008</p> <p>ETAPA ▶ 0058 - Implantar sistemaprodutor de água Corumbá IV - Estação de Tratamento de Água.</p> <p>Previsão:Início 04/06/2013 Término 25/05/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013: Foi executada a limpeza do terreno, barracão de obras com cerca e placa da obra. Realizado 0,2% da obra. Processo 0092.009875/2011</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.512.6213.3057.0003 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14513 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0169 - Executar obras do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Corumbá. "procedente da etapa 0083/2012" Convênio 001/2010 - SO								
Previsão: Início 13/05/2011 Término 12/12/2013 Reprogramação: Início 13/05/2011 Término 01/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 6.903,97m da adutora de água bruta. Processo 111.001.956/2010								
AÇÃO : 3574 - PERFURAÇÃO DE POÇOS								
	B			1.300.000	33	0	207.626	4
	A		3.956.000	5.106.000	129	0	3.809.747	75



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.511.6213.3574.6051 - PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0040 - Perfurar poços tubulares profundos em áreas rurais do Distrito Federal. (Procedente da etapa nº 0057/2012). Previsão: Início 23/11/2012 Término 23/11/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Foram perfurados: Em 2012 - 7 poços; Em 2013 - 15 poços.	I	B		1.100.000	61	0	49.595	2
		A	1.806.000	2.906.000	161	0	1.651.719	57
		B		1.100.000	61		49.595	2
		A	1.806.000	2.906.000	161		1.651.719	57
SUBTÍTULO : 17.512.6213.3574.6050 - (**) PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 58 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Perfurar, instalar e interligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado em toda área de atuação da Caesb. (Procedente da etapa 0013/2012) Previsão: Início 10/03/2008 Término 10/03/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Foram executados: Em 2011: perfurados 14 poços; Em 2012: perfurados 7 poços; instalados 20 reservatórios metálicos e implantados 7.407m de rede para interligação poços/reservatórios; Em 2013: Foram executados 923m de perfuração de poços profundos; instalados 137 reservatórios metálicos e implantados 3.431m de rede para interligação de poços/reservatórios. Executados 86,1% do contrato. Processo 0092.006694/2007.	I	B		200.000	9	0	158.031	7
		A	2.150.000	2.200.000	102	0	2.158.028	98
		B		200.000	9		158.031	7
		A	2.150.000	2.200.000	102		2.158.028	98



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3592 - IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO		B		0	0	0	83.375	0
		A	260.000	444.000	171	0	83.375	19
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : A ação será implementada em localidades consideradas pela CAESB de seu interesse e que requer proteção para preservação. E, será realizada por meio de contratação indireta e custeada com recursos próprios da CAESB								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.451.6213.3592.6028 - IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	83.375	0
		A	260.000	444.000	171	0	83.375	19
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		83.375	0
		A	260.000	444.000	171		83.375	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1422 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0055 - Implantar cercas e alambrados de proteção pela Caesb. Previsão: Início 25/11/2013 Término 25/03/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013 foram executados adensamento de concreto simples; escavação manual de valas, pintura , acentado o alambrado, representando 755,86m. Executado 53% da obra. Processo nº 0092.004806/2013.								
AÇÃO : 3662 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		B		-2.560.420	26	0	96.067	1
		A	9.668.000	8.827.580	91	0	2.251.283	26
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.3662.6052 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		-2.560.420	26	0	96.067	1
		A	9.668.000	8.827.580	91	0	2.251.283	26
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.560.420	26		96.067	1
		A	9.668.000	8.827.580	91		2.251.283	26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 106209 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0017 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no DF. (Procedente da etapa 0041/2012) Previsão: Início 01/06/2012 Término 01/06/2013 Reprogramação: Início 01/06/2012 Término 13/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Em 2012: foram adquiridos e instalados 46.020 hidrômetros. Em 2013 foram adquiridos 15.399 hidrômetros, sendo realizado 100% do contrato, do processo 0092.006733/2011 e realizado 39% do contrato, do processo 0092.004648/2012.								
AÇÃO : 3665 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		B		13.207.580	45	37.277	19.216.746	41
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		A	29.398.000	47.400.728	161	223.222	41.028.944	87
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA SUBTÍTULO : 17.512.6213.3665.6058 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA DF 480 KM 01- GAMA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA Quantidade : 150 Unidade Medida : M ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0032 - Ampliar rede de distribuição de água na DF 480 KM 01 - Gama Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Área ampliada: 653m. Ampliar área com implantação de sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário p/ atender 09 quiosques na DF 480Km 01. Removido em função das obras VLP. Área: 470m p/ esgoto e 183m p/ água, totalizando 653m Proc. nº 131.000.471/2013.								
	F	B		15.481	0	15.480	0	0
		A	0	35.481	0	35.480	0	0
		B		15.481	0		0	0
		A	0	35.481	0		0	0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 17.512.6213.3665.0293 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	F	B		0	0	21.797	0	0
		A	1.240.000	427.148	34	187.742	165.945	39
		B		0	0		0	0
		A	0	187.148	0		165.945	89



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.240.000	240.000	19		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUIDA Quantidade : 24800 Unidade Medida : M								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0106 - Devolver recursos de Convênios.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 03 devoluções efetuadas. Convênio nº 032/2009 - SO/TERRACAP. Processos nºs: 110.000.200/2013 e 110.000.087/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.3665.6053 - (**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		13.192.099	47	0	19.216.746	41
		A	28.158.000	46.938.099	167	0	40.862.999	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		13.192.099	47		19.216.746	41
		A	28.158.000	46.938.099	167		40.862.999	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1890 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0018 - Implantar rede de distribuição de água no DF. (Procedente da etapa nº 014/2012)								
Previsão: Início 03/01/2011 Término 06/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2012: foram implantados 2.670m de rede de distribuição de água; Em 2013: Foram implantados 1.912m de rede de distribuição de água. Processo 0092.005037/2006.								
ETAPA ▶ 0036 - Implantar rede de distribuição de água nas quadras QN 21 a QN 34 - 4ª etapa - Riacho Fundo II. (Procedente da etapa 0051/2012)								
Previsão: Início 19/03/2012 Término 13/05/2013 Reprogramação: Início 19/03/2012 Término 30/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2012 foram executados 25.725m de rede de distribuição de água. Em 2013 foram executados 2.345m de rede de distribuição de água Executados 88% da obra. Processo 0092.000865/2011.								
ETAPA ▶ 0038 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável no DF e os serviços de apoio a comercialização e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb. (Procedente das etapas 0015 e 0016/2012).								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 26/03/2009 Término 24/03/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Em 2012 foram implantados 110.298m de redes de água e 4.040 novas ligações. Em 2013 foram implantados 215.716m de redes de água e 8.872 novas ligações. Executados entre 76% e 96% dos contratos. Processo; 0092.006834/2008.								
AÇÃO : 3669 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	7.974.000	1.118.485 13.669.485	14 171	147.962 147.962	2.537.702 11.433.504	19 84
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO SUBTÍTULO : 17.512.6213.3669.6044 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA R 23 DO BAIRRO RESIDENCIAL DO BOSQUE- SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA Quantidade : 500 Unidade Medida : M ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0043 - Implantar Rede de Esgoto da Rua 23 do Bairro Residencial do Bosque - São Sebastião Previsão: Início 01/11/2013 Término 30/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Empenhado a executar ETAPA REALIZADA ▶ Implantação da rede de esgoto na Rua 23 do Bairro Residencial do Bosque. Processo nº 144.000.504/2013. 50% de conclusão em 2013, o restante será executado em 2014. Obra inscrita em restos a pagar.								
	F	B A B A	0 0	-2.038 147.962 -2.038 147.962	0 0 0 0	147.962 147.962	0 0 0 0	0 0 0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.6213.3669.6017 - (* *) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
	I	B A B A	7.974.000 7.974.000	1.120.523 13.521.523 1.120.523 13.521.523	14 170 14 170	0 0	2.537.702 11.433.504 2.537.702 11.433.504	19 85 19 85



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0060 - Recuperar estruturas do Reservatório RAP-CE1 e REL-CE1 - Ceilândia. Previsão: Início 15/01/2013 Término 10/03/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013 foi construído o canteiro de obra. Executado 11% da obra. Processo 0092.002430/2010								
AÇÃO : 3932 - REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Implementação : Executada na modalidade direta, via processo legal e custada com recursos próprios da CAESB		B A	200.000	290.000 31.790.000	145 0	0 0	0 6.495.000	0 20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.122.6213.3932.6029 - REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0048 - Regularizar e desapropriar áreas de interesse da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb. Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Desapropriado e adquirido terreno destinado à construção da Estação de Tratamento de Água Corumbá.		I B A B A		290.000 31.790.000 290.000 31.790.000	145 0 145 0	0 0 0 0	0 6.495.000 0 6.495.000	0 20 0 20
AÇÃO : 3952 - SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	4.465.000	0 4.664.000	0 104	0 0	693.381 1.690.498	0 36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB SUBTÍTULO : 17.512.6213.3952.6055 - SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		I B A		0 4.664.000	0 104	0 0	693.381 1.690.498	0 36



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		693.381	0
		A	4.465.000	4.664.000	104		1.690.498	36
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22192 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0042 - Setorizar redes de distribuição de água no Setor RAP-GA1 Zona Alta e Setor de Indústria - 1ª Etapa.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Foram executados 5.287m de rede de distribuição de água. Executados 13% do contrato. Processo nº 0092.09998/2011.								
AÇÃO : 3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		B		-80.200	1	0	1.049.964	16
		A	6.736.000	6.570.800	98	0	5.302.263	81
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CONTRATAR EMPRESAS DE CONSULTORIAS, AUDITORIAS.								
Implementação : A ação será implanada por meio de licitação e custeada parte com recursos próprios da CAESB e parte com recursos externos								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.122.6213.3983.6063 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B		-80.200	1	0	1.049.964	16
		A	6.736.000	6.570.800	98	0	5.302.263	81
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-80.200	1		1.049.964	16
		A	6.736.000	6.570.800	98		5.302.263	81
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática ambiental para empreendimentos para a Caesb. (Procedente da etapa 0002/2012).								
Previsão: Início 03/09/2008 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 03/09/2008 Término 20/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizados o Manual Ambiental de Obra de Saneamento; educ ambiental; alimentação natural; preservação da saúde e meio ambiente; o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção e o Plano de Atendimento à Emergência do Sist.Produtor do Ribeirão Bananal; efetuadas coleta e inciner. de resíduos lab.; col.lâmp. fluorescentes quebradas; atualizada a legislação ambiental; concluído o relatório de PCA e de PRAD; Compl.o EIA-Bananal. Realizados 83,33% Processo 0092.007716/2007.								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0033 - Contratar empresa para prestação de consultoria para manutenção e complementação do banco de dados de insumos. (Procedente da etapa nº 0050/2012).</p> <p>Previsão: Início 02/01/2012 Término 15/07/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 11/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2011 foram atualizados 12.713 itens da tabela de custo unitário de insumos e serviços da Caesb. Em 2012 foram atualizados 5.255 itens. Em 2013 foram atualizados 30.622 itens. Executado 98% do contrato. Processo 0092.006915/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0035 - Contratar consultoria para atualizar e editar o cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Caesb. (Procedente da etapa nº 0053/2012).</p> <p>Previsão: Início 06/03/2012 Término 05/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Foram efetuados os recadastramentos de redes de distribuição de água em Sobradinho, Planaltina, Varjão, Lago Norte, e redes de esgotamento sanitário em Planaltina, São Sebastião, Cruzeiro, Ceilândia, Guará, Ricahó Fundo, Taguatinga, Samambaia, Brasília, emissário das ETE Paranoá, além de adutoras de água tratada em Taguatinga/Vicente Pires, Ceilândia, Brasília e Lago Norte e a melhoria no sistema de edição de cadastro. Executados 21,4% do contrato. Processo 0092.002917/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0050 - Elaborar Plano Diretor que deverá complementar, atualizar, revisar e adequar os Planos Diretores de Água e Esgotos do DF.</p> <p>Previsão: Início 04/01/2013 Término 25/12/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Iniciado o desenvolvimento dos dados básicos para todo o Plano Diretor de Água e Esgoto-PDAE-2010, composto de: caracterização da área de estudo; projeções demográficas; parâmetros de projetos, estimativa de custo por equipamento e construção de modelo hidrológico. Executado 15% do contrato. Processo: 0092.001607/2009.</p> <p>ETAPA ▶ 0056 - Contratar empresa para consultoria no desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF.</p> <p>Previsão: Início 05/03/2013 Término 12/02/2017</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013 foram executados: a definição do modelo de dados do cadastro técnico de redes de abast. água e esgot. sanitário; entre os softwares de geoprocessamento; migrado os dados do cadastro técnico da caesb para a plataforma ArcGis; efetuado o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de sistema. Executados 15% do contrato. Processo nº 0092.001608/2009.</p>								
<p>AÇÃO : 5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : x</p> <p>Implementação : x</p>		B A	60.000	52.100 312.100	87 520	0 0	0 98.563	0 32



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2013 executados barraco de obra; 100% da escavação para fundação; tapume; remanejado tubulação de 100mm que interfere na obra; locadas as estacas de fundação dos tanques; concretadas as placas de fundação. Executado 11% da obra. Processo 0092.6258/2012.								
AÇÃO : 7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		B A	30.437.000	-6.002.046 30.642.954	20 101	0 0	4.050.767 9.726.815	13 32
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.7007.6014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B A	30.437.000	-6.002.046 30.642.954	20 101	0 0	4.050.767 9.726.815	13 32
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	30.437.000	-6.002.046 30.642.954	20 101		4.050.767 9.726.815	13 32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 313 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de água da Caesb.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos 86 equipamentos eletromecânicos; 19 equipamentos de laboratório; 73 instrumentos de medição e precisão; 01 aparelho doméstico e refrigeração; 01 equipamento de transporte; 1 ferramenta e ferramental.								
AÇÃO : 7009 - REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		B A	555.000	-41.000 614.000	7 111	0 0	0 0	0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.7009.6015 - (** *) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	I	B A	555.000	-41.000 614.000	7 111	0 0	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	555.000	-41.000 614.000	7 111		0 0	0 0



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4685 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0059 - Reformar, recuperar e impermeabilizar unidades da Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto - ETA-RD Ceilândia-DF</p> <p>Previsão: Início 24/10/2013 Término 17/05/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013 foi executado o canteiro de obra. Realizado 0,55% da obra. Processo 0092.010067/2012.</p>								
AÇÃO : 7011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		-4.659.642	15	0	3.468.730	11
		A	31.814.000	32.152.358	101	0	12.052.739	37
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : x</p> <p>Implementação : x</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB</p> <p>SUBTÍTULO : 17.512.6213.7011.6023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 36 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0021 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de esgotamento sanitário da Caesb.</p> <p>Previsão: Início 02/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquiridos 34 instrumentos de medição e precisão; 1 equipamento e automação e telemetria; 24 equipamentos eletromecânicos; 01 equipamento de oficina; 03 equipamentos de laboratório;</p>								
		B		-4.659.642	15	0	3.468.730	11
		A	31.814.000	32.152.358	101	0	12.052.739	37
		B		-4.659.642	15		3.468.730	11
		A	31.814.000	32.152.358	101		12.052.739	37
AÇÃO : 7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		0	0	0	1.313.818	0
		A	32.739.000	27.194.000	83	0	6.653.905	24
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : x</p> <p>Implementação : x</p>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
SUBTÍTULO : 17.512.6213.7038.6031 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	I	B		2.000.000	19	0	34.802	0
		A	10.290.000	10.889.000	106	0	438.980	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		2.000.000	19		34.802	0
		A	10.290.000	10.889.000	106		438.980	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Implantar sistema de abastecimento de água no Setor de Habitações Coletivas - SHC - Noroeste. (Procedente da etapa 0045/2012)								
Previsão: Início 30/04/2012 Término 22/08/2013 Reprogramação: Início 30/04/2012 Término 21/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2012: concluídos o canteiro de obras, recebido material, implantados 14.196m de rede de água. Em 2013 foram implantados 1.025m de rede de água. Executados 47% da obra. Processo 0092.009997/2011.								
AÇÃO : 7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		B		4.135.577	3	0	5.317.385	4
		A	129.463.000	138.373.577	107	0	23.991.291	17
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB								
SUBTÍTULO : 17.512.6213.7316.6027 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO	I	B		2.165.000	6	0	1.004.471	3
		A	35.253.000	37.753.000	107	0	2.083.560	6
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		2.165.000	6		1.004.471	3
		A	35.253.000	37.753.000	107		2.083.560	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0043 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 0029/2012)								
Previsão: Início 23/02/2010 Término 06/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em 2010 foram construídos 1.030m de rede pública, 5.950m de ramais condominiais e efetuadas 451 ligações.								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 17/08/2011, no DODF. Contrato aditado, em 2013. Em 2013 foram construídos 3.000m de rede pública; 15.000m de rede condominial e executadas 1.070 ligações. Executado 19,4%. Processo 0092.008527/2007.

ETAPA ▶ 0044 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. Procedente da etapa 0042/2012.

Previsão: Início 23/02/2010 Término 10/01/2014 **Reprogramação:** Início 23/02/2010 Término 20/03/2014

LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS **ESTÁGIO :** Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2010, foram construídos 4.750m de rede pública, 3.620m de ramais condominiais e efetuadas 2.630 ligações. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 28/01/2011, no DODF. Processo 0092.008527/2007. Contrato aditado, em 2013. Em 2013 foram construídos 8.900m de rede pública, 60.000m de rede condominial e executadas 3.250 ligações. Executados 45% do total da obra

ETAPA ▶ 0045 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Central da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. Procedente da etapa 0043/2012.

Previsão: Início 23/02/2010 Término 20/03/2014 **Reprogramação:** Início 23/02/2010 Término 10/01/2014

LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS **ESTÁGIO :** Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2010, foram construídos 8.000m de rede pública, 12.900m de ramais condominiais e efetuadas 1.135 ligações. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 05/08/2012, no DODF. Contrato aditado em 2013. Em 2013 foram construídos 9.400m de rede pública, 22.720m de rede condominial e executadas, 1.840 ligações. Executados 32% do total da obra. Processo 0092.008527/2007.

ETAPA ▶ 0051 - Implantar Estação de Tratamento de Esgotos de Águas Lindas de Goiás - GO - 1ª Etapa.

Previsão: Início 11/05/2013 Término 02/11/2014

LOCALIZAÇÃO : OUTROS ESTADOS **ESTÁGIO :** Andamento Normal

ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013 foram executados canteiro de obras, placas e cercamento de áreas.

SUBTÍTULO : 17.512.6213.7316.6028 - (**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL

I	B		1.165.577	1	0	3.075.555	3
	A	86.036.000	88.741.577	103	0	10.697.524	12
	B		1.165.577	1		3.075.555	3
	A	86.036.000	88.741.577	103		10.697.524	12

GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado **Quantidade :** 0 **Unidade Medida :**

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

ETAPA ▶ 0024 - Executar as obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e suas respectivas linhas de recalque para a implantação de sistema de esgotamento sanitário do Lago Sul - 5ª etapa. (Procedente da etapa 0037/2012)

Previsão: Início 02/01/2012 Término 12/03/2014

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL **ESTÁGIO :** Andamento Normal



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Implantados 56.000m de rede, concluída a fundação da elevatória e parte da estrutura.. Executados 85% das obras. Processo 0092.003304/2011.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0025 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor de Habitacional Coletivo -SHC - Noroeste. (Procedente da etapa nº 0046/2012)</p>								
<p>Previsão: Início 30/04/2012 Término 22/08/2013 Reprogramação: Início 30/04/2012 Término 21/04/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Em 2012, foram concluídos canteiro de obra, recebido material, implantados 8.072m de rede de esgotos. Em 2013: foram implantados 1.475m de rede de esgotos. Realizados 52% da obra. Processo 0092.009996/2011.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0026 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Sol Nascente - Regiões A,B e C - Ceilândia. (Procedente da etapa nº 0048/2012)</p>								
<p>Previsão: Início 02/01/2012 Término 02/09/2013 Reprogramação: Início 12/12/2011 Término 01/09/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Em 2012: foram executados, na Bacia A 6.404m de ramal condominial e 3.266m de rede pública; na Bacia B 12.148m de ramal condominial e 4.075m de rede pública. Em 2013: foram executados, na Bacia A, 6.906m de ramal condominial e 4.324m de rede pública; na Bacia B 17.351m de ramal condominial e 5.636m de rede pública. Executados 42,5% da obra. Processo 0092.000557/2011.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0027 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras. (Procedente da etapa nº 0049/2012).</p>								
<p>Previsão: Início 05/07/2007 Término 26/09/2013 Reprogramação: Início 05/03/2007 Término 17/02/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Foram construídos 38.792m de rede pública, 16.800m de ramais condominiais, 8.310m de linha de recalque, 2.256m de interceptor e 2.453m de emissário. Executados 88,3% da obra. Processo 0092.008325/2005.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0028 - Implantar rede coletora de esgotos, estação elevatória de esgotos e linha de recalque da 4ª etapa - Riacho Fundo II. (Procedente da etapa 0052/2012)</p>								
<p>Previsão: Início 16/04/2012 Término 15/04/2013 Reprogramação: Início 16/04/2012 Término 10/02/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Em 2012: foram executados 5.224m de rede coletora de esgotos; 8.052m de rede condominial de esgotos. Em 2013: foram executados 9.487m de rede coletora de esgotos; ramais condominiais 11.565; linha Executados 88% da obra. Processo 0092.009995/2011.</p>								
<p>ETAPA ▶ 0053 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário do Grande Colorado - 3ª Etapa - Sobradinho</p>								
<p>Previsão: Início 19/04/2013 Término 11/10/2014</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Construído o canteiro de obras; instaladas as placas de obras. Executado 1% da obra. Processo 0092.004912/2012</p>								
<p>ETAPA ▶ 0054 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Grande Colorado - 1ª Etapa - Sobradinho.</p>								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 19/04/2013 Término 19/04/2015 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Construído o canteiro de obras; instaladas as placas de obras; assentado tubos, caixas inspeção e tampão. Executado 4% da obra. Processo 0092.004910/2012. ETAPA ▶ 0057 - Ampliar o sistema de esgoto sanitário no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES.								
Previsão: Início 29/10/2013 Término 05/08/2015 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Em 2013 foram executados: a construção do tapume do canteiro de obras e a construção de abrigo para receber a tubulação de pvc. Executados 2% da obra. Processo nº 0092.002471/2011. SUBTÍTULO : 17.512.6213.7316.6030 - (**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Implantar rede de esgotos na parcela centro-sul do Bairro Vicente Pires. (Procedente da etapa 0023/2012)								
	I	B		805.000	10	0	1.237.359	10
		A	8.174.000	11.879.000	145	0	11.210.207	94
		B		805.000	10		1.237.359	10
		A	8.174.000	11.879.000	145		11.210.207	94
Previsão: Início 31/05/2010 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 106.769m de rede de esgotos; instalados 7.076 unidades de caixas de inspeção (Cis) e Poços de Visita (Pvs). Executado 100% da obra. Obra sem alterações e concluída Processo 092.007704/2008. ETAPA ▶ 0029 - Implantar elevatória, linha de recalque e interceptor em Vicente Pires. Procedente da etapa nº 0025/2012.								
Previsão: Início 18/02/2009 Término 03/06/2013 Reprogramação: Início 18/02/2009 Término 31/07/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Construído o canteiro de obras. Executados 99% da estação elevatória auxiliar 2 e 99% da estação elevatória auxiliar 2A. Concluída a linha de recalque das elevatórias auxiliares 2 e 2A. Executados 86% da elevatória EEECA-2. Executados 95% da elevatória EEECA-1 e 95% da linha de recalque da EEECA 1. Concluídos elevatória, linha de recalque e interceptor. Execução geral da obra em torno de 90%. Processo 0092.0055063/2007. ETAPA ▶ 0030 - Implantar rede coletora de esgotos da parcela leste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. (Procedente da etapa 0026/2012)								
Previsão: Início 21/10/2008 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO

ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B

ETAPA REALIZADA ► Adquirido material. Concluídos 30.387m de ramal condominial; 11.049m de rede pública e 1.382 ligações. Executados 100% da obra. Processo 0092.005505/2007.

(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
848	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31/01/2011	Desejado Alcançado	8.485 9.159	15.248 428	15.419	15.419	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
849	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	13.145	31/12/2010	Desejado Alcançado	12.000 11.446	13.000 15.073	15.000	15.000	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
851	REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NO DF	%	13,6	30/04/2011	Desejado Alcançado	12,8 12,3	11,6 12,0	11,5	11,5	DIEESE E SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)
853	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UNIDADE	835	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 905	4.000 1.129	6.000	6.000	SETRAB(OBJ ESP 3 - FUNGER)
854	CLIENTES ATIVOS (MICROCRÉDITO)	PESSOA	792	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.850 4.579	3.800 3.763	5.700	5.700	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)
855	TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		Desejado Alcançado	10 11,5	10 15	20	20	SETRAB (OBJ ESP 03 - FUNGER)
1176	VOLUME DE CRÉDITO	R\$	5.846.013	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000.000 3.881.332	16.000.000 7.542.056	24.000.000	24.000.000	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)
1305	PESSOAS QUALIFICADAS X INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	%	30	31/01/2011	Desejado Alcançado	30 30	30 29,5	30	30	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação			
1306	TRABALHADOR SEGURADO REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	%	0,5	31/12/2012	Desejado Alcançado	1	1 6	1	1,5	SETRAB (OBJ ESP 1 - SETRAB)			
1307	VALORES COMERCIALIZADOS EM EVENTOS DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO C/ PARTIC. SETRAB	R\$	474.000	31/12/2012	Desejado Alcançado	-	500.000 534.573	500.000	500.000	SETRAB (OBJ ESP 2 - SETRAB)			
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 39.615.134	2013 = 41.447.247	2014 = 45.681.415	2015 = 54.659.889								
PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	23.571.636	40.360.150	171	19.451.423	17.434.647	9	
TIPO AÇÃO : PROJETO													
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS													
Horizonte Temporal : CONTÍNUO						B		0	0		61.200	61.200	0
Finalidade : Realizar eventos						A	550.000	500.000	91		61.200	61.200	12
Implementação : contratação													
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER													
SUBTÍTULO : 11.334.6214.3678.0061 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL													
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						B		0	0		61.200	61.200	0
						A	550.000	500.000	91		61.200	61.200	12
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO						B		0	0			61.200	0
Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE						A	550.000	500.000	91			61.200	12
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:													
Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : UNIDADE													
ETAPA ▶ 0006 - Realizar eventos de empreendedorismo no Distrito Federal.													
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013													
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL													
ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de 1stand visando a participação no 6º Salão Internacional de Artesanato , nos dias 08 a 10 de novembro, com a participação 87 artesãos cadastrados na SETRAB. Processo nº 430.000.648/2013.													
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE													



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2239 - (EP) BOLSA DO MENOR APRENDIZ		B		0	0	11.357	12.997	0
		A	89.500	89.500	100	32.173	32.173	36
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Contratar menores aprendizes.								
Implementação : Contratação de menores aprendizes de forma direta e priorizando a matrícula dos aprendizes nos cursos da SENAC.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF								
SUBTÍTULO : 20.333.6214.2239.2922 - BOLSA DO MENOR APRENDIZ--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	11.357	12.997	0
		A	89.500	89.500	100	32.173	32.173	36
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
		B		0	0		11.933	0
		A	0	82.000	0		25.789	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		1.064	0
		A	89.500	7.500	8		6.384	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação dos 07 aprendizes, proc. 072.000.302/2012.								
AÇÃO : 2900 - PROJOVEM TRABALHADOR		B		130.331	15	67.478	1.328.811	14
		A	840.888	9.408.970	0	3.164.484	1.547.973	16
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Viabilizar a implantação do PROJOVEM TRABALHADOR								
Implementação : Elaborar termo de referência, comparativo de custos, formalizar e instruir processo, submeter a apreciação da Central de Compras para assinatura de contrato.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.333.6214.2900.7549 - PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		130.331	15	67.478	1.328.811	14
		A	840.888	9.408.970	0	3.164.484	1.547.973	16
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		130.331	15		1.328.811	14
		A	840.888	9.408.970	0		1.547.973	16



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Qualificar jovens trabalhadores desempregados de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.</p> <p>Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Qualificação de 3.428 jovens em cursos de arcos ocupacionais em ADMINISTRAÇÃO: Arquivador, Almojarife, Contínuo (Office-boy/Office-Girl) e Auxiliar Administrativo. SAÚDE: Auxiliar de Adm. em Hospitais e Clínicas, Recepcionista de Consultório Médico e Dentário, Atendente de Laboratório de Análises Clínicas. Atendente de Farmácia - Balconista. REPAROS I: Ladrilheiro, Gesseiro, Pintor, Reparador (Revestimento). REPAROS II: Eletricista de Instalações (edifícios). Proc: 430.000.363/2011.</p> <p>ETAPA ▶ 0030 - Realizar devolução de recursos de convênio com o MTE.</p> <p>Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Devolução de recursos dos convênios: MTE 091/2006 - MTE/SPPE/PROJOVEM - SETRAB/GDF, tendo em vista a não execução do Programa; convênio MTE nº0106/2008 e 0107/2008 - PLANSEQ, tendo em vista o rendimento de aplicação financeira. Processos nºs 430.001.168/2010; 430.000.363/2011; 430.000.113/2011; 380.000.530/2008; 430.000.484/2009.</p>								
<p>AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Capacitar servidores</p> <p>Implementação : contratação</p>		B A	50.000	50.000	100	8.400	8.400	17
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER</p> <p>SUBTÍTULO : 11.128.6214.4088.0039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNGER-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 25 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0004 - Capacitar os servidores do FUNGER/DF.</p>	F	B A B A	50.000	50.000	100	8.400	8.400	17



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 7 servidores capacitados. Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos , no período de 08 a 12 de abril de 2013. Processo nº 430.000.243/2013.								
AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Capacitar pessoas Implementação : contratação		B A	4.000.000	1.634.475	0 41	0 1.634.475	0 1.634.475	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 11.333.6214.4089.0010 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICOPA(COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0013 - Qualificar trabalhadores para atuarem em grandes eventos nacionais e internacionais, referente ao Programa Qualificopa Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Qualificação de 500 alunos no Programa Qualificopa, referente a realização da 7ª turma. Proc. nº 430.000.122/2013. ETAPA ▶ 0031 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realização de pagamentos de reconhecimento de dívida do exercício anterior, referente ao Programa Qualificopa. Proc. nº 430.000.213/2013.	F	B A B A		0 4.000.000 4.000.000	0 41 41	0 1.634.475	0 1.634.475 1.634.475	0 100 100
AÇÃO : 4102 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Garantir as atividades da inserção de mão de obra, seguro desemprego e qualificação profissional		B A		313.806 9.438.808	6 178	90.326 7.008.633	313.806 6.608.369	3 70



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Contratação de empresas especializadas conforme legislação vigente, promoção de ações com o objetivo de fomentar as atividades relacionadas a trabalho, emprego e renda								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.333.6214.4102.0002 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	22.888	0	0
		A	1.116.009	2.175.948	195	822.402	803.402	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.066.009	1.875.814	176		803.402	43
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	300.134	600		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA DESENVOLVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 19 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Manter os serviços administrativos das Agências do Trabalhador através do repasse do MTE.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Agências Mantidas: 17 agências. Proc. nº 430.000.06 1/2011.								
ETAPA ▶ 0032 - Realizar devolução de recursos de convênio com Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Devolução de recurso de contrapartida do convênio CPU nº 033/2006, celebrado entre a SETRAB e MTE, ten do em vista a não utilização do recursos com investimento nas Agências do Trabalhador.Proc nº 430.000.061/2011.								
SUBTÍTULO : 11.333.6214.4102.0004 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	381.244	0	0
		A	3.120.000	3.020.649	97	2.020.659	1.639.395	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	3.120.000	3.020.649	97		1.639.395	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA DESENVOLVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pesquisa realizada. jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01. Proc. nº 380.001.243/2007								
SUBTÍTULO : 11.333.6214.4102.0005 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PLANO SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ-DISTRITO FEDERAL	F	B		313.806	29	313.806	313.806	7
		A	1.080.000	4.242.211	393	4.165.572	4.165.572	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		313.806	29		313.806	7
		A	1.080.000	4.242.211	393		4.165.572	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA DESENVOLVIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0033 - Realizar devolução de recursos de convênio ao Ministério de Trabalho e Emprego - MTE								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1 - Devolução de recursos do convênio MTE nº77/2008, tendo em vista a não utilização recurso na execução do Plano Setorial de Qualificação. Proc. 430.000.391/2008. 2 - Devolução Convênio M.T.E nº071/2010 - Plano Setorial de Qualificação - PLANSEQ. Proc. 430.000.113/2011. 3 - Devolução de aplicação financeira do Convênio MTE nº071/2010. Proc. 430.000.113/2011.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		B		-777.416	6	1.984.846	1.984.846	10
		A	12.725.239	19.238.397	151	7.542.057	7.542.057	39
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Conceder empréstimos e financiamentos aos micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais.								
Implementação : contrato com instituição financeira para operacionalização da ação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER								
SUBTÍTULO : 11.334.6214.9081.6203 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		-777.416	6	1.984.846	1.984.846	10
		A	12.725.239	19.238.397	151	7.542.057	7.542.057	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	312	0		311	100
GRUPO DE DESPESA : 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		B		-777.416	6		1.984.846	10
		A	12.725.239	19.238.085	151		7.541.745	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FINANCIAMENTO Quantidade : 3176 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

CONCEDIDO

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3176 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0008 - Conceder empréstimos e financiamentos a empreendedores econômicos do Distrito Federal.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Empréstimos e financiamentos concedidos: jan 10; fev 90; mar 97; abr 58; mai 112; jun 144; jul 105; ago 115; set 103; out 69; nov 161; dez 94. Processos nº s 430.000.052/2013, 430.000.190/2013 e outros.

PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO

OBJETIVO: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
825	PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	3,74	30/06/2011	Desejado Alcançado	3,70 2,9	3,65 2,51	3,50	3,45	NUPED(OBJ ESP 1 - DETRAN)
846	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - ISU/UA - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		Desejado Alcançado	4 -	4 3,89	4	4	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
847	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO CALL CENTER (154) - ISU/CC - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		Desejado Alcançado	4 4,55	4 4,54	4	4	DIRAU(OBJ ESP 1 - DETRAN)
1177	ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	PROPORÇÃO	1,45	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,50 15,10	1,55 2,52	1,59	1,64	DIREUC (OBJ ESP 1 - DETRAN)
1178	INSERÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA - ICE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 -	1 0	1	1	DIREUC (OBJ ESP 1 - DETRAN)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 134.945.000 2013 = 145.866.031 2014 = 158.097.870 2015 = 168.187.908



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	109.418.411	179.571.475	164	106.034.613	90.145.629	14
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3209 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		B		-500.000	17	130.201	70.554	4
		A	3.000.000	1.680.000	56	793.158	793.158	47
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Implantar sinalização estatigráfica nas rodovias Implementação : Implantar a sinalização horizontal e vertical nas rodovias através de processo licitatório								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6215.3209.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-HORIZONTAL/VERTICAL EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-500.000	17	130.201	70.554	4
		A	3.000.000	1.680.000	56	793.158	793.158	47
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-500.000	17		70.554	4
		A	3.000.000	1.680.000	56		793.158	47
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0031 - Implantar a sinalização estátigráfica horizontal/vertical em rodovias do Distrito Federal. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Paralisada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Contrato 18/2013 sinalização para orientação destino específico, eventos.Comitê Organizador da Copa Brasil 2014, suspensão da execução serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF 157 , 01/08/2013) obras nas vias. Natureza / Origem do Desvio : Técnica / DER/DF ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização implantada conforme Processo 113.003307/2011 e outros.Implantação sinalização advertência travessia animais silvestres próx. Pq. Nacional de Brasília, Cont 22/2013. Processo 113.000076/2013, Contrato 18/2013 sinalização para orientação destino específico, eventos.Comitê Organizador da Copa Brasil 2014 , Avanço Físico : bimestre =16%.; Acumulado = 86% , suspensão da execução serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF 157 , 01/08/2013) obras nas vias.								
AÇÃO : 5027 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)		B		-842.230	140	292.230	44.432	13
		A	600.000	341.380	57	341.380	256.432	75
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : x								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.453.6215.5027.0001 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL	F	B		-842.230	140	292.230	44.432	13
		A	600.000	341.380	57	341.380	256.432	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-842.230	842		44.432	13
		A	100.000	341.380	341		256.432	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	500.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Implantar Sinalização (copa 2014) - Procedente da etapa nº 0012/2012								
Previsão: Início 01/04/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Foram implantadas 240 placas para Copa das Confederações.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		B		-1.959.586	23	3.040.858	1.725.878	9
		A	8.429.397	19.608.925	233	6.058.661	3.274.269	17
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Conscientizar sobre a importância do respeito à legislação e segurança no trânsito de veículos, condutores, passageiros e								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 06.122.6215.2460.0002 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	3.121.346	1.094.433	0
		A	7.929.397	17.162.781	216	4.706.553	1.877.892	11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.094.433	0
		A	7.429.397	16.662.781	224		1.877.892	11
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	500.000	500.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CAMPANHA REALIZADA Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-280.000	1		13.251.709	20
		A	45.125.103	65.185.170	144		43.814.624	67
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.450.000	6.518.728	450		452.317	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0032 - Realizar o gerenciamento eletrônico de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶▶ Gerenciamento eletrônico realizado: Serviços de gerenciamento e controle do tráfego por meio de equipamentos eletrônicos. Barreira Eletrônica: 1.317; Controlador de Velocidade (Pardal): 147; Controlador de Avanço Semafórico: 324; Semáforos: 716. (Processo nº 055.037.467/2012 e outros)								
AÇÃO : 2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		B		8.133.232	24	4.140.198	8.366.447	13
		A	34.004.411	62.035.834	182	32.059.339	28.548.601	46
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Monitorar e controlar as vias sob jurisdição do DETRAN-DF, por meio de equipamentos eletrônicos, realização de blitz e								
Implementação : Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 06.181.6215.2541.0002 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	F	B		6.047.646	37	285.168	1.181.169	3
		A	16.200.000	39.109.952	241	11.950.393	8.483.924	22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		781.000	9		1.181.169	6
		A	8.800.000	19.521.514	222		7.775.924	40
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		5.266.646	71		0	0
		A	7.400.000	19.588.438	265		708.000	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 600 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 600 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 1.515; fev 1.367; mar 1.365; abr 1.638; mai 1.839; jun 2.025; jul 3.194; ago 3.030; set 3.023; out 3.304; nov 3.136; dez 3.380 (Processo nº 055.026.517/2012)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6215.2541.0001 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Policiamento e fiscalização de trânsito realizado através de controle e fiscalização de velocidade, serviço móvel e locação de equipamento de rádio comunicação, Convênio DETRAN/DER-DF - Processamento eletrônico de Multas.Convênio com a PM-DF - Fiscalização de trânsito. Processo n.º 113.001225/2008 e outros.								
SUBTÍTULO : 26.782.6215.2541.0004 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio a fiscalização de trânsito realizado com aquisição de uniformes, coletes multi-ameaça, cones, luvas refletivas, fogão doméstico, opacímetro, etilômetro, manutenção dos rádios comunicadores, serviços gráficos, botas de segurança, bloqueador solar e outros. Processo n.º 113.001225/2008 e outros.								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		B		-1.000.000	182	157.506	18.349	4
		A	550.000	434.999	79	46.629	46.629	11
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação através de processo licitatório.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6215.2904.0001 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO	F	B		-1.000.000	182	157.506	18.349	4
		A	550.000	434.999	79	46.629	46.629	11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-697.504	155		8.557	3
		A	450.000	302.496	67		35.838	12
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-302.496	302		9.792	7
		A	100.000	132.503	133		10.791	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Escola mantida conforme Processo n.º 113.005.681/2010. Despesa com fornecimento de lanche para as crianças que visitam a escola, aquisição microfones, bicicletas. No ano de 2013 foram atendidas 53.065 crianças, incluindo o evento "Junto de Você". Concluída a etapa de 2013.								
AÇÃO : 4101 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		B		0	0	1.021.561	1.236.763	0
		A	10.059.500	12.492.439	124	8.414.651	4.067.340	33
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Sinalizar vertical e horizontalmente as vias urbanas sob jurisdição do DETRAN-DF Implementação : Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de sinalização viária (sinalização vertical: placas de trânsito; sinalização horizontal: pintura asfáltica, tachas e tachões)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0001 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO	F	B		0	0	118.493	678.348	0
		A	1.664.300	1.879.665	113	1.127.474	926.561	49



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		678.348	0
		A	1.664.300	1.879.665	113		926.561	49
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0037 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 39.031,86 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0067 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 1.340 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0068 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e tachão implantados: 6.283 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0002 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GAMA	F	B		0	0	92.844	11.199	0
		A	518.100	646.732	125	381.224	134.454	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		11.199	0
		A	518.100	646.732	125		134.454	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 16770 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16770 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0038 - Implantar sinalização horizontal no Gama								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 5.112,91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0069 - Implantar sinalização vertical no Gama								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 326 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0003 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- TAGUATINGA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 16800 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16800 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0039 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga								
	F	B		0	0	11	46.064	0
		A	563.200	606.724	108	565.869	334.041	55
		B		0	0		46.064	0
		A	563.200	606.724	108		334.041	55
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 12.636,04 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0070 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 219 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0071 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 2.958 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0004 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- BRAZLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6200 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6200 Unidade Medida : M2								
	F	B		0	0	2.250	28.304	0
		A	222.200	260.093	117	218.950	88.988	34
		B		0	0		28.304	0
		A	222.200	260.093	117		88.988	34



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0040 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 3.315,36 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0072 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 35 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0101 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e tachão implantados: 97 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0005 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 9400 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9400 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0041 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 1.490,02 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0073 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 69 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0109 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
	F	B		0	0	5.708	8.766	0
		A	372.900	470.900	126	294.067	133.415	28
		B		0	0		8.766	0
		A	372.900	470.900	126		133.415	28



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesas referentes à sinalização horizontal na Região de Sobradinho. Publicado no DODF nº 142, de 11.07.2013. Processo nº 055.038.138/2012. ETAPA ▶ 0111 - Implantar tacha e tachão em Sobradinho Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e tachão implantados: 478 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0006 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANALTINA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 12100 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12100 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0042 - Implantar sinalização horizontal em Planaltina Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 3.657,76 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0074 - Implantar sinalização vertical em Planaltina Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 243 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0110 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesas referentes à sinalização horizontal na Região de Planaltina. Publicado no DODF nº 142, de 11.07.2013, página 69. Processo nº 055.005.259/2013. ETAPA ▶ 0121 - Implantar tacha e tachão em Planaltina Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
	F	B		0	0	67.551	27.275	0
		A	435.600	527.586	121	430.833	134.929	26
		B		0	0		27.275	0
		A	435.600	527.586	121		134.929	26



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 259 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARANOÁ	F	B		0	0	147.474	2.980	0
		A	339.900	547.862	161	275.905	35.044	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.980	0
		A	339.900	547.862	161		35.044	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 9700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 9700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0043 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá								
Previsão : Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.400,06 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0102 - Implantar sinalização vertical no Paranoá								
Previsão : Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 47 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0118 - Implantar tacha e tachão no Paranoá								
Previsão : Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0008 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		0	0	89.567	5.104	0
		A	203.500	274.887	135	112.924	6.306	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		5.104	0
		A	203.500	274.887	135		6.306	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5750 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 5750 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0044 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante								
Previsão : Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 114,13 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0075 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 79 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0009 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CEILÂNDIA	F	B		0	0	8.968	52.390	0
		A	585.200	675.313	115	575.232	363.386	54
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		52.390	0
		A	585.200	675.313	115		363.386	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 17700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0045 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 12.254,59 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0076 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 938 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0077 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 2.363 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0010 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GUARÁ	F	B		0	0	3.100	66.135	0
		A	412.500	421.946	102	408.400	248.301	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		66.135	0
		A	412.500	421.946	102		248.301	59



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 12150 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12150 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0046 - Implantar sinalização horizontal no Guará								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 5.610,45 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0078 - Implantar sinalização vertical no Guará								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 157 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0079 - Implantar tacha e tachão no Guará								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e tachão implantados: 1.673 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0011 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CRUZEIRO	F	B		0	0	27.699	8.519	0
		A	291.500	390.817	134	262.801	178.976	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		8.519	0
		A	291.500	390.817	134		178.976	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 8000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0047 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 5.408,70 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0080 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 78 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0081 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 1.385 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0012 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SAMAMBAIA								
	F	B		0	0	4.466	57.740	0
		A	460.900	495.663	108	455.434	227.154	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		57.740	0
		A	460.900	495.663	108		227.154	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 11000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0048 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 7.654,24 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0082 - Implantar sinalização vertical em Samambaia Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 407 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0083 - Implantar tacha e tachão em Samambaia Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 886 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0013 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SANTA MARIA								
	F	B		0	0	7.265	16.078	0
		A	293.700	343.094	117	237.478	113.113	33
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		16.078	0
		A	293.700	343.094	117		113.113	33



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 9400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0049 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 4.877,78 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0084 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 92 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0085 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e tachão implantados: 407 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0014 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	3.961	8.036	0
		A	330.000	447.112	135	322.703	81.896	18
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		8.036	0
		A	330.000	447.112	135		81.896	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 8950 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8950 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0050 - Implantar sinalização horizontal em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 4.344,50 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0086 - Implantar sinalização vertical em São Sebastião								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 69 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0015 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	20.206	15.085	0
		A	320.100	389.123	122	257.334	145.884	37
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		15.085	0
		A	320.100	389.123	122		145.884	37
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 9800 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 9800 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0051 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 5.442,05 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0087 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas								
Previsão : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 142 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0088 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas								
Previsão : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 787 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0016 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO SUL	F	B		0	0	46.435	19.375	0
		A	247.500	299.094	121	161.106	45.948	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		19.375	0
		A	247.500	299.094	121		45.948	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 7100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0052 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul								
Previsão : Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 608,62 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0089 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 32 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas referentes à sinalização horizontal e vertical na Região do Lago Sul Publicado no DODF nº 142, de 11.07.2013, página 69. Processo nº 055.005.259/2013. ETAPA ▶ 0122 - Implantar tacha e tachão no Lago Sul Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 103 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0017 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7300 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7300 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0053 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.260,62 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ETAPA ▶ 0103 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
	F	B		0	0	46.472	67.948	0
		A	249.700	315.526	126	186.654	110.001	35
		B		0	0		67.948	0
		A	249.700	315.526	126		110.001	35



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 504 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0112 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 76 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0018 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- LAGO NORTE	F	B		0	0	51.447	1.747	0
		A	206.800	260.965	126	135.219	23.292	9
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.747	0
		A	206.800	260.965	126		23.292	9
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5900 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 5900 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0054 - Implantar sinalização horizontal no Lago Norte								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.342,91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0090 - Implantar sinalização vertical no Lago Norte								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 22 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0019 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	26.361	5.137	0
		A	165.000	179.687	109	98.185	8.725	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		5.137	0
		A	165.000	179.687	109		8.725	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 4850 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 4850 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0055 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 167,36 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0104 - Implantar sinalização vertical na Candangolândia								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 23 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0105 - Implantar tacha e tachão na Candangolândia								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 33 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0020 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ÁGUAS CLARAS	F	B		0	0	29	31.270	0
		A	174.900	446.390	255	286.269	226.614	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		31.270	0
		A	174.900	446.390	255		226.614	51
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 8400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8400 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0056 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 8.668,35 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0091 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 180 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0092 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 1.527 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0021 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	27.617	13.984	0
		A	236.500	273.458	116	165.021	44.965	16
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		13.984	0
		A	236.500	273.458	116		44.965	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6200 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6200 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0057 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 1.913,60 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0093 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 85 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0094 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tacha e tachão implantados: 183 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0022 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		0	0	61.494	0	0
		A	281.600	426.782	152	258.440	110.243	26
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	281.600	426.782	152		110.243	26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 8450 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8450 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0058 - Implantar sinalização horizontal no Sudoeste/Octogonal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.690,44 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0095 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 118 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0096 - Implantar tacha e tachão no Sudoeste/Octogonal								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 2.323 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0023 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VARJÃO	F	B		0	0	92.166	0	0
		A	150.700	228.298	151	106.212	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.700	228.298	151		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 3950 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 14 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Implantar sinalização vertical no Varjão								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 02 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0024 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARK WAY	F	B		0	0	44.266	16.679	0
		A	185.900	233.734	126	127.428	37.894	16
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		16.679	0
		A	185.900	233.734	126		37.894	16
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 5350 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 5350 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0060 - Implantar sinalização horizontal no Park Way								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 601,10 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0106 - Implantar tacha e tachão no Park Way								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 415 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0120 - Implantar sinalização vertical no Park Way								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 37 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0025 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F	B		0	0	82.165	16.445	0
		A	248.600	337.900	136	171.585	49.200	15
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		16.445	0
		A	248.600	337.900	136		49.200	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6900 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6900 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0061 - Implantar sinalização horizontal no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.693,20 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0107 - Implantar tacha e tachão no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 393 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0113 - Implantar sinalização vertical no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 19 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0026 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SOBRADINHO II	F	B		0	0	780	7.324	0
		A	234.300	312.110	133	227.257	53.267	17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.324	0
		A	234.300	312.110	133		53.267	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0062 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho II								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 2.888,58 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0114 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho II								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização vertical implantada: 27 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0027 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- JARDIM BOTÂNICO	F	B		0	0	17.021	0	0
		A	94.600	122.581	130	72.296	20.322	17
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	94.600	122.581	130		20.322	17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 2700 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2700 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0063 - Implantar sinalização horizontal no Jardim Botânico								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Sinalização horizontal implantada: 1.133,38 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0115 - Implantar sinalização vertical no Jardim Botânico								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 06 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0028 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ITAPOÃ	F	B		0	0	16.189	0	0
		A	96.800	119.903	124	66.007	16.363	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	96.800	119.903	124		16.363	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 2950 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 2950 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0064 - Implantar sinalização horizontal em Itapoã								
Previsão : Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 754,91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0116 - Implantar sinalização vertical em Itapoã								
Previsão : Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 01 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0029 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA	F	B		0	0	7.376	18.807	0
		A	269.500	277.863	103	261.124	78.980	28
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		18.807	0
		A	269.500	277.863	103		78.980	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 7750 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista : 7750 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0065 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.421,67 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0098 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
Previsão : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 116 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0099 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 147 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
SUBTÍTULO : 06.452.6215.4101.0030 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VICENTE PIRES	F	B		0	0	37.280	6.024	0
		A	203.500	280.631	138	165.220	89.078	32
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.024	0
		A	203.500	280.631	138		89.078	32
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO IMPLANTADA Quantidade : 6000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0066 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.645,66 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0108 - Implantar tacha e tachão em Vicente Pires								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Tacha e tachão implantados: 774 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
ETAPA ▶ 0117 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sinalização vertical implantada: 20 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).								
AÇÃO : 4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		B		2.000.000	40	198.325	546.770	5
		A	5.000.000	10.000.000	200	7.676.883	7.676.883	77
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter a sinalização estatigráfica								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Manter a sinalização estratigráfica nas rodovias, incluindo as faixas de pedestres, através de processo licitatório								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6215.4197.0001 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-VERTICAL/HORIZONTAL EM RODOVIAS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		2.000.000	40	198.325	546.770	5
		A	5.000.000	10.000.000	200	7.676.883	7.676.883	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.000.000	40		546.770	5
		A	5.000.000	10.000.000	200		7.676.883	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA Quantidade : 50000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 29000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0033 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços de manutenção de sinalização horizontal realizados em vários trechos de rodovias do DF, conforme Processo n.º 113.007.600/2011 (Contrato 13/2012) e outros. Avanço físico até o 4º bimestre : 100% - serviço concluído .Quarto Termo Aditivo suspende a vigência contratual por 90 dias devendo encerrar-se em 29/10/2013, para manifestação de aplicação dos preços do Sistema SICRO 2 do DNIT. Processo encaminhado para PROJUR DER/DF para promover as medidas necessária (judiciais) p/ ressarcimento.								
AÇÃO : 4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		B		74.000	6	15.375	291.239	23
		A	1.200.000	1.274.000	106	1.215.375	1.215.375	95
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter a sinalização semafórica								
Implementação : Manter a sinalização semafórica nos cruzamentos com maior fluxo de veículos e nas faixas de pedestres nas rodovias, através de processo licitatório								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6215.4198.0001 - (***) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL	F	B		74.000	6	15.375	291.239	23
		A	1.200.000	1.274.000	106	1.215.375	1.215.375	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		74.000	6		291.239	23
		A	1.200.000	1.274.000	106		1.215.375	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA Quantidade : 45 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0034 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse do DER/DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Serviços de manutenção de sinalização semafórica realizados conforme Processo n.º 113.004476/2006 e outros. (** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente .

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
896	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%	29	31/10/2010	Desejado Alcançado	38 30	64 30	89	100	ST/Sec. Obras (OBJ ESP 1 - ST)
898	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		Desejado Alcançado	47 20	100 70	100	100	ST/DER (OBJ ESP 1 - ST)
899	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			Desejado Alcançado	- 0	- -	40	100	DER (OBJ ESP 1 - ST)
900	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		Desejado Alcançado	38 0	76 0	100	100	ST (OBJ ESP 1 - ST)
906	INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	RAZÃO	240	30/06/2011	Desejado Alcançado	180 220	180 220	162	162	METRÔ
907	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30/11/2010	Desejado Alcançado	80 84,60	80 84,40	80	80	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
917	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-		Desejado Alcançado	30 35	30 2,4	30	30	DER (OBJ ESP 3 - ST)
920	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS/10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/ 10.000	1,69	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,65 1,25	1,60 1,19	1,55	1,50	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
921	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2084	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.104 2534	2.134 2.782	2.164	2.194	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)		
923	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58 44	63	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)		
924	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58 63	63	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)		
955	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		Desejado Alcançado	25 5	50 10	90	100	ST (OBJ ESP 7 - ST)		
1002	IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	PASSAGEIRO/KM	1,08	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,15 1,20	1,20 1,20	1,25	1,30	GCT/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)		
1003	NÚMEROS DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO DFTRANS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO E/OU HORÁRIO	UNIDADE	13.638	31/12/2010	Desejado Alcançado	11.000 7.931	10.000 8.911	8.000	6.000	OUVIDORIA DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)		
1004	FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10 15.53	50	100	DTI/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)		
1005	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	KM	0		Desejado Alcançado	22,5 170	50 106	71	71	ST (OBJ ESP 3 - ST)		
1006	NÚMERO DE VEÍCULOS TAXIS	UNIDADE	3.400	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.046 0	- 3.400	-	-	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)		
1007	NÚMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.900 3.000	6.800 3.048	-	-	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)		
1008	NÚMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 1565	10.000 1.534	15.000	20.000	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)		
1119	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/MÊS (X1000)	PESSOA	3.380	30/06/2011	Desejado Alcançado	4.420 3243	4.940 3.647	5.720	6.240	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 935.050.760	2013 = 936.340.044	2014 = 1.286.551.704	2015 = 1.668.235.379			
PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE					E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
					S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
					F	S						



TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.203.078.482	1.253.054.961	104	1.043.558.919	660.511.696	11
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		B		-300.000	10	542.910	1.201.700	19
Finalidade : ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS		A	3.000.000	6.215.000	207	1.416.700	1.201.700	19
Implementação : Recursos próprios por meio de processo licitatório								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1142.0003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		F B		-300.000	10	542.910	1.201.700	19
		A	3.000.000	6.215.000	207	1.416.700	1.201.700	19
		B		-300.000	10		1.201.700	19
		A	3.000.000	6.215.000	207		1.201.700	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO ADQUIRIDO Quantidade : 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Adquirir veiculos leves e pesados.								
Previsão:Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 28 veiculos leves, 01 veículo médio tipo VAN e 01 (um) caminhão tanque para água, sendo 20 para policiamento e fiscalização de trânsito e 9 (nove) para ações de educação de trânsito (Processo n.º 113.004461/2012).								
AÇÃO : 1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		B		0	0	122.585	0	0
Finalidade : X		A	446.866	149.683	33	122.585	0	0
Implementação : Recursos próprios com execução direta ou contratação de empresa por meio de processo licitatório								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.782.6216.1223.0001 - (** *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		F B		0	0	122.585	0	0
		A	446.866	149.683	33	122.585	0	0
		B		0	0		0	0
		A	446.866	149.683	33		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA DE ARTE RECUPERADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0211 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK.</p> <p>Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/03/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 30% dos serviços - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13-DODF nº 196 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.</p>								
<p>AÇÃO : 1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE</p> <p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : A ação será implementada mediante termo de compromisso de compensação ambiental firmado com órgão de meio ambiente</p>		B A	250.000	270.000 286.528	108 115	260.726 277.255	260.726 277.255	91 97
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</p> <p>SUBTÍTULO : 26.782.6216.1226.0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0037 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.</p> <p>Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Compensação ambiental realizada conforme Processo n.º 113.009805/2012 e outros. Compensação ambiental para implantação das obras de pavimentação do acesso ao Polo JK - trecho BR-040/Ferrovia FCA, pavimentação da DF-495.</p>		F B A B A		270.000 286.528 270.000 286.528	108 115 108 115	260.726 277.255 260.726 277.255	260.726 277.255 260.726 277.255	91 97 91 97
<p>AÇÃO : 1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p>		B A	5.000.000	-433.770 4.473.179	9 89	100.087 2.973.091	1.181.233 2.043.343	26 46



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.451.6216.1347.9476 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	708.390	71	708.390	708.390	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	1.000.000	708.390	71		708.390	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PASSARELA CONSTRUÍDA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.								
Previsão: Início 02/01/2013 Término 23/05/2013 Reprogramação: Início 02/01/2013 Término 17/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - 01 passarela construída com guarda-corpos implantado (592m), estacas locadas e implantadas (1.433m) e construída estrutura em madeira (888m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1347.9481 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL	F	B		-433.770	11	100.087	1.181.233	31
		A	4.000.000	3.764.789	94	2.264.700	1.334.953	35
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-433.770	11		1.181.233	31
		A	4.000.000	3.764.789	94		1.334.953	35
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PASSARELA CONSTRUÍDA Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0038 - Construir Passarelas - Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 26/06/2013 Término 30/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Elaboração projeto de construção de passarela no Km 3,3 da Rodovia DF-075 (EPNB) - UPA, entroncamento com a DF-003 e a DF-079. Avanço físico no bimestre =65%. Foram aprovados os projetos, executado os serviços de fundações (estacas, blocos e cintas), concreto aparente (lajes, vigas e pilares e, concreto armado) Avanço Físico total = 78,6%. Processo 113.007.989/2012. Contrato 020/2013.								
ETAPA ▶ 0102 - Construir Passarela em estrutura mista na DF-095(EPCL), trecho DF-003 e DF-097, próximo ao CEASA.Procedente etapa 38/2012.								
Previsão: Início 03/05/2012 Término 31/03/2013								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.006.748/2011. Contrato 007/2012 . Passarela Contruída. ETAPA ▶ 0108 - Elaborar Projeto Executivo e Construir Passarela na DF-001 (EPCT), trecho entroncamento da BR-060 e a VC- 331, próxima a Granja das Oliveiras e a Cidade do Recanto das Emas DF. Previsão: Início 03/09/2013 Término 16/01/2014 Reprogramação: Início 03/09/2013 Término 16/01/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Processo nº 113.005.703/2011 . Contrato 32/2013. Avanço Físico no Bimestre = 15% . Avanço Físico Acumulado = 20% . Conclusão da fundação e blocos e do canteiro de obras.								
AÇÃO : 1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : x		B A	74.852.174	-1.792.230 62.363.302	2 83	5.687.017 35.841.965	5.906.664 26.217.786	9 42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.0011 - (***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 1 Unidade Medida : KM ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : KM ETAPA ▶ 0105 - Construir Viaduto Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entrocamento da BR-060 com a DF-290. Procedente da etapa 114/2012. Previsão: Início 01/06/2012 Término 01/07/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.010.021/2009. Contrato 017/2012. Concluído. as obras de Finalização de implantação do entronc.da BR-060 com a DF-290, inclusos : serviços de terraplenagem, pavimentação, fornecimento de material betuminoso, drenagem, OAC, obras complementares e sinalização.	F	B A B A	0 0 0 0	0 1.528.000 0 1.528.000	0 0 0 0	0 726.389 0 726.389	0 726.389 0 726.389	0 48 0 48
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.0027 - (***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345-PLANALTINA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO	F	B A B A	12.149.558 12.149.558	0 7.502.742 0 7.502.742	0 62 0 62	0 2.038.698 0 4.100.000	0 4.100.000 0 4.100.000	0 55 0 55



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 6 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0046 - Pavimentar a DF-230 trecho DF-410/DF-345 - Planaltina.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.010.929/2013. Contrato 006/2013 - Lote 1. Avanço Físico no Bimestre = 5%. Acumulado = 100%. Concluídos os serviços de terraplenagem, sinalização e drenagem superficial.								
ETAPA ▶ 0104 - Pavimentar a DF-230, trecho DF-410/DF-345 - Planaltina - Lote 2.								
Previsão: Início 20/03/2013 Término 01/11/2013 Reprogramação: Início 20/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Processo 113.000.768/2013. Contrato 007/2013 - Lote 2. Avanço Físico no Bimestre = 2% Acumulado = 92%. Executado 92% da pavimentação, restando a conclusão da sinalização, obras de arte corrente. Solicitada a paralisação da obra por 45 dias.								
Natureza / Origem do Desvio : Técnica / DER/DF								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.000.768/2013. Contrato 007/2013 - Lote 2. Avanço Físico no Bimestre = 2% Acumulado = 92%. Executado 92% da pavimentação, restando a conclusão da sinalização, obras de arte corrente.								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.1199 - (* * *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.094.023	10	4.713.512	4.209.620	25
		A	40.049.616	16.587.242	41	15.865.874	8.751.771	53
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-4.094.023	10		4.209.620	25
		A	40.049.616	16.587.242	41		8.751.771	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 47 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0047 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal- Executar obras de acesso (agulha) à DF-003 (EPIA), nos trechos do seu acesso à DF-095 e à DF-010. Implantar Baías para Paradas de Ônibus e Remanejar Abrigos existentes. Procedente da etapa 116/2012.								
Previsão: Início 09/08/2012 Término 30/06/2013 Reprogramação: Início 09/08/2012 Término 30/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.010.786/2010. Contrato 28/2012. Concluída a obra de Acesso (agulha) à DF-003, incluso os serviços de : terraplenagem; pavimentação; drenagem; obras complementares; sinalização, fornecimento de material betuminoso.								
ETAPA ▶ 0106 - Pavimentar a via de acesso à Vila Basevi até a DF-001 - Sobradinho .Procedente da etapa 107/2012 e da etapa								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
0050/2013. PT iniciada a obra 26.782.6216.1475.4734.								
Previsão: Início 20/11/2012 Término 30/12/2013 Reprogramação: Início 20/11/2012 Término 31/01/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.009.410/2009. Contratos 61/2012 (canc.) e 23/2013. No 3º bimestre:/2013 : Cancelado o Contrato 61/2012 com a Empresa responsável pela obra. A 2ª empresa classificada assumiu o serviço. Autorizado, em 2013, a continuidade da execução da obra neste PT. O PT anterior era 26.782.6216.1475.4734, etapa 50/2013. Avanço físico 6º Bimestre = 1%; Acumulado = 99%. Conclusão serv. drenagem e início obras complementares (plântio de mudas)								
ETAPA ▶ 0107 - Recuperar e Melhorar Rodovias - Recuperar Rodovia DF-451 trecho BR-070 ao Ribeirão das Lajes - Ceilândia. Procedente do PT LOA 2013 - 26.782.6216.1475.9564 -Recuperar Rodovia DF-451 trecho BR-070 ao Ribeirão das Lajes - Ceilândia (etapa 57/2013).								
Previsão: Início 07/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.000.292/2013 - Contrato 17/2013. Executado 30% no bimestre. Acumulado 100%. Foram feitos os serviços de: Terraplenagem; Drenagem profunda; Drenagem superficial; Pavimentação e Sinalização. Obra concluída.								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.3515 - (** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RESTAURAÇÃO DA DF-345 TRECHO DIVISA GO/DF-230-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	316.645	0
		A	1.000.000	8.082.615	808	3.850.000	316.645	4
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		316.645	0
		A	1.000.000	8.082.615	808		316.645	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 4 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 34 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0048 - Restaurar a DF-345 trecho Divisa GO/DF - 230								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 11/10/2013 Término 11/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Nº do Processo: 113.008.569/2012 .Contrato 35/2013. Avanço Físico no Bimetre = 9% ; Acumulado = 9 % . Serviços realizados: retirada da Capa Asfáltica existente, execução de Base com adição de cimento, Imprimação, execução da Camada Anti-Trinca, Banho de Ligação e colção da camada de "BINDER".								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.3517 - (** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO DF-355 - ENTRADA DA DF-320 COM DF-120- PLANALTINA	F	B		2.301.793	27	973.505	387.338	3
		A	8.500.000	13.006.532	153	11.678.197	11.329.920	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		2.301.793	27		387.338	3
		A	8.500.000	13.006.532	153		11.329.920	87



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 6 Unidade Medida : KM</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : KM</p> <p>ETAPA ▶ 0049 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 1 - Procedente da etapa 51/2012.</p> <p>Previsão:Início 16/10/2012 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 16/10/2012 Término 28/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.005.389/2011. contrato 53/2012- lote1. Em 2013- 6º bimestre: Avanço Físico = 2% Acumulado = 92% . Finalização da imprimação e pintura de ligação, conclusão da execução da capa asfáltica. Inicialização dos serviços de valetas e sarjetas de concretos. Prorrogado prazo conclusão obra para 28/02/2014.</p> <p>ETAPA ▶ 0098 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 2 - Procedente da etapa 51/2012.</p> <p>Previsão:Início 16/10/2012 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 16/10/2012 Término 28/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.005.389/2011. Contrato 53/2012- Lote 2. . Em 2013- 6º Bimestre : Avanço Físico = 2% .Acumulado = 84%. Conclusão do serviço de base em brita graduada; conclusão do serviço de drenagem; Continuação do serviço de imprimação e pintura de ligação. Prorrogado prazo para conclusão da obra para 28/02/2014.</p> <p>ETAPA ▶ 0099 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 3 - Procedente da etapa 51/2012.</p> <p>Previsão:Início 16/10/2012 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 16/10/2012 Término 28/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.005.389/2011. Contrato 53/2012- lote 3. Em 2013: Avanço Físico 6º bimestre = 4% , Acumulado : 99%. Executado os serviços de Terraplenagem; Pavimentação, Drenagem ; Obras de Arte Correntes , Imprimação e Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ). Prorrogado prazo para conclusão da obra para 28/02/2014.</p> <p>ETAPA ▶ 0100 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 4 - Procedente da etapa 51/2012.</p> <p>Previsão:Início 16/10/2012 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 16/10/2012 Término 28/02/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.005.389/2011. Contrato 53/2012- lote 4. Em 2013- 6º bimestre: Avanço Físico = 4% Acumulado =99%. Executado os serviços de Terraplenagem; Pavimentação, Drenagem ; Obras de Arte Correntes , Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Prorrogado prazo para conclusão das obras para 28/02/2014.</p> <p>ETAPA ▶ 0103 - Construir Obra de Arte Especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF-355. Procedente da etapa 51/2012</p> <p>Previsão:Início 22/10/2012 Término 01/07/2013 Reprogramação: Início 22/10/2012 Término 01/09/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.004.242/2010. Ponte concluída</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1475.8121 - (** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	993.061	0
		A	1.000	2.504.171	0	1.682.806	993.061	40
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		993.061	0
		A	1.000	2.504.171	0		993.061	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 14 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0051 - Duplicar e Restaurar a Rodovia DF-150- Colorado - Fercal- Distrito Federal. Recuperar pista do Balão do Colorado, implantar faixas de aceleração na Rodovia BR-450/DF-003 e realizar serviços complementares na DF-150. Procedente da etapa 110/2012.								
Previsão: Início 11/04/2012 Término 27/03/2013 Reprogramação: Início 11/04/2012 Término 30/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Processo 113.008.571/2011 - Contrato 003/2012. Em 2013 : 6º Bimestre: Executado 5% Acumulado = 65 % . . Início dos serviços para execução da galeria de águas pluviais localizada no Balão do Colorado, fazendo uso de explosivos para a realização da escavação de MAT. 3ª categoria no túnel N.A.T.M. e no SHAFT .								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.451.6216.1475.9546 - (**) (** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	13.152.000	13.152.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	13.152.000	13.152.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 48259 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0124 - Executar implantação do entroncamento entre a BR-060 e a DF-290 "procedente da etapa 0171/2012". Convênio 136/2011. Obra 2								
Previsão: Início 01/05/2012 Término 19/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 42.950,16m² de pavimentação. Processo 111.001.303/2012								
ETAPA ▶ 0125 - Executar serviços de recuperação da pista do Balão do Colorado e obras complementares na DF-150 "procedente da etapa 0157/2012". Convênio 136/2011. Obra 5								
Previsão: Início 01/05/2012 Término 19/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Executados 11.563,20m² de pavimentação. Processo 111.000.897/2012								
AÇÃO : 1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROVER SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Implementação : Por meio de empresa contratada mediante licitação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.451.6216.1506.2490 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO Quantidade : 6720 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6720 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0011 - Construir abrigos para passageiros de ônibus.(procedente da etapa 19/2012)								
Previsão: Início 01/11/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/11/2012 Término 30/04/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Abrigos construídos.Recursos do exercício de 2012 (RP). Distribuição por RA: Samambaia: 35, Taguatinga: 30, Ceilândia: 35, SIA: 13, Gama: 39, Park Way: 9, Vicente Pires: 15, Estrutural: 20, Águas Claras: 18, Guará: 17, Recanto Emas: 22, Santa Maria: 24, Riacho Fundo II: 7, Varjão: 4, Sobradinho II: 8, Fercal: 5, Brasília: 21, Lago Norte: 10, J.Botânico: 17, Paranoá: 21, Brazlândia: 23, Itapoã: 3, Planaltina: 33, São Sebastião: 9, Riacho Fundo I: 3, Sobradinho: 49. TOTAL: 490 un./4.704m².								
AÇÃO : 1689 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO		B		-805	0	2.318	1.475.014	14
		A	3.010.000	10.474.788	348	9.948.288	9.264.264	88
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.1689.0005 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO-RESTAURAÇÃO DF-180 TRECHO DIVISA GOIAS/DF ATÉ A DF-290-DISTRITO FEDERAL	F	B		-805	0	2.318	1.475.014	14
		A	3.010.000	10.474.788	348	9.948.288	9.264.264	88



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-805	0		1.475.014	14
		A	3.010.000	10.474.788	348		9.264.264	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA IMPLANTADA Quantidade : 3 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0058 - Construir o Anel Viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 1. Procedente da etapa 65/2012.								
Previsão: Início 13/11/2012 Término 12/05/2013 Reprogramação: Início 13/11/2012 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.009.792/2011. Contrato 58/2012. Avanço físico da obra = 99%. Concluído os serviços de: Fresagem; Terraplenagem (base e sub-base) na pista de rolamento e acostamento; Pavimentação (imprimação, pintura de ligação e capa) na pista de rolamento e acostamento; drenagem. Prorrogado prazo de conclusão da obra para 31/03/2014.								
ETAPA ▶ 0094 - Construir o Anel Viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 2. Procedente da etapa 65/2012.								
Previsão: Início 13/11/2012 Término 12/05/2013 Reprogramação: Início 13/11/2012 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.009.792/2011. Contrato 059/2012 - lote 2. Avanço Físico Acumulado 99%. Executado serviços de restauração nos acostamentos (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa) e na pista (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa). serviço de drenagem. Prorrogado prazo de conclusão da obra para 31/03/2014.								
ETAPA ▶ 0095 - Construir o Anel Viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 3. Procedente da etapa 65/2012.								
Previsão: Início 13/11/2012 Término 12/05/2013 Reprogramação: Início 13/11/2012 Término 01/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.009.792/2011. Contrato 060/2012. Avanço Físico Acumulado: 99%. . Executado os serviços de restauração na pista e no acostamento (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa). Prorrogado prazo de conclusão da obra para 31/03/2014.								
AÇÃO : 1794 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		B		11.262.125	4	12.461.633	60.378.878	10
		A	279.391.874	617.211.015	221	617.209.619	314.720.329	51
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : Recursos da União / PAC Mobilidade								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.1794.0003 - (*) IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL	F	B		11.031.125	4	12.231.029	60.378.878	10
		A	277.851.874	616.980.015	222	616.979.015	314.720.329	51



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		11.031.125	4		60.378.878	10
		A	277.851.874	616.980.015	222		314.720.329	51
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 21 Unidade Medida : KM</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : KM</p> <p>ETAPA ▶ 0016 - Implantar Veiculo Leve Sobre Pneus - VLP Eixo Sul (procedente da etapa 015/2012)</p> <p>Previsão: Início 06/12/2011 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Porcentagem executada da obra: 70%. Processo de contrato nº097.000.501/2008 e processo financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0037 - Implantar o subtrecho 1 - Gama - Catetinho - BRT Sul - (procedente da etapa 015/2012)</p> <p>Previsão: Início 06/12/2011 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 06/12/2013 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Trecho composto por 06 viadutos que estão 100% concluídos, 01 terminal, 02 estações e 02 passarelas que estão com 70% construídas cada. A pavimentação deste trecho já está com 97% concluída. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº090.001.218/2011, 090.001.159/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0038 - Implantar o subtrecho 2 - Catetinho - Terminal Parkway - BRT Sul - (Procedente da etapa 015/2012)</p> <p>Previsão: Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 Reprogramação: Início 06/12/2013 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Trecho composto por 03 viadutos que estão 70% concluídos, 01 terminal, 04 estações e 04 passarelas que estão com 90% construídas cada. A pavimentação deste trecho já está com 80% concluída. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº090.001.218/2011, 090.001.159/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0039 - Implantar o Subtrecho 3 - Terminal Parway - Estação Park Shopping - BRT Sul - (Procedente da etapa 015/2012)</p> <p>Previsão: Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Trecho composto 01 estação e 1 passarela que estão 5% construídas cada. A pavimentação deste trecho está prevista para iniciar em janeiro de 2014. Processo nº097.000.501/2008 financeiro nº090.001.218/2011, 090.001.159/2013.</p> <p>ETAPA ▶ 0040 - Implantar o Subtrecho 04 - Estação Park Shopping - Terminal Asa Sul - Metrô - BRT Sul</p> <p>Previsão: Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 30/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Fase está em conclusão de análise de projetos. Processo nº097.000.501/2008.</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0041 - Implantar o Subtrecho 05 - Santa Maria - Catetinho - BRT Sul - (Procedente da Etapa 015/2012) Previsão: Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 30/04/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Trecho composto por 03 viadutos que estão 65% concluídos, 01 terminal, 01 estação e 01 passarela que estão com 80% concluídos cada. A pavimentação deste trecho já esta com 45% concluído. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.								
ETAPA ▶ 0042 - Implantar o Subtrecho 06 - Parkway - EPDB - EPAR - BRT Sul - (Procedente da Etapa 015/2012) Previsão: Início 06/12/2011 Término 30/05/2014 Reprogramação: Início 06/12/2011 Término 30/04/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Trecho composto por 03 viadutos que esta 90% concluído. A pavimentação deste trecho está 90% concluída. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.1794.0004 - IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUIDA Quantidade : 21 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0001 - Implantar veículos leve sobre pneus - VLP Eixo Sul - Distrito Federal. (Procedente da etapa 15/2012) Previsão: Início 06/12/2011 Término 06/08/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Atrasada Causa / Detalhamento do Desvio : Outras causas de desvio / Morosidade nas decisões iniciais da obra. Natureza / Origem do Desvio : Administrativa / Morosidade nas decisões iniciais da obra ETAPA REALIZADA ▶▶ Porcentagem executada da obra: 70% segundo informação coletada do executor do Contrato, conforme Processo de Contrato 097.000.501/2008 e Processo financeiro 090.001.218/2011 e outros.								
AÇÃO : 1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ								
	B			-1.885.726	6	1.215.257	0	0
	A		29.178.402	368.920	1	285.587	0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : Por meio de contrato de empresa</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</p>								
<p>SUBTÍTULO : 26.453.6216.1816.0001 - (**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA Quantidade : 10398 Unidade Medida : M2</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10400 Unidade Medida : M2</p>								
<p>ETAPA ▶ 0017 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 14 - 2012.</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Continuação da execução das garantias extendidas de equipamentos instalados nas estações. 2013: Aguardando a execução de obras civis na estação Arniquireiras (etapas 18 e 29) para a instalação das escadas rolantes adquiridas. Contratação de orçamento detalhado visando a licitação para conclusão das obras das estações 104 Sul, 106 Sul e 110 Sul, incluindo as passagens subterrâneas. Em andamento a execução do contrato de elaboração do orçamento.</p>								
<p>AÇÃO : 1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</p>								
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>SUBTÍTULO : 26.122.6216.1968.0023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- PLANO PILOTO</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO ELABORADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto- Corredor Eixo Norte. Procedente das etapas 120/2012.								
Previsão: Início 26/11/2012 Término 31/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.009.340/2011. Contrato 063/2012. Em 2013: Executado 12,8% no bimestre. Acumulado 66,24%. Etapas realizadas: Análise do Sistema: 0,83%; Estudo Geológico-Geotécnico: 0,98%; Projeto Básico Geométrico: 0,75%; Projeto Básico Terraplenagem: 0,30%; Projeto Básico de OAE: 1,90%; Projeto Básico de Pavimento: 0,40%; Projeto Básico de Estações, Terminais e Garagens: 5,10%; Especificações Técnicas e Métodos Construtivos: 1,28% ; Quantitativos, Custos, Orçamentos e Cronograma de Implantação: 1,26%.								
ETAPA ▶ 0109 - Elaborar Projeto Executivo de Engenharia e EIA/RIMA- Implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as cidades Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e PLano Piloto -Corredor Eixo Sudoeste								
Previsão: Início 17/10/2013 Término 17/01/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Nº do Processo: 113.001.608/2013 .Nº do Contrato: 036/2013 . Executado 4,05%. Acumulado 4,05%. Etapas realizadas: Relatório de Início: 1,0%; Análise do Sistema: 0,73%; Estudo Topográfico: 1,23%; Estudo Geológico-Geotécnico: 0,52%; Estudos Preliminares e Estudos Processos Futuros para ITS: 0,57%.								
AÇÃO : 3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		B		-7.194.138	5	3.138.313	23.650	0
		A	144.799.215	18.115.169	13	5.614.229	2.122.007	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Recursos da União/PAC Mobilidade								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.3007.0003 - (* *) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO								
		F		-2.214.416	5	903.252	6.858	0
		A	48.098.045	4.390.672	9	223.732	615.382	14
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		-2.214.416	5		6.858	0
		A	48.098.045	4.390.672	9		615.382	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0020 - Ampliar o trecho Asa Norte da linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 16 - 2012.								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Licitação e contratação de elaboração de projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. 2013: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.3007.0004 - (* *) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 1 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 7 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0021 - Ampliar o trecho Ceilândia Norte da linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 17 - 2012.								
Previsão : Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Licitação e contratação de elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Ceilândia. 2013: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Ceilândia. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.3007.0005 - (* *) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- SAMAMBAIA-SAMAMBAIA								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 1 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 7 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0022 - Ampliar o trecho Samambaia da linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 18 - 2012.								
Previsão : Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Licitação e contratação de elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Samambaia. 2013: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Samambaia. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.								
AÇÃO : 3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT								
	B			-3.781.506	3	0	0	0
	A		151.023.864	17.255.226	11	88.560	88.560	1



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : Recursos da União/PAC Mobilidade</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</p>								
<p>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3014.0001 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 20 Unidade Medida : KM</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : KM</p>								
<p>ETAPA ▶ 0023 - Implantar o VLT - Aeroporto-Terminal Asa Sul.</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação), conjuntamente com a etapa 24. Processo nº 097.000.226/2013. Etapa suspensa pelo TCDF. Contratação de laudo pericial de engenharia para o viaduto W3 Sul e complexo de manutenção. Processo nº 097.001.865/2012. Processo concluído e encaminhado à Secretaria de Obras para execução dos projetos e obras.</p>								
<p>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3014.0002 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-AQUISIÇÃO DE TRENS-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA Quantidade : 10 Unidade Medida : KM</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p>								
<p>ETAPA ▶ 0024 - Adquirir trens para o VLT.</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2015</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação). Processo nº 097.000.226/2013. Etapa suspensa pelo TCDF. Em análise para provável republicação do Edital após decisão do TCDF.</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		B		-400.219	1	0	0	0
		A	27.000.000	4.239.517	16	239.516	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Garantir condições de mobilidade, acesso seguro e eficiente a áreas urbanas, através da reestruturação do sistema viário,								
Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	F	B		-400.219	1	0	0	0
		A	27.000.000	4.239.517	16	239.516	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.601	0			0
		A	0	38.671	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-392.618	1			0
		A	27.000.000	4.200.846	16			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TÚNEL CONSTRUÍDO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.								
Previsão: Início 18/04/2013 Término 18/05/2013 Reprogramação: Início 18/04/2013 Término 02/11/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços - estudos e atualização finalizados, orçamento entregue, análise das composições de custos finalizada e correções efetivadas. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.								
ETAPA ▶ 0196 - Elaborar relatório de impacto ambiental complementar do Túnel Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 06/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 100% dos serviços. Iniciados e desenvolvidos os estudos complementares do RIMA. Relatório finalizado. CT: 052/2013 (MM) - Proc.: 112.002.224/2012.								
AÇÃO : 3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		B		73.452	4	73.452	0	0
		A	2.000.000	2.732.717	137	2.732.716	64.007	2
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : EXECUTAR OBRAS DE ACESSIBILIDADE, COMO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, AQUISIÇÃO/ IMPLANTAÇÃO DE								
Implementação : Recursos próprios								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
SUBTÍTULO : 26.451.6216.3087.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.500.000	17.708	1	17.708	8.854	50
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.500.000	17.708	1		8.854	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 400 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20512 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Executar obras de acessibilidade nas estações. Procedente da etapa nº 13 - 2012.								
Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Procedimento licitatório p/ contr. de projeto executivo p/ obras de acessibilidade nas Estações 114 Sul e Arniqueiras. 2013: Em novo proc. licitatório p/ contratação de proj. executivo e obras de acessibilidade na Est. 114 Sul, atendendo a exigências do MPDFT (processo nº 097.000.336/2013). Conclusão do projeto executivo e orçamento p/ obras de acessibilidade na Estação Arniqueiras (processo nº 097.000.510/2012). Em elaboração do P. Básico p/ contratação das obras na Est. Arniqueiras.								
AÇÃO : 3090 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		B		-1.910.655	3	618.187	1.358.656	2
		A	59.794.385	59.210.194	99	4.497.146	1.800.321	3
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.782.6216.3090.5324 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - EIXO MONUMENTAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	F	B		-618.187	18	618.187	1.358.656	30
		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	1.358.656	30
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-618.187	18		1.358.656	30
		A	3.500.000	4.497.146	128		1.358.656	30
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CICLOVIA IMPLANTADA Quantidade : 13 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 187500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0091 - Implantar ciclovias no Eixo Monumental								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/06/2013 Término 01/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Esplanada dos Ministérios concretado. Memorial JK ao Cruzeiro Velho, concretado. Av. L4 Sul, a Ponte JK, concretado. Clube do Choro ao Centro de Convenções, concretado. Obra 81% concluída.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 26.782.6216.3090.0007 - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CICLOVIA IMPLANTADA Quantidade : 23 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 23 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0024 - Implantar Ciclovias								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Ação com Licitação concluída, consórcio composto por vencedores está em fase de constituição, conforme Processo nº 410.002.317/2009. Previsão orçamentária para 2013 é de R\$ 700.452,00, sendo 420.271,00 recurso do BID.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.451.6216.3090.0006 - (* *) IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17633 Unidade Medida : M								
ETAPA ▶ 0129 - Executar ciclovias no Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios, SAFN e SCES (Lote 8). Convênio 128/2011. Obra 08								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Foram executados 325,94m³ de pavimento rígido de concreto usinado; Foram assentados 3.491,40m de cordão de								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
concreto. Obra será continuada com recursos da fonte 100. Processo nº 111.000.093/2012								
AÇÃO : 3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		B		-6.032.325	7	3.280.753	3.553.417	12
		A	86.500.000	29.021.101	34	11.854.433	4.992.851	17
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : Recursos próprios com contratação de empresa.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- DISTRITO FEDERAL	F	B		-6.032.325	7	3.280.753	3.553.417	15
		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	4.992.851	21
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		-6.032.325	7		3.553.417	15
		A	81.000.000	24.021.101	30		4.992.851	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CORREDOR IMPLANTADO Quantidade : 9 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.								
Previsão: Início 02/04/2013 Término 19/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 64% dos serviços - concluídos todos estudos topografia/tráfego e 01 proj. da interseção W3-Sul/ESPM. Projetos parciais sob correções e ajustes das Av. Hélio Prates, Samdú Norte, Comercial, interseções principais em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG e EPIG, paisagismo da EPIG e ESPM, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.								
ETAPA ▶ 0132 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília.								
Previsão: Início 02/08/2013 Término 30/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 22% do serviço - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, continuação de terraplanagem (8.761m³) e recebido aço (176,6 t) p/ estrutura. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.								
ETAPA ▶ 0206 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 23/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executado 3% dos serviços. Iniciada a locação de rede de drenagem. CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0208 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília.</p> <p>Previsão: Início 01/11/2013 Término 17/04/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Executados 70% dos serviços. Em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
<p>SUBTÍTULO : 26.453.6216.3119.0003 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CORREDOR IMPLANTADO Quantidade : 9 Unidade Medida : KM</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 9 Unidade Medida : KM</p> <p>ETAPA ▶ 0017 - Implantar o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste - Linha Verde. (Procedente da etapa 018/2012).</p> <p>Previsão: Início 01/04/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2012 Término 30/05/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada</p> <p>Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / A não realização em 2012 deveu-se ao fato de que os contratos com a CEF não foram assinados, tanto para repasses com rec da OGU quanto para repasses do FGTS. A expectativa é que os contratos venham a ser firmados no transcorrer no 1º Trimestre de 2013</p> <p>Natureza / Origem do Desvio : Financeira / Sec. de Obras</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Realizado 30% até 2012 da implantação do corredor linha verde correspondente 12,05 km da EPTG. Os demais trechos (70% da obra) estão a cargo da Secretaria de Obras, os 7km previstos para esse ano não foram executados, sendo reprogramados. Projetos Executivos concluídos em fase de aprovação pelo IPHAN.</p>								
<p>AÇÃO : 3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</p> <p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Implantar estrutura e prestar serviços de apoio para a gestão do Programa de Transporte Urbano do DF, inclusive</p> <p>Implementação : A implementação da ação ocorrerá por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa, com o apoio de consultoria contratada, cujos custos serão parcialmente financiados por recursos externos e o restante com recursos próprios.(contrapartida)</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 15.782.6216.3128.0003 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-283.004	26	283.004	145.223	11
		A	1.100.000	1.363.251	124	296.583	239.312	18
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-283.004	26		145.223	11
		A	1.100.000	1.363.251	124		239.312	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0130 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso.								
Previsão: Início 15/08/2013 Término 02/07/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados 75% do serviço - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatório de análise de projeto elaborados. Fiscalização em andamento. CT: 049/2013 (FC) - Proc.: 110.000.186/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.6216.3128.0001 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	2.249.092	0
		A	6.308.444	11.538.976	183	6.487.590	5.629.208	49
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		2.249.092	0
		A	6.308.444	11.538.976	183		5.629.208	49
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Implantar Gestão do Programa de Transporte Urbano - PTU								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2014 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 07/05/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Gestão e execução de Programa de Transporte Urbano - PTU, processo nº090.000.798/2013 e outros. Adquirido equipamentos de monitoramento de poluição do ar e sonora, foram realizados treinamentos. Contratação de consultoria para gestão e educação ambiental. Em fase de Licitação.								
AÇÃO : 3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS		B		-2.464.457	14	2.588.567	0	0
		A	17.805.999	21.804.404	122	1.515.836	1.515.836	7
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Adquirir trens para o sistema metropolitano do DF								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.3134.0001 - (**) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS	F	B		-2.464.457	14	2.588.567	0	0
		A	17.805.999	21.804.404	122	1.515.836	1.515.836	7
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.464.457	14		0	0
		A	17.805.999	21.804.404	122		1.515.836	7
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TREM ADQUIRIDO Quantidade : 9 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Renovar e modernizar a frota do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 21 - 2012.								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens). 2013: Continuação da modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens). Modernização do sistema ATO nas estações operacionais.								
AÇÃO : 3179 - CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS		B		0	0	0	0	0
		A	100.000	148.246	148	145.281	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.3179.2698 - CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	148.246	148	145.281	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	100.000	148.246	148		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BAIA DE ÔNIBUS CONSTRUÍDA Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0023 - Construir baias para ônibus na RA XII - Samambaia.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Descentralizados recursos p/ NOVACAP p/ execução de 3 baias p/ ônibus na Av. Central de Samambaia. Projeto empenhado inscrito em restos a pagar com execução física prevista p/ 2014, sem programa de trabalho p/ este exercício. Proc. 142.000.488/2013.								
AÇÃO : 3197 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DER								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Construção do prédio da área de controle operacional da SUTRAN, dos pátios de apreensão nos distritos rodoviários e no Implementação : Por meio de recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.451.6216.3197.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DER--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0023 - Construir Unidades do DER no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 11/10/2013 Término 11/04/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Início da execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF e início da execução da reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 Paranoá. Processo 113.010.563/2011, contrato 42/2013 e Processo 113.002.641/2010, contrato 043/201, respectivamente.								
AÇÃO : 3205 - REMANEJAMENTO DE REDE								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Realizar o remanejamento de redes de energia elétrica, de águas, de esgotos e de águas pluviais. Implementação : Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.782.6216.3205.0001 - (* *) REMANEJAMENTO DE REDE-ÁGUA/ESGOTO/ELETRICA/TELEFONIA EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	178.330	98.532	0
		A	100.000	342.418	342	114.089	114.089	33
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		98.532	0
		A	100.000	342.418	342		114.089	33
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REDE REMANEJADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0065 - Remanejar Rede em áreas de interesse do DER/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Insuficiência de recursos financeiros / A cota financeira não foi liberada dentro do exercício. A dívida será inscrita em restos a pagar.								
Natureza / Origem do Desvio : Financeira / SEF								
ETAPA REALIZADA ▶ Remanejamento de trechos de rede água e rede elétrica interferentes com a implantação e ampliação das vias marginais na EPAR - DF-047 - PARK WAY. Processo n.º 113.009689/2012 e outros. Remanejamento de trechos com interferência e ampliação de redes elétricas - Processo 113009689/12. Remanejamento de rede elétrica e implantação em vias do DF. PROC. 113000194/2013								
AÇÃO : 3207 - AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)		B		3.811.660	7	6.331.806	5.400.636	9
		A	51.460.300	59.587.621	116	51.420.953	16.823.049	28
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Ampliar e melhorar a acessibilidade ao aeroporto, através da implantação de desvio composto de obras: túnel, viaduto e								
Implementação : Por meio de contrato de empresa especializada mediante licitação								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.3207.0004 - AMPLIAÇÃO DA DF-047-EPAR (COPA 2014)-OBRAS ESTRUTURANTES - COPA 2014-DISTRITO FEDERAL	F	B		3.811.660	7	6.331.806	5.400.636	9
		A	51.460.300	59.587.621	116	51.420.953	16.823.049	28
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		3.811.660	7		5.400.636	9
		A	51.460.300	59.587.621	116		16.823.049	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA AMPLIADA Quantidade : 2 Unidade Medida : KM								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : KM								
ETAPA ▶ 0026 - Ampliar a DF 047 - estrada parque aeroporto (Copa 2014)								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obras de aumento da capacidade e melhoramento na rodovia DF 047 com um total executado de 70%. Processo nº 113.005.351/2011 Contrato nº 062/2012								
AÇÃO : 3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação		B A	120.000	357.154 499.318	298 416	356.812 498.977	0 141.824	0 28
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PONTE CONSTRUÍDA Quantidade : 24 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 44 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama Previsão: Início 15/02/2013 Término 05/07/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	F	B A B A	120.000 120.000	357.154 499.318 357.154 499.318	298 416 298 416	356.812 498.977	0 141.824 0 141.824	0 28 0 28
AÇÃO : 3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Recursos próprios		B A	3.333.616	0 1.013.925	0 30	86.406 418.990	6.320 410.793	0 41
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB SUBTÍTULO : 26.782.6216.3467.9559 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO	F	B A	333.616	0 502.748	0 151	1.594 25.128	6.320 25.128	0 5



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		6.320	0
		A	333.616	502.748	151		25.128	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos: 1 furadeira, 2 arrebiteadeiras, 2 pistola p/ pintura, 2 lixadeira, 1 apar. lubrificador, 1 numerador elétrico, 2 talha manual, 1 esmeril trif., 1 propulsora pneum., e 1 carregador de baterias. Processo nº 095.000096, 0101, 0335, 0358, 394, 544, 1188, 2129 e 2198/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.3467.9549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS- PLANO PILOTO	F	B		0	0	88.000	0	0
		A	3.000.000	511.177	17	393.862	385.665	75
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	3.000.000	511.177	17		385.665	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0068 - Adquirir equipamentos para manutenção, recuperação e construção de rodovias.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamento adquirido conforme Processo n.º 113.005502/2011. Lixadeira elétrica, trena laser portátil, pistola pneumática, batedor (agitador de tinta) elétrico, prensa para ensaios de CBR, agitador de peneiras, caixa para isolamento de ruídos , moldes de compressão, molde diametral, kits para ensaios, pêndulo britânico, medidor de ponto de amolecimento de asfalto, viscosímetro, retrorrefletômetro e outros equipamentos para o laboratório de asfalto.								
AÇÃO : 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		B		-100.000	50	49.975	71.920	37
		A	200.000	196.858	98	146.883	146.883	75
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Realizar estudos para elaboração do Plano de Transporte Urbano Sobre Trilhos - PDTT no DF								
Implementação : Fonte GDF								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.3711.6161 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0075 - Realizar estudos e pesquisas.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Estudos e pesquisas realizados conforme Processo n.º 113.008887/2012 e outros. Elaboração de plano de controle ambiental relativo a obra de pavimentação da DF-355 e elaboração de EIA/RIMA para o Trevo de Triagem Norte. Serviços concluídos : 100%. Contrato 033/2012 - Processo : 113.005.275/2012.								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.3711.6162 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Realizar outros estudos e pesquisas. Procedente da etapa 0082/2012.								
Previsão: Início 19/02/2010 Término 01/10/2013 Reprogramação: Início 19/02/2010 Término 28/02/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo 113.005.428/2008. Contrato 002/2010. Em elaboração o Plano de Manejo de Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás). Avanço Físico Acumulado : 70%. Versão Preliminar do Produto 5 em análise pela Equipe de Supervisão do ICMBio.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.3711.5309 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS- PLANO PILOTO								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-100.000	100			0
		A	100.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTUDO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Elaborar e aprovar o PDTU sobre trilhos do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Em elaboração do Termo de Referência para elaboração da pesquisa Origem-Destino e do PDTT (Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos).								
AÇÃO : 5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		B		0	0	0	0	0
		A	500.000	80.668	16	80.668	89.522	111
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : x								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF								
SUBTÍTULO : 26.453.6216.5002.0001 - (** *) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	80.668	16	80.668	89.522	111
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	500.000	80.668	16		89.522	111
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 1537 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1537 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Reformar as estações metroviárias. Procedente da etapa nº 24 - 2012.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2015								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ 2012: Licit. e contrat. da elaboração de proj. executivo p/ obras de modernização da Est. Arnieiras (incluindo reforma da estação e adequação p/ acessibilidade - etapa 18). Contrato nº 04/2013, proc. nº 097.000.510/2012. 2013: Conclusão. do proj. executivo p/ obras de modernização da Est. Arnieiras (incluindo ref. da estação e adequação p/ acessibilidade - etapa 18). Contrato nº 04/2013, proc. nº 097.000.510/2012. Em elaboração do P. Básico p/ contratação das obras na Est. Arnieiras.								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS		B		-2.995	0	0		0
		A	0	147.005	0	147.005	0	0
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : x Implementação : Recursos próprios</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 15.451.6216.5071.5333 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA CL 202 - ÁREA LINDEIRA AO LOTE 03- SANTA MARIA	F	B		-2.995	0	0		0
		A	0	147.005	0	147.005	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.995	0			0
		A	0	147.005	0			0
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO Quantidade : 1 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0048 - Construir estacionamento na CL 202 RAXIII Santa Maria</p> <p>Previsão: Início 08/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Limpeza, nivelamento e compactação de 1.200m² de solo, implantação de 1.000m² de estacionamento na CL 202. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.409/2013.</p>								
AÇÃO : 5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		B		3.893	0	3.893	994.076	12
		A	7.730.000	8.103.402	105	7.753.402	7.331.075	90
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	F	B		3.893	0	3.893	994.076	12
		A	7.730.000	8.103.402	105	7.753.402	7.331.075	90
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		3.893	0		994.076	12
		A	7.730.000	8.103.402	105		7.331.075	90
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIADUTO CONSTRUÍDO Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0028 - Construir Terminais Rodoviários - Santa Maria. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 28/04/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Construção de terminal Rodoviário em Santa Maria com andamento de aproximadamente 35%. Ação sendo executada através do Programa de Trabalho nº 26.782.6216.7220.7909. SUBTÍTULO : 26.782.6216.7220.7909 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TERMINAL CONSTRUÍDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0029 - Construir Terminais Rodoviários - Procedente da etapa nº 0022/2012. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 28/04/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Construção de Terminais Rodoviários no Riacho Fundo, Samambaia e Recanto das Emas, Executados aproximadamente 35%. SUBTÍTULO : 26.782.6216.7220.7912 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TERMINAL CONSTRUÍDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0030 - Construir Terminais Rodoviários - Ceilândia. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Obra de Construção de Terminal Rodoviário do Setor "O" de Ceilândia, processo nº 090.001.136/2011. Ação realizada pela ST/DFTRANS, apresentadas como contrapartida do programa PTU. Obra concluída 100%. Obra entregue. Ação foi executada através do Programa de Trabalho nº 26.782.6216.7220.7909.								
	F	B		-2.770.283	25	3.762.423	1.597.746	16
		A	11.100.264	10.067.134	91	4.040.932	1.827.848	18
		B		-2.770.283	25		1.597.746	16
		A	11.100.264	10.067.134	91		1.827.848	18
	F	B		0	0	0	0	0
		A	44.910	0	0	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	44.910	0	0		0	0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 26.782.6216.7220.7913 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	44.910	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	44.910	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TERMINAL CONSTRUÍDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0031 - Construir Terminais Rodoviários - Santa Maria								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação sendo executada através do Programa de Trabalho nº 26.782.6216.7220.7909.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2316 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		B		0	0	0	344.002	3
		A	10.960.339	10.946.595	100	802.063	752.436	7
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter obras de artes especiais								
Implementação : Convênio e Contratos com NOVACAP, SO, pra recuperar obras de artes especiais								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP								
SUBTÍTULO : 15.122.6216.2316.0006 - (* * *) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- PONTE JK- LAGO SUL	F	B		0	0	0	103.434	2
		A	6.845.339	6.831.595	100	802.063	289.241	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		103.434	2
		A	6.845.339	6.831.595	100		289.241	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Monitorar, inspecionar, analisar, avaliar e diagnosticar a estrutura da Ponte JK, Convênio 72/2011 com a Terracap, Contrato 618/2011.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Executados serviços de monitoramento, disgnóstico, com laudo sobre qualidade estrutural da ponte. Serviço 86%								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
realizado.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.692.6216.2316.0009 - (* * *) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- PONTE JK- PLANO PILOTO	I	B		0	0	0	240.567	0
		A	4.115.000	4.115.000	100	0	463.195	11
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		240.567	0
		A	4.115.000	4.115.000	100		463.195	11
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0207 - Executar serviços técnicos especializados de monitoramento, inspeção, análise, avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte JK "procedente da etapa 0144/2012". Convênio 72/2011. Obra 10								
Previsão: Início 01/03/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2012 Término 07/06/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ jan, fev: Serviços concluídos: especificação de instrumentação instalada na fase de montagem da ponte; projeto e detalhamento do aparelho de apoio; levantamentos geométricos, relatórios, especificações e orçamento de reparos de fissuras nos pilares e blocos. mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez: Foram realizados serviços de monitoramento.Processo 111.000.279/2012								
AÇÃO : 2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO								
		B		-54.908	3	1.021.781	407.023	13
		A	1.579.626	3.148.097	199	3.110.826	1.735.923	55
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manter e funcionamento da rodoviária no que se refere a fornecimento de água, energia elétrica e telefone.								
Implementação : Garantir o fornecimento de água, energia elétrica e telefone, com recursos próprios através de contratação de empresas especializadas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.6216.2725.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO	F	B		-54.908	3	1.013.781	238.366	10
		A	1.579.626	2.326.384	147	2.326.382	1.214.766	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-54.908	3		238.366	10
		A	1.579.626	2.326.384	147		1.214.766	52
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Manter Rodoviária do Plano Piloto								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Rodoviária mantida proc: 410.003.287/2007								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 26.122.6216.2725.0003 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0006 - Manter a rodoviária do Plano Piloto.	F	B	0	0	0	8.000	168.657	0
		A	0	821.713	0	784.444	521.157	63
		B	0	0	0		168.657	0
		A	0	821.713	0		521.157	63
Previsão: Início 18/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção realizada periodicamente. Processo 090.000.074/2013 e outros.								
AÇÃO : 2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO Implementação : Recursos próprios		B		14.100.000	8	11.498.870	27.857.344	15
		A	180.615.565	180.590.654	100	177.622.368	168.587.960	93
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF SUBTÍTULO : 26.453.6216.2756.6136 - (** *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VIAGEM REALIZADA Quantidade : 134299 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE	F	B		14.100.000	8	11.498.870	27.857.344	15
		A	180.615.565	180.590.654	100	177.622.368	168.587.960	93
		B		14.100.000	8		27.857.344	15
		A	180.215.565	180.151.835	100		168.460.723	94
		B		0	0		0	0
		A	400.000	438.819	110		127.237	29



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0019 - Manter o funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro: 9625/9704 (99,19%); Fevereiro: 8832/8912 (99,10%); Março: 9378/9491 (98,81%); Abril: 9765/9855 (99,09%); Maio: 9963/10.036 (99,27%); Junho: 9480/9474 (100,06%); Julho: 10.211/10.182 (100,03%); Agosto: 10.068/10.091 (99,77%); Setembro: 9468/9481 (99,86%); Outubro: 9235/10013 (92,23% - devido à greve); Novembro: 9080/9144 (99,38%); Dezembro: 9368/9409 (99,56%). Processo nº 097.000.182/2013 e outros.								
AÇÃO : 2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Por meio de contratação de empresa especializada mediante licitação								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.2885.0001 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO MANTIDO Quantidade : 35 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0063 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Máquinas e equipamentos mantidos conforme Processo n.º 113.007429/2012 e outros. Aquisição de peças, acessórios, mangueiras, conexões e outros materiais para a manutenção das máquinas e equipamentos do DER/DF.								
AÇÃO : 4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Manter terminais rodoviários para passageiros no Distrito Federal, no que se refere a fornecimento de água, energia elétrica e								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Manutenção de terminais rodoviários com recursos próprios através de contratação de empresas especializadas com a garantia de fornecimento de água, energia elétrica e telefone.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.6216.4002.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TERMINAL MANTIDO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Manter Terminais Rodoviários - DF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Terminais Rodoviários do DF Mantidos. Processo nº 090.000.074/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.122.6216.4002.0002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : TERMINAL MANTIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Manter terminais rodoviários - Distrito Federal								
Previsão: Início 19/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Manutenção realizada periodicamente processo 090.000.074/2013 e outros.								
AÇÃO : 4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
	B			450.000	6	177.474	2.338.577	22
	A		7.499.777	10.818.109	144	9.108.838	9.108.838	84



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Implementação : Mediante demanda da área interessada, execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.4039.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO MANTIDO Quantidade : 55 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Manter veículos da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Frota mantida: Aquisições de peças para veículos e serviços de terceiros - pessoa jurídica e física, da Frota Operacional e Auxiliar da TCB. Processos nº 095.00034/2013, 095.000037/02013, 095.000047/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0019 - Pagar encargos tributários da TCB.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Tributos pagos: Seguro Obrigatório. Processo nº 095.000060/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.782.6216.4039.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS DER-DF- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : VEÍCULO MANTIDO Quantidade : 160 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 160 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0078 - Manter veículos leves e pesados do DER/DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Veículos mantidos com aquisição de combustível, peças, serviços de retífica de motores, revisão para garantia dos veículos novos, alinhamento de direção e balanceamento de rodas e outros. Processo n.º 113.001222/2008 e outros.								
AÇÃO : 4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SBA, INSTITUÍDO PELA LEI N. 4.011/2007, TENDO COMO OBJETIVO MELHORAR O Implementação : Por meio de empresa contratada mediante licitação								
		B		0	0	1.427.093	1.695.343	0
		A	12.300.000	7.750.000	63	7.667.771	6.222.382	80
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS SUBTÍTULO : 26.782.6216.4082.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA--DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	1.427.093	1.695.343	0
		A	12.300.000	7.750.000	63	7.667.771	6.222.382	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		1.695.343	0
		A	12.300.000	7.750.000	63		6.222.382	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0016 - Manter o Sistema de Bilhetagem Automática no Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sistema mantido. Proc.: 098.000.857/2013 e outros. ETAPA ▶ 0029 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a fornecedores do DFTRANS relativos à manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA. Previsão: Início 22/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Ago.: 098.002.092/2013.								
AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES								
		B		-615.000	88	96.241	19.731	22
		A	700.000	89.028	13	73.651	69.623	78



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : CAPACITAR OS SERVIDORES DO DF Implementação : Recursos próprios</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</p>								
<p>SUBTÍTULO : 26.128.6216.4088.0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 700 Unidade Medida : PESSOA</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 320 Unidade Medida : PESSOA</p>								
<p>ETAPA ▶ 0010 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF, área fim.</p>								
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Empregados da área fim capacitados: Jan: 16; Fev: 39; Mar: 265; Abril: 325; Maio: 118; Junho: 54; Julho: 36; Agosto: 16; Setembro: 309; Outubro: 73; Novembro: 96; Dezembro: 0. Treinamentos efetuados em: sistema de automação ATO; trein. reboque; tr. 1os. socorros; condução de PNE's; curso de Formação, entre outros. Processo nº 097.000.140/2013 e outros.</p>								
<p>AÇÃO : 4125 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO</p>								
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Recursos próprios</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF</p>								
<p>SUBTÍTULO : 26.453.6216.4125.0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p>								



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0028 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2012 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Início da primeira fase da modernização do sistema de transmissão de dados, com fornecimento e lançamento do cabo de fibra óptica, rack e D.I.O. na via. Projeto em fase de implantação / comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros. Serviços de modernização de inversores encontra-se paralizado devido a indisponibilidade de recursos orçamentários. Conclusão da quarta fase do sistema de transmissão de dados.</p>								
<p>AÇÃO : 4195 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : Atender à demanda dos órgãos fiscalizadores do meio ambiente e à legislação, mediante demanda da área interessada, com execução direta e/ou contratação de empresa por meio de processo licitatório para manutenção das rodovias.</p>		B A	4.500.000	1.652.000 8.668.806	37 193	1.526.696 8.543.502	2.165.389 8.543.502	25 99
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER</p> <p>SUBTÍTULO : 26.782.6216.4195.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : RODOVIA RECUPERADA Quantidade : 800 Unidade Medida : KM</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0079 - Manter as rodovias sob jurisdição do DER/DF.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Rodovias mantidas com aquisição de concreto betuminoso usinado a quente, combustível, para veículos da BPRV, serviços de servente de obras, Aquisição de bombona para água, cal hidratada, cordas de nylon e sisal, máquina para corte de concreto e asfalto, soprador portátil, moto serra, lixadeira, furadeira industrial, serra circular e outros. Processo n.º 113.002538/2012 e outros.</p>	F	B A B A B A	4.500.000	1.652.000 8.668.806 1.652.000 8.624.798 0 44.008	37 193 40 210 0 11	1.526.696 8.543.502	2.165.389 8.543.502 2.158.487 8.500.461 6.902 43.041	25 99 25 99 0 98



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FISCALIZAÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Fiscalização do sistema de transporte público coletivo - Distrito Federal. Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de rescisões e FGTS dos 2.974 operadores do STPC - Sistema de Transporte Público Coletivo do DF totalizando o valor de R\$ 16.607.362,09 referente ao Processo 098.007.147/2013.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO GOVERNO, AS Implementação : Contratação de empresa especializada por meio de licitação		B A	680.000	11.145 616.145	2 91	11.145 292.995	11.145 281.850	2 46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB SUBTÍTULO : 26.131.6216.8505.8708 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -TCB- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A		0 250.000 0 250.000	0 100 0 100	0 41.850	0 41.850	0 17 0 17
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0013 - Realizar pagamento de publicidade e propaganda de utilidade pública - TCB. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesas liquidadas com publicidade e propaganda de utilidade pública, criação e produção de adesivos e cartazes. Processo nº 095.000050 e 480/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS SUBTÍTULO : 26.131.6216.8505.7910 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DFTRANS- PLANO PILOTO	F	B A		0 100.000	0 75	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	75.000	75		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar publicidade de utilidade pública da DFTRANS								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Peças publicitárias produzidas (via informe publicitário, panfletos, impressos, cartazes, spot rádio e TV, e outros): -Integração; -Intervenção no Sistema de Transporte Público Coletivo; -Recarga Embarcada; -Novo Sistema de Transporte Coletivo; -Nova frota de ônibus (em diversas localidades); e outros. Não houve execução orçamentária e financeira até o momento pois a atividade é realizada conjuntamente com a Sec.de Publicidade do DF,e com recursos da Sec.de Transportes do DF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER								
SUBTÍTULO : 26.131.6216.8505.0006 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO	F	B		11.145	3	11.145	11.145	4
		A	330.000	291.145	88	251.145	240.000	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		11.145	3		11.145	4
		A	330.000	291.145	88		240.000	82
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.000591/2011. Publicações no DODF.								
(**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA								
OBJETIVO: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: GARANTIR SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO USO INTELIGENTE DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1047	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS	PRESO ASSISTIDO	9.858	31/12/2011	Desejado Alcançado	11.699 11.106	13.019 12.434	14.339	15.659	SESIPE/ SSP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1048	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	3.897	31/12/2011	Desejado Alcançado	3.097 4.513	2.297 5.808	1.797	1.297	SESIPE/ SPP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1049	EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	3.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 2957	4.000 3100	4.500	4.000	SEÇÃO PLANEJ. DEPART. OPER - MAPA EFETIVO DIÁRIO (OBJ ESP 5 - PMDF/FUNPM)
1050	REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 +6,7	8 +9,9	8	8	SOSP (OBJ ESP 1 - SSP)
1051	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,3	31/12/2010	Desejado Alcançado	4,50 12,8	11,5 11,36	11	10,5	PMDF (OBJ ESP 4 - PMDF/ FUNPM)
1052	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31/12/2010	Desejado Alcançado	94 98,37	95 92,22	96	97	CIAD (OBJ ESP 7 - CBMDF/ FUNCBM)
1053	TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 11	8 9min 46s	8	8	DESEG (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCB)
1054	NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	12.000 16.805	12.000 19.257	12.000	12.000	FUNAP/DF (OBJ ESP 9 - FUNAP/FUNPD)
1055	TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	%	71	31/12/2010	Desejado Alcançado	72 74	73 78,12	74	75	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCD)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
1056	ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS	%	49	31/12/2010	Desejado Alcançado	50,22 47,5	51,48 51,20	52,76	54,08	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCD)		
1179	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	10	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.500 4.900	4.200 9.714	4.200	4.200	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)		
1181	NÚMERO DE VIATURAS EM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO/PATRULHAMENTO	UNIDADE	430	31/12/2010	Desejado Alcançado	450 752	470 532	490	510	MAPA DE CONTROLE DE VIATURAS DO DOP (OBJ ESP 4 - PMDF/FUNPM)		
1182	NÚMERO DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	4	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 396	15 420	18	20	SISTEMA DITEL (OBJ ESP 6 - PMDF)		
1183	NÚMERO DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS POR POLICIAIS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	20	31/12/2010	Desejado Alcançado	30 53	40 388	50	60	RELATÓRIOS DAS UNIDADES (OBJ ESP 6 - PMDF)		
1184	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	85 80	90 71	95	100	EMG/CBMDF (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCB)		
1185	ÍNDICE DE PRISÕES EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS	%	-		Desejado Alcançado	5 7,69	5 0	5	5	DEPO (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)		
1300	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	30	31/12/2010	Desejado Alcançado	500 739	1.000 1.558	800	100	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 3.641.103.585	2013 = 4.140.942.752	2014 = 4.657.761.164	2015 = 5.249.797.855			
PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	212.259.029	233.554.928	110	131.149.936	98.028.640	10
TIPO AÇÃO : PROJETO												
AÇÃO : 1169 - (EP) IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS						B		0	0	0	0	0
						A	240.000	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : x Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 15.181.6217.1169.0001 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : M ETAPA ▶ 0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012). Previsão: Início 01/11/2012 Término 02/03/2013 Reprogramação: Início 01/11/2012 Término 31/05/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.	F	B		0	0	0	0	0
		A	240.000	0	0	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	240.000	0	0		0	0
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software. Implementação : Licitação		B		0	0	55.000	3.304.000	0
		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	4.805.673	99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.126.6217.1471.0025 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO	F	B		0	0	55.000	3.304.000	0
		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	4.805.673	99
		B		0	0		892.280	0
		A	1.900.000	1.518.953	80		1.463.953	96
		B		0	0		2.411.720	0
		A	2.225.000	3.341.720	150		3.341.720	100



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0010 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal</p> <p>Previsão:Início 01/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Sistema Melhorado com a aquisição de 14 itens sendo: 02 Appliance de Firewall tipo 1, 10 Appliance de Firewall tipo 2, 01 Hardware de gerenciamento centralizado e 01 Gerenciador de Logs, 01 Servidor de Voz IP, 05 Gateways diversos, 100 telefones diversos, 03 unidades de módulo de sobrevivência para Gateways, 02 ambientes dect. célula, 08 switch de borda, 01 sistema de gerenciamento de situação, 11 conectores para sensores diversos, 10 sensores tipo 01 câmera. (Processo nº 050.000.698/2012).</p>								
<p>AÇÃO : 1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Implantar e implementar projetos para a realização de ações conjuntas com os segmentos de segurança pública, por meio de</p> <p>Implementação : Por intermédio de Convênios com a União e parcerias com outros Segmentos, bem como execução direta do GDF.</p>		B A	16.500.000	958.847 36.808.859	6 223	2.947.012 6.843.414	3.481.216 5.984.197	9 16
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 06.181.6217.1569.0001 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Adquirir 01 helicóptero - Convênio 004/2009 - SENASP - Procedente da etapa 27/2012</p> <p>Previsão:Início 01/07/2010 Término 31/08/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2010: Aeronave em processo de fabricação. 2011: Aeronave entregue; 2012: Aquisição de 01 aeronave de instrução modelo R44 raven II a ser entregue em 2013, com a liquidação da despesa a ser efetuada em restos a pagar. 2013: Aeronave entregue em Agosto de 2013. (Processo nº 050.000.821/2011).</p>	F	B A B A B A		958.847 16.500.000 1.095.448 3.300.000 -136.601 13.200.000	6 223 33 314 1 200	2.947.012 6.843.414 3.027.324 5.501.935 453.892 482.262	3.481.216 5.984.197 3.027.324 5.501.935 453.892 482.262	9 16 29 53 2 2



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0012 - Adquirir scanner de corpo - Convênio 118/2007 - DEPEN. Procedente da etapa 29/2012</p> <p>Previsão:Início 01/05/2011 Término 19/03/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ 2012: Aquisição de 08 scanner de corpo para o Sistema Penitenciário. (Processo nº 050.000.523/2012).</p> <p>ETAPA ▶ 0027 - Capacitar e valorizar os agentes de segurança pública para a copa de 2014. Convênio 749.712/2010 - SENASP/MJ.</p> <p>Previsão:Início 01/05/2013 Término 14/10/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Curso: Conversação na Língua Inglesa: 624 Servidores Capacitados. Processo nº 050.000.772/2012.</p> <p>ETAPA ▶ 0028 - Reparar os setores de ensino do órgãos de segurança pública do DF. Convênio 749.712/2010 - SENASP/MJ.</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquirido: 02 unidades de Mesa reta, 02 unidades de Armário em Aço, 02 unidades de Cadeira Giratória, 60 unidades de Cadeira tipo Universitária, 01 Sistema de simulação de condução de veículo terrestre de emergência. (Processo nº 050.000.215/2013).</p> <p>ETAPA ▶ 0030 - Reparar as delegacias de combate ao narcotráfico - CORD. Convênio 751.022/2010 - SENASP/MJ</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 15/05/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquirido: 16 unidades de fragmentadora de papel e outros, 04 unidades de câmera filmadora profissional, 30 unidades de filmadora digital, 04 unidades de projetor multimídia, 06 unidades de visor com cabo de fibra ótica, 40 unidades de fone de ouvido dinâmico, 08 unidades de microfone parabólico direcional, 11 unidades de binóculo de visão noturna compacto, 04 unidades de tela de projeção, 06 unidades de camera digital. (Processo nº 050.000.546/2011 e outros).</p> <p>ETAPA ▶ 0032 - Capacitar servidores da secretaria de segurança pública na área de docência no ensino superior. Convênio 759.564/2011 SENASP/MJ></p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 27/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Instituição contratada: Centro Universitário de Brasília - CEUB. Servidores capacitados: 75</p> <p>ETAPA ▶ 0033 - Capacitar servidores de segurança pública em gestão de pessoas. Convênio 759.577/2011 - SENASP/MJ.</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 18/07/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Instituição contratada: Universidade Católica - UBEC Servidores capacitados: 40.</p> <p>ETAPA ▶ 0035 - Capacitar os profissionais de segurança pública que atuam na área de saúde. Convênio 760.179/2011 SENASP/MJ.</p>								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 27/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instituição contratada: Universidade de Brasília - UNB. Servidores capacitados: Gestão do Stress - 32 servidores; Genciamento de Incidentes Críticos - 30 servidores; EMDR - 06 servidores</p> <p>ETAPA ▶ 0036 - Estruturar as unidades de saúde dos organismos de segurança pública do DF. Convênio 760.179/2011 SENASP/MJ.</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 27/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Adquirido: 03 unidades de Barra de Ling Fixa Standard; 03 unidades de Ladder Barrel Pilates; 09 unidades de Cama Elástica. (Processo nº 050.000.272/2013).</p> <p>ETAPA ▶ 0037 - Capacitar servidores dos organismos de segurança pública em cursos de especialização. Convênio 762.556/2011 SENASP/MJ.</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 27/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Instituição contratada: Universidade de Brasília - UNB; Servidores capacitados: Análise Criminal - 40 servidores; Gestão de Segurança Pública - 40 servidores; Gestão de Projetos - 21 servidores.</p>								
<p>AÇÃO : 1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Aumentar o numero de vagas no Sistema Penitenciário e proporcionar condições dignas aos presos dentro dos</p> <p>Implementação : Por intermédio de Convênios/Parcerias e execução direta do GDF.</p>		B A	49.650.000	0 24.186.804	0 49	1.283.217 2.061.916	729.176 1.726.791	0 7
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 06.421.6217.1709.0005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA Quantidade : 1502 Unidade Medida : M2</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1502 Unidade Medida : M2</p> <p>ETAPA ▶ 0017 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2015</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p>	F	B A B A		0 49.650.000 0 49.650.000	0 49 0 49	1.283.217 2.061.916 729.176 1.726.791	729.176 1.726.791 729.176 1.726.791	0 7 0 7



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ - Construção do Bloco "C" do Centro de Progressão Penitenciária - CPP - 7ª medição - 51,62% concluídos dos 2.038 m² Totais. (Processo nº 050.000.471/2012). Etapa terá continuidade em exercícios posteriores.								
AÇÃO : 1720 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		B A	150.000	29.864	0 20	0 28.034	25.231 25.231	0 84
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Manutenção e Melhorias no Sistema Penitenciário, para propiciar melhores condições aos apenados.								
Implementação : Por intermédio de Convênios/Parcerias e execução direta do GDF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.421.6217.1720.0013 - (* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL	F	B A	150.000	29.864	0 20	0 28.034	25.231 25.231	0 84
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A	150.000	29.864	0 20	0 28.034	25.231 25.231	0 84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PENITENCIÁRIA REFORMADA Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0018 - Reformar as Unidades do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de Crédito em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, para custear despesa com elaboração de projeto gráfico para redimensionamento da Subestação elétrica do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, no Complexo Prisional da Papuda.								
AÇÃO : 1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		B A	250.000	250.000	0 100	0 250.000	250.000 250.000	0 100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : CONSTRUIR PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ÁREA MEIO/FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DE SUA FUNDAÇÃO OU								
Implementação : Por intermédio de recursos do Fundo Penitenciário do Distrito Federal, através de licitação, através de licitação para contratação de empresa.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.451.6217.1984.5455 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE SEDE DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B A	250.000	250.000	0 100	0 250.000	250.000 250.000	0 100



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		250.000	0
		A	250.000	250.000	100		250.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO CONSTRUÍDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0015 - Construir a Sede do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 13/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Prédio em Construção com 2.000 m², com 10% da obra realizada, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Complexo da PCDF Brasília-DF .Obra terá continuidade com o orçamento de 2014. Processo 052.001.441/2012. Parte da obra concluída em 2013.								
AÇÃO : 3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		-544.800	3	1.137.711	3.192.437	6
		A	19.688.334	50.823.566	258	25.921.032	17.679.145	35
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro de preços, licitação com utilização de recursos do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.6217.3029.9511 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.758.400	0	0
		A	7.481.654	24.283.756	325	14.291.326	14.291.326	59
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	2.776.721	17.266.660	622		13.599.326	79
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	4.704.933	7.017.096	149		692.000	10
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Modenizar e Reequipar as Unidades Operacionais da Policia Militar.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos adquiridos: 8.261 coletes refletivos, 8 Medidores de velocidade (radar) conforme processo nº 054.001.323/2012 e outros.								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	4.385.444	8.094.132	185	3.456.750	25.250	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	660.000	660.000	100		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	3.725.444	7.434.132	200		25.250	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 22 ambulâncias; 10 estetoscópios, 150 esfigmomanômetros e 60 macas retráteis. Processos nº 053.000.311/2013, 053.000.349/2013 e 053.000.716/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM								
SUBTÍTULO : 06.181.6217.3029.0002 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-16.225	3	37.289	23.250	1
		A	521.236	3.044.652	584	2.996.658	33.250	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-16.225	3		23.250	1
		A	521.236	3.044.652	584		33.250	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Modernizar e reequipar as instalações das unidades do CBMDF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de materiais (150) unidades de esfigmomanômetro, (50) unidades de estetoscópio, (01) detector ótico, (01) câmara térmica e (10) viaturas para atendimento pré-hospitalar e para intervenção em ocorrências envolvendo produtos perigosos nos termos do processos 432/2013, 433/2013, 919/2013 e 1438/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		67.654	0
		A	200.000	200.000	100		67.654	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 10000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0001 - Reformar e ampliação do Instituto de Identificação do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma do prédio do Instituto de Identificação do DF, com 10.000 m², 15% da obra realizada, localizada no SPO conjunto A Lote 23, Complexo da PCDF - Brasília-DF, Processo 052.001.441/2012. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, com execução física a ser concluída em 2014.								
AÇÃO : 3419 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		B		-11.699	0	349.553	856.516	8
		A	11.525.000	10.330.421	90	3.314.529	1.856.241	18
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Aparelhar, modernizar e acompanhar a evolução tecnológica das atividades operacionais da PCDF								
Implementação : Por intermédio de Convênios com a União e parcerias com outros Segmentos, bem como execução direta do GDF.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.6217.3419.0001 - REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP- DISTRITO FEDERAL	F	B		-11.699	0	349.553	856.516	8
		A	11.525.000	10.330.421	90	3.314.529	1.856.241	18
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-11.699	0		856.516	8
		A	11.525.000	10.330.421	90		1.856.241	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1990 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1990 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Adquirir equipamento para a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquirido: Detector de metal portátil (200); Sirenes eletrônicas (22); Extintores de incêndio (444); Suporte para televisão (08); Quadro branco (05); Data Show (02); Suporte para projetor multimídia (02); Televisores (03); Bebedouro (05); Cafeteira (01); Frigobar (04); Colete diversos (281); Caminhão tipo guincho (01); Refrigeradores (04); ar condicionado (152); veículos tipo Furgão (08 - inscritos em RP NÃO Processados). (processo nº 050.000.356/2012 e outros).								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 06.181.6217.3678.2347 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	99.850	100	99.850	99.850	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	99.850	100		99.850	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar eventos comemorativos no CBMDF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para realização de eventos, nos termos do processo nº 053.001.205/2013. Evento: Aniversário do CBMDF, em 02/07/2013.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2191 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		B		2.142.415	14	1.111.571	3.270.137	19
		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	14.837.478	85
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Realizar atividades de instrução, ensino, capacitação, treinamento promover parcerias para inclusão no mercado de trabalho.								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP								
SUBTÍTULO : 14.421.6217.2191.0008 - RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL	F	B		2.142.415	14	1.111.571	3.270.137	19
		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	14.837.478	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.312.415	16		3.270.137	19
		A	14.439.054	16.960.662	117		14.666.520	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-170.000	39		0	0
		A	440.000	398.966	91		170.958	43
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SENTENCIADO ASSISTIDO Quantidade : 1300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da FUNAP/DF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan - 1.389; Fev - 1.673; Mar - 1.511; Abr - 1.489; Mai -1.638 ; Jun - 1.589; Jul - 1.582; Ago - 1.707; Set - 1.700; Out - 1701; Nov - 1.582; Dez - 1.696. Processo nº 056.000.081/2013 e outros. ETAPA ► 0009 - Adquirir materiais permanentes para FUNAP/DF Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Adquiridos: Balança eletrônica - 15; Máquina de costura - 08; Compressor de ar - 01; Trator - 01; Talha manual - 01; Torno de bancada - 01; Seladora - 01; Motoesmeril - 01. Processo 056.000.565/2012.								
AÇÃO : 2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Fornecer alimentação diária aos presos . Implementação : X		B A	54.585.560	8.360.000 45.500.572	15 83	8.344.632 45.017.572	7.102.149 41.352.107	16 91
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.421.6217.2540.0004 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SENTENCIADO ASSISTIDO Quantidade : 13049 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13049 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ► 0019 - Fornecer alimentação aos presidiários Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ► Presos assistidos: Jan 11.421; Fev 11.685; Mar 11.857; Abr 11.902; Mai 11.308; Jun 11.394. Jul 12.132, Ago 12.190; Set 12.313; Out 12.364; Nov 12.543; Dez 12.345. (Proc. 050.000.109/2013 e outros)	F	B A B A	54.585.560 54.585.560	8.360.000 45.500.572 8.360.000 45.500.572	15 83 15 83	8.344.632 45.017.572	7.102.149 41.352.107	16 91 16 91
AÇÃO : 4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Monitorar e acompanhar os locais de maior concentração de pessoas, quadras residenciais e comerciais, Centro de Brasília,		B A	29.998.000	-13.912.050 13.276.868	46 44	15.467.167 11.046.674	0 0	0 0



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Compras e instalação de câmeras por meio licitação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.6217.4031.0001 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL	F	B		-13.912.050	46	15.467.167	0	0
		A	29.998.000	13.276.868	44	11.046.674	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.537.092	62		0	0
		A	9.000.000	3.788.102	42		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-8.374.958	40		0	0
		A	20.998.000	9.488.766	45		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO MANTIDO Quantidade : 51 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 51 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Implantar Sistema de Video Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Câmeras adquiridas: 800 (Inscritas em Restos a Pagar Não Processado).								
AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B		-42.650	9	113.093	97.099	17
		A	450.000	557.350	124	460.536	331.618	59
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Emenda aditiva nº 29, 30 e 31 ao PL nº 1575/2013								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.128.6217.4088.5407 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		4.888	2	1.608	51.184	25
		A	200.000	204.888	102	201.608	196.720	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		4.888	2		51.184	25
		A	200.000	204.888	102		196.720	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0025 - Capacitar servidores da secretaria de estado de segurança pública do DF.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Curso: Ações Integradas de Segurança Pública: 102 Servidores Capacitados. (Processo nº 050.000.334/2013).								
SUBTÍTULO : 06.128.6217.4088.5671 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.888	2	10.083	45.915	24
		A	250.000	195.112	78	130.010	134.898	69
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.888	2		45.915	24
		A	250.000	195.112	78		134.898	69
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 550 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 550 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0026 - Capacitar servidores da secretaria de estado de segurança pública do DF.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Curso: Ações Integradas de Segurança Pública: 46 Servidores Capacitados. Processo nº 050.000.334/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6217.4088.5780 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NA TEMÁTICA DE GÊNERO, RAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES-DISTRITO FEDERAL	F	B		-42.650	0	121.568	0	0
		A	0	157.350	0	128.918	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-42.650	0		0	0
		A	0	157.350	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Capacitar servidores públicos na temática de gênero, raça e violência contra às mulheres do Distrito Federal								
Previsão: Início 18/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Capacitar Servidores Públicos da SEM/DF e outros do GDF. Processo 419.000.134/2013. Total de Pessoas capacitadas: nov. 0, dez. 130.								
AÇÃO : 4189 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM		B		0	0	0	0	0
		A	250.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Promover maior aproximação e interação com a sociedade brasileira, buscando a redução da criminalidade e da violência.								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Implementação : Parcerias e por meio de licitações								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6217.4189.2264 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM-PROGRAMA EDUCACIONAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	250.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 20000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0022 - Implementar Projetos junto à comunidade.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas: 72.099 (curso de orientação e prevenção ao uso de drogas para alunos com 10 horas aula (55.307), curso de orientação e prevenção ao uso de droga para pais com 10 horas aula (12.814), Palestras orientação e prevenção ao uso de drogas (3.978)). não houve execução orçamentária/financeira.								
AÇÃO : 4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		B		-420.129	9	2.624.186	320.631	2
		A	4.785.383	20.920.862	437	6.766.437	1.283.973	6
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM								
SUBTÍTULO : 06.181.6217.4220.0008 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPM-DISTRITO FEDERAL	F	B		-420.129	73	2.624.186	0	0
		A	576.883	6.373.738	0	2.624.186	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	30.000	5.000	17			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-420.129	77			0
		A	546.883	6.368.738	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2000 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Gerir Recursos do Fundo de Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos 1.727 coletes balísticos de tamanhos variados, através da Nota de Empenho nº 2013NE00001 - processo: 054.000.891/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM								
SUBTÍTULO : 06.122.6217.4220.0005 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Gerir os Recursos de Fundos - CBMDF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Unidade mantida: Aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar; de capacetes de salvamento. processos 053.000.349/2013, 053.000.563/2013, 053.000.919/2013, e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF								
SUBTÍTULO : 06.122.6217.4220.0001 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do FUNPDF Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido: proc. 050.000.535/2012 e outros.. ETAPA ▶ 0005 - Adquirir equipamentos para manutenção do Sistema Penitenciário. Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Equipamentos adquiridos: 03 (três) Veículos para transpotes e escolta de presos e 01 (um) máquina de solda. Processo 050.000.479/2012 e outros.								
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : . Implementação : Pagamento mensal aos militares efetuado por meio do sistema SIAPE e SIGRH.		B A	3.939.586	209.466 4.164.052	5 106	811.055 4.163.347	811.367 4.163.347	19 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.122.6217.8502.0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 74 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 66 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do CBMDF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores ativos remunerados: jan 57 (294 FPDF); fev 61 (292 FPDF); mar 61; abr. 68; mai 60; jun 66; jul 59; ago 60, set. 61, out. 61: nov. 63 dez 60 Proc. 053.000.168/2013; 053.000.840/2013, 053.000.990/2013; 66 053.001.303/2013 e outros ETAPA ▶ 0020 - Remunerar os servidores civis do CBMDF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013	F	B A B A		209.466 3.939.586 209.466 3.939.586	5 106 5 106	811.055 4.163.347 811.055 4.163.347	811.367 4.163.347 811.367 4.163.347	19 100 19 100



PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores civis remunerados: jan: 8; fev: 8, mar: 8, abr: 7, mai: 7, jun: 7, jul 7, ago: 7, set. 7, out: 7, nov. 7, dez 7 Processos nºs 053.000.428/2013; 053.000.989/2013; 053.001.179/2013 e outros.								
AÇÃO : 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		0	0	0	15.842	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	743.112	4.087.211	550	4.087.210	3.516.988	86
Finalidade : Manter os serviços gerais administrativos, como água, luz, telefone, aquisição material de consumo e material permanente.								
Implementação : Aquisição e contratação de bens e serviços nos termos da legislação vigente								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.122.6217.8517.0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	15.842	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	743.112	4.087.211	550	4.087.210	3.516.988	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		3.350	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : -- Quantidade : 0 Unidade Medida : --		A	159.306	3.503.496	0		3.502.065	100
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 74 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		12.492	0
ETAPA ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF		A	583.806	583.715	100		14.923	3
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Órgão mantido: 053.000.697/2013, 053000.359/2013, 053.000.050/2013 e outros								
ETAPA ▶ 0021 - Adquirir equipamentos para o CBMDF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ junho: 795 unidades de armários deslizantes; ago: 240 bibliocanto, 2 carrinhos para transporte de livros, 28 guarda volumes, 12 estantes, 3 expositores e 45 caixas para periódicos, conforme processos nº 053.000.181 e 053.000.920/2013.								
(**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO								
OBJETIVO: Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
883	Nº UNID. HABITACIONAIS CONTRATADAS (EM PRODUÇÃO) P/ ATENDIMENTO FAMÍLIAS C/ RENDA MENOR QUE 5 SAL. MÍNIMOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	30.000 1430	30.000 12.144	20.000	5.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
885	CENTRO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO (CAP III) ENTREGUE - PROGRAMA MORADIA SOLIDÁRIA	UNIDADE			Desejado Alcançado	10 0	7	5	3	SUHAB/SEDHA (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
888	CONTRATOS NOVADOS (FCVS)	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20.000 0	52.000 0	-	-	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
893	ZERAR A DÍVIDA EM ATRASO (<)	R\$	9.000.000	31/05/2011	Desejado Alcançado	5.000.000 2.000.000	4.000.000 37.756.858	3.000.000	2.000.000	DIMOB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
1118	NÚMERO DE DOMICÍLIOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30.000 0	30.000	8.000	2.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 74.749.040	2013 = 85.082.656	2014 = 52.553.557	2015 = 45.610.136					

PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	23.355.602	17.717.217	76	2.452.201	2.141.981	4
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3059 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		B		-229.519	1	72.048	64.163	0
		A	20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Atender à necessidade de disponib.de habitações e toda a infraes. e assist. social p/ áreas de interesse social focadas em								
Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP, órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.482.6218.3059.0003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	F	B		-229.519	1	72.048	64.163	0
		A	20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-229.519	1		64.163	0
		A	20.950.000	15.565.989	74		502.287	3
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CASA CONSTRUÍDA			Quantidade : 32267	Unidade Medida : M2				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 9714	Unidade Medida : M2				
ETAPA ▶ 0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012).								
Previsão: Início 01/01/2011 Término 16/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m ² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m ²), muro de arrimo (1.604m ²) e pintura (2.160m ²) concluídos. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4013 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA								
		B		0	0	6.515	78.994	0
		A	420.000	469.156	112	434.141	413.770	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 16.482.6218.4013.0004 - ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	6.515	78.994	0
		A	420.000	469.156	112	434.141	413.770	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		78.994	0
		A	420.000	469.156	112		413.770	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MANTIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0014 - Administrar a Carteira Imobiliária da CODHAB								



PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento a empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de sistema de controle e acompanhamento dos contratos imobiliários desta Codhab: 500 contratos ativos em fase de amortização e 80.000 contratos inativos. Proc: 392.001.355/2013, 392.006.046/2013 e 392.002.305/2013. Pagamento de convênio para arrecadação das receitas da CODHAB via Boleto. Proc: 392.001.367/2013. Pagamento de anuidade à Cohabs. Proc: 392.006.684/2013; Pag. de convênio arrecadação via Boleto.								
AÇÃO : 4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Realizar a remuneração pela execução das atividades de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas comuns do Implementação : Realizar os procedimentos administrativos, incluindo o acompanhamento/execução do contrato nº007/2009 , para fins de pagamento pela realização das atividades de limpeza pública, manutenção e conservação das áreas comuns.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB SUBTÍTULO : 16.452.6218.4033.0002 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL -PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ÁREA MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Manter e conservar o Setor Habitacional Jardins Mangueiral Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Prestação de Serviço de Manutenção das Áreas Verdes, de Limpeza Urbana e Manutenção do Sistema Viário do Setor Habitacional Mangueiral. Processo nº 121.000.248/2007.								
PROGRAMA: 6219 - CULTURA OBJETIVO: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo a leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais. TIPO: Finalístico MACROOBJETIVO: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS Público Alvo: População do Distrito federal e entorno Horizonte Temporal: CONTÍNUO Justificativa: X								



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1061	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MODERNIZADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5	5	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1062	PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10	10	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1063	EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TÍTULO/ANO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	20 0	30	40	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1064	AGENTES DA MALA DO LIVRO CAPACITADOS E QUALIFICADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	500 0	500 0	500	500	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1065	ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 0	60 0	70	80	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1066	QUANTIDADE DE ÁREAS DE MEMÓRIA CRIADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	15 0	20	30	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1067	QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTAS À COPA DO MUNDO DE 2014	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5	-	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1068	QUANTIDADE DE FESTIVAIS ARTÍSTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 24	8	8	SME(OBJ ESP 3 -SC/FAC)
1069	QUANTIDADE DE ATIVIDADES LOCAIS ORGANIZADAS PELAS RAs APOIADAS	UNIDADE	7	30/06/2011	Desejado Alcançado	45 51	45 57	45	45	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1070	QUANTIDADE DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL APOIADOS	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	40 90	40 0	40	40	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)
1190	BIBLIOTECA INSTALADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5 0	5	5	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1191	BIBLIOTECÁRIOS E AUXILIARES CAPACITADOS E QUALIFICADOS EM MEDIAÇÃO DE LEITURA	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	20 0	40 0	60	80	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1192	ATIVIDADES, AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA APOIADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10 0	10	10	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1193	PRÊMIO PARA RECONHECIMENTO ÀS AÇÕES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	1 0	1	1	CPLL (OBJ ESP 1 - SC)
1194	QUANTIDADE DE PATRIMÔNIO REFORMADO	%	20	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 2,4	40 12	70	80	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1195	QUANTIDADE DE MUSEUS INTEGRADO AO SISTEMA CRIADO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	30 0	40	66	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação			
1196	QUANTIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	1 0	5 0	5	5	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)			
1197	QUANTIDADE DE ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA APOIADAS	UNIDADE	07	30/06/2011	Desejado Alcançado	8 6	8 16	8	8	SME (OBJ ESP 3 - SC)			
1198	QUANTIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PRIORITÁRIAS DO GDF REALIZADAS	UNIDADE	08	30/06/2011	Desejado Alcançado	10 35	10 12	10	10	SME (OBJ ESP 3 - SC)			
1199	QUANTIDADE DE EVENTOS ARTÍSTICO-RELIGIOSOS APOIADOS	UNIDADE	05	30/06/2011	Desejado Alcançado	6 0	6 16	6	6	SME (OBJ ESP 3 - SC)			
1345	TEMAS PESQUISADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	16 08	15	16	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1346	ENTREVISTAS REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	30 11	40	50	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1347	TRATAMENTO TÉCNICO DE ENTREVISTA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	30 7	50	60	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1348	EXPOSIÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	16 19	10	10	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1349	MATERIAIS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	3 5	6	6	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1350	MATERIAIS IMPRESSOS PRODUZIDOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	- 0	4	4	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1351	AÇÕES EDUCATIVAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	10 9	100	100	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
1352	CASAS DA MEMÓRIA INSTALADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- 0	1 2	2	12	ArPDF (OBJ ESP 4 - ArPDF)			
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 125.706.650	2013 = 131.643.936	2014 = 170.409.108	2015 = 183.413.960				
PROGRAMA: 6219 - CULTURA						E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							A	190.785.552	200.196.024	105	152.071.711	116.820.248	9
TIPO AÇÃO : PROJETO													
AÇÃO : 3178 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO							B		-5.007.929	8	4.778.013	3.069.237	10
							A	62.282.301	29.488.141	47	5.332.837	7.600.592	26



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.391.6219.3178.2699 - (** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-- DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 15000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0017 - Reformar as edificações e espaços culturais do patrimônio histórico. Previsão: Início 01/03/2013 Término 30/06/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação das poltronas e mobiliários do Cine Brasília e dos projetos executivos de restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro; Obras das igrejas São Sebastião e São José do Operário; Início das obras da Casa do Cantador, Galeria Athos Bulcão, Concha Acústica e Artístico de Planaltina/DF; Continuação das obras e elaboração de projetos executivos de restauro (Proc. 112.003.914/2012 e outros). obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.	F	B		-5.084.301	14	4.879.705	2.951.060	58
		A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	4.403.999	86
		B		-5.084.301	14		2.951.060	58
		A	36.070.301	5.105.753	14		4.403.999	86
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		1.798.488	6	8.425.751	5.023.393	9
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***		A	31.968.678	53.817.564	168	49.430.399	41.088.435	76
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2716 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0005 - Realizar evento de aniversário de Brasília. Previsão: Início 05/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída	F	B		-42.100	84	0	0	0
		A	50.000	7.900	16	7.900	7.900	100
		B		-42.100	84		0	0
		A	50.000	7.900	16		7.900	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado 10 mil pessoas presentes processo nº141.001.376/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2722 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	F	B		-44.589	89	0	2.078	38
		A	50.000	5.411	11	5.410	4.004	74
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-44.589	89		2.078	38
		A	50.000	5.411	11		4.004	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar eventos culturais em Brasília RA I.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades realizadas: Encontro Nacional de Prefeitos 2013, 10.000 pessoas. Proc. nº141.000.267/2013, 141.000.268/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2773 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		-516	1	9.984	9.210	28
		A	49.000	33.484	68	33.484	32.710	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-516	1		9.210	28
		A	49.000	33.484	68		32.710	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar eventos culturais no Gama								
Previsão : Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 30/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Show artístico contratado: 05. Evento "circuito cultural itinerante 2013 e apresentação teatral 1º edição, apres. de artistas, evento carreta da mulher, dias 02 a 06/12/2013. Público estimado total 4.300 pessoas. Proc. 131.000.253/2013; 131.000.254/2013, 131.000.563/2013 e 131.000.832/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2780 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		22.480	18	34.480	34.480	100
		A	122.000	34.480	28	34.480	34.480	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		22.480	18		34.480	100
		A	122.000	34.480	28		34.480	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar eventos referente ao aniversário do Gama								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Descentralização de crédito para a Secretaria de Cultura(OU 16.101-UG 230.101), visando apoiar a Realização do Aniversário do Gama. Portaria Conjunta nº 02, de 05/11/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5913 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FAGAMA- GAMA	F	B		-63.470	0	128.530	316.366	72
		A	0	436.530	0	436.498	316.366	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-63.470	0		316.366	72
		A	0	436.530	0		316.366	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0035 - Apoiar a realização da FAAGAMA								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado para UG 230.101-Secretaria de Estado de Cultura, visando a realização da festa de aniversário do Gama-FAAGAMA, conforme Portaria Conjunta nº 01, de 24/10/2013, publicado no DODF nº 223, de 25/10/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2785 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	F	B		-4.028	8	4.028	0	0
		A	50.000	91.944	184	91.944	45.972	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.028	8		0	0
		A	50.000	91.944	184		45.972	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Taguatinga								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Instalação de refletores e geradores para pontos provisórios de energia para eventos. Processo: 132.000.069/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5294 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- TAGUATINGA	F	B		-151.120	15	43.961	45.080	4
		A	1.000.000	1.136.294	114	1.136.294	1.000.000	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-151.120	15		45.080	4
		A	1.000.000	1.136.294	114		1.000.000	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Realizar eventos culturais - Taguatinga								
Previsão: Início 08/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Ação Cultural e Social de Jovens em Taguatinga público-alvo: 4.500 pessoas/dia; Carnaval Infantil no Taguaparque público-alvo: 1.500 pessoas/dia; Ação Social Dia da Mulher público-alvo: 10mil pessoas. Show musical no 55º Aniversário da cidade público-alvo: 20mil pessoas. Circuito de Quadrilhas. Evento Jeep Cross, público-alvo: 5000 pessoas/dia Proc: 132.000.189/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0065 - Realizar eventos culturais - Taguatinga								
Previsão: Início 27/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Show musical no dia 29/06, público-alvo: 15.000 pessoas. Show de Banda musical no Arraiá Infantil dia 14/07, púb: 1500 pessoas; Evento Espaço Criança nos dias 02, 03, 09, 10, 15, 17, 23, 24, 30/11 e 01/12 no Taguaparque. Proc: 132.000.827/2013, 132.001.096/2013, 132.000.827/2013.								
ETAPA ▶ 0073 - Realizar evento da RA-III								
Previsão: Início 26/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados: Férias no Parque, público-alvo 1.500 pessoas/dia; Festa Agostina, público-alvo 2.000 pessoas; Festival Invenção Brasileira; Comunidade Vida Nova, público-alvo 1.500 pessoas; Festa Comunitária na Colonia Agrícola Samambaia, público-alvo1.000 pessoas/dia. Processo:132.000.827/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5639 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA RA III- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0015 - Realizar eventos culturais na RA III - Taguatinga								
Previsão: Início 08/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado por meio de contratação de artistas para: Ação Cultural e Social de Jovens em Taguatinga nos dias 09 a 12/02/2013, público-alvo: 4.500 pessoas/dia. Processo: 132.000.200/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5677 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA- TAGUATINGA	F	B		-56.807	14	2.239	1.120	1
		A	400.000	143.193	36	143.192	142.073	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-56.807	14		1.120	1
		A	400.000	143.193	36		142.073	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar eventos - apoio às atividades culturais em Taguatinga								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 03/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Show Gospel no dia 08/06 em Comemoração ao 55º Aniversário de Taguatinga no Taguaparque. Evento Conectando Vidas nos dias 13, 14, e 15/06, púb.-alvo: 5.000 pessoas. Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia. Proc: 132.000.827/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5872 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA GENUÍNA- TAGUATINGA	F	B		-87.476	0	0	0	0
		A	0	325.672	0	325.672	162.524	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-87.476	0		0	0
		A	0	325.672	0		162.524	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Realizar evento Festa Genuína - Taguatinga								
Previsão: Início 11/07/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Festa Genuína (1ª Etapa) nos dias 18 a 20/07, púb.-alvo: 2000 pessoas/dia. Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia. Proc: 132.000.827/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2771 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	35.610	71	35.610	26.610	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	35.610	71		26.610	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Realizar Aniversário da Cidade								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aniversário realizado: Contratação de estruturas: palco, arquibancada, barricada e alambrando. Processo nº 133.000.096/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2776 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CARNAVAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	700.000	694.475	99	694.475	694.475	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	700.000	694.475	99		694.475	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Realizar Carnaval 2013 em Brazlândia								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 28/02/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Carnaval Realizado: Consumo de Energia, Show Musical, Instalação de Infraestrutura com Público Estimado em 17000 Pessoas por Noite, Processo; 133.000.293/2012 133.000.001/2013, 133.000.010/2013, 133.000.026/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2781 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		1	0	0	31.809	7
		A	50.000	449.625	899	449.624	449.624	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		31.809	7
		A	50.000	449.625	899		449.624	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Estrutura para eventos alusivos ao 53º aniversário da Cidade de Sobradinho (Nº estimado de pessoas presentes 10.000). Processo nº 134.000.334/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2792 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		0	0	0	16.574	0
		A	50.000	49.977	100	49.977	49.977	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		16.574	0
		A	50.000	49.977	100		49.977	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Realizar eventos culturais da Administração Regional de Sobradinho - RA/V.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Matinê de Carnaval em 10/02/2013(Público:6.000); Feicotur 12/07/2013 a 14/07/2013 (Público: 60.000) e XXIII Arraiá do Coturno em 05/07/2013 e 06/07/2013 (Público: 8.000)(Total: 3 eventos). Processo nº 134.000.113/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5431 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE SOBRADINHO/DF- SOBRADINHO	F	B		-2.649	2	0	0	0
		A	150.000	147.350	98	147.081	147.081	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.649	2		0	0
		A	150.000	147.350	98		147.081	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos - apoio à Via Sacra de Sobradinho/DF - Sobradinho.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Via Sacra em Sobradinho, nos dias 29/03/2013 a 31/03/2013. Público presente estimado de 12.000 pessoas. Proc. nº 150.000.374/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2784 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Planaltina.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento Realizado: Festa de São Sebastião 2013 (12.000 pessoas), Expoplan (180.000 pessoas) e cruzada evangelística (30.000 pessoas), 135.000.007/2013, 135.000.017/2013, 135.001.117/2013, 135.000.259/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2798 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar evento do Aniversário de Planaltina/DF.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 30/09/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 30/10/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do aniversário da cidade com os seguintes eventos: Dia Temático e Desfile Cívico (30.000 pessoas), 135.000.258/2013, 135.000.569/2013, 135.000.306/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5449 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A FESTA DE PENTECOSTES NA RA DE PLANALTINA-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	100.000	200	99.092	99.092	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	100.000	200		99.092	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar evento apoio a festa de pentecostes na RA de Planaltina.								
Previsão: Início 17/04/2013 Término 18/04/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado com 12.000 pessoas, processo: 135.000.099/2013, 135.000.436/2013 e 135.000.439/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5451 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A VIA SACRA DE PLANALTINA- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	146.775	146.775	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		146.775	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar evento de apoio a Via Sacra de Planaltina/DF.								
Previsão: Início 23/03/2013 Término 31/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado, 120 mil pessoas, morro da capelinha, processo: 150.000.349/2013 e 135.000.374/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5887 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAS- PLANALTINA	F	B		0	0	59.600	24.000	0
		A	0	125.000	0	59.600	24.000	19
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		24.000	0
		A	0	125.000	0		24.000	19
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0046 - REALIZAR EVENTO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAR - PLANALTINA								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Shows com diversas bandas em 03 (três) escolas em Planaltina, com público de 4.800 alunos. Processo 135.001.572/2013. SUBTÍTULO : 20.392.6219.3678.5629 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA- PLANALTINA F B GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES A 50.000 50.000 100 45.000 45.000 90 META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE B 0 0 0 0 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE A 50.000 50.000 100 45.000 90 ETAPA ▶ 0037 - Realizar a Feira do Produtor no Núcleo Rural de Tabatinga em Planaltina/DF.								
Previsão: Início 19/07/2013 Término 28/07/2013 Reprogramação: Início 25/05/2013 Término 02/06/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado com 5.000 pessoas processo: 135.000.099/2013 e 135.000.451/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5540 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- PARANOÁ F B GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES A 500.000 600.000 120 588.846 588.846 98 META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 40 Unidade Medida : UNIDADE B 0 0 45.000 0 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE A 500.000 600.000 120 588.846 98 ETAPA ▶ 0006 - Realizar eventos-promoção de atividades culturais no Paranoá								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de shows artísticos para festival social de hip hop do Paranoá nos dias 12 a 14 de abril de 2013.Proc.nº140.000.064/2013. SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5845 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ F B META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 40 Unidade Medida : UNIDADE A 200.000 263.470 132 253.162 188.792 72 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE B 63.470 32 71.420 188.792 72								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		63.470	32		188.792	72
		A	200.000	263.470	132		188.792	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar Eventos- Comemoração do Aniversario da Cidade-Administração Regional do Paranoá.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito orçamentário para a Secretária de Cultura para realização do Aniversário do Paranoá, nos dias 25 e 26/10/2013. Contratação de bandas: Araketu, Pedro Paulo & Mateus e bandas da cidade e estrutura. Público estimado 20.000 pessoas. Conforme Portaria Conjunta nº 03/2013, DE 04 de outubro de 2013, publicada no DODF nº 211 DE 09/10/2013 pg: 9 e 10 e Portaria Conjunta nº 04/2013, de 18 DE outubro de 2013, publicada no DODF nº 220 de 22/10/2013 pg: 1.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2764 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		0	0	102	14.500	0
		A	128.000	449.077	351	438.975	438.975	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		14.500	0
		A	113.000	449.077	397		438.975	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	15.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 6 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar Eventos-Culturais-Administração Regional de Ceilândia								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de estrutura para apoiar o eventos"Entrega de Habilitação do VTA - estimativa de público: 150 pessoas - Proc. 138.000248/2013; "Feira do Artesão de de Ceilândia" - estimativa de público: 400 pessoas - Proc. 138.000347/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2783 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		-7.290	2	0	0	0
		A	400.000	392.710	98	392.710	347.710	89



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-7.290	2		0	0
		A	400.000	392.710	98		347.710	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar Eventos-Aniversário da Cidade-Administração Regional -Ceilândia								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de estrutura necessária, visando apoiar "42º Aniversário de Ceilândia", nos dias 22 a 24 de março de 2013, Praça do Trabalhador situada na QNM 13 - Público estimado: 12000 pessoas, Proc. 138.000.018/2013; Contratação Artística para o evento" Encontro dos Forrozeiros do DF" - Estimativa de Publico: 500 pessoas por noite, nos dias 23 e 24 - Proc. 138.000259/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5386 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNIDA-RA X- CEILÂNDIA	F	B		0	0	11.355	23.350	0
		A	150.000	150.000	100	149.494	134.494	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		23.350	0
		A	150.000	150.000	100		134.494	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0012 - Realizar Eventos-Apoiar e Realizar Atividades Culturais em Ceilândia-RA IX-Ceilândia								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação artística, visando a realização de show artístico e cultural para os eventos denominados "Festa do Padroeiro" e "Forrolândia na EQNM 18/20 (Praça do Cidadão), Ceilândia - Estimativo de Público: 1.000pessoas(Festa do Padroeiro); 800pessoas(Forrolândia); Processos: 138.000689/2013; 138.000407/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5886 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAS- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	125.000	0	125.000	125.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	125.000	0		125.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0057 - Realizar eventos-Apoiar Projeto Rapensando nas Escolas-Ceilândia Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratações artísticas para atender ao Projeto denominado "Rapensando nas Escolas" cujos eventos foram 08 (oito), os quais aconteceram nos períodos de 23/08 a 17/09/2013, nas Escolas Pública de Ceilândia-DF, com DS JAMAICA, DS HÉRCULES, RIVAS, LIBERDADE CONDICIONAL RAP e MARQUIM DO TROPA DE ELITE, Público Estimado: 7.500pessoas, Processo: 138.000794/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2725 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- GUARÁ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Guará. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados: Show musical "Caco de Cuia" dia de lazer no Lúcio Costa e Pata Kundum. Público presente 255 - Festa Junina dos Pioneiros do Guará. 29 e 30/06/13. Público presente 400. Show com banda - Inauguração sede casa da Cultura. 24/05/13. Público presente 300. Processo 137000503/13 e 137000600/13.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2726 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar a realização do projeto "Festival de música" - Distrito Federal. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos realizados: Inauguração do Arco da Cultura, Show humorista homenagem ao dia Internacional da								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Mulher.09.03.13. Público presente 1.200. Processos 137000028/2013, 137000207/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2729 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	40.000	80	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	50.000	40.000	80			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Transferência de recursos para a Secretária de Cultura, através da Portaria Conjunta nº 01, de 07 de novembro de 2013, DODF 241. Segundo informações da Secretaria de Cultura não foi utilizado.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2730 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	54.397	181	54.397	54.397	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	30.000	54.397	181		54.397	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos culturais - Administração Regional do Cruzeiro								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Doação de Materiais para capacitação e apoio de profissionais para o Carnaval da Aruc - Processos:139.000.354/2012 e 139.000.551/2012; Contratação Artística para realização da Festa Julina do Cruzeiro nos dias 06 e 07 de julho de 2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2732 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		0	0	430	69.355	0
		A	20.500	70.500	344	70.043	70.043	99



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		69.355	0
		A	20.500	70.500	344		70.043	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar os eventos de comemoração do aniversário da cidade em Samambaia.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 30/08/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 30/11/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratada a locação de sanitários químicos e estruturas metálicas para festas para realização do evento de aniversário da cidade; proc. 142001367/2013 e 142.001.028/2013. Realizados eventos cívicos: (Missa Campal, desfile cívico e militar, corte e distribuição de bolo, sessão solene da CLDF, entre outros.)								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2733 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	F	B		-9.699	38	9.706	2.470	12
		A	25.500	20.149	79	20.112	17.877	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.699	38		2.470	12
		A	25.500	20.149	79		17.877	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Realizar eventos culturais na RA XII - Samambaia.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos culturais realizados ou apoiados: jan 1; fev 1; mar 2; abr. 2; mai 3; jun 4; jul 3; ago. 4; set. 20; out. 34; nov. 1; dez. 2. População presente: jan 100; fev 80; mar 2060; abr 270; mai 240; jun 1620; jul 5.200; ago.1760; set. 720; out. 19.150; nov. 90; dez. 550. Instalação, desinstalação e consumo de pontos provisórios de iluminação p/ eventos diversos; locação de sanitários químicos para eventos culturais e feiras livres. Proc. nº 142.000.499/2013 e 142.001.367/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2734 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	27.608	92	27.608	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	27.608	92		0	0



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Realizar festa de aniversário de Santa Maria								
Previsão: Início 29/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de Show artístico no dia 22/08/2013 das 18:00hs as 03:00hs na 23ª Fassanta. A Secretaria de Transparência está analisando esta realização. Processo: 143.000.270/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2735 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.000	6.518	9	6.518	6.518	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	70.000	6.518	9		6.518	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar eventos culturais RAXIII - Santa Maria								
Previsão: Início 29/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 23 troféus e 300 medalhas para premiações em evento desportivo de "torneio de aniversário de Santa Maria" promovido pela Administração Regional. Processo: 143.000.168/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5822 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO REALIZAÇÃO FESTA FORRODILHA DO CERRADO- SANTA MARIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Realizar evento forrodilha do cerrado RAXIII - Santa Maria								
Previsão: Início 23/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 24/04/2013 Término 11/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de show artístico no evento 'Forrodilha do cerreado', nos dias 10 e 11 de maio de 2013 das 17:00hs as 02:00hs na EQ 417/517 de Santa Maria Norte. Público estimado de 7.000 pessoas. Processo: 143.000.268/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5858 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS- SANTA MARIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Relizar eventos culturais RA XIII Santa Maria								
Previsão : Início 11/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de bandas artísticas para apresentação de show artístico nos dias 28 a 30 de junho de 2013 na EQ 203/303 de Santa Maria Sul. Processo: 143.000.395/2013; Contratação de bandas artísticas para apresentação de show artístico nos dias 15 e 16 de junho de 2013 na EQ 216/217, em Santa Maria Norte. Processo: 143.000.394/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2790 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos culturais em São Sebastião								
Previsão : Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento Via Sacra no dia 29/03/2013. Público: 2.000. Processo: 144.000.157/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5828 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.000	0		0	0
		A	800.000	763.000	95		763.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 15 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar as atividades culturais de São Sebastião								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização dos evento "Show Aleluia" no dia 31/03, no Parque de Exposição e Feiras Agropecuária. Público: 2.000 pessoas. Arraiá do Morro da Cruz, no dia 15 de junho, no Campo Sintético do Morro da Cruz. Público: 4.000 pessoas. 2º Arraiá de Concurso Independente de Quadrilhas dos Caipiras do Bosque, nos dias 7, 8 e 9, no Parque de Exposição Agropecuária. Processos: 144.000.153/2013, 144.000.325/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5862 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO DENOMINADO "COMPLEXO DE LITERATURA, ARTE E CULTURA" - PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASIL SUSTENTÁVEL PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA-IBRAS.- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0028 - Apoiar o evento denominado "Complexo de Literatura, Arte e Cultura" - promovido pelo Instituto Brasil Sustentável para Promoção da Cidadania - IBRAS - São Sebastião-DF								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 30/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio à realização do evento "Complexo de literatura, arte e cultura" realizado no dia 18/06, na Escola Classe Jatá e no dia 20/06, na Escola Classe Vila do Boa. Público: 700 pessoas. Processo: 144.000.356/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5863 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ DO OESTE"- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0029 - Apoiar o evento "Arraiá do Oeste" - São Sebastião-DF.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio à realização do evento "Arraiá do Oeste" realizado nos dias 14 a 16/06, no estacionamento da feira permanente de São Sebastião. Público: 6.000 pessoas. Processo: 144.000.358/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5864 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XIX EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA" - SÃO SEBASTIÃO			F	B	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				A	0	100.000	0	100.000
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE				B	0	0	0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE				A	0	100.000	0	100.000
ETAPA ▶ 0032 - Apoio à realização do evento "XIX Exposição Agropecuária de São Sebastião".								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apoio à realização do evento "12º Arraiá do Oeste" realizado nos dias 14 a 16/06/13, no Estacionamento da Feira Permanente de São Sebastião. Público: 1.400 pessoas. Processo: 144.000.358/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5880 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL SORRISO DA CRIANÇA EM SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL			F	B	0	0	40.000	40.000
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				A	0	40.000	0	40.000
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE				B	0	0	40.000	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE				A	0	40.000	0	40.000
ETAPA ▶ 0033 - Realizar eventos - Festival da criança em São Sebastião								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 30/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento "Festival Sorriso da Criança em São Sebastião" no dia 07/12/13, no Estacionamento do Restaurante Comunitário/ Feira Permanente de São Sebastião. Público: 1.800 pessoas. Processo: 144.000.515/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5915 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À 3ª EDIÇÃO DA FEICISA- SÃO SEBASTIÃO	F	B		0	0	80.000	80.000	0
		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		80.000	0
		A	0	80.000	0		80.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Apoiar à 3ª FEICISA - Feira Industrial e Comercial de São Sebastião.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado show musical no dia 22.11.2013 com a contratação da Banda Musical , com a participação de aproximadamente 1.000 pessoas, processo nº 144000535/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2779 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos em comemoração ao aniversário do Lago Sul.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ As Comemorações do Aniversário do Lago Sul e do Aniversário do Sonho Visão de Dom Bosco foram realizadas através de parcerias com outras unidades e empresas, portanto, sem execução orçamentária.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2741 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	19.093	64	19.093	19.093	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	19.093	64		19.093	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Realizar o aniversário da cidade do Riacho Fundo								
Previsão: Início 26/04/2013 Término 30/04/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de medalhas e trofeus para premiação durante evento esportivo do aniversário do Riacho Fundo I, processo 148.000.045/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5871 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE	F	B		-85.750	0	0	0	0
		A	0	114.250	0	24.250	24.250	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-85.750	0			0
		A	0	114.250	0		24.250	21
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar eventos-Aniversário do Lago Norte								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVIII - LAGO NORTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado:aniversário do Lago Norte.Proc. n.º 149.000.072/2013.Outubro:descentralização orçamentária para secretaria de Cultura para atender despesas do aniversário do Lago Norte(palco,shows e outros).Proc. nº 149.000.150/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2745 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	11.993	11.993	0
		A	0	12.000	0	11.993	11.993	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		11.993	0
		A	0	12.000	0		11.993	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar eventos culturais na RA XIX								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Realizado shows em comemoração ao aniversário da cidade. SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2774 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0010 - Realizar Aniversário da Cidade Candangolândia.								
	F	B		-1.400	8	0	3.600	100
		A	18.000	3.600	20	3.600	3.600	100
		B		-1.400	8		3.600	100
		A	18.000	3.600	20		3.600	100
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado em comemoração do aniversário da cidade, com um público de 1.000 pessoas. Processo nº 147.000.121/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2748 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	75.000	75.000	100	75.000	75.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		0	0
		A	75.000	75.000	100		75.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Promover atividades culturais em Águas Claras								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Apresentação artística em evento cultural de Águas Claras, dia 11/05/13. Público estimado: 2.000 pessoas. Processo nº 300.000.134/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5395 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar evento - Aniversário da Cidade de Águas Claras								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apresentações artísticas no evento de 10º Aniversário de Águas Claras, dia 11/05/13. Proc. 300.000.134/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2750 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	8.100	27	8.100	8.100	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	8.100	27		8.100	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar o evento de aniversário da cidade do Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado:Maio: 18º aniversário do Riacho Fundo II e Miss Riacho Fundo II. proc. nº 301.000.089/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2751 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	0	0
		A	55.000	15.000	27	15.000	15.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	55.000	15.000	27		15.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do Riacho Fundo II/RA-XXI								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Maio: 18º aniversário do Riacho Fundo II e Miss Riacho Fundo II. proc. nº 301.000.089/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5910 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA- RIACHO FUNDO II	F	B		-1.700	0	38.300	38.300	100
		A	0	38.300	0	38.300	38.300	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.700	0		38.300	100
		A	0	38.300	0		38.300	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Realizar evento de festividades do dia da criança no Riacho Fundo II								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: "Um dia de Lazer" dia 15/12/2013 na QN 10 - Quadradão Cultural- Riacho Fundo II- público aproximado:2.000 pessoas.Proc: 301.000.367/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2753 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		-15.000	30	15.000	20.000	57
		A	50.000	35.000	70	34.839	24.839	71
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-15.000	30		20.000	57
		A	50.000	35.000	70		24.839	71
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar Eventos-Aniversário da Cidade da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado nos dias 17 a 19/05/2013 - 3º ARRASTA-PÉ SEM ÁLCOOL, 30.000 público estimado, processo nº 302.000.160/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2754 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL	F	B		12.950	32	15.000	30.000	57
		A	40.804	52.950	130	52.950	30.000	57



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		12.950	32		30.000	57
		A	40.804	52.950	130		30.000	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Realizar Eventos Culturais da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado nos dias 17 a 19/05/2013 - 3ª ARRASTA-PÉ SEM ÁLCOOL, 30.000 público estimado, processo nº 302.000.117/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2755 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	20.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	20.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar eventos culturais - Administração Regional do Varjão.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aluguel de palco, brinquedos infláveis e compra do bolo para realização da festa de Aniversário da Cidade. Processo 303.000070/2013 - Referente a locação de 1 palco. Processo 303.000062/2013 - Referente a confecção de 1 bolo medindo 23 mts.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2810 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	23.099	77	23.099	23.099	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	23.099	77		23.099	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0010 - Realizar evento - Aniversário da cidade - Administração Regional do Varjão. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 30/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado, Locação de estrutura do palco, confecção de bolo de aniversário, locação de diversos brinquedos, público estimado de 1000 pessoas. Processo nº: 303.000.070/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2777 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar eventos na Região Administrativa do Park Way. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atividades apoiadas: 02. Realização de festividade relacionada a cultura japonesa, grande parte da comunidade do Núcleo Rural Vargem Bonita do Park Way é descendente. Público presente aproximadamente 1.500 pessoas. Proc. nº 305.000.084/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2758 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do SCIA. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Locação de equipamentos para realização do Aniversario da Cidade Estrutural. Processo: nº 306.000025/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Contratação de Bandas para a realização do Aniversário da Cidade Estrutural. Processo: nº 306.000026/2013.								
ETAPA ▶ 0029 - Realização de eventos - Aniversário da Cidade Estrutural/SCIA. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de bandas para a realização do Aniversário da Cidade Estrutural/SCIA. Executado. 100%. Processo nº 306.000026/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5763 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS ANIVERSÁRIOS DA RA SOBRADINHO II-SOBRADINHO II								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Promover o aniversário da Região Administrativa de Sobradinho II Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atividade promovida: 24º Aniversário de Sobradinho II, com 5.000 pessoas. Processo nº 304.000.237/2013; 304.000.238/2013; 304.000.385/2013.								
	F	B		-1.076	0	0	248.923	100
		A	250.000	248.924	100	248.923	248.923	100
		B		-1.076	0		248.923	100
		A	250.000	248.924	100		248.923	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2760 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- JARDIM BOTÂNICO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Realizar evento em comemoração ao aniversário da RA-XXVII. Previsão: Início 01/08/2013 Término 30/09/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
	F	B		0	0	0	1.872	0
		A	50.000	1.872	4	1.872	1.872	100
		B		0	0		1.872	0
		A	50.000	1.872	4		1.872	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Comemoração do aniversário da Região Administrativa do Jardim Botânico com a Unidade Móvel da Saúde da Mulher, necessidade de ligação de energia elétrica para a unidade móvel, participação de aproximadamente 40 pessoas, Proc. 307.000.273/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2761 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar eventos culturais na RA-XXVII.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/05/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização de evento cultural para escolha da Miss Jardim Botânico com aproximadamente 50 pessoas, Proc. 307.000.077/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2763 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Realizar evento - aniversário da Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 30/04/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado, 8º aniversário de itapoã, processo. 308.000.054/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2794 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Realizar eventos na Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Foi realizado a festa do dia das crianças: processos - 308.000173/2013 e 308.000.174/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5292 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- ITAPOÃ	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100	998.164	900.000	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	1.000.000	100		900.000	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado 8º aniversário de Itapoã, proc. 308.000.054/2013								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar eventos - para realização de atividades culturais na Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Foi realizado o aniversário da cidade do Itapoã: processo - 308.000.054/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5571 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO ITAPOÃ- ITAPOÃ	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Realizar eventos - apoio às festividades - padroeira do Itapoã.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ publico estimado 5.000, processo nº 308.000.080/2013 SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5857 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS- ITAPOÃ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0024 - Realizar: eventos culturais								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	800.000	0	799.968	198.000	25
		B		0	0		0	0
		A	0	800.000	0		198.000	25
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/08/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Orçamento remanejado para a administração RA XIII, conforme portaria conjunta de nº 02 de 06/08/2013, transferência de emenda parlamentar para fazer face as despesas à "realização de eventos" alteração originada por meio de emenda PL 1366/2013, de autoria do Deputado Aylton Gomes.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	198.000	0	198.000	198.000	100
		B		0	0		0	0
		A	10.000	198.000	0		198.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0008 - Realização Aniversário da Cidade do SIA								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Apresentação artística, estimativa de 5.000 pessoas.Processo nº 309.000.122/2013								
	F	B		-52.000	35	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-52.000	35		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar eventos culturais no SIA								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizado evento em comemoração ao Dia da Mulher. Processo nº 309.000.045/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5847 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA FERCAL- FERCAL	F	B		-1.094	0	88.906	98.906	100
		A	300.000	98.906	33	98.906	98.906	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.094	0		98.906	100
		A	300.000	98.906	33		98.906	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Realizar eventos culturais na RA XXXI								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 380.000.157/2013-Aquis. Estrutura Eventos, 367.000.045/2013-Contratação Artística Feira Cultural								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5848 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS ANIVERSÁRIO DA RA FERCAL- FERCAL	F	B		-1.000	1	320	0	0
		A	200.000	199.000	100	198.680	198.680	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	1		0	0
		A	200.000	199.000	100		198.680	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar evento de aniversário da RA XXXI								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/10/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► 380.000.157/2013-Aquis. Estrutura Eventos e 367.000.019/2013 - Contratação de atrações artísticas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.0041 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		2.717.245	0	5.440.041	1.664.025	12
		A	100.000	13.756.688	0	12.770.617	8.222.985	60
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.917.245	0		1.664.025	12
		A	100.000	13.665.034	0		8.222.985	60
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-200.000	0		0	0
		A	0	91.654	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 18 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0022 - Realizar eventos culturais em todo o Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Eventos realizados: Semana Santa - Planaltina; Ato de Adesão do DF ao Sistema Nac. de Cultura - público: 2.000 pessoas; Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas - público: 4.000 pessoas; V Prêmio José Aparecido de Oliveira; Renato Russo Sinfônico; 4ª Conferência de Cultura do DF; Festival de Música Candango Cantador - público: 800 pessoas; O Maior São João do Cerrado - público: 800.000 pessoas; Fest Intern. de Teatro de Brasília; GDF Junto de Você e outros. Proc.: 150.000.042/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.0042 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	200.000	0	200.000	100.000	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	200.000	0		100.000	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0194 - Apoiar a Via Sacra de Taguatinga.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Evento apoiado: Via Sacra de Taguatinga, no Taguaparque, com público estimado de 15.000 pessoas. Proc.: 150.000.346/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.0044 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	51.000	0	51.000	51.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	51.000	0		51.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0199 - Apoiar eventos culturais da Associação dos Moradores da Vila Planalto.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Festa do Interior: Encontro Cultural da Vila Planalto, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.001.650/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.0107 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS (COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	438.439	372.280	85	372.280	350.280	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	438.439	372.280	85		350.280	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0200 - Realização do evento Renato Russo Sinfônico.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Renato Russo Sinfônico, com público não informado; O Maior São João do Cerrado, com público de 800.000 pessoas. Proc.: 150.001.421/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0201 - Realizar o evento "O Maior São João do Cerrado".								
Previsão: Início 07/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização do evento "O Maior São João do Cerrado", na Ceilândia, com público estimado de 800.000 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.868/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.0108 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO NA REALIZAÇÃO DO PERC BRASIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-78.000	0	522.000	300.000	57
		A	0	522.000	0	522.000	300.000	57



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-78.000	0		300.000	57
		A	0	522.000	0		300.000	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0215 - Apoiar o PERC Brasil.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Circula - Incubadora Digital de Apoio ao Rock e Música Independente, como parte integrante do PERC Brasil, através de convênio, com início em 1º/11/2013, porém empenhado para estruturas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.287/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2321 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA "BOLA PRETA"- SOBRADINHO	F	B		1	0	10.000	10.000	20
		A	0	50.001	0	10.000	10.000	20
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		10.000	20
		A	0	50.001	0		10.000	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0193 - Apoiar a realização de eventos culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba "Bola Preta" de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Berço do Samba, GRES Bola Preta, com público não informado. Proc.: 134.000.237/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2323 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO ROCK DE PLANALTINA E SELETIVA PORÃO DO ROCK- PLANALTINA	F	B		2	0	0	0	0
		A	0	135.002	0	134.500	134.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2	0		0	0
		A	0	135.002	0		134.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0203 - Realizar o Festival Porão do Rock.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Festival Porão do Rock, com público não informado. Proc.: 135.000.729/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2324 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO "GRITO DE LIBERDADE"-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	41.910	0	41.910	41.910	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	41.910	0		41.910	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0192 - Apoiar a realização de eventos culturais da Associação "Grito de Liberdade".								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: XV Show Cultural de Capoeira 1º de Maio, no Riacho Fundo I, com público estimado de 1.500 pessoas; Escola Cigana - I Escola Cigana do DF, com público estimado de 150 pessoas. Proc.: 150.001.169/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0202 - Apoiar o evento "Escola Cigana - I Escola Cigana do DF"								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ evento apoiado: Escola Cigana - I Escola Cigana do DF. Proc.: 150.001.696/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2329 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO TEMPLO BUDISTA "DESENVOLVIDO PELO TEMPLO HONGWANJI DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-60.000	0	0	0	0
		A	0	90.000	0	88.499	88.499	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-60.000	0			0
		A	0	90.000	0		88.499	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0217 - Apoiar a festa do templo budista.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 40ª Quermesse do Templo Budista, na Asa Sul - Plano Piloto, com público estimado de 80 pessoas. Proc.: 150.001.726/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2334 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		300.000	0	212.000	60.000	20
		A	0	300.000	0	212.000	60.000	20
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		300.000	0		60.000	20
		A	0	300.000	0		60.000	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0293 - Apoiar atividades culturais no DF.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades apoiadas: Reveillon 2014, com público não informado; Aniversário da Candangolândia, com público não informado e outros. Aguardando retorno do processo para pagamento de saldo remanescente. Proc.: 150.003.877/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DE TAGUATINGA RA-III- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	210.000	0	210.000	210.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	210.000	0		210.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0204 - Apoiar a realização do evento "Conectando Vidas".								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Conectando Vidas, com público estimado de 420 pessoas. Proc.: 150.001.467/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2679 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO GAMA- GAMA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	89.000	0	89.000	89.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	89.000	0		89.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0195 - Apoiar os eventos culturais do Gama.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: XII Festa da Santíssima Trindade, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.335/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2680 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS LGBT DO GRUPO AMIZADE LGBT DO GAMA RA - III- GAMA			F	B	0	0	0	0
			A	0	30.000	0	30.000	30.000 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			B	0	0	0	0	0
			A	0	30.000	0	30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO			Quantidade : 2		Unidade Medida : UNIDADE			
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1		Unidade Medida : UNIDADE			
ETAPA ▶ 0196 - Apoiar projetos culturais LGBT do Grupo Amizade LGBT do Gama.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: Dia da Diversidade Cultural LGBT 2013, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.001.274/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2811 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL			F	B	0	0	99.200	19.200 0
			A	1.000.000	399.050	40	398.250	318.250 80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			B	0	0	0	19.200	0
			A	1.000.000	399.050	40	318.250	80
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO			Quantidade : 5		Unidade Medida : UNIDADE			
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 5		Unidade Medida : UNIDADE			
ETAPA ▶ 0025 - Realizar eventos inerentes à Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 15/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Temporada 2013 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no TNCS, com público estimado de 1.215 pessoas; III Festival de Ópera de Brasília, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.000.390/2013 e outros.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2812 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	4.000.000	4.205.356	105	4.205.356	3.969.806	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	4.000.000	4.205.356	105		3.969.806	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0026 - Realizar o aniversário de Brasília.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: 53º Aniversário de Brasília, no Plano Piloto, com público total estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.995/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0279 - Realizar diversos eventos artísticos e culturais no DF.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Fidelidade a Brasília, em vários locais do DF, com público de 15.000 pessoas. Proc.: 150.001.250/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.2817 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-GIRA CULTURA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	624.927	516.605	0
		A	2.038.510	2.038.510	100	624.927	516.605	25
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		516.605	0
		A	2.038.510	2.038.510	100		516.605	25
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Realizar o evento "Gira Cultura".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Gira Cultura, com público não informado. Proc.: 150.001.615/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE CULTURA E RELIGIOSIDADE AFROBRASILEIRA DA FEDERAÇÃO DE UMBANDA E CANDOMBLÉ DE BRASÍLIA E ENTORNO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	30.000	30.000	100		30.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Apoiar a realização de projetos e eventos culturais religiosos afrobrasileiros da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e do Entorno.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 20/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Atividade Cultural Festa de Ogum 2013, na Praça dos Orixás, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.001.084/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5180 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CIDADE CIDADÃ E FEIRA CULTURAL NAS RA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	260.000	52	260.000	260.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	500.000	260.000	52		260.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0041 - Apoiar a realização da Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural nas Regiões Administrativas do DF.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural 2013, em Sobradinho II, com público estimado de 2.000 pessoas; em Planaltina com público estimado de 500 pessoas, no Paranoá: 1.200 pessoas; na Vila Planalto: 500 pessoas; Estrutural: 350 pessoas; Ceilândia: 750 pessoas; Taguatinga: 600 pessoas; em Samambaia: 1.500 pessoas; Recanto das Emas: 800 pessoas. Proc.: 150.000.411/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5196 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO CIEC-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	6.930	0
		A	100.000	100.000	100	76.930	76.930	77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		6.930	0
		A	100.000	100.000	100		76.930	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0042 - Apoiar as atividades do CIEC.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Festa Comunitária de Planaltina, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.665/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5202 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHAS JUNINAS-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Apoiar a realização de quadrilhas juninas no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: 13º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno, em vários locais, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.002.016/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5207 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO FERROCK-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0047 - Apoiar a realização do "Ferroco" no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Ferroco de Canto a Canto 2013 - In Memoriam, com público de 800 pessoas. Proc.: 150.003.493/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5214 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO AMOR EM AÇÃO-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		-22.000	15	0	0	0
		A	150.000	78.000	52	78.000	78.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-22.000	15		0	0
		A	150.000	78.000	52		78.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0049 - Apoiar o projeto "Amor em Ação".								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 28/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Amor em Ação, com público estimado de 300 pessoas. Proc.: 150.001.630/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5218 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO AÇOUQUE CULTURAL T-BONE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-21.000	26	0	0	0
		A	80.000	59.000	74	59.000	59.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-21.000	26		0	0
		A	80.000	59.000	74		59.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0053 - Apoiar as atividades do "Açougue Cultural T- Bone".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Quinta Cultural T-Bone 2013, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.001.016/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5220 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO NÚCLEO DE ENSINAMENTO DA VIOLA-DISTRITO FEDERAL	F	B		100.002	67	150.000	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.002	67		0	0
		A	150.000	150.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0055 - Apoiar o projeto "Núcleo de Ensino da Viola".								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: XIII Encontro de Folia de Reis no DF, com público estimado de 500 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.838/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5225 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FEICOTUR-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	100.000	100	83.500	83.500	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	100.000	100.000	100		83.500	84
ETAPA ▶ 0058 - Apoiar a realização da "Feicotur".								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Feicotur, com público total estimado nos dias do evento de 43.500 pessoas. Proc.: 134.000.635/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5226 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGAP-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	2	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	100.000	100	99.998	99.998	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	100.000	100.000	100		99.998	100
ETAPA ▶ 0059 - Apoiar as atividades da Associação de Garantia ao Atleta Profissional - AGAP.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: II Olimpíada da Ceilândia, com público não informado. Proc.: 138.000.543/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5230 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PELA FAMÍLIA E CONTRA ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100
		B		0	0		0	0
		A	120.000	120.000	100		120.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Apoiar a realização da "Marcha pela Família e Contra as Drogas".								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 28/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Marcha pela Família e Contra as Drogas, em 1º/05/2013, com público aproximado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.001.162/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5236 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.000	0	0	0	0
		A	250.000	249.000	100	249.000	249.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	0		0	0
		A	250.000	249.000	100		249.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0062 - Apoiar as atividades da Casa do Cantador.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: 1ª Ed.projeto "Sexta do Repente": público estimado de 1.000; 2ª Ed. Sexta do Repente: público de 350 pessoas; 42º Aniversário da Ceilândia na Casa do Cantador, com público de 420 pessoas; 3ª Ed. Sexta do Repente: público de 400 pessoas; 4ª Ed. Sexta do Repente: público de 380 pessoas; 5ª ed. Sexta do Repente, com público de 80 pessoas; IV Festival Regional de Repentistas do DF: público: 75 pessoas; 6ª ed. Sexta do Repente: público 90 pessoas. Proc.: 150.000.139/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5238 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CHAMEB EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0064 - Apoiar a realização do evento "Chamepe".								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: 28º Chamepe - Chamada para Avivamento de Mocidades Evangélicas Pentecostais. Proc.: 138.000.106/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	200.000	200.000	100	199.567	196.162	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	200.000	200.000	100		196.162	98
ETAPA ▶ 0066 - Apoio à realização do evento "Maior São João do Cerrado".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, de 07 a 11/08, com público estimado de 800.000,00 durante todo o evento. Proc.: 150.001.861/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	50.000	50.000	100		50.000	100
ETAPA ▶ 0068 - Apoiar a realização da Feira Cultural da Ceilândia.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Feira Cultural da Ceilândia - Semana da Arte e Cultura da Ceilândia na Casa do Cantador, com público estimado de 150 pessoas. Proc.: 150.001.489/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5254 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO 4º ARRAIÁ DA PREFEITURA DO ITAPOÃ-ITAPOÃ	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100
		B		0	0		0	0
		A	70.000	70.000	100		70.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0071 - Apoiar a realização do "4º Arraiá da Prefeitura do Itapoã".								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: 4º Arraiá da Prefeitura Comunitária do Itapoã, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.001.244/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5281 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	491	0
		A	1.000.000	2.381.320	238	2.381.320	2.375.205	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		491	0
		A	1.000.000	2.381.320	238		2.375.205	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0073 - Realizar o "Festival de Cinema de Brasília".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Pagamento de Reconhecimento de Dívida referente a prêmios de curta e longa-metragens do Festival Brasília de Cinema Brasileiro; 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 17 a 24/09/2013, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público total de 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.615/2012 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5283 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE ÓPERA- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	984.600	985	984.600	980.850	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	984.600	985		980.850	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0075 - Realizar o "Festival de Ópera".								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: III Festival de Ópera de Brasília, com público estimado de 11.763 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.434/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5288 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - PONTOS DE CULTURA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	420.767	120.000	0
		A	1.000.000	2.224.050	222	773.101	444.713	20
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		90.000	0
		A	1.000.000	1.929.050	193		315.000	16
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		30.000	0
		A	0	295.000	0		129.713	44
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Realizar os "Pontos de Cultura" no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Convênio realizado: Cinema a Céu Aberto; Projeto Incubadora de Palhaços, e Fundação Athos Bulcão - Centro de Difusão de Artes Visuais, Educação Patrimonial e Memória; Caminhos Audiovisuais. Proc.: 150.000.054/2010 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5295 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000.000	990.000	99	989.790	989.790	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.000.000	990.000	99		989.790	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0078 - Realizar atividades culturais no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades realizadas: 1ª Etapa Role Cultural e Esportivo, com público estimado de 800 pessoas; Copa Cultural - A Copa Começa Aqui, com público estimado de 850.000 pessoas. Proc.: 150.001.185/2013 e outros.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5296 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-0	0	0	0	0
		A	1.000.000	1.480.000	148	1.479.200	1.579.200	107
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-0	0		0	0
		A	1.000.000	1.480.000	148		1.579.200	107
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0079 - Promover atividades culturais em todo o Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades promovidas: Semana Santa em Planaltina 2013; O Maior São João do Cerrado, com público de 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.345/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5385 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA ORQUESTRA SINFONICA DE BRASILIA/DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	6.000	27.938	9
		A	300.000	300.000	100	299.938	201.469	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		27.938	9
		A	300.000	300.000	100		201.469	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0081 - Apoiar as atividades da Orquestra Sinfônica de Brasília.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Temporada 2013 e III Festival de Ópera de Brasília, com público estimado de 11.763 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.319/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5417 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO E PROMOÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NAS DIVERSAS RAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	172.969	49.969	12
		A	1.750.000	421.446	24	419.414	256.414	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		49.969	12
		A	1.750.000	421.446	24		256.414	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0083 - Apoiar atividades culturais nas diversas Regiões Administrativas do DF. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades apoiadas: Semana Santa no Distrito Federal; XV Show Cultural de Capoeira 1º de Maio, com público estimado de 1.500 pessoas; Festividades de Dia das Mães, com público estimado de 3.000 pessoas; 5ª Parada LGTB do Gama, com público estimado de 5.000 pessoas; Folia de Reis de Natal em vários locais do DF, com público não informado. Proc.: 150.001.165/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5582 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO DENOMINADO VIA SACRA DO LAGO SUL DE 2013"- LAGO SUL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	99.990	99.990	100
		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100		99.990	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0086 - Apoiar a "Via Sacra do Lago Sul de 2013". Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Via Sacra do Lago Sul 2013, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.776/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA BATERIA NOTA SHOW - CEILÂNDIA.- CEILÂNDIA GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	73.928	73.874	0
		A	100.000	100.000	100	73.928	73.874	74
		B		0	0		73.874	0
		A	100.000	100.000	100		73.874	74
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0088 - Apoiar eventos desenvolvidos pela Bateria Nota Show. Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Domingo do Lazer. Proc.: 138.001.217/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5623 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	145.620	97	145.511	149.891	103
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	145.620	97		149.891	103
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0090 - Realizar a "Festa do Divino Espírito Santo" em Planaltina.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, com público não informado. Proc.: 135.000.042/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5626 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	65.000	65	60.620	60.620	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	65.000	65		60.620	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0093 - Realizar a "Festa de Santa Rita" em Planaltina.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Festa de Santa Rita em Planaltina, com público não informado. Proc.: 135.000.430/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5630 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DO BOI DE SEU TEODORO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	65.000	65	62.500	62.500	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	65.000	65		62.500	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0095 - Realizar a "Festa do Boi de Seu Teodoro".								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: São João dos 50 Anos do Boi de Seu Teodoro, com público estimado de 350 pessoas. Proc.: 150.001.554/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5686 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO A REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE MÚSICA CANDANGO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0097 - Apoiar a realização do "2º Festival de Música Candango Cantador".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 2º Festival de Música Candango Cantador. Proc.: 150.003.029/2012								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5713 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0098 - Apoiar a "Via Sacra de Surdos de Brasília".								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Semana Santa no Distrito Federal. Proc. 150.000.374/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5844 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100
		B		0	0			0
		A	250.000	250.000	100		250.000	100
	F	B		0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	119.734	119.734	100
		B		0	0			0
		A	120.000	120.000	100		119.734	100
	F	B		0	0	83.720	45.000	0
		A	1.400.000	1.250.000	89	1.238.634	1.104.914	88



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		45.000	0
		A	1.400.000	1.250.000	89		1.104.914	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0100 - Apoiar as atividades culturais em todas as Regiões Administrativas do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades apoiadas: 50 Anos do Boi do Seu Teodoro. Público: 5.000 pessoas; 19ª Caminhada da Paz. Público: 300 pessoas; 22º Aniversário do Varjão. Público: 150 pessoas; Consientização e Sustentabilidade do Lago Paranoá - 24 Horas de Mergulho. Público: 500 pessoas; 1ª Noite de Kizomba com os Baluartes do Samba. Público: 300 pessoas. 8ª Parada Cultural da Diversidade LGBT de Taguatinga. Público: 65.000 pessoas; Acorda Moçada, com público de 130 pessoas e outros. Proc.: 150.000.052/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5867 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTE DE PLANALTINA-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	50.000	0	49.000	49.000	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		49.000	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0197 - Realizar a Festa de Pentecostes de Planaltina.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 30/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Festa de Pentecostes de Planaltina, com público de 2.500 pessoas. Proc.: 150.001.222/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5884 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO FESTIVAL PORÃO DO ROCK-DISTRITO FEDERAL	F	B		-94.000	0	0	0	0
		A	0	706.000	0	705.500	705.500	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-94.000	0		0	0
		A	0	706.000	0		705.500	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0205 - Apoiar o Festival Porão do Rock.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída						
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 16º Festival Porão do Rock, nos dias 30 e 31/08, com público estimado de 500.000 pessoas. Proc.: 150.001.990/2013 e outros.									
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5892 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA GOSPEL-DISTRITO FEDERAL									
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			F	B	0	0	25.000	60.000	0
				A	0	150.000	95.000	63	
				B	0	0	60.000	0	
				A	0	150.000	95.000	63	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0259 - Realizar o Festival de Música e Dança Gospel.									
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída						
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Festival de Música e Dança Gospel, com público não informado. Proc.: 150.001.617/2013 e outros.									
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5894 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO VIVA ARTE VIVA DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL									
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			F	B	-40.000	0	160.000	0	0
				A	0	160.000	160.000	0	0
				B	-40.000	0	0	0	0
				A	0	160.000	0	0	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0270 - Apoiar o projeto "Viva Arte Viva" da Orquestra Filarmônica de Brasília.									
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída						
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Viva Arte Viva, com publico estimado de 5.000 pessoas. Aguardando retorno dos processos para efetivação do pagamento. Proc.: 150.002.288/13 e outro.									
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5895 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO CELEBRAR BRASÍLIA 2013-DISTRITO FEDERAL									
			F	B	0	0	7.930	17.930	0
				A	0	350.000	346.320	346.320	99



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		17.930	0
		A	0	350.000	0		346.320	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0260 - Apoiar o evento "Celebrar Brasília 2013".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Celebrar Brasília 2013, no Museu da República, e Árvore dos Sonhos, na Catedral Ecumênica de Brasília, dentro do mesmo evento, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.002.055/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5898 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "AÇOUGUE CULTURAL T - BONE". - PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	59.500	0
		A	0	100.000	0	97.000	97.000	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		59.500	0
		A	0	100.000	0		97.000	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0261 - Apoiar o projeto "Açougue Cultural T-Bone".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Noite Cultural T-Bone, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.002.096/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5909 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ENCONTRO DE CULTURA GOSPEL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	150.000	0	0
		A	0	150.000	0	150.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	150.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0281 - Realizar o "Encontro de Cultura Gospel".								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Pré Lançamento do II Encontro de Cultura Gospel, com público estimado 8.000 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.450/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.3678.5928 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "NONA SINFONIA" DE L. VAN BEETHOVEN - ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		250.000	0	180.000	0	0
		A	0	250.000	0	180.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		250.000	0		0	0
		A	0	250.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0290 - Apoiar o espetáculo "Nona Sinfonia de L. Van Beethoven - OSTNCS.								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Nona Sinfonia de L. Van Beethoven, com público estimado de 3.200 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.00.810/2013 e outro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.122.6219.3678.2787 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-710.020	14	710.030	248.336	6
		A	5.000.000	4.248.864	85	4.248.854	4.221.560	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-710.020	14		248.336	6
		A	5.000.000	4.248.864	85		4.221.560	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Realizar eventos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 54 eventos realizados por meio de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de infra-estrutura e apoio logístico para viabilizar as necessidades referentes à realização dos eventos institucionais, educativos, pedagógicos, artísticos, científicos e culturais relacionados ao Gabinete da Secretaria de Educação, realizados em locais e períodos diversos, conforme cronograma da Assessoria de Eventos e Atividades Culturais. Proc. 460.000360/2012.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		B		0	0	0	7.250	0
		A	200.000	46.735	23	46.735	45.735	98
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.5968.8992 - APOIO A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		0	0	0	7.250	0
		A	200.000	46.735	23	46.735	45.735	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.250	0
		A	200.000	46.735	23		45.735	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CENTRO CONSTRUÍDO Quantidade : 1500 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0184 - Apoiar a construção, manutenção, preservação de espaço cultural no DF. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Espaço Cultural preservado: Centro de Danças do DF: recompostas, reparadas trincas, recolocadas molduras e cantoneiras nos forros das salas - 22 m2 de forro de gesso recebidos e colocados; manutenção dos elevadores da Secretaria e do Teatro Nacional Cláudio Santoro; das instalações elétricas na Biblioteca Nacional de Brasília e na Casa do Cantador. Proc.: 150.000.389/2013.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2396 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		B		16.549	1	16.549	16.549	2
		A	3.026.000	953.039	31	953.033	955.837	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Promover a manutenção física e administrativa do patrimônio histórico do Distrito Federal. Implementação : X								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		16.549	17		16.549	2
		A	100.000	773.039	773		775.843	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	800.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0016 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do DF.</p> <p>Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Patrimônio mantido: reforma do portão de entrada do Museu do Catetinho; restauração do harmônio da igreja São Sebastião em Planaltina; manutenção de ar condicionado da SEC e dos próprios culturais; manutenção no sistema de captação de imagens; reparo no teto de gesso da Biblioteca Nacional; manutenção corretiva e preventiva das instalações hidráulicas e elétricas do TNCS. Proc.: 150.000.002/2013 e outros.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 13.422.6219.2396.5284 - (* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0188 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do Distrito Federal.</p> <p>Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Unidade mantida: restauração no Pólo de Cinema e Vídeo. Proc.: 150.000.565/2013.</p>								
	F	B		16.549	1	16.549	16.549	2
		A	3.026.000	953.039	31	953.033	955.837	100
		B		0	0		0	0
		A	2.126.000	180.000	8		179.994	100
<p>AÇÃO : 2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : xxx</p> <p>Implementação : xxxxx</p>								
		B		0	0	0	0	0
		A	700.000	125.330	18	125.330	112.743	90
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 13.392.6219.2417.5310 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA - PLANO PILOTO-PLANO PILOTO</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	700.000	125.330	18	125.330	112.743	90
		B		0	0		0	0
		A	700.000	125.330	18		112.743	90



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.6219.2465.0008 - (* * *) PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO	F	B		0	0	0	0	0
		A	23.000	9.988	43	9.988	9.988	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	23.000	9.988	43		9.988	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ACERVO MANTIDO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0011 - Preservar a memória documental do Distrito Federa e RIDE-DF Entorno								
Previsão: Início 01/01/2013								Término 31/12/2013
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								ESTÁGIO : Concluída
ETAPA REALIZADA ▶			Atendimentos à pesquisadores, média de 30 mensais. estabelecimento de parceria com FAP e Secretaria de Ciência e Tecnologia para preservação do acervo, prevista para começar em setembro, com reforço de pessoal e equipamentos, dentro do projeto de Biblioteca Digital. Video Institucional desenvolvido para democratizar o acesso ao acervo do Arquivo Público do DF. Processo n.º 151.000.036/2013. Inciada a dig.do acervo conf.previsto (DODF de 21/08/2013) Inventário e organização das plantas arquit.					
AÇÃO : 2467 - PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		B		0	0	0	0	0
		A	25.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.6219.2467.0004 - PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO	F	B		0	0	0	0	0
		A	25.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	25.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESQUISA REALIZADA			Quantidade : 10	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 10	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0012 - Realizar pesquisas sobre a história do Distrito Federal e RIDE-DE Entorno								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Planejamento das Caravanas das Cidades, com participação do ArPDF e curso para professores, implantação de Casas de Memória no Núcleo Bandeirante e Cruzeiro durante o mês de agosto, com oficinas e chás da memória. Planejamento e participação em exposição no Memorial JK realizado em 12 de setembro, em comemoração aos 111 anos de JK. Realização de entrevistas com pioneiros no Programa de História Oral e de gravação do material. Proc.n.º 151.000.052/2013, 151.000.056/2013.								
AÇÃO : 2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 13.392.6219.2478.5766 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO- APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ÓPERA- ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ORQUESTRA MANTIDA Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0018 - Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Orquestra mantida. Proc.: 150.001.319/2013.								
AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : CAPACITAR PESSOAS Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4089.5610 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO AO PROJETO CINEMA VOADOR NO GUARÁ- GUARÁ	F	B		-5.001	3	0	0	0
		A	200.000	20.000	10	20.000	20.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.001	3		0	0
		A	200.000	20.000	10		20.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 4000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Apoiar projeto Cinema Voador no Guará.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ "Cinema para todos" em varias quadras do Guará. Projeção no período de 22/03 a 04/08/13. 1ª projeto realizado no mes de março. Setor Habitacional Lúcio Costa. Público presente 1.500 pessoas. Proc. 137000149/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4089.5617 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO AS ATIVIDADES DO IBI- INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO-CULTURA,TURISMO E CIDADANIA- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	600.000	200	600.000	300.000	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	600.000	200		300.000	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 25000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0101 - Apoiar as atividades de capacitação de pessoas do IBI - Instituto Brasileiro de Integração - Cultura, Turismo e Cidadania.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Via Sacra de Taguatinga. Proc.: 150.000.346/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4089.5651 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO ÀS ATIVIDADES DO IC-BSB INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS- BRAZLÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	38.000	25	38.000	38.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	38.000	25		38.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0108 - Apoiar as atividades do IC - BSB - Instituto Cultural Black Spin Breakers. Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Segunda Etapa Eurobatlle Brasil, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.000.266/2013 e outros.								
AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS		B		2.602.058	7	4.824.774	3.068.441	8
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : Emenda Aditiva nº 02 ao PL nº 1575/2013 Implementação : X		A	35.715.000	39.507.576	111	38.264.105	33.790.169	86
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5125 - APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	0	0	0	0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	100.000	0	0			0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0007 - Conceder apoio a Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima da Igreja de Brasília. Previsão: Início 30/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio a Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima da Igreja realizado pela RA-I sem gasto financeiro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2504 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	80.000	20.595	26	20.595	20.595	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE		A	80.000	20.595	26		20.595	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Contratação de banda para a Encenação Artística da Via Sacra no Setor G Norte, nos dias 24 e 29/03/2013, público-alvo: 2000 pessoas/dia. Processo: 132.000.411/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5122 - APOIO A EVENTOS-APOIO A VIA SACRA DE TAGUATINGA - 2013- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	147.000	147	144.910	97.910	67
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	147.000	147		97.910	67
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar Via Sacra de Taguatinga								
Previsão : Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Via Sacra de Taguatinga - Público Alvo: 12.000 pessoas nos dias 28 a 31/03/2013. Processo: 150.000.374/2013. Secretaria de Cultura.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5714 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	15.000	0
		A	1.600.000	742.230	46	708.676	961.446	130
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		15.000	0
		A	1.600.000	742.230	46		961.446	130
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar realização de eventos culturais em Taguatinga - RAIII								
Previsão : Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 12/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de grupos culturais para eventos: Literatura com Arte no Taguatinga Shopping, púb-alvo: 5.000 pess. 55º Aniversário de Taguatinga: corte do bolo, Desfile Cívico, público: 30.000 pessoas, shows, público-alvo: 20.000 pessoas/dia. Shows no Taguaparque. Arraiá Infantil, público: 1500 pessoas. Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia. Proc: 132.000.827/2013, 132.000.580/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0060 - Realizar a Festa dos Padroeiros 2013 - Taguatinga - RAIII								
Previsão : Início 19/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
ETAPA REALIZADA ▶ Recurso descentralizado por meio da Portaria Conjunta nº 02 de 18/04/2013 das Adm. Reg. Tag. e Sec. de Cultura, publicada no DODF nº 81 de 19/04/2013, p. 14. Evento apoiado: Festa dos Padroeiros-2013 na QNM 34, AE 05 e 06, M Norte - Taguatinga no dia 19/04/2013, público estimado: 8.000 pessoas. Processo: 150.001.110/2013								
ETAPA ▶ 0069 - Realizar eventos culturais em Taguatinga								
Previsão: Início 19/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: Contratação de grupos artísticos para apresentação nas "Férias no Parque", nos dias 20 e 27/07/2013, público-alvo: 1000 pessoas/dia. Processo:132.001.155/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2510 - APOIO A EVENTOS- FESTA DO MORANGO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar Festa do Morango								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Festa Morango Realizada: 133.000.201/13 Show musical, 133.000.219/13 taxa ECAD, 133.000.002/13, instalação e retirada de ponto, projeto instalação, 133.000.020/13 Show musical, 133.000.024/13 emissão ART- CREA-DF, 133.000.136/13 loc. estandes, sonorização, filmagens, camarins, banners. Público estimado:180.000 pessoas								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2511 - APOIO A EVENTOS- CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 16 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar Eventos Culturais								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: Encontro da Mãe com o Filho, 133.000.067/2013, 133.000.043/13, respectivamente: show musical e estruturas. Aniversário da Cidade, Desfile Cívico e Marcha pra Jesus: 133.000.096/2013 locação de estruturas: palco som, iluminação, serviços de apoio: camisetas, banner, serviços de filmagens e fotografia, 133.000.252/13 show pirotecnico revelion 2014.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5443 - APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DA RA DE SOBRADINHO- SOBRADINHO	F	B		-2.598	1	907	8.954	5
		A	200.000	197.402	99	197.401	196.189	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.598	1		8.954	5
		A	200.000	197.402	99		196.189	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Apoiar eventos - Apoio a atividades culturais da RA de Sobradinho - Sobradinho.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de empresa especializada para realização de show artístico em comemoração ao 53º aniversário de Sobradinho. Processo: 134.000.389/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5851 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO- DISTRITO FEDERAL	F	B		-616	0	0	12.002	12
		A	0	99.383	0	99.383	96.827	97
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-616	0		12.002	12
		A	0	99.383	0		96.827	97
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0031 - Apoiar eventos - Apoiar as comemorações do aniversário de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de prestadora de serviços para atender ao evento 23ª Festa do Migrante em 09/08/2013 a 12/08/2013. (Total: 1 evento) (Público: 8.000). Processo nº 134.000.668/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5862 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO IV ABALA NOVA COLINA NA RA DE SOBRADINHO- VICENTE PIRES	F	B		-5.000	0	0	0	0
		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.000	0		0	0
		A	0	15.000	0		15.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0033 - Apoiar a eventos - Apoiar o projeto IV Abala Nova Colina na RA de Sobradinho.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apresentação de Banda Musical no Projeto abala Nova Colina dia 30/08/2013. Processo: 134.000.740/2013.								
SUBTÍTULO : 27.813.6219.4090.5907 - APOIO A EVENTOS-MSB - MOVIMENTO SAMBA DE BRASÍLIA CULTURAL- SOBRADINHO	F	B		72.630	0	72.630	72.630	100
		A	0	72.630	0	72.630	72.630	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		72.630	0		72.630	100
		A	0	72.630	0		72.630	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0036 - Apoio a eventos - MSB - Movimento Samba de Brasília Cultural - Sobradinho								
Previsão: Início 04/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Despesas com contratação de Banda Musical. Processo nº 134.000.962/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5116 - APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA - 2013-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	107.508	108	107.507	100.000	93
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	107.508	108		100.000	93
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Realizar evento da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina.								
Previsão: Início 28/04/2013 Término 26/05/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado com 20.000 pessoas, processo: 135.000.098/2013 e 135.000.373/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5399 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELISTICA DE PLANALTINA-PLANALTINA	F	B		0	0	0	2.451	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	120.000	120.000	100	119.977	119.977	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		2.451	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	120.000	120.000	100		119.977	100
ETAPA ▶ 0015 - Apoiar a realização do evento Cruzada Evangélica de Planaltina								
Previsão: Início 23/08/2013 Término 25/08/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Serviços gráficos, locação de banheiros químicos, carro de som e ônibus, para atender ao evento cruzada evangélica 2013, processos: 135.258/2013, 135.000.569/2013, 135.000.306/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5411 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO VICENTE DE PAULO - PLANALTINA/DF- PLANALTINA	F	B		0	0	0	5.620	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	50.000	50.000	100	48.440	32.700	65
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		5.620	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	50.000	50.000	100		32.700	65
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar o evento Festa de São Vicente de Paulo em Planaltina/DF								
Previsão: Início 20/09/2013 Término 29/09/2013 Reprogramação: Início 26/08/2013 Término 29/09/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de camisetas, bonés e serviço gráfico e estrutura para o evento(10.000 pessoas), 135.000.388/2013, 135.000.455 e 135.000.457/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5423 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA - PLANALTINA/DF-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	50.000	45.050	90	45.049	44.865	100
		B		0	0		0	0
		A	50.000	45.050	90		44.865	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Apoiar o evento Festa de Santa Rita em Planaltina/DF.								
Previsão: Início 10/05/2013 Término 19/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado com 12.000 pessoas, processo: 135.000.099/2013, 135.000.429/2013 e 135.000.430/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5424 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO EM PLANALTINA/DF-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	170.000	166.872	98	166.786	169.914	102
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	170.000	166.872	98		169.914	102
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar ao evento Festa do Divino em Planaltina								
Previsão: Início 28/04/2013 Término 26/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de material a ser utilizado no evento Festa do Divino Espírito Santo 2013, nos dias 10 a 19/05/2013, processo nº 135.000.128/2013, evento realizado com 20.000 pessoas, processo: 135.000.098/2013 e 135.000.373/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5426 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA/DF-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	350.000	349.720	100	349.719	349.719	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	350.000	349.720	100		349.719	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0019 - Apoiar o evento Via Sacra ao Vivo de Planaltina.								
Previsão: Início 23/03/2013 Término 31/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: 120 mil pessoas, morro da capelinha, processo: 150.000.249/2013, 150.000.374/2013 e 150.000.446/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5432 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO AO II ENCONTRO DE FOLIAS DO DIVINO DE PLANALTINA/DF- PLANALTINA	F	B		1	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	244.837	237.337	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		0	0
		A	250.000	250.000	100		237.337	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar a realização ao II Encontro de Folias do Divino de Planaltina/DF.								
Previsão : Início 17/08/2013 Término 17/08/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Confecção de camisetas, locação de banheiros químicos, locação de estrutura para atender ao II encontro de folias, processo: 135.000388/2013 e 135.000.569/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5457 - APOIO A EVENTOS-APOIO A COMISSÃO JOVEM GENTE COMO AGENTE- PLANALTINA	F	B		0	0	0	2.500	0
		A	50.000	50.000	100	21.700	2.500	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.500	0
		A	50.000	50.000	100		2.500	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Apoiar Comissão Jovem Gente Como a Gente de Planaltina/DF								
Previsão : Início 01/09/2013 Término 01/10/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de camisetas, bonés e serviço gráfico para uso da Comissão Jovem Gente Como a Gente, 135.001.428/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5475 - APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - FESTA DA TRADIÇÃO E CULTURA NA RA DE PLANALTINA- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Apoiar a Festa do Divino Espírito Santo Tradição e Cultura na RA VI.								
Previsão: Início 28/04/2013 Término 26/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado com 20.000 pessoas, processo: 135.000.098/2013 e 135.000.373/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5493 - APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE PLANALTINA/DF - FESTIVAL DE ROCK, MOSTRA DE TEATRO,CARRO DE BOI, FESTAÇÃO, CIDADE SUSTENTAVEL, AGROTAB, FESTA DO PI-PLANALTINA	F	B	900.000	800.000	89	797.994	21.101	94
		A					751.034	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		21.101	0
		A	900.000	800.000	89		751.034	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0023 - Apoiar a eventos de atividades culturais de Planaltina/DF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: carnaval 2013, Evento AMIPAZ - 15.000 pessoas, XXIV Semana do Produtor Rural DF, 10.000 pessoas, evento EXOPLAN 2013, processos: 135.000.756/2012. 135.000.079/2013, 135.000.084/2013, 135.000.415/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5506 - APOIO A EVENTOS-APOIO À CAVALGADA PORTAL MINAS- PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	18.400	37	18.369	18.369	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	50.000	18.400	37		18.369	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Apoiar ao evento Cavalgada Portal Minas em Planaltina								
Previsão: Início 21/04/2013 Término 21/04/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado: 4.000 pessoas, granja do torto, processos nº 135.000.099/2013 e 135.000.365/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5594 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA - 2013-PLANALTINA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	199.840	200	199.680	99.840	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	199.840	200		99.840	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG :			Quantidade Prevista : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0025 - Apoiar ao evento Via Sacra ao Vivo de Planaltina/DF.								
Previsão : Início 23/03/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento realizado, 20 mil pessoas, morro da capelinha em Planaltina/DF, processo: 150.000.203/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2513 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		0	0	0	2.587	0
		A	20.000	8.378	42	8.378	8.029	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		2.587	0
		A	20.000	8.378	42		8.029	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO			Quantidade : 4	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG :			Quantidade Prevista : 4	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0008 - Apoiar eventos culturais. Administração Regional do Paranoá								
Previsão : Início 02/06/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ								
ETAPA REALIZADA ▶ Ligação eventual.(Carreta da Mulher) Na Administração Regional e Área Rural. Proc.nº140.000.007/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5458 - APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO TRABALHADOR DO SETOR P-NORTE NA RA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		-9.222	9	0	0	0
		A	100.000	90.778	91	90.777	90.777	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-9.222	9		0	0
		A	100.000	90.778	91		90.777	100



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0016 - Apoiar eventos-Apoiar festa do Trabalhador do Setor P-Norte na RA de Ceilândia-Ceilândia								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 30/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação artística para o evento Festa do Trabalhador do P norte, realizada no dia 1º de maio, estimativa de público: 5.000 mil pessoas, Proc. 138.000.0051/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5841 - APOIO A EVENTOS- APOIO A FOMENTO CULTURAL- CEILÂNDIA	F	B		-3.000	0	17.999	32.708	11
		A	0	297.000	0	296.999	291.707	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-3.000	0		32.708	11
		A	0	297.000	0		291.707	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0047 - Apoiar eventos-Apoiar e Fomentar Cultura - Ceilândia								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Locação de estrutura necessária, visando apoiar os eventos: " Ceilândia para Cristo" e "Circuito" Brasileiro de Skate-2013" Estimativo de Público: 5.000 pessoas (Ceilândia para Cristo); 1.000 pessoas de forma rotativa (Skate-2013); "Carreta da Mulher", Estimativo público: 1.500pessoas, Processos: 138.000346/2013; 138.000.063/2013, 138.001327/2013								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5849 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "PROJETO CULTURAL CIDADÃO FELIZ" EM CEILÂNDIA RA-IX- CEILÂNDIA	F	B		-30.680	0	119.319	55.914	47
		A	0	119.320	0	119.319	55.914	47
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-30.680	0		55.914	47
		A	0	119.320	0		55.914	47
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0059 - Apoiar Eventos-Apoiar Evento "Projeto Cultural Cidadão Feliz" Em Ceilândia RA-IX-Ceilândia.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realização do evento "Parada Cultural-Projeto Cidadão Feliz", ocorrido no dia 30 de novembro e 01 de Dezembro do corrente ano, das 14h às 22h, na EQNN 23/25, próximo à Estação do Metrô, Ceilândia-Norte/DF, Público estimado: 1.500, de forma rotativa, Proc. 138.000423/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5899 - APOIO A EVENTOS- APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DOMINGÃO DO LAZER"- CEILÂNDIA	F	B		100.000	0	100.000	97.657	98
		A	0	100.000	0	100.000	97.657	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		97.657	98
		A	0	100.000	0		97.657	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0060 - Apoiar Eventos-Apoiar e Realizar Evento Denominado "Domingão do Lazer"-Ceilândia								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Locação de estrutura necessária, visando o apoio ao evento "Domingão do Lazer" por esta Administração, local: Via M1, Altura da QNM 03 até QNM 05, Ceilândia Sul/DF, Publico estimado: 2.500pessoas, Proc.: 138.000867/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2502 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		0	0	0	0	0
		A	25.000	25.000	100	25.000	25.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	25.000	25.000	100		25.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Apoiar eventos culturais da Administração Regional do Guará.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Inauguração do campo de futebol de grama sintética - 4º batalhão de Polícia Militar. 02/03/13. Grupo musical. Público presente 700 pessoas. Proc. 137000176/2013. Show humorístico dia 09/03/13. Público presente 200 pessoas. Proc.137000208/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Apoiar a Festa do Padroeiro São José Operário do Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoio realizado ao evento Festa do Padroeiro São José Operário, na quadra 603 lote 23 do Recanto das Emas, com apresentação de músicos/grupos musicais. Público aproximado de 5.000 pessoas. Processo nº 145.000.241/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5119 - APOIO A EVENTOS-APOIO A PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA SACRA) RECANTO DAS EMAS - 2013- RECANTO DAS EMAS	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	154.000	154	153.624	153.624	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	154.000	154		153.624	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Apoiar o evento Paixão de Cristo ao Vivo (Via Sacra) no Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado. Realização de serviços da CEB; encenação da Via Sacra com apresentação de bandas no dia 29/03/2013 com público estimado de 15.000 mil pessoas; Tarde de Louvor com apresentação de várias bandas e celebração da Santa Missa com público estimado de 5.000 mil pessoas no dia 31/03/2013. Processos nºs 145.000.206/2013 e 145.000.085/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5915 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO BULLYING - EU HEIN !!!- RECANTO DAS EMAS	F	B		100.000	0	99.800	99.800	100
		A	0	100.000	0	99.800	99.800	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		100.000	0		99.800	100
		A	0	100.000	0		99.800	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0037 - Apoiar Projeto Bullying - Eu Hein!!! Recanto das Emas.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Apoio ao Projeto Bullying - Eu Hein!!! - Recanto das Emas, desenvolvido nas escolas públicas, brinquedoteca e salão comunitário do Recanto das Emas. Público estimado de 150 alunos. Processo nº 145.000.910/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2506 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Apoiar eventos-culturais da RA do Lago Sul Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Eventos culturais apoiados mediante parcerias s/ execução orçamentária: 1º Concurso de Festa Junina Paróquia Perpétuo Socorro (7,8 E 9/06/2103); Pitoresca Feira de Artes Artesanato e Design - Pça Renato Russo - QI 11 (28 a 30/06/2013), Pitoresca Feira de Artes, Artesanato e Design, - Pça Renato Russo - QI 11 (16 a 18/08/2013); Renda-se Feira de Bordados - Pontão (29/08 a 01/09/2013; Evento do Servidor (23 e 27/09/2013); Apoio BsB MIX - Pontão do Lago Sul (26 e 27/10/2013).	F	B		-10.000	100	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
		B		-10.000	100			0
		A	10.000	0	0			0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5384 - APOIO A EVENTOS-APOIAR EVENTOS CULTURAIS NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Apoiar eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atividades apoiadas: Via Sacra em Sobradinho II, dias 24, 29 e 31/3; com 2.500 pessoas; Barraquinhas de São José, com 1200 pessoas; 2ª Formatura Comunitária, com 400 pessoas. Processo nº 304.000.015/2013;	F	B		7.358	4	7.950	0	0
		A	200.000	87.358	44	87.357	69.927	80
		B		7.358	4			0
		A	200.000	87.358	44		69.927	80



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
304.000.047/2013 e outros; 304.000.084/2013; 304.000.464/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5702 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPOÃ- ITAPOÃ	F	B		0	0	0	0	0
		A	70.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	70.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0011 - Apoiar eventos - dia das crianças - Administração Regional do Itapoã.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Não foi usado o recurso da emenda parlamentar, do Deputado Paulo Roriz.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.0049 - APOIO A EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	F	B		0	0	2.533	0	0
		A	10.000	5.000	50	2.467	2.467	49
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	10.000	5.000	50		2.467	49
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Apoiar eventos culturais Administração Regional de Vicente Pires.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Consumo de energia elétrica, instalação e retiradas de pontos de energia para eventos "Unidade Móvel da Saúde da Mulher" e "Projetos Bricando de Férias" com público aproximado de 1300 pessoas, 366.000.001/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.0040 - APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	1.128.457	0	1.112.457	942.924	84



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	1.128.457	0		942.924	84
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0112 - Apoiar eventos no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento referente ao 11º Festival Internacional de Bonecos de Brasília - 2012" e ao "45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - 2012". Evento apoiado: Encontro Nacional das Mulheres Campeãs, com público estimado de 3.000 pessoas. 2ª Edição da TPMs - Temporada de Palhaças no Mês da Mulher. Público: 400 pessoas; Plano Decenal de Cultura; e outros. Proc.: 150.003.151/2012, 150.000184/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.0067 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	95.715	0	0
		A	0	100.000	0	95.715	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0220 - Apoiar o Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Encontro Literário - Cultural da Reforma Agrária. Aguardando o retorno do processo para pagamento Proc.: 150.003.384/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2139 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUILOMBOS DA LIBERDADE" NO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	83.170	0	0
		A	0	100.000	0	83.170	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0225 - Apoiar o evento "Quilombos da Liberdade".								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013										
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Quintal do Samba, com público estimado de 3.000 pessoas, e Quilombos da Liberdade, com público estimado de 600 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.731/2013 e outros.										
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2140 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - LAVAGEM DO ACARAJÉ DA YAYA EM TAGUATINGA NORTE-DISTRITO FEDERAL			F	B	0	0	0	25.000	0	
				A	0	30.000	0	25.000	83	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B	0	0		25.000	0	
				A	0	30.000	0	25.000	83	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO			Quantidade : 1		Unidade Medida : UNIDADE					
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1		Unidade Medida : UNIDADE					
ETAPA ▶ 0271 - Apoiar o evento "Lavagem do Acarajé da Yayá".										
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013										
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA			ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: XI Lavagem do Acarajé da Yayá, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.318/2013.										
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2142 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL			F	B	0	150.000	0	128.000	128.000	85
				A	0	150.000	0	128.000	85	
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				B	0	150.000	0	128.000	85	
				A	0	150.000	0	128.000	85	
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO			Quantidade : 5		Unidade Medida : UNIDADE					
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1		Unidade Medida : UNIDADE					
ETAPA ▶ 0294 - Apoiar eventos culturais no DF.										
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013										
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída							
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: Natal Começa Aqui, em Vicente Pires, com público não informado. Proc.: 366.000.395/2013.										
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2145 - APOIO A EVENTOS-CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL			F	B	0	200.000	0	200.000	0	0
				A	0	200.000	0	200.000	0	0



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	0		0	0
		A	0	200.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0295 - Apoiar eventos culturais nas RAs do DF.								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: Festividades de Final de Ano, em São Sebastião, com público não informado. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 144.000.591/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2146 - APOIO A EVENTOS-E ATIVIDADES CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL	F	B		200.000	0	180.000	180.000	90
		A	0	200.000	0	180.000	180.000	90
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	0		180.000	90
		A	0	200.000	0		180.000	90
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0296 - Apoiar eventos culturais no DF.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: Natal Começa Aqui, em Vicente Pires, com público não informado. Proc.: 366.000.395/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2148 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "1ª ETAPA FESTCULTURA E ARTE URBANA"-DISTRITO FEDERAL	F	B		98.000	0	79.935	0	0
		A	0	98.000	0	79.935	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		98.000	0		0	0
		A	0	98.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0291 - Apoiar a 1ª Etapa Festcultura e Arte Urbana".								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: 1ª Etapa Festcultura e Arte Urbana, com público não informado. Aguardando retorno do processo para pagamento.								
ETAPA ▶ 0292 - Apoiar o Reveillon 2014.								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Reveillon 2014, com público não informado. Aguardando o retorno do processo para a efetivação do pagamento. Proc.: 150.003.923/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.2519 - APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	9.000.000	9.345.530	104	9.345.530	9.298.443	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	9.000.000	9.345.530	104		9.298.443	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0113 - Apoiar o Carnaval em todo o Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: "Caia no Samba com a Bateria Nota Show", com público estimado de 3.000 pessoas; Carnaval em todo o DF. Público: 812.000 pessoas. Proc.: 150.000.034/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5131 - APOIO A EVENTOS-APOIO À CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-4.083	2	0	0	0
		A	200.000	195.917	98	193.414	170.594	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-4.083	2		0	0
		A	200.000	195.917	98		170.594	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0115 - Apoiar a celebração de "Corpus Christi" no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Corpus Christi. Proc.: 150.001.205/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5132 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO HALLEL" NO DISTRITO FEDERAL"-DISTRITO FEDERAL	F	B		195.527	98	194.229	0	0
		A	200.000	195.527	98	194.229	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		195.527	98		0	0
		A	200.000	195.527	98		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0116 - Apoiar o evento "Hallel" no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Hallel no DF, com público não informado. Proc.: 150.003.488/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5155 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO ROCK BRASÍLIA/DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	1.100.000	367	1.100.000	550.000	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	300.000	1.100.000	367		550.000	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0120 - Apoiar as atividades do "Rock Brasília".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: 16º Festival Porão do Rock. Proc.: 150.001.827/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5256 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO CARAVANA DA HISTÓRIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	100.000	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0121 - Apoiar a realização do projeto "Caravana da História".								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: Cantar e Contar Histórias. Proc.: 150.003.471/2013. SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5298 - APOIO A EVENTOS-APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0123 - Apoiar diversos eventos culturais no Distrito Federal.								
	F	B		612.250	102	887.800	347.210	17
		A	600.000	2.045.650	341	1.839.924	1.345.935	66
		B		612.250	102		347.210	17
		A	600.000	2.045.650	341		1.345.935	66
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Via Sacra de Taguatinga, com público estimado em 15.000 pessoas; Festa dos Padroeiros; O Maior São João do Cerrado; Festival Cerrado Virtual 2013, público 5.000 pessoas; Festival Brasileiro de Teatro do Terreiro, público 1.000 pessoas; Mês da Consciência Negra; Beleza Negra Fashion Show; 1ª Festividade em Defesa das Famílias da Estrutural; Festival de Música Popular do Gama. Proc.: 150.000.440/2013 e outros. SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5420 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - 2013-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 60 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0124 - Apoiar as atividades socioculturais no Distrito Federal.								
	F	B		300.000	9	339.500	187.820	6
		A	3.490.000	2.890.000	83	2.833.348	2.346.114	81
		B		300.000	9		187.820	6
		A	3.490.000	2.890.000	83		2.346.114	81
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atividades apoiadas: 42º Aniversário da Ceilândia, com público estimado de 12.000 pessoas; 8º Aniversário de Itapoã, com público de 8.000 pessoas; Poesia Urbana no Metrô, público de 1.500 pessoas; Rapensando nas Escolas e Zoo Vai às Escolas; Festival de Cultura Black. Público: 2.000 pessoas; Copa das Confederações; aniversário do Varjão e outros. Proc.: 150.000.471/2013 e outros.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5434 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-103.000	69	0	0	0
		A	150.000	47.000	31	47.000	47.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-103.000	69		0	0
		A	150.000	47.000	31		47.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0126 - Apoiar a realização de eventos culturais no âmbito do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Festival de Música Gospel, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.333/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5459 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS A CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0128 - Apoiar as atividades artísticas e de cultura popular vinculadas ao Centro de Tradições Populares.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: Cultura de Seu Teodoro nas Escolas Públicas de Sobradinho, com público estimado de 500 alunos. Proc.: 150.000.393/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5460 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		12.609	1	16.516	96.516	11
		A	1.000.000	862.609	86	799.125	792.326	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		12.609	1		96.516	11
		A	1.000.000	862.609	86		792.326	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 50 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0129 - Apoiar a realização de atividades culturais do DF.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 29/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividades apoiadas: Dia da Intolerância Racial; Via Sacra - Paróquia São Sebastião - Gama, com público estimado de 5.000 pessoas; Festa dos Padroeiros, em Taguatinga, com público de 8.000 pessoas; Dia da Diversidade Cultural LGBT, no Plano Piloto, com público de 1.000 pessoas. Proc.: 150.000.626/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5470 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO EVENTOS - O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0130 - Apoiar o "Maior São João do Cerrado".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, no Ceilambódromo, na Ceilândia, com público estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.001.872/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5499 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU-PARANOÁ								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0131 - Apoiar as atividades culturais da "Quadrilha Triscou Queimou".								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Atividade apoiada: 4º Arraiá da Casa da Cultura, com público não informado. Proc.: 307.000.166/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5503 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO GRAPI NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ RA XXVIII- ITAPOÃ								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.000	4		0	0
		A	25.000	24.000	96		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0132 - Apoiar a realização do "Festival de Cultura Popular do Grapi na Região Administrativa do Itapoã.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Festival Folclórico de Cultura Popular Nordestina, com público estimado de 3.000 pessoas. Aguardando processo para efetivação do pagamento. Proc.: 150.003.796/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5536 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO 12º ENCONTRO DE VIOLEIROS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0138 - Apoiar o "13º Encontro de Violeiros".								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: 13º Encontro de Violeiros no Distrito Federal, com público estimado de 600 pessoas. Proc.: 150.001.560/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5575 - APOIO A EVENTOS-INCENTIVO A ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	97.000	0	0
		A	1.500.000	1.290.000	86	1.163.203	1.124.798	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.500.000	1.290.000	86		1.124.798	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0139 - Incentivar as atividades sócio-culturais nas Regiões Administrativas do DF.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades incentivadas: 1º Show Gospel da PMDF - 204 Anos da PMDF: 15.000 pessoas; Show Gospel para Comemoração do 44º Aniversário do Guará; Abertura da Copa das Confederações; Promoção da Cultura no Núcleo Bandeirante. Proc.: 150.001.262/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5588 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	230.000	230.000	100	230.000	230.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	230.000	230.000	100		230.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0141 - Apoiar as atividades culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Samba é Cultura e Ação Social, nos dias 26 e 27/04/2013, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 308.000.078/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5593 - APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CAPELA IMPERIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0142 - Apoiar as atividades culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba Capela Imperial.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividade apoiada: Carnaval, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 132.000.111/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5663 - APOIO A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	2.700.000	1.807.000	67	1.787.000	1.772.000	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	2.700.000	1.807.000	67		1.772.000	98



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0144 - Apoiar os eventos culturais nas Regiões Administrativas do DF.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Ressaca do Carnaval em Itapoã, com público estimado de 8.000 pessoas; Semana da Mulher; Aniversário da Ceilândia; 8º Aniversário de Itapoã; Festa dos Padroeiros; III Encontro de Bambas da Asa Norte. Público: 800 pessoas. Proc.: 308.000.002/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5684 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	67.982	329.794	0
		A	3.000.000	2.497.250	83	2.444.720	2.364.720	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		329.794	0
		A	3.000.000	2.497.250	83		2.364.720	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0145 - Apoiar eventos culturais nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: Via Sacra em Sobradinho; Via Sacra de Taguatinga e Semana Santa em Planaltina, com público estimado de 12.000 pessoas; Rap Hour nas Escolas: público: 200 alunos; e outros. Proc.: 150.000.468/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5701 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		530.000	100	526.967	98.000	18
		A	530.000	530.000	100	526.967	98.000	18
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		530.000	100		98.000	18
		A	530.000	530.000	100		98.000	18
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0149 - Apoiar eventos culturais e educativos no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados: Festival das Águas, com público estimado de 30.000 pessoas; III Festival Perc Brasil - Música e Cidadania, com público estimado de 25.000 pessoas; GDF Junto de Você - Etapa Ceilândia, com público estimado de 40.000 pessoas. Proc.: 150.003.638/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5770 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE VIA SACRA EM TAGUATINGA, PLANALTINA E PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	300.000	204.760	68	200.052	295.292	144
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE		A	300.000	204.760	68		295.292	144
ETAPA ▶ 0152 - Apoiar a realização da "Via Sacra" em Taguatinga, Planaltina e no Paranoá.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atividades apoiadas: Via Sacra de Taguatinga, com público estimado de 15.000 pessoas, e de Planaltina, com público estimado de 12.000 pessoas. Proc.: 150.000.000.439/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5772 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-11.390	1	0	464.800	78
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	1.340.000	598.610	45	598.610	598.610	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 11 Unidade Medida : UNIDADE		B		-11.390	1		464.800	78
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11 Unidade Medida : UNIDADE		A	1.340.000	598.610	45		598.610	100
ETAPA ▶ 0154 - Apoiar a realização de eventos culturais diversos no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Célia Porto Convida: Homenagem a Michael Jackson, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 400 pessoas. Proc.: 150.001.565/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5805 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE 07 EVENTOS RELATIVOS À ANIVERSÁRIOS DE BAIROS DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	F	B		-100.000	29	238.000	0	0
		A	350.000	250.000	71	238.000	0	0



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-100.000	29		0	0
		A	350.000	250.000	71		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0157 - Apoiar a realização as comemorações dos aniversários de bairros da Ceilândia.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Itinerância Forrozeira, com público estimado de 50.000 pessoas. Proc.: 150.003.771/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5809 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FOLIA DE REIS- CEILÂNDIA	F	B		40.000	20	39.000	0	0
		A	200.000	40.000	20	39.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		40.000	20		0	0
		A	200.000	40.000	20		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0159 - Apoiar a realização da "Folia de Reis".								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: XII Encontro de Folia de Reis no DF, com público estimado de 30.000 pessoas. Aguardando processo para pagamento. Proc.: 150.003.858/20136.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5810 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO VAQUEIJADA JC-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	124.776	112.776	0
		A	200.000	200.000	100	199.776	187.776	94
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		112.776	0
		A	200.000	200.000	100		187.776	94
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0160 - Apoiar o evento "Vaquejada JC".								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento: 3º Show Cultural do Parque João Coragem, em Brazlândia, com público estimado de 15.000 pessoas. Proc.: 150.001.609/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5811 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ITINERÂNCIA FORROZEIRA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	150.000	150.000	100		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0161 - Apoiar o evento "Itinerância Forrozeira".								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Itinerância Forrozeira, com público estimado de 300 pessoas. Proc.: 150.001.340/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5814 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	100.000	100		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0163 - Apoiar a "Semana da Arte e da Cultura da Ceilândia".								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Feira Cultural da Ceilândia - Semana de Arte e Cultura da Ceilândia, na Casa do Cantador, com público estimado de 150 pessoas. Proc.: 150.001.490/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5821 - APOIO A EVENTOS-FOMENTO A ARTE E CULTURA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	66.875	0
		A	1.500.000	1.200.000	80	1.190.794	1.190.794	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		66.875	0
		A	1.500.000	1.200.000	80		1.190.794	99



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0164 - Apoiar o evento "Arte e Cultura" no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: Carnaval, e Congresso da Juventude do "P" Sul; Festividades em Comemoração ao Mês da Mulher; Show Evangelizador. Público: 120 pessoas; 80º Aniversário de Brazlândia, com público de 4.000 pessoas. Proc.: 138.000.056/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5825 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO VIVA ARTE VIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	100.000	100.000	100		100.000	100
ETAPA ▶ 0166 - Apoiar o evento "Viva Arte Viva".								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 20/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Viva Arte Viva, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.384/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5826 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE (UMESB)-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	133.250	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	200.000	200.000	100	199.500	171.500	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		133.250	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	200.000	200.000	100		171.500	86
ETAPA ▶ 0167 - Apoiar o evento "Dia do Estudante" - UMESB.								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Eventos apoiados dentro da programação do dia do estudante: Limpa Brasil - Let's Do It, com público de 15.000 pessoas, e Festival Lixo e Cidadania, com público estimado de 18.000 pessoas. Proc.: 150.002.686/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5836 - APOIO AO LANÇAMENTO DO CD CANTANDO SÃO FRANCISCO DE RIO ABAIXO NAS ESCOLAS DE CEILÂNDIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0171 - Apoiar o lançamento do CD "Cantando o São Francisco de Rio Abaixo" nas escolas da Ceilândia.								
Previsão : Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Cantando o São Francisco de Rio Abaixo, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.003.492/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5837 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0172 - Apoiar a realização da "Caravana da Igualdade Racial".								
Previsão : Início 01/11/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Caravana da Igualdade Racial, na Praça dos Orixás, com público estimado de 130 pessoas. Proc.: 150.001.497/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5839 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA ARTE E DA CULTURA CANDANGA - FACD-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0174 - Apoiar o "Festival da Arte e da Cultura Candanga - FACC".								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Festival de Arte e da Cultura Candanga - FACC. Proc.: 143.000.157/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5846 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO "II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA (BIFF)"- DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	750.000	0	741.418	741.418	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	750.000	0		741.418	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0198 - Apoiar o II Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF).								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: II Festival Internacional de Cinema de Brasília. Proc.: 150.000.624/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5873 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA - BIFF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	142.000	0	142.000	142.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	142.000	0		142.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0206 - Apoiar o II Festival Internacional de Cinema de Brasília - BIFF.								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: II Festival Internacional de Cinema de Brasília - BIFF. Proc.: 150.000.624/2013.								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5875 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA E O TURISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	90.000	49.600	0
		A	0	537.999	0	452.900	341.100	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		49.600	0
		A	0	537.999	0		341.100	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0207 - Apoiar a realização do evento "O Maior São João do Cerrado".								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, no Ceilambódromo, na Ceilândia, com público estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.001.907/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5876 - APOIO A EVENTOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		270.000	0	227.800	75.000	28
		A	0	270.000	0	227.800	75.000	28
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		270.000	0		75.000	28
		A	0	270.000	0		75.000	28
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0234 - Apoiar eventos culturais no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: Projeto Mérito Empreendedor, com público estimado de 300 pessoas; Natal no Varjão, com público não informado; O Sábado Cultural - paranoá FM Mostra a Sua Voz, com público não informado; GDF Junto de Você - Etapa Ceilândia; Festival Folclórico Cultura Popular Nordestina, com público estimado de 500 pessoas; Reveillon 2014, com público de 800.000 pessoas. Aguardando retorno de alguns dos processos para pagamento. Proc.: 150.003.637/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5884 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO FESTIVAL ELEFANTE BRANCO-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	70.000	0	0
		A	0	70.000	0	70.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	70.000	0		0	0



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0235 - Apoiar o Festival Elefante Branco no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Elefante Festival de Música 2013, com público estimado de 8.000 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.672/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5885 - APOIO A EVENTOS-OFFICINAS DA ESCOLA CRIATIVA OLODUM- PLANALTINA	F	B		0	0	50.000		0
		A	0	50.000	0	50.000		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	50.000	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0275 - Apoiar oficinas da Escola Criativa Olodum.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Escola Olodum - Uma Escola Criativa, com público estimado de 300 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.581/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5886 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO SE LIGA 16-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	43.800		0
		A	0	80.000	0	43.800		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	0	80.000	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0276 - Apoiar o evento "Se Liga 16".								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Se Liga 16, com público estimado de 3.000 pessoas. Aguardando o retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.594/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5891 - APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CAMPANHA SE LIGA 16I-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0277 - Apoiar o projeto Campanha Se Liga 16".								
Previsão : Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Se Liga 16, com público estimado de 3.000 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.594/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5893 - APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0284 - Apoiar atividades culturais em todo o Distrito Federal.								
Previsão : Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: Festival das Águas, com público estimado de 30.000 pessoas. Aguardando o retorno do processo para proceder ao pagamento. Proc.: 150.003.638/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4090.5894 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO DIA DO SERTANEJO-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0285 - Apoiar a realização do Dia do Sertanejo.								
Previsão: Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Itinerância Forrozeira, com público estimado de 9.000 pessoas. Aguardando o retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.844/2013.								
SUBTÍTULO : 13.451.6219.4090.5147 - APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		1	0	131.000	124.000	10
		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	816.458	68
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1	0		124.000	10
		A	1.300.000	1.200.000	92		816.458	68
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0189 - Apoiar a realização de eventos culturais e educacionais em todo o Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Eventos apoiados: LGBT Folia 2013, com público estimado de 4.000 pessoas; Sabadão Cultural e Popular; 1ª Festa Junina de Água Quente, no Recanto das Emas. Público: 300 pessoas; e outros. Proc.: 150.000.189/2013 e outro.								
AÇÃO : 4091 - APOIO A PROJETOS		B		20.583.355	42	4.128.349	7.062.185	10
		A	49.096.331	70.261.333	143	52.705.660	28.657.549	41
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Emenda nº 14 ao PL Nº 1673/2013								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5154 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-42.249	7	82.750	125.000	20
		A	600.000	623.750	104	619.750	662.000	106
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-42.249	7		125.000	20
		A	600.000	623.750	104		662.000	106



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0176 - Apoiar projetos culturais no DF.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projetos apoiados: 1º Circuito Brasiliense de Skate do DF; 1ª Caravana Cultural da Ceilândia, com público de 8.000 pessoas; I e II Encontros de Bambas da Asa Norte, com público de 2.100 pessoas; 1ª Etapa Eurobattle do Brasil, com público de 2.000 pessoas. Proc.: 150.000.266/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5342 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO CIA NÓS NO BAMBÚ-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0178 - Apoiar o projeto "Cia Nós no Bambu".								
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: Cia Nós no Bambu - Circuito Educacional 2013, com público estimado de 9.000 pessoas. Proc.: 150.000.199/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5597 - APOIO A PROJETOS-APOIO À ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES USUÁRIAS DE CANAL COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL.-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0182 - Apoiar a Associação das Entidades Usuárias de Canal Comunitário no Distrito Federal".								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Associação apoiada: aquisição de equipamentos para renovação do Parque Tecnológico da TV Comunitária de Brasília - canal 8 na NET. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.000.332/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5793 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	100.000	0		100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO			Quantidade :	10	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG :			Quantidade Prevista :	10	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0208 - Apoiar projetos culturais no Distrito Federal.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ projeto apoiado: Círculo do Samba, na ARUC, no Cruzeiro, com público estimado de 350 pessoas. Proc.: 150.001.551/2013 e outros.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5797 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESFERAS MUSICAIS"-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	120.000	120.000	0
		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		120.000	0
		A	0	150.000	0		150.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG :			Quantidade Prevista :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0209 - Apoiar a realização do projeto "Esferas Musicais".								
Previsão : Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto apoiado: Aiará, na Estrutural, com público estimado de 120 pessoas. Proc.: 150.001.627/2013 e outro.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5798 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "2º ENCONTRO DOS BAMBAS DE TAGUATINGA"- TAGUATINGA	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	50.000	0		50.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		



PROGRAMA: 6219 - CULTURA		E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0210 - Apoiar o 2º Encontro de Bambas de Taguatinga.									
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: 2º Encontro dos Bambas do Samba de Taguatinga, com público estimado de 420 pessoas. Proc.: 150.001.388/2013 e outro.									
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5800 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "2º ENCONTRO DE BAMBAS DE-TAGUATINGA		F	B	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			A	0	45.000	0	45.000	45.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE			B		0	0		0	0
			A	0	45.000	0		45.000	100
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0211 - apoiar o 2º Encontro de Bambas de Taguatinga.									
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: 2º Encontro de Bambas do Samba de Taguatinga, com público estimado de 420 pessoas. Proc.: 150.001.387/2013 e outro.									
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5802 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DE REGGAE NO DF-DISTRITO FEDERAL		F	B	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			A	0	100.000	0	100.000	100.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE			B		0	0		0	0
			A	0	100.000	0		100.000	100
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE									
ETAPA ▶ 0212 - Apoiar o Festival de Reggae no Distrito Federal.									
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013									
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ									
ESTÁGIO : Concluída									
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto apoiado: II Festival de Reggae no Distrito Federal, no Guará, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 137.000.704/2013.									



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5809 - APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		13	0	148.000	307.913	98
		A	0	315.013	0	312.913	312.913	99
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		13	0		307.913	98
		A	0	315.013	0		312.913	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0255 - Apoiar projetos culturais no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: XVIII Capoesco - Semana da Pátria, com público estimado de 12.000 pessoas. proc.: 150.002.048/2013.								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.5823 - APOIO A PROJETOS-APOIO AO IX FESTIVAL DE BRASÍLIA DE CULTURA POPULAR-DISTRITO FEDERAL	F	B		200.000	0	194.416	39.000	20
		A	0	200.000	0	194.416	39.000	20
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		200.000	0		39.000	20
		A	0	200.000	0		39.000	20
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0299 - Reveillon de Brasília.								
Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado: Reveillon de Brasília, com público não informado. Aguardando retorno de processo para a realização da emenda parlamentar. Proc.: 150.003.408/2013 e outro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16903 - FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4091.0012 - APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		20.510.001	43	3.352.593	6.405.472	9
		A	48.046.331	68.311.980	142	50.767.991	26.998.837	40
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		20.510.001	43		6.405.472	9
		A	48.046.331	68.311.980	142		26.998.837	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 500 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 13.392.6219.4220.0003 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	43.506	22.522	0
		A	1.687.242	1.687.242	100	1.077.160	864.295	51
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		20.876	0
		A	1.487.242	1.487.242	100		855.158	57
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.646	0
		A	200.000	200.000	100		9.136	5
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0002 - Gerir Recursos para Manutenção e Suporte das Ações do Fundo de Apoio a Cultura								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Realização de Consultorias com pareceristas Ad-Hoc, para as avaliações do processo Seletivo do Fundo de Apoio a Cultura, processo nº 150.000,582/2011, bem como aquisição de carimbos para atender as necessidades do Fac, processo 150.000.291/2013, fornecimento e instalação de ar condicionado, processo 150.000.383/2013, serviços graficos, 150.001361/2013, confecção de bolsas, 150.001.208/2013, instalação de divisorias, 150.001.295/2013, locação de equipamentos 150,.001547/2013 e FESTFAC e outros								
AÇÃO : 6059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		B		-104.088	5	195.911	84.063	28
		A	2.000.000	295.766	15	295.766	178.704	60
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Emenda ativa nº. 1 ao PL1484/2013								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.392.6219.6059.8772 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	3.150	0
		A	2.000.000	99.854	5	99.854	97.791	98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		3.150	0
		A	2.000.000	98.120	5		96.057	98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	1.734	0		1.734	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 150000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150000 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6219 - CULTURA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0185 - Manter a rede de bibliotecas públicas do DF com aquisição de livros para compor o acervo e atender a população. Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Rede de bibliotecas mantida. Proc.: 150.000.971/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 10.364.6219.6059.8774 - MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA A BIBLIOTECA DA FEPECS- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Adquirir livros didáticos para a Biblioteca Central da FEPECS. Previsão: Início 01/12/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 617 livros didáticos adquiridos para a Biblioteca Central da FEPECS. Processo nº 064.000.172/2013 e outros.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Apoio financeiro ao Memorial JK Implementação : A ação será desenvolvida pela Secretaria de Cultura através do repasse de recursos financeiros ao Memorial JK								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.391.6219.9112.0001 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ENTIDADE APOIADA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										FEPECS)
930	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO ÚLTIMO ANO	%	59	31/12/2010	Desejado Alcançado	60 53	60 61	60	60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
932	Nº ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUC. PROFISSIONAL TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA ETESB	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	440 459	287 184	422	600	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
934	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS NO ANO	UNIDADE	5.200	31/12/2010	Desejado Alcançado	6.600 13.974	7.935 9.817	8.956	9.985	CODEP/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1317	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DO ÚLTIMO ANO	%	-		Desejado Alcançado	- -	60 60	60	60	ESCS/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
1321	NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES NA ETESB	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	243 246	315	410	ETESB/ FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 26.909.924 2013 = 28.254.868 2014 = 28.980.087 2015 = 28.653.967

PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : Manter os cursos de graduação da ESCS, promovendo uma formação científica, humanística e de qualidade, por meio de

Implementação : Por meio de capacitação de docentes; consultorias para implementação do quadro de docentes e preceptores, elaboração de programas educacionais, revisão do projeto pedagógico; contratações de seguro para alunos e vestibular.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	8.179.440	11.539.003	141	8.648.537	7.859.633	17
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		B		-17.995	12	18.354	10.562	10
		A	151.900	108.785	72	17.606	17.606	16
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
pessoais coletivos para estudantes - Processo nº 064.000.277/2011.								
AÇÃO : 2175 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		B		0	0	133.523	509.301	0
		A	600.000	600.000	100	550.568	550.568	92
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Promover o desenvolvimento de pesquisas científicas relevantes para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde do								
Implementação : As pesquisas a serem apoiadas serão selecionadas por meio de processo seletivo público. Os projetos aprovados serão contratados em nome do coordenador.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.571.6220.2175.4367 - FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	133.523	509.301	0
		A	600.000	600.000	100	550.568	550.568	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		509.301	0
		A	600.000	600.000	100		550.568	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO APOIADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0118 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 13 pesquisas realizadas, dentre elas: Serviços de estatística ao setor de pesquisa (CPEq) - Contrato nº 01/2011; Serviços de diagramação da revista Comunicação em Ciências da Saúde (CCS) - Contrato nº 16/2010; Impressão do periódico "Comunicação em Ciências da Saúde"; Consultoria em estatística para projetos de pesquisa, Morbidade materna Near Miss na Secretaria de Estado de Saúde do DF; Acne na mulher adulta: Análise clínica e Etiológica, entre outros. Proc.nº 064.000.190/2010; 064.000.135/2012.								
AÇÃO : 2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		B		-953	0	5.902	1.646	4
		A	427.225	40.418	9	35.470	35.470	88
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Assegurar infraestrutura de informações técnico-científicas ao desempenho do profissional da saúde e aos programas de								
Implementação : Por meio de aquisições/manutenção/restauração do acervo bibliográfico, assinatura de periódicos científicos, informativos, revistas e jornais, manutenção de sistema de segurança e outros para o funcionamento da biblioteca.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.573.6220.2230.0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		-953	0	5.902	1.646	4
		A	427.225	40.418	9	35.470	35.470	88



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.646	0
		A	173.225	25.369	15		20.421	80
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-953	0		0	0
		A	254.000	15.049	6		15.048	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Manter a Biblioteca Central da FEPECS.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Biblioteca mantida. Aquisição de livros didáticos; Manutenção do Sistema Pergamum; Aquisição de Bônus do Programa de Comutação Gráfica (COMUT); Contratos de fornecimento diário de jornais e revistas semanais. Processo nº 064.000.163/2013 e outros.								
AÇÃO : 2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		B		0	0	0	35.160	0
		A	743.000	161.966	22	121.966	121.966	75
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Operacionalizar cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), visando capacitar os profissionais de saúde e								
Implementação : Por meio de contratações ou parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, desenvolvimento de cursos, contratação de consultoria e instrutores								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.364.6220.2554.0001 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	35.160	0
		A	743.000	161.966	22	121.966	121.966	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		35.160	0
		A	743.000	161.966	22		121.966	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO MATRICULADO Quantidade : 90 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 90 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Manter os cursos de pós-graduação da ESCS.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos matriculados: 308. Contratação de instrutores para ministrarem cursos de extensão; Aquisição de vagas em curso de Pós-Graduação Lato Sensu. Processo nº 064.000.286/2013 e outros.								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	24.525	38.718	24
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	195.807	162.431	83	115.969	115.969	71
Finalidade : Fornecer uma solução efetiva para a gestão acadêmica das Escolas mantidas pela FEPECS.								
Implementação : Contratação de empresas especializadas para desenvolvimento ou oferta de soluções na área de informática.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.126.6220.2557.2573 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		0	0	24.525	38.718	24
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	195.807	162.431	83	115.969	115.969	71
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		38.718	24
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	195.807	162.431	83		115.969	71
ETAPA ▶ 0003 - Informatizar a gestão acadêmica das escolas mantidas pela FEPECS (ESCS e ETESB).								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ação implementada: Contrato nº 57/2010 - Fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização departamental, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos, instalação, configuração, serviço de manutenção preventiva e corretiva. Processo nº 064.000.393/2010.								
AÇÃO : 4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		B		0	0	43.219	177.227	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	596.129	3.936.412	660	1.329.360	618.860	16
Finalidade : Qualificar profissionais e estudantes de saúde e áreas afins para o desenvolvimento adequado das ações de saúde.								
Implementação : Por meio da reprodução de material didático, contratação de empresas para cursos específicos, contratação de instrutores, aquisição de equipamentos e locação de espaço físico.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 10.128.6220.4089.2421 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	3.676	58.454	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	26.129	293.077	0	127.295	127.295	43
		B		0	0		58.454	0
		A	26.129	293.077	0		127.295	43



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 60 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0018 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio nº 001/2011- Ministério da Justiça-Fundo Nacional Antidrogas. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas capacitadas: 111. Processo nº 064.000.123/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 10.128.6220.4089.0018 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA CAPACITADA Quantidade : 3000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0030 - Promover capacitação profissional de servidores pela FEPECS. Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ 9.817 servidores capacitados. Cursos de capacitação: Gestão para resultados na Administração Pública; Farmacologia Aplicada à Odontologia; Gestão de Patrimônio e o Desfazimento de Bens; Gestão de Pessoas orientada para Resultado na Administração Pública, entre outros. Processo nº 064.000.044/2013, 064.000.273/2013; 060.003.704/2013.	S	B		0	0	46.895	118.773	0
		A	570.000	3.643.335	639	1.202.065	491.565	13
		B		0	0		118.773	0
		A	570.000	3.643.335	639		491.565	13
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO								
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Remunerar servidores Implementação : x		B		223.153	5	1.058.493	980.090	18
		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	5.479.207	99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.122.6220.8502.7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	F	B		223.153	5	1.058.493	980.090	18
		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	5.479.207	99
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		223.153	5		980.090	18
		A	4.334.459	5.557.612	128		5.479.207	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 266 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 266 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Remunerar servidores que atuam como Docentes da Escola Superior em Ciências da Saúde (ESCS).								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: jan: 202, fev: 206, mar: 206, abr: 203, mai: 204, jun: 200, jul: 200, ago: 196, set: 192, out: 194, nov: 196, dez: 204. Processo nº 064.000.029/2013.								
TIPO AÇÃO : OPERAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO : 9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		B		-320	0	320	87.100	42
		A	190.000	207.860	109	207.860	207.860	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Propiciar ao aluno a oportunidade de participar da realização de pesquisa científica; e fortalecer áreas de pesquisa								
Implementação : Por meio de processo seletivo, são selecionados projetos de pesquisa e respectivos estudantes vinculados ao projeto selecionado, de acordo com a indicação do orientador.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.571.6220.9060.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO	F	B		-320	0	320	87.100	42
		A	190.000	207.860	109	207.860	207.860	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-320	0		87.100	42
		A	190.000	207.860	109		207.860	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 55 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Conceder bolsas de Iniciação Científica aos alunos da ESCS - Instrução nº 18/2005-Fepecs.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: jan: 28, fev: 28, mar: 28, abr: 28, mai: 28, jun: 28, jul: 28, ago: 52, set: 52, out: 52, nov: 72, dez: 71. Processo nº 064.000.280/2013 e outro.								
AÇÃO : 9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		B A	797.920	-632 702.313	0 88	35.842 667.103	50.657 667.103	7 95
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO *** Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.364.6220.9083.0001 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	F	B A	297.920	-632 202.313	0 68	35.842 167.103	50.657 167.103	25 83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	297.920	-632 202.313	0 68		50.657 167.103	25 83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 74 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 74 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Conceder bolsas permanência para alunos dos cursos de graduação da ESCS.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: jan: 20, fev: 32, mar: 33, abril 33, mai: 33, jun: 52, jul: 51, ago: 52, set: 51, out: 51, nov: 49, dez: 40. Processo nº 064.000.262/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6220.9083.5115 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	F	B A	500.000	0 500.000	0 100	0 500.000	0 500.000	0 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	500.000	0 500.000	0 100		0 500.000	0 100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Conceder bolsa de estagio na Defensoria Pública do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Execução concomitante com o PT 03.061.6009.2422.9623 (0001 - Contratar estagiário de nível médio e superior)								
AÇÃO : 9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		B		-8.456	9	20.408	15.280	28
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO		A	96.000	53.767	56	41.815	41.815	78
Finalidade : Proporcionar aos estudantes de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS oportunidade extracurricular de								
Implementação : A bolsa será concedida ao estudante de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS aprovado em processo seletivo específico, conforme regulamentação da atividade de monitoria.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS								
SUBTÍTULO : 12.364.6220.9108.0001 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-8.456	9	20.408	15.280	28
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	96.000	53.767	56	41.815	41.815	78
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BOLSA CONCEDIDA		B		-8.456	9		15.280	28
Quantidade : 40 Unidade Medida : UNIDADE		A	96.000	53.767	56		41.815	78
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Conceder bolsas monitoria aos alunos dos cursos de graduação da ESCS.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Bolsas concedidas: mai: 2, jun: 23, jul: 32, ago: 33, set: 32, out: 32, nov: 32, dez: 0. Processo nº 064.000.228/2013 e outros.								

PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: PROPICIAR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA GRATUITA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
936	ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	%	67	13/07/2011	Desejado Alcançado	70 43	80 57	90	100	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
937	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	13/07/2011	Desejado Alcançado	3 4	8 4,2	13	19	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)
939	MATRÍCULAS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS	%	42	30/06/2011	Desejado Alcançado	64,5 64,5	45 88	47,5	50	IBGE - CENSO DEMOGRÁFIC /2010 (OBJ ESP 3 - SE)
941	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	3.586	31/07/2011	Desejado Alcançado	4.500 4.842	5.000 5.591	6.000	8.000	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
942	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31/07/2011	Desejado Alcançado	150 1.144	500 2585	800	1000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
943	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF ALFABETIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3.000 2.694	13.000 7687	35.000	65.000	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
945	NUMERO DE QUADRAS COBERTAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	49	31/07/2011	Desejado Alcançado	80 49	160 133	232	335	COORDENAÇÃO DE OBRAS/ SEDF (OBJ ESP 7 - SE)
946	NÚMERO DE ESCOLAS PÚBLICAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL - JEDF	UNIDADE	150	31/07/2011	Desejado Alcançado	200 165	250 239	320	400	CEFDESC (OBJ ESP 7 - SE)
947	ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A UM MÍNIMO DE 10% DOS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	226	31/07/2011	Desejado Alcançado	328 272	430 274	532	634	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)
1200	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	5,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	5,5 0	-	5,8	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1201	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA	3,9	31/12/2011	Desejado Alcançado	- -	4,1 0	-	4,5	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1202	QUANTITATIVO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	UNIDADE	70.000	31/07/2011	Desejado Alcançado	20.000 9.030	20.000 7000	20.000	10.000	COENF (OBJ ESP 2 - SE)
1203	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	Desejado Alcançado	5 -	5 -	8	12	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SEDF)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação		
1213	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	Desejado Alcançado	5 5	5 5	8	12	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)		
1214	VAGAS OFERTADAS NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA MODALIDADE REGULAR (EMI/EPT) E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)	UNIDADE	520	31/07/2011	Desejado Alcançado	724 800	1.500 1092	5.000	8.000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)		
1215	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)	UNIDADE	2.700	31/07/2011	Desejado Alcançado	2.700 4.934	3.000 8.793	3.500	4.000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)		
1216	TAXA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	%	75,3	31/12/2011	Desejado Alcançado	76 77	77 79	78,5	80	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE)		
1218	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 1º SEGMENTO DA EJA	UNIDADE	7.126	31/07/2011	Desejado Alcançado	7.300 6.594	7.700 6131	8.000	9.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)		
1219	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 2º SEGMENTO	UNIDADE	25.316	31/07/2011	Desejado Alcançado	25.500 24.250	27.500 21.839	29.500	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)		
1220	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 3º SEGMENTO	UNIDADE	25.389	31/07/2011	Desejado Alcançado	25.500 24.521	27.500 22.376	29.500	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)		
1221	Nº DE TURMAS DE EJA NA MODALIDADE PROEJA	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 12	10 46	20	40	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)		
1222	ESCOLA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	13 5	26 28	39	52	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)		
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 3.826.133.405	2013 = 4.220.106.405	2014 = 4.731.785.728	2015 = 5.345.713.362			
PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA					E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						A	3.392.217.280	3.870.989.838	114	3.744.130.082	3.651.564.761	20
TIPO AÇÃO : PROJETO												



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	0	1.506.750	0
		A	3.458.389	2.170.629	63	2.170.094	1.509.944	70
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Tecnologia da informação e da Comunicação é o conjunto de rec. tecnológicos, utilizados de forma integrada com o objetivo								
Implementação : Contratação de empresa especializada para a realização da ação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.126.6221.1471.2484 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	1.506.750	0
		A	3.458.389	2.170.629	63	2.170.094	1.509.944	70
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	3.729	0		3.194	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		1.506.750	0
		A	3.458.389	2.166.900	63		1.506.750	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Modernizar o sistema de informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de 1.500 computadores (material permanente). Proc. 080.008610/2012.								
AÇÃO : 3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		B		7.892.402	40	1.304.085	9.400.796	20
		A	19.772.752	47.782.095	242	28.161.625	12.615.943	26
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : A ação será implementada pela NOVACAP órgão executivo da Secretaria de Obras, através de recursos próprios e convênios diversos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.3023.0038 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-200.000	20	250.000	0	0
		A	1.000.000	2.722.276	272	1.511.314	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-200.000	20		0	0
		A	1.000.000	2.722.276	272		0	0



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Construir quadras esportivas das unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 03/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ -Construção de cobertura de quadras padrão FNDE. Processo n.º080.007465/2012. Em contratação, OS emit ida. - construção de cobertura de 11 quadras de esporte: CED 01 Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 01 Planalto; CEF 01 Cruzeiro; CEF 02 Cruzeiro; CED 02 Cruzeiro; CEF 24 Ceilândia; EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia; CEM 02 Ceilândia; EC 07 Ceilândia. Processo n.º080.007123/2012. Aguardando medição da 1ª etapa.								
SUBTÍTULO : 12.362.6221.3023.0039 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-100.000	13	100.000		0
		A	747.248	1.812.897	243	1.065.649		0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-100.000	13			0
		A	747.248	1.812.897	243			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0044 - Construir quadras esportivas das unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/07/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ -Construção de cobertura de quadras padrão FNDE. Processo n.º080.007465/2012. OS emitida. -construção o de cobertura de 11 quadras de esporte: CED 01 Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 01 Planalto; CEF 01 Cruzeiro; CEF 02 Cruzeiro; CED 02 Cruzeiro; CEF 24 Ceilândia; EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia; CEM 02 Ceilândia; EC 07 Ceilândia. Processo n.º080.007123/2012. Aguardando medição da 1ª etapa.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.3023.0040 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		8.192.402	45	1.654.085	9.400.796	22
		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	12.615.943	29
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		8.192.402	45		9.400.796	22
		A	18.025.504	43.246.922	240		12.615.943	29
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA REALIZADO Quantidade : 3000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0084 - Construir Centro de Educação de Primeira Infância da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 01/07/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ - Financiamento de parte da construção de 41 unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula. Com as obras iniciadas (de 3 até 80% concluído). Sendo 07 em Ceilândia, 12 em Samambaia, 4 em Santa Maria, 4 em Planaltina, 4 no Recanto das Emas, 1 no Plano Piloto, 3 em Águas Claras, 2 em Sobradinho, 1 em Brazlândia, 2 no Lago Norte e 1 no Guará. Etapa realizada em conjunto com a Etapa 91. Processo n.º080.007807/2012.								
AÇÃO : 3231 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como Implementação : Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 12.362.6221.3231.2710 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA AMPLIADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0046 - Ampliar unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 03/02/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ -Construção de quadra de esporte no CEM 414 Samambaia. Obra concluída. Processo n.º080.006.109/2011. - Construção de quadra de esporte no CEF Pipiripau II - Planaltina. 5% da obra concluída. Processo n.º 080.010.202/2011 -Construção de quadra de esporte do CEM 03 - Ceilândia. 21% concluída. Processo n.º 080.006.112/2011.								
AÇÃO : 3232 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.3232.2712 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		24.212	12	451.307	763.257	24
		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	1.904.037	59
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		24.212	12		763.257	24
		A	200.000	3.232.455	0		1.904.037	59
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA AMPLIADA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0028 - Ampliar unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação : Início 01/01/2013 Término 03/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ -Construção de reservatórios elevados para 17.000 litros e subterrâneos para 35.000 litros, CEF 427 de Samambaia. 100% da obra concluída. Processo n.º080.002216/2010. - Construção de quadra no CEF 24 de Ceilândia. 95% concluído. Processo n.º080.006107/2 011. - Projeto de Cobertura de quadras do CEF Várzeas de Planaltina. Ordem de Serviço emitida. Processo n.º 080.010201/2011. - construção de cobertura de 11 quadras.Aguardando medição da 1ª etapa. Processo n.º80.007123/2012								
AÇÃO : 3235 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		B		0	0	313.787	4.434.739	0
		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	9.047.997	86
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como								
Implementação : Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.3235.2716 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	313.787	4.434.739	0
		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	9.047.997	86
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		4.434.739	0
		A	200.000	10.462.922	0		9.047.997	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA RECONSTRUÍDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 2000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0029 - Reconstruir unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 05/05/2014 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ - CEF Myriam Ervilha de Samambaia. Obra concluída. Proc n°080.001286/2009 -CEF 17 de Ceilândia . Ob ra concluída. Proc n°080.011175/2009 -EC 22 do Gama. 30% da obra concluída. Proc. 080.010664/2010 -EC Brochado da Rocha de Planaltina. 35% concluída. Proc. 080.004228/2011 -CEF Rio Preto. 60% da obra concluída. Proc. 080.010198/2011. -EC 401 Recanto das Emas. Obra concluída. Proc n°080.002738/2010 - EC 121 de Samambaia. 99,5% da obra concluída. Proc. n°080.00 1252/2010								
AÇÃO : 3236 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como Implementação : Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.		B A	100.000	45.644	0 46	0 45.643	0 22.822	0 50
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 12.361.6221.3236.0003 - (* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA REFORMADA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2 ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0030 - Reformar unidade de ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ -Reconstrução parcial da EC 108 Samambaia. Construção de um bloco de salas de aula, um bloco de biblioteca, um bloco de laboratórios, um bloco administrativo e um bloco de serviços. Obra 100% concluída. Proc n° 080.000674/2010	F	B A B A	100.000 100.000	45.644 45.644	0 46 0 46	0 45.643	0 22.822 0 22.822	0 50 0 50
AÇÃO : 3242 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como Implementação : Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.		B A	100.000	958.322	0 958	0 958.321	416.371 416.371	0 43
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.365.6221.3271.9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.280.313	0	2.370.350	10.728.531	39
		A	100.000	27.555.502	0	26.770.395	27.149.833	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-5.280.313	0		10.728.531	39
		A	100.000	27.555.502	0		27.149.833	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0091 - Construir unidades de educação infantil / creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/07/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ - Financiamento de parte da construção de 41 unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula. Com as obras iniciadas (de 3 até 80% concluído). Sendo 07 em Ceilândia, 12 em Samambaia, 4 em Santa Maria, 4 em Planaltina, 4 no Recanto das Emas, 1 no Plano Piloto, 3 em Águas Claras, 2 em Sobradinho, 1 em Brazlândia, 2 no Lago Norte e 1 no Guará. Etapa realizada em conjunto com a Etapa 84. Processo n.º080.007807/2012.								
AÇÃO : 3272 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		B		0	0	0	107.660	0
		A	100.000	1.814.431	0	1.814.430	1.571.397	87
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : O espaço escolar não é apenas um cenário físico no qual estão os atores que intervêm no processo de ensino-aprend. Como								
Implementação : Contratação de empresas especializada para a construção de unidades de ensino.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.362.6221.3272.9328 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	107.660	0
		A	100.000	1.814.431	0	1.814.430	1.571.397	87
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		107.660	0
		A	100.000	1.814.431	0		1.571.397	87
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA CONSTRUÍDA Quantidade : 3000 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3000 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0053 - Construir unidades de ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 21/01/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ - reconstrução do Centro Interescolar de Linguas de Taguatinga. 99% da obra concluída. Proc. 080.001796/2009								
AÇÃO : 3632 - SAÚDE ESCOLAR		B		0	0	24	74.800	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	1.613.812	624.074	39	624.049	152.872	24
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.3632.0001 - SAÚDE ESCOLAR-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1	71.800	0
		A	687.666	571.204	83	571.202	149.872	26
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		71.800	0
		A	687.666	571.204	83		149.872	26
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO								
Quantidade : 30000								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 30000								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0034 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013								
Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL								
ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de 5.042 óculos de grau para distribuição entre os alunos da rede pública de ensino. Processo n.º 080.00860/2010.								
SUBTÍTULO : 12.362.6221.3632.0002 - SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	23	1.170	0
		A	467.333	22.700	5	22.677	1.170	5
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.170	0
		A	461.539	22.700	5		1.170	5
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	5.794	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO								
Quantidade : 5000								
Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:								
Quantidade Prevista: 5000								
Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0056 - Desenvolver ações de saúde escolar para o ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013								
Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de óculos de grau a serem distribuídos entre os alunos da Rede Pública de Ensino. Processo n.º 080.000860/2010								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.3632.0004 - SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	1.829	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	458.813	30.170	7	30.170	1.829	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 1500 Unidade Medida : PESSOA		B		0	0		1.829	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : PESSOA		A	458.813	30.170	7		1.829	6
ETAPA ▶ 0094 - Desenvolver ações de saúde escolar para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de óculos de grau para distribuição entre alunos da Rede Pública de Ensino no DF. Processo n.º 080.000860/2010.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		B		29.520	1	29.520	1.354.077	36
Horizonte Temporal : CONTÍNUO		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	2.180.035	58
Finalidade : Melhoria da qualidade do ensino								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		29.520	1	29.520	1.354.077	36
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	2.180.035	58
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 29000 Unidade Medida : PESSOA		B		29.520	1		1.354.077	36
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 29000 Unidade Medida : PESSOA		A	4.129.619	3.728.674	90		2.180.035	58
ETAPA ▶ 0023 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ -Mantidas atividades de educação física da Rede Pública de Ensino. Processo 080.005047/2013. - Programa Ginástica nas Quadras: 8.500 alunos atendidos. - Projeto Educação com Movimento: 6.300 alunos atendidos. - JEDF e Jogos Escolares Paralímpicos DF: 8.000 alunos atendidos. - Colônia de Férias: 2.000 alunos atendidos.								
AÇÃO : 2387 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	20.704.684	4.900.000 25.048.376	24 121	4.893.290 25.041.665	4.891.290 25.039.485	20 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 12.122.6221.2387.0003 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF - SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA ASSISTIDA Quantidade : 650 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 650 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Recurso descentralizado a 428 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo n.º 417.000240/2013.	F	B A B A B A	20.704.684	4.900.000 25.048.376 4.900.000 23.504.310 0 1.544.066	24 121 26 123 0 100	4.893.290 25.041.665 4.891.290 23.495.419 0 1.544.066	4.891.290 25.039.485 4.891.290 23.495.419 0 1.544.066	20 100 21 100 0 100
AÇÃO : 2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Educação Infantil, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 5 anos de idade. Implementação : X		B A	49.966.321	1.500.631 69.076.682	3 138	808.559 65.508.458	4.942.265 69.530.748	7 101
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.365.6221.2388.4379 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		98.772	6	1.971	63.715	9
		A	1.726.446	670.790	39	458.855	452.844	68
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		301	0		63.715	13
		A	500.751	494.285	99		452.844	92
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		98.471	8		0	0
		A	1.225.695	176.505	14		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 35 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0080 - Manter a educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Mantidas as 75 escolas de Ensino Infantil - Creche: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, etc. Processo n.º 080.001095/2011.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.2388.4380 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.401.859	3	810.530	4.878.550	7
		A	48.239.875	68.405.892	142	65.049.603	69.077.904	101
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.341.837	3		4.878.550	7
		A	45.555.768	66.063.163	145		69.074.334	105
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		60.022	2		0	0
		A	2.684.107	2.342.729	87		3.570	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0081 - Manter a educação infantil/unidades de ensino de pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Mantidas as 239 escolas de Ensino Infantil - Pré-escola: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.001095/2011.								
AÇÃO : 2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		B		54.942.780	37	45.339.394	59.514.886	20
		A	147.954.984	299.595.748	202	264.578.707	246.975.369	82



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 12.361.6221.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		55.712.225	45	44.746.378	58.262.687	22
		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	209.255.173	80
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		46.633.955	45		57.104.951	26
		A	102.508.978	220.066.538	215		204.771.985	93
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		9.078.270	44		1.157.735	3
		A	20.532.333	42.927.715	209		4.483.189	10
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 272 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 272 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0024 - Manter o ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º080.011393/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB SUBTÍTULO : 12.361.6221.2389.0002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	F	B		-769.444	3	593.016	1.252.199	3
		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	37.720.196	103
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-769.444	3		1.252.199	4
		A	23.613.415	35.301.236	149		37.720.196	107
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	1.300.258	1.300.258	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 350 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0001 - Manter o ensino fundamental - FUNDEB.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.								
AÇÃO : 2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	44.739.790	14.237.126 91.235.145	32 204	16.952.491 84.559.549	19.367.488 74.378.084	21 82
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 12.362.6221.2390.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 75 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 75 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0041 - Manter o ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	F	B A B A B A	31.647.109 26.269.385 5.377.724	16.851.877 74.009.021 16.851.877 65.836.253 0 8.172.768	53 234 64 251 0 152	16.771.662 67.333.425	17.821.663 61.324.253	24 83 27 91 0 17
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB SUBTÍTULO : 12.362.6221.2390.3115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B A B A	13.092.681 13.092.681	-2.614.751 17.226.125 -2.614.751 17.226.125	20 132 20 132	180.829 17.226.124	1.545.825 13.053.830	9 76 9 76



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 75 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 75 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0003 - Manter o ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º080.011393/2009.								
AÇÃO : 2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	6.912.925	119.679 5.158.110	2 75	16.477 4.567.078	65.190 6.264.967	1 121
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 12.363.6221.2391.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B A		119.679 5.158.110	2 75	16.477 4.567.078	65.190 6.264.967	1 121
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A		119.379 4.860.585	2 78		65.190 6.224.967	1 128
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B A		300 719.262	0 41		0 40.000	0 13
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 4 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0061 - Manter a educação profissional da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Mantidas as 4 escolas que prestam o serviço de prover educação profissional: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		B		-1.754.975	14	607.499	456.546	4
		A	12.161.863	11.297.190	93	2.031.901	1.851.032	16
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Alfabetizar no prazo de 2 anos e meio, jovens e adultos, acima de 15 anos, garantindo a continuidade dos seus estudos nas Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.366.6221.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-160.350	2	19.599	316.946	3
		A	9.122.238	9.852.190	108	1.304.301	1.123.432	11
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-160.350	3		316.946	5
		A	5.575.665	6.577.619	118		1.123.432	17
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	3.546.573	3.274.571	92		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 110 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 110 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0099 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Mantidas as 109 escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.001096/2011.								
SUBTÍTULO : 12.366.6221.2392.4386 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.594.625	52	587.900	139.600	10
		A	3.039.625	1.445.000	48	727.600	727.600	50
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.594.625	52		139.600	10
		A	3.039.625	1.445.000	48		727.600	50
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0100 - Manter a educação de jovens e adultos/DF alfabetizado da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ -custeio de 375 alfabetizadores voluntários, 75 alfabetizadores-coordenadores de turma, 20 tradutores-intérpretes de Libras, 125 agentes colaboradores para o Programa DF Alfabetizado. Processo n.º460.000321/2012								
AÇÃO : 2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		-1.198.406	73	1.374.832	163.637	7
		A	1.643.275	2.413.364	147	530.108	1.186.543	49
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Educação Especial, tem por finalidade assegurar o acesso, participação, permanência e o sucesso escolar dos estudantes								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.367.6221.2393.0001 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.198.406	73	1.374.832	163.637	7
		A	1.643.275	2.413.364	147	530.108	1.186.543	49
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.198.406	103		163.637	10
		A	1.163.057	1.660.851	143		1.186.543	71
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	480.218	752.513	157		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 13 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0110 - Manter a educação especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Mantidas as 191 escolas de Ensino Especial: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º080.011393/2009.								
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	164.750	0
		A	275.041	1.134.596	413	910.467	828.092	73
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Tecnologia da informação e da Comunicação é o conjunto de rec. tecnológicos, utilizados de forma integrada com o objetivo								
Implementação : Contratação de empresa especializada para a realização da ação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.126.6221.2557.0020 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	164.750	0
		A	275.041	1.134.596	413	910.467	828.092	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		164.750	0
		A	0	1.134.596	0		828.092	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	275.041	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0017 - Gerir as informações do sistema de tecnologia da informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ - Parte dos recursos para Contratação de 15 postos de trabalho para suporte "Help Desk", manutenção preventiva e corretiva de TI. Processo n.º080.00841/2010.								
AÇÃO : 2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		B		695	0	314.551	14.438.663	17
		A	54.696.423	84.167.482	154	73.244.028	43.275.267	51
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Ofertar alimentos saudáveis de qualidade garantida e variedade de forma a suprir, no mínimo, 30% das necessidades								
Implementação : Recursos do Convênio FNDE - PNAE e tesouro.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.2964.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	210.032	9.306.779	0
		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	29.484.787	52
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.306.779	0
		A	26.129.819	56.444.447	216		29.484.787	52
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 350000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0026 - Alimentar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-303.945; Mar-303.945; Abr- 301.028; Mai-296.250, Jun-296.250, Jul-301.979, Ago-301.979, Set-295.771, Out-295.771, Nov-291.894, Dez-291.894. Refeições distribuídas: 76.223.861. Processo n.º 080.003650/2012.								
SUBTÍTULO : 12.362.6221.2964.0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 54000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 54000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0042 - Fornecer alimentação escolar aos alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-55.323; Mar-55.323; Abri- 54.127; Mai-54.128; Jun-54.128; Jul-91.102; Ago-91.102, Set-54.542, Out-54.542, Nov-53.819, Dez-53.819. Refeições distribuídas: 12.690.328. Processo n.º 080.003650/2012.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.2964.9316 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0082 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-30.378 Mar-30.378; Abri- 32.186; Mai-32.326, Jun-32.326, Jul-32.027, Ago-32.027, Set-32.070, Out-32.070, Nov-31.652, Dez-31.652. Refeições distribuídas: 7.852.575. Processo n.º								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
080.003650/2012.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.2964.9317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		695	0	2.968	157.464	12
		A	2.072.430	1.260.328	61	825.669	317.255	25
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		157.464	0
		A	2.071.735	1.259.633	61		317.255	25
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		695	100		0	0
		A	695	695	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 1500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0083 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-713; Março-713; Abri- 579; Mai-580, Jun-580, Jul-589; Ago-589, Set-573, Out-573, Nov-574, Dez-574. Refeições distribuídas: 601.740. Processo n.º080.003650/2012.								
SUBTÍTULO : 12.366.6221.2964.9314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	9.097	1.128.209	0
		A	11.691.451	7.050.641	60	5.696.515	3.186.595	45
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		1.128.209	0
		A	11.662.273	7.050.641	60		3.186.595	45
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	29.178	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 35000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0101 - Fornecer alimentação escolar para educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-32.686; Mar-32.686; Abri- 32.744; Mai-35.207; Jun-35.207; Jul-36.686; Ago-36.686, Set-34.330, Out-34.330, Nov-33.566, Dez-33.566. Refeições distribuídas: 6.902.206. Processo n.º 080.003650/2012.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.366.6221.2964.9318 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	390.918	0
		A	847.974	1.292.195	152	1.292.194	497.750	39
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		390.918	0
		A	847.974	1.292.195	152		497.750	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0102 - Fornecer alimentação escolar para alunos da educação de jovens e adultos do DF alfabetizado da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de Kits-lanches para os alunos do Programa "DF Alfabetizado". Processo n.º080.004525/2013.								
SUBTÍTULO : 12.367.6221.2964.9319 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	7.171	27.585	0
		A	906.063	573.497	63	435.397	180.514	31
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		27.585	0
		A	902.098	573.497	64		180.514	31
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	3.965	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0113 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.964; Mar-3.964; Abri- 3.394; Mai-3.499; Jun-3.499, Jul-3.054, Ago-3.054, Set-3.053, Out-3.053, Nov-3.019, Dez-3.019. Refeições distribuídas: 665.168. Processo n.º080.003650/2012.								
AÇÃO : 4150 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.361.6221.4150.0002 - (** *) MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-COLÉGIO MILITAR TIRADENTES - PMDF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	200.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Manter Colégio Militar Tiradentes - PMDF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Colégio Militar Tiradentes mantido com recursos oriundos do FCDF - Fundo Constitucional do Distrito Federal, (contratação de corpo docente, aquisição de material de consumo, etc). Conforme processo nº 054.000.125/2013 e outros.								
AÇÃO : 4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		B		18.660.582	30	18.736.102	14.164.357	15
		A	63.000.000	92.361.415	147	89.361.415	84.160.002	91
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.453.6221.4202.0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		13.425.000	21	13.450.520	8.500.971	12
		A	63.000.000	72.075.833	114	69.075.833	63.960.982	89
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		13.425.000	21		8.500.971	12
		A	63.000.000	72.075.833	114		63.960.982	89
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA BENEFICIADA Quantidade : 150000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil para uso no transporte urbano coletivo.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Alunos beneficiados. SBA: Jan.: 27.415; Fev.: 104.627; Mar.: 139.264; Abr.: 156.249; Mai.: 161.538; Jun.: 161.956; Jul.: 147.954; Ago.: 159.444; Set.: 162.628; Out.: 171.042; Nov.: 167.558; Dez.: 149.077. METRÔ/DF: Jan.: 3.828; Fev.: 14.199; Mar.: 18.605; Abr.: 20.769; Mai.: 21.876; Jun.: 21.938; Jul.: 13.861; Ago.: 20.439; Set.: 23.127; Out.: 23.805; Nov.: 23.533; Dez.: 18.860. Processos: 098.000.464/2013, 098.001.011/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0022 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a operadores de transporte público coletivo referente ao Passe Livre Estudantil.</p> <p>Previsão: Início 06/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Mar.: 098.000.261/2013, 098.000.374/2013, 098.002.436/2012, 098.000.514/2013. Jul.: 098.001.409/2013. Ago.: 098.001.408/2013. Nov.: 098.003.720/2013.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 26.453.6221.4202.0007 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA BENEFICIADA Quantidade : 150000 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 150000 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0008 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil para uso no transporte urbano coletivo.</p> <p>Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Alunos beneficiados. SBA: Jan.: 27.415; Fev.: 104.627; Mar.: 139.264; Abr.: 156.249; Mai.: 161.538; Jun.: 161.956; Jul.: 147.954; Ago.: 159.444; Set.: 162.628; Out.: 171.042; Nov.: 167.558; Dez.: 149.077. METRÔ/DF: Jan.: 3.828; Fev.: 14.199; Mar.: 18.605; Abr.: 20.769; Mai.: 21.876; Jun.: 21.938; Jul.: 13.861; Ago.: 20.439; Set.: 23.127; Out.: 23.805; Nov.: 23.533; Dez.: 18.860. Processos: 098.000.464/2013 e 098.001.011/2013 e outros.</p>	F	B	0	5.235.582	0	5.285.582	5.663.386	28
		A	0	20.285.582	0	20.285.582	20.199.020	100
		B	0	5.235.582	0		5.663.386	28
		A	0	20.285.582	0		20.199.020	100
<p>AÇÃO : 4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : X</p>		B		18.503.501	66	18.302.398	21.691.941	25
		A	28.025.712	86.219.869	308	79.569.163	65.487.265	76
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL</p>								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.361.6221.4976.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		15.336.639	74	15.185.511	12.769.948	19
		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	50.062.974	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		15.133.241	74		11.713.948	22
		A	20.412.869	52.137.410	255		41.233.374	79
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		203.398	56		1.056.000	6
		A	361.571	16.359.900	0		8.829.600	54
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 32000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 32000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0036 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-28.944; Março-30.124; Abril- 31.532; Maio-31.066; Junho-19.968 ; Julho-31.906 ; Agosto-31.328 ; Setembro-31.344 ; Outubro-31.658; Novembro-34.920; Dezembro-34.921. Processo n.º080.010679/2011.								
SUBTÍTULO : 12.362.6221.4976.9534 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		2.789.003	50	2.813.122	2.123.758	20
		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	6.062.817	57
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		2.789.003	50		2.123.758	20
		A	5.615.894	10.713.795	191		6.062.817	57
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0057 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-3.595; Março-3.620; Abril- 3.761; Maio-2.554; Junho-1.660; Julho-3.064; Agosto-2.906; Setembro-2.816; Outubro-2.768; Novembro-2.908; Dezembro-2.902. Processo n.º 080.010679/2011.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.4976.9535 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-856.871	236	856.872	983.472	-40
		A	363.417	-2.431.435	669	2.472.006	2.372.819	-98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-856.871	236		983.472	-40
		A	363.417	-2.431.435	669		2.372.819	-98



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0095 - Oferecer transporte escolar para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-1.820; Março-2.377; Abril- 2.341; Maio-2.144; Junho-1.454; Julho-2.523; Agosto-2.499; Setembro-2.520; Outubro-2.578; Novembro-2.829; Dezembro-2.787. Processo n.º 080.010679/2011.								
SUBTÍTULO : 12.366.6221.4976.9533 - TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		629.735	347	625.103	416.065	43
		A	181.708	963.734	530	956.346	584.906	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		629.735	347		416.065	43
		A	181.708	963.734	530		584.906	61
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0106 - Transportar alunos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-805; Março-849; Abril- 927; Maio-1.035; Junho-450; Julho-976; Agosto-1.023; Setembro-1.059; Outubro-1.032; Novembro-1.015; Dezembro-1.013. Processo n.º 080.010679/2 011.								
SUBTÍTULO : 12.367.6221.4976.9537 - TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		604.994	55	535.534	5.398.698	64
		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	6.403.748	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		604.994	55		468.698	18
		A	1.090.253	2.564.465	235		1.473.748	57
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		4.930.000	0
		A	0	5.912.000	0		4.930.000	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ALUNO ATENDIDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0114 - Transportar alunos da unidade de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B																																																																								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-786; Março-817; Abril- 803; Maio-927; Junho-576; Julho-962; Agosto-976; Setembro-986; Outubro-1033; Novembro-984; Dezembro-980. Processo n.º080.010679/2011.																																																																																
TIPO AÇÃO : PRIVATIVO DGO																																																																																
AÇÃO : 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL																																																																																
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : x Implementação : Utilização dos recursos oriundos do Fundo Constitucional, FUNDEB e Tesouro.																																																																																
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL																																																																																
SUBTÍTULO : 12.361.6221.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 22700 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22700 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0038 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.																																																																																
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-16.663; Fevereiro-18.884; Março-21.396; Abril-21.378; Maio-21.499; Junho-21.610; julho-21.529; agosto-21.603; Setembro-21.750; Outubro-21.760; Novembro-21.728; Dezembro-21.559. Processo n.º 080.005038/2013.																																																																																
SUBTÍTULO : 12.362.6221.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL																																																																																
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 6200 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6200 Unidade Medida : PESSOA																																																																																
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td>81.991.710</td> <td>197.720.785</td> <td>7</td> <td>600.874.989</td> <td>600.874.989</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>2.931.960.690</td> <td>864.386.549</td> <td>3.000.681.475</td> <td>102</td> <td>2.973.376.869</td> <td>2.973.376.869</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td>81.991.710</td> <td>81.991.710</td> <td>9</td> <td>152.204.289</td> <td>152.204.289</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td>864.386.549</td> <td>928.570.853</td> <td>107</td> <td>928.225.390</td> <td>928.225.390</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td>57.113.691</td> <td>57.113.691</td> <td>21</td> <td>90.072.894</td> <td>90.072.894</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>266.728.687</td> <td>266.728.687</td> <td>341.649.784</td> <td>128</td> <td>341.407.701</td> <td>341.407.701</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td>57.113.691</td> <td>57.113.691</td> <td>21</td> <td>90.072.894</td> <td>90.072.894</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td>266.728.687</td> <td>341.649.784</td> <td>128</td> <td>341.407.701</td> <td>341.407.701</td> <td>100</td> </tr> </table>										B		81.991.710	197.720.785	7	600.874.989	600.874.989	20		A	2.931.960.690	864.386.549	3.000.681.475	102	2.973.376.869	2.973.376.869	99		B		81.991.710	81.991.710	9	152.204.289	152.204.289	16		A		864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	928.225.390	100		B		57.113.691	57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26		A	266.728.687	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100		B		57.113.691	57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26		A		266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100
	B		81.991.710	197.720.785	7	600.874.989	600.874.989	20																																																																								
	A	2.931.960.690	864.386.549	3.000.681.475	102	2.973.376.869	2.973.376.869	99																																																																								
	B		81.991.710	81.991.710	9	152.204.289	152.204.289	16																																																																								
	A		864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	928.225.390	100																																																																								
	B		57.113.691	57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26																																																																								
	A	266.728.687	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100																																																																								
	B		57.113.691	57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26																																																																								
	A		266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100																																																																								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0059 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-4.857; Fevereiro-5.505; Março-6.237; Abril-6.232; Maio-6.367 ; Junho-6.300; Julho-6.376; Agosto-6.298, Setembro-6.341, Outubro-6.343, Novembro-6.334, Dezembro- 6.285. Processo n.º 080.005034/2013. SUBTÍTULO : 12.363.6221.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 350 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0064 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-169 Fevereiro-192; Março-217; Abril-217; Maio-218; Junho-219; Julho-219; Agosto-219, Setembro-221, Outubro-221, Novembro-221, Dezembro-219. Processo n.º 080.005034/2013. SUBTÍTULO : 12.365.6221.8502.8842 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1805 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1805 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0096 - Remunerar servidores ativos da educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-202; Fevereiro-229; Março-259; Abril-259; Maio-261; Junho-262; Julho-261; Agosto-262, Setembro-264, Outubro-264, Novembro-263, Dezembro-261. Processo n.º 080.008810/2012.								
	F	B		1.429.719	13	6.759.718	6.759.718	54
		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	12.379.812	99
		B		1.429.719	13		6.759.718	54
		A	11.106.672	12.536.391	113		12.379.812	99
	F	B		7.824.358	213	8.772.339	8.772.339	76
		A	3.671.280	11.495.638	313	9.008.785	9.008.785	78
		B		7.824.358	213		8.772.339	76
		A	3.671.280	11.495.638	313		9.008.785	78



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 12.365.6221.8502.8843 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	12.763.951	12.763.951	0
		A	97.759.964	97.759.964	100	97.759.964	97.759.964	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		12.763.951	0
		A	97.759.964	97.759.964	100		97.759.964	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 1805 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1805 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0097 - Remunerar servidores ativos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.519; Fevereiro-2.855; Março-3.234; Abril-3.232;Maio-3.250; Junho-3.267; Julho-3.254;Agosto-3.266,Setembro-3.288,Outubro-3.289, Novembro-3.284, Dezembro-3.259. Processo n.º 080.005034/2013.								
SUBTÍTULO : 12.366.6221.8502.8844 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.409.902	1.409.902	0
		A	150.540.330	21.540.330	14	21.540.330	21.540.330	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		1.409.902	0
		A	150.540.330	21.540.330	14		21.540.330	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 350 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0108 - Remunerar servidores ativos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-644; Fevereiro-730; Março-827; Abril-826;Maio-831; Junho-835; Julho-832; Agosto-835,Setembro-841,Outubro-841, Novembro-840, Dezembro-833. Processo n.º080.008810/2012.								
SUBTÍTULO : 12.367.6221.8502.8845 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -SE-DISTRITO FEDERAL	F	B		-19.340.796	95	575.526	575.526	63
		A	20.255.877	915.081	5	915.081	915.081	100
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		-19.340.796	95		575.526	63
		A	20.255.877	915.081	5		915.081	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 200 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
	F	S						
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 200 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0117 - Remunerar servidores ativos da Educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.217; Fevereiro-1.379; Março-1.563; Abril-1.562;Maio-1.570; Junho-1.578; Julho-1.573; Agosto-1.578,Setembro-1.589,Outubro-1589, Novembro-1.587, Dezembro-1.575. Processo n.º 080.006.167/2013</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</p> <p>SUBTÍTULO : 12.361.6221.8502.0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-16.663; Fevereiro-18.884; Março-21.396; Abril-21.378;Maio-21.499; Junho-21.610; julho-21.529; agosto-21.603,Setembro-21.750.Outubro-21.760, Novembro-21.728, Dezembro-21.559. Processo n.º 080.005038/2013.</p>	F	B		121.702.103	13	125.723.919	125.723.919	12
		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	1.010.724.378	99
		B		121.702.103	13		125.723.919	12
		A	903.588.949	1.025.291.052	113		1.010.724.378	99
<p>SUBTÍTULO : 12.362.6221.8502.6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0004 - Remunerar servidores ativos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/01/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>	F	B		0	0	32.595.176	32.595.176	0
		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	280.961.517	100
		B		0	0		32.595.176	0
		A	280.961.517	280.961.517	100		280.961.517	100



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-4.857; Fevereiro-5.505; Março-6.237; Abril-6.232; Maio-6.367 ; Junho-6.300; Julho-6.376; Agosto-6.298, Setembro-6.341, Outubro-6.343, Novembro-6.334, Dezembro- 6.285. Processo n.º 080.005034/2013.								
SUBTÍTULO : 12.363.6221.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-169 Fevereiro-192; Março-217; Abril-217; Maio-218; Junho-219; Julho-219; Agosto-219, Setembro-221, Outubro-221, Novembro-221, Dezembro-219. Processo n.º 080.005034/2013.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.8502.8848 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-202; Fevereiro-229; Março-259; Abril-259; Maio-261; Junho-262; Julho-261; Agosto-262, Setembro-264, Outubro-264, Novembro-263, Dezembro-261. Processo n.º 080.008810/2012.								
SUBTÍTULO : 12.365.6221.8502.8849 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E	P	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.519; Fevereiro-2.855; Março-3.234; Abril-3.232;Maio-3.250; Junho-3.267; Julho-3.254;Agosto-3.266,Setembro-3.288,Outubro-3.289, Novembro-3.284, Dezembro-3.259. Processo n.º 080.005034/2013.								
SUBTÍTULO : 12.366.6221.8502.8856 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Remunerar servidores ativos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-644; Fevereiro-730; Março-827; Abril-826;Maio-831; Junho-835; Julho-832; Agosto-835,Setembro-841,Outubro-841, Novembro-840, Dezembro-833. Processo n.º080.008810/2012.								
SUBTÍTULO : 12.367.6221.8502.8857 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR REMUNERADO Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Remunerar servidores ativos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.217; Fevereiro-1.379; Março-1.563; Abril-1.562; Maio-1.570; Junho-1.578; Julho-1.573; Agosto-1.578, Setembro-1.589, Outubro-1589, Novembro-1.587, Dezembro-1.575. Processo n.º 080.006.167/2013 (**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

OBJETIVO: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
952	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275.993	31/12/2010	Desejado Alcançado	282.755 288.319	290.728 298.539	298.926	330.355	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
953	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31/12/2010	Desejado Alcançado	7 08:41	7 10.10	7	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
954	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20.336	31/12/2010	Desejado Alcançado	25.000 29.833	28.000 17.607	30.000	35.000	PROCON(OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
1187	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 8.380	3.000 7.966	2.500	3.000	SUBCID/ CODDEDE (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1188	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.700 5.000	1.800 50.000	2.000	2.500	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR/ FAAI/ FUNPAD)
1189	NÚMERO DE VITIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31/12/2010	Desejado Alcançado	633 893	685 960	735	785	PROVÍTMA/ PROVITA/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1223	NÍVEL DE ATENÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	-		Desejado Alcançado	9.746 6.694	14.805 15.210	14.805	19.896	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS)
1224	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ASSISTIDOS	PESSOA	1.933	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 1.439	2.500 1.147	2.500	2.500	Sec Casa Civil (OBJ ESP 1 - Sec. Idoso)
1226	NÍVEL DE ALCANCE PELA DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATOS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	%	40	31/12/2010	Desejado Alcançado	40 20	40 40	40	40	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR)
1227	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	99,91	31/12/2010	Desejado Alcançado	98 96,28	98 95,72	98	98	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)
1228	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	8,16	31/12/2010	Desejado Alcançado	7 07:20	7 6,51	7	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)
1322	INSTITUIÇÕES DE ABRIGAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS CADASTRADAS E INSPECIONADAS	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 01 - SEJUS)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 80.665.084 2013 = 102.250.767 2014 = 110.447.231 2015 = 113.206.663

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	100.050.057	115.147.426	115	105.090.395	91.217.372	12
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-50.000	4	0	0	0
		A	1.350.000	250.000	19	250.000	250.000	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REALIZAR SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FESTAS, FEIRAS, WORKSHOP E OUTROS								
Implementação : Por meio de campanhas nas escolas, cartilha, jornal, revista, panfleto, bem como, incentivar e promover eventos sociais, premiações, troféus, que tenham como temática central a defesa e os interesses dos consumidores.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6222.3678.5299 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-50.000	4	0	0	0
		A	1.350.000	250.000	19	250.000	250.000	100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-50.000	4		0	0
		A	1.350.000	250.000	19		250.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Apoiar a realização e promoção de eventos no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito para atender despesas do evento intitulado Congresso da Juventude do P Sul em Ceilândia, conforme Portaria Conjunta nº01, de 07/02/2013, DODF nº31, de 08/02/2013.								
AÇÃO : 3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		B		0	0	0	0	0
		A	500.000	117.318	23	117.318	117.318	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : Com contratos por meio de licitações, ampliar a quantidade de unidades de atendimento e construir site próprio Na Hora.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.6222.3779.0002 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	500.000	117.318	23	117.318	117.318	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	250.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	250.000	117.318	47		117.318	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE IMPLANTADA Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Ampliar o modelo de atendimento integrado Na Hora.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Equipamentos adquiridos: ar condicionado, protocolador e cadeiras. Processos: 400.000.452/2012, 400.000.447/2012, 400.000.367/2012.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	216	292.657	0
		A	100.000	1.313.852	0	1.303.610	952.775	73
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Por meio de convênio com esfera federal, parcerias com entidades e pela própria unidade mediante contratação de empresas especializadas por meio de licitação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD								
SUBTÍTULO : 08.244.6222.2179.3696 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	216	292.657	0
		A	100.000	1.313.852	0	1.303.610	952.775	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		292.657	0
		A	50.000	1.313.852	0		952.775	73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : DEPENDENTE ASSISTIDO Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Dependente assistido: jan: 111, fev: 113, mar: 105, abr: 109, mai: 87, jun: 83, jul: 79, ago: 128, set: 167, out: 184, nov: 190, dez: 236. Prestação de serviços em comunidades terapêuticas, em atenção a pessoas com transtornos decorrentes ao uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de internato conforme edital de credenciamento nº01/2011. Processo nº 400.001.457/ 2011 e outros.								
AÇÃO : 2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		B		-5.039.313	627	551.201	0	0
		A	803.203	6.326.146	788	752.775	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Recebimento, análise e encaminhamento de consultas, denúncias, reclamações, sugestões ou proposições apresentadas por entidades representativas da pop. e por consumidores individuais ou coletivos.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 14.422.6222.2267.0005 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.862.615	466	206.802		0
		A	400.000	206.803	52	206.802		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.862.615	466			0
		A	400.000	206.803	52			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 28000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 28000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0014 - Prestar assistência ao consumidor.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa Assistida: jan: 21.968, fev: 18.691, mar: 17.624, abr: 15.366, mai: 17.297, jun:15.862, jul: 18.812, ago: 18.496, set: 17.624, out: 19.076, nov: 16.974, dez: 13.498. Atendimento pessoal e telefônico aos consumidores e fornecedores. Informação, conscientização e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias. * Alterações efetuadas nos meses de jan; fev;mar e abr, devido a inconsistência nos números anteriormente informados.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								
SUBTÍTULO : 14.422.6222.2267.0004 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	F	B		-3.176.698	788	344.398		0
		A	403.203	6.119.343	0	545.972		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-706.570	461			0
		A	153.203	5.339.470	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-2.470.128	988			0
		A	250.000	779.873	312			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0003 - Prestar assistência ao consumidor.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimentos Realizados Procon Digital: jan: 3.231, fev: 2.146, mar: 2.292, abr: 2.231, mai: 2.250, jun: 849, jul: 987, ago: 1.131, set: 1.026, out: 1.075, nov: 963, dez: 1.057. Processo nº 015.003.880/2010.								
AÇÃO : 2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		B		366.003	22	366.002	153.543	35
		A	1.670.000	432.560	26	432.559	211.650	49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2013

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Com a contratação de empresas por meio de licitação, serão realizados eventos/palestras, educativas, implantação de planos e programas de lazer, mais a realização de campanhas educativas para a promoção da dignidade destas pessoas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 14.241.6222.2268.8378 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 2501 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2501 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0019 - Desenvolver ações voltadas a melhoria da qualidade de vida da população idosa e ampliar a assistência prestada ao idoso DF. Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Prog. Pass. c/Experiência 1009 partic.; ciclos de Palestras abril 678; maio 215, jul 149, 153 ago; set 198, out 267, nov 199, dez 26; Carav. Solidariedade 3405 pess.; Ação comunit. 913 pess.; Desc.Créd. Port. 17, 5/6/13 cust .event. culturais; 2ª Sem. Comb. à violência contra a Pes. Idosa; 4 Camp. de Conscientiz (jul-dez) 2.084 pess., Esc. de Avós 680 partic; XII Sem Int. sobre Ativ. Fis. para 3ª Idade - 181 pess., 2 Confrat. Fim de Ano 136 pessoas; Lanc. Espaço Idoso e Disque Idoso (dez/13).	F	B		366.003	22	366.002	153.543	35
		A	1.670.000	432.560	26	432.559	211.650	49
		B		366.003	22		153.543	35
		A	1.670.000	432.560	26		211.650	49
AÇÃO : 2322 - BOMBEIRO AMIGO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : ASSISTIR AO CIDADÃO DA "MELHOR IDADE" Implementação : Fornecer, por meio de bombeiros capacitados em educação física, à população do Distrito Federal atividades físicas e ginástica apropriadas.		B		0	0	0	0	0
		A	300.000	0	0	0	0	0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.181.6222.2322.0001 - BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	0	0	0
		A	300.000	0	0	0	0	0
		B		0	0		0	0
		A	250.000	0	0		0	0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	50.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Atender idosos acima de 60 anos com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Idosos atendidos: jan (férias); fev 501; mar (871); abr (871); mai (771); jun (771), jul (966), ago (966), set (875), out (875), nov (875), dez (875)								
AÇÃO : 2360 - IDENTIDADE SOLIDÁRIA		B		-26.617	0	0		0
		A	0	206.908	0	73	73	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Contribuir para garantia do acesso aos direitos humanos, por meio da realização de mutirões itinerantes e implantação de								
Implementação : Convênio celebrado entre a União, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal para os fins específicos da ação.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.244.6222.2360.0001 - IDENTIDADE SOLIDÁRIA-ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - SEJUS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-26.617	0	0		0
		A	0	206.908	0	73	73	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-26.617	0			0
		A	0	138.850	0			73
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	0	68.058	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0026 - Erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à documentação básica no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aquisição de material de consumo (Papel) para iniciar trabalhos. Processo nº 400.000.180/2013.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2426 - REINTEGRA CIDADÃO		B		388.525	4	376.823	2.573.109	18
		A	10.503.054	14.236.620	136	13.831.086	11.866.242	83
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO À PESSOA OU INDIVÍDUO O PLENO Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8439 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	F	B		14.000	3	14.000	174.580	29
		A	410.000	594.000	145	594.000	591.082	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.000	3		174.580	29
		A	410.000	594.000	145		591.082	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da RA I conforme contrato com a FUNAP. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas. jan47; fev41; mar46; abr33; mai31; jun39; jul48; ago49; set53 ; out52 ; nov 48; dez 51. Proc. nº 141.003.680/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8463 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	F	B		-889	0	26.305	24.083	13
		A	180.000	179.078	99	152.773	112.873	63
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-889	0		24.083	13
		A	180.000	179.078	99		112.873	63
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 14 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da Administração Regional do Gama, conforme contrato com a FUNAP Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: Jan: 12, fev: 12; Mar 12; Abr 12; maio 12; jun 12; jul: 12; ago: 12; set: 12; out:12, nov: 12;								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
dez: 12. Processo n° 131.000.335/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8447 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	F	B		-79.900	40	79.900	73.992	18
		A	200.000	406.036	203	406.036	368.020	91
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-79.900	40		73.992	18
		A	200.000	406.036	203		368.020	91
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 40 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0010 - Assistir e ressocializar sentenciados da FUNAP à disposição da RA-III - Administração Regional de Taguatinga								
Previsão: Início 08/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO III - TAGUATINGA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: jan 31; fev 32; mar 33; abril: 33. mai: 33; jun 34; jul 32; ago 34; set 34; out 34; nov 34; dez 32. Processo: 132.000.606/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8468 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	F	B		-733	1	734	26.883	22
		A	50.000	124.892	250	124.891	124.891	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-733	1		26.883	22
		A	50.000	124.892	250		124.891	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 13 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sendenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho - RA/V, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: jan. 12; fev. 12; mar. 12; abr. 12; mai. 9; jun. 12; jul. 13; ago. 13; set. 13; out. 13; nov. 12 e dez. 0. Proc. nº 134.001.722/2007. Em 30/11/2013 o contrato com a FUNAP encerrou. Não sendo passível de renovação, pois, já completou os 5 anos previsto em lei. Administração Regional estará providenciando um novo contrato para o ano de 2014.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8440 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	F	B		0	0	0	49.507	0
		A	150.000	268.000	179	268.000	230.808	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		49.507	0
		A	150.000	268.000	179		230.808	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 25 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Assistir e Ressocializar sentenciados que estão á disposição da Administração Regional do Paranoá conforme contrato com a Funap.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VII - PARANOÁ ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas Assistidas:Jan.18,Fev.19, marc.20, abril.20, mai 20, jun 18; jul 24; ago 24, set 24, out 24, nov 23 e dez 24. Proc.nº140.000.005/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8459 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	F	B		86.000	82	86.000	37.576	18
		A	105.000	205.592	196	205.592	157.166	76
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		86.000	82		37.576	18
		A	105.000	205.592	196		157.166	76
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 15 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 13 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e Ressocializar sentenciados à diposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas por intermédio da FUNAP/DF. jan 13, fev 13; mar 12; Proc. 136.000.077/2011; abr 12; mai 15; jun 14; jul 14; ago 14; set 13; out 13; nov 13; dez 13. Proc. 136.000.078/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8457 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	F	B		0	0	0	0	0
		A	80.000	229.319	287	229.319	229.319	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	80.000	229.319	287		229.319	100



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0008 - Reintegrar Cidadão - Administração Regional - Ceilândia Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 16 Pessoas assistidas. Contratadas para prestação de serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, manutenção e recuperação de bens móveis, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, garçons e serviços gerais. Processo: 138.000547/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8441 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 50 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA-X, conforme contrato com a FUNAP. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO X - GUARÁ ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: Janeiro 25, Fevereiro 30, Março 37, Abril 39, Maio 36, Junho 39, Julho 39, Agosto 39. Setembro 39 e outubro 39. Novembro 39, Dezembro 39. Processos 137000561/2007, 137000676/2012.	F	B		25.000	9	25.000	91.484	18
		A	270.000	494.998	183	494.998	449.085	91
		B		25.000	9		91.484	18
		A	270.000	494.998	183		449.085	91
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8442 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 25 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro conforme contrato com a	F	B		57.959	28	52.359	40.120	16
		A	210.000	252.509	120	246.909	217.721	86
		B		57.959	28		40.120	16
		A	210.000	252.509	120		217.721	86



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XI - CRUZEIRO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas programa Reintegra Cidadão (FUNAP) - jan:17, fev:17, mar:20, abril:20; maio: 17, jun:19, jul:17, ago: 18, set: 18, out: 17, nov:19, dez.:18 - Processo nº 139.000.076/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8443 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 14 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0030 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XII.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XII - SAMAMBAIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Ações de ressocialização realizadas para até 20 (vinte) reeducandos no período de jan a dez/2013. Processo 142.000.769/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8444 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0029 - Assistir e ressocializar sentenciados (conforme contrato com a FUNAP) RAXIII - Santa Maria. Procedente da etapa 10/2012.								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: jan: 16; fev: 14; mar: 17; abr: 14; mai: 14; jun: 14. Exec. 100%								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Processo: 143.000.476/2011. Procedente da etapa 10/2012.								
ETAPA ▶ 0045 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional de Santa Maria. Previsão: Início 11/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIII - SANTA MARIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: jul: 14 ago: 12 set: 12; out: 14; nov: 13; dez: 13. Processo: 143.000.281/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8445 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados, conforme contrato firmado entre a RAXIV e a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan. 10; fev. 10, Mar. 10, Abr 10, Mai 10, Jun 10; Jul 10; Ago 10; Set 10; Out 10; Nov 10; Dez 10. Proc. 144.000.038/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8446 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 13; fev 13; mar 13; abr 13; mai 12; jun 12; jul15; ago 18; set 15; out: 17; nov 17; dez 16. Procs. n°s 145.000.055/2012 e 145.000.232/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8448 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	F	B		-114.000	570	83.445	13.264	38
		A	20.000	35.000	175	27.555	19.555	56
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-114.000	570		13.264	38
		A	20.000	35.000	175		19.555	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 5 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XVI, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVI - LAGO SUL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Assistência e ressocialização de 6 reeducandos no mês de setembro/2013, 6 no mês de outubro/2013; 6 no mês de novembro e 6 no mês de dezembro. Execução de serviços de manutenção, conservação e preservação de áreas públicas do lago sul (Parques Infantis), bem como de manutenção e serviços gerais e administrativos na Sede desta RA.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO								
SUBTÍTULO : 13.392.6222.2426.8449 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	F	B		-2.113	2	0	43.875	21
		A	110.000	207.887	189	207.886	151.761	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-2.113	2		43.875	21
		A	110.000	207.887	189		151.761	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: Jan 10, Fev 10. - março 10, abril 10, maio 10, junho 10, julho 09, agosto 09, processo nº 148.000.280/2008, setembro 15, outubro: 15, novembro: 18, dezembro: 20, Processo nº 148.000.148/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8450 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	F	B		-5.526	11	5.526	6.457	15
		A	50.000	44.074	88	44.074	44.074	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-5.526	11		6.457	15
		A	50.000	44.074	88		44.074	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 8 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XIX conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 04; fev 04; mar 04; abr 04; mai 04; jun 04; jul 04; ago 04 set 04; out 03; nov 03; dez 03.Processo nº 147.000.075/2011								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8451 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	F	B		-48.679	97	48.679	13.253	42
		A	50.000	31.309	63	31.309	23.558	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-48.679	97		13.253	42
		A	50.000	31.309	63		23.558	75
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RAXX conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas Assistidas: ago 05; set 06; out 07; nov. 07; dez. 07. Processo nº 300.000.268/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8452 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	F	B		0	0	0	14.581	0
		A	108.000	86.656	80	86.656	71.154	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		14.581	0
		A	108.000	86.656	80		71.154	82



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0007 - Reintegrar cidadão através da FUNAP Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas:Proc: 301.000.150/2009: jan:05; fev:05; mar:06; abr:06; mai:06; jun:06; jul:06; ago:06; Proc. nº 301.000.133/2013: Set: 06; Out: 06;Nov:06;Dez:06.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8453 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração do Varjão conforme contrato com a FUNAP - Administração Regional do Varjão. Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIII- VARJÃO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pagamento de serviços à 2 sentenciados nos meses de Mai a Dez. Processo nº:: 303.000.032/2013.	F	B		0	0	8.800	4.042	0
		A	30.000	23.547	78	14.747	11.665	50
		B		0	0		4.042	0
		A	30.000	23.547	78		11.665	50
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8454 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way, conforme contrato com a FUNAP.	F	B		15.000	16	15.000	20.899	20
		A	95.000	105.000	111	105.000	86.906	83
		B		15.000	16		20.899	20
		A	95.000	105.000	111		86.906	83



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIV - PARK WAY ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 05; fev 05; mar 11; abr 08; mai 8; jun 9; jul 7; ago 6; set 10; out 09; nov 09; dez 09. Processo nº 305.000.194/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8455 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 30 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Assitir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional do SCIA, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan: 05; fev: 09; mar: 05; abr: 07; mai: 07; jun: 06; jul: 07; ago: 06; set: 06; out: 06; nov: 05; dez: 05. Processo nº 306.000646/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8458 - REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Administração Regional do SIA FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 06 ; fev 06 ; mar 20 ; abr 20 ; mai 20; jun 20; jul 20 ; ago 20; set: 16 out: 18 Nov:7 Dez: 6 Processo nº 309.000.005/2011 (até janeiro) e Processo nº 309.000.029/2013								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8460 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	F	B		-1.950	3	8.050	7.427	22
		A	60.000	33.458	56	33.458	28.557	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.950	3		7.427	22
		A	60.000	33.458	56		28.557	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 5 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXX, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXX - VICENTE PIRES ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas. abril: 02, maio 02, junho 04, julho 03, agosto 03, setembro 03, outubro 03, novembro 03, dezembro 03,, Processo: 366.000.025/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8462 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	F	B		0	0	7.238	13.692	0
		A	37.000	66.064	179	58.825	48.360	73
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		13.692	0
		A	37.000	66.064	179		48.360	73
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 5 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXXI - FERCAL, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 15/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXXI - FERCAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Processo nº 380.000.159/2013 - 8 Setenciados mensais								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8400 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	9.774	0
		A	50.000	72.000	144	72.000	59.260	82
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		9.774	0
		A	50.000	72.000	144		59.260	82



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Administração Pública, conforme Contrato com a FUNAP.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Sentenciados assistidos: Jan: 03; Fev: 05; Mar: 06; Abr: 06; Mai: 07; Jun: 06; Jul: 06; Ago: 07; Set: 06; Out: 06 ; Nov: 05; Dez: 05 (Processo n.º 414.000.127/2012).</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 20.421.6222.2426.0019 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 21 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 21 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0015 - Assisitr e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme contrato com a FUNAP.</p> <p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: jan 21, fev 21, mar 21, abr 21, mai 21, jun 10, jul 10, ago 10, set 10, out 10, nov 10, dez 10 Proc: 070.000.141/2013 e 070.000.021/2012 e 070.002.789/2012.</p>	F	B		0	0	0	23.380	0
		A	300.000	211.202	70	211.202	180.947	86
		B		0	0		23.380	0
		A	300.000	211.202	70		180.947	86
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA</p> <p>SUBTÍTULO : 23.421.6222.2426.8403 - REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 8 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA</p>	D	B		0	0	0	50.890	0
		A	150.000	150.000	100	0	77.887	52
		B		0	0		50.890	0
		A	150.000	150.000	100		77.887	52



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do CEASA/DF conforme contrato com a FUNAP. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXIX - SIA ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 08, fev 08, mar 09, abr 09, maio 09, junho 09, julho 9, agosto 9, setembro 13, outubro 13, novembro 13 de dezembro 13. Processo nº 071.000.076/2011 e Processos nº 071.000.105/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 13.421.6222.2426.8389 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 8 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 8 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0187 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, conforme contrato com a FUNAP. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 08; fev 08; mar 08; abr 08; mai 08; jun 08; ago 08; set 08; out 08; nov 08; dez 08. Proc.: 150.000.209/2011.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 12.421.6222.2426.8424 - REINTEGRA CIDADÃO-SE-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 155 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 155 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0118 - Remunerar servidores participantes do programa reintegra cidadão. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Contratação de mão-de-obra para fins de manut. e recuperação de cadeira escolar e pintura do mobiliário escolar								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

da rede oficial. Processo n.º080.003852/2011. Cont ratação de mão-de-obra de sentenciados egressos do sistema penitenciário do Distrito Federal - FUNAP/DF, com fins de oportunizar trabalho e ressocialização. Processo n.º 080.007311/2008. Número de reeducandos contratados: Jan- 86; Fev-80; Mar-89; Abri-85; Mai-114; Jun-94; Jul-89; Ago-96; Set-75; Out-72; Nov-58; Dezembro-85.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8390 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL

F	B		0	0	0	79.444	0
	A	185.000	456.834	247	456.834	403.140	88
	B		0	0		79.444	0
	A	185.000	456.834	247		403.140	88

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 45 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 45 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 35; fev 35; mar 35; abr 37; mai 37; jun 26, jul 40; ago 39; set 39; out 40, nov 38 e dez 38. Processo nº 040.003.575/2011

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8394 - REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO

F	B		0	0	6.159	7.017	0
	A	70.000	70.000	100	42.873	38.562	55
	B		0	0		7.017	0
	A	70.000	70.000	100		38.562	55

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan. 5; fev. 5; mar. 4; abr. 4; mai 3; jun 3; jul. 3; ago. 3; set. 3; out. 3; nov. 3; dez. 4. Proc. 197.000.280/2009.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 18.421.6222.2426.8399 - REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	F	B		0	0	8.558	21.174	0
		A	190.000	155.503	82	146.945	136.964	88
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		21.174	0
		A	190.000	155.503	82		136.964	88
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 10 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, conforme Contrato nº 03/2008 com a FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan: 08; fev: 08; mar:10; abr:10; mai:13; jun:14; jul:10; ago:08; set:08; out: 08 ; nov: 07; dez: 06. Proc. 196.000.352/2012								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL								
SUBTÍTULO : 18.421.6222.2426.8398 - REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	19.371	27.608	0
		A	102.651	178.651	174	159.280	153.165	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		27.608	0
		A	102.651	178.651	174		153.165	86
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 9 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Ibram, conforme contrato com a FUNAP								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan: 8; fev: 11; mar: 08; abr: 08; mai: 09; jun: 09; jul: 09; ago: 11; set: 10; out: 09; nov: 10; dez: 10. Proc. nº: 391.001.260/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 10.421.6222.2426.8429 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	S	B		462.000	17	462.000	685.059	22
		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	3.099.905	98



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		462.000	17		685.059	22
		A	2.700.000	3.162.000	117		3.099.905	98
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 350 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0115 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sentenciados assistidos: jan 292; fev 349; mar 382; abr 269; mai 268; jun 310; jul 340; ago 333; set 317; out 212; nov 296; dez 276. Processo nº 060.001.481/2012; 060.002.878/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.421.6222.2426.8431 - REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	F	B		80.000	267	27.917	83.416	20
		A	30.000	410.000	0	357.917	340.261	83
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		80.000	267		83.416	20
		A	30.000	410.000	0		340.261	83
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 30 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme contrato com a Funap								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: Jan 18; Fev 01; Mar 32, Abr 31; Mai 50; Jun 52, Jul 42, Ago 46, Set 52; Out 45; Nov 45; Dez 43. (Proc. 050.000.121/2013)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN								
SUBTÍTULO : 06.421.6222.2426.8435 - REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	29.247	0
		A	380.000	380.000	100	325.000	175.147	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		29.247	0
		A	380.000	380.000	100		175.147	46
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 17 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 17 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0029 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 12; fev 20; mar 17; abr 20; mai 21; jun 16; jul 23; ago 29; set 20; out 20; nov 15; dez 20. (Processo nº 055.037.264/2010).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.421.6222.2426.0024 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Transportes conforme Contrato com a FUNAP. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas Funap: Jan; 52 Fev; 52; Mar 52; Abr 49; Maio 53; Junho 54; julho 103; agosto 90; setembro/outubro 49; novembro 50; dezembro 51 (a redução se deve ao novo Contrato nº 012/2013 firmado entre a ST X FUNAP). Processo: 90.000.137/2010								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.421.6222.2426.0021 - REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 12 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: Jan: 12; fev: 12; mar: 12; abr: 12; mai: 12; jun: 12; jul: 12; ago: 12; set: 12; out: 12; nov: 15; dez: 15. Processo nº 390.000.641/2010.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.0026 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 55 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 55 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan: 16; fev: 19; mar: 19; abr: 17; mai: 17; jun: 22; jul: 20; ago: 23; set: 21; out: 18; nov: 20; dez: 18 (Processo nº 410.001.548/2012).								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.0001 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 170 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 170 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas Assistidas: jan: 104, fev: 98, mar: 109, abr: 98, mai: 98, jun: 100, jul: 98, ago: 100, set: 100, out: 93,								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

nov: 95, dez: 99. Despesas com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEJUS. Processos nº 400.000.534/2008 e 400.000.496/2012.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8384 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO

F	B		0	0	0	33.248	0
	A	210.000	252.000	120	252.000	207.921	83

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		0	0		33.248	0
	A	210.000	252.000	120		207.921	83

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan 17; fev 17; mar 17; abr 17; mai 18; jun 17; jul 17; ago 16; set 15; out 17; nov 17; dez 14. Processo nº 480.000.430/2012

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 03.421.6222.2426.8387 - REINTEGRA CIDADÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL

F	B		-138.552	23	134.678	48.175	17
	A	599.369	283.416	47	283.416	257.084	91

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

	B		-138.552	23		48.175	17
	A	599.369	283.416	47		257.084	91

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 70 Unidade Medida : PESSOA

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : PESSOA

ETAPA ▶ 0016 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal (CONTRATO-FUNAP)

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas assistidas: jan.25; fev.25, março 25; abril 25; maio 25; junho 25, agosto 25, setembro 25 e outubro 25, novembro 24 e dezembro 24. (Processo nº 401000602/2010)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8473 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	15.970	0
		A	0	103.584	0	103.584	46.373	45
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		15.970	0
		A	0	103.584	0		46.373	45
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 7 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0016 - Contratar trabalhadores por tempo determinado em ressocialização de presos.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Colaboradores: mai 06; jun 08; jul 07; ago 07; set 08; out 07; nov 07; dez 07. Proc. nº 417.001.000/2012.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.421.6222.2426.8433 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA	F	B		0	0	0	4.867	0
		A	80.000	25.277	32	25.277	18.143	72
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		4.867	0
		A	80.000	25.277	32		18.143	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 18 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 18 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDEC-DF conforme contrato com a FUNAP.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Mai:04, Jun:04, Jul:05, Ago:04, Set:03, Out:03, Nov:02, Dez:02 sentenciados atendidos pela SEPDEC/DF . Processo 423.000.007/2012								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.421.6222.2426.8476 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	12.765	0
		A	0	42.894	0	42.894	12.765	30
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		12.765	0
		A	0	42.894	0		12.765	30



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 16 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : PESSOA</p> <p>ETAPA ▶ 0016 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da SEM-DF, conforme contrato com a FUNAP.</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas Assistidas: Despesas com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEMDF. Processo: 419.000.114/2013.set. 04, out. 04; nov. 04, dez. 07.</p>								
<p>AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Estudo sobre alguns aspectos dos novos direitos e dos problemas atuais nas relações de consumo.</p> <p>Implementação : Aquisição e manutenção de softwares com empresa especializada, por meio de contrato conforme Lei 8.666/93 e alterações. Base legal da ação: LC nº 050, de 23/12/1997.</p>		B A	1.153.000	-1.300 941.700	0 82	0 87.280	0 38.700	0 4
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 04.126.6222.2557.2621 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0007 - Gerir informações e sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.</p> <p>Previsão:Início 01/04/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Sistema Mantido: Aquisição de Cartucho de Toner Preto para Impressora HP M1536DNF. Processo nº 400.000.691/2013.</p>		F B A B A		-1.300 250.000 38.700 -1.300 250.000 38.700	1 15 1 15	0 38.700	0 38.700	0 100 0 100
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</p> <p>SUBTÍTULO : 14.126.6222.2557.2610 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL</p>		F B A		0 903.000	0 100	0 48.580	0 0	0 0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	903.000	903.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0001 - Gerir sistemas de tecnologia da informação do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Sistema Mantido: Aquisição de software labx balance server starter pack, licença opcional labx para gerenciamento de dados, licença opcional labx para personalização de relatórios, licença labx adicional para 5 balanças xp/xs. Processo nº 400.000.592/2013.								
AÇÃO : 2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		B		800.000	229	800.000	800.000	69
		A	350.000	1.155.195	330	1.150.000	1.150.000	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : A implementação da ação será por meio de convênio com esfera federal e pela própria unidade. Promovendo a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que garantam segurança às vítimas e seus familiares								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6222.2593.7080 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	F	B		800.000	229	800.000	800.000	69
		A	350.000	1.155.195	330	1.150.000	1.150.000	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		792.706	226		792.706	69
		A	350.000	1.147.901	328		1.142.706	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		7.294	0		7.294	100
		A	0	7.294	0		7.294	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 35 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 35 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa atendida: jan: 36, fev: 33, mar: 34, abr: 32, mai: 41, jun: 43, jul: 33, ago: 34, set: 43, out: 43, nov: 44,								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------	-------	---------------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------

dez: 43. Reinserção social de pessoas vítimas de violência e em situação de grave ameaça contra sua vida, em novos espaços comunitários, de forma sigilosa.

AÇÃO : 2616 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS			-118.536	16	0	72.117	9
---	--	--	----------	----	---	--------	---

		760.000	776.973	102	541.463	442.543	57
--	--	---------	---------	-----	---------	---------	----

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : X

Implementação : X

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 14.422.6222.2616.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-- PLANO PILOTO		F	B	-60.000	600	0	0
--	--	---	---	---------	-----	---	---

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

		A	10.000	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0016 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa dos direitos humanos - CDPDDH.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido, pessoas atendidas: jan: 33, fev: 40, mar: 32, abr: 25, mai: 19, jun: 12, jul: 02, ago: 10, set: 0, out: 0, nov: 0, dez: 0. Realização da IV Conferência Distrital de Direitos Humanos. Ações de promoção dos direitos humanos e nas sanções de suas violações, combatendo a violência e a impunidade.

SUBTÍTULO : 14.422.6222.2616.0005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL		F	B	-21.523	3	0	72.117	14
--	--	---	---	---------	---	---	--------	----

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

		A	750.000	528.477	70	528.476	432.548	82
--	--	---	---------	---------	----	---------	---------	----

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0017 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - Conselho Antidrogas - CONEN/DF.

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido. Atendimentos realizados: jan: 00, fev: 3.051, mar: 11.708, abr: 18.154, mai: 24.591, jun: 64.760, jul: 1.690, ago: 16.769, set: 17.394, out: 11.107, nov: 13.306, dez: 0. Palestras, oficinas e projetos para reinserção social.								
SUBTÍTULO : 14.422.6222.2616.0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-DISTRITO FEDERAL	F	B		-37.013	0	0	0	0
		A	0	248.496	0	12.987	9.995	4
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-37.013	0		0	0
		A	0	248.496	0		9.995	4
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - enfrentamento ao tráfico de pessoas.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido, Atendimentos realizados: mar: 3.577, abr: 277, mai: 2.074, jun: 218, jul: 249, ago: 361, set: 32, out: 3.259, nov: 1.706, dez: 2.175. Divulgar dar visibilidade ao tema e questão e prestar atendimento psicossocial e jurídico as vítimas.								
AÇÃO : 2665 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.242.6222.2665.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	0	0
		A	10.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0010 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CODDEDE/DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Conselho mantido: Atendimentos Realizados: jan: 125, fev: 264, mar: 394, abr: 590, mai: 534, jun: 381, jul: 453, ago: 429, set: 382, out: 410, nov: 341, dez: 87.								
AÇÃO : 2989 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : Adoção de uma gestão compartilhada de modo a envolver todos os servidores da organização, com prestação integrada de serviços de operação e manutenção.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 04.122.6222.2989.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 7 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Richo Fundo. Atendimentos: jan: 300.191, fev: 259.718, mar: 281.729, abr: 361.452, mai: 343.767, jun: 312.167, jul: 350.544, ago: 292.779, set: 257.978, out: 316.436, nov: 249.496, dez: 256.210. Processo nº 400.000.105/2012 e outros. * Alteração efetuada no mês de jun; devido a inconsistência no número anteriormente informado.								
AÇÃO : 4083 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Oferecer maior tranquilidade e segurança à comunidade do DF, por meio do Programa de enfrentamento e prevenção à Implementação : Por meio de licitação para contratação de serviços, aquisição de materiais e equipamentos necessários. Plano Estratégico 2010/2012 da PMDF.								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.244.6222.4083.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	0	37.400	0
		A	1.700.000	59.532	4	59.532	59.532	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		37.400	0
		A	1.500.000	48.113	3		48.113	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0		0	0
		A	200.000	11.419	6		11.419	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 25000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0016 - Implementar Programas Comunitários e Sociais pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Programas Implementados: Companhia de Teatro Pátria Amada, Esporte a meia noite e outros. Pessoas assistidas: Jan 0; Fev 3.963; Mar 9.708; Abr 11.465; Mai 10.726; Jun 10.907; Jul 11.055; Ago: 11.098; Set 11.927; Out 9.914; Nov 9.095; Dez 6.735. (Proc. 050.000.617/2011)								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.243.6222.4083.2379 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-PMDF- PLANALTINA								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		0	0
		A	50.000	50.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0019 - Implementar programas comunitários e sociais em Planaltina-DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO VI - PLANALTINA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas Atendidas: 700 (atendimentos realizados a pessoas na faixa etária de 8 a 17 anos nas seguintes atividades: Escolinha de futebol, Escola de artes marciais e Curso de Espanhol desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Brasília - polo Planaltina). não houve execução orçamentária/financeira.								
AÇÃO : 4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
		B		-66.000	13	0	0	0
		A	500.000	0	0	0	0	0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Assistir à pessoas com deficiência, promovendo orientação, defesa e a proteção dos seus direitos.</p> <p>Implementação : Mediante fiscalização e vistoria garantir o direito de acessibilidade, buscar parcerias para oferecer programas de formação, qualificação profissional e incentivo para inclusão no mercado de trabalho.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>SUBTÍTULO : 14.242.6222.4121.0001 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 6000 Unidade Medida : PESSOA</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 6000 Unidade Medida : PESSOA</p>								
<p>ETAPA ▶ 0011 - Prestar assistência à pessoa com deficiência.</p>								
<p>Previsão:Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p>								
<p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>								
<p>ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa Assistida: jan: 6.353, fev: 5.149, mar: 6.548, abr: 8.800, mai: 8.841, jun: 9.255, jul: 8.708, ago: 7.892, set: 7.429, out: 8.462, nov: 8.178, dez: 5.591. Apoio a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, mercado de trabalho, cadastro habitacional, orientação e credenciamento do passe livre, central de libras, promoção de eventos, palestras, fóruns e seminários.</p>								
<p>AÇÃO : 4122 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA</p>								
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Oferecer proteção e assistência de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.</p> <p>Implementação : A prestação do serviço por meio de atendimentos nos núcleos distribuídos por regiões adm., visando dar proteção multidisciplinar às vítimas de violência e seus familiares na área psicológica e jurídica.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>SUBTÍTULO : 08.244.6222.4122.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-35.000	11		0	0
		A	320.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 650 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 650 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0021 - Oferecer proteção social básica e assistência multidisciplinar às vítimas e seus familiares atingidos por crimes violentos - Pró-Vítima.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Pessoa Atendida: jan: 981, fev: 815, mar: 887, abr: 917, mai: 711, jun: 698, jul: 1.127, ago: 1.136, set: 1.543, out: 1.233, nov: 1.044, dez: 928. Atendimento de apoio às vítimas de crimes violentos (ameaça, estupro, homicídio, violência doméstica, maus tratos, roubo, lesão corporal, etc). Assistência multidisciplinar jurídica, psicológica e social às vítimas e seus familiares.								
AÇÃO : 4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		B		100.000	4	1.196.294	234.095	15
		A	2.511.600	1.556.705	62	1.411.845	438.039	28
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : *** FINALIDADE não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
Implementação : *** IMPLEMENTACAO não encontrada na ELABORAÇÃO ***								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6222.4123.2258 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.002.604	113.405	0
		A	2.261.600	1.356.705	60	1.218.155	317.349	23
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		113.405	0
		A	2.261.600	1.238.505	55		307.699	25
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	118.200	0		9.650	8
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0022 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 1º Enc. Líd. Rel. 50 pess; Lanç.Disq Racismo distrib. 24.000 cart.; Aten. Disq Racismo: 1839; ações Of. cult								



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

cigana AMSK; 2º Enc. Inter-relig.; Camp 1ª Inf s/Racismo; Mutir Cid. Quilombo Mesq.; DC Port. 6,17 e 20 custo even Dia Int. Luta Contra Disc. Racial; Sem. 10 anos cota na UNB; Latinidades; Proj. A Cor da Cult; Part. Conf. Reg. SEPIR-GO; 3ª Conf. Dist. Prom. I. Rac; Pal. Educ. Étn-Rac; Cur. A Ling Rac.; III WShop D. Falciforme; Posse CTSPN-DF; Mês Cons. Negra; Dia N. Zumbi; GDF junto de vc;

SUBTÍTULO : 14.422.6222.4123.5765 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E DO ANIVERSÁRIO DA LEI FEDERAL 10.639/03 E LEI DISTRITAL 3.456/04-DISTRITO FEDERAL

F	B		0	0	0	0	0
	A	250.000	0	0	0	0	0
	B		0	0			0
	A	250.000	0	0			0

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA **Quantidade :** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

ETAPA ▶ 0023 - Realizar ações de apoio a comemoração do dia da consciência negra e do aniversário da Lei 10.639/03 e Lei Distrital 3.456/04 - DF

Previsão: Início 01/06/2013 **Término** 30/11/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Finalização do projeto - Semana da Consciência Negra; Realização de ações em comemoração ao dia da Consciência Negra e da Lei 10.639/2013; Realização Sem. em comemoração ao mês da Consciência Negra (Lei 10.639/13).

SUBTÍTULO : 14.422.6222.4123.5767 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA-DISTRITO FEDERAL

F	B		100.000	0	193.690	120.690	60
	A	0	200.000	0	193.690	120.690	60
	B		100.000	0		120.690	60
	A	0	200.000	0		120.690	60

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA **Quantidade :** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: **Quantidade Prevista:** 1 **Unidade Medida :** UNIDADE

ETAPA ▶ 0048 - Apoiar as Comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra - Distrito Federal

Previsão: Início 01/11/2013 **Término** 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Eventos Mês da Consciência Negra 2013 em Planaltina, Complexo Cultural Funarte e na Praça do Trabalhador de Ceilândia (Proc. Nº 150.003.255/2013 e 150.003.280/2013).

AÇÃO : 4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE

	B		8.631.055	16	8.403.966	5.890.460	9
	A	53.000.000	66.023.222	125	63.537.359	56.272.918	85



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p> <p>Implementação : Recursos próprios</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS								
SUBTÍTULO : 26.453.6222.4202.0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL	F	B		6.705.000	13	6.477.911	3.028.954	6
		A	53.000.000	52.073.111	98	49.611.304	44.262.000	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		6.705.000	13		3.028.954	6
		A	53.000.000	52.073.111	98		44.262.000	85
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA BENEFICIADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 47.671; Fev.: 48.855; Mar.: 49.280; Abr.: 49.659; Mai.: 44.499; Jun.: 43.803; Jul.: 44.895; Ago.: 45.415; Set.: 45.347; Out.: 45.291; Nov.: 43.709; Dez.: 42.138. Proc.: 098.000.463/2013.								
ETAPA ▶ 0023 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a operadores de transporte público coletivo referente ao Passe Livre a Portadores de Necessidades Especiais.								
Previsão: Início 26/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Fev.: 098.000.470/2013; 098.000.264/2013; 098.000.171/2013; 098.002.654/2012; 098.002.655/2012; 098.002.656/2012; 098.006.048/2012; 098.006.671/2012. Mar.: 098.000.261/2013; 098.000.374/2013. Jul.: 098.001.409/2013; 098.003.033/2013. Ago.: 098.001.408/2013 Nov.: 098.003.721/2013.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 26.453.6222.4202.0006 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL	F	B		1.926.055	0	1.926.055	2.861.506	21
		A	0	13.950.111	0	13.926.055	12.010.918	86
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.926.055	0		2.861.506	21
		A	0	13.950.111	0		12.010.918	86



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA BENEFICIADA Quantidade : 50000 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 50000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo. Previsão: Início 01/10/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 47.671; Fev.: 48.855; Mar.: 49.280; Abr.: 49.659; Mai.: 44.499; Jun.: 43.803; Jul.: 44.895; Ago.: 45.415; Set.: 45.347; Out.: 45.291; Nov.: 43.709; Dez.: 42.138. Proc.: 098.000.463/2013.								
AÇÃO : 6031 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 14.241.6222.6031.0008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0020 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos ao Idoso do Distrito Federal Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido; reuniões;	F	B A B A	50.000 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
AÇÃO : 6032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X		B A	260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6222.6032.0006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO- SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0		0
		A	260.000	0	0	0		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	260.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0024 - Manter em funcionamento o conselho de Defesa dos Direitos do negro								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL			ESTÁGIO : Concluída					
ETAPA REALIZADA ▶ Conselho Mantido: Participação: 38ª reunião do Conselho Nacional Promoção da Igualdade Racial; Reuniões RAsDF inclusão Projeto "Afro Leitura"; Posse do Cons. de Defesa dos Dir. dos Negros; Participação na IIIª Conferência Nacional de Igualdade Racial; Partic. no Fórum Mundial de Dir. Humanos; D. C. Port. 25, 30/9/13, p/UO 32201, custear rateio da manutenção do serviços prestados pela Central Unico de Atendimento Telefônico do Governo do DF Disque Racismo.								

PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
856	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM RELAÇÃO AOS ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	%	43	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 52,53	70 75	90	100	SUBIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
858	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXISTENTES NO DF	%	-		Desejado Alcançado	10 0	30 0	60	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
859	GESTANTES ATENDIDAS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE GESTANTES EXISTENTES NO DF	%	-		Desejado Alcançado	10 0	30 0	60	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
860	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS (ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, HIGIENE) SOBRE ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS DE MEIO FECHADO	%	-		Desejado Alcançado	50 57,35	70 82	90	100	SUBSIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
861	NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES COM SEDE PRÓPRIA SOBRE O NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES EXISTENTES	%	-		Desejado Alcançado	15 6	30 3	75	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
862	NÚMERO DE GESTORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE GESTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		Desejado Alcançado	25 0,8	50 12,8	75	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
863	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		Desejado Alcançado	40 20,32	60 45,32	80	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
864	NÚMERO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO IMPLANTADO SOBRE O NÚMERO TOTAL DE UNIDADES	%	-		Desejado Alcançado	50 20	70 40	80	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
1231	Nº DE AÇÕES DE PROMOÇÕES DE DIREITOS INFANTO-JUVENIS - CURSOS, SEMINÁRIOS E PESQUISAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 4	10 14	15	20	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC. CRIANÇA)
1232	% CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PERMEADA PELA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO SOBRE TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO	%	-		Desejado Alcançado	85 0	85 0	85	85	SUBSPC (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
1233	Nº DE CONSELHOS EQUIPADOS SOBRE O Nº DE CONSELHOS EXISTENTES	%	27	31/12/2011	Desejado Alcançado	30 30,3	75 100	90	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1234	DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ENCAMINHADOS E/OU SOLUCIONADAS SOBRE TOTAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS RECEBIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES	%	5	31/12/2011	Desejado Alcançado	40 0	80 42	90	95	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1235	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE JUVENTUDE	%	-		Desejado Alcançado	100 0	100 10	100	100	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
1236	JOVENS ATENDIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E AÇÃO COMUNITÁRIA E/OU ENCAMINHADOS A OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DOS CENTROS DE JUVENTUDE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	5.000 14510	15.000 75.750	15.000	15.000	SEG/ COORJUV



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										(OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
1237	PESQUISAS, ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 0	1	1	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 62.704.816	2013 = 61.250.799	2014 = 60.112.385	2015 = 55.442.906	

PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	42.927.451	96.053.652	224	81.249.462	67.592.141	17
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		B		-848.295	4	2.603.452	5.397.739	15
		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	27.391.926	75
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.421.6223.1825.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		-848.295	4	2.603.452	5.397.739	15
		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	27.391.926	75
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	1.147.058	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-848.295	4		5.397.739	15
		A	21.335.395	35.557.741	167		27.391.926	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE CONSTRUÍDA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0014 - Construir as Unidades de Internação do DF.								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 31/12/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Atrasada								
Causa / Detalhamento do Desvio : Variações climáticas / Os atrasos ocorreram por motivos de chuvas intensas nos períodos iniciais								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
das obras e devido a ajustes realizados nos projetos durante as construções.								
Natureza / Origem do Desvio : Fenômenos Naturais / NATUREZA								
ETAPA REALIZADA ▶ Unidades de Internação: Santa Maria - 90,00%; São Sebastião - 95,00% ; Brazlândia - 95,00%, Gama - 0%; Sobradinho - 0% . Proc. 112.001.291/2010 e outros.								
AÇÃO : 3233 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE		B		450.000	88	0	76.409	11
		A	510.000	700.000	137	247.230	180.503	26
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6223.3233.0001 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE--DISTRITO FEDERAL	F	B		450.000	0	0	0	0
		A	10.000	450.000	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		450.000	0		0	0
		A	0	450.000	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0010 - Implantar Centros de Juventude no DF.								
Previsão: Início 01/05/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/05/2012 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Finalizado o Projeto Executivo do Centro de Juventude de Samambaia, aguardando aprovação da Novacap para iniciar o processo licitatório para construção do referido Centro.Processo n.º 142.001.609/2012.								
SUBTÍTULO : 14.422.6223.3233.5777 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	76.409	0
		A	500.000	250.000	50	247.230	180.503	72
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
		B		0	0		76.409	0
		A	500.000	250.000	50		180.503	72
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Implantar Centro da Juventude no DF</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 31/01/2014</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Descentralização de crédito por meio da Portaria Conjunta nº04, de 18 de março de 2013, conf. publ. D ODF nº56 de 19/03/2013, com finalidade de construção do Centro de Juventude da Estrutural. Licitação em andamento conf. publicação DODF nº 122 de 14/06/2013; Process o: 306.000.088/2012; Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 para o qual não há programa de trabalho.</p>								
<p>AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Realizar eventos direcionados ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p> <p>Implementação : Contratação de empresa responsável para realizar os eventos.</p>		B A	0	15.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 14.422.6223.3678.5907 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS DO CONSELHO DA JUVENTUDE DO DF-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 9 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 30 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0018 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS DO CONSELHO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL.</p> <p>Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Lei nº 5.020/2013, de 22.01.2013, institui o Conselho de Juventude do DF - CONJUVE-DF. Convênio Presidência da República e o GDF, conf. DOU de 28/03/2013, seção 3, SICONV sob nº776408/2012; Proc. SEGOV nº 360.000.005/2013; 1º Encontro Formativo com 21 conselheiros e 10 suplentes capacitados - Processo: 360.000.544/2013, executado no Programa de Trabalho: 04.122.6003.3678.2695, UO: 09101.</p>		F B A B A	0	15.000 150.000 15.000 150.000	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
<p>AÇÃO : 5004 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : X</p>		B A	25.000	800.894 6.932.703	0 0	800.894 6.929.178	407.686 6.379.085	6 92



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.243.6223.5004.0001 - (* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		800.894	0	800.894	407.686	6
		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	6.379.085	92
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	25.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		800.894	0		407.686	6
		A	0	6.932.703	0		6.379.085	92
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE REFORMADA Quantidade : 22 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 22 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0013 - Reformar as Unidades do Sistema Socioeducativo do DF.								
Previsão: Início 01/04/2012 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Unidades Reformadas: UAMA-Bandeirante (conc.); UAMA-Recanto (conc.); UAMA-Gama (concluída); UAMA-São Sebastião (conc.); UAMA-Guará (conc.); UAMA-Santa Maria (conc.); UIPP (conc.); NAI (conc.). SEMI-Gama central (em and.); SEMI-Taguatinga (em and.); CESAMI (em and.); UAMA-Samambaia (conc.); UAMA-Brazlândia (conc.); UAMA-Taguatinga (conc.); UAMA-Sobradino (conc.); UISS (conc.); UNIRE (conc.); UIP (em and.) UAMA-Ceilandia Sul (Conc.); SEMI-Santa Maria (conc.)								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2102 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		B		0	0	1.050.822	1.050.822	0
		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	1.256.646	12
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social								
Implementação : Por meio de instituições voltadas à: proteção de crianças e adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos; socioeducativos; prevenção e assistência aos que são vítimas da drogadição; atendimento, proteção especial e garantia de direitos;								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
SUBTÍTULO : 14.243.6223.2102.9722 - ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	1.050.822	1.050.822	0
		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	1.256.646	12
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		439.946	0
		A	533.515	5.731.205	0		570.423	10



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		610.877	0
		A	187.404	4.684.735	0		686.223	15
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ADOLESCENTE ASSISTIDO Quantidade : 500 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 500 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social através da liberação de recursos do FDCA/DF.								
Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 15/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento de aproximadamente 2.840 pessoas - crianças e adolescentes assistidas diretamente por Instituições sem fins lucrativos registradas no CDCA/DF, através da execução de cerca de 30 processos direcionados para projetos sociais que tem objetos que vão desde a compra de computadores, aquisição de veículos, curso de formação, até o atendimento sócio-educativo de convivência familiar. Proc.: 417.001.393/2012 e outros.								
ETAPA ▶ 0004 - Efetuar devolução de valor depositado indevidamente na conta do FDCA/DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Devolução do montante depositado indevidamente na conta do FDCA/DF, conforme decisão judicial constante no processo 417.000.270/2013.								
AÇÃO : 2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		B		0	0	0	0	0
		A	150.000	0	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL DOS RECÉM-NASCIDOS, PROMOVEDO O CRESCIMENTO DO ÍNDICE DA								
Implementação : Disponibilizar bombeiros e viaturas para buscar o leite materno nas residências das doadoras.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.181.6223.2334.0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	150.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 26818 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 26818 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0008 - Fazer coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação a fim de reduzir a mortalidade infantil Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Atendimentos realizados: 1º Bimestre: 1635; 2º Bimestre: 4314; 3º Bimestre: 4833; 4º Bimestre: 5144. 5º Bimestre: 7640 6º bimestre 4674								
AÇÃO : 2340 - BOMBEIRO MIRIM Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : DAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA FUTURA A CRIANÇA COM MENOR CONDIÇÃO ECONÔMICA E CULTURAL Implementação : Recrutamento de crianças e adolescentes carentes nas diversas regiões do DF.		B A	300.000	0 13.768	0 5	0 13.768	0 13.768	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 06.181.6223.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 1700 Unidade Medida : PESSOA ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1700 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0009 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Crianças atendidas: jan: [férias]; fev: 1506; mar: 1514; abr: 1514; mai: 1467; jun: 1467, jul. 1483; ago: 1483; set. 1412; out. 1412 nov. 1412 dez 1412 realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer.	F	B A B A B A	300.000 250.000 50.000	0 2.500 0 11.268	0 5 1 0 23	0 13.768	0 13.768 0 2.500 0 11.268	0 100 0 100 0 100
AÇÃO : 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	601.137	0 828.299	0 138	0 828.299	0 8.709	0 1



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.126.6223.2557.0024 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	601.137	828.299	138	828.299	8.709	1
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	601.137	828.299	138		8.709	1
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Gerir os Sistemas de TI da SECRIANCA.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Ação Implementada: Aquisição de certificação para transmissão de dados. Proc. nº 417.000.008/2013.								
AÇÃO : 2766 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		B		0	0	0	0	0
		A	25.000	8.303	33	8.303	8.303	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.243.6223.2766.0008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0
		A	25.000	8.303	33	8.303	8.303	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	25.000	8.303	33		8.303	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Manter o funcionamento do CDCA.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido. Proc. nº 417.001.003/2013.								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2767 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		B		924.547	37	128.249	578.165	11
		A	2.500.000	5.447.011	218	2.916.292	2.596.292	48
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.243.6223.2767.9722 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL	F	B		924.547	44	128.249	578.165	11
		A	2.100.000	5.297.011	252	2.766.292	2.447.587	46
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		901.193	75		554.811	25
		A	1.200.000	2.239.803	187		1.213.908	54
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		23.354	3		23.354	1
		A	900.000	3.057.208	340		1.233.679	40
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 43 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 33 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0006 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ 33 Conselhos Mantidos, distribuídos em 26 Regiões Administrativas. Proc. nº 417.001.661/2012 e outros.								
SUBTÍTULO : 08.243.6223.2767.5201 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	400.000	150.000	38		148.705	99
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 40 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Reformar instalações dos Conselhos Tutelares do DF.								
Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselhos Reformados: Ceilândia Sul, Cruzeiro, , Estrutural, Gama II, Núcleo Bandeirante, Sobradinho I,								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Sobradinho II, Samambaia Norte, Planaltina I. Proc. nº 417.001.514/2013.								
AÇÃO : 2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM		B A	10.000	150.000	0 0	0 50.000	50.000 50.000	0 33
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.244.6223.2794.9723 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0008 - Assistir à juventude do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizada a última reunião do Comitê Intersetorial de Políticas de Juventude no dia 18/04/2013, com a participação de 5 secretárias e órgãos do governo do DF, com objetivo de apresentar Relatório de Gestão da Coordenadoria de Juventude, contendo os resultados e contribuições recebidas pelo Comitê, sem impacto orçamentário; em mai/jun foram elaborados os projetos: Juventude na Cena Contemporânea, Circuito da Juventude, e outros.								
SUBTÍTULO : 14.422.6223.2794.9725 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE DO DF-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 2000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0017 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM - APOIO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE DO DF - DISTRITO FEDERAL								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Desc. Créd. Sec. Cultura; Port. Conj. nº08 de 08/08/2013, DODF nº 163 de 09/08/2013; Proj. "Cena Conte mp."; Proc.: 150.001.994/2013; 3.000 jov. Atend.; - Evento/Jovens atendidos: Apoio Redes e Mov. de Juv./6.800; Aud. Pública/100; Lanço adesão ao Plano Juv. Viva/250, Enc. Reg. de Cons. SNJ/100; Enc. Lideranças/6000; Cara e Cult. Negra/15.000 e outros; Total geral ano: 75.750; Proc.:360.000.451/2013 e outros; Exec. nos Progs.: 04.122.6003.3678.0071, 04.122.6003.8517.0060 e 04.122.6003.3678.2695.								
AÇÃO : 4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B A	0	0 42.905	0 0	4.580 38.325	0 32.845	0 77
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.128.6223.4088.5777 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	F	B A	0	0 42.905	0 0	4.580 38.325	0 32.845	0 77
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	0	0 42.905	0 0		0 32.845	0 77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SERVIDOR CAPACITADO Quantidade : 2300 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2300 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0024 - Capacitar os servidores da SECRIANCA.								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Curso: O ordenador de despesas e a LRF,jul.01. Curso: Contratação Direta sem Licitação 2ª edição 2013, jul:03. Curso: 5ª Jornada Wp de terapia Cognitiva,ago:01. Curso: Operacionalização do SICONV I,set:05. Curso: Aposentadoria, Pensões e Abono de permanência e respectivos cálculos de benefícios na Adm. Pública,set:02. Curso: Oficina de Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência,out:02. Curso: Planejamento, Organização e Cor. de Eventos,out:02. Proc. nº 417.001.013/2013, entre outros.								
AÇÃO : 4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		B A	15.500.000	5.162.303 34.798.725	33 225	5.084.238 34.002.806	8.255.715 29.537.853	24 85
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
SUBTÍTULO : 14.243.6223.4217.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	F	B		5.162.303	33	5.084.238	8.255.715	24
		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	29.537.853	85
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		5.051.903	35		7.626.935	23
		A	14.500.000	32.458.294	224		28.635.097	88
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		110.400	11		628.780	27
		A	1.000.000	2.340.431	234		902.756	39
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ADOLESCENTE ASSISTIDO Quantidade : 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0007 - Manter o Sistemasocioeducativo do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas atendidas: jan. 6096; fev. 5787; mar. 6293; abr. 6767, mai. 6853; jun. 7260; jul. 7322; ago. 7191; set 7105; out 6959; nov 6855; dez 6700. Proc. nº 417.000.206/2012 e outros.								
AÇÃO : 4223 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		1.901	0	1.902	50.736	-37
		A	1.250.000	-138.801	11	138.896	136.212	-98
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.243.6223.4223.0001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL	F	B		1.901	0	1.902	50.736	-37
		A	1.250.000	-138.801	11	138.896	136.212	-98
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		1.901	0		50.736	-37
		A	1.150.000	-138.801	12		136.212	-98
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	100.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Manter as Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente do DF.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								



PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE						E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
						S	O	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL													
ESTÁGIO : Concluída													
ETAPA REALIZADA ► Unidade mantida: 01. Proc. 417.000.643/2013 e outros.													
(**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO													

PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, promovendo a conciliação como forma de pacificação social .

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
989	MEDIDAS PARA TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS	UNIDADE	7	30/11/2010	Desejado Alcançado	21 43	12 13	13	14	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
991	INDICE DE ACORDOS	%	2	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,08 2,7	6 2,16	7	8	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
992	INDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	%	18	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,18 0,17	18 17,25	18	18	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
993	ATENDIMENTOS REALIZADOS	PESSOA	241.704	30/11/2010	Desejado Alcançado	355.305 432.348	385.000 417.127	420.000	430.000	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
994	ÍNDICE DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	%	14,50	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,8 0,8	40 43,18	50	60	PROJUR (OBJ ESP 1 - PROJUR)
1353	PROJETOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	30/11/2010	Desejado Alcançado	-	6 9	7	9	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)
1354	ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL	UNIDADE	639	30/11/2010	Desejado Alcançado	-	984 1.828	958	1.021	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1355	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	-		Desejado Alcançado	-	60 0	70	85	DEFENSORIA PÚBLICA (OBJ ESP 1 - DEFENSORIA PÚBLICA)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 3.151.812 2013 = 3.453.665 2014 = 5.766.259 2015 = 4.038.237

PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1.463.258	2.617.895	179	842.164	154.492	2

TIPO AÇÃO : PROJETO

AÇÃO : 3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		B		1.269.971	247	418.197	33.739	2
		A	514.908	2.141.835	416	570.335	133.316	6
<p>Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO</p> <p>Finalidade : Modernizar e Reaparelhar o CEAJUR</p> <p>Implementação : A ação será implementada de forma contínua, conforme a necessidade para manter o CEAJUR em suas funções finalísticas.</p>								

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 03.122.6224.3030.9629 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR--DISTRITO FEDERAL	F	B		1.269.971	247	418.197	33.739	2
		A	514.908	2.141.835	416	570.335	133.316	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		953.422	578		8.579	1
		A	164.908	1.639.328	994		36.888	2
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		316.549	90		25.160	5
		A	350.000	502.507	144		96.428	19

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0002 - Modernizar e reaparelhar a Defensoria pública do Distrito Federal

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Aquisições: gate way que transforma linha ip em analógica, e licenças de uso para a central telefônica (proc. 401.000.218/2013); toldo, tipo cortina e lona para toldo para o veículo ford/van transit (proc. 401.000.296/2013); uniformes (proc. 401.000.203/2013); nobreak (proc. 401.000.076/2013); mobiliário (proc. 401.000.276/2013, 401.000.434/2011 e 401.000.183/2013); link dedicado de acesso a internet (proc. 401.000.318/2012); serviço de



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
agenciamento de viagens (proc. 401.000.045/2013.)								
ETAPA ▶ 0003 - Devolver recursos do convênio MJ nº 068/2010, SICONV nº 750279-2010. Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/03/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ devolvido o saldo do convênio nº 068/2010, ministerio da justiça. ETAPA ▶ 0006 - Devolver recursos depositados indevidamente na conta corrente do PROJUR Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Devolvido o saldo depositado indevidamente na conta corrente do PROJUR: janeiro 01(processo nº 401.000.425/2012);fevereiro 0; mar 03 (processos nº 401.000.030/2013, 401.000.071/2013 e 401.000.072/2013); abril 0; maio 01 (processo nº 401.000.182/2013); junho 02 (processos 401.000.208/2013 e 401.000.215/2013); julho 01 (processo nº 401.000.236/2013); agosto 02 (processos 401.000.268/2013 e 401.000.282/2013); setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 0.								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Manter o funcionamento dos programas do PROJUR Implementação : A ação será implementada de forma contínua, conforme a necessidade para manter o CEAJUR em suas funções finalísticas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 03.061.6224.2965.0001 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROGRAMA APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0004 - Devolver recursos depositados indevidamente na conta corrente do PROJUR Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/10/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Devolvido o saldo depositado indevidamente na conta corrente do PROJUR: outubro 04 (processos: 401.000.393/2013; 401.000.395/2013; 401.000.392/2013; 401.000.402/2013). ETAPA ▶ 0005 - Pagar diária para servidor da DPDF, que se deslocar, eventualmente e em objeto de serviço, da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional. Previsão: Início 01/09/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Diárias pagas: 2,5 (processo: 401.000.381/2013).								
AÇÃO : 4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Produzir conhecimentos jurídicos, realizar eventos e qualificar os servidores do CEAJUR com a finalidade de atingir o objetivo Implementação : Contratação de serviços com a finalidade de aprimorar a carreira do Centro de Assistência Judiciária e aquisição de bens para aparelhamento da Escola.		B A	70.000	-63.750 6.250	91 9	16.250 6.250	6.250 6.250	100 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 03.061.6224.4126.0002 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : ESCOLA MANTIDA Quantidade : 20 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0002 - Manter escola de assistência judiciária e implementar biblioteca do Distrito Federal Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Escola mantida pelo programa de trabalho nº 03.122.6009.8517.9632 - (0011) Manter os serviços administrativos gerais da Defensoria Pública do Distrito Federal. Contratação de serviços de tradução e interpretação. Contratação de cursos básicos de atualização em libras.	F	B A B A	70.000 70.000	-63.750 6.250 -63.750 6.250	91 9 91 9	16.250 6.250	6.250 6.250	100 100 100 100
AÇÃO : 4127 - DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da Implementação : Aquisição de equipamentos, e veículos automotores adaptados do tipo van.		B A	250.000	0 250.000	0 100	250.000 250.000	0 0	0 0



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 03.061.6224.4127.5776 - DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE-PROJETO DEFENSOR DA COMUNIDADE-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	250.000	0	0
		A	250.000	250.000	100	250.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	250.000	250.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0021 - Viabilizar o programa Defensoria Pública na comunidade.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de duas Vans - 0 km, fabricação nacional ano/modelo 2013, ref. processo nº 401.000.027/2013 para atendimento nas comunidades.								
AÇÃO : 4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		B		-96.940	21	96.940	3.367	25
		A	463.100	13.560	3	13.560	12.906	95
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Garantir à população que não dispõe de recursos financeiros o exame que verificará a paternidade da criança, na hipótese dos								
Implementação : Contratação de serviços laboratoriais para verificar a paternidade da criança entre as partes envolvidas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 03.061.6224.4129.0001 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-96.940	21	96.940	3.367	25
		A	463.100	13.560	3	13.560	12.906	95
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-96.940	21		3.367	25
		A	463.100	13.560	3		12.906	95
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EXAME REALIZADO Quantidade : 1200 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0005 - Realizar exames laboratoriais(biológicos) com o objetivo de confirmar a paternidade da criança ou do adolescente na Defensoria Pública do Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Realizados exames de DNA: jan. 7; fev.2; março 4; abril 6; maio 9; junho 7; julho 7, agosto 18, setembro 1, outubro 11, novembro 10 e dezembro 4 . (Processo nº 401.000.342/2011)								
AÇÃO : 4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		B		-74.341	74	0	0	0
		A	100.000	21.000	21	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Como forma de inclusão social e respeito à dignidade humana, promover o acesso igualitário ao Poder Judiciário, oferecendo								
Implementação : A ação será executada pelo CEAJUR.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 03.244.6224.4138.2259 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		-74.341	74	0	0	0
		A	100.000	21.000	21	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-74.341	74			0
		A	100.000	21.000	21			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 22000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 22000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0015 - Promover ações de serviço social no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal.								
Previsão : Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado acordo de cooperação com a PCDF para propiciar a emissão de segunda via da Carteira de Identidade de hipossuficientes. (Processo nº 401.000.051/2013) Instruído processo nº 401.000.107/2013 para realizar a aquisição de cartão cidadão para os hipossuficientes junto ao DFTRANS.								

PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental .

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVENDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
881	NÚMERO DE ESCRITURAS IMOBILIÁRIAS ENTREGUES	FAMÍLIA	-		Desejado Alcançado	30.000 6233	30.000 1.503	20.000	5.000	SUHAB/ SEDHAB E SUREG/ SEDHAB (OBJ)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ESP 1 - SEDHAB)
886	NÚMERO DE ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO	UNIDADE	3.600	31/05/2011	Desejado Alcançado	6.500 5.665	6.500 2978	6.500	6.500	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
887	NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1.785	31/05/2011	Desejado Alcançado	28.500 4.342	28.500 1045	19.000	19.000	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
890	NÚMERO DE ESCRITURAS PARA MUTUÁRIOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	19.000 1.785	19.000 1785	19.000	19.000	DIMOB/CODHA (OBJ ESP 2 - CODHAB)
895	ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 27	77 62	88	100	DITEC/TERRA (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
897	CONTRATOS DE CDRU REALIZADOS	%	2,17	30/06/2011	Desejado Alcançado	26 6,07	49 14	73	100	DICOM/TERRA (OBJ ESP 3 - CODHAB)
908	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.510	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 755	625 670	625	625	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
910	CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	500 141	500 372	500	500	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1323	NÚMERO DE ESCRITURAS IMOBILIÁRIAS ENTREGUES	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30.000	30.000 1503	20.000	5.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
1324	NÚMERO DE AÇÕES NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO (ACUMULATIVO)	UNIDADE	12	31/01/2011	Desejado Alcançado	-	24 16	32	40	TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
1325	CERTIFICADO DE LEGÍTIMO OCUPANTE EMITIDO - CLOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	-	500 241	500	500	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 15.900.000	2013 = 29.372.240	2014 = 44.711.182	2015 = 143.029.389	



PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	8.000.000	7.287.795	91	37.795	1.913.193	0
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL		B		0	0	0	0	0
		A	2.250.000	2.250.000	100	0	0	0
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Regularizar as ocupações de terras públicas rurais, beneficiando os produtos rurais que exploram essas áreas								
Implementação : Elaboração de projetos de parcelamento rural pela Terracap e por meio de contratos com empresas especializadas.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.692.6225.3144.0002 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	0	0
		A	2.250.000	2.250.000	100	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	2.250.000	2.250.000	100			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 25000 Unidade Medida : HA								
ETAPA ▶ 0209 - Efetuar parcelamento e elaborar licenciamento ambiental de áreas rurais								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizado estudo das normas que norteia a atividade de parcelamento rural: LODF, Instrução normativa 17-B/INCRA, Código Florestal 12651/2012, PDOT/2012, Decreto 12.960/90 e 15.869/94; concluído projeto de parcelamento piloto para a região do Núcleo Rural Tabatinga. Protocolo INCRA 3499/2013.								
AÇÃO : 3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		B		0	0	0	27.033	0
		A	5.000.000	5.000.000	100	0	1.910.772	38
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : Solucionar os problemas causados pelos parcelamentos realizados de forma irregular em terras públicas de propriedade do								
Implementação : Realização da análise da situação fundiária, elaboração dos estudos ambientais e do proj. urb., obtenção dos licenc. amb. e aprov do proj. urb., obtenção do registro dos lotes nos cartórios de imóveis comp., reali. de consulta às conces. de serv. púb								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.692.6225.3160.0002 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	I	B		0	0	0	27.033	0
		A	5.000.000	5.000.000	100	0	1.910.772	38



PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		27.033	0
		A	5.000.000	5.000.000	100		1.910.772	38
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida :								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0210 - Regularizar o Setor Habitacional Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0127/2012". Contrato/Convênio 208/2010								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 01/10/2013 Reprogramação: Início 01/01/2012 Término 31/03/2014								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS ESTÁGIO : Andamento Normal								
ETAPA REALIZADA ▶ Tabela de dados aprovada; URBs e MDEs e EIA/RIMA em análise para aprovação. Projeto Executivo de Drenagem aprovado; e Publicação das Audiências Públicas do Estudo Ambiental no DODF, a serem realizadas. Processo 111.001.504/2009								
ETAPA ▶ 0211 - Regularizar o Setor Habitacional Ponte de Terra no Gama "procedente da etapa 0126/2012". Contrato/Convênio 292/2010								
Previsão: Início 01/01/2012 Término 24/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO II - GAMA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Aprovação dos serviços finais do Contrato: subprodutos 6.2 – projeto executivo de drenagem; 6.3 – projetos executivos de pavimentação; e 4.2 – apresentação do Estudo Ambiental. Processo 111.000.028/2011								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		B		0	0	0	0	0
		A	700.000	37.795	5	37.795	2.420	6
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB								
SUBTÍTULO : 15.127.6225.4011.0003 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	0	0	0
		A	700.000	37.795	5	37.795	2.420	6
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		0	0
		A	700.000	37.795	5		2.420	6
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : LOTE REGULARIZADO Quantidade : 10000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 10000 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA ▶ 0002 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento à empresa com vista a elaboração de projeto de educação ambiental em Área de Regularização de Interesse Social - processo nº 392.004.518/2012. Pagamento à empresa com vista a elaboração de projeto técnico em Áreas de Regularização de Interesse Social - Paranoá Parque, Recanto das Emas e Riacho Fundo II - processo 392.023.418/2013. Pagamento de taxa de Licença Ambiental da ARIS Buritys - ICMBIO, processo: 392.000.172/2008								
AÇÃO : 4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Propor e implementar a política de utilização de terras públicas rurais do Distrito Federal por meio da regularização, Implementação : Normatizar sobre regularizacao fundiaria, realizar ações fiscalizatórias/vistorias para acompanhamento da execução dos planos de utilização,realizar levantamentos topograficos e geoprocessamento de imagens, fornecer orientacoes, etc.		B A	50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 20.606.6225.4109.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS-REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONTRATO GERENCIADO Quantidade : 1000 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1000 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0039 - Regularizar e fiscalizar terras públicas rurais. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Arrecad.taxa e ocup. (R\$): jan a dez 1.223.190,90; Apur.denúncias: jan a dez 103, Vistorias/Fiscaliz: jan a dez 670; elaboração de mat. cartográfico: jan a dez 3.883.	F	B A B A	50.000 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES OBJETIVO: Reduzir desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA PROMOVEDO MOBILIDADE COM QUALIDADE, GARANTINDO MORADIA DIGNA

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1229	TAXA DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO TERRITÓRIO DO DF	%	-		Desejado Alcançado	14 9,78%	40 45,26%	74	100	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 1 - SEDEC)
1230	QUANTIDADE DE CIDADÃOS PREPARADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	1.586	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.336 3503	5.786 10.534	8.936	12.786	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 2 - SEDEC)
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:		2012 = 1.405.000	2013 = 1.543.266	2014 = 1.679.059	2015 = 1.820.394					

PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	150.000	12.076	8	12.076	12.076	95
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4147 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO		B		-8.191	16	0	6.470	100
		A	50.000	6.470	13	6.470	6.470	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Identificar e monitorar as áreas de riscos de desastres, ameaças e vulnerabilidades nas áreas urbanas e rurais do Distrito								
Implementação : Preparação das Unidades Administrativas responsáveis, propondo medidas estruturais e não estruturais, para atuação no planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização na área de defesa civil.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.182.6226.4147.0002 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	F	B		-8.191	16	0	6.470	100
		A	50.000	6.470	13	6.470	6.470	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-8.191	16		6.470	100
		A	50.000	6.470	13		6.470	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA			Quantidade : 12	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 12	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0006 - Identificar e monitorar as áreas de riscos de desastres, ameaças e vulnerabilidades nas áreas urbanas e rurais do Distrito Federal.								



PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Levantamento vulnerabilidades, zoneamento e classificação de risco - Mar/Abr Trecho 01 do Condomínio do Sol Nascente em Ceilândia, demais áreas do Condomínio do Sol Nascente em Ceilândia. Mai/Jun: Vila Cauhy - Núcleo Bandeirante, São Sebastião e Jardim Botânico. Jul/Ago: Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Itapoã, Recanto das Emas, SIA e Paranoá. Set/Out/Nov/Dez: não houve levantamento de vulnerabilidade, zoneamento e classificação de risco.</p>								
<p>AÇÃO : 6093 - DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE</p> <p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Engajamento de comunidades conscientes e participativas, informadas e preparadas, cientes de seus direitos e deveres</p> <p>Implementação : Criação do programa Defesa Civil Itinerante, programa que realizará visitas às RAs e promoverá capacitação da comunidade local em noções preliminares em Defesa Civil junto à comunidade.</p>		B A	50.000	-6.000 638	12 1	0 638	0 638	0 100
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>SUBTÍTULO : 06.182.6226.6093.0002 - DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE--DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 12 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 12 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0007 - Promover o engajamento de comunidades conscientes e participativas, informadas e preparadas, cientes de seus direitos e deveres relativos à segurança comunitária contra desastres.</p> <p>Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ (15) Palestras realizadas - 2675 pessoas capacitadas. (02) Cadastro de voluntários - 406 voluntários cadastros. (02) Capacitação para voluntários - 26 voluntários capacitados. (03) Ação de orientação a residências em áreas de risco: 2600 cidadãos orientados. (04) Corpec implantadas (01) Ação de preparação para voluntários - 20 voluntários preparados. Programa Ginástica com Saúde - 3850 pessoas atendidas.</p> <p>ETAPA ▶ 0012 - Promover capacitação e preparação de cidadãos para emergências e desastres.</p> <p>Previsão: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p>	F	B A B A B A	50.000 25.000 25.000	-6.000 638 -6.000 0 0 638	12 1 24 0 0 3	0 638	0 638	0 100 0 0 0 100



PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ (31) ações de capacitação: 1304 pessoas capacitadas.								
AÇÃO : 6193 - AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES		B		-1.552	3	4.969	4.969	100
		A	50.000	4.969	10	4.969	4.969	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : Antecipação a fenômenos meteorológicos intensos e anormais, de forma a se iniciar os processos de alerta e alarme aos								
Implementação : Implantação de sistemas de monitoramento climático e sistemas automáticos de alerta e alarme para o acionamento de órgãos de resposta e população civil.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 06.182.6226.6193.0002 - AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES--DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.552	3	4.969	4.969	100
		A	50.000	4.969	10	4.969	4.969	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		-1.552	3		4.969	100
		A	50.000	4.969	10		4.969	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA ASSISTIDA Quantidade : 180 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 180 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Promover ajuda humanitária a pessoas afetadas por desastres naturais e humanos.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Famílias atendidas. Jan: 02, Fev: 15, Mar:12, Abr: 02, Mai:00, Jun: 02,Jul: 00, Ago: 00, Set:03, Out:67, Nov: 01, Dez: 05.								

PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

OBJETIVO: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
995	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA-DF) REESTRUTURADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 85	100	100	SEDEST/ SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
996	CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60 85	100	100	SECRETARIA EXECUTIVA DA CAISAN/DF E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
997	PLANO DISTRIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1	1	SEDEST/ SUBSAN E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
998	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN - INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	%	21,3	31/12/2009	Desejado Alcançado	- -	16 -	10,6	2,1	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SEDEST)
999	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	%	6,2	31/12/2009	Desejado Alcançado	- -	3,1 -	-	-	PNAD IBGE(OBJ ESP 2 - SEDEST)
1000	MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31/05/2011	Desejado Alcançado	2.000 1.052	2.000 2.158	2.000	2.000	SISTEMA INTEGRADO DE DESENVOLVIM SOCIAL - SIDS/ SAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1001	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA REDE DE RESTAURANTES E COZINHAS COMUNITÁRIOS (RC)	REFEIÇÕES	685.000	31/05/2011	Desejado Alcançado	802.000 847.716	932.000 859.656	1.010.000	1.374.000	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1238	PESQUISAS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MAPEAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1 0	1	1	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1239	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS NOSSO PÃO NOSSO LEITE	FAMÍLIA	47.757	30/04/2011	Desejado Alcançado	47.757 25.195	- -	-	-	MAPA DE MIGRAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E SEDEST/ SUTRAR (OBJ ESP 2 - SEDEST)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1241	NÚMERO DE NOVOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS / ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	- -	1	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1242	NÚMERO DE NOVAS COZINHAS COMUNITÁRIAS IMPLANTADAS/ ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 0	- -	1	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1244	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR INSTITUCIONAL - MODALIDADE PÃO, LEITE E DERIVADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	21.000 25.195	22.050 22.115	32.000	32.000	SEDEST/ SUBSAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 55.716.200 2013 = 85.768.760 2014 = 94.368.760 2015 = 100.974.000

PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	49.278.221	51.690.998	105	51.361.654	39.742.285	10
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3196 - REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		B		14.577	3	14.563	14.563	2
		A	580.000	594.577	103	594.563	379.986	64
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.3196.0002 - (** *) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO-- CEILÂNDIA	S	B		0	0	0	0	0
		A	200.000	200.000	100	200.000	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	200.000	200.000	100		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE REFORMADA			Quantidade :	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista:	1	Unidade Medida :	UNIDADE		
ETAPA ▶ 0070 - Realizar a reforma do restaurante comunitário de Ceilandia								
Previsão: Início 01/07/2013			Término	31/12/2013				



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IX - CEILÂNDIA ESTÁGIO : Empenhado a executar								
ETAPA REALIZADA ▶ Obra licitada e empenhada aguardando início da execução em 2014. Processo: 380.000.217/13								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.3196.0007 - (* * *) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	S	B		14.577	4	14.563	14.563	4
		A	380.000	394.577	104	394.563	379.986	96
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		14.577	4		14.563	4
		A	380.000	394.577	104		379.986	96
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE REFORMADA Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0073 - Realizar reforma de Restaurante Comunitário no DF								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reforma concluída no Restaurante de São Sebastião com serviços de pintura, elétrica, hidráulica, telhado, etc. Processo: 380.000.217/2013								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4024 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		B		0	0	0	0	0
		A	1.306.000	2.314	0	2.314	2.314	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.4024.0002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	0	0	0
		A	1.306.000	2.314	0	2.314	2.314	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.306.000	2.314	0		2.314	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0074 - Realizar a gestão da política de segurança alimentar e nutricional no DF								



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Pagamento de diárias a servidores para participar de reuniões técnicas na prefeitura de Belo Horizonte Processo: 380.001.989/13								
AÇÃO : 4171 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	92.841	0 2.314	0 2	0 2.314	0 2.314	0 100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.306.6227.4171.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0075 - Realizar manutenção e funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ conselho mantido. Processo: 380.002.078/13		S B A B A B A	92.841 82.841 10.000	0 2.314 2.314 0 0 0	0 2 3 0 0 0	0 2.314 2.314 0 0 0	0 100 100 0 0 0	
AÇÃO : 4172 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	112.000	0 331.806	0 296	0 2.481	0 2.481	0 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO								



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.4172.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO	S	B		0	0	0	0	0
		A	78.900	2.481	3	2.481	2.481	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	68.900	2.481	4		2.481	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	10.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0076 - Realizar manutenção e funcionamento da Camara Governamental Intersectorial de Segurança Alimentar e Nutricional								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Camara Governamental Intersectorial mantida Processo: 380.000.868/2013								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.4172.0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-FORTEALECIMENTO DOS COMPONENTES DO SISAN- PLANO PILOTO	S	B		0	0	0	0	0
		A	33.100	329.325	995	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	33.100	302.225	913		0	0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	0	27.100	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0077 - Realizar a manutenção e funcionamento da Camara Governamental Intersectorial de Segurança Alimentar e Nutricional com fortalecimento dos componentes do SISAN								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Órgão mantido (não houve execução financeira)								
AÇÃO : 4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		B		-2.169.642	33	2.169.643	282.792	5
		A	6.672.400	6.113.439	92	6.113.437	4.889.591	80



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Prover alimentos às famílias ou pessoas em vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional ou em situações de Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.4173.0001 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 60000 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 60000 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0078 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com cesta básica								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.938, fevereiro: 2.011, março: 2.082, abril: 2.183, maio: 2.251, junho: 2.366, julho: 2.900, agosto: 2.750, setembro: 2.526, outubro: 1.760, novembro: 1.637, dezembro: 1.681 Processo: 380.002.314/2007								
AÇÃO : 4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.306.6227.4174.2939 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ATENDIDA Quantidade : 20000 Unidade Medida : PESSOA								



PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 20000 Unidade Medida : PESSOA ETAPA ▶ 0079 - Realizar fornecimento continuado de alimentos - Provimento Institucional Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas atendidas com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão: janeiro: 8.910, fevereiro: 18.315, março: 21.986, abril: 22.440, maio: 21.317, junho: 22.965, julho: 21.894, agosto: 24.658, setembro: 26.430, outubro: 26.575, novembro: 25.587, dezembro: 25.252 Processo: 380.001.397/12								
AÇÃO : 4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	28.119.600	2.484.895 37.612.200	9 134	2.484.894 37.612.199	3.984.402 29.245.395	11 78
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 08.306.6227.4175.0001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : REFEIÇÃO FORNECIDA Quantidade : 115440 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 115440 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0080 - Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários no DF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 788.598, fevereiro: 868.836, março: 940.890, abril: 1.003.166, maio: 980.417, junho: 951.227, julho: 1.043.220, agosto: 959.263, setembro: 734.126, outubro: 772.426, novembro: 659.184, dezembro: 660.010 - total de refeições servidas no ano: 10.361.363 Processo: 380.000.561/10 (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	S	B A B A	28.119.600	2.484.895 37.612.200 2.484.895 37.612.200	9 134 9 134	2.484.894 37.612.199	3.984.402 29.245.395	11 78 11 78
PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA OBJETIVO: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.								



TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
976	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - ADOLESCENTES DE 16 A 17 ANOS	%	66,92	30/06/2011	Desejado Alcançado	67 63,85	69 68,57	71	75	SICON MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
977	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE	%	25,77	02/07/2011	Desejado Alcançado	35 30,66	38 34,64	40	52	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
984	ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	50 100	100 100	100	100	CADASTRO ÚNICO PNAD/ IBGE; CENSO/ IBGE(OBJ ESP 1 - SEDEST)
985	TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$ 100 COM COMPLEMENTO DE RECURSOS DO GDF	%	53	31/07/2011	Desejado Alcançado	75 100	85 100	100	100	SEDEST/ SUTRAR (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1252	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	%	88,28	30/06/2011	Desejado Alcançado	88 85,24	89 89,10	90	92	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1259	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL EDUCAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%	-		Desejado Alcançado	4,6 3,05	4,3 3,0	4,2	4	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1263	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL SAÚDE EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%			Desejado Alcançado	0,54 0,35	0,53 3,21	4,2	4	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1279	QUANTITATIVO DE BENEFICIADOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	450.000 -	- -	583.715	583.715	CIAS/ SECOPA (OBJ ESP 2 - CIAS)
1285	QUANTITATIVO ANUAL DE CIDADÃOS CAPACITADOS PELO EIXO DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPACITAÇÃO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	400 -	1.200 1.124	1.200	2.400	CIAS/ SECOPA (OBJ ESP 2 - CIAS)
1289	QUANTIDADE DE LOCALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	260 -	- -	650	650	CIAS/ SECOPA (OBJ ESP 2 - CIAS)



TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 105.037.549 2013 = 103.096.550 2014 = 114.925.940 2015 = 114.956.528

PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
---	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	168.443.000	85.158.913	51	83.700.787	76.232.859	26
--	--	---	-------------	------------	----	------------	------------	----

TIPO AÇÃO : ATIVIDADE

AÇÃO : 4162 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		B		20.637.260	15	19.904.960	20.085.780	33
---	--	---	--	------------	----	------------	------------	----

		A	138.000.000	61.662.511	45	60.930.211	60.885.849	99
--	--	---	-------------	------------	----	------------	------------	----

Horizonte Temporal : CONTÍNUO

Finalidade : Suplementar a renda recebida pelas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Implementação : Será implementada de forma direta e por meio de Acordo de Cooperação firmado entre Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e o DF (pactuação).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL

SUBTÍTULO : 08.244.6228.4162.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	S	B		20.637.260	15	19.904.960	20.085.780	33
---	---	---	--	------------	----	------------	------------	----

		A	138.000.000	61.662.511	45	60.930.211	60.885.849	99
--	--	---	-------------	------------	----	------------	------------	----

GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

		B		20.637.260	15		20.085.780	33
--	--	---	--	------------	----	--	------------	----

		A	138.000.000	61.662.511	45		60.885.849	99
--	--	---	-------------	------------	----	--	------------	----

META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : FAMÍLIA BENEFICIADA Quantidade : 100000 Unidade Medida : UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100000 Unidade Medida : UNIDADE

ETAPA ▶ 0060 - Realizar complementação do benefício do programa Bolsa Família no DF

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado com complementação: janeiro:33.043, fevereiro: 33.290, março:31.128, abril: 28.611, maio: 28.783, junho: 34.053, julho: 34.606, agosto: 34.506, setembro: 34.670, outubro: 58.038, novembro: 57.832, dezembro: 57.619 Processo: 380.000.097/13

ETAPA ▶ 0094 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social (em processo de extinção)

Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Atendimento realizado: janeiro: 4.634, fevereiro: 4.557, março: 4.246, abril: 4.232, maio: 4.198, junho: 3.064, julho: 3.010, agosto: 2.700, setembro:2.658, outubro:2.641, novembro: 2.185, dezembro: 2.182 Processo: 380.000.098/2013

AÇÃO : 4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		B		1.362.844	4	2.212.855	2.077.078	9
--	--	---	--	-----------	---	-----------	-----------	---

		A	30.443.000	23.496.402	77	22.770.577	15.347.010	65
--	--	---	------------	------------	----	------------	------------	----



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Viabilizar a concessão de benefícios a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e às entidades, que prestam Implementação : Aquisição de matéria prima, materiais de consumo e contratação de serviço para suporte a produção, capacitação, treinamento dos cidadãos com o objetivo de proporcionar a inclusão social e a elevação e distribuição de renda.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 08.244.6228.4232.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 2500 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1600 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0061 - Conceder Bolsa Universitária para estudantes de baixa renda Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Atendimento realizado: janeiro: 888, fevereiro: 653, março: 653, abril: 646, maio: 646, junho: 645, julho: 508, agosto: 508, setembro: 508, outubro: 498, novembro: 498, dezembro: 498 Processo: 380.003.331/08 ETAPA ▶ 0063 - Conceder isenção de tarifas públicas para Entidades de Assistência Social-EAS Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Benefícios concedidos a EAS: janeiro: 64, fevereiro: 63, março: 62, ,abril: 61, maio:59, junho: 59, julho: 59, agosto: 56, setembro: 56, outubro:56, novembro: 56, dezembro: 56 Processo: 380.000.216/2013								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 11.334.6228.4232.2275 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-FÁBRICAS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
	F	B		0	0	6.129	531.637	0
		A	3.705.000	1.955.752	53	1.901.807	1.811.613	93
		B		0	0		34.655	0
		A	705.000	105.877	15		60.122	57
		B		0	0		496.981	0
		A	3.000.000	1.849.875	62		1.751.491	95



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 10 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0024 - Adquirir equipamentos e serviços para atender o Programa de Fábricas Sociais.</p> <p>Previsão:Início 01/05/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/03/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Aquisição de equipamentos: 04 máquinas de bordar industrial; 01 empilhadeira elétrica; 450 cadeiras ergonômicas; galoneiras, máquinas de costura, caseadeira e ponto corrente; mesas e berços térmicos e outros. Obs: equipamentos adquiridos para atender estruturação as Fábricas Sociais. Proc: 430.001.091/2012; 430.001.085/2012; 002.000.280/2013; 430.001.103/2012; 427.000.012/2013 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0028 - Capacitar pessoas por meio do Centro de Capacitação Profissional em Fábricas Sociais.</p> <p>Previsão:Início 01/05/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Realizadas inscrições dos interessados em participar das atividades de capacitação; sorteio das vagas entre os participantes inscritos; comunicado aos participantes sorteados; agendamento do cadastramento dos participantes sorteados; e participantes cadastrados: jun 177. Obs: A execução física da ação está sendo realizada pela Coordenação de Integração das Ações Sociais - Cias.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS</p> <p>SUBTÍTULO : 08.334.6228.4232.5334 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL</p> <p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p> <p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 1200 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 0 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0005 - Adquirir insumos para capacitação em confecção de complementos esportivos (bolas, redes e outros).</p> <p>Previsão:Início 15/06/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Adquiridos: câmaras em butil, filme polietileno, facas para corte de bolas, guizos, linhas para costura de bolas e outros insumos. Proc. 430.001064/2012 e outros.</p> <p>ETAPA ▶ 0006 - Adquirir insumos para capacitação em confecção de material de apoio escolar (mochilas, uniformes e outros).</p> <p>Previsão:Início 15/06/2013 Término 31/12/2013</p>	S	B		300.000	6	1.307.778	598.399	8
		A	5.000.000	7.250.867	145	6.784.868	3.610.112	50
		B		300.000	6		598.399	8
		A	5.000.000	7.250.867	145		3.610.112	50



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Adquiridos: tecidos tipo sarja, ribana, tintas serigráficas, materiais serigráficos e outros insumos. Proc. 290.000079/2013 e outros.								
ETAPA ▶ 0007 - Manter espaço físico do centro de capacitação e qualificação profissional - Fábrica Social.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Espaço físico da Fábrica Social mantido (locação). Proc. nº 430.00978/2012.								
SUBTÍTULO : 08.334.6228.4232.5335 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	S	B	1.430.000	0	0	0	0	0
		A		0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	1.430.000	0	0		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1200 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0008 - Cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade social ("capacitando") para capacitação.								
Previsão: Início 15/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Capacitandos cadastrados: jun: 177; jul: 506; ago: 18; set: 0; out: 453.								
SUBTÍTULO : 08.334.6228.4232.5336 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	S	B	10.000.000	1.062.844	11	898.947	866.457	48
		A		1.818.138	18	1.612.257	1.579.767	87
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		932.844	9		866.457	51
		A	9.950.000	1.688.138	17		1.579.767	94
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		130.000	260		0	0
		A	50.000	130.000	260		0	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : BENEFÍCIO CONCEDIDO Quantidade : 0 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0009 - Implantar módulo de capacitação em confecção de complementos esportivos (bolas, redes e outros) com a aquisição de equipamentos.								



PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão: Início 15/06/2013 Término 01/08/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Adquirida: cobertura fixa para o galpão da Fábrica Social. Proc. nº 427.000098/2013. Ainda, maior parte dos equipamentos para a implantação do módulo foram adquiridos por meio de Programa de Trabalho descentralizado, qual seja o de nº 11.334.6228.4232.2275 da SETRAB.</p> <p>ETAPA ▶ 0010 - Implantar módulo de capacitação em confecção de materiais de apoio escolar (mochilas, uniformes e outros) com a aquisição de equipamentos.</p>								
<p>Previsão: Início 15/06/2013 Término 01/08/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Adquirido: carrinho porta-quadros. Proc. nº 427.000108/2013. Ainda, maior parte dos equipamentos para a implantação do módulo foram adquiridos por meio de Programa de Trabalho descentralizado, qual seja o de nº 11.334.6228.4232.2275 da SETRAB.</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social ("capacitandos").</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Pessoas capacitadas: ago: 658; set: 690; out: 623; nov: 1059; dez: 1124.</p> <p>ETAPA ▶ 0012 - Conceder benefício aos capacitandos.</p>								
<p>Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Capacitandos beneficiados: ago: 658; set: 690; out: 623; nov: 1059; dez: 1124.</p>								

PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

OBJETIVO: Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multissetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, SUPERAR A EXTREMA POBREZA NO DF E RIDE

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
770	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 3	2 2	2	2	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação			
1326	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM INCLUSÃO DE RECORTE DE GÊNERO IMPLEMENTADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 6	19	13	15	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1327	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS COM VISTAS À EQUIDADE DE GÊNERO	UNIDADE	1	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 13	15	17	17	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1328	NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PLANO REDE MULHER EM TODOS OS SEUS EIXOS	PESSOA	1.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 11.842	12.168	18.000	22.000	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1329	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	- 2	3	2	2	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)			
1330	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - NAFAVDs (ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS, CASA ABRIGO E OUTROS)	PESSOA	921	31/07/2011	Desejado Alcançado	- 1.600	1.856	1.900	2.100	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1331	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CEAMs (INGRESSARAM NO SERVIÇO)	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- 284	170	350	400	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1332	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CASA ABRIGO (PESSOAS ADMITIDAS)	PESSOA	271	31/07/2011	Desejado Alcançado	- 330	310	335	340	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1333	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER	PESSOA	-		Desejado Alcançado	- 85	30	90	95	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
1334	NÚMERO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER NO DF	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	4 4	2	6	6	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)			
TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:						2012 = 7.900.000	2013 = 8.308.585	2014 = 7.719.378	2015 = 7.827.653				
PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES						E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B



TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	6.555.000	4.974.140	76	2.979.965	1.879.523	16
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS								
		B		-672	0	0	35.544	64
		A	0	55.328	0	55.327	35.544	64
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Fortalecimento institucional e desenvolvimento de eventos e campanhas para a divulgação dos serviços oferecidos de forma</p> <p>Implementação : Desenvolver ações através de programas e projetos da SEMDF e em parcerias com outros órgãos e da sociedade civil.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.3678.5888 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL								
		F B		-672	0	0	35.544	64
		A	0	55.328	0	55.327	35.544	64
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		-672	0		35.544	64
		A	0	55.328	0		35.544	64
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5 Unidade Medida : UNIDADE</p> <p>ETAPA ▶ 0017 - Apoiar a realização e promoção de eventos no Distrito Federal.</p> <p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶▶ Contratação de empresa para realização e promoção de eventos da SEM/DF: Evento I: Instalação de tendas para a Corrida da Mulher, no mês da Campanha do "Outubro Rosa"; Evento II, instalação de tendas no "Domingo da Rede de Economia Solidária", dia 08/12, na Torre de TV; Evento III: Prestação de serviço de Coquetel, Coffe-Break e locação de auditório para realização do Seminário "Gênero, Raça e Violência Contra as Mulheres", no dia 10,11 e 12/12.</p>								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								
AÇÃO : 4211 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR								
		B		0	0	402.044	497.011	0
		A	2.100.000	3.074.419	146	1.559.791	1.088.423	35
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Manter e ampliar as unidades de atendimento à vítima e ao agressor.</p> <p>Implementação : X</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4211.0003 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-(CASA ABRIGO) SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL								
		F B		0	0	71.377	207.430	0
		A	2.100.000	1.044.433	50	1.042.785	652.527	62



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		207.430	0
		A	2.050.000	951.261	46		602.785	63
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		0	0
		A	50.000	93.173	186		49.743	53
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 7000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 33 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Manter as Unidades de atendimento à vítimas e ao agressor - (Casa Abrigo e NAFAV'D)								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Unidades de atendimento mantidas; Atendimentos: CASA ABRIGO: jan.399 fev.497 março 400 abril 523; maio 463; junho 417; julho 383; agosto 264 - NAFAVD jan. 486 fev.657; março 811; abril 1023; maio 847; junho 861; julho 1110; agosto 1052								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4211.0004 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	330.668	289.580	0
		A	0	2.029.986	0	517.006	435.896	21
GRUPO DE DESPESA : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		B		0	0		246.947	0
		A	0	622.200	0		377.015	61
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		22.803	0
		A	0	1.350.036	0		39.052	3
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		19.830	0
		A	0	57.750	0		19.830	34
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 11 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Manter as unidades de atendimento às vítimas e ao agressor (Casa Abrigo e NAFAVDs)								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Unidade de atendimento mantidas. Atendimentos CASA ABRIGO: set. 227 e out. 265; nov. 346 e dez. 361; Atendimentos NAFAVDs: set. 1039 e out. 1429; nov 1.532 dez. 1.078.								
AÇÃO : 4212 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER		B		0	0	0	0	0
		A	455.000	15.956	4	15.956	29.924	188



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4212.0002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0026 - Manter em funcionamento o Conselho da Mulher-DF Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶▶ Conselho mantido: realizadas 2 reuniões; inclusão de 2 entidades ao CDM, Movimento Indígena e Mov. dos Moradores de Rua; participação no Março Mulher; Comemoração dia Internacional da Mulher, reunião ordinária ações prioritárias; reuniões 6, Criação Comiss.pesq. público SEM; Assinatura Termo Casa da Mulher Brasileira; Ação transferida para a Sec. da Mulher após a criação da SUAG-SEM conforme Decreto No. 34.382 de 21/05/2013 DODF NO. 105 (Pág. 02).	F	B		0	0	0	0	0
		A	455.000	15.956	4	15.956	29.924	188
		B		0	0		0	0
		A	425.000	0	0		0	0
		B		0	0		0	0
		A	30.000	15.956	53		29.924	188
AÇÃO : 4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		B		0	0	77.251	271.218	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à violência contra a mulher lançado pelo Governo Federal. Implementação : X		A	2.000.000	1.281.856	64	802.311	705.509	55
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4213.0002 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	B		0	0	77.251	180.000	0
		A	2.000.000	824.877	41	706.551	609.750	74
		B		0	0		18.000	0
		A	2.000.000	444.361	22		396.111	89



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		162.000	0
		A	0	380.516	0		213.638	56
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0027 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfretamento à Violência contra à Mulher do DF								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reunião Câmara Téc conclusão do Planejamento Integral Básico; Ações Casa Mulher Bras.; Em Atendimento CRAMS: Rodoferroviária e Estação Metrô 102 Sul; descentralização orç. conf Portaria conjunta 06 de 18/03/2013 destinada custear everntos: Multirão da Mulher, Oficina Saúde; rede rural, Lanç. jogo Mulher e Mulher Artesã; Desc Orç Portaria conjunta 17 custeio eventos Culturais 150.001.271/13.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4213.0003 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	91.218	0
		A	0	456.979	0	95.759	95.759	21
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		0	0
		A	0	338.835	0		4.541	1
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		91.218	0
		A	0	118.144	0		91.218	77
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 5 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 3 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Desenvolvimento de ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento contra à Mulher no DF.								
Previsão: Início 05/09/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Reunião Câmara Técnica: não houve reunião nesse bimestre; Ampliação dos CRAMs: Em atendimento os CRAM da Estação de Metrô da 102 Sul e Rodoferroviária (atualmente no SIA), Planaltina: inauguração em janeiro de 2014; Ceilândia: início da reforma; Gama: Local definido e termo de cessão em andamento; Samambaia (substituindo Taguatinga): Local definido e termo de cessão em andamento.								
AÇÃO : 4240 - (EP) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		B		0	0	515.846	7.996	0
		A	2.000.000	546.580	27	546.580	20.123	4
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Implementação : x								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 14.422.6229.4240.2279 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES--DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	515.846	7.996	0
		A	2.000.000	520.000	26	520.000	12.150	2
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0		7.996	0
		A	2.000.000	520.000	26		12.150	2
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 8750 Unidade Medida : PESSOA								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1250 Unidade Medida : PESSOA								
ETAPA ▶ 0028 - Rede Mulher Trabalhadora - Qualificar Mulheres para o mercado de trabalho.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ 3ª Etapa Programa Mulheres na Construção (palestras e aula) 40 atendimentos; inscrição de 12 mulheres no QUALIFICOPA; (maio e jun 272) (jul agos 260) atendimento nos programas: Próspera Mulher, Volta por Cima, Prog. Mulheres na Construção 57 inserção no SINE; Ação transferida para a Sec. da Mulher após a criação da SUAG-SEM conforme Decreto No. 34.382 de 21/05/2013 DODF N0. 105 (Pág. 02).								
ETAPA ▶ 0029 - Rede Mulher Rural - Permitir a formação de cidadãs da área rural e o acesso aos serviços públicos.								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ II Mostra Nacional de Produção das Margaridas c/175 atendimentos; Participação no Programa Dist. Assentamento de Trabalhadores Rurais - PRAT; (maio e jun 25) jul agos 50)atendimentos(Prog. Dist. AssentamentoTrab. Rural,								
ETAPA ▶ 0030 - Valorizar o artesanato eo trabalho Manual - Rede Mulher Artesã .								
Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Lançamento da IV Mostra de Artesanato do Liberty Mall c/ 8 atendimentos; 271 atendimentos 303 atendimentos (Entrevista ,Registro Proj. Salão Rede e Encontro Econ. Fem. Solidária, Proj selo rede mulher.								
ETAPA ▶ 0031 - Formar mulheres cidadãs - Rede Mulher Cidadã.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Formação humanística 15 mulheres atendidas; Projeto Mulheres dão as Cartas jan.128 mulheres atendidas; Capacitação Mutirão Rede Mulher 05 atendimentos; Capacitação serv. SEM. Oficinas Eixos REDE Mulher; 1039 atendimentos (Dia internacional da Mulher, cursos e Palestras), 106 atendimentos Aniver. Lei Maria da Penha e Visibilidade Lésbica.								



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>ETAPA ▶ 0032 - Prestar Assistência à saúde das mulheres do DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Oficina Saúde da Mulher na RA VI: 20 pessoas atendidas; Oficinas RAs 236 atendimentos (maio-jun), 291 (jul-agos); 83 participantes (oficinas 5 RADF Saúde da Mulher Autonomia no corpo), Prevenção em Saúde de DSTs e Planej. Familiar. ETAPA ▶ 0033 - Mobilizar mulheres para as ações desenvolvidas pela SEM - Mutirão Rede Mulher Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Mutirão Rede Mulher - Projeto As Mulheres dão as cartas e Proj. GDF Fazendo Genero - mar/abril 536, jul/ago 217 atendimentos; -Mutirão de Informação, Formação e Cidadania. 34 pessoas atendidas; 202 participantes(projeto mulheres dão as cartas, GDF Gênero nas escolas) ETAPA ▶ 0034 - Realizar pesquisas de gênero, monitoramento e avaliação das Ações. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Pesquisa de avaliação dos eventos: Projeto As mulheres dão as cartas 24 pess. atendidas, Oficina de Saúde 20 pessoas atendidas; pesq. de Gênero e de Monitoramento e Avaliação 543 pessoas; 227 (maio-jun) 366 (jul-ago) entrevistas evento Mutirão rede mulher e Of. da Saúde; 03 pessoas atendidas e encaminhadas ao CRAM.</p>								
<p>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL</p>								
<p>SUBTÍTULO : 14.422.6229.4240.2280 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL</p>			F	B	0	0	0	0
				A	0	26.580	0	26.580
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>				B	0	0	0	0
				A	0	26.580	0	26.580
<p>META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PESSOA ASSISTIDA Quantidade : 100 Unidade Medida : PESSOA</p>								
<p>ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1250 Unidade Medida : PESSOA</p>								
<p>ETAPA ▶ 0005 - Rede Mulher Trabalhadora- Qualificar mulheres para o mercado de trabalho. Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Programa PROPERA MULHER: aula legislação trabalhista, entrega de carta de crédito e acompanhamento das beneficiadas, pessoa Assistida em set. e out. 114; Formação Humanística, pessoas assistidas: em nov. e dez. 200. ETAPA ▶ 0006 - Rede Mulher Rural- Permitir a formação de cidadãs da área rural e o acesso aos serviços públicos.</p>								



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
<p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Set e Out: Participação em eventos comemorativos para disseminar informações sobre os direitos das mulheres - 18ª Festa do Morango em Brazlândia: 29 pessoas atendidas; Atuação junto ao público atendido pelas unidades móveis - N. Rural Tabatinga: 75 mulheres atendidas. Nov. e Dez: Oficinas para mulheres do campo 135</p> <p>ETAPA ▶ 0007 - Rede Mulher Artesã- Valorizar o artesanato e o trabalho manual.</p>								
<p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Set e Out: Reuniões preparatórias com as artesãs e trabalhadoras manuais nos Encontros de Economia Feminista Solidária: 60 pessoas assistidas; Encontro de Economia Feminista e Solidária: 92 pessoas atendidas; Nov. e Dez: Reuniões preparatórias com as artesãs e trabalhadoras manuais locais 39 participantes</p> <p>ETAPA ▶ 0008 - Rede Mulher Cidadã- Formar mulheres cidadãs.</p>								
<p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Set. e Out: Apresentação dos Projetos/Ações GDF Fazendo Gênero na Escola e Jogo da Mulher (estratégia lúdica de construção da equidade de gênero): 115 pessoas assistidas; apresentação do Mutirão Rede Mulher no Seminário Internacional Fazendo Gênero: 15 pessoas assistidas; Nov. e Dez: Participação em eventos - GDF Junto de Você 850 pessoas atendidas</p> <p>ETAPA ▶ 0009 - Prestar assistência à saúde das mulheres do DF.</p>								
<p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Set e Out: Oficina "Saúde da Mulher: 44 pessoas assistidas; Campanhas do Outubro Rosa: Lançamento da Campanha, 400 participantes; Corrida da Mulher, 1.432 participantes; debate sobre o câncer de mama, 80 participantes; Nov. e Dez: Oficina "Saúde da Mulher: Autonomia no corpo e na vida", 34 pessoas assistidas.</p> <p>ETAPA ▶ 0010 - Mutirão Rede Mulher- Mobilizar mulheres para as ações desenvolvidas pela SEM-DF.</p>								
<p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Set. e Out: Projeto as Mulheres dão as Cartas: 20 pessoas assistidas; Projeto GDF Fazendo Gênero na Escola: 96 pessoas assistidas; Nov. e Dez: Mutirão Rede Mulher – Projeto "AS MULHERES DÃO AS CARTAS", 37 pessoas assistidas.</p> <p>ETAPA ▶ 0011 - Realizar pesquisas de gênero, monitoramento e avaliação das Ações.</p>								
<p>Previsão:Início 01/08/2013 Término 31/12/2013</p> <p>LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída</p> <p>ETAPA REALIZADA ▶ Set e Out: Mutirão Rede Mulher: 100 atendimentos; Oficina da Saúde: 44 atendimentos. Nov. e Dez: Pesquisa de</p>								



PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	----------

avaliação da OFICINA DE SAÚDE, 32 atendimentos; Pesquisa de avaliação de evento DOMINGO DA REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 37 atendimentos.

ETAPA ▶ 0013 - Realizar pesquisas de gênero, monitoramento e avaliação das Ações.

Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013

LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL

ESTÁGIO : Concluída

ETAPA REALIZADA ▶ Julho e Agosto houve 54 inserções no CEDOC (Centro de Documentação). Set e Out. houve 144 atendimentos. Nov. e Dez: sem contabilização.

PROGRAMA: 6230 - TURISMO

OBJETIVO: Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

TIPO: Finalístico

MACROOBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA, COM DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÔMICA, POTENCIALIZANDO AS VOCAÇÕES

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: CONTÍNUO

Justificativa: X

Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
1335	TEMPO DE PERMANÊNCIA DO TURISTA	DIA	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	3 4	3	3	SUPOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1336	FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FAMTOURS, PRESSTRIPS E CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	40 59	40	10	SUMEV/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1337	ATENDIMENTO PRESTADO NO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	UNIDADE	35.000	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	80.000 109.000	100.000	35.000	SUMEV/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1338	VISITAS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: PALÁCIO (ITAMARATY, PLANALTO E ALVORADA) E CONGRESSO NACIONAL	UNIDADE	216.081	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	248.493 209.824	259.297	300.000	SUPOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1339	CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	4 9	4	4	SUFE/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1340	CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA (ATÉ 10º)	CLASSIFICAÇÃO	10	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	10 3	10	10	SUFE/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1341	ESTUDOS/ PESQUISAS REALIZADAS E/ OU ATUALIZADAS NO OBSERVATÓRIO DO TURISMO	UNIDADE	-	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	8 32	12	12	SUPOT/ SETUR (OBJ



Código	Indicador	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2012	2013	2014	2015	Fonte Informação
										ESP 1 - SETUR)
1342	PESSOAS QUALIFICADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA SETUR	PESSOA	484	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	1.500 422	1.000	500	SUEDOT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1343	EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO NO CCUG E PAVILHÃO/ DESTINO BRASÍLIA	UNIDADE	20	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	24 38	26	20	SUIT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1344	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA COM IMPLANTAÇÃO INICIADA	UNIDADE	2	31/12/2011	Desejado Alcançado	-	5 5	2	2	SUIT/ SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 37.111.707 2013 = 37.508.200 2014 = 43.008.536 2015 = 42.309.350

PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	33.268.558	55.591.536	167	12.364.361	5.854.013	2
TIPO AÇÃO : PROJETO								
AÇÃO : 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	0	6.165	0
		A	50.000	6.165	12	6.165	6.165	100
<p>Horizonte Temporal : CONTÍNUO</p> <p>Finalidade : Modernizar, aperfeiçoar a informação, por meio da implantação de sistemas de TI e desenvolvimento de software.</p> <p>Implementação : contratação de serviços especializados.</p>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.126.6230.1471.2543 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	6.165	0
		A	50.000	6.165	12	6.165	6.165	100
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		6.165	0
		A	50.000	6.165	12		6.165	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : SISTEMA MELHORADO			Quantidade : 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG:			Quantidade Prevista: 1	Unidade Medida : UNIDADE				
ETAPA ▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Turismo								
Previsão: Início 01/07/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO			ESTÁGIO : Concluída					



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ► Realizada avaliação da situação atual para abertura de processo. Proc nº 510.000.642/2013								
AÇÃO : 3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.3213.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ► 0010 - Implementar políticas públicas de turismo no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ► Acordo de Coop. Téc.Intern.Unesco Patrimônio Humanidade e Turismo nº 914BRZ4014.Realizado oficina e palestra; Prog. de Hospedagem Alternativa e Plano de Turismo de Estudo e Intercâmbio Universitário-DF; Exposição Patrimônio Mundial no Brasil; Roteiros turísticos do DF e Cartilha Turismo Cidadão; Contrato Consultoria Sinalização turística; e Carta Consulta BID.Pub. Dec 34.936 Transporte Col Turístico; 32 Estudos e Pesquisas; FITUR reativado; Crescimento Investimento FCO. Proc510.000.472/2011.								
AÇÃO : 3215 - REFORMA DO PAVILHÃO EXPOBRASÍLIA								
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.451.6230.3215.0002 - (* * *) REFORMA DO PAVILHÃO EXPOBRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	50.000	0	0			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		-10.000	17			0
		A	60.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE REFORMADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0007 - Reformar o Pavilhão Expobrasília no parque da cidade Sarah Kubtischek								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Projeto executivo elaborado de reforma dos banheiros e boxes; Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio em fase de TR; Projeto executivo de instalação elétrica em fase de TR. 25mil pessoas serão beneficiadas.Proc. nº 510.000.525/2013 e 510.000.526/2013								
AÇÃO : 3619 - REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA		B		0	0	0		0
		A	700.000	487.500	70	0		0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.691.6230.3619.1291 - (***) REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0		0
		A	700.000	487.500	70	0		0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B		0	0			0
		A	600.000	487.500	81			0
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0			0
		A	100.000	0	0			0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : OBRA REALIZADA Quantidade : 100 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 100 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0009 - Realizar revitalização do Projeto Orla em Brasília								
Previsão: Início 01/06/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Construção de dois banheiros públicos no Polo 3 do Projeto Orla - Concha Acústica. Proc. nº 510.000.068/2013.								
AÇÃO : 3676 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS		B		-5.000	9	0	0	0
		A	55.000	26.560	48	26.560	26.560	100
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.3676.0003 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL	F	B		-5.000	9	0	0	0
		A	55.000	26.560	48	26.560	26.560	100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		-5.000	9		0	0
		A	55.000	26.560	48		26.560	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO CAPTADO Quantidade : 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0012 - Incentivar a captação de eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal.								
Previsão:Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Participação Business Show EBS2013 4mil pessoas,16º Sweet Brasil Intern. Expo- ABAD CE/Brasil, FIFA FAN FEST RJ, Reunião Comitê Olímpico Italiano, R.J.Syposium IASS 2013, IMEX America 2013, Las Vegas/EUA 8mil pessoas, Wroclaw Polônia. Proc.nº 510.000258/13; 510.000.618/13 outros.								
ETAPA ▶ 0033 - Captar eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal								
Previsão:Início 01/11/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Captados: Iron Man 70.3/13 - 1mil pessoas; IASS-SLTE- 2014 - 1,5mil pessoas; Panamericano Artes Marciais 2013 - 4,5mil pessoas; 32º Cong.Bras.Psiquiatria 2014 - 6mil pessoas; Cong Bras.Coloproctologia 2014- 1mil pessoas; Campeonato Mundial Fisioculturismo 2014- 1,5mil pessoas; Cong. Bras Periodontologia 2015 - 1,4mil pessoas; Cong Nac Procuradores 2015 - 1mil pessoas; Summer Universiade 2019 - 12mil pessoas.								
AÇÃO : 3801 - REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES		B		-300.000	33	0	0	0
		A	900.000	14.700.000	0	0	0	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.3801.0001 - (***) REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PRÉDIO REFORMADO Quantidade : 300 Unidade Medida : M2								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 300 Unidade Medida : M2								
ETAPA ▶ 0013 - Reformar o Centro de Convenções Ulysses Guimarães.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Projeto executivo substituição carpete auditorio master; Contrato de manutenção para substituição guarda corpo mezanino auditorio master, recuperação do forro, instalação de talha iluminação. Elaboração Projeto - Novacap + Sec. Obras para Habite-se. Convênio MTur Reforma ampliação área de Gastronomia. 10mil pessoas/evento serão beneficiadas.Proc. 510.000.549/2013; 510.000.528/2013; Convênio 776841/2012 e outros.								
AÇÃO : 3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV								
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : x								
Implementação : Convênios com a NOVACAP / Secretaria de Obras								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 15.391.6230.3936.0001 - (***) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0198 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília.								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
Previsão: Início 15/10/2013 Término 31/01/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 25% dos serviços - em andamento proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP SUBTÍTULO : 15.452.6230.3936.0006 - (* * *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO								
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO								
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO IMPLANTADO Quantidade : 4 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 580 Unidade Medida : M2 ETAPA ▶ 0023 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura para redes externas na Feira da Torre de TV.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 17/05/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Foram construídas duas casas de alvenaria, semi enterradas, e uma rede externa de tubos subterrânea de "canaflex" para passagem de cabos de energia do gerador até o transmissor da Torre de TV. Obra 100% realizada. ETAPA ▶ 0024 - Fornecer e instalar elevadores elétricos e assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos novos, na Torre de TV.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Elevadores do museu e do mirante concluídos, em fase de testes, aguardando recebimento e solução de obras civis para problemas de iluminação e infiltrações de águas pluviais. Elevadores de serviços finalizando montagem, e ajustes. Total: 80% concluído. ETAPA ▶ 0025 - Fornecer e instalar escadas rolantes ao tempo na Torre de TV.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/04/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Realizada entrega das escadas rolantes e equipamentos. Aguardando a finalização das estruturas e fechamento. Nos próximos 30 dias, inicia-se a montagem. Percentual de realização: 77%. ETAPA ▶ 0026 - Fornecer elevadores elétricos para acesso à Feira de Artesanato - Torre de TV.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 30/04/2013 Reprogramação: Início 01/01/2013 Término 30/04/2014								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Realizada a entrega dos elevadores de acesso à Feira de Artesanato. Aguardando finalização das estruturas e fechamento das laterais. Dentro de 30 dias aproximadamente tem início a montagem. Percentual de realização: 77%. ETAPA ▶ 0027 - Implantar acesso interligando plataforma superior e interior da Torre de TV com a Feira de artesanato. (Procedente da etapa 0023/2012) Previsão: Início 01/01/2012 Término 28/02/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Construída escada de concreto interligando a Plataforma Superior à Inferior da Torre de TV. Além da construção da estrutura de concreto para instalação dos elevadores e escadas rolantes. Obra 100% realizada.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUBTÍTULO : 23.451.6230.3936.0004 - (**) (**) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : Meta e Produto não encontrado Quantidade : 0 Unidade Medida : ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 2 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0137 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura de redes externas para emissoras na Torre de TV "procedente da etapa 0168/2012". Convênio 72/2011. Obra 2 Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 10.859,85m³ de fundação (100%); 5.559,38m³ de estruturas de concreto (100%); 4.993,26m² de arquitetura (100%); 9297,4m de instalações (94,3%). Processo 111.000.069/2012 ETAPA ▶ 0138 - Instalar quatro escadas rolantes para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV "procedente da etapa 0169/2012". Convênio 72/2011. Obra 5 Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Fornecimento de 04 escadas rolantes. Não houve medição no período. Processo 111.001.349/2011 ETAPA ▶ 0139 - Instalar dois elevadores elétricos sem casa de máquinas para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV "procedente da etapa 0170/2012". Convênio 72/2011. Obra 6 Previsão: Início 01/07/2012 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 01/07/2012 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal	I	B		0	0	0	19.326	0
		A	10.731.000	10.731.000	100	0	1.002.453	9
		B		0	0		19.326	0
		A	10.731.000	10.731.000	100		1.002.453	9



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Fornecimento de 02 elevadores elétricos. Não houve medição no período. Processo 111.001.349/2011 ETAPA ▶ 0140 - Executar acesso para interligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato no Plano Piloto "procedente da etapa 0068/2012". Convênio 72/2011. Obra 7 Previsão: Início 08/06/2011 Término 31/12/2013 Reprogramação: Início 08/06/2011 Término 07/06/2014 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Andamento Normal ETAPA REALIZADA ▶ Executados 3.490,09m³ de fundações (100%); 44.476,34kg de estrutura de concreto (99,57%); 581m de drenagem (100%); 5.218,00m de impermeabilização (100%); 25.675m² de arquitetura e paisagismo (100%). Processo 111.001.418/2011								
AÇÃO : 5018 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO		B		0	0	0	243.435	0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		A	1.500.000	1.165.527	78	1.165.527	548.775	47
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.5018.0001 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO	F	B		0	0	0	243.435	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	1.500.000	1.165.527	78	1.165.527	548.775	47
GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO		B		0	0		243.435	0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO IMPLEMENTADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	1.200.000	1.165.527	97		548.775	47
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ETAPA ▶ 0020 - Implantar ação para desenvolvimento da gestão do conhecimento.		A	300.000	0	0		0	0
Previsão: Início 01/02/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Elaboração e implementação de Projeto do Observatório do Turismo para realização de pesquisas e monitoramento; implantação de sistema informatizado de dados em desenvolvimento; publicação trimestral de 2 boletins de monitoramento 5ª e 6ª edições; finalização de três pesquisas: perfil e satisfação do turista do DF, qualificação e estudos socioeconômicos; definida metodologia de monitoramento. Proc. 510.000.343/2011								
TIPO AÇÃO : ATIVIDADE								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 2396 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		B A	2.780.000	2.780.000	100	0 0	123.395 607.843	0 22
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : Manutenção do complexo da Torre Digital Implementação : Recursos próprios								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP								
SUBTÍTULO : 23.122.6230.2396.0001 - (* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL	D	B A	2.780.000	2.780.000	100	0 0	123.395 607.843	0 22
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A					123.395 607.843	0 22
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : UNIDADE MANTIDA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar a Manutenção da Torre de TV Digital								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas despesas com energia elétrica, água, limpeza, segurança e brigada na Torre de TV Digital. Processo 111.002.498/2013 e outros								
AÇÃO : 4090 - APOIO A EVENTOS		B A	80.000	879.502	0 0	0 790.380	4.500 790.380	1 90
Horizonte Temporal : TEMPORÁRIO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO								
SUBTÍTULO : 23.691.6230.4090.5346 - APOIO A EVENTOS-APOIO A FEICOTUR - FEIRA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE SOBRADINHO/DF- SOBRADINHO	F	B A	80.000	79.502	1 99	0 79.500	4.500 79.500	6 100
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A					4.500 79.500	6 100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%
	S	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0020 - Apoiar eventos - Apoio FEICOTUR - Feira de Industria, Comércio e Turismo de Sobradinho/DF - Sobradinho.								
Previsão: Início 24/05/2013 Término 26/05/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO V - SOBRADINHO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento realizado: Feicotur - 2013 (Público: 60.000)(Total: 1 evento). Processo nº 134.000.575/2013 e outros.								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.691.6230.4090.5860 - APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO E ARTESANATO-DISTRITO FEDERAL	F	B	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	0	500.000	0		500.000	100
ETAPA ▶ 0026 - Apoiar a realização de projetos de fomento ao turismo e artesanato no Distrito Federal								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Apoiado o Projeto Renda-se 2013 - Exposição e comercialização de artesanato e rendas produzidas em âmbito nacional. De 29 agosto a 1º de setembro, no Pontão do Lago Sul. Montados cerca de 40 stands. Processo nº. 510.000.385/2013								
SUBTÍTULO : 23.691.6230.4090.5871 - APOIO A EVENTOS-APOIO A FEIRA DO EMPREENDEDOR 2013 - SEBRAE/-DISTRITO FEDERAL	F	B	0	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A	0	300.000	0	210.880	210.880	70
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : EVENTO APOIADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE		B		0	0		0	0
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE		A	0	300.000	0		210.880	70
ETAPA ▶ 0032 - Apoiar a Feira do Empreendedor 2013 - SEBRAE-DF								
Previsão: Início 01/08/2013 Término 31/08/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶▶ Evento apoiado. Realizado de 21 a 24 agosto/2013. Houve participação de 16.442 visitantes. Foram 75 Expositores. Com 230 participantes registraram o negócio e passaram a ser Microempreendedores Individuais								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
(MEI). Cerca de 8.822 pessoas foram capacitadas durante os quatro dias do evento. Foram 281 eventos/atividades entre oficinas e palestras. E o estande da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) na feira atendeu aproximadamente 500 pessoas. Processo nº. 510.000.408/2013								
AÇÃO : 4199 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		B		345.711	19	1.562.113	144.324	3
		A	1.789.200	4.944.876	276	2.624.773	758.989	15
Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.665.6230.4199.2267 - PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO-APOIO A REALIZAÇÃO DO "XVIII CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS RESTAURANTES DA BOA LEMBRANÇA".-DISTRITO FEDERAL								
	F	B		0	0	78.219	63.519	0
		A	0	100.000	0	78.219	63.519	64
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		0	0		63.519	0
		A	0	100.000	0		63.519	64
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0025 - Apoiar a realização do XVIII Congresso Anual da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança.								
Previsão: Início 01/01/2013 Término 01/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Evento apoiado: XVII Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, visando a valorização da gastronomia regional. Proc. nº 510.000.688/2013.								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.4199.0001 - AMIGOS DO TURISTA								
	F	B		345.711	19	1.483.894	80.805	2
		A	1.789.200	4.844.876	271	2.546.554	695.470	14
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
		B		345.711	19		80.805	2
		A	1.789.200	4.844.876	271		695.470	14
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 5000 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 5000 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0016 - Realizar ação para promoção local, nacional e internacional de amigos do turismo no Distrito Federal.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída								



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ETAPA REALIZADA ▶ Feiras 10Nac e 9Intern,Fam Tours 7,Press trips 15,Campanhas 18, 32eventos: Workshop CVC, Centro Oeste Tur, WTM SP, Aviestur - Holambra SP, BNT Mercosul, AVIRP-SP, III Fórum Turismo Negócios DF, 41º Cong Bras ABAV, IV Fórum Turismo Negócios - SC, 25ª Ed Festival Turismo Gramado, Fest Travel-Portugal, Bacana Tour-Alemanha, Goal RO Brasil-Alemanha-Londres-NY, Workshop Uruguai, Exposição Sede do BB-NY, Ag Bacana Tour - Alemães, FAST Travel Portugal, Fórum Negócios. Proc 510.000.484.2013 outros ETAPA ▶ 0024 - Realizar projeto de acessibilidade em atrativos prioritários turísticos Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Elaboração do TR para licitação do projeto de acessibilidade. Implantação de nova sinalização turística nos principais atrativos turísticos.Conv. Mtur nº: 770.549/2012 . Proc. nº 510.000.915/2012 e Proc. nº 510.001.664/12 e outros								
AÇÃO : 4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA Horizonte Temporal : CONTÍNUO Finalidade : X Implementação : X		B A	600.000	339.000 339.000	57 57	339.000 339.000	0 0	0 0
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL SUBTÍTULO : 23.695.6230.4200.0001 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES GRUPO DE DESPESA : 4 - INVESTIMENTO META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : AÇÃO REALIZADA Quantidade : 3 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG : Quantidade Prevista : 3 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0017 - Realizar atendimento do turista no Distrito Federal. Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ 109 mil visitantes atendidos nos CATs e 32 guiamentos realizados. 25909 visitantes Palácio Planalto, 13473 visitantes Palácio Alvorada, 142141 visitantes Congresso Nacional e 15836 visitantes Palácio Itamaraty. Aquisição de 2 vans serão adotadas como CATs móveis. Proc. 510.000.988/2012	F	B A B A B A	600.000 500.000 100.000	339.000 339.000 339.000 339.000	57 57 0 0 339 339	339.000 339.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0



PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
AÇÃO : 4201 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		B A	30.000	0 6.048	0 20	0 6.048	0 0	0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.4201.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO	F	B A	30.000	0 6.048	0 20	0 6.048	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	30.000	0 6.048	0 20		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : CONSELHO MANTIDO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE								
ETAPA ▶ 0018 - Manter o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo.								
Previsão: Início 01/05/2013 Término 31/12/2013								
LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída								
ETAPA REALIZADA ▶ Realizadas R.O. CONDETUR jan a dez com infraestrutura e suporte da SETUR. Aquisição de mobiliário; equipamento informática e Sistema de Som . Proc. 510.000.515/2013, 510.000.502/2013 outros.								
AÇÃO : 4203 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS		B A	1.002.656	0 1.794.656	0 179	235.000 235.000	0 0	0 0
Horizonte Temporal : CONTÍNUO								
Finalidade : X								
Implementação : X								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL								
SUBTÍTULO : 23.695.6230.4203.0001 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	F	B A	1.002.656	0 1.494.656	0 149	235.000 235.000	0 0	0 0
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		B A	1.002.656	0 1.494.656	0 149		0 0	0 0
META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE								



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Sistema de Acompanhamento Governamental

Demonstrativo de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Governo

6º Bimestre de 2013

PSAGG115

Valor em R\$

PROGRAMA: 6230 - TURISMO	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0019 - Realizar incentivo a elaboração de produtos e serviços turísticos no Distrito Federal. Previsão: Início 01/04/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : DISTRITO FEDERAL ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Elaboração e produção do Catálogo da Produção Associada ao Turismo do DF. Em fase de licitação. Contratação de serviço gráfico. Proc nº 510.001.617/2012. Conv. 743324/2010. SUBTÍTULO : 23.695.6230.4203.2269 - FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS-APOIO AO FOMENTO E ELABORAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS-DISTRITO FEDERAL GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES META DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL : PROJETO REALIZADO Quantidade : 1 Unidade Medida : UNIDADE ACOMPANHAMENTO DA ETAPA NO SAG: Quantidade Prevista: 1 Unidade Medida : UNIDADE ETAPA ▶ 0027 - Apoiar o fomento e elaboração de Produtos Turísticos-DF. Previsão: Início 01/01/2013 Término 31/12/2013 LOCALIZAÇÃO : REGIÃO I - PLANO PILOTO ESTÁGIO : Concluída ETAPA REALIZADA ▶ Foram estabelecidos 5 produtos para desenvolver as ações de aprimoramento e estruturação dos produtos: Rota do Cavalo, Turismo Cidadão, Roteiro Arquitetônico, Roteiro Religioso e Roteiro Cívico. Será executado parceria c/órgãos do GDFI, participantes do Grupo de Trabalho coordenado pela SETUR, Portaria nº 08, de 08/março/13 DODF nº 51, 12/março/13. Proc. 510.000.716/2013 (**) PROJETO EM ANDAMENTO (***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO								
			0	0	0	0	0	0
			0	300.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	300.000	0	0	0	0
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO			13.222.550.540	14.678.225.327	111	8.991.727.369	10.285.377.792	70
(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio								



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 47.434.861	2013 = 50.160.541	2014 = 53.519.074	2015 = 51.755.749	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					13.241.366	38.314.873	289	13.089.443	11.976.255	31
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					4.721.366	8.916.473	189	5.622.942	4.586.307	51
ESFERA : FISCAL					4.571.366	8.552.603	187	5.622.942	4.470.907	52
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.571.366	8.552.603	187	5.622.942	4.470.907	52
ESFERA : DISPÊNDIO					150.000	363.870	243	0	115.400	32
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000	363.870	243	0	115.400	32
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					8.520.000	29.502.251	346	7.573.597	7.389.948	25
ESFERA : FISCAL					3.020.000	22.002.251	729	7.573.597	7.388.583	34
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					290.000	12.931.692	0	2.727.168	2.542.154	20
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS					2.730.000	9.070.559	332	4.846.429	4.846.429	53
ESFERA : INVESTIMENTO					5.500.000	7.500.000	136	0	1.365	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					5.500.000	7.500.000	136	0	1.365	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 1.092.224.567 2013 = 1.285.009.995 2014 = 1.330.582.065 2015 = 1.440.701.094	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.007.757.885	1.355.515.583	135	1.204.474.156	994.689.690	73
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	871.780.556	1.172.733.883	135	1.090.433.914	916.525.062	78
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	871.780.556	1.172.733.883	135	1.090.433.914	916.525.062	78
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.780.556	1.172.733.883	135	1.090.433.914	916.525.062	78
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	135.977.329	182.781.700	134	114.480.492	78.164.627	43
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	135.977.329	182.781.700	134	114.480.492	78.164.627	43
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	135.977.329	182.781.700	134	114.480.492	78.164.627	43



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 306.835.307 2013 = 408.642.380 2014 = 443.376.137 2015 = 573.428.359	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.959.248	333.264.208	149	277.744.441	190.700.250	57
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	199.283.973	266.953.691	134	255.011.982	179.045.595	67
ESFERA : FISCAL	199.253.973	266.945.571	134	255.003.862	179.045.175	67
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.253.973	266.945.571	134	255.003.862	179.045.175	67
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	30.000	8.120	27	8.120	420	5
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000	8.120	27	8.120	420	5
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	24.675.275	66.310.517	269	22.732.459	11.654.654	18
ESFERA : FISCAL	24.675.275	66.310.517	269	22.732.459	11.654.654	18
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	24.675.275	66.310.517	269	22.732.459	11.654.654	18



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.194.000	244.000	20	22.000	20.771	9
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					1.194.000	244.000	20	22.000	20.771	9
ESFERA : FISCAL					1.194.000	244.000	20	22.000	20.771	9
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.194.000	244.000	20	22.000	20.771	9



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					63.235.608	130.432.807	206	78.393.662	62.355.985	48
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					60.269.608	107.787.423	179	70.319.524	59.421.888	55
ESFERA : FISCAL					60.269.608	107.787.423	179	70.319.524	59.421.888	55
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.269.608	107.787.423	179	70.319.524	59.421.888	55
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					2.966.000	22.645.384	763	8.074.138	2.934.097	13
ESFERA : FISCAL					2.966.000	22.645.384	763	8.074.138	2.934.097	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					2.966.000	22.645.384	763	8.074.138	2.934.097	13



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 448.734.649	2013 = 286.330.207	2014 = 303.612.580	2015 = 127.859.951	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					896.116.492	1.510.919.319	169	560.468.460	831.423.350	55
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					79.084.538	59.396.681	75	58.058.285	43.386.773	73
ESFERA : FISCAL					79.084.538	59.396.681	75	58.058.285	43.386.773	73
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.084.538	59.396.681	75	58.058.285	43.386.773	73
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					817.031.954	1.451.522.637	178	502.410.175	788.036.577	54
ESFERA : FISCAL					356.172.954	845.402.591	237	497.137.349	486.338.939	58
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					356.172.954	845.402.591	237	497.137.349	486.338.939	58
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					2.278.000	7.539.046	331	5.272.826	1.350.440	18
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					2.278.000	7.539.046	331	5.272.826	1.350.440	18
ESFERA : INVESTIMENTO					458.581.000	598.581.000	131	0	300.347.198	50
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					458.581.000	598.581.000	131	0	300.347.198	50



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 365.318.308 2013 = 421.396.428 2014 = 478.086.654 2015 = 499.611.720	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	422.550.841	450.876.421	107	264.250.809	316.539.075	70
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	44.967.440	42.648.940	95	11.500	24.542.266	58
ESFERA : FISCAL	1.630.000	11.500	1	11.500	11.500	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630.000	11.500	1	11.500	11.500	100
ESFERA : DISPÊNDIO	43.337.440	42.637.440	98	0	24.530.766	58
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.337.440	42.637.440	98	0	24.530.766	58
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	377.583.401	408.227.481	108	264.239.309	291.996.809	72
ESFERA : FISCAL	263.320.179	293.964.259	112	264.239.309	264.090.244	90
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	3.990.000	631.589	16	631.589	482.524	76
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	259.330.179	293.332.670	113	263.607.720	263.607.720	90
ESFERA : INVESTIMENTO	114.263.222	114.263.222	100	0	27.906.565	24
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	114.263.222	114.263.222	100	0	27.906.565	24



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 871.059.599	2013 = 874.360.152	2014 = 1.071.369.433	2015 = 1.266.073.340	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.811.819.930	1.595.589.980	88	554.036.515	486.541.089	30
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					272.090.879	194.939.417	72	176.696.877	148.348.543	76
ESFERA : FISCAL					272.090.879	194.939.417	72	176.696.877	148.348.543	76
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					272.090.879	194.939.417	72	176.696.877	148.348.543	76
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.539.729.051	1.400.696.193	91	377.385.269	338.192.546	24
ESFERA : FISCAL					675.244.051	676.211.193	100	377.385.269	260.174.064	38
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					675.244.051	676.211.193	100	377.385.269	260.174.064	38
ESFERA : INVESTIMENTO					864.485.000	724.485.000	84	0	78.018.482	11
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					864.485.000	724.485.000	84	0	78.018.482	11



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6209 - ENERGIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 211.196.253	2013 = 233.992.380	2014 = 274.312.541	2015 = 293.997.198	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.319.250.769	2.158.708.781	93	137.170.583	1.995.730.097	92
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					1.968.110.294	1.877.277.439	95	73.602.588	1.772.434.566	94
ESFERA : FISCAL					108.960.536	95.517.774	88	73.602.588	73.530.319	77
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.960.536	95.517.774	88	73.602.588	73.530.319	77
ESFERA : DISPÊNDIO					1.859.149.758	1.781.759.665	96	0	1.698.904.247	95
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.859.149.758	1.781.759.665	96	0	1.698.904.247	95
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					351.140.475	281.431.342	80	63.567.994	223.295.530	79
ESFERA : FISCAL					67.823.475	63.573.125	94	63.567.994	14.616.484	23
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					67.823.475	63.573.125	94	63.567.994	14.616.484	23
ESFERA : INVESTIMENTO					283.317.000	217.858.217	77	0	208.679.046	96
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					283.317.000	217.858.217	77	0	208.679.046	96



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					20.998.229	21.166.402	101	8.711.048	5.222.195	25
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					17.101.741	16.604.261	97	5.358.852	4.676.588	28
ESFERA : FISCAL					17.101.741	16.604.261	97	5.358.852	4.676.588	28
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.101.741	16.604.261	97	5.358.852	4.676.588	28
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					3.896.488	4.562.141	117	3.352.197	545.607	12
ESFERA : FISCAL					3.896.488	4.562.141	117	3.352.197	545.607	12
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					3.896.488	4.562.141	117	3.352.197	545.607	12



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					103.953.657	80.088.094	77	73.424.784	66.836.341	83
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					98.315.257	73.711.694	75	67.132.054	62.946.910	85
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					95.200.257	72.334.694	76	67.132.054	61.737.990	85
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.200.257	72.334.694	76	67.132.054	61.737.990	85
ESFERA : DISPÊNDIO					3.115.000	1.377.000	44	0	1.208.920	88
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.115.000	1.377.000	44	0	1.208.920	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					5.638.400	6.376.400	113	6.292.730	3.889.431	61
ESFERA : FISCAL					200.000	323.041	162	323.041	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					200.000	323.041	162	323.041	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					5.438.400	6.053.359	111	5.969.689	3.889.431	64
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					5.438.400	6.053.359	111	5.969.689	3.889.431	64



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					252.950.003	279.187.183	110	268.985.049	255.448.744	91
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					232.999.353	272.732.002	117	262.693.369	252.901.731	93
ESFERA : FISCAL					232.999.353	272.732.002	117	262.693.369	252.901.731	93
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.999.353	272.732.002	117	262.693.369	252.901.731	93
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					19.950.650	6.455.181	32	6.291.680	2.547.013	39
ESFERA : FISCAL					19.950.650	6.455.181	32	6.291.680	2.547.013	39
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					19.950.650	6.455.181	32	6.291.680	2.547.013	39



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6213 - SANEAMENTO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 887.636.265	2013 = 587.379.084	2014 = 436.826.543	2015 = 365.316.473	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					512.521.535	498.399.650	97	5.820.335	138.788.762	28
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					0	1.677.045	0	165.945	165.945	10
ESFERA : FISCAL					0	1.677.045	0	165.945	165.945	10
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	1.677.045	0	165.945	165.945	10
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					512.521.535	496.722.605	97	5.654.390	138.622.817	28
ESFERA : FISCAL					118.511.535	34.544.614	29	5.654.390	1.716.876	5
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					118.511.535	34.544.614	29	5.654.390	1.716.876	5
ESFERA : INVESTIMENTO					394.010.000	462.177.991	117	0	136.905.941	30
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					394.010.000	462.177.991	117	0	136.905.941	30



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					23.571.636	40.360.150	171	19.451.423	17.434.647	43
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					10.796.397	20.821.931	193	11.909.678	9.892.902	48
ESFERA : FISCAL					10.796.397	20.821.931	193	11.909.678	9.892.902	48
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	82.000	0	25.789	25.789	31
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.796.397	20.739.931	192	11.883.888	9.867.113	48
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					12.775.239	19.538.219	153	7.541.745	7.541.745	39
ESFERA : FISCAL					12.775.239	19.538.219	153	7.541.745	7.541.745	39
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					50.000	300.134	600	0	0	0
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS					12.725.239	19.238.085	151	7.541.745	7.541.745	39



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6215 - TRÂNSITO SEGURO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 134.945.000 2013 = 145.866.031 2014 = 158.097.870 2015 = 168.187.908	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.418.411	179.571.475	164	106.034.613	90.145.629	50
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	95.468.411	149.851.806	157	101.505.935	87.759.079	59
ESFERA : FISCAL	95.468.411	149.851.806	157	101.505.935	87.759.079	59
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.468.411	149.851.806	157	101.505.935	87.759.079	59
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	13.950.000	29.719.669	213	4.528.678	2.386.550	8
ESFERA : FISCAL	13.950.000	29.719.669	213	4.528.678	2.386.550	8
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	13.950.000	29.719.669	213	4.528.678	2.386.550	8



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 935.050.760	2013 = 936.340.044	2014 = 1.286.551.704	2015 = 1.668.235.379	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.203.078.482	1.253.054.961	104	1.043.558.919	660.511.696	53
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					217.781.733	290.089.105	133	268.890.157	256.068.161	88
ESFERA : FISCAL					217.781.733	290.089.105	133	268.890.157	256.068.161	88
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.781.733	290.089.105	133	268.890.157	256.068.161	88
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					985.296.749	962.965.855	98	774.668.762	404.443.536	42
ESFERA : FISCAL					918.343.749	896.012.855	98	774.668.762	403.538.675	45
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					918.343.749	896.012.855	98	774.668.762	403.538.675	45
ESFERA : INVESTIMENTO					66.953.000	66.953.000	100	0	904.860	1
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					66.953.000	66.953.000	100	0	904.860	1



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 3.641.103.585 2013 = 4.140.942.752 2014 = 4.657.761.164 2015 = 5.249.797.855	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.259.029	233.554.928	110	131.149.936	98.028.640	42
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	93.490.227	113.950.964	122	97.022.529	86.087.479	76
ESFERA : FISCAL	93.490.227	113.950.964	122	97.022.529	86.087.479	76
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.939.586	4.164.052	106	4.163.347	4.163.347	100
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.550.641	109.786.912	123	92.859.182	81.924.132	75
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	118.768.802	119.603.963	101	34.127.408	11.941.161	10
ESFERA : FISCAL	118.768.802	119.603.963	101	34.127.408	11.941.161	10
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	118.768.802	119.603.963	101	34.127.408	11.941.161	10



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6218 - HABITAÇÃO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 74.749.040	2013 = 85.082.656	2014 = 52.553.557	2015 = 45.610.136	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					23.355.602	17.717.217	76	2.452.201	2.141.981	12
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					2.405.602	2.151.228	89	1.836.213	1.639.693	76
ESFERA : FISCAL					2.405.602	2.151.228	89	1.836.213	1.639.693	76
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.405.602	2.151.228	89	1.836.213	1.639.693	76
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3
ESFERA : FISCAL					20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6219 - CULTURA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					190.785.552	200.196.024	105	152.071.711	116.820.248	58
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					127.288.251	169.757.792	133	145.994.449	108.998.159	64
ESFERA : FISCAL					127.288.251	169.757.792	133	145.994.449	108.998.159	64
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.288.251	169.757.792	133	145.994.449	108.998.159	64
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					63.497.301	30.438.231	48	6.077.262	7.822.089	26
ESFERA : FISCAL					39.405.301	6.150.319	16	5.881.350	4.639.370	75
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					39.405.301	6.150.319	16	5.881.350	4.639.370	75
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					0	195.912	0	195.911	80.913	41
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					0	195.912	0	195.911	80.913	41
ESFERA : INVESTIMENTO					24.092.000	24.092.000	100	0	3.101.806	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					24.092.000	24.092.000	100	0	3.101.806	13



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					8.179.440	11.539.003	141	8.648.537	7.859.633	68
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					7.925.440	11.523.954	145	8.633.489	7.844.585	68
ESFERA : FISCAL					6.577.411	6.878.757	105	6.735.954	6.657.551	97
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	5.479.207	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.242.952	1.321.145	59	1.178.343	1.178.343	89
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					1.348.029	4.645.197	345	1.897.535	1.187.035	26
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.348.029	4.645.197	345	1.897.535	1.187.035	26
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					254.000	15.049	6	15.048	15.048	100
ESFERA : FISCAL					254.000	15.049	6	15.048	15.048	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					254.000	15.049	6	15.048	15.048	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 3.826.133.405 2013 = 4.220.106.405 2014 = 4.731.785.728 2015 = 5.345.713.362	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.392.217.280	3.870.989.838	114	3.744.130.082	3.651.564.761	94
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	3.329.837.904	3.694.547.554	111	3.635.283.850	3.573.459.932	97
ESFERA : FISCAL	3.329.837.904	3.694.547.554	111	3.635.283.850	3.573.459.932	97
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.931.960.690	3.000.681.475	102	2.973.376.869	2.973.376.869	99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.877.214	693.866.079	174	661.906.981	600.083.063	86
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	62.379.376	181.305.155	291	113.790.244	78.104.829	43
ESFERA : FISCAL	62.379.376	181.305.155	291	113.790.244	78.104.829	43
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	62.379.376	181.305.155	291	113.790.244	78.104.829	43



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					100.050.057	115.147.426	115	105.090.395	91.217.372	79
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					98.930.057	114.045.264	115	104.414.841	91.071.691	80
ESFERA : FISCAL					91.870.857	109.334.213	119	99.949.231	86.941.124	80
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.870.857	109.334.213	119	99.949.231	86.941.124	80
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					6.909.200	4.561.052	66	4.465.610	4.052.680	89
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.909.200	4.561.052	66	4.465.610	4.052.680	89
ESFERA : DISPÊNDIO					150.000	150.000	100	0	77.887	52
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000	150.000	100	0	77.887	52
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					1.120.000	1.102.162	98	675.553	145.681	13
ESFERA : FISCAL					750.000	1.102.162	147	675.553	145.681	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					750.000	1.102.162	147	675.553	145.681	13
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					370.000	0	0	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					370.000	0	0	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 62.704.816 2013 = 61.250.799 2014 = 60.112.385 2015 = 55.442.906	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.927.451	96.053.652	224	81.249.462	67.592.141	70
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	18.404.652	42.897.168	233	36.105.516	30.657.996	71
ESFERA : FISCAL	18.404.652	42.897.168	233	36.105.516	30.657.996	71
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.652	42.897.168	233	36.105.516	30.657.996	71
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	24.522.799	53.434.086	218	45.421.737	36.934.145	69
ESFERA : FISCAL	24.122.799	53.284.086	221	45.271.737	36.785.440	69
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	24.122.799	53.284.086	221	45.271.737	36.785.440	69
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.463.258	2.617.895	179	842.164	154.492	6
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					863.258	1.865.388	216	89.777	58.063	3
ESFERA : FISCAL					863.258	1.865.388	216	89.777	58.063	3
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					863.258	1.865.388	216	89.777	58.063	3
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					600.000	752.507	125	752.387	96.428	13
ESFERA : FISCAL					600.000	752.507	125	752.387	96.428	13
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					600.000	752.507	125	752.387	96.428	13



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA: 2012 = 15.900.000 2013 = 29.372.240 2014 = 44.711.182 2015 = 143.029.389	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000	7.287.795	91	37.795	1.913.193	26
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes	750.000	37.795	5	37.795	2.420	6
ESFERA : FISCAL	750.000	37.795	5	37.795	2.420	6
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000	37.795	5	37.795	2.420	6
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital	7.250.000	7.250.000	100	0	1.910.772	26
ESFERA : INVESTIMENTO	7.250.000	7.250.000	100	0	1.910.772	26
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS	7.250.000	7.250.000	100	0	1.910.772	26



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 1.405.000	2013 = 1.543.266	2014 = 1.679.059	2015 = 1.820.394	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					150.000	12.076	8	12.076	12.076	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					125.000	11.439	9	11.439	11.439	100
ESFERA : FISCAL					125.000	11.439	9	11.439	11.439	100
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000	11.439	9	11.439	11.439	100
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					25.000	638	3	638	638	100
ESFERA : FISCAL					25.000	638	3	638	638	100
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					25.000	638	3	638	638	100



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 55.716.200	2013 = 85.768.760	2014 = 94.368.760	2015 = 100.974.000	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					49.278.221	51.690.998	105	51.361.654	39.742.285	77
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					49.258.221	51.663.898	105	51.361.654	39.742.285	77
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					49.258.221	51.663.898	105	51.361.654	39.742.285	77
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.258.221	51.663.898	105	51.361.654	39.742.285	77
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					20.000	27.100	136	0	0	0
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					20.000	27.100	136	0	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					20.000	27.100	136	0	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 =	2013 =	2014 =	2015 =	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					168.443.000	85.158.913	51	83.700.787	76.232.859	90
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					165.393.000	83.179.038	50	81.826.613	74.481.369	90
ESFERA : FISCAL					705.000	105.877	15	60.122	60.122	57
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.000	105.877	15	60.122	60.122	57
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					164.688.000	83.073.161	50	81.766.490	74.421.246	90
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.688.000	83.073.161	50	81.766.490	74.421.246	90
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					3.050.000	1.979.875	65	1.874.175	1.751.491	88
ESFERA : FISCAL					3.000.000	1.849.875	62	1.841.685	1.751.491	95
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					3.000.000	1.849.875	62	1.841.685	1.751.491	95
ESFERA : SEGURIDADE SOCIAL					50.000	130.000	260	32.490	0	0
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					50.000	130.000	260	32.490	0	0



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 7.900.000	2013 = 8.308.585	2014 = 7.719.378	2015 = 7.827.653	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					6.555.000	4.974.140	76	2.979.965	1.879.523	38
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					6.475.000	4.308.601	67	2.494.512	1.475.170	34
ESFERA : FISCAL					6.475.000	4.308.601	67	2.494.512	1.475.170	34
GRUPO DE DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	622.200	0	457.101	377.015	61
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.475.000	3.686.401	57	2.037.411	1.098.155	30
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					80.000	665.539	832	485.453	404.353	61
ESFERA : FISCAL					80.000	665.539	832	485.453	404.353	61
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					80.000	665.539	832	485.453	404.353	61



RESUMO FINAL POR ORDEM DE PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, ESFERA E GRUPO DE DESPESA

PROGRAMA: 6230 - TURISMO

TOTAL DO PROGRAMA NO PPA:	2012 = 37.111.707	2013 = 37.508.200	2014 = 43.008.536	2015 = 42.309.350	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B
TOTAL DO PROGRAMA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					33.268.558	55.591.536	167	12.364.361	5.854.013	11
CATEGORIA ECONÔMICA : 3 - Despesas Correntes					9.286.856	27.784.669	299	5.848.288	3.732.548	13
ESFERA : FISCAL					6.506.856	25.004.669	384	5.848.288	3.124.705	12
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.506.856	25.004.669	384	5.848.288	3.124.705	12
ESFERA : DISPÊNDIO					2.780.000	2.780.000	100	0	607.843	22
GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.780.000	2.780.000	100	0	607.843	22
CATEGORIA ECONÔMICA : 4 - Despesas de Capital					23.981.702	27.806.867	116	6.516.073	2.121.465	8
ESFERA : FISCAL					13.250.702	17.075.867	129	6.516.073	1.119.012	7
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					13.250.702	17.075.867	129	6.516.073	1.119.012	7
ESFERA : INVESTIMENTO					10.731.000	10.731.000	100	0	1.002.453	9
GRUPO DE DESPESA 4 - INVESTIMENTOS					10.731.000	10.731.000	100	0	1.002.453	9
TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO					13.222.550.540	14.678.225.327	111	8.991.727.369	10.285.377.792	70