

Edson de Souza

De: Marcelo Galimberti Nunes
Enviado em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 11:25
Para: Coordenação de Licitação - SCG; JOSIMAR FERREIRA EVANGELISTA; Elizabete Borges e Borges; Naiara Tavares Domingos
Cc: Flávia Maria Gonzaga; Analice Marques Da Silva
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO TÉCNICO - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Bom dia!

Solicitamos a suspensão da abertura do certame, para ajuste do projeto básico e da planilha orçamentária, conforme questões técnicas solicitadas pela empresa ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA.

Atenciosamente,

Marcelo Galimberti Nunes

Secretaria de Estado de Economia do DF
Gerência de Engenharia e Infraestrutura
+55(61)3313-8478
Anexo do Palácio do Buriti – Térreo

**Secretaria
de Economia**



De: Coordenação de Licitação - SCG

Enviado: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 17:22

Para: Marcelo Galimberti Nunes; JOSIMAR FERREIRA EVANGELISTA; Elizabete Borges e Borges; Naiara Tavares Domingos

Cc: Flávia Maria Gonzaga; Analice Marques Da Silva

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO TÉCNICO - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Caros Senhores e Senhoras, boa tarde!

Estamos enviando o segundo pedido de esclarecimento da empresa ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA, para conhecimento e manifestação.

Lembramos que a abertura da TP 01/2021, está prevista para o dia 05/10/2021 às 9h.

Edson de Souza
Presidente/CPL

De: ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA <engeste2020pmb@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 24 de setembro de 2021 10:48

Para: Coordenação de Licitação - SCG <colic.scg@economia.df.gov.br>

Cc: pollygui@gmail.com

Assunto: ESCLARECIMENTO TÉCNICO - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Prezados,

Segue abaixo alguns questões técnicas onde surgiram dúvidas:

- 1 - Na planta baixa de ILUMINAÇÃO consta 4 tipos de luminárias, mas no orçamento aparecem apenas tipos, ficando faltando as 4 placas de led de sobrepor 25x25. Outro item divergente seria as luminárias tipo spot com lâmpada de **led PAR30** de **EMBUTIR**, pois no orçamento consta luminária de **SOBREPOR com 2 lâmpadas fluorescentes de 15W**.
- 2 - Na planta baixa ILUMINAÇÃO consta 4 luminárias tipo arandela, no orçamento a quantidade é 2 unidades e no projeto elétrico mostra 5 unidades. Qual a quantidade deve ser considerada?
- 3 - Os itens 6.1.4.3 que foram acrescentados nessa nova planilha orçamentária, totalizando 42 caixa retangular 4x2" baixa (0,30m do piso) referem-se à instalação de luminárias (mesmo estando próxima ao piso)? Caso positivo, seriam 56 unidades, que é a quantidade total de luminárias que consta na planta de iluminação.
- 4 - No projeto hidráulico, nas vistas 3 e 5 mostra válvula de descarga nos banheiros, e na planilha também existe o item, mas na planilha o vaso sanitário é com caixa acoplada. O que considerar?
- 5 - A válvula de descarga do WC PNE não seria de uma linha especial ou o vaso seria com caixa acoplada?
- 6 - Existe projeto da instalação mecânica do ar condicionado? E de telefonia?
- 7 - O disjuntor tripolar de 175A mostrado no projeto elétrico é existente?
- 8 - A quantidade de disjuntores monopolar de 32A na planilha está menor que no projeto elétrico, ou seja na planilha consta 5 peças e no projeto mostra 15 peças - 9 no QD-1 e 6 no QD-2.
- 9 - A área do granito branco Itaúnas, mostrado na legenda como P-02 da planta baixa está maior que a constante na planilha, ou seja esse piso será aplicado na cozinha, nos 2 vestiários, no WC PNE, e na área das escadas de acesso aos vestiários, totalizando 62,98m² e não 46,98m².
- 10 - Qual será o piso da escada próxima a elevação lateral esquerda, no depósito, na circulação, na área técnica (2) e hall de entrada próximo ao jardim da elevação frontal?
- 11 - Existe uma amostra, uma foto, ou uma especificação mais precisa do "painel de madeira revestido com superfície frisada - isolamento acústico cor branco ou cinza", pois fica difícil de cotar esse item sem uma especificação detalhada. Qual o tipo do isolamento acústico?

Att.

Pollyana Guimarães
ENGESTE
(62) 3241-4332